

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable :  
Fecha de Reporte : 29/11/2013  
Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
														S/.	%											
<b>ACOBAMBA</b>										S/. 68,971,705.34			61,504,457.16													
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				37,502.60	2,069.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE				182,368.94	14,716.90	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)	3678
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892		186,732.98		186,732.98	205,406.28	-18,673.30	-10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHENM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS		369,622.44	36,962.24	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	17675
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485		252,282.24	35,228.22	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	3698
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356		454,545.45	45,454.55	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	2373
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823		909,090.91	90,909.09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				185,277.24	14,722.76	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356		160,588.39	9,032.81	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACIÓN DE OBRA	2373
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738		176,204.51	17,620.45	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	NC
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAÍPE CONDORI CIP 79359		139,943.33	13,994.33	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	151231
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357		139,276.14	5,723.86	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	15821
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ		60,723.05	6,072.31	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T		SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTÁ ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCIÓN	15578
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200		367,530.37	36,753.04	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	15802
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439		136,396.84	13,603.76	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	N/C
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	N/C
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO	<a href="#">25117</a>
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">2373</a>
20	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">98543</a>
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">98543</a>
22	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	<a href="#">29563</a>
23	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	<a href="#">5192</a>
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCAHUARANRA -PATOCOCCHA PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ODON PACO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOQUE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DÍAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA	<a href="#">17675</a>
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION	<a href="#">29358</a>
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	<a href="#">35908</a>
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL	<a href="#">29456</a>
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO	<a href="#">17136</a>
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEMONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISEPUEÑEZ	384.656.05	417.739.79	802.395.84	812.395.84	-10.000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	<a href="#">41192</a>
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISEPUEÑEZ CAP 7399	688.931.72	55.604.95	744.536.67	744.563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	<a href="#">41192</a>
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISEPUEÑEZ CAP 7399	369.999.81	31.253.63	401.253.44	401.253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">41192</a>
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853.261.48	94.806.83	948.068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	<a href="#">48018</a>
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACCOCHA)	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">48018</a>
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEPUEÑEZ LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUNUNAMPAMA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISEPUEÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">35542</a>
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISEPUEÑEZ CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISEPUEÑEZ PACHECO	301,105.00	33,456.11	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	<a href="#">16309</a>
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHORCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RISCSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO DE 32,872 CON LO QUE SE REALIZARÁ TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO Y ALGUNA OBRA DE ARTE. SE ESTA EVALUANDO	<a href="#">66964</a>
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA TERMINADA. INFORME FINAL ABSUELTO OBSERVACIONES, SERA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION SGA	<a href="#">76599</a>
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)	<a href="#">63775</a>
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	L		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012)	<a href="#">62561</a>
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCCOCHA - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RISCSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	<a href="#">87293</a>
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL	<a href="#">87394</a>
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1,790,753.89	121,298.45	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO A LA FECHA ESTA APROBADO, SE HA REQUERIDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	<a href="#">89168</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA-MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)	64049	
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHO PAQUIYAUARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TACNICA FINANCIERA	61581	
47	DOÑAC. Y TRANSJ		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00	96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)		
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)	62131	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27585	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERGASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	90506	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	SN	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PRESENTADO	71506	
53	R.D.	0381 0280 0110 0162	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACCOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA	12,525,583.35	1,177,437.55	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T		OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00		0.00	#DIV/0!			0.00%				NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					958,915.00		958,915.00	100.00%			0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	68127
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00														
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISEPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMECONO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROJUE	616,640.39	61,731.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	123869
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARQ. ISBELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA	621,526.30	74,583.15	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	62565
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	45050
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARQ. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARQ° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	98694
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARQ° MANUEL MARINO QUISEP NUNEZ	1,500,600.69	126,535.20	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	91838
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. ISBELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	116138
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	135,368.44	13,388.09	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS	
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUNI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP. 62890	2,302,242.21	171,953.50	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	L		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012)	62998
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA LLAHUECC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	1,800,339.78	1,008,190.28	792,149.50	44.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T		OBRA CULMINADA	89166
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TIQUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	2,256,093.58	1,406,093.58	850,000.00	37.68%	100.00%	88.25%	11.75%	02/08/2012	209	26/02/2013	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01.06.13, SE HA CONVOCADO LA MANO DE OBRA PARA SU TERMINACION. OBRA SE REINICIARA POSIBLEMENTE EL 20.08.13	157253
71	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2. G. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,774,577.66	249,209.76	2,023,787.42	1,668,028.60	355,758.82	17.58%	100.00%	90.09%	9.91%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ AT		EJECUCION ATRAZADO, POR DEABASTECIMIENTO DE MATERIALES, HABILITACION DE ESTRUCTURA PARA LA COBERTURA CON POLICARBONATO	157253
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLES PAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	83829
73	R.O.	2013	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977	370,799.51	49,747.50	420,547.01	498,988.26	-78,441.25	-18.65%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.	75651
74			2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCHA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409	360,844.02	49,747.50	410,591.52	390,574.02	20,017.50	4.88%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01 DE JULIO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO	75662
75	R.O.	0154	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO	ARQ. JUAN GAMARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,209.42	2,174,027.45	150,000.00	2,024,027.45	93.10%	100.00%	33.53%	66.47%	03/06/2013	240	28/01/2014	EJ N		OBRA INICIADA EL 03 DE JUNIO 2013	147653
76	R.O.	0153	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	575,428.90	52,500.00	522,928.90	90.88%	100.00%	80.01%	19.99%	22/04/2013	90	20/07/2013	EJ AT		OBRA EN EJECUCION NORMAL. RETRAZO MODERADO	91820
<b>ANGARAES</b>										<b>S/.</b>			<b>75,230,236.02</b>			<b>66,474,507.22</b>									
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DÍAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCC	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE	B.ING. LUIS ORIEU LAM	SIN			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
														S/.	%											
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE		SIN			575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	<a href="#">3500</a>	
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL	N/C	
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE COOLLAPAMPAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N.L OSANO ORIUELA			528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	<a href="#">8207</a>	
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	<a href="#">16126</a>	
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	<a href="#">16126</a>	
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DÍAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	<a href="#">8389</a>	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		34,648.32	3,464.83	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DÍAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	<a href="#">33105</a>
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PEÑALOZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892		3,843,650.56	242,025.44	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)	<a href="#">29369</a>
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358		539,695.42	25,930.89	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008	P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	<a href="#">8004</a>
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595		466,744.18	35,223.75	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DÍAS	20/03/2008	L		R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)	<a href="#">16919</a>
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES				2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730				668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	<a href="#">15305</a>
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327		1,656,346.42	266,603.01	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	<a href="#">7663</a>
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500				1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DÍAS	01/10/2008	L		R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%	<a href="#">3918</a>



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L		R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	<a href="#">45331</a>
18	RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)	<a href="#">15674</a>
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656			655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	<a href="#">15109</a>
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	<a href="#">16952</a>
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)	<a href="#">52508</a>
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)	<a href="#">28047</a>
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL	<a href="#">35225</a>
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PINO ALPINANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T		EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS	<a href="#">29650</a>
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CIP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CIP 5877	1,284,881.41	106,623.93	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras	<a href="#">15113</a>
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZUÑIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T		CULMINADO SIN INFORME FINAL, EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	<a href="#">99917</a>
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	<a href="#">16155</a>
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	<a href="#">8386</a>
29	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	<a href="#">36595</a>
30	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	<a href="#">82580</a>
31	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SECCLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		NOTIFICO CON CARTA MOTARIAL A EJECUTORES DE OBRA, RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, POR EL COMITÉ DE RECEPCION	<a href="#">66726</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEIOMCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
32	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	119663
33	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. No. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISEP CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	126267
34	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	57024
35	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCOA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPAACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	44725
36	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRRRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P		EN PROCESO DE CULMINACION, SE EJECUTUO TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, EJECUTORES NO PRESENTAN EL INFORME FINAL	116853
37	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	66288
38	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED COCOCHACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	COCOCHACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 100 % Y FINANCIERO AL 80 %. LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.	124059
39	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANC - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	598,657.65	589,530.66	9,127.00	1.52%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		POR PAGO PENDIENTE A SUPERVISOR Y PROVEEDOR NO SE CUMPLIÓ CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA	64680
40	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP- 102786	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	101926
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARIOS	ARIOS	5,482,356.93	587,386.85	6,069,743.78	5,982,701.78	87,042.00	1.43%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OBRA EN SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, EL MES SIGUIENTE SE DARÁ INICIO LA CULMINACIÓN DEL COMONENTE SECCIA Y ATUINA	95802
42	FIDEICOMISO SOBERANOS	0144 0129	2010 2011 2013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING OSCAR MIHUEL CUCHULA ZEVALLOS CIP. 125196	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 90%, SE NOTIFICÓ AL RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA REGULARIZAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE AL INFORME FINAL.	107989
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		INFORME FINAL CON OBSERVACIONES, CON CARTA SE NOTIFICÓ A RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	117951



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
														S/.	%											
44	R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	863175.27	170117.05	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA EN CONCILIACION CONTABLE, CONCLUIDO SE ENVIARA PARA SU APROBACION VIA RESOLUCION.	95273	
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3,472,859.37	554,320.00	4,027,179.37	4,006,801.25	20,378.12	0.51%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		ALGUNOS COMPONENTES INAUGURADOS Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO, OTROS COMPONENTES EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL, ITERATIVO CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCESION DE CONTRATO	94981	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHQIL - HUAYCHAOPALCCA BUENAVISTA - PROVINCIA DE ANGARAES - HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186.64	102871.61	1,477,058.25	1,451,968.12	25,090.13	1.70%	100.00%	99.68%	0.32%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTA DE RECEPCION Y VERIFICACION POR EL COMITE DE RECEPCION, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO. PREVIA CONCLUSION DE PAGOS PENDIENTES.	105777	
47			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel *576969	6,265,582.89	457,213.70	6,782,796.59	5,836,973.96	945,822.63	13.94%	100.00%	97.22%	2.78%	03/09/2012	240	01/11/2013	EJ	AT	CUANTA CON 2 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 94 Y 91 RESPECTIVAMENTE. COLOCADO DE MATERIAL DE LASTRADO Y AFIRMADO EN LA PROGRESIVA EN LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA.	65786	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1,002,007.20	135,533.18	1,137,540.38	680,108.34	457,432.04	40.21%	100.00%	60.16%	39.84%	04/06/2013	150	31/10/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA: PUESTO DE SALUD COLOCADO DE CONCRETO SIMPLE, REVOQUES Y ENLUCIDOS, PISOS Y PAVIMENTOS, CARPINTERIA METALICA, SISTEMA DE AGUA, SISTEMA ELECTRICO) MPODULO VIVIENDA (Movimiento de tierra, concreto simple, REVOQUES Y ENLUCIDOS, INSTALACIONES ELECTRICAS) CISTERNA - TANQUE ELEVADO, TANQUE SEPTICO POZO PERCOLADOR.	155670	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1,372,712.43	177,695.00	1,550,407.43	581,813.65	968,593.78	62.47%	100.00%	37.73%	62.27%	01/08/2013	150	28/12/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA: PABELLON DE AULAS(OBRAS, CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS, MURO DE LADRILLO)ADMINISTRATIVO(OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS, MURO DE LADRILLO) SS HH MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS), CERCO PERIMETRICO (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y MURO DE LARILLO CARAVISTA)	107915	
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COLLPAPAMPA DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica*	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	2,486,281.80	371,557.43	2,857,839.23	0.00	2,857,839.23	100.00%						240		NI		OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO.	148730
<b>CASTROVIRREYNA</b>										<b>S/. 43,011,716.36</b>			<b>33,643,029.17</b>													
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)		
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)		
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)		
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)		
6	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA A	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247	
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569	

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	%	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
8	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%						T	OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NÉSTOR RAMOS GONZÁLES	216,153.90	24,017.10	240,171.00	240,171.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L	R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)		
10	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L	R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	7680	
11	CANON Y SOBRECANO N/R.O.	0032 0024	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	219,018.02	219,018.02	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L	R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	7652	
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					350,000.00	350,000.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L	R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	2238	
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			805,195.18	67,806.82	873,002.00	873,002.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L	R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)	2238	
14	R.O. / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	209,400.00	209,400.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L	R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	22059	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCIÓN PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L	R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	N/C	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005 2006	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN IRRIGACIÓN SUPOCCHOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCIÓN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L	R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)	4654	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L	R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	36831	
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T	OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	46637	
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93039	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T	LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	1172592	
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T	LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T	LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T	LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T	LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T	OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA		

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	60812
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL-CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009	T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	36807
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUIISPE CIP 79725	312,047.27	31,204.73	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DÍAS	02/02/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	60810
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUIISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPARGACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008	L		LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G	53970
32	CANON SOBRECANO		2008	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			62,889.00	8,476.53	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DÍAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	36831
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ, CIP 82649	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274
34	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL: SE HA NOTIFICADO A LOS RESONSABLES	93764
35	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90860	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	210 DÍAS	31/03/2011	T		OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	69437
36	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP.ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHLJANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION	105394
37	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN REVISIÓN DE INFORME FINAL PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN.	117486
38	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CUMPLINAR LAS METAS. SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104
39	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M. T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CO.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUNAS, A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA. EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282
40	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS -VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION: SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	79260
41	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP	2,223,856.33	222,385.63	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS; COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	7646

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	%	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
42	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO. DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	522,188.61	52,218.86	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCINCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO	62492
43	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJA ANEXO DE COCHAMARCA. DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	344	31/08/2012	T		LUEGO DE HABER CULMINADO LA OBRA, SE HA PRODUCIDO DIVERSOS INCONVENIENTES LOS CUALES HAN DETERIORADO LA PRESA. EN COORDINACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA	53607
44	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNINI - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA PROCEDIDO CON LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO PARA CULMINAR CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	121560
45	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CULMINAR LA LIQUIDACION	141900
46	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	1,021,351.01	318,275.87	703,075.14	68.84%	100.00%	30.19%	69.81%	01/08/2012	180	27/01/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013; COORDINACIONES PARA DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	53601
47			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)	5,938,760.17	801,834.45	6,808,940.62	5,613,391.81	1,195,548.81	17.56%	100.00%	94.52%	-5.48%	01/10/2012	240	31/08/2013	EJ	AT	AMPLIACIONES DE 65 Y 30 DIAS RESPECTIVOS, OBRA EN EJECUCION ATRAZADA	143078
48	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA - SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	4,722,024.20	1,215,040.94	3,506,983.26	74.27%	100.00%	75.65%	24.35%	08/11/2012	332	05/10/2013	P		PARALIZADOS DESDE EL 13 DE JULIO, SE TIENE INCONVENIENTES CON RESPECTO A LOS PAGOS.	52874
49		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	655,164.34	590,066.98	65,097.36	9.94%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	133818
50	R.O.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PAOOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOORCHOA ANOUILLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	916,815.61	618,296.62	298,518.99	32.56%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE	131235
51	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	562,064.81	51,482.00	510,582.81	90.84%	27.51%	9.43%	18.08%	01/08/2013	90	29/10/2013	P		PARALIZÓ EL 12 DE AGOSTO PUES ALGUNOS PROCESOS NO FUERON ADJUDICADOS, SE SOLICITO ACELERACION EN LOS PROCESOS	154605
52	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	1,022,550.00	35,457.50	987,092.50	96.53%	10.00%	5.34%	-4.66%	01/08/2013	105	13/11/2013	EJ	AT	OBRA ATRAZADA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES	154498
<b>CHURCAMP</b>										<b>S/.</b>			<b>59,965,342.03</b>			<b>45,194,481.79</b>									
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)	8125
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280,433.72	31,159.30	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.	4512
5	CANON SOBRECANO / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703	332,856.41	36,984.05	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	4911

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
6	FONCOR / CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 0023 0037 0040	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DÍAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.	17420
7	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DÍAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA	10192
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCA Y - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DÍAS	15/08/2007	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION DE OBRA EN PROCESO, CON DEDUCTIVO, DEBIDO A QUE LA IMPLEMENTACION CON LA AMBULANCIA NO SE EJECUTARA CON PRESUPUESTO DE OBRA POR REVERSION DE LA CUENTA UTSA, AL TESORO PUBLICO.- MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE. INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO, ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA	28548
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DÍAS		T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N°493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHIG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/II-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	25781
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007	P		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N°493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHIG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/II-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	19324
11	CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008	T		INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7453
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 0006	2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008	T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N°493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHIG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/II-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSION DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA UTSA AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE.	45127
13	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056 0090 0046 0127	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008	P		SE ENVIO A LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP A EL INFORME N° 114-2013 PARA QUE NOTIFIQUEN A LOS RESPONSABLES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA	7453

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANYOC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008		P	PRESUPUESTO REVERTIDO AL TESORO PUBLICO, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL INFORME N° 070-2013 Y CULMINAR LA OBRA	<a href="#">2467</a>
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 0100	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY- PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.	1,232,687.89	136,965.32	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010		T	SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	<a href="#">12192</a>
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	-30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009		L	R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/IGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA ( CORTE DE OBRA A 70%	<a href="#">14660</a>
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I/E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010		T	SE VIENE RECOPILANDO LA DOCUMENTACION PARA SU LIQUIDACION	<a href="#">44476</a>
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010		T	SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	<a href="#">81629</a>
19	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010		T	SE ENCUENTRA EN PROCESO AVANZADO DE LIQUIDACION FINANCIERA, FALATANDO LA LIQUIDACION TECNICA	<a href="#">44579</a>
20	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010		T	OBRA CON SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA AL 100 % FALTA EMISION DE LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.	<a href="#">65868</a>
21	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011		T	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FALTANDO ALGUNOS DOCUMENTOS. SE SOLICITO AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES. NO HABIENDO RESPUESTA.	<a href="#">97846</a>
22	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010		T	OBRA QUE SE ENCUENTRA CON LIQUIDACION FINANCIERA AL 100 Y SU LIQUIDACION TECNICA EN UN AVANCE DEL 85 %.	<a href="#">81928</a>
23	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011		P	PARALIZADO (15/03/2012). SE REALIZO LAS CORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA). INFORME SITUACIONAL DE OBRA ELABORADO Y PRESENTADO CON INFORME N°058-2013/GOB. REG. HVCA /IGSRCHUII - PVD. - 15/04/2013. A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA PERTINENTE.	<a href="#">17842</a>
24	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	-2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011		P	FALTA EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION DEL (II TRAMO) VILLAMAYO- ILLPE-PATBAMBA. SE ESTA AVANZANDO SU LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA DEL PRIMER TRAMO PACHAMARCA-PALTAMARCA-ICHUPATA	<a href="#">123287</a>
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%					NI	EJECUCION DE OBRA POR FRONIPPEL.	<a href="#">83962</a>
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150 0511	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011		L	R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/03/2013	<a href="#">70063</a>
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP 68001	2,338,121.46	259,791.27	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	-0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010		P	OBRA SIN RECEPCION POR FALATA DE PRESUPUESTO DE AMPLIACION Y REALIZAR LA LIMPIEZA. DELTRAMO SIRIHUASI -BUENOS AIRES	<a href="#">85799</a>



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANA YOCC - LA VICTORIA - TUCUCCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011		P	SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA, ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	79122
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR PACHECO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011		P	SE PRESENTO EL ADICIONAL PROBADO EN LA SGRCH, EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA REGIONAL DE HUANCAMELICA, ESTA EN EVALUACION, DEVUELTO CON OBSERVACIONES PARA LEVANTAMIENTO	80665
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012		T	LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE AL 100 % SE REQUIERE SU PRESENTACION PARA QUE SE APRUEBE VIA ACTO RESOLUTIVO	130693
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO <u>LE LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAMELICA</u>	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013	163537
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	98.98%	1.02%	16/04/2012	217	18/11/2012		P	PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO, REINICIO EL 05 DE AGOSTO, 2DA PARALIZACION EL 17/10/13	142648
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013		P	OBRA PARALIZADA, DESDE EL 01/11/13, POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA.	82039
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	7,392,119.16	5,070,935.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	81.70%	18.30%	18/06/2012	396	18/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE AFIRMADO EN PLATAFORMA, FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, NO PRESENTO EL INFORME MENSUAL.	101953
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCASAS", DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HUGO W.TAIBE SOTO		1,335,566.01	176,795.61	1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	98.80%	-1.20%	16/07/2012	348	28/06/2013		P	SE CUENTA CON LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA PAR LA CULMINACION	114596
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03	470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012		P	PARALIZADA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE TOMÓ MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESINDIR EL CONTRATO	
37	RECUROS ORDINARIOS	044	2012	*AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA*	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730,911.90	243,153.15	2,020,452.05	1,395,931.15	624,520.90	30.91%	100.00%	44.02%	55.98%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ	AT	SE HIZO EL VACIADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS LOS MODULOS DE AULAS A Y B, Y LEVANTADO DE MRUROS INTERIORES DE LOS MODULOS Y TRABAJOS EN EL CERCO PERIMETRICO CON UN AVANCE DEL MES DE 10.48 %	155286
38	RECUROS ORDINARIOS		2013	*MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA*	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			4,250,087.39	569,902.90	4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095			NI	PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y OTROS	
39	RECUROS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO MICRO RED PAUCARBAMBA RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	1,239,185.05	411,695.12	827,489.93	66.78%	100.00%	20.61%	79.39%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 05/06/2013, SE REALIZO ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO, VACIADO DE CIMENTACION	
40	RECUROS ORDINARIOS		2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA- ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA- CHURCAMP A-HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUILLA	1,677,040.58	315,267.00	2,025,780.78	1,275,490.30	750,290.48	37.04%	6.28%	6.52%	-0.24%	08/07/2013	270	03/04/2014		P	SE INICIO LA OBRA EL 08/07/2013, NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA. LA VALORIZACION SE ENCUENTRA HASTA EL MES DE AGOSTO Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO A FALTA DE QUE LA CONVOCATORIA DE LOS MATERIALES SE ENCONTRAN EN PROCESO Y SE NECESITA LA RESOLUCION DEL GOBIERNO CENTRAL HASTA LA FASE DE CONVOCATORIA PARA NUEVAMENTE LANZAR EL PROCESO DE TUBERIAS	
41	RECUROS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. CESAR AUGUSTO MONTERO AMES	1,723,634.50	252,648.15	2,001,282.65	1,190,200.00	811,082.65	40.53%	69.04%	50.48%	18.56%	12/06/2013	180	08/12/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL MES DE OCTUBRE 9,78 % Y AVANCE ACUMULADO DE 50,48 %	
<b>HUANCAMELICA</b>										<b>S/.</b>			<b>100,113,899.31</b>			<b>80,830,185.60</b>									
1	CANON SOBRECANO		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			87,210.61	7,169.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			3,598.30	2,981.70	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)	

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
3	FONCOR		2004	REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			12,842.58	245.50	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DÍAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)	
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA ASCENCION - ANCCAPA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLACHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DÍAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)	8155
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANASPAMPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JQUIISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPÉ CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DÍAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION	4516
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		OBRA CULMINADA	N/C
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DÍAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	9798
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DÍAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION	12566
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DÍAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION	8095
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DÍAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION	N/C
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0187	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DÍAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	5100
12	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION	38375
13	CONFOR / RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION	8023
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 1RA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. KATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DÍAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION	12490
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 2DA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DÍAS	11/11/2007	L		R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)	12490
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DÍAS	31/01/2007	T		PROCESO DE LIQUIDACION	9798
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DÍAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION	29110
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENÓMENO SOCIO POLÍTICO EN LA REGIÓN HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			45,656.00	6,526.93	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DÍAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)	35645
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	HUANCAVELICA	ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DÍAS	05/07/2007	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	9798
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DÍAS	25/11/2007	L		R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)	24706
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINGS CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 89975	145,595.32	16,177.26	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DÍAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION	16693

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
22	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DÍAS	17/03/2009	P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	<a href="#">88979</a>
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI-HUANCACELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DÍAS	30/03/2009	L		R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	<a href="#">81130</a>
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CCOSNIPIQUIO)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CHUPACA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CONCHAN)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DÍAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS COARHUARANRA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CHAYNAPAMPA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS ANTAYMISA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	<a href="#">40704</a>
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLACCASA- YAULI- HVCA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012 )	<a href="#">67241</a>
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	<a href="#">50837</a>
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	<a href="#">38238</a>
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA (CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	<a href="#">38238</a>
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORIC BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cip. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DÍAS	27/08/2011	T		OBRA. CULMINADO. PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	<a href="#">55112</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO	12856
36	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073
37	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	COSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA)	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION	124751
38	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISEP SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	L		R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013	82630
39	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		RGGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	119042
40	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2013	131333
41	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	131420
42	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
43	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
44	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
45	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEÓNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
46	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (COLPACCASA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
47	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
48	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUIESPE	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	L		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)	123825
49	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	123415
50	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
51	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	91.00%	9.00%	17/05/2010	120 DÍAS	30/09/2013	EJ AT		REINICIADO EL 05 DE AGOSTO DEL 2013, NO HA PRESENTADO EL INFORME MENSUAL A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO	122788
52	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,784.92	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
53	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACCLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
54	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
55	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753
56	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGIÓN HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		PRELIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISION	123148



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
57	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD; TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCACAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398
58	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA EN LA ORS'L, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847
59	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCACAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, FALTA PAGOS POR EJEUTAR, DEVUELTO A SGO	64824
60	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244 0477	2010 2011 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA-YAULI. HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2010	210	06/03/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	86724
61	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611
62	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCACAVELICA-HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	90125
63			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS	475,540.16		475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA		
64	R.D. D.TRANF	0570 0353	2010 2011 2012	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCACAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION FINANCIERA	19355
65	R.D. D.TRANF	0569 0341	2010 2011	"INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCACAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL ENCARGADO	19332
66	RECURSOS ORDINARIOS	0609 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCACAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,185,900.80	79,102.86	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	L		R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013	126276
67	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUINUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCACAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCACAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCACAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	43,751.41	16,817.34	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED. 001-2010-EE
68	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCACAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCACAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	72,230.96	12,194.04	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED. 001-2010-EE
69	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCACAVELICA - HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. EDDY W. NIUREÑA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838
70	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCACAVELICA - HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA	72867
71	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCACAVELICA - HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	HUANCACAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. CAROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PAGOS DEL PROVEEDOR DE PUERTAS EN CONCILIACION	95778
72	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO	HUANCACAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCACAVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,520,991.69	161,566.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO	38164



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
73	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIAL RCGY EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP	4,025,172.54	352,438.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		OBRA CULMINADO, FALTA PAGO DE RESIDENTE Y SUPERVISOR, CON PRELIQUIDACION	144451
74	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	271	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	115422
75	R.O.	0452 0169	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	1,565,619.47	186,153.18	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	147399
76	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES, CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FABRICO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	2,272,795.82	200,313.00	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	73404
77			2012	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	174,103.18			100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES	EMER	
78	R.D.	0508	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	190,825.66	29,958.07	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	EMER
79	R.D.18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	5,829,442.65	420,050.00	6,347,774.65	5,272,729.82	1,075,044.83	16.94%	90.13%	70.25%	19.88%	03/07/2012	365	02/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES, COLOCACION DE PISOS Y PAVIMENTOS Y CIELO RAZOS.	154827
80	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI - LLAOCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP.82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	556,555.55	107,931.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	L		R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	169786
81	R.O.	0739	2012 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EUSTAQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIMIA CAP. 10584	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	2,441,455.70	693,741.63	1,747,714.07	71.58%	100.00%	93.94%	6.06%	03/09/2012	330	29/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE CERAMICO EN CONTRASÓCALO, PISO DE MADERA MACHEMBRADOS, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DE LOS MESES: ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	170175
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,080,826.15	293,965.00	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	T		CULMINADO, PRE LIQUIDACION PRESENTADA, FALTA PAGO DEL SUPERVISOR	153143
83	R.O.	0000 0408	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cip 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560	354,777.75	58,113.54	426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	L		R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013	168323
84			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	77914
85			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358,175.75	50,544.00	418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	EMER
86			2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO EL PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO CUENTA CON FILE DE OBRA	
87			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUARA PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA LO CUAL FUE REITERADO Y A LA FECHA NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES	140407
88			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	943,372.65	130,136.20	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		RE HA REALIZADOS MAYORES METRADOS DE 17.61% Y 10.65 ADICIONALES	146206
89		0049	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	3,913,428.13	2,108,805.72	1,804,622.41	46.11%	36.72%	46.93%	-10.21%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ	AD	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, COLOCADO DE CONCRETO EN COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO	153196

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
90	R.O.		2013	MEJORAMIENTO , SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	6,568,474.31	2,746,404.08	3,238,931.77	49.31%	23.82%	49.10%	-25.28%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO, COLOCADO DE COPNCRETO EN COLUMNAS DEL 2DO PISO EN BLOQUE AJUAS	122329
91	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MARISCAL CÁCERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE LUIS NINAMANGO GUEVARA CAP. 8480	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1,236,962.08	216,413.60	1,479,197.42	643,075.64	836,121.78	56.53%	93.39%	45.09%	48.30%	10/06/2013	150	06/11/2013	EJ	AT	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, COLOCADO DE CONCRETO EN VIGAS DEL 2DO PISO, INFORME OBSERVADO Y DEVUELTO	193237
92	R.O.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA LE. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	2,006,675.80	183,946.64	2,240,622.44	500,717.81	1,739,904.63	77.65%	34.23%	21.99%	12.24%	19/08/2013	180	14/02/2014	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN ZAPATAS Y EN COLUMNAS PARA BLOQUE AJUAS, Y EN EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO	152884
<b>HUAYTARA</b>										<b>S/.</b>			<b>45,061,427.99</b>		<b>39,059,894.18</b>										
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	N/C
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
6	P-L 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISUARCAPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890			928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	5086
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200			39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	N/C
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	4540
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561,495.55	56,149.56	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	7443??
14	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AJUAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7507
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLOCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI			400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	3717

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARÁ	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DÍAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACIÓN MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DÍAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. BECALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DÍAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	3241??
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DÍAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL	3594
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT		OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	8355
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARÁ	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DÍAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORRED CASTRO/IREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DÍAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	38369
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARÁ	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSÉ ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DÍAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010	T		SE SOLICITO LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L, INFORME N° 304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRH/G. CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL, INFORME N° 299- 2010/GOB.REG.HVCA.GSRH/G. CON FECHA 22/10/2010, A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO	114582
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0088 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARQ. GUILLERMO QUIJICA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P		OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUENTA CON LOS MATERIALES EN OBRA. SE A RETOMADO LOS TRABAJOS FINALES. SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTE DE OBRA.	4564
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING.MISAEAL LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P		SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL. HASTA LA FECHA NO SE CONVOCA AL PROFECIONAL POR EL AREA DE LOGISTICA A PESAR DE HABERLO REQUERIDO POR LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SE PRETENDE LIQUIDAR DE OFICIO-NO ES VIBLE SOLO OBRAS DEL 2007 PARA ATRAS	92037

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
29	FONPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS. RED HUANCAYVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA.GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS: P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS P.S.OTUTO. P.S AYAMARCA. PUESTO DE SALUD SANGAYAICO , PS MEJORADA SOLO FALTANDO TRANSERIR P.S. PALMACANCHA. P.S. SANTA ROSA DE ACORA Y SANTA ROSA DE OLAYA. LAS LIQUIDACIONES SE ESTAN ENTREGANDO A FONPREL FALTANDO DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA, NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION. EL AREA SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS RESPONSABLES. FONPREL OBSERVO LAS LIQUIDACIONES POR FALTA DE RESOLUCION DE APROBACION. EXISTE UN PRESUPUESTO DE 270,000 SOLES PARA COMPLETAR CON LOE EQUIPAMIENTOS SE HA CONVOCADO A UN RESPONSABLE TECNICO, PARA QUE REALIZE LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLACION LAS METAS DEL EXPEDIENTETECNICO EN CUANTO A LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SALUD.	67584
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE CONFORMO COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO EL 22 DE OCTUBRE SE HA PROGRAMADO LA RECEPCION DE LA OBRA	124090
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE <b>TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CANCCAIRO - SAN BARTOLOME</b> PARA EL TRAMO KM 27-720 AL KM 42-064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAYVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING.YONNY PAUCAR	1,367,307.90	151,923.10	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (24/SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	129278
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE <b>AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA</b>	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (31/JUL/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	55839
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION <b>TROCHA CARROZABLE CHOCORVO-ARMA</b> - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA, TRANSFERIDA AL AREA USUARIA, INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL	49450
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAYVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T		OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA. EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA. EL SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO CONFORMACION DE COMITE PARA RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA. LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARON EL MARTES 23 DE JULIO 2013. SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA Y DE ACUERDO A LA INSPECCION TECNICA SE DETERMINO QUE LOS SERVICIOS DE ENTUBADO DEL CANAL Y EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ENCUENTRAN CON ACTA DE OBSERVACIONES. SIN EMBARGO EL SERVICIO DE ENTUBADO DEL CANAL SE ENCUENTRA CONFORME Y CON ACTA DE RECEPCION FINAL.	13096
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING.RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO. INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA. EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCAYVELICA	74463

Fecha de Reporte : 29/11/2013  
 Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
														S/.	%										
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE <b>HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA</b> , AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, <b>CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO</b> .PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	<b>1,608,377.58</b>	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		OBRA CULMINADO. RECEPCION DE OBRA 10 DE OCTUBRE DEL 2013. FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION	<a href="#">131362</a>
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ			<b>687,603.65</b>	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	<b>23/12/2012</b>	T		OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	<a href="#">229968</a>
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	489,593.03	<b>3,641,395.88</b>	613,548.47	3,027,847.41	83.15%	100.00%	30.16%	69.84%	12/08/2013	300	<b>07/06/2014</b>	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA A UN AVANCE DEL 30.16% SEGUN INFORME MENSUAL DE OBRA Y VISITA DE INSPECCION TECNICA, POR EL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.	<a href="#">112896</a>
<b>TAYACAJA</b>										<b>S/. 71,235,151.83</b>			<b>41,834,157.80</b>												
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG.HVCA/GSR (11/MAR/2010)	<a href="#">7105</a>
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JINE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">7326</a>
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	NC
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">6402072</a>
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">3609</a>
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
7	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CONCLUIDA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp	<a href="#">9625</a>
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">8747</a>
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">8747</a>
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,689.09	168.91	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp	<a href="#">2232</a>
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	<a href="#">11213</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">8263</a>
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">8120</a>
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">12444</a>
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISÉS SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">8392</a>
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">12278</a>
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">8747</a>
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.	<a href="#">3676</a>
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">3684</a>
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.	<a href="#">4502</a>
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23,272.73	2,327.27	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">7105</a>
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">9625</a>
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">7400</a>
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">3609</a>
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SÁNCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">16552</a>
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	514.55	51.45	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	<a href="#">17047</a>
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">15514</a>



Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUJO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YÁBAR PALACIOS CIP 60027	366.023.64	36.602.36	402.626.00	402.626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">29302</a>
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">11171</a>
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">12278</a>
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	433,197.65	43,319.77	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">3390</a>
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">12278</a>
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">12278</a>
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">26670</a>
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">31229</a>
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">13470</a>
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">15846</a>
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	<a href="#">15839</a>
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">11213</a>
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">12278</a>
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">15846</a>
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">3390</a>
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	<a href="#">86696</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
														S/.	%										
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO/2010)	29302
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472	1,826.36	182.64	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8747
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	54658
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	22243
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	66776
49	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	10716
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	9,995,204.67	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P		PARALIZADO	9477
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	77874
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	77870
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	49159
54	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	49.92%	50.08%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	EJ	AT	OBRA REINICIADA EL 17- JULIO - 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL SE CONSIDERA PARALIZADO	61774
55	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	90096
56	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRY CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	65994
57	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCABELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	74756
58	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	124031

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEMONICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
59	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">124089</a>
60	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">76083</a>
61	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYJO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVÁNEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">108041</a>
62	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA CON PARTIDAS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS, NO SE HA CUMPLIDO CON EL TOTAL DE ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, HABIENDO SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS EL DIA 28/06/2013. EL AVANCE FISICO ES AL MONTO SEÑALADO.	<a href="#">68164</a>
63	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. ADEMAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	<a href="#">66159</a>
64	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUÑA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBO DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">123976</a>
65	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T		SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%, EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GRI.	<a href="#">125210</a>
66	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">107454</a>
67	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORRED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP. 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	80.14%	19.86%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">123847</a>
68	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">107486</a>
69	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%.-PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	<a href="#">69523</a>
70	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	P		OBRA PARALIZADA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE NO HA CUBIERTO PARA LA EJECUCION AL 100 % DE LA OBRA, POR LO TANTO REQUIERE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINAR, CAJA ESCALERA, TECHO DEL MISMO Y SS.HH. EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	<a href="#">115502</a>
71	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	<a href="#">49945</a>

Fecha de Reporte : 29/11/2013

Periodo de Reporte : octubre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
														S/.	%											
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	109711	
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRQUIA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO QUISPE NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
74	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATEÑO	1,567,988.94	149385	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	164098	
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP. 77338.	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9,087,674.62	907,530.05	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	27.30%	72.70%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	P		NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION, POR DOS FRENDES DE TRABAJO, SE HA DADO ULTIMATUM AL RESIDENTE PARA LA REGULARIZACION DE LA DOCUMENTACION	9477	
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATRCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP. 118728	ING. DIETER HUALLAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	N/C	
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA , ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS , Y A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DEL RESIDENTE CESAR TRILLO. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	78065	
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA"	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70	1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	76.00%	24.00%	07/01/2013	125	11/05/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION	92177	
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.	2,335,193.64	165,260.00	2,500,453.64	82,062.61	2,418,391.03	96.72%	100.00%	24.69%	75.31%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION REINICIADA EL 02/09/2013		
										<b>S/.</b>	<b>463,589,478.88</b>	<b>368,540,712.92</b>														