

Nº	FTE. FTO.	MIBENONCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO				ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FINANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	ASIST. ADMIN	OTROS	EXP-TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUENTA	VALORADO (S/)	SALDO POR PAGAR	Q. P.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR.	EJECUT.	DIFER.	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	Nº DIAS				1º	2º	
7	R.D.	0558 000 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHACAY-AZUAYAN, SORAPATA, SAN MIGUEL Y URCUAYTAN EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	2042477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA OZP AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuasaca Velasco)	N° 603-2011ORA (14NDV1911)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CP 65955	ING. HENRY BARRANTES QUISEP (8473-2011, 8609111) PPM #32077 henryb@hnmal.com	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	80,325.40	9,000.00	0.00	25,000.00	2,049,496.03	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,346.54	1,838,180.63	1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION					
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS SUJETOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MACENA DE LA MICROREGION DE SICCILLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 050-2011ORA (14DIC2011)	I ARO. RAIL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AYLEZ	1,200,842.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	58,216.48	19,410.08	30,000.00	1,755,769.20	1,200,842.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	1,648,134.44	1,661,867.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	45	T	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION						
9	R.O.	0144 9495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3623 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCABELICA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012ORA	ING. MARIO HUMANA LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARIO PENA DURAN	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	68,033.40	15,767.53	6,000.00	60,000.00	1,726,554.27	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	1,576,753.34	1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateo	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	L	L.I.C. E.I.C. OBRA REGR. N° 725-913 (02AGO2013).					
10	R.O.	0136 9426	2012 2013	CONSTRUCCION E IMPLIMENTACION DE LA LE JESUS NAZARENO EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ALONZO LIGATE (ALONZO TAPI)	N° 006-2012ORA (09ENE2012)	ARO. HERNAN LUJO CHAVCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARD CABRILLO BALCACAR	2,095,601.60	121,782.03	167,848.13	429,302.12	86,688.80	28,143.14	30,000.00	2,958,145.82	2,095,601.60	121,782.03	167,848.13	429,302.12	2,814,313.88	2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateo	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	U	26/03/2013 17/05/2013						
11	R.O.	0553 9600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONALLA DE LA MICROREGION DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huarcas #628139	N° 045-2012ORA (01ENE2012)	ING. RAUL VALCULEZ TENDRINO	ARO. DARWIN SIDORO DOLIVERI LOJAN	721,830.69	81,717.05	36,091.53	151,135.07	61,114.56	9,904.92	19,215.00	1,081,008.82	721,830.69	81,717.05	36,091.53	151,135.07	990,774.34	990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateo 24-ENE-13 20-NOV-13	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	04/01/2013	2	34	U	03/09/2013						
12	R.O.		2012	MANTENIMIENTO AUTOMATO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV, QUISPACHICA, SECCLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AJUDICES SCRL	N° 006-2012OGR	ING. FREDY FERNANDO ORHUELA LARA	I ING. WILLIAM PABLO CHIFANA CP.	252,684.82	32,902.37	15,101.09	54,123.89				354,812.17					342,603.89	342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2012	106				L	03/04/2013						
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YAMACHOCOC - CHINCHO - HUANCAY - ANGARAES HUANCavelica - KILOMETROS 53.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO INC. P.C. 1-2012	081-2012OGR (12DIC2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	1,651,319.88	60,000.00	132,105.59	331,816.58				2,175,242.05	1,651,319.88	60,000.00	132,105.59	331,816.58	2,175,242.05	2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	T	PROCESO DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION VIA RESOLUCION						
14			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA, RUTA N° 16 TRAYECTO CHICLA EMP. P2388 (REPARTICION MIMOSA), TUCSPAMPA, SUCOCHACCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica - EMP. PE. 2A - (LANTANOCORAL) KM 69-080	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Caceres Beltra #55347 CI 002-2013)	006-2013OGR (31OCT2013)	ING. JUAN CARLOS CORCOVA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA 094-2013OGR (20-06-2013)	1,225,296.55	147,036.83	61,264.93	258,047.88	0.00	0.00	0.00	1,681,647.19	1,225,296.55	147,036.83	61,264.93	258,047.88	1,437,800.12	738,510.63	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	23.99%	51.91%	27.92%	08/11/2013	120	37/03/2014			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA					
15	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 596 DEL DISTRITO DE COCHACACHA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	COCHACACHA SA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edelm Hiraldo Mejias Arnezaga #37783 ADP 039-2013	015-2013ORA (27DIC2013)	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS	I ING. DANIEL ALMONACID PAYSAN	882,304.77	91,780.00	61,761.33	186,452.30	58,720.00	13,890.00	25,000.00	1,319,906.40	882,304.77	91,780.00	61,761.33	186,452.30	1,222,298.40	1,222,298.40	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT			0.00%	13/01/2014	180	11/07/2014				ENTREGA DE TERRENO 10/1/2014						
16	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE COCHACACHA - ANGARAES - HUANCavelica	ANGARAES	COCHACACHA SA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Perla Hospital #54 839 999 ADP 039-2013	012-2013ORA (27DIC2013)	ARO. ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	I ING. DANIEL ALMONACID PAYSAN	692,367.50	61,970.00	48,465.73	144,504.58	51,809.99	12,890.00	25,000.00	1,037,907.80	692,367.50	61,970.00	48,465.73	144,504.58	947,307.81	947,307.81	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT			0.00%	13/01/2014	120	12/05/2014				ENTREGA DE TERRENO 10/1/2014						
17	R.O.		2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANABILIDAD EN EL ANEXO DE TUCSPAMPA CENTRO POBLADO DE CARHUPATA, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GRASOLLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #99262955 ADP 035-2013	594-2013ORA (13OIC2013)	ING. EDGAR FRIEDRICO BALDEON	I ING. WILLIAM PABLO CHIFANA	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	28,822.61	11,458.96	22,000.00	1,687,191.85	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,664.58	1,544,912.27	1,544,912.27	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.			0.00%		27/12/2013	150	25/05/2014				OBRA INICIADA EL 27/12/13. LA VALORIZACION SE REGULARIZARA EN EL INFORME DE EMEREO							
CASTROVIRREYNA												9,215,158.99										6,626,903.34																								
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCHACACHA - HUANGANGACHA (ETAPA)	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	615,631.57	61,563.16	128,667.00					842,491.80	615,631.57	61,563.16	128,667.00	842,491.80	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCESADURA POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS							
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCHACACHA - HUANGANGACHA (ETAPA)	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLEDO VILCHEZ - JOSE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLEDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZERULLOS TIPANA	1,706,638.80	189,626.20	360,289.78					1,664,157.80	1,706,638.80	189,626.20	360,289.78	1,664,157.80	1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R	MEDIANTE EL INFORME N° 64-2011 (OBRAS REG/HCV/NG/CSRS) SE ENVIA LA LIQUIDACION A LA OFICINA REGIONAL DE							
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMSARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDY ANGEL RUIZ APACCLLA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.00				572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.00	572,127.53	1,616,391.1	488,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 206,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	98.00%	2.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	R	LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD					
4	FORSUR / R.D.	0254 0151	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA COMSARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,532.74	0.00	0.00	0.00	537,711.32	383,129.85	38,312.99	28,734.74	85,532.74	535,711.32	1,391,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 206,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	78.62%	21.18%	01/07/2010	120	03/08/2012	2	643	R	LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD					
5	FORSUR / R.D.	0248 0275	2010 2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMSARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ERDIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	0.00	0.00	0.00	614,524.79	439,495.65	43,949.57	32,962.17	98,117.40	614,524.79	369,625.09	244,899.70	39.65%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 206,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	81.05%	18.95%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	148	R	LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD						
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ERDIQUE MNA APPARICIO	ING. JOHRY BENEDIZO ACERO	486,435.73	48,643.57	48,643.57	110,907.35				694,630.22	486,435.73	48,643.57	48,643.57	106,850.85	669,223.72	663,559.99	5,663.73	0.85%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/08/2011	120	18/12/2011	0		T	OBRA COMPLETA. SE LIQUIDA EL COMPONENTE DE SUPERVISION EN EL INFORME N° 002-2011						
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SANTA ROSA - ZANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PERA	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	7,675.85			6,562.21	153,799.00	98,747.60	9,849.62	9,874.76	21,288.96	139,560.94	152,622.94	-10,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0		L	LIQUIDACION DE OBRA REGR. N° 628-910 (OBRAS REG/HCV/NG/CSRS) SE ENVIA LA LIQUIDACION A LA OFICINA REGIONAL DE					
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY DISTRITO DE MOLLAPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1,424,827.29	290,209.73	71,242.86	296,230.00	35,000.00																														

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	Nº DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES									
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	ASIST. ADMIN.	OTROS	EXP-TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.		TOTAL	PROG. ACUM. (MILES DE DÓL.)	SALDO POR PAGAR	%	Q.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADURO	EJECUT. ADO.	DIFER. NCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO				Nº	DÍAS	1º	2º					
9			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIREÑA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JOAN CARLOS S.A.C	002-2012/GGR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRA CUSI CHRA CP: 67146	2 ING WILLIAM PAGO CHAPANCA	48,603.62	8,743.79	2,916.22	10,847.45	0.00	0.00	0.00	71,111.08	67,844.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00	951,257.48	678,444.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	876,066.14	0		87,606.61	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012			L	16/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR Nº 924 - 2010/008 REG. HUCA - FINAN. FINAL EN LIQ.
10	R.O.	0760-0002	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD N.º 1 COTAS DE LA MICRORED HUANCHOS DE LA RED CASTROVIREÑA - HUANCVELICA	CASTROVIREÑA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIDA CP: 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CP: 70209	678,444.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00	951,257.48	678,444.23	30,062.49	33,922.21	133,637.21	876,066.14	0		876,066.14	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	87,606.61	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	100	21/06/2013	2	83	T	09/12/2013	EJECUCION DE OBRA REVISADA Y APROBADA EN PROCESO DE APROBACION DE LA LIQUIDACION								
11	R.O.		2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARUA DE LA RED CASTROVIREÑA - HUANCVELICA	CASTROVIREÑA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MARCA S.º, Rvmdo. Federico Valverde (M.C. 450-2012/008 REG. HUCA CEP)	0663-2012/ORA (19/OCT/2012)	ING. MARIO HUMANI LEANDRO CP: 59507	CONSORCIO CHUPAMARCA S.º MARIO PEÑA DUEÑAS CP: 79936	716,036.08	30,062.49	35,801.60	140,742.07	51,489.50	8,702.00	0.00	15,000.00	997,833.94	716,036.08	30,062.49	35,801.60	140,742.07	922,842.44	0		922,842.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	92,264.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	100	24/06/2013	3	86	T	09/12/2013	EJECUCION DE OBRA REVISADA Y APROBADA EN PROCESO DE APROBACION DE LA LIQUIDACION								
12	R.O.	0144-2013	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHUPAMARCA (DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIREÑA - HUANCVELICA)	CASTROVIREÑA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Luz Miguel Chavez Horta) S.º 2012/008 REG. HUCA DE	0818-2012/ORA (27/DIC/2012)	ING. RICARDO YAMIL VERAESTEGUI	CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	1,537,002.09	92,220.13	76,850.10	307,093.02	53,795.07	23,056.03	0.00	24,000.00	2,114,015.44	2,013,165.34	0.00	0.00	0.00	2,013,165.34	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	201,316.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	T	09/12/2013	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA											
13	R.O.	0118-2013	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLAPAMPA - CASTROVIREÑA	CASTROVIREÑA	MOLLAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREÑA			ING. EDUARDO YAMIL VERAESTEGUI	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	735,124.67	97,675.71	44,107.48	157,843.61	0.00	0.00	0.00	29,000.00	1,063,751.27						985,419.92	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			35.62%	35.94%	-0.32%	04/07/2013	120	01/11/2013			EJ	AD	09/12/2013	OBRA EN EJECUCION									
												CHURCAMP																																								
1	R.O.	0098-2010	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TOROGONA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COOPERACION GENESIS	Nº 079-2010-GSDH	ING. JULIO INSTROZA DEL AGUILA	2 ANDRES HUMANA GARZA	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02				1,481,173.80	1,075,183.65	405,990.15		281,423.02			1,481,173.80	0.80	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	12/05/2011		154	L	09/12/2013	ELABORADO POR LE GERENCIA										
2	R.D.	0106-2010	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAUERCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COOPERACION EL DORADO	045-2010-GSDH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARELLAS	1,317,152.02	197,574.30		287,799.90				2,104,432.80	1,317,152.02	197,574.30		287,799.90			2,104,432.80	-100.091.70	-4.76%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	301	15/05/2011			L	09/12/2013	ELABORADO POR LE GERENCIA										
3	R.O.	0135-0543	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE NUESTROS LABORATORIOS DE ANALISIS ADMINISTRATIVAS Y RECORTAS DE LA I.E. "JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (17/FEB/2012)	ING. JOSE E. CHUMPA ANGELES	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALPFA	1,454,008.50	61,886.38	72,700.33	285,964.78	80,614.00	14,540.07	0.00	2,500.00	1,972,312.06	1,454,008.50	61,886.38	72,700.33	285,964.78	1,874,657.99	2		1,874,658.83	121.16	0.01%	F.C. AD. AM.	187,465.79	15/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	08/08/2012	2	42	L	09/12/2013	ELABORADO POR LE GERENCIA								
4	R.D. R.O. R.D.	0449-0381-0391	2012-2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DIV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TITANIO II DIV. COLCABAMBA - DIV. COBQUE	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC 20549182675 Sr. Manuel Villacorta Antupuro	003-3012/ORA (15/AGO/2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING WILLIAM PAGO CHAPANCA CP: 6587	7,652,450.93	681,909.90	1,147,867.64	1,706,801.12	1,037,700.26	0.00	0.00	12,226,729.86	7,652,450.93	681,909.90	1,147,867.64	1,706,801.12	11,189,029.59			11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	1,118,903.00	35-ABR-13	100.00%	100.00%	0.00%	20/09/2012	240	19/08/2013	1	83	T	09/12/2013	OBRA CULMINADA EN COORDINACIONES PARA NOMBRAR LA COMISION DE RECEPCION									
5	R.D.	0455-0388	2012-2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DIV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TITANIO II DIV. COLCABAMBA - DIV. COBQUE	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LP 1003-2012 RUC:20100955108 Sr. Rafael Jose Domingo Noviega Salazar	005-2012/GR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIAL RVADENEYRA RVADENEYRA	ACI PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU RUC 2049230728 Sr. Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	9,502,540.85	1,144,105.92	950,254.09	2,087,442.15	0.00	0.00	0.00	13,684,348.91								12,807,958.86	2,354,770.89	15.74%	F.C. AD. AM.	2,992,545.94	FIN OBRA	75.27%	96.54%	20.27%	12/09/2012	180	07/11/2013	1	84	T	09/12/2013	OBRA RECEPCIONADA EL 26/12/13 EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA									
6			2013-2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N.º 33288 GUMER Y VALL DE DUCILLO DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUILLO Rafael Balquej Tenorio	475-2013/ORA (2013)	ING. RAUL BALALQUEJ TENORIO	JARD PEREY LIDEFONSO VARGAS 0508-2013/ORA	1,638,308.76	116,974.00	98,178.53	333,263.03	103,999.99	16,363.09	0.00	35,000.00	2,340,087.40							2,170,761.58	483,962.74	22.15%	F.C. AD. AM.	436,344.86	FIN OBRA	21.25%	29.21%	-7.96%	05/10/2013	270	01/07/2014			EJ	AD	09/12/2013	SE REALIZA TRAMITE PARA REGIONAL DE OBRA 01, POR SUELO INSTABLE								
7			2013-2014	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PES. E LA EMERGENCIA (SUD. - LAMACONCHA - HUANCHOS - PAUCARBAMBA - CHINCHIPAS - PACHAMARCA 43-300	CHURCAMP	PAUCARBAMBA CHINCHIPAS Y PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	M.V. CONTRATISTAS GONZALES S.R.L. Versa Victoria Gracia C 001-2013	005-2013/GR (31/10/2013)	ING. PERCY GIMENES QUISPE	ING. GENRI BARRIENTOS QUISPE CP 69870 RUC: 002201103017 002-2013/IGR C104-2013	808,090.38	120,783.56	40,254.52	173,899.52	0.00	0.00	0.00	1,148,007.88	724,581.33	108,687.20	35,229.07	156,509.57	1,026,007.41			729,402.45	296,604.72	28.91%	F.C. AD. AM.	102,600.72	25/02/2014	27.91%	51.30%	23.45%	09/11/2013	120	08/03/2014			EJ	AD	09/12/2013	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA								
8	R.O.		2014	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANGUILO SANCHEZ BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CAYOC - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA GRA.F.H. Ing. Hugo Granados Pomaesaco LP 018-2013			2 ARO VICENTE CIPRANO ZACARIAS	1,494,707.12	77,441.00	74,735.36	296,439.03	51,747.00	19,430.23	0.00	31,374.49	2,045,877.22							0.00	0.00		F.C. AD. AM.	873,889.73						180						09/12/2013	ACTA DE ENTREGA 03/01/2014, POR DEFINIR FECHA DE INICIO POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE ADELANTO DIRECTO								
9	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA Jorge Luis Garcia Pomaesaco 897172300 LP 017-2013	609-2013/ORA (18/DIC/2013)	ING. VLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO	2 ING. CARLOS CANTO	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	128,640.00	12,896.00	0.00	26,000.00	3,884,128.03	2,798,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	1,376,594.03			3,716,594.03	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.	371,660.00	14/12/2014					03/01/2014	365	02/01/2015					09/12/2013	ENTREGA DE TERRENO 02/01/2014						
												HUANCVELICA																																								
1	CONVON Y TRANSF.	0162-2007	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZUCUCHA, TENERIA, QUICOS, LARIENTA, Y TAMBILLO HUCA	HUANCVELICA	ZUCUCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANAMIENTO HUANCVELICA - EDUCUCA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVALJA ALVAREZ	1,422,053.57	142,205.35	142,205.36	324,228.21				2,030,692.49	1,422,053.57	142,205.35	142,205.36	324,228.21	2,808,692.49	1		180,992.95			2,211,685.44	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	L	18/04/2011	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.R. Nº 448 - 2010/008 REG. HUCA RUC: 0020070100 LIQ. FINAL R.G.R. Nº 178 - 2010/008 REG. HUCA						
2	R.O. - PLAS - RICHUANDO	0023-2007	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLOCACODCHA HUANO I ETAPA	HUANCVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA	Nº 779-GOB REG HVC A	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOCQUE CP 73583	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59				3,065,625.32	2,430,335.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59	3,065,625.32	2		29,246.74			1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. AD. AM.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	09/12/2013	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA						
3	R.O.	0115-0248	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN OCELLORUMI	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (26/09/2008)	ING. TEOFILO ACDERO CAPCHA	ING. WANNER BERNEGAL AVILOS	830,046.38		0.00	0.00				830,046.38							55,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L	21/08/2009	CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009										
4	R.O. R.O.	0154-0290	2005-2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL EN LOS BS. NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCAR - OBESA HUANCVELICA	HUANCVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCAR	0843-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARO. HEVER FRENDO ANTEZANA PARRAJURE CAP 6371	1,755,843.90	57,884.85		344,606.46				1,813,728.75	1,755,843.90	57,884.85		344,606.46				1,813,728.75	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	05/06/2009	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL 570-2010/008 REG. HUCA RUC: 0021200100 LIQ. FINAL R.G.R. Nº 178 - 2010/008 REG. HUCA									
5																																																				

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FRANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	BAST. ADMIN	OTROS	EXP-TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	VALOR ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	%	MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N° DIAS	1°				2°		
27	R.O.		019	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA S.A. Sede Hídrica Para Oroya Tel. 064 242124	N° 0388 - 2012- JORA (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	Z. ING. EDUARDO CANCHARRI CARBAJAL	993,120.35	87,096.66	69,516.42	206,952.92	52,423.90	993.20	5,500.00	45,931.23	1,461,536.14	993,120.35	87,096.97	69,516.42	206,952.25	1,356,607.98	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A D.A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	180/12013	2	66	L			17/09/2013	EN PROCESO DE RECEPCION
28	R.O.	3134 3072	2013	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Rojas Mesa 056-2419227)	N° 0126 - 2012- JORA (21/MAY/2012)	ING. SILVANO FLORES VANGELUZA	Z. CONSORCIO RENIX OR. DAVID BALVIN DENEERI	920,042.94	92,004.29	46,002.15	190,448.89	46,002.15	12,484.98	0.00	5,000.00	1,311,985.40	920,042.94	92,004.29	35,421.65	188,944.40	1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			LI			23/04/2013	EN PROCESO DE RECEPCION			
29	R.O.		014	2012			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO QUIJISE ESTERILIZACION DE LECHE	N° 0127 - 2012- JORA (21/MAY/2012)	ING. JOSE DEL ROSA LOPEZ NOZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAJUNA	2,650,271.61	262,377.57	198,770.37	960,055.52	174,276.00	53,005.43	0.00	91,865.10	3,990,421.60	2,650,271.61	222,623.50	238,524.44	560,055.52	3,671,475.07	3,645,716.53	25,758.55	0.70%	F.C.A D.A.M.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LI			10/01/2013	EN PROCESO DE RECEPCION		
30	R.D.	3143 3663	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012- JORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E CALMET	ING. PABLO A VALERO CHIRANA CAP 18695	4,341,853.23	232,849.00	217,092.66	866,123.08	145,109.00	43,416.53	0.00	123,529.00	5,989,974.50	4,459,319.25	224,303.76	222,865.96	883,186.01	4,789,774.98	5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C.A D.A.M.	56791.80	FIN OBRA	95.54%	96.35%	-0.81%	19/10/2012	180	19/11/2013	2	217	P				PARANAL DOBRO AL ALIMENTO DEL CARNAL DEL RIO CHUJA		
31	R.O.		3028	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC. 249-2012)	N° 0661 - 2012- JORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESA	ING. RODRIGUEZ HUANCHELA MARTINA PAOLO CAP 84193	2,288,480.20	126,866.41	160,193.81	463,417.24	106,527.20	22,884.80	4,000.00	45,796.00	3,217,145.44	2,312,300.41	143,959.65	184,985.63	475,427.82	3,116,693.31	2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C.A D.A.M.	311,669.35	FIN OBRA	100.00%	98.88%	1.11%	04/11/2012	180	23/01/2014	7	266	EJ				OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO		
32	R.D.	3167 3422	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NAGARNO (Mesa Gargando Balboa RPM #337042)	N° 0618-2012- JORA (29/SET/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CAP 84023 RPM	ING. GEMIR BARRENTOS QUIJISE CAP 80970 RPM #338777	1,526,700.50	96,604.14	76,335.03	305,935.14	43,485.00	15,267.00	0.00	27,840.00	2,091,731.29	1,526,700.50	96,640.14	76,335.03	305,941.62	2,095,617.29	1,918,140.39	87,476.90	4.38%	F.C.A D.A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	120	20/06/2013			119	T			OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y CONSERVACION DEL SUPLENTE DEL 23/01/2013		
33	R.O.	3169 3407	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PUCCARILLI	N° 0659-2012- JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZILIN SILVA GONZALO CAP 039541	Z. ING. EDUARDO CANCHARRI CARBAJAL CAP. 83265	1,772,796.97	155,297.01	88,639.65	363,012.09	76,073.40	23,442.43	0.00	30,200.00	2,369,441.77	1,772,796.97	155,297.01	88,639.65	363,012.09	2,379,745.99	1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A D.A.M.	237,974.99	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2012	150	10/05/2013			2	50	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION	
34	R.O.	3171 3015	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0633-2012- JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTRO CAP. 83058	ING. ANGEL CHIQUEO CONTRERAS CAP. 83058	1,028,225.24	96,447.53	71,975.77	215,396.74	69,705.00	10,282.25	0.00	29,948.77	1,521,981.30	1,028,225.23	96,447.53	71,975.77	215,396.74	1,412,045.27	692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C.A D.A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T				OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE RECEPCION		
35	R.O.		3070 3015	2012			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012- JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENSO FLORES	CONSORCIO MOYA Sr. Fedy Mesa Gomez #99009099	1,299,180.16	101,588.03	77,950.81	266,171.22	42,491.00	23,928.78	0.00	40,863.00	1,851,157.00	1,299,180.16	101,588.03	77,950.81	266,171.22	1,744,900.22	1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C.A D.A.M.	174,490.00	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LI			07/08/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. REG. N° 233- 2013/08 REG. HC/AG OR. (07/AG/2013) LIQ. CONSOL. REG. RGR N° 805		
36	R.D.	3679 3178	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Corra RPM 765670 LP 26-2012)	N° 0722-2012- JORA (08/NOV/2012)	ING. HUGO BANCIA MIRANDA	ING. HILDA MAGNA CUBIAS DE LA CRUZ CAP 4060	1,620,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	106,279.96	19,202.98	0.00	13,548.53	2,663,286.35	1,620,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	2,523,168.85	1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D.A.M.	252318.89	CUL OBRA	100.00%	74.89%	25.11%	08/12/2012	240	32/12/2013	5	120	EJ	AT				INFIABLE AL CONTRASTAR VALORIZACION CERRO PROCESOS DE	
37	R.D.	3000 3074	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO RAC (Sr. W. Chuzabazo Campos) ADP 067-2012	N° 0712-2012- JORA (21/NOV/2012)	ING. ROLANDO PONCE CORDOVA	ING. RUBEN DARIO GARCIA R. ING. RUBEN DARIO GARCIA R. ING. RUBEN DARIO GARCIA R.	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	426,024.42	127,935.26	21,322.54	0.00	25,000.00	2,967,694.54	2,132,254.34	127,935.26	106,612.72	426,024.42	2,792,826.74	2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C.A D.A.M.	278,282.67	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	340	09/09/2013	1	31	T				OBRA CULMINADA CON PLECI DE OBSERVACIONES PENDIENTES POR VERIFICAR		
38	R.O.		0150	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Gil Godíño POMA) ADP 067-2012	N° 0742 - 2012- JORA (07/OCT/2012)	ING. FRANCISCO CYL GONCING POMA	CONSORCIO HUANCVELICA ING. YORGE LOPEZ YIRANGCO	886,862.60	92,856.61	62,081.78	187,527.78	59,828.80	12,749.50	0.00	25,000.00	1,326,927.07	886,862.60	92,856.61	62,081.78	187,527.78	1,229,346.75	1,229,346.75	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			L			29/11/2013	EN PROCESO DE RECEPCION		
39	R.O.	3099 0146	2012	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quiroz Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012- JORA (28/OCT/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO CP	ING. EDUARDO CANCHARRI CARBAJAL CAP. 83265	1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,253.14	0.00	92,042.00	2,375,933.84	1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	2,189,372.97	1,309,769.38	876,603.59	40.93%	F.C.A D.A.M.	1,309,769.38	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2012	120	22/06/2013	2	42	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION		
40	R.O.		0167	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA ECODE PERU LA CONZEGE E.I.R.L. (Tozer Hilario Daryny) ADS 067-2013	N° 0074 - 2013- JORA (27/MAY/2013)	ING. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 498	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	54,099.99	12,310.00	0.00	15,000.00	954,658.39	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	873,348.40	393,278.53	579,969.87	66.42%	F.C.A D.A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	08/08/2013			T				OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION		
41	R.O.		0186	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TERRA JAVI (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013- JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALMIGA QUILIANO CAP. 4327	ING. BENIGNO WIND SOTO CABELLO CAP. 4327	954,297.33	73,445.00	47,714.87	193,582.30	52,199.99	14,670.00	0.00	15,000.00	1,350,909.49	954,297.33	73,445.00	47,714.88	193,582.30	1,289,039.90	707,561.76	581,477.74	44.24%	F.C.A D.A.M.	126,903.96	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	19/04/2013	150	15/09/2013			T				CULMINADO EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA		
42	R.O.		0404	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO (Hellen Naduska Paesla Hospital "T" HUIB) AMC N° 125-2013	N° 0160 - 2013- JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARG. CESAR RAUL SERAZO MICULICH CAP. N° 5348	879,632.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	53,750.00	14,670.00	0.00	18,000.00	1,289,674.50	879,632.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	1,193,255.90	1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C.A D.A.M.	118,325.55	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013			T				RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION		
43	R.O.		0071	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO THK (Genon Gary Gonzalez Alegro) 995834930	N° 0217 - 2013- JORA (24/MAY/2013)	ING. ALBANO ELBERTO MORALES DIAZ	ARG. JUDITH PEREZ CARDENAS	688,193.81	94,501.00	34,409.69	147,089.61	67,749.99	17,270.00	0.00	14,335.54	1,053,609.64	688,193.81	94,501.00	34,409.69	147,089.61	964,254.11	85,262.09	158,972.02	15.49%	F.C.A D.A.M.	96,425.41	FIN OBRA	88.42%	83.51%	4.91%	12/06/2013	180	22/01/2014	1	45	EJ	AT				ATRAZADO POR FALTA DE ENTREGA DEL MINISTERIO DE CULTURA LOS CAMBIOS DE FALCADA	
44	R.O.		0402	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CODECE E.I.R.L. (Potencia Yaquepete Jimenes)	N° 0113 - 2013- JORA (17/MAR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARREGA	ARG. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	872,394.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	41,250.00	14,670.00	0.00	15,251.00	1,120,695.70	872,394.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	0.00	1,170,824.70	1,170,823.38	1.32	0.00%	F.C.A D.A.M.	117,092.47	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013			T				OBRA RECEPTADO 29/11/13 EN PROCESO DE LIQUIDACION	
45	R.O.		0401	2013			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO UNO NUESTRO ALEGRE (Ayque Rodriguez Gomez) AMC 72-2013	N° 0125 - 2013- JORA (19/ABR/2013)	ARG. RONALD ARISTEGUI SAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS	779,729.02	64,865.00	38,980.45	159,049.88	39,750.00	14,670.00	0.00	13,308.00																											

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO											MONTO DEL CONTRATO											ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %				CRONOLOGIA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LEJUDICION	OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	ASST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	CONTRATACIONES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/	%	Q.	R.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR.MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°	2°						
53	R.D.	005	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHORROS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO PALMACANCHA CONSUTORES INVERSIONES PERUANA SAC CONTRATISTAS ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSUE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	15,708.55	49,888.86	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	326,943.02	222,522.05	22,252.20	15,576.56	49,466.65	369,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LIQ	09/03/2012	13/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 284-2012/GOB. REG. HVCAG GR (11/ABR/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 910-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 13/09/2012					
54	R.D.	038	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHORROS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIF 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	15,933.86	50,601.40	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	331,424.56	225,133.20	22,571.33	15,799.93	50,176.07	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LIQ	13/04/2012	13/08/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 284-2012/GOB. REG. HVCAG GR (11/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 296					
55	R.D.	050	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	SIFRE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C.	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUIFASTO MARIN	ING. VICTOR ELLICH HERNANDEZ PARRA	400,728.91	32,058.31	28,051.02	87,529.27	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	573,397.51	418,997.09	33,519.76	29,329.79	91,550.86	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-4.06%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	30/01/2012	0	0	LIQ	23/05/2012	01/07/2013	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 919-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 23/05/2012					
56	R.D.	057	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 485-2011/ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PLAR DEL CARMEN CARILAY FABIAN 984781227	124,071.81	12,407.18	8,685.63	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,245.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T			OBRA CULMINADO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES RECLAMOS POR LA COMISION DE RECEPCION					
57	R.D.	056	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRQUE SANTIAGO DE CHORROS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHORROS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GANABARA CP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS ING. MIRANDA YARGAS JORDI LUIS RPN 102869	238,101.26	23,910.13	16,737.09	53,152.21	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,905.59	325,092.88			325,092.88	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ	15/08/2012	21/10/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 21/10/2012					
58	R.D.	055	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARO. BETSY QUINTANA VLLA	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19			110,594.19	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	31/03/2011	0	0	LIQ	10/01/2012	11/02/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 07-2012 (10/ENE/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 199-2012/GOB. REG. HVCAGGR					
59	R.D.	055	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22081 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (2056946988) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (2063269753) GRVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA RODAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	3,500.00	120,178.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	33/12/2011	1	30	LIQ	23/05/2012	15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 23/05/2012						
60	R.D.	057	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DRECMO ERIC CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GARDOSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011/ORA	ING. EDWIN ARALUO CHOQUE	EUCLIDES SOCORRES VARRI LEVA	75,589.81	7,558.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,495.46	5,246.82	16,682.41	104,359.29			104,359.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/08/2011	1	28	LIQ	10/08/2012	16/07/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 25/08/2011					
61	R.D.	059	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEDORR BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	OVERALL STRATEGY S.A.C.	CONTRATO N° 461-2011/ORA	ING. QURITA BEJAR EDGAR MARCELO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	15,000.00	0.00	7,500.00	502,895.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.18	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LIQ	11/06/2012	16/07/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 11/06/2012						
62	R.D.	054	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. DE AULAS EN LA I.E. N° 22198 QUEROO	HUAYTARA	QUEROO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 384-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	289,576.59	28,957.66	20,270.36	64,372.88	15,000.00	0.00	0.00	5,500.00	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,831.93	399,788.44			399,788.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	30/01/2012	1	52	LIQ	03/10/2012	09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 03/10/2012					
63	R.D.	053	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DONDO GELDES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA	ING. MARCO JULIO SARTUPUR	ING. LUIS RENANA	79,037.08	7,903.71	5,532.60	17,569.94	7,000.00	0.00	2,500.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,488.11	17,422.30	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	10/09/2011	0	0	LIQ	16/04/2012	15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR N° 281-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 15/03/2013						
64	R.D.	073	2012	RECONSTRUCCION DEL ARBOLADO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 2209 HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0569-2011/ORA	JAYME EDUARDO RUIFASTO	ARO. MARGOT SALAZAR	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	53,933.40	0.00	0.00	39,624.00	2,201,628.56	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16			747,852.43	1,360,116.73	64.50%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI	05/12/2012	02/04/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 1039-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 02/04/2013					
65	R.O.	000	2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0545-2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUIFASTO	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARCEL DUENAS	1,523,003.73	97,572.57	91,880.22	308,152.17	46,443.40	0.00	0.00	28,780.00	2,085,332.10	1,517,494.85	97,219.64	91,049.89	307,037.55	2,012,801.72			201,280.17	719,352.46	1,494,724.44	67.51%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2011	150	20/07/2012	1	55	LI	27/11/2012	15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 1004-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 27/11/2012				
66	R.O.	042	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CABRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE CURUHARA (70-000 KM)	HUAYTARA	CORDOVA, OCCOYO Y SANTIAGO DE CURUHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031-2012/ORA	ING. MARCO A. LUQUE FLORES	ING. JOSE ARENALAS GRANADOS	1,986,470.37	119,188.22	158,917.63	407,623.72	99,323.52	0.00	0.00	2,771,523.46	1,983,315.63	181,473.61	99,165.78	407,511.90	2,671,466.92			2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI	11/09/2012	04/12/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 990-2012/GOB. REG. HVCAGGR GR 04/12/2012						
67	R.O.	002	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALUISMA - AYAH - HUALCAY - REYES - TAMBO LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2049450919 BEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. Anbal Astoriza (Quispes)	N° 0001-2012/ORA (09/12/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CP. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHAPAN	92,255.94	10,675.98	3,690.24	19,228.17	0.00	0.00	0.00	126,051.33	92,255.94	10,675.98	3,690.24	19,228.17	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L	08/06/2012		LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 570-2012/GOB. REG. HVCAG GR (08/JUN/2012)						
68	R.D.	002	2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22185 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHORROS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO FERRERIE GONZALES MOVIL 99483222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (09/12/2012)	2 ING. FREDY PERALES TOWAR		205,184.98	20,518.50	14,362.95	43,211.96	21,000.00	0.00	4,500.00	308,778.39	205,184.98	20,518.50	14,362.95	43,211.96	283,278.00			283,278.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	L	18/11/2013		LIQ. CONTRATO DE ELEC. N° 1950-2013/GOB. REG. HVCAGGR GR 18/11/2013						
69	R.D.	000	2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALIDA DE LA COMUNIDAD DE CURUHARA DEL DISTRITO DE CURUHARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO INTECH	CONTRATO N° 629-2012/ORA (07/01/2013)	ING. RONY ALDO CAERES AJNES	2 WILLIAM PAGO CHAPAN	512,988.63	51,298.66	35,909.20	108,035.40	18,655.29	0.00	12,000.00	738,887.38	512,988.63	51,298.66	35,909.20	108,035.40	708,231.20			708,231.20	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	95.18%	4.82%	22/01/2013	60	21/11/2013	5	213	T			OBRA CULMINADO EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION						
70	R.D.	002	2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO GULLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL 99481636	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)				113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	13,250.00	0.00	3,000.00	175,594.89	113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	157,344.00			157,344.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/10/2013	3	94	T			OBRA CULMINADO EN PROCESO DE RECEPCION POR PARTE DE LA COMISION					

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	INST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/	%	Q. P.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. ADO	DIFER. NCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		
15	R.D.	0846-0172	2012-2013	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARBONAZAR E A NIVEL DE AFIRMACION DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - TAYACAJA - SURUBAMBA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPA 802708 ADP N° 038-2012	N° 070-2012/ORA	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. N°	674,999.28	70,395.85	47,249.95	142,676.11	62,308.66	0.00	19,420.00	1,028,743.35	641,784.67	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	08/08/2013	1	102	T			RECEPCIONADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA						
16	R.D.	0875-0177	2012-2013	CONSTRUCCION TROCHA CARBONAZAR E INLETAS DE AGUAYANCA - AYAMPAMPA, C.P.M. DE WOLETAS DE AGUAYANCA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DRE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDY ORHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUDO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60963	648,221.54	70,395.85	45,375.51	137,518.72	59,614.60	0.00	12,000.00	985,818.72	648,221.54	70,395.85	45,375.51	137,518.72	961,811.62	103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			T			CLIMINADO CON RESOLUCION DE CONTRATO		
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.		2 ING. WILLIAM PACO CHPANA CIP.		102,107.65	15,081.30	6,126.46	22,196.77	0.00	0.00	0.00	145,512.18	143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			LO		07/05/2013	21/10/2013	142 DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB-REG-HUANCAYELICA/IGR 961 07/05/2013. LIQ. FINAL. FINAL. LIQ. 500.						
18	R.O.	0145	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO. POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/GOB-REG-HUANCAYELICA	ARG. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARG. FERNANDO GAMMIEL AMES ZORRILLA	2,072,431.46	171,278.30						2,243,709.76	2,072,431.46	171,278.30		2,243,709.76	203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	79.12%	20.88%	20/06/2013	180	16/12/2013			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO				
19	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB-REG-HUANCAYELICA	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDOÑA	ING. LUIS MEZA CHIHLAN	213,542.52	10,677.13						224,219.65	213,542.52	10,677.13		224,219.65	182,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013			T			OBRA CLIMINADO			
												148,766,307.91										145,772,334.48							95,624,739.36															