

Table with columns: N°, FTE, FTO, MEMORIAL, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA, N° DE CONTRATO, RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR / INSPECTOR, MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MONTO DEL CONTRATO, PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO (ACREDITACIONES MES VALORIZADO, SALDO POR PAGAR), CARTA FIANZA (GP FI, MONTO (S/)), AVANCES FISICO ACUMULADOS (% EJECUCION, DIFERENCIA), CRONOLOGIA (FECHA DE INICIO, DURACION, FECHA DE TERMINO), AMPLIACION DE PLAZO (N° DÍAS), ESTADO DEL PROY. (1°, 2°), FECHA DE LIQUIDACION, OBSERVACIONES.

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		OP. FI.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUC. DO	DIFERENC. IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	330,737.11	307,308.12	307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000	00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L			16/07/2012 26/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 704-2012/GOB.REG-HVCA/GR (16/07/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG-HVCA (26/09/2012)
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE QUILAS EN LA I.E. N° 38649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L			15/03/2012 14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG-HVCA/GR (15/03/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL RGR. 914-2012/GOB.REG-HVCA (14/09/2012)
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE GROSERA DE LOS HERMANOS QUISEF RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92	181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L			27/02/2012 01/03/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 235-2012/GOB.REG-HVCA/GR (27/02/2012) MODF. 256-2012 (GOB.REG-HVCA/GR (01/MAR/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL N°1047-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/10/2012
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.P.M.N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72	347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L			08/06/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 571-2012/GOB.REG-HVCA/GR (08/06/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL N°937-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/10/2012
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABLENAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUJAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02	183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L			15/03/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 131-2012 (07/FEB/2012). (16/03/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG-HVCA (17/OCT/2012)
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 COCCOLCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO COCCOLCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29	114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	L			02/05/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ.FIN.FIN.FINAL N°454-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 02/05/2012
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUJAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377 - 2011/ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L			20/02/2012 11/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 189-2012/GOB.REG-HVCA/GR (20/02/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL N°192-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/OCT/2012.
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. I N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18	335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L			13/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N°906-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 13/09/2012 EN CONCILIACION
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCABELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	SERVICIOS.INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (25/AGO2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	183,600.16	165,297.34	165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L			20/04/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/GOB.REG-HVCA/GR (20/04/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL N°329-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/09/2012.
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACACORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62	188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L			23/05/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N°520-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012 LIQ. FIN.FIN.FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 15/10/2012.
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T				OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. I N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRAES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64	119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76 00	05-11-2011 00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LIQ			16/06/2012 06/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG-HVCA/GR (16/06/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG-HVCA/GR (06/NOV/2012)
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEF CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISEF	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44	353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ			24/05/2012 23/07/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG-HVCA/GR (24/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/GOB.REG-HVCA/GR (23/JUL/2012) LIQ. FIN.FIN.FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/NOV/2012)
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00	467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L			08/06/2012 19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N°573-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 08/06/2012 LIQ. FIN.FIN.FINAL N°128-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRES CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (1022185309) QUISEF CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56	173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LIQ			23/05/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N°517-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012 LIQ. FIN.FIN.FINAL N°128-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
														ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		G.P.E.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS				1°	2°
															S/.	%																
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Constr. Chuquillanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10nov2011)	ARQ. ALEJANDRO NUÑES ZUÑIGA CAP / ARQ. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8554	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L		13/02/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, RECTIFICACION RGR N° 141-2013 (130213)	
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 606-2011/ORA (16NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARQ. MIGUEL A. GILVONICO CANO	CONSORCIO VEA CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,117.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L			LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1205-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ CONSULT N° 1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012	
13	R.D.	0056 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO-CHIOJAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 6014	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,900,747.10	1,814,725.10	1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T			OBRA CON LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDONVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/ORA (31MAY/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODINO POMA	3,095,228.11	2,868,192.52	2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	P			PARALIZADO DESDE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, A RAZON DEL TRAMITE DEL ADICIONAL DE OBRA QUE CORRESPONDE EN AMPLIAR EL CERCO PERIMETRICO, SE VIENE ACTUALIZANDO EL FORMATO N° 16 DEL SNP	
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUYACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RIM #622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENEZUJ ACERO CIP N°	1,029,743.35	841,789.07	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	30.30%	69.70%	24/11/2012	120	23/03/2013			P			EN TRAMITE DE CONCILIACION POR LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO POR PRESENTAR EN DESTIEMPO	
16	R.D.	0875	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C P M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 0729-2012/ORA	ING. FREDDY ORIHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62	103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	53.60%	46.40%	10/12/2012	120	08/04/2013			EJ	AT			REINICIO DE OBRA CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2013
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.			2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	145,512.18	143,445.19	143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			LLL		07/05/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013,	