

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08



REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSYL - HVCA
Fecha de Reporte : 17/10/2013
Periodo de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MINISTERIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	SALDO POR RENDIR		FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°								
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)			BENEFICIARIO (S/)	%						%	%						
ACOBAMBA																													
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO) SARMIENTO (HUAMAN) CIP 66869	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82700	111,225.78	29,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.36	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			17/02/2006	T			SIN INFORME FINAL		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA		GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAÚL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68452	169,621.20	0.00		154,201.09	169,621.20	169,621.20	100.00%		0.00%		28/08/2006	184 DIAS	28/02/2007	T			SIN INFORME FINAL		
5		0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA , META , SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA , ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER SANTOS GASPAR CIP 40072	833,438.17	150,000.00	8,250.46	908,344.81	991,688.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		09/05/2006	174 DIAS	30/10/2006	T			PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	
6		R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICALLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		17/10/2006	178 DIAS	13/04/2007	T			NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA
7		R.O./CANON	0243 0201	2007 2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474		870,918.88	300,000.00	0.00	1,091,744.44	1,170,918.88	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240 DIAS	22/08/2008	P			CONVENIO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO, RESPONSABLE LA M.D. ANTA.
10		R.O.	0112 0130	2008 2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCCAPAMPA-CHOCCAPAMPA-TINQUERCASA-YURACCYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,407,858.27	0.00	0.00	2,188,962.06	2,407,858.27	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T			REVISIÓN EVALUACIÓN PARA SU EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE, PARTE TECNICA PERMISIBLE
11		R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES	ARO GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4555	2,052,629.27	0.00	0.00	1,883,146.12	2,052,629.27	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210 DIAS	08/11/2010	R			LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE EN
14		R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	528,369.00	0.00	0.00	480,335.45	528,369.00	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90 DIAS	12/01/2010	T			TERMINADO, SIN INFORME FINAL
15		R.O.	0077	2009	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCABELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESÚS ROJAS CASTILLO CIP 54490	2,181,289.36	0.00	0.00	1,982,990.33	2,181,289.36	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180 DIAS	13/08/2010	T			TERMINADO, SIN INFORME FINAL
ANGARAES																													
3		DONACIONES Y TRANS/FONCOR	0081	2005	CONSTRUCCIÓN CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESÚS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,123,860.18	171,018.18	16,069.20	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		10/02/2006	150 DIAS	16/03/2007	T			INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
4			2005	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GÓMEZ CIP 58991	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,818.54	457,368.54	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		16/07/2006	90 DIAS	16/10/2006	T			OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96	
5		R.O.	0025 0024	2007 2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR.	ANGARAES	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	438,798.00	0.00	0.00	398,907.27	438,798.00	307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180 DIAS	13/02/2009	T			INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
8		R.O.	0023 0125	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	761,443.00	0.00	0.00	609,524.09	761,443.00	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DIAS	03/08/2009	T			INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
9		R.O.	0264 0131	2008 2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1,470,344.69	127,819.05	0.00	1,452,876.13	1,598,163.74	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DIAS	05/09/2009	P			PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TÉCNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA
CASTROVIRREYNA																													
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHUASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CUBIACCO	LUIS ALBERTO ZELADA SÁNCHEZ	1,291,383.23	101,984.15	22,955.73	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		04/10/2004	412	20/11/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%	
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNAOLA MARTINEZ	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GÓMEZ	1,730,159.53	150,000.00	64,123.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%		20/10/2005	180	17/04/2006	T			CULMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFINA DE ECONOMIA	
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR NACATI QUISEP	413,199.00	60,979.85	9,603.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		08/06/2006	206	31/12/2006	T			CUENTA CON INFORME FINAL	
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138,867.16	16,005.74	5,184.48	160,057.38	160,057.38	0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%		08/05/2006	75	21/07/2006	T			FALTA INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Periodo de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA					ACUMULADO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
											CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	SALDO POR RENDIR		RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°		2°
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)			BENEFICIARIO (S/)	S/.													
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA - SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YUL A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D. CHARAPAQUI POMA	1,894,013.29	90,000.00	17,953.22	1,104,802.32	2,001,966.51		934,349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO		
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AULAS MAS SS.HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	300,000.09	127,490.20	0.00	388,627.54	427,490.29	300,000.00	-25,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DIAS	31/05/2007	T		LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE TECNICA HASTA LA FECHA		
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 KM101-500 TRAMO HUANCHON - PALCA KM 66-400-KM 78+00	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	500,000.00	529,809.11	22,983.79	1,002,792.90	1,052,792.90	0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL			
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERY DELGADO APUMAYTA CIP 105976	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	501,653.04	157,809.13	0.00	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DIAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES, SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE LA OBRA		
12			2007	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	911,250.13	0.00	0.00	845,307.99	911,250.13		879,005.79	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DIAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO			
13			2007	CONSTRUCCION DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	582,565.68	0.00	0.00	532,084.46	582,565.68	610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DIAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA		
14			2007	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBREGON ESPINOZA CIP 90706 (RENUNCIÓ)	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	466,859.43	0.00	0.00	423,822.27	466,859.43	312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DIAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICÓ REITERADAMENTE)		
15	DONACION Y TRANSFER.	0124 0520 0234	2007 2009 2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUAN CIP 72600	ING. CHRISTHAN PONCE ALFARO CIP 93170	613,335.38	88,764.52	18,895.38	653,245.28	720,995.28	332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DIAS	02/05/2009	P		EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA		
16	R.O / DON Y TRANS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	300,000.00	339,107.72	0.00	581,007.02	639,107.72	0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DIAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICÓ REITERADAMENTE)			
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MUIAL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	751,888.76	0.00	0.00	674,444.33	751,888.76	451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DIAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICÓ REITERADAMENTE)		
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	351,240.16	0.00	0.00	310,832.00	351,240.16		326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%		150 DIAS		P		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA		
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	688,663.55	0.00	0.00	622,943.05	688,663.55		394,499.32	100.00%		0.00%			180 DIAS		R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA		
CHURCAMP																													
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCAY CHANCHARA	CHURCAMP	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA		
5	FONCOR / R.O.	0027 0043	2004 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP	CHURCAMP	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,826.76	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
6	FONCOR / CANON	0028 0032	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN	CHURCAMP	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	259,846.00	0.00	0.00	233,861.40	259,846.00	243,215.86	16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.MX. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78947)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	385,466.05	135,466.05	0.00	482,385.50	520,932.10	385,466.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
9	CANON Y SOBRE CANON / DON Y TRANS	0083	2005	MEJORMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE LUIS Pelayo MANDUJANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO CIP 53869	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	746,165.24	26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TECNICA		
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP	CHURCAMP	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FISICO DE OBRA.			
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRAVASE LAGUNA DE CHINCHICCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		FIP	597,488.00			597,488.00	597,488.00	0.00	597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRU HUANCVELICA		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	974,380.23			885,800.21	974,380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION		
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACION DEL INFOR DE FINAL DE OBRA		

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Periodo de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				APROVECHAMIENTO			CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES	
											APORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		SALDO POR RENDIR		ACUMULADO			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	ESTADO		
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	S/.	%	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA				1°		2°
21	R. O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUJA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	571,050.65	0.00	519,136.95	571,050.65	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DÍAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDES HABILITADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
22	R. O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	598,864.28	0.00	538,977.85	598,864.28	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DÍAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDES HABILITADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
23	R. O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	601,860.33	0.00	541,674.30	601,860.33	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DÍAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	
24	R. O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	386,956.40	0.00	348,260.76	386,956.40	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DÍAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJUMAN DOLORIER CIP 106300	899,977.39	0.00	809,979.65	899,977.39	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DÍAS	13/09/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA		
27	CANON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS , DISTRITO DE LOCROJA , PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59776	634,110.13	90,000.00	667,743.30	724,110.13	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DÍAS	10/06/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA	
28	R. O.	0050 0015	2008 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,884,971.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DÍAS	11/03/2010	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA			
29	R. O.	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJUMAN DOLORIER CIP 106300	114,130.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DÍAS	25/10/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA			
HUANCVELICA																											
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCVE LICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	524,354.34	99,186.00	0.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DÍAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVE LICA	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DÍAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. BERNABÉ FÉLIX PÉREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	705,850.55	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DÍAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCVE LICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		60 DÍAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	
5	FONCOR / R.O.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCOPAMPA I ETAPA	HUANCVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS COCHA CIP 69237	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DÍAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCVELICA	HUANCVE LICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DÍAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCVE LICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DÍAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION
10	CANON, SOBREC ANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCVE LICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JULIO MOSOCOSO URQUIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAQUIRRE	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DÍAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCVE LICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAÚL MIRANDA PINEDA	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE, FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Período de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				ACUMULADO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
											APORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/)		SALDO POR RENDIR		%	%	%	%		FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	DIRECTO (S/)	INDIRECTO (S/)	S/.	%	S/.	%	PROGRMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%									
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL ESPINOZA ZUÑIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%. LIQ. TECNICA EN PROCESO					
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCACCAMPA - CHUNUMAYO	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,578,930.69	250,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA. NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANO EJECUTOR					
16	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULIHVCA	HUANCAVELICA	YAUJI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			200,000.00	100,262.00	0.00	100,262.00	300,262.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL					
17	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0467	2007 2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAR	1,171,935.77	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,935.77	0.00	1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION					
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0043 0184	2007 2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTEP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	650,000.00	85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)					
19	RECURSOS ORDINARIOS	0033	2007	PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	779,477.46	8,308.53	0.00	709,838.24	787,785.99	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL					
20	RECURSOS ORDINARIOS	0055 0197	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	389,405.06	0.00	0.00	280,695.51	389,405.06	0.00	389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL					
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			100,000.00			0.00		0.00	#DIV/0!				0.00%				T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION					
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			79,987.00	37,769.57	0.00	109,757.87	117,756.57	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL					
24	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE	1,446,968.14			0.00		0.00	#DIV/0!				0.00%	31/12/2007			SI		SIN INFORMACION					
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	86,369.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA					
29	RECURSOS ORDINARIOS	0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011					
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N.° 36365 MOTUY. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 86002	798,402.32	0.00	0.00	714,464.32	798,402.32	125,946.46	672,456.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO. LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA. FALTA APORTE DEL GOB.REG.					
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE O4 BARRIOS. DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARUJO CHOQUE CIP 68491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	1,047,341.64	0.00	0.00	946,108.08	1,047,341.64	380,000.00	603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL					
33	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARRRROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	0.00	1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL					
35	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAUJI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8946	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	182,163.84	127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA					

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Período de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				APROBACION			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
											APORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S/)		RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)		SALDO POR RENDIR		%		%		FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°		2°
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	S/.	%	PROGRMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA								
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD CHUCLLACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLI MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD CASTILLAPATA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLI MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLI MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLI MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA II ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,556,209.06	0.00	0.00	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	
HUAYTARA																												
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DÍAS	05/05/2005	T			DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANACANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,289.87	1,017,239.87	0.00				0.00%				T			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION, TÉCNCA FINANCIERA.	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HÉCTOR CUCHO OSQUIZANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DÍAS	12/08/2006	T			OBRA EJECUTADA POR CONENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO OBRA CONCLUIDA	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORGOS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCORGOS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORGOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76			0.00	371,648.60	61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			180 DÍAS			T		OBRA TERMINADA
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE COÑE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODOFREDO ANULLUE CIP 42254	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DÍAS	30/01/2009	T			OBRA, CON PRELIQUIDACIÓN PRESENTADA A LA COMISION DE LA ORS Y L HUANCAMELICA.
13	R.O. / CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUERTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SII	SII	60,000.00	62,259.47		119,259.47	122,259.47	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SII	90 DÍAS	SII	T			OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81957	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CIP 64623	637,686.00	95,528.88	0.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DÍAS	DIC.-2009	T			OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA	
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENRRY DIOGENEA HUAMANI SERVANTES	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,719,067.65	0.00	0.00	1,562,788.77	1,719,067.65	616,468.47	414,972.12	40.23%	100.00%	45.87%	54.13%	24/11/2009 03/10/2012	210 120	24/06/2010 30/01/2013	EJ AT			CORTE EN ROCA FLU EN EL KM 3-480 AL KM 2-000.
16	R. O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOCC-PACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI GORDOVA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,216,805.22	0.00	0.00	2,015,277.47	2,216,805.22	2,066,834.36	149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DÍAS	03/06/2011	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBÓ - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBÓ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBÓ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAP CIP 60785	88,945.94	0.00	0.00	80,859.95	88,945.94	85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DÍAS	20/06/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO	

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Período de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				ACUMULADO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											APORTE DEL GOBIERNO		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	SALDO POR RENDIR		RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO		1°	2°		
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)			BENEFICIARIO (S/)	S/.														%	PROGR. MADO
TAYACAJA																															
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			362,769.90	0.00	0.00	329,790.82	362,769.90		362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%							T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	
2	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%									T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION
3	FONCOR	0018 0019	2004 2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	945,927.00	64,590.99	77,408.44	944,558.72	1,087,926.43	945,927.00	92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DÍAS	01/02/2005			T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION		
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005 2006	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISES SEGURA TOROPOCO CAP: 095526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	177,970.92	80,000.00	0.00	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006			T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION		
5	DON. TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIS	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	1,400,917.40	100,000.00	32,643.60	1,443,261.00	1,533,561.00	0.00	1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DÍAS	26/08/2008			T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION		
6	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	902,834.34	106,068.32	51,787.30	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DÍAS	20/08/2007			T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION		
7	R.O. - DONACIONES	0050 0013	2006 2007	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	491,479.00	0.00	0.00	446,799.09	491,479.00	0.00	491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DÍAS	12/11/2007			T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYCAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.		
9	CANON SOBREC ANON, REGALIAS ADUANAS Y PART	0011 0041	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	713,586.13	82,127.00	0.00	723,375.57	795,713.13	0.00	670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DÍAS	06/06/2008						EN PROCESO DE LIQUIDACION. SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP: 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	365,420.69	470,000.00	0.00	814,987.51	835,420.69	0.00	344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DÍAS	20/05/2009			T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION		
12	CANON SOBREC ANON, REGALIAS ADUANAS Y PART	0145 0205	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	2,062,126.76	0.00	0.00	1,909,376.68	2,062,126.76	0.00	1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DÍAS	30/10/2008			T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS		
15	R.O.	0031 0037 0096	2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUIZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y RADA VALLADOLID CIP 88427	1,277,134.61	20,092.00	0.00	1,242,523.18	1,297,226.61	0.00	1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DÍAS	30/06/2009			P		EN PROCESO DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA		
18		0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WEINER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUÑIGA CAP: 002111	456,806.07	0.00	0.00	397,222.67	456,806.07	0.00	425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DÍAS	15/06/2009			T		REVISION DE PRE LIQUIDACION		
20	R.O.	0005 0092	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU- TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86380	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	805,635.79	50,000.00	0.00	755,924.81	855,635.79	1.00	741,220.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DÍAS	08/09/2009			T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL		
21	CANON SOBREC ANON, REGALIAS ADUANAS Y PART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA, MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA HUANCAMELCA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ARMANDO CHAVEZ BELLIDO CAP: 001689	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17		384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DÍAS	31/12/2009			T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION		
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	725,580.32	-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DÍAS	30/11/2009			T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES		
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO, MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA HUANCAMELCA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 2634	523,699.15	0.00	0.00	460,691.92	523,699.15	0.00	288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DÍAS	02/11/2009			T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCU LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES		
24	R.O. / R.D.	0321 0149	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA INFRESTRUTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,103,532.80	0.00	0.00	1,035,138.14	1,103,532.80	728,845.14	333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DÍAS	16/01/2010			L		R.G.G.R. N° 032-2013/GOB.REG-HVCA/GRR (15/ENE/2013)		
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SIHUIS DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	265,163.55	0.00	0.00	241,057.77	265,163.55	0.00	250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DÍAS	28/03/2009			T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION		
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	650,071.90	280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DÍAS	31/05/2010			T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL		
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAMELCA-	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARQ. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP: 010465	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	0.00	530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DÍAS	14/02/2010			T		OBRA CULMINADA		

Fecha de Reporte : 17/10/2013
 Período de Reporte : julio - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				ACUMULADO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											APORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S/.)		COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1°	2°
											TOTAL (S/.)	MUNICIPIOS (S/.)	BENEFICIARIO (S/.)	RENDIMIENTOS DE DESEMBOLSOS (S/.)			S/.	%												
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,975.00	-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA			
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	998,929.94	85,000.00	14,442.65	1,031,522.59	1,098,372.59	0.00	959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLSO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			
32	R. O.	0417-0235	2009-2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	1,541,407.75	1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	L		R.G.G.R. N° 054-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2013) CORTE DE OBRA			
33	R. O. R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 005685	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	0.00	302,514.46	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO				
34	R. O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	0.00	1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION			