

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y



**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Responsable : ORS/L - HVCA
Fecha de Reporte : 25/03/2013
Periodo de Reporte : enero - 2013

ESTADO DEL PROYECTO				
1*	DESCRIPCIÓN	2*	DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES	
NI	(No Inicializado)			
EJ	(En Ejecución)	N (Normal)	AD (Advertido)	AT (Atrasado)
		P (Paralizado)		
T	(Terminado)	RT (Recepcionado y Transferido)		
L	(Liquidado)			
R	(Resuelto)			

N°	FTE. FTO.	MES/ANIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS		1°
ACOBAMBA																																
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DRESA HUANCAVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	643-2008/ORA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEBER ANTEZANA IPARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1			1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009)
2	50% RO // 50% PROVIAS	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	REPRS. FLORES S.R.L.	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELO	1,514,942.53	1,514,942.53			1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 163-2009 (12/04/2009) LIQ. FINANCIERA FINAL 830-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/SEP/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/ GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15			488,961.15		100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - COANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARIE CONT. GENER. S A	001-2009/ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65			100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010)
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERICO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54			1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T	OBRA CULMINADO Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQ. DE EJECUCION DE OBRA
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANZA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUII CARHUAMINCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.24%	9.76%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T	OBRA LEVANTANDO OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA
8	R.D.	0382	2011	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA MERCURIO SAC AMC N° 398-2010	N° 019-2011/ORA			287,294.64	287,294.64			0.00	287,294.64	100.00%	F.C. A.D. A.M.				0.00%	0.00%	0.00%		135				NI	CONTRATO RESUELTO. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL
9	R.D.	0383	2011	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010					0.00	0.00			#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.					0.00%	0.00%	0.00%		135				NI	CONTRATO RESUELTO. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRACTUAL
10	R.O.	0240	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANDINO (Reene De La Cruz Acevedo) #387042	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41			2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94			81.26%	100.00%	-18.74%	30/08/2012	150	31/12/2012			T	OBRA CULMINADO. SOLICITUD DE CONFORMACION DE COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION
ANGARAEAS																																
1	50% R.O. / 50% PROVIAS / DON. TRANF. / CANON Y SOB.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCILA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAEAS	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	762-2007/ORA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.36	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	LQ	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 133-2008 (12/11/2008), LIQ. EJEC OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012)
2	REC. ORD. / TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAEAS	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO - HUANCAVELICA	939-2007/ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORACARVAJAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57			1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST. DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAEAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ANGARAEAS	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO	798-2008/ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG-HVCA/GR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPI - ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L.	041 - 2009/ORA	ING. TEODORO HUAMANUCSI QUISPE	ING. QUIELEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0		149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 280-2009 (2/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°
5	R.D. / FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAE, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	ANGARAE	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAE	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP 32727	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10		536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,766.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010				T	OBRA CULMINADA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION QUE PRESENTO EL CONTRATISTA	
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA - DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGARAE - HUANCVELICA.	ANGARAE	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAE	CONSORCIO ANGARAE Sr Artemio Hernando Huayata	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAE	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61					F.C. A.D. A.M.			100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012				P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE ARBITRAJE SOLICITADO POR EL CONTRATISTA	
7	R.D.	0558	2011	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAE - HUANCVELICA	ANGARAE	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	20452477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA Cyz AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Vasquez)	N° 603-2011/ORA (14/NOV/1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS QUISEP. (0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, henribq5@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63		1,886,418.09	49,742.54	2.57%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	0	T	EN TRAMITE DE NUEVO COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORRED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAE, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAE	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)	L. ARO. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) II. ARO. PIZARRO LOZANO NEIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	0	T	OBRA RECEPCIONADO LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION	
9	R.O.	0144	2012	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHAÇA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAE - HUANCVELICA.	ANGARAE	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUENAS	1,726,554.27	1,576,753.34		1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	0	T	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE VERIFICACION Y RECEPCION	
10	R.O.	0136	2012	CONTRUCCION E IMPLMETACION DE LA LE. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAE - HUANCVELICA	ANGARAE	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09/ENE/2012)	ARO. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,814,313.88		2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	0	T	OBRA RECEPCIONADO EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE CONTRATO	
11	R.O.	0553	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORRED SECCLLA, RED ANGARAE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAE	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostraza Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL YAJALQUI TENORIO	ARO. DARWIN ISIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34		990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24/ENE-13 20/NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	0	T	OBRA CULMINADO EN SU PLAZO, EN TRAMITES DE CONFORMACION DE COMITÉ DE REVISION Y RECEPCION	
			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPICANCHA - SECLLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAE	SECLLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006-2012/GGR	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. WILLAIM PAGO CHIPANA CIP.	354,812.17	342,603.89		342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2012	105	15/11/2012				T	OBRA CULMINADO,	
12	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCHE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAE HUANCVELICA - KILOMETRO:33.190	ANGARAE	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAE	CONSORCIO NAZARENO LP- P.C.1-2012	081-2012/GSRA. (12/DIC/2012)	ING. GONZALO BRAZZINI SILVA	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA	2,175,242.05	2,175,242.05		764,168.14	1,411,073.91	64.87%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	47.42%	52.58%	18/12/2012	180	15/06/2013				EJ	AT	EXPLANACIONES(CORTE DE MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA, ROCA SUELTA Y FLUA) OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLA, BADEN DE CONCRETO) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
CASTROVIRREYNA																																
1	R.O.	01110007	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80		842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS	
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACHA-HUARANGACANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLIDO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA	1,664,157.80	1,664,157.80		562,521.78	595,810.40	1,630,869.18	73.24%	F.C. A.D. A.M.			98.53%	98.53%	0.00%	04/01/2010	120	08/06/2010	1	36	0	T	SE PRESENTO LIQUIDACION, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. YOSANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES	572,127.53	572,127.53	1	64,196.31	498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	95.00%	5.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	0	T	OBRA CULMINADO, LA PARTE USUARA SOLICITA LA ENTREGA PACIAL.
4	FORSUR / R.D.	025405000151	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500 / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	535,711.32	535,711.32	1	39,746.00	131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	88.21%	11.79%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	643	0	P	INCUMCLUSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA, EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO
5	FORSUR / R.D.	02480275	2010	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. VASQUEZ SANTA MARIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170 / MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	614,524.79	614,524.79		369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	77.28%	22.72%	03/10/2011	120	24/06/2012	4	146	0	P	INCUMCLUSO CON LA MAXIMA PENALIDAD CUMPLIDA, EL MONITOR RECOMIENDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO	
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA ESMERALDA	005-2011/ORA (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	694,630.22	669,223.72		681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.94%	9.06%	22/08/2011	120	19/12/2011	0			T	OBRA CULMINADA	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEP PERA	153,799.00	139,560.94		152,622.94	-13,062.00	-9.36%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0			L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGSR. N° 628-2012/ GOB. REG. HVCA/IG.S.R.C/IG ELABORADO POR LA GSR - CASTROVIRREYNA.	
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VEGINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA.	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	2,117,509.97	1,941,952.82		410,752.34	1,531,200.48	78.85%	F.C. A.D. A.M.	194,195.28	FIN OBRA	29.38%	35.11%	-5.73%	02/11/2012	510	26/03/2014				P	LA PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS IMPIDE EL AVANCE DE LA OBRA.	

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES				
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADOS A LOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	COPIA	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO			N°	DÍAS	1°	2°
																		S/.	%															
			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARIELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/ GGR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHIRRA CUSI CHIRRA CIP. 67146	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	71,111.08	74,044.35			74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012				T		OBRA CULMINADO.	
9	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD L1 COTAS DE LA MICRORRED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ ORA (19/OCT/2012)	ING. GAVIER MUÑOZ BUENODIA CIP. 64424	2 ARO. VICENTE A. CIRRIANO ZACARIAS CAP. 9332	951,257.64	876,066.14			238,384.43	637,681.71	72.79%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61	FIN OBRA	23.18%	27.21%	-4.03%	01/11/2012	150	30/03/2013				EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA, MURO DE CONTENCIÓN Y CIMENTACION DEL CERCO PERIMETRICO	
10			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORRED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vida/Vidal (AMC 450-2012/GOB.REG.HVCA/CEP)	0663-2012/ ORA (18/OCT/2012)	ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	997,833.94	922,642.44			268,699.95	653,942.49	70.88%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24	FIN OBRA	26.19%	29.12%	-2.93%	01/11/2012	150	30/03/2013				EJ	AD	MOVIMIENTO DE TIERRAS, COLOCADO DE CONCRETO EN CIMENTACION DE CERCO PERIMETRICO	
11			2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCANHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO (Julio Miguel Quispe Vica) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA/CE	0818-2012/ ORA (27/DIC/2012)	CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO		2,114,015.44	2,013,165.34				2,013,165.34	100.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.53	FIN OBRA			0.00%	12/01/2013	120	11/05/2013				EJ		ENTREGA DE TERRENO 11 DE ENERO DEL 2013, NO SE SOLICITO ADELANTOS	
CHURCAMP																																		
1	R.O.	0098	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	ING. ROGER OCHOA CARDENAS / ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	1,481,173.80	1,481,173.80			1,229,088.89	252,084.91	17.02%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	02/06/2011	164			T		OBRA CONCLUIDA. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON RESOLUCION. FALTA REVISAR FISICA FINANCIERA.	
2	R.D.	0106	2010	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILLAS	2,104,432.80	2,104,432.80			2,101,680.97	2,751.83	0.13%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	99.90%	0.10%	19/07/2010	301	15/05/2011				T		OBRA CONCLUIDA CON LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA EN AVALUACION.	
3	R.O.	0135	2012	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H. S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	ING. JOSE EL CUMPA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	1,972,312.06	1,874,657.99	2		1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79	15/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	23/02/2012	180	03/10/2012	2	42		T		CULMINADO Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA, EN LA ORSYL	
4	R.D.	0449	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	CHURCAMP A	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC 20549182675 Sr. Manuel Villavieco Ampuero	003-2012/ORA (15/AGO/2012)	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	ING. JORGE ZORA CARVAJAL ALVAREZ	12,001,414.17	11,189,029.59			7,232,033.02	3,966,996.58	33.36%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00	05-ABR-13	100.00%	100.00%	-9.93%	20/09/2012	240	17/05/2013	0			EJ	AD	CULMINADO EN ACABADOS DE ALCANTARILLA, COLOCADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS	
5	R.D.	0455	2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP A	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC:20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/IGR (22/AGO/2012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA RIVADENEYRA	ACT PROYECTOS S.A. SUJURSAL DEL PERU RUC 20492307298 Sr. Daniel Eduardo Hernandez cardenas	13,684,343.01	14,962,729.72			6,704,113.94	8,258,615.78	55.19%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94	FIN OBRA	49.05%	31.00%	18.05%	12/09/2012	180	10/03/2013	0			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, LIGERAMENTE ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
HUANCAVELICA																																		
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCAVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCAVELICA - IZCUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVAJAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	1		180,992.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88		L		LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGR/2011)	
2	R.O. - PLABO MDHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCACCOCHA HUANDO I ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	No 779-GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	2		29,246.74	1,062,821.95	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205		T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	
3	R.O.	0115 0248	2008 2009	CONSTRUCCION DE TROCAZ CARROZABLE PANCCAN OCELLORUMI	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS	839,046.38	839,046.38			954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30		L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
4	R.O.	0092 0134	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORRED PAUCARA - DIRESA HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRE CAP 6371	1,813,728.75	1,813,728.75				1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55		L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQUIDACION FINANCIERA FINAL 370-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (07/12/2010)	
5	R.O.	0089 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORRED MOYA - DIRESA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	1,805,061.98				1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62		L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009), LIQ. FINANCIERA FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)	
6	CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS / R.D.	0061 0317	2008 2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.Mn FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARQ. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA					0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120		L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD		
7	CANON SOBRECANO N. REGALIAS ADUANAS / R.D. R.O.		2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCACCOCHA HUANDO II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23			9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009				R			SE SIGUE CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON	
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JBATTC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94				0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008				L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)		

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/.	%	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°				
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.	0312 0270	2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTTO. DISTRITO DE ACORIA, HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GÓMEZ FERNÁNDEZ CIP 33079	ARQ. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35			100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIQ	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (23-08-2011). R.G.G.R. N° 636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUN/2012) LIG. FINAN FINAL N°636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/06/2012		
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.	0313 0271 1010	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA DE ACORIA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUAMÁN HILARES CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEÓN CIP 40884	1,653,000.50	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) CONSULTORIA RGR. 292-2012/GOB.REG.HVCA(14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL		
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMANI LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA		100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2012) LIG. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 925-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/SET/2012)		
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.	0389 0288 0157	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LAYOLA DE LAIMINA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (28/05/2010)	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010		100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIG. CONSULTORIA RGR. 772-2011/GOB.REG.HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN FINAL R.G.G.R. N° 633-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/JUL/2012)		
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (PILCHACA)	HUANCAYELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93			100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012)		
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /R.D.R.O.	0381 0280 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAYELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79			100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012)		
15	R.D.	0474 0463	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACO) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45+300KM	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	1,027,818.28	1,027,818.28				1,027,818.28	100.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS		100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (10/AGO/2011). LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 342-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (27/DIC/2011).		
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HUANCAYELICANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	4,755,139.33	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010		100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	09/12/2010	2	30	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-07-2011) 075-2012/GOB.REG.HVCA/GGR 23/01/2012 LIQ. DE COLSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-DIC-2011). LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (18-ABR-2012)		
17	R.O.	0604	2010	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN YAUYOPATA - MOYA HUANCAYELICA	HUANCAYELICA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	SERGIO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39			100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAY/11). LIQUIDACION FINAL RGR - 646-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (15/NOV/2011)		
18	R.O.	XXXX 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOOLPA PALCAS UCHUPAMPA	HVCA. CASTRO Y ANGARAES	SANTA ANA, HUACHOOLPA PALCAS UCHUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1	151,308.52	1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011		92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 404-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (15/MAY/2012). LIQ. Consultoria R.G.G.R. N° 670-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUL/2012).		
19	R.O.	0604 0507 0256	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLACHUMPI - PUTACCA - YAUYOPATA PROVINCIA DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	INATEC SAC	592-2010/ORA (25/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA CIP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABREGU CIP 59789	1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011		100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (08/FEB/2012).		
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTICO DISTRITO DE ACOBAMBILLA. PROVINCIA DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO EL SENORIAL - JORLLUN SAC	338-2011/ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	308,357.00	258,768.80			258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R	OBRA RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		
21	R.D.	0741 0276	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCAYELICA-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	1,045,647.88	969,226.49			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65	HASTA CONCLUIR LA OBRA		100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 439-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/JUN/2012).		
22	R.D.	0773 0036	2012 2012	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA	HUANCAYELICA	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011	N°0602-2011/ORA	ING. FREDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,850,131.86			1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19	08/05/2012 N.S.	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	LI	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (19/OCT/2012).		
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CCARAHUASA-ACORIA-HVCA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HUANCAYELICANOS ASOCIADOS	N°0646-2011/ORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,923,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012		100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			LI	LIQ. DE CONTRATO LIQ DE OBRA N°1270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012 LIQ. CONSULT 77-2013/GOB.REG-HVCA/GGR		

N°	FTE. FTO.	MEMORON°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADOS A LOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR.	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	1°
24	R.O. RUBERO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA GABRIEL Sra. Erica del carmen Huacayza Rodriguez	N° 0022 - 2012/ORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,628,237.69	1,519,279.52			1,220,411.15	298,868.38	19.67%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95	FIN OBRA 21-OCT-12	85.82%	53.89%	31.93%	06/03/2012	120	23/11/2012	3	143	P	SE HA INICIADO LA RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
25	R.O. RUBERO 000	0155	2012	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I. E. ALFONSO UGARTE PILCHACA, PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027 - 2012 /ORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS F. ASCENCIÓN FLORES	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,600,458.56			1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA 21-OCT-12	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			T	OBRA RECEPCIONADA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA ANANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HVCA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 /ORA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA CIP. 20115	CONSORCIO H8B ING. MARCO A. BURGOS QUINONES	6,327,552.16	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C. A.D. A.M.	519,000.00	FIN OBRA 21/08/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	28/12/2012	4	121	EU	AT	OBRA PARALIZADA A PARTIR DEL 19-01-2013, POR FACTORES CLIMATICOS, SE VIENE FORMULANDO UN ADICIONAL DE OBRA PARA ELEVAR EL NIVEL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE.
27	R.O.	0157	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Isidora Parra Ochoa Tel. 054 243124	N° 0388 - 2012 /ORA-OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,461,536.14	1,356,687.00	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C. A.D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	17/01/2013	0	66	T	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE FORMULACION EN PROCESO DE CONFORMACION DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA	
28	R.O.	0134	2012	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Meza 064-20494257590	N° 0126 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			T	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADO EN PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
29	R.O.	0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTICARA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO QUISEP ESTRADA GABRIEL	N° 0127 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUINA	3,990,421.60	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C. A.D. A.M.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LIQ	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 049-2013/GOB.REG-HVCA/GRG (18/01/2013) LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GRG (24/01/2013)	
30	R.D.	0143	2012	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. CALMET GUAZZOTTE CIP. 18665	ING. PABLO A VALERO CHICANA CIP. 78928	5,989,974.50	5,789,774.98			3,207,008.71	2,582,766.28	44.61%	F.C. A.D. A.M.	567791.80	FIN OBRA 19/07/2012	10.11%	55.39%	-45.28%	19/10/2012	180	16/04/2013			P	DESDE 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES Y AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO	
31	R.O.	0154	2012	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCA, DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC. 649-2012)	N° 0661 - 2012 /ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTIGUI MESIA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUHIM PAOLO CIP. 84193	3,217,165.46	3,116,693.51			1,672,959.06	1,443,734.45	46.32%	F.C. A.D. A.M.	311,669.35	FIN OBRA 22/04/2013	52.31%	40.59%	11.72%	04/11/2012	180	02/05/2013			EU	N	CORTE EN ROCA SUELTA, HABILITACION DE FALSO PUENTE
32	R.D.	0767	2012	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOPYATA AL C.P. LLAHUCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012 /ORA (26/SET/2012)	ING. HERMAN GARAGONDO BALBOA CIP. 84623 RPM #338277	ING. GENRI BARRIENTOS QUISEP CIP. 69870 RPM #338277	2,091,753.29	2,005,617.29			706,470.70	1,299,146.59	64.78%	F.C. A.D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	94.97%	95.11%	-0.14%	12/10/2012	120	08/02/2013			EU	AD	EJECUCION DE OBRAS PROVINCIALES, EXPLANACIONES, OBRA ADELANTADA DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO
33	R.O.	0760	2012	CONSTRUCCION CARRETERA ANANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012 /ORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZINI SILVA GONZALO CIP. 039541	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,509,461.77	2,379,745.92			1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C. A.D. A.M.	237,974.59	12-ABRIL-13	40.67%	45.19%	-4.52%	25/10/2012	150	23/03/2013			EU	AD	MOVIMIENTO DE TIERRA EN MATERIAL SUELTO, CON MAQUINARIA
34	R.O.	0771	2012	REHABILITACION CAMINO VECINAL REPARTICION CACHARHUASA - VISTA ALEGRE - UCHUCUS - CHACARALLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA YAULI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 /ORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP. 85265	1,521,981.30	1,412,045.27			692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C. A.D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	86.09%	47.83%	38.26%	23/10/2012	150	21/03/2013			EU	AD	TRABAJOS DE COMPACTADO DE PLATAFORMA Y TRAMO 0-400 ACABADOS EN ALICANTARILLAS
35	R.O.	0770	2012	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0633-2012 /ORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	ING. MEZA GOMEZ #996900909 ING. JORGE MAITA HINOZTROZA	1,851,157.00	1,744,900.22			1,232,511.66	512,388.56	29.36%	F.C. A.D. A.M.	174,490.02	CUL OBRA	61.19%	70.64%	-9.45%	16/10/2012	150	14/03/2013			EU	AD	MOVIMIENTO DE TIERRA EN ZANJAS PARA COLOCADO DE RED COLECTORA, CIMENTAN EN MURO DE CONTENCIÓN
36	R.D.	0876	2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM #765670) DU. 16-2012	N° 0722-2012 /ORA (30/NOV/2012)	ING. VALENCIA MIRANDA	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	2,662,200.35	2,523,168.85			434,410.34	2,088,758.51	82.78%	F.C. A.D. A.M.	252,316.89	CUL OBRA	9.95%	16.91%	-6.96%	06/12/2012	240	02/08/2013			EU	AD	ENCOFRADO DE VIGAS Y LOZA ALIGERADA, NO HAN SOLICITADO NINGUN ADELANTO
37			2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO R&C (Cesar V. Chuquilanqui Campos) L.P. 04-2012	N° 0712-2012 /ORA (21/NOV/2012)	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO ORION ARQ. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,967,084.54	2,792,826.74			1,026,907.19	1,765,919.55	63.23%	F.C. A.D. A.M.	279,282.67	FIN OBRA 20/02/2013	10.53%	20.96%	-10.43%	10/12/2012	240	06/08/2013			EU	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN ZAPATAS, COLUMNAS, ASENTADO DE LADRILLO EN MURO
38			2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godiffo Poma) OAP. 047-2012	N° 0742 - 2012 /ORA-AL (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO CYL GODINÓ POMA	CONSORCIO HUANCAVELICA ING. JORGE LOPEZ YARANGO	1,326,927.07	1,229,348.75			194,707.55	1,034,641.20	84.16%	F.C. A.D. A.M.	122,934.88	FIN OBRA	2.56%	15.84%	-13.28%	11/12/2012	150	09/05/2013			EU	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA DEL BLOQUE UNO, ENCOFRADO EN BLOQUE DOS
			0269	2012	2013			CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quispe Estrada) LP. 13-2012	N° 0819 - 2012 /ORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	2,375,933.84	2,186,372.97			2,186,372.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.		FIN OBRA			0.00%	12/01/2013	120	11/05/2013			EU	N	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO EL 11 DE ENERO DEL 2013	
HUAYTARA																																
1	R.O./DONAC Y TRANSF	0219	2008	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUJALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	REPRES. FLORES S.R.L.	641-2008/ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816,275.36	816,275.36			620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C. A.D. A.M.	20% MC	SINFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA (11/12/2009) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (03/SET/2010)	
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSAQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRHVG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	1,370,910.74			1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P	OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	
3	FORSUR / R.O.	0245 0672	2010	2011			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GMC SAC	042-2010-ORA (29/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	273,000.00	273,000.00			245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C. A.D. A.M.	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA 540-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (22/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRS N° 243-2012/GOB.REG-HVCA/RRG (28/FEB/2012)	
4	FORSUR / R.O.	0258 0751	2010	2012			GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HG-HEPAL	060-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM PAOCO CHIPANA CIP. 85978	650,243.91	650,243.91	3	42,696.15	410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	L	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRS 348-2011 (15/NOV/2011)	

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°		
5	FORSUR R.D.	0399	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARMENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	446,455.91	446,455.91			351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 093-2011 (16/FEB/2011). LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RRG (13/DIC/2011)	
6	FORSUR / R.D.	0251	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA -HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	796,968.59	796,968.59	1	73,318.61	684,287.25	185,999.95	21.37%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	L	OBRA LIQUIDAD DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQUIDACION FINAL APROBADO CON R.G.G.R. N° 360 -2011/ORA	
7	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88	881,512.16	1	169,436.22	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO	
8	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	356,932.92	404,747.83			153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO	
9	FORSUR / R.O. R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	278,749.03	278,749.03			278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T	CONTRATISTA QUE NO CUMPLIO CON EL LEVANTAMIENTO DE OBS. LA ENTIDAD HA RESUELTO EL CONTRATO	
10	FORSUR R.O. / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	135,996.97	135,996.97			135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P	OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE		
11	FORSUR R.O. / R.D.	0244	2010	CONSTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	144,477.22	144,477.22			58,671.87	85,805.35	59.38%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P	OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	
12	FORSUR R.O. / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42			451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
13	FORSUR / R.O. R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	145,342.78	145,342.78			151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57			159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
15	FORSUR R.O. / R.D.	0257	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARIONA CUETO (INSPECTOR)	ING. EDUARDO PARIONA CUETO (INSPECTOR)	96,729.65	88,590.00						F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/MAY/2012)	
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	T	EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION	
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12			1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,822.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	T	EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION	
19	R.O.	0568	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAYCO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PATIAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	0	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO		
20	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 21193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16			334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N°572-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/06/2012, LIQ. FIN. FINAL N°846-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/08/2012	
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18			200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/MAY/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1150-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/11/2012	
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36			181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GR (21/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GR	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADOS MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR (S/)	%	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PROGR.	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION				FECHA DE TERMINO	N°
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54		171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/02/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,690.00		197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/09/2012
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86		303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	26/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 02/ABR/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 027-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIROSOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARQ. ALFREDO ALMIRON RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73		178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 20/02/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/SET/2012
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIROSOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69		173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/02/2012 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 14/JUN/2012
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 -2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMENO CIP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22		186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/AGO/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 029-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00		185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 24/JUL/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 031-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80		194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 0000 00000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 28/OCT/2012
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09		177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 00000 00000	09/01/2012 000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 18/ABR/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 17/OCT/2012
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAHUILLCA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 307 - 2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39		117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/09/2012
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMCO EIRL. DREMCO EIRL. INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOSES	103,727.29	91,999.98		91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 20/02/2012 CONSULTORIA RGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 017-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 11/01/2013
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336 -2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00		104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000 0000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 14/03/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/SET/2012
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520 - 2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCARATES YAURI LEIVA	109,275.38	97,000.00		97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 18/ABR/2012 CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1177-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/11/2012
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPÉ CASTRO	330,737.11	307,308.12		307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/JUL/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80		176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/03/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411 -2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92		181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/02/2012 MODIF. 256-2012 /GOB.REG.HVCA/GR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1047-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/10/2012
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72		347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/06/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 837-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 22/08/2012

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	%	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR.	EJECUT.	DIFEREN.	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			1°	2°
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABUENAYOCCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02			183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)	
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CCOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.LGRYA CONSTRUCCIONES	CONTRATO N° 459-2011/ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29			114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 454-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 02/05/2012	
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377 - 2011/ORA	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80			197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 11/OCT/2012.	
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 906-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 13/09/2012 EN CONCILIACION	
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCAMEL	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	SERVICIOS.INGENIERIA,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443- 2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	183,600.16	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/SET/2012	
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA- CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 520-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/10/2012.	
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARDO ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/11/2011, RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET MINAYA CRISTOBAL CIP. 71065	EUCLIDES SOCORATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76 000	05-11-2011 000	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012), LIQ. FINAN FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012).	
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012), LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. FINAN FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)	
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMACA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/08/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 934-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/09/2012	
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLAHUAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (10221853097) QUESEP CASTILLO ALEX (20494560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 517-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/05/2012, LIQ. FINAN FINAL N° 1207-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/11/2012	
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	317,548.16	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 845-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/08/2012	
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22115 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCAMEL	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO VILLA ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	321,549.43	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) CONSULTORIA RGR. 293-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)	
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMAMCANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO PALMAMCANCHA, CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAIPE CASTRO	326,943.02	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 910-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 13/09/2012	

N°	FTE. FTO.	MEMORONDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR S/.	%	OP. F.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°		
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63		314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.000	31/10/2011	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)	
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°518-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486 - 2011 /ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54		171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECTORIA	
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412 -2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *22856	347,400.69	325,092.88		325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	19/10/2011	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 813-2012 (15/AGO/2012).	
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSICANCHA	CONTRATO N° 395 -2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19		110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48	04/11/2011	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR N° 017-2012 (10/ENE/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/OCT/2012)	
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452891753) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. DREMO	CONTRATO N° 394 -2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76		106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012	
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EIRL,CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442 - 2011/ORA.	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	118,243.70	104,359.29		104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 791-2012 (10/AGO/2012). LIQ. CONSULT N°950-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/09/2012	
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLILO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461- 2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11		476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 583-2012 (11/JUN/2012). LIQ. CONSULTARIA RGR 703-2012 (16/JUL/2012).	
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES Y F.S. A.C.	CONTRATO N° 364 - 2011/ORA.	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	399,789.44		399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/10/2012 LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1148-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/NOV/2012)	
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310 - 2011/ORA.	ING. MARIO JULIO SAIRITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59		109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 406-2012 (18/ABR/2012).	
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E N° 22023 HUAYTARA- HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668- 2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARQ. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16		747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00	09/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	L	LIQ. DE EJEC OBRA N°1239-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012	
65	R.O.		2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	2,095,332.10	2,012,801.72	201,280.17	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201,280.17	09/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	L	LIQ. DE EJEC OBRA N°1204-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	
66	R.O.	0422	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70-000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012 /ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ANAULES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92		2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69	(16/03/2013)	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/09/2012. TRAMITE DE APROBACION DE LIQ DE COLSULTORIA	
67	R.O.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAYI - HUJALAS - REYES - TAMBO, LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	20494509319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Astocaza Quispe)	N° 0001 - 2012 / GGR (17/ ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.133	10/04/2012	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 570-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (08/JUN/2012)
68	R.O.	0260	2012	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOCHICO - LAS MERCEDES - TIMPOCOQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMANDO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA*	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA RUC 20486230933	N° 0518 - 2012 /ORA-QL (17/ ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	ING. GALICH HERNAN PONCE PONTAS ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56		4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	48.83%	76.45%	-27.62%	23/08/2012	240	20/04/2013	0	0	EJ AD	CORTE DE MATERIAL EN ROCA FIJA EN PLATAFORMA DE CARRETERA. HABILITACION DE ACERO PARA PUENTE	
TAYACAJA																															
1	R.O. / DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0-400 AL KM 26+870	TAYACAJA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RICESE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	680,000.20	680,000.20		679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA NO RECEPCIONADA, SOMETIDA EN ARBITRAJE	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CANT.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS
2	RO	0056 0198 0241 0303	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGLU OROMENO	ING.MARCO BURGOS QUINONES	7,465,362.14	7,465,362.14	7	960,659.00	2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	LIQ	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (11ABR/11) MOD. 247-2012 (29FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20ABR/11). LIQ. FINAN.FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (18/06/2012)
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICOOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	A&R SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVIESO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.	08/12/09	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L	LIQ. DE CONTRATO RSGR 218-2010 (18/05/2010). LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03MAY/2011)	
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	AYACCOCHA	GSR TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. ELVIS OSCANOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10			52,733.23	143,140.87	73.08%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	UNIDAD EJECUTORA G.S.TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO. CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	
5	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA HUANCVELICA. ITEM2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	GSR TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ING. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	426,448.50			145,627.02	280,821.48	65.85%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	CULMINADA AL 100 %. EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
6	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GSR TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSRT-DSRA	ING. MARIA ANGELICA GUTIERREZ GACERES	JOSE MEZA FIGEROA	2,000,640.02	2,000,640.02			528,072.63	1,472,567.39	73.60%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T	OBRA CULMINADA AL 100 %. REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. CON SALDO PRESUPUESTAL	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LLULLUCHACASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARIE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARROÑAN	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57			99,129.81	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011). LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/08/2011 LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/09/2011	
8	R.O.	00000 0460 0230	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02	N° 005-2011/ORA (11-01-2011)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO GANSAJUALA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92			857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC DE OBRA N°1254-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2012	
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 369-2010	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE	ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00			4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	91.07%	99.38%	-8.31%	10/09/2011	240	07/04/2013	4	336	EJ AD	ENTERRADO DE ALCANTARILLA TIPO TMC DE 48"
10	R.O.	0751 0153	2011 2012	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JACASTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	N° 532-2011/ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. ISELA VICTORIA RIQUEÑA MEDINA	2,103,564.65	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	85.97%	14.03%	21/10/2011	180	15/09/2012	2	151	P	CONCILIACION A SOLICITUD DEL CONTRATISTA. VAL. DE SEPTIEMBRE NO SE TRAMITA A PAG POR VENCIMIENTO DE PLAZO
11	R.D.	0752 0278	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chuquilanqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011/ORA (10/nov/2011)	ARO. ALEJANDRO NUÑES ZUÑIGA. CAP / ARO. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8654	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,534,042.39	1		1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012
12	R.D.	0753 0277	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 606-2011/ORA (16/NOV/2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS / ARO. MIGUEL A. GILVONIO CAÑO	CONSORCIO VE&CU CONSULTORES - R.L. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1		1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012. LIQ CONSULT N°1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012
13	R.D.	0056 0017	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHICUJAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CIP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	1,900,747.10	1,814,725.10			1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDIVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS. RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PERU	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENEDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CYL GODOÑO POMI	3,095,228.11	2,868,192.52			2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25	100.00%	86.52%	13.48%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	P	PARALIZADO DESDE 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR FACTORES CLIMATOLOGICAS	
15	R.D.	0846	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMANDO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622768 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALOMON HIGUERAS CIP. 16394	2 ING. CARLOS CANTO QUISEP CIP	1,029,743.35	841,789.07			151,206.75	690,582.32	82.04%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	17.96%	17.96%	0.00%	24/11/2012	120	23/03/2013			EJ N	MOVIMIENTO DE TIERRA EN PLATAFORMA DE TROCHA.
16	R.D.	0875	2012	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)			EN CONVOCATORIA	985,819.72	901,511.62			901,511.62	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	90,151.16	FIN OBRA		0.00%		#####					NI	PROCESO DE CONTRATACION DE LA CONSULTORIA BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 28/11/2012.
			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCASA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SAC.			2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	145,512.18	143,445.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			T	OBRA CULMINADO