

**SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA**

FS 07

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**



Responsable :  
Fecha de Reporte : 28/01/2014  
Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES	SNP		
												CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISIÓN	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	SUBIDACIÓN N°	FECHA DE TÉRMINO				1°	2°
																			S/.	%											
<b>ACOBAMBA</b>												S/.						68,990,378.64			61,504,457.16										
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/OB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)		
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212- PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					182,388.94	14,716.30	0.00	0.00		197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/OB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)	3678	
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81488	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 8692			186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NIC	
4	FONCOR	0051/0061	2004/2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORDEGA DE LOS RIOS			369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	17675	
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ENRIQUE COLQUI ROJAS CIP 76485			352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	3698	
6	FONCOR	0059/0062	2004/2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356			454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012/0018	2004/2008	CONSTRUCCION CANAL RIRRICACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHIMBES GOMEZ CIP 63587	ING. TEOCÓMORO ROJAS ZAMORA CIP 40823			909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NIC	
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/OB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)		
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356			160,588.39	9,032.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60	31/10/2005	T		EN LIQUIDACION DE OBRA	2373	
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5736			176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	NIC	
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUADRA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359			139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	151231	
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069/0086	2005/2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUADRA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357			139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/OB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	15821	
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072/0516	2005/2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ			60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542	30/12/2009	T		OBRA CULMINADO SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	15578	
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082/0135/0206	2005/2007/2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/OB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	15802	
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD* CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439			136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NIC	
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHAPANA CIP 66978			627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	NIC	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	NIC	
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357			84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO	25112	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA - MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			181,870.30	18,129.70	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373	
20	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106/0137/0208	2005/2007/2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			58,500.00	6,500.00	0.00	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543	
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			14,460.49	1,439.54	0.00	0.00		15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98544	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																			S.	%											
22	CANON, SOBREGANOS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION				787,785.06	87,531.67	0.00	0.00		875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29561
23	CANON, SOBREGANOS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 8200			180,950.52	20,101.17	0.00	0.00		201,051.69	201,051.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192	
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO F. OCCARHUARANNA - PATOCOCCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. UDON PAGO RAMOS / ING. BROMEI CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHAYOTE	ING. DYNNIK PAUL AYUDUJ QUIRPE CIP 6984			1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00		1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GR-ACOBAMBA	17675	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 8200			388,366.51	43,151.84	0.00	0.00		431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2007	257 DIAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION	29358	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUO PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 8772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 8996			573,095.55	42,735.18	0.00	0.00		615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.88%	1.32%	09/09/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	15908	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TECNICO AGROPEDAGOGICO DANIEL ALDICES CARRION CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR			647,886.10	71,998.46	0.00	0.00		719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/09/2007	150 DIAS	26/03/2008	T		OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456	
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBREGANOS Y PARTICIPACIONES	0158 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS			2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00		3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO	17136	
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 7339	(RENUNCIO)		237,747.27	26,416.36	0.00	0.00		264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YALUI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISEP NUÑEZ			384,656.05	417,739.79	0.00	0.00		802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YALUI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 8772	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7339			688,931.72	55,604.95	0.00	0.00		744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YALUI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7339			369,999.81	31,253.63	0.00	0.00		401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192	
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ			853,261.48	94,806.83	0.00	0.00		948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANEGO CAP 1899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 7339			199,047.74	19,904.77	0.00	0.00		218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 7339			305,372.33	33,930.26	0.00	0.00		339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHURUNAPAMPA, DISTRITO DE YALUI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7339			404,257.63	44,917.52	0.00	0.00		449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDAMBAMBA	ACOBAMBA	ANDAMBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISEP ROJAS CIP 8978	ING. MANUEL ELIAS QUISEP PACHECO			301,105.00	33,456.11	0.00	0.00		334,561.11	181,054.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16308	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRACO, PUENTE CHOPOCA, DISTRITO DE ANTA, ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDOZO SUAREZ CIP 7362 / POR DETERMINAR			525,400.38	55,959.68	0.00	0.00		581,360.06	581,360.06	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO DE 32,672 CON LO QUE SE REALIZARA TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO Y ALGUNAS OBRAS DE ARTE SE ESTA EVALUANDO	66964	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORCURI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS			273,457.50	27,542.50	0.00	0.00		301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA TERMINADA, INFORME FINAL ABSUELTO OBSERVACIONES, SERA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION SGA	26598	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36189 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			422,554.83	42,255.48	0.00	0.00		464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/02/2011)	63775	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARO. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARO. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO			863,598.07	91,671.93	0.00	0.00		955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	L		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012)	62561	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEC/MC	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DANTRELL DE CHOLLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO				1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	87293	
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUIZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 83784			1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL	87394	
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPERITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARO. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO			1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO A LA FECHA ESTA APROBADO. SE HA REQUERIDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	89168	
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESMAS PAUL ANGLAS ROQUE			364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/NOV/2011)	64049	
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPERITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANQUI PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TACNICA FINANCIERA	61581	
47	DIAGN. Y TRANSJ.		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPERITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPERITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNBARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (13/NOV/2012)	62131	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1070	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ			719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,163.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27385	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 38801 EN CENTRO POBLADO DE TINQUIERUSA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO			641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/09/2011	T		OBRA CULMINADO. INFORME FINAL PRESENTADO	90506	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO			56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	SN	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0118	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NCA GARILAZO DE LA VEGA-PALCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO GONZA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS			273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO	71506	
53	R.D.	0280 0110 0182	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPERITU - MARCAS - ALLOCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA			12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T		OBRA CULMINADO. A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE PIUMABAMBA DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				NI		OBRA POR CONTRATADA EN PROCESO	118828		
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68122		
56	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUAYANAY Y MICOZAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				NI					
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUJO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLESAMPAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° CLEVER GUERRA CERRON			583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUJO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTIBATO SANCHEZ DELGADO ARO ESMAS PAUL ANGLAS ROQUE			497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUJO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° LUIS BARRA QUIRPE	ING° ESMAS PAUL ANGLAS ROQUE			633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUJO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE			645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUJO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUJO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ING° ESMAS PAUL ANGLAS ROQUE			616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL. RESUELTO LAS OBSERVACIONES	123869	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 172 DE NUBES INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALES ARO REQUEÑA MEDINA	ARO. EDGAR HUAMAN GAMARRA			621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	62565	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE.FTO.	INMEC/MC	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES	SNP			
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°		
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA L. E. N° 3618 EN LA LOCALIDAD DE CURBAMBA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN MONTES TORRES	ING. JOSÉ ZAMUDIO MORALES			821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	918,669.74	918,669.74	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	185 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	45050			
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EYRE MARIA TORRES FARRADO / ARO. CEBAR TRILLO VILCHEZ	ARO. FRANK ZAMUDIO MORALES			1,332,980.06	120,419.71	36,747.00	0.00	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTORIALMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	98604			
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECO, CHUZ. PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO. MANUEL MARINO OUSPE NUÑEZ			1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTORIALMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	91838			
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUN DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. BELA V. ROJAS MEDINA	ING. JOSÉ P. PERES ALBERTO			1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	116138			
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CODAS - POMACANCHA (COMUNICACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JUAN CAERES CHAUCA	ING. GUILLERMO OUSPE TORRES	NO TIPO	YOVANA ARDICO	135,368.44	13,388.00	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO. NO PRESENTO NINGUN INFORME. LA PRELQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS				
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - LITRE	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 19132	WILLY GUSTAVO BASTIEN ARCEBICA CIP. 62890	VALDEMAR OUSPE MATAMOROS	NANCY JORGE VERGARA	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	L		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012)	62998			
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURLINMARCA - LLAHUECO - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOMAR ADALBERTO DIAZ CARRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO			1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	1,800,339.78	1,008,190.28	792,149.50	44.00%	100.00%	100.00%	09/01/2012 (03/06/2013)	135	28/02/2013	T		OBRA CULMINADA	89166			
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAL SEMINARIO TINGUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARCOS AGUIRRE FLORES	ING. JOSÉ ZAMUDIO MORALES			1,988,108.82	266,984.76	0.00	0.00	2,256,093.58	1,406,093.58	850,000.00	37.68%	100.00%	88.25%	11.75%	02/08/2012	209	26/02/2013	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01.06.13. SE HA CONVOCADO LA MANO DE OBRA PARA SU TERMINACION. OBRA SE RENOCIARA POSIBLEMENTE EL 20.08.13	157253		
71	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N° 3648 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	G. HUIDO CABEZAS SAFORAS			1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00	2,023,787.42	1,668,028.60	355,758.82	17.56%	100.00%	90.09%	9.91%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ AT		EJECUCION ATRAZADO. POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. HABILITACION DE ESTRUCTURA PARA LA COBERTURA CON POLICARBONATO	157253		
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECLES PAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MARCO GAMBINO DELGADO	2. ARO. VICENTE ANGLI CRIVANO ZACARIAS			1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.22%	100.00%	100.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	T		OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELQUIDACION	83829			
73	R.O.		2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLANHA CIP. 137519	ING. GREGORIO ENRIQUE EGUILVIL CIP. 89177			370,799.51	49,747.50	0.00	0.00	420,547.01	498,988.26	-78,441.25	-18.65%	100.00%	100.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2013.	75651			
74			2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHORCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JUAN C. INGA CASTELLANOS CIP. 137816	JIBERTT COORA MONTES CIP. 130409			360,844.02	49,747.50	0.00	0.00	410,591.52	390,574.02	20,017.50	4.88%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	T		CULMINADO	75662		
75	R.O.	0154	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36148 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE VERAÑARAJUO	ARO. JUAN GAMBARRA MALDONADO			1,987,818.03	186,209.42	0.00	0.00	2,174,027.45	150,000.00	2,024,027.45	93.10%	100.00%	33.53%	66.47%	03/06/2013	240	28/01/2014	EJ N		OBRA INICIADA EL 03 DE JUNIO 2013	147653		
76	R.O.	0153	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 139 DEL DISTRITO DE CAJA ACOBAMBA HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA			501,069.90	74,359.00	0.00	0.00	575,428.90	52,500.00	522,928.90	90.88%	100.00%	80.01%	19.99%	22/04/2013	90	20/07/2013	EJ AT		OBRA EN EJECUCION NORMAL. RETRAZO MODERADO	91820		
ANGARAES												S/.	75,230,236.02	66,876,070.15																	
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO LIBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C			
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YAMACHOCE-VILCOCC	ANGARAES	CHINGHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BING LUIS ORJUELA M	SN				0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C			
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA-ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	SN	SN				0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	3500			
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO LIBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T		SN INFORME FINAL	N/C			
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE COLLPAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CESAR PEBALTA QUIROS	ING. SATURNINO N. OSANO ORJUELA				0.00	0.00	528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/SET/2010)	8202			
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLA - CONGALLA - HUANCAYELICA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO LIBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL	16126			
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLA - CONGALLA - HUANCAYELICA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79257	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO				0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL	16126			
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336				0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	8389			
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO LIBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	33105		
10	RECURSOS ORDINARIOS	0096 0094	2006 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALOZA CIP 73441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892			3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)	23368		
11	RECURSOS ORDINARIOS	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDUARDO TORRES RETAMAZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLANCA CIP 103358			539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P		OBRA PARALIZADA. POR FALTA DE FINANCIAMIENTO. SE RECIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004		
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARNES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERRA CIP 9891	ARO. MARCO ANTONIO ARCAPANA ALMONADO CIP 8595			466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L		R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/CT/2009)	16912		

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEC/MCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																			S.	%												
13	13	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY DY QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLODY VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO LIBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200				0.00	0.00		2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T			NO TIENE INFORME FINAL	N/C		
14	14	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. HUGO CAMILO SALAS TOCASCAP 10038	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74720				0.00	0.00		668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T			TIENE INFORME FINAL. TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITE DE RECEPCION.	15305		
15	15	0057 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 10660	ARG. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CIP 4327				0.00	0.00		1,922,949.43	1,912,338.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T			OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	7663		
16	16	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RUBEN SANCHEZ SOTO CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70590				0.00	0.00		1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L			R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%	3918		
17	17	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDOR QUISPE CIP 99315	ING. DIETER HUJALAZO CIP 40369				0.00	0.00		2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L			R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	45331		
18	18	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. CIRIO MISAELE FELICES ARANA CAP 10099	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784				0.00	0.00		992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L			R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)	15674		
19	19	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656				0.00	0.00		655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L			R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	15109		
20	20	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACACASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70590				0.00	0.00		643,017.07	79,734.12			100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L			R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	16952		
21	21	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARMAITE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUE EGQAVIL CIP 85977				0.00	0.00		1,613,164.32	198,990.95			100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L			R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)	52508		
22	22	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923				0.00	0.00		2,082,628.61	104,131.43			100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L			R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)	28047		
23	23	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUE EGQAVIL CIP 85977				0.00	0.00		1,320,229.97	190,251.60			100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T			OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL	35225		
24	24	0188 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINO COLONIO ORELLANA CIP 89776				0.00	0.00		792,736.46	847,789.90			100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T			EN HUANCavelica AREA DE OBRAS	29650		
25	25	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAJUA CAP 9442	ARG. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877				0.00	0.00		1,284,881.41	106,623.93			100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dr. Reg. Sup. Y Lq. Obra	15111		
26	26		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDOLAZA ZUNIGA CIP 41206				0.00	0.00		863,811.40	49,068.49			100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T			CULMINADO SIN INFORME FINAL. EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	99917		
27	27	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUJARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUE EGQAVIL CIP 85977				0.00	0.00		744,763.69	74,476.37			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L			R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	16155		
28	28	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713				0.00	0.00		1,017,849.94	103,884.99			100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L			R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	8386		
29	29	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. CLEMENTE RAUL PNAS YALURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75891				0.00	0.00		905,584.37	90,558.64			100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L			R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	36595		
30	30	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAIDO VALDEZ PARI CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 86502				0.00	0.00		668,028.80	74,225.20			100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L			R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	62580		
31	31	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERVA DUENAS CIP 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP 54579				0.00	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T			NOTIFICADO CON CARTA MOTARIAL A EJECUTORES DE OBRA, RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, POR EL COMITE DE RECEPCION	66726		
32	32	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAJUA CAP 9442	ARG. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877				0.00	0.00		1,112,116.66	109,936.67			100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L			R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	119663		

Fecha de Reporte : 28/01/2014  
 Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																			S.	%												
33	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N.º 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAEAS	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS ARME QUIROPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP. - 2289				733.756.61	73.375.66	0.00	0.00	807.132.27	806.911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	19/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2010/GOB.REG-HVCA/GGR de 19/11/2010 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	126262		
34	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIDCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. SERGIO QUISEPE LAURA CIP. 103939	CONSORCIO ANGARAEAS SUR, ING. ROBERTO USCATI MALDONADO			1.446.202.05	160.690.12	0.00	0.00	1.606.991.17	1.605.939.80	1.051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	57024			
35	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0119	2010	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.			2.124.325.21	212.432.52	0.00	0.00	2.336.757.73	2.333.325.98	3.431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	44725			
36	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977			731.690.72	73.169.07	0.00	0.00	804.859.79	804.859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	25/10/2011	P		EN PROCESO DE CULMINACION, SE EJECUTO TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, EJECUTORES NO PRESENTAN INFORME FINAL.	116553			
37	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JULIO BELLO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249			2.319.731.05	231.741.13	0.00	0.00	2.551.472.18	1.483.490.76	1.067.981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	25/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	66288			
38	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1,2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUOCO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAEAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP. 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017			679.548.93	64.138.00	0.00	0.00	743.686.93	743.620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 100 % Y FINANCIERO AL 80 %, LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.	124059			
39	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0121	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10482			544.234.23	54.423.42	0.00	0.00	598.657.65	589.530.66	9.127.00	1.52%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		POR PAGO PENDIENTE A SUPERVISOR Y PROVEEDOR NO SE CULMINA CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	64680			
40	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS Y RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAEAS	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP. 102796	CONSORCIO J&J			1.023.142.25	102.314.23	0.00	0.00	1.125.456.48	1.032.408.15	93.048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	101926			
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAEAS SUR	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	VARIOS	VARIOS			5.482.356.93	587.386.85	0.00	0.00	6.069.743.78	5.982.701.78	87.042.00	1.43%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OBRA EN SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, EL MES SIGUIENTE SE DARA INICIO LA CULMINACION DEL COMPONENTE SECCILLA Y ATUNIA.	95802			
42	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0144	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 9692 DE LLANCAPOJUI ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. OSCAR MIQUEL CUCHILLA ZEVALLOS CIP. 125196	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877			1.370.351.94	136.816.82	0.00	0.00	1.507.168.76	1.063.865.31	443.303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 90%, SE NOTIFICO AL RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA REGULARIZAR LA DOCUMENTACION FALTANTE AL INFORME FINAL.	107989			
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 3634 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP. 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877			1.139.992.88	111.028.79	0.00	0.00	1.251.021.67	1.251.020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		INFORME FINAL CON OBSERVACIONES, CON CARTA SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	117951			
44	R.O.	0138	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAEAS - REGION HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWINI DOLORIER LIZANA			863175.27	170117.05	0.00	0.00	1.033.292.32	1.033.292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA EN CONCLUCION CONTABLE, CONCLUIDO SE ENVIARA PARA SU APROBACION VIA RESOLUCION.	95273			
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAEAS NORTE	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	VARIOS	VARIOS			3.472.859.37	554.320.00	0.00	0.00	4.027.179.37	4.006.801.25	20.378.12	0.51%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		ALGUNOS COMPONENTES NAUGURADOS Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO, OTROS COMPONENTES EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL, ITERATIVO CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCESION DE CONTRATO	94981			
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHU, HUAYCHAPALLCCA BUENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARAEAS-HVCA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA			1374186.64	102871.61	0.00	0.00	1.477.058.25	1.451.968.12	25.090.13	1.70%	100.00%	99.68%	0.32%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTA DE RECEPCION Y VERIFICACION POR EL COMITE DE RECEPCION, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, PREVIA CONCLUSION DE PAGOS PENDIENTES	105727			
47		2012		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA, PISO DE CEMENTO, CARPINTERIA, PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILFREDO GUDMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP 578969			6.265.582.89	457.213.70	60.000.00	0.00	0.00	6.782.796.59	6.238.536.89	544.259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	240	30/11/2013	T		CUANTA CON 3 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 34, 80 Y 30 RESPECTIVAMENTE, OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS	65786		
48	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUJUI DE LA MICRORED DE ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784			1.002.007.20	135.533.18	0.00	0.00	1.137.540.38	680.108.34	457.432.04	40.21%	100.00%	60.16%	39.84%	04/06/2013	150	31/10/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA: PUESTO DE SALUD COLOCADO DE CONCRETO SIMPLE, REVOCQUES Y ENLUCIDOS, PISOS Y PAVIMENTOS, CARPINTERIA METALICA, SISTEMA DE AGUA, SISTEMA ELECTRICO) MPODULO VIVIENDO (Movimiento de tierra, concreto simple, REVOCQUES Y ENLUCIDOS, INSTALACIONES ELECTRICAS) CISTERNA - TANQUE ELEVADO, TANQUE SEPTICO POZO PERCOLADOR.	155670			



Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																			S/.	%											
49	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 3037 DE PARCO CHACAPALUNCO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP: 143833				1,372,712.43	177,696.00	0.00	0.00		1,550,407.43	581,813.65	968,593.78	62.47%	100.00%	37.73%	62.27%	01/08/2013	150	28/12/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA: PABELLON DE AULAS/OBRAS: CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALGERADA, VIGAS Y VIGUETAS MURO DE LADRILLO ADMINISTRATIVO/OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALGERADA, VIGAS Y VIGUETAS; MURO DE LADRILLO SIN H/H MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, LOSA ALGERADA, VIGAS Y VIGUETAS; CERCO PERIMETRICO (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y MURO DE LADRILLO CARAVISTA)	107915
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARITEGUI DE LA LOCALIDAD DE COLLAPAMPA, DISTRITO DE LURCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCABERICA	ANGARAES	LURCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. DARWIN ISIDRO DOLORRER LIZANA CAP N°10428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707			2,486,281.80	371,557.43				2,857,839.23	0.00	2,857,839.23	100.00%					240			NI		OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA. ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO.	148730
<b>CASTROVIRREYNA</b>												S/.	43,011,716.36	33,951,606.58																	
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					33,315.00	4,685.00	0.00	0.00		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/OB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)		
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					24,447.32	3,352.68	0.00	0.00		27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/OB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 345-2009/OB.REG-HVCA/GGR (19/AGO/2010)		
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00		6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 106-2010/OB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)		
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					118,437.55	1,562.45	0.00	0.00		120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/OB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)		
6	FONCOR/ CANON Y SOBRECANO N	0015	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 89143					0.00	0.00		500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648242	
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229					0.00	0.00		55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3466	
8	FONCOR	0018	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229					0.00	0.00		169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446	
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES				216,153.90	24,017.10	0.00	0.00	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	465 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/OB.REG-HVCA/GGR (18/MAY/2010)		
10	CANON SOBRE CANON FONCOR	0017	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344				201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/OB.REG-HVCA/GGR (06/JUN/2010)	7680	
11	CANON Y SOBRECANO N/ R.O.	0032	2005	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHA CIP 84193	ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78616					224,993.05			219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/OB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	7652	
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/OB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	2238	
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					805,195.18	67,806.82	0.00	0.00		873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/OB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)	2238	
14	R.O. / CANON SOBRECANO N REGALAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCOLLORIMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA CIP 82849	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492				191,797.15	17,602.85	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/OB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2009)	22059	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00		163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 391-2010/OB.REG-HVCA/GGR (08/SET/2010)	N/C	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA LE. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOLELO FLORES CIP 85922	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493			NP	NP	0.00	0.00		258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013	2006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/OB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)	4654	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCAO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUPE AYBAR CIP 49534				305,636.30	30,563.63	0.00	0.00		336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 394-2010/OB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	36831
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CIP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYRIJAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229				919,503.50	91,960.35	0.00	0.00		1,011,463.85	1,011,463.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	46632
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAIL AUGUSTO MARQUEZ PADILLA CIP 9339	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229				165,453.83	16,546.38	0.00	0.00		181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	1122582
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				169,871.65	16,987.17	0.00	0.00		186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	4663
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				38,325.96	3,832.60	0.00	0.00		42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	4663
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				43,074.68	4,307.47	0.00	0.00		47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	4663

Fecha de Reporte : 28/01/2014  
 Período de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE.FTO.	INICIO DE EJEC.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR S.	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
24	SHOCK INVERSI	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85529	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO				NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	0.00%	100.00%	100.00%	02/09/2008				T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E.MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 85592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493				NP	NP	0.00	0.00	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	02/09/2008				T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYLAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO				151,898.18	15,189.82	0.00	0.00	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009		T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECONPECIONA		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0016	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA- HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85528	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514				341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008		L		R.G.G.R. N° 342-2010/OG-REG-HVCA/GGR (16AGO2010)	60812	
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS / CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85528	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMAMA CIP 75621				0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009		T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	36807	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULUA CIP 62974	ING. OSCAR AUGUSTO MACARI GUSPE CIP 79725				312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	01/11/2009	90 DÍAS	02/02/2009		L		R.G.G.R. N° 547-2010/OG-REG-HVCA/GGR (23NOV2010)	60810	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85528	ING. OSCAR AUGUSTO MACARI GUSPE CIP 79725				1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009		T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0115	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 98213	ING. CARLOS CASPAR PACHO CIP 96200				1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008		L		LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 189-2011/OG-REG-HVCA/S.R/G/S	33970	
32	CANON SOBRECANO N		2008	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA						62,889.00	8,476.53	0.00	0.00	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	14/11/2008	103 DÍAS	25/02/2009		L		R.G.G.R. N° 548-2010/OG-REG-HVCA/GGR (23NOV2010)	36831	
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105189	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649				708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	19/01/2010	863	30/05/2012		T		SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274	
34	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUMI PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193				613,247.02	61,324.70	0.00	0.00	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	08/10/2010	150 DÍAS	23/07/2010		T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	93764	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 98593	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMAMA CIP 75621				1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	06/01/2010	210 DÍAS	31/03/2011		T		OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	69432	
36	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089				2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,298,963.06	150.00	0.01%	100.00%	100.00%	06/05/2010	575	30/11/2011		T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROMISANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDEN CUMPLINAR LA LIQUIDACION	105334	
37	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 10785				524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	04/05/2010	973	31/12/2012		T		EN REVISION DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION.	117496	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORO, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649				549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DÍAS	30/05/2011		P		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLINAN LAS METAS, SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104
39	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP. DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - I ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO GENCIA CRISTIN CIP 64973				1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	02/08/2010	517	31/12/2011		T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODNAS, A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA, EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282	
40	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILCOLO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YULI ANDRES GONZALES TIPISMAMA CIP 75621				1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	17/01/2011	90 Días	02/05/2011		T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	73260	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONARDO ALDORADIN CARRASCO CIP				2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Días	30/06/2012		P		PARALIZADO POR INCUMPLENCIAS CLINATICAS COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA RENICIO DE OBRA	7646
42	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALTRE - CHICO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDES VILCAS				522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012		P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO	62492
43	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089				821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	796,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	23/09/2011	344	31/08/2012		T		LLEGO DE HABER CULMINADO LA OBRA, SE HA PRODUCIDO DIVERSOS INCUMPLIMIENTOS LOS CUALES HAN DETERIORADO LA PRESA, EN COORDINACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA	53607	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNJI - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI				747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	16/01/2012	120	14/05/2012		T		SE HA PROCEDIDO CON LA BUSQUEDA DE COMPROMISANTES FALTANTES EN ARCHIVO PARA CUMPLINAR CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	121560	
45	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YAOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHELWAY SARMIENTO				1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	01/03/2012	183	30/08/2012		T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROMISANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION	141900	
46	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA RIRRIGACION RUNTUPAMPA - REGIONAL DE CHUPAMARCA ANEXO CHUPAMARCA - DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA				849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	318,275.87	703,075.14	68.84%	100.00%	30.19%	69.81%	01/08/2012	180	27/01/2013		P		PARALIZADO DESDE EL 01/01/2013, COORDINACIONES PARACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA RENICIO DE OBRA	53601



Fecha de Reporte : 28/01/2014  
 Período de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMECIMO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
47			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA.	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	Z. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Azoguelo Cidre)			5,038,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	0.00	6,888,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.66%	01/10/2012	240	30/11/2013	EJ	AT	AMPLIACIONES DE RS. N° 1 Y 30 DIAS RESPECTIVOS. EJECUCION DE PARTIDAS ADICIONALES 2.37%	143078	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAKHA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ			4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00		4,722,024.20	1,215,040.94	3,506,983.26	74.27%	100.00%	75.65%	24.35%	08/11/2012	332	05/10/2013	P	TE	PARALIZADO DESDE EL 13 DE JULIO. SE TIENE INCONVENIENTES CON RESPECTO A LOS PAGOS.	52874	
49		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO CASCANI- DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA			562,391.34	92,773.00	0.00	0.00		655,164.34	590,066.98	65,097.36	9.94%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	133818	
50	R.O.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PROCOCHOA. DISTRITO DE CASTROVIRREYNA. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOCHOA ANCUILLE	ING. RAUL ROLIAS HUAMANI			805,568.90	111,246.71	0.00	0.00		916,815.61	618,296.62	298,518.99	32.56%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA CULMINADA. A LA ESPERA DEL INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE	131235	
51	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGO TUNEL TURPO TIPICOCHA. DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA			464,527.81	97,537.00	0.00	0.00		562,064.81	51,482.00	510,582.81	90.84%	27.51%	9.43%	18.08%	01/08/2013	90	29/10/2013	P		PARALIZÓ EL 12 DE AGOSTO PUES ALGUNOS PROCESOS NO FUERON ADJUDICADOS, SE SOLICITO ACELERAR EN LOS PROCESOS	154605	
52	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO HUAYCOZ SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP 55089	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089			899,365.87	123,184.13	0.00	0.00		1,022,550.00	35,457.50	987,092.50	96.53%	10.00%	5.34%	4.66%	01/08/2013	105	13/11/2013	EJ	AT	OBRA ATRAZADA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES	154498	
<b>CHURCAMP A</b>												S/.	59,965,242.03					45,194,481.79													
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 3087 - LA MERCED DE CCSASR	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A		ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00		116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/OB.REG-HVCA/GGR (27/0CT/2009)	8125	
2	FONCOR		0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PEDRO SULCA BARRON			87,126.38	9,680.71	0.00	0.00		96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSROH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125	
3	FONCOR / CANON SOBRECANO N		0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			41,220.00	4,580.00	0.00	0.00		45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSROH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL		
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS		0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452		280,433.72	31,159.30	0.00	0.00		311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.	8512	
5	CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES		0044 / 0022	2005 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GUILLERMO ESTEBAN YALLA CIP 67698	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703		332,856.41	36,984.05	0.00	0.00		369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/OB.REG-HVCA/GGR (27/8ET/2010)	8911	
6	FONCOR / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0037 0023 0037 0040	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311		357,291.93	35,729.19	0.00	0.00		393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCavelica.	17420	
7	CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.		0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAME CISNEROS VALENZUELA CIP 5346	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147		484,394.40	53,821.60	0.00	0.00		538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCavelica	10192	
8	RECURSOS ORDINARIOS		0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAHUMAN DOLORER CIP 74396	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUMAN DOLORER CIP 108300		343,803.04	38,200.34	0.00	0.00		382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION DE OBRA EN PROCESO, CON DEDUCTIVO, DEBIDO A QUE LA IMPLEMENTACION CON LA AMBULANCIA NO SE EJECUTARA CON PRESUPUESTO DE OBRA POR REVERSION DE LA CUENTA A UTSA AL TESORO PUBLICO. MEMORANDUM N° 499-2010/OB. REG. HVCA/OB. INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA	28548	
9	RECURSOS ORDINARIOS			2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO DE PIRUAUCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUMAN DOLORER CIP 108300		38,700.00	4,300.00	0.00	0.00		43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-OB.REG.HVCA/GSROH-CHIG. LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica/GSR-CHIU-PVD. EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	25781	
10	RECURSOS ORDINARIOS		0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUMAN DOLORER CIP 108300		292,777.08	12,065.42	0.00	0.00		304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-OB.REG.HVCA/GSROH-CHIG. LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica/GSR-CHIU-PVD. EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	19324	
11	CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.		0046 / 0127	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOVIL CIP 89977	ING. DOMINGO GUSMAN VALDUI VASQUEZ CIP 48618		1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00		1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/09/2007	150 DIAS	02/12/2008	T		INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA. SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7451	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEC/INDICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																			S.	%											
12	RECURSOS ORDINARIOS	0016	2007	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUYAN DOLORIER CIP 10830			904.478.08	85.801.10	0.00	0.00	990.279.18	612.979.40	377.299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N°493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHG. LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELCA/GSR-CHU-PVD. EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSION DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA ULSA AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/GR.AOE.	65127		
13	CANON, SOBRECARGO Y PARTICIPACIONES RECURSOS ORDINARIOS /R.O	0056	2006	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HERIBO II ETAPA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCAS CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALBUENA VASQUEZ CIP 48618			1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P		SE ENVIO A LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP EL INFORME N° 114-2013 PARA QUE NOTIFIQUEN A LOS RESPONSABLES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA	7453		
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANOCC - TRAMO SOCOS MANZANOCC III ETAPA	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAUPI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797			698.087.70	77.565.30	0.00	0.00	775.653.00	387.826.50	387.826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008	P		PRESUPUESTO REVERTIDO AL TESORO PUBLICO. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL INFORME N° 070-2013 Y CULMINARA LA OBRA	2467		
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054	2008	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP	CHINCHIJAUI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHILJAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ			1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	12192		
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73989			1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG.HVCA/GR (19/0CT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%	14660		
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30889 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. A. COMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA			695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T		SE VIENE RECOPIANDO LA DOCUMENTACION PARA SU LIQUIDACION	44474		
18	RECURSOS DETERMINADOS	0007	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUYAN DOLORIER			528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T		SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	81628		
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E N° 30882 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128			1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO AVANZADO DE LIQUIDACION FINANCIERA FALTANDO LA LIQUIDACION TECNICA	44579		
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACASA - EL CHORRO - PAIPAPUQUO - HUAYPATA - PACOCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181			1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T		OBRA CON SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA AL 100 % FALTA EMISION DE LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.	65868		
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON			1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,190.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T		LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FALTANDO ALGUNOS DOCUMENTOS. SE SOLICITO AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES, NO HABIENDO RESPUESTA.	97846		
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ			822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150 DIAS	25/11/2010	T		OBRA QUE SE ENCUENTRA CON LIQUIDACION FINANCIERA AL 100 % SU LIQUIDACION TECNICA EN UN AVANCE DEL 85 %.	81928		
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA			1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385 DIAS	31/07/2011	P		PARALIZADO (15/03/2012), SE REALIZO LAS COORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA)- INFORME SITUACIONAL DE OBRA ELABORADO Y PRESENTADO CON INFORME N°058-2013/GOB. REG. HVCA/GSRCHU-PVD. - 15/04/2013. A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA PERTINENTE	17842		
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YILPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742			2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150 DIAS	28/01/2011	P		FALTA EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION DEL (II TRAMO) VILLAMAYO-ILPE-PATIBAMBA, SE ESTA AVANZANDO SU LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA DEL PRIMER TRAMO PACHAMARCA-PALTAMARCA-ICHUPATA	123287		
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP					78.207.00		0.00	0.00	78.207.00	0.00	78.207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				Ni		EJECUCION DE OBRA POR FRONTERA	83962		
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIJAUI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAYELCA	CHURCAMP	CHINCHIJAUI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	ARO. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA S.S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739		LOUIZEG PILLPA MARTINEZ	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L		R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/03/2013	70063		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUUCUCASA - ARMA - SIRIJAUI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001			2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	P		OBRA SIN RECEPCION POR FALTA DE PRESUPUESTO DE AMPLIACION Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIJAUI- BUENOS AIRES	65798		
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANOCC - LA VICTORIA - TUUCUCASA	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO			2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299 DIAS	12/07/2011	P		SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA, ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	73022		
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIJAUI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUUCUCASA.	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274			2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345 DIAS	02/11/2011	P		SE PRESENTO EL ADICIONAL PROBADO EN LA SIRIJAUI EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA REGIONAL DE HUANCAYELCA, ESTA EN EVALUACION, DEVUELTO CON OBSERVACIONES PARA LEVANTAMIENTO	80665		

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JAVIER VILCAHUMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON			874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T		LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE AL 100%. SE REQUIERE SU PRESENTACION PARA QUE SE APRUEBE VIA ACTO RESOLUTIVO	130631	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ANCO DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CP. 5826	ING. ENRIQUE EGOCIVIL GREGORIO CP. 85977		MAURO INFANTES	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	788,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		R.G.G.R. N° 623-2013/03/08 REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013	163327	
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CP. 82794 70109801 86290101	ING. WILMER AYALOS NEYRA CP. 73465			2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,355,328.22	94,782.82	67.00%	100.00%	98.98%	1.02%	16/04/2012	217	18/11/2012	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO, RENICIO EL 05 DE OCTUBRE, 20M PARALIZACION EL 17/10/13	142648	
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCODDIOCHA LES HEREDAS - SAN ANTONIO - YAURECAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CP. 60662	ZOSMO RAMOS ANCCASI CP. 60662		ALEX	2,541,055.55	349,928.40	62,991.60	0.00	0.00	2,893,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013	P		OBRA PARALIZADA, DESDE EL 01/11/13, POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA.	82039
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALLAMA - MCL. ING. PATIBAMBIA - YULI - YULI AMAYO - PACHAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 864283164	CONSORCIO HYG HUAYLAS COSME GUIDO ROGER		YOVANA ALDOGER RAMOS	6,789,925.15	330,514.01	80,000.00	191,200.00	7,392,119.16	5,070,535.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	90.00%	10.00%	18/06/2012	396	18/07/2013	EJ AT		COLOCADO DE AFIRMANDO EN LA PLATAFORMA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION. NO PRESENTE EL INFORME MENSUAL.	101953	
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. N.º "SEÑOR DE ATOCOCASA" DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HUGO WTAIPE SOTO				1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	98.80%	1.20%	16/07/2012	348	28/06/2013	P		SE CUENTA CON LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA PARA LA CULMINACION	114596	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISACCOCHA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERDIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA			409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012	P		PARALIZADA. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. PARA LO CUAL SE TOMO MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESINDIR EL CONTRATO		
37	RECURSOS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 2107 DEL CENTRO PUEBLO DE ARMAL PATACANCHA, CHINCHHUASI, CHURCAMP A - HUANCAVELICA"	CHURCAMP A	CHINCHHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ENBY DE LA CRUZ APACCO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO			1,730,911.90	243,153.15	46,387.00	0.00	2,020,452.05	1,395,931.15	624,520.90	30.91%	100.00%	44.02%	55.98%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ AT		SE HIZO EL VACADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS LOS MÓDULOS DE AULAS A Y B, Y LEVANTADO DE MUROS INTERIORES DE LOS MÓDULOS Y TRABAJOS EN EL CERCO PERIMETRICO CON UN AVANCE DEL MES DE 10.48 %	153286	
38	RECURSOS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA"	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					4,250,087.39	569,902.90			4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095		NI		PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE SUPERVISOR Y OTROS		
39	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO MIRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,062,111.52	146,802.53	30,271.00	0.00	1,239,185.05	411,695.12	827,489.93	66.78%	100.00%	20.61%	79.39%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ AT		SE REINICIO LA OBRA EL 05/06/2013. SE REALIZO ASIENTO DE OBRA PARA EL DARRILLO VACADO DE CIMENTACION		
40	RECURSOS ORDINARIOS			CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPALLIPATA-PATIBAMBIA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP A-HUANCAVELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUILLA			1,677,040.58	315,267.00	33,473.20	0.00	2,025,780.78	1,275,490.30	750,290.48	37.04%	6.28%	6.52%	-0.24%	08/07/2013	270	03/04/2014	P		SE INICIO LA OBRA EL 08/07/2013. NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA. LA VALORIZACION SE ENCUENTRA HASTA EL MES DE AGOSTO Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO A FALTA DE QUE LA CONVOCATORIA DE LOS MATERIALES SE ENCONTRAN EN PROCESO Y SE NECESITA LA RESOLUCION DEL GOBIERNO CENTRAL HASTA LA FASE DE CONVOCATORIA PARA NUEVAMENTE LANZAR EL PROCESO DE TUBERIAS		
41	RECURSOS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. CESAR AGUSTO MONTERO AMES			1,723,634.50	252,648.15	25,000.00	0.00	2,001,282.65	1,190,200.00	811,082.65	40.53%	69.04%	50.48%	18.56%	12/06/2013	180	08/12/2013	EJ AT		LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL MES DE OCTUBRE 9.78 % Y AVANCE ACUMULADO DE 50.48 %		
HUANCAVELICA												S/-	105,908,530.27					83,273,413.99												
1	CANON SOBRECANO B		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2003/08 REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		R.G.G.R. N° 370-2003/08 REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)		
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2003/08 REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)		
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENCION - ANCCAPA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OJACHEA CP. 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CP. 73784			756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/08 REG-HVCA/GGR (13/10/2011)	8155	
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°38017 HUANCAVAMP A	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAPE CONDORI CP. 78599			319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION	4516	
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CP. 74112			21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		OBRA CULMINADA	N/C	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CP. 78357			403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	3795	
8	CANON Y SOBRECANO N	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CP. 78357			472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION	12566	
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0050	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YALLI - CCASPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SEVERO CHIMBES GOMEZ CP. 6359	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CP. 64051			1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION	8095	
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CP. 78357			88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION	N/C	
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0167	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS C.E. NIX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL CHOCQUE CONTRERAS CP. 89009	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CP. 78357			408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/08 REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	5100	
12	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		ING. ZOSMO UBALDO PAREJAS REYLUINDO CP. 80200			268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION	18375	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INMEC/MO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																			S.	%										
13	CONFOR/ RECURSOS ORDINARIOS	0068	2004	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO ANGEL CARDENAS TORRES			509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	0			T		FALTA LIQUIDACION	8023		
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CACHUARANRA - PAUMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. KARTHERNE MARIA CORNEJO ASTO CIP 73960	ING. WILHEM BREDICH ORGEDA			361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION	12490	
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CACHUARANRA - PAUMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALEZ CIP 73794	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597			933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L		R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/AGO/2010)	12490	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD-HVCA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357			250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T		PROCESO DE LIQUIDACION	9798	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108	2006	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250				424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION	29310	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA					45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)	35645	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAYELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS OCHOA CIP 69237			1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	9798	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI			450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007	L		R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)	24706	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WILDER DARIO HAYLIVOS CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMAZO AYUQUEO CIP 86975			145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION	16693	
22	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0198	2007	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700			1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	53.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88970	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246	2008	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CASAPATA, YAUJI-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057			894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L		R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	81130	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CCOSONPIQUIO)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358			295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358			261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358			297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CACHUARANRA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358			299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CACHUARANRA, CCOSONPIQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. ANTAYMISA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/OCT/2010)	40704	
30	CANON Y SOBRE CANON	0245	2008	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHULLACACSA-YAUJI-HVCA	HUANCAYELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. FREDY RUPFO AZA MORALES CIP 29381	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HURAMAR CAP 9844			881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 382-2010/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012)	67241	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0251	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOOLPA	HUANCAYELICA	HUACHOOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS JORJAN MEDINA GUTIERREZ CIP 79590			1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837	
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSPAMPA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARO. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344			1,257,104.77	139,676.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	38238	
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSPAMPA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (CENTRO DE SALUD HUANSPAMPA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. MARIELA ARTEAGA ANAYROMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI JORJES QUISPE CAP 6371	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA PARRAGUIRRE CAP 6371			411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	38238	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200	2009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATALICO BILINGUE ISOLNA CLOTET DE FERNANDIN SANTA BARBARA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE -cp. 83270	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA PARRAGUIRRE CAP 6371	VERONICA BALBIN			2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55112

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																			S/.	%										
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0254 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RO. JOSE VERDAN ARAUJO CAP 9941	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844				1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	2011/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPLACION DE COMPROBANTES DE PAGO	12856
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBITO DISTRITO DE YALLU - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUIA RIVERA	ING. DIETER HUALLAZO CP 10358				1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	COSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSUELO CARDENAS SULCORAY (ING. GIM DEL GADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CP 30761				1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION	124751
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 3621 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISEP SERPA CP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CP 66002	PABLO LULLAN TUNQUE	NO SE CONTO	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	L		R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013	82630	
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAPAMPA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE HUANCABALLA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CP 93560	MARCO ANTONIO CAJUMA DE LA CRUZ		1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	119042	
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CP 93560 / ING. WILDER RUFFINO IVALA NACARI	ARO. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397			1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2013	111331	
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CABREJA DE HUANCALLA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LINDY PERA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CP 30761	JORGE QUISEP TRONERO	JUAN CARLOS DUEÑAS RIVERA	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	111420	
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265			495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265			503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265	CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE		494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACASA CHOPCA)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265			455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,460.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (COLPACCASA)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265			548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, COLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED HUANCAVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265			558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CACHABASA DE LA MICRORED DE AYACUCHO DE LA RED HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972			462,905.23	50,919.58	0.00	0.00		513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)	123825
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YALLU DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YALLU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. RONALD LAURENTE / ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844			474,395.64	61,671.43	0.00	0.00		536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	123415
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE ACORABILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBIRA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013, NO PRESENTARON INFORMES MENESSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
																			S/.	%											
51	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAMPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAYVELICA (CHILLHUAMPAMPA)	HUANCAYVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBEO DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				582.780.85	58.787.88	0.00	0.00	641.568.73	537.447.60	104.121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, 31 DE OCTUBRE, LIQUIDACION OBSERVADA, EN ESPERA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	122788	
52	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAMPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAYVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAYVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBEO DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			553.421.86	55.784.92	0.00	0.00	609.206.78	526.963.86	82.242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013, NO PRESENTARON INFORMES MENSSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788		
53	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAMPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAYVELICA (TINYACCLLA)	HUANCAYVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBEO DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			551.410.83	55.582.21	0.00	0.00	606.993.04	416.478.25	190.514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013, NO PRESENTARON INFORMES MENSSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788		
54	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAMPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAYVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAYVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBEO DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			568.876.95	57.141.20	0.00	0.00	624.018.15	493.910.37	130.107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013, NO PRESENTARON INFORMES MENSSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788		
55	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA, NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDORHUASANA, DISTRITO DE YAULI HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 6602	CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE			669.063.28	66.906.33	0.00	0.00	735.969.61	636.512.18	99.457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63751	
56	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCAYVELICA DE LA REGION HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. FELIX AZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972			460.842.98	64.518.01	0.00	0.00	525.360.99	393.625.05	131.735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISION	123148		
57	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUNPAMPAMPA DE LA MICRORRED IZCUCHACA, RED DE HUANCAYVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. ELORJA SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PAGO CHIPANPA CIP 8697			486.110.13	75.327.07	0.00	0.00	561.437.20	407.814.71	153.622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123358		
58	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74353			903.767.20	90.376.72	0.00	0.00	994.143.92	994.143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA EN LA OBRA, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRE LIQUIDACION	110847		
59	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCOCAMBAMBA	HUANCAYVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP. 93020			2.464.613.45	284.542.94	0.00	0.00	2.749.156.39	2.334.893.92	414.262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		OBRA CULMINADO, PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES, FALTA PAGOS POR EJECUTAR, DEVUELTO A SSO	64821		
60	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0244 0477	2010 2011 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSAÑA-YAULI HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PAGO CHIPANPA CIP 8697B	GRACIELA UCHUYPOMA			904.199.23	90.419.92	0.00	0.00	994.619.15	914.266.78	80.362.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	210	06/03/2011	LC		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	86724	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PALETT DEL ANEXO DE YANACCOLLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. EDGAR ANSAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR NERVO	MIGUEL HUAMAN HILARIO MANCHA /			920.171.75	90.411.15	0.00	0.00	1.010.582.90	895.179.66	115.403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INICIADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0673 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAYVELICA HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RONNIE AZAMBULLA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	LUCIANO MEZA CCANTO			1.178.363.62	117.745.80	0.00	0.00	1.296.109.42	1.088.620.02	207.489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	20125	
63			2011	MANUTENCION ROUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. CESAR RAMOS ROSAS				475.540.16	475.540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SUI LIMPIEZA							
64	R.D. D.TRAF.	0670 0363	2010 2011 2012	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36099 - BIENOS ARES - NUEVO OCCORO	HUANCAYVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PAGO CHIPANPA CIP 8697	PABLO LUAN TUNQUE	JOSIE BOZA APARICIO			1.167.046.34	113.304.77	0.00	0.00	1.297.965.86	1.141.232.28	156.733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION FINANCIERA	19355
65	R.D. D.TRAF.	0569 0341	2010 2011	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZÁLEZ PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCAYVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAJHA CAP 9462	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	TEC CIVIL EDGAR PATIAN MATAMOROS	JOSIE RAMOS CURASMA			1.784.606.00	178.334.00	0.00	0.00	1.962.940.00	1.419.002.80	543.937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL ENCARGADO	19332
66	RECURSOS ORDINARIOS	0629 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N. 36303 COASPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATLANO OTOYA CIP. 9990	GONZALO ZANABRIA OLARTE			1.185.900.80	79.102.86	0.00	30.666.58	1.295.670.24	1.207.463.82	88.206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC		R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013	126276	
67	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHULLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAYVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO			43.751.41	16.817.34	0.00	0.00	60.568.75	60.568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED. 001-2010 IE		
68	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAYVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO			72.230.96	12.194.04	0.00	0.00	84.425.00	74.771.93	9.653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED. 001-2010 IE		
69	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAYVELICA HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. EDY W. NUREÑA CORNEL CIP 6940	ING. WILLMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	MOISES DE LA CRUZ			1.279.318.43	146.689.00	0.00	0.00	1.426.007.43	1.383.888.66	42.418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838	
70	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36099 SA MIGUEL DE PUTACA COCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RONNIE A. AZAMBULLA RIVERA CIP 9212	ING. IRIS ANGELA DAVILA CASEZAS CIP 93660	MERY LUZ GONZALES SINCHE	CRISTIAN MEISA SANTIVIAE / BLANCA TORRES CANDOTTI			923.577.10	128.124.15	0.00	0.00	1.051.701.25	960.414.55	91.286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA	72867



Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO DE EJEC.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP. TEC.	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
71	R.O.	0450	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACOCCHA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CAROLL MARIN MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74383		ROSARIO DEL PILAR MAYQUI	1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,388,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PAGOS DEL PROVEEDOR DE PUERTAS EN CONCLUCION	95728
72	R.O.	0451	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO	HUANCVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP. 8509	ING. DIETER HUALLAZO CIP. 10338			1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES RETIENE DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO	38164
73	R.O.	0775	2011	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VAL ROKGY EDGAR CASTILLO ROJAS CIP. 94480	CONSORCIO ENRIQUEZ ESQAVIL GREGORIO CIP			4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		OBRA CULMINADO, FALTA PAGO DE RESIDENTE Y SUPERVISOR, CON PRELIQUIDACION	144451	
74	R.O.	0777	2011	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570			674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	271	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	115422
75	R.O.	0452	2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36113 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	ING. WILLIAM PAGO CHIFANA CIP. 8597		LUIS PAUCAR CURACA	1,565,619.47	186,153.18	39,636.00	0.00	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	147399
76	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CACASABARI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2. ARO. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS			2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	73404
77	R.O.	0169	2012	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILLIAM AVALOS NEYRA CIP. 73465	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465			158,275.62	15,827.56	0.00	0.00	174,103.18			100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES	EMER	
78	R.D.	0508	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECNO. DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS DI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93950			190,825.66	29,958.07	3,000.00	0.00	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	EMER
79	R.D. 18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO, BARRIO CASILLA Y LA UNIDAD BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AGUSTO CACCHA VALENCA CIP. 71938	TEC. CIVIL WALTER FLORES HUAMAN TEC. CIVIL JOSE ANTONIO MENDOZA CHARAPAQUI	CPC. EDITH CAJAHANA ESPINOZA	5,829,442.65	420,050.00	98,282.00	0.00	6,347,774.65	5,560,940.78	786,833.87	12.40%	100.00%	77.11%	22.89%	03/07/2012	365	28/02/2012	EJ	AT	AMPLIACIONES DE 50, 01 Y 91 DIAS RESPECTIVOS, EN E-EJECUCION ATRAZADA	154827
80	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FERRO RUMILLOCCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO			556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC		R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 30/05/2013	169786
81	R.O.	0739	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GABARRA-HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. ELUSTAQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIVIA CAP. 10584 BPM. 177021	ING. WILLIAM PAGO CHIFANA CIP. 8597		LIC. ADM. EMP. LUIS PAUCAR CURACA	2,219,947.18	167,325.00	54,163.52	0.00	2,441,455.70	693,741.63	1,747,714.07	71.58%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T		OBRA CULMINADO E INAUGURADO, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013	170125
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUJARA Y RIO NUNINGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176			3,080,826.15	293,965.00	46,000.00	0.00	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	T		CULMINADO, PRE LIQUIDACION PRESENTADA, FALTA PAGO DEL SUPERVISOR	153143
83	R.O.	0300	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN (ip 130761)	2. ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP. 93950			354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00	426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	L		R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 20/05/2013	168323
84	R.O.	0169	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALJAGA PEREZ CIP. 74219	Tec. Cont. Marluz Clemente 986-290-585 d		1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	72914
85	R.O.	0169	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465		CPC. SONIA YUCRA DIAZ	358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00	418,719.75	175,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	EMER
86	R.O.	0212	2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CACASAPATA, MICRORED YAUJI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARO. EDISON DAVILA VARGAS CAP.			332,666.66	41,882.00	8,088.45	15,300.00	397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO EL PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO CUENTA CON FILE DE OBRA	
87	R.O.	0213	2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTANOANDO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620	ING. YHONY S. PARAGUAY CIP. 226989921			151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00	206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION; CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA LO CUAL FUE RETERADO Y A LA FECHA NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES	140407
88	R.O.	0213	2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARIN MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74383		CPC. FRANKLIN REYNOSO	943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		RE HA REALIZADOS MAYORES METRADOS DE 17.61% Y 10.85 ADICIONALES	146206
89	R.O.	0049	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CASAPATA, DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243			3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00	3,913,428.13	2,407,104.54	1,506,323.59	38.49%	44.13%	60.14%	-16.01%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ	AD	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, COLOCADO DE REJAS METALICAS EN CERCO PERIMETRICO	153196
90	R.O.	0213	2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	HUAMANI AGUILAR MARCO ANTONIO		5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00	6,568,474.31	3,815,303.40	2,753,170.91	49.31%	38.26%	57.70%	-19.44%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN TANQUE ELEVADO, TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES DE AULAS.	122320
91	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36046 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE LUIS MINAMANGO CUEVARRA CAP. 8480	ING. PAVEL ALDO TUPARI ANWARQUA CIP. 63200			1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00	1,479,197.42	809,629.25	669,568.17	45.27%	100.00%	50.92%	40.08%	10/06/2013	150	06/11/2013	EJ	AT	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES DEL 2DO PISO, EXCAVACION PARA CIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO, INFORME OBSERVADO Y DEVUELTO DEBE 2 MESES	193237
92	R.O.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36338 VILLAPAMPA, YAUJI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHALI CARBAJAL	ELIZABETH QUILSE MACHA #969 824 282		2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	2,240,622.44	884,700.78	1,355,921.66	60.52%	45.20%	40.96%	4.24%	19/08/2013	180	14/02/2014	EJ	AT	CALENARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	152884

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES	SNP			
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO				1°	2°	
																			S.	%												
93	R.O.	0012	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO . PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FRANCISCO GIL LERENA GARCENAS CIP 8772	ING. JHONY BENDEZU ACERO		NELSON DE LA CRUZ YARANGA	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,630.96	237,282.71	5,557,348.25	95.91%	3.71%	4.03%	-0.32%	04/11/2013	240	01/07/2014	EJ	AD	OBRA EN EJECUCION, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PABELLON I ASENTADO DE LATROLLO	190017		
HUAYTARA												S/.	45,061,427.99						39,059,894.18													
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELUNCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					14,738.80		0.00	0.00		14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	29/03/2002	30	20/04/2002	L		R.G.G.R. N° 091-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (09/MAR/2010)	NIC		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA I ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-20.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (11/MAR/2010)				
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	89 DIAS	10/02/2003	L		R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (15/JUL/2010)				
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA-CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					428,550.69		0.00	0.00	428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	29/05/2002	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (27/SET/2010)				
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA					650,000.00		0.00	0.00	650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		R.G.G.R. N° 441-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (27/SET/2010)				
6	P.L.480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARUPA - SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - QUISUARUPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890			928,986.04		0.00	0.00	928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (07/MAY/2010)	5086			
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°2281 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAIL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUACAYALA LIMA CIP 66082			2000		0.00	0.00	2000	2000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634	
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑOZ CIP 82200			39,996.00		0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORS/L. CONTRATO ING WANNER	NIC	
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORS/L. CONTRATO ING WANNER	4540	
10	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARIN VELAZQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO			409,468.94	24,568.14	0.00	0.00	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T				OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORS/L Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365	
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215			300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T				SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO ZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3712	
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAIL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			1,946,403.86		0.00	0.00	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T				OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIREYNA LO CUAL CONTIENE LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594	
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS LUCMAYOC - SAN JOSE DE HUACACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBALO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21956			561,495.55	56,149.56	0.00	0.00	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T				POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	744322	
14	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARA SAN MIGUEL DE ODRIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. CESAR ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			240,289.91		0.00	0.00	240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T				EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7502	
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE RIRRIGACION CHOCORVOS ARMA COLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EYERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI			400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L				R.G.G.R. N° 352-2010/GOB.REG-HUAYC/AGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	3712	
16	RECURSOS ORDINARIOS / CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO I ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAN HENRY PARIQUI LIMAYMANTA CIP 80511	ARO JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	626,321.94	626,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T				LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221			375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T				LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443	
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR			1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T				DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-78.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T				EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324121	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUM VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAN HENRY PARIQUI LIMAYMANTA CIP 80511			209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T				DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502			618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.96%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T				DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORS/L	3594	
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0129	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE ODRIS HUAPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS - SAN GIBRIL DE HUAPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63794			3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/09/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT				OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARON EN UN 100% EL PROYECTO.	8355
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EYERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T				OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORED CASTROVIREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANNY ARAUJO CHOQUE CIP 93963	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T				DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTE DE OBRA INCOMPLETA	38360	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINO ANTONIO ARCE MARCOVICH			460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T				DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247	

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INVENTARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																			S/.	%											
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANARCCO PARA - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES GUISPE CIP 54356				1,202,962.00	120,296.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T		SE SOLICITA LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N° 304-2010 /JOB REG. HVCA GSRHIG. CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL. INFORME N° 209- 2010/OB REG. HVCA GSRHIG CON FECHA 22/10/2010. A EFECTOS QUE SE PROMIENGEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA. NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO	114581	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE LOPEZ ROJAS CIP 85528	ARQ. GUILLERMO QUICHCA SEDANO				1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P		OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUENTA CON LOS MATERIALES EN OBRA. SE A REGOMADO LOS TRABAJOS FINALES. SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTIE DE OBRA.	4564	
28	RECURSOS DETERMINADOS	0056 0110	2010 2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUCENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS				3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P		SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL. HASTA LA FECHA NO SE CONVOKCA AL PROFESIONAL POR EL AREA DE LOGISTICA A PESAR DE HABERLO REQUERIDO POR LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SE PRETENDE LIQUIDAR DE OFICIO-NO ES VABLE SOLO OBRAS DEL 2007 PARA ATRAS	92037	
29	FONPREL/ RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS				2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS. P.S. CORERAC. P.S. SAN MIGUEL DE CURIS. P.S. OTUTO. P.S. AYAMARCA. PUESTO DE SALUD BANGAYACO P.S. MEJORADA. SOLO FALTANDO TRANSERRIR P.S. PALMACANCHA. P.S. SANTA ROSA DE ACORA Y SANTA ROSA DE OLAYA. LAS LIQUIDACIONES SE ESTAN ENTREGANDO A FONPREL. FALTANDO DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA. NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION. EL AREA SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS RESPONSABLES. FONPREL OBSERVO LAS LIQUIDACIONES POR FALTA DE RESOLUCION DE APROBACION. EXISTE UN PRESUPUESTO DE 270,000 SOLES PARA COMPLETAR CON LOS EQUIPAMIENTOS SE HA CONVOCADO A UN RESPONSABLE TECNICO, PARA QUE REALIZE LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLACION LAS METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SALUD.	67584	
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA. RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD				1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO EL 22 DE OCTUBRE SE HA PROGRAMADO LA RECEPCION DE LA OBRA.	124090	
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRABUARA - CCANCCARLO - SAN BAYOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRABUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRABUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING. YONNY PAUCAR				1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		R.O.S.R. N° 341-2012/OB REG-HVCA/GSRHIG (24/08/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	129278	
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALICANTARADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS				2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		R.O.S.R. N° 299-2012/OB REG-HVCA/GSRHIG (11/JULIO/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	55839	
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP. 76323				2,393,998.89	239,399.89	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA. TRANSFERIDA AL AREA USUARIA. INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL	49450	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI- HUIRPACANCHA. ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE				2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T		OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO. Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA. EL SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO CONFORMACION DE COMITE PARA RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA. LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARAN EL MARTES 23 DE JULIO 2013. SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA Y DE AQUEERDO A LA INSPECCION TECNICA SE DETERMINO QUE LOS SERVICIOS DE ENTUBADO DEL CANAL Y EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ENCUENTRAN CON ACTA DE OBSERVACIONES SIN EMBARGO EL SERVICIO DE ENTUBADO DEL CANAL SE ENCUENTRA CONFORME Y CON ACTA DE RECEPCION FINAL.	13096	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES				1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	623,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO INCORRECTOS EN LA RESCUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA. EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCVELICA	74663	

Fecha de Reporte : 28/01/2014  
 Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INME/INDIC	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																			S.	%											
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007. CON VIGENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PLIPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	PLIPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACD PAYTAN				1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,698,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		OBRA CULMINADO, RECEPCION DE OBRA 10 DE OCTUBRE DEL 2013, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION	131362
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO SUAREZ	ING. LUIS GENARO HUARAYA SUAREZ				687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	229068					
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	0.00	3,641,395.88	613,548.47	3,027,847.41	83.15%	100.00%	30.16%	69.84%	12/08/2013	300	07/06/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA A UN AVANCE DEL 30.16% SEGUN INFORME MENSUAL DE OBRA Y VISITA DE INSPECCION TECNICA, POR EL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.	112806	
<b>TAYACAJA</b>												<b>S/-</b>						<b>71,851,171.83</b>			<b>41,834,157.80</b>										
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIAN PUCAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO			327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	383,874.54	383,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	7105		
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ			205,930.91	20,993.09	0.00	0.00	226,924.00	226,924.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	7326		
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIO SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 81088			20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	NIC		
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	6402022		
5	FONCOR	0018 0019	2004 2006	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	3609		
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL			
7	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CONCLUIDA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 056-2013- GOB.REG.HVCA/GH-ORSYL-0899.	8625		
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8747		
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8747		
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAIL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 72624	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785			1,689.09	189.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 056-2013- GOB.REG.HVCA/GH-ORSYL-0899.	2322		
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARJUEDAS ALTAMIRANO - ACRACUJA	TAYACAJA	ACRAQUJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAIL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22924	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465			366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	11211		
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIAN PUCAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472			345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8263		
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0029 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UIVER MARAN BRANES CIP 82508	ING. EFRAN HENRY PAPUNCO LIMAYAMANTA CIP 80511			362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8120		
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PLLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634			740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	12444		
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 39507 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORRICO CAP. 009526	ING. CLAYEY MORALES DIAZ CIP 39444			109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8392		
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS N. REGALHAS	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS. TALLER. LABORATORIOS. EQUIPAMIENTO DEL S.I. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARO. RAIL JESUS DOLORER Y DOLORER CAP 9943			227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	12228		
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS PUYUCHAHUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HEROLINDO CHIUQUILLANQUI CAP. 005880				57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 20-2013/GOB.REG.HVCA/OSRT-OSYL	8747		
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 056-2013- GOB.REG.HVCA/GH-ORSYL-0899.	3676		

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE.FTO.	INICIO DE EJEC.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXT0 DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS ZARRA BARRIOS CIP 51666	ARG. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426			718.251.82	71.825.18	0.00	0.00	790.077.00	790.077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	3684
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUNPUQUIO	TAYACAJA	NAHUNPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					46.655.45	4.665.55	0.00	0.00	51.321.00	51.321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL QRSJL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GH-ORSJL-0696	4502
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					23.272.73	2.327.27	0.00	0.00	25.600.00	25.600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	7105
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					197.868.18	18.786.82	0.00	0.00	206.655.00	206.655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	8625
23	FONCOR	0021	2004	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					54.545.45	5.454.55	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	7400
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					17.455.45	1.745.55	0.00	0.00	19.201.00	19.201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	3692
25	RECURSOS ORDINARIOS (CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES)	0028	2006	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARG. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836			179.709.09	17.970.91	0.00	0.00	197.680.00	197.680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	16552
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE BAREZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 9898	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ			514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-	17042
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048	2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RÜNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 9898	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344			637.310.00	63.731.00	0.00	0.00	701.041.00	701.041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	15514
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHOCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027			366.023.64	36.602.36	0.00	0.00	402.626.00	402.626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	29302
29	CANON Y SOBRE CANON	0029	2006	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. MARCO ANTONIO ARZEPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 78126			321.943.32	32.194.33	0.00	0.00	354.137.65	354.137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	11171
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					391.365.45	39.136.55	0.00	0.00	430.502.00	430.502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	12278
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONFRIO CIP 74220			433.197.65	43.319.77	0.00	0.00	476.517.42	476.517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	13190
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARG. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943			1.299.532.81	129.953.28	0.00	0.00	1.429.486.09	1.429.486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	12278
33				SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARG. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943			132.111.82	13.211.18	0.00	0.00	145.323.00	145.323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	12278
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMBA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700			449.249.09	44.924.91	0.00	0.00	494.174.00	494.174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	26670
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCABALBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARG. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. 008402	ARG. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 9898			514.618.28	51.461.83	0.00	0.00	566.080.11	566.080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	11228
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA. MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448			2.071.566.13	135.130.73	0.00	0.00	2.206.696.86	2.206.696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	13470
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARINI BRANES CIP 82508			288.448.18	28.844.82	0.00	0.00	317.293.00	317.293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	15886
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARARA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTERO CIP 89194	ING. CARLOS ALBERTO SCHAFFER REMOND			718.181.82	71.818.18	0.00	0.00	790.000.00	790.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	15830
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRACUJA	TAYACAJA	ACRACUJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. VALMER AVALOS NEYRA CIP 73465			40.909.09	4.090.91	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	11213
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTANA SALAZAR (fallecido)			26.602.73	2.660.27	0.00	0.00	29.263.00	29.263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	12278
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112			182.227.27	18.222.73	0.00	0.00	200.450.00	200.450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSJL	15886

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMENCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S.)	OG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR S.	% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			13,229.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	3330	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	86696	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA IE. NO 39047 DE PICHICAPILLOO COLCABAMBA (PERRO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L			R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GSR (26/AGO2010)	28302	
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHAHU - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR LOREDO CHURPAN CAP. 023472	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 1255			1,626.36	162.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	8741	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUHACHA - PATAY. DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 1255			411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	54658	
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PIMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP. 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRESTOMO CIP 70179			1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	14/07/2008	190 DIAS	31/07/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	22423	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646			209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	68178	
49	CANON	0045	2008	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARACION QUISPISCAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LIBALDO RIVEROS CHARJAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			1,360,869.63	136,086.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	10716	
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR			9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P			PARALIZADO	9477	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	77874	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 202 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062			244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,462.01	107,624.68	40.00%	100.00%	100.00%	01/11/2009	90 DIAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	77870	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA			195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	49150	
54	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUANA			1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	49.92%	50.08%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	EJ	AT		OBRA RENUNCIADA EL 17. JULIO 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL SE CONSIDERA PARALIZADO	61774
55	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	17/05/2010	210 DIAS	17/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	80096	
56	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CAÇERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP. 5462	ARO. DAVID LIZALDE BALVIN DENEGRI CAP. 05014			2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	17/05/2010	240	11/01/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	65994	
57	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110			1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	71756	
58	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MULLAGA SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE LA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816			1,684,234.97	168,423.97	0.00	0.00	1,852,658.94	1,831,598.46	21,060.41	1.14%	100.00%	100.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	124031	
59	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP. 106392			506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	124029	
60	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP: 113483	ING. JORGE WILLIAM MATFA HINOSTROZA CIP: 61452			788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	70983	
61	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO IONCHELA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP. 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANDEZ CASTILLO CIP. 72141			1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-T-OS/L	108841	
62	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS			1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA CON PARTIDAS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS, NO SE HA CUMPLIDO CON EL TOTAL DE ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, HABIENDO SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS EL DIA 28/06/2013. EL AVANCE FISICO ES AL MONTO SEÑALADO.	68164



Fecha de Reporte : 28/01/2014  
 Período de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
												CD (S.)	OG (S.)	EXP. TEC.	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3103 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUJA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY ABRAHE CARLTON TOCASCA				515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. ADEMAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	66150		
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD - NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYACANA, ORICUNYA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACCOYAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBO DELGADO CIP 7446			2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	123276		
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALVERRI DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION			873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T			SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%, EL DIA VIERNES 09 DE MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GER.	125210		
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA			712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	107454		
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872	Ofic. Supervisión y Liquidación.			1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	100.00%	0.00%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	123847		
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3108 EN LA LOCALIDAD DE HUALLAJA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442			602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	107496		
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL ZAMUDIO BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828			797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	69521		
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. OPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función			453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	P			OBRA PARALIZADA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE NO HA CUBIERTO PARA LA EJECUCION AL 100% DE LA OBRA, POR LO TANTO REQUIERE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR. CAJA ESCALERA, TECHO DEL MISMO Y S.S.HH. EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	115502		
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30951 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442			311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	49945		
72	RECURSOS ORDINARIOS	2010	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO			1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2010	150 DIAS	31/07/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	109711		
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRACUJA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. HUGO QUISPE NAHUI ING. PALL KIRWAN ROSAS HUANOUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	BLANCA TORRES CANDIOTTI / ISA			1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T			PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30938 DE QHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAN CATERO			1,567,988.94	149,985	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.58	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GENERAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	164098		
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77338	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA			9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	29.98%	70.02%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ AT			NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION POR DOS FRENTES DE TRABAJO	9477		
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATROCOS DE ROCCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO N. ORHULLA PAUCAR CIP: 118728	ING. DIETER HUALLIACO CIP: 103358			164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T			OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARRO DE ORSAL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	NC		
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS			727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T			OBRA CULMINADA, ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, Y A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DEL RESIDENTE CESAR TRILLO. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GR-T-G.	78055		
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3120 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPARI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES			962,535.22	149,002.70	0.00	0.00	1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	92.94%	7.06%	07/01/2013	125	30/09/2013	EJ AT			LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION	92377		
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRON			2,335,193.64	165,260.00	0.00	0.00	2,500,453.64	82,062.61	2,418,391.03	96.72%	100.00%	52.75%	47.25%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ AT			OBRA EN EJECUCION REINICIADA EL 02/09/2013			
80	R.O.	0214	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30958 DEL CENTRO POBLADO DE VINAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA			616,020.00		0.00	0.00	616,020.00	616,020.00	0.00	100.00%	100.00%	19.88%	80.12%	15/10/2013	90	12/01/2014	EJ N			OBRA EN EJECUCION MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HABILITACION DE MATERIALES			
												SI.	470,018,803.14	371,694,081.65																		

Fecha de Reporte : 28/01/2014

Periodo de Reporte : noviembre - 2013

N°	FTE. FTO.	INSTRUMENTO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/.)	OG (S/.)	EXP. TEC.	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR E.JECUTAR		% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																			S/.	%										

--	--