

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES		
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	UASB-ASBMB	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	Q. S. S. %	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
4	R.O.	0002	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICROD. PAUCARA. ACORRA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/OA (23092008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARG. HEVER FERRUCO ANTIZANA PARRAGUIRE CAP 501	1,795,843.90	57,894.85	344,609.64						1,813,728.75	1,795,843.90	57,894.85	344,609.64							1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 180-2009 (25/JUN/2009) LIG. FINAL FINAL 570-2010/008 REG-HVCAAGR (07/02/10)
5	R.O.	0009	2009	FORTEALECIMENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS E.E.S.S. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD WASA, CENTRO DE SALUD MOYA Y PUESTO DE SALUD CHAGUICHOCHA. MICORRED MOYA, DRESA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2009/OA (23092009)	ING. ROBERTO COSSIO BOLANOS	ARG. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 898	0.00	0.00	0.00						1,805,061.98	0.00	0.00	0.00							1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 192-2009 (29/09/2009) LIG. FINAL FINAL 581-2010/008 REG-HVCAAGR (20/JUL/2011)
6	CANON SOBRECARGO REGALIAS ADJUNTES R.O.	0001	2008	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TRYACACUA - HUANO - HVCA	HUANCAYELCA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO JS	081-2008/OA (03/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ GORDA	ARG. FREDY ANTONIO VELASQUEZ GORDA	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	F.C. A.D. M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 23-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION LABORAL POR LA ENTIDAD	
7	CANON SOBRECARGO REGALIAS ADJUNTES R.O.	0008	2008	CONSTRUCCION DE CANAL DE REDO ALICACCACHO HUANO I ETAPA	HUANCAYELCA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SAN RAMON	N°933-2008/OA (13/09/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS; ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	5,362,472.23								5,362,472.23	5,362,472.23									5,362,472.23	100.00%	F.C. A.D. M.	526,347.22	Apr. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	302	15/12/2009			R	R	CONTRATA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
8	FINANCIACION TRANSF.	0124	2009	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO IBATFC	017-2009/OA (15/ENE/2009)	ING. PABLO ANTONIO JIRAPADO BIRGAS	ING. JUAN CARLOS VALDEERRAMA TORRE	0.00	0.00	0.00						220,835.94	0.00	0.00	0.00							220,835.94	0.00%	F.C. A.D. M.			100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2009	43	13/03/2009			L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 128-2009 (24/JUN/2009)
9	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0012	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA LIE. PUEBLOS UNIDOS DE HUALACOTO, DISTRITO DE ACORA, HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ORON	N°777-2010/OA (20/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CP 33079	ING. HILDA ALVARO DE LA CRUZ CAP 480	985,178.13	95,517.81	68,962.47	219,005.10					1,371,663.51	985,178.13	95,517.81	68,962.47	219,005.10		2	50,151.48	504,433.02	517,281.37	36,360.30	F.C. A.D. M.	137,566.35		100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	2/01/2011	2	51	L	L	LD. DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO CON RESOL. N° 30-2011 (28/03/2011) R.O.G.R. N° 43-2010/008 REG-HVCAAGR (26/JUN/2010) LIG. FINAL FINAL 1708-21/008 REG-HVCAAGR (04/02/2012)	
10	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0013	2010	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LIE. JOSE GALVEZ EUGUIZADA DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ANKA	N°735-2010/OA (16/03/2010)	ING. YOSHIE HIRAHARA HIRAHARA CP 67467	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CP 4084	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,524.45					1,653,600.50	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,524.45			1,274,262.45	378,708.05	22,915.54	F.C. A.D. M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	370	28/02/2011	3	63	L	L	LD. DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 48-2010/008 REG-HVCAAGR (28/JUN/2010) como R.O.G.R. N° 34-2010/008 REG-HVCAAGR (15/07/2010) CON CONTRATO RGR. 26-2010/008 REG-HVCA (14/MAR/2012) F.C. LIQUIDACION FINAL		
11	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0003	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA LIE. CIRO ALEJANDRO BAZAN DE HUACUCO BAJO, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO GARARONDO GALBAN HEIRAN	N°981-2010/OA (16/04/2010)	ING. MARCO W. HUAMAN LEANDRO CP 9309	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16					874,576.84	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16			897,312.20	7,263.70	0.83%	F.C. A.D. M.	87,467.58	HASTA FINALIZADA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	L	LD. DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 091-2010/008 REG-HVCAAGR (15/ENE/2012) - CONSULTORIA RGR. 295-2010/008 REG-HVCA (14/MAR/2012) LIG. FINAL FINAL R.O.G.R. N° 39-2010/008 REG-HVCAAGR (20/02/2012)		
12	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA LIE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMPA, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°200-2010/OA (20/05/2010)	ARG. JUAN MANUEL BERNARDO CHONGUE	ING. ANGEL CHONGUE CHONGUE	503,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33					1,229,848.26	503,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33			593,658.19	256,212.07	19.21%	F.C. A.D. M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 84-2010/008 REG-HVCAAGR (19/OCT/2011) LIG. CONSULTORIA RGR. 772-2010/008 REG-HVCAAGR (01/07/2011) LIG. FINAL R.O.G.R. N° 60-2010/008 REG-HVCAAGR (04/JUL/2012)		
13	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0001	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREGIÓN MOYA DE LA RED DE HUANCAYELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA (PILCHACA)	HUANCAYELCA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/OA (14/07/2010)	ING. POOL GAYLAN	ARG. ALPO EDGAR MIRANDA ROMERO	412,259.91	35,042.01	28,858.12	30,470.22					506,629.26	412,259.91	35,042.01	28,858.12	30,470.22			546,096.41	17,328.85	3.10%	F.C. A.D. M.	56,962.93		100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	18/11/2010	0	0	L	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 81-2010/008 REG-HVCAAGR (16/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2010/008 REG-HVCAAGR (MAY/2012)		
14	DECOMISO BONOS SOBERANOS R.D.	0001	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORREGIÓN MOYA DE LA RED DE HUANCAYELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAYELCA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/OA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDENA AGUIAR	ARG. ALPO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,299.29	16,708.63	63,382.18					328,077.91	238,697.59	20,299.29	16,708.63	63,382.18			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. M.	33,807.79		100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	18/11/2010	0	0	L	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 81-2010/008 REG-HVCAAGR (16/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2010/008 REG-HVCAAGR (MAY/2012)		
15	R.O.	0474	2010	MAINTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMPPE 385 (CONTRACC. PUCAPAMPA-LAMACANCHA CHECCORUZ 45-3000)	HUANCAYELCA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO MERCURIO	302-2010/OA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PAULINO AZURZA HUAMAN CP 6778	ING. ANGEL CHONGUE CONTRERAS CP 8009	864,780.81	83,037.47	195,285.47					1,027,818.28	864,780.81	83,037.47	195,285.47								1,027,818.28	100.00%	F.C. A.D. M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	30	26/11/2010	1	30	L	L	LD. DEL CONTRATO DE OBRA R.O.G.R. N° 355-2010/008 REG-HVCAAGR (19/MAY/2011) LIG. CONSULTORIA RGR. 295-2010/008 REG-HVCAAGR (21/OCT/2011) LIG. FINAL R.O.G.R. N° 310-2010/008 REG-HVCAAGR (21/OCT/2011)
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HUANCAYELCANOS ASOCIADOS	303-2010/OA (19/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHANI BALDEON	3,729,085.64	197,296.13	149,963.43	759,223.93					4,766,139.13	3,729,085.64	197,296.13	149,963.43	759,223.93			3,646,111.41	1,209,927.52	25.40%	F.C. A.D. M.	475,913.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	30	08/12/2010	2	30	L	L	LD. CONTRATO DE E.J. OBRA R.O.G.R. N° 28-2010/008 REG-HVCAAGR (15/OCT/2011) LIG. CONSULTORIA RGR. 295-2010/008 REG-HVCAAGR (15/OCT/2011) LIG. FINAL R.O.G.R. N° 774-2010/008 REG-HVCAAGR (12/DIC-2011) LIQUIDACION FINAL 418-2010/008 REG-HVCAAGR (14/ABR/2012)		
17	R.O.	0004	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RED TECNICADO POR ABSORCION YALUFOTATA. MOYA HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	SERGIO SAC	407-2010/OA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI GUSPE	ING. JOSE A. CEZA MIRANDA	222,330.87	20,466.00	15,964.56	49,092.47					307,473.90	222,330.87	20,466.00	15,964.56	49,092.47			294,606.94	82,866.96	17.19%	F.C. A.D. M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	30	19/12/2010			L	L	LD. DEL CONTRATO R.O.G.R. N° 266-2010/008 REG-HVCAAGR (20/MAY/2011) LIG. CONSULTORIA RGR. 166-2010/008 REG-HVCAAGR (19/NOV/2011)		
18	R.O.	300X	2010	MAINTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA CHONTA HUACUCO/PA PALCAS UCHUCUPAMPA	HUANCAYELCA	SANTA ANA, HUACUCO/PA PALCAS UCHUCUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO LOS ANDES	402-2010/OA (07/SET/2010)	ING. HILDO CONDENSE	ING. FABIO PERCY CARRERA HERRERA	1,120,640.41	87,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,487.63	1,120,640.41	87,232.64	33,616.32	232,064.66		1	151,308.52	1,600,163.25	4,622.90	0.29%	F.C. A.D. M.	14,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	26/10/2011	2	152	L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. OBRA R.O.G.R. N° 402-2010/008 REG-HVCAAGR (11/MAY/2012) LIG. CONSULTORIA RGR. N° 670-2010/008 REG-HVCAAGR (05/JUL/2012)	
19	R.O.	0007	2010	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REMA S/LANCHUMPU - PUTACCA - YALUFOTATA PROVINCIA DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	INATEC SAC	302-2010/OA (25/OCT/2010)	ING. TEOFILO GARCIA CP 5289	ING. RUBEN GARCIA ABRIGU CP 8978	812,686.04	68,378.00	40,624.25	175,122.11					1,056,811.40	812,686.04	68,378.00	40,624.25	175,122.11			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	05/07/2011	2	89	L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. OBRA R.O.G.R. N° 443-2010/008 REG-HVCAAGR (08/AGO/2012)		
20	R.O.	0008	2011	REHABILITACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACORAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SERRAVAL JOLUC SAC	338-2011/OA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CONDENSE CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENE	203,225.23	27,218.35	13,210.16	46,295.73	9,999.91	0.00	0.00	0.00	308,337.60	203,225.23	27,218.35	13,210.16	46,295.73	9,999.91			298,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. M.			100.00%	70.80%	29.20%	04/09/2011	90	01/11/2011			R	R	CONTRATO RESULTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	
21	R.O.	0211	2011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALICACCACHO DEL CENTRO PUEBLO DE LOS COCCOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCAYELCA HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	ASAJ INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 2011	ING. SANTIAGO FERNANDEZ ASCENSO FLORES	ING. JENNY BENEDETO ACERO	720,357.35	57,640.99	43,230.44	147,848.11					1,049,647.89	720,357.35	57,640.99	43,230.44	147,848.11			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. M.	86,822.60	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	L	LD. DEL CONTRATO DE E.J. OBRA R.O.G.R. N° 458-2010/008 REG-HVCAAGR (23/MAY/2012)		
22	R.O.	0073	2010	REHABILITACION DE ESCUELA CARLOS VIAL DEL DISTRITO DE CONYACA CUENTA	HUANCAYELCA																																								

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA S/ELECTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	USBT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR S/.	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°		
27	R.O.	0151	2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMBA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra Santa Maria Puro Ochoa F4 66 20124	N° 038-2012 ORA.OL (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	ING. EDUARDO CANCHARRI SARRAL	993.1035	87,6869	69,8142	206,9523	52,4233	99320	5,0000	45,9123	1,461,9354	993.12035	87,6869	69,8142	206,9523	1,336,6870	1	0.00	1,281,26639	75,42059	5,66%	F.C.A D. M.A.M.	155,6687	FN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	2006/2012	10	18/01/2013	2	66	LL	LI	LIQ. CONTRATO DE EJECUCION N° 840-2013/OB REG-HVCAAGR del 17/06/2012, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA
28	R.O.	0134	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. WITO JOSE SANTA ROSA (ACORA - HUANCVELICA)	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NUEVA ALMADA DE Roberto Juan Freyre Mesa 064	N° 018-2012 ORA (21/MAR/2012)	ING. SILVANO FLORES VALDIVIA	CONCORDIA ENRIQUE DAVID BALBUENA DIMIRI	950,04294	90,00429	46,0021	190,44839	46,0021	12,48439	0,00	5,0000	1,311,89046	950,04294	90,00429	39,42189	189,94440	1,276,91329		1,236,01329	0,00	0,00%	F.C.A D. M.A.M.	123,0133	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	17/04/2012	10	13/09/2012			L	LI	LIQ. CONTRATO DE EJECUCION N° 372-2013/OB REG-HVCAAGR del 23/06/2012, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	
29	R.O.	0142	2013	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO BAZALISA - JOSE MARIA MARTELLO DE LA ZONA DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN FRANCISCO JOSE ESTRADA CARBELL JUSTO	N° 017-2012 ORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DE JESUS RIBEN RAMOS MAGUIA	ING. RUBEN RAMOS MAGUIA	2,055,21141	202,37375	198,73137	560,55553	174,7300	33,05543	0,00	91,66510	1,966,42761	2,055,21141	202,37375	238,5244	560,55552	1,677,49747		3,646,74652	25,76556	0,70%	F.C.A D. M.A.M.	307,44752	CL OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	24/04/2012	10	20/10/2012			LI	LI	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 448-2013/OB REG-HVCAAGR del 18/09/2013, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	
30	R.O.	0101	2013	CONSTRUCCION DEFENSA BARRERA DEL RIO PULLI ACORA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACORA JORGE ALU WONG CHUNG	N° 012-2012 ORA (09/MAR/2012)	ING. MARIBEL CALLES VALDIVIA	ING. PABLO A VALERO CHICANA CP 7893	4,341,83233	252,84610	217,06268	866,12338	145,10830	43,41813	0,00	123,92900	3,899,97451	4,439,31925	224,30315	222,96539	883,18601	5,738,71948		5,287,68246	622,03253	8,67%	F.C.A D. M.A.M.	5679180	FN OBRA	98.30%	91.33%	6.97%	19/10/2012	10	19/11/2013	2	211	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN PLATAFORMA DE PUENTE	
31	R.O.	0104	2013	CONSTRUCCION DE CARRERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LABARRA SHUACHINCHA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC P.O. 046-2012)	N° 061-2012 ORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTEGUI HERRERA	ING. RODRIGUEZ PARTUMA PAOLO CP 84193	2,288,48510	126,86410	160,19341	463,41734	166,52720	22,88486	4,0000	45,79600	3,217,16046	2,312,32041	143,95965	164,96310	475,42782	3,116,69311		2,768,02610	348,16741	11,41%	F.C.A D. M.A.M.	311,69335	FN OBRA	99.01%	84.2%	14.49%	04/11/2012	10	06/09/2013	2	126	EJ	AT	NO SE REPORTA AVANCE DUEO A LA FALTA DE RESOLUCION PARA REUBICAR EL PUENTE	
32	R.O.	0107	2013	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE E L-66 KM. MOTOPYLA AL CAMINO BARRIO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Gargano Babo RPM 43000)	N° 018-2012 ORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN GARZANO SUPE RPI	ING. GERRI BARRETO SUPE RPI	1,528,70016	96,60414	76,32510	305,92514	43,46600	15,26700	0,00	27,38400	2,091,70329	1,526,70000	96,60414	76,32510	305,94162	2,005,61729		1,918,14036	87,47636	4,36%	F.C.A D. M.A.M.	200,56173	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	12/10/2012	10	07/06/2013		119	T	LI	CUMPLIMADO EN PROCESO DE REVISION	
33	R.O.	0100	2013	CONSTRUCCION CARRERA AMANCUSI - COOTA, DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PUCARUMI	N° 068-2012 ORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZDA JAVIER GONZALEZ CP 03541	ING. EDUARDO CANCHARRI SARRAL CP 8026	1,772,79619	165,29701	88,65939	303,01239	76,07340	23,44246	0,00	30,20000	2,006,66191	1,772,79619	165,29701	88,65939	303,01239	2,179,74592		1,869,33354	310,38236	21,48%	F.C.A D. M.A.M.	237,87459	CL OBRA	40.87%	45.19%	4.52%	29/10/2012	10	23/03/2013			P	PARALIZADO, SE VIENE ELABORANDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA		
34	R.O.	0171	2013	REHABILITACION CAMINO VECINAL REPARTICION CARAMANASA - VISTA AL ALDEA - UCHICUS - CHUCABALLA DISTRITO DE YANACCO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA YAULEY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SACHWITE	N° 063-2012 ORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACADO CASTILLO CP 6356	ING. ANGEL CHOLE CONTRERAS CP	1,028,22534	96,44753	71,97571	216,39674	69,70500	10,28225	0,00	28,94877	1,221,89139	1,028,22534	96,44753	71,97571	216,39674	1,412,84237		692,63327	719,41599	50,96%	F.C.A D. M.A.M.	141,20453	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	23/10/2012	10	14/07/2013	3	96	T	OBRA RECONSTRUIDA, PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION		
35	R.O.	0170	2013	MEJORAMIENTO VAL VAY PROGRESO TRAMO FIN MOYA JL SALAVEYER DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 063-2012 ORA (10/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENSO FLORES	CONSORCIO MOYA Sr. Feby Mesa Somar #998(09/09) ING. JORGE MARTA HINDOICHOZA	1,298,18016	101,59810	77,66039	266,11722	42,49100	22,60279	0,00	40,86300	1,651,19716	1,744,90032	100	56,91039	1,662,03060	219,78841	12,20%	F.C.A D. M.A.M.	174,46002	CL OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	19/10/2012	10	30/03/2013	1	16	LL	LI	LIQ. CONTRATO DE EJECUCION N° 733-2013/OB REG-HVCAAGR (07/04/2013)				
36	R.O.	0179	2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL POLICARLOS UNION EN ANEXO DE EDUCACION LA LOMA DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Mesa Jorge Diaz Gomez RPM 76901) DU 162012	N° 072-2012 ORA (10/OCT/2012)	ING. HUGO GARCIA MERANDA	ING. HELDA MAGANA CULIVAN DE LA CRUZ CAP 4096	1,950,29780	121,96016	90,01489	384,89519	196,27939	19,20239	0,00	13,94830	2,662,20936	1,950,29780	121,96016	90,01489	384,89519	2,523,18639		1,857,01816	666,15700	26,49%	F.C.A D. M.A.M.	252,9189	CL OBRA	100.00%	74.32%	25.68%	09/12/2012	24	13/10/2013	3	76	EJ	AT	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA, AMPLIACION O EN TRAMITE	
37	R.O.	0101	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE WINK PIRAMUNO EN EL DISTRITO DE LARA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO RBC (Mesa W. Chullana Campos) L.P. 04-2012	N° 071-2012 ORA (21/NOV/2012)	ING. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO IRIN RUBEN D. FINCO GARCIA	2,132,25434	127,93526	106,61272	426,02442	127,93526	21,32254	0,00	20,00000	2,967,08634	2,132,25434	127,93526	106,61272	426,02442	2,792,82674		2,514,76760	278,06914	9,96%	F.C.A D. M.A.M.	279,28267	FN OBRA	100.00%	95.11%	4.89%	19/12/2012	24	06/09/2013	1	31	T	OBRA CUMPLIMADA EN PROCESO DE RESECCION		
38	R.O.	0100	2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELIVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR TECNICO EDUC. PUBLICO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO Ing. Francisco Cj/Guillermo ADP 041-2012	N° 010-2012 ORA (07/OCT/2012)	ING. FRANCISCO CIVIL GONZALEZ	CONSORCIO HUANCVELICA ING. JORGE LOPEZ VARANGANO	888,86200	92,86661	62,09178	197,52738	59,82800	12,74950	0,00	20,00000	1,206,92707	1,229,34875	1,229,34875	0,00	0,00%	F.C.A D. M.A.M.	122,94488	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	11/12/2012	10	09/05/2013			T	LIQ. CUMPLIMADA CONTRATO DE OBRA PRESENTADO, PENDIENTE PARA SU REVISION							
39	R.O.	0101	2013	INSTALACION DE PUENTE DUCHARMA, DISTRITO ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COCHANA (Mesa Jairo Guispe Estrada) LP 13-2012	N° 019-2012 ORA (09/OCT/2012)	ING. REQUE LIDA FERNANDO	ING. EDUARDO CACHARRI SARRAL CP 8026	1,628,31443	146,29136	81,26572	333,51452	81,26572	16,25314	0,00	92,84200	2,376,93334	1,628,31443	146,29136	81,26572	333,51452	2,196,37237		1,309,76939	876,60359	40,99%	F.C.A D. M.A.M.	100.00%	100.00%	0,00%	12/01/2013	10	22/06/2013	2	42	T	LIQ. CUMPLIMADO EN PROCESO DE RESECCION				
40	R.O.	0101	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 82 DEL CENTRO POBLADO DE YANACCO - DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA ESCUELA PIRAMUNO A CONDO E I.R.L. (Mesa Rina) ADM. ADES 007-2013	N° 004-2013 ORA (27/MAR/2013)	ING. HERNAN CANCILLALACTA CAP 4018	ING. RUBEN PATURO PALOMINO DALZ	633,10142	62,98910	44,32010	133,20738	54,09939	12,11010	0,00	10,00000	864,60839	633,10142	62,98910	44,32010	133,20738	873,40049		292,27816	579,99937	66,42%	F.C.A D. M.A.M.	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	11/04/2013	10	08/09/2013			T	OBRA CUMPLIMADA, ARBITRAL LEVADA POR EL CONTRATISTA			
41	R.O.	0101	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 73 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALDEA DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Mesa Guispe Yarguy) ADM. 01-2013	N° 007-2013 ORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ANTONIO GALIANO	ING. BENIGNO NINO SOTO CAP 4527	954,29731	73,44500	47,71481	193,86230	52,19939	14,67000	0,00	15,00000	1,309,49939	954,29731	73,44500	47,71481	193,86230	1,289,49939		707,95176	951,47774	44,24%	F.C.A D. M.A.M.	126,90395	FN OBRA	78.98%	32.9%	46.76%	19/04/2013	10	15/09/2013			EJ	AT	RETAZADO EN OBRA IMPUTABLE AL CONTRATISTA	
42	R.O.	0044	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 78 DEL CENTRO POBLADO DE YANACCO - DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO (Mesa Nelsona Pastora Hozana) "21473" AMC N° 135-2013	N° 010-2013 ORA (04/MAY/2013)	ING. ROLANDO SELVO PALOMINO CABELLO	ING. CESAR RAUL BERRAZO MUCHELECH CAP N° 538	879,63239	79,14510	43,98161	182,49680	53,75010	14,67000	0,00	18,00000	1,269,67530	879,63239	79,14510	43,98161	182,49680	1,183,25530		1,130,14000	53,11437	4,49%	F.C.A D. M.A.M.	118,32555	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	20/09/2013	10	16/10/2013			T	OBRA CUMPLIMADA EN PROCESO DE RESECCION		
43	R.O.	0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 138 DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO TYK (Mesa Gary Gonzalez Añez) 9983860	N° 027-2013 ORA (04/MAY/2013)	ING. ALBANO GILBERTO MORALES DALZ	ING. ADELITA PEREZ CARDENAS	688,19381	94,96100	34,40968	147,08961	57,74939	17,27000	0,00	14,33554	1,053,60964	688,19381	94,96100	34,40968	147,08961	964,29411		343,36726	620,88683	64,39%	F.C.A D. M.A.M.	98,42541	FN OBRA	43.11%	43.11%	0,00%	12/06/2013	10	08/12/2013			EJ	N	CRONOGRAMA DE OBRA ACCELERADO POR ATRASO	
44	R.O.	0101	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 80 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALDEA DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CODEE E I.R.L. (Mesa Ines Yaqueine Jimenez)	N° 013-2013 ORA (17/MAR/2013)	ING. MARCELO FORTINATO ROSAS ARTEAGA	ING. FREDY MEZA SOWIE CAP 5502	872,36430	76,29510	43,61972	178,51563	41,29000	14,67000	0,00	15,26100	1,242,09676	0,00	1,179,92479	1,170,92338	1,32	0,00%	F.C.A D. M.A.M.	117,89247	FN OBRA	100.00%	100.00%	0,00%	02/05/2013	10	28/09/2013			T	OBRA CUMPLIMADA EN PROCESO PARA SU RESECCION DE OBRA						
45	R.O.	0101	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 79 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALDEA DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JAVO VISTA ALDEA (Mesa Rodriguez Gomez) JAVO AMC 72-2013	N° 012-2013 ORA (19/MAR/2013)	ING. RONALD RAMIREZ SOLANO	ING. LUIS CRISTODOMO SANCOS	779,72902	64,89500	38,96400	193,04939	39,75010	14																											

N°	FTE. FTO.	IMPONIDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRAS	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %		CROMOLOGÍA		AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	USBT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITACION AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	Q. E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO				DURACION
25	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2168 ACORA	HUAYTARA	SANTAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S & S.A.C.	CONTRATO N° 488-2011/ORA	ING. JOSE MATAIAS GARCIA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	236,774.63	18,861.97	16,904.22	51,516.76	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	337,157.68	222,103.73	17,788.22	15,547.28	48,529.65	303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 338-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 071-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
26	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. NICAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARG. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 4681	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	129,534.79	12,853.48	9,007.44	28,795.58	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	194,801.29	128,439.08	12,843.91	8,950.74	26,502.01	178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 153-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 066-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
27	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2263 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 366-2011/ORA	ING. MARIA ELIZABETH NINAYA CRISTAL, CP 7185	ING. TENCIO GALEGOS HUGO ALBERTO	126,633.55	12,863.36	8,794.35	27,928.34	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	188,149.60	124,577.81	12,457.79	8,720.45	27,893.65	173,469.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 165-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 070-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012)		
28	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2228 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMENO CP 4683	ING. RIR ANGELA DAVILA CABEZAS	136,302.60	13,538.26	9,476.78	30,895.55	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,963.19	134,234.94	13,424.45	9,397.15	25,942.65	186,989.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	07/08/2011	75	20/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 188-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 075-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
29	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 RUPURA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYATCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO DREMOCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALITO MELGAREJO NOMBUEÑA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	134,193.99	13,479.40	9,393.58	29,891.92	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,287.37	9,301.16	25,537.82	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 743-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 071-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
30	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P M N° 2716 DE VICHUR	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO AZA & C.I.P.S.A.C.	CONTRATO N° 399-2011/ORA	ARG. FERNANDO AMES DOBELLA	ARG. EDSON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,097.89	140,017.50	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	91.84-58-0000-0000	ENTREGA DE LA PRE LID.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 338-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 071-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)
31	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 11883	ING. RIR ANGELA DAVILA CABEZAS	128,402.91	12,845.29	8,991.70	28,505.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	183,346.98	128,432.92	12,845.29	8,991.70	27,082.18	177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734-21-00000-00000	5901-0212-000000-000	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2011	75	20/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 404-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 026-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)
32	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2247 PAMPAPALLCA QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSTRUCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENCIO GALEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,950.77	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,793.38	117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 739-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 033-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
33	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 3650 LAMARI-QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	DREMOCO ERLDREMO ERL INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 483-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	CON. JONARD BARRERA DIOSES	96,999.20	6,895.92	4,887.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,727.29	66,077.70	6,607.77	4,825.44	14,889.07	91,939.96	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 191-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 051-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
34	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 MOLEPATA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CP 7526	ARG. RIR ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,887.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,028.56	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	30,468-90-00000-000000	18-11-2011-0000-0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 294-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 067-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)
35	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLANS	HUAYTARA	SANTAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	(209489297) ALBUEGO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 502-2011/ORA	ING. JAUREGIO ROJAS ROBERT VIENTE	ING. EUCLIDES SOCORATES YAURILEVA	70,944.04	7,064.40	4,968.08	15,770.86	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	105,276.38	69,688.60	6,966.69	4,878.82	15,487.40	97,006.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	97,000.00	0.00	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 499-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 341-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
36	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. 2220 SANTA ROSA DE MEDRADA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CARITTO	ING. MIGUEL TAPE CASTRO	221,083.02	18,488.64	16,175.81	50,461.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	300,737.11	224,658.37	17,964.67	15,719.09	49,066.00	307,382.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3000-0000-00000-00000	00000-00000-00000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 756-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 059-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)
37	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 3649 VILLA SALVADOR QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	MESAS IROANEQUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 495-2011/ORA	ING. ROJAS MARINO MUNGUIA SILVERA	ING. TENCIO GALEGOS HUGO ALBERTO	129,873.63	12,987.36	9,091.15	28,975.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	185,323.05	126,534.37	12,692.43	8,864.70	28,215.29	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	176,716.80	0.00	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 301-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 344-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
38	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2234 LUCMAYOCCO	HUAYTARA	HURPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE OBRAS DE LOS HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	132,622.71	13,265.27	9,265.69	29,488.70	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	188,192.37	130,222.99	13,022.26	9,115.58	28,948.48	181,388.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	181,388.92	0.00	0.00%	09/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 236-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) MOD. 195-07-08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 047-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
39	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P M N° 3655 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO SAN JUAN DE HUAMACVELECA	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	251,342.69	25,134.27	17,993.99	58,873.48	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	303,444.43	249,230.57	24,923.96	17,446.14	55,493.95	347,093.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	347,093.72	0.00	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 071-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 067-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
40	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBA BUENAYOCCO	HUAYTARA	HURPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. RODRI MUNGUA SILVERA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	130,884.41	13,388.64	9,972.05	29,762.96	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	201,410.06	131,934.94	13,193.49	9,235.45	29,329.14	183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	183,693.02	0.00	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 320-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) MOD. 195-07-08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 068-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
41	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2264 COOLCAMPAMP	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO COOLCAMPAMP CORPORACION COMERCIAL SANGA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 499-2011/ORA	ING. MORE MENDES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARAUJO	83,109.00	8,310.50	5,873.63	18,475.13	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	125,712.66	82,410.61	8,241.06	5,769.74	18,319.88	114,292.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	114,292.29	0.00	0.00%	10/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR. (18AAB2012) LID. CONSULTORA N° 327-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 088-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
42	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P M N° 2016 SAN SERGIO DE TANGORCO	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SAMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/ORA	ING. DANTE MOSES MENDOZZA PEREZ	ING. TENCIO GALEGOS HUGO ALBERTO	144,300.05	14,430.31	10,101.21	32,078.57	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	214,413.14	141,788.32	14,179.84	9,920.88	31,521.77	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	197,425.80	0.00	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LID	LID. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 189-2010/08.REG.HVCA.GGR. (18AAB2012) LID. FIN. FINAL N° 062-2010/08.REG.HVCA.GGR. (1910CT012)		
43	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 208 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUAMACVELECA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 471-2																															

N°	FTE. FOLIO	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	USAB/ANON	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	Q	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUCI DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	1°	2°				
46	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2036	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2020 DE CHINCHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO QUINCHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGARDO AMBAL CABRERA BENVENUE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,970.02	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100,043.62	74,456.60	7,445.66	5,211.82	16,951.26	100,063.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/05/2011	0	0	1	OBRA CLAMADO. COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 64-2010/08.REG.HVCAAGR.06/11/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLAMIENTO CONTRACTUAL.			
47	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2035	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. N° 387 SANTIAGO DE QUIRUHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRUHARA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 350-2011/ORA	ING. MAHA ELIZABET INAYAA CRISTOBAL CP 7180	EUCLEDIS SOCORATES YAUJI LEIVA	86,917.02	8,691.70	6,084.19	19,321.65	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	131,514.66	86,186.63	8,618.67	6,033.09	19,199.29	116,987.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.	11,999.76	00	05-11-2011	00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 18-2010/08.REG.HVCAAGR. (16/02/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1107-2010/08.REG.HVCAAGR. (09/NOV/2012).
48	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2041	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2206 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GREGA S.R.L.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. OSCAR MACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	25,744.50	25,574.49	17,922.14	96,882.09	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	377,973.64	253,956.81	25,595.96	17,751.79	96,374.26	353,381.44			353,281.44	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/11/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 30-2010/08.REG.HVCAAGR. (04/MAY/2012). LIQ. CONSULTORA RGR N° 737-2010/08.REG.HVCAAGR. (23/JUL/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1101-2010/08.REG.HVCAAGR. (09/NOV/2012).			
49	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2027	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARRUAMACCA	CONTRATO N° 495-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CP 7526	ING. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP 8658	136,600.05	13,860.00	23,702.00	76,270.79	10,000.00	0.00	0.00	5,900.00	481,923.63	338,558.44	33,859.64	23,701.89	71,398.53	467,469.09			427,469.09	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	90	03/12/2011	0	0	1	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 10-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/05/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1040-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/05/2012).			
50	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2034	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3640 HUAYLAHUAQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN JUAN SUIÑETA (1021203097) QUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GREGA S.R.L.	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDRADO CARHUAN FABIAN	ING. PLAR DEL CARMEN CARHUAN FABIAN	125,771.81	12,277.18	8,804.03	27,969.07	10,000.00	0.00	0.00	4,510.00	185,630.09	124,714.90	12,471.49	8,700.05	27,724.12	173,209.56			173,640.09	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	25/05/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 10-2010/08.REG.HVCAAGR. (04/MAY/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1287-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/21/2012).			
51	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2022	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANDAYMARCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ARQUITECTOS A INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	217,660.10	21,766.01	15,296.21	48,365.84	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	317,548.16	215,048.18	21,504.62	15,053.38	47,855.21	296,411.59			296,411.59	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	05/03/2012	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 40-2010/08.REG.HVCAAGR. (23/JUL/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1040-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/23/2012).			
52	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2024	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2215 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	SANTIAGO DE HUAMAS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONEXION COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 491-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILA	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	220,530.95	22,553.40	15,437.38	49,024.79	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	321,548.43	214,307.10	21,620.72	15,001.90	47,640.47	288,379.19			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	75	26/11/2011	0	0	1	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 25-2010/08.REG.HVCAAGR. (04/MAY/2012). CONSULTORA RGR 293-2010/08.REG.HVCAAGR. (16/MAY/2011). LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1027-2010/08.REG.HVCAAGR. (15/OCT/2012).			
53	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2025	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22287 SAN MARTIN DE PALMAYACCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE HUAMAS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PALMAYACCHA CONSULTORES INGENIEROS PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ASAT FERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 385-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIOTO GARVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	294,407.83	22,440.78	15,708.55	49,885.86	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	356,943.02	222,522.05	22,252.20	15,576.55	48,466.65	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 284-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/03/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1040-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/13/2012).			
54	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2028	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YAMACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON IVAR CP 4054	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	15,833.86	50,801.40	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	331,424.56	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,176.07	314,209.63			314,209.63	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.	31,427.00	31/10/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 381-2010/08.REG.HVCAAGR. (04/MAY/2012). LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 795-2010/08.REG.HVCAAGR. (18/AGO/2012).								
55	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2041	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2287 SACSALDEURO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	SPEE CONSTRUCTORA S.A.C	CONTRATO N° 350-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARRIN	ING. VICTOR ELIJAH HERNANDEZ PARRA	400,728.91	32,058.31	28,081.02	87,569.27	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	573,397.51	418,997.09	33,519.76	29,329.79	91,560.86	573,397.51	1		(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	4.06%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 338-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/23/2012). CONSORCIO N° 58-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/02/2011). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 615-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/11/2011).		
56	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2027	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 MINISCOSA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DESGO CONTRATISTAS GENERALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 480-2011/ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	ING. PLAR DEL CARMEN CARHUAN FABIAN 98479127	134,071.81	12,407.18	6,885.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,248.43	123,029.19	12,302.92	6,872.25	27,349.39	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	1	OBRA CLAMADO. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES REONAS POR LA COMISION DE RECEPCION			
57	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2028	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRAS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS Y ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM 920895	229,101.20	23,910.13	16,727.09	53,162.21	10,000.00	0.00	0.00	4,300.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,905.09	325,992.68			325,992.68	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.	3,301.04	19/10/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012).								
58	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2020	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS VARGAS FARIAN	ING. BETSY QUINTANA VALLA	79,432.73	7,943.27	5,960.29	17,697.90	10,000.00	0.00	0.00	4,300.00	125,084.19	79,432.73	7,943.27	5,960.29	17,697.90	119,384.19			119,384.19	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.	10,966.48	04/11/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR 813-2012 (16/NOV/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1040-2010/08.REG.HVCAAGR. (11/OCT/2012).								
59	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2026	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22081 PAMPACHACON	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PAMPACHACON (04969408) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (04969408) (GRTA CONSTRUCTORA) E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011/ORA (09/09/2011)	ING. ROBERTO CARLOS VARGAS FARIAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROSAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/11/2011	1	30	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. N° 301-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/23/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 263-2010/08.REG.HVCAAGR.			
60	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2027	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22089 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DREMOO ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011/ORA	ING. EDWIN ARNAUO CHOQUE	EUCLEDIS SOCORATES YAUJI LEIVA	75,098.81	7,508.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,495.46	5,246.82	16,662.41	119,259.29			119,259.29	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2011	45	25/05/2011	1	28	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR 791-2012 (16/AGO/2012). LIQ. CONSULTA RGR 791-2012 (16/AGO/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 303-2010/08.REG.HVCAAGR.			
61	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2029	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLO BRAYO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	OVERBALL STRATEGY S.A.C.	CONTRATO N° 461-2011/ORA	ING. GURITA BEAWE EDGAR MARCELO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,162.59	76,301.73	10,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,895.04	342,137.56	34,213.75	23,949.63	76,037.18	476,328.11			476,328.11	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	90	12/12/2011	0	0	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR 583-2012 (11/JAN/2012). LIQ. CONSULTA RGR 583-2012 (16/JUL/2012). LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 303-2010/08.REG.HVCAAGR.			
62	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2041	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 64 AULAS EN LA I.E. N° 2219 QUERCIO	HUAYTARA	QUERCIO	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 364-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. TENORIO GALEGOS HUGO ALBERTO	289,976.59	28,957.66	20,270.36	64,372.88	10,000.00	0.00	0.00	5,500.00	423,677.49	297,143.17	29,714.32	20,100.02	63,811.93	399,769.44			399,769.44	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	05/01/2012	1	52	0	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. N° 398-2010/08.REG.HVCAAGR. (06/23/2012). LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1148-2010/08.REG.HVCAAGR. (09/NOV/2012).			
63	FORSUR.R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2023	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DONSO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA	ING. MARCO JULIO SARTIPY	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,803.11	5,532.60	17,869.94	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	115,543.33	78,372.50	7,837.29	5,486.11	17,422.30	108,118.59			108,118.59	0.00	0.00%	F.C. D.A.D. M.A.M.		100.00%	100.00											

N°	FTE.FTO.	IMPONICION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	SUPER	USAT-ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	ISV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACREDITADO AL RES. VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
66	R.O.	0422-088	2012-2013	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA CORDOVA HUAYTARA - AYAMARCA - LAMAS - SANTIAGO DE CUSCO (75-000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA OCHOA Y SANTIAGO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO IMFER	N° 001 - 2012 OBA	ING. MARCO A. LOPE FLORES	ING. JOSE ARNELES GRANADOS	1,986,470.31	119,188.22	158,917.63	407,623.72	99,322.52	0.00	0.00	0.00	2,771,532.46	1,983,316.63	181,473.81	98,166.78	407,611.90	2,671,466.92	0	0.00	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.	87,146.08	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	L	LD. CONTRATO DE ELEC N° 001-2012/GOB.REG-HUANCAYVELA	
67	R.O.	ENE2012	2012	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA CHAULIAMA - AYANI - HUALLA - REYES - TAMBO LONG 31-500 KM.	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	ZORRANOS BEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (EIRL) Avda. Alameda 04069	N° 001 - 2012 OGR (17 ENE2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CP. 7762	ING. WILLIAM PABLO CHIRPANA	92,255.54	10,876.98	3,890.24	19,228.17	0.00	0.00	0.00	126,051.33	92,255.54	10,876.98	3,890.24	19,228.17	126,051.33	0	0.00	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.	12,605.13	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L	LD. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 001-2012/GOB.REG-HUANCAYVELA		
68	R.O.	2013	2013	RECONSTRUCCION DE AJUAS EN LA IE. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURS	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CHOCORVO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO FERRETRA & GONZALEZ MOVIL 96483222	CONTRATO N° 737-2012ORA (09122012)	ING. RONY ALDO CACERES ANEAS	ING. FREDY PEREZ TOVAR	206,184.98	20,518.50	14,362.96	43,211.96	21,000.00	0.00	0.00	4,800.00	308,778.78	206,184.98	20,518.50	14,362.96	43,211.96	308,778.78	0	0.00	283,278.00	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	60	19/04/2013	1	30	T	CUMPLADO CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
69	R.O.	2012-2013	2013	SUBSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CURIHARA DEL DISTRITO DE CURIHARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CURIHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO NTECH	CONTRATO N° 603-2012ORA (09102012)	ING. RONY ALDO CACERES ANEAS	ING. WILLIAM PABLO CHIRPANA	512,988.63	51,298.86	36,909.20	108,035.40	18,656.29	0.00	0.00	12,000.00	738,887.38	512,988.63	51,298.86	36,909.20	108,035.40	738,887.38	0	0.00	708,201.25	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	62.00%	56.76%	5.24%	22/12/2013	90	21/12/2013	5	215	EI	AT	OBRA EN EJECUCION, AMPLIACION DE PLAZO CON RGR 950-2013
70	R.O.	2012-2013	2013	CONSTRUCCION DE LA IE. N° 22972 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO GALEN CASTILLO	CONTRATO N° 739-2012ORA (07122012)	ING. RONY ALDO CACERES ANEAS	ING. EDISON ANGULO VARGAS	113,968.49	11,396.85	7,877.75	24,001.76	13,260.00	0.00	0.00	3,000.00	173,546.89	113,968.49	11,396.85	7,877.75	24,001.76	173,546.89	0	0.00	157,344.00	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/09/2013	2	64	T	OBRA CUMPLADA, EN PROCESO DE RECEPCION POR PARTE DE LA COMISIÓN	
71	R.O.	000-2012	2012-2013	CONSTRUCCION DE LA IE. N° 298 DE SACSACAYO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA - GERENDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL 99810569	CONTRATO N° 740-2012ORA (07122012)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ARG. JOSE CHAVEZ MIRANDA	295,228.16	30,522.89	14,366.01	43,221.18	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	383,338.33	295,228.16	30,522.89	14,366.01	43,221.18	383,338.34	0	0.00	263,337.94	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	L	LD. CONTRATO DE ELEC N° 001-2012/GOB.REG-HUANCAYVELA	
72	R.O.	2012-2013	2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2292 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R. L. MOVIL 064-21414	CONTRATO N° 743-2012ORA (06122012)	ARG. EDISON ANGULO VARGAS	ARG. EDISON ANGULO VARGAS	111,810.77	11,181.99	7,826.78	23,547.35	15,750.00	0.00	0.00	3,000.00	173,115.89	111,810.77	11,181.99	7,826.78	23,547.35	173,115.89	0	0.00	154,365.95	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T	OBRA CUMPLADA, CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA	
73	R.O.	2013	2013	RECONSTRUCCION DE LA IE. N° 22151 CAPILAS SUR	HUAYTARA	CAPILAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CORPORACION PRIMA S.A.C.	CONTRATO N° 060-2013ORA	SALCIDO SANCHEZ JUAN JOSE	ING. EDISON ANGULO VARGAS	416,019.15	41,601.92	29,121.34	87,613.64	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	589,356.09	416,019.15	41,601.92	29,121.34	87,613.64	574,356.06	0	0.00	574,356.06	100.00%	100.00%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	82.00%	17.00%	10/04/2013	90	19/08/2013	1	31	P	OBRA INCOMPLETA, REAJUSTAMIENTO DE CONTRATO CONTRACTUAL	
74	R.O.	0080-0400	2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZAS Y APACA - HUANCHACAY - LA MICHETE - TIBICOCCO QUILVA - CALANCA - LA MICHETE - TIBICOCCO QUILVA - REGIONAL DE HUANCAYVELA DISTRITO DE CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO CORDOVA SUC 20862323	N° 018 - 2012 OBA (17 ENE2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (ING. GUAYLÉN PEREZ POZOS, ING. SANDOZ FELICIANO ASCENCIO FLORES)	3,996,672.38	396,489.80	199,833.63	636,735.96	377,718.70	0.00	0.00	207,508.00	5,847,744.28	3,996,672.38	396,489.80	199,833.63	636,735.96	5,419,715.94	0	0.00	4,142,447.16	1,276,264.40	23.05%	F.C. D. A. D. A. M.	342,911.16	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2012	340	29/09/2012	1	68	T	CUMPLADO, PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	
75	R.O.	0108-2013	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JUAN DOMINGO DE CAPILAS - SANTA CRUZ DE TAYACAJA - SAN JOSE DE YANAMAY - SAN JOSE DE BANGALAY - PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELA, REGION HUANCAYVELA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILAS SAN FRANCISCO DE BANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO CAPILAS	N° 082 - 2013 OBA (18/04/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALDIVAN HIGUERA	ING. WILLIAN NGA TORRES	2,632,219.94	163,724.02	157,933.14	531,697.72	95,321.20	36,322.19	0.00	60,000.00	3,673,473.31	2,632,219.94	163,724.02	157,933.14	531,697.72	3,485,927.92	0	0.00	2,869,513.88	82.33%	82.33%	F.C. D. A. D. A. M.	348,957.39	0.00000000	0.00000000	17.00%	17.00%	-0.13%	03/02/2013	100	03/07/2013			N	OBRA EN EJECUCION	
												14,636,387.23										24,376,866.44					16,493,029.63																		
1	R.O. (DON Y TRANS)	0221-0422	2012-2013	MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA KM 0-000 AL KM 26-80)	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	BROCK CONT. GENER. SAC	001-2009ORA (01/01/2009)	ING. JORGE ARAUJO ROSA	ING. OTTO LUCIANO ASTOCCAS RAMOS CP 6895	432,900.56	95,238.12	43,290.06	198,271.46				680,000.20	432,900.56	95,238.12	43,290.06	198,271.46	680,000.20	0	0.00	679,998.82	1.38	0.00%	F.C. D. A. D. A. M.	68,000.02	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T	OBRA CUMPLADA, RESECCION Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA		
2	R.O.	0108-2013	2013	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2009ORA (01/04/2009)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ING. MARCO BURGOES QUIRONES	3,817,315.00	398,606.51	201,953.27	869,625.21				7,465,362.14	3,817,315.00	398,606.51	201,953.27	869,625.21	7,465,362.14	7	903,609.00	2,998,096.20	5,467,964.94	64.89%	64.89%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	92.30%	9.70%	05/01/2009	300	26/02/2010	4	241	L	CONTRATO DE OBRA R.G.R. N° 175-2010/GOB.REG-HUANCAYVELA MOD. 241-2012 (09FEB2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 156-2010/GOB.REG-HUANCAYVELA (20ABR11) LD. FINAN FINAL N° 60-2010/GOB.REG-HUANCAYVELA (18FEB2012)	
3	R.O.	0033-2010	2010	CONSTRUCCION IRRIGACION YALUCOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	IRRI SAC CONTRATISTAS GENERALES	019-2009ORA (06/01/2009)	ING. DOMINGO NONAN VALDIVESOR	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	2,397,361.29	287,698.56	119,869.56	532,940.08				3,337,869.58	2,397,361.29	287,698.56	119,869.56	532,940.08	3,337,869.58	2	499,478.01	2,022,484.49	1,814,871.40	47.29%	47.29%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	08/12/09	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L	LD. DE CONTRATO REG 228-2010 (05/02/10) LD. FINAL N° 206-2011/GOB.REG-HUANCAYVELA (20MAY2011)
4	R.O.	0021-2010	2010	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE AYACUCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAYVELA	TAYACAJA	AYACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV CONTRATISTAS GENERALES	N° 0095-2009-038 REG-HUANCAYVELA	ING. ELVIS OSCANDOS INDRUICA	ING. PAUL ORELLANA PAUGAR	0.00	0.00	0.00	0.00				195,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00	195,874.10	0	0.00	52,733.23	143,140.87	73.06%	F.C. D. A. D. A. M.	19,587.41	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	UNIDAD EJECUTORA S TAYACAJA LA OBRA ES PARTE DE UN SOLO CONTRATO CUMPLADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION		
5	R.O.	0021-2010	2010	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALCABAMBA P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAYVELA - TENDI	TAYACAJA	SALCABAMBA CEDRO PAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO N° 0095-2009-038 REG-HUANCAYVELA	ING. EDWIN ARAUJO CHODUE	ARG. RUBEN HENRI TRUCCO GARCIA CP 3402	0.00	0.00	0.00	0.00				426,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	426,448.50	0	0.00	146,627.02	280,821.48	66.80%	F.C. D. A. D. A. M.	42,644.95	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T	CUMPLADA AL 100 % EVALUACION Y REVISION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA		
6	FEDECORPO - BONOS SOBERANOS R.O.	0105-2010	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO BENE LINO FRANCA	N° 12-2010-GOB-REG-HUANCAYVELA	ARG. MARIA ANIELA GUTIERREZ CACERES	ING. JOSE MEZA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00				2,000,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,640.02	0	0.00	528,072.03	1,472,567.99	73.60%	F.C. D. A. D. A. M.	0.00000000	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	100	08/12/2010	0	0	T	CUMPLADA AL 100% NAJURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS LIQUIDADA, SALDOS PRESUPUESTALES PARA EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
7	RECURSOS ORDINARIOS	0047-2010	2010	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA LULLUHUACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN SIRO DE ACOBAMBA - 32-000 KM.	SAN MARCOS DE ROCCHAC	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	ARE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330-24062010	ING. JAVIER TEJEDOR CORONADO FARRONAN	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA	727,720.67	53,570.43	48,485.01	157,847.46				988,623.57	727,720.67	53,570.43	48,485.01	157,847.46	988,623.57	0	0.00	991,288.61	-2,665.04	-0.27%	F.C. D. A. D. A. M.	98,862.36	0.00000000	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	L	LD. DE CONTRATO DE ELEC. DE OBRA RGR 133-2011 (09FEB2011) LD. CONSULTOR N° 349-2010/GOB.REG-HUANCAYVELA (06/09/2011) LD. FINAL N° 67-2010/GOB.REG-HUANCAYVELA (21/09/2011)		
8	R.O.	0040-2010	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE LA PISCINA, DISTRITO DE HUARBAMBA TAYACAJA HUANCAYVELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA	CONSORCIO ACUARDI A.D. N° 02-2010	N° 005-2																																				

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CROMOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROJ.		OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN. T.	TOTAL	ACUMULACION AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		O. E.	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°		
																													S/.	%															
14	R.O.	0146	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUEBLOS DE SALUD DE LA MANGANCIA SAN JUAN DE PATA LARIBI, DOS DE MAYO Y JANDOCOLA, DE LA MICROREG. PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PERU	N° 073-2012ORA (11MAY2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA	CONSORCIO DOS DE MAYO RES. FRANCISCO C.Y.L. GODINO POMA	2,121,471.97	203,129.44	106,073.60	437,321.90	138,153.60	410,718.00	0.00	47,800.00	3,085,228.11	2,068,192.32							2,564,247.99	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	85	1		OBRA CLAMADA, SE DENEGO ADICIONAL DE OBRA, SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION DE OBRA	
15	R.D.	0646 0173	2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TRONCA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN COBAYBAL - PUTACCA, SUBDISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPAI REG 708 ADP N° 028-2012	N° 007-2012ORA (09NOV2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SACOMON HIGUERAS CP. 18364	ING. JHONNY RENDON AGUIRRE CP. N°	624,999.28	70,396.85	47,249.95	142,676.11	62,308.66	12,693.90	0.00	19,420.00	1,029,743.25	541,793.07						256,112.87	566,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	1		EXTRACCION, ACOPIO, TRASLADO, COLOCACION TENEDOR, COMPACTACION DE AFIRMADO		
16	R.D.	0875 0177	2012	CONSTRUCCION TRONCA CARROZABLE Y VOLLETAS DE ACCOTANCIA AYABAMBA C.P. DE VOLLETAS DEL ACCOTANCIA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 029-2012ORA	ING. FREDDY ORRABELLA LARA CP. 70176	ING. MIRO CONTRERAS CHAVEZ CP. 6903	648,221.54	70,396.85	40,375.51	137,518.72	98,614.60	12,693.90	0.00	12,000.00	985,819.72	648,221.54						103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90191.92	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	06/04/2013			1		CLAMADO Y RECEPCIONADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA OBRA		
17			2012	MANTENIMIENTO BITUMINOSO MECANIZADO CABRETERA, PUCARRA - LACHOCHECO (LACHOCASAS) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SA.C.	N° 074-2013G08 RES - HVCAGSRT-G	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	2 ING. WILLIAM PAICO OHPANA CP.	102,107.65	15,081.30	6,126.46	22,266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.18	142,445.19						143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			1		LÍQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 485-2013/08 RES-HVCAGSRT-08 (07/02/2013), LÍQ. FINAL FINAL EN TRENTE DE APROBACION VA ACTO RESOLUTIVO		
18	R.O.	0149	2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOCCO - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAD	N° 074-2013G08 RES - HVCAGSRT-G	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO.FERNANDO GAMANEJAS ZORRILLA	2,072,431.46	171,278.30							2,243,709.76	2,072,431.46						2,043,271.48	90,936.00	F.C. A.D. A.M.			100.00%	22.12%	77.88%	20/06/2011	180	16/12/2013			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO			
19	R.O.	0169	2012	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE CAMBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIKMA	N° 0108-2013/08 RES - HVCAGSRT-G	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDVA	ING. LUIS MEZA CHILIAN	213,542.52	10,677.13							224,219.65	213,542.52						182,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	86.35%	13.65%	04/07/2013	60	01/05/2013			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO		
												137,478,463.99										159,278,143.20							91,243,392.99																