











N°	FTE. FTO.	FINANCIADO	AÑO DE E.I.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %				CRONOLOGIA			AMPLIACION DEL PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN. T.	TOTAL	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/	%	DÍAS	MONTO (S/)	VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			
4	R.D.	870 878 884	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. <u>REG. ALTA SANGAY</u> DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chuquibambas Campesino ADP PROCEDIMIENTO)	N° 994.2011/DORA (19NOV2011)	ARO ALEJANDRO NAJES ZUNIGA, CAP. ARO. ROMELIO GONZALEZ DAMIAN CAP. 8854	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	93,927.00	11,149.48	0.00	5,000.00	1,601,118.87	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	1,534,842.39	1		1,534,030.00	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CUMPLIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L		13/02/2013	LÍD. DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 1269, 2012/008 REG-IGVCA/IGR-88/2012/0012 RECTIFICACION REGOR. N° 41-2013 (19NOV)
5	R.D.	893 897	2011 2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. <u>SAN MARTIN DE PORRAS DE JUSTA LEGE</u> DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA - AMC N° 423	N° 600.2011/DORA (19NOV2011)	ING. RUBEN RODRIGUEZ BELTRAN SOLIS / ARO. MIGUEL A. GONZALEZ DIAZ	CONSORCIO VEA CONSULTORES - R.L. HEDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	626,882.85	74,095.43	48,284.64	185,285.93	49,372.75	12,343.19	0.00	30,043.32	1,306,878.11	893,203.60	71,463.49	44,664.68	181,695.92	1,191,117.69	1		1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,117.77	HASTA CUMPLIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L/D		27/11/2012 05/12/2012 02/04/2013	LÍD. DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 1269, 2012/008 REG-IGVCA/IGR-88/2012/0012 LÍD. CONSULTA N° 1226-2012/OBR REG-IGVCA/IGR-88/2012/0012 LÍD. FINAL FINAL N° 87-2013/OBR REG-IGVCA/IGR DEL 02/04/2013
6	R.D.	896 897 904	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE <u>SISTEMA DE REG. TAYACAJA-BUJAO CHIVAS</u> DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	CONSORCIO SURCUBAMBA - AMC N° 427-2011	N° 616.2011/DORA (21NOV2011)	ING. MAURNO CARUANA HENALDO CP. 8914	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. #14 2011/ING EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CP. 8993)	1,373,127.35	96,118.91	68,696.37	276,822.47	61,795.73	13,731.27	0.00	10,500.00	1,906,747.19	1,373,127.35	96,118.91	68,696.37	276,822.47	1,814,925.19			1,893,346.85	221,376.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	T		LÍD. 660.09 DE JULIO 13	
7	R.D.	916	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS <u>PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTAN, DOS DE MAYO Y BUNDOLCA</u> DE LA MICRORED PAMPAS, REG. TAYACAJA-HUANCABALLA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012/DORA (17MAY2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENOS	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO OLA GODINO POMA	2,121,471.97	203,129.44	106,073.80	437,521.50	138,153.80	41,078.00	0.00	47,800.00	3,086,228.11						2,864,247.88	303,944.54	10.00%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25		100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE RECEPCION			
8	R.D.	946 913	2012 2013	AMPLIACION, MEJORAMIENTO <u>ESCUELA CARLOS AZORIN A. ARELLANO DE ARMANDO DEL TAYACAJA-COLCABAMBA - REG. COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA</u> DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	CONSORCIO CORONA (Eduardo Mendez Jara RPM #42278 ADP N° 588-2012)	N° 070-20/DORA (19NOV2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALMON HIGUERAS CP. 1836	ING. JOHNNY BENEDICTO ACERO CP. N°	674,999.28	70,396.89	47,248.95	142,676.11	62,308.66	12,893.50	0.00	19,420.00	1,008,743.35						891,199.97	255,112.67	286,076.42	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,176.91	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	08/08/2013	1	102	T		RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA		
9	R.D.	953 917	2012 2013	CONSTRUCCION <u>ESCUELA CARLOS AZORIN A. ARELLANO - AYAPAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA</u> DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCABALLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	ORC INGENIEROS SRL (ADP #42.2012)	N° 070-20/DORA	ING. FREDDY ORTUELA LARA CP. 7076	ING. RUIDO CONTRERAS CHAVEZ CP. 8989	648,221.54	70,396.89	45,375.51	137,518.72	59,614.60	12,893.50	0.00	12,000.00	881,819.72	648,221.54	70,396.89	45,375.51	137,518.72	891,911.62			103,710.09	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90161.162	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	18/04/2013			T		CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO	
10			2012	MANTENIMIENTO BUTIRANO MECANIZADO CARRETERA <u>PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG + 26.87 KM</u>	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.R.L.C	N° 070-20/DORA	2 ING. WELLMAN PAGO CHPANA CP.		102,107.65	15,981.30	6,126.46	22,196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	143,912.18						143,445.19		0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			L		LÍD. DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 490, 2012/008 REG-IGVCA/IGR-88/01/05/2013 LÍD. FINAL EN TRENTE DE APROBACION VA ACTO RESOLUTIVO			
												59,732,917.89										58,138,224.89							53,935,749.12																