

**SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA**

**FS 08**

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



Responsable : 0  
Fecha de Reporte : 28/10/2013  
Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FO.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO			CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES			
										REPORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S)		COSTO DIRECTO (S)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S)	SALDO POR ENTREGAR (S)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S)	DEVOLUCION (S)	SALDO POR RENDIR	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACI ON / DIAS		FECHA DE TERMINO	1º	2º
										TOTAL (S)	MUNICIPIOS (S)	BENEFICIARIO (S)	COSTO																
<b>ACOBAMBA</b>																													
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 19 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO - ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	221.460,00	263.720,99	17.775,18	457.232,88	502.956,17	215.460,80	48.260,19	215.460,80	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L		R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19MAR2010)
2	FONCOR	0055	2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	917.737,71	0,00	0,00	899.537,71	917.737,71	875.937,71	721.664,00	154.273,71	17,61%	100,00%	100,00%	0,00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)	
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMENTO (HUAMAN) CIP 68689	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS RETAMADO CIP 82200	111.225,78	29.177,36	9.924,22	139.204,78	150.327,36	87.175,78	0,00	87.175,78	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%			17/02/2006	T		SIN INFORME FINAL	
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	169.621,20	0,00	0,00	154.201,09	169.621,20	169.621,20	0,00	169.621,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28/08/2006	184	28/02/2007	T		SIN INFORME FINAL	
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA, ALMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	833.438,17	150.000,00	8.250,46	908.348,81	991.688,63	991.688,65	0,00	991.688,65	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/05/2006	174	30/10/2006	T		PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAR OTAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	412.000,00	117.930,48	7.726,86	500.202,79	537.657,34	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/10/2006	178	13/04/2007	T		NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA	
7	R.O. / CANON	0243	2007	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAR OTAROLA CIP 74474	870.918,88	300.000,00	0,00	1.091.744,44	1.170.918,88	827.349,00	0,00	790.841,00	36.508,00	4,41%	100,00%	65,00%	35,00%	28/04/2008	240	22/08/2008	P		CONTIENE RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA
8	R.O.	0192	2007	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO CIP 83209	315.013,76	0,00	0,00	283.612,38	315.013,76	314.013,76	0,00	292.506,56	21.507,20	6,85%	100,00%	100,00%	0,00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L		R.G.G.R. Nº 399-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (12/07/2009)
9	R.O.	0256	2008	2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENOC HUAMAN CIP 89496	510.431,05	0,00	0,00	459.387,95	510.431,05	510.431,05	0,00	479.912,81	30.518,24	5,98%	100,00%	104,00%	-4,00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L		R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)
10	R.O.	0112	2008	2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOCCAPAMPA-TINGUERCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	2.407.858,27	0,00	0,00	2.188.962,06	2.407.858,27	2.407.858,97	0,00	702.489,96	1.705.369,01	70,83%	62,41%	56,00%	6,41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T		REVISION, EVALUACION PARA SU EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE, PARTE TECNICA PERMISIBLE
11	R.O.	0280	2008	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES	2.052.629,27	0,00	0,00	1.883.146,12	2.052.629,27	1.904.149,66	100,00	1.010.968,66	893.201,00	46,91%	100,00%	85,12%	14,88%	12/04/2010	210	08/11/2010	R		CON CORTE DE OBRA 25/08/2011, PARA LLEGO A EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE, EN
12	R.O.	0245	2008	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE, DISTRITO DE POMACOCCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	1.028.255,91	0,00	0,00	925.430,32	1.028.255,91	1.028.255,91	0,00	1.028.255,91	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/01/2009	120	28/07/2009	L		R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
13	R.O.	0251	2008	2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI HERRERIZ CIP 88738	847.430,61	0,00	0,00	762.687,55	847.430,61	847.430,61	0,00	324.032,81	523.397,80	61,76%	100,00%	100,00%	0,00%	14/04/2009	270	13/01/2010	L		R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)
14	R.O.	0158	2009	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	528.369,00	0,00	0,00	480.335,45	528.369,00	480.335,45	0,00	0,00	480.335,45	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/10/2009	90	12/01/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL
15	R.O.	0077	2009	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	2.181.289,36	0,00	0,00	1.982.990,33	2.181.289,36	2.076.397,36	0,00	0,00	2.076.397,36	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/01/2010	180	13/08/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL
<b>ANGARAES</b>																													
1	FONCOR	0054	2004	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LICAJAI ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	525.000,00	78.760,48	17.033,89	553.244,37	620.794,37	620.794,37	-	525.205,88	95.588,49	15,40%	100,00%	100,00%	0,00%	08/02/2004	90	30/11/2004	L		R.G.G.R. Nº 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0088	2004	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCCO - ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	618.344,00	0,00	0,00	556.509,60	618.344,00	331.179,00	-	331.179,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	31/01/2006	90	30/04/2006	L		R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0081	2005	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALCCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	1.123.860,18	171.018,18	16.069,20	1.198.561,54	1.310.947,56	1.310.947,56	-	1.310.947,56	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/02/2006	150	16/03/2007	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	
4			2005	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	392.544,65	58.472,78	6.351,11	389.818,54	457.368,54	457.368,54	-	457.368,54	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	16/07/2006	90	16/10/2006	T		OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15.268,96	
5	R.O.	0025	2007	2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	438.798,00	0,00	0,00	398.907,27	438.798,00	438.798,00	-	307.303,37	131.494,63	29,97%	100,00%	100,00%	0,00%	13/08/2008	180	13/02/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA

N°	FTE. TIPO	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
											TOTAL (S/)	MUNICIPOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGR MADO	EJECUTA DO	%	%	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURACI ON / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
																				S/	%											
6	CANON Y SOBRE	0203	2008	SUSTITUCION DE AJUAS DEL COLEGIO ESTATAL MX TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCA Y	ANGARAES	LIRCA Y	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCA Y	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE TORRES PALACIOS	ARO. MARIA SANCHEZ PAREDES	421.425,81	0,00	0,00	383.476,10	421.425,81	421.425,81	-	421.425,81	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/02/2008	180 DIAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 968 Y 1004-2010/IGOB REG-HVCA/GR (27SET2012, 11NOV2012)				
7	R.O.	0202	2008	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE LUIS FLORES DELGADO CAP 9980	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85971	556.002,29	0,00	0,00	505.456,64	556.002,29	542.456,90	-	542.456,90	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	08/05/2008	120 DIAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. N° 041-2010/IGOB REG-HVCA/GR (02FEB2010)			
8	R.O.	0023	2008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACI. TEODOSIO HUARCAYA IRCAÑAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	761.443,00	0,00	0,00	609.524,09	761.443,00	761.433,00	-	497.678,77	263.754,23	34,64%	100,00%	100,00%	0,00%	09/08/2008	180 DIAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA			
9	R.O.	0261	2008	CONSTRUCCION DE PUENTE NIABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1.470.344,69	127.819,05	0,00	1.452.876,13	1.598.163,74	661.011,88	-	769.380,52	-108.368,64	-16,39%	100,00%	49,10%	50,90%	15/12/2008	150 DIAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA			
<b>CASTROVIRREYNA</b>																																
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACHUASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1.291.383,23	101.984,15	22.955,73	1.287.184,79	1.416.323,11	1.226.183,23	-	1.226.183,23	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%				
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNAOLA MARTINEZ	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA COMEZ	1.730.159,53	150.000,00	64.123,53	1.771.267,11	1.944.283,06	1.655.059,53	-	1.655.059,53	100,00%	90,00%	79,23%	10,77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T		CULMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFICINA DE ECONOMIA				
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR RACATI QUISEP	413.199,00	60.979,85	9.603,00	442.461,95	483.781,85	345.087,24	-	345.087,24	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL				
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138.867,16	16.005,74	5.184,48	160.057,38	160.057,38	160.057,38	0,00	#D/NOI	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	08/05/2006	75	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL				
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA-SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YULA. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D CHARAPAQUI POMA	1.894.013,29	90.000,00	17.953,22	1.104.802,32	2.001.966,51	934.349,10	-	934.349,10	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO				
6	DONACION Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AJUAS MAS SS HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	300.000,00	127.490,20	0,00	388.627,54	427.490,20	274.582,44	-	300.000,00	-25.417,56	-9,26%	100,00%	100,00%	0,00%	18/01/2007	134 DIAS	31/05/2007	T		LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE TECNICA HASTA LA FECHA			
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	745.000,00	74.500,00	62.524,10	807.524,10	882.024,10	686.175,00	-	686.175,00	100,00%	100,00%	65,16%	34,84%	15/11/2004	150	13/04/2005	L		R.G.G.R. N° 368-2012/IGOB REG-HVCA/GR (11ABR2012), CORTE DE OBRA				
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	350.000,00	35.000,00	36.856,26	386.856,26	421.856,26	421.856,26	0,00	#D/NOI	100,00%	75,31%	24,69%	0,00%	01/10/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 367-2012/IGOB REG-HVCA/GR (11ABR2012), CORTE DE OBRA				
9	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP 59200	140.000,00	17.181,26	10.607,19	155.061,18	167.788,45	132.373,25	43.041,95	124.746,50	7.626,75	5,76%	100,00%	100,00%	0,00%	30/09/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 353-2012/IGOB REG-HVCA/GR (04ABR2012), CORTE DE OBRA			
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0-400 KM101-500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66-400-KM 78-000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	500.000,00	529.809,11	22.983,79	1.022.792,90	1.052.792,90	460.381,32	0,00	0,00	460.381,32	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL			
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUMAYTA CIP 785976	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 785976	501.653,04	157.809,13	0,00	613.857,35	659.462,17	501.653,04	0,00	501.653,04	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/03/2007	537 DIAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES, SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA			
12			0030	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHUASI-CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	911.250,13	0,00	0,00	845.307,99	911.250,13	879.005,79	45.121,53	879.005,79	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/07/2008	160 DIAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO				
13			0016	CONSTRUCCION DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAGA CIP 72682	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75211	582.555,68	0,00	0,00	532.084,46	582.555,68	546.312,46	-	610.798,88	-64.486,42	-11,80%	100,00%	100,00%	0,00%	17/09/2007	180 DIAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA			
14			0014	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBREGON ESPINOZA CIP 90700 (RENUNCIO)	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	466.859,43	0,00	0,00	423.822,27	466.859,43	440.775,16	-	312.032,97	128.742,19	29,21%	100,00%	100,00%	0,00%	12/03/2007	120 DIAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)			
15	DONACION Y TRANSFERENCIAS	0124	2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUAM CIP 72600	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	613.335,38	88.764,52	18.895,38	653.245,28	720.995,28	573.435,00	-	332.010,30	241.424,70	42,10%	100,00%	95,00%	5,00%	20/10/2008	210 DIAS	02/05/2009	P		EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA			
16	R.O. / DON Y TRANSFERENCIAS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAGA CIP 72682	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	300.000,00	339.107,72	0,00	581.007,02	639.107,72	276.759,72	0,00	276.759,72	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/06/2008	330 DIAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)				
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHVINCURU	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP29866	ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP 59200	1.535.993,55	0,00	0,00	1.396.357,77	1.535.993,55	1.450.815,74	68.059,41	0,00	1.450.815,74	100,00%	100,00%	60,85%	39,15%	12/11/2007	350 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 359-2011/IGOB REG-HVCA/GR (12AGO2011), CORTE DE OBRA			
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E. MIX CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MIAL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	751.888,76	0,00	0,00	674.444,33	751.888,76	701.422,10	-	451.133,40	250.288,70	35,68%	100,00%	89,03%	10,97%	17/11/2008	180 DIAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO REITERAMENTE)			
19	R.O.	0040	2008	CONSTRUCCION DE AJUAS EN LA I.E. MX SAN JOSE DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	311.271,00	0,00	0,00	280.143,90	311.271,00	311.271,00	-	22.033,63	-22.033,63	#D/NOI	100,00%	100,00%	0,00%	01/05/2009	90 DIAS	01/08/2009	L		R.G.G.R. N° 476-2011/IGOB REG-HVCA/GR (16SET2011)			
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	351.240,16	0,00	0,00	310.832,00	351.240,16	326.995,26	-	326.995,26	100,00%	100,00%	55,00%	45,00%	15/10/2008	150 DIAS		P		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL GRH. PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA				
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	688.663,55	0,00	0,00	622.943,05	688.663,55	394.499,32	-	394.499,32	100,00%			0,00%		180 DIAS		R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA				
<b>CHURCAMP</b>																																
1	DONACION Y TRANSFERENCIAS (BENEFICARIOS)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIRPO	CHURCAMP	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES DUISPE CIP 54356	1.131.914,33	100.000,00	14.461,82	1.133.184,72	1.246.376,15	1.240.260,54	-108.346,21	1.154.126,15	86.134,39	6,94%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2005	120 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 178-2010/IGOB REG-HVCA/GR (21ABR2010)			
2	FONCOR	0022	2004	CONSTRUCCION PUENTES PALLCAHUAYCCO Y ASNACC	CHURCAMP	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN ARAUJO CHOCUE CIP 68491	ING. FERRER ORTIZ CHALCO CIP 53873	211.556,19	26.958,45	3.088,06	220.447,08	241.602,70	189.256,19	-	189.256,19	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/10/2004	150 DIAS	31/03/2005	L		R.G.G.R. N° 487-2010/IGOB REG-HVCA/GR (19OCT2010)			

N°	FTE. T/O.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
											TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°		2°
																				S/	%									
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCAY CHINCHARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURPAICO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1.542.551,98	69.960,00	20.173,60	1.478.430,38	1.632.685,58	1.542.551,98	1.542.551,98	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA		
4	DOY / TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAVE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER HUARCAYA PEREZ CIP 73863	ING. JOSE OSCAR MOLINA PEREZ CIP 66082	563.684,00	0,00		507.315,60	563.684,00	563.684,00	533.208,00	30.476,00	5,41%	100,00%	100,00%	0,00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. N° 845-2010/COB.REG-HVCAIGRR (27/02/2011)		
5	FONCOR / R.O.	0027 0043	2004 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	234.232,00	40.934,97	31.659,79	265.926,76	306.826,76	205.632,00	205.632,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		SE VIENE COORDINANDO LAS SALIDAS A DICHAS MUNICIPALIDADES A FIN DE PRESIONAR EN LA REGULARIZACION DE LA DOCUMENTACION FALTANTE		
6	FONCOR / CANON	0028 0032	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 10830	259.846,00	0,00		233.861,40	259.846,00	259.846,00	243.215,86	16.630,14	6,40%	100,00%	100,00%	0,00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		SE COORDINO CON EL RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN Y SE PROGRAMO LAS SALIDAS A FIN DE PRESIONAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PENDIENTE		
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78907)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	385.466,05	135.466,05		482.385,50	520.932,10	385.466,05	385.466,05	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		SE VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES A NIVEL DE PRELIQUIDACION		
8	FONCOR	0013 0046	2005 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC I ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLILO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54354	1.016.893,00	121.920,00	25.863,30	1.164.676,30	1.164.676,30	1.114.976,30	0,00	1.114.976,30	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 143-2012/COB.REG-HVCAIGRR (09/FEB/2012)	
9	CANON / DON Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCCHANCHACA CUADRO CIP 53869	820.768,98	100.000,00	19.432,23	849.801,21	940.201,21	772.274,00	746.165,24	26.108,76	3,38%	100,00%	100,00%	0,00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. SE CUENTA CON PARTE TECNICA		
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIAN SALAZAR (Fallecido)	1.000.000,00	150.000,00	35.467,56	1.085.467,56	1.185.467,56	1.185.467,56	1.185.467,56	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		REVISION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA EN PLANTA		
11	CANON SOBRE CANON / DON Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCCHANCHACA CUADRO CIP 53869	291.103,09	100.000,00	22.255,49	384.248,27	413.358,58	1.724.706,36	-1.433.603,27	1.724.706,36	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. N° 180-2010/COB.REG-HVCAIGRR (21/ABR/2010)	
12	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0029 0044	2005 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACCACCA - CALLOS - PAORA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR MINAYA CRISTOBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZITO SUAREZ CIP 73862	942.270,00	284.881,20	31.655,98	1.164.580,18	1.258.807,18	869.832,98	869.832,98	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. N° 651-2011/COB.REG-HVCAIGRR (16/NOV/2011)		
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE CHINCHICCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		FIP	597.488,00			597.488,00	597.488,00	597.488,00	0,00	597.488,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRU HUANCAVELICA		
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1.366.956,77	247.504,77	0,00	1.490.192,74	1.614.461,54	1.119.452,00	1.119.452,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. N° 421-2009/COB.REG-HVCAIGRR (17/02/2009)		
15	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0016 0060	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 10830	538.023,88			489.112,63	538.023,88	508.677,13	487.677,14	20.999,99	4,13%	100,00%	100,00%	0,00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	T		R.G.G.R. N° 295-2010/COB.REG-HVCAIGRR (15/JUL/2010)		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYLUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSMO RAMOS ANCASI CIP 60962	ING. MIGUEL ANGEL VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 10830	974.380,23			885.800,21	974.380,23	974.380,23	921.232,22	53.148,01	5,45%	100,00%	100,00%	0,00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		REMISION DE INFORMACION FINANCIERA CON INFORME N° 07-2013/COB.REG-HVCAIGRR-CH 04/07/13 PARA SU EVALUACION		
17	R.O.	0046 0117	2007 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA. TRAMO: LLACUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82795	780.000,00	150.367,06	49.000,00	901.367,06	979.367,06	749.963,47	749.963,47	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 294-2010/COB.REG-HVCAIGRR (15/JUL/2010)		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDABAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	315.632,56	183.511,85	13.437,33	2.431.018,48	2.462.581,74	2.202.732,56	0,00	1.608.918,14	0,00	593.814,42	26,96%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2007	480 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 879-2012/COB.REG-HVCAIGRR (06/SET/2012)
19	CANON SOBRE CANON	0056 0489	2008 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORHUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 52243	747.631,00	0,00		679.664,55	747.631,00	733.058,51	14.572,49	700.444,42	32.614,09	4,45%	100,00%	100,00%	0,00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. N° 220-2010/COB.REG-HVCAIGRR (19/MAY/2010)	
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 10830	387.531,57	0,00		352.301,42	387.531,57	387.531,57	387.531,57	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		INFORME DE PRELIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN. FECHA DE PRESENTACION ESTIMADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013		
21	R.O.	0094 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BALSALUA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	571.050,65	0,00		519.136,95	571.050,65	318.516,14	212.344,10	318.516,14	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABITADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA		
22	R.O.	0094 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	598.864,28	0,00		538.977,85	598.864,28	335.204,33	223.469,55	0,00	335.204,33	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		SE ESTA RECOPILANDO TODA LA DOCUMENTACION. POR RECOPIONAR	
23	R.O.	0094 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MAREN BENITES GUTIERREZ CAP 10519	601.860,33	0,00		541.674,30	601.860,33	363.376,30	238.484,03	363.188,95	187,35	0,05%	100,00%	100,00%	0,00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		SE ESTA RECOPILANDO TODA LA DOCUMENTACION. POR RECOPIONAR	

N°	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES				
											TOTAL (S/)	CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO		DURACION DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°
												MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							PROGRA MADO	EJECUTA DO												
24	R. O.	0096	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHANORRO MAQUERA CIP 60178	ING. MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	386.956.40	0.00	348.260.76	386.956.40	233.644.27	153.312.13	186.087.74	47.556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES					
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I. E. N° 20488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORER CIP 108300	899.977.39	0.00	809.979.65	899.977.39	861.417.16	0.00	0.00	861.417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		REMISION DEL INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, CON INFORME N° 078-2013/GOB.REG-HVCA/SGR-CH. DEL 04/07/13					
26	R.O.	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I. E. RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978	1.327.654.63	0.00	1.237.066.86	1.327.654.63	1.324.082.36	0.00	794.449.42	529.632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19OCT2010)					
27	CANON/R.O.	0247	2008	MEJORAMIENTOS DE LA I. E. N° 31141 DE CHUPAS, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALEZ CIP 59776	634.110.13	90.000.00	667.743.30	724.110.13	600.290.03	0.00	360.174.02	240.116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		SE COORDINO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA PARA SU PRESENTACION.					
28	R. O.	0050	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP. 74255	1.884.971.00		1.696.473.90	1.884.971.00	1.782.154.40	0.00	1.782.154.40	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	11/03/2009	360 DIAS	11/03/2010	T		SE VIENE RECOPIANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE ARCHIVO GENERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS						
29	R. O.	0046	2008	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I. E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORER CIP 108300	114.130.00		102.717.00	114.130.00	114.130.00	45.652.00	0.00	114.130.00	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO FUERON COBERTURADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC					
30	R. O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANDIOTTI CIP 111357	ING. QUETTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1.606.504.47		1.445.854.02	1.606.504.47	945.525.58	630.350.39	0.00	945.525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27SET2010)					
<b>HUANCAVELICA</b>																																	
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAUJI PALMACHAY	HUANCAVE LICA	YAUJI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. OTTO LUCIANO ASTOZAR RAMOS CIP 45855	524.354.34	99.186.00	0.00	597.322.62	623.540.34	524.354.34	0.00	524.354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVE LICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 40903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1.500.000.00	70.000.00	0.00	70.000.00	1.570.000.00	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	705.850.55	85.800.00	9.909.38	730.974.88	801.559.93	801.559.93	0.00	801.559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAVE LICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			150.000.00	0.00	0.00	135.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	60 DIAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION					
5	FONCOR / R.O.	0014	2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCCAPA PALCCAPAMPA I ETAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	703.889.30	70.000.00	9.603.00	713.103.37	783.492.30	733.792.30	0.00	703.889.00	29.903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAUJI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA HUATIPACANA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAQUIRRE CIP 74730	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1.086.629.91	409.995.70	18.873.90	1.406.836.52	1.515.499.51	1.029.826.19	0.00	0.00	1.029.826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)				
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAUJI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACANA PUCAPAMPA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. TONINO RODRIGO OUSPE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	986.188.30	300.000.00	15.249.83	1.202.819.30	1.301.438.13	914.488.30	0.00	0.00	914.488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)				
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVE LICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			638.104.54	0.00	0.00	571.713.04	638.104.54	638.104.54	0.00	431.698.79	206.405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION				
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAVE LICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	723.148.77	100.000.00	21.659.04	768.007.10	844.807.81	723.148.77	0.00	0.00	723.148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION				
10	RECURSOS ORDINARIOS Y PARTICIPACIONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAVE LICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JULIO MOSOCOSO UROUZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAQUIRRE	322.000.00	167.517.28	0.00	479.517.28	489.517.28	190.000.00	0.00	0.00	190.000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION				
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAY CHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCAVE LICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1.120.961.00	124.551.22	0.00	1.133.416.12	1.245.512.22	1.120.961.00	0.00	0.00	1.120.961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			T		PENDIENTE LIQUIDACION					
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ OUSPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	492.334.00	297.147.46	0.00	744.884.46	789.481.46	492.330.00	0.00	0.00	492.330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA.				
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S/ FONCOR	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1.443.440.16	166.056.16	51.065.26	1.509.601.44	1.660.561.58	1.347.730.02	0.00	0.00	1.347.730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%. LIQ. TECNICA EN PROCESO				
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091	2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCARHUANRA CHUPACA CCOSSHUOJICO	HUANCAVE LICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	680.998.49	550.000.00	9.512.62	1.127.737.37	1.240.511.11	609.815.71	0.00	0.00	609.815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	L		RGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GR (03SET2010)				
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	0127	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALCCAPAMPA - CHUNIMAYO	HUANCAVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1.578.930.69	250.822.68	51.089.08	1.754.792.45	1.880.842.45	1.506.380.69	0.00	1.506.380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR				

N°	PTE. FTO.	MENSAJE	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											TOTAL (S/)	CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO		1°	2°	
												MUNICIPIOS (S/)	BENEFICIARIO (S/)							S/	%											
16			2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI.HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				200.000.00	100.262.00	0.00	100.262.00	300.262.00	200.000.00	0.00	0.00			200.000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL
17			2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAR	1.171.935.77	0.00	0.00	1.054.742.19	1.171.935.77	1.171.935.77	0.00	0.00			1.171.935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	
18			2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	735.278.70	0.00	0.00	368.725.63	735.278.70	735.278.70	0.00	650.000.00			85.278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	
19			2007	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	779.477.46	8.308.53	0.00	709.838.24	787.785.99	779.477.46	0.00	0.00			779.477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL	
20			2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. OTTY GRMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ARO. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	389.405.06	0.00	0.00	280.695.51	389.405.06	389.405.06	0.00	0.00			389.405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL	
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASIJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			100.000.00			0.00						0.00	#,DWI/		0.00%						T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			79.987.00	37.769.57	0.00	109.757.87	117.756.57	79.987.00	0.00	0.00			79.987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL	
23			2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AQUIRRE GASPAR CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	999.760.52	0.00	0.00	831.924.03	999.760.52	999.760.52	0.00	990.869.78			8.890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GR (30/DIC/2009)	
24			2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNAS A TRAVES DEL CEPROFIVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE	1.446.968.14			0.00						0.00	#,DWI/		0.00%			31/12/2007			SI		SIN INFORMACION	
25			2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	566.579.28	0.00	0.00	496.890.30	566.579.28	556.713.69	9.865.59	556.713.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GR (17/MAR/2010)	
26			2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			499.998.80			452.685.03	499.998.80	499.998.80	0.00	499.998.80			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GR (21/AGO/2009)	
27			2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYOCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	311.643.04	0.00	0.00	295.635.13	311.643.04	311.643.04	0.00	311.494.23			148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GR (02/09/2010)	
28			2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	143.949.25	0.00	0.00	131.750.16	143.949.25	143.949.25	0.00	86.369.55			57.579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	
29			2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1.166.272.43	0.00	0.00	1.059.573.38	1.166.272.43	1.121.272.43	45.000.00	1.121.272.43			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	
30			2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - CORSOS/TOCC	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	737.804.12	0.00	0.00	684.127.53	737.804.12	835.617.78	0.00	737.804.12			97.813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	L		RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GR (10/AGO/2010)	
31			2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36345 MOTUY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	798.402.32	0.00	0.00	714.464.32	798.402.32	798.402.32	0.00	125.946.46			672.455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO. LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA. FALTA APORTE DEL GOB.REG.	
32			2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARJUNO CHOQUE CIP 68491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	1.047.341.64	0.00	0.00	946.108.08	1.047.341.64	983.952.00	63.389.64	380.000.00			603.952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	10/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL	
33			2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1.416.060.41	0.00	0.00	1.033.357.21	1.416.060.41	1.337.853.51	78.206.90	0.00			1.337.853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	
34	R. O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978	522.166.35	0.00	0.00	479.330.00	522.166.35	522.166.35	0.00	15.347.46			506.818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2010/GOB.REG-HVCA/GR (13/AGO/2012)	
35			2008	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUJCLLACASA, SANTA ROSA DE CHORCHA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARRHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDOZA CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	309.505.64	0.00	0.00	276.795.31	309.505.64	309.505.64	0.00	182.163.84			127.341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION. FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	





