

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : ORSyL - HVCA

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	INMECONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°						
																S/.	%														
<b>ACOBAMBA</b>																															
													S/.	68,990,378.64	61,095,621.47																
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						37,502.60	2,069.00	39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L			R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)			
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						182,368.94	14,716.90	197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L			R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)			
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892				186,732.98	18,673.30	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS				369,622.44	36,962.24	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485				352,282.24	35,228.22	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356				454,545.45	45,454.55	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823				909,090.91	90,909.09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						185,277.24	14,722.76	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L			R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)			
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356				160,588.39	9,032.81	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACION DE OBRA			
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738				176,204.51	17,620.45	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T			OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES			
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TALPE CONDORI CIP 79359				139,943.33	13,994.33	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357				139,276.14	5,723.86	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L			R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)			
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ				60,723.05	6,072.31	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T			SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCIÓN			
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200				367,530.37	36,753.04	404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L			R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)			
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439				136,396.84	13,603.76	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL			
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978				627,344.87	62,734.49	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION			

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MNEONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				40,000.00	17,739.58	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357				84,021.90	8,478.10	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				181,870.30	18,129.70	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
20	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				58,500.00	6,500.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				14,460.49	1,439.54	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
22	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION				787,785.06	87,531.67	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	
23	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I. N° 538 TINQUERCCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				180,990.52	20,101.17	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCHARHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694				1,604,646.81	180,033.19	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DÍAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200				388,366.51	43,151.84	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996				573,095.55	42,735.18	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR				647,986.10	71,998.46	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL	
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS				2,791,058.40	310,117.60	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO	
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)				237,747.27	26,416.36	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TINQUERCCASA, CHOPOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAPILLA (EE.SS. CHOPOCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPOCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ					384,656.05	417,739.79	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUIISPE NUÑEZ CAP 7399				688,931.72	55,604.95	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUIISPE NUÑEZ CAP 7399			369,999.81	31,253.63	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ			853,261.48	94,806.83	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELIACH HERNANDEZ PARRA CIP 73339			199,047.74	19,904.77	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUIISPE LEON	ING. VICTOR ELIACH HERNANDEZ PARRA CIP 73339			305,372.33	33,930.26	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUIISPE NUÑEZ CAP 7399			404,257.63	44,917.52	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUIISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUIISPE PACHECO			301,105.00	33,456.11	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR			525,400.38	55,959.68	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P		OBRA PARALIZADA. PRESUPUESTO DE AFIRMADO EN JUICIO, POR LO CUAL NO SE PUEDE TOMAR NINGUNA ACCION HASTA LA SENTENCIA	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS			273,457.50	27,542.50	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA TERMINADA. INFORME FINAL ABSUELTO OBSERVACIONES, SERA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION SGA	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			422,554.83	42,255.48	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDANO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO			863,598.07	91,671.93	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	L		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012)	
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO			1,659,209.87	145,886.50	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784			1,253,568.66	125,356.87	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESERNAR EL INFORME FINAL	
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARQ. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO			1,790,753.89	121,298.45	1,912,052.34	1,912,052.34	0.00	0.00%	100.00%	87.20%	12.80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011	P		DEMORA EXCESIVA EN APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA	
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			364,158.23	38,200.20	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)	
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHAQ PAQUIYAURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,054,957.43	108,660.62	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TACNICA FINANCIERA	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
47	DONAC. Y TRANSJ		2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					86,400.00	9,600.00	96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,446,892.04	144,689.20	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑOZ			719,021.06	68,052.87	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA. DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO			641,058.39	60,430.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO			56,000.00	5,556.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INCA GARCLAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAÚL ZAMBRANO OCHOA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS			273,457.50	27,542.50	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO	
53	R.D.	0381 0280 0110 0162	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA			12,525,583.35	1,177,437.55	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T		OBRA CULMINADO. A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00		0.00	0.00	#DIV/0!		0.00%						NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					958,915.00		958,915.00	100.00%				0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA																				
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLESPAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON			583,448.11	61,731.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			497,429.93	90,925.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			633,412.08	61,731.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE			645,755.00	61,731.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			616,640.39	61,731.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARQ° ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA			621,526.30	74,583.15	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES			821,536.12	90,925.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
10	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0084 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALOZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892				3,843,650.56	242,025.44	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. Nº 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358				539,695.42	25,930.89	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9881	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACIO CAP 8595				466,744.18	35,223.75	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L		R.G.G.R. Nº 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
13	DONACIONES y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUINDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES				2,064,603.09		2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730				668,104.04		668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON RUBEN SOCAS CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327				1,656,346.42	266,603.01	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500				1,467,309.00		1,725,078.79	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L		R.G.G.R. Nº 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358				1,924,916.61	132,179.72	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L		R.G.G.R. Nº 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%
18	RECURSOS ORDINARIOS	0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784				939,286.43	53,049.10	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		R.G.G.R. Nº 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656				655,479.33		655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		R.G.G.R. Nº 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500				643,017.07	79,734.12	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. Nº 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977				1,613,164.32	198,999.95	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO OIEZA MIRANDA CIP 43923				2,082,628.61	104,131.43	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. Nº 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977				1,130,229.97	190,251.60	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776				792,736.46	847,769.90	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T		EN HUANCAYELICA AREA DE OBRAS

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓ N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA	ANGARAES	COCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877				1,284,881.41	106,623.93	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZUÑIGA CIP 41206			863,811.40	49,068.49	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DÍAS	03/12/2009	T		CULMINADO SIN INFORME FINAL. EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCARELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL			744,763.69	74,476.37	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DÍAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDITO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93660	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713			1,017,849.94	103,884.99	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DÍAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDZU ROMERO CIP 75361			905,584.37	90,558.64	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DÍAS	07/11/2010	L		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502			668,026.80	74,225.20	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DÍAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - GULLUPITE. PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCARELICA	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUEÑAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISEP ALFARO CIP. 54579			1,009,979.04	100,997.90	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DÍAS	27/12/2010	T		PROCESO DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES. GENERADP POR EL COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCIÓN DE OBRA. SE NOTIFICÓ CON CARTA NOTARIAL A RESIDNETE Y SUPERVISOR DE OBRA	
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA. PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877			1,112,116.66	109,936.67	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DÍAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36227 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYMÉ QUISEP CIP. 73632	ING. JULIAN SORILLA MONCE CIP - 22289			733,756.61	73,375.66	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DÍAS	18/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCARELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR - ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO			1,446,292.05	160,699.12	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DÍAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEGINAL TRAMO POMACCOCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.			2,124,325.21	212,432.52	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DÍAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRRQUES EGOAVIL 85977			731,690.72	73,169.07	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DÍAS	26/10/2011	P		EN PROCESO DE CULMINACIÓN. SE EJECUTÓ TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES. EJECUTORES NO PRESENTAN INFORME FINAL	
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249			2,319,731.05	231,741.13	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DÍAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MREINMONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUJO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017				679,548.93	64,138.00	743,686.93	741,658.56	2,028.37	0.27%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 100 % Y FINANCIERO AL 80 %. LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492			544,234.23	54,423.42	598,657.65	589,530.66	9,127.00	1.52%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T		POR PAGO PENDIENTE A SUPERVISOR Y PROVEEDOR NO SE CUMPLIA CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J			1,023,142.25	102,314.23	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS			5,482,356.93	587,386.85	6,069,743.78	5,982,701.78	87,042.00	1.43%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO 2012 A LA FECHA, PROCESO DE ELABORACION DE INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OBRA EN SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, EL MES SIGUIENTE SE INICIARA LA CULMINACION DEL COMPONENTE SECCLLA Y ATUNA	
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0144 0129	2010 2011 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO, ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. OSCAR MIHUEL CUCHULA ZEVALLOS CIP. 125196	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877			1,370,351.94	136,816.82	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 90%, SE NOTIFICO AL RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA REGULARIZAR LA DOCUMENTACION FALTANTE AL INFORME FINAL.	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877			1,139,992.88	111,028.79	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		INFORME FINAL CON OBSERVACIONES, CON CARTA SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	
44	R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA			863175.27	170117.05	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	T		LIQUIDACION TECNICA 100%, FINANCIERO AL 98% PAGO A PROVEEDOR, PPTO RECIENTE FUE ASIGNADO DEL 2013.	
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS			3,472,859.37	554,320.00	4,027,179.37	3,999,800.95	27,378.42	0.68%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		ALGUNOS COMPONENTES INAUGURADOS Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO, OTROS COMPONENTES EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL, CARTA AL RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA PRESENTACION DEL INFORME FINAL Y RECESION DE CONTRATO	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHQUI- HUAYCHAOPALLCOA BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARES-HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA			1374186.64	102871.61	1,477,058.25	1,451,968.12	25,090.13	1.70%	100.00%	99.68%	0.32%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		ACTA DE OBSERVACIONES A LA EJECUCION, CON CARTA SE LE NOTIFICO A SUPERVISOR Y RESIDENTE PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL Y LA EJECUCION DE OBRA.	
47			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel. 5769869			6,265,582.89	457,213.70	6,722,796.59	5,128,352.53	1,654,444.06	24.39%	100.00%	91.80%	8.20%	03/09/2012	240	30/04/2013	EJ AT		TRASLADO TENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL SOBRE PLATAFORMA DE LA CARRETERA	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784			1,002,007.20	135,533.18	1,137,540.38	595,958.51	541,581.87	47.61%	100.00%	42.59%	57.41%	04/06/2013	150	31/10/2013	EJ AT		EJECUCION, CONCRETO EN LOSA Y VIGAS EN LOS MODULOS DE SALUD Y VIVIENDA, ASENTADO DE LADRILLOS Y CONCRETO SIMPLE EN CERCO PERIMETRICO, CONCRETO EN COLUNAS Y VIGAS EN TANQUE ELEVADO Y	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N°36297 DE PARCO CHACAPUNCO- ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633			1,372,712.43	177,695.00	1,550,407.43	9,130.00	1,541,277.43	99.41%	100.00%	17.88%	82.12%	01/08/2013	150	28/12/2013	EJ AT		MOVIMIENTO DE TIERRA Y COLCACION DE CONCRETO SIMPLE, ARMADO, ASENTADO DE LADRILLOS EN EL MODULO DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	
<b>CASTROVIRREYNA</b>												<b>S/.</b>			<b>72,372,396.79</b>			<b>65,100,089.64</b>									
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					33,315.00	4,685.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)	
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					24,447.32	3,352.68	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					118,437.55	1,562.45	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)	



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
6	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143				500,000.00			500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			55,000.00			55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION		
8	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPASAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			169,319.00			169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION		
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES			216,153.90	24,017.10	240,171.00	240,171.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)		
10	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344			201,062.64	23,930.41	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	
11	CANON Y SOBRECANO N / R.O.	0032 0024	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816				224,993.05	219,018.02	219,018.02	219,018.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA						350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)		
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					805,195.18	67,806.82	873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)	
14	R.O. / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			191,797.15	17,602.85	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA						163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)		
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493			NP	NP	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005 2006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			400,000.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS LILISES QUIPE AYBAR CIP 49534			305,636.30	30,563.63	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARG. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 78485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229			919,503.50	91,950.35	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION. NO RECEPCIONADA	
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229			165,453.83	16,548.38	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			169,871.65	16,987.17	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			38,325.96	3,832.60	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			43,074.68	4,307.47	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			NP	NP	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	
25	CANON Y SOBRECANO N	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493			NP	NP	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEJUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º		
																S/.	%										
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				151,898.18	15,189.82	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA- HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514			341,703.00	54,138.60	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC	0227 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621			0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009	T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79726			312,047.27	31,204.73	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DÍAS	02/02/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO- CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725			1,130,065.30	124,307.70	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0014 0113	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020			1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008	L		LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/IG	
32	CANON SOBRECANO N		2008	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					62,889.00	8,476.53	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DÍAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)	
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ	INSPECTOR DE OBRA: ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649			708,217.31	70,821.73	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN	
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCAHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193			613,247.02	61,324.70	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DÍAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL, SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621			1,194,462.95	119,446.29	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	210 DÍAS	31/03/2011	T		OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089			2,151,063.58	148,049.48	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACIÓN	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805			524,308.94	110,104.88	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN REVISIÓN DE INFORME FINAL PARA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN.	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649			549,997.77	53,312.19	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DÍAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CUMPLINAR LAS METAS.	
38	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973			1,545,543.04	138,773.55	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUNAS, A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA	
39	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621			1,224,260.04	97,722.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN, SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP			2,223,856.33	222,385.63	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS, COORDINACIONES DESIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES					
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°							
41	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL <b>CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO</b> , DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS				522,188.61	52,218.86	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	24.13%	13.10%	25/10/2011	120	21/02/2012			P	LA DOCUMENTACION PARA LA RESCINCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL; EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO				
42	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL <b>VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA</b> - DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. SEGIO QUISPE LAURA			821,243.26	82,124.33	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	344	31/08/2012			T	EN TRAMITE PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ABSOLVER OBSERVACIONES; SE VIENE COORDINANDO CON LOS RESPONSABLES DE OBRA					
43	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA <b>PUNTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN</b> - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI		747,284.82	74,728.48	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012			T	SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION					
44	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO		1,074,680.32	116,844.50	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012			T	SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION					
45	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA			849,029.67	172,321.34	1,021,351.01	318,275.87	703,075.14	68.84%	100.00%	30.19%	69.81%	01/08/2012	180	27/01/2013			P	COORDINACIONES PARA DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA INICIO DE OBRA					
46			2012	CONSTRUCCION DE LA <b>CARRETERA COTAY - TIPICOCHA</b> .	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)		5,938,760.17	801,834.45	6,808,940.62	3,934,716.07	2,874,224.55	42.21%	100.00%	75.98%	24.02%	01/10/2012	240	28/05/2013	EJ	AT		CORTE Y PERFILADO CON MAQUINARIA, ENCOFRADO PARA ALCANTARILLA, CULMINACION CON BADEN					
47	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA <b>CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA</b>	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ		4,039,376.26	482,982.00	4,722,024.20	1,215,040.94	3,506,983.26	74.27%	100.00%	75.65%	24.35%	08/11/2012	332	05/10/2013			P	PARALIZADOS DESDE EL 13 DE JULIO, SE TIENE INCONVENIENTES CON RESPECTO A LOS PAGOS.					
48		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL <b>CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA</b> - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA		562,391.34	92,773.00	655,164.34	590,066.98	65,097.36	9.94%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013			T	SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.					
49	R.O.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE <b>CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA</b> , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. GODOFREDO CONDORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI		805,568.90	111,246.71	916,815.61	618,296.62	298,518.99	32.56%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013			T	OBRA CULMINADA. A LA ESPERA DEL INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITÉ					
50	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL <b>CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO- TIPICOCHA</b> , DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA		464,527.81	97,537.00	562,064.81	51,482.00	510,582.81	90.84%	27.51%	9.43%	18.08%	01/08/2013	90	29/10/2013			P	PARALIZO EL 12 DE AGOSTO PUES ALGUNOS PROCESOS NO FUERON ADJUDICADOS, SE SOLICITO ACELIDAD EN LOS PROCESOS					
51	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. SERGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089		899,365.87	123,184.13	1,022,550.00	35,457.50	987,092.50	96.53%	10.00%	5.34%	4.66%	01/08/2013	105	13/11/2013	EJ	AT		OBRA ATRAZADA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES					
<b>CHURCAMP</b>												S/.	<b>43,011,716.36</b>		<b>31,964,353.43</b>																	
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP					109,729.11	6,314.89	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004			L	R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)					
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. PEDRO SULCA BARRON			87,126.38	9,680.71	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005			T	SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL					
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		41,220.00	4,580.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004			T	SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL					
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452		280,433.72	31,159.30	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005			T	PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.					
5	CANON SOBRECANO / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703		332,856.41	36,984.05	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007			L	R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)					

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MNE/MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
6	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 0023 0037 0040	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311				357,291.93	35,729.19	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.
7	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147				484,394.40	53,821.60	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300				343,803.04	38,200.34	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION DE OBRA EN PROCESO, CON DEDUCTIVO, DEBIDO A QUE LA IMPLEMENTACION CON LA AMBULANCIA NO SE EJECUTARA CON PRESUPUESTO DE OBRA POR REVERSION DE LA CUENTA UTSA . AL TESORO PUBLICO- MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE.
9	RECUROS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300				38,700.00	4,300.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CH/G, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/UI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300				292,777.08	12,065.42	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CH/G, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/UI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
11	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618				1,139,382.00	126,598.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T		REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 0006	2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300				904,478.08	85,801.10	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CH/G, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CH/UI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSION DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA UTSA AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE.
13	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS (R.O.)	0056 0090 0046 0127	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618				1,543,499.10	171,499.90	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P		SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE OBRA INCONCLUSA Y SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797				698,087.70	77,565.30	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008	P		EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA PRESENTADO PARA SU EVALUACION INFORME N°070-2013/GOB. REG. HVCA /GSRCH/UI - PVD . - 04/06/2013. PRESUPUESTO EN CUSTODIA EN CUENTA UTSA REVERTIDO AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE.
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 0100	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY- PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.				1,232,687.89	136,965.32	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES		
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689				1,110,892.70	123,432.52	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA ( CORTE DE OBRA A 70%	
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.				695,013.13	77,223.68	772,236.81	772,236.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES	
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YAOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMALO DOLORIER				528,494.18	51,849.42	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DÍAS	30/10/2010	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION DE OBRA PRESENTADO CON INFORME N°082- 2013/GOB. REG. HVCA /GSRCHUII - PVD. - INFORME N°187- 2013/GOB. REG. HVCA /GSRCHUII - ING. HWTS. FECHA 17/07/2013. PARA SU EVALUACION.	
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128				1,000,847.53	100,084.76	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DÍAS	07/03/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACORACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181				1,782,773.94	203,387.90	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DÍAS	06/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON				1,707,772.22	155,436.75	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DÍAS	24/04/2011	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ				822,286.00	234,994.88	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA				1,887,300.00	209,700.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P		PARALIZADO (15/03/2012), SE REALIZO LAS CORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA)- INFORME SITUACIONAL DE OBRA ELABORADO Y PRESENTADO CON INFORME N°058- 2013/GOB. REG. HVCA /GSRCHUII - PVD. - 15/04/2013.	
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YAOLCA CIP. 88742				2,221,321.09	266,933.05	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011	P		SE VIENE REGULARIZANDO LA LIQUIDACION TECNICO Y FINANCIERO EN COORDINAION DIRECTA CON EL RESIDENTE DE LA OBRA	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A							78,207.00		78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPPEL
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150 0511	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739		LOUDEZ PILLPA MARTINEZ		825,980.14	82,598.01	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DÍAS	31/12/2011	L		R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/03/2013	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001				2,338,121.46	259,791.27	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DÍAS	14/09/2010	P		LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA RECEPCION CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIHUASI - BUENOS AIRES	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	COSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAY OCC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO				2,405,474.75	192,437.98	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	P		SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274				2,894,432.00	289,443.20	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011	P		SE PRESENTO EL ADICIONAL APROBADO POR LA GSRCH. EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA GENERAL DE HUANCVELICA; EN EVALUACION	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON				874,867.14	87,492.15	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 70%	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO. DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977		MAURO INFANTES		780,274.92	82,599.88	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIGUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801963880101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465				2,194,056.04	235,555.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	98.98%	1.02%	16/04/2012	217	18/11/2012	EJ	AT	PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO. REINICIO EL 05 DE AGOSTO; NO PRESENTE EL INFORME MENSUAL	
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962		ALEX	2,541,055.55	349,928.40	2,953,915.55	1,212,682.58	1,741,232.97	58.95%	51.74%	45.39%	6.35%	16/04/2012	300	09/02/2013		P	OBRA PARALIZADA. POR FALTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO		
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - WILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER		YOVANA ALCOCCER RAMOS	6,789,925.15	330,914.01	7,392,119.16	5,070,935.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	81.70%	18.30%	18/06/2012	396	18/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE AFIRMIADO EN PLATAFORMA. FUERA DE PLAZO DE EJECUCION; NO PRESENTE EL INFORME MENSUAL.		
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCCASA" DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS SALAZAR SANCHEZ	ING. WILLIAM PRADO LAVADO			1,335,566.01	176,795.61	1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	99.50%	0.50%	16/07/2012	348	28/06/2013	EJ	AT	NO SE CUMPLIO CON EL AVANCE FISICO PROGRAMADO EN EL MES DE AGOSTO. A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 99.5%		
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA			409,520.20	61,428.03	470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012		P	PARALIZADA. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE TOMÓ MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESINDIR EL CONTRATO		
37	RECUROS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANGCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAIC	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO			1,730,911.90	243,153.15	2,020,452.05	1,061,865.05	958,587.00	47.44%	47.64%	28.19%	19.45%	15/11/2012	180	13/05/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 06/06/2013, ATRAZADO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES Y AGREGADOS, POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, QUIENES A LA FECHA ESTAN EN FALTA GRAVE CON LA ENTIDAD.		
38	RECUROS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					4,250,087.39	569,902.90	4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095			NI	PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y OTROS		
39	RECUROS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,062,111.52	146,802.53	1,239,185.05	882,831.28	356,353.77	28.76%	100.00%	19.11%	80.89%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 05/06/2013, ESTANDO A LA FECHA CON UN AVANCE FISICO DEL 8.02%, SIENDO MENOR QUE EL PROGRAMADO DEBIDO A LA FALTA DE AGREGADO, LO QUE A LA FECHA YA SE SOLICIONO		
40	RECUROS ORDINARIOS		2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILLPEPAT-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP A-HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUILLA			1,677,040.58	315,267.00	2,025,780.78	1,275,490.30	750,290.48	37.04%	6.00%	4.22%	1.78%	08/07/2013	270	03/04/2014	EJ	AT	SE INICIO LA OBRA EL 08/07/2013, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 4.22%. LO CUAL NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA. EL RESIDENTE Y SUPERVISOR NO PRESENTAN EL INFORME MENSUAL Y VALORIZACION CORRESPONDIENTE. NO ENCONTRANDO EN OBRA DESDE LA FIRMA DE SU CONTRATO, PARA LO CUAL SE PROCEDERA LEGALMENTE POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR LA NO PERMANENCIA EN OBRA.		
41	RECUROS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	INSPECTOR DE OBRA			1,723,634.50	252,648.15	2,001,282.65	450,481.66	1,550,800.99	77.49%	33.42%	23.64%	9.78%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 06/06/2013, ATRAZADO DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALES YA QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLEN INCURRIENDO EN FALTA GRAVE A SU CONTRATO.		
42	RECUROS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO-DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP A-HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	CONSULTOR ING. AGR. EDUARD O PACORI QUISPE					0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00%	0.00%	100.00%		30			NI	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			
HUANCAMELICA												S/.	59,965,342.03	44,289,003.43														
1	CANON SOBRECANO N		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA					87,210.61	7,169.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA					3,598.30	2,981.70	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/NOV/2009)		
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA					12,842.58	245.50	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)		
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784			756,900.00	84,100.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)		
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE. N° 36017 HUANASPAMPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JQUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359			319,760.10	35,528.90	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION		



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MNEÓNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CHUPACA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358				261,738.24	29,082.03	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CONCHAN)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358			297,017.99	33,002.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS COARHUARANRA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358			299,533.49	33,281.50	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CHAYNAPAMPA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			295,821.61	32,869.07	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, COARHUARANRA, CCOSNIPIQUUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS ANTAYMISA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730			295,821.61	32,869.07	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACCASA- YAUILI- HVCA	HUANCAMELICA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844			881,553.20	97,950.36	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012)	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 709500			1,186,379.72	131,819.97	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	
32	RECURSOS ORDINARIOS /RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344			1,257,104.77	139,678.31	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	
33	RECURSOS ORDINARIOS /RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELICA (CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371			411,015.92	127,223.21	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	L		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011)	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORCE BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cto. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	VERONICA BALBIN		2,828,733.79	250,167.69	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISIÓN	
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844			1,273,196.89	98,317.25	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO	
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAUILI -HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	DEYSY BOZA QUINTO		1,830,422.98	177,957.48	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIMI DELGADO APUMAYTA	2.ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761			1,127,655.11	115,999.31	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION	



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MNE/MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 35321 - PUCAPAMPA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	PABLO LUJAN TUNQUE	NO SE CONTO	998,074.96	105,149.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DÍAS	30/06/2011	L		R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELIXA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	MARCO ANTONIO CAHUANA DE LA CRUZ		1,248,240.15	107,972.34	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		RGGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397			1,039,336.68	103,933.67	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2013
41	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	JORGE QUISPE TRONERO	JUAN CARLOS DUEÑAS RIVERA	1,611,065.49	179,007.28	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265			495,172.93	70,124.00	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
43	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (ATALLA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265			503,238.17	70,124.00	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
44	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE		494,826.77	70,124.00	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
45	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265			455,343.24	70,124.00	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
46	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (COLLPACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265			548,616.28	70,124.00	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
47	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265			558,130.57	70,124.00	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACIÓN OBSERVADO EN LA PARTE TÉCNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION
48	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE, CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972			462,905.23	50,919.58	513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	L		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012)
49	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844			474,395.64	61,671.43	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MENSUAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
50	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSÉ DE MIRAFLORES)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				563,987.18	56,849.91	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			582,780.85	58,787.88	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	91.00%	9.00%	17/05/2010	120 DÍAS	30/09/2013	EJ	AT	REINICIADO EL 05 DE AGOSTO DEL 2013, NO HA PRESENTADO EL INFORME MENSUAL A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO	
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			553,421.86	55,784.92	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			551,410.83	55,582.21	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			566,876.95	57,141.20	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUETO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE		669,063.28	66,906.33	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. FELIX AZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972			460,842.98	64,518.01	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISION	
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORRED IZCUCHACA, RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597			486,110.13	75,327.07	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363			903,767.20	90,376.72	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA EN LA ORSYL, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020			2,464,613.45	284,542.94	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, FALTA PAGOS POR EJECUTAR, DEVUELTO A SGO	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244 0477	2010 2011 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N°36117 DE TACSANA-YAULI - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	GRACIELA UCHUYPOMA		904,199.23	90,419.92	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2010	210	06/03/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	MIGUEL HUAMAN	GAUDENCIO HILARIO MANCHA	920,171.75	90,411.15	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCVELICA. HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	LUCIANO MEZA CCANTO		1,178,363.62	117,745.80	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	
63			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPLE	REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS				475,540.16		475,540.16		0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA	



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MAD O	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓ N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUNINGAYOCC. DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176				3,080,826.15	293,965.00	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	T		CULMINADO, PRE LIQUIDACION PRESENTADA, FALTA PAGO DEL SUPERVISOR
83	R.O.	0000 0408	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cip 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560			354,777.75	58,113.54	426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	L		R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013	
84			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO. POBLADO DE QUIMINA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO ANTONIO CAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219		Tec. Cont. Mariluz Clemente 986 250 585 cl	1,637,837.83	207,151.00	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	
85			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465		CPC. SONIA YUCRA DIAZ	358,175.75	50,544.00	418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
86			2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA. MICRORED YAULI. RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.			332,668.66	41,882.00	397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO EL PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA. NO CUENTA CON FILE DE OBRA	
87			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUAIRA PARAGUAY CIP. 125199			151,148.75	36,555.50	206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION: CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA LO CUAL FUE REITERADO A LA FECHA NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES	
88			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. CAROL MARINI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363		CPC. FRANKLIN REYNOSO	943,372.65	130,136.20	1,090,769.27	1,123,308.69	-32,539.42	-2.98%	100.00%	93.77%	6.23%	03/01/2013	210	31/07/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 07/08/13 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACION SOLICITADO. 2DA AMPL. DE PLAZO SOLICITADO	
89		0049	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILAPATA, DISTRITO DE YAULI. PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243			3,566,203.13	344,225.00	3,913,428.13	1,513,041.40	2,400,386.73	61.34%	24.67%	32.34%	-7.67%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ AD		COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA DEL BLOQUE III, ASENTADO DE LADRILLO EN 2DO PISO DEL BLOQUE VI. COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA DEL BLOQUE IV.	
90	R.O.		2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	HUAMANI AGUILAR MARCO ANTONIO		5,907,777.31	540,697.00	6,568,474.31	1,948,702.92	4,619,771.39	70.33%	5.57%	27.85%	-22.28%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ AD		COLOCADO DE ACERO Y ENCOFRADO EN VIGAS EN AMBIENTE DE TALLER, ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA EN AMBIENTES DE AULAS	
91	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CÁCERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS NINAMANGA YUAPARI ANYAIMOMA CAP. 8480	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIMOMA CAP. 63200			1,236,962.08	216,413.60	1,479,197.42	448,108.10	1,031,089.32	69.71%	53.64%	25.52%	28.12%	10/06/2013	150	06/11/2013	EJ AT		COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADO DEL 1ER NIVEL, ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 2DO PISO (File devuelto Julio y Agosto)	
92	R.O.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLALPAMPA, YAULI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		ELIZABETH QUISEP MACHUCA #969 824 282	2,006,675.80	183,946.64	2,240,622.44	380,161.38	1,860,461.06	83.03%		7.86%		19/08/2013	180	14/02/2014	EJ N		TRABAJO DE DEMOLICION DE AMBIENTES EXISTENTES Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA.	
				<b>HUAYTARA</b>								S/.	100,113,899.31	78,163,475.91													
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE					14,738.80		22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L			R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE					5,000.00		6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L			R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE					400,000.00		400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L			R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE					428,550.69		320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L			R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE					650,000.00		624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L			R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
6	P.L 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISHUARPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENEZU CIP 60890			928,986.04		928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L			R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 COCABAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			20000		20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			39,996.00		39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			30,000.00		30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARÁ	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO			409,468.94	24,568.14	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSY L Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLCCAPAMPA	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73361	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			1,946,403.86	1,946,403.86	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21936			561,495.55	56,149.56	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	
14	FONCOR / CANON SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRIA SAN MIGUEL DE CHOCORVOS	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347					240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA COLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI					400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARÁ	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			696,301.75	69,630.18	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSELLA CIP 73221			375,907.50	41,767.50	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N REGALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR			1,369,839.23	136,983.92	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81095	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979			218,445.37	21,844.54	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARÁ	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511			209,068.29	40,541.61	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502			618,110.01	61,811.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAVELICA A LA ORSYL	
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS- SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784			3,106,883.58	310,688.36	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT		OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARÁ	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,584,607.95	158,460.79	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1,454,139.09	145,413.91	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARÁ	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSÉ ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH			460,011.45	46,001.15	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓ N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA Y ANAORCCO PARIAPELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54366				1,202,562.00	120,256.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010		T	SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N°304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSR/HIG CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL, INFORME N° 299- 2010/GOB.REG.HVCA.GSR/HIG CON FECHA 22/10/2010. A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LULLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUICHCA SEDANO				1,021,290.87	220,185.69	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011		P	OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUENTA CON LOS MATERIALES EN OBRA, SE A RETOMADO LOS TRABAJOS FINALES, SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTE DE OBRA.
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LULLINTA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS				3,474,431.67	347,443.17	3,821,874.84	2,410,069.04	1,411,805.80	36.94%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011		P	EL SERVICIO DE APERTURA DE TROCHA SE CULMINO AL 100% CON CONFORMIDAD DEL SERVICIO SE DEVOLVIO FONDO DE GARANTIA. EL SERVICIO DE CONFORMACION DE CUNETAS Y EXPLANACIONES NO SE HA CULMINADO, SE ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, SIN EMBARGO EL COMTRATISTA A INICIADO LOS TRABAJOS POR CUENTA PROPIA. LAS OBRAS DE ARTE NO SE HA CULMINADO FALTANDO UN PUENTE Y 25 ALCANTARILLAS APROXIMADAMENTE LAS OBRA DE ARTE LO EJECUTO LA GERENCIA POR ADMINISTRACION DIRECTA A LA FECHA NO EXISTE SALDO PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE OBRAS DE ARTE. SE REALIZO EL CORTE DE OBRA EN DONDE SE DETERMINO QUE AVANCE FINANCIERO NO ES COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO, SE ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES DEL CASO. SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL.
29	FONIPREL/ RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS				2,945,608.59	327,289.84	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011		T	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS: P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, PUESTO DE SALUD SANGAYACO PS MEJORADA SOLO FALTANDO TRANSERIR P.S. PALMACANCHA, P.S. SANTA ROSA DE ACORA, LAS LIQUIDACIONES SE ESTAN ENTREGANDO A FONIPREL FALTANDO DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA, NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, EL AREA SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS RESPONSABLES. FONIPREL OBSERVO LAS LIQUIDACIONES POR FALTA DE RESOLUCION DE ABROBACION.
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARÁ	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD				1,641,325.99	182,269.55	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012		P	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL SE HA CULMINADO LOS CERCIOS PERIMETRICOS SE ESTA REALIZANDO EL REPINTADO PARA SU RECEPCION Y TRANSFERENCIA. A LA FECHA NO SE CULMINA CON LOS TRABAJOS DE REPINTADO
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27-720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING. YONNY PAUCAR				1,367,307.90	151,923.10	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012		L	R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (24/SET/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS				2,002,978.80	119,271.21	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012		L	R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES							
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°								
																S/.	%																
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323			2,393,598.89	239,359.89	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		Cuenta con Acta de Recepcion Final de Obra. Transferida al Area Usuaría, Inahurada en Presencia del Presidente Regional.							
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARÁ	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE			2,146,508.24	214,650.82	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	P		OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA, EL SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO CONFORMACION DE COMITE PARA RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA. LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARON EL MARTES 23 DE JULIO 2013. SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA Y DE ACUERDO A LA INSPECCION TECNICA SE DETERMINO QUE LOS SERVICIOS DE ENTUBADO DEL CANAL Y EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ENCUENTRAN CON ACTA DE OBSERVACIONES. SIN EMBARGO EL SERVICIO DE ENTUBADO DEL CANAL SE ENCUENTRA CONFORME Y CON ACTA DE RECEPCION FINAL.							
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARÁ	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES			1,255,642.57	100,451.41	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA, EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCVELICA							
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO, PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARÁ	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARALUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN			1,292,113.52	129,211.35	1,601,876.00	1,586,883.90	14,992.10	0.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		OBRA CULMINADA, EN PORCESO DE PRELIQUIDACION DE OBRA							
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARÁ	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA							
<b>TAYACAJA</b>																																	
													S/.	41,413,530.53	37,034,540.41																		
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO			327,566.94	36,307.60	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG.HVCA/GR (11MAR/2010)							
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ			205,930.91	20,593.09	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRTO-SYL.							
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088			20,241.82	2,024.18	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRTO-SYL.							
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					363,636.36	36,363.64	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRTO-SYL.							
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					86,818.18	8,681.82	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRTO-SYL.							
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					216,119.09	21,611.91	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRTO-SYL.							
7	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N. DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					88,181.82	8,818.18	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CONCLUIDA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-2013-0000.							

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																S/.	%											
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					256,333.64	25,633.36	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					49,090.91	4,909.09	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22624	ARO. SANTOS AMARANTO BENTES ARHUIS CAP 3785			1,689.09	168.91	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRACUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22624	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465			366,361.82	36,636.18	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUJCAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472			345,420.91	34,542.09	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511			362,981.88	36,298.19	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634			740,200.54	-69,479.54	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444			109,090.91	10,909.09	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943			227,272.73	22,727.27	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHAJUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880				57,850.91	5,785.09	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					1,399.09	139.91	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426			718,251.82	71,825.18	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					46,655.45	4,665.55	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30864 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					23,272.73	2,327.27	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					187,868.18	18,786.82	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					54,545.45	5,454.55	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					17,455.45	1,745.55	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL



Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6836			179,709.09	17,970.91	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ			514.55	51.45	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ CIP 57344			637,310.00	63,731.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAÚL YÁBAR PALACIOS CIP 60027			366,023.64	36,602.36	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8556	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126			321,943.32	32,194.33	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCIÓN DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					391,365.45	39,136.55	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220			433,197.65	43,319.77	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0843			1,299,532.81	129,953.28	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0843			132,111.82	13,211.18	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700			449,249.09	44,924.91	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948			514,618.28	51,461.83	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448			2,071,566.13	135,130.73	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508			288,448.18	28,844.82	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 89194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND			718,181.82	71,818.18	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465			40,909.09	4,090.91	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)			26,602.73	2,660.27	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112			182,227.27	18,222.73	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPUROCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			12,329.09	1,232.91	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			47,246.36	4,724.64	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			36,363.64	3,636.36	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GR (28/AGO/2010)	
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP. 003472			1,826.36	182.64	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255			411,930.00	41,193.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORRED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179			1,665,456.11	166,545.61	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646			209,095.65	20,909.57	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
49	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			1,360,889.63	136,088.96	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR			9,087,674.62	907,530.05	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P		PARALIZADO		
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			276,725.03	27,667.33	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062			244,624.26	24,462.43	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA			195,029.10	21,669.90	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	EN CONVOCATORIA			1,023,965.80	48,431.20	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	40.00%	60.00%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	P		OBRA REINICIADA EL 17 - JULIO - 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL SE CONSIDERA PARALIZADO	
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			1,520,766.00	326,441.31	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	98.68%	1.32%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	EJ AT		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRI CAP. 005014			2,195,109.34	219,510.93	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110			1,224,791.98	170,011.71	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	0.00%		26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUETO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	

Fecha de Reporte : 17/10/2013

Periodo de Reporte : agosto - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
												CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																S/.	%										
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS, Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816			1,684,234.97	168,423.50	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392			506,520.27	75,978.04	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS, CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MATTA HINOSTROZA CIP: 61452			788,258.87	112,763.30	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYJO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141			1,251,599.82	123,825.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS			1,721,700.38	172,170.04	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA CON PARTIDAS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS, NO SE HA CUMPLIDO CON EL TOTAL DE ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, HABIENDO SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS EL DIA 28/06/2013. EL AVANCE FISICO ES AL MONTO SEÑALADO.	
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA			515,042.00	57,226.13	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, ADEMAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448			2,291,143.89	229,033.07	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN			873,071.40	84,268.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T		SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%, EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GRI.	
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA			712,324.50	72,795.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORRED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.			1,234,589.80	179,088.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	80.14%	19.86%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442			602,318.67	60,143.40	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISEP BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828			797,655.89	79,765.59	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% -PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función			453,195.62	48,388.20	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	P		OBRA PARALIZADA CON AMPLIACION PRESUPUSTAL QUE NO HA CUBIERTO PARA LA EJECUCION AL 100 % DE LA OBRA. POR LO TANTO REQUIERE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINAR. CAJA ESCALERA - TECHO DEL MISMO Y SS.HH. EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	

