

**SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA**

**FS 08**

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO**  
**OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN**

ESTADO DEL PROYECTO						
OP	DESCRIPCION	P	DESCRIPCION	OTRAS OPCIONES		
01	NO INICIADO	0	INICIADO	01	ABANDONADO	01
02	EN OPERACION	0	ABANDONADO	02	ABANDONADO	02
03	TERMINADO	0	TERMINADO	03	TERMINADO	03
04	ABANDONADO	0	ABANDONADO	04	ABANDONADO	04
05	ABANDONADO	0	ABANDONADO	05	ABANDONADO	05

Responsable : ORS/L - HVCA  
Fecha de Reporte : 11/07/2013  
Periodo de Reporte : mayo - 2013

Nº	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO				CRONOLOGIA		ESTADO		OBSERVACIONES
											"REPORTE" DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (\$)		DESEMBOLSO		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO		FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*						
											TOTAL (\$)	MUNICIPIOS (\$)	BENEFICIARIO (\$)	COSTO DIRECTO (\$)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (\$)	DESEMBOLSO ENTREGADO (\$)	SALDO POR ENTREGAR (\$)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (\$)	DEVOLUCION (\$)	SALDO POR RENDIR						%	%	%	%		
<b>ACOBAMBA</b>																															
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 19 FLEJOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO -ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	221,460.00	263,720.99	17,775.18	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/02/2006	123	28/02/2007	L		R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAR2010)		
2	FONCOR	0055	2004	2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	917,737.71	0.00	0.00	899,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)			
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO (HUAMAN) CIP 66689	ING. ZOSIMOS UBALDO PAREJAS REYLANDO CIP 82200	111,225.78	29,177.36	9,924.22	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	T			SIN INFORME FINAL				
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	169,621.20	0.00	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28/08/2006	184	28/02/2007	T		SIN INFORME FINAL				
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA .META, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA , ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	833,438.17	150,000.00	8,250.46	908,348.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174	30/10/2006	T		PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS		
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	412,000.00	117,930.48	7,726.86	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178	13/04/2007	T		NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA			
7	R. O. / CANON	0243	2007	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - LLANCA - HVCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAR OTÁROLA CIP 74474	870,918.88	300,000.00	0.00	1,081,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240	22/08/2008	P		CONVENIO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA		
8	R.O.	0192	2007	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO CIP 83229	315,013.76	0.00	0.00	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L		R.G.G.R. Nº 319-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)		
9	R.O.	0295	2008	2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCAYELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY EXOCSO HUAMAN CIP 59496	510,431.05	0.00	0.00	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L		R.G.G.R. Nº 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (08/JUN/2010)		
10	R.O.	0112	2008	2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOCCAPAMPA-TINGUERCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	2,407,858.27	0.00	0.00	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T		REVISIÓN/ EVALUACION PARA SU EVALUACION DE GASTOS EN LA CEDE. PARTE TECNICA PERMISIBLE		
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,052,629.27	0.00	0.00	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210	08/11/2010	R		CON CORTE DE OBRA 26/08/2011, PARA LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE, EN		
12	R.O.	0285	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE. DISTRITO DE POMACOCCHA - ACOBAMBA - HUANCAYELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	1,028,255.91	0.00	0.00	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120	28/07/2009	L		R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)		
13	R.O.	0251	2008	2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHULLULLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	847,430.61	0.00	0.00	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270	13/01/2010	L		R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)		
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	528,369.00	0.00	0.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90	09/12/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL		
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAYELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95325	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	2,181,289.36	0.00	0.00	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180	13/08/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL		
<b>ANGARAES</b>																															
1	FONCOR	0056	2004	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LIRCAY ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54417	525,000.00	78,760.48	17,033.89	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,586.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90	09/11/2004	L		R.G.G.R. 378-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0088	2004	CONSTRUCCION 1 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUYOCC-ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUJÓN GUEVARA CIP 62949	618,344.00	0.00	0.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00	-	331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90	09/04/2006	L		R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)			
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALCOCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,123,860.18	171,018.18	16,069.20	1,198,961.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150	16/03/2007	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA			
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - FITA PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GÓMEZ CIP 58991	392,544.65	58,472.78	6,351.11	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90	09/10/2006	T		OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15288.96			
5	R.O.	0025	2007	2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR.	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	438,798.00	0.00	0.00	398,907.27	438,798.00	438,798.00	-	307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180	13/02/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	



Nº	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES						
											TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICARIO (S.)	COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	%	%	FECHA DE INICIO		DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1*	2*		
																				S.	%													PROGR MADO	EJECUTA DO
3	FOCCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARGAY CHANCARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURPACCO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,542,551.98	69,960.00	20,173.60	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98	1,542,551.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA		
4	DOM Y TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAYE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	563,684.00	0.00		507,315.60	563,684.00	563,684.00	563,684.00	30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/02/2011)			
5	FONCOR / I.R.O.	0027 / 0043	2004 / 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	234,232.00	40,934.97	31,659.79	265,926.76	306,826.76	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.		
6	FOCCOR / CANON	0028 / 0032	2004 / 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAPAMPA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	259,846.00	0.00		233,861.40	259,846.00	259,846.00	243,215.86	16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES AL NO HABERSE LAVANTADO AS OBSERVACOES ANTERIORES.			
7	FOCCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78947)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	385,466.05	135,466.05		482,385.50	520,932.10	385,466.05	385,466.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		LIQUIDACION EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.		
8	FOCCOR	0013 / 0046	2005 / 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME. MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLILO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,016,893.00	121,920.00	25,863.30	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30	0.00	1,114,976.30	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	19/10/2005	L		R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09FEB2012)		
9	CANON Y SOBRE CANON / DOM Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOQUECHANCA CUADRO CIP 53869	820,768.98	100,000.00	19,432.23	849,801.21	940,201.21	772,274.00	746,165.24	26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TECNICA		
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COLLA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	1,000,000.00	150,000.00	35,467.56	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		INFORMACION FINANCIERA CULMINADA FALTA LA CULMINACION DEL INFORME FISICO DE OBRA.			
11	CANON SOBRE CANON / DOM Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOQUECHANCA CUADRO CIP 53869	291,103.09	100,000.00	22,255.49	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. Nº 160-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21ABR2010)		
12	R.O. / CAN Y SOBERC AN	0031 / 0029 / 0044	2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PAIRA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR NINAYA CRISTOBAL CIP 78922	ING. CARLOS ANTONIO CONDOZO SUAREZ CIP 73862	942,270.00	284,881.20	31,655.98	1,164,800.18	1,258,807.18	869,832.98	869,832.98	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. Nº 651-2011/GOB.REG-HVCA/GR (16NOV2011)		
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRAYSAVE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		FIP	597,488.00			597,488.00	597,488.00	597,488.00	0.00	597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAVELICA			
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO CASTELLO GASTELU CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,366,956.77	247,504.77	0.00	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00	1,119,452.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. Nº 421-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/06/2009)		
15	R.O. / CAN Y SOBERC AN	0016 / 0060	2007 / 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 90566	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	538,023.88			489,112.63	538,023.88	508,677.13	487,677.14	20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15JUL2010)		
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCOSSI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	974,380.23			885,800.21	974,380.23	974,380.23	921,232.22	53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES PARA SU RECEPCION		
17	R.O.	0046 / 0064 / 0117	2007 / 2008 / 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA. TRAMO. LLAGUA - SOCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82795	780,000.00	150,367.06	49,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47	749,963.47	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15JUL2010)		
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDABAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABANILAS VALENZUELA CIP 61184	315,632.56	183,511.85	13,437.33	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	01/09/2007	480 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. Nº 879-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04SET2012)		
19	CANON SOBRE CANON	0056 / 0489	2008 / 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORTUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82443	747,631.00	0.00		679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42	32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19MAY2010)		
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	387,531.57	0.00		352,301.42	387,531.57	387,531.57	387,531.57	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		EN PROCESO DE LA ELABORACION DEL INFOPRE DE FINAL DE OBRA		
21	R.O.	0096 / 0199	2009 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD HUARBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUJA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	571,050.65	0.00		519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10	318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	
22	R.O.	0096 / 0199	2009 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALLA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	598,864.28	0.00		538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	335,204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA
23	R.O.	0096 / 0199	2009 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRESEA HUANCAVELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	601,860.33	0.00		541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	

Nº	FTE. FTO.	MENSURACION	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES																			
											TOTAL (S.)	CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO DIRECTO (S.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		PROGR MADADO	EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON / DIAS		FECHA DE TERMINO	1*	2*																
												MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)							%	%																									
24	R. O.	0096 0199	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPACAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHOA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD DE PIPACAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	386,956.40	0.00		348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74	47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DÍAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES																	
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE HILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJAMAM DOLORIER CIP 108300	899,977.39	0.00		809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00	861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DÍAS	13/09/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA																	
26	R.O.	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,327,654.63	0.00		1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42	529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DÍAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (19/OCT/2010)																	
27	CAÑON / R.O.	0247 0463	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHIPAS DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59775	634,110.13	90,000.00		667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02	240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DÍAS	10/06/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA																	
28	R. O.	0090 0015	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENOISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,884,971.00			1,686,473.90	1,884,971.00	1,762,154.40	0.00		1,762,154.40	100.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/03/2009	360 DÍAS	11/03/2010	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA																	
29	R. O.	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAJAMAM DOLORIER CIP 108300	114,130.00			102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00		114,130.00	100.00%	100.00%	78.00%	22.00%	10/08/2009	45 DÍAS	25/10/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION ECNICA FINANCIERA DE OBRA																
30	R. O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCCHA CARROZABLE PALERMO LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN- ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANCIVITTI CIP 113357	ING. QUETTY YOYANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,606,504.47			1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00		945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DÍAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)																
<b>HUANCVELICA</b>																																														
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCVE LICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	524,354.34	99,186.00	0.00	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DÍAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVE LICA	HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DÍAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
3	DONACI ONES Y TRANSF ERENCIA S / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. BERNABÉ FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. WOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	705,650.55	85,800.00	9,909.38	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DÍAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX. SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCVE LICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	6/07/2004	60 DÍAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
5	FONCOR / R.O.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCAMPAMPA I ETAPA	HUANCVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOICA CIP 89227	703,889.30	70,000.00	9,603.00	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00	29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DÍAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
6	DONACI ONES Y TRANSF ERENCIA S / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II ANTACOCOCHA MATIPACCANA	HUANCVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE CIP 74730	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,086,629.91	409,995.70	18,873.90	1,406,636.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00	1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DÍAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (07/FEB/2012)																	
7	DONACI ONES Y TRANSF ERENCIA S / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCVE LICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. TONINO RODRIGO QUIPSPE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	986,188.30	300,000.00	15,249.83	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00	914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DÍAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (07/FEB/2012)																	
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCVELICA	HUANCVE LICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			638,104.54	0.00	0.00	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79	206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DÍAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION																	
9	RECURS OS ORDINAR IOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCVE LICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	723,148.77	100,000.00	21,659.04	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00	723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DÍAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION																	
10	CAÑON SOBREC ANON, REGALIA S Y PARTICI PACIONE S	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCVE LICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JULIO MOSCOSO URQUIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE	322,000.00	167,517.28	0.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DÍAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION																	
11	RECURS OS ORDINAR IOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASPATA TULTURI	HUANCVE LICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			1,120,961.00	124,551.22	0.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00	1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION																	
12	RECURS OS ORDINAR IOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUNAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	492,334.00	297,147.46	0.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		ELIMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE. FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA																	
13	DONACI ONES Y TRANSF ERENCIA S	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCAPA II ETAPA	HUANCVE LICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RAILL ESPINOZA TRUJILLO CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,443,440.16	166,056.16	51,065.26	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DÍAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%, LIQ. TECNICA EN PROCESO																	
14	RECURS OS ORDINAR IOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCAURURANRA CHUPACA CCOSSINPUQUIO	HUANCVE LICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBRIANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	680,998.49	550,000.00	9,512.62	1,127,737.37	1,240,511.11	609,615.71	0.00	0.00	609,615.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DÍAS	30/08/2009	L		R.G.G.R. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (03/SET/2010)																	
15	DONACI ONES Y TRANSF ERENCIA S	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCOPAMPA - CHUNIMAYO	HUANCVE LICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,578,930.69	250,822.68	51,089.08	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DÍAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANISMO EJECUTOR																	

N°	PTE. FTO.	MERCENARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES			
											GOBIERNO	CONTRAPARTIDA (S/.)		COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS		FECHA DE TERMINO	1*	2*
												TOTAL (S/.)	MUNICIPIOS (S/.)							BENEFICIARIO (S/.)	S/.											
16	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES	0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°38121 DEL C.P. DE CASTILLA PATA DEL DISTRITO DE YAULI.HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				200,000.00	100,262.00	0.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL		
17	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0467	2007 2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAS	1,171,935.77	0.00	0.00	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00	1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION			
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES	0043 0184	2007 2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	735,278.70	0.00	0.00	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00	85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)			
19	RECURSOS ORDINARIOS	0033	2007	PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISEP	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	779,477.46	8,308.53	0.00	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL			
20	RECURSOS ORDINARIOS	0055 0197	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSY CASTRO CORNEJO CIP 71112	389,405.06	0.00	0.00	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00	389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL			
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			100,000.00			0.00					0.00	#,DIV/0!			0.00%					T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION		
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			79,987.00	37,789.57	0.00	109,757.57	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL			
23	RECURSOS ORDINARIOS	0203 0058	2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAS CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	999,760.52	0.00	0.00	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78	8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (30/DIC/2009)			
24	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISEP	1,446,968.14			0.00					0.00	#,DIV/0!			0.00%	31/12/2007			SI		SIN INFORMACION			
25	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID QUISEP SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	566,579.28	0.00	0.00	496,890.30	566,579.28	556,713.69	9,865.59	556,713.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (17/MAR/2010)			
26	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0026 0039	2008 2009 2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			499,998.80			452,665.03	499,998.80	499,998.80		499,998.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (21/AGO/2009)			
27	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYOCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	311,643.04	0.00	0.00	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23	148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (02/09/2010)			
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	143,949.25	0.00	0.00	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA			
29	RECURSOS ORDINARIOS	0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,166,272.43	0.00	0.00	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011			
30	RECURSOS ORDINARIOS	0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS AVELINO CÁCERES - COROSITOCO	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	737,804.12	0.00	0.00	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12	97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	L		RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (10/AGO/2010)			
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N. 36395 MOTUY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	798,402.32	0.00	0.00	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46	672,455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOB.REG.			
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARLUJO CHOQUE CIP 89491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	1,047,341.64	0.00	0.00	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00	603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL			
33	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,416,060.41	0.00	0.00	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00	1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL			
34	R. O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PAOCO CHIPANA CIP 85978	522,166.35	0.00	0.00	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46	506,818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (13/AGO/2012)			
35	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUJCLLACASA, SANTA ROSA DE CHIRCA, CASTILLA PATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CARRHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUERTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDOZA CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	309,505.64	0.00	0.00	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84	127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION; FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA			



N°	PTE. FTO.	MENSAJERO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
											TOTAL (S/.)	MUNICIPOS (S/.)	BENEFICARIO (S/.)	COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		%	%	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
																				S/.	%									
36	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	313,744.00	0.00	0.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
37	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	253,676.59	0.00	0.00	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
38	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUOCLACCASA)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	308,495.17	0.00	0.00	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
39	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILLAPATA)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	294,096.52	0.00	0.00	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
40	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	280,930.45	0.00	0.00	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
41	RECURS OS ORDINAR IOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUOCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELCA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAMELCA	YAYLI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	410,807.68	0.00	0.00	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	
42	RECURS OS ORDINAR IOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA I ETAPA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,556,209.06	0.00	0.00	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06	0.00	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180 DIAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	
<b>HUAYTARA</b>																														
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	1,051,977.62	67,500.00	17,986.90	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62	0.00	993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA		
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68605	ING. WILFREDO CARDENAS LEVYA CIP 54352	1,900,863.19	150,000.00	25,087.10	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANCANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	925,210.00	60,221.74	31,808.13	936,299.87	1,017,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				T		OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.		
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21905	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73955	935,158.28	60,000.00	8,974.86	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00	881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SII		31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 077-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (23/EFE/2012) LIQ. POR OFICIO		
5	FONCOR / R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE RIRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	886,426.56	106,531.00	72,554.39	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	98.43%	1.57%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (10/NOV/2009)	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSQUIANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	396,090.34	29,448.82	3,426.62	361,415.78	428,965.78	397,557.49	0.00	397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T		OBRA EJECUTADA POR CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO OBRA CONCLUIDA		
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,425,857.19	128,000.00	15,987.84	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19	0.00	758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DIAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/FEB/2010)	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B ING. JAME RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	586,487.81	66,720.00	13,795.25	606,366.42	667,000.06	550,105.82	0.00	550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (28/AGO/2010)		
9	RECURS OS ORDINAR IOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARJUE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULINO CUADROS HUAMANÍ CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	466,113.07	55,000.00	28,886.93	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 268-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (25/JUN/2010)	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORDERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76	0.00	0.00	0.00	371,648.60	61,787.84	100.00	61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA TERMINADA		
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCA CUCHO CIP 58489	ING. CEFERINO GODOFREDO ANCUILLE CIP 42254	418,418.53	49,822.52	29,984.15	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		OBRA CON PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA COMISION DE LA ORS Y L HUANCAMELCA.	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,876,524.18	0.00	0.00	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	65.00%	SII		180 DIAS	SII	L		R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (16/JUL/2012). CORTE DE OBRA AL 28.50%
13	R.O./ CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SII	SII	60,000.00	62,259.47	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SII	90 DIAS	SII	T		OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.		

N°	PTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES											
											REPORTE DEL GOBIERNO		CONTRAPARTIDA (S.)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S.)	SALDO POR ENTREGAR (S.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S.)	DEVOLUCION (S.)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
											TOTAL (S.)	MUNICIPIOS (S.)	BENEFICIARIO (S.)	COSTO DIRECTO (S.)						PROGRAMADO	EJECUTADO																		
											FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°																								
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CIP 64623	637,686.00	95,528.88	0.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40	382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DIC-2009	T		OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA											
15	R. O.	0317/0038	2008/2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCACHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GERRY DIOGENE HUAMANI SERVANTES	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978	1,719,067.65	0.00	0.00	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47	414,972.12	40.23%	100.00%	45.87%	54.13%	24/11/2009	210 DIAS	24/06/2010	EJ AT		CORTE EN ROCA FLUA EN EL KM 3+480 AL KM 2+000.										
16	R. O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOC-PACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978	2,216,805.22	0.00	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,834.36	149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION											
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	88,945.94	0.00	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40	85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO												
<b>TAYACAJA</b>																																							
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			362,769.90	0.00	0.00	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00	362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%							T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION								
2	FONCOR	0021/0025	2004/2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%							T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION								
3	FONCOR	0018/0019	2004/2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO FUJICION GUEVARA CIP 62949	945,927.00	64,590.99	77,408.44	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00	92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION										
4	CANON SOBRE CANON	0041/0016	2005/2006	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUILLO - SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE ROCHAC	ARO. MOISES SEGURA TOROPOCO CAP. 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	177,970.92	80,000.00	0.00	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION										
5	DON TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUS	ING. JOSE ANTONIO PIEZA MIRANDA CIP 43923	1,400,917.40	100,000.00	32,643.60	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	0.00	1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION										
6	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	902,834.34	106,068.32	51,787.30	964,261.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION										
7	R. O. - DONACIONES	0053/0013	2006/2007	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDR CIP 7214	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	491,479.00	0.00	0.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	0.00	491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.										
8	CANON SOBRE CANON, REGALIA S Y PART	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	430,000.00	46,517.41	0.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00	476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L		R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26AGO/2010)											
9	CANON SOBRE CANON, REGALIA S Y PART	0011/0041	2007/2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP. 009497	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	713,586.13	82,127.00	0.00	723,375.57	795,718.13	670,183.59	0.00	670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.											
10	RECURS OS ORDINARIOS	0228/0035	2007/2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARIA GILLEMARIA GRON URETA CIP 78054	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8775	600,000.00	23,273.36	0.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	0.00	571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DIAS	03/03/2009	L		R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (09NOV/2010)										
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP. 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	365,420.69	470,000.00	0.00	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00	344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION										
12	CANON SOBRE CANON, REGALIA S Y PART	0145/0205	2007/2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAUQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	2,062,126.76	0.00	0.00	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS											
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EQUISQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	392,831.05	0.00	0.00	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DIAS	15/10/2008	L		R.G.G.R. N° 420-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (17DIC/2009)										
14	R. O.	0032/0027	2007/2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVLCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENEZUEZ ROMERO CIP 75361	1,000,000.00	113,227.00	0.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00	932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	L		1063-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (23OCT/2012) CORTE DE OBRA										
15	R. O.	0031/0036	2007/2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y RADA VALLADOLID CIP 68427	1,277,134.61	20,092.00	0.00	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	0.00	1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	P		CON DESFASE PRESUPUESTAL - SE ESTAN REALIZANDO EL CIERRE DE OBRA Y LA REFORMULACION DEL PROYECTO										
16	RECURS OS ORDINARIOS	0077/0119	2008/2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JARRY AMADEO AGUILAR TACZA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	281,065.12	0.00	0.00	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L		R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (11MAR/2010)										
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	414,827.00	36,020.04	0.00	378,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00	380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L		R.G.G.R. N° 269-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (06MAR/2012)										
18		0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WEINER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	456,806.07	0.00	0.00	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00	425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T		REVISION DE PRE LIQUIDACION										
19	R.O.	0078/0101	2008/2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUNES COROLLOLLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	892,805.00	0.00	0.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00	817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	L		R.G.G.R. N° 1034-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (17OCT/2012)										

