

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable :
Fecha de Reporte : 28/10/2013
Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
															S/.	%											
ACOBAMBA										S/.				59.582.811,37				51.984.587,30									
1			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186.732,98	18.673,30	0,00	205.406,28	205.406,28	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C	
2	FONCOR	0081 0064	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA -CHECCO CRUZ - PAUCARA- ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369.622,44	36.962,24	0,00	406.584,68	406.584,68	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	17675	
3	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. M. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485	352.282,24	35.228,22	0,00	387.510,46	387.510,46	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	3698	
4	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454.545,45	45.454,55	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373	
5	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909.090,91	90.909,09	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C	
6	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	160.588,39	9.032,81	0,00	169.621,20	169.621,20	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACION DE OBRA	2373	
7	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARO. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176.204,51	17.620,45	0,00	193.824,96	193.824,96	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	N/C	
8	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIBE CONDORI CIP 79359	139.943,33	13.994,33	0,00	153.937,66	153.937,66	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	151231	
9	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60.723,05	6.072,31	0,00	66.795,36	66.795,36	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T		SE HA CULMINADO AL 100%. SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL PARA SOLICITAR SU RECEPCION	15528	
10	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA, MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136.396,84	13.603,76	0,00	150.000,60	150.000,60	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C	
11	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627.344,87	62.734,49	0,00	690.079,36	690.079,36	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	N/C	
12	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	40.000,00	17.739,58	0,00	57.739,58	57.739,58	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	N/C	
13	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84.021,90	8.478,10	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO	25117	
14	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	181.870,30	18.129,70	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	29/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373	
15	CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	58.500,00	6.500,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543	
16	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	14.460,49	1.439,54	0,00	15.900,03	15.900,03	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
17	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA/HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787.785,06	87.531,67	0,00	875.316,73	875.316,73	0,00	0,00%	100,00%	98,00%	2,00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563	
18	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	180.990,52	20.101,17	0,00	201.091,69	201.091,69	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	388.366,51	43.151,84	0,00	431.518,35	431.518,35	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION	29358	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647.986,10	71.998,46	0,00	719.984,56	662.889,78	57.094,78	7,93%	100,00%	95,00%	5,00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	P		FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL	29456	
21	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2.791.058,40	310.117,60	0,00	3.101.176,00	3.101.176,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO	17136	
22	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA		POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO OUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237.747,27	26.416,36	0,00	264.163,63	264.163,63	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
23	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA. CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL OUISPE NUÑEZ	384.656,05	417.739,79	0,00	802.395,84	812.395,84	-10.000,00	-1,25%	100,00%	100,00%	0,00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
24	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA. CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA GARDENAS CIP 8772	ARO. MANUEL MARINO OUISPE NUÑEZ CAP 7399	688.931,72	55.604,95	0,00	744.536,67	744.563,67	-27,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA. CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO OUISPE NUÑEZ CAP 7399	369.999,81	31.253,63	0,00	401.253,44	401.253,44	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853.261,48	94.806,83	0,00	948.068,31	1.040.064,16	-91.995,85	-9,70%	100,00%	100,00%	0,00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199.047,74	19.904,77	0,00	218.952,51	218.952,51	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO OUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305.372,33	33.930,26	0,00	339.302,59	339.301,59	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T		INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
29	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO OUISPE NUÑEZ CAP 7399	404.257,63	44.917,52	0,00	449.175,15	424.695,10	24.480,05	5,45%	100,00%	100,00%	0,00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301.105,00	33.456,11	0,00	334.561,11	181.064,47	153.496,64	45,88%	100,00%	100,00%	0,00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP			
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
															S/.	%													
31	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525.400,38	55.959,68	0,00	581.360,06	581.360,00	0,06	0,00%	100,00%	75,60%	24,40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011			P	SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO DE 32.672 CON LO QUE SE REALIZARA TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTADO Y ALGUNA OBRA DE ARTE. SE ESTA EVALUANDO	66964		
32	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273.457,50	27.542,50	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/07/2010	90 DIAS	02/12/2010			T	OBRA TERMINADA. INFORME FINAL ABSUELTO OBSERVACIONES, SERA REMITIDO A LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION SGA	76599		
33	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1.659.209,87	145.886,50	0,00	1.805.096,37	1.805.096,37	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2010	195 DIAS	27/01/2011			T	OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	87293		
34	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1.253.568,66	125.356,87	0,00	1.378.925,53	1.378.925,53	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010			T	OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO. SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL	87394		
35	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	ARO. ULISES VIDAL CUBA ZAMUDIO	1.790.753,89	121.298,45	0,00	1.912.052,34	1.912.052,34	0,00	0,00%	100,00%	87,20%	12,80%	02/08/2010 01/03/2012	180	25/10/2011			P	EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO A LA FECHA ESTA APROBADO. SE HA REQUERIDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	89168		
36	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANACHAO PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1.054.957,43	108.660,62	0,00	1.163.618,05	1.163.618,05	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/10/2010	135 DIAS	11/10/2011			T	EN PROCESO DE LIQUIDACION TACNICA FINANCIERA	61581		
37	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719.021,06	68.052,87	0,00	787.073,93	765.183,00	21.890,93	2,78%	100,00%	100,00%	0,00%	06/09/2010	120	02/02/2011			T	OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27585		
38	CANON Y SOBRE CANON	0383 0282 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641.058,39	60.430,00	0,00	701.488,39	701.488,39	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011			T	OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	90506		
39	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAMELICA AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO	56.000,00	5.556,00	0,00	61.556,00	61.556,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010			T	OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	SN		
40	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCI LAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS	273.457,50	27.542,50	0,00	1.152.998,00	1.152.998,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011			T	OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PRESENTADO	71506		
41	R.D.	0381 0280 0110 0162	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA	12.525.583,35	1.177.437,55	0,00	13.703.020,90	13.391.707,60	311.313,30	2,27%	100,00%	100,00%	0,00%	19/07/2010	866	26/05/2013			T	OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			0,00%								NI	OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828		
43	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0,00	958.915,00	0,00	958.915,00	958.915,00	100,00%			0,00%							NI	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68127		
44	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%											
45	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLES PAMPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. LECLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A CANTORAL CRUCES	ARO° CLEVER GUERRA CERRON	583.448,11	61.731,00	0,00	645.179,11	558.160,61	87.018,50	13,49%	100,00%	100,00%	0,00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011			T	SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		
46	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLES PAMPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUATO SANCHEZ DELGADO / ARO° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	497.429,93	90.925,00	0,00	588.354,93	112.314,00	476.040,93	80,91%	100,00%	90,00%	10,00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012			T	SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
47	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESPAMPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. CHANOUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO LUIS IBARRA QUISEP	ARO ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	633.412,08	61.731,00	0,00	695.143,08	566.879,77	128.263,31	18,45%	100,00%	100,00%	0,00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESPAMPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING CARLOS A CANTORAL CRUCES	ING JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645.755,00	61.731,00	0,00	707.486,00	531.012,22	176.473,78	24,94%	100,00%	100,00%	0,00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESPAMPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAMELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	616.640,39	61.731,00	0,00	678.371,39	599.126,88	79.244,51	11,68%	100,00%	100,00%	0,00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	123869	
50	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N.º 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARO ISELA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	ARO EDGAR HUAMAN GAMARRA	621.526,30	74.583,15	0,00	716.924,97	716.924,97	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	62565	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. E. N.º 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING JUAN MONTES TAYPE	ING JOSE ZAMUDIO MORALES	821.536,12	90.925,00	0,00	918.689,74	918.689,74	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	45050	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO FRANK ZAMUDIO MORALES	1.332.580,06	120.419,71	36.747,00	1.489.746,77	1.452.999,77	36.747,00	2,47%	100,00%	100,00%	0,00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	98694	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N.º 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO MANUEL MARIO QUISEP NUÑEZ	1.500.600,69	126.535,20	0,00	1.627.135,89	1.627.135,89	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	91838	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO ISELA V. REQUEÑA MEDINA	ING JOSE L. PERES ALDERETE	1.518.976,80	140.769,00	0,00	1.659.745,80	1.659.745,80	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	116138	
55	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING JUAN CACERES CHAUCA	ING GUILLEMO QUISEP TORRES	135.368,44	13.388,09	0,00	148.756,53	162.144,62	-13.388,09	-9,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTE NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
56	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUCC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING EDGAR ROJAS CASTILLO	1.652.147,18	148.192,60	0,00	1.800.339,78	1.008.190,28	792.149,50	44,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T		OBRA CULMINADA	89166	
57	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN JOSE ZAMUDIO MORALES	1.989.108,82	266.984,76	0,00	2.256.093,58	1.406.093,58	850.000,00	37,68%	100,00%	88,25%	11,75%	02/08/2012	209	26/02/2013	P		OBRA PARALIZADA DESDE EL 01.06.13, SE HA CONVOCADO LA MANO DE OBRA PARA SU TERMINACION. OBRA SE REINICIARA POSIBLEMENTE EL 20.08.13	157253	
58	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N.º 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2. G. HUGO CABEZAS SAFORAS	1.774.577,66	249.209,76	0,00	2.023.787,42	1.423.000,00	600.787,42	29,69%	100,00%	78,73%	21,27%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ	AT	EJECUCION ATRAZADO, POR DEABASTECIMIENTO DE MATERIALES	157253	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N.º 36561 LECLESPAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2. ARO VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARAS	1.196.908,18	136.052,00	20.000,00	1.352.960,18	916.894,58	436.065,60	32,23%	100,00%	100,00%	0,00%	13/08/2012	240	09/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	83829	
60	R.O.		2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977	370.799,51	49.747,50	0,00	420.547,01	463.868,16	-43.321,15	-10,30%	100,00%	100,00%	0,00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2013.	75651	
61			2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPOCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409	360.844,02	49.747,50	0,00	410.591,52	390.574,02	20.017,50	4,88%	100,00%	76,70%	23,30%	08/04/2013	105	21/07/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01 DE JULIO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO	75662	
62	R.O.	0154	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO JOSE VERAN RALLJO	ARO JUAN GAMARRA MALDONADO	1.987.818,03	186.209,42	0,00	2.174.027,45	150.000,00	2.024.027,45	93,10%	100,00%	33,53%	66,47%	03/06/2013	240	28/01/2014	EJ	N	OBRA INICIADA EL 03 DE JUNIO 2013	147653	
63	R.O.	0153	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 139 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501.069,90	74.359,00	0,00	575.428,90	52.500,00	522.928,90	90,88%	100,00%	80,01%	19,99%	22/04/2013	90	20/07/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION NORMAL. RETRAZO MODERADO	91820	
ANGARAEAS										S/.				48.459.516,11				41.231.252,37									
1			2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP. 82200			0,00	76.267,00	76.267,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C	
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCC	ANGARAEAS	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE	B. ING LUIS ORUELA M	SIN			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE		SIN			0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	3500	
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0,00	50.002,11	50.002,11	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL	N/C	
5	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			0,00	457.662,34	457.662,34	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	16126	
6	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRRIOUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0,00	1.288.756,06	1.288.756,06	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	16126	
7	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336			0,00	2.940.952,31	2.646.857,08	294.095,23	10,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	8389	
8	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358		539.695,42	25.930,89	0,00	565.626,31	565.626,31	0,00	0,00%	100,00%	76,56%	23,44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES				0,00	2.064.603,09	2.064.603,09	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T		NO TIENE INFORME FINAL	N/C
10	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730				0,00	668.104,04	668.104,04	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T		TIENE INFORME FINAL: TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	15305
11	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4377		1.656.346,42	266.603,01	0,00	1.922.949,43	1.912.358,00	10.591,43	0,55%	100,00%	100,00%	0,00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T		OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	7663
12	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977		1.130.229,97	190.251,60	0,00	1.320.481,57	1.344.671,45	-24.189,88	-1,83%	100,00%	100,00%	0,00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL	35225
13	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ENRRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776		792.736,46	847.769,90	0,00	1.640.506,36	781.900,76	858.605,60	52,34%	100,00%	98,00%	2,00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T		EN HUANCavelica AREA DE OBRAS	29650
14	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACSA	ANGARAES	COCHACACSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJAHUJA CAP 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877		1.284.881,41	106.623,93	0,00	1.391.505,34	1.143.086,78	248.418,56	17,85%	100,00%	100,00%	0,00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras	15113
15	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZUÑIGA CIP 41206		863.811,40	49.068,49	0,00	912.879,89	912.879,89	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T		CULMINADO SIN INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	99917
16	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE- PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579		1.009.979,04	100.997,90	0,00	1.110.976,94	1.085.980,84	24.996,10	2,25%	100,00%	99,25%	0,75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T		PROCESO DE ABSOLUCION DE OBSERVACION GENERADO POR EL COMITE DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, SE NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	66726
17	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGAREAS HUANCavelica	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO		1.446.292,05	160.699,12	0,00	1.606.991,17	1.605.939,80	1.051,37	0,07%	100,00%	94,93%	5,07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P		OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	57024

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º			2º	
															S/.	%											
18	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP- 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731.690,72	73.169,07	0,00	804.859,79	804.859,79	0,00	0,00%	100,00%	98,00%	2,00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011		P	EN PROCESO DE CULMINACION, SE EJECUTO TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, EJECUTORES NO PRESENTAN EL INFORME FINAL	116853	
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679.548,93	64.138,00	0,00	743.686,93	743.620,93	66,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010		T	EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 100 % Y FINANCIERO AL 80 %. LA DEMORA ES POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.	124059	
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544.234,23	54.423,42	0,00	598.657,65	589.530,66	9.127,00	1,52%	100,00%	71,19%	28,81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010		T	POR PAGO PENDIENTE A SUPERVISOR Y PROVEEDOR NO SE CUMPLIA CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	64680	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5.482.356,93	587.386,85	0,00	6.069.743,78	5.982.701,78	87.042,00	1,43%	100,00%	87,00%	13,00%	10/08/2010	374	30/12/2011		P	OBRA EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME DE AMPLIACION PRESUPUESTAL DE OBRA EN SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, EL MES SIGUIENTE SE DARÁ INICIO LA CULMINACION DEL COMPONENTE SECCIA Y ATUÑA	95802	
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0144 0129	2010 2011 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO Nº 36562 DE LLANCAPUQUIO, ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING.OSCAR MIHUEL CUCHULA ZEVALLOS CIP. 125196	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1.370.351,94	136.816,82	0,00	1.507.168,76	1.063.865,31	443.303,45	29,41%	134,00%	100,00%	34,00%	13/09/2010	270	31/05/2011		T	EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 90%. SE NOTIFICO AL RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA REGULARIZAR LA DOCUMENTACION FALTANTE AL INFORME FINAL	107989	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO Nº. 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1.139.992,88	111.028,79	0,00	1.251.021,67	1.251.020,72	0,95	0,00%	100,00%	96,01%	3,99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011		T	INFORME FINAL CON OBSERVACIONES, CON CARTA SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA QUE PRESENTE EL INFORME LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES	117951	
24	R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I DOLORIER LIZANA	863175,27	170117,05	0,00	1.033.292,32	1.033.292,32	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/03/2012	120	28/06/2012		T	LIQUIDACION FINANCIERA EN CONCILIACION CONTABLE, CONCLUIDO SE ENVIARA PARA SU APROBACION VIA RESOLUCION.	95273	
25	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3.472.859,37	554.320,00	0,00	4.027.179,37	4.006.801,25	20.378,12	0,51%	100,00%	98,00%	2,00%	18/07/2012	120	14/11/2012		T	ALGUNOS COMPONENTES INAUGURADOS Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO, OTROS COMPONENTES EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL, ITERATIVO CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCESION DE CONTRATO	94981	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO OJICHUJIL- HUAYCHAOPALLCA BIENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARES-HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186,64	102871,61	0,00	1.477.058,25	1.451.968,12	25.090,13	1,70%	100,00%	99,68%	0,32%	17/09/2012	120	14/01/2013		T	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTA DE RECEPCION Y VERIFICACION POR EL COMITE DE RECEPCION, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO, PREVIA CONCLUSION DE PAGOS PENDIENTES.	105777	
27			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP col "576969	6.265.582,89	457.213,70	60.000,00	6.782.796,59	5.836.973,96	945.822,63	13,94%	100,00%	96,83%	3,17%	03/09/2012	240	01/11/2013		EJ	AT	CUANTA CON 2 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 94 Y 91 RESPECTIVAMENTE, COLOCADO DE MATERIAL DE LASTRADO Y AFIRMADO EN LA PROGRESIVA 20-120.	65786
28	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1.002.007,20	135.533,18	0,00	1.137.540,38	680.108,34	457.432,04	40,21%	100,00%	60,16%	39,84%	04/06/2013	150	31/10/2013		EJ	AT	EJECUCION DE OBRA- PUESTO DE SALUD COLOCADO DE CONCRETO SIMPLE, REVOQUES Y ENLUCIDOS, PISOS Y PAVIMENTOS, CARPINTERIA METALICA SISTEMA DE AGUA, SISTEMA ELECTRICO) MPODULO VIVIENDA(Movimiento de tierra, concreto simple, REVOQUES Y ENLUCIDOS, INSTALACIONES ELECTRICAS) CISTERNA - TANQUE ELEVADO, TANQUE SEPTICO POZO PERCOLADOR.	155670

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1º			2º	
															S/.	%											
29	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNGO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1.372.712,43	177.695,00	0,00	1.550.407,43	581.813,65	968.593,78	62,47%	100,00%	37,73%	62,27%	01/08/2013	150	28/12/2013	EJ	AT	EJECUCION DE OBRA: PABELLON DE AULAS(OBRAS, CONCRETO SIMPLE Y ARMADO EN COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS,MURO DE LADRILLO)ADMINISTRATIVO(OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, COLUMNAS, COLUMNETAS, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS, MURO DE LADRILLO) S.HH MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE Y ARMADO, LOSA ALIGERADA, VIGAS Y VIGUETAS), CERCO PERIMETRICO (MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y MURO DE LARILLO CARAVISTA)	107915	
30	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COCOLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	2.486.281,80	371.557,43		2.857.839,23	0,00	2.857.839,23	100,00%						240		NI		OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO.	148730
CASTROVIRREYNA										S/.				37.106.790,52		26.176.409,68											
1	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0,00	500.000,00		500.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247	
2	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUIISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0,00	55.000,00		55.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569	
3	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0,00	169.319,00		169.319,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E.MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0,00	258.012,00	258.012,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
5	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919.503,50	91.950,35	0,00	1.011.453,85	1.011.453,85	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	46632	
6	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165.453,83	16.545,38	0,00	181.999,21	181.999,21	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	117259?	
7	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169.871,65	16.987,17	0,00	186.858,82	186.858,82	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA		
8	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38.325,96	3.832,60	0,00	42.158,56	42.158,56	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663	
9	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43.074,68	4.307,47	0,00	47.382,15	47.382,15	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663	
10	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0,00	0,00	47.857,64	-47.857,64	#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663	
11	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E.MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0,00	258.011,58	38.326,00	219.685,58	85,15%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151.898,18	15.189,82	0,00	167.088,00	167.088,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA		
13	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC	0027 0012	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANIA CIP 75621	0,00	0,00	0,00	1.150.327,00	1.150.327,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T		CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	36807	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUIISPE CIP 79725	1.130.065,30	124.307,70	0,00	1.254.373,00	1.254.373,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
15	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708.217,31	70.821,73	0,00	820.181,04	820.181,04	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274		
16	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613.247,02	61.324,70	0,00	1.485.872,87	674.571,72	811.301,15	54,60%	100,00%	100,00%	0,00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL- SE HA NOTIFICADO A LOS RESONSABLES	93764	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1.194.462,95	119.446,29	0,00	1.313.909,24	1.485.872,87	-171.963,63	-13,09%	100,00%	100,00%	0,00%	06/01/2010	210 DIAS	31/03/2011	T		OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	69437	
18	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0056 0017	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2.151.063,58	148.049,48	0,00	2.299.113,06	2.298.953,06	160,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDA CUMPLINAR LA LIQUIDACION	105394	
19	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524.308,94	110.104,88	0,00	634.413,82	618.411,00	16.002,82	2,52%	100,00%	100,00%	0,00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN REVISION DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION	117486	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549.997,77	53.312,19	0,00	603.309,96	603.306,44	3,52	0,00%	95,00%	85,00%	10,00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CUMPLINAR LAS METAS. SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104	
21	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CCPP DE SAN SIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1.545.543,04	138.773,55	0,00	1.684.316,59	1.654.349,38	29.967,21	1,78%	100,00%	100,00%	0,00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUNAS, A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA, EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282	
22	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1.224.260,04	97.722,00	0,00	1.321.982,04	1.321.526,66	455,38	0,03%	100,00%	100,00%	0,00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	79260	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONICIO ALDORADIN CARRASCO CIP	2.223.856,33	222.385,63	0,00	2.446.241,96	2.375.465,02	70.776,94	2,89%	94,04%	83,03%	11,01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS, COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	7646	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICO, MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YURI GIRALDES VILCAS	522.188,61	52.218,86	0,00	574.407,47	427.078,44	147.329,03	25,65%	37,23%	24,13%	13,10%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL. EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO	62492	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARALO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821.243,26	82.124,33	0,00	918.610,59	756.064,79	162.545,80	17,69%	100,00%	100,00%	0,00%	23/09/2011	344	31/08/2012	T		LUEGO DE HABER CULMINADO LA OBRA, SE HA PRODUCIDO DIVERSOS INCONVENIENTES LOS CUALES HAN DETERIORADO LA PRESA. EN COORDINACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA	53607	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747.284,82	74.728,48	0,00	822.013,30	814.764,31	7.248,99	0,88%	100,00%	100,00%	0,00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA PROCEDIDO CON LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO PARA CUMPLINAR CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	121560	
27	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1.074.680,32	116.844,50	0,00	1.191.524,82	1.176.692,74	14.832,08	1,24%	100,00%	100,00%	0,00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO SE PUEDE CUMPLINAR LA LIQUIDACION	141900	
28	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849.029,67	172.321,34	0,00	1.021.351,01	318.275,87	703.075,14	68,84%	100,00%	30,19%	69,81%	01/08/2012	180	27/01/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013. COORDINACIONES PARA DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	53601	
29			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)	5.938.760,17	801.834,45	68.346,00	6.808.940,62	3.934.716,07	2.874.224,55	42,21%	100,00%	88,69%	11,31%	01/10/2012	240	28/05/2013	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN BADEN, ALCANTARILLA DE CONCRETO TIPO I, TIPO II Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL	143078	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA, SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4.039.376,26	482.982,00	199.665,94	4.722.024,20	1.215.040,94	3.506.983,26	74,27%	100,00%	75,65%	24,35%	08/11/2012	332	05/10/2013	P		PARALIZADOS DESDE EL 13 DE JULIO, SE TIENE INCONVENIENTES CON RESPECTO A LOS PAGOS.	52874	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
															S/.	%										
31		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562.391,34	92.773,00	0,00	655.164,34	590.066,98	65.097,36	9,94%	100,00%	100,00%	0,00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	133818
32	R.O.	0115 0146	2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805.568,90	111.246,71	0,00	916.815,61	618.296,62	298.518,99	32,56%	100,00%	100,00%	0,00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE	131235
33	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO TIPICOCHA, DISTRITO DE CHIPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464.527,81	97.537,00	0,00	562.064,81	51.482,00	510.582,81	90,84%	27,51%	9,43%	18,08%	01/08/2013	90	29/10/2013		P	PARALIZO EL 12 DE AGOSTO PUES ALGUNOS PROCESOS NO FUERON ADJUDICADOS, SE SOLICITO ACELIDACION EN LOS PROCESOS	154605
34	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP 55089	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	899.365,87	123.184,13	0,00	1.022.550,00	35.457,50	987.092,50	96,53%	10,00%	5,34%	4,66%	01/08/2013	105	13/11/2013	EJ	AT	OBRA ATRAZADA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES	154498
CHURCAMP										S/.				56.473.679,40		41.877.949,04										
1	FORCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87.126,38	9.680,71	0,00	96.807,09	96.807,09	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125
2	FORCOR / SOBRECANO N	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUUNDO CIP 82200	41.220,00	4.580,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	
3	FORCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARG. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280.433,72	31.159,30	0,00	311.593,02	311.593,02	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA FECHA.	4512
4	FORCOR / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 0023 0037 0040	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357.291,93	35.729,19	0,00	393.021,12	393.021,12	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.	17420
5	FORCOR / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLIJO RODRIGUEZ CIP 72147	484.394,40	53.821,60	0,00	538.216,00	538.216,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA	10192
6	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0042	2006 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343.803,04	38.200,34	0,00	382.003,38	382.003,38	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION DE OBRA EN PROCESO, CON DEDUCTIVO, DEBIDO A QUE LA IMPLEMENTACION CON LA AMBULANCIA NO SE EJECUTARA CON PRESUPUESTO DE OBRA POR REVERSION DE LA CUENTA UTSA, AL TESORO PUBLICO. MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA OE. INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO, ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA	28548
7	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38.700,00	4.300,00	0,00	43.000,00	39.500,00	3.500,00	8,14%	100,00%	100,00%	0,00%		45 DIAS		T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG HVCA/GSRCH-CHIG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CHUI/PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	25781
8	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292.777,08	12.065,42	0,00	304.842,50	182.905,50	121.937,00	40,00%	100,00%	60,00%	40,00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007		P	SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-GOB.REG HVCA/GSRCH-CHIG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CHUI/PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE	19324

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDUM	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
															S/.	%											
9	CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.139.382,00	126.598,00	0,00	1.265.980,00	1.265.980,00	0,00	0,00%	100,00%	95,00%	5,00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T		INFORME DE LIQUIDACION EN PROCESO	7453	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0015 0006	2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP A	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904.478,08	85.801,10	0,00	990.279,18	612.979,40	377.299,78	38,10%	100,00%	99,00%	1,00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T		SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 499-2013/GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHIG. LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA/GSR-CHUR.PVD. EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSON DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA UTSA AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE	45122	
11	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056 0090 0046 0127	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.543.499,10	171.499,90	0,00	1.714.999,00	1.714.999,00	0,00	0,00%	100,00%	95,00%	5,00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P		SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LOS RESPONSABLES DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE OBRA INCONCLUSA Y SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION	7453	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANAYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698.087,70	77.565,30	0,00	775.653,00	387.826,50	387.826,50	50,00%	100,00%	70,00%	30,00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008	P		EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL DE OBRA PRESENTADO PARA SU EVALUACION INFORME N°070- 2013/GOB. REG. HVCA /GSRCHUI - PVD - 04/06/2013. PRESUPUESTO EN CUSTODIA EN CUENTA UTSA REVERTIDO AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE	2467	
13	RECURSOS ORDINARIOS	0054 0100	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1.232.687,89	136.965,32	0,00	1.369.653,21	1.369.653,21	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES	12192	
14	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA	695.013,13	77.223,68	0,00	772.236,81	772.236,81	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES	44476	
15	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528.494,18	51.849,42	0,00	580.343,60	567.420,60	12.923,00	2,23%	100,00%	100,00%	0,00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T		SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	81629	
16	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP. 55128	1.000.847,53	100.084,76	0,00	1.100.932,29	1.096.384,29	4.548,00	0,41%	100,00%	100,00%	0,00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES, SE ESTA AVANZANDO CON LA LIQUIDACION, FALTANDO ALGUNAS DOCUMENTACIONES	44579	
17	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACOCACASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1.782.773,94	203.387,90	0,00	1.986.161,84	1.983.114,28	3.047,56	0,15%	100,00%	100,00%	0,00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES, SE ESTA AVANZANDO CON LA LIQUIDACION, FALTANDO ALGUNAS DOCUMENTACIONES	65868	
18	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1.707.772,22	155.436,75	0,00	1.863.208,97	1.863.180,37	28,60	0,00%	100,00%	103,00%	-3,00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES, NO HABIENDO RESPUESTA.	97846	
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822.286,00	234.994,88	0,00	1.057.280,88	1.057.280,88	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T		SE PRESENTO EL INFORME TECNICO CON ATENCION AL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR ACCIONES LEGALES, FALTANDO ALGUNAS DOCUMENTACIONES	81928	
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1.887.300,00	209.700,00	0,00	2.097.000,00	1.985.455,15	111.544,85	5,32%	100,00%	85,00%	15,00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P		PARALIZADO (15/03/2012), SE REALIZO LAS COORDINACIONES CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE (ADICIONAL DE OBRA) INFORME SITUACIONAL DE OBRA ELABORADO Y PRESENTADO CON INFORME N°058-2013/GOB. REG. HVCA /GSRCHUI - PVD - 15/04/2013 A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA PERTINENTE	17842	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º			2º	
															S/.	%											
21	FIDEICOMISO SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2.221.321,09	266.933,05	0,00	2.488.254,14	2.474.815,40	13.438,74	0,54%	100,00%	97,77%	2,23%	01/09/2010	150	28/01/2011			P	SE VIENE REGULARIZANDO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA EN COORDINACION DIRECTA CON EL RESIDENTE DE LA OBRA DEL I TRAMO	123287
22	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A				0,00	78.207,00	0,00	78.207,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%						NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPPEL	83962
23	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DAWTE MENDOZA PEREZ. CIP.66001	2.338.121,46	259.791,27	0,00	2.597.912,73	1.490.065,10	1.107.847,63	42,64%	100,00%	99,50%	0,50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010			P	LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA RECEPCION CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIHUASI - BUENOS AIRES	85799
24	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	COSTRUCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDAMBAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2.405.474,75	192.437,98	0,00	2.597.912,73	2.584.678,76	13.233,97	0,51%	100,00%	99,49%	0,51%	16/09/2010	299	12/07/2011			P	SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA, ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	79122
25	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	COSTRUCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERAL TUCUCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2.894.432,00	289.443,20	0,00	3.183.875,20	3.183.874,53	0,67	0,00%	100,00%	85,00%	15,00%	20/10/2010	345	02/11/2011			P	SE PRESENTO EL ADICIONAL APROBADO POR LA GSRCH, EL CUAL SE ENVIÓ A LA GERENCIA GENERAL DE HUANCAMELICA EN EVALUACION	80665
26	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874.867,14	87.492,15	0,00	962.359,29	962.359,29	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2011	192	11/03/2012			T	LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE CONSIDERABLE, FALTANDO ALGUNOS DOCUMENTOS	130693
27	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2.194.056,04	235.555,00	10.500,00	2.440.111,04	2.355.328,22	84.782,82	67,00%	100,00%	98,98%	1,02%	16/04/2012	217	18/11/2012	EJ	AT	PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO, REINICIO EL 05 DE AGOSTO - NO PRESENTO EL INFORME MENSUAL	142648	
28	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP. 60962	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2.541.055,55	349.928,40	62.931,60	2.953.915,55	1.212.682,58	1.741.232,97	58,95%	51,74%	45,39%	6,35%	16/04/2012	300	09/02/2013			P	OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO	82039
29			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6.789.925,15	330.914,01	80.000,00	7.392.119,16	5.070.935,99	2.321.183,17	31,40%	100,00%	81,70%	18,30%	18/06/2012	396	18/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE AFIRMADO EN PLATAFORMA, FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, NO PRESENTO EL INFORME MENSUAL	101953	
30	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. MIX "SEÑOR DE ATOCASAY" DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HUGO W.TAIPE SOTO		1.335.566,01	176.795,61		1.512.361,62	1.512.361,62	0,00	0,00%	100,00%	98,80%	1,20%	16/07/2012	348	28/06/2013			P	SE ESTA GOBIERNO CON TRABAJOS FINALES, INSTALACION DE VENTANAS, ACABADOS. SE SOLICITO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y PLAZO DE EJECUCION	114596
31	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409.520,20	61.428,03		470.948,23	91.174,38	379.773,85	80,64%	100,00%	25,26%	74,74%	01/08/2012	75	14/10/2012			P	PARALIZADA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE TOMÓ MEDIDAS LEGALES PREVIO RESINDIR EL CONTRATO	
32	RECUROS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A - HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1.730.911,90	243.153,15	46.387,00	2.020.452,05	1.395.931,15	624.520,90	30,91%	73,10%	33,54%	39,56%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 06/06/2013, SE HIZO EL VACIADO DE LOS MODULOS DE AULAS A Y B, Y SE COORDINO CON EL AREA DE LOGISTICA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EN UN TIEMPO ADECUADO, ADEMÁS ESTAN AVANZANDO CON EL TARRAJEO	155286	
33	RECUROS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			4.250.087,39	569.902,90		4.819.990,29	0,00	4.819.990,29	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%		1095				NI	PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y OTROS	
34	RECUROS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHIANCHO MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1.062.111,52	146.802,53	30.271,00	1.239.185,05	411.695,12	827.489,93	66,78%	100,00%	29,89%	70,11%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL 05/06/2013, SE REALIZO ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO, VACIADO DE CIMENTACION		
35	RECUROS ORDINARIOS		2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA- ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA- CHURCAMP A-HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAOULLA	1.677.040,58	315.267,00	33.473,20	2.025.780,78	1.275.490,30	750.290,48	37,04%	6,00%	4,22%	1,78%	08/07/2013	270	03/04/2014			P	SE INICIO LA OBRA EL 08/07/2013, NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA ZONA, EL RESIDENTE Y SUPERVISOR NO PRESENTAN EL INFORME MENSUAL DE SETIEMBRE Y VALORIZACION CORRESPONDIENTE, NO ENCONTRANDOSE EN OBRA DESDE LA FIRMA DE SU CONTRATO, PARA LO CUAL SE PROCEDERA LEGALMENTE POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR LA NO PERMANENCIA EN OBRA.	
36	RECUROS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. CESAR AUGUSTO MONTERO AMES	1.723.634,50	252.648,15	25.000,00	2.001.282,65	1.190.200,00	811.082,65	40,53%	69,04%	34,32%	34,72%	12/06/2013	180	08/12/2013	EJ	AT	SE HIZO EL VACIADO DEL II NIVEL DEL MODULO DE AULAS		

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
37	RECURSOS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO-DISTRITO DE EL CARMEN.PROVINCIA DE CHURCAMP A-HUANCAVELICA"	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	CONSULTOR ING.AGR.EDUARDO PACORI QUISPE				0,00	0,00	0,00	#,DIV(0)	100,00%	0,00%	100,00%			30			NI		EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
HUANCAVELICA										S/.				84.454.755,57				67.074.757,81									
1	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.Nº36017 HUANASPAMPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JOUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319.760,10	35.528,90	0,00	355.289,00	355.289,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T			FALTA LIQUIDACION	4516
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21.600,00	2.400,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0		T			OBRA CULMINADA	NI/C
3	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403.850,95	44.872,33	0,00	448.723,28	448.723,28	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION	9798
4	CANON Y SOBRECANON	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472.635,10	52.515,01	0,00	525.150,11	525.150,11	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T			FALTA LIQUIDACION	12566
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1.171.294,32	130.143,81	0,00	1.301.438,13	1.301.438,13	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T			FALTA LIQUIDACION	8095
6	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88.961,98	9.884,66	0,00	98.846,64	98.846,64	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T			FALTA LIQUIDACION	NI/C
7	CANON Y SOBRE CANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		268.662,60	29.851,40	0,00	298.514,00	298.514,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0		T			FALTA LIQUIDACION	38375
8	CONFOR / RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509.400,00	56.600,00	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%		0		T			FALTA LIQUIDACION	8023
9	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUAMANRA - CHECCOCRUZ - PALICARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUAMANRA - PALMIRA ALTA - IBA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. KARTHURINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDDICH ORGEDA	361.235,44	40.137,27	0,00	401.372,71	401.372,71	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T			PROCESO DE LIQUIDACION	12490
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250.200,00	27.800,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T			PROCESO DE LIQUIDACION	9798
11	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424.438,83	47.159,87	0,00	471.598,70	471.598,70	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T			FALTA LIQUIDACION	29110
12	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1.385.272,88	153.919,21	0,00	1.539.192,09	1.539.192,09	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	9798
13	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINOS CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145.595,32	16.177,26	0,00	161.772,58	161.772,58	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T			FALTA LIQUIDACION	16693
14	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1.413.656,48	157.072,94	0,00	1.570.729,42	1.400.344,62	1.377.431,31	87,69%	100,00%	55,34%	44,66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009		P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88979
15	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1.186.379,72	131.819,97	0,00	1.318.199,69	941.769,08	376.430,61	28,56%	100,00%	100,00%	0,00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837
16	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATALICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE CIP 83270	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2.828.733,79	250.167,69	0,00	3.078.901,48	3.005.007,84	73.893,64	2,40%	100,00%	100,00%	0,00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T			OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISION	55112
17	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SENOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RO. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1.273.196,89	98.317,25	0,00	1.371.514,14	1.143.620,14	227.894,00	16,62%	100,00%	100,00%	0,00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T			OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES DE PAGO, RECOPIACION DE COMPROBANTES DE PAGO	12856

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
															S/.	%										
18	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RONNY AZAMBUIA RIVERA	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	1.830.422,98	177.957,48	0,00	2.008.380,46	1.672.490,94	335.889,52	25,34%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL.	103073
19	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUMPAMPA - LARIA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA)	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1.127.655,11	115.999,31	0,00	1.243.654,42	1.257.445,36	-13.790,94	-1,11%	100,00%	98,00%	2,00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	2012/2010 02/12/2012	T		OBRA CULMINADA, A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRE LIQUIDACION	124751
20	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO VALA NACARI	ARO. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1.039.336,68	103.933,67	0,00	1.306.070,75	1.159.531,09	146.539,66	11,22%	100,00%	99,00%	1,00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2013	131333
21	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1.611.065,49	179.007,28	0,00	1.790.072,77	1.652.511,00	137.561,77	7,68%	100,00%	100,00%	0,00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	131420
22	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (VILLAPAMPA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495.172,93	70.124,00	0,00	571.596,25	548.781,28	22.814,97	3,99%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
23	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (ATALLA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503.238,17	70.124,00	0,00	579.661,49	489.707,91	89.953,58	15,52%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
24	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494.826,77	70.124,00	0,00	571.250,09	527.807,41	43.442,68	7,60%	100,00%	100,00%	0,00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
25	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455.343,24	70.124,00	0,00	531.766,56	516.450,23	15.316,33	2,88%	100,00%	100,00%	0,00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
26	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (CCOLLAPACCASA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548.616,28	70.124,00	0,00	625.039,60	579.266,03	45.773,57	7,32%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
27	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLAPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELCA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558.130,57	70.124,00	0,00	634.553,89	613.419,88	21.134,01	3,33%	100,00%	100,00%	0,00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO PRELIQUIDACION OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA, FINANCIERAMENTE HAN LEVANTADO SUS OBSERVACIONES FALTANDO LA REVISION	120546
28	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARRILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474.395,64	61.671,43	0,00	536.067,07	522.312,57	13.754,50	2,57%	100,00%	99,83%	0,17%	08/06/2010	538	29/11/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	123415
29	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA - NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELCA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563.987,18	56.849,91	0,00	620.837,09	439.003,69	181.833,40	29,29%	100,00%	100,00%	0,00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013, NO PRESENTARON INFORMES MENSSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º			2º
															S/.	%										
30	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA - NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582.780,85	58.787,88	0,00	641.568,73	537.447,60	104.121,13	16,23%	100,00%	91,00%	9,00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	EJ	AT	REINICIADO EL 05 DE AGOSTO DEL 2013. NO HA PRESENTADO EL INFORME MENSUAL A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO	122788
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA - NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553.421,86	55.784,92	0,00	609.206,78	526.963,86	82.242,92	13,50%	100,00%	100,00%	0,00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA - NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551.410,83	55.582,21	0,00	606.993,04	416.478,25	190.514,79	31,39%	100,00%	100,00%	0,00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA - NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566.876,95	57.141,20	0,00	624.018,15	493.910,37	130.107,78	20,85%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2013. NO PRESENTARON INFORMES MENSES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013	122788
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669.063,28	66.906,33	0,00	735.969,61	636.512,18	99.457,43	13,51%	100,00%	100,00%	0,00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. FELIX A.ZAVALA VALDEZ	ARO. TORIOBIO VICTOR LUANA FLORES CAP. 8972	460.842,98	64.518,01	0,00	525.360,99	393.625,05	131.735,94	25,08%	100,00%	82,26%	17,74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADO, EN PROCESO DE REVISION	123148
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TORORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486.110,13	75.327,07	0,00	561.437,20	407.814,71	153.622,49	27,36%	100,00%	100,00%	0,00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0115	2010 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903.767,20	90.376,72	0,00	994.143,92	994.143,92	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA EN LA ORSYL, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCALLA - ORCOCBAMBA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP. 55020	2.464.613,45	284.542,94	0,00	2.749.156,39	2.334.893,92	414.262,47	15,07%	100,00%	100,00%	0,00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, FALTA PAGOS POR EJECUTAR, DEVUELTO A SGO	64824
39	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244 0477	2010 2011 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N°36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904.199,23	90.419,92	0,00	994.619,15	914.266,78	80.352,37	8,08%	100,00%	100,00%	0,00%	09/08/2010	210	06/03/2011	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	86724
40	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACOLLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920.171,75	90.411,15	0,00	1.010.582,90	895.179,66	115.403,24	11,42%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2010	240,00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611
41			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS			0,00	475.540,16	475.540,16	0,00	0,00%	100,00%	91,43%	8,57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA	
42	R.D. D.TRANF	0570 0353	2010 2011 2012	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE. N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1.167.046,34	113.304,77	0,00	1.297.965,86	1.141.232,28	156.733,58	12,08%	100,00%	100,00%	0,00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION FINANCIERA	19355
43	R.D. D.TRANF	0569 0341	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1.784.606,00	178.334,00	0,00	1.962.940,00	1.419.002,80	543.937,20	27,71%	100,00%	98,07%	1,93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL ENCARGADO	19332

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º			2º
															S/.	%										
44	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA. DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1.279.318,43	146.689,00	0,00	1.426.007,43	1.383.588,66	42.418,77	2,97%	100,00%	100,00%	0,00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA. TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838
45	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923.577,10	128.124,15	0,00	1.051.701,25	960.414,55	91.286,70	8,68%	100,00%	100,00%	0,00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTA PAGO DE RESIDENTE DE OBRA	72867
46	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1.294.726,83	124.326,91	0,00	1.419.053,74	1.358.992,57	60.061,17	4,23%	100,00%	100,00%	0,00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PAGOS DEL PROVEEDOR DE PUERTAS EN CONCILIACION	95778
47	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO	HUANCAMELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	1.520.991,69	161.566,00	0,00	1.682.557,69	1.520.991,69	161.566,00	9,60%	100,00%	101,00%	-1,00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO	38164
48	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO VIAL RC&CY EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGOAVIL GREGORIO CIP	4.025.172,54	352.438,00	25.000,00	4.402.610,54	5.164.388,59	-761.778,05	-17,30%	100,00%	100,00%	0,00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		OBRA CULMINADO, FALTA PAGO DE RESIDENTE Y SUPERVISOR, CON PRELIQUIDACION	144451
49	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674.237,11	67.423,71	12.821,00	754.481,82	744.823,18	9.658,64	1,28%	100,00%	100,00%	0,00%	03/10/2011	271	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	115422
50	R.O.	0452 0169	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC - ACORIA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	1.565.619,47	186.153,18	39.635,00	1.791.407,65	1.503.555,44	287.852,21	16,07%	100,00%	100,00%	0,00%	01/12/2011	180	28/05/2012	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	147399
51	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2 ARO. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	2.272.795,82	200.313,00	28.000,00	2.501.108,82	2.752.039,53	-250.930,71	-10,03%	100,00%	100,00%	0,00%	18/01/2012	360	11/01/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	73404
52			2012	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158.275,62	15.827,56	0,00	174.103,18				100,00%	100,00%	0,00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES	EMER
53	R.D.	0508	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. Nº 36002 LAS AZULES HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	190.825,66	29.958,07	3.000,00	223.783,73	209.353,11	14.430,62	6,45%	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	EMER
54	R.D.18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLO Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. LUJZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	5.829.442,65	420.050,00	98.282,00	6.347.774,65	5.316.462,90	1.031.311,75	16,25%	75,45%	65,97%	9,49%	03/07/2012	365	02/07/2013	EJ	AT	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO, COLODADO DE LOSA EN AMBIENTES INTERIORES DE LABORATORIO	154827
55	R.O.	0739	2012 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARRISCAL AGUSTIN GAMARRA HUANDO.	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. EDUSTAQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIVIA CAP. 10584	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	2.219.947,18	167.325,00	54.183,52	2.441.455,70	693.741,63	1.747.714,07	71,58%	100,00%	93,94%	6,06%	03/09/2012	330	29/07/2013	EJ	AT	COLOCADO DE CERAMICO EN CONTRASÓCALO, PISO DE MADERA MACHEMBRADOS, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DE LOS MESES: ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO	170175
56	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO NUNUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3.080.826,15	293.965,00	46.000,00	3.420.791,15	2.628.404,10	1.719.032,97	50,25%	100,00%	100,00%	0,00%	15/08/2012	210	12/03/2013	T		CULMINADO, PRE LIQUIDACION PRESENTADA, FALTA PAGO DEL SUPERVISOR	153143
57			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1.637.837,83	207.151,00	39.600,00	1.884.588,83	1.409.391,43	475.197,40	25,21%	100,00%	99,08%	0,92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	77914
58			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358.175,75	50.544,00	10.000,00	418.719,75	179.660,00	239.059,75	57,09%	100,00%	100,00%	0,00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	EMER
59			2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAUJI, RED HUANCAMELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANACE AYALA CAP.	ARO. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332.668,66	41.882,00	8.088,45	397.948,11	297.406,05	100.542,06	25,27%	100,00%	100,00%	0,00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO EL PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO CUENTA CON FILE DE OBRA	
60			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620	ING. YHONY S. HUAIARA PARAGUAY CIP. 125199	151.148,75	36.555,50	16.770,42	206.474,67	148.609,51	57.865,16	28,03%	100,00%	100,00%	0,00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA LO CUAL FUE REITERADO Y A LA FECHA NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES	140407
61			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 36475 SAN GERONIMO - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	943.372,65	130.136,20	17.260,42	1.090.769,27	1.123.308,69	-32.539,42	-2,98%	100,00%	93,77%	6,23%	03/01/2013	210	31/07/2013	P		PARALIZADO DESDE EL 01/08/13 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE AMPLIACION SOLICITADO. 2DA AMPL. DE PLAZO SOLICITADO	146206

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
62		0049	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3.566.203,13	344.225,00	3.000,00	3.913.428,13	1.513.041,40	2.400.386,73	61,34%	30,76%	41,40%	-10,64%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ	AD	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES, COLOCADO DE ACERO EN CISTERNA, COLOCADO DE CONCRETO EN CAJA DE ESCALERA	153196	
63	R.O.		2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5.907.777,31	540.697,00	120.000,00	6.568.474,31	2.746.404,08	3.822.070,23	58,19%	13,41%	38,66%	-25,25%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ	AD	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA DEL AREA ADMINISTRATIVA, VACADO DE CONCRETO EN ZAPATAS EN CERCO PERIMETRICO	122329	
64	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CÁCERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE LUIS NINAMANGO GUEVARA CAP. 8480	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1.236.962,08	216.413,60	25.821,74	1.479.197,42	513.641,47	965.555,95	65,28%	43,33%	37,43%	5,90%	10/06/2013	150	06/11/2013	EJ	AT	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALICERAD DEL TER NIVEL ENCOFRADO DE COLUMNAS EN 2DO PISO (File devuelto Julio y Agosto)	193237	
65	R.O.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	2.006.675,80	183.946,64	50.000,00	2.240.622,44	380.161,38	1.860.461,06	83,03%		7,86%		19/08/2013	180	14/02/2014	EJ	N	TRABAJOS DE DEMOLICION DE AMBIENTES EXISTENTES DE CONCRETO DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA.	152884	
HUAYTARA										S/.				38.586.169,87				32.747.826,71									
1	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			0,00	20000	20000	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634	
2	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200			0,00	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	N/C	
3	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	4540	
4	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409.468,94	24.568,14	0,00	434.037,08	434.037,08	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365	
5	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717	
6	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615			0,00	1.946.403,86	1.946.403,86	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594	
7	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUOMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561.495,55	56.149,56	0,00	617.645,11	617.645,11	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	7443??	
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISTOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347			0,00	240.289,91	240.289,91	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7507	
9	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIICO LIMAYANTA CIP 80511	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696.301,75	69.630,18	0,00	826.321,94	826.321,94	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
10	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375.907,50	41.767,50	0,00	417.675,00	417.675,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443	
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N-RECALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1.369.839,23	136.983,92	0,00	1.506.823,15	1.506.823,15	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
															S/.	%											
12	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MATIAS VALLICO EGAS CAP 4979	218.445,37	21.844,54	0,00	240.289,91	241.068,06	-77,15	-0,32%	100,00%	100,00%	0,00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324127	
13	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 80511	209.068,29	40.541,61	0,00	249.609,90	249.609,90	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618.110,01	61.811,00	0,00	679.921,01	700.000,00	-20.078,99	-2,95%	100,00%	100,00%	0,00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAMELICA A LA ORSyl	3594	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3.106.883,58	310.688,36	0,00	3.417.571,94	3.418.186,10	-614,16	-0,02%	100,00%	97,50%	2,50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT	OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	8355	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAMELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1.584.607,95	158.460,79	0,00	1.743.068,74	1.743.068,74	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (E.E.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1.454.139,09	145.413,91	0,00	1.599.553,00	1.599.553,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	38369	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAOUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460.011,45	46.001,15	0,00	513.212,60	513.212,60	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPALAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUIESPE CIP 54356	1.202.562,00	120.256,00	0,00	1.322.818,00	1.322.817,53	0,47	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T		SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA ORS Y L. INFORME N°304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRHIG CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL. INFORME N° 299-2010/GOB.REG.HVCA.GSRHIG CON FECHA 22/10/2010, A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA, NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO	114582	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUICHA SEDANO	1.021.290,87	220.185,69	0,00	1.241.476,56	1.189.477,00	51.999,56	4,19%	95,81%	92,00%	3,81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011		P	OBRA INCONCLUSA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES LECTRICAS CUENTA CON LOS MATERIALES EN OBRA. SE A RETOMADO LOS TRABAJOS FINALES. SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTE DE OBRA.	4564	
21	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3.474.431,67	347.443,17	0,00	3.821.874,84	3.821.874,34	0,50	0,00%	100,00%	63,52%	36,48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011		P	SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION PRESUPUESTAL. HASTA LA FECHA NO SE CONVOCA AL PROFESIONAL POR EL AREA DE LOGISTICA A PESAR DE HABERLO REQUERIDO POR LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SE PRETENDE LIQUIDAR Y OFICIO NO ES VIABLE SOLO OBRAS DEL 2007 PARA ATRAS	92037	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
22	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2.945.608,59	327.289,84	0,00	3.272.898,43	3.272.898,43	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS: P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, PUESTO DE SALUD SANGAYACO, PS MEJORADA, SOLO FALTANDO TRANSERIR P.S. PALMACANCHA, P.S. SANTA ROSA DE ACORA Y SANTA ROSA DE OLAYA, LAS LIQUIDACIONES SE ESTAN ENTREGANDO A FONIPREL FALTANDO DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA, NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, EL AREA SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS RESPONSABLES FONIPREL OBSERVO LAS LIQUIDACIONES POR FALTA DE RESOLUCION DE APROBACION, EXISTE UN PRESUPUESTO DE 270.000 SOLES PARA COMPLETAR CON LOS EQUIPAMIENTOS SE HA CONVOCADO A UN RESPONSABLE TECNICO, PARA QUE REALIZE LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLACION LAS METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN CUANTO A LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SALUD.	67584	
23	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUACANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1.641.325,99	182.269,55	0,00	1.823.595,54	1.557.950,52	265.645,02	14,57%	100,00%	91,90%	8,10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100%, SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE OBRA VIA ACTO RESOLUTIVO EL 22 DE OCTUBRE SE HA PROGRAMADO LA RECEPCION DE LA OBRA	124090	
24	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION <u>TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA</u> - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 74323	2.393.598,89	239.359,89	0,00	2.632.958,78	1.388.610,06	1.244.348,72	47,26%	100,00%	93,04%	6,96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA, TRANSFERIDA AL AREA USUARIA, INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL	49450	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2.146.508,24	214.650,82	0,00	2.361.159,06	1.638.438,00	722.721,06	30,61%	100,00%	100,00%	0,00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T		OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR PARTE DE LA GERENCIA HUAYTARA, EL SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO CONFORMACION DE COMITE PARA RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA, LOS SERVICIOS SE RECEPCIONARON EL MARTES 23 DE JULIO 2013, SE CONFORMO COMITE DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA Y DE ACUERDO A LA INSPECCION TECNICA SE DETERMINO QUE LOS SERVICIOS DE ENTUBADO DEL CANAL Y EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SE ENCUENTRAN CON ACTA DE OBSERVACIONES, SIN EMBARGO EL SERVICIO DE ENTUBADO DEL CANAL SE ENCUENTRA CONFORME Y CON ACTA DE RECEPCION FINAL.	13096	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1.255.642,57	100.451,41	0,00	1.356.093,98	823.834,36	532.259,62	39,25%	100,00%	68,08%	31,92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA, EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCAVELICA	74463	
27	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE <u>HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA</u> AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, <u>CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO</u> . PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARALJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1.292.113,52	129.211,35	6.500,00	1.601.876,00	1.586.883,90	14.992,10	0,94%	100,00%	100,00%	0,00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		OBRA CULMINADO, RECEPCION DE OBRA 10 DE OCTUBRE DEL 2013, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION	131362	
28	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ				687.603,65	687.603,65	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	229968	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
															S/.	%												
29	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3.151.802,85	489.593,03	0,00	3.641.395,88	613.548,47	3.027.847,41	83,15%	100,00%	30,16%	69,84%	12/08/2013	300	23/12/2012	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA A UN AVANCE DEL 30.16% SEGUN INFORME MENSUAL DE OBRA Y VISITA DE INSPECCION TECNICA, POR EL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.	112896		
TAYACAJA										S/.				70.831.277,29			41.430.283,26											
1	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ		205.930,91	20.593,09	0,00	226.524,00	226.524,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	7326
2	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088		20.241,82	2.024,18	0,00	22.266,00	22.266,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	N/C
3	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363.636,36	36.363,64	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	64020??
4	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86.818,18	8.681,82	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	3609
5	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216.119,09	21.611,91	0,00	237.731,00	237.731,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	
6	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88.181,82	8.818,18	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CONCLUIDA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp	9625
7	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256.333,64	25.633,36	0,00	281.967,00	281.967,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8747
8			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49.090,91	4.909,09	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8747
9	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 27524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1.689,09	168,91	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%								OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp	2232
10	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366.361,82	36.636,18	0,00	402.998,00	402.998,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			31/12/2008					OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	11213
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345.420,91	34.542,09	0,00	379.963,00	410.000,00	-30.037,00	-7,91%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005					OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8263
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362.981,88	36.298,19	0,00	399.280,07	399.280,07	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006					OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8120
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. WILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740.200,54	-69.479,54	0,00	670.721,00	670.721,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006					OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12444
14	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109.090,91	10.909,09	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006					OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8392

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º			2º
															S/.	%										
15	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227.272,73	22.727,27	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12278
16	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57.850,91	5.785,09	0,00	63.636,00	63.636,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8747
17	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1.399,09	139,91	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-ogdp	3676
18	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARRROS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718.251,82	71.825,18	0,00	790.077,00	790.077,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	3684
19	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46.655,45	4.665,55	0,00	51.321,00	51.321,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-ogdp	4502
20	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			23.272,73	2.327,27	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	7105
21	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187.868,18	18.786,82	0,00	206.655,00	206.655,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	9625
22	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54.545,45	5.454,55	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	7400
23	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17.455,45	1.745,55	0,00	19.201,00	19.201,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	3609
24	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARO. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179.709,09	17.970,91	0,00	197.680,00	197.680,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	16552
25	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2006 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBAÑEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514,55	51,45	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	17047
26	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637.310,00	63.731,00	0,00	701.041,00	701.041,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G	15514
27	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366.023,64	36.602,36	0,00	402.626,00	402.626,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	29302
28	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321.943,32	32.194,33	0,00	354.137,65	354.137,65	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	11171
29	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391.365,45	39.136,55	0,00	430.502,00	430.502,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12278
30	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	433.197,65	43.319,77	0,00	476.517,42	476.517,42	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	3390

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
31	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1.299.532,81	129.953,28	0,00	1.429.486,09	1.429.486,09	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	17/02/2006			T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12278	
32			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132.111,82	13.211,18	0,00	145.323,00	145.323,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%		28/02/2008		T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12278	
33	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449.249,09	44.924,91	0,00	494.174,00	494.174,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	26670	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514.618,28	51.461,83	0,00	566.080,11	566.080,11	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	31229	
35	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACIÓN DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2.071.566,13	135.130,73	0,00	2.206.696,86	2.206.696,86	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	13470	
36	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	288.448,18	28.844,82	0,00	317.293,00	317.293,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	15846	
37	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718.181,82	71.818,18	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT.G	15839	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40.909,09	4.090,91	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%				T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	11213	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26.602,73	2.660,27	0,00	29.263,00	29.263,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	12278	
40	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182.227,27	18.222,73	0,00	200.450,00	200.450,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	15846	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12.329,09	1.232,91	0,00	13.562,00	13.562,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	3390	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47.246,36	4.724,64	0,00	51.971,00	51.971,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	86696	
43			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472		1.826,36	182,64	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	8747	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411.930,00	41.193,00	0,00	453.123,00	397.298,25	55.824,75	12,32%	100,00%	100,00%	0,00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT.G	54658
45	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1.665.456,11	166.545,61	0,00	1.832.001,72	717.781,83	1.114.219,89	60,82%	100,00%	100,00%	0,00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION X OFICIO PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT.G	22243
46	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA , DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209.095,65	20.909,57	0,00	230.005,22	48.577,10	181.428,12	78,88%	100,00%	100,00%	0,00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	66776
47	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPHINCAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1.360.889,63	136.088,96	0,00	1.496.978,59	398.920,00	1.098.058,59	73,35%	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	10716

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
															S/.	%											
48	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9.087.674,62	907.530,05	0,00	9.995.204,67		9.995.204,67	100,00%	15,00%	9,86%	5,14%	02/11/2010	150	31/03/2011		P	PARALIZADO	9477	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276.725,03	27.667,33	0,00	304.392,36	182.635,42	121.756,94	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	77874	
50	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244.624,26	24.462,43	0,00	269.086,69	161.452,01	107.634,68	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	77870	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUAYA	195.029,10	21.669,90	0,00	216.699,00	130.019,40	86.679,60	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MERANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL	49159	
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARUJI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1.023.965,80	48.431,20	0,00	1.072.397,00	60.887,87	1.011.509,13	94,32%	100,00%	49,92%	50,08%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	EJ	AT	OBRA REINICIADA EL 17- JULIO - 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL SE CONSIDERA PARALIZADO	61774	
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1.520.766,00	326.441,31	0,00	1.847.207,31	1.775.191,02	72.016,29	3,90%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	210 60	17/12/2010	30/03/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	90096
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRÍ CAP- 005014	2.195.109,34	219.510,93	0,00	2.414.620,27	2.416.706,05	-2.085,78	-0,09%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	65994	
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1.224.791,98	170.011,71	0,00	1.394.803,69	1.394.803,00	0,69	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	74756	
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1.684.234,97	168.423,50	0,00	1.852.658,47	1.831.598,46	21.060,01	1,14%	100,00%	100,00%	0,00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	124031	
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506.520,27	75.978,04	0,00	582.498,31	582.498,31	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	124069	
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALACANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP* 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788.258,87	112.763,30	0,00	901.022,17	901.022,17	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	76083	
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO "JONECHUYO" - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141	1.251.599,82	123.825,00	0,00	1.375.424,82	1.375.278,82	146,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	108041	
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1.721.700,38	172.170,04	0,00	2.265.932,21	247.042,23	2.018.889,98	89,10%	100,00%	92,32%	7,68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA CON PARTIDAS ADICIONALES Y MAYORES METRADOS, NO SE HA CUMPLIDO CON EL TOTAL DE ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, HABIENDO SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS EL DIA 28/06/2013. EL AVANCE FISICO ES AL MONTO SEÑALADO	68164	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

Nº	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJEUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31033 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515.042,00	57.226,13	0.00	572.268,13	572.268,13	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. ADEMÁS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	66159	
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 7448	2.291.143,89	229.033,07	0.00	2.520.176,96	2.558.790,46	-38.613,50	-1,53%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 201-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	123976	
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873.071,40	84.268,00	0.00	957.339,40	284.972,00	672.367,40	70,23%	100,00%	96,89%	3,11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T		SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%, EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GRI.	125210	
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712.324,50	72.795,00	0.00	785.119,50	785.119,50	0,00	0,00%	100,00%	98,00%	2,00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME Nº 0413-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	107454	
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1.234.589,80	179.088,00	0.00	1.657.584,60	989.414,57	668.170,03	40,31%	100,00%	80,14%	19,86%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME Nº 0413-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	123847	
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602.318,67	60.143,40	0.00	662.462,07	662.462,07	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 201-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	107486	
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	797.655,89	79.765,59	0.00	877.421,48	877.178,48	243,00	0,03%	100,00%	100,00%	0,00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% - PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	69523	
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por funcion	453.195,62	48.388,20	0.00	558.754,24	558.754,82	-0,58	0,00%	100,00%	98,78%	1,22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	P		OBRA PARALIZADA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE NO HA CUBIERTO PARA LA EJECUCION AL 100 % DE LA OBRA, POR LO TANTO REQUIERE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINAR. CAJA ESCALERA , TECHO DEL MISMO Y SS.HH. EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	115502	
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311.620,71	31.104,30	0.00	342.725,01	342.104,30	620,71	0,18%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 201-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	49945	
70	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1.065.084,26	65.283,40	0.00	1.130.367,66	1.130.367,66	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 201-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	109711	
71	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO QUISPE NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANOUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1.965.787,37	196.578,72	30.000,00	2.246.366,09	1.103.391,00	1.142.975,09	50,88%	100,00%	100,00%	0,00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
72	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATEÑO	1.567.988,94	149985	0.00	1.717.373,94	1.711.801,68	5.572,26	0,32%	100,00%	100,00%	0,00%	05/09/2011	150	23/04/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % . LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 201-2013/GOB.REG.HVCA/SGSRT-G.	164098	
73	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77338.	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9.087.674,62	907.530,05	0.00	9.995.204,67	2.329.035,65	7.666.169,02	76,70%	100,00%	27,30%	72,70%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	P		NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL. LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION, POR DOS FRENTE DE TRABAJO, SE HA DADO ULTIMATUM AL RESIDENTE PARA LA REGULARIZACION DE LA	9477	

Fecha de Reporte : 28/10/2013

Periodo de Reporte : septiembre - 2013

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
															S/.	%										
74	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATRCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALL LAZO CIP. 103358	164.223,43	15.092,82	0,00	179.316,25	164.970,95	14.345,30	8,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	NC
75	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COGHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727.214,03	73.321,00	0,00	800.535,03	803.616,24	-3.081,21	-0,38%	100,00%	100,00%	0,00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA. ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. Y A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DEL RESIDENTE CESAR TRILLO. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GR.T.G.	78065
76	R.O.	166	2012 2013	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962.535,22	149.002,70		1.111.537,92	110.009,00	1.001.528,92	90,10%	100,00%	76,00%	24,00%	07/01/2013	125	11/05/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION	92177
77	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION	2.335.193,64	165.260,00		2.500.453,64	82.062,61	2.418.391,03	96,72%	100,00%	24,69%	75,31%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION REINICIADA EL 02/09/2013	
										S/.				395.495.000,13	302.523.066,17											

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras