

Table with columns: N° ITE, FTO, MUNICIPIO, AÑO DE E.I.E.C., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, UNIDAD SUPERVISORA, RESIDENTE, SUPERVISOR/INSPECTOR, COSTOS (APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL, CONTRAPARTIDA(S)), DESEMBOLSOS (RENDICION DE DESEMBOLOS(S)), E.ALCUACION FINANCIERA (SALDO POR RENDIR, %), CRONOLOGIA (FECHA DE INICIO, DURACION EN DIAS, FECHA DE TERMINO), ESTADO, FECHA DE LIQ., OBSERVACIONES, and SNIP.

N°	F.T.O.	IMPORTE	AÑO DE E.E.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS										EJECUCIÓN FINANCIERA										CRONOLOGIA	ESTADO	FECHA DE LÍD	OBSERVACIONES	SNIP			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLOS		RENDIMIENTO		DESEMBOLSO		DESEMBOLSO		DESEMBOLSO		FECHA DE INICIO	DURACIÓN EN DÍAS						FECHA DE TÉRMINO	T	P
											EXP. TEC. (S/)	CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	EXP. TEC. (S/)			BENEFICIARIO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDIMIENTO DE REEMBOLSOS (%)	DEVOLUCIÓN (%)	DESEMBOLO	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDIMIENTO DE REEMBOLSOS (%)	DESEMBOLSO	DESEMBOLSO										
18	R.O.	0076	2008	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCO. DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA. HUANCÁVELICA.	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WENER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUÑIGA CIP 00211	397.222,67	59.583,40	454.806,07	0,00	0,00	397.222,67	454.806,07	425.028,26	0,00	0,00	425.028,26	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/10/2008	254 DÍAS	15/06/2009	T		BUSCARR	REVISION DE PRE LIQUIDACION	51286					
19	R.O.	0076	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑEZ COROLLOCLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771.320,18	121.484,82	892.805,00	0,00	0,00	771.320,18	892.805,00	817.599,39	0,00	0,00	817.599,39	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	25/08/2008	240 DÍAS	22/04/2009	L			R.G.G.R. N° 1034-2012/GOB.REG-HYACAGGR (17/NOV/2012)	50827					
20	R.O.	0085	2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCOPOURO TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NARANJO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MANTARI CIP 09512	705.924,81	99.710,98	805.635,79	50.000,00	0,00	755.924,81	855.635,79	741.221,05	0,00	1,00	741.221,05	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	11/05/2009	120 DÍAS	08/09/2009	T			SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL.	15849					
21	LIMON SOBREC ANON. REGALIA S. ADUANA S.V. S.A.T.	0049	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCÁVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELLILO CIP 001869	ARO. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONACID	591.331,42	85.432,75	676.764,17	0,00	0,00	591.331,42	676.764,17	384.770,81			384.770,81	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2009	120 DÍAS	31/12/2009	T			CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551					
22	R.O.	0058	2009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 3105 DEL ANEXO DE LA COLPIA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100399	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CIP 76334	765.167,27	85.018,58	850.185,85	0,00	0,00	765.167,27	850.185,85	428.493,67	143.831,69	725.580,32	-297.086,65	-69,33%	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2009	180 DÍAS	30/11/2009	T			SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	63364					
23	R.O.	0059	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO - MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCÁVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 89509	ARO. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONACID CIP 8506	460.691,92	63.007,23	523.699,15	0,00	0,00	460.691,92	523.699,15	288.471,33	209.479,66	0,00	288.471,33	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/06/2009	150 DÍAS	02/11/2009	T			SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	31587					
24	R.O./R.D.	0021	2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ING. MARCO ANTONIO MARLENY BENTES GUTIERREZ CIP 10619	1.035.138,14	68.394,66	1.103.532,80	0,00	0,00	1.035.138,14	1.103.532,80	1.062.474,14	2.091,00	728.845,14	333.629,00	31,40%	100,00%	100,00%	0,00%	19/08/2009	150 DÍAS	16/01/2010	L		15/01/2013	R.G.G.R. N° 032-2013/GOB.REG-HYACAGGR (15/ENE/2013)	78061					
25	R.O./R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351.313,98	45.670,82	396.984,80	0,00	0,00	351.313,98	396.984,80	367.123,11	0,00	0,00	367.123,11	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	02/09/2008	150 DÍAS	30/11/2009	L		17/10/2012	R.G.G.R. N° 1035-2012/GOB.REG-HYACAGGR (17/OCT/2012)	49914					
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHIBUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FREDY ALFREDO ARANA YARANGA CIP 107786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100662	241.057,77	24.105,78	265.163,55	0,00	0,00	241.057,77	265.163,55	250.700,08	0,00	0,00	250.700,08	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/10/2008	159 DÍAS	28/03/2009	T			HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA LIQUIDACION	55618					
27	R.O.	0030	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1.490.990,59	149.099,06	1.640.089,65	0,00	0,00	1.490.990,59	1.640.089,65	930.378,13	650.071,90	650.071,90	280.308,23	30,13%	100,00%	100,00%	0,00%	04/06/2009	180 DÍAS	31/05/2010	T		AMADOR LIQ. OFICIO	NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588					
28	R.O.	0036	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVECINIO CIP 8775	1.109.376,72	105.798,52	1.215.175,24	0,00	1.109.376,72	2.218.753,44	2.324.551,96	729.105,14	422.590,99	0,00	729.105,14	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/10/2009	240 DÍAS	28/05/2010	L		06/03/2012	R.G.G.R. N° 270-2012/GOB.REG-HYACAGGR (06/MAR/2012)	12981					
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCÁVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRENTOS CIP 103201	ING. JUAN SENE SURICHAGUI CIP 010465	803.478,55	95.347,86	898.826,41	0,00	0,00	803.478,55	898.826,41	530.295,85	353.530,54	0,00	530.295,85	100,00%	100,00%	76,49%	23,51%	14/09/2009	150 DÍAS	14/02/2010	T			OBRA CULMINADA	43111					
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHICANCA-TANCARPAMPA-LACCA Y HUACHTALHUENES DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLINA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA - HUANCÁVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEDO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA CIP 66484	396.784,36	51.650,72	448.435,08	0,00	0,00	396.784,36	448.435,08	248.974,15	179.374,03	249.975,00	-0,85	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/09/2009	120 DÍAS	30/12/2009	T			OBRA CULMINADA	67439					
31	R.D.	0031	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATERO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932.079,94	66.850,00	998.929,94	85.000,00	14.442,65	1.031.522,59	1.098.372,59	959.029,94	0,00	0,00	959.029,94	100,00%	100,00%	14,64%	25,36%	01/07/2009	150 DÍAS	30/11/2009	P			PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA.	8429					
32	R.O.	0417	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TIROCCO - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2.759.920,90	268.179,10	3.028.100,00	0,00	0,00	2.759.920,90	3.028.100,00	2.569.012,92	459.087,08	1.541.407,75	1.027.605,17	40,00%	66,25%	34,86%	31,39%	13/01/2010	982	31/08/2011	L		23/01/2013	R.G.G.R. N° 054-2013/GOB.REG-HYACAGGR (03/ENE/2013) CORTE DE OBRA	52761					
33	R.O./R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORRED DE COCHACA - RED DE SALUD DE HUANCÁVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRIT DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALFREDO EDGAR MIRANDA ROMERO CIP 095685	487.611,95	48.761,20	536.373,15	0,00	0,00	487.611,95	536.373,15	302.514,46	214.549,26	0,00	302.514,46	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	05/01/2010	115 DÍAS	20/04/2010	T			OBRA CULMINADO	28081					
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC. DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55730	ING. WILLIAM MATIA HINOSTROZA	1.791.252,76	179.125,28	1.970.378,04	0,00	0,00	1.791.252,76	1.970.378,04	1.182.226,82	788.151,22	0,00	1.182.226,82	100,00%	100,00%	72,00%	28,00%	05/10/2009	240 DÍAS	30/05/2010	EJ	AT		SE RENICIO LA OBRA EL DA 09/06/2011- NO PRESENTO LA INFORMACION	69294					

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras