

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



Responsible :
Fecha de Reporte : 16/03/2015
Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	IMBONO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
												CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1°	2°
																			S/	%											
ACOBAMBA												S/.					83,950,387.12		72,636,275.63												
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		24/11/2009	R.G.R. N° 386-2009/GOB.REG-HVCA/IGRR (24NOV2009)	
2	CANON SOBRECANO		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					182,368.94	14,716.90	0.00	0.00		197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		18/08/2009	R.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/IGRR (18AGO2009)	3678
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALEZ CIP 54892			186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	N/C
4	FUNCOR	0381/0384	2004/2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANBA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORDEGA DE LOS RIOS			369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	12675
5	FUNCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AJULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOJUI ROJAS CIP 74485			352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	3698
6	FUNCOR	0069/0062	2004/2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356			454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	2373
7	FUNCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012/0018	2004/2008	CONSTRUCCION CANAL RIRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823			909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	N/C
8	CANON SOBRECANO		2005	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		30/12/2009	R.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/IGRR (18AGO2009)	
9	FUNCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356			160,588.39	9,022.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACION DE OBRA	2373
10	FUNCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASSIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARO. JULIO CESAR CHUMBES CARBALJAL CAP 5738			176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T			OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	N/C
11	FUNCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359			139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	151231
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON, SOBRECANO, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069/0086	2005/2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78527			139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L		16/11/2009	R.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/IGRR (16NOV2009)	15821
13	FUNCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072/0016	2005/2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPRESTE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ			60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T			OBRA CULMINADA SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	15578
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON, SOBRECANO, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082/0135/0206	2006/2007/2008	SUSTITUCION DE AJULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L		30/12/2009	R.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/IGRR (30DIC2009)	15802
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASSIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUITO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439			136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	N/C
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP 85978			627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA. SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	N/C
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T			OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION	N/C
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78527			84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T			INFORME FINAL OBSERVADO	25117
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			181,870.30	18,129.70	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DIAS	24/02/2008	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	2373
20	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106/0137/0208	2006/2007/2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			58,500.00	6,500.00	0.00	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	98543
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			14,460.49	1,439.54	0.00	0.00		15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T			OBRA CULMINADA. SIN INFORME FINAL	98543

Fecha de Reporte : 16/03/2015

Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MONTADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SMP	
												CO (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																			\$	%											
22	CANON, SOBRECANO N. REGALAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA/HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION				787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T			CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563
23	CANON, SOBRECANO N. REGALAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192	
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: COARHUARARMA - PATOCOCCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ODDY PALO RAMOS/ ING. BRONEL CHUQUILLANQUI HUAMAN/ ING. ANGEL CHOQUIE	ING. DYNWIK PAUL AYOQUI QUISPE CIP 69684			1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		15/05/2012	R.G.G.R. N° 490-2012/IGOB REG-HVCA/IGGR (15MAY2012) GSR-ACOBAMBA	17675	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MIERNA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION	29358	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUJO PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LERENA CARDENAS CIP 8772	ING. RENATO CIRO CORNEL SANCHEZ CIP 69996			573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L	26/08/2010		R.G.G.R. N° 373-2010/IGOB REG-HVCA/IGGR (26AGO2010)	35908	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL.I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION- CHANULI	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9693	POR DESKHAR			647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,899.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T			OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456	
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALAS RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHANY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS			2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA, FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA, FALTA PPTO PARA LIQUIDACION, LA OBRA TUVO VARIOS RESIDENTE POR LO QUE NO HAY INFORME FINAL	17136	
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIÓ)			237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (E.E.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9993	ARO. MANUEL QUISPE NUÑEZ			384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (E.E.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 8772	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399			688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,536.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
32	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAMPAMA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (E.E.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399			369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192	
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (E.E.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS MONTAÑA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ			853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (E.E.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSSEL ORELLANA SHAMENCO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339			199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339			305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUNUNAMPAMA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399			404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0216	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO			301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYAN, TAMBRACO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICESE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEJO SUAREZ CIP 7382 / POR DETERMINAR			525,400.38	55,959.48	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P			OBRA EN SITUACION LEGAL, EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZO TRABAJO ALGUNO Pese haber sido CANCELADO	66064	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MARTIN MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS			273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T			OBRA OBSERVADA POR LA COMISION DE LIQUIDACION, ES NECESARIO LEVANTAR LAS OBSERVACIONES	76599	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 38169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE			422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L	01/12/2011		R.G.G.R. N° 725-2011/IGOB REG-HVCA/IGGR (01DEC2011)	43775	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO BENDIANO	ARO. MARIO SIXTO VEGA CHUJO / ARO. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO			863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC	30/11/2012		R.G.G.R. N° 1221-2012/IGOB REG-HVCA/IGGR (09NOV2012), CIERRE DE PROYECTO	63561	

Fecha de Reporte : 16/03/2015

Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MATERIALES	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA ROLSE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AGUIÑO			1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	87293	
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUIZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784			1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	87394	
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS			1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	197,504.62	2,024,156.96	85,400.00	4.05%	100.00%	96.25%	3.75%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/03/2014 31/07/2014	EJ	AT	SE ESTA COORDINANDO CON LAS AUTORIDADES PARA APOYO EN FAENAS COMUNALES PARA LA INSTALACION DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	89168	
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA -MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAMAS PAUL ANGLAS ROQUE			364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L			R.G.G.R. N° 647-2010/IGOB.REG-HVCA/IGGR (15NOV2011)	64049	
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARACION CANGAR -LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUANCHACHO PAOUTAURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	61581	
47	DONAC. Y TRANSJ	0101	2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 138-2012/IGOB.REG-HVCA/IGGR (09FEB2012)	
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRABAMBA - HUAYNABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		13/08/2012	R.G.G.R. N° 799-2012/IGOB.REG-HVCA/IGGR (13AGO2012)	62131
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ			719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA Y ABSOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	72585
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0382 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36031 DEL CENTRO DE PUMARANKA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO			641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T			SE CONFORMARÁ NUEVA COMISION PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACION. FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	90506
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA ROLSE BASTIDAS	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION: PERSONAL DE APOYO			56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	SN
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PAUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO DICHKA	ARO. EDUARDO TACUAN SALAS			273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	71506
53	FONIPREL R.D.	0280 0110 0162	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLOCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZUZZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA			12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T			COMITE DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO RGR 663-2014.	52935
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANKA DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#JUNO/		0.00%						NI			OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELEARD QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					958,915.00		0.00	0.00	958,915.00		100.00%							NI			LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	68127	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARA Y ACOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%												
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLESAMPAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRICES	ING° CLEVER GUERRA CERRON			583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	123869
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ AIDERETE	ING° CARLOS FORTUONDO SANCHEZ DELGADO / ING° ESAMAS PAUL ANGLAS ROQUE			497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	123869
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUI)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° LUIS BARRA GUISPE	ING° DAMAS PAUL ANGLAS ROQUE			633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			SE ESTÁ DENUNCIANDO AL RESIDENTE A FIN DE VUELVA LA LAPTOP Y ENTREGUE EL INFORME FINAL	123869
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRICES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ AIDERETE			645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			INFORME FINAL DEVUELTO POR ESTAR OBSERVADO. NO TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	123869
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESAMPAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ING° DAMAS PAUL ANGLAS ROQUE			616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	123869
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 072 DEL NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVILA / ARO. ISLA VICTORIA REGUENA MEDINA	ING. EDGAR HUAMAN GARRERA			621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T			SERÁ NECESARIO NOTIFICAR LA RESIDENTE A FIN CUMPLA CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	62565

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Período de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MONTADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
												CO (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																			S/	%											
11		0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONCA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMAZO CIP 8960	ING. DIETER HUALLAZO CIP 10338				539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008				OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO. SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004
12		0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERRA CAP 9851	ARO. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONCIDO CAP 8995			466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L		20/10/2009	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/CGR (20/02/2009)	16919	
13		0071 0076 0220 0200	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCARMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLILO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYLANDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES					0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T			NO TIENE INFORME FINAL	N/C	
14		0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMARCA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730					0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T			TIENE INFORME FINAL. TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITE DE RECEPCION.	15305	
15		0087 0086 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCARMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDON GONZALEZ CIP 10640	ARO. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO CAP 4327			1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T			OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	7663	
16		0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LLLLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			1,467,309.00		0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L		26/06/2012	R.G.G.R. N° 435-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	3218	
17		0169 0173 0159 0504	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI OLUSPE CIP 98315	ING. DIETER HUALLAZO CIP 10338			1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L		26/07/2012	R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/CGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	45331	
18		0064	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3624 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CIRO MISEL FELICES ARIANA CAP 10009	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784			939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		02/09/2009	R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/CGR (02/05/2009)	15674	
19		0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORA OLUSPE CIP 73656					0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		12/10/2009	R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/CGR (12/OCT/2009)	15109	
20		0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500			643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		30/12/2009	R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/CGR (30/04/2009)	16952	
21		0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977			1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		21/10/2010	R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (21/OCT/2010)	52508	
22		0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 13338	ING. JOSE ANTONIO CEZA MIRANDA CIP 43923			2,082,628.61	104,133.43	0.00	0.00	2,186,762.04	1,876,026.68	310,735.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		16/02/2011	R.G.G.R. N° 096-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (16/FEB/2011)	28047	
23		0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977			1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T			OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL	35225	
24		0186 0188 0393	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARQUITECTONICO DE AVENTURA Y ECO AGROARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPARIANO COLONDO ORELLANA CIP 69776			792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T			EN HUANCavelica AREA DE OBRAS	29650	
25		0201 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877			1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras	15113	
26			2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZURIGA CIP 41206			863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T			SE DEVUELVE A INFRAESTRUCTURA POR QUE FALTA SUSTENTO TECNICO Y FINANCIERO Y NO TIENE DOCUMENTO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL	99917	
27		0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMARCA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL			744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 295-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (15/JUL/2010)	16155	
28		0065	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713			1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 153-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	8386	
29		0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CLEMENTE RAUL PINAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENIZELI ROMERO CIP 75361			905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L		23/01/2013	R.G.G.R. N° 062-2010/GOB.REG-HVCA/CGR 068 (23/01/2013) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	36595	
30		0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCARMARCA	ANGARAES	JULCARMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO INECICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502			668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 153-2010/GOB.REG-HVCA/CGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	82580	

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MENSUALIDAD	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SMP		
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
																			S/	%												
31	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE. PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCILLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGAERAS HUANCVELICA	ANGAERAS	SECCILLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP: 77011	ING. ALFREDO QUESPE ALFARO CIP: 54579				1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T			EL PROCESO DE ARBITRAJE LO LLEVA ASSESORA JURIDICA Y LA FERIA HURRAY NINGUNA RESPUESTA AL RESPETO	66726
32	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALDIO DIST. ANCHONGA. PROV. ANGAERAS	ANGAERAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAUCHAGUA CIP: 942	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877				1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00		1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L			R.G.G.R. N° 489-2011/GOB.REG-HVCAVGR (23/NOV/2011). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	119661
33	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. No. 36287 CUTICSA - PROV. ANGAERAS	ANGAERAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. CARLOS AYME QUESPE CIP: 73832	ING. JULIAN SORRILLA MONCE CIP: 22289				733,756.61	73,375.66	0.00	0.00		807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L			R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCAVGR 66/18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	126267
34	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PICHUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGAERAS HUANCVELICA	ANGAERAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. SERGIO QUESPE LAURA CIP: 109399	CONSORCIO ANGAERAS SUR- ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO				1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	19,520.31	1,626,511.48	1,626,511.48	0.00	0.00%	100.00%	94.93%	5.07%	19/05/2010	180	14/04/2011	P			EL 10.11.10 SE SOLICITA LA TRA AMPLIACION DE 45 DIAS. SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. 2DA AMPLI DE PLAZO POR 65 DIAS. INFRAESTRUCTURA ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL DE OBRA POR CORTE DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA. Y NO ENCUENTRA ALGUNOS DOCUMENTOS DE SUTENTO	57024
35	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119	2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGAERAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP: 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.				2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00		2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L			R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCAVGR (20/NOV/2012). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	44725
36	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGAERAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP: 9499	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977				731,690.72	73,169.07	0.00	0.00		804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P			SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INFORMAR PARA NOTIFICAR A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA. PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL POR SEGUNDA VEZ.	116853
37	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGAERAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP: 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP: 71249				2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00		2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L			R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCAVGR (10/FEB/2012). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	66288
38	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUJO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGAERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGAERAS	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP: 104640	ING. JHONY BENDEZU ACERO CIP: 76017				679,548.93	64,138.00	0.00	0.00		743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	L			R.G.G.R. N° 078-2010/GOB.REG-HVCAVGR (06/FEB/2011). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	124059
39	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANC HUANCA - ANGAERAS	ANGAERAS	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP: 10492				544,234.23	54,423.42	0.00	0.00		598,530.66	598,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	L			R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCAVGR (18/FEB/2014). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	64680
40	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGAERAS	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP: 102766	CONSORCIO J&J				1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00		1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L			R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCAVGR (09/FEB/2012). REALIZADO POR LA GSR - ANGAERAS	101926
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGAERAS SUR	ANGAERAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	VARIOS	VARIOS				5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00		6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P			EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULADO Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCVELICA. SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL	95802
42	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0144	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCARILLO. ANCHONGA - ANGAERAS	ANGAERAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877				1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00		1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T			LA LIQUIDACION DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION	107989
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGAERAS	ANGAERAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP: 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877				1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00		1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE DICHA OBRA HAN PRESENTADO LA ABSOLUCION DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL Y EL COMITE DE RECEPCION SE ENCUENTRA EN RECOMENDACION POR QUE HUBO ROTACION DE PERSONAL	117951
44	R.O.	0138	2011	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRICAY - REG ANGAERAS - REGION HUANCVELICA	ANGAERAS	LIRICAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I DOLORIER LIZANA				86375.27	17017.05	0.00	0.00		1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L			RGR N° 1120-2013/GOB.REG-HVCAVGR 11/12/13	95273
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGAERAS NORTE	ANGAERAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAERAS	VARIOS	VARIOS				3,472,859.37	554,320.00	0.00	0.00	61,918.63	4,089,096.00	4,089,098.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T			OBRA CULMINADA. COMPONENTES I. E. INICIAL DE ANTACACCA CUCHO Y PIRCAPAHUANA. COMPONENTE BUENAVISTA Y CHAHUARRA Y COMPONENTE SANTA ROSA Y OCOPA SE ENTREGO AL ENTE BENEFICARIO Y PRESENTA INFORME FINAL COMPONENTES HUAYLLAY CHICO, HUAYLLAY GRANDEN HUANCACHUANCA Y CALLANMARCA LA CUAL ESTA EN REVISION. SE RESOLVO EN CONTRATO DE SUPERVISORES CON RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL N° 120-2014-GOB.REG-HVCAVGR DE LOS COMPONENTES: TUCSPAMPA, RUMCHACA, TANCARPAMPA, YANACOCCHA, ALLATO, UCHICUPAMPA, OCOPA Y SANTA ROSA Y CON RES. GER. SUB REG N° 121-2014 LOS COMPONENTES: CHAHUARRA Y BUENAVISTA TODO ESTO POR NO PRESENTAR INFORME FINAL	94981

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCADO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
																			S/	%												
46	RECURSOS ORDINARIOS		2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO QUAQUOL HUAYCHADIPALCO BUENAVISTA PROVINCIA DE ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA			1374186.64	102871.61	0.00	0.00	1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	0.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA. REMITIDO A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO	105777				
47			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DONGOS GRANDES - DARGO ALTO - PAMPALCO-SANCAVAMPAMPA - HUARICHA.	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP 6015769			6,265,582.89	457,213.70	60,000.00	0.00	0.00	6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	450	26/11/2013	T		OBRA CULMINADA CON PARTIDAS REDUCTIVAS. CON PLEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	65786		
48	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUJIO DE LA MICROREGION DE ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784			1,002,007.20	135,533.18	0.00	0.00	1,137,540.38	1,154,142.86	-16,602.48	-1.46%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T		INFORME FINAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA. SE ENCUENTRA OBSERVADO POR EL COMITE DE RECEPCION Y LIQUIDACION. EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES. SE HA REMITIDO LAS OBSERVACIONES POR SEGUNDA VEZ	355670			
49	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPALCO ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP: 143633			1,372,712.43	177,695.00	0.00	0.00	1,550,407.43	1,516,673.62	33,733.81	2.18%	100.00%	99.48%	0.52%	01/08/2013	285	12/05/2014	T		SE CULMINO LA OBRA, FALTANDO LA PARTE DE EQUIPAMIENTO TIENE OBSERVACIONES. SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO CUENTA CON INFORME FINAL EN REVISION POR PARTE DE LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION	107915			
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MANAYEGUI DE LA LOCALIDAD DE COLLA PAMPAMPA, DISTRITO DE LIRCAV, PROVINCIA ANGARAEAS, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134701	ARO. DARWIN ISBRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428			2,484,281.80	371,557.43	0.00	0.00	2,857,839.23	2,352,132.19	505,707.04	17.70%	100.00%	89.06%	10.94%	02/12/2013	334	31/10/2014	P		ENCUETRA PARALIZADA DESDE EL DIA 01/10/2014 Y ES INDEFINIDO. POR POR FALTA ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y OTROS DE EQUIPAMIENTO. NO PRESENTE INFORME MENSUAL	148730			
51	RECURSOS ORDINARIOS		2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°37002 RICARDO FERNANDES- DISTRITO DE LIRCAV ANGARAEAS - HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. ROGER ENRIQUE MELGAR CIP N°94134	ING. EDGAR S. ALARCON HUALLPA CIP N°82695			1,397,892.24	157,639.00	0.00	0.00	1,555,531.24	1,054,265.19	501,266.05	32.22%	100.00%	56.54%	43.46%	19/05/2014	180	14/11/2014	EJ AT		PARALIZACION DEL 14 AL 28 DE JUNIO PARALIZACION DEL 01.10.14 AL 31.10.14 POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES AMPLIACION DE PLAZO DEL 11/10/2014 AL 14/11/2014 CON RESOL N° 224-2014	125457			
52	RECURSOS ORDINARIOS		2014	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N.36299 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAV, ANGARAEAS, HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP N° 56071	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP N° 58526			2,511,548.15	283,725.00	0.00	0.00	2,795,273.15	641,191.94	2,154,081.21	77.06%	30.61%	23.94%	6.67%	01/07/2014	240	25/02/2015	P		PARALIZACION DEL 01.10.2014 POR PERIODO INDEFINIDO. POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE RES. GER. SUG. REG. N° 201-2014- GOB. REG. HVCA-GSR04ng	154773			
53	RECURSOS ORDINARIOS		2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36440 HUARIRIMI - ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CHACABOJEDA CIP N° 79675	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP N°74681			1,349,554.63	200,325.00	0.00	0.00	1,549,879.63	595,656.35	954,223.28	82.70%	66.01%	54.67%	11.34%	02/07/2014	150	28/11/2014	EJ AT		TIENE UN RETRAZO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	125457			
54	R.O.		2014	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DESCONTAMACION Y LIMPIEZA DEL RIO CACHI DESDE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO HASTA MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAEAS REGION DE HUANCVELICA, AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RIO CACHI OCURRIDA EL 11 DE ENERO DEL 2014	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP: 73465																							
55	R.O.		2014	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN LA COMUNIDAD DE TINTAYOC, UBICADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAEAS DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN TORRES	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP: 73465			54,585.81	7,000.00	4,500.00	7,000.00	0.00	73,085.81	73,085.81	100.00%			0.00%	10/11/2014	90	07/02/2015	EJ N		ENTREGA DE TERRENO 10.11.2014	293728			
56	R.O.		2014	REHABILITACION DE MUROS DE DEFENSA RIBERENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAEAS - DEPARTAMENTO HUANCVELICA	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	2. ING. DANIEL ALMONACID PANTAN			422,864.00	14,000.00	12,500.00	11,000.00	0.00	460,364.00	460,364.00	100.00%			0.00%	10/11/2014	120	09/03/2015	EJ N		ENTREGA DE TERRENO 10.11.2014	293727			
CASTROVIRREYNA												S/.					51,636,364.78			40,624,081.62												
1	CANON SOBRE CANON N.		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					33,315.00	4,685.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	24/06/2002	L		23/10/2009	R.G.G.R. N° 327-2009GOB.REG-HVCAVCCR (23/0C/12/009)				
2	R.O. / PRESP. CONTING		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					24,447.32	3,352.68	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		16/11/2009	R.G.G.R. N° 366-2009GOB.REG-HVCAVCCR (16/NOV/2009)				
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		10/08/2010	R.G.G.R. N° 343-2010GOB.REG-HVCAVCCR (10/AGO/2010)				
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 105-2010GOB.REG-HVCAVCCR (11/MAR/2010)				
5			2002	CONSTRUCCION DE CARRETERACHIVILLO PAMPA - VARIANTE LAMARI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					324,000.00	36,000.00			360,000.00	359,245.76	754.24	0.21%								17/03/2014	RGR N° 222-2014GOB.REG-HVCAVCCR (17/MAR/2014)				
6	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					118,437.55	1,562.45	0.00	0.00	120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 335-2009GOB.REG-HVCAVCCR (27/0C/12/009)				
7	FOINCOR / CANON Y SOBRECANON N		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHIRCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 8853	ING. RICARDO DARO MEDINA FLORES CIP 69143					0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247				
8	FOINCOR		2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUIISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 85229					0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569				
9	FOINCOR		2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 85229					0.00	0.00	169,319.00	169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446				
10	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS COB. REG.		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES			216,153.90	24,017.10	0.00	0.00	240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		19/05/2010	R.G.G.R. N° 219-2010GOB.REG-HVCAVCCR (19/MAY/2010)			
11	CANON SOBRE CANON / FOINCOR		2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344			201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		09/06/2010	R.G.G.R. N° 246-2010GOB.REG-HVCAVCCR (09/JUN/2010)				
12	CANON Y SOBRECANON / R.O.		2005	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCHOBO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARITAMI PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78816			224,993.05		0.00	0.00	219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 446-2010GOB.REG-HVCAVCCR (27/SET/2010)			
13	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA							0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 395-2010GOB.REG-HVCAVCCR (03/SET/2010)			

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MONTADO	AÑO DE EJC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
												CO (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	FECHA LIQ
																			S/	%											
1	FONCOR	0012	2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CASAS	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A		ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 334-2009/OB.REG-HVCA/GR (270CT/0809)	8125		
2	FONCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PEDRO SULCA BARRON				87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	490 DIAS	25/12/2005	T			SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009 PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125		
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A		ING. ZOSIMO URBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T			SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009 PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL			
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452			904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	4512		
5	CANON SOBRECANO / CANON, REGALAN Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005-2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CUILLEMO ESTEBAN TALLA CIP 67668	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703			332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 444-2010/OB.REG-HVCA/GR (275ET/2010)	4911		
6	FONCOR / CANON SOBRECANO Y PARTICIPACIONES / R.O. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005-2006	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Mx SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311			357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T			PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCVELICA.	17420		
7	CANON SOBRECANO Y PARTICIPACIONES / R.O.	0040 / 0042	2006-2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME COSMEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147			484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T			OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISOR Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCVELICA	10192		
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 / 0042	2004-2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCA - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER POBRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300			343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T			INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA, QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE	28548		
9	RECURSOS ORDINARIOS	0006	2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300			38,700.00	4,300.00	0.00	0.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	25781		
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300			292,777.08	12,065.42	0.00	0.00	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P			ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS CSO CONTRIBUO SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	19324		
11	CANON Y SOBRECANO REGALAN Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008-2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALCUI VASQUEZ CIP 48618			1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T			INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	7453	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007-2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300			904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	P			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	45122	
13	CANON SOBRECANO Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056 / 0040 / 0046 / 0127	2006-2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A LA MERCED MAYOCC - AFANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCONSA CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALCUI VASQUEZ CIP 48618			1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P			YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL	7453	
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENA - COSME - MANZANAYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOCC II ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAUPI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797			698,087.70	77,565.30	0.00	0.00	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008	P			YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL	2467	
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008-2010	CONSTRUCCION CARRETERA URUPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. BEVIS RIOS CHIRUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ			1,232,887.89	136,965.32	0.00	0.00	30,448.00	1,400,101.21	1,369,653.21	30,448.00	2.17%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	31/12/2010	L	01/09/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RCSR N° 2404-2014/OB.REG-HVCA/GR/CHG d68/06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP A	12192		
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689			1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L	18/10/2010	R.G.G.R. N° 488-2010/OB.REG-HVCA/GR (180CT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)	14660		
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.			695,013.13	77,223.68	0.00	0.00	772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	31/10/2010	L	06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RCSR N° 203A-2014/OB.REG-HVCA/GR/CHG d68/06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP A	44476			
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER			528,494.18	51,849.42	0.00	0.00	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T			LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION	81629		
19	FIDUCIARIO - BONOS SOBRECANO / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDIA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP 55128			1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T			LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	44579		

Table with 26 columns: N, FTE. FTO, MENSAJE, AÑO DE EJE, NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, UNIDAD EJECUTORA, RESIDENTE, SUPERVISOR/INSPECTOR, ASISTENTE TÉCNICO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, COSTOS (CO(S), GG(S), EXP.TEC, SUPERVISION, AMPL.PRESUP.OTROS, TOTAL(S)), EJECUCION FINANCIERA (ACUMULADO DEL MES(S), SALDO POR EJECUTAR (S/), %), AVANCES FISICO ACUMULADOS (% PROGRAMA, % EJECUTADO, % DIFERENCIA), CRONOLOGIA (FECHA DE INICIO, DURACION, FECHA DE TERMINO), ESTADO (T, P, L, NI, E, AT), FECHA LIQ, OBSERVACIONES, SMP.

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Período de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MONTADO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
																			S/	%												
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0146	2008	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA VICTOR BAULI DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI -HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057				894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (07/MAY/2010)	81130	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCOSNIPUOJO)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358				295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358				261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358				297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. CCARHUARANRA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358				299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730				295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMSA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUOJO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORA, DE LA DREESA HUANCAVELICA (EE.SS. ANTAYMSA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730				295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/DEC/2010)	40704	
30	CANON Y SOBRES CANON	0245 0151	2008	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.MSTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACOSASA - YAULI -HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 2991	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUMAN CAP 9844				881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	LC	13/04/2012	R.G.G.R. N° 382-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO	67241		
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 7500				1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	1,491,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837	
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DREESA HUANCAVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARO. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344				1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DREESA HUANCAVELICA (CENTRO DE SALUD HUAMPAMPA)	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. MARIELA ARTEAGA ANAYUPOMA CAP 9411 / ING. BIOGENES PARI / JORGE GUISPE CIP 83279	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 4371				411,015.92	122,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORICO BILINGUE ISOLMA CLOVET DE FERRANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL J RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO GUISPE CIP 83279	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	VERONICA BALBIN				2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T			OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55112
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE ORDPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RO. JOSE VERAAN ARAUJO CAP 9541	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUMAN CAP 9844				1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	L		02/12/2014	RGRR N° 1081-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR 04/12/2014	12856	
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273 0111	2010 2011	CONTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACNA, AMBATO, DISTRITO DE YAULI -HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	DEYSY BOZA QUINTO				1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281 0111	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARLA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY / ING. CIM DELCADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONADO PAYTAN CIP 30761				1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	2012/2010 02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	124751	
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283 0111	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36271 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. GUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	PABLO LUJIAN TUNQUE	NO SE CONTO				1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	LC		22/05/2013	R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/IGRR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	82630			
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285 0111	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONICO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPAMPA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	MARCO ANTONIO CAHUANA DE LA CRUZ				1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		30/05/2013	RGRR, N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/IGRR DEL 30/05/2013	119042
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287 0111	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILBER RUFINO IVALA NACARI	ING. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397				1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,628,800.35	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	111333

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																			S/	%											
41	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LIBRATEGUI DE HUANCAPLÍ, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	JORGE OLISPE TRONERO	JUAN CARLOS DUEÑAS RIVERA	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131420	
42	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
43	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (ATALLA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
44	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	MARCO SOLDEVILLA LAURENTE	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
45	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PUCACACSA CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
46	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (COCLIPACACSA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
47	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, COCLIPACACSA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265		558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
48	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AVACACCHA DE LA RED HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS SORIA OUSPE	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972		462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	0.00	513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/VGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825	
49	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CARROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844		474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/VGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415	
50	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACOMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
51	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACOMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (CHILHUAPAMPA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
52	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACOMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (NUEVA ACOMBILLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	0.00	609,206.78	526,965.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
53	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACOMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (TINYACLLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
54	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD, SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACOMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
55	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLIVIA BALANDRA, NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SILCARY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	61753		
56	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIBRO DE LA MICRORRED ACORCA DE LA RED HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972		460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148	

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Período de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCADO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
80	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FERRO RUMI-LIACCO, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP. 82343	ING. JHONY BENDEZU ACERO			556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC		30/05/2013	R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	169786
81	R.O.	0739	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARSICAC AGUSTIN GAMARRA-HUANDIO	HUANCAYVELLA	HUANDIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EUSTACIO MANUEL BERNARDES VALDIMA CAP. 10584	ING. WILLIAM PAICO CHIPANA CIP. 8597	LIC.ADM. EMP. LUIS PAUCAR CURCA		2,219,947.18	167,325.00	54,183.52	0.00	2,540,628.00	1,814,099.97	726,528.03	28.60%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T			OBRA CULMINADO E INAUGURADO. COMITE DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION	170175
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA ORBERNA DEL R.R. PALCA, RIO RUMIYARACA Y RIO NIUNGAYCOVA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS OSTRO CIP. 87176			3,080,826.15	293,945.00	46,000.00	0.00	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	LC		24/02/2014	R.G.G.R. N° 126-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2013	153143
83	R.O.	0000	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYVELLA-HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. DANIEL ALMONACID PANTAN cp 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560			354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00	426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	LC		20/05/2013	R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	168323
84			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	Tec. Cont. Mariluz Clemente 986 250 588 cl		1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.98%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013		HERNAN		PRELIQUIDACION PRESENTADA. EN PROCESO DE REVISION	77914
85			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	CPC. SONIA YUCRA DIAZ		358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00	418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T			PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	EMER
86			2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CASAPATA, MUNICIPIO YALLI, RIO HUANCAYVELLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EDGARDO CARLOS YANCE AYALA CAP	ARO. EDSON DAVILA VARGAS CAP.			332,668.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00	397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	LC		04/02/2014	R.G.R. N° 061-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (04/FEB/2014)	
87			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOINDIO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #988692121	ING. YHONY S. HUARA PARAGUAY CIP. 125199			151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00	206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	LC		21/04/2014	LIQ. TEC.FINAN RGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014	140402
88			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. CAROLL BARRA MURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74363	CPC. FRANKLIN REYNOSO		943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T	HERNAN		CULMINADO. PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	146206
89	R.O.	0049	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTELLAPATA, DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA HUANCAYVELLA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243			3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00	3,913,428.13	3,358,998.09	554,430.04	14.17%	91.66%	90.16%	1.50%	02/05/2013	445	20/07/2014	P			PARALIZADO 01.07.14, CON RESPECTO AL TIPO DE ESTRUCTURA Y COBERTURA DEL BLOQUE DOS SUM 02 AMPL. DE PLAZO DE 30 Y 50 DIAS CALENDARIOS CADA UNO.	153196
90	R.O.	0012	2013	MEJORAMIENTO - SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. HOOVER HUERTA DEVITRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" REINATO CORONEL ZANCHEZ	HUAMANI AGUILAR MARRCO ANTONIO		5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00	6,548,474.31	6,956,203.44	-387,729.13	-5.90%	100.00%	115.61%	-15.61%	17/05/2013	365	16/05/2014	T			EN PROCESO DE REVISION D ELA PRELIQUIDACION	122328
91	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "30 DE MARZO" DISTRITO DE MARSICAC, DISTRITO DE MARSICAC CACERES - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MARSICAC CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANAYAPOMA 63200	CPC. NORMA C. HUASCAYA GUILLEN		1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00	1,479,197.42	1,399,550.28	79,647.14	5.38%	100.00%	93.20%	6.80%	10/06/2013	264	28/02/2014	T			OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014, NO PRESENTARON INFORME MENSUAL	193237
92	R.O.	0556	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N.36538, VILLAPAMPA, YALLI, HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ELIZABETH QUESPE MACHUCA #969 624 282		2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	2,240,622.44	199,642.50	2,040,979.94	91.09%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	408	30/09/2014	T			NO PRESENTA INFORMIA JULIO	152884
93	R.O.	0166	2013	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PANTAN 130761	PABEL M DE LA CRUZ CASTILLOS		89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2012	60	15/06/2013	T		DEBE COMPATIBILIDAD INFORME 01, 02 Y 04	OBRA CULMINADO, FALTA ENTREGA DE PRELIQUIDACION, ACTA DE CULMINACION 19/06/14	273566
94	R.O.	0012	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. FRANCISCO GILLERENA CARDENAS CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	NELSON DE LA CRUZ YARABAGA		5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	5,794,630.96	1,565,718.36	4,228,912.60	72.98%	100.00%	57.91%	42.09%	04/11/2013	442	19/01/2015	EJ	AT		PARALIZADO 04.07.14 AL 31.07.14 ATRASADO POR LA DEMORA EN LA APROBACION DE LA MODIFICACION Y DEDUCTIVO VINCULANTE	190917
95	R.O.	0195	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N. 80011 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO DE HUANCAYVELLA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARO. EDISON EULOGIO MATOS CAP. 5536	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGGANIL CIP. 85977			2,864,536.25	325,156.00	66,631.00	0.00	3,256,323.25	2,223,905.63	1,032,417.62	31.71%	97.98%	90.10%	7.88%	10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	AT		TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y COLOCADO DE PINTURA	255119
96	R.O.	0196	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTA, DISTRITO DE HUANCAYVELLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 76500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	FRANCO N. RAMOS CORASMA		657,892.59	65,789.26	10,000.00	0.00	733,681.85	652,149.83	81,532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		FALTA PRESENTAR LA VAL DE ABRIL Y MAYO	OBRA CULMINADO, PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO COMITE DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	190573
97	R.O.	0182	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E.E. INICIAL EN LA REGION DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	PROF. EDGAR ANCCASITAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE			7,846,049.01				7,846,049.01			100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261399
98	R.O.	0209	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TANE LOPEZ GASPAR 343-2014			23,598,386.73				23,598,386.73			100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261473

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MESES DE EJEC.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJEUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°							
99	R.O.	0210	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (CICLS.II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LA EBR. DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. BENJAMIN ALAYZA MIRANDA	2 ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 3422014							17,119,206.21		17,119,206.21	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261493			
100	R.O.	0204	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LECTURAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAUILL - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAUILL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CESAR DAMIAN ANCOASI CIP. 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72499						170,436.72	33,916.91	15,000.00	0.00	0.00											A LA FECHA NO PRESENTAN INFORMES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	OBRA CULMINADA, ESPERA DE LA PRELIMINAR NO PRESENTA LA VALORIZACIONES	162393	
101	R.O.	0201	2014	MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCHA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCHICO - YANACOCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA		2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72499						383,801.73	73,518.20	14,770.53	0.00	0.00												OBRA CULMINADA NO PRESENTA INFORMES MENSUALES	154891	
102	R.O.	0304	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. JOAQUIN VASQUEZ MSAEL CIPRANO CIP. 66197						8,783,110.13	694,664.14	252,168.00	0.00	0.00													ATRASADO POR FALTA DE MATERIALES Y DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	142352
103	R.O.	0304	2014	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHOCCO - MALAYANOCO, SECTOR ALTA YUBAC, DISTRITO DE LA C.C. SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAYELICA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. HOOPER HUERTA DEXTE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.						3,750,470.54	481,784.00	140,000.00	0.00	0.00													ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 01.09.14	236635
104	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3640 DEL CENTRO POBLADO DE LLACAN - ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	ING. DANIEL DARRO ALMONACID PAITAN CIP. 130761						1,063,372.53	178,541.00	24,073.13	0.00	0.00											NO PRESENTAN VALORIZACION	ATRASADO POR LA DEMORA DE ADQUISICIONES DE MATERIALES POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	156460	
105	R.O.		2014	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL						375,252.24	51,697.02	10,000.00	56,415.20	0.00												NO PRESENTAN VALORIZACION	NO PRESENTA VALORIZACION	178150
106	R.O.		2014	CONSTRUCCION PUENTE COOTA AMANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HVCA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGO QUIRONONES						586,624.68	106,774.60	0.00	82,653.88	0.00												NO PRESENTAN VALORIZACION	NO PRESENTA VALORIZACION	113995
107	R.O.		2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZUCHACA, DISTRITO DE IZUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	IZUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978 RGR 1032-2014						8,628,860.07	462,183.00	164,299.92	252,126.20	0.00													ENTREGA DE TERRENO 03.11.14	113995
HUAYTARA												S/.	47,141,685.99					42,228,208.68															
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA									14,738.80	22,812.18	-6,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L			09/03/2010	R.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (09/MAR/2010)	N/C		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TABIARA I ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA									5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L			11/03/2010	R.G.R. N° 108-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (11/MAR/2010)	N/C		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA									400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L			15/07/2010	R.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/JUL/2010)	N/C		
4	RECURSOS ORDINARIOS		0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BALA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L			27/09/2010	R.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (27/SET/2010)	N/C		
5	RECURSOS ORDINARIOS		0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L			27/09/2010	R.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (27/SET/2010)	N/C		
6	P.L. 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARUPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - QUISUARUPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 76172	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890							928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/04/2005	L			07/05/2010	R.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/IGRR (07/MAY/2010)	5086		
7	FONCOR		0022	2004	SUSTITUCION E E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 46862						20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION, CONTRATO ING WANNER	3634		
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N		0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SUREL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYLANDO CIP 82200						39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL, CONTRATO ING WANNER	N/C		
9	FONCOR		0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.I.E N° 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BINC. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276						30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%									OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL, CONTRATO ING WANNER	4540	
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS		0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO RENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO						409,468.94	24,568.14	0.00	0.00													OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365
11	FONCOR		0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T				SE HA REMITIDO CARTAS NOTABIAL AL ING CAMILO ZARBA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3742		
12	CANON Y SOBRECANO N		0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PLPCHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615						1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004							OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJEUTORA DE CASTROVIREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594		
13	FONCOR		0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE COBRENAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DOMENICO AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935						617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T				POR INFORMAR POR PARTE DE LA CS HUAYTARA	744372		

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Período de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGÍA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
												CO (\$)	GG (\$)	EXP. TEC.	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*				2*
																			S/	%											
14	FONCOR / CANON SOBRECANON	0025	2004	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARA SAN MIGUEL DE CURIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CROSOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCON CIP 54347					240.289.91	240.289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T						EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7502
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA COLOCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI				400.000.00	368.000.00	32.000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	27/12/2005	L		04/04/2012				R.G.R. N° 352-2012/COR. REG-HVCA/CGR (04/08/2012) CORTE DE OBRA	3742	
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON	0006	2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUEROO II ETAPA	HUAYTARA	QUEROO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PARIKCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARO. JOSE MATIAS YALICO EGAS CAP 4978			696.301.75	69.630.18	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T							LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0006	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIEGO MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221			375.907.50	41.767.50	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T							LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443	
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANON	0022	2006	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR			1.369.839.23	136.983.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T							DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARIQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MATIAS YALICO EGAS CAP 4979			218.445.37	21.844.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T							EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324172	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE REGO CHACARUM VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESCOBEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PARIKCO LIMAYMANTA CIP 80511			209.068.29	40.541.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T							DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALBA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502			618.110.01	61.811.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T							DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAYUCA A LA ORSJS	3394	
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUAPACHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN OSORO DE HUAPACHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAME CIP 63784			3.106.883.58	310.888.36	0.00	0.00%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008	390 DIAS	28/02/2010	EJ	AT						OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	8355	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAYUCA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1.584.607.95	158.460.79	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T							OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS E.S.S. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUYI Y CARRIBANCHO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAYUCA (E.E.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93363	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR			1.454.139.09	145.413.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T							DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	38369	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE REGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANCO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH			460.011.45	46.001.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	04/02/2010	T							DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAOCCO PARA PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES OUSPIE CIP 54356			1.202.562.00	120.256.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010							SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	114582		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129	2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LULLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILHERMO QUICHCA SEDANO			1.021.290.87	220.185.49	0.00	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010	180 DIAS	12/10/2010	T							OBRA LIQUIDADA, EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA	4564	
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LULLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP 114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS			3.474.431.67	347.443.17	0.00	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010	270 DIAS	05/03/2011	P							SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO OBRA PROBLEMA EN PROCESO POR CONTROL INTERNO	92037	
29	FONPRELI / DETERMINADOS	0259	2009	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAYUCA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYUCA GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS			2.945.608.59	327.289.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010	90 DIAS	13/06/2011	L		03/12/2014					LIQ. TEC FINANCIERA CON RGR N° 1089-2010/GOB REG-HVCA/CGR DE FECHA 03/12/2014 LIQ POR OFICIO	62584	
30	R.O.	0108	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILAS, HUANCAYUCA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYUCA	HUAYTARA	CAPILAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD			1.641.325.99	182.269.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010	90 DIAS	10/09/2010	P		14/05/2012					SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	124090	
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 21.720 AL KM 42.024, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHARA - HUAYTARA - HUANCAYUCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LLUIS A NEYRA BARRA	CONSORCIO SAN GABRIEL ING. YONNY PAUCAR			1.367.307.10	151.923.10	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/01/2012	L		24/09/2012					R.G.S.R. N° 341-2012/COR. REG-HVCA/CGR-HVCA (23/01/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	329278	
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALcantarillado Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO LOPEZ DE LA ROSA TORO ROJAS			2.122.250.01	2.122.250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		31/07/2012					R.G.S.R. N° 259-2012/COR. REG-HVCA/CGR-HVCA (31/07/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	55839	
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE Y CHOCORVO ARMA - HUAYANTO QUINCIMHUACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JINES CIP 76393			2.393.598.89	239.359.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2012	242	24/03/2013	T						SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	49450		
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE REGO ILIAHUYI - HUAPACHANCHA ACCION 1000 HUANCAYUCA	HUAYTARA	HUAPACHANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANCO MOROTE			2.146.508.24	214.650.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	16/03/2013	T						EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, SE NOTIFICADO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 25/01/2014, PRELIQUIDACION OBSERVADA	13096		
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC-SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JINES			1.255.642.57	100.451.41	0.00	0.00%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P						EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA	74463		

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MESE EJEC.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SMP		
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
																			S/	%													
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON FUENTE PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUACACCO-PIPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	PIPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	131362	
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GERARDO HUARCAYA SUAREZ				687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T						OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA, SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FLE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	229968		
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUMANI LARAMARCA CHIRICANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GERARDO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO			3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	0.00	3,641,395.88	3,371,204.31	270,191.57	7.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2013	489	13/12/2014	T					PARALIZACION 01/24/02/14 AL 11/05/14 RENICIO 12/05/2014, DESPUES DE 76 DIAS DE PARALIZACION 03 AMPLIACION DE PLAZO 27/30 Y 15 DIAS RESPECTIVAMENTE OBRA CULMINADA EL 13/12/2014, SE LE HA INDICADO AL RESIDENTE DE OBRA PREPARAR LA DOCUMENTACION PARA PRESENTAR LA PRELIQUIDACION	112896
39			2014	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A. VALLJO DISTRITO DE CORDOVA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA	ING. ANGEL E. BARRETO SALDARRIAGA			271,833.51	36,433.00			308,266.51	308,266.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2014	136	22/11/2014	T					AMPLIACION DE PLAZO DE 15 Y 10 DIAS RESPECTIVAMENTE SE HA INCURRIDO EN PENALIDAD DE 21 DIAS CALENDARIO	195202	
40			2014	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	HUAYTARA	TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA AVALOS, FIRMO CONTRATO EL 07/12/2014	ING JOSOMO FREDY PERALES TOVAR			1,587,152.49	184,839.00			1,771,991.49	50,394.13	1,721,597.36	97.16%	21.81%	3.18%	18.63%	04/11/2014	180	02/05/2015	EJ	AT					OBRA INICIADO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ATRAZO POR PROCESOS DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS Y BIENES PARA LA OBRA	164920
				TAYACAJA								S/.			79,624,232.80	44,726,824.48																	
1	CANON Y SOBRECANO	0030	2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E. E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONFACIO			327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L			11/03/2010	R.G.R. N° 106-2010/COB REG-HVCAVGR 01/MAR/01/10	7105		
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING EDWIN MATINEZ GALVEZ				205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7326
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING JORGE GIBERT DELGADO	ING LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088			20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	NC
4	CANON Y SOBRECANO	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	649207
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
7	CANON Y SOBRECANO	0014	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 2524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUJ CAP 3785			1,689.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	2232
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRACUA	TAYACAJA	ACRACUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 2524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465			366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2006	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LORENDO CHUPAN CAP 3472			345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8263
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER OIVER BARAJA BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPIJICO LIMAYMANTA CIP 80511			382,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8120
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634			740,200.54	-49,479.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	04/05/2006	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12464
15	CANON Y SOBRECANO	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TOROPO CAP. 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 3644			109,090.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8392
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY SANCHEZ TACURI CAP. 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORET Y DOLORET CAP 0945			227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHUA- QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUILMO CHUQUILLANQUI CAP. 005880				57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T						OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8747

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MES/SEMA	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	ASISTENTE TECNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SMP
												CO (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUMBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%						T	AMADOR	OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GR-ORSYL-gndp	3676
19	FONCOR	0025	2005	COLEGIO ESTATAL MXTD DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS CANDELA BARROS CIP 5496	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CIP 6426			718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO MEMORANDUM N° 204-2013GOB.REG.HVCA/GR-ORSYL	3684		
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUNPUQUO	TAYACAJA	NAHUNPUQUO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GR-ORSYL-gndp.	4502		
21	CANON Y SOBRECANON	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 83770	ING. M. CRO MILCHA BONIFACIO			23,272.73	2,327.27	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7105		
22	CANON Y SOBRECANON	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					187,868.18	18,786.82	0.00	0.00	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625		
23	FONCOR	0021	2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC.	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					54,545.45	5,454.55	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7400		
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					17,455.45	1,745.55	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609		
25	RECURSOS ORDINARIOS Y CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028	2006	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028- TOCCALOURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARO. EDGAR BONILLA LOPEZ CIP 6836			179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	16552		
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE BAREZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ			514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12047		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048	2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344			637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T		LIQUIDACION POR OFICIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013GOB.REG.HVCA/GR-ORSYL	15514		
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947- PICHCAPUQUO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CIP 9889	ING. JESSI PAUL YÁBAR PALACIOS CIP 60027			366,023.64	36,602.36	0.00	0.00	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	L	26/08/2010	R.G.G.R. N° 372-2010GOB.REG.HVCA/GR-ORSA/CO/2010	29302		
29	CANON Y SOBRECANON	0029	2006	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8695	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126			321,943.32	32,194.33	0.00	0.00	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11171		
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P.PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					391,365.45	39,136.55	0.00	0.00	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRI CIP 74220			433,197.65	43,319.77	0.00	0.00	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	L	26/08/2010	OBRA LIQUIDADADA CON R.G.G.R. N° 371-2010GOB.REG.HVCA/GR-ORSA/CO/2010	3390		
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP-007900	ING. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943			1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP-007900	ING. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943			132,111.82	13,211.18	0.00	0.00	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700			449,249.09	44,924.91	0.00	0.00	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	26670		
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OICORO, MICRORED COLCABAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP 08642	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CIP 8948			514,618.28	51,461.83	0.00	0.00	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	31229		
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO CAMBISA DELGADO CIP 74448			2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13470		
37	CANON Y SOBRECANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL - COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UYER MARAVI BRANES CIP 66508			288,448.18	28,844.82	0.00	0.00	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANNA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 86104	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND			718,181.82	71,818.18	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013GOB.REG.HVCA/GR-ORSYL	15839		
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUA	TAYACAJA	ACRAQUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HEREDIA CIP 27524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465			40,909.09	4,090.91	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213		
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (F-86680)			26,602.73	2,660.27	0.00	0.00	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 77112			182,227.27	18,222.73	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 109262			13,239.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3390		

Fecha de Reporte : 16/03/2015

Periodo de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCENARIOS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGÍA			ESTADO		FECHA LIQ.	OBSERVACIONES	SMP
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC.	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIAL	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092			47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	86696	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA E. N 30947 DE PICHOCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092			36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L	26/08/2010		R.G.G.R. N° 372-2010/IGOR REG-HVACVGR (26A/02/2010)	29302	
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS PUUYCAHUA - QUCHUAS	TAYACAJA	QUCHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP. 003472			1,826.36	182.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			LIQUIDADO	8747	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY. DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255			411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,296.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1558-2013/IGOR REG-HVACVGR-ORJSJ.	54658
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNADEZ MICRORED PAMPAS, RED II TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179			1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1558-2013/IGOR REG-HVACVGR-ORJSJ.	22243
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA - DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646			209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,571.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	66176
49	CANON	0045	2008	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115179	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092			1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS RECIBIENDO INFORMACION.	10716
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR			9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P			PARALIZADO	9417	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 656 BELLAVISTA. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092			276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	77874
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092			244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	77870
53	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUAYA			195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	49159
54	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 1,760 KM EN HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA			1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	86.10%	13.00%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	P			REINICIANDO EL 18.07.13 EN LA CUAL SE REALIZO TRABAJOS DE VOLADURA POR TERCEROS PREVIO REQUERIMIENTO DE AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 15.04.14 2DA PARAL. DESDE 02/04/2014 A LA FECHA TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	61774
55	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 51932 DE LA LOCALIDAD DE PALFARMI DEL DISTRITO DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES			1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	210 DIAS	17/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% YA SE CUENTA CON EL COMITE PARA RECEPCION Y ENTREGA DE LA MENSA.	90906
56	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 104 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID DENEGRU CAP 00514			2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,414,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA APROBADA CON RCSR N° 047-2014/IGOR REG-HVACVGR-G DEL 18/02/2014	65994
57	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHI, DISTRITO DE HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAPAPA CIP 20110			1,224,971.98	170,011.21	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	74756
58	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MULLACA SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE LA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816			1,684,234.97	168,423.00	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA, APROBADA CON RCSR N° 048-2014/IGOR REG-HVACVGR-G DEL 18/02/2014	124031
59	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JON MENDO SALOME CIP 106392			506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA, APROBADA CON RCSR N° 044-2014/IGOR REG-HVACVGR-G 18/02/2014	124969
60	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP 113483	ING. JORGE WILLIAM MATA PINOYROZA CIP: 61452			788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	74083
61	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECAYLO - BUNQUILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAN CATENO SANCHEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANCHEZ CASTILLO CIP: 72141			1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	108041
62	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARI EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GAILCH PONCE PORRAS			1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	68164
63	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 51923 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCAS			515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	66159
64	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD - NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNTA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBEO DELGADO CIP 74448			2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T			PS ACCOYANCA PRESENTA COLAPSO EN PASADO QUE NECESITA RECONSTRUIR, POR LO CUAL SE SOLICITO LA CERTIFICACION PERO A CAUSA QUE LA OBRA HA GENERADO SOBRE GIBO PRESUPUESTAL POR LO QUE IMPOSIBILITA LA ASIGNACION SOLICITADA.	123976
65	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA E.C. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR Y LIQUIDACION			873,071.40	84,248.00	0.00	0.00	957,319.40	284,972.00	672,347.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T			LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO, INFORMACION RATIFICADO POR EL ASISTENTE TECNICO BACH. RICHTER ENRIQUE PEREZ PAUCARHUACO	125218

Fecha de Reporte : 16/03/2015
 Período de Reporte : diciembre - 2014

N°	FTE. FTO.	MERCADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
												CO (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL.PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DEFEREN- CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																			S/	%											
66	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCASA - ARHUAYACO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA				712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107454
67	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUERTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTA DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RUI VARGAS CAP: 9872	Ofic. Supervisión y Liquidación.			1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	86.38%	13.62%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	T			FALTA CUMPLIR EL P. S. CUANTO A CONSECUENCIA DE QUE FUE REVERTIDO IRRESPONSABLEMENTE LA SUMA DE S/16,695.69 SE JUSTIFICA AMPL. OPTAL DE S/ 24,761.93. POR LO QUE SE REQUIERE S/ 41,457.62 NUEVOS SOLES. PARA CUMPLIR LA INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y CIELOBRASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS.	123842	
68	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31881 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442			602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107486	
69	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISPE BERRIOCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 00628			797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T			OBRA CULMINADO AL 100%- PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	69523	
70	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función			453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	T			FALTA LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL 200 NIVEL Y Techo DE LA CAJA DE ESCALERA A FALTA DE PRESUPUESTO	115504	
71	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDY MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442			311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA APROBADO CON RGRS N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G del 18/02/2014	43945	
72	RECURSOS ORDINARIOS	2010	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO			1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA APROBADO CON RGRS N° 050-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G del 18/02/2014	109711	
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUERTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNADEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO QUISPE NAHUI Y ING. PAUL KIRWAN BOJAS HUANOUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	BLANCA TORRES CANDIOTTI / ISAI			1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T			PRELIQUIDACION DEBEUVO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711
74	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30938 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO			1,567,988.94	149,885	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L	18/02/2014		OBRA LIQUIDADA APROBADO CON RGRS N° 049-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G DEL 18/02/2014	164098	
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	UNIDAD DE INFRAESTRUTURA X OFICIO	ING. PEDRO E. GARCIA URDANEGUI			9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	70.05%	29.95%	01/12/2010	150	5/04/2013	P			OBRA PARALIZADO - CABE RESALTAR QUE LA INFORMACION FINANCIERA ES DEL MONTO DEL EXPEDIENTE APROBADO POR EL MONTO DE 204.040. ASUMIENDO SE INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA PORQUE LAS DOS MAQUINARIAS DE LOS DOS FRENTE SE ENCUENTRA MALGRADO Y SU REPARACION Y RESPUESTOS DE DICHA MAQUINARIA SE ENCUENTRA PROCESO DE ADJUDICACION	9477	
76	R.D.	0736	2011	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACCO - DISTRITO SAN MATRUCOS DE ROCCHACCO - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORHUELA PAUCUA CIP: 118728	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP: 103358			164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,907.95	14,408.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T			OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARGO DE ORSAL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	NUC	
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS CALLEGOS			727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	78065	
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3104 EN LA LOCALIDAD DE HUAYAPARI DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES			962,535.22	149,002.70			1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAGURACION	92177	
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARBON			2,335,193.64	165,240.00			2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	43.05%	100.00%	95.00%	5.00%	20/05/2013	451	13/08/2014	EJ AT			OBRA EN EJECUCION , CON SOLICITUD DE 4TA AMPLIACION DE PLAZO.		
80	R.O.	0214	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VINAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAUROCASA MOTA	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA			563,584.29	49,935.34			614,020.00	633,519.63	-17,499.63	-2.84%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T			OBRA CULMINADA AL 100%- RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014. PRELIQUIDACION PRESENTADA Y SE ENCUENTRA EN EVALUACION		
81	R.O.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA.	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP: 74220			1,460,091.98	126,733.81			1,586,825.79	804,839.70	781,986.09	49.28%	100.00%	54.78%	45.22%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ AT			OBRA EN EJECUCION ATRAZADO		
82	R.O.	0887	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHOCHECANCIA - PUTACA - CARHUAC - ANTIPHUSIAS - PITUCO - PUCARABATA - ADOCCA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HECTOR ESTEBAN CURSAMO CIP: 161415	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERCARA			5,520,676.18	426,721.00	87,212.00	151,626.00	0.00	6,186,235.18	112,256.32	6,073,978.86	98.19%	8.34%	2.03%	6.31%	10/09/2014	450	03/12/2015	EJ AT			NO PRESENTAN VALORIZACION	201357
												SI.					593,527,211.38			418,970,889.28											