

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S/.	%											
20	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
22	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T				CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563
23	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINGUERCCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T				CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCARHUARANRA - PATOCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GONZALO RAMOS / ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHUCUI	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISEP CIP 6944	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		15/05/2012		R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15MAY2012) GSR-ACOBAMBA	17675
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T				PROCESO DE LIQUIDACION	29358
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIU PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		26/08/2010		R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26AGO2010)	35908
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL.I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T				OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0188 0200	2007	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARRO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T				OBRA CONCLUIDA, FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA, FALTA PPTO PARA LIQUIDACION	17136
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T				INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISEP NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T				CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINGUERCCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T				CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T				CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T				CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCHA)	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T				CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T				INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	%	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
43	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (ATALLA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503.238.17	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	579.661.49	489.707.91	89.953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
44	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494.826.77	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	571.250.09	527.807.41	43.442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
45	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455.343.24	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	531.766.56	516.450.23	15.316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
46	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (COOLLPACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548.616.28	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	625.039.60	579.266.03	45.773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
47	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558.130.57	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	634.553.89	613.419.88	21.134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
48	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORRED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8912	462.905.23	50.919.58	0.00	0.00		513.824.81	513.824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825
49	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474.395.64	61.671.43	0.00	0.00		536.067.07	522.312.57	13.754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415
50	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563.987.18	56.849.91	0.00	0.00		620.837.09	439.003.69	181.833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
51	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582.780.85	58.787.88	0.00	0.00		641.568.73	537.447.60	104.121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
52	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553.421.86	55.784.92	0.00	0.00		609.206.78	526.963.86	82.242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
53	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (TINYACLLA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551.410.83	55.582.21	0.00	0.00		606.993.04	416.478.25	190.514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
54	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566.876.95	57.141.20	0.00	0.00		624.018.15	493.910.37	130.107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
55	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 8832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULLCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	649.043.28	66.906.33	0.00	0.00		735.949.61	636.512.18	99.457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753
56	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS /RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCAMELICA DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. FELIX AZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8912	525.340.99		0.00	0.00		393.625.05	131.735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148	

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

Table with columns: Nº, FTE. FTO., MEMORIZADO, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, UNIDAD EJECUTORA, RESIDENTE, SUPERVISOR / INSPECTOR, COSTOS (CD (S/), GG (S/), EXP.TEC, SUPERVISION, AMPL. PRESUP. OTROS, TOTAL (S/)), EJECUCION FINANCIERA (ACUMULADO DEL MES (S/), SALDO POR EJECUTAR (S/), %), AVANCES FISICO ACUMULADOS (% PROGRAMADO, % EJECUTADO, % DIFERENCIA), CRONOLOGIA (FECHA DE INICIO, DURACION, FECHA DE TERMINO), ESTADO (1°, 2°), FECHA LIQ., OBSERVACIONES, and SNIP.

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	%	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
95			2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N. 3600 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. EDISON EULOGIO MATOS	ING. GREGORIO EGOAVIL	2.864.536.25	325.156.00	66.631.00	0.00	0.00	3.256.323.25	1.774.868.69	1.481.454.56	45.49%	59.76%	50.53%	9.23%	10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	AT		ATRAZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	255119	
96			2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	657.892.59	65.789.26	10.000.00	0.00	0.00	733.681.85	652.149.83	81.532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		FALTA PRESENTAR LA VAL DE ABRIL Y MAYO	OBRA CULMINADO PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO	190573	
			2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E.E. INICIAL EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. EDGAR ANCCASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE						7.846.049.01	7.846.049.01	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261399		
98			2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TAINÉ LOPEZ GASPAR 343-2014						23.598.386.73	23.598.386.73	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261473		
99			2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) I.E.E. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA EBR. DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342-2014						17.119.206.21	17.119.206.21	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261493		
100		R.O.	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	JOAQUIN VASQUEZ MISAEL CIPRIANO	8.783.110.13	694.664.14	252.168.00	0.00	0.00	9.729.942.27	0.00	9.729.942.27	100.00%								NI			PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIALES	142357
HUAYTARA										S/.					45,061,427.99			40,553,547.56												
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE							14.738.80	22.812.18	-8.073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	N/C		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE			0.00	0.00			5.000.00	6.260.24	-1.260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)			
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE			0.00	0.00			400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)			
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE			0.00	0.00			428.550.69	320.000.00	108.550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2003	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SE/12/2010)			
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE			0.00	0.00			650.000.00	624.528.00	25.472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SE/12/2010)			
6	P.L. 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISUARPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 23172	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890					928.986.04	928.986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	5086		
7	FONCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N° 22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	0.00	0.00			20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634		
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	0.00	0.00			39.996.00	39.996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	N/C		
9	FONCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BUELE ALFARO CIP 56276	0.00	0.00			30.000.00	30.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	4540		
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409.468.94	24.568.14	0.00	0.00	434.037.08	434.037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL. Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365		
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCOQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELEN VELASQUEZ CABRERA CIP 43215	0.00	0.00			300.000.00	300.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717		
12	CANON Y SOBRECANO	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HERBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615	1.946.403.86				1.946.403.86	1.946.403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T			OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594		
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LACTACSA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561.495.55	56.149.56	0.00	0.00	617.645.11	617.645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T			POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	744327		

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

Nº	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
																	S/.	%												
14	FONCOR / CANON / SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	0.00	0.00	240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T				EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	2507			
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 7449	ING. OSCAR NACARI	0.00	0.00	400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L	04/04/2012			R.G.G.R. Nº 352-2012/GOB REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	3212			
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T				LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T				LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	2443	
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. DE CALLES	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T				DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81095	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-78.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T				EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324122	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0026	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUERO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T				DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T				DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL	3594	
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0126	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/04/2008	390 30	28/02/2010	22/11/2011	EJ	AT			OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	8355
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75480	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T				OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS E.S.S. DE PILPICHACA, SANTA INES, INCAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DREESA HUANCVELICA (E.E.S.S. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T				DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	38369	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANCO MICROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T				DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANORCCO PARRA - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUIISPE CIP 54356	1,202,818.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T				SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	114582	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUIJCHA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010	180 60	12/10/2010	04/09/2011	P				OBRA LIQUIDADA. EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA	4564
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010	270 120	05/03/2011	30/11/2011	P				SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	32037
29	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010	90 137	13/09/2010	27/10/2011	T				LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS. P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, P.S. SANGAYAICO, P.S. MEJORADA. SE HAN EJECUTADO LAS DEUDAS POR PAGAR	67584

Fecha de Reporte : 27/06/2014

Periodo de Reporte : abril - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																	S/.	%											
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HUGO QUISPE NAHU Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANOUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00		2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
74	FIDEICOMSO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149,885	0.00	0.00		1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L	18/02/2014	OBRA LIQUIDADADA. APROBADO CON RGRSR N° 049-2014/GOB.REG-HVCA/IGSR-T-G DEL 18/02/2014	164098	
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77338	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00		9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	35.94%	64.06%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ	AT	SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, NO REGISTRA AVANCE FISICO NI FINANCIERO	9477	
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP: 118728	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP: 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00		179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORS/L, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	N/C	
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00		800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	78065	
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70				1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	16/06/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAGURACION	92177	
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION	2,335,193.64	165,260.00				2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	43.05%	100.00%	92.35%	7.65%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, CON SOLICITUD DE 3RA AMPLIACION DE PLAZO.		
80	R.O.	0214	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	563,584.29	69,935.34				616,020.00	633,519.63	-17,499.63	-2.84%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	13/01/2014	T		OBRA CULMINADA AL 100%-RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014		
81	R.O.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP: 74220	1,460,091.98	126,733.81				1,586,825.79	531,900.46	1,054,925.33	66.48%	100.00%	29.28%	70.72%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT	EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PORGRAMADO		
										S/.					551,570,919.52			401,099,097.91											

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras