

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E. MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S.	%											
20	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2008 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	58.500.00	6.500.00	0.00	0.00	65.000.00	65.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543	
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	14.460.49	1.439.54	0.00	0.00	15.900.03	15.900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543	
22	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T			CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563	
23	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	180.990.52	20,101.17	0.00	0.00	201.091.69	201.091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192	
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II, CARHUARANRA- PATOCCOCHA PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SOBRECANO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. AMELI CHUQUILLANQUI	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI OUISPE CIP 69994	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		15/05/2012	R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA	17625	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION	29358	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPALUOJIO PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	-1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		26/08/2010	R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	35908	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUI	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T			OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456	
28	RECURSOS ORDINARIOS/ CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA, FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA, FALTA PPTO PARA LIQUIDACION, LA OBRA TUVO VARIOS RESIDENTE POR LO QUE NO HAY INFORME FINAL	17136	
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO OUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL OUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ARO. MANUEL MARINO OUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO OUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192	
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACCOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACCOCHA)	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Período de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E.MUNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																S.	%												
32	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA. PROV. ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. ELIO ALEX CONSOR. CAJACHAGUA CAP. 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		23/11/2011	R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	119663	
33	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. No. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAEAS	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS AYMÉ QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP. - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		18/01/2013	R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	126267	
34	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAEAS SUR : ING. RICOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	19,520.31	1,626,511.48	1,626,511.48	0.00	0.00%	100.00%	94.93%	5.07%	19/05/2010	180	14/04/2011	P			EL 10.11.10 SE SOLICITA LA TRA AMPLIACION DE 45 DIAS. SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. 2DA AMPLI DE PLAZO POR 65 DIAS. INFRAESTRUCTURA ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL DE OBRA POR CORTE DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA. Y NO ENCUENTRA ALGUNOS DOCUMENTOS DE SUFICIENTE.	57024
35	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		20/11/2012	R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	44725	
36	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010 2011	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING. GREGORIO EMIRRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.80%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	28/10/2011	P			SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INFORMO PARA NOTIFICAR A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA. PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL POR SEGUNDA VEZ.	116853	
37	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	66288	
38	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAEAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	L		06/02/2014	R.G.G.R. N° 078-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (06/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	124059	
39	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	589,530.66	589,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	L		18/02/2014	R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (18/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	64680	
40	FIDEICOMISO SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAEAS	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. RUBEN MAURI MAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	101926	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAEAS SUR	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P			EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULADO Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCVELICA. SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL.	95802	
42	FIDEICOMISO SOBERANOS	0144 0129 2013	2010 2011 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	11/06/2011	T			LA LIQUIDACION DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION	107989	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			EL RESIDENTE Y EL SUPERVISOR DE DICHA OBRA HAN PRESENTADO LA ABSOLUCION DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL Y EL COMITE DE RECEPCION SE ENCUENTRA EN RECONFORMACION, POR QUE HUBO ROTACION DE PERSONAL	117951	
44	R.O.	0138 0063	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAEAS - REGION HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	863175.27	170117.05	0.00	0.00	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L		11/1/2013	RGR N°1120-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 11/1/2013	95273	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E. MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1°	2°
																	S/.	%											
6	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	0.00	0.00		120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 335-2009/IGOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)		
7	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015 0017	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00		500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247	
8	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00		55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569	
9	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00		169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446	
10	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG.	0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES	216,153.90	24,017.10	0.00	0.00		240,171.00		0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		19/05/2010	R.G.G.R. N° 219-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)		
11	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2004 2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344	201,062.64	23,930.41	0.00	0.00		224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		09/06/2010	R.G.G.R. N° 246-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	7680
12	CANON Y SOBRECANO N / R.O.	0032 0024	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORA	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816		224,993.05	0.00	0.00		219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 446-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	7652	
13	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 395-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	2238	
14	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			805,195.18	67,806.82	0.00	0.00		873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		25/08/2011	R.G.G.R. N° 407-2011/IGOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO2011)	2238	
15	R.O. / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	0.00	0.00		209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		22/07/2010	R.G.G.R. N° 179-2009/IGOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	22059	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 394-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	N/C
17	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00		258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
18	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005 2006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		12/08/2009	R.G.G.R. N° 208-2009/IGOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO2009)	4654	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	0.00	0.00		336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		05/10/2009	R.G.G.R. N° 305-2009/IGOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	36831	
20	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOUJ ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	0.00	0.00		1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	46637
21	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	0.00	0.00		181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE ABRUERA A LA FECHA.	1122597	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	0.00	0.00		186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL.		
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	0.00	0.00		42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL.	4663	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	0.00	0.00		47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL.	4663	
25	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	0.00		0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL.	4663
26	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00		258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	0.00	0.00		167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA		

Fecha de Reporte : 29/01/2015

Periodo de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MUNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS				CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
																	S/	%											
28	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		10/08/2010	R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GR (10AUG2010)	60812	
29	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS CSC	0227	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CON PRECIO DE OBSERVACIONES, FALTA LEVANTAR LA CSR CASTROVIRREYNA	36807	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23NOV2010)	60810	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHIHA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T			OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0014	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPAR PAAZO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008	L			LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G	63970	
33	CANON SOBRECANO	0013	2008	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUIINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ		62,889.00	8,476.53	0.00	0.00	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23NOV2010)	36831	
34	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	2. ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649		708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T			EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	70274	
35	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193		613,247.02	61,324.70	0.00	0.00	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T			OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	93764	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	420	31/03/2013	T			EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	69437	
37	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0056	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHIA - COCHAMARCA DISTRITO DE AJURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T			SE ENTREGA INFORME FINAL DE LA OBRA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	105394	
38	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	630,036.55	4,377.27	0.69%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T			EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	117486	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	645	20/10/2011	P			TRA PARAL. 01.01.11 AL 31.01.11- PARALIZADO A LA FECHA POR INCREMENTO DE COSTOS Y BLOQUEO DE ACCESOS A OBRA DESDE EL 01.03.11 A LA FECHA. CUENTA CON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO: 40 Y 295 DIAS CALENDARIO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO EL 20.10.11. EN FILE DE OBRA SE CUENTA CON COPIAS XEROX DEL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE CORTE DE OBRA. NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO	81304	
40	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC INC. MARIOL CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,680,989.38	3,327.21	0.20%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T			EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	95282	
41	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 DIAS	02/05/2011	T			EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	79260	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP 30825	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 DIAS	30/06/2012	P			PARALIZADO POR INCREMENTOS CLIMATICOS DESDE 01.01.12 A LA FECHA. RENUNCIA DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE RESIDENTE PARA LA CULMINACION DE OBRA SIN EMBARGO NO HAY RESPUESTA ALGUNA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA	7646	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDEZ VILCAS		522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	574,406.87	0.60	0.00%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P			RENUNCIA DE RESIDENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE OCIVCA. SE HA SOLICITADO LA NOTIFICACION REITERADAS VECES A FIN QUE LA ING. CAROLA GONZALES ENTREGUE EL CUADERNO ORIGINAL SIN RESPUESTA A LA FECHA.	62492	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
Periodo de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
																	S/.	%												
44	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTAMIENTO DE HUARAO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO OUISPE LAURA CIP. 109399	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00		918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	24/11/2012	T		PARALIZACION DEL 01:12:11 AL 07:05:12. AMPL. PLAZO 01: 116 DIAS AMPL. PLAZO 02: 61 DIAS AMPL. PLAZO 03: 24 DIAS OBSERVACIONES DE ASENTAMIENTO EN LA BASE. AL NO SER LEVANTA DICHA OBSERVACION A TIEMPO Y POR PRESENCIA DE LLUVIAS SE HA GENERADO LA COLMATACION DE LA CAJA DE SEDIMENTOS. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	53607		
45	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PALMA JURINI - SANTO DOMINGO. DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	821,800.43	212.87	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES, TODA VEZ QUE LA OBRA NO SE PRESENTA LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO CALIFICA DENTRO DE LA LIQUIDACION POR OFICIO.	121560			
46	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	30,243.00	1,221,767.82	1,203,056.94	18,710.88	1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		OBRA CULMINADA EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ. EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	141900		
47	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	15,000.00	1,036,351.01	1,036,045.15	305.86	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		OBRA CULMINADA EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ. EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	53601		
48			2012	CONSTRUCCION DE LA CABRERA COYAY - TICOCCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	Z. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC. Víctor Raúl Arzabal Calippo	5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	0.00	6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.64%	01/10/2012	240	30/11/2013	T	21/02/2014	LIC. EXP. TEC. R. OGR. N° 109-2014/GOB-REG-HVCA/GGR (21/FEB/2014) COMITÉ DE RECEPCION APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	143078		
49	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA - SAN JUANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	0.00	4,722,024.20	3,965,056.13	756,968.07	16.03%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		OBRA CULMINADA EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS	52874		
50		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	0.00	655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	133818		
51	R.O.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMAN	805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	10,000.00	926,815.61	925,341.79	1,473.82	0.16%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	24/07/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. EN PROCESO DE LIQUIDACION. EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.	131235		
52	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO- TICOCCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	18,000.00	0.00	0.00	580,064.81	562,065.26	17,999.55	3.10%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	28/02/2014	T		SE HA NOTIFICADO AL COMITÉ PARA LA RECEPCION DE OBRA	154605		
53	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO OUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	0.00	0.00	0.00	1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		RECEPCIONADO, EN TRAMITE DE PAGOS PENDIENTES. MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE OBRA.	154498		
54	R.O.	0105	2014	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351. DE LA LOCALIDAD. DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR A. CHUSPE BAZALAR	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	871,227.46	132,831.05	30,000.00	0.00	0.00	1,034,058.51	303,542.78	730,515.73	70.65%	33.75%	19.59%	14.16%	14/07/2014	120	10/11/2014	EJ	AT	MONITOREO DE OBRA, A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA.	194274		
55	RECURSOS ORDINARIOS	0130	2014	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCAADO DE CASTROVIRREYNA. DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ZENON ARTEAGA MELENDEZ	ING. BROMMEL CHOUILLANQUI HUAMAN	4,708,841.91	369,658.00	0.00	0.00	0.00	5,078,499.91	192,957.50	4,885,542.41	96.20%	27.41%	14.72%	12.69%	21/08/2014	210	18/03/2015	EJ	AT	SOLICITAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO	178928		
56	RECURSOS ORDINARIOS	0106	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 372. DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. FRANCISCO G. LLERENA CARDENAS	STEVAN INGENIEROS	938,876.73	115,519.00	0.00	0.00	0.00	1,054,395.73	263,348.10	791,047.63	75.02%	67.23%	15.49%	51.74%	06/08/2014	120	03/12/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION. MONITOREO DE OBRA. A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA.	191141		
57	RECURSOS ORDINARIOS	0160	2014	CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE CORREGIDOR-SANTUARIO HUACA HUACA-JUAN DE LOZA. DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS	ING. LAURO OCTAVIO VERGARA GUEVARA	873,251.17	151,200.10	0.00	0.00	0.00	1,024,451.27	-	-	0.00%	-	-	-	-	120	-	NI	-	POR INICIAR, EN COORDINACION CON LA POBLACION DE BENEFICIARIA	131375		
CHURCAMP A										S/. 70,107,628.70					50,668,738.71															
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C. E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP A	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 334-2009/GOB-REG-HVCA/GGR (27/0C/12/2009)	8125	
2	FONCOR		0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP A	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PEDRO SULCA BARRON	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		07/09/2009	SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125	
3	FONCOR / CANON SOBRECANO	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP A	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		07/09/2009	SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL		
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	4512		

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E. MONICO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP			
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJEUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1º	2º	
																	\$.	%												
5	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACION CAP 3703	332,856.41	36,984.05	0.00	0.00			369,840.46	369,840.46	0.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 444-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	4911		
6	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVIATERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	0.00	0.00			393,021.12	393,021.12	0.00%	100.00%	100.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T			PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAVELICA.	17420		
7	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 / 0042	2006	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	0.00	0.00			538,216.00	538,216.00	0.00%	100.00%	100.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T			OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAVELICA	10192		
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 / 0042	2006	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00			382,003.38	382,003.38	0.00%	100.00%	100.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T			INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMÁS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE	28548		
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACOCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	0.00	0.00			43,000.00	39,500.00	3.500.00	8.14%	100.00%	100.00%		45 DIAS		T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	25781	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	0.00	0.00			304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007		P		ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS CSO CONTRARIO SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	19324	
11	CANON SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00			1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T			INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	7453
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00			990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008		P		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	45127
13	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056 / 0090 / 0046 / 0127	2006	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00			1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008		P		YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CUMPLACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL	7453
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENAL - COSME - MANZANOCC - TRAMO SOCOS - MANZANOCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	0.00	0.00			775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008		P		YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CUMPLACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA, Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL	2467
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	30,448.00	1,400,101.21	1,369,653.21	30,448.00	2.17%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	31/12/2010	L		01/09/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 240/A-2014/GOB-REG-HVCA/GSRCHG del 01/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP A	12192	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA EMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00			1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L		18/10/2010	R.G.G.R. N° 486-2010/IGOB.REG-HVCA/GGR (18OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)	14660
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA	695,013.13	77,223.68	0.00	0.00			772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	31/10/2010	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 203/A-2010/GOB-REG-HVCA/GSRCHG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP A	44476
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTIMA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00			580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T			LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION	81620
19	FIDEICOMISO BONOS SOBRANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP 55128	1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00			1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	01/03/2010	T			LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	44579

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Período de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E. MONED.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
																S/	%												
20	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCARACASA - EL CHORRO - PAMPARUCO HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION F.C INGENIEROS SAC/ING. VICTOR RAUL ARZAPALO -CALLUPE CIP: 66181	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	L		14/05/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 133- 2014- GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	65868	
21	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	20/04/2011	L		14/05/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 132- 2014/GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	97846	
22	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMPANA - HUANCANELICA.	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 206- 2014/GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	81928	
23	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMPANA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011		P		EN PROCE SO DE ELEMORACION DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA	17842	
24	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMPANA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE VACOLCA CIP: 88742	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011		P		LA RESOLUCION DE APROBACION SE ENCUENTRA EN ELABORACION.	123287	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI			EJECUCION DE OBRA POR FROINPEL.	83962	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0369 0359 0150 0511	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	CHINCHHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	ARO.JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUIÑO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L		15/03/2013	R.G.G.R. N°263/2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/03/2013	70063	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCOSA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. JUDI CHAMORRO TRULLIO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	06/12/2011	L		13/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 211- 2014/GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 13/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	85799	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCOSA	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,581,901.69	16,011.04	0.62%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	L		29/09/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 264- 2014/GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 29/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	79122	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCOSA - PALUCARBAMBA - CHINCHHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIA TUCUCOSA.	CHURCAMPANA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	83.00%	17.00%	20/10/2010	345	02/11/2011		P		NO PRESENTARON EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE NOTIFICÓ MEDIANTE MEMORANDUM N° 059 -2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHIG SUP LIQ.	80665	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	08/02/2012	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 205- 2014/GOB.REG.HVCA/GSRCHIG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPANA	130693	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP: 58526	ING. ENRIQUE EGAVIL GREGORIO CIP: 85977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		02/07/2013	R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 02/07/2013	163537	
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIGUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP: 82794 -0109801-963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP: 73465	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	18/11/2012		P		PARALIZADO DESDE EL 01/01/2013 HASTA 04 DE AGOSTO. REINICIO EL 05 DE AGOSTO. 2DA PARALIZACION EL 17/10/13 SE HA PRESENTADO INFORME DE CORTE DE OBRA, POR LO QUE SE ESPERA LA CONFORMACION DE COMITE	142648	
33	FONIPREL R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCOCOCCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMPANA	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP:	ING. ZOSIMO RAMOS ANCAISI CIP: 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013		P		OBRA PARALIZADA. DESDE EL 05.10.13 A LA FECHA POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE PRESA. CONFORMACION DE COMITE TECNICO PARA LA EVALUACION DEL REINICIO EN TANTO DICHO COMITE EN SU INFORME TECNICO SUGIEREN QUE EL DINERO OTORGADO POR FONIPREL DEBERA SER REVERTIDO A FIN DE REALIZAR CON EL SECURSO DEL GOB.REG.HVCA	82039	
34			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	CHURCAMPANA	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16	6,527,425.15	864,694.01	11.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2012	575	25/06/2014	T		NO PRESENTAN INFORME DE MAYO Y JUNIO X4	OBRA CULMINADO EL 25 DE JUNIO DEL 2014	101953	
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCACASA", DISTRITO DE CHURCAMPANA, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCANELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. HUGO W.TAIPÉ SOTO	ING. WILLIAM JOSE PRADO LAVADO	1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	348	28/06/2013	T			PARA LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL. SE REALIZÓ CONTRATO DE SERVICIOS DE TERCEROS, Y POR INCUMPLIMIENTO A LA CONTRATA (DEL PLAZO DE ENTREGA SE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, EL AVANCE SIGUIÓ IGUAL QUE EL MES PASADO.	114596	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA, ISLACCOCHA	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012		P				

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E.MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																	S/.	%												
37	RECURSOS ORDINARIOS	044	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE NIVEL PRIMARIO N° 3107 DEL CENTRO POBLADO DE ARIMA, PATACANCHA, CHINCHIUAUSI, CHURCAMP A HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	CHINCHIUAUSI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730.911.90	243.153.15	46.387.00	0.00	2,020.452.05	1,682.296.65	338.155.40	16.74%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2013	180	02/12/2013	T			OBRA CULMINADA SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHUI. A FIN DE QUE SUBSANE EN EL PALZO MAS BREVE Y ENTREGAR EL INFORME FINAL	155286		
38	RECURSOS ORDINARIOS		2013	"MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A-HUANCAMELICA"	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. AVILIO ORE BAZAN	EN PROCESO DE ADJUDICACION	4,250.087.39	539.170.24	30.732.66		4,819.990.29	483.397.97	4,336.592.32	89.97%	100.00%	9.78%	90.22%	03/02/2014	1095	01/02/2017		P		NO PRESENTARON EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE NOTIFICO MEDIANTE MEMORANDUM MULT N° 056 -2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHUI/ SUP.LIQ.	167883		
39	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	30,271.00	0.00	1,239,185.05	1,239,185.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2013	150	01/11/2013	T			SE REMITIO UN INFORME N° 248-2014/GOB.REG.HVCA/DSUJ/PPV A LA GERENCIA SUB REGIONAL A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CULMINACION Y ENTREGA DE MATERIALES REMANENTES Y BIENES PATRIMONIALES	165169		
40	RECURSOS ORDINARIOS		2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP A-HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING FELIX CHALCO MEDINA	ESTA EN CONVOCATORIO PARA SUPERVISOR	1,677,040.58	315,267.00	33,473.20	0.00	2,025.780.78	635,604.63	1,390,176.15	68.62%	100.00%	78.08%	21.92%	08/07/2013	270	03/04/2014	EJ	AT		OBRA QUE TIENE UN BUEN AVANCE FISICO AL MES DE AGOSTO	15435		
41	RECURSOS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTOÑO HUAMAN	1,723,634.50	252,648.15	25,000.00	0.00	2,053,097.55	2,053,097.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	08/12/2013	T			SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 014-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHUI. A FIN DE QUE ENTREGUEN EL INFORME FINAL.	110260		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0200	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE COCHA. DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. GILBERTO V ROJAS SOTO	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	1,058,793.47	145,939.00	39,498.29	0.00	1,244,230.76	421,253.62	822,977.14	66.14%	100.00%	58.67%	41.33%	15/07/2014	120	11/11/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION ATRASADO	283069		
43	RECURSOS ORDINARIOS		214	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31138 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FREDY HUACCACHI HUAMAN	ING. CHRISTIAN ENRIQUE AMES CAMARGO	868,559.67	110,051.00	22,381.00	0.00	1,000,991.67	528,666.37	472,325.30	47.19%	100.00%	56.77%	43.23%	15/07/2014	120	11/11/2014	EJ	AT		LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADO	160151		
44	RECURSOS ORDINARIOS		214	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURCAMP A-CHALLHUAN Y CONSTRUCCION DEL PUNTE CHALLHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI	949.880.00				949.880.00	949.031.18	848.82	0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	120	15/07/2006							
45	RECURSOS ORDINARIOS	0887	214	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICHICANCHIA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPIAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACCORA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HECTOR ESTEBAN CURASMA CIP. 161415	2. ING. GUSTAVO ALEJANDRO CALDERON VERGARA CIP.	5,520.676.18	426,721.00	87,212.00	151,626.00	6,186.235.18	6,186.235.18	0.00	100.00%	0.23%	0.23%	0.00%	10/09/2014	450	03/12/2015	EJ	N					
HUANCAMELICA										S/.	185,417,293.07	94,874,946.83																		
1	CANON SOBRECANON		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00	94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		06/10/2009	R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG.HVCA/GGR (06/OCT/2009)			
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L		17/11/2009	R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG.HVCA/GGR (17/NOV/2009)			
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00	13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		11/11/2009	R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG.HVCA/GGR (11/NOV/2009)			
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		13/10/2011	R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (13/10/2011)	8155		
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA E.E. N° 36017 HUANASPAMPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP. JOUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T			FALTA LIQUIDACION	4516		
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TEC. OSCAR QUISEP APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			OBRA CULMINADA	N/C		
7	FONCOR/ RECURSOS ORDINARIOS	0055 0030	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AVACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION	9798		
8	CANON Y SOBRECANON	0056	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELICA III ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T			FALTA LIQUIDACION	12566		
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS/ RECURSOS ORDINARIOS	0084 0090	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA YAUILLI - CASAPATA - PAUCARCA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T			FALTA LIQUIDACION	8095		
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP. JORGE QUISEP TORNERO	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T			FALTA LIQUIDACION	N/C		
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 0248 0187	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AJLUS C.E. Mx. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00	454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L		21/04/2010	R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (21/ABR/2010)	5100		
12	CANON Y SOBRECANON	0028	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200		268,662.60	29,851.40	0.00	0.00	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T			FALTA LIQUIDACION	38375		

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Período de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	MNE. MONED	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																	S/.	%											
13	CONFOR T RECURSOS ORDINARIOS	0068 0094 0027	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELA	ECO ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0						FALTA LIQUIDACION	8023	
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA - PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. KATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BREDICH ORDEGA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T			PROCESO DE LIQUIDACION	12490	
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA - PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUBRES GOMEZ CIP 62597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L		05/08/2010	R.G.G.R. N° 321-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)	12490	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2004 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AVACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T			PROCESO DE LIQUIDACION	9798	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2004 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T			FALTA LIQUIDACION	29110	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00	52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L		20/10/2009	R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20OCT/2009)	35645	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AVACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAYELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	L		12/12/2013	R.G.G.R. N° 1129-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (12/12/2013)	9798	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007	L		21/03/2011	R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)	24706	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINO CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T			FALTA LIQUIDACION	16693	
22	RECURSOS ORDINARIOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P			OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88979	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI- HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	81130	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CHUARANRA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAYELICA (EE.SS. ANTAYMISA)	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)	40704	
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I. MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACCASA- YAULI- HVCA	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	LC		13/04/2012	R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO	57241	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOOLPA	HUANCAYELICA	HUACHOOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	MNE.MUNICI	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																	\$.)	%)											
32	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCABELICA.(CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCABELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARO. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	2007/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
33	RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS DETERMINADOS	0052	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCABELICA.(CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	HUANCABELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARO. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0054 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCABELICA	HUANCABELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cip. 83270	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	2011/2009	210 DIAS	27/08/2011	T			OBRA CULMINADO. PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55112	
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE GROPESA	HUANCABELICA	HUANCABELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / I.R.Q. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	2011/2009	240	10/10/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. CONFORMACION DEL COMITE DE VERIFICACION Y RECEPCION	12856	
36	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	CONTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO. DISTRITO DE YAULI - HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO. A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073	
37	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	2012/2010 02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA. PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	124751	
38	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	JAVIER M. QUISEP SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	LC		22/05/2013	R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	82620	
39	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MYXA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFINO IVALLA NACARI	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		30/05/2013	RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	119042	
40	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAPTISTA DE VILCA. DISTRITO DE VILCA - HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFINO IVALLA NACARI	ARO. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,143,270.35	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131333	
41	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI. DISTRITO DE VILCA - HUANCABELICA - HUANCABELICA	HUANCABELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131420	
42	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCABELICA (VILLAPAMPA)	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
43	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCABELICA (ATALLA)	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
44	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCABELICA (PALTAMACHAY)	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
45	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCABELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCABELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO. EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E.MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S/	%											
46	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCARELICA (CCOLLPACCASA)	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP. 85265	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
47	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCARELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
48	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0377 0276	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE COARABUASA DE LA MICRORED DE AVACCOCCHA DE LA RED HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00		513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. Nº 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825
49	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0380 0279	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCARELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROLLO MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP. 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00		536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. Nº 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415
50	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00		620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
51	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (CHILIHUAPAMPA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00		641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
52	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0374 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00		609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
53	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (TINYACLLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00		606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
54	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILIHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00		624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
55	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0381 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I. E. JOSE QUILVA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCABAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP. 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00		735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753
56	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0378 0277	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCARELICA DE LA REGION HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00		525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148
57	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0379 0278	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCARELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA. ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00		561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		HERNAN	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398
58	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00		994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E. MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S/	%											
59	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCOCOMBAMBA	HUANCAYELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP: 55020	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		RAUL	EN PROCESO DE LIQUIDACION	64824	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244 0477	2010 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP: 89978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO	86724	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACOLICPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240	28/04/2011	T			OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAYELICA-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALAJ CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		27/11/2012	R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	90125	
63			2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS		475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T			EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS. SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA				
64	R.D. D.TRANF	0570 0353	2010 2011 2012	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E. N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAYELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP: 89597	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	19355	
65	R.D. D.TRANF	0569 0341	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCAYELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. ELLIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		RAUL	PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN, LA SUB GERENCIA DE OBRA	19332	
66	RECURSOS ORDINARIOS	0469 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP: 95900	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30.666.58	1,265,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC		17/05/2013	R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013	126276	
67	DON Y TRAN	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDO DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHURINAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAYELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALL LAZO	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED 001-2010-EF	
68	DON Y TRAN		2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAYELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALL LAZO	72,230.96	12,194.04	0.00	0.00	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ED 001-2010-EF	
69	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		HERNAN	LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838	
70	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUACCOCHOA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE	72867	
71	R.O.	0450 0022	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74343	1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EMITIDA A LA CONTRALORIA	95778	
72	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALL LAZO CIP 103358	1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUBIESTO	38164	
73	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO VIAL R.C.&Y EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGOVILL GREGORIO CIP	4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION FALTA PAGO DE RESIDENTE	144451	
74	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINO CLARES ALCA CIP 53570	674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	115422	
75	R.O.	0452 0169	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLAYOCCA-ACORIA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP: 8597	1,565,619.47	186,153.18	39,635.00	0.00	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	L		03/07/2014	LIQ. TEC.FINANCIERTA RGR N° 579-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014	147399	
76	R.O.	0168	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES, COCCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. FABRICO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2 ARO. VICENTE ANGEL CIRIANO ZACARIAS	2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	L		05/11/2013	R.G.G.R. N° 1015-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 05/11/2013	73404	
77			2012	CONSTRUCCION DE LA BROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	0.00	0.00	174,103.18			100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T			OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES	EMER		
78	R.D.	0508	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CI 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	190,825.66	29,958.07	3,000.00	0.00	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		HERNAN	LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	EMER	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																S/	%												
79	R.D.18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUEZANO DEL BARRIO DE SANTA ANA. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. LUZ SOLEDAD JURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENIA CIP. 71938	5,829,442.65	420,050.00	98,282.00	0.00	0.00	6,347,774.65	6,480,222.23	-132,447.58	-2.09%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2012	412	16/06/2014	T		NO PRESENTA FILE DE MAYO	CULMINADO, INAUGURADO EL 17 JUNIO DEL 2014	154827
80	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMILLACO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP.82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00		676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC		30/05/2013	R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	169786
81	R.O.	0739	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	HUANCAMELCA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. ELIUSTACIU MANUEL BERMUDEZ VALDIMIA CAP. 10584	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	54,183.52	0.00		2,441,455.70	1,814,099.97	627,355.73	25.70%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T			OBRA CULMINADO E INAUGURADO, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION	170175
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA. RIO HUANTURACA Y RIO HUANCAYOC. DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,080,826.15	293,965.00	46,000.00	0.00		3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	LC		24/02/2014	R.G.G.R. N° 126-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2013	153143
83	R.O.	0000 0408	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA-HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cp 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560	354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00		426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	LC		20/05/2013	R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	168323
84			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00		1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		HERMAN	PRELIQUIDACION PRESENTADA. EN PROCESO DE REVISION	77914
85			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL RAMOS IRIARTO CIP. 73465	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00		418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		RAUL	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	EMER
86			2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA. MICRORED YAULI. RED HUANCAMELCA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARO. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00		397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	L		04/02/2014	RGR: N° 061-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (04FEB2014)	
87			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMBESIA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LIBER URRUBIA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUARRA PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00		206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	L		21/04/2014	LIQ. TEC.FINAN RGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014	140407
88			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		HERMAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	146206
89	R.O.	0049 0030	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA. DISTRITO DE YAULI. PROVINCIA HUANCAMELCA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00		3,913,428.13	3,358,998.09	554,430.04	14.17%	91.66%	90.16%	1.50%	02/05/2013	445	20/07/2014	P			PARALIZADO 01.07.14. CON RESPECTO AL TIPO DE ESTRUCTURA Y COBERTURA DEL BLOQUE DOS SUM DOZ DE PLAZO DE 30 Y 50 DIAS CALENDARIOS CADA UNO.	153196
90	R.O.		2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00	0.00	6,568,474.31	6,956,203.44	-387,729.13	-5.90%	100.00%	115.61%	-15.61%	17/05/2013	365	16/05/2014	T			EJECUCION DE MAYORES METRADOS EN UN 25.03 %. A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	122329
91	R.O.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CACERES. DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00		1,479,197.42	1,399,550.28	79,647.14	5.38%	100.00%	93.20%	6.80%	10/06/2013	264	28/02/2014	T			OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014. NO PRESENTARON INFORME MENSUAL	193237
92	R.O.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36538. VILLAPAMPA YAULI. HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHALI CARBAJAL	2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	0.00	2,240,622.44	199,642.50	2,040,979.94	91.09%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	408	30/09/2014	T		NO PRESENTA INFORME JULIO	OBRA CULMINADO, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION Y REVISION DE LA PRELIQUIDACION	152884
93	R.O.	0164	2013	RECUPERACION Y FIJETA EN VALOR DEL RETABLO DORADO. POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	0.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2012	60	15/06/2013	T		DEBE COMPATIBILIDAD INFORME 01. 02 Y 04	OBRA CULMINADO. FALTA ENTREGA DE PRELIQUIDACION, ACTA DE CULMINACION 19/06/14	273566
94	R.O.	0012	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FRANCISCO GILLERENA Cárdenas CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,630.96	1,565,718.36	4,228,912.60	72.98%	100.00%	57.91%	42.09%	04/11/2013	442	19/01/2015	EJ	AT		PARALIZADO 08.07.14 AL 31.07.14 ATRASADO POR LA DEMORA EN LA APROBACION DEL MADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE	190917

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Período de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MONEDARIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
95	R.O.	0195	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE N° 3607 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. EDISON EULOGIO MATOS CAP. 5536	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGGAVIL CIP: 85977	2.864.536.25	325.156.00	66.631.00	0.00	0.00	3.256.323.25	2.223.905.63	1.032.417.62	31.71%	97.98%	90.10%	7.88%	10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	AT		TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y COLOCADO DE PINTURA	255119	
96	R.O.	0196	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACOCCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ING. CARLOS MEDINA GUITIERREZ CIP: 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	657.892.59	65.789.26	10.000.00	0.00	0.00	733.681.85	652.149.83	81.532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		FALTA PRESENTAR LA VAL DE ABRIL Y MAYO	OBRA CULMINADA. PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO	190573	
97	R.O.	0182	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS ILEE INICIAL EN LA REGION DE HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	PROF. EDGAR ANCCASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE						7.846.049.01	7.846.049.01	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261399		
98	R.O.	0209	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS ILE DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TAINA LOPEZ GASPAR 343.2014						23.598.386.73	23.598.386.73	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261473		
99	R.O.	0210	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) ILEE DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342.2014						17.119.206.21	17.119.206.21	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261493		
100	R.O.	0204	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICALA - HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ING. CESAR DAMAN ANCCASI CIP: 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP: 72439	170.436.72	33.916.91	15.000.00	0.00	0.00	219.353.63	119.196.76	100.156.87	45.66%	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2014	60	21/07/2014	T		A LA FECHA NO PRESENTAN INFORMES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	OBRA CULMINADA, ESPERA DE LA PRELIMINACION NO PRESENTA LA VALORIZACIONES	162393	
101	R.O.	0201	2014	MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA - HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA		2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP: 72439	383.801.73	73.518.20	14.770.53	0.00	0.00	472.090.46	472.090.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2014	105	30/09/2014	T			OBRA CULMINADA NO PRESENTA INFORMES MENSUALES	154891		
102	R.O.	0004	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	ING. JOAQUIN VASQUEZ MISALE CIPRIANO CIP: 66197	8.783.110.13	694.664.14	252.168.00	0.00	0.00	9.729.942.27	438.832.80	9.291.109.47	95.49%	32.97%	10.82%	22.15%	01/07/2014	330	26/05/2015	EJ	AT		ATRASADO POR FALTA DE MATERIALES Y DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	142357	
103	R.O.	0004	2014	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHQCOC, MANZANAYOCC, SEQUIA ALTA Y YURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICALA, PROVINCIA DE HUANCAMELICALA - HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP:	3.750.470.54	481.784.00	140.000.00	0.00	0.00	4.372.254.54	383.948.49	3.988.306.05	91.22%	2.13%	12.49%	-10.36%	01/09/2014	240	28/04/2015	EJ	AD		ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 01.09.14	236635	
104	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN - ACORIA - HUANCAMELICALA - HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAITAN CIP: 130761	1.063.372.53	178.541.00	24.073.13	0.00	0.00	1.265.986.66	378.403.41	887.583.25	70.11%	64.45%	29.89%	34.56%	05/08/2014	180	31/01/2015	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	OBRA EN EJECUCION ATRASADO	156460	
105	R.O.		2014	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAMELICALA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	375.252.24	51.697.02	10.000.00	56.415.20	0.00	493.364.46		493.364.46	100.00%				05/09/2014	60	03/11/2014	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	NO PRESENTA VALORIZACION	178150	
106	R.O.		2014	CONSTRUCCION PUENTE ECOTA ANANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICALA - HVCA	HUANCAMELICALA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	CONSORCIO H&B ING. MARCO A. BURGOS QUINONES	586.624.68	106.774.60	0.00	82.653.88	0.00	776.053.16		776.053.16	100.00%				05/09/2014	120	02/01/2015	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	NO PRESENTA VALORIZACION	113995	
107	R.O.		2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUGHACA, DISTRITO DE IZCUGHACA, PROVINCIA DE HUANCAMELICALA - HUANCAMELICALA	HUANCAMELICALA	IZCUGHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICALA	ARO. LUIS TAYPE ORE CAP.	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP: 85978	8.628.860.07	462.183.00	164.298.92	252.126.20	0.00	9.507.468.19		9.507.468.19	100.00%				04/11/2014	300	30/08/2015	EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 03.11.14	113995	
HUAYTARA										S/.						45,369,694.50	42,140,853.39													
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUANCAMELICALA			0.00	0.00			14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 097.2010/GOB.REG-HVCA/GRR (09/MAR/2010)	N/C		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUANCAMELICALA			0.00	0.00			5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104.2010/GOB.REG-HVCA/GRR (11/MAR/2010)			
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUANCAMELICALA			0.00	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 296.2010/GOB.REG-HVCA/GRR (15/JUL/2010)			

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	M.E.MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S.	%											
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				0.00	0.00		428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 445-2010/IGOB REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)		
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				0.00	0.00		650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 447-2010/IGOB REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)		
6	P.L. 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPA - SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - QUISHUARCAPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENEDU CIP 60890		0.00	0.00		928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/IGOB REG-HVCA/GRR (07/MAY/2010)	5086	
7	FO NCOR	0022	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082		0.00	0.00		20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634
8	FO NCOR / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSHMO UBALDO PAREJAS REYLMUNDO CIP 82200		0.00	0.00		39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	N/C
9	FO NCOR	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING. JAME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276		0.00	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	4540
10	FO NCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENEDU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO		409,468.94	24,568.14	0.00	0.00	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365
11	FO NCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215		0.00	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3212	
12	CANON Y SOBRECANO N	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HERBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615		0.00	0.00		1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004				T			OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENE LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594
13	FO NCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMEDES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21925		561,495.55	56,149.56	0.00	0.00	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T			POR INFORMAR POR PARTE DE LA OS HUAYTARA	744327
14	FO NCOR / CANON SOBRECANO N	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARIA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347		0.00	0.00		240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7507	
15	FO NCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI		0.00	0.00		400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L	04/04/2012		R.G.G.R. N° 352-2012/IGOB REG-HVCA/GRR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	3217	
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979		696,301.75	69,630.18	0.00	0.00	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221		375,907.50	41,767.50	0.00	0.00	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR		1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T			DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32327
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979		218,445.37	21,844.54	0.00	0.00	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324127
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUM VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 80511		209,068.29	40,541.61	0.00	0.00	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T			DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502		618,110.01	61,811.00	0.00	0.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T			DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCVELICA A LA ORSYL	3594
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUAPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUAPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784		3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT			OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	8355
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA -CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR		1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T			OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22027
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS E.E.S.S. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (E.E.S. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR		1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T			DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTIA DE OBRA INCOMPLETA	38360
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUCOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH		460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T			DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247

Fecha de Reporte : 29/01/2015
Periodo de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MUNDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	114582		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00	1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011		P		OBRA LIQUIDADA, EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA	4564	
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011		P		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	92037	
29	FONIPREL / RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA CULMINADO SE REMITO PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	57584		
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012		P		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	124090	
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27.720 AL KM 42.064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GABRIEL ING YONNY PAUCAR	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		24/09/2012	R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GR-HG (24SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	129278	
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		31/07/2012	R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GR-HG (31JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	55839	
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2012	242	24/07/2013	T			SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	49450	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO LLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	16/03/2013	T			EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. SE NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 25/01/2014. PRELIQUIDACION OBSERVADA.	13096	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHALE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012		P		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA.	74463	
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007. CON VIVIENDA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T	HERNAN		CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	131362
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T			OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA, SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	229968	
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	0.00	3,641,395.88	3,371,204.31	270,191.57	7.42%	100.00%	92.58%	7.42%	12/08/2013	468	22/11/2014	EJ	AT		PARALIZACION 01 24.02.14 AL 11.05.14 REINICIO 12.05.2014. DESPUES DE 76 DIAS DE PARALIZACION 03 AMPLIACIONES DE PLAZO 27, 50 Y 15 DIAS RESPECTIVAMENTE	112896
39			2014	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A. VALLEJO DISTRITO DE CORDOVA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA	ING. ANGEL E BARRETO SALDARRIAGA	271,833.51	36,433.00	0.00	0.00	308,266.51	271,305.36	36,961.15	11.99%	100.00%	88.01%	11.99%	10/07/2014	115	01/11/2014	EJ	AD		AMPLIACION DE PLAZO DE 15 Y 10 DIAS RESPECTIVAMENTE. LOS TRABAJOS PROSIGUEN, HABIENDOSE NOTIFICADO AL CONTRATISTA QUE ESTA INCURRIENDO EN PENALIDAD POR NO TERMINAR EN SU DEBIDO TIEMPO	195707	
TAYACAJA										S/.					79,624,232.80	44,656,497.53													
1			2004	SUSTITUCION DE AJUAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11MAR2010)	7105	
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AJUAS. JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7326	

Fecha de Reporte : 29/01/2015
 Período de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MONED	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																	S/	%												
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61888	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00		22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	N/C
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	6402027
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00		95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00		237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
7	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.N DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00		97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00		281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
9			2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00		54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 3785	ARO. SANTOS AMARANTO BENTES ARHUZ CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00		1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	2232
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTIMIRANO - ACRACUJA	TAYACAJA	ACRAQUJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 27524	ING. WILLMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00		402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LORENDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00		379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8263
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0014 0038 0032	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00		399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8120
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00		670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12444
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYEY MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8392
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HEROINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00		63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8747
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00		1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T	AMADOR	OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-0040	3676
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARRIOS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00		790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-ORSYL	3684
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00		51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-0040	4502
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	23,272.73	2,327.27	0.00	0.00		25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005			T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7105
22	CANON Y SOBRECANO N	0023	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00		206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7400
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00		19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609

Fecha de Reporte : 29/01/2015
Periodo de Reporte : octubre - 2014

Nº	FTE. FTO.	M.E.MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
																	S/	%											
25	RECURSOS ORDINARIOS/ CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0028 0040 0033	2008 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARO. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	16552		
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027 0039 0062	2009 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBAÑEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	17047		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T		LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL	15514		
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	L	26/08/2010	R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO2010)	29302		
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACIO CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11121		
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P.-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	0.00	0.00	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 85605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONDRIRO CIP 71720	433,197.65	43,319.77	0.00	0.00	476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	L	26/08/2010	OBRA LIQUIDADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 26/08/2010	3390		
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	0.00	0.00	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85205	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	0.00	0.00	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	26670		
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	0.00	0.00	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	31229		
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13470		
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	0.00	0.00	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUNARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAFER REMOND	718,181.82	71,818.18	0.00	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL	15839		
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 72524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213		
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	0.00	0.00	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	0.00	0.00	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3390		
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	86696		
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L	26/08/2010	R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (26/AGO2010)	29302		

Fecha de Reporte : 29/01/2015

Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																	S/	%											
81	R.O.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA.	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	1,460,091.98	126,733.81				1,586,825.79	804,839.70	781,986.09	49.28%	100.00%	54.78%	45.22%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADO	
82	R.O.	0887	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICHCANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACCOCA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HECTOR ESTEBAN CURASMA CIP. 161415	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	5,520,676.18	426,721.00	87,212.00	151,626.00	0.00	6,186,235.18	41,929.37	6,144,305.81	99.32%	3.81%	0.76%	3.05%	10/09/2014	450	03/12/2015	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	EJECUCION ATRASADO, A LA FECHA NO PRESENTAN LAS VALORIZACIONES	201357
										SI.	597,842,282.77					418,369,026.83													