

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Responsable : O  
Fecha de Reporte : 29/08/2014  
Período de Reporte : agosto - 2014

N°	FTE. FVTO.	MILENIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES	SNIP							
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%				FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%												PROGRAMADO	EJECUTADO
<b>ACOBAMBA</b>																																		
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 18 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO - ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L	R.G.G.R. N° 125-2010/COB REG-HVCA/GR (19/MAR/2010)	15347					
2	FONCOR	0055/0061	2004/2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	ING. ALBERTO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	899,537.71	18,200.00	917,737.71	899,537.71	917,737.71	875,937.71							154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L	R.G.G.R. N° 158-2012/GOB REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)	8986	
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KM MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO HUAMAN CIP 66869	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYNUÑO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00						87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T	SIN INFORME FINAL	N/C	
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00						169,621.20	100.00%		0.00%	28/08/2006	184 DIAS	28/02/2007	T	SIN INFORME FINAL	237322		
5	INICIATIVAS Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	908,344.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174 DIAS	30/10/2006	T	PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA. SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	9469					
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.0% KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00						381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178 DIAS	13/04/2007	T	SEGUN REFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SE ESTA ELABORANDO LA PRE LIQUIDACION. A LA FECHA NO HAY RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD	8986	
7	R.O./CANON	0243/0201	2007/2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474		791,744.44	79,174.44	870,918.88	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00					36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240 DIAS	22/08/2008	P	LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, NO CUMPLE CON SU COFINANCIAMIENTO, PENDIENTE DE REDICION DE CUENTAS POR EL MONTO DE 23,081.56 NUEVOS SOLES. SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M.D. ANTA	52604	
8	R.O.	0192/0029	2007/2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO	ING. MANUEL ELIAS CASTRO PACHECO CIP 83239	283,612.38	31,401.38	315,013.76	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56					21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122 DIAS	24/10/2008	L	R.G.G.R. N° 309-2009/COB REG-HVCA/GR (12/OCT/2009)	16244	
9	R.O.	0256/0214	2008/2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3616 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCISO HUAMAN CIP 89486	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81					30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240 DIAS	27/07/2009	L	R.G.G.R. N° 248-2010/COB REG-HVCA/GR (09/JUN/2010)	74183	
10	R.O.	0112/0130	2008/2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOPCAPAMPA-TINQUERCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96					1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES FINANCIERAS	14645	
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES	ARO. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66					893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210 DIAS	08/11/2010	R	CON CORTE DE OBRA 25/08/2011, PARA LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE EN	60969	
12	R.O.	0265	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPTE, DISTRITO DE POMACANCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACANCHA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91					0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120 DIAS	28/07/2009	L	R.G.G.R. N° 292-2010/COB REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)	62557	
13	R.O.	0251/0249	2008/2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	762,687.55	84,743.06	847,430.61	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81					523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270 DIAS	13/01/2010	L	R.G.G.R. N° 745-2011/GOB REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)	54600	
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00						480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90 DIAS	12/01/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	55543	
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00						2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180 DIAS	13/08/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	111331
<b>ANGARAES</b>																																		
1	FONCOR	0056/060	2004/2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUPATA - LICAPAE ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88					95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90 DIAS	30/11/2004	L	R.G.G.R. 379-2009/COB REG-HVCA/GR (24/NOV/2009)	8389	
2	INICIATIVAS Y TRANSFERENCIAS	0088	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCC - ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00							331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90 DIAS	30/04/2006	L	R.G.G.R. N° 179-2010/COB REG-HVCA/GR (21/ABR/2010)		
3	INICIATIVAS Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-						1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150 DIAS	16/03/2007	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	18064	
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATÁ - PTIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71290	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-						457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90 DIAS	16/10/2006	T	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO EL SALDO LA SUMA DE 15268.96	19861	

N°	FTE. FTO.	M.E. MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS			FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%										
5	R.O	0025	2007	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR.	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH, TEODOSIO HUARCAYA IRCANAIPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	398.907.27	39.890.73	438.798.00	398.907.27	438.798.00	438.798.00	-	307.303.37	131.494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180 DIAS	13/02/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	6641	
6	CANON Y SOBRES	0263	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO, JORGE TORRES PALACIOS	ARO, MARIA SANCHEZ PAREDES	383.476.10	37.949.71	421.425.81	383.476.10	421.425.81	421.425.81	-		421.425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DIAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 989 Y 1004-2012/COB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)	16141	
7	R.O	0082	2009	CONSTRUCCION ALICANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO, JORGE LUIS FLORES DELGADO CAP 9980	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOVAIL CIP 851917	505.456.64	50.545.65	556.002.29	505.456.64	556.002.29	542.456.90	-		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DIAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. N° 041-2010/COB.REG-HVCA/GGR (02/FEB/2010)	52028	
8	R.O	0023	2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH, TEODOSIO HUARCAYA IRCANAIPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609.524.09	151.918.91	761.443.00	609.524.09	761.443.00	761.433.00	-		263.754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DIAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	6533	
9	R.O	0264	2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1.325.057.08	145.287.61	1.470.344.69	1.452.876.13	1.598.163.74	661.011.88	-		-108.368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DIAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TECNICO, Y LICITAR SUPERESTRUCTURA	38945	
<b>CASTROVIRREYNA</b>																															
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHUASI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1.162.244.91	129.138.32	1.291.383.23	1.287.184.79	1.416.323.11	1.226.183.23	-		1.226.183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%		
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNAOLA MARTINEZ	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GOMEZ	1.557.143.58	173.015.95	1.730.159.53	1.771.267.11	1.944.283.06	1.655.059.53	-		1.655.059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T		CULMINADO RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFINA DE ECONOMIA		
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR NACATI OUISPE	371.879.10	41.319.90	413.199.00	442.461.95	483.781.85	345.087.24	-		345.087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL		
4			2006	MEJORAMIENTO Y RENDICION CANAL DE IRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138.867.16		138.867.16	160.057.38	160.057.38	0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%			08/05/2006	75	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL			
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULLTOCC - SANTA ANA - SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YUL A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D. CHARAPAQUI POMA	996.849.10	897.164.19	1.894.013.29	1.104.802.32	2.001.966.51	934.349.10	-		934.349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO		
6	BOCACIO NES Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AULAS MAS SS HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261.137.34	38.862.75	300.000.09	388.627.54	427.490.29	274.582.44	-		-25.417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DIAS	31/05/2007	T		LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE TECNICA HASTA LA FECHA	8039	
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670.500.00	74.500.00	745.000.00	807.524.10	882.024.10	686.175.00	-		686.175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150	13/04/2005	L		R.G.G.R. N° 368-2012/COB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993	
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	315.000.00	35.000.00	350.000.00	386.856.26	421.856.26	0.00	#DIV/0!	100.00%	75.31%	24.69%			01/10/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 367-2012/COB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993		
9	R.O	0006	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 66002	127.272.73	12.727.27	140.000.00	155.061.18	167.788.45	132.373.25	43.041.95	124.746.50	7.626.75	5.76%	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2007	90 DIAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 353-2012/COB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993	
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0-00 KM101-500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66-400 KM 78-000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	450.000.00	50.000.00	500.000.00	1.002.792.90	1.052.792.90	460.381.32	0.00	0.00	460.381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL		
11	R.O	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E. DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUMAYTA CIP 105976	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70560	456.048.22	45.604.82	501.653.04	613.857.35	659.462.17	501.653.04	0.00	501.653.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DIAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES, SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	10989	
12			0030	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845.307.99	65.942.14	911.250.13	845.307.99	911.250.13	879.005.79	45.121.53	-	879.005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DIAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO	8283	
13			0016	CONSTRUCCION DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	532.084.46	50.471.22	582.555.68	532.084.46	582.555.68	546.312.46	-		-64.486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DIAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	38543	
14			0014	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBERGON ESPINOZA CIP 90706 (REINLUNCO)	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	423.822.27	43.037.16	466.859.43	423.822.27	466.859.43	440.775.16	-		128.742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DIAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVA (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	22621	
15	BOCACIO NY TRANS	0124	2007	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUAN CIP 72600	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545.585.38	67.750.00	613.335.38	653.245.28	720.995.28	573.435.00	-		241.424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DIAS	02/05/2009	P		EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA, PENDIENTE DE RENDICION DE SALDO POR EL MONTO DE 1.313.00 NUEVOS SOLES	7669	
16	R.O / DON Y TRANS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66002	241.899.30	58.100.70	300.000.00	581.007.02	639.107.72	276.759.72	0.00	0.00	276.759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DIAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	15795	
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHINCHURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMAN CIP 19986	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 66000	1.396.357.77	139.635.78	1.535.993.55	1.396.357.77	1.535.993.55	1.450.815.74	0.00	0.00	1.450.815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	330 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 359-2011/COB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2011), CORTE DE OBRA	7660	
18	R.O	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX. CESAR ABRAHAM VALLE JO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MIJAL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674.444.33	71.444.43	751.888.76	674.444.33	751.888.76	701.422.10	-		451.133.40	25.0288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DIAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	22616
19	R.O	0040	2008	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JOSE DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280.143.90	31.127.10	311.271.00	280.143.90	311.271.00	311.271.00	-		-22.033.63	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2009	90 DIAS	01/08/2009	L		R.G.G.R. N° 476-2011/COB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	8047	
20	R.O	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	310.832.00	40.408.16	351.240.16	310.832.00	351.240.16	326.995.26	-		326.995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	150 DIAS	150 DIAS		P	LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA	15064		
21	R.O	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA		622.943.05	65.720.50	688.663.55	622.943.05	688.663.55	394.499.32	-		394.499.32	100.00%			0.00%		180 DIAS	180 DIAS	R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA	53607	
<b>CHURCAMPANA</b>																															

N°	FTE. FTO.	M.E. MONIC.	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO									
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°							
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							%	%	%												
1	DON Y TRANSFERENCIAS (INDICES FONDOES)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIBRO	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78519	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,018,722.90	113,191.43	1,131,914.33	1,133,184.72	1,246,376.15	1,240,260.54	-108,346.21	1,154,126.15				86,134.39	6.94%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	120 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 178-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21ABR2010)	8006	
2	FONCOR	0022	2004	CONSTRUCCION PUENTES PALLCAHUAYCCO Y ASNACC	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE CIP 68491	ING. FERRER ORTIZ CHALCO CIP 53873	190,400.57	21,155.62	211,556.19	220,447.08	241,602.70	189,256.19		189,256.19				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/10/2004	150 DIAS	31/03/2005	L		R.G.G.R. N° 487-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19OCT2010)	8055	
3	FONCOR	0023	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LARCAY CHANCHARA	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO CIP 70344	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	1,388,296.78	154,255.20	1,542,551.98	1,478,430.38	1,632,685.58	1,542,551.98		1,542,551.98				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/10/2004	270 DIAS	04/07/2005	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA	3416	
4	DON Y TRANS	0059	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROOCHAC - RELAVE	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	507,315.60	563,684.00	563,684.00		533,208.00				30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DIAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. N° 845-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27OCT2011)	11796727	
5	FONCOR / R.O.	0027 / 0043	2004 / 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	265,926.76	306,826.76	205,632.00		205,632.00				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DIAS	30/11/2006	T		SE VIENE COORDINANDO LAS SALIDAS A DICHAS MUNICIPALIDADES A FIN DE PRESIONAR EN LA REGULIZACION DE LA DOCUMENTACION FALTANTE	9801	
6	FONCOR / CANON	0028 / 0032	2004 / 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAMPANA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	233,861.40	25,984.60	259,846.00	233,861.40	259,846.00	259,846.00		243,215.86				16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DIAS	30/07/2005	T		SE COORDINO CON EL RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN Y SE PROGRAMO LAS SALIDAS A FIN DE PRESIONAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PENDIENTE	7419	
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.M. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78947)	ARO. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	482,385.50	520,932.10	385,466.05		385,466.05				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DIAS	27/12/2004	T		SE VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES A NIVEL DE PRELIQUIDACION	N/C	
8	FONCOR	0013 / 0046	2005 / 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30		1,114,976.30				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DIAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 143-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09FEB2012)	2467	
9	CANON Y SOBRE CANON / DON Y TRANS	0083	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCHECHANCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	849,801.21	940,201.21	772,274.00		746,165.24				26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DIAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TECNICA	8724	
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COLLA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Faltado)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56		1,185,467.56				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DIAS	31/11/2006	T		REVISION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA EN PLANTA	7425	
11	CANON SOBRE CANON / DON Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCHECHANCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36		1,724,706.36				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DIAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. N° 180-2010/GOB.REG-HVCA/GR (21ABR2010)	17797	
12	R.O. / CAN Y SOBRE CANON	0031 / 0029 / 0044	2004 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACACCA - CALLOS - PACRA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VICTOR CRISTOBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98		869,832.98				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DIAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. N° 651-2011/GOB.REG-HVCA/GR (16NOV2011)	24039	
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRAVASE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FIP		597,488.00		597,488.00	597,488.00	597,488.00	597,488.00		597,488.00				597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DIAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCVELICA	142611	
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00		1,119,452.00				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DIAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. N° 421-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17DIC2009)	17450	
15	R.O. / CAN Y SOBRE CANON	0014 / 0060	2007 / 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88	489,112.63	538,023.88	508,677.13		487,677.14				20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DIAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. N° 295-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15JUL2010)	26256	
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCCHA - RAYUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23	885,800.21	974,380.23	974,380.23		921,232.22				53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DIAS	02/07/2008	T		REMISION DE INFORMACION FINANCIERA CON INFORME N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GR-CH 040713 PARA SU EVALUACION	25508	
17	R.O.	0046 / 0117	2007 / 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA TRAMO LLACUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47		749,963.47				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 294-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15JUL2010)	2467	
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCION PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDAMBAMA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLIAM EBERTH CABRILLAS VALENZUELA CIP 41184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56		1,608,918.14		0.00			593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	480 DIAS	27/12/2010	LC		R.G.G.R. N° 879-2012/GOB.REG-HVCA/GR (04SET2012), CIERRE DE PROYECTO	10775
19	CANON SOBRE CANON	0058 / 0489	2008 / 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORIHUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	679,664.55	67,966.45	747,631.00	679,664.55	747,631.00	733,058.51		14,572.49				32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DIAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. N° 220-2010/GOB.REG-HVCA/GR (19MAY2010)	22670	
20	R.O.	0053	2008	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERREIRA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	352,301.42	387,531.57	387,531.57		387,531.57				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DIAS	15/09/2009	T		INFORME DE PRELIQUIDACION EN PROceso DE ELABORACION DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN, FECHA DE PRESENTACION ESTIMADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2011	17640	
21	R.O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIPA CHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA - DRE SA HUANCVELICA (PUESTO DE SALUD HUARIBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BALSALUA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	519,136.95	571,050.65	318,516.14		212,344.10				318,516.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDES HABITADORA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	41218	

N°	FTE. FTO.	M.E. MONEDAS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO								
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	OBSERVACIONES	SNIP						
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)					%	%	%													
22	R.O	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARIAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCAMELCA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	538.977.85	59.886.43	598.864.28	538.977.85	598.864.28	335.204.33	223.469.55	0.00				335.204.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DIAS	02/03/2010	T		SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218
23	R.O	0094 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARIAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCAMELCA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS FELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLEY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541.674.30	60,186.03	601,860.33	541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95				187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DIAS	30/04/2010	T		SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218
24	R.O	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARIAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCAMELCA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARO. MARGOTH MARLEY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348.260.76	38,695.64	386,956.40	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74				47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DIAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	41218
25	R.O	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHUAMAN DOLORIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00				861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DIAS	13/09/2009	T		REMISION DEL INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, CON INFORME N°078-2013/GOB.REG.HVCA/SGR-CH, DEL 04/07/13	69987
26	R.O	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS-PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42				529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DIAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG.HVCA/SGR (19/0CT/2010)	27249
27	CANON / R.O	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELCA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45909	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59776	577,743.30	56,366.83	634,110.13	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02				240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DIAS	10/06/2009	T		SE COORDINO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA PARA SU PRESENTACION.	74532
28	R.O	0050 0015	2008 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENRICO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00				1,782,154.40	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	11/03/2009	340 DIAS	11/03/2010	T		SE VIENE RECOPIANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE ARCHIVO GENERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS	47685	
29	R.O	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELCA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RICARD CHANDA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHUAMAN DOLORIER CIP 083200	102,717.00	11,413.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	114,130.00	45,650.00	0.00				114,130.00	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	10/08/2009	45 DIAS	25/10/2009	T		CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO FUERON COBERTURADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	44817
30	R.O	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALEOMO - LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELCA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. LUCIO HUMANCAYO CANDIOTTI CIP 111357	ING. QUETTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00				945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DIAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG.HVCA/SGR (27/SET/2010)	72103
<b>HUANCAMELCA</b>																																	
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCAMELCA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68805	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DIAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	32813??
2			2003	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 40903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DIAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8052	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOBERTO GUILLEMO CHIPANA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.55	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93				0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DIAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	7984
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAMELCA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	60 DIAS			T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	104900
5	FONCOR / R.O	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCAPAMPA I ETAPA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCHA CIP 69237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00				29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DIAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	3507
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELCA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,666.92	108,662.99	1,086,629.91	1,406,836.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00				1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DIAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/SGR (07/FEB/2012)	8095
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELCA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. TONINO RODRIGO QUISPE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00				914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DIAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/SGR (07/FEB/2012)	8095
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79				206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DIAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8023
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAMELCA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ANGEL TOMAS GANCHUYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	748,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00				723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DIAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION	8472
10	CANON SOBRE REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAMELCA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. JULIO MOSCOSO UROJIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00				190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DIAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION	9797
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCAMELCA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00				1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION	27146

N°	FTE. FTO. MESE INICIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO			1°	2°
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							%	%										
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007	27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE, FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	11694	
13	BONIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RAUL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%, LIQ. TECNICA EN PROCESO	8155
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCAHURANRA CHUPACA CCOSSIPUQUJO	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00	609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	LC		RGR. N° 397-2010/IGOB REG-HVCA/IGR (03/SE/2010), CIERRE DE PROYECTO	8835
15	BONIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	0.00	1,506,380.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANEO EJECUTOR	14083
16	CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL CIP DE CASTELLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA				200,000.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL	43093	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0467	2007 2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAR	1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00	1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	9112
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0043 0184	2007 2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJ CIP 9541	ARO. ROSARIO EMPEPATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,553.07	735,278.70	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00	85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	5089
19	RECURSOS ORDINARIOS	0033	2007	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	701,529.71	71,947.75	779,477.46	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL	11694
20	RECURSOS ORDINARIOS	0055 0197	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. OTTY GRMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSY CASTRO CORNEJO CIP 71112	280,695.51	108,709.55	389,405.06	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00	389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL	28079
21	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTAS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	47752
22	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0203 0068	2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	187,836.49	999,760.52	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78	8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGR. N° 453-2009/IGOB REG-HVCA/IGR (30/DIC/2009)	49539
24	CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE	1,446,968.14	0.00	1,446,968.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/12/2007			SI		SIN INFORMACION	11128
25	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPEPATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.98	566,579.28	496,890.30	566,579.28	556,713.69	9,865.59	556,713.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/IGOB REG-HVCA/IGR (17/MAR/2010)	13564
26	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0026 0039	2008 2009 2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			452,685.03	47,313.77	499,998.80	452,685.03	499,998.80	499,998.80	0.00	499,998.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGR. N° 225-2009/IGOB REG-HVCA/IGR (21/AGO/2009)	36772
27	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	295,635.13	16,007.91	311,643.04	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23	148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGR. N° 239-2009/IGOB REG-HVCA/IGR (02/09/2010)	53474
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA - CUENCA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	131,750.16	12,199.09	143,949.25	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	56547
29	RECURSOS ORDINARIOS	0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	65103
30	RECURSOS ORDINARIOS	0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - CCOORISOTOCO	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	684,127.53	53,676.59	737,804.12	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	LC		RGR. N° 344-2010/IGOB REG-HVCA/IGR (10/AGO/2010), CIERRE DE PROYECTO	4394
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36365 MOTOF, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	714,464.32	83,938.00	798,402.32	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46	672,458.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOB REG.	69676
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDWIN ARJUN CHOQUE CIP 68491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00	603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL	69457





N°	FTE. FTO.	ME. MONICO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%	PROGR MADO								EJECUTA DO
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISIAS HUARANCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO CEFERINO GODFREDO ANCULLE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		OBRA, CON PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA COMISION DE LA ORS Y L HUANCVELICA.	21456
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - HUARPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	SI	180 DIAS	SI	L	R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GR (16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.50%	13096	
13	R. O / CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SI	SI	57,000.00	3,000.00	60,000.00	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	SI	90 DIAS	SI	T		OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	3241	
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CIP 64623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40	382,611.60	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DIC-2009	T		OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA	51477		
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GERNRY DIOGENA HUAMANI SERVANTES	2 ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47	414,972.12	40.23%	100.00%	45.87%	54.13%	24/11/2009 03/10/2012	210 120	24/06/2010 30/01/2013	P		CORTE EN ROCA FIJA EN EL KM 3+480 AL KM 2+000.	8361
16	R. O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINOCOCC-PACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,834.36	149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	-4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8302
17	R. O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40	85,711.54	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO	7365		
<b>TAYACAJA</b>																														
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00	362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3390
2	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA				14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%	100.00%	0.00%						T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	7400	
3	FONCOR	0018 0019	2004 2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	802,559.29	143,367.71	945,927.00	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00	92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005 2006	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUILMILU - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TOROPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	8392
5	CON TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIZ	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	14695	
6	R. O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	806,407.99	96,426.35	902,834.34	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609
7	R. O. BONIFICACIONES	0050 0013	2006 2007	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.	8289	
8	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GILGER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00	476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L		R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GR (26/AGO/2010)	3390	
9	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0011 0041	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE ATACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	19601	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0228 0315	2007 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARIA GILLERMA GRON URETA CIP 78054	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8776	564,349.37	35,650.63	600,000.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DIAS	03/03/2009	L		R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCA/GR (09/NOV/2010)	20248	
11	R. O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP: 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	46475	
12	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0145 0205	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAOQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS	13806	
13	R. O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DIAS	15/10/2008	L		R.G.G.R. N° 420-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/DIC/2009)	47043
14	R. O.	0032 0027	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVILCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	L		1063-2012/GOB.REG-HVCA/GR (23/OCT/2012) CORTE DE OBRA	26588	
15	R. O.	0031 0037 0096	2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUCHCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUIZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y BADA VALLADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	L		R.G.G.R. N° 1053-2013/GOB.REG-HVCA/GR (18/11/2013)	44790	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077 0119	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JERRY AMADEO AGUILAR TACZA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	241,877.38	39,187.74	281,065.12	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L		R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11/MAR/2010)	49851

N°	FTE. FTO.	MESE INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS			FECHA DE TERMINO	1°	2°	
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%											
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCO MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	343,377.67	71,449.33	414,827.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00			380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L		R.G.G.R. N° 269-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	31259
18		0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WIENER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00			425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T		REVISION DE PRE LIQUIDACION	51286
19	R.O.	0078 0101	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUNES COROLOCLLA CIP 75955	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00			817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	L		R.G.G.R. N° 1034-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	50827
20	R.O.	0095 0092	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU- TONIGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00			741,221.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL	15849
21	CARON SCORREK RICHON REGALIAS ADJUNA S Y BART	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELLILO CAP: 001689	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	591,331.42	676,764.17	384,770.81					384,770.81	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551	
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO V DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARO. YILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32			-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	63364
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	460,691.92	63,007.23	523,699.15	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00			288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	31587
24	R.O./R.D.	0321 0149	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14			333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	L		R.G.G.R. N° 032-2013/COB.REG-HVCA/GGR (15/ENE/2013)	78061
25	R.O./R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00			367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	L		R.G.G.R. N° 1035-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	49914
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LE TIRAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHUIS DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00			250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	55618
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90			280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588
28	R.O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVENCIO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00			729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 270-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	17981
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARO. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP: 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00			530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA	43111
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHOCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA. TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00			-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA	87439
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00			959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	8429
32	R.O.	0417 0235	2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75			1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	L		R.G.G.R. N° 054-2013/COB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2013) CORTE DE OBRA	52761
33	R.O.R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCACHA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00			302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO	28081
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00			1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION	69294