

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



Responsible :
Fecha de Reporte : 02/05/2014
Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (\$.)	GG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
ACOBAMBA										S/.					79,187,834.76			64,320,323.21											
1	R.O.		2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		24/11/2009	R.G.G.R. Nº 380-2009/OGB REG-HVCA/OGR (24NOV/2009)	
2	CANON SOBRECANON		2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. Nº 36212- PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				182,388.94	14,716.90	0.00	0.00		197,065.84	197,065.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	23/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		18/09/2009	R.G.G.R. Nº 220-2009/OGB REG-HVCA/OGR (18AGO/2009)	3628
3			2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 96892		186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
4	FONCOR	0081 0084	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - COAHUARANRA -CHECOO CRUZ - PAUCARÁ- ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH OREGAN DE LOS RIOS		369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	17675
5	FONCOR	0032	2004	SUSTITUCION DE ALLAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROJAS CIP 76485		352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	3698
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356		454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2323
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63897	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823		909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
8	CANON SOBRECANON		2005	CONSTRUCCION C.I.E. Nº 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		30/12/2009	R.G.G.R. Nº 460-2009/OGB REG-HVCA/OGR (30DIC/2009)	
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356		160,588.39	9,032.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACION DE OBRA	2323
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ING. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 6738		176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T			OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	N/C
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359		139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	151231
12	CANON Y SOBRECANON / CANON / CANON / SOBRECANON / REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357		139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L		16/11/2009	R.G.G.R. Nº 365-2009/OGB REG-HVCA/OGR (16NOV/2009)	15821
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPRESTE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ		60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T			OBRA CULMINADO SE ESTÁ ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	15578
14	CANON Y SOBRECANON / CANON / SOBRECANON / REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE ALLAS I.E. Nº 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200		367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L		30/12/2009	R.G.G.R. Nº 449-2009/OGB REG-HVCA/OGR (30DIC/2009)	15802
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD "CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439		136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PABLO CHAPANA CIP 85978		627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	05/01/2006	60 DIAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	N/C
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200		40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	N/C
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357		84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T			INFORME FINAL OBSERVADO	25117
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200		181,870.30	18,129.70	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	28/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2323
20	CANON SOBRECANON / REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200		58,500.00	6,500.00	0.00	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
21	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200		14,460.49	1,439.54	0.00	0.00		15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
22			2006	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00		875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T			CULMINADO. ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563
23			2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E. N° 538 TIQUEROCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00		201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5132
24			2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA. TRAMO II: CARRAJUARAWA - PATOCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR PRADO RAMOS/ ING. BRUNEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOCUYE	ING. DYNNIK PAUL AYQUI QUISEP CIP 69894	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00		1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		15/05/2012	R.G.G.R. N° 490-2012/08 REG-HVCA/GR (15MAY2012) GSR-ACOBAMBA	17675
25			2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00		431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION	29358
26			2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPALPUJIO PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GUILLERVA CARDENAS CIP 8777	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.10	0.00	0.00		615,830.72	605,199.70	10,631.02	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		26/09/2010	R.G.G.R. N° 373-2010/08 REG-HVCA/GR (26AGO2010)	35908
27			2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL.I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALDICES CARRON-CHANQUI	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIX MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9907	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00		719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T			OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456
28			2008	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHNY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00		3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO	17136
29			2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YAMACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIÓ)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00		264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
30			2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAMPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TIQUEROCASA. CHOPCCAMPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCACHELCA (EE.SS. CHOPCCAMPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAMPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIX MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00		802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
31			2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAMPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TIQUEROCASA. CHOPCCAMPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCACHELCA (EE.SS. TIQUEROCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GUILLERVA CARDENAS CIP 8777	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	688,831.72	55,604.95	0.00	0.00		744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
32			2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHURUNAMPAMPA DE LA MICRORED YAUJI Y TIQUEROCASA. CHOPCCAMPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCACHELCA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00		401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192
33			2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCACHELCA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00		948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL	48018
34			2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA- HUANCACHELCA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSSEL ORELLANA SAMANCO CAP 10899	ING. VICTOR HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00		218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018
35			2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00		339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
36			2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHURUNAMPAMPA DISTRITO DE YAUJI - HUANCACHELCA - HUANCACHELCA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00		449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542
37			2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAMON MOSES QUISPE ROJAS CIP 89786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00		334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309
38			2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY. TAMBRACO, PUENTE CHOPCCA. DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RUISE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDECO SUAREZ CIP 73982 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00		581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.00%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P			SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO DE 32.672 CON LO QUE SE REALIZARA TRABAJOS DE PERIFEREO Y COMPACTADO Y ALGUNAS OBRAS DE ARTE. SE ESTA EVALUANDO	66964
39			2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. HUENOSA CASTILLO	ING. JOHNY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00		301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T			INFORME FINAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO EN GERENCIA GENERAL POR ESTAR OBSERVADO	76599
40			2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS RODRIGUEZ	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00		464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		01/12/2011	R.G.G.R. N° 725-2011/08 REG-HVCA/GR (01DIC2011)	63775
41			2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHALCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDÉE PRADO ABENDARÓ	ARO. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARO. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00		955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC		30/11/2012	R.G.G.R. N° 1221-2012/08 REG-HVCA/GR (30NOV2012). CIERRE DE PROYECTO	62561

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
																	S/.	%													
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ BARTHEL DE CHOLOCOCHA - POMACCOCHA	ACOBAMB A	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RUCSE BASTIENAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T				OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	87293		
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACCOCHA	ACOBAMB A	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO PAUL PIRCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T				OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO. SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL	87394		
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMB A	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,790,753.89	121,296.45	0.00	0.00	1,97,504.62	2,109,556.96	1,971,818.59	137,738.37	6.53%	100.00%	82.94%	17.06%	02/08/2010	01/03/2012	180	25/10/2011	P				OBRA SE REINICIADO EL 03 DE OCTUBRE CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y OTROS. INICIO MANO DE OBRA EL 19 DE DICIEMBRE 2013	89168
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMB A	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERON	ARO. EMASIS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L			15/11/2011	R.G.G.R. N° 647-2011/00B REG-HVCA/GGR (15NOV2011)	64049		
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMB A	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUISES HUAMANCAHO PAQUYAYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,967.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T				LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION, REPECIONO LA OBRA.	61581		
47	DONAC. Y TRANSJ	0101	2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+1000 KM	ACOBAMB A	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L			09/02/2012	R.G.G.R. N° 138-2012/00B REG-HVCA/GGR (09FEB2012)			
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUMARCA	ACOBAMB A	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JULIAN EDGAR MONTES TAIFE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L			13/08/2012	R.G.G.R. N° 799-2012/00B REG-HVCA/GGR (13AGO2012)	62111		
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 0101	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEROZA	ARO. GUILLEMO GERMAN CASTRO MUÑEZ	719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,163.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T				OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27585		
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0383 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36911 DEL CENTRO DE PUJARARCA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMB A	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR PAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENEDIZ ACERO	641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T				OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	90506		
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCavelica AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMB A	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2010	30 DIAS	15/12/2010	T				OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	SN		
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 0110	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA PAUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMB A	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO COCHA	ARO. EDUARDO TACUMAN SALAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T				OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO	71506		
53	R.D.	0391 0280 0110 0102	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACCOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCOMACHAY	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VENASTEGUI VALENZUELA	12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	886	26/05/2013	T				OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935		
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUJARARCA DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCavelica	ACOBAMB A	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%				NI				OBRA POR CONTRATADA EN PROCESO	118828			
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMB A	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			958,915.00		0.00	0.00	958,915.00	958,915.00	0.00	100.00%		0.00%				NI				LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68127			
56	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDORO-CHONTA-MARCA-HUAPYA Y MICOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMB A	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%											
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESAMPAPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. LECLESAMPAPA)	ACOBAMB A	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A CANTORAL CRUCES	ING° CLEVER GUERRA CERON	583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T				SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESAMPAPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. MANYACC)	ACOBAMB A	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALBERTE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DE GAZDO ANF ISAM PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T				SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESAMPAPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. CHANOUIL)	ACOBAMB A	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° LUIS BARRA QUISPE	ARO° ISAMIS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T				SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESAMPAPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMB A	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALBERTE	645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T				SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869		
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECLESAMPAPA, MANYACC, CHANOUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCavelica (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMB A	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO° ISAMIS PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T				SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	123869		
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE HUANCavelica EN LA LOCALIDAD DE CHOLOCOCHA - POMACCOCHA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMB A	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DINIUS WEGA HVALOS / ARO. BELLA VICTORIA REBENA MEDINA	ARO. EDGAR HUAMAN GAMBARRA	621,526.30	74,583.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T				SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	62565		

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP																		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°																	
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. E. N° 36186 EN LA LOCALIDAD DE CURIMABAY - ACOBAMBA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	0.00	0.00	0.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	45050																
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° E°BIE MARIA TORRES FAJADO° ARO° CESAR TRILLO WACHO	ARO° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00	0.00	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T			SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	88604																
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHOCCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMB A	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARIÑO QUISEP NUNDE	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00	0.00	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T			SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	01838																
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUNU DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA	ACOBAMB A	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. DELAY. Y RESQUE MESA	ING. JOSE E. PERES AUDRETE	1,518,976.80	140,789.00	0.00	0.00	0.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	116138																
67	R.O.	0780	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COPAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMB A	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO GUSPÉ TORRES	135,368.44	13,388.00	0.00	0.00	0.00	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T			OBRA CULMINADA. NO PRESENTE NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS																	
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0037	2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - LITICO	ACOBAMB A	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	ING. GUSTAVO GASTELU ASCARCA CIP 42880	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00	0.00	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/08/2012	LC		27/11/2012	R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (27/11/2012), CIERRE DE PROYECTO	62998																
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURIUMARCA - LLHUJEC - RIO MANTARO	ACOBAMB A	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00	0.00	1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2012 (03/06/2013)	135	28/02/2013	T			OBRA CONCLUIDA. FALTA PRESENTAR INFORME FINAL. FALTA ENTREGA DE OBRA	89166																
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO INQUEROCASA	ACOBAMB A	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	1,988,108.82	266,984.76	0.00	0.00	0.00	2,256,093.58	2,006,093.58	250,000.00	11.08%	98.00%	98.00%	2.00%	02/08/2012	209	26/02/2013	EJ	AT			OBRA CON TRABAJOS FINALES. FALTANDO ALCUNOS RESAMES, REMATES Y OTROS	157253															
71	CANON	0164	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N° 36468 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JUAN JOSE SANCHEZ	2. R. HUGO CABEZAS SANCHEZ	1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00	0.00	2,023,787.42	1,723,000.00	300,787.42	14.86%	100.00%	98.00%	2.00%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ	AT			OBRA CON TRABAJOS FINALES. FALTANDO ALCUNOS RESAMES, REMATES Y OTROS	157253															
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36581 LECLESPAMPA - ACOBAMBA*	ACOBAMB A	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ING. MARCO GAMBERA DELGADO	2. ARO VICENTE ANGELES CARRASO ZACARAS	1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00	0.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.22%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	08/04/2013	T			PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	83829																
73	R.O.	0103	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA	ACOBAMB A	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUETE ESTAYLA CIP 8597	370,799.51	49,747.50	0.00	0.00	0.00	420,547.01	498,988.26	-78,441.25	-18.65%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75651																
74		0103	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ING. JUAN C. INGA CASTELLANOS CIP. 137616	JUBERTT COORA MONTES CIP. 137409	360,844.02	49,747.50	0.00	0.00	0.00	410,591.52	390,574.02	20,017.50	4.88%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75662																
75	R.O.	0154	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SUB. JOSE ANTONIO ENIGAS FRAMCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO	ARO. JUAN GAMARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,200.42	0.00	0.00	0.00	2,174,027.45	854,000.00	1,320,027.45	60.72%	100.00%	79.75%	20.25%	03/06/2013	270	27/02/2014	EJ	AT			OBRA EN EJECUCION NORMAL	147653															
76	R.O.	0153	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	0.00	0.00	0.00	575,428.90	575,428.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T			OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA AL SECTOR CORRESPONDIENTE. INFORME PRESENTADO	91820																
77		0748	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. INUESTRA SEÑORA DE DOÑARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVECILLA	ACOBAMB A	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVECILLA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	2. ING. WALTER AVALOS NEYRA	9,198,781.50	601,170.00	200,000.00	0.00	0.00	9,999,951.50	82,050.00	9,917,901.50	98.18%	1.11%	0.62%	0.49%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT			TRAZO Y REPLANTEO, OBRAS PROVISIONALES	199028															
ANGARAES										S/.										75,221,109.03										68,400,246.23															
1		0204	2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8220			0.00	0.00	0.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T			NO TIENE INFORME FINAL	NIC																
2	FONCOR	0058	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCÉ - VALLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BINGELIUS ORIELLA M	SIN			0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL	NIC																
3	FONCOR	0082	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULCAMA ANTPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	SIN	SIN			0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL	3500																
4	CANON Y SOBRE CANON	0025 0054	2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8220			0.00	0.00	0.00	50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			SIN INFORME FINAL	NIC																
5	FONCOR	0047	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MIX DE CCOLLAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO CESAR PERALTA OUIROS	ING. SATURNINO N.L OSANO ORJUELA			0.00	0.00	0.00	528,625.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L	03/09/2010		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (03/09/2010)	8207																
6	FONCOR	0070	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCILLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNIEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8220			0.00	0.00	0.00	457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL	16126																
7	CANON Y SOBRE CANON	0063	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCILLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCILLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE ROGBERTO CAMAC CUEVA CIP 79673	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			0.00	0.00	0.00	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL	16126																
8	FONCOR	0060	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 7483	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54358			0.00	0.00	0.00	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2005	450 DIAS	29/02/2008	T			CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	8389																
9	RECURSOS ORDINARIOS	0051	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36589 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8220	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00	0.00	38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L		16/09/2011	R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GRR (16/09/2011)	3705																
10	RECURSOS ORDINARIOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0096 0094 0094	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALVOZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDEY MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00	0.00	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L		24/02/2011	R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GRR (24/02/2011)	29369																
11	RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89680	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P			OBRA PARALIZADA. POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004																
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0189	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARO. MARCO ANTONIO ARDAPANAL ALMONACO CAP 8585	486,744.18	35,223.75	0.00	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L		20/10/2009	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GRR (20/10/2009)	16919																

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	INMEBANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP			
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1°	2°	
																	S/.	%												
13			2007	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMEYO BELIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMONDO CIP 82007 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES						2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T				NO TIENE INFORME FINAL	NIC	
14			2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCACA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 4273						668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T				TIENE INFORME FINAL: TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITE DE RECEPCION	15305	
15			2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACCOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 10640	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 1527	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/05/2008	T				OBRA CONCLUIDA. NO CUENTA CON INFORME FINAL	7663	
16			2007	CONSTRUCCION CARRETERA LULLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELCA	ING. RUBEN SANCHEZ ZOCCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70300						1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L		26/09/2012		R.G.G.R. N° 368-2008/GOB REG-HVCA/GGR (26/09/2012) CORTE DE OBRA AL 88.57%	3918
17			2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACSA	ANGARAES	COCHACACSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDOMI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 10338	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L		26/07/2012		R.G.G.R. N° 750-2012/GOB REG-HVCA/GGR (26/JUL2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	45311	
18			2004	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CIRIO MISAEL FELICES ARANA CAP 10999	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L		02/09/2009		R.G.G.R. N° 238-2009/GOB REG-HVCA/GGR (02/SET2009)	15624	
19			2007	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656						655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L		12/10/2009		R.G.G.R. N° 368-2008/GOB REG-HVCA/GGR (12/OCT2008)	15109
20			2007	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELAZCO ALVARADO DE YUNYACACSA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6794	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70300	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		30/12/2009		R.G.G.R. N° 451-2009/GOB REG-HVCA/GGR (30/DIC2009)	16952	
21			2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. OSIRO RUBEN MAURI NAHU CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,890.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L		21/10/2010		R.G.G.R. N° 490-2010/GOB REG-HVCA/GGR (21/OCT2010)	52508	
22			2007	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L		16/02/2011		R.G.G.R. N° 098-2011/GOB REG-HVCA/GGR (16/FEB2011)	28047	
23			2007	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T				OBRA TERMINADA. EN REVISION DE INFORME FINAL	35235	
24			2007	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALFARANO COLONIO ORELLANA CIP 8978	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T				EN HUANCAYVELCA AREA DE OBRAS	29650	
25			2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACSA	ANGARAES	COCHACACSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOM RUIZ VILLAR CAP 5877	ARO. EDGAR CAJACHAGUA CAP 9442	1,284,881.41	106,622.93	0.00	0.00	1,391,504.34	1,143,086.78	248,417.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) (Dr. Reg. Sup. Y Lic. Obra)	15113	
26			2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDOZA ZUNIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T				CULMINADO SIN INFORME FINAL EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OBSERVACIONES EN LA OPCINA DE CONTROL INTERNO	99917	
27			2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACCOBAMBA - HUANCAYVELCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI NAHU CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		15/07/2010		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB REG-HVCA/GGR (15/JUL2010)	16355	
28			2007	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RIS ANDELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN MENDOZA MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		10/02/2012		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB REG-HVCA/GGR (10/FEB2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	8386	
29			2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARE	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 76361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L		23/01/2013		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB REG-HVCA/GGR de 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	36595	
30			2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISACO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		10/02/2012		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	82580	
31			2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPAPASAD EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCAYVELCA	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERVA DUEÑAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T				NOTIFICADO CON CARTA MOTARIAL A EJECUTORES DE OBRA, RESIDENTE Y SUPERVISOR PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, POR EL COMITE DE RECEPCION	66726	
32			2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOM RUIZ VILLAR CAP. 9442	ARO. EDGAR CAJACHAGUA CAP. 9442	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		23/11/2011		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB REG-HVCA/GGR (23/NOV2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	119563	

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1°	2°
33			2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 3628 CUTICSA - PROV. ANGARAEAS	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS AYME QUESPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP. 22289	733.756.61	73.375.66	0.00	0.00		807.132.27	806.911.72	220.55	0.03%	100.00%	98.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	19/11/2010	L		19/01/2013	R.G.G.R. N° 047-2013/08 REG-HVCA/GGR N° 19012013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	126267
34			2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO POCACHO ANTAPARCO MINGOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. SERGIO QUESPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAEAS SUR: ING. ROBERTO USCATA MALDONADO	1.446.292.05	160.690.12	0.00	0.00		1.606.991.17	1.605.939.80	1.051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P			OBRA PARALIZADA SE VIENE SOLICITANDO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA.	57024
35			2010	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACCOCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. FELPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2.124.325.21	212.432.52	0.00	0.00		2.336.757.73	2.333.325.98	3.431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		20/11/2012	R.G.G.R. N° 1183-2013/08 REG-HVCA/GGR (20/NOV2013), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	44725
36			2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE ADOJINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAEAS	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTERE ENRIQUES EGOAVIL 65977	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 65977	731.690.72	73.169.07	0.00	0.00		804.859.79	804.859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P			COMITE DE RECEPCION APROBADO CON RESOLUCION GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL N° 1180-2013/08 REG. HVCA/GGR DEL 27 DIC 2013	116853
37			2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JULIO BELLO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2.319.731.05	231.741.13	0.00	0.00		2.551.472.18	1.483.490.76	1.067.981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 154-2012/08 REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	66288
38			2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUO MICRORED CCOCHACASA DE LA RED DE ANGARAEAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	CCOCHACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. JHONNY BENDIEZU ACERO CIP. 79017	679.548.93	64.138.00	0.00	0.00		743.686.93	743.620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN CONCILIACION CONTABLE PARA REMITIR GERENCIA HUANCVELICA	124059
39			2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES. CAP. 10492	544.234.23	54.423.42	0.00	0.00		598.530.66	598.530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.10%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN CONCILIACION CONTABLE	64680
40			2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAEAS	HUYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. RUBEN MAURI RAHU CIP -102766	CONSORCIO J&J	1.023.142.25	102.314.23	0.00	0.00		1.125.456.48	1.032.408.15	93.048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	190 DIAS	19/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 144-2012/08 REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAEAS	181926
41			2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAEAS SUR	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	VARIOS	VARIOS	5.482.356.93	587.386.65	0.00	0.00		6.069.743.78	6.069.743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/09/2010	374	30/12/2011	EJ	AT		OBRA COMPONENTE I.E.I. N° 455 MAICENA CONCLUIDO AL 100 %	95802
42			2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36592 DE LAMPALQUO ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. OSCAR MIHUEL CUCULLA CIP. 5877	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1.370.351.94	136.816.82	0.00	0.00		1.507.168.76	1.063.865.31	443.303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/03/2011	T			COMITE DE RECEPCION APROBADO CON RESOLUCION GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL N° 1181-2013/08 REG.HVCA/GGR DEL 27 DIC 2013	107989
43			2010	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1.139.992.88	111.028.79	0.00	0.00		1.251.021.67	1.251.020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/09/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			CON CARTA NOTARIAL SE NOTIFICO A EJECUTORES DE OBRA RESIDENTE Y SUPERVISOR, PARA QUE PRESENTE EL INFORME FINAL DE OBRA.	117951
44	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAEAS - REGION HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I. DOLIBER LIZANA	863175.27	170117.05	0.00	0.00		1.033.292.32	1.033.292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/09/2012	L		11/12/2013	RGGR N° 1120-2013/08 REG HVCA/GGR 11/12/13	95273
45	R.O.		2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAEAS NORTE	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	VARIOS	VARIOS	3.472.859.37	554.320.00	0.00	0.00		4.027.179.37	4.035.425.87	-8.246.50	-0.20%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T			OBRA ALGUNOS COMPONENTES INAGURADO Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO OTROS EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL. REITERATIVO CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCISION DE CONTRATO	94981
46	RECURSOS ORDINARIOS		2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHU: HUANCHOPALLICA BUENAVISTA PROVINCIA DE ANGARAEAS-HVCA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. DEDICACION MIHUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	1374196.64	102871.61	0.00	0.00		1.477.088.25	1.476.408.25	650.00	0.04%	100.00%	10.00%	90.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T			ELABORACION LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA PARA CONCLUIR FALTA PAGO A PROVEEDOR.	105727
47			2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYAMPA - HUARICHA	ANGARAEAS	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILFREDO GULZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP 08157899	6.265.562.89	457.213.70	60.000.00	0.00	0.00	6.782.796.59	6.238.536.89	544.259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	240	30/11/2013	T			CUANTA CON 5 AMPLIACIONES DE PLAZO DE 94. 90 Y 30 RESPECTIVAMENTE. OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS	65786
48	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAEAS HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1.002.007.20	135.533.19	0.00	0.00		1.137.540.38	1.032.153.87	105.386.51	9.26%	100.00%	99.00%	1.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	EJ	AT		EJECUCION DE OBRA. INSTALACIONES ELECTRICAS. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO AMPLIACION DE PLAZO HASTA 28 FEBRERO. HASTA CONCLUIR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	155670
49	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36287 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAEAS	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GONZALEZ VILCAS CIP. 143833	1.372.712.43	177.696.00	0.00	0.00		1.550.407.43	1.096.971.27	453.436.16	29.25%	100.00%	81.90%	18.10%	01/08/2013	240	28/03/2014	EJ	AT		EJECUCION DE OBRA. CONDUCTORES Y CABLES. TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE TIERRAS. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN PATIO REVISTIMIENTO Y CIELORASO. PIDE AMPLIACION DE PLAZO 30 DIAS	107915
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COLLA PAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAEAS, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAEAS	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	ARO. DARWIN ISIDRO DOLIBER LIZANA CAP N° 16428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N° 134707	2.486.281.80	371.557.43	0.00	0.00	0.00	2.857.839.23	516.866.18	2.340.973.05	81.91%	100.00%	24.68%	75.35%	02/12/2013	240	29/07/2014	EJ	AT		Movimiento de tierra, muros y tabiques. PABELLON LABORATORIO ESTRUCTURAS. TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE TIERRA, MUROS Y TABIQUES. CANALETA SISTEMA DE LLUVIA. MURO DE CONTENCIÓN ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE TIERRA.	148730
CASTROVIRREYNA																													
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33.315.00	4.685.00	0.00	0.00		38.000.00	38.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		23/10/2009	R.G.G.R. N° 327-2009/08 REG-HVCA/GGR (23/OCT/09)	

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE FTO	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGRAMA MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
2	R.O. / PRESP. CONTING.		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHICAPAMPA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA			24,447.32	3,352.68	0.00	0.00		27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		16/11/2009	R.G.G.R. Nº 360-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (16NOV/2009)		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA					0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		10/08/2010	R.G.G.R. Nº 343-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (10AGO/2010)		
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA					0.00	0.00		6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. Nº 105-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (11MAR/2010)		
5	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA			116,437.55	1,562.45	0.00	0.00		120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	0.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		27/10/2009	R.G.G.R. Nº 335-2009/Q08 REG-HVCA/IGGR (27OCT/2009)		
6	FONCOR/ CANON Y SOBRECANON	0015 0017	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247	
7	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569	
8	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0.00	0.00		169,319.00	169,319.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446	
9	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS DGB. REG.		2005	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALEZ			0.00	0.00		240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		19/05/2010	R.G.G.R. Nº 219-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (19MAY/2010)		
10	CANON SOBRE CANON / FONCOR	0017 0016	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROSANA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344			0.00	0.00		201,062.64	23,930.41	224,993.05	2.22%	100.00%	0.00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		09/06/2010	R.G.G.R. Nº 343-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (09JUN/2010)	7680	
11	CANON Y SOBRECANON N.R.O.	0032 0024	2005	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHA CIP 84193	ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78816			0.00	0.00		219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		27/09/2010	R.G.G.R. Nº 446-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (27SET/2010)	7652	
12	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA					0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		03/09/2010	R.G.G.R. Nº 305-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (03SET/2010)	2238	
13	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA					0.00	0.00		873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	08/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		25/08/2011	R.G.G.R. Nº 407-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (25AGO/2011)	2238	
14	CANON SOBRE CANON N.R.O. PARTICIPACIONES	0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCOLLORUMI	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68462			0.00	0.00		191,797.15	17,602.85	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		22/07/2010	R.G.G.R. Nº 179-2009/Q08 REG-HVCA/IGGR (22JUL/2009)	23059
15	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE HUAMANTAY - HUACHOS - CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA					0.00	0.00		163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		03/09/2010	R.G.G.R. Nº 384-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (03SET/2010)	N/C	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68463			NP	NP		258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
17	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0013 0009	2005	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCOCOCHA II ETAPA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68462			0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		12/08/2009	R.G.G.R. Nº 208-2009/Q08 REG-HVCA/IGGR (12AGO/2009)	4554	
18	RECURSOS ORDINARIOS		2005	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROSANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49334			0.00	0.00		336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	14/06/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		05/10/2009	R.G.G.R. Nº 305-2009/Q08 REG-HVCA/IGGR (05OCT/2009)	36831	
19	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. EDWIN RUIZ VILLAR CAP CIP 70461	ING. ERNESTO COLOU ROJAS CIP 70461	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229			0.00	0.00		919,503.50	91,950.35	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	46637
20	SHOCK INVERS.	0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 92038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229			0.00	0.00		165,453.83	16,545.38	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	1127597
21	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHITA	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			0.00	0.00		169,871.65	16,987.17	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S. EN HUAMANTAY	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			0.00	0.00		38,325.96	3,832.60	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4563
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S. EN CAJAMARCA	CASTROVIREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			0.00	0.00		43,074.68	4,307.47	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4563
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S. EN CAPILLAS	CASTROVIREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			NP	NP		0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4563
25	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68463			NP	NP		258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92677	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO			0.00	0.00		167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/08/2008	90 DIAS	01/03/2009	T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION. NO RECEPCIONADA		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHITA- HUACHOS	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514			0.00	0.00		341,703.00	395,841.72	-12.12	0.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		10/08/2010	R.G.G.R. Nº 342-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (10AGO/2010)	60812	
28	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS CSC	0227 0012	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 89928	ING. YUL ANDRES GONZALEZ TIPISMANA CIP 75621			0.00	0.00		1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T			CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA. PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	36807	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCABVELLA	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 99374	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725			0.00	0.00		312,047.27	31,204.73	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. Nº 547-2010/Q08 REG-HVCA/IGGR (23NOV/2010)	60810

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
30	RECURSOS ORDINARIOS	2038	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHAC PALRAMANGA	CASTROVIREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 6928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE ROSAS CIP 7972	1.130.065.30	124.307.70	0.00	0.00	1.254.373.00	1.254.373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T				OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	
31	RECURSOS ORDINARIOS	2014 2013	2008 2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del ANEXO DE CHOLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZABUJA RIVERA CIP 65213	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP 55020	1.386.357.77	139.638.78	0.00	0.00	1.535.993.55	1.535.993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008	L				LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIREYNA CON R. G. S. R. N° 180 - 2011/ GOB.REG.HVCA/S.S.R.C.G	53970	
32	CANON SOBRECANON		2008	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCAO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - 1 ETAPA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA			62.889.00	8.476.53	0.00	0.00	71.365.53	71.365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		23/11/2010		R.G.G.R. N° 586-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23NOV08/09)	36831	
33	RECURSOS ORDINARIOS		2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIKTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ	ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708.217.31	70.821.73	0.00	0.00	820.181.04	820.181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/08/2012	T				SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274	
34	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CABAHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613.247.02	61.324.70	0.00	0.00	1.485.872.87	674.571.72	811.301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T				OBRA CULMINADA. FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	93764	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALEZ TIPISMANA CIP 75621	1.194.462.95	119.462.29	0.00	0.00	171.963.63	1.313.909.24	1.485.872.87	-171.963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	210 DIAS	31/03/2011	T				OBRA CULMINADA. ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	69437
36	RECIBIMOS BONOS SOBERANOS	0036 2017 2012	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089	2.151.063.58	148.049.48	0.00	0.00	2.299.113.06	2.298.953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T				SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDA CULMINAR LA LIQUIDACION	105334	
37	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIREYNA-HUANCavelica	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524.308.94	110.104.88	0.00	0.00	634.413.82	618.411.00	16.002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	30/12/2010	T				EN REVISION DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION	117486	
38	RECURSOS ORDINARIOS	2118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93733	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	549.997.77	53.312.19	0.00	0.00	603.309.96	603.306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P				OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS. SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104	
39	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CIP DE SAN OBispo DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIREYNA - HUANCavelica - 1 ETAPA	CASTROVIREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCHA CRISPIN CIP 64973	1.545.543.04	138.773.55	0.00	0.00	1.684.316.59	1.654.349.38	29.872.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2010	517	31/12/2011	T				SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUJAS. A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA. EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282	
40	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILCOO	CASTROVIREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALEZ TIPISMANA CIP 75621	1.224.260.04	97.722.00	0.00	0.00	1.321.982.04	1.321.526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T				OBRA CULMINADA. A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	79202	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORAINO CARRASCO CIP	2.223.856.33	222.388.63	0.00	0.00	2.446.241.96	2.375.465.02	70.776.94	2.89%	94.04%	83.03%	11.01%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P				PARALIZADA POR INCUMPLEMIENTOS CLAMATICOS. COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA RENICIO DE OBRA	7646	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA SUAREZ	522.188.61	52.218.86	0.00	0.00	574.407.47	427.078.44	147.329.03	25.65%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P				LA DOCUMENTACION PARA LA RECEPCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO. POR INCUMPLEMIENTO DEL SERVICIO. SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL. EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO	62492	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARLA ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP 55089	ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089	821.242.26	82.124.33	0.00	15.243.00	918.610.59	756.064.79	162.545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	12/10/2012	T				LUEGO DE HABER CULMINADO LA OBRA. SE HA PRODUCIDO DIVERSOS INCONVENIENTES LOS CUALES HAN DETERIORADO LA PRESA. EN COORDINACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA	53607	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP	747.294.82	74.728.48	0.00	0.00	822.013.30	814.764.31	7.248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T				SE HA PROCEDIDO CON LA BUSEQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO PARA CULMINAR CON LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	121560	
45	R.Q.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA SARMENTO	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY	1.074.680.32	116.844.50	0.00	0.00	1.191.524.82	1.176.692.74	14.832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T				SE HA PROCEDIDO CON LA BUSEQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO. SIN EMBARGO NO SE HA ENCONTRADO EL TOTAL DE COMPROBANTES	141900	
46	R.Q.		2012	MEJORAMIENTO DE LA RIRRACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA - DISTRITO CAPILAS, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	CAPILAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849.028.67	172.321.34	0.00	0.00	1.021.350.01	1.015.116.93	6.234.08	0.61%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T				A LA ESPERA DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION	53601	
47			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPOCOCHA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)	5.938.760.17	801.834.45	68.346.00	0.00	0.00	6.808.940.62	5.921.989.22	886.971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.86%	01/10/2012	240	30/11/2013	T				OBRA CULMINADA. A LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	149078
48	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMA	CASTROVIREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAREZ RODRIGUEZ	4.039.376.29	482.892.00	199.665.94	0.00	4.722.924.20	3.900.903.91	821.220.29	17.39%	100.00%	94.56%	5.05%	08/11/2012	443	24/01/2014	EJ	AT				EN COORDINACIONES PARA EL RENICIO DE OBRA	52874
49			0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO CASCANI-DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562.391.34	92.773.00	0.00	0.00	655.164.34	651.974.20	3.190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T				OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. EN TRAMITE DE PAGOS PENDIENTES	133818
50	R.Q.	0115 0146	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCavelica	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. GODOFREDO CONDOCHIDA ANULLUE	ING. RAUL ROJAS HUAMAN	805.568.90	114.246.71	0.00	0.00	916.815.61	916.815.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T				OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. EN TRAMITE DE PAGOS PENDIENTES	131235	
51	R.Q.	0119	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGO TUNEL TURPO TIPOCOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464.527.81	97.537.00	18.000.00	0.00	580.064.81	552.062.26	28.002.55	4.83%	100.00%	84.10%	15.90%	01/08/2013	90	29/10/2013	P				EN COORDINACIONES PARA RENICIO DE OBRA	154605	
52	R.Q.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO HUAYOCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP 55089	ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089	899.365.87	123.184.13	0.00	0.00	1.022.550.00	952.548.34	70.001.66	6.85%	84.61%	89.01%	-4.40%	01/08/2013	184	31/01/2014	EJ	AD				SE HA TRAMITADO AMPLIACION DE PLAZO	154498

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE FTO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
									CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% ELEGITA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
																S/.	%												
CHURCAMP									S/.					59,965,342.03				45,114,352.70											
1	FUNCOR	2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30897 - LA MERCED DE CCASR	CHURCAM PA	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00		116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L			27/10/2009	R.G.G.R. N° 334-2009/008 REG-HVCA/GR (27OCT2009)	8125
2	FUNCOR	0012	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAM PA	EL CARMEN	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00		96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T				SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125
3	FUNCOR / CANON SOBRECANO N	0027	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYNALDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	0.00	0.00		45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T				SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	
4	FUNCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	280,433.72	31,159.30	0.00	0.00		311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T				SE ENVIO UN DOCUMENTO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y NO HAY NINGUNA RESPUESTA A LA FECHA	4512
5	CANON SOBRECANO N / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0044 / 0022	2005 / 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAM PA	PAUCARBAMBA		ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	332,856.41	36,864.05	0.00	0.00		369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L			27/09/2010	R.G.G.R. N° 444-2010/008 REG-HVCA/GR (27SET2010)	4911
6	FUNCOR / CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005 / 2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAM PA	MAYOCC		ING. EDWIN RUIZ VILLAR	357,291.93	35,729.19	0.00	0.00		393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	330 DIAS	27/12/2008	T				PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAYELICA	17420
7	SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 / 0042	2006 / 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. JAIME OSNEROS VALENZUELA CIP 52448	494,394.40	53,821.60	0.00	0.00		538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2008	540 DIAS	09/05/2009	T				OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAYELICA	10192
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 / 0042	2006 / 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCA - CHURCAMP	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAHMAN CIP 74336	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00		382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T				INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMÁS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA, QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE	28548
9	RECUROS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	38,700.00	4,300.00	0.00	0.00		43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T				ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRELIQUIDACION Y SE ENTREGO UNA VALVULA DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD. SI LOS RESPONSABLES NO PRESENTAN EL INFORME FINAL	25781
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE OCALLHUARCOCHA	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. DONATO MATOS	292,777.08	12,065.42	0.00	0.00		304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007	P				ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS	19324
11	CANON Y SOBRECANO N, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 / 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAM PA	LOCROJA		ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAGIL CIP 89377	1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00		1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/09/2007	150 DIAS	02/12/2008	T				INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7453
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007 / 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAM PA	CHURCAMP		ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00		990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T				SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N° 493-2013-008 REG HVCA/GSRCH/CHC LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR. EL CUAL RESPONDE CON INFORME N° 014-2013/OBSERVO REGIONAL HUANCAYELICA/GSR-CHU/PV/D. EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSION DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA UTA AL TESORO PUBLICO - MEMORANDUM N° 499-2012/008 REG HVCA/ORA OE	45127
13	CANON SOBRECANO N, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0053 / 0030 / 0046 / 0127	2006 / 2007 / 2008 / 2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP LA MERCED MAYOCC - AFANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAM PA	LOCROJA		ING. ZOSIMO RAMOS ANCOASI CIP 60982	1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00		1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008	P				SE ENVIO A LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP EL INFORME N° 114-2013 PARA QUE NOTIFIQUEN A LOS RESPONSABLES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA	7453
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MARZANOCC - TRAMO SOCOCS - MANZANOCC II ETAPA	CHURCAM PA	ANCO		ING. OSWALDO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	0.00	0.00		775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2009	P				PRESUPUESTO REVERTIDO AL TESORO PUBLICO. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL INFORME N° 079-2013 Y CUMPLIR LA OBRA	2467
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008 / 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMA - CHACHAS	CHURCAM PA	CHIVCHHUASI		ING. DENIS RIOS CHILUAN	1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00		1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T				QUE HABIENDO PRESENTADO EL DOCUMENTO A ASESORIA LEGAL NO TENEMOS ALGUNA RESPUESTA A LA FECHA	12192
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAM PA	ANCO		ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00		1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L			18/10/2010	R.G.G.R. N° 486-2010/008 REG-HVCA/GR (18OCT2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%	14660
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30899 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAM PA	LOCROJA		ING. R. GOMEZ PALMINO	695,013.13	77,233.68	0.00	0.00		772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T				SE VIENE RECOPIANDO LA DOCUMENTACION PARA SU LIQUIDACION	44476
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTIMA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAM PA	PAUCARBAMBA		ING. RICARDO YACOLCA	528,494.18	51,849.42	0.00	0.00		580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T				SE ENCUENTRA EN EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	81629

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP			
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°						
19	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 3082 MARIA IMMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA.	CHURCAM PA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP: 55128	1.000,847.53	100,084.76	0.00	0.00		1,190,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	05/03/2010	T				SE ENCUENTRA EN PROCESO AVANZADO DE LIQUIDACION FINANCIERA FALTANDO LA LIQUIDACION TECNICA	44579	
20	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO TECNIFICADO HUACRACACASA - EL CHORRO - PAMPAPLUJO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C ING. VICTOR PAUL ARZAPALO CALLUPE CIP: 86181	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00		1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T				OBRA CON SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA AL 100 % FALTA EMISION DE LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE	65868	
21	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAMONDI DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00		1,863,208.97	1,863,190.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T				LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FALTANDO ALGUNOS DOCUMENTOS. SE SOLICITO A LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A FIN DE TOMAR LAS ACCIONES LEGALES NO HABIENDO RESPUESTA.	97846	
22	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCRUA - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	LOCRUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00		1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T				OBRA QUE SE ENCUENTRA CON LIQUIDACION FINANCIERA AL 100 % Y SU LIQUIDACION TECNICA EN UN AVANCE DEL 90 %	81928	
23	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS FALCÓN	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00		2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P				PARALIZADA (DISPUTA), A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA PERTINENTE, PARA REALIZAR SU LIQUIDACION. OBRA INCOMPLETA TAMBIEN SE REMITE INFORME N° 027-2010/GOB.REG.HVCA/SRCH/SUP.LIQ/LAJA/ PARA LA NOTIFICACION A LOS RESPONSABLES DE LA OBRA A FIN DE QUE REGULARISEN LOS DOCUMENTOS FALTANTES.	17842	
24	FIDEICOMISO SOBERANOS RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, CHUPUTA, VILLAMAYO, YLPE Y PATIBAMBA (Bm 2)	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP: 88942	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00		2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	29/01/2011	P				FALTA EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION DEL (I TRAMO) VILLAMAYO-ULPE-PATIBAMBA. SE ESTA AVANZADO SU LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA DEL PRIMER TRAMO PACHAMARCA-PALTAMARCA-CHUPUTA	123287	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP							78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%									EJECUCION DE OBRA POR PROMPEL	83952	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0389 0359 0150 3011	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHINCHHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA QUEMÁS S.R.L. ARO. LUIS EDGAR QUEJA AQUINO CAP: 579	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00		908,578.15	865,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L			15/03/2013	R.G.G.R. N° 263-2013/OGB.REG-HVCA/GR/DI 15/03/2013	20063	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DAYTE MENDOZA PEREZ CIP: 68001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00		2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	P				OBRA SIN RECEPCION POR FALTA DE PRESUPUESTO DE AMPLIACION Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TRAMO SIRIHUASI-BUENOS AIRES	85789	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	COSTRUCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMA - MANZANA OCC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAM PA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00		2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	P				SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	79122	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	COSTRUCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCASA.	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARRO CIP 94274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00		3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011	P				SE PRESENTO EL ADICIONAL PROBADO EN LA SORCH EL CUAL SE ENVIÓ A LA GERENCIA REGIONAL DE HUANCVELICA. ESTA EN EVALUACION. DEBEVTO CON OBSERVACIONES PARA LEVANTAMIENTO	80665	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAM PA	LOCRUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. JAVIER VELGARRAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00		962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T				LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE AL 100 % SE REQUIERE SU PRESENTACION PARA QUE SE APRUEBE VA ACTO RESOLUTIVO	1130693	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ANCO. DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA.	CHURCAM PA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENARO LLENERA CARDENAS CIP: 58206	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP: 89977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00		862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		02/07/2013	R.G.G.R. N° 629-2013/OGB.REG-HVCA/GR/DI 02/07/2013	163537		
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RICHAS - SANTA ROSA DE POTOSI DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOSA CIP: 73465	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP: 70485	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00		2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	19/11/2012	P				PARALIZADA DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO. REINICIÓ EL 05 DE AGOSTO. 2da PARALIZACION EL 17/10/13	142648	
33	R.O.	0238	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO SOCCOCCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCRUA	CHURCAM PA	LOCRUA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR PACHEDO CIP: 60962	ZOSIMO RAMOS ANCOSES CIP: 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	0.00	2,933,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013	P				OBRA PARALIZADA. DESDE EL 01/11/13. POR REALIZAR ESTUDIO DE CUERPOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA.	82039	
34		0102	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS COSME GUIDO ROGER	CONSORCIO HYG HUYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,788,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00		7,392,139.16	5,070,935.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	90.00%	10.00%	19/06/2012	575	13/01/2014	P				PARALIZADO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA	101953	
35	R.O.	0082	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. ANTONIO DE ADONCASA DISTRITO DE CHURCAMP - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HUGO WITAPE SOTO		1,335,566.01	176,796.61				1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	98.80%	1.20%	16/07/2012	348	29/06/2013	P				SE CUENTA CON LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA PAR LA CLIMACION	114596	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012	MEJORAMIENTO (REFORMACION) DIQUE DE PRESA (SACCOCHA)	CHURCAM PA	LOCRUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03				470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012	P				PARALIZADA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE TOMÓ MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESINDIR EL CONTRATO		
37	RECURSOS ORDINARIOS	004	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 3107 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA. PATACANCHA, CHINCHHUASI, CHURCAMP HUANCVELICA	CHURCAM PA	CHINCHHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730,911.90	243,153.15	46,387.00	0.00		2,020,452.05	1,550,193.51	470,258.54	23.27%	100.00%	89.56%	10.44%	06/09/2013	180	02/12/2013	EJ	AT				SE HIZO EL VACIADO DE COLUMNAS Y COLUMNETAS LOS MODULOS DE ALAS A Y B. Y LEVANTADO DE MURROS INTERIORES DE LOS MODULOS Y TRABAJOS EN EL CERCO PERIMETRICO CON UN AVANCE DEL MES DE 10.48 %	155286
38	RECURSOS ORDINARIOS	0103	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP HUANCVELICA	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			4,250,087.39	589,902.90				4,839,990.29	0.00	4,839,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%								PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y OTROS		
39	RECURSOS ORDINARIOS	0103	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARIJAHUACHO MICRO RED PALTAMARCA-RED CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO. ALFREDO DEBEO CALACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	30,271.00	0.00		1,239,185.03	673,185.20	565,999.83	45.68%	100.00%	90.01%	9.99%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT				SE SOLICITO A LA GERENCIA SUB REGIONAL PARA SU NOTIFICACION MEDIANTE INFORME N° 027-2014/OGB.REG.HVCA/SRCH/SUP.LIQ/LAJA/	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0103	2013	CONSTRUCCION CANAL DE REGO HANAPAMPA LUPUNTA-PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TADUJILLA	1,677,040.58	315,267.00	33,473.20	0.00	0.00	2,025,780.78	392,312.83	1,633,467.95	80.63%	100.00%	19.37%	80.63%	08/07/2013	270	03/04/2014	P				OBRA PARALIZADA		

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP
										CD (S)	OG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
																	S.	%												
41	RECURSOS ORDINARIOS		2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA- CHURCAMPANA - HUANCAMELCA	CHURCAMPANA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTIANO	1,723,634.50	252,648.15	25,000.00	0.00	0.00	2,981,282.65	1,573,553.94	423,728.71	21.17%	100.00%	78.83%	21.17%	12/06/2013	180	08/12/2013	EJ	AT		SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION		
HUANCAMELCA										S/.						110,017,137.75				85,672,875.08										
1	CANON SOBRECANON		2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASSIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00		94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L			06/10/2009	R.G.G.R. N° 307-2009/OB REG-HVCA/GGR (06OCT/2009)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00		6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L			17/11/2009	R.G.G.R. N° 370-2009/OB REG-HVCA/GGR (17NOV/2009)	
3	FONCOR		2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			12,842.58	245.50	0.00	0.00		13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L			11/11/2009	R.G.G.R. N° 356-2009/OB REG-HVCA/GGR (11NOV/2009)	
4	FONCOR	0057	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. SARAH ROSELLA GARCIA OLAECHEA CIP 73784	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00		841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L			13/10/2011	R.G.G.R. N° 547-2011/OB REG-HVCA/GGR (1310/2011)	8155
5	FONCOR	0049	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE N° 39017 HUAMAPAMA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	TAP. JOUSSE TORNERO	ING. EDWIN TALPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00		355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T				FALTA LIQUIDACION	4516
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASSIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELCA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	TEC. OSCAR JOUSSE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				OBRA CULMINADA	NC
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0055 / 0030	2005 / 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ROGER CHUMBEZ GOMEZ CIP 78357	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00		448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION	9798
8	CANON Y SOBRECANON		2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELCA II ETAPA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00		525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T				FALTA LIQUIDACION	12566
9	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / RECURSOS ORDINARIOS	0084 / 0060	2004 / 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELCA - YAULLI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. SEVERO CHUMBEZ GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00		1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T				FALTA LIQUIDACION	8025
10	FONCOR		2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	TAP. JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00		98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T				FALTA LIQUIDACION	NC
11	RECURSOS ORDINARIOS	0115 / 0246 / 0197	2006 / 2007 / 2008	SUSTITUCION DE ALLAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAMELCA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 86909	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00		454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L			21/04/2010	R.G.G.R. N° 177-2010/OB REG-HVCA/GGR (21ABR/2010)	5100
12	CANON Y SOBRECANON		2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. GUILLERMO URBALO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	ING. ZOSIMO URBALO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	268,620.60	29,851.40	0.00	0.00		298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				FALTA LIQUIDACION	38375
13	COPROY. / RECURSOS ORDINARIOS	0088 / 0046 / 0027	2004 / 2005 / 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	LIC. GUILLERMO SALDEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	500,400.00	56,600.00	0.00	0.00		556,000.00	556,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				FALTA LIQUIDACION	8023
14	FONCOR	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCUZU - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - PALMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. KATHARINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BREDOCH ORSIEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00		401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T				PROCESO DE LIQUIDACION	12490
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCUZU - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBEZ GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00		1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/08/2006	153 DIAS	11/11/2007	L			05/08/2010	R.G.G.R. N° 331-2010/OB REG-HVCA/GGR (05AGO/2010)	12490
16	RECURSOS ORDINARIOS	0030 / 0042	2006 / 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRODOMESTICO	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. ROGER GONZALES JURADO CAP 9269	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00		278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T				PROCESO DE LIQUIDACION	9798
17	RECURSOS ORDINARIOS	0108 / 0053 / 0185	2006 / 2007 / 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00		471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T				FALTA LIQUIDACION	29110
18	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00		52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L			20/10/2009	R.G.G.R. N° 321-2009/OB REG-HVCA/GGR (20OCT/2009)	35645
19	RECURSOS ORDINARIOS	1042 / 0302	2007 / 2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAMELCA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ARO. HEVER FRENCO ANTIZANA IPARRAGUIRRE CAP 6071	ING. GERARDO LUITO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00		1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	LL			12/12/2013	R.G.G.R. N° 1129-2013/OB REG-HVCA/GGR (1212/2013)	9798
20	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARGENAS DE BETAUJI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	116 DIAS	25/11/2007	L			21/03/2011	R.G.G.R. N° 156-2011/OB REG-HVCA/GGR (2103/2011)	24706
21	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. WILDER DARIO HUALLINOS CASO CIP 87632	ING. WILFREDO RETAMOSO AYUQUE CIP 85975	145,596.32	16,177.26	0.00	0.00		161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T				FALTA LIQUIDACION	16693
22	RECURSOS DETERMINADOS	0108 / 0060 / 0153	2007 / 2008 / 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00		1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P				OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88979
23	RECURSOS ORDINARIOS	0246 / 0196	2008 / 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE ALLAS Y EQUIPAMIENTO EN LA IE VICTOR RUIZ HAYLA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULLI - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. PAUL ISAAC PORRAS ROMERO CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00		993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L			07/05/2010	R.G.G.R. N° 205-2010/OB REG-HVCA/GGR (07MAY/2010)	81130
24	RECURSOS ORDINARIOS	0003 / 0107	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHARVAMPAPA Y CONCHANI, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA ORESA HUANCAMELCA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO)	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00		328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L			15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/OB REG-HVCA/GGR (15DIC/2010)	60704
25	RECURSOS ORDINARIOS	0003 / 0107	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHARVAMPAPA Y CONCHANI, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA ORESA HUANCAMELCA (EE.SS. CHUPACA)	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00		290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L			15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/OB REG-HVCA/GGR (15DIC/2010)	60704

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
																	S/.	%											
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTYMISA, CCHARHARANRA, CCOSSPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DREESA HUANCAYVELICA (EE.SS CONCHAN)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/01/2010)	40704	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTYMISA, CCHARHARANRA, CCOSSPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DREESA HUANCAYVELICA (EE.SS ANTYMISA)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/01/2010)	40704	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTYMISA, CCHARHARANRA, CCOSSPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DREESA HUANCAYVELICA (EE.SS CHAYNAPAMPA)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82343	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/01/2010)	40704	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTYMISA, CCHARHARANRA, CCOSSPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DREESA HUANCAYVELICA (EE.SS ANTYMISA)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/01/2010)	40704	
30	CANON Y SOBRE CANON	0245 0101	2008 2009	SUBSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA IE MTO MARIANO MELGAR DE CHULLACASAYULLI - HVCA	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. FREDY RUIFO AZA MORALES CIP 29381	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	LC		13/04/2012	R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 6M (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO	67241	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAYVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837	
32	RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DREESA HUANCAYVELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARO. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6384	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/09/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
33	RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS	0052 0052	2009 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAMPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DREESA HUANCAYVELICA (CENTRO DE SALUD HUANSAMPAMPA)	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. MARELA ARTAGAZ ANAYAPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISEP	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA PARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/09/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0142 0325	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLODET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUÑO QUISEP CIP 84270	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA PARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T			OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55132	
35	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE GROPESA	HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / ING. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240 DIAS	10/10/2010	T	HERNAN		OBRA CULMINADO, CONFORMACION DEL COMITE DE VERIFICACION Y RECEPCION	12856	
36	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273 0273	2010 2011 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RONNY AZARBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426 DIAS	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073	
37	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281 0281	2010 2011 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. CONSUELO CARDENAS SUCRAY / ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	30/12/2010 05/12/2012	T	HERNAN		OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACION	124711	
38	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283 0283	2010 2011 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36291 - PUCAPAMPA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	JAVIER M. QUISEP SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/09/2011	LC		22/05/2013	R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	82630	
39	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285 0285	2010 2011 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUYTA LEONOR PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAMPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 95560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360 DIAS	08/05/2011	L		30/05/2013	RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	119042	
40	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287 0287	2010 2011 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 95560 / ING. WILBER RUJNO VALA NACARI	ARO. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7307	1,038,336.68	103,833.67	0.00	0.00	1,142,170.35	1,306,070.75	164,896.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 19/10/2012	150 DIAS	30/05/2011	T	HERNAN		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACION	131333	
41	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289 0289	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAYVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARO. LZ. ESMERALDA RAMOS SAEZAN CIP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO.	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	170,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	05/12/2010 30/10/2012	T	HERNAN		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACION	131420	
42	FIDEICOMISOS BONOS RECURSOS DETERMINADOS	0376 0274 0274	2010 2011 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLACASCA Y CONOR HUACHARUA DE LA MACRORED YAULI DE LA RED HUANCAYVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAYVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T	HERNAN		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACION	120546	

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	AÑO DE INGRESO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
																	S/.	%											
43	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLAPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAYELICA (ATALLA)	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP 85205	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, CIP. 85205	503.238.17	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	579.661.49	489.707.91	89.953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	1504/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
44	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLAPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAYELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP 85205	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, CIP. 85205	494.826.77	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	571.250.09	527.807.41	43.442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	2209/2010	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
45	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLAPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAYELICA (PUCACACSA CHOPCA)	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP 85205	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, CIP. 85205	455.343.24	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	531.766.56	516.450.23	15.316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	1504/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
46	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLAPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAYELICA (COLLAPACASA)	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP 85205	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, CIP. 85205	548.616.28	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	625.039.60	579.266.03	45.773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	1504/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
47	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0375	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACACSA CHOPCA, CCOLLAPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAYELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, CIP. 85205	558.130.57	70.124.00	0.00	0.00	6.299.32	634.553.89	613.419.88	21.134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	1504/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546	
48	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACUCHA DE LA RED HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. JOSE LUIS SORZA QUIPRE 8972	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462.905.23	50.919.58	0.00	0.00		513.824.81	513.824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	3107/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. Nº 524-2012/GOB.REG-HVCA/DDR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825
49	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: CHACHARILLA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CAROLL MARIN MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENZUELA HUAMAN CAP. 9844	474.395.64	61.671.43	0.00	0.00		536.067.07	522.312.57	13.754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	2911/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. Nº 960-2013/GOB.REG-HVCA/DDR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415
50	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACORAMBILLA, TINVACILLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAYELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. MARCO A GAMBORA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563.987.18	56.849.91	0.00	0.00		620.837.09	439.003.69	181.833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	3108/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
51	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACORAMBILLA, TINVACILLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAYELICA (CHILHUAPAMPA)	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. MARCO A GAMBORA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582.780.85	58.787.88	0.00	0.00		641.568.73	537.447.60	104.121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	3009/2011	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
52	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACORAMBILLA, TINVACILLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAYELICA (NUEVA ACORAMBILLA)	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. MARCO A GAMBORA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553.421.86	55.784.92	0.00	0.00		609.206.78	526.963.86	82.242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	3108/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
53	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACORAMBILLA, TINVACILLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAYELICA (TINVACILLA)	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. MARCO A GAMBORA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551.410.83	55.582.21	0.00	0.00		606.993.04	416.478.25	190.514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	3108/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
54	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUAPAMPA, NUEVA ACORAMBILLA, TINVACILLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAYELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAYELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	2 ING. MARCO A GAMBORA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566.676.95	57.141.20	0.00	0.00		624.018.15	493.910.37	130.107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	3108/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
55	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387	2010	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAUHU - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9802 / ING. CONQUELO CARDENAS SULGARAY	ING. LUIS AGUIEL PAREDES SOLDEVALLA CP 66002	669.063.28	66.906.33	0.00	0.00		735.969.61	636.512.18	99.457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	3005/2011	T	HERNAN	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753	
56	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0378	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: JIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCAYELICA DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. FELIX A ZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	480.842.98	64.516.01	0.00	0.00		545.358.99	393.625.05	151.733.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	0111/2010	T	HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148	
57	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0379	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. DIANA HILDA TIPULLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACHO CHIRANA CIP8597	486.110.13	75.327.07	0.00	0.00		561.437.20	407.814.71	153.622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	2009/2010	T	HERNAN	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123388	
58	FIDEICOMISO - BONUS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385	2010	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CP 74363	903.767.20	90.376.72	0.00	0.00		994.143.92	894.143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	3105/2011	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847	

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP
										CD (\$)	OG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR S.	% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			
59	R.O.	0373 0272	2010 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCALLA - ORCOCOMBAMBA	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP. 73784	ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.04	0.00	0.00	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2010	549	09/01/2012	T	RAUL	EN PROCESO DE LIQUIDACION	64834
60	R.O.	0449 0244 0477	2010 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 717 DE TACSANA-YAULI HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAJUH	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.85978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC	17/10/2013	R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013. CIERRE DE PROYECTO	86724
61	R.O.	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACOLLPA. DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDGAR ANBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2010	240.00	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO. E INAUGURADA. FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611
62	R.O.	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUELO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNIE AZANBUIA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/09/2011	L	27/11/2012	R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	90135
63	R.O.	0570 0353	2010 2012	MAINTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS	ING. JOSE VERAN ARAUJO CIP. 9541	475,540.16	475,540.16	0.00	0.00	475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011. CULMINA EL CONTRATO CON LAS EMPRESAS. SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA	19353
64	R.O.	0570 0353	2010 2012	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E. N° 3699 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CIP. 9541	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.85978	1,167,048.34	113,804.77	0.00	0.00	1,291,953.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2010	210	28/04/2012	T	HERNAN	CULMINADO. PRE LIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	19353
65	R.O.	0569 0341	2010 2011	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. M. MANUEL GONZALES PRADA - "NUEVO OCCORO"	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	ING. ELIO ALEX CONDOY CALAHUANA CAP. 8442	1,784,606.00	178,330.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T	RAUL	PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ASUBVLEN LA SUB GERENCIA DE OBRA	19333
66	R.O.	0609 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 3630 CCASAPATA. DISTRITO DE YAULI	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 8590	ING. CARLOS JOHNNY ATLAÑO OTUYA CIP. 8590	1,185,900.00	79,102.86	0.00	30,666.58	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC	17/05/2013	R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013	126276
67	R.O.	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNANAMAPA DISTRITO DE YAULI. PROVINCIA DE HUANCAVELICA. AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L	09/02/2012	R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ID. 001-2010 IE
68	R.O.	0624	2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	72,230.96	12,194.04	0.00	0.00	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L	09/02/2012	R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	PIP ID. 001-2010 IE
69	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARQUELAS LOCALIDAD DE PUTACCA. DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDDY W. MURINA CORONEL CIP. 6940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T	HERNAN	LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838
70	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 3688 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNIE A. AZANBUIA RIVERA CIP. 85213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 82560	923,571.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PRE LIQUIDACION OBSERVADA	72867
71	R.O.	0450 0322	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA", PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CAROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74383	1,294,728.83	124,326.91	0.00	0.00	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T	HERNAN	CULMINADO, PRE LIQUIDACION EMITIDA A LA CONTRALORIA	95778
72	R.O.	0451 0145	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL CHOCUE CONTRERAS CIP. 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T	HERNAN	PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS. SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS. FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO.	38164
73	R.O.	0775 0133	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION. DISTRITO DE ACCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VAL RCGY EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 201 ING. ENRIQUEZ EGODIVIL GREGORIO CIP.	4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION FALTA PAGO DE RESIDENTE	144451
74	R.O.	0777 0149	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTEJILLON Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 84651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T	HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	115422
75	R.O.	0452 0189	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	1,565,619.47	186,153.18	30,635.00	0.00	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	T	HERNAN	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	147399
76	R.O.	0188	2012	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. "MANUEL ESCOBAR TORRES CCACASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2. ARO. VICENTE ANGELO CIRIBANO ZACARIAS	ING. VICENTE ANGELO CIRIBANO ZACARIAS	2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	L	05/11/2013	R.G.G.R. N° 1015-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 05/11/2013	73404
77	R.O.	0012	2012	CONSTRUCCION DE LA TRONCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO EN EL DISTRITO DE HUANO	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILL	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	0.00	0.00	174,103.18			100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION. EJECUTOR TRANSPORTES	EMER	
78	R.O.	0558	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36902 LAS AZULES HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PALL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 82560	190,825.66	29,958.07	3,000.00	0.00	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/08/2013	T	HERNAN	LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%. PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	EMER
79	R.O.	0129	2013	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUEADO DEL BARRIO DE SANTA ANA. DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. LILZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	5,829,442.65	420,650.00	98,292.00	0.00	6,348,384.65	5,698,438.01	649,946.64	10.23%	91.50%	83.22%	8.28%	03/07/2012	365	28/02/2014	EJ	AT	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO. COLOCADO DE PINTURA EN FACHADA	154827
80	R.O.	0661	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI - LLACCO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00	676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	30/11/2013	LC	30/05/2013	R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013. CIERRE DE PROYECTO	169786
81	R.O.	0739	2012 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMAARA HUANO	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ESTEVAO MANUEL BERMEDES VALDMIRA CAP. 10394 RPM. 117021	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	54,183.52	0.00	2,441,455.70	693,741.63	1,747,714.07	71.58%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T		OBRA CULMINADO E INAUGURADO, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013	170175
82	R.O.	0777	2012	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA DEL RIO PALCA. RIO HUINCAUCA Y RIO HUINCAYOCC. DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOY CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,080,826.15	293,965.00	46,000.00	0.00	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	T	RAUL	LIQUIDACION CULMINADO, EN PROCESO DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	153143

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO	FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (\$)	OG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR S.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°					2°	
83	R.Q.	0000 0408	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANYAMPAMPA TRES ESTRELLAS- PAMPABAZIL DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. DANIEL ALMONACAD PAYTAN CP 130761	2 ING. JOSE DAVILA CABEZAS CP 93560	354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00		426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2013	LC		20/05/2013	R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	168323	
84			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLO DEL CENTRO POBLADO DE QUINMA DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALAJA PEREZ CP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	39,800.00	0.00		1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	98.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		HERMAN	PRELIQUIDACION PRESENTADA. EN PROCESO DE REVISION	77914	
85			2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. PAUL RAMOS MATOS CP.	ING. WILMER AVIALOS NEYRA CP. 73465	358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00		418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		RAUL	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	EMER	
86			2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CASAPATA, MICHOQUE YAUJI RED HUANCavelica DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCavelica	HUANCavelica	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARO. EDISON DAVILA VARGAS CP.	332,688.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00		397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		RAUL / OSMAR	LIQUIDACION TECNICA CUMULADO FALTANDO LA PARTE TECNICA		
87			2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANINDO DEL DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. LIBER URRUTIA HUAMAN CP. 99620 #88569121	ING. TROYNY S. HUARRA PARAGUAY CP. 125199	151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00		206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		RAUL	PROCESO DE LIQUIDACION	140407	
88			2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO. CAROLL MARIN MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAVIPE CHOCUE CP 74363	943,372.65	130,138.20	17,260.42	0.00	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		HERMAN	CUMULADO. PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	146206	
89			0049 2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA PATA, DISTRITO DE YAUJI PROVINCIA HUANCavelica, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00		3,913,428.13	2,707,502.98	1,205,925.15	30.82%	48.88%	65.47%	-16.59%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ AD			ENCHAFADO DE CERAMICOS EN LABORATORIO, ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y SARDONES	153106	
90	R.Q.		2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CP. 87019	CONSORCIO "EL MERCURI" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00	0.00	6,588,474.31	4,923,629.38	3,238,931.77	49.31%	72.25%	75.90%	-3.65%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ AD			COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALGERADA. COLOCADO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AMBIENTES ADMINISTRATIVAS	122329	
91	R.Q.	0504	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8086 DE MARISCAL CACERES DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAMPOMA 6200	1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00		1,479,197.42	1,025,063.78	454,133.64	30.70%	94.25%	74.70%	19.55%	10/06/2013	264	28/02/2014	EJ AT			COLOCADO DE PINTURA, AMPLIACION DE FLAJOL PRESENTADO. INFORME OBSERVADO, DEBE 3 INFORMES MENSUALES	193237	
92	R.Q.	0056	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO CIVIL DE SAN JUAN 3898B, VILLALPAMPA YAUJI HUANCavelica	HUANCavelica	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CARICHAU CARBAJAL	2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	0.00	2,240,622.44	1,144,123.36	1,096,499.08	48.94%	64.89%	51.48%	13.41%	19/08/2013	180	14/02/2014	EJ AT			ATRASADO POR DESABASTECIMIENTO DE CEMENTO EN OBRAS. NO PRESENTA INFORME MENSUAL	153884	
93			2013 2014	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MEZISTO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2 ING. DANIEL ALMONACAD PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	0.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	40.00%	33.19%	6.81%		60		EJ AT			OBRA EN EJECUCION ATRAZADA, NO PRESENTARON LA VALORACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	273566	
94	R.Q.	0012	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. FRANCISCO GA LLEGRIÑA CARDENAS CP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,639.96	237,282.71	5,557,348.25	95.91%	7.49%	7.79%	-0.30%	04/11/2013	240	01/07/2014	EJ AD			OBRA EN EJECUCION, ASENTADO DE LATRILLO, COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALGERADA DEL 200 PISO.	190917	
95			2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N. 38001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ARO.	ING. GREGORIO EGCAVIL	2,884,536.25	325,156.00	66,631.00	0.00	0.00	3,276,323.25	3,256,323.25	100.00%						10/01/2014	300	05/11/2014	EJ N			OBRA INICIADA EN EL MES DE ENERO	255119
96			2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR I Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CP. 70500	2 ING. WILMER AVIALOS NEYRA	657,892.59	65,789.25	10,000.00	0.00	0.00	733,681.85	339,016.20	394,665.65	53.79%	20.12%	35.83%	-15.71%	09/01/2014	120	08/05/2014	EJ AD			COLOCADO DE TUBERIA PVC	190573	
HUAYTARA										S/.							45,061,427.99	39,059,894.18												
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA						0.00	0.00		14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GR (09/MAR/2010)	NIC
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR RESQUEZAMIENTO DE ROCAS TANTARA 1 ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA						0.00	0.00	5,000.00	6,280.24	-1,280.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002	20	20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11/MAR/2010)		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIANA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA						0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GR (15/JUL/2010)		
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA						0.00	0.00	428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	89 DIAS	25/05/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/SET/2010)		
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHALLISIMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA						0.00	0.00	650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/SET/2010)		
6	P.L.480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISURAMPAMPA - SAN ANTONIO DE QUSISCANCHA - QUSHUARCPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE QUSISCANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENEZU CP 60890				0.00	0.00	928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GR (07/MAY/2010)	5086	
7	FOVCON	0022	2004	SUSTITUCION E.E. N° 22191 OCOBAMA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CP 73891	ING. JOSE OSCAR HUARCAYALIMA CP 66082			0.00	0.00	20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION CONTRATO ING WANNER	3634		
8	FOVCON / CANON Y SOBRECANO N	0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SUREL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REVILLANO CP 82200			0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA. EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSJ. CONTRATO ING WANNER	NIC		
9	FOVCON	0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING JAME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CP 56276			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA. EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSJ. CONTRATO ING WANNER	4540		

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE FTO	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP	
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
10	FONCOR ORDINARIOS	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENEZUEZ VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	0.00	0.00		434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL.	2365
11	FONCOR	0032 0011	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABREJA CIP 43215			0.00	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAJA PARA QUE HAGAN ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717
12	CANON Y SOBRECANO	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73891	ING. HERBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 80615			0.00	0.00		1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T			OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRENYA LO CUAL CONTIENE LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594
13	FONCOR	0031	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUQIMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 29108	ING. JESUS ABBERTO VARGAS FALCON CIP 54347	561,495.55	56,149.56	0.00	0.00		617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T			POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	3443??
14	FONCOR / CANON SOBRECANO	0025 0024	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISTOSTOMO AGUILAR CIP 77551	ING. JESUS ABBERTO VARGAS FALCON CIP 54347			0.00	0.00		240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	2502
15	FONCOR	0011	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLLOCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAL CIP 79383	ING. OSCAR NACARI			0.00	0.00		400,000.00	388,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		04/04/2012	R.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/IGRR (04ABR2012) CORTE DE OBRA	3712
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 89511	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	0.00	0.00		826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSLLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	0.00	0.00		417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	2643
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO	0022 0005	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00		1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T			DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32717
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	0.00	0.00		240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	3241??
20	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUM VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUILVERA YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAYMANTA CIP 89511	209,068.29	40,541.61	0.00	0.00		249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T			DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	0.00	0.00		679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T			DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAYELCA A LA OFSYL	3594
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HURPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HURPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAMIE CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00		3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	300 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT			OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARON EN UN 100% EL PROYECTO.	8355
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAYELCA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAL CIP 79383	RESOLUCION DE CONTRATO POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00		1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1990	255 DIAS	31/05/2010	T			OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUALSI Y CARHUACHO DE LA MICRORED CASTROVIRENYA DE LA DRESA HUANCAYELCA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARALJO CHOCUE CIP 93963	RESOLUCION DE CONTRATO POR DESIGNAR	1,454,139.69	145,413.91	0.00	0.00		1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T			DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTE DE OBRA INCOMPLETA	38369
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAUQUOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ANTONIO ARCE MICROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00		513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T			DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANARCOCO PARA PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUILSE CIP 54556	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00		1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T			SE SOLICITO LA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFSYL Y INFORME N° 304-2010 /OGB REG.HVCA.G.SRHG. CON FECHA DE 28 /10/2010 Y AL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL, INFORME N° 299- 2010/OGB.REG.HVCA.G.SRHG. CON FECHA 22/10/2010, A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN DE LA VARIACION DE LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA NO HAY RESPUESTA ALGUNAS. PPTO ACUMULADO DESDE INICIO	116592
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLLANTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JUREGUI ROJAS CIP 89928	ARO. GUILLERMO QUICHA SEDANO	1,021,290.87	220,186.69	0.00	0.00		1,241,478.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P			OBRA INCONCLUSIVA FALTA EL CIELO RASO Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CUENTA CON LOS MATERIALES EN OBRA. SE A RETOMADO LOS TRABAJOS FINALES. SE HA PROYECTADO LA CULMINACION EN 15 DIAS EN PROCESO DE CORTE DE OBRA.	4564
28	RECURSOS DETERMINADOS	0005 0110	2010 2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLGAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLLANTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUIS AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,442.17	0.00	0.00		3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P			ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INVESTIGACION POR EL AREA DE CONTROL INTERNO. LA QUE A ACTUADO DE ACUERDO A SUS FUNCIONES. LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION A PEDIDO QUE SE LIQUIDE EL PROYECTO EN EL ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA. MUY AL MARGEN DE LAS INVESTIGACIONES. DICHA LIQUIDACION SE DEBE DE REALIZAR CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL SALDO QUE EXISTE POR EJECUTAR Y PEDIR LA AMPLIACION PRESUPUESTAL A LA SEDE	82017

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDOS	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
29	FONPREL/RECURSOS DETERMINADOS	0259/0103/0121	2009/2010/2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00		3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS. P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AHAMARCA, PUESTO DE SALUD SANGAYACO, PS. MEJORADA, SOLO FALTANDO TRANSERR P.S. PALMACANCHA P.S. SANTA ROSA DE ACORA Y SANTA ROSA DE OLAYA. LAS LIQUIDACIONES SE ENCUENTRAN OBSERVADAS POR LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA POR LA FALTA DE DOCUMENTACION DE RESPONSABILIDAD DE LOS RESIDENTES Y SUPERVISORES DE LOS PROYECTOS. EL ULTIMO SALDO TRANSFERIDO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA SE ESTA REALIZANDO LAS COMPRA DE LOS EQUIPAMIENTOS MEDICOS FALTANTES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUTANDO LAS DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR.	62584
30	R.O.	0108/0092	2010/2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00		1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE REALIZO EL ACTO DE RECEPCION FINAL Y TRANSFERENCIA AL AREA USUARIA DEL CENTRO DE SALUD DE HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE, FALTANDO EL CENTRO DE SALUD DE CAPILLAS. LAS LIQUIDACIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION POR LOS RESPONSABLES TECNICOS RETENIENDO EL 25% DE FIEL CUMPLIMIENTO.	124000
31	R.O.	0124	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GABRIEL ING. YONNY PALCARR	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00		1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L	24/09/2012		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HG (24SET2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA.	129278
32	R.O.	0135	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00		2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L	31/07/2012		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HG (31JUL2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA.	55839
33	R.O.	0136	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYTARA-QUIRICHUKA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T			CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA, TRANSFERIDA AL AREA USUARIA, INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE REGIONAL.	49450
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	CONSTRUCCION CANAL DE REGO ILLAHUASI - HURPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARA	HURPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARAUCO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00		2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T			OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HURPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, EL AVANCE FISICO NO ES PROPORCIONAL QUE EL AVANCE FINANCIERO, Y LA SEGUIAN CON RESPECTO A LOS SERVICIOS DE ENTUBADO Y CRUCES AEREOS, EXTRACCION DE ROCA PARA LA PANTALLA, Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SE ENCUENTRAN CULMINADAS A L 100% ADEMAS LOS SERVICIOS SE HAN RECEPTIONADO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 80% FALTANDO LA EJECUCION DEL VACEADO DE CONCRETO EN LAS LOSA DE LA PRESA Y UN VOLUMEN MINIMO DE ROCA EN LA CONFORMACION DE LA PANTALLA DE LA PRESA.	13006
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00		1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/07/2011	180	09/09/2012	P			SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZACION DE COSTOS DE LA OBRA, EL SALDO PRESUPUESTAL SE HA REVERTIDO A HUANCVELICA.	74463
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIGENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARG. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 8541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T	HERNAN		CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	131352
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T			OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA USUARIA	229958	
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	488,593.03	0.00	0.00	0.00	3,641,395.88	613,548.47	3,027,847.41	83.15%	100.00%	51.00%	49.00%	12/08/2013	300	07/06/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA A UN AVANCE DEL 30.16% SEGUN INFORME MENSUAL DE OBRA Y VISTA DE INSPECCION TECNICA, POR EL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.	112896
TAYACAJA										S/					71,851,171.83			41,834,157.80											
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30654 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUCAN CIP 8570	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00		363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L		11/03/2010	R.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (11MAR2010)	7105
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBABA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MARTINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00		226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-TS04L	7324
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. JORGE GISSBERT DELGADO	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00		22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-TS04L	N/C
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSR-TS04L	6403077

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Período de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	% PROGR. MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNADEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00		701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T				15514
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0035	2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 8889	ING. JESSY PAUL YABAR PALUCOS CIP 80027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00		402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T				29302
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO MARCO ANTONIO ARIZAPAMA ALMONCIDO CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00		354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T				11171
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,355.45	39,136.55	0.00	0.00		430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T				12278
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLYER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	433,197.65	43,319.77	0.00	0.00		476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	T				3320
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 8949	1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00		1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T				12278
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 8949	132,111.82	13,211.18	0.00	0.00		145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T				12278
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALJAL CIP 85285	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 80190	449,249.09	44,924.91	0.00	0.00		494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T				26670
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCOYO MICRORED COLCABAMBA RED TAYACAJA - DIRESA - HUAMAVECILLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	0.00	0.00		566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T				31223
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDS Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBALJAL CIP 85285	ING. MARCO ANTONIO GAMBICA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	136,130.73	0.00	0.00		2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T				13470
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UYER MARAVI BRAÑES CIP 65298	288,448.18	28,844.82	0.00	0.00		317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T				15846
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANAN - MATBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	0.00	0.00		790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T				15830
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRACQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. MILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	49,909.09	4,990.91	0.00	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				11213
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBRINO EDWIN SANTIAN SALAZAR (Fallado)	26,602.73	2,660.27	0.00	0.00		29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T				12278
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 77112	182,227.27	18,222.73	0.00	0.00		200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T				15846
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	12,329.09	1,232.91	0.00	0.00		13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T				3320
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	47,246.36	4,724.64	0.00	0.00		51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T				8658
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. N° 30947 DE PICHCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	36,363.64	3,636.36	0.00	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DÍAS	28/02/2009	L	26/08/2010		R.G.R. N° 372-2010/GOB-REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	29302
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MICHELA BASTIDAS PUYCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472		1,826.36	182.64	0.00	0.00		2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T				8747
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLCHACAPATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA -TAYACAJA - HUAMAVECILLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	0.00	0.00		453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T				54658
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNADEZ MICRORED PAMPAS, RED II TAYACAJA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPINOZA PILLACA CAP: 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISTOSDOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,546.61	0.00	0.00		1,832,002.72	1,717,818.3	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T				22243
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA Y AVCCOCHA - DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00		230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T				6678
49	CANON	0045	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISHINCHAS CARAMPA PACHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00		1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DÍAS	09/10/2011	T				10716

Fecha de Reporte : 02/05/2014

Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO				1°	2°
																	S/.	%											
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCAATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00		9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.88%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	T	P		PARALIZADO	9477	
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLA VISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUMANO ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00		304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	72874
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 282 DE SOCCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUMANO ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00		269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	72870
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE OLIVERA DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUAYA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00		216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	49159
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYAYUCI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.750 KM EN HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00		1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	49.92%	50.08%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	P			OBRA RENICIADA EL 17- JULIO - 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL, SE CONSIDERA PARALIZADO	61774
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31032 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUM DEL DISTRITO DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00		1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	210	17/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	90096
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 3104 MARISSAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPINOZA PILLACA CAP. 5462	ING. ARO. DAVID ALCALDE SALVIN DENEGRI CAP. 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00		2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	65994
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCAHUAL EN EL DISTRITO DE HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00		1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDA A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	74726
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MULLACA SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE LA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUACA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 58816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00		1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	124931
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER HONORIO SALOME CIP: 106382	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00		582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 301-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	124009
60	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCAHUALADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS WILLIAM MAITA CAMPOS CIP° 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00		901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	76993
61	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE REGO JONECHUYO - RUNDUWCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP: 72142	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANZA CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00		1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 301-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	108041
62	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 6707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00		2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA. ADENAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA.	68164
63	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHU AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCAS	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00		572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 301-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	66159
64	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACOCAYANCA, CHUCUNYA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACHUMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 7446	2,291,143.89	229,037.07	0.00	0.00		2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 301-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	123376
65	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00		957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T			SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%. EL DIA VIERNES 05 DE JUN EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GRI.	125210
66	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00		785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	107454
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofc. Supervision y Liquidacion.	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00		1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	100.00%	0.00%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDA A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	123847
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GÁLVEZ QUISEP CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00		662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	107486

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Periodo de Reporte : enero - 2014

N°	FTE. FTO.	INICIANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/ INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	OG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
																	S/.	%													
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TÓCACA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISEP BERRONAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP. 008828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00		877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/02/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100% - PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	68523	
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00		558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	98.78%	1.22%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	P				OBRA PARALIZADA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE NO HA CUBERTO PARA LA EJECUCION AL 100 % DE LA OBR, POR LO TANTO REQUIERE MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA CULMINAR. CALA ESCALERA. FECHA DEL MESO Y SES. EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	115502	
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDY MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80991	ING. MAYRA GALVEZ QUISEP CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00		342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/0308.REG.HVCA/GSRT-G.	49945	
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00		1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/03/2011	T				OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/0308.REG.HVCA/GSRT-G.	109711	
73	R.O.	0376	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERMANEZ PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA		DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. HUGO QUISEP IBAHUI Y ING. PAIL KIRWAN ROJAS HUANQUI	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00		2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T				PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUANTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0168	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30938 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATEÑO	1,567,988.94	149385	0.00	0.00		1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	31/04/2011	T				OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO. EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/0308.REG.HVCA/GSRT-G.	164098	
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA - TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77338	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00		9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	78.70%	100.00%	29.98%	70.02%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ	AT				NO PRESENTO LA INFORMACION MENSUAL, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION, POR DOS FRENTES DE TRABAJO.	9477
76	R.D.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORHUJELA PAUCAR CIP: 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP: 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00		179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T				OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARRO DE OROSL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	NUC	
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00		800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/09/2011	T				OBRA CULMINADA, ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, Y A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DEL RESIDENTE CESAR TRILLO. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/0308.REG.HVCA/GSRT-G.	78065	
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING° FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70				1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	92.94%	7.06%	07/01/2013	125	05/09/2013	EJ	AT				LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCION	92177
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION	2,335,193.64	165,260.00				2,500,453.64	82,062.61	2,418,391.03	86.72%	100.00%	57.71%	42.29%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT				OBRA EN EJECUCION REINICIADA EL 02/09/2013	
80	R.O.	0214	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA					616,020.00		616,020.00	100.00%	100.00%	57.87%	42.13%	15/10/2013	90	15/11/2013	EJ	N				OBRA EN EJECUCION MOVIMIENTO DE TIERRAS Y HABILITACION DE MATERIALES		
										S/.																					
										484,333,739.75						383,514,157.12															