

N°	FTE. FTO.	RUBRO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENT DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES/BIEN ACUMULADOS %			CRONOLOGIA		AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP	
												CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IDIV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (\$)	CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IDIV	TOTAL (\$)	CAN 1	TOTAL	VALORADO AL MES	SALDO POR PAGAR	%	D	E	PROGRAMA	LICITADA	BIENEN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS	N°				Z°
2	R.O.	1946	2003	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALCCOCCOCHA HUANDI ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HUANCAYELICA	N° 794 GOB REG HUANCAYELICA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP TASA	2.430.335,59	85.061,75	40.758,39	489.469,59		3.060.425,32	2.430.335,59	85.061,75	40.758,39	489.469,59	3.060.425,32	2	29.246,74	1.062.821,96	2.022.201,11	65,66%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	30,64	100,00%	100,00%	0,00%	16/04/2007	1/6	30/03/2008	6	205	1	2007	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	2007		
3	R.O.	3110	2008	2008	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANICAN TICHOLA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	INATEC SAC	0874-2009ORA (09/09/2008)	ING. TELDOMIRO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DIBONE VEGA AVILA	0,00				879.046,38					879.046,38					954.414,76	-115.368,38	-13,70%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	22/10/2008	1/9	18/04/2009	2	30	1	2008	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA REGR 28-2009 (21/09/2009) F.I.A. T.A. LIQUIDACION	2202		
4	R.O.	3902	2008	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTE DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESEA HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0463-2009ORA (20/09/2008)	ING. ALFONSO COSIO LOPEZ	ARI. HEYER FERNICO ANTONIO ZAMPA PARAGUIRE CAP 6071	1.755.843,90	53.884,85	344.408,44		1.813.228,75	1.755.843,90	53.884,85	344.408,44		1.813.228,75	100,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2008	2/4	14/05/2009	2	65	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA REGR NO 2007 (25/09/2007) LIQ. FRAL FRAL N° 375 20/08/08 DE INCIDENTE EN ARBITRAJE DE PROYECTO	4834								
5	R.O.	3098	2008	2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTE EN LOS SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUFUCCO, CENTRO DE SALUD UNAS, CENTRO DE SALUD MOYA Y PUESTO DE SALUD CHAQUIMUCHA, MICRORED MOYA - DRESEA HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2009ORA (20/06/2008)	ING. ROBERTO COSCO BOLIVARES	ARI. VIDAL ROBERTO TOLDO SIERRA CAP 9188	0,00				1.805.041,98					1.805.041,98					1.805.041,98	100,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2008	2/1	30/03/2009	2	42	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA REGR 143-2009 (25/09/2009) LIQ. FRAL FRAL N° 6. R.G. G. N° 3211 20/08/08 DE INCIDENTE EN ARBITRAJE (25/08/2008)	3816			
6	CANON SOBRE CANON REGALIAS REGALIAS R.D. R.O.	3901	2007	2009	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. SAN FRANCISCO DE BOLONCHESI TRINACALCA - HUANDO - HVCA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO Z	081-2009ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORIJAS VELASQUEZ	ARI. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	24/04/2008	1/6	18/01/2009	3	120	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA REGR 283-2010 (08/08/2010) DE INCIDENTE EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	1210			
7	CANON SOBRE CANON REGALIAS REGALIAS R.D. R.O.	3901	2008	2009	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALCCOCCOCHA HUANDI ETAPA	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N° 733-2009ORA (10/02/2008)	ING. ESTHER G. TORRES SARA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEIVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	0,00				9.242.472,23					9.242.472,23					9.242.472,23	100,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	01/08/2008	5/2	15/12/2009				2009	CONTINUACION DEL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBLE A LA LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	2602			
8	FINANCIACION FINANCI.	8124	2008	2008	MEJORA DE LA OFERTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEMBRADURA DE ENRIQUIDADA.	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRIBAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO JBATIC	017-2009ORA (15/06/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERAMA TORRE	0,00				220.835,94					220.835,94					0,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	31/01/2008	4/1	13/03/2008				2008	LIQ. DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA REGR 128-2009 (04/08/2009)	2602				
9	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3912	2008	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HAYLLACUCHO, DISTRITO DE ACORA, HUANCAYELICA, HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO OROON	N° 1077-2009ORA (06/02/2008)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CP 3309	ING. HELDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 800	985.178,13	98.517,81	68.962,47	279.055,10	1.371.663,51	985.178,13	98.517,81	68.962,47	279.055,10	1.371.663,51	2	50.151,48	904.432,62	517.381,37	36,39%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	137.146,35	100,00%	100,00%	0,00%	08/04/2010	2/4	23/01/2011	2	51	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G. G. N° 3823/2010 (24/08/2010) LIQ. FRAL FRAL N° 488-2010/08 REG. HVCACGR 64-20/06/2010	4710			
10	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3913	2007	2009	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GARCIA ESPINOZA DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYELICA, HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ANNA	N° 075-2009ORA (14/02/2008)	ING. YOSSHI HUAMAN HERNANDEZ CP 4182	ING. FERNANDO RAFAEL LENI CP 3309	1.286.181,52	96.463,42	6.430,91	263.904,45	1.653.000,30	1.286.181,52	96.463,42	6.430,91	263.904,45	1.653.000,30					1.274.792,46	378.708,85	22,91%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	01/04/2010	2/0	28/02/2011	3	63	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G. G. N° 3823/2010 (24/08/2010) LIQ. FRAL FRAL N° 488-2010/08 REG. HVCACGR 64-20/06/2010	12079		
11	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3981	2008	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E OBRA ALGORIA BAHAN EN LA I.E. JOSE GARCIA ESPINOZA DE ACORA - HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO GABRIELINO GALBAN HERNAN	N° 071-2009ORA (14/02/2008)	ING. MARIO W. HUAMAN LEANDRO CP 3507	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VILA	654.794,36	52.495,55	26.247,77	139.628,14	874.575,84	654.794,36	52.495,55	26.247,77	139.628,14	874.575,84					867.312,68	7.263,76	0,83%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	87.452,58	HASTA PASARSE LA OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	01/05/2010	3/4	03/02/2011	3	41	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G. G. N° 3823/2010 (24/08/2010) LIQ. FRAL FRAL N° 488-2010/08 REG. HVCACGR 64-20/06/2010	4810
12	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3989	2008	2009	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LLOYDA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORA - HUANCAYELICA, HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N° 073-2009ORA (09/02/2008)	ARI. JUAN MANUEL BERNARDINO CANGAHUALA	ING. ANGELO CHOQUE CONTRERAS	903.766,47	62.994,30	67.624,96	196.362,33	1.229.848,06	903.766,47	62.994,30	67.624,96	196.362,33	1.229.848,06					992.639,71	236.272,07	19,27%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	122.968,61	21.12/2010	100,00%	100,00%	0,00%	13/06/2010	3/0	14/02/2011	2	21	1	2008	LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 073-2009 (20/02/2010) DE OBRA REGR 143-2009 (25/09/2009) LIQ. FRAL FRAL N° 488-2010/08 REG. HVCACGR 64-20/06/2010	4810
13	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3980	2008	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PALMCHA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (PICHACHA)	HUANCAVELICA	PICHACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ACUARIO ANIC N° 216-2009 (14/07/2008)	N° 385-2009ORA (14/07/2008)	ING. POOL GALVAN	ARI. ALFONSO EDGAR MIRANDA ROMERO	412.258,91	35.042,01	28.884,12	90.470,22	566.629,26	412.258,91	35.042,01	28.884,12	90.470,22	566.629,26					549.096,41	17.528,85	3,10%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	56.642,93	100,00%	94,90%	3,10%	23/02/2010	1/0	19/11/2010	6	0	1	2008	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G. G. N° 194-2010/08 REG. HVCACGR 108-08/2010 CONSULIA TORO REGR 255-2010/08 REG. HVCACGR 110-08/2010 FRAL FRAL N° 1139-2010/08 REG. HVCACGR (04/08/2010)	11260	
14	RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION R.D. R.O.	3980	2008	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PALMCHA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAYELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO ACUARIO ANIC N° 216-2009 (14/07/2008)	N° 385-2009ORA (14/07/2008)	ING. MISHEL LUZENA AGUILAR	ARI. ALFONSO EDGAR MIRANDA ROMERO	238.697,59	20.289,29	16.708,83	52.382,18	328.077,91	238.697,59	20.289,29	16.708,83	52.382,18	328.077,91					327.171,94	905,97	0,28%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	32.807,79	100,00%	100,00%	0,00%	23/02/2010	1/0	19/11/2010	6	0	1	2008	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G. G. N° 194-2010/08 REG. HVCACGR 108-08/2010 CONSULIA TORO REGR 255-2010/08 REG. HVCACGR 110-08/2010 FRAL FRAL N° 1139-2010/08 REG. HVCACGR (04/08/2010)	11260	
15	R.O.	3814	2008	2009	MANTENIMIENTO PERIODO DE LA CARRETERA EMP EN PE 28B CHICOCOCCHA - CHICOCOCCHA 6-30/08M	YAUJI	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO MERCURIO	38-2009ORA (19/07/2008)	ING. GUABERTO PALMIRA ALDIERA HUMANA CP 6798	ING. ANGES CHOQUE CONTRERAS CP 6809	84.780,81	140,037,41	176.285,47		1.077.816,28	84.780,81	140,037,41	176.285,47		1.077.816,28					1.077.816,28	100,00%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	102.780,85	120,00%	100,00%	100,00%	30/03/2010	9/6	20/11/2010	3	30	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA R.G. G. N° 285-2010/08 REG. HVCACGR (04/08/2010) LIQ. SERV CONSULIA TORO R.G. G. N° 80-2010 REG. HVCACGR (21/02/2010)	11260		
16	R.O.	3144	2008	2009	IMPLEMENTACION DE AREAS VERDEJADAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAVELICA MULTIPROVINCIAL	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO HUANCAYELICANOS ASOCIADOS	383-2009ORA (19/07/2008)	ING. EDGAR PACHECO BALDORN	ING. EDUARDO GANCIBARRI CARABALLA	3.709.055,84	107.266,13	149.563,43	739.223,93	4.705.139,33	3.709.055,84	107.266,13	149.563,43	739.223,93	4.705.139,33					3.546.111,41	1.209.027,92	25,42%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	475.513,91	06/11/2010	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2010	9/6	08/12/2010	2	30	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA R.G. G. N° 383-2010/08 REG. HVCACGR (12/01/2010) DE CONSULIA TORO REGR N° 775-2010/08 REG. HVCACGR (24/02/2010) LIQUIDACION FINAL DE OBRA REG. HVCACGR (19-ABR-2010)	2064
17	R.O.	3804	2008	2009	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUPOYATA - MOYA HUANCAYELICA	HUANCAVELICA MULTIPROVINCIAL	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	SERIGO SAC	497-2009ORA (07/05/2008)	ING. DELMIRDO SAIL YACHACHI CURPE	ING. JOSE A. CEZA MIRANDA	222.350,87	20.466,00	15.564,56	49.902,47	307.473,90	222.350,87	20.466,00	15.564,56	49.902,47	307.473,90					254.606,94	52.866,96	17,19%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	30.747,39	100,00%	100,00%	0,00%	21/09/2010	9/6	19/12/2010				2008	LIQ. DEL CONTRATO R.G. G. N° 306-2010/08 REG. HVCACGR (08/04/2010) LIQUIDACION FINAL REGR 464-2010/08 REG. HVCACGR (20/03/2010) CIERRE DE PROYECTO	11260	
18	R.O.	XXXX	2007	2009	MANTENIMIENTO PERIODO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	HVCA CASTRO Y ANGAJARES	SANTA ANA HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO LOS ANDES	48-2009ORA (07/05/2008)	ING. HILDO COBARRA MENESES	ING. FABIO PERCY CABRAN HERRERA	1.130.544,01	47.232,44	33.643,32	22.064,66	1.433.473,43	1.130.544,01	47.232,44	33.643,32	22.064,66	1.433.473,43	1	101.308,52	1.600.163,25	4.602,90	0,29%	F.C. A.D. A.M.	F.C. A.D. A.M.	145.364,36	26/07/2011	92,89%	84,97%	7,68%	20/09/2010	1/3	29/09/2011	2	152	1	2008	LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA R.G. G. N° 100-2010/08 REG. HVCACGR (10/07/2010) LIQ. CONSULIA TORO R.G. G. N° 80-2010 REG. HVCACGR (04/08/2010)	11260		
19	R.O.	3604	2008	2009	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUFUCCA - YAUPOYATA PROVINCIA DE HUANCAYELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	INATEC SAC	592-2009ORA (20/02/2008)	ING. TELDOMIRO ACERO CAPCHA CP 5299	ING. RUBEN GARCIA ABRE GU CP 3099	872.685,04	68.376,00	40.634,25	175.122,11	1.096.817,40	872.685,04	68.376,00	40.634,25	175.122,11	1.096.817,40					413.486,91	68																	

N°	FTE. FTO.	MONEDAS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES/FONDOS ACUMULADOS %				CRONOLOGIA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (\$)	CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (\$)	CANT.	TOTAL	PROPORCION AL MES VALORADO (M)	SALDO POR PAGAR	DE	VENIMIENT	PROG.	LEJURTA	DEFEN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS	N°	Z°			
49			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SANTO DOMINGO" DISTRITO DE ACACORA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICA	N° 038-2013-004 (08/01/2013)	ING. RUGO VALERINA MIRANDA CP. 3272	ING. WILLIAM PAGO CHIVANA N° 984-2013-004	1.864,169.64	107,972.52	63,850.18	222,478.62	37,404.55	18,252.89	0.00	28,942.00	1,943,069.65	1,603,440.00	107,978.47	63,850.64	222,528.08	1,403,470.95	1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A. D. A.M.	143,747.10	13,900.03	100.00%	100.00%	0.00%	24/02/2013	31/03/2014	5	131	L	SE EN EJECUCION OBRA N° 49-2013-004 REG. HUANCAVELICA DEL 2013/01/14	16331		
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA N° 70 DE LA C.P. "SANTO DOMINGO" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAV	N° 038-2013-004 (04/04/2013)	ING. JORGE BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA DRAWI NUBEN DRAWI (Huanca) 19/04/2012	922,445.89	73,440.00	46,122.29	187,562.37	54,999.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,134,493.54	922,445.89	73,440.00	46,122.29	187,562.37	1,229,575.35	123,370.55	1,04,205.00	89.80%	F.C.A. D. A.M.	132,957.36	Fr OBRA	100.00%	99.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	01/11/2013	2	4	L	CON FECHA 2014 EL CONTRATISTA HA INCURRIDO EN MULTAS POR LO QUE NO FUE CONSIDERADA LA RESOLUCION DEL CONTRATO LA EJECUCION DE OBRA REALIZADA POR LA OBRA FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE SI PROSEGUIR	17083	
51	R.O.		2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA E.E. "JOSÉ GARCERAN GONZALEZ" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JORGE BASADRE	N° 018-2013-008 (04/04/2013)	ING. SPYRIDO VARGAS VALVERDE	ING. HERIBERTO JACUARRE AJUAN MANUEL 098-2013-004	2,270,205.22	74,000.41	113,530.26	442,403.27	53,383.01	23,050.00	0.00	61,806.00	3,038,343.22	2,258,804.19	73,730.00	112,942.71	440,791.25	2,886,498.22	2,230,864.62	654,833.60	22.69%	F.C.A. D. A.M.	288,694.00	Fr OBRA	100.00%	94.32%	85.25%	1.00%	21/12/2013	30/01/2014	2	72	P	REMITIDO A GRON CON FECHA 08 DE 14 ADICIONAL REDUCTIVO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION DEL CONTRATO POR FALTA DE APROBACION PARA ACTO RESOLUTIVO FALTA PAGAR LA VALORACION DE AGOSTO	15116	
52	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO ESCOLAR EN LOS CERRITOS PUNTAVERDE Y SECTORES DE LOS CERRITOS PUNTAVERDE DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL SUR	N° 567-2013-004 (20/06/2013)	ING. RUBEN AMBROSIO YACHAPA CONDERA	ING. HERIBERTO JACUARRE AJUAN MANUEL 098-2013-004	7,427,508.99	237,124.34	296,877.16	1,432,067.47	223,200.34	23,253.34	89,000.00	260,000.00	9,983,511.91	7,427,507.89	237,124.34	296,882.32	1,431,995.87	9,387,526.47	7,882,807.39	1,504,721.09	16.60%	F.C.A. D. A.M.	764,600.00	190,000.00	100.00%	91.99%	86.97%	4.66%	11/12/2013	07/09/2014	2	120	EJ	OBRA EN EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	208485	
53	R.O.		2013	CONSTRUCCION DE LA CARRERA PANTACHORRE BELLAHUSAPAMPA, DISTRITO DE YAUJI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VALER	N° 013-2013-004 (09/01/2013)	ING. RUBEN AMBROSIO YACHAPA CONDERA	CONSORCIO SUPERVISOR PANTACHORRE CLAYEY MORALES DIAZ	841,538.96	61,530.59	58,907.72	173,105.89	44,393.15	12,073.00	0.00	19,922.00	1,071,531.68	840,698.96	61,649.13	58,848.00	172,983.05	1,134,000.00	739,117.74	394,882.36	34.82%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	77.52%	22.47%	21/01/2014	18/01/2014	2	58	P	PARALIZADO DESDE 11/01/14 POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	167250			
54	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO PUEBLO DE AYACUCHA, DISTRITO DE ACORA, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ADRI INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jose A. Alvaro 1968)	N° 163-2013-004 (25/06/2013)	ING. SANTOS FLORES BUZ	COOPERACION PRADERA SAC - ING. EDUARDO JISSA PARRA CASAS	78,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	32,207.69	9,435.91	0.00	1,115,233.20	78,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	1,073,589.58	799,711.34	273,878.39	25.51%	F.C.A. D. A.M.	107,388.96	Fr OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	30/03/2014	1		L	SE EN EJECUCION OBRA N° 54-2013-004 REG. HUANCAVELICA DEL 19/01/14	243719			
55	R.O.		2013	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCEÑON	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCA	N° 080-2013-004 (20/06/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LEONTOV AMAYA	ING. EDGAR NORIS CASTELLO "8015"	12,178,444.51	818,875.00	852,491.22	2,492,965.91	399,744.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,014,796.34	12,178,444.51	818,875.00	852,491.22	2,492,965.91	14,342,776.54	7,661,324.48	6,681,452.07	53.26%	F.C.A. D. A.M.	1,638,271.85	Fr OBRA	100.00%	49.30%	51.16%	1.46%	14/01/2014	27/10/2014	2		EJ	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLETO EN SANTA ANA	253717	
56	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUMAN	N° 043-2014-004 (21/06/2014)	ING. CARLOS SANCHEZ BONDUR	ING. EDGAR SANCHEZ ALARCON HUALLPA 060-2014-004	1,289,561.21	112,687.00	64,478.36	246,011.87	60,749.99	25,270.00	0.00	21,893.00	1,833,657.43	1,289,561.21	112,687.00	64,478.36	246,011.87	1,730,744.46	1,432,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	82.94%	9.08%	13/02/2014	18/10/2014	1		EJ	OBRA EN EJECUCION ATRASADO RESPECTO A SU CRONOGRAMA DE EJECUCION	248703			
57	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR SANTIAGO SAC	N° 056-2014-004 (09/08/2014)	ING. RONALDO SAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CP. 16219	599,136.62	51,738.50	35,948.20	123,627.84	30,142.00	9,394.00	8,732,500.00	285,600.00	9,088,106.16	599,136.62	51,738.50	35,948.20	123,627.84	810,449.16	361,285.39	491,163.77	58.42%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	31/03/2014	1		L	OBRA EN EJECUCION PERCEPCIONADO CON FECHA 06/08/14 EN PROPOSITO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	185070				
58	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CHOPCCA	N° 085-2014-004 (13/08/2014)	ING. EDGAR FLORES BUZ	ING. EDGAR SANCHEZ ALARCON HUALLPA	791,217.39	79,146.00	39,560.87	163,786.19	54,320.00	14,670.00	0.00	16,889.53	1,059,136.94	791,217.39	79,146.00	39,560.87	163,786.19	1,073,709.45	680,305.62	393,403.05	36.64%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	63.30%	14.80%	02/04/2014	29/08/2014	1		EJ	EN EJECUCION ATRASADO RESPECTO A SU PROGRAMACION	216382			
59	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO PACHACALLA	N° 112-2014-004 (04/08/2014)	ING. CESAR ELIAS AYAYAR	ING. CESAR NALDO SALVATERRA MONTESOLLA	769,737.59	46,644.78	45,414.52	154,763.44	30,438.87	10,145.66	0.00	20,274.00	1,075,266.74	769,737.59	46,644.78	45,414.52	154,763.44	1,074,560.33	476,663.26	597,897.01	58.97%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	88.37%	75.47%	12/04/14	01/05/2014	3	120	EJ	ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS E INACCESIBILIDAD LA OBRA	160025			
60	R.O.		2013	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA PANTACHORRE BELLAHUSAPAMPA, DISTRITO DE YAUJI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DOMINUS	N° 202-2014-004 (07/04/2014)	ING. FREDY FERNANDO BARRUELA LARA CP. 7078	CONSORCIO PIRAMA ING. CALIXTO PONCE MORAN CAS. 7123	3,250,980.29	390,117.63	227,568.62	696,209.98	195,038.92	32,509.80	0.00	78,681.00	4,071,276.14	3,250,980.29	390,028.92	227,553.33	696,325.42	4,564,800.00	833,322.41	3,731,567.59	81.70%	F.C.A. D. A.M.	456,480.00	26,013.15	100.00%	99.38%	49.27%	16.64%	23/05/2014	24/11/2014	2		EJ	EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	172074	
61	R.O.		2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSTRUCTORA CASP SAC	N° 019-2014-004 (02/04/2014)	ING. ROSAGNA RAQUEL MADRIGAL CAP. 7091	ING. W. MIGUEL MAURICIAMARQUE CAP. 7029	1,996,413.97	79,030.00	69,920.70	278,525.63	51,700.00	15,202.80	0.00	42,775.00	1,995,207.24	1,997,981.16	79,005.54	69,999.66	278,429.42	1,825,325.07	312,703.99	1,492,621.08	81.77%	F.C.A. D. A.M.	182,533.00	21,113.14	100.00%	99.02%	63.07%	2.93%	04/06/2014	18/11/2014	1		EJ	A LA FECHA EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION HAN PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DEL MONITOR DE OBRA, FALTA PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA EL MONTO DEL ADICIONAL ES \$11,000.00 EN EL TRAMITE A SEGUN EL REGISTRO DEL FORMATO 14 EN TRAMITE DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO POR FALTA VALORACIONES DE PAGO PENDIENTE DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE	151305	
62	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL CAMBIO VIAL EN LOS TRAMOS: CHULLIACACSA, PITUYAN, CHACABACSA, DESVIO, COCHABACSA, MAMANGA DEL DISTRITO DE YAUJI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TRÉS TRAMOS IV	N° 333-2014-004 (04/06/2014)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	CONSORCIO CHULLIACACSA ING. RUBEN ORCIDO LAHERRA	1,618,353.18	308,487.21	113,284.72	331,221.45	61,350.95	16,183.51	0.00	64,036.82	2,332,912.92	1,618,353.18	308,487.21	113,284.72	331,221.45	2,332,912.92	0.00	2,170,000.00	871,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	33.09%	37.66%	4.57%	13/06/2014	09/12/2014	1		EJ	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	191476
63	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL CAMBIO VIAL EN LA CARRERA: PACHACALLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANTARO I	N° 334-2014-004 (20/05/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO MORALES GRANADOS 404-2014-004	3,089,637.61	271,173.07	169,481.88	689,452.29	180,789.71	9,700.00	0.00	45,000.00	4,795,232.30	3,089,637.61	271,173.07	169,481.88	689,452.29	4,795,232.30	4,429,347.85	100,000.00	23.14%	F.C.A. D. A.M.	442,454.28	22,113.14	100.00%	34.48%	30.22%	4.18%	05/06/2014	24/10/2014	2		EJ	ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANCHE DE LA VÍA	182024	
64	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EMOFAM	N° 202-2014-004 (09/05/2014)	ING. HERRERÍ REYES CABALLERO CAP. 8355	CONSORCIO POMA BARRUELA CAP. 9198	1,781,481.64	91,170.00	89,074.08	353,099.83	65,750.00	6,250.00	0.00	40,262.00	2,427,027.55	1,781,481.64	91,170.00	89,074.08	353,099.83	2,314,756.55	814,909.85	1,499,806.70	64.80%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	53.43%	52.71%	0.72%	05/06/2014	31/12/2014	1		EJ	EN EJECUCION CON ATRASO DENTRO DEL RANCO PERMITIDO	171903		
65	R.O.		2013	CREACION DEL SISTEMA ALICANTABILLADO Y LITERINAS EN LA LOCALIDAD DE TIVICALLA, DISTRITO DE HUANDIO, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANDIO	N° 319-2014-004 (28/05/2014)	ING. ALDO RAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 6075	CONSORCIO HUANDIO ING. GUSTAVO ADOLFO RECLAY JARAMBO CP. 10892	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	95,828.89	15,349.50	0.00	10,000.00	2,199,922.50	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	2,134,774.20	2,134,774.20	2,134,774.20	100.00%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	91.22%	85.07%	6.22%	11/05/2014	01/11/2014	1		EJ	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	219962		
66	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA "SANTA ANA PATIYAMPAMP" DISTRITO DE YAUJI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO KEM	N° 286-2014-004 (19/05/2014)	ING. MARIO WALTER HUMAN LEANDRO	CONSORCIO CACERES	1,703,663.00	71,320.00	85,182.46	334,828.02	42,050.00	6,250.00	0.00	10,300.00	2,303,783.47	1,703,663.00	71,320.00	85,182.46	334,828.02	2,194,983.47	2,194,983.47	100.00%	F.C.A. D. A.M.	100.00%	100.00%	5												

N°	F.T.E. FID.	IMPEDIMEN TO	AÑO DE E.F.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENT DEL CONTRATO			CARTA FINANZA			AVANCES/ FONDOS ACUMULADOS %				CRONOLOGIA		AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNP						
												CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IDV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (\$)	CD (\$)	GG (\$)	UTILIDAD	IDV	TOTAL (\$)	CAN T	TOTAL	PROPORCION AL MES VALORADO (%)	SALDO POR PAGAR	D	O	C	MONTO (\$)	PROMEDIO VENCIMEN TO	PROGRAMA	LICITACI DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°									
																																													SI			%					
17	R.D	1880/2019	2019	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HURIPACANCHA - SAN ESBRO HUAYTARA - HUANCAYUCA	HUAYTARA	SAN ESBRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2019-004	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	649576.19	4134500	32.4781	137.4460	28.0912	0.00	0.00	188.965.02	1.145.287.33	52.4335	45.811.49	236.271.34	38.900.00	0.00	0.00	1.518.703.46	1.058.860.57	47.612.19	12.766.33	273.444.03	1.331.823.12				1.361.249.53	-26.404.11	-2.27%	F.C. AD. AM.	154.902.38	20.03.2011	20.04.2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	100	3/05/2012	9	288	R	CONTRATO RESUELTO. SE ELABORÓ ACTA DE CONSTANCIA EN AUSENCIA DE LOS CONTRATISTAS. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD. SALDO POR EJECUTAR \$1.740.913	13341
18	R.D	1886/2019	2019	AMPLIACION DEL DRECAMENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHE. LANAYANA. DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO CORDOVA	N° 038-2019-004	ING. DAVID EICHEVARIA TOLENTINO	ING. JOSE A. CEZA MIRANDA	1.145.287.33	52.4335	45.811.49	236.271.34	38.900.00	0.00	0.00	1.518.703.46	1.058.860.57	47.612.19	12.766.33	273.444.03	1.331.823.12				1.361.249.53	-26.404.11	-2.27%	F.C. AD. AM.	154.902.38	20.03.2011	20.04.2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	100	3/05/2012	10	348	R	CONTRATO RESUELTO. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD. SALDO POR EJECUTAR 206.43	1736								
19	R.D	1916/2019	2019	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAYO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO SENOR DE CRUZ PATA	N° 177-2019-004	ING. CARLOS GASCAR PATA	CONSORCIO SUPERVISORES SAK Ing RAFAEL PATA ROSA	800356.94	21.786.12	15.711.74	140.256.41	0.00	0.00	1.003.711.21	800.556.94	27.186.12	15.711.74	140.256.41	1.003.711.21	0			10.707.02	992.804.19	98.91%	F.C. AD. AM.	100.371.12	11/09/2011	27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/03/2011	100	03/01/2012	1	40	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	362									
20	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1934/2019	2019	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 2193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 438-2019-004	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	241.922.61	24.793.34	16.925.28	53.781.64	10.000.00	0.00	3.500.00	290.289.89	229.899.54	22.989.94	16.792.97	53.229.67	334.072.16				334.072.16	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
21	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1935/2019	2019	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 2063 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSTRUCCIONES B Y S S.A.C.	CONTRATO N° 388-2019-004	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	144.895.10	14.489.51	10.142.66	32.210.18	10.000.00	0.00	3.000.00	214.737.45	143.677.50	14.367.75	10.057.42	31.939.51	200.042.18				200.042.18	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	75	03/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
22	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1939/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167- TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	SOTO CABELLO BENEIMUNO	CONTRATO N° 457-2019-004	ARG. BENIGNO ANIBAL CABELLO	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	133.028.54	13.303.05	9.372.14	29.572.49	10.000.00	0.00	4.500.00	196.778.42	137.616.32	6.768.88	6.447.14	27.652.02	181.274.36				181.274.36	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
23	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1939/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22495 DE AYAWA	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	EMPRE SA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2019-004	ING. ANIBAL SOTO CABELLO	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	125.199.16	12.500.00	8.764.00	27.837.96	10.000.00	0.00	3.500.00	187.815.90	122.906.36	12.260.64	8.603.45	27.522.09	171.325.54				171.325.54	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
24	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1949/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2288 COCHABAMBA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALEGGOS HUGO ALBERTO	ING. TENORIO GALEGGOS HUGO ALBERTO	141.197.23	14.119.72	10.023.81	31.832.74	10.000.00	0.00	4.500.00	213.873.50	141.988.00	14.198.80	9.939.17	31.543.95	197.690.00				197.690.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/04/2012	2	80	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG							
25	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1947/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22748 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSTRUCTORA Y CONSORTORIAL S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2019-004	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	235.774.63	18.361.97	14.504.22	51.516.36	10.000.00	0.00	4.500.00	337.573.58	222.103.73	17.348.22	15.547.24	48.529.65	303.946.36				303.946.36	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	04/12/2011	1	10	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
26	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1929/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 446-2019-004	ARG. ALFREDO ALMON RAMOS CAPARRI	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	129.534.79	12.953.48	9.004.41	28.795.50	10.000.00	0.00	4.500.00	194.861.29	128.439.68	12.841.91	8.990.18	28.552.01	178.825.74				178.825.74	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2011	75	30/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
27	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1934/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2019-004	ING. MARIA ELIZABETH MAYA CRISTOBAL CP-7085	ING. TENORIO GALEGGOS HUGO ALBERTO	125.633.55	12.563.34	8.794.35	27.928.34	10.000.00	0.00	4.500.00	189.479.69	124.577.87	12.457.79	8.720.45	27.693.65	174.697.69				174.697.69	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
28	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1927/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22268 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484-2019-004	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP 4642	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135.362.40	13.538.24	9.478.78	30.995.58	10.000.00	0.00	3.500.00	201.903.19	134.244.94	13.424.49	9.297.18	29.842.65	186.909.22				186.909.22	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
29	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1948/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 RUPURA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO DREMO	CONTRATO N° 444-2019-004	ING. ELMER CABRERO MELGAREJO MORABUENA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	134.193.16	13.419.40	9.393.58	29.837.32	10.000.00	0.00	3.500.00	206.338.25	132.873.65	13.287.37	9.301.16	29.537.82	185.000.00				185.000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
30	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1932/2019	2019	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 2276 DE VISHUR	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO "AZA & CIA S.A.C."	CONTRATO N° 239-2019-004	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARG. EDSON DARLA VARGAS	141.203.48	14.120.37	9.884.26	31.389.58	10.000.00	0.00	3.500.00	210.097.69	140.077.10	14.001.71	9.801.20	31.125.80	194.946.80				194.946.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	19.494.58	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
31	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1942/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22301 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2019-004	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP- 111803	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128.452.91	12.845.29	8.991.70	28.558.08	10.000.00	0.00	4.500.00	180.344.98	128.452.92	12.845.29	8.991.70	27.052.18	177.342.09				177.342.09	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	17.734.21	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
32	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1945/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2247 PAMPARHALLA. QUEIRO	HUAYTARA	QUEIRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2019-004	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALEGGOS HUGO ALBERTO	85.076.61	8.507.54	5.959.29	18.931.21	10.000.00	0.00	4.500.00	132.960.77	84.360.69	8.430.67	5.905.25	18.753.38	117.455.39				117.455.39	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/03/2011	65	03/09/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
33	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1916/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3650 LAMARI - QURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	DREMO E.I.R.L. DREMO CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2019-004	ING. ZILMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRADO BARRERA DICIELS	64.959.20	6.495.92	4.687.14	14.885.03	7.000.00	0.00	3.500.00	103.727.29	66.077.30	6.607.77	4.625.44	14.609.07	91.999.98				91.999.98	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0.000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	65	18/11/2011	0	0	L	SE SUSPENDIÓ EL PROCESO DE LICITACION POR FALTA DE INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES	DIRECTIVA N° 001-2020 FORSUR- GG								
34	FORSUR. R.D 18 CANON SOBRE CANON	1942/2019	2019	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2248 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	FLORES BARBERA GONZALEZ ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2019-004	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARBERA CP- 7526	ARG. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75.830.33	7.583.03	5.308.12	16.857.08	7.000.00	0.00	4.500.00	117.098.56	75.191.42	7.579.13	5.263.40	16.775.05	104.689.00				104.689.00	0.00																								

N°	FTE. FTO.	IMPEDIMIENTOS	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUMULADOS DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES / OBRAS ACUMULADAS %					CRONOLOGIA		AMPLIACION DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP		
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST. ADMIN	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S)	CAR T	TOTAL	PROPORCION AL VALORADO (S)	SALDO POR PAGAR		O	D	MONTO (S)	PROMEDIO VENCIMIENTO	PROGRAMA	EJECUCION	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS				N°	Z°
																													S.	%																	
60	FORSUR R.D. HUANCAJANCA	3537	2019	CONSTRUCCION DE ALAS EN LA E. N° 2369 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	DIRECCION DE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CAROQUIR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2019/OA	ING. EDWIN ARALDO CHOQUE	EUCLEDIS SOCORATES YAIRU LEIVA	75,599.81	7,558.98	5,291.29	16,803.41	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,654.59	7,895.46	5,246.82	16,662.41			304,339.29			104,339.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2019	45	25/09/2019	1	28	145	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	083274	
61	FORSUR R.D. HUANCAJANCA	3539	2019	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEDORDO BELLO BRAYO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	005033807 OVERALL STRATEGIC S.A.C	CONTRATO N° 461-2019/OA	ING. GURITA BELAN EDGAR MARCOLO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,995.04	342,137.55	34,213.75	25,949.43	76,557.18			476,338.11			476,338.11	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2019	305	12/12/2019	0	0	143	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	083275	
62	FORSUR R.D. HUANCAJANCA	3544	2019	RECONSTRUCCION DE ALAS EN LA E. N° 2259 EN LA E. N° 2259 CARRERA	HUAYTARA	QUEIRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C	CONTRATO N° 364-2019/OA	ING. GIBDO GUSTAVO YATACO	ING. TENDRO GALLEGOS HUGO ALBERTO	289,576.59	28,957.64	20,270.36	64,372.88	15,000.00	0.00	0.00	5,500.00	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,105.62	63,831.93			399,789.44			399,789.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2019	90	06/01/2020	1	52	10	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	083276	
63	FORSUR R.D. HUANCAJANCA	3553	2019	CONSTRUCCION DE ALAS EN LA E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	DONCO GELDRIS MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2019/OA	ING. MARIO JULIO SARITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,903.71	5,532.80	17,569.94	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,486.11	17,422.30			199,118.59			199,118.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2019	45	12/09/2019	0	0	10	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	083277	
64	R.D.	3573	2019	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA E. N° 2200 HUAYTARA, HUANCAJANCA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 068-2019/OA	JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARO. MARGOT SALAZAR	1,553,490.26	188,729.81	124,279.22	371,569.87	53,931.43	0.00	0.00	39,624.04	2,301,624.56	1,563,499.26	188,729.81	124,279.22	371,569.87			2,108,068.16			747,952.43	1,360,116.73	64.5%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2019	18	23/03/2019	1	18	103	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	2013	
65	R.D.	3580	2019	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA E. N° 2200 HUAYTARA, HUANCAJANCA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO ARKA I	N° 045-2019/OA	ING. JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA ARO. JUAN VALCAREL DUEÑAS	1,523,033.78	197,572.57	91,380.22	308,152.17	46,443.43	0.00	0.00	28,780.00	2,395,322.34	1,517,494.85	97,219.64	110,949.48	307,037.55			2,012,802.71			719,352.46	1,494,729.44	67.5%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2019	156	20/03/2021	1	55	11	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	2020	
66	R.D.	3627	2019	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CONVENCIONAL HUANCAJANCA - AYANAHUAS - REYES - TAMBO LONG (70-000 KM)	HUAYTARA	CORDOBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO MFER	N° 001-2019/OA	ING. MARCO A. LEQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	1,986,430.31	119,188.22	158,917.43	407,423.72	93,323.52	0.00	0.00	2,771,523.46	1,963,315.63	181,473.41	99,146.78	407,511.90			2,471,466.92			2,471,466.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2019	1	23/06/2019	2	20	11	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	2020		
67	R.D.	3630	2019	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TIERRA CHERRERA - AYANAHUAS - REYES - TAMBO LONG (31-000 KM)	HUAYTARA	VARDES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	ZOHORORO BENOS CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. MOYAL (2019)	N° 001-2019/OA	ING. MICHELL ANGEL VALENZUELA ROJAS-CP. 7062	ING. WILLIAM PABLO CHIPYANA	92,265.94	10,876.94	3,494.24	19,228.17	0.00	0.00	0.00	126,851.33	92,265.94	10,876.94	3,494.24	19,228.17			126,851.33			126,851.33	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2019	46	11/04/2019	0	0	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	083278		
68	R.D.	3631	2019	RECONSTRUCCION DE ALAS EN LA E. N° 2216 SAN MIGUEL DE CURS	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CHORVOROS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO FERREYRA Y GONZALES MOYAL (2019)	CONTRATO N° 712-2019/OA	ING. FREDY PERALES TOVAR		205,164.90	20,516.49	14,362.94	43,211.94	21,000.00	0.00	0.00	4,500.00	308,738.79	205,164.90	20,516.49	14,362.94	43,211.94			382,210.00			382,210.00	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2019	16	19/04/2021	1	30	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.		
69	R.D.	3632	2019	SUSITUSION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QURAHUARA DEL DISTRITO DE QURAHUARA Afectado por el terremoto de 10.8 AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO INTCH.	CONTRATO N° 629-2019/OA	ING. RONY ALDO CADENES JIMES	ING. WILLIAM PABLO CHIPYANA	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40	18,655.20	0.00	0.00	12,000.00	738,887.38	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40			708,231.20			708,231.20	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	96.18%	4.82%	22/01/2019	95	23/11/2019	5	213	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.		
70	R.D.	3633	2019	CONSTRUCCION DE LA E. N° 22512 DE CAYUTANA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO GULLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOYAL (2019)	CONTRATO N° 739-2019/OA		ING. MICHELL ANGEL VALENZUELA ROJAS-CP. 7062	ING. WILLIAM PABLO CHIPYANA	113,968.49	11,396.84	7,917.79	24,001.76	13,200.00	0.00	0.00	3,000.00	173,564.89	113,968.49	11,396.84	7,917.79	24,001.76			187,344.00			187,344.00	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2019	4	08/10/2019	3	94	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.	
71	R.D.	3634	2019	CONSTRUCCION DE LA E. N° 299 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERVENA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOYAL (2019)	CONTRATO N° 740-2019/OA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO EMBENO	ING. JOSE CHAVEZ MIRANDA	205,228.74	20,522.88	14,366.61	43,221.18	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	303,338.63	205,228.74	20,522.88	14,366.61	43,221.18			383,334.94			383,334.94	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2019	75	29/03/2021	1	18	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.		
72	R.D.	3635	2019	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22017 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R. L. MOYAL (2019)	CONTRATO N° 743-2019/OA	ING. EDISON BARBA VARGAS		111,810.77	11,181.08	7,826.79	23,547.25	15,500.00	0.00	0.00	3,000.00	173,115.95	111,810.77	11,181.08	7,826.79	23,547.25			194,366.95			194,366.95	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2019	45	23/03/2021	1	20	1	OBRA CUMPLADA. CON SOLICITUD DE CONSOLIDACION Y PEDIDO DEL CONTRATISTA		
73	R.D.	3636	2019	RECONSTRUCCION DE LA E. N° 22511 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CORPORACION PROMSA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2019/OA	SALCEDO SANCHEZ JEAN JOSE		416,019.14	41,601.92	29,127.34	87,613.64	20,000.00	0.00	0.00	5,500.00	599,856.06	416,019.14	41,601.92	29,127.34	87,613.64			574,356.96			574,356.96	100.00%	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2019	46	03/04/2021	1	31	1	OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE RECEPCION PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION.		
74	R.D.	3640	2019	MEJORAMIENTO DE LA ZONCHA CONVENCIONAL DE HUAYTARA, HUANCAJANCA	HUAYTARA	CORDOBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO CONVENCIONAL DE HUAYTARA, HUANCAJANCA	N° 0518-2019/OA	ING. GIBDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CONVENCIONAL DE HUAYTARA, HUANCAJANCA	2,996,672.39	399,667.59	199,833.82	828,735.64	277,748.71	42,753.00	0.00	207,508.00	5,947,741.29	3,996,672.39	399,667.59	199,833.82	828,735.64			5,479,711.56			4,143,447.16	1,276,264.40	23.56%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2019	240	25/06/2021	1	66	1	LIQUID. DE CONTRATO REG. 28/11/2019 REG. HUANCAJANCA (11/06/2019)	80278	
75	R.D.	3648	2019	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE YUMBO - SAN JOSE DE HUAYTARA - SAN FRANCISCO DE CAYUMAYO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAJANCA, REGION HUANCAJANCA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382-2019/OA	ING. ARMANDO AUFORO SALOMON HERRERA	ING. WILLIAM ROCA TORRES	2,632,219.04	163,724.02	157,933.14	531,697.72	95,511.20	36,322.19	0.00	66,000.00	3,487,423.21	2,632,219.04	163,724.02	157,933.14	531,697.72			3,485,533.92			2,473,899.53	1,011,634.39	29.0%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2019	156	04/05/2021	2	90	1	PROGRAMACION DE RECEPCION DE OBRA PARA EL DIA 22/08/21	118662	
76	R.D.	3649	2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA E. N° 2058 SAN ANTONIO DE CUSCANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSCANCHA, HUAYTARA - HUANCAJANCA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	N° 566-2019/OA	ING. MOISHE DAVAN TOROVALD VALLADARES	CONSORCIO SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	1,345,249.91	134,524.99	104,915.52	67,260.75	273,490.44	59,440.00	12,895.00	40,000.00	1,905,416.90	1,345,249.91	134,524.99	104,915.52	67,260.75			1,792,801.90			1,321,865.64	47,038.26	26.2%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2019	18	21/07/2021	1			OBRA CUMPLADA. EN PROCESO DE CONFORMACION DEL COMITE PARA LA RECEPCION DE OBRA	182203	
77	R.D.	36518	2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PERSONAL DE LA E. N° 2130 TAYACAJA, LOS ANGELES DEL CENTRO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAJANCA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO UNION	N° 362-2019/OA	ING. SES MANUEL PEREZ RUPAY	ING. WILLIAM PABLO CHIPYANA	1,894,529.26	118,906.00	94,737.98	379,149.21	14,400.00	13,250.00	36,000.00	2,699,186.96	1,894,654.89	118,883.58	94,737.98	379,128.81			2,485,400.00			502,827.49	1,982,572.51	79.7%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2019	18	15/12/2021	1			LIQUID. DE CONTRATO REG. 28/11/2019 REG. HUANCAJANCA (11/06/2019)	260618		
78	R.D.	36519	2019	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALcantarillado EN LA LOCALIDAD DE PACAMARCA, DISTRITO DE OCYOYO - HUAYTARA - HUANCAJANCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAJANCA	CONSORCIO PACAMARCA	N° 386-2019/OA	ING. LUIS ENRIQUE MORA APARICIO CP. 4688	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CP. 4072	577,475.88	40,423.31	40,423.31	118,498.05	30,451.13	0.00	0.00	807,27																												

N°	FTE. FTD.	INFORMACION	AÑO DE E.I.C.	AÑO DE E.E.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTAS DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES Y/O ACUMULADOS %					CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP		
													CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST ADMIN	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CAR T	TOTAL	PROPORCION VALORIZADO (S)	SALDO POR PAGAR		D D	MONTO (S)	PERCENTUAL VENCIMIENTO	PROGAMA	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS	Y'	Z'				
																														S.	%																	
27	R.D.		2013	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30705 DEL CENTRO POBLADO DE HUAPAMPAPA DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA, HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EBENEZER Sra. Maria Socorro Gabris Segura	242-2014ORA (14MAY2014)	RIG. HUGO VALERINA MIRANDA CP. 3272	Z. RIG. GUSTAVO CALDERON VERAORA	1,370,326.93	91,420.00	95,922.89	280,380.57	18,720.00	8,996.00	0.00	25,000.00	1,909,666.39	1,370,028.72	91,400.11	95,902.02	280,319.55	1,837,650.39			244,711.61	1,392,938.78	86.69%	F.C. A.D. A.M.			54.54%	58.89%	-4.31%	30/05/2014	180	20/11/2014			EJ	AD	ATRASADO POR FALTA DE MATERIALES Y MANDO DE OBRA ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA	214872		
28	R.D.		2013	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E. P. P. SAN JOSE, TINTAY PUNCU DE TINTAY PUNCU, TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ROSOLIT	588-2014ORA (19/08/2014)	RIG. HENRY ALFREDO OSOPE SOLÓRZANO CP. 16023	CONSORCIO TINTAY RIG. JOSE ELIAS CALLE MENDOZA CP. 13709 587-2014	2,431,271.63	180,730.00	170,184.81	500,762.16	95,550.00	31,895.00	0.00	25,000.00	3,435,254.20	2,430,962.65	180,712.98	170,168.78	500,725.59	3,282,600.00			3,282,600.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.			0.00%	27/08/2014	240	23/04/2015			EJ	AD	ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014. PARALIZADO POR CUANTO FALTA DE SOCOPAR LOS AMBIENTES ADECUADOS.	214872					
29	R.D.		2013	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1000 DEL CENTRO POBLADO DE ANAYAMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COLCA St. Rafael Bolognini Lopez LF 24/01/2014	798-2014ORA (25/06/2014)	RIG. RAFAEL BALAZCUI TENDERO CP. 20660	CONSORCIO ANAYAMARCA RIG. JORGE L. MALPANTECA ROMERO	1,673,525.61	91,420.00	117,346.79	338,776.63	18,720.00	13,890.00	0.00	20,000.00	2,333,479.03	1,672,525.61	91,420.00	117,346.79	338,776.63	2,220,869.03			509,416.39	1,661,452.64	74.30%	F.C. A.D. A.M.			22,987.00	13,622.2015	25.44%	22.17%	3.47%	06/09/2014	210	03/03/2015			EJ	AT	OBRA LIGERAMENTE ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	285650
30	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALBERTO ZONCAL VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO, ESTAY DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ROSARIO St. Juan Torres Caballero 90330066 ADP 03/01/2014	062-2014ORA (04/07/2014)	ARO ROLANDO PONCE CORROVA CAP. 4707	CONSORCIO HUAPAMPAPA St. JOSE AROVA RIG. CARLOS MIERNA GUTIERREZ CP. 19500	892,001.11	72,115.00	62,440.08	18,680.13	14,020.00	21,040.00	0.00	25,000.00	1,337,346.30	892,001.11	72,115.00	62,440.08	18,680.13	1,271,226.30			413,088.21	804,148.07	66.96%	F.C. A.D. A.M.			35.16%	46.31%	-11.15%	20/07/2014	180	19/07/2014			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	180605		
31	R.D.		2013	2014	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION DE NIÑOS DE COLCABAMBA, TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO COLCABAMBA St. Rafael Bolognini Lopez VIGIA 01.271735 AMC 5/03/2014	624-2014ORA (21/08/2014)	RIG. MARIO WALTER HUAMAN LEANDRO	VICENTE ANGELO CEPERANO CAP. 932 893-2014ORA	2,534,075.31	104,999.00	132,040.92	502,389.94	14,850.00	8,450.00	0.00	45,522.00	3,442,247.17	2,534,075.31	104,999.00	132,040.92	502,389.94	3,276,445.17			3,276,445.17	100.00%	F.C. A.D. A.M.			698.89 03	06/10/2014			0.00%		340	24/08/1900			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 05.09.2014 ADELANTO DIRECTO SOLICITADO Y EN TRAMITE	191993	
32	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE SALIDA DE VILLA REAL, PARACHPATA DE LA MICHIGUERA ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VILLA REAL St. Leon Quicho Sotelo F#9488388 AMC 4/2/2014	623-2014ORA (22/08/2014)	RIG. LEON QUICHO SOTELANO	CONSORCIO VE. 6 (U) CONSULTORES	640,010.38	64,001.04	32,000.52	12,482.15	32,000.52	4,400.10	0.00	31,000.00	937,894.71	640,010.38	64,001.04	32,000.52	12,482.15	886,494.09			886,494.09	100.00%	F.C. A.D. A.M.					0.00%		90	29/03/1900			EJ	N		148871			
33	R.D.		2014	2014	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE BAHUMUQUELO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO RAC Sta. Rita Isabel Mateo Bobas XXXX-2014ORA (22/08/2014)			RIG. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA CAP. 4696	Z. RIG. DANIEL RAMOSORO PAYTAN CP. 130761	1,628,102.93	71,760.00	81,305.15	321,335.65	18,250.00	15,250.00	0.00	25,187.06	2,205,220.79							0.00	F. (D)M	F.C. A.D. A.M.			5.22%	7.30%	-2.47%	26/09/2014	180	24/03/2015			EJ	AD	ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014	272611			
34	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. ALBUCAHABAMBA, CHICA HUACHOCOLPA, ROSCOCOPAMPAPA, WISAN ALIUNDE BUENA VISTA Y LA SACACHICOPA LA 173 UN. I.E.D. SACACHICOPA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE SALCABAMBA Y WIPALICAYALI	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					6,045,545.37	494,220.00	423,858.18	1,239,786.64	300,400.00	93,200.00	0.00	190,176.79	8,771,286.98							0.00	F. (D)M	F.C. A.D. A.M.												255652						
35	R.D.		2014	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE LOS ESTERADOS DE HUANO DISTRITO SAN MARCOS DE ROOCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					853,338.22	65,671.00	42,667.91	175,105.48	43,640.00	9,224.00	0.00	14,850.00	1,202,516.61							0.00	F. (D)M	F.C. A.D. A.M.												211224						
													154,258,588.91										162,810,406.05					100,712,956.94																				