



N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR SUPERVISOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA				AVANCES FÍSICOS ACUMULADOS %				CRONOLOGIA				AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST. ANON.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL(S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL(S)	CAN T.	TOTAL	VALORIZADO (S)	S.	%	%	MONTO (S)	PROMEDIO DE VENCIMEN T.	PROBADO	EJECUTADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°							
																																												F.C.A.D.A.M.	F.C.A.D.A.M.	F.C.A.D.A.M.				
10	R.O.	RISE	2012	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA IE. JESUS MARIANO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA -HUANGAREY	ANGARAY	JIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO ALFONZO GUARTE (ALONZO)	N° 008-2012-004 (RRENE02)	ARGHEMIAN LUCO CHANCA LACLA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARD CORRALO BALCAZAR	2.095.010,00	121.762,03	957.648,13	429.302,12	86.698,80	28.143,14	0,00	30.000,00	2.991.143,02	2.914.313,18	2.914.313,08	0,00	0,00%	F.C.A.D.A.M.	157.675,34	Ponchado	100,00%	100,00%	0,00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	L			26/02/2013	13/09/2013	LIQ. E.I.C. OBRA R.G.O.R. N° 30-2013/0208-REG-HVACAGOR (RIMAR2013), LIQ. CONSULTORIA N° 020-2013/0208-REG-HVACAGOR DEL 17/08/2013. FALTA LIQ. FINAL. FINAL. CIP. PERCY	12262								
11	R.O.	0651	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONSULTA DE LA MICRODIA. RECCLA. REG. ANGAREY DEL DEPARTAMENTO DE HUANGAREY	ANGARAY	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO CONGALLA S. ASHP Carlos Hervasora Huaco R02939	N° 048-2012/04-OL	ING. RAUL VALQUIZ TENDRO	ARO. DARWIN SIDORO KOLUPHERLEZANA	721.830,00	87.717,05	36.091,53	151.135,07	61.174,90	8.904,92	0,00	19.215,00	1.081.098,92	721.830,00	61.777,05	36.091,53	151.135,07	990.774,34	0,00	0,00%	F.C.A.D.A.M.	99.077,43	Ponchado	100,00%	100,00%	0,00%	08/09/2012	120	08/01/2013	2	34	L			03/09/2013		LIQ. E.I.C. OBRA R.G.O.R. N° 70-2013/0208-REG-HVACAGOR (RUSE12013) LIQ. CONSULT. N° 006-2013/0208-REG-HVACAGOR DEL 17/08/2013. FALTA LIQ. FINAL. FINAL. CIP. PROCESO	12462					
12	R.O.	2012	2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAJ Y QUPYCANCHA. SECCILA - JULCAMARCA (LONG 1030000)	ANGARAY	SECCILA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SORL	N° 006-2012/05GR	ING. FREDY FERNANDO ORNELA LARA	2 ING. WILLIAM PACO CHAMPANA CP.	252.084,00	32.902,37	15.101,09	54.123,89					354.912,17	342.603,89	342.603,80	0,00	0,00%	F.C.A.D.A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	s	105	15/11/2012			03/04/2013			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. N° 30-2012/0208-REG-HVACAGOR del 03/04/2013	55										
13	R.O.	2012	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACORQUE - CONCHO - HUANCHI - ANGELES - HUANGAREY. (ALC. METRO 31.89)	ANGARAY	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAREY	CONSORCIO MACORQUE LP. PC. 1-2012	081-2012/05RA (13/02/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEVA	1.651.319,89	60.000,00	122.105,59	331.816,58					2.115.242,05	1.651.319,89	60.000,00	122.105,59	331.816,58	2.020.752,26	154.489,79	7,10%	F.C.A.D.A.M.	217.524,21	FIN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	18/12/2012	180	27/09/2013	1	73	F					LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO EN EVALUACION EN OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION. GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAREY.	8262					
14	R.O.	2014	2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: RUTA N° 10155 TRAYECTORIA EMP. PISO REPARACION HUASPA - TUCSAMP - BUCAMARCA - CARRIZAPATA - EMP. PE - 28 - (LATITUD 09041) KM 69-08	ANGARAY	JIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO DEL SUR (S) - RIVEROS GONZALEZ Belloso # 83647 01-902-2012	006-2013/05GR (13/02/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GIMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTESANA RIVEROS RIVEROS CO. 05-2013	1.228.265,00	147.026,63	61.264,93	298.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.647,19	1.128.265,76	56.474,79	33.888,87	278.340,70	1.437.901,21	738.510,83	68.389,29	48,57%	F.C.A.D.A.M.	143.790,01	05/05/14	23,99%	51,91%	-27,32%	08/12/2013	120	07/03/2014			P					OBRA PARALIZADA POR FACTORES CLIMATICOS					
15	R.O.	2014	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION RICAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 29 DEL DISTRITO DE COCHACACCA. PROVINCIA DE ANGAREY HUANGAREY	ANGARAY	COCHACACCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO EDUCATIVO LTJAS Edwin Miguel Montes Amezaga 107761 ADF 039-2013	013-2013/020A (07/02/2013)	ING. ROJALDO SILVO PALACIOS CABELLO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	682.347,70	91.790,00	61.761,33	186.452,30	58.720,00	13.860,00	0,00	25.000,00	1.319.938,40	682.347,70	91.790,00	61.761,33	186.452,30	1.222.286,40	630.364,15	591.924,25	48,4%	F.C.A.D.A.M.	122.229,94	PROYECT	52,12%	51,57%	0,00%	13/01/2014	180	14/02/2014			EJ	AT					ATRAZADO POR FACTORES CLIMATICOS	85603			
16	R.O.	2014	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION RICAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 98 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE BARRIO 98999 COCHACACCA - ANGAREY - HUANGAREY	ANGARAY	COCHACACCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Pineda Huaco # 84199 ADF 039-2013	013-2013/020A (07/02/2013)	ARO. JUAN ALBERTO RIVEROS SPOZA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	692.387,30	61.970,00	48.465,73	144.204,58	51.809,89	12.860,00	0,00	25.000,00	1.027.907,80	692.387,30	61.970,00	48.465,73	144.204,58	847.307,31	651.407,59	205.900,32	31,24%	F.C.A.D.A.M.	94.720,78	PROYECT	70,88%	68,76%	2,22%	13/01/2014	120	10/02/2014			EJ	AT					ATRAZADO POR FACTORES CLIMATICOS	85703			
17	R.O.	2014	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10 DEL CENTRO POBLADO DE CARRIZAPATA. DISTRITO DE JIRCAJ - ANGAREY	ANGAREY	JIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	GRUPO DEL SUR River Juan Riquelme Mesa # 99030003 ADF 039-2013	084-2013/020A (13/02/2013)	ING. EDGAR FALCÓN MALDON	2 ING. WILLIAM PACO CHAMPANA	1.184.939,63	65.040,00	50.247,98	225.664,58	38.822,61	11.458,96	0,00	12.000,00	1.681.191,80	1.184.939,63	65.040,00	50.247,98	225.664,58	1.544.913,17	560.403,32	84.438,95	63,7%	F.C.A.D.A.M.	33VAL	RETENCION	42,02%	36,28%	5,14%	28/12/2013	150	27/02/2014			EJ	AT					ATRAZADO POR FACTORES CLIMATICOS	88064			
												CASTROVIRREYNA																																						
1	R.O.	0111	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHICA - HUARANAGANCHI ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOSA COCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	615.637,00	61.563,16	128.867,00						842.491,80	615.637,00	61.563,16	128.867,00	842.491,80	842.491,80	0,00	0,00%	F.C.A.D.A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	10/11/2008	180	15/02/2009	0	0	F					SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	14661					
2	R.O.	0543	2009	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHICA - HUARANAGANCHI ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLO ZEVALLOS	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS	1.176.025,89	189.626,29	360.289,78						1.664.157,80	1.176.025,89	189.626,29	360.289,78	1.664.157,80	1.664.157,80	49,40%	F.C.A.D.A.M.			100,00%	98,52%	1,47%	01/02/2009	300	20/11/2010	1	38	R					SE DESARROLLO LA CSR CASTROVIRREYNA. CON LA FINALIDAD QUE SE ELABORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACION DE LA LIQ. DE EJECUCION DEL CONTRATO	14661						
3	FORSUR/R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PIP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANGAREY	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	099-2010/020A (09/02/2010)	ING. YOBANI VELCA PALOMINO	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBALJAL	409.173,90	40.917,40	30.688,05	91.348,09					572.127,53	409.173,90	40.917,40	30.688,05	91.348,09	572.127,53	1	64.196,31	498.325,47	127.988,37	21,66%	F.C.A.D.A.M.	172.237,00	19/02/2011	100,00%	98,00%	2,00%	23/09/2010	120	29/05/2011	6	221	R					LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
4	FORSUR/R.D.	0254	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PIP TICAPAO - CASTROVIRREYNA - HUANGAREY	CASTROVIRREYNA	TICAPAO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	099-2010/020A (09/02/2010)	ING. GIOVANNI VELCA PALOMINO	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBALJAL	383.120,85	38.312,99	28.734,74	85.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	538.711,32	383.120,85	38.312,99	28.734,74	85.533,74	538.711,32	1	38.746,00	131.114,88	44.342,34	71,22%	F.C.A.D.A.M.	172.237,00	19/02/2011	100,00%	78,82%	21,18%	01/07/2010	120	02/08/2012	2	640	R					LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
5	FORSUR/R.D.	0248	2010	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PIP HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANGAREY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	099-2010/020A (09/02/2010)	ING. LUIS ENRIQUE DEL CAZQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBALJAL	439.495,05	43.949,57	32.962,17	98.117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	614.524,79	439.495,05	43.949,57	32.962,17	98.117,40	614.524,79		389.625,09	244.899,70	39,85%	F.C.A.D.A.M.	172.237,00	19/02/2011	100,00%	81,00%	18,90%	03/10/2011	120	24/02/2012	4	146	R					LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION POR PARTE DE LA ENTIDAD	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
6	RECURSOS ORDINARIOS	0119	2011	CONSTRUCCION DE PUENTE CASCABLE TAMBO - ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO SANTA EMERALDA	005-2011/020A (07/06/2011)	ING. LUIS ENRIQUE MINA APARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	496.423,73	48.643,07	48.643,07	110.807,35					684.523,72	496.423,73	48.643,07	48.643,07	110.807,35	684.523,72	684.523,72	8,63%	F.C.A.D.A.M.	684.523,72		100,00%	100,00%	0,00%	22/09/2011	120	19/12/2011	0	0	F					OBRA CULMINADA. SE LIQUIDARA EL COMPONENTE DE SUPERVISION EN EL TRANSFERIDO DEL MES	14662					
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/020A (19/08/2011)	ING. GUIDO GUSTAVO TAYAN YONG	ING. FERNANDO DELBERTO GUISPE PEÑA	98.147,60	9.649,02	9.674,76	27.289,96	7.075,80				152.799,00	98.147,60	9.649,02	9.674,76	27.289,96	138.504,34	152.622,94	-12.622,00	-8,30%	F.C.A.D.A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	13/01/2011	60	11/12/2011	0	0	F					LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA REG. N° 024 - 2011-0208-REG-HVACAGOR POR LA CSR - CASTROVIRREYNA	15564				
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANA. DISTRITO DE MOLLEPAMPA. PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONSORCIO ASTOMARCA		ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION SORRES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1.424.827,29	269.209,79	71.242,86	296.200,00	35.000,00				2.111.299,97	1.424.827,29	269.209,79	71.242,86	296.200,00	1.941.502,32	2.065.406,00	-123.453,18	-6,30%	F.C.A.D.A.M.	194.195,28	FIN OBRA	88,76%	100,00%	-12,24%	02/11/2012	180	01/09/2013	2	123	F					EN PROCESO DE LIQUIDACION	20963				
9	R.O.	0760	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONSULTA DE LA MICRODIA. HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANGAREY	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAREY	CONSORCIO COTAS	064-2012/020A (19/02/2012)	ING. JENYER MUÑOZ BRENDA CIP. 70209	ING. CARILOZ GARCIA MERCADO CIP. 70209	674.442,30	30.042,49	33.822,21	133.637,21	51.489,50	6.702,00	0,00	15.000,00	901.274,40	674.442,30	30.042,49	33.822,21	133.637,21	876.066,14	0,00	0,00%	F.C.A.D.A.M.			100,00%	100,00%	0,00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	L					LIQ. E.I.C. OBRA REG. N° 84-2013/0208-REG-HVACAGOR (RUSE TORO). LIQ. FINAL FINAL. FALTA LIQ. FINAL. FALTA APROBACION PARA SU APROBACION VA ACTO RESOLUTIVO	14990					
11	R.O.	2012	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONSULTA DE LA MICRODIA. TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANGAREY	CASTROVIRREYNA	CHAMPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANGARE																																											





N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS A CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA				AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ANEXO	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL(S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL(S/)	CAN. T.	TOTAL	VALORIZADO (S/)	S/.	%	MONTO (S/)	PROMEDIO DE VENCIMIENTO	PROBADO	EJECUTADO	DEFERIDO	FINANCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°				
39	R.O.	669	2017	INSTALACION DEL PUENTE CACHAMAN. DISTRITO ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CUDHMAN (Gómez Jairo Oquendo Estrada LP 13/2012)	N° 095-2012 JORA-AL (2012/0212)	ING. REGUE LUZA FERNANDO CEP.	ING. EDUARDO CARCHANI CARRILAL CP. 8205	1,628,314.43	146,278.39	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,233.14	0.00	32,042.00	2,378,938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,372.97	1,309,769.38	876,633.59	40.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12052013	120	22/05/2013	2	42	T		OBRA RECEPTADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION EN VAS DE APLICACION	192315						
40	R.O.	697	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 8 DEL CENTRO POBLADO DE YANACCO. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLA ESCUELA PERU S.A. CONZUE E.I.R.L. (Tosar Hincis, Sany) ADS 07/2012	N° 074-2013 JORA (27/MAR/2013)	ING. HERMAN L. CHANCA LACTA CAP. 498	ING. ANTONIO PALOMINO DIAZ	623,152.42	62,389.00	14,320.80	132,207.38	54,093.99	12,310.00	0.00	15,000.00	958,069.39	633,101.42	62,389.00	44,220.60	133,207.38	875,268.48	293,278.53	379,969.87	65.42%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	08/09/2013			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE EJECUCION RECEPTADA 29/05/2014	20951						
41	R.O.	698	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 79 DEL CENTRO POBLADO URUBAMBA DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TERRA JAY (Ribalta García Vergara) ADP 08/2012	N° 067-2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS BLANCO GUALANDI CP.	ING. ANTO GONZALEZ	564,207.33	72,445.00	41,774.87	187,982.30	52,739.89	14,670.00	0.00	15,000.00	1,395,998.48	924,207.33	72,445.00	47,774.88	193,822.30	1,289,288.95	707,951.76	301,477.74	42.94%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	41.96%	55.56%	19/04/2013	120	26/01/2014	1	102	P		PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA	20272						
42	R.O.	684	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 78 DEL CENTRO POBLADO DE YANACOCO. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO (Hincis Nolasco Pineda Hincis) "24/73" AMC N° 125/2013	N° 016-2013 JORA (26/MAR/2013)	ING. ROLANDO SILEVO PALACIOS CABELLO	ING. CESAR RAUL SERRATO MULLERA VILLALBA CAP N° 5348	879,652.29	79,145.00	43,897.61	180,496.60	53,750.00	14,670.00	0.00	18,000.00	1,390,793.36	879,652.29	79,145.00	43,897.61	180,496.60	1,193,255.98	1,130,140.63	51,144.67	4.40%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	120	16/10/2013			T		RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	24292						
43	R.O.	691	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ACORON. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO FYK (Santos Gray Coronado Arroyo) Y CORONADO 80010400	N° 017-2013 JORA (24/MAR/2013)	ING. ALBAIRO GILBERTO MORALES DIAZ	ING. ADOLFO PEREZ CARDEÑAS	688,193.81	94,807.00	34,430.60	147,088.61	57,749.99	17,270.00	0.00	14,335.54	1,053,698.64	688,193.81	94,807.00	34,430.60	147,088.61	944,304.11	885,262.29	158,972.02	16.40%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	60	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE CONFORMACION DE COMITE	19763						
44	R.O.	682	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 103 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CODECE E.I.R.L. (Pineda Yaguelite Jimenez)	N° 013-2013 JORA (17/MAR/2013)	ING. MARCELO PORTUJARO ROJAS ARTEAGA	ING. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 5022	872,394.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	41,250.00	14,670.00	0.00	16,201.00	1,242,095.70	1,170,820.38	1.32	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	117,983.47	117,983.47	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	24/09/2013			T		LÍQ. EXP. TEC. REG. N° 111-2014/008 REG. INVIACADOR DEL 21/02/2014 OBRA RECEPTADA 20/11/13 EN PROCESO DE LIQUIDACION	21603						
45	R.O.	687	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 26 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO UNIO VISTA ALEGRE (Alvarez Rodríguez Guevara) AMC 72/2013	N° 025-2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. RONALD ARISTIDES GARRAMA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOFORO CAMPOS	779,750.02	64,895.00	38,984.45	159,069.88	39,750.00	14,670.00	0.00	13,306.00	1,119,398.35	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,042,660.35	0.00	0.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013			LL	06/03/2014	LÍQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA REG. N° 104-2013/008 REG. INVIACADOR DEL 21/02/2014	21551					
46	R.O.	683	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 25 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO AREAS (Sra. Deyá Hincis) AMC 165/2013	N° 019-2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. SILEVO PALACIOS CABELLO	ING. EDUARDO CARCHANI CARRILAL	761,591.07	79,145.00	38,079.05	158,186.81	14,670.00	0.00	14,800.00	1,129,372.43	761,591.07	79,145.00	38,079.05	158,186.81	1,037,002.43	741,311.83	295,690.60	26.51%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	09/11/2013			T		LÍQ. EXP. TEC. REG. N° 110-2014/008 REG. INVIACADOR DEL 21/02/2014 CUANTANDO COMITE DE RECEPCION DESIGNADO CON REG. N° 08/2014	21266							
47	R.O.	683	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 28 DEL CENTRO POBLADO DE COCCAMPUJIO. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADAI INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 035-2013 JORA (20/MAR/2013)	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ	ING. HERMAN L. CHANCA LACTA CAP. 498	508,163.92	94,807.00	46,309.19	192,089.72	62,550.00	17,270.00	0.00	14,214.00	1,392,059.73	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,133,623.18	125,500.55	9.87%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2013	180	29/12/2013			L	26/03/2014	LÍQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA REG. N° 203-2014/008 REG. INVIACADOR DEL 28/03/2014	21502						
48	R.O.	697	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	GEO TRAZILLO RADAO	N° 074-2013 JORA (27/MAR/2013)	ING. EDGAR GONZALEZ BEJAR	ING. YVETTE ESPINOZA	1,440,213.28	98,022.14	72,019.66	292,193.43	34,682.56	5,194.92	0.00	66,834.00	1,999,719.19	1,440,312.28	98,022.14	72,019.66	292,193.43	1,893,814.27	1,853,044.27	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	183,307.43	183,307.43	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2013	60	29/09/2013	2	40	I	08/04/2014	LÍQ. CONSULTOR REG. N° 321-2014/008 REG. INVIACADOR DEL 28/03/2014	18939			
49	R.O.	693	2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 26 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUHUAYLICHAN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLA (Sra. Arroyo Arroyo Hary Arroyo)	N° 038-2013 JORA (08/MAR/2013)	ING. ROLANDO VALENZUELA	ING. WILLIAM PACHO CHAMPANA N° 406-2010/004	1,084,169.85	107,972.50	43,850.18	222,478.62	37,454.30	18,222.00	0.00	28,942.00	1,563,098.40	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,457,470.95	0.00	0.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	79	T		OBRA RECEPTADA EL DIA 03/04/2014	16762					
50	R.O.	616	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 19 DEL C.E. EMPATA. DISTRITO DE YAUHUAYLICHAN. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUHUAYLICHAN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TERRA JAY (Ribalta García Vergara) ADP 08/2012	N° 018-2013 JORA (16/MAR/2013)	ING. JORGE LORENZO BILIBRE MONZON	CONSORCIO ERA (Dávalos Torres López) Y16822	522,485.89	72,445.00	46,122.20	187,562.37	54,638.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,314,493.94	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,229,375.95	125,370.55	1,104,268.00	89.80%	F.C. A.D. A.M.	19.33%	11.20%	7.78%	01/06/2013	150	07/11/2013	2	4	P		EN CONSULTACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	21782					
51	R.O.	2013	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA LE. JORGE BASADRE GONZALEZ PUCALLA, YAUHUAYLICHAN. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUHUAYLICHAN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO LOPEZ	N° 018-2013 JORA (16/MAR/2013)	ING. HERNANDEZ EFRAIM VARGAS VALVERDE	ING. ZAGUIRRE JUAN MANUEL BERNARDINO	2,270,203.22	74,060.47	113,910.20	442,403.27	53,933.07	23,050.00	0.00	61,806.00	3,098,383.38	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,889,888.22	986,286.50	1,886,411.72	65.72%	F.C. A.D. A.M.	78.00%	34.36%	43.64%	12/12/2013	120	10/05/2014			EJ	AT		ATRAZADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS	19148				
52	R.O.	2013	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDOC, HUANDOC OCCIDENTAL, MANA, HUANDOC SUR Y LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANDOC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DEL SUR (Sra. Hincis Guevara Beltra) 4/8/247 LP 08/2012	N° 567-2013 JORA (20/MAR/2013)	ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDENA	CONSORCIO HUANCVELLA (Hernández Jarama) 14/229192 ADP 08/2012	7,427,550.00	237,124.00	296,877.76	1,422,007.47	233,203.70	23,301.34	80,000.00	280,000.00	9,980,931.91	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,397,029.47	4,154,216.31	5,233,312.76	55.75%	F.C. A.D. A.M.	190.000.00%	39/06/2014	31.00%	94.63%	-23.63%	19/12/2013	180	08/09/2014			EJ	AD		OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	208485		
53	R.O.	2013	2013	CONSTRUCCION DE LA CISTERNA PANTANOS MORTEL DE LA BARRIOBARRA. DISTRITO DE YAUHUAYLICHAN. HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUHUAYLICHAN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO YAUHUAYLICHAN (Bermudez Hincis) 9/8/2012 AMC 055/2013	N° 013-2013 JORA (07/MAR/2013)	ING. JONNY RUBEN GALAZA VARELLAS	CONSORCIO SUPERVISOR PANTANOS (Vidal Burgos) Y16822	847,538.92	61,530.00	28,937.72	172,155.89	44,363.57	12,073.00	0.00	16,302.00	1,211,591.98	848,069.80	61,468.11	58,848.83	172,155.89	1,134,000.00	227,412.24	896,587.76	79.00%	F.C. A.D. A.M.	37.32%	20.94%	16.39%	11/02/2014	120	11/09/2014			EJ	AT		OBRA ATRAZADA POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS	167210					
54	R.O.	2014	2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE YANACOCO. DISTRITO DE ACORIA. HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADAI INGENIEROS CONSULTORES SAC (Janes A. Bravo Hincis)	N° 043-2013 JORA (20/MAR/2013)	ING. SANTOS ASENCIO FLORES	ING. EDUARDO JOSE PARRA	776,364.00	86,875.00	46,987.88	163,787.80	32,207.69	9,435.53	0.00	11,933.28	1,176,364.00	86,875.00	46,987.88	163,787.80	1,073,999.18	799,711.19	273,878.38	25.51%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014			T		OBRA CULMINADA. COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION EN PROCESO DE APROBACION	243718							
55	R.O.	2013	2013	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, RAYBAMBA, SIBURIO, LIBRE, BELLO CUSCO, PUCARUBI, DE LOS DISTRITOS DE HUANDOC, HUANDOC OCCIDENTAL, MANA, HUANDOC SUR Y LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ASCENSIÓN HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANDOC (Sra. Hincis Guevara Beltra) 5/8/247 LP 08/2012	N° 605-2013 JORA (20/MAR/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLOYTY AMAYA	ING. WILBER AYALOS NEYRA	12,178,444.91	818,875.00	852,491.12	2,462,965.91	399,764.00	129,200.00	0.00	143,000.00	17,214,799.94	12,178,444.91	818,875.00	852,491.12	2,462,965.91	16,342,778.54	758,153.24	15,944,623.30	95.36%	F.C. A.D. A.M.	1.634	27.65%	8.49%	8.53%	0.96%	14/01/2014	270	19/10/2014			EJ	AT		PARALIZADO EL 1 DE MARZO AL 10 DE ABRIL POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS	253712			
56	R.O.	2014	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. BARRIOBARRA DE LA BARRIOBARRA. DISTRITO DE HUANDOC. HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANDOC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO VIGMAN (Janes A. Bravo Hincis) 9/8/2012 AMC 055/2013	N° 043/2014 JORA (20/MAR/2014)	ING. ROLANDO SILEVO PALACIOS CABELLO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALPIA BERNARDINO	1,289,392.23	112,897.00	64,478.38	284,017.81	60,749.99	20,270.00	0.00	37,893.00	1,833,691.48	1,289,392.23	112,8																									



N°	FTE. FTO.	UNIDAD	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA				ANÁLISIS RÍSCO ACUMULADOS %		CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP	
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL(S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL(S)	CAN T.	TOTAL	VALORIZADO (S)	S.I.	P.O.R	C.B.	MONTO (S)	VENCIMEN TO	PROBADO	EJECUTADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°					2°
28	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	627	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO MACHO CRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP. 8624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	132,382.00	13,238.26	8,476.79	30,085.55	10,000.00	0.00	0.00	3,200.00	201,901.19	134,246.94	13,424.49	9,207.15	23,842.25	18,939.32	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2011	75	2011/2011	0	0	0	LIQ	09/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 786-2010OB REG. HVCAGOR (B8402012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
29	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	634	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2202 RUPURA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO DREMACO	CONTRATO N° 464-2011ORA	ING. ELMER CAJUTO MELGAREJO NORAMBEA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	134,193.05	13,419.40	9,303.58	26,031.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,328.25	122,875.65	13,287.37	9,301.16	25,537.82	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LIQ	24/03/2012 15/05/2013	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 743-2010OB REG. HVCAGOR (B8412012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS							
30	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	652	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2216 DE VICHURI	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO "AZA C.U.P.S.A.C."	CONTRATO N° 483-2011ORA	ARO. FERNANDO ANES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	8,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,007.89	140,017.10	14,011.71	9,807.20	31,125.80	194,845.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	0	02/12/2011	0	0	0	LIQ	29/11/2012 20/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 743-2010OB REG. HVCAGOR (B8412012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR (B8412012)	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
31	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP. 11803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,429.47	12,843.29	8,891.70	28,555.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	193,344.98	128,429.92	12,845.29	8,891.70	27,052.19	177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	22/11/2011	0	0	0	LIQ	18/04/2012 17/02/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 494-2010OB REG. HVCAGOR (B8482012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2010OB REG. HVCAGOR (B8482012)	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
32	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2247 PAMPAYULLA- QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSTRUCCIONES Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TEMORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,051.77	84,360.69	8,456.07	5,905.25	18,753.38	117,405.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	0	LIQ	29/03/2012 19/05/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 738-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
33	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3859 LAMAR- QURAHUARA	HUAYTARA	SANTAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	DREMACO INGENIEROS CONSULTORES E CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 1463-2011ORA	ING. ZILMA FARY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRARD BARRERA DOSES	65,939.29	6,695.92	4,687.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	100,727.29	66,077.70	6,607.77	4,625.44	14,689.07	91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	0	LIQ	20/02/2012 15/06/2012 15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 981-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012) LIQ. CONSULTORA REG. N° 355-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
34	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	FLORES BARRERA ENRIQUE FLORES	CONTRATO N° 336-2011ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CP. 7526	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,807.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,078.56	75,791.42	7,579.13	5,263.40	16,715.55	104,089.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	0	LIQ	14/03/2012 27/02/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 734-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
35	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	651	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLIVOS	HUAYTARA	SANTAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	DREMACO INGENIEROS CONSULTORES E CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 330-2011ORA	ING. JAUREGUI ROAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLEDIS SOKATES YAIR LEIVA	70,844.04	7,084.40	4,966.08	15,770.86	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	100,276.38	69,696.90	6,966.69	4,976.62	15,487.40	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	0	LIQ	18/04/2012 23/01/2012 16/11/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 465-2010OB REG. HVCAGOR (B8482012) LIQ. CONSULTORA REG. N° 355-2010OB REG. HVCAGOR (B8482012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1717-2010OB REG. HVCAGOR del 16/10/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
36	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	653	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2203 SANTA ROSA DE MELANDIA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 455-2011ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CAJUTO	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	237,083.02	18,486.64	16,175.81	50,941.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	330,727.11	224,538.37	17,864.67	15,719.09	40,665.00	307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	22/11/2011	0	0	0	LIQ	16/01/2012 26/05/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 734-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012)	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
37	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2668 VILA SALVADOR QURAHUARA	HUAYTARA	SANTAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	MESIAS URDANEVA TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 405-2011ORA	ING. RODOLFO MARINO MUNGUA SILVERA	ING. TEMORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	129,873.63	12,987.36	8,911.15	28,971.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	196,323.05	130,524.37	12,692.43	8,884.70	28,275.29	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	18/12/2011	0	0	0	LIQ	15/03/2012 14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 311-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012)	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
38	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2204 LUCMAYOCCO	HUAYTARA	HURRAYCANCHI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE LOS HERMANOS DE LOS HERMANOS QUESPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	132,632.71	13,265.27	9,265.69	29,480.70	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	198,192.37	130,222.59	13,022.36	9,115.58	29,948.49	181,308.52	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	22/11/2011	0	0	0	LIQ	27/02/2012 01/05/2012 19/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 226-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
39	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	653	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E. P. M. N° 3055 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	251,342.68	25,134.27	17,933.99	55,873.48	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	363,444.43	249,230.57	24,923.06	17,446.14	55,403.95	347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/12/2011	0	0	0	LIQ	08/06/2012 22/06/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 571-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 15/03/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
40	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	634	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBAUYOCCO	HUAYTARA	HURRAYCANCHI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011ORA	ING. ROQUE MUNGUA SILVERA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,686.41	13,388.64	9,372.05	29,702.95	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	201,410.05	131,934.94	13,193.49	9,225.45	29,329.14	183,003.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	0	LIQ	15/03/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 17-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012)	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
41	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2204 OCCOLCAPARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO COLCAPARMA CORPORACION CHIMEL S.R.L. CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011ORA	ING. ADRI MENSES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	81,109.95	8,109.95	5,817.63	18,475.13	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	125,712.66	82,410.61	8,241.05	5,768.74	18,379.88	114,740.23	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	0	LIQ	05/05/2012 15/04/2013 30/05/2013	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 17-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. CONSULTORA N° 307-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 30/05/2013	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
42	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	653	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2204 SAN JERONIMO DE TABACON	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011ORA	ING. DANTE MOSES ANDAZA PEREZ	ING. TEMORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	144,303.05	14,430.31	10,101.21	32,075.57	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	214,414.14	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	0	LIQ	20/02/2012 19/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 189-2010OB REG. HVCAGOR (B8202012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR del 17/02/2012	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
43	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	651	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 298 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 477-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242,703.20	24,270.33	16,989.23	53,952.94	10,000.00	0.00	0.00	3,275.93	337,915.93	249,663.79	24,066.38	16,846.46	53,469.56	335,876.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/12/2011	0	0	0	LIQ	13/06/2012 25/05/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 988-2010OB REG. HVCAGOR (B8492012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1703-2010OB REG. HVCAGOR	DIRECTIVA N° 01-2017-FORSUR-SS						
44	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	6517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRO N° 3402 CORDOVA- HUAYTARA HUANCAYELLA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA Y DREMACO S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011ORA	ING. TOBAS ALBERTO MESIAS URDANEVA	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	122,172.05	12,217.21	8,552.04	27,159.85	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	180,001.16	119,728.63	11,972.86	8,387.10	25,214.85	165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	29/11/2011	0	0	0	LIQ	20/04/2012 27/06/2012	LIQ. CONTRATO DE E.C. REG. N° 359-							

N°	FLE.TFO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		ANÁLISIS RIESGO ACUMULADOS %				CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL(S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL(S)	CAN T.	TOTAL	VALORIZACION (S)	SALDO POR PAGAR	C. B.	MONTO (S)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PROBADO	EJECUTADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N° DIAS	N° 2°	N° 1°						
																																										%	%	%			
50	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3540 HUAYLAHUAQUI	HUAYTARA	SANTAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (INDUSTRIAL) QUISPE CASTILLO ALEX (204690772) S & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 719-2011004	ING. WILLIAM ALDORNOV CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARNIARY FABIAN	123,771.81	12,577.18	8,804.03	27,959.07	10,000.00	0.00	0.00	4,518.00	189,639.09	124,740.90	12,471.49	8,730.05	27,724.12	173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	20/09/2011	0	0	LI	23/05/2012	21/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 3510308 REG-HYCACGR (09/10/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 120-2010308 REG-HYCACGR (01/21/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
51	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	652	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2162 DE AMAYARA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	217,660.10	21,766.01	15,236.21	48,385.84	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	317,568.16	215,048.19	21,504.82	15,033.38	47,865.31	294,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LI	25/01/2012	23/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 3510308 REG-HYCACGR (09/10/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 120-2010308 REG-HYCACGR (01/21/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
52	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2215 VILLA ALTA DE HUANA, HUAYTARA - HUANCAYELLA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO AQUAL ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 41-2011004	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	220,033.05	22,003.40	15,437.38	49,024.70	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	321,564.43	214,307.10	21,430.72	15,051.50	47,640.47	298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LI	14/02/2012	15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 3510308 REG-HYCACGR (04/03/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 120-2010308 REG-HYCACGR (15/01/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
53	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	652	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2207 SAN MARTIN DE PALMAYACCHA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO PALMAYACCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN S.A.C CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 366-2011004	ING. JOSE LUIS CALATO GAYMO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	15,708.55	48,864.86	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	326,942.02	222,522.05	22,252.20	15,576.55	48,466.65	308,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LI	09/03/2012	13/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 366-2010308 REG-HYCACGR (13/09/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 370-2010308 REG-HYCACGR (13/09/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
54	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	658	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	CONTRATO N° 34-2011004	ING. GABRIEL ANTONIO VARGAS CALDERON CP 4834	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.06	15,933.86	50,601.40	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	331,424.56	225,710.30	22,571.33	15,789.53	50,176.07	314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LI	13/04/2012	13/06/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 34-2010308 REG-HYCACGR (14/08/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 76-2010308 REG-HYCACGR (13/06/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
55	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2201 SACSAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	SPINE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 265-2011004	ING. JORGE LUIS RUFASO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	400,128.91	32,058.31	28,051.02	87,359.27	10,000.00	0.00	0.00	7,200.00	575,397.51	416,989.09	35,919.78	29,329.79	81,550.86	573,397.51	1	(82,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/09/2011	120	05/01/2012	0	0	LI	23/09/2012	05/02/2013	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 318-2010308 REG-HYCACGR (23/09/2011) CONGRESO N° 004-2010308 REG-HYCACGR (04/02/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 810-2010308 REG-HYCACGR (04/02/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
56	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	650	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3619 AMANACACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	DEDO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 268-2011004	ING. ERICK HERNANDEZ ONE	PEAR DEL CARMEN CARNIARY FABIAN 98479127	124,071.81	12,407.19	8,685.03	27,381.16	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	197,361.19	123,028.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/09/2012	0	0	T			OBRA CLAMOROSA EN LEVANTAMIENTO DE EMERGENCIAS NECESARIA POR LA CONDONACION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
57	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	650	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRAS, SANTAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	INVERSIONES ATLANTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 472-2011004	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GARRARA CP 2169	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS GORGE LUIS RPM 102836	229,107.26	22,910.13	16,737.69	53,152.21	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	347,400.69	233,491.41	23,349.14	16,344.54	55,905.59	322,892.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LI	15/08/2012	21/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR N° 472-2010308 REG-HYCACGR (15/09/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 873-2010308 REG-HYCACGR (21/09/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
58	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	658	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 385-2011004	ING. ROBERTO CARLOS VARGAS FARFAN	ARG. BETSY QUINTANA VELA	79,432.73	7,942.27	5,560.29	17,057.50	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	120,044.19	79,432.73	7,942.27	5,560.29	17,057.50	110,984.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	45	07/02/2012	0	0	LI	10/01/2012	11/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR N° 071-2011 (05/08/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 1001-2010308 REG-HYCACGR (11/01/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
59	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	656	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2001 PAMPACHACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO PAMPACHACA (20069408) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (204289779) GRVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011004 (09/02/2011)	ING. ROBERTO CARLOS VARGAS FARFAN	ING. WILLIAM ANTEGANA ROJAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,800.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/09/2011	75	03/12/2011	1	30	LI	23/09/2012	15/02/2013	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. N° 394-2010308 REG-HYCACGR (09/02/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 393-2010308 REG-HYCACGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
60	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	651	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2009 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	DREMO ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS HUANCAYELLA S.A.C	CONTRATO N° 142-2011004	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ECUCLDES SOCIEDAD HUAN LEVA	75,589.81	7,588.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,495.46	5,346.02	16,862.41	104,339.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LI	09/08/2012	25/09/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR N° 142-2010308 REG-HYCACGR (15/07/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 343-2010308 REG-HYCACGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
61	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	659	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ZEFODORO BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	200630001) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011004	ING. GUERTA BEARZ EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,865.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.19	478,338.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	05	12/12/2011	0	0	LI	11/08/2012	16/05/2013	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR N° 461-2011 (11/08/2012) LIQ. CONSULTA N° 461-2010308 REG-HYCACGR (16/05/2013) LIQ. FINAN FINAL N° 333-2010308 REG-HYCACGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
62	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. M AULAS EN LA I.E. N° 2219- QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSTRUCIONES Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364-2011004	ING. GUIDO GUSTAVO YARACO YONG	ING. FENORO GALLEGGIO HUGO ALBERTO	289,676.58	28,967.68	20,270.36	64,372.88	10,000.00	0.00	0.00	5,500.00	420,671.49	287,140.17	28,714.32	20,100.02	63,811.50	398,769.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LI	03/19/2012	09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. N° 364-2010308 REG-HYCACGR (17/08/2011) LIQ. FINAN FINAL N° 148-2010308 REG-HYCACGR (09/11/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
63	FORSUR R.D. HICANON SOBRE CANON	650	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	DONDO GELNDES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 370-2011004	ING. MARCO JAVO SANTIAPAC	ING. LUIS RINAYGA	78,037.68	7,803.71	5,532.60	17,569.94	7,000.00	0.00	0.00	2,800.00	119,343.33	78,372.90	7,807.29	5,486.11	17,422.30	108,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LI	18/04/2012	15/02/2013	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGR N° 460-2011 (18/04/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 280-2010308 REG-HYCACGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
64	R.D.	670	2012	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 2002 HUAYTARA - HUANCAYELLA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO ARJA	CONTRATO N° 068-2011004	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARG. MARGOT SALAZAR	1,553,480.26	108,729.81	124,278.22	321,569.87	53,833.40	0.00	0.00	36,024.00	2,201,626.36	1,553,480.26	108,729.81	124,278.22	321,569.87	2,108,668.16	747,862.43	1,860,116.79	64.52%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI	07/12/2012	02/06/2013	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 128-2010308 REG-HYCACGR (07/12/2012) LIQ. CONSULTA N° 128-2010308 REG-HYCACGR	7211						
65	R.D.	650	2012	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO ARJA	N° 068-2011004	ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARJA ARG. JUAN VALCARGUES DUEÑAS	1,522,003.73	97,972.57	91,386.22	308,152.17	46,443.40	0.00	0.00	28,780.00	2,208,332.10	1,517,484.85	97,216.64	91,049.89	307,037.55	2,012,811.72	201,288.17	719,352.46	4,975.51%	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI	27/11/2012	15/02/2013	LIQ. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 128-2010308 REG-HYCACGR (29/12/2011) LIQ. CONSULTA N° 128-2010308 REG-HYCACGR (15/02/2013)	7203						
66	R.D.	642	2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUANA - AYAMASCA - JAMA - SANTAGO DE QURAHUARA (70+00 - KM)	HUAYTARA	CORDOVA, OCCYO Y SANTAGO DE QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO MPER	N° 001-2012-004	ING. MARCO A. LOPEZ FLORES	ING. JOSE ARNALDES GRANADOS	1,986,470.37	119,188.22	158,917.63	407,623.72	99,323.52	0.00	0.00	2,771,524.46	1,983,156.63	181,473.61	99,165.99	457,131.90	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20											





