

**SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA**

FS 07

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



Responsable :  
Fecha de Reporte : 06/08/2014  
Periodo de Reporte : Junio - 2014

N°	FTE. FTO.	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP			
									CD (\$.)	OG (\$.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$.)	ACUMULADO DEL MES (\$.)	SALDO POR EJECUTAR (\$.)	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			FECHA LIQ.		
									<b>S/.</b>					<b>83,950,387.12</b>			<b>68,270,860.89</b>												
<b>ACOBAMBA</b>																													
1	R.O.	2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L			24/11/2009	R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24NOV/2009)		
2	CANON SOBRECANO	2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212- PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSHRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00		197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L			18/08/2009	R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18AGO/2009)	3678	
3		2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINER MARTINEZ GALVEZ CIP 5492	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC	
4	FONCOR	0091/0094	2004/2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA- CCAHUARANRA -CHECO CRUZ - PAUCARA- ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	17675
5	FONCOR	0052	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOOCHA	ACOBAMBA	POMACOOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOQUI ROSAS CIP 76485	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	3698
6	FONCOR	0099/0092	2004/2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	2373
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012/0018	2004/2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63097	ING. TEODOMIRO ROSAS ZAMORA CIP 49823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC
8	CANON SOBRECANO	2005	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L			30/12/2009	R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30DIC/2009)		
9	FONCOR	0062	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T				EN LIQUIDACION DE OBRA	2373
10	FONCOR	0070	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ QUIBAS CIP 94336	ARO. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006	T				OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	NC
11	FONCOR		2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAPIE CONDORI CIP 79359	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	151231
12	CANON Y SOBRE CANON / CANON / SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0099/0098	2005/2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L			16/11/2009	R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16NOV/2009)	15821
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072/0016	2005/2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RIPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T				OBRA CULMINADA SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	15578
14	CANON Y SOBRE CANON / CANON / SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0092/0135/0206	2006/2007/2008	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L			30/12/2009	R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30DIC/2009)	15802
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	NC
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PADO CHAPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	NC
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	67 DIAS	30/08/2006	T				OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION	NC
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DENNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T				INFORME FINAL OBSERVADO	25117
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	2473
20	CANON / SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106/0137/0208	2006/2007/2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	98543
21	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA		2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00		15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T				OBRA CULMINADA, SIN INFORME FINAL	98543

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Periodo de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*			2*	FECHA LIQ
																	S/.	%											
22	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101-0128-0178	2006-2007-2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787.785.06	87.531.67	0.00	0.00		875.316.73	875.316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T			CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563
23	CANON, SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCASA-PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8200	180.990.52	20.101.17	0.00	0.00		201.091.69	201.091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006-005	2007-2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CARRUJARANRA - PATOCOCCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. UDON PAZO RAMOS / ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHIKOUE	ING. DYNKIC PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69904	1.604.646.81	180.033.19	0.00	0.00		1.784.680.00	1.777.993.19	6.686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		15/05/2012	R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA	17875
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 8200	388.366.51	43.151.84	0.00	0.00		431.518.35	431.518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION	29358
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 38205 PAMPAPUQUIO PAUCARA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CP 8772	ING. RENATO CORO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573.095.55	42.735.18	0.00	0.00		615.830.73	605.199.70	10.631.03	1.73%	100.00%	98.88%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L		26/08/2010	R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/AGO/2010)	35808
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALDICE GARRON CHANQUI	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647.986.10	71.998.46	0.00	0.00		719.984.56	662.889.78	57.094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T			OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	0108-0108-0200	2007-2008-2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECOO CRUZ - PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2.791.058.40	310.117.60	0.00	0.00		3.101.176.00	3.101.176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA, FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA, FALTA PPTO PARA LIQUIDACION, LA OBRA TUVO VARIOS RESIDENTE POR LO QUE NO HAY INFORME FINAL	17336
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237.747.27	26.416.36	0.00	0.00		264.163.63	264.163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384.656.05	417.739.79	0.00	0.00		802.395.84	812.395.84	-10.000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CP 8772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	688.931.72	55.600.95	0.00	0.00		744.536.67	744.536.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
32	RECURSOS ORDINARIOS		0095	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUNUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AGUIUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	369.999.81	31.253.63	0.00	0.00		401.253.44	401.253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192
33	RECURSOS ORDINARIOS		0098	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA I.M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853.261.48	94.806.83	0.00	0.00		948.068.31	1.040.064.16	-91.995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018
34	RECURSOS ORDINARIOS		0098	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA I.M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCCHA)	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUBSEL ORELLANA SAMANEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199.047.74	19.900.77	0.00	0.00		218.952.51	218.952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018
35	RECURSOS ORDINARIOS		0098	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305.372.33	33.930.26	0.00	0.00		339.302.59	339.301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T			INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
36	RECURSOS ORDINARIOS		0095	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUNUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	404.257.63	44.917.52	0.00	0.00		449.175.15	424.695.10	24.480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542
37	RECURSOS ORDINARIOS		0032-0218	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOSES QUISPE ROJAS CIP 89798	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301.105.00	33.455.11	0.00	0.00		334.561.11	181.064.47	153.496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309
38	RECURSOS ORDINARIOS		0518	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY - TAMBRACO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDECO SUAREZ CIP 7382 / POR DETERMINAR	525.400.38	55.959.68	0.00	0.00		581.360.06	581.360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.00%	24.00%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011	P			OBRA EN SITUACION LEGAL, EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZO TRABAJO ALGUNO Pese haber sido CANCELADO	69564
39	RECURSOS ORDINARIOS		0109	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. HENRIZO CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273.457.50	27.542.50	0.00	0.00		301.000.00	301.000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	09/12/2010	T			SERA NECESARIO REALIZAR ALGUNAS PARTIDAS PARA LA ENTREGA DE OBRA, NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	76599
40	RECURSOS ORDINARIOS		0110	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS RODRIGUE	422.554.83	42.255.48	0.00	0.00		464.810.31	464.810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		01/12/2011	R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GRR (01/DIC/2011)	63775
41	RECURSOS ORDINARIOS		0111	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCCHA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863.598.07	91.671.93	0.00	0.00		955.270.00	955.269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC		30/11/2012	R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (30/NOV/2012), CIERRE DE PROYECTO	62561

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	BALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MAGO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*			2*	FECHA LIQ
																	S/.	%											
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNEL DE CHOLOCOCHA - POMACOOCHA	ACOBAMBA	POMACOOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/02/2011	T			NO SE PUEDE LIQUIDAR A FALTA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS. RESPONSABLE TESORERIA	82793	
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOOCHA	ACOBAMBA	POMACOOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	82734	
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUFAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,730,753.89	121,298.45	0.00	0.00	197,504.62	2,024,156.96	85,400.00	4.05%	100.00%	96.25%	3.75%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014	EJ	AT	SE ESTA EFECTUANDO TRABAJOS ULTIMOS DE RESERVA, LIMPIEZAS Y OTROS. ADQUISICION DE MATERIALES PARA COMPLETAR LA INSTALACION ELECTRICA DE 1.3KM Y AGUA DE 1.15 KM	89158		
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. OLIVER GUERRA	ARO. ESHAS PAUL ANGLAS ROQUE	384,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		15/11/2011	R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GR (15/NOV/2011)	64049	
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENECC	ACOBAMBA	CAJA ESPRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUIS HUANANCHAO PAQUIYARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/08/2011	T			NO SE PUEDE LIQUIDAR A FALTA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS. RESPONSABLE TESORERIA	61581	
47	DONAC. Y TRANSJ	2010	2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)		
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		13/08/2012	R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GR (13/AUG/2012)	62131	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313 0271 1010	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	05/02/2011	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA Y ABSOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27285	
50	CANON Y SOBRE CANON	0383 0382 0112	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUEROCASA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	30/08/2011	T			FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	90506	
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	SN	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381 0280 1010	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GAROLAZO DE LA VEGA-PAUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	21506	
53	FONPREL R.D.	0281 0280 0110 0162	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOOCHA - CAJA ESPRITU - MARCAS - ALLCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA	12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T			PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA AL 60% CON GASTOS DE PAGO QUE DEBERA TOMAR ACCIONES EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	52935	
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474 0463	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMAMARCA DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00%						NI			OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			988,915.00		0.00	0.00	988,915.00	988,915.00	0.00	100.00%			0.00%				NI			LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68127	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDORO-CHONTA-MARCAS-HUAPA Y MOCOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								NI					
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLESPAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARO. OLIVER GUERRA CERON	583,448.11	61,731.00	0.00	0.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	123869	
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING. CALISTO FORTUITATO SANCHEZ DELGADO ARO. ISABEL PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	0.00	0.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	123869	
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS BARRA QUISEP	ARO. ISABEL PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	0.00	0.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	123869	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING. JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	0.00	0.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			INFORME FINAL DEVUELTO POR ESTAR OBSERVADO, NO TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	123869	
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO. ISABEL PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	0.00	0.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	123869	
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 377 DE INCA INCALEEN, LA ESCUELA DE CHOLOCOCHA - POMACOOCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. WAGNER DENNIS VEGA AVILAOS ARO. BELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ING. EDGAR HUANANCHAO	621,526.30	74,585.15	0.00	0.00	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T			SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	62565	



Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1*	2*			FECHA LIQ	
																	S.	%												
11	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0091	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMCOZ CIP 89660	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103368	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	75.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008			P		OBRA PARALIZADA. POR FALTA DE FINANCIAMIENTO. SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0165 0188	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARQUEDES - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9891	ARG. MARCO ANTONIO ARZAPANA ALMONACO CAP 8595	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00	501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L			20/10/2009	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20OCT/2009)	16919	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0071 0220 0396	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA - LIRCAY / DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCARMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REVILINDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T					NO TIENE INFORME FINAL	NC
14	RECURSOS ORDINARIOS	0148 0188	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 3641 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. HUGO CARMILO SALAS TOCACSA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ LEZARRETEZ CIP 74730	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T					TIENE INFORME FINAL. TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	15305
15	RECURSOS ORDINARIOS	0087 0096 0211	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCARMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 106640	ARG. BENIGNO WIND SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T					OBRA CONCLUIDA. NO CUENTA CON INFORME FINAL.	7663
16	RECURSOS ORDINARIOS	0089 0200 0202	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L				26/06/2012				R.G.G.R. N° 635-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%	3918	
17	RECURSOS ORDINARIOS / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0168 0173 0564	2007 2008 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDOR QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103368	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L				26/07/2012	R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	45331
18	RECURSOS ORDINARIOS	0054	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38214 BELLA VISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. CIRO MISAEL FELICES ARAYA CAP 10099	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L			02/09/2009	R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (08SEPT/2009)	15674	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0070	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36497 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. CIRO MISAEL FELICES ARAYA CAP 10099	ING. JOSE LUIS SORBA QUISPE CIP 73656	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L			12/10/2009	R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12OCT/2009)	15109	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0257 0203	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L			30/12/2009	R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30DIC/2009)	16952	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0105 0221	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MALURI NAHUI CIP 102786	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L			21/10/2010	R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21OCT/2010)	52508	
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0201	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L			16/02/2011	R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16FEB/2011)	28067	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T					OBRA TERMINADA. EN REVISION DE INFORME FINAL	35225
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0188 0306	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINO COLOD DRELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T					EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS	29650
25	RECURSOS ORDINARIOS	0001 0137	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAJUA CAP 9442	ARG. EDGAR RUIZ VILAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T					EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) (DI. Reg. Sup. y Liq. Obras)	15113
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AHAMADO MENDOLAZA ZUÑIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T					SE INFORMO CAMBIO DE MODALIDAD DE LIQUIDACION DE OFICIO A DIRECTIVA N°020-2012, Y CAMBIO DE INTEGRANTES DEL COMITE DE RECEPCION	99917
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUABAMA - MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MALURI NAHUI CIP 102786	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	819,240.06	819,239.16	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L			15/07/2010	R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15JUL/2010)	16155	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0055	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN MIGUEL BENEZU ROMERO CIP 82113	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L			10/02/2012	R.G.G.R. N° 153-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	8386	
29	FIDEICOMISO / BONOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARE	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. CLEMENTE RAUL PINAS YALURI	ING. LENIN MIGUEL BENEZU ROMERO CIP 7561	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L			23/01/2013	R.G.G.R. N° 062-2010/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	36595	
30	FIDEICOMISO / BONOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCARMARCA	ANGARAES	JULCARMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MIRANDA VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SESAYATI LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L			10/02/2012	R.G.G.R. N° 152-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	82580	

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Periodo de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			FECHA LIQ
																	S/.	%											
31	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE. PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCILA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGAARES HUANCVELICA	ANGAARES	SECCILA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. REYNALDO W. SERRA DUEÑAS CIP: 77011	ING. ALFREDO QUIRSE ALFARO CIP: 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	0.00	1,110,976.94	1,065,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T			EL PROCESO DE ARBITRAJE, LO LLEVA ASESORIA JURIDICA Y A LA FECHA NO NOS INFORMIA	66726
32	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA - PROV. ANGAARES	ANGAARES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CALACHUJA CAP: 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00		1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		23/11/2011	R.G.G.R. N° 889-2011/08 REG-HVCA/GGR (23NOV2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	119663
33	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N.º. 36287 CUTICSA - PROV. ANGAARES	ANGAARES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. CARLOS W. SERRA DUEÑAS CIP: 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP: 22293	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00		807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		18/01/2013	R.G.G.R. N° 047-2013/08 REG-HVCA/GGR 04/18/1/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	126267
34	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PRODUCTO ANTAPARCO MAGDOPAMPA (DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGAARES HUANCVELICA)	ANGAARES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. SERGIO QUIRSE LAURA CIP: 103999	CONSORCIO ANGAARES SUR. ING. ROBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00		1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	19/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P			EL 10.11.10 SE SOLICITA LA TRA AMPLIACION DE 45 DIAS, SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. 2DA AMPLI DE PLAZO POR 65 DIAS. A LA FECHA LA OBRA HA SUFRIDO DETERIOROS, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN COMPLETO ABANDONO	57024
35	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119	2010	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGAARES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. FELPE CUBA CAMERO CIP: 51065	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPAFACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00		2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		20/11/2012	R.G.G.R. N° 1182-2010/08 REG-HVCA/GGR (20NOV2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	44725
36	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGAARES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP: 9499	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00		804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P			SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INFORMO PARA NOTIFICAR A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA.	116853
37	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGAARES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. JULIO BELLIRO PRADO CIP: 76510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP: 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00		2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 154-2012/08 REG-HVCA/GGR (18FEB2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	66288
38	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGAARES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGAARES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP: 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP: 75017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00		743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	L		06/02/2014	R.G.G.R. N° 078-2014/08 REG-HVCA/GGR (06FEB2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	124059
39	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0121	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGAARES	ANGAARES	HUANCA HUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP: 10492	544,224.23	54,423.42	0.00	0.00		598,530.66	589,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	L		18/02/2014	R.G.G.R. N° 100-2014/08 REG-HVCA/GGR (18FEB2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	64680
40	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGAARES	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. RUBEN MAURIN NAHUI CIP: 102766	CONSORCIO I&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00		1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 144-2012/08 REG-HVCA/GGR (09FEB2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGAARES	101926
41	RECURSOS ORDINARIOS	0096	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGAARES SUR	ANGAARES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00		6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374 DIAS	30/12/2011	EJ	AT		16 COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN COMPLETO ABANDONO POR FALTA DE PRESUPUESTO. EXPEDIENTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE S/ 936,499.61 EL MISMO SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN LA CREET HUANCVELICA	95802
42	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0144	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCARPUJO ANCHONGA - ANGAARES	ANGAARES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877	1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00		1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270 DIAS	31/05/2011	T			CON RESOLUCION GENERAL REGIONAL N°448-2014, SE APRUEBA EL COMITE DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.	107389
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36553 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGAARES	ANGAARES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP: 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP: 5877	1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00		1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			INFORME FINAL CON OBSERVACIONES REALIZADAS EN SUPERVISION DE OBRAS RESIDENTE DE OBRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	117951
44	R.O.	0138	2011	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGAARES - REGION HUANCVELICA	ANGAARES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN L DOLORIER LIZANA	863175.27	170117.05	0.00	0.00		1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120 DIAS	28/06/2012	L		11/12/2013	ROGR N°1120-2013/08 REG-HVCA/GGR 11/12/13	95273
45	R.O.	0062	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGAARES NORTE	ANGAARES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	VARIOS	VARIOS	3,472,899.37	554,320.00	0.00	0.00		4,027,179.37	4,035,425.87	-8,246.50	-0.20%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2012	120 DIAS	14/11/2012	T			OBRA CULMINADA. COMPONENTES I E INICIAL DE ANTACACCA CUCHO Y PIRAPAHUANA ENTREGADOS AL SECTOR BENEFICIARIO. SE NOTIFICÓ A LOS EJECUTORES DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL.	94981
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO OUCHOUBI HUAYCHAPALLACA BENVENISTA PROVINCIA DE ANGAARES-HUCA	ANGAARES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PAZO CHIPANA	1374186.64	102871.61	0.00	0.00		1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120 DIAS	14/01/2013	T			LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA, REMITIDO A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO	105777
47	R.O.	0062	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONSOS GRANDES - PARCO ALTO - PAMPALCO - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA	ANGAARES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILFREDO GUDIAN RAMOS CIP: 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP: 2675999	6,265,582.89	457,213.70	60,000.00	0.00	0.00	6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	450 DIAS	26/11/2013	T			OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS, CON PLENO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	65786
48	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGAARES HUANCVELICA	ANGAARES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP: 6784	1,002,007.20	135,533.18	0.00	0.00		1,137,540.38	1,105,823.79	31,716.59	2.79%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2013	270 DIAS	28/02/2014	T			INFORME FINAL EN EVALUACION EN OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	155670
49	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36507 DE COCHAPURCO - ANCHONGA - ANGAARES	ANGAARES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGAARES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILAS CIP: 143833	1,372,712.43	177,695.00	0.00	0.00		1,550,407.43	1,254,112.40	296,295.03	19.11%	100.00%	99.48%	0.52%	01/08/2013	285 DIAS	12/05/2014	EJ	AT		INSTALACION DE PUERTAS, PATIO MULTUSO, INSTALACION DE ARCOS, PINTURA PARA FILTRADO, VOLEY BALL, WASHUET BALL Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO.	107015

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP			
										CD (S.)	GG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISON	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR S.	% PROGRADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*	2*			FECHA LIQ		
50	R.O.		2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS BARRATELLI DE LA LOCALIDAD DE COCCAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCANEVICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	ARG. DARWIN BIRIO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	2,486,261.80	371,557.43	0.00	0.00	0.00	2,857,819.23	1,706,755.86	1,151,063.37	40.28%	100.00%	68.65%	31.35%	02/12/2013	240	29/07/2014	EJ	AT		PABELLON SUM AULAS, TARRAJEO (COLUMNAS, VIGAS, VIGA CANAL, LOSAS ALGERADAS) PABELLON AULAS LABORATORIO, TARRAJEO (MESA DE LABORATORIO), ARQUITECTURA, REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CUBERTAS, CARPINTERIA METALICA, SS-HH REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLDURA, CUBERTAS, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS LOSA DEPORTIVA, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, SUM. MODULO A Y B, ESTRUCTURAS TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO CERCO PERIMETRICO, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ARMADO ETC.	148730	
51	RECURSOS ORDINARIOS		2013	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°37002 RICARDO FERNANDEZ- DISTRITO DE LIRCAY ANGARAES - HUANCANEVICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ROGER ENRIQUE ROMERO MELGAR CIP N°94134	ING. EDGAR S. ALARCON HUALLPA CIP N°92895	1,397,892.24	157,639.00				1,555,531.24	389,895.10	1,165,636.14	74.93%	100.00%	11.72%	88.28%	19/05/2014	150	15/10/2014	EJ	N		TRABAJOS PRELIMINARES	125457	
52	RECURSOS ORDINARIOS		2014	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMANCANCHA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCANEVICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP N°66011	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP N° 38826	2,511,548.15	283,725.00				2,795,273.15			100.00%				01/07/2014	240	25/02/2015	EJ	N		TRABAJOS PRELIMINARES	154773	
53	RECURSOS ORDINARIOS		2014	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3640 HUARRUNIMU - ANCHONGA -ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CASAC CUEVA CIP N°79675	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP N°76681	1,349,554.63	200,325.00				1,549,879.63			100.00%				02/07/2014	150	28/11/2014	EJ	N		TRABAJOS PRELIMINARES	125457	
<b>CASTROVIRREYNA</b>										<b>S/.</b>					<b>43,389,716.36</b>			<b>39,553,154.87</b>												
1	CANON SOBRECANO N		2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LILACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33,315.00	4,685.00	0.00	0.00		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%		20/05/2002	37 DIAS	26/05/2002	L		23/10/2009	R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)		
2	R.O. / PRESP. CONTINO		2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24,447.32	3,352.68	0.00	0.00		27,800.00	27,800.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%		15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		16/11/2009	R.G.G.R. N° 386-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%		04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		10/08/2010	R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/AGO/2010)		
4	CANON SOBRE CANON		2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)		
5			2002-2003	CONSTRUCCION DE CARRETERA CHILLO PAMPA - VARIANTE LAMARI	CASTROVIRREYNA		GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. BACH JAIME RAMOS BUENIA		324,000.00	36,000.00				360,000.00	399,245.76	794.24	0.21%							L		17/03/2014	RGR. N° 222-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2014)		
6	R.O.		2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118,437.55	1,562.45	0.00	0.00		120,000.00	1,200.00	118,800.00	99.00%	100.00%	100.00%		27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)		
7	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0015-0017	2004-2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 86033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		12/08/2004	288 DIAS	05/07/2005	T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247	
8	FONCOR	0021	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHIANA CIP 83229			0.00	0.00		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%					T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	2560	
9	FONCOR	0019	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHIANA CIP 83229			0.00	0.00		169,319.00	169,319.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%					T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446	
10	RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOB. REG		0005	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO RAMOS GONZALEZ TRINIDAD			0.00	0.00		240,171.00	240,171.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		01/06/2005	485 DIAS	10/09/2005	L		19/05/2010	R.G.G.R. N° 218-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)		
11	CANON SOBRE CANON / FONCOR		0017-0018	2004-2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 87344	201,062.64	23,930.41	0.00	0.00	224,993.05	220,000.00	4,993.05	2.22%	100.00%	100.00%		14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L		09/06/2010	R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	7680	
12	CANON Y SOBRECANO N / R.O.	0032-0024	2005-2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIKTO SAN JOSE DE CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78816			0.00	0.00		219,018.02	219,018.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	2652	
13	CANON SOBRE CANON		2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		15/08/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	2238	
14	CANON SOBRE CANON		2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUSHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUSHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			805,195.18	67,808.82	0.00	0.00		873,002.00	873,002.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		25/08/2011	R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)	2238	
15	R.O. / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS PARTIDIPAGONES		0015	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCOLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191,797.15	17,602.85	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		22/07/2010	R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	22059	
16	RECURSOS ORDINARIOS		0022	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0.00	0.00		163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%		03/10/2003			L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	N/C
17	RECURSOS ORDINARIOS		0021	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 83992	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		04/09/2007		30/10/2007	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053	
18	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS		0013-0008	2005-2006	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		10/01/2007			L		12/08/2009	R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)	4654	
19	RECURSOS ORDINARIOS		0015	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCAO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	0.00	0.00	336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		05/10/2009	R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)	35831	
20	SHOCK INVERS.		0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARG. EDWIN RUIZ VILLAR CIP 5648 / ING. JAVIER CABALLA HUAYNAS CIP 62427	ING. OMAR ERNESTO COQUEHUALLAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHIANA MUÑOZ CIP 83229	919,933.50	91,993.35	0.00	0.00	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	46637	
21	SHOCK INVERS.		0422	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AGUIRRE MANDRIE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHIANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	0.00	0.00	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%		02/01/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA.	112592	

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*			2*	FECHA LIQ
																	S/.	%											
22	SHOCK INVERS.	0026	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO	169,871.65	16,987.17	0.00	0.00	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE		
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUJUNTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO	38,325.96	3,832.60	0.00	0.00	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO	43,074.68	4,307.47	0.00	0.00	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
25	SHOCK INVERS.	0026	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			LIQUIDACION CULMINADA. PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
26	CANON Y SOBRE CANON	0025	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTOLO FLORES CIP 8992	ING. JIMMY LUIS GUSTAMANTE YAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00	250,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 9927	ING. JORGE LUIS VERGUELO POLO	151,898.18	15,189.82	0.00	0.00	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION. NO RECEPCIONADA		
28	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 8514	341,703.00	54,138.60	0.00	0.00	395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		10/08/2010	R.G.G.R. N° 342-2010/OB.REG-HVCA/GR (10AGO/2010)	60812	
29	R.O. / RECURSOS ORDINARIOS/ CSC	0027/0012	2007/2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL.- UGEL.- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO. LEVANTAR LA USR CASTROVIRREYNA	36807	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCOOR, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJO AZULA CIP 9291	ING. OSCAR ALBERTO NACARI QUISEP CIP 79726	312,047.27	31,204.73	0.00	0.00	343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 547-2010/OB.REG-HVCA/GR (23NOV/2010)	60810	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AJULILO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT JAUREGUI ROJAS CIP 8992	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISEP CIP 79726	1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T			OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0014/0113	2008/2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE OROCOCHA DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 85213	ING. CARLOS GASPAR PAGO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00	1,536,993.55	1,536,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	280 DIAS	27/09/2008	L			LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180-2011/GOB.REG.HVCA/G.S.R.OG	53920	
33	CANON SOBRECANON	2008		CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCAO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - I ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			62,889.00	8,478.53	0.00	0.00	71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 548-2010/OB.REG-HVCA/GR (23NOV/2010)	36831	
34	RECURSOS ORDINARIOS	2009		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 102189 / ING. CAROLA GONZALEZ	2. ING. ALEX PABLO ZERULLOS TIPIANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	0.00	0.00	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T			SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274	
35	RECURSOS ORDINARIOS	2009		CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTURIUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	0.00	0.00	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T			OBRA CULMINADA. FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	93764	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	171,963.63	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	420	31/03/2013	T			SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	69437
37	RECIBIENDO BONOS SOBERANOS	0056/0017	2011/2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP. ING.	ING. MANUEL BARRONUEVO CAJANA CIP 65089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T			SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO. SE HA SOLICITADO DICHO COMPROBANTES A TESORERIA SIN RESPUESTA ALCUNA	105394	
38	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	630,036.55	4,377.27	0.69%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T			A LA ESPERA DE LA RECEPCION POR PARTE DEL COMITE	117286	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. IRO. 22100 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARLON G. LANDE CIP. 84463	ARO. MARCOS FLORES GALINDO CAP. 8846	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	76.20%	18.80%	19/07/2010	645	20/10/2011	P			186 PARALELO 01 11 A 31 01 11 PARALIZADO A LA FECHA POR INCREMENTO DE COSTOS Y BLOQUEO DE ACCESOS A OBRA DESDE EL 01 03 11 A LA FECHA. CUENTA CON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO 40 Y 280 DIAS CALENDARIO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO EL 20 11 11. EN FILE DE OBRA SE CUENTA CON COPIAS XEROX DEL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE CORTE DE OBRA. NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO	81104	
40	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRICACION RURAL DE 50 LOCIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - I ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS PERALTA CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T			A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282	
41	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 DIAS	02/05/2011	T			OBRA CULMINADA. A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	79260	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP 38625	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 DIAS	30/06/2012	P			PARALIZADA POR INCREMENTOS CLIMATICOS DESDE 01 01 12 A LA FECHA. MEDIANTE MEMO MULTIPLE N° 005-2012/BOG.REG.HVCA-GSRO/PAZ OF. S. SE SOLICITA EL RENUNCIO Y COMO RESPUESTA SE OBTIENE LA RENUNCIA DEL RESIDENTE. CON FECHA 03.05.12 SE ADQUIRIÓ MATERIALES PARA LA CONST. DE OBRAS DE ARTE. FALTA SOLICITAR CERTIFICACION PPTAL	7646	



Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S.)	GG (S.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S.)	ACUMULADO DEL MES (S.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1*			2*	FECHA LIQ
																	S/.	%											
43	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SAUTRE-ERIZO-MOLLEPAMPA ANEXO DE CHESL. DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDEZ VELCAS	ING. YURI GIRALDEZ VELCAS	522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		RENUNCIÓ DE RESIDENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE OCHOVICA. SE HA SOLICITADO LA NOTIFICACION DE RETERADAS VECES A FIN QUE LA ING. CAROLA GONZALEZ ENTREGUE EL CUADERNO ORIGINAL SIN RESPUESTA A LA FECHA.	62492		
44	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARALO ANEXO DE OCHOVICA. DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP. 109399	ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	12/10/2012	T		TUVO 01 PARALIZACION DESDE 01.12.11 AL 07.05.12, CULMINANDO CON FECHA 24.11.12 SIENDO FUERA DE PLAZO. SE REALIZO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE 116, 61 Y 24 DIAS RESPECTIVAMENTE. EL 10.01.13 SE CONFORMO EL COMITE DE RECEPCION LOS MISMOS CON FECHA 29.01.13 SE CONSTITUYEN IN SITU. REALIZANDO OBSERVACIONES DE ASENTAMIENTO EN LA BARRA. AL NO SER LEVANTADA DICHA OBSERVACION A TIEMPO Y POR PRESENCIA DE LLUVIAS SE HA GENERADO LA CULMATACION DE LA CAJA DE SEDIMENTOS. CON INGRME N° 388-2012/008 REG-HVCA/GSRP-PAZT-OF-S SE RECOMIENDA CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN PERITAJE CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS CAUSAS REALES POR LA CUAL LA PRESA HA FALLADO	53607		
45	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYLACANCHA - PAMPA JUNIN. SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA RETERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROMISANTES FALTANTES. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	121560		
46	R.O.	0091	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		SE HA RETERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROMISANTES FALTANTES. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	141900		
47	R.O.	2012	2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GERARDO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	1,015,116.93	6,234.08	0.61%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA	53601		
48			2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPOCOCHA.	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC Vector Raúl Arzapalo Callao	5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	0.00	6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.66%	01/10/2012	240	30/11/2013	T	21/02/2014	LIQ. EXP. TEC. REGR N° 109-2014/008-REG-HVCA/GSR (21/02/14) COMITÉ DE RECEPCION APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	143078	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GERARDO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAREZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	0.00	4,722,024.20	3,900,803.91	821,220.29	17.39%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA	52874	
50		0145	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		SE HA RETERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROMISANTES FALTANTES. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	133818		
51	R.O.	0115 0146	2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA. DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORCONCHA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,566.90	111,246.71	0.00	0.00	916,813.61	916,815.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		SE HA RETERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROMISANTES FALTANTES. A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	131235		
52	R.O.	0116	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE REGO TUNEL TURPO TIPOCOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	18,000.00	0.00	0.00	580,064.81	562,062.26	28,002.55	4.83%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	29/10/2013	T		A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA. POR PARTE DEL COMITE	154605	
53	R.O.	0117	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO HUAYCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP 55089	ING. MANUEL BARRONIEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	0.00	0.00	1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		RECEPCIONADO. EN TRAMITE DE PAGOS PENDIENTES. MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE OBRA.	154498		
<b>CHURCAMP</b>										<b>S/.</b>					<b>60,644,028.19</b>			<b>46,125,473.18</b>											
1	FONCOR		2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 3087 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L	27/10/2009	R.G.G.R. N° 334-2009/008-REG-HVCA/GRR (27/OCT/2009)	8125		
2	FONCOR		2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON		87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125		
3	FONCOR / CANON SOBRECANO		2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL			
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS		2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TRINCO GARCIA CAP 3452	904,478.08	85,801.10	0.00	0.00	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	4512		
5	CANON SOBRECANO / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES		2005 2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARO. MENCIO CIRIO MUJICA BONIFAZ CAP 3703	332,856.41	36,984.05	0.00	0.00	369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	458 DIAS	30/03/2007	L	27/09/2010	R.G.G.R. N° 444-2010/008-REG-HVCA/GRR (27/SET/2010)	4911		
6	FONCOR / CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES (R.O.) DONACIONES TRANSFERENCIAS		2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MIX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR		357,291.93	35,729.19	0.00	0.00	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELCA.	17420		
7	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES (R.O.)		2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAMIE CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE URBELLOS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	0.00	0.00	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELCA	10192		
8	RECURSOS ORDINARIOS		2006 2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCOA - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUMANI DOLORIER CIP 10830	343,803.04	38,200.34	0.00	0.00	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	80 DIAS	15/08/2007	T		FALTA CULMINAR CON LA EJECUCION DEL EQUIPAMIENTO (AMBULANCIA) PRESUPUESTO EN CUENTA USA LIQUIDACION DE OBRA Y CIERRE DE PROYECTO CON DEDUCTIVO.	28548		

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	INMEUNCO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACI O N	FECHA DE TERMINO	1*	2*			FECHA LIQ	
																	S/.	%												
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHAMAMAN DOLORER CIP 108300	38.700.00	4.300.00	0.00	0.00		43.000.00	39.500.00	3.500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%	45 DIAS			T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	25281	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	INSTALACION DE JALAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE FRUTAS EN LA LAGUNA DE COALLIHARCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHAMAMAN DOLORER CIP 108300	292.777.08	12.065.42	0.00	0.00		304.842.50	182.905.50	121.937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007			P		ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA AL NO SER UBICADOS CSD CONTRARIO SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	19324
11	CANON Y SOBRECANO N. REGALIAS RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046/0127	2008/2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCCI / ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.139.382.00	126.598.00	0.00	0.00		1.265.980.00	1.265.980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008			T		INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA. SIRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7453
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015/0006	2007/2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHAMAMAN DOLORER CIP 108300	904.478.08	85.801.10	0.00	0.00		990.279.18	612.979.40	377.299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008			P		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	45127
13	CANON SOBRECANO N. REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS / R.O.	0056/0048/0127	2006/2007/2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGO CHURCAMP A LA MERCED MAYOCCI - AFANAMIENTO HORICO B / ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSMO RAMOS ANCASCI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.543.499.10	171.499.90	0.00	0.00		1.714.999.00	1.714.999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008			P		FALTA CULMINAR COMPONENTES COMO CANAL NUEVO DE HUALLOCCAY. CANAL COTICCHU. LA PRESA ELACOCCHA. LA ACCION AL RESPECTO ES LIQUIDAR LA OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA ACCEDER A UN PRESUPUESTO DE CULMINACION	7453
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PNAS YALRI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698.087.70	77.565.30	0.00	0.00		775.653.00	387.826.50	387.826.50	50.00%	100.00%	80.00%	20.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008			P		FALTA CULMINAR CON LAS OBRAS DE ARTE, EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA EN CUENTA UTSA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA ACCEDER A UN PRESUPUESTO DE CULMINACION	2467
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054/0100	2008/2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1.232.687.89	136.965.32	0.00	0.00		1.369.653.21	1.369.653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010			T		SE VIENE COORDINANDO PARA LA LIQUIDACION POR LA MODALIDAD DE OFICIO	12192
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 7899	1.110.892.70	123.432.52	0.00	0.00		1.234.325.22	864.027.65	370.297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009		L		18/10/2010	R.G.G.R. N° 486-2010/OB.REG-HVCA/AGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)	14660
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 30389 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA	695.013.13	77.223.88	0.00	0.00		772.236.81	772.178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010			T		EN PROCESO DE LIQUIDACION FINAL FISICO Y FINANCIERO	44476
18	RECURSOS DETERMINADOS	0037	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCHAMAMAN DOLORER	528.494.18	51.849.42	0.00	0.00		580.343.60	567.420.60	12.923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/05/2010			T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL. SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION	83629
19	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30382 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP 55128	1.000.847.53	100.084.76	0.00	0.00		1.100.932.29	1.096.384.29	4.548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/05/2010			T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL. SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	44579
20	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARIL	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. ING. VICTOR RAUL RAJALPALLU CALLUPE CIP. 66181	1.782.773.94	203.387.90	0.00	0.00		1.986.161.84	1.983.114.28	3.047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	09/11/2010			T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL APROBADA CON RESOL. GERENCIAL SUB REGIONAL N° 132-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHG.	65668
21	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1.707.772.22	155.436.75	0.00	0.00		1.863.208.97	1.863.180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	20/04/2011		L			LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA. RESOL GERENCIAL SUB REGIONAL N° 132-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCHG.	92846
22	BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822.286.00	234.094.88	0.00	0.00		1.057.280.88	1.057.280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010			T		LA RESOLUCION DE APROBACION N° 155-2014. DE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL. SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA VISACION.	83928
23	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1.887.300.00	209.700.00	0.00	0.00		2.097.000.00	1.985.455.15	111.544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011			P		EN PROCESO DE LIQUIDACION COMO OBRA INCONCLUSA (CORTE DE OBRA) PARA SU REMICO	17842
24	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2.221.321.09	266.930.05	0.00	0.00		2.488.254.14	2.474.815.40	13.438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011			P		FALTA LA EJECUCION DE PARTIDAS POR LO QUE SE ENCUENTRA INOPERATIVA. SE REALIZA LA LIQUIDACION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA ACCEDER A UN PRESUPUESTO DE CULMINACION	123287
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A			78.207.00		0.00	0.00		78.207.00	0.00	78.207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%					NI			EJECUCION DE OBRA POR FRONTEL.	83862
26	RECURSOS ORDINARIOS	0389/0389/0511	2010/2011/2012/2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHHUASI. PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	CHURCAMP A	CHINCHHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825.980.14	82.598.01	0.00	0.00		908.578.15	895.323.11	13.246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011		L		15/03/2013	R.G.G.R. N° 263-2013/OB.REG-HVCA/GRR 04/15/03/2013	20063
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 69001	2.328.121.46	259.791.27	0.00	0.00		2.597.912.73	1.490.065.10	1.107.847.63	42.64%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010			T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL. SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	85299
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRANTOS	ING. WELSER BASURTO	2.405.474.75	192.437.98	0.00	0.00		2.597.912.73	2.584.678.76	13.233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011			P		LA EJECUCION DE LA PARTIDA DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA OBSERVADA. SE CUENTA CON SALDO PRESUPUESTAL DE S/ 194.464.14. SE TIENE PENDIENTE LOS PAGOS POR SERVICIOS	79122





Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCIÓN FINANCIERA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°			2°	FECHA LIQ
																	S/.	%											
35	RECURSOS DETERMINADOS	0372-0234-0381	2009-2010-2011	PUENTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE CROPIESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RO JOSE VERNAN ARAUJO CAP 9541	ARG. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00		1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	2011/2009	240	10/10/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, CONFORMACION DEL COMITE DE VERIFICACION Y RECEPCION	12856
36	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0374-0272-0372	2010-2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSAMA - AMIGATO- DISTRITO DE YAUHUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103388	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00		2,008,380.46	1,872,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADA, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073
37	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0382-0291-0291	2010-2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEJO CARDENAS SULLCARY (ING. GIM DELGADO) APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00		1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010-03/09/2012	223-90	20/12/2010-02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	124751
38	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0384-0283-0283	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36521 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00		1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/05/2011	LC			R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	82630
39	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0386-0285-0285	2010-2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00		1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L			RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 30/05/2013	119042
40	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0388-0287-0287	2010-2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFFINO IVALA NACARI	ARG. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,326.68	103,933.67	0.00	0.00	162,800.40	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010-18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131333
41	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0390-0289-0289	2010-2011-2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCELO DE HUANCALPA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARG. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARG. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARG. LINDY PERA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00		1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010-05/12/2011	150-177	07/10/2010-30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131420
42	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
43	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0372-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
44	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0372-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
45	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACASA CHORCA)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,490.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
46	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (COCCUPACASA)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
47	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376-0274-0274	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACASA CHORCA, COCCUPACASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED HUANCAVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.68	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
48	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0377-0276-0276	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CARABASUA DE LA MICRORED DE AYACUCHO DE LA RED HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARG. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00		513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC			R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825
49	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0380-0279-0279	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAUHU DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARG. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARG. CAROLL MARN MAURICIO REVOLLAR	ARG. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00		536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC			R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415
50	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376-0276-0276	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIERDA, ORES, CHILIHARAY, NUEVA ACOMBILLA, TIVAYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBARRA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00		620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Periodo de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP		
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*			2*	FECHA LIQ
																	S/.	%											
51	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUPAMPAPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDU DE LA RED HUANCAYVELICA (CHILHUPAMPAPA)	HUANCAVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
52	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUPAMPAPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDU DE LA RED HUANCAYVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,794.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.96	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
53	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUPAMPAPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDU DE LA RED HUANCAYVELICA (TINYACLLA)	HUANCAVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
54	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILHUPAMPAPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDU DE LA RED HUANCAYVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
55	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0387 0286	2010 2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONRUBIO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILA CIP. 6602	669,063.28	66,900.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753	
56	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE UIRO DE LA MICRORRED ACORA DE LA RED HUANCAYVELICA DE LA REGION HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. FELIX AZAVALE VALDEZ	ARG. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.06%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148	
57	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0376 0275	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUNPAMPAPA DE LA MICRORRED IZCUCHACA, RED DE HUANCAYVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.6957	486,110.13	73,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		HERNAN	CULMINADA EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398	
58	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0385 0284 0115	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP.74353	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847	
59	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0373 0272	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCOBAMBA	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP. 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 59026	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		RAUL	EN PROCESO DE LIQUIDACION	64824	
60	RECURSOS ORDINARIOS	0459 0331 0244 0477	2010 2011 2012 2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA-YAULI HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. WILLIAM CASTELLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.69576	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC			17/10/2013	R.G.G.R. N° 659-2013/GOB.REG-HVCA/GR 44/17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO	68224
61	RECURSOS ORDINARIOS	0277 0340	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PALLET DEL ANEXO DE YANACOLLA, DISTRITO DE HUANDU, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ING. CESAR E. MELGAR MERNDO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240	28/04/2011	T				OBRA CULMINADA, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611
62	RECURSOS ORDINARIOS	0573 0330	2010 2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUELO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAYVELICA-HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHALI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		27/11/2012	R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012	90125	
63			2011	MANUTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA			475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T						EL 09/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA.			
64	R.D. D. TRANS	0570 0383	2010 2011 2012	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 3609 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.6957	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		HERNAN	CULMINADA, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	19355	
65	R.D. D. TRANS	0569 0341	2010 2011	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. M. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ARG. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP. 9442	ARG. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		RAUL	PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN LA SUB GERENCIA DE OBRA	19332	
66	RECURSOS ORDINARIOS	0609 0358 0246	2010 2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. HOEBER HUERTA DEXTE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 59500	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30,666.58	1,265,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC			17/05/2013	R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 17/06/2013	126276
67	DON Y TRANS	0624	2010	REHABILITACION DEL PUENTE BÓLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUJUNPAMPAPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAYVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTIZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALLI LAZO	43,751.41	16,817.34	0.00	0.00	60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)	PIP ED. 901-2010-EE	
68	DON Y TRANS	2010	2010	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAYVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP. 53918 / ING. DIETER HUALLI LAZO	84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L			09/02/2012	R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)	PIP ED. 901-2010-EE				
69	R.O.	0357	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTUCCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. EDDY W. NURENA CORONEL CIP. 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		HERNAN	LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838	
70	R.O.	0513 021	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36308 SA MIGUEL DE PUACACOLLA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELICA - HUANCAYVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA	ING. RONNIE A. AZAMBUJA RIVERA CIP. 9213	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE	72867	



Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP																			
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			FECHA LIQ																		
																	S/.	%																													
93	R.O.	0166	2013 2014	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN. EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO EDUARDO AGUILAR CONDOMOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	0.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2012	60	15/06/2013	T		DEBE COMPATIBILIDAD INFORME 01, 02 Y 04	OBRA CULMINADO, FALTA ENTREGA DE PRELIQUIDACION, ACTA DE CULMINACION 19/06/14	273566																		
94	R.O.	0012	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,639.96	1,565,719.36	4,228,912.60	72.98%	94.53%	34.26%	60.27%	04/11/2013	240	01/07/2014	EJ	AT		EJECUCION ATRAZADA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	130917																		
95	R.O.	0195	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 136901 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO EDISON EULOGIO MATOS	ING. GREGORIO EGOSAVIL	2,864,536.25	325,156.00	66,631.00	0.00	0.00	3,236,323.25	1,989,743.74	1,266,579.51	38.90%	69.39%	61.37%	8.02%	10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	AT		ATRAZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	255119																		
96	R.O.	0196	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTAQUOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	657,892.59	65,789.26	10,000.00	0.00	0.00	733,681.85	652,149.63	81,532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		FALTA PRESENTAR LA VAL DE ABRIL Y MAYO	OBRA CULMINADO, PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO	130073																		
97	R.O.	0162	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E.E. INICIAL EN LA REGION DE HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. EDGAR ANCOASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE						7,846,049.01			100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261399																		
98	R.O.	0209	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TAINÉ LOPEZ GASPAR 343-2014						23,998,386.73			100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261473																		
99	R.O.	0210	2014	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.E.E. DEL NIVEL SECUNDARIA, DE LA EBR, DE LA REGION HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342-2014						17,119,206.21			100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N		ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	261493																		
100	R.O.	0204	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOTOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ING. CESAR DAMIAN ANCOASI CIP. 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	170,436.72	33,916.91	15,000.00	0.00	0.00	219,353.63	119,196.76	100,156.87	45.66%	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2014	75	21/06/2014	T		A LA FECHA NO PRESENTAN INFORMES DE ABRIL Y MAYO	OBRA CULMINADO, ESPERA DE LA PRELIQUIDACION	162393																		
101	R.O.	0201	2014	MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACUCHA Y CANALES DE REGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCULUCHO - YANACUCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA		2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	383,801.73	73,519.20	14,770.53	0.00	0.00	472,090.46			100.00%			0.00%		105					ADQUISICION DE MATERIALES	154801																		
102	R.O.	0004	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	HUANCAYELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	JOAQUIN VASQUEZ MISAEL CIFRANO	8,783,110.13	694,664.14	252,168.00	0.00	0.00	9,729,942.27	0.00	9,729,942.27	100.00%					330		EJ	N		LA OBRA SE INICIO EL 01 DE JULIO DEL 2014, CON TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA DE LA ENTIDAD (EXCAVADORA Y VOLQUETE)	142357																		
<b>HUAYTARA</b>										<b>S/.</b>										<b>45,061,427.99</b>										<b>40,790,238.30</b>																	
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	RECONSTRUCCION FUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 091-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	NC																		
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	NC																		
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (19/JUL/2010)	NC																		
4	RECURSOS ORDINARIOS		2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASHIYANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 445-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (27/SE/2010)	NC																		
5	RECURSOS ORDINARIOS		2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHALUISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA								650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 447-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (27/SE/2010)	NC																		
6	P.L. 480		2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUSHIYANCA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUSHIYARCPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890	928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010					07/05/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/IGOB-REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	5086																		
7	FONCOR		0022	2004	SUSTITUCION E E N° 22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%												OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION, CONTRATO ING WANNER	3634																	
8	FONCOR / CANON Y SOBREGANON		0029	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO USALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%												OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL - CONTRATO ING WANNER	NC																	
9	FONCOR		0023	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING JAME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%												OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL - CONTRATO ING WANNER	4540																	
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS		0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 39194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	0.00	0.00%	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365																		
11	FONCOR		0032 0011	2004 2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLICCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCANQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	161 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717																		





Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS						EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	BALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTA DO	% DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																	S/.	%										
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE COERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMOLINO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA	74463	
36	R.O.	0085	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA AFECTADOS POR EL SESMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVIENDA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACOCO-FLPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	FLPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONCAYAN PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,608,377.38	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T	HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	131362
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0138	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHAHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA. SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	229968	
38	R.O. R.D.	0110	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRICANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	3,641,395.88	2,291,894.57	1,349,501.31	37.06%	96.45%	62.94%	33.51%	12/08/2013	300	07/06/2014	EI	AT	OBRA SE REINICIO LOS TRABAJOS EL DIA 12/08/2014, DESPUES DE 16 DIAS DE PARALIZACION (SE PARALIZO EL 24 DE FEBRERO), SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN FORMA NORMAL	112896	
<b>TAYACAJA</b>										<b>S/.</b>						<b>73,437,997.62</b>			<b>44,341,628.92</b>									
1			2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 8370	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00	363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	183 DIAS	20/02/2005	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 08-2010/03-REG-HVCA/IGRR (11/MAR/2010)	7105
2	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDWIN MARTINEZ GALVEZ		205,930.91	20,593.09	0.00	0.00	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7246
3	FONCOR		2004	REHABILITACION AUDITORUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	NC
4	CANON Y SOBRECANO N	0030	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	6402027
5	FONCOR	0018	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609
6	FONCOR	0006	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
7	CANON Y SOBRECANO N	0014	2004	SUSTITUCION C.D. DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANO N	0013	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA	8747
9	FONCOR		2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA	8747
10	FONCOR	0019	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 2254	ARO. SANTOS AMARANTO BENTES ARNAUS CAP 3785	1,889.09	168.91	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	2232
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042	2005	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAGUA	TAYACAJA	ACRAGUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 2254	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73665	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13213
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015	2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 8370	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CIP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8263
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040	2005	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82598	ING. EFRAIN HENRY PAPAUCO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8120
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VELMA LILIANA GARRERA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,475.54	0.00	0.00	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13446
15	CANON Y SOBRECANO N	0041	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP. 009226	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 39444	109,050.91	10,909.09	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8392
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS Y	0014	2005	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
17	FONCOR	0010	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCHAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUINO CHAQUILLANQUI CAP. 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8747
18	FONCOR	0034	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSM. DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSV-0865	3676
19	FONCOR	0035	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANIS ZARRA BARRIOS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/03/08 REG.HVCA/GSRT-OSM.	3684
20	FONCOR	0036	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUNPUQUIO	TAYACAJA	NAHUNPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSM. DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013-GOB.REG.HVCA/GGH-ORSV-0865	4502

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP			
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			1°	2°	FECHA LIQ
																	S/.	%											
21	CANON Y SOBRECANO N	0021	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTANI PUCAN CIP 83770	ING. M. CRO MUCHA BONFACIO	23.272.73	2.237.27	0.00	0.00	25.600.00	25.600.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7105		
22	CANON Y SOBRECANO N	0022	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			197.868.18	18.786.82	0.00	0.00	206.655.00	206.655.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9621		
23	FONCOR	0021	2004	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54.545.45	5.454.55	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7400		
24	FONCOR	0019	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17.455.45	1.745.55	0.00	0.00	19.201.00	19.201.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609		
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANO N, REGALIAS PARTICIPACIONES	0028	2006	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75363	ARO. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6638	179.709.09	17.970.91	0.00	0.00	197.680.00	197.680.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	16552		
26	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE BAREZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8968	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	17047		
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048	2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 67344	637.310.00	63.731.00	0.00	0.00	701.041.00	701.041.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008	T			LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL	15514		
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHOCAPUJIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA AGUIAR CAP 9989	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 69027	366.023.64	36.602.36	0.00	0.00	402.626.00	402.626.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009	T	26/08/2010		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (28AGO/2010)	29302		
29	CANON Y SOBRE CANON	0029	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONCIGID CIP 8995	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321.943.32	32.194.33	0.00	0.00	354.137.65	354.137.65	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11171		
30	CANON	0007	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391.365.45	39.136.55	0.00	0.00	430.502.00	430.502.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
31	CANON	0037	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 66905	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 79220	433.197.65	43.319.77	0.00	0.00	476.517.42	476.517.42	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008	L	26/08/2010		OBRA LIQUIDADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GGR DE FECHA 30/05/2010	3390		
32	FONCOR	0021	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS-TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1.299.532.81	129.953.28	0.00	0.00	1.429.486.09	1.429.486.09	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
33			2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS-TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132.111.82	13.211.18	0.00	0.00	145.323.00	145.323.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0196	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449.249.09	44.924.91	0.00	0.00	494.174.00	494.174.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	26670		
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCOYO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DRESA - HUANCAYVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514.618.28	51.461.83	0.00	0.00	566.080.11	566.080.11	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	31229		
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2.071.566.13	135.130.73	0.00	0.00	2.206.696.86	2.206.696.86	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13470		
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO SAN CRISTOBAL - COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. OLIVER LIVER MARAVI BRANES CIP 82508	288.448.18	28.844.82	0.00	0.00	317.293.00	317.293.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
38	CANON	0024	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE REGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 89194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718.161.62	71.816.18	0.00	0.00	790.000.00	790.000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009	T			LIQUIDACION Y OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELA, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSIL	15839		
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAGUA	TAYACAJA	ACRAGUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEIRA CIP 73665	40.909.09	4.090.91	0.00	0.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213		
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE EDWIN SANTANI SALAZAR (F89650)	ING. ALBINO EDWIN SANTANI SALAZAR (F89650)	26.602.73	2.660.27	0.00	0.00	29.263.00	29.263.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278		
41	CANON	0038	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEIVIS CASTRO CORNEJO CIP 71112	192.227.27	18.222.73	0.00	0.00	200.450.00	200.450.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCOO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100962	13.562.00	1.352.91	0.00	0.00	13.562.00	13.562.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3300		
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100962	47.246.36	4.724.64	0.00	0.00	51.971.00	51.971.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 %. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	86606		
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHOCAPUJIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100962	36.363.64	3.636.36	0.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L	26/08/2010		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (28AGO/2010)	29302		
45			2008	SUSTITUCION DE AULAS MACIELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP. 003472	1.826.36	182.64	0.00	0.00	2.009.00	2.009.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			LIQUIDADO	8747		

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Periodo de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMBRADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP	
										CD (S)	GG (S)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S)	ACUMULADO DEL MES (S)	BALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MAGO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			FECHA LIQ
																	S/.	%											
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLICHUACA-PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL.	54658	
47	CANON	0047	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORRED PAMPAS, RED ITAYACAJA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISTOSTOMO CIP 79179	1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL.	2243	
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	MEJORAMIENTO DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 39846	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	46,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	68776	
49	CANON	0045	2008/2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARACION QUIRINQUIS CARAMPA PICHAS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS RECIENTEMENTE IMPLEMENTADAS.	10716	
50	RO	0134	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011	P			PARALIZADO	9477		
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	77874	
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10092	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	77870	
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	49159	
54	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0114	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARUN A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	86.10%	13.90%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010	P			REINICIANDO EL 18/07/10 EN LA CUAL SE REALIZO TRABAJOS DE VOLADURA POR TERCEROS PREVIO REQUERIMIENTO DE AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 15/04/14, ZONA PARAL. DESDE 00/00/00 A LA FECHA TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	61774	
55	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0115	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3192 DE LA LOCALIDAD DE PALTRIM DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	210 DIAS	17/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% YA SE CUENTA CON EL COMITE PARA RECEPCION Y ENTREGA DE LA MISMA	90296	
56	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0118	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 3104 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID LIZALDE SALVIN DENEGRI CAP 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 047-2014/GOB.REG.HVCA/GR-T-G DEL 18/02/2014	65994	
57	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0121	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA - DISTRITO DE HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	74736	
58	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0111	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MULLACA SAN LUIS DE TOMOS, Y SANTA CRUZ DE LA DE LA MICRORRED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 048-2014/GOB.REG.HVCA/GR-T-G DEL 18/02/2014	124031	
59	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0122	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORRED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 044-2014/GOB.REG.HVCA/GR-T-G DEL 18/02/2014	124089	
60	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0108	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS CIP 113483	ING. JORGE WILLIAM MATTA HINOJOSA CIP 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	70983	
61	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0106	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDIVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN MARTINEZ CIP 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP 72411	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	108041	
62	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0116	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	68164	
63	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0117	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA HUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCAS	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	66159	
64	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0112	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. HUERA ESPERANZA, VIOLETA ACODYANCA, CHUCUYA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORRED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T			PS. ACODYANCA PRESENTA COLAPSAMIENTO EN PASADIZO QUE NECESITA RECONSTRUIR, POR LO CUAL SE SOLICITO LA CERTIFICACION PERO A CAUSA QUE LA OBRA HA GENERADO SOBRE GIRO PRESUPUESTAL POR LO QUE IMPOSIBILITA LA ASIGNACION SOLICITADA.	123976	
65	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0120	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T			LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA, INFORMACION RATIFICADO POR EL ASISTENTE TECNICO. BAJA REQUERIMIENTO ENRIQUE PEREZ PAUCARCHILCO	125210	
66	FIDECOMISO - BONOS SOBERANOS	0107	2010	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,796.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107454	

Fecha de Reporte : 06/08/2014  
 Período de Reporte : junio - 2014

N°	FTE. FTO.	INICIANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNP
										CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR S/	%	% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1*		
67	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0113	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHICHAS Y QUINTA DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP. 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	85.38%	13.62%	18/05/2010	195 DIAS	03/12/2010	T		FALTA CULMINAR EL P.S. QUINTA A CONSECUENCIA DE QUE FUE REVERTIDO IRRESPONSABLEMENTE LA SUMA DE S/ 16,896.00 SE JUSTIFICA LA AMP. PPTAL DE S/ 24,761.93. POR LO QUE SE REQUIERE S/ 41,457.62 NUEVOS SOLES. PARA CULMINAR LA INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y CIELOSAS SUSPENDIDO CON BALDOSAS.	123847
68	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0110	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3109 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107486	
69	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0123	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISPE BERRUCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP. 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100% -PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	69523
70	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0119	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PINCHI, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	T		FALTA LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL 2DO NIVEL Y TEGHO DE LA CAJA DE ESCALERA A FALTA DE PRESUPUESTO.	115502
71	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0109	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARCO T CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	10/12/2010	L	18/02/2014	OBRA LIQUIDADA APROBADO CON RGRS N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/GRSRT-G del 18/02/2014	49245
72	RECURSOS ORDINARIOS		2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 3094 COLCABAMBA DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	L	18/02/2014	OBRA LIQUIDADA. APROBADO CON RGRS N° 050-2014/GOB.REG.HVCA/GRSRT-G del 18/02/2014	109711
73	R.O.	0776	2011	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUYCHA Y ACRAGUAY PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUYCHA Y ACRAGUAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. HUGO QUISPE NAHUI Y ING. PAUL KRIVAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711
74	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0166	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30906 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATERO	1,567,988.94	149,985	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L	18/02/2014	OBRA LIQUIDADA. APROBADO CON RGRS N° 049-2014/GOB.REG.HVCA/GRSRT-G DEL 18/02/2014	164098
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA - TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Ing. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77358	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	62.34%	37.66%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ	AT	SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, NO REGISTRA AVANCE FINANCIERO	9477
76	R.O.	0736	2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE FRAMO TABACHACA - ROCHACAC - DISTRITO SAN MATROCS DE ROCHACAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORBUELA PAUCAR CIP: 118728	ING. DIETER HUALLAZO CIP: 10339	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES. SUPERVISION A CARGO DE ORS/, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	9477
77	R.O.	0167	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	78065
78	R.O.	166	2012	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYPAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70			1,111,537.92	1,109,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAGURACION	92177
79	R.O.	0121	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MARIACA PAMPAS TAYACAJA HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION	2,335,193.64	165,260.00			2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	43.05%	100.00%	93.77%	6.23%	20/05/2013	180	10/11/2013	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION. CON SOLICITUD DE 4TA AMPLIACION DE PLAZO.	
80	R.O.	0214	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 3099 DEL CENTRO POBLADO DE VIKAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDUARDO PALOMINO CAHUAYA	563,584.29	69,935.34			616,020.00	633,519.63	-17,499.63	-2.84%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T		OBRA CULMINADA AL 100% -RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014. PRELIQUIDACION PRESENTADA	
81	R.O.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 08 EN LA LOCALIDAD DE MARISCA, CAJESERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP: 74220	1,460,091.98	126,733.81			1,586,825.79	531,900.46	1,054,925.33	66.48%	100.00%	44.48%	55.52%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION NORMAL	
										<b>S/.</b>					<b>556,607,516.39</b>			<b>402,732,447.45</b>									