



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : O
Fecha de Reporte : 30/09/2014
Periodo de Reporte : septiembre - 2014

N°	FTE. FVDO.	MESE INICIADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO	OBSERVACIONES	SNIP		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	FECHA DE INICIO				DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO
											CD (S/)	GG (S/)							TOTAL (S/)	%									
ACOBAMBA																													
1	FOVCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPTIE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 18 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO -ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L	R.G.G.R. N° 125-2010/COB.REG-HVCA/GGR (19/MAR/2010)	15347
2	FOVCOR	0055 0061	2004 2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	899,537.71	18,200.00	917,737.71	899,537.71	917,737.71	875,937.71	721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L	R.G.G.R. N° 158-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)	8986	
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KM MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO (HUAMAN) CIP 66869	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYUNDO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T	SIN INFORME FINAL	N/C	
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%		0.00%	0.00%	28/08/2006	184 DIAS	28/02/2007	T	SIN INFORME FINAL	237322	
5	BONAFINES Y TRANS/FOVCOR	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	908,344.81	991,688.63	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174 DIAS	30/10/2006	T	PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA. SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	9469
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.0% KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178 DIAS	13/04/2007	T	SEGUN REFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SE ESTA ELABORANDO LA PRE LIQUIDACION. A LA FECHA NO HAY RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD	8986	
7	R.O. / CANON	0243 0201	2007 2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - LLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474		791,744.44	79,174.44	870,918.88	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240 DIAS	22/08/2008	P	LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, NO CUMPLE CON SU COFINANCIAMIENTO, PENDIENTE DE REDICION DE CUENTAS POR EL MONTO DE 23,081.56 NUEVOS SOLES. SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA	52604
8	R.O.	0192 0029	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO	ING. MANUEL ELIAS CASTRO PACHECO CIP 83239	283,612.38	31,401.38	315,013.76	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122 DIAS	24/10/2008	L	R.G.G.R. N° 309-2009/COB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	16244
9	R.O.	0256 0214	2008 2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3616 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCISO HUAMAN CIP 89486	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240 DIAS	27/07/2009	L	R.G.G.R. N° 248-2010/COB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	74183
10	R.O.	0112 0130	2008 2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOPCAPAMPA-TINQUERCASA-YURACCAYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES FINANCIERAS	14645
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES	ARO. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210 DIAS	08/11/2010	R	CON CORTE DE OBRA 25 JUB/2011, PARA LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE EN	60960
12	R.O.	0265	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJA - CHILCAPTE. DISTRITO DE POMACANCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACANCHA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120 DIAS	28/07/2009	L	R.G.G.R. N° 292-2010/COB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	62557
13	R.O.	0251 0249	2008 2009	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	762,687.55	84,743.06	847,430.61	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270 DIAS	13/01/2010	L	R.G.G.R. N° 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)	54600
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	480,335.45	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90 DIAS	12/01/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	55543
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA. PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180 DIAS	13/08/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	111331
ANGARAES																													
1	FOVCOR	0056 060	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUPATA - LICAPTA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90 DIAS	30/11/2004	L	R.G.G.R. 379-2009/COB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	8389
2	BONAFINES Y TRANSFERENCIA	0088	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCUYOCC- ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00		331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90 DIAS	30/04/2006	L	R.G.G.R. N° 179-2010/COB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)		
3	BONAFINES Y TRANS/FOVCOR	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-	1,310,947.56	1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150 DIAS	16/03/2007	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	18064
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATÁ - PTIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71290	ING. EDWALD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-	457,368.54	457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90 DIAS	16/10/2006	T	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO EL SALDO LA SUMA DE 15268.96	19861

Table with columns: N°, FTE, FTO, M.E. MUNICIPIO, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, UNIDAD SUPERVISORA, RESIDENTE, SUPERVISOR/INSPECTOR, APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL (CD, GG, TOTAL), COSTO TOTAL DEL PROYECTO, DESEMBOLOS, EJECUCION FINANCIERA (RENDICION, DEVOLUCION, SALDO POR RENDIR), PROGRAMACION (PROGRAMADO, EJECUTADO, DIFERENCIA), CRONOLOGIA (FECHA DE INICIO, DURACION, FECHA DE TERMINO), ESTADO, OBSERVACIONES, SNIP.

Fecha de Reporte : 30/09/2014
 Período de Reporte : septiembre - 2014

Nº	FTE. FTO. MUEBENVICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS			EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICON DE DESEMBOLSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%	%								%	
12	RECURSOS ORDINARIOS	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUENAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAYUCA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00	492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007	27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE, FALTANDO RENDICON DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA.	11694	
13	BONIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS	0223	2006	AMPLIACION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAYUCA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. RAUL ESPINOZA ZUNIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00	1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DIAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%, LIQ. TECNICA EN PROCESO	8155
14	RECURSOS ORDINARIOS	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCION CARRETERA MEJORADA CCAHUURANRA CHUPACA CCOSNIPOJUCO	HUANCAYUCA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00	609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DIAS	30/08/2009	LC		RGR. N° 397-2010/IGOB REG-HVCA/IGRR (03/SE/2010), CIERRE DE PROYECTO	8835
15	BONIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO	HUANCAYUCA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82143	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	0.00	1,506,380.69	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DIAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPTADA, NO CUENTA CON RENDICONES ECONOMICA POR EL ORGANO EJECUTOR	14083
16	CANON Y SOBRECARGO Y REGALIA S. RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL CIP DE CASTELLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI	HUANCAYUCA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA				200,000.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL	43093	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0467	2007 2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAYUCA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAR	1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00	1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	9112
18	CANON Y SOBRECARGO Y REGALIA S. RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0043 0184	2007 2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ARO. JOSE VERAN ARAUJ CIP 9541	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,553.07	735,278.70	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00	85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	5089
19	RECURSOS ORDINARIOS	0033	2007	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIGUENAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAYUCA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	701,529.71	77,947.75	779,477.46	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00	779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL	11694
20	RECURSOS ORDINARIOS	0055 0197	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAYUCA CHUYA	HUANCAYUCA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ARO. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSY CASTRO CORNEJO CIP 71112	280,695.51	108,709.55	389,405.06	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00	389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL	28079
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASIANTAS - HVCA	HUANCAYUCA	HUANCAYUCA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA				100,000.00	0.00			0.00	#DIV/0!			0.00%						T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	47752	
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA."	HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00	79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0203 0068	2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAYUCA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	ARO. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	187,636.49	999,760.52	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78	8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGR. N° 453-2009/IGOB REG-HVCA/IGRR (30/DIC/2009)	49539
24	CANON Y SOBRECARGO Y REGALIA S. RENTA DE ADUANA S Y PARTICIPACIONES	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOWAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYUCA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA	HUANCAYUCA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE		1,446,968.14	0.00			0.00	#DIV/0!			0.00%				31/12/2007		SI		SIN INFORMACION	11128	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARO. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.98	566,579.28	496,890.30	566,579.28	556,713.69	9,865.59	556,713.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/IGOB REG-HVCA/IGRR (17/MAR/2010)	13564
26	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0026 0039	2008 2009 2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA			452,685.03	47,313.77	499,998.80	452,685.03	499,998.80	499,998.80	0.00	499,998.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGR. N° 225-2009/IGOB REG-HVCA/IGRR (21/AGO/2009)	36772
27	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COMAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	295,635.13	16,007.91	311,643.04	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23	148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGR. N° 239-2009/IGOB REG-HVCA/IGRR (02/09/2010)	53474
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACOCCHA - CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	131,750.16	12,199.09	143,949.25	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55	57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	56547
29	RECURSOS ORDINARIOS	0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAYUCA - HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	65103
30	RECURSOS ORDINARIOS	0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRES AVELINO CACERES - CCORISOTOCC	HUANCAYUCA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	684,127.53	53,676.59	737,804.12	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12	97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	LC		RGR. N° 344-2010/IGOB REG-HVCA/IGRR (10/AGO/2010), CIERRE DE PROYECTO	4394
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36365 MOTOF, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	714,464.32	83,938.00	798,402.32	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46	672,455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOB REG.	69676
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAYUCA	HUANCAYUCA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUCA	ING. EDWIN ARJIO CHOQUE CIP 68491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00	603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL	69457

Nº	FTE. FTO. MBE MONICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS			EJECUCION FINANCIERA						CRONOLOGIA			ESTADO				
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES	SNIP		
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							SI	%	PROGRAMADO								EJECUTADO	DIFERENCIA
33	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSION	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO OUISPE TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00	1,337,853.51	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	35723		
34	R.O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO OUISPE TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	479,330.00	42,836.35	522,166.35	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46	506,818.89	97.06%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2012/COB.REG-HVCA/GR (13AGO2012)	127147		
35	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	276,795.31	32,710.33	309,505.64	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84	127,341.80	41.14%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274	
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	275,783.63	37,960.37	313,744.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01	148,509.99	47.33%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274	
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE COARHUACC)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	215,716.22	37,960.37	253,676.59	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19	4,434.93	4.33%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCCLLACASA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00	308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCCLLACASA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00	294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00	280,930.45	100.00%	95.06%	4.94%		08/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00	410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DIAS	09/11/2010	T		CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA II ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.06	111,900.00	3,556,209.06	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06	0.00	3,556,193.36	15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/02/2009	180 DIAS	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	100148
				HUAYTARA																										
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MNA COCHARCAS-INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62	0.00	993,777.62	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DIAS	05/05/2005	T		DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA	7982		
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. WILFREDO CARDENAS LEVYA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DIAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/COB.REG-HVCA/GR (27SET2010)	7579	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANACANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	936,289.87	1,017,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00%									OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION, TECNICA FINANCIERA	5969	
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE REGO SAN JUAN DE TAMBÓ II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD REGIONAL DE TAMBÓ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUNAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00	881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	SI					R.G.G.R. N° 071-2012/COB.REG-HVCA/GR (23ENE2012) LIQ. POR OFICIO	7365	
5	FONCOR / R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO BACARI QUISEP CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40	38,731.61	3.59%	100.00%	98.43%	1.57%	11/09/2006	250 DIAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/COB.REG-HVCA/GR (10NOV2009)	3715
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HECTOR CUCHO OSIQUIANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	361,415.78	428,965.78	397,557.49	0.00	397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DIAS	12/08/2006	T		OBRA EJECUTADA POR CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO OBRA CONCLUIDA	3400	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72459	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19	0.00	758,549.32	604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DIAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/COB.REG-HVCA/GR (26FEB2010)	12510
8	CANCION SOBRE CANCION	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B.ING. JAMIE RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72459	525,851.17	60,636.64	586,487.81	606,366.42	667,003.06	550,105.82	0.00	550,105.82	550,105.82	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DIAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/COB.REG-HVCA/GR (26AGO2010)	3594	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - HUARUJE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAJINO CUARROS HUAMANI CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOJAZA RAMOS CIP 45855	416,113.07	50,000.00	466,113.07	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DIAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 268-2010/COB.REG-HVCA/GR (25JUN2010)	16482	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76	0.00	86,908.76	0.00	371,648.60	61,787.84	100.00		61,787.84	100.00%	100.00%	0.00%		180 DIAS		T		OBRA TERMINADA	39778	

N°	FTE. FTO.	ME. MONICO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO					
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%	PROGRAMADO						EJECUTADO	DIFERENCIA	
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE CONE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISMANS HUARANCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO CEFERINO GODOFREDO ANCULLE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DIAS	30/01/2009	T		OBRA, CON PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA COMISION DE LA ORS Y L HUANCAVELICA	21456
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - HUARPACANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18	0.00	940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	S/	180 DIAS	S/	L	R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GR (16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.50%	13096	
13	R.O./ CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/	S/	57,000.00	3,000.00	60,000.00	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00	0.00	57,000.00	100.00%	100.00%	0.00%	S/	90 DIAS	S/	T		OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	3241	
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISPE SOLORZANO CIP 64623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40	382,611.60	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DIAS	DIC-2009	T		OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA	51477		
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GERNRY DIOGENA HUAMANI SERVANTES	2 ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47	414,972.12	40.23%	100.00%	45.87%	54.13%	24/11/2009 03/10/2012	210 120	24/06/2010 30/01/2013	P		CORTE EN ROCA FIJA EN EL KM 3+480 AL KM 2+000	8361
16	R. O.	0206	2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOCOPACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,834.36	149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	-4.61%	03/06/2010	365 DIAS	03/06/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8302
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCION DE CAPTACION	HUAYTARA	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40	85,711.54	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DIAS	20/06/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO	7365		
TAYACAJA																														
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00	362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3390
2	FONCOR	0021 0025	2004 2005	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%	100.00%	0.00%					T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	7400	
3	FONCOR	0018 0019	2004 2005	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	802,559.29	143,367.71	945,927.00	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00	92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DIAS	01/02/2005	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609
4	CANON SOBRE CANON	0041 0016	2005 2006	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUILMO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TOROPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	8392
5	CON TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIZ	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DIAS	26/08/2008	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	14695	
6	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	806,407.99	96,426.35	902,834.34	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DIAS	20/08/2007	T		NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609
7	R. O. BONIFICACIONES	0050 0013	2006 2007	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DIAS	12/11/2007	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYACAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.	8289	
8	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GILCER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00	476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DIAS	12/12/2008	L		R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GR (26/AGO/2010)	3390	
9	CANON SOBRE CANON, REGALIAS S ADJUNA S Y PART	0011 0041	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	0.00	670,183.59	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DIAS	06/06/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	19601	
10	RECURSOS ORDINARIOS	0228 0315	2007 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARIA GILBERMERA GRON URETA CIP 78054	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVIENCIO CAP 8776	564,349.37	35,650.63	600,000.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	0.00	571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DIAS	03/03/2009	L		R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCA/GR (09/NOV/2010)	20248
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MIXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCCHACC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP: 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00	344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DIAS	20/05/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	46475
12	CANON SOBRE CANON, REGALIAS S ADJUNA S Y PART	0145 0205	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAOQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP 74222	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	0.00	1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DIAS	30/10/2008	T		HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS	13806
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 10062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DIAS	19/10/2008	L		R.G.G.R. N° 420-2009/GOB.REG-HVCA/GR (17/DIC/2009)	47043
14	R. O.	0032 0027	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVILCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00	932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DIAS	30/06/2008	L		1063-2012/GOB.REG-HVCA/GR (23/OCT/2012) CORTE DE OBRA	26588
15	R. O.	0031 0037 0096	2007 2008 2009	CONSTRUCCION DE CARRETERA ISTAY MUHCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUIZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VILA Y BADA VALLADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DIAS	30/06/2009	L		R.G.G.R. N° 1053-2013/GOB.REG-HVCA/GR (18/11/2013)	44790	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077 0119	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JERRY AMADEO AGUILAR TACZA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	241,877.38	39,187.74	281,065.12	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DIAS	27/11/2008	L		R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11/MAR/2010)	49851

Nº	FTE. FTO.	ME. MONIC. AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA			ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP				
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO			1º	2º		
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							S/	%												
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCO MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	343,377.67	71,449.33	414,827.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00													R.G.G.R. N° 269-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	31259
18		0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WIENER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00												REVISION DE PRE LIQUIDACION	51286	
19	R.O.	0078 0101	2008 2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NIÑES COROLOCLLA CIP 75955	ARO. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00												R.G.G.R. N° 1034-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	50827	
20	R.O.	0095 0092	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURO-TAGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00												SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL	15849	
21	CARON SCORREK RICHON REGALIAS ADJUANAS Y BAKI	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELLILO CAP. 001689	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	591,331.42	676,764.17	384,770.81														CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551	
22	R.O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO N° 31112 DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARO. YILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32												SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNANDEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	63364	
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	460,691.92	63,007.23	523,699.15	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00												SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	31587	
24	R.O./R.D.	0321 0149	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14													R.G.G.R. N° 032-2013/COB.REG-HVCA/GGR (15/ENE/2013)	78061
25	R.O./R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00												R.G.G.R. N° 1035-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	49914	
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LE TIRMAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHIHS DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00												HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	55618	
27	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90												NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588	
28	R.O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVENCIONO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00												R.G.G.R. N° 270-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	17981	
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA. DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARO. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP. 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00													OBRA CULMINADA	43111
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHOCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA. TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00													OBRA CULMINADA	87439
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATERO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00												PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	8429	
32	R.O.	0417 0235	2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75													R.G.G.R. N° 054-2013/COB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2013) CORTE DE OBRA	52761
33	R.O.R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALIJO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00													OBRA CULMINADO	28081
34	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00													SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION	69294