

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

**REPORTE SITUACION DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

N°	FFE. FTO.	MEMORANDUM	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FINANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP				
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CAN	TOTAL	MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR	%	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°					DIAS	1°	2°	
																																								MONTO (S/)
ACOBAMBA																																								
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA DE LA DRESEA HUANCABELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	443-2008/OBRA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARO. HEBER ARTEZANA PARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1				13,009,512.25	1,534,073.16	100.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		25/06/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 160-2009 (25/JUN/2009)				
2	50% R.O. / 50% PRONAV	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA-CHUCARTE - CAVA ESPINOSA - MARCOS AL COCCAMAY (0+0-000 AL KM 5+500)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	REFRES. FLORES S.R.L	761-2007/OBRA (04/10/2007)	ING. VICTOR BELLEDO AEDO	ING. HERNAN SANABARRA SOTELLO	1,514,942.53	1,069,799.12	86,281.92	241,881.58	1,514,942.53		1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	35	L		12/04/2009 09/09/2012	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2010/GOB.REG.HUANCAGGR (09/SEP/2012)	52935			
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	VEGA AYBAR JORGE PASQUAL INC.	186-2007/CSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CEREMENO PEÑA	488,961.15		0.00		488,961.15		488,961.15	100.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	4.9%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P			SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	40901				
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CONCACAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	EMPRESA ING. VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/OBRA (2/01/2008)	ING. RENE SALAZAR SANCHEZ	ING. CLAYVE MORALES DIAZ	876,777.86	682,211.22	43,661.52	10,915.38	139,899.74	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T					
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - OCAKACHANA - TECTI ESPANIA - PAUCARIZU	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ABE CONT. GENER. S.A	001-2009/OBRA (09/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENZUELA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 9310	924,746.48	750,819.21	22,524.58	3,754.10	147,646.60	924,746.48	2	92,246.63	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. AD. AM.	92,474.65			100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	L	C	21/01/2010 09/09/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGRG 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 308-2010 (09/SEP/2010), CIERRE DE PROYECTO	61745	
6	BOONAVION TRANSF	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA SECTOR R - SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/OBRA (04/01/2010)	ING. FIDEL RICCIERTO MEDINA BAZQUEIRO CP 52574	ING. RULLI GUISPE PATIAN	3,970,031.54	2,876,000.83	258,840.07	201,320.06	633,870.58	3,970,031.54		1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISION	19146 29119 15327 29119 15120 16628 12860 1581 6544 26989		
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAANTARADO EN EL CENTRO POBLADO DE PLUMABAMBA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/CSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH ROBERTS GIL CARHUANCHO	ING. JHONY BENEZUEZ ACERO	1,045,377.84	765,464.08	279,911.76		1,045,377.84		872,597.02							100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T			SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACION SOLICITADO POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y, 2) PRESENTACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	118820			
8	R.O.	0260 0417	2012 2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCOCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO ANDINO (Bienes De La Ciudad Acoed) #387042	N° 0531-2012/OBRA OL (19/JAG/2012)	ING. DENNIS LUYVA FERNANDEZ CP 53576	ING. RENATO C. CORDEAL SANCHEZ	2,533,438.01	1,531,010.21	129,566.90	76,550.51	312,682.79	2,049,809.41		2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. AD. AM.	204,980.94			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			L		24/07/2013 09/12/2013	LIQ. E.JEC OBRA RGRG N° 718-2013/GOB.REG-HUANCAGGR (24/08/2013) LIQ. CONSULTORIA RGRG N° 1119-2013/GOB.REG-HUANCAGGR (09/NOV/2013)	118770		
9	R.O.	0896 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA L.I. 363791 DE CHOCOCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/OBRA	ING. LUIS LAGONES LLANGUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	1,705,987.70	128,174.24	170,598.77	360,856.93	2,365,617.64		2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	01/01/2013	180	30/11/2013	4	154	L		09/10/2014 06/11/2014	LIQ. E.JEC OBRA RGRG N° 892-2014/GOB.REG-HUANCAGGR DEL 09/10/2014 LIQ. CONSULTORIA RGRG N° 982-2014/GOB.REG-HUANCAGGR del 06/11/2014	231854		
10		0155	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 527 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE HUANCACHICO	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCOR ERL	Nº84-2013/CSRA	ING. ARO MOISES SEGURA TORPICO	ING. LEON QUICHUA SEDANO	1,019,903.99	981,321.58	38,582.41		183,582.72	1,203,486.71		837,379.00	366,107.71	30.42%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T			LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA APROBADO CON RGRS	170371		
11	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONES EN LA LOCALIDAD DE ANTA ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	A E MNEROS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. LP 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/OBRA LP 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARO ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	3,001,645.74	2,173,410.65	126,572.75	108,670.53	433,557.71	2,842,211.64		2,186,331.36	655,880.28	23.08%	F.C. AD. AM.	284,221.19 1,136,884.66	29/11/2013 29/11/2013		100.00%	100.00%	0.00%	27/07/2013	150	12/03/2014	4	79	T			CULMINADO EL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECEPCIONADO EL 04.05.2014. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	206968		
12	R.O.		2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° 1415A TRAYECTORIA: EMP. PE 35.8 ESFERICALDA - ANDABAMBA - EMP. INV 105 (DV. ANDABAMBA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	MEFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. Herman Garagando Balleza CI 03-2013	N° 007-2013/CSGR (01/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. TEOFILO ROYAL CAPCHA 003-2013/CSGR CI 08-2013	632,503.51	403,908.15	44,429.90	18,156.33	83,608.99	548,103.37		281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. AD. AM.	54,810.34	FN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	75	31/03/2014			T		04/04/2014	LIQ. EXP. TEC. N° 295-2014/GOB.REG-HUANCAGGR DEL 04/04/2014 OBRA CULMINADO. EN COORDINACION PARA LA FECHA DE RECEPCION	5/C		
13	R.O.	0231	2014	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENRIQUETA FRANCO DE MAYUNMARCA DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CARELY Sra. Jessica Hermine Siche Bolognini LP 17-2014	N° 341-2014/OBRA (04/MAY/2014)	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANAYPOMA CP 63200	ING. WALTER GOMEZ RAMOS CP 69972	2,537,019.48	1,744,614.34	155,019.35	87,230.72	357,635.59	2,344,500.00		144,418.34	2,200,081.66	93.84%	F.C. AD. AM.	234,450.00 468,900.00	23/02/2015 03/09/2014		66.63%	72.26%	-5.63%	19/06/2014	240	13/02/2015			EJ	AD			EJECUCION ADELANTADO	181186	
14	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 848 DEL NIVEL INICIAL URBANO EN LA LOCALIDAD DE COCCAMAY DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO KALLPA Alexander Annyoy Balleza	740-2014/OBRA (14/10/2014)	ING. DAVID CESAR PERAZO GARRON CP 51023	2. ING. FREDY PERALES TOWAR	1,272,747.75	916,011.39	56,798.00	45,800.57	183,349.79	1,201,959.75		144,418.34	1,057,541.41	87.98%	F.C. AD. AM.				100.00%				12/11/2014	120	11/03/2015			EJ	N			PROCESO DE CONVOCATORIA EL SUPERVISOR DE OBRA AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 407-2014	251988
ANGARAES																																								
1	50% R.O. / 50% PRONAV / DON TRANSF / CANON Y SOB	0071 0220 0306	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPACHANA - SECCIONA - BELCAMA - TIRAND - KM D-000 KM 70 - 000	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO VAL AYUACHICO	762-2007/OBRA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLEDO VELCHEZ CP 42015	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,382,786.87	150,723.76	58,077.05	302,401.64	1,893,989.34	2	11,007.34	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L		06/11/2012 23/01/2013	LIQ. E.JEC OBRA RGRG N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAL FINAL RGRG N° 055-2013 (23/ENE/2013)	88310	
2	REC ORD / BOONAVION Y TRANSF / AGUA PARA FONDOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCAANTARADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SANAMERITO - HUANCABELICA	939-2007/OBRA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANO	ING. JORGE ALBERTO ZURRA CARVALAL ALVAREZ	3,517,015.57	2,748,340.04	207,127.18		561,540.29	3,517,015.57		1,562,040.68	1,954,974.89	55.99%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/04/2008	0	0	L	C	13/09/2012 21/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGRG 907-2012 (13/SET/2012) LIQ. FINAL FINAL RGRG 937-2012 (21/SET/2012)	909		
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TRONCHA CARROZABLE Y CONST DEL PUENTE SANTA OLGA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA BELLEDO POMPEYO - INGENERO	798-2008/OBRA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLEDO VELCHEZ CP 42014	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	1,771,027.34	97,406.50	17,710.27	358,367.38	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	-177,562.66	-7.38%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	L		12/03/2010 07/05/2010 25/08/2011	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG-HUANCAGGR LIQ. FINAL FINAL R.G.R.R. N° 409-2011/GOB.REG-HUANCAGGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	64141	
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE AREQUIBA, AVICAYO Y HUANCABELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - POCHELOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTA-PTI - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA GENERALES FIAN S.R.L	041-2009/OBRA	ING. TEOFILO HUAMANUISI QUISPE	ING. QUILEEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	104,781.50	10,478.15	15,478.15	23,890.18	149,627.98	0	149,627.98	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L		02/09/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 280-2009 (02/SEP/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	6205		

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP										
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	D E	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO						DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°				
																																								MESES	VALORIZADO (S/)	%	
5	R.D. / FERIA COMERCIO SOBRESANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMBURI DE CHONTACAMCHA. DISTRITO ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARAEAS. DEPARTAMENTO DE ANGARAEAS.	ANGARAEAS	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BARRON GONZALEZ, CIP 10460	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71499	599,689.22	406,658.39	42,699.13	28,466.09	90,786.49	568,610.10		536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	171/2010			12/09/2013 11/02/2014	LID. DE CONTRATO DE OBRA RGRSR N° 0140-2013-GOB.REG-HUAMBURI DE CHONTACAMCHA. LID. CONSULTOR RSR N° 0023-2014-GOB.REG-HUAMBURI DE CHONTACAMCHA. INFORME FINAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SE HA SOLICITADO ANALIZAR REGISTRO SAF POR QUE ESTA EN FASE GIRADO Y NO SE DERE A NINGUN PROVEEDOR	122816								
6	R.D.		2011	CONSTRUCCION PUENTE ANARSA DOBLE VIAL PROVINCIA DE ANGARAEAS. HUANCANEVILA	ANGARAEAS	LIRCAV	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	CONSORCIO ANGARAEAS Sr Antonio Hernandez Huayta	035-2011-GSRA	CONSORCIO ANGARAEAS	CONSORCIO LIRCAV A1	3,046,700.69	2,024,377.28	172,266.28	161,950.18	424,546.87	2,783,140.61				F.C. A.D. A.M.	278,314.00 556,628.12 1,113,256.25	04/04/2011 04/04/2011	100.00%	3.20%	96.80%	27/11/2011	150	24/05/2012				LID. CONTRATO DE OBRA CON RGRSR N° 0119-2014-GOB.REG-HUANCANEVILA. A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MÉRITO A LA CRONOLOGIA N° 020-2014/GSRA/VSRAJ@cp	163400									
7	R.D. R.O.	0558 000 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHAYAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAV CASAS EN LA PROVINCIA DE ANGARAEAS - HUANCANEVILA	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO 2M52477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA CyT S.R.L. N° 603-2011/ORA (HUNOV01)	N° 063-2011/ORA (HUNOV01)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COCHA CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS GUISPE (0479-2011, 0909911) RPM #38777. hnd@protonmail.com	2,049,488.03	1,454,751.39	113,325.13	72,737.57	295,246.34	1,926,160.63		1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	LI		LID. E.JEC. OBRA RGRSR N° 174-2014 GOB REG-HUANCANEVILA GR 48 04/03/2014 LID. CONSULTORA N° 47-2014 GOB REG-HUANCANEVILA DE 03/07/2014	68864							
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y HUACRA LA MICRORED DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO. ANGARAEAS, DEPARTAMENTO DE HUACA.	ANGARAEAS	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO NUEVO PERU	N° 0650-2011/ORA (HUNOV01)	L. ARO. RAUL FERNANDO SOTELLO RUIZ (ANTAPARCO) L. ARO. RIZARDO LOAYZA MEL, EDWIN MAMCANA	ING. HERMAN LAURANTE OLIVERA WILIZ	1,755,749.20	1,200,942.40	111,715.90	84,065.97	251,410.37	1,648,134.64	1	1,661,857.86	13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2012	150	20/07/2012	2	55	T		EN PROCESO DE ARBITRATORIA POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	122696							
9	R.D.	0144 0495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 3493 EN EL CENTRO POBLADO DE BUNIMACUA, DISTRITO DE LIRCAV. PROVINCIA DE ANGARAEAS - HUANCANEVILA	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUMANA LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA BUENOS	1,726,554.27	1,190,648.73	86,050.47	59,532.44	240,521.70	1,576,753.34		1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Posteado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	LI		LID. E.JEC. OBRA RGRSR N° 725-2013 (02/AG/2013). LID. CONSULTORA N° 40-2014 GOB REG-HUANCANEVILA DE 29/05/2014	127610							
10	R.O.	0136 0426	2012 2013	CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LE. LEJUE HUABENO DE HUANCANEVILA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAEAS - HUANCANEVILA	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO ALFONZO UCARTE (ALONZO TAPA)	N° 008-2012/ORA (HUNOV02)	ARO. HERMAN LIZO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARDO CARIBELLO BALCAZAR	2,959,145.82	2,095,601.60	121,742.03	167,648.13	429,302.12	2,814,313.88		2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Posteado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LI		LID. E.JEC. OBRA R.G.R.G. N° 792-2013 GOB REG-HUANCANEVILA DAMAR 2013 LID. CONSULTORA N° 159-2013 GOB REG-HUANCANEVILA DE 03/07/2013. FALTA LID. FINAL FINAL RGRSR N° 580-2014 GOB REG-HUANCANEVILA DE 03/07/2014	123290							
11	R.O.	0553 0600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCILLA. RED ANGARAEAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANEVILA	ANGARAEAS	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinojosa Huacachi 4428139	N° 048-2012/ORA-OL	ING. RAUL VALCQUI TENDRO	ARO. DARWIN SIDORIO DOLIBER LIZANA	1,081,088.82	721,830.69	81,717.05	36,091.53	151,135.07	990,774.34		990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Posteado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	LI		LID. E.JEC. OBRA R.G.R.G. N° 702-2013 GOB REG-HUANCANEVILA (03/07/2013) LID. CONSULT N° 906-2013 GOB REG-HUANCANEVILA DE 03/07/2013. LID. FINAL FINAL RGRSR N° 676-2014 GOB REG-HUANCANEVILA DE 24/07/2014	124042							
12	R.O.		2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAV DV. QUISPACHACA. SECCILLA - JULCAMARCA LONG=10.000M	ANGARAEAS	SECCILLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS JUADICES SCRL	N° 006-2012/GR	ING. FREDY FERNANDO ORRIBELA LARA	2 ING. WILLIAM PACHO CHIPANA CP	354,812.17	243,990.51	31,702.27	14,581.50	52,261.61	342,603.89		342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2012	105	15/11/2012			L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. N° 302-2013 GOB REG-HUANCANEVILA DE 03/04/2013	500							
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YAMAGUACOS - CHINCHO - HUANCAY - ANGARAEAS - HUANCANEVILA. ALOMETRO 31.190	ANGARAEAS	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAEAS	CONSORCIO NAZARENO LP. PC.1.2012	081-2012/GSRA (12/DIC/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	1,651,319.88	60,000.00	132,705.59	331,816.58	2,175,242.05		2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	T		LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA EN EVALUACION EN LA SUPERVISION DE OBRA. LA PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHO LA LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TIENE OBSERVACIONES	92651							
14			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA. RUTA N° 10118 TRAYECTORIA EMP. PEZAB (PARTICION HUASPA) TUCSPAMPA - SUCCAMARCA - CARIBAPATA EMP. PEZAB. (LATIUNORRAL) KM 49-80	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO DEL SUR Sr. Juan Garzon Balboa #63347 CI 002-2013	006-2013/GCR (21/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. JUAN ALBERTO CORTEGANA 004-2013/GCR CI 005-2013	1,641,647.19	1,128,295.76	56,414.79	33,848.87	219,340.70	1,437,900.12		739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2013	120	10/05/2014	1		L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. RGRSR N° 905-2014 GOB REG-HUANCANEVILA DE 14/10/2014								
15	R.O.	0135	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 595 DEL DISTRITO DE COCOCHACASA. PROVINCIA DE ANGARAEAS - HUANCANEVILA	ANGARAEAS	COCOCHACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Mijael Montes Amaza # 537263 ADP 038-2013	613-2013/ORA (27/08/2013)	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELO	ARO. CESAR RAUL SERAZO HUCULLA CAP N° 5348	1,319,988.40	882,304.77	91,780.00	61,761.33	186,452.30	1,222,996.40		1,004,387.53	217,910.87	17.83%	F.C. A.D. A.M.	122,229.94	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	180	11/07/2014			T		OBRA CULMINADA DENTRO SU PLAZO A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DEL NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE RECEPCION	85693							
16	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 595 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MINASA DEL DISTRITO DE COCOCHACASA ANGARAEAS - HUANCANEVILA	ANGARAEAS	COCOCHACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Pacheco Hospital 954 939 999 ADP 039-2013	612-2013/ORA (27/DIC/2013)	ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	2. ING. DANIEL ALMONCICO PAVANI	1,037,007.80	692,367.50	61,970.00	48,465.73	144,504.58	947,307.81		874,942.19	72,365.62	7.64%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	120	10/06/2014			T		CULMINADO Y RECEPCIONADO CON FECHA 21.07.14 EN PROCESO DE LIQUIDACION	85702							
17	R.O.	0141	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTILLADO EN EL ANEJO DE TUCSPAMPA. CENTRO POBLADO DE CARIBAPATA. DISTRITO DE LIRCAV. ANGARAEAS	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	GRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #9962066 ADP 035-2013	594-2013/ORA (13/DIC/2013)	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS	"OCROSA S.A.C. ING. RAUL FERNANDO CHOUILLANA HEREDIA	1,607,191.85	1,184,959.63	65,040.08	59,247.98	235,644.58	1,544,912.27		1,241,327.89	303,584.38	19.65%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION 3 VAL		100.00%	80.35%	19.65%	29/12/2013	150	08/12/2014	6	195	P		PARALIZADO EL 23.07.14 TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HAY APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO. EL DEDUCTIVO CORRESPONDE A LA SOBREMENSION DEL LECHO DE SECADO Y EL ADICIONAL CORRESPONDE AL CERCO PERIMETRICO Y MOVIMIENTO DE TIERRA QUE NO HA SIDO CONSIDERADO EN EL EXP. TEC. SE HA SOLICITADO LA AMPL. DE PLAZO N° 02 HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO	98964							
18				MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACAMCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARAEAS. DEPARTAMENTO DE HUANCANEVILA	ANGARAEAS	ANCHONGA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO ANCHONGA Sr. Balboa Olimario Lozano LP 28-2014	573-2014/ORA 24/07/2014	ARO. ROBERT AUGUSTO CARDENAS LOARDO CAP 7214	ING. MARCO ANTONIO GAMBIA DELGADO	4,125,535.29	2,938,942.99	215,868.53	146,948.15	594,230.34	3,896,100.00		3,896,100.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	0 0 0	15.41%	26.96%	-11.55%	09/08/2014	270	05/05/2015			EJ AD		ENTREGA DE TERRENO 08/08/14 INICIO DE OBRA 09/08/14	251520								
19	R.O.		2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARBOHABILE BIUMUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAV. PROVINCIA DE ANGARAEAS HUANCANEVILA	ANGARAEAS	LIRCAV	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSORCIO PUENTE BIUMUCC Sr. Gabriel Anlio Quijse estrada LP 21-2014	443-2014/ORA 27/06/2014	ING. TOBIAS FELIX HUMANA LUDEMA CIP 061282	ING. RUBEN RAMOS MAGUIRA CIP 74303	3,082,971.64	2,183,979.37	152,876.56	109,198.97	440,290.24	2,866,347.14		1,981,811.74	904,535.40	31.34%	F.C. A.D. A.M.	288,634.32 247,000.00	18/12/2014 18/12/2014	80.50%	68.66%	11.84%	04/06/2014	180	01/02/2015			EJ AT		EJECUCION ATRAZADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	172826							
CASTROVIRREYNA													9,215,100.09					8,862,500.44		8,277,696.23																							
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACACHACA - HUANGANGANCANA ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	BAB CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	615,631.57	61,563.16		128,667.00	842,491.80		842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	14661							
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACACHACA - HUANGANGANCANA ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLODO POMPEY - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLODO VILMAY	ING. PABLO ALEX ZVALLOS TIPANA	1,644,157.80	1,706,635.80	189,626.20	360,289.70	1,644,157.80		1,644,157.80	1,280,345.44	43.88%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R		SE DEVOLVO A LA GSR CASTROVIRREYNA CON LA FINALIDAD QUE SE ELABORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACION DE LA LID. DE EJECUCION DEL CONTRATO	14661								
3	FORSUR / R.D.	0249	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PUEBLO VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCANEVILA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVILA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A	199-2010/ORA (09/05/2010)	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDY ANGEL RUIZ APACILLA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CABALLA	572,127.53	409,173.99	40,917.40	30,688.05	91,348.09	572,127.53	1	64,196.31	498,235.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 295,392.26	18/10/2011 18-10-2011	100.00%	98.00%	2.00%	23/06/2010	120	29/05/2011	6	221	R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA. REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EXP. TEC. DE SALUDO DE OBRA.	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- CG						

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CROMOLOGIA		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP									
												TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MIS VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. AMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO				DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°			
																																							FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION	
4	R.D. R.D. R.T.	0449 0389 0391	2012 2013 2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP. MAYOCC. TRAMO II DV. COLCABAMBA - DV. COBAYTA	CHURCAMP.	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO LIBERTADORES SUC. 20549132675 Sr. Manuel Wilavencando Ampuero	103-2012ORA (15AGO2012)	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CP. 8978	12,226,729.86	7,652,450.93	681,900.90	1,147,861.64	1,706,801.12	11,189,029.59	11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00	2,337,805.92	05-ABR-13	23-DIC-12	100.00%	100.00%	0.00%	20/09/2012	240	19/08/2013	1	93	LI	13/01/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 008-2014/GOB.REG-HUANCAYVELLA DEL 13/01/2014 LIO. CONSUL.TOR RGR. N° 993-2014/REG.HUANCAYVELLA DEL 07/11/2014	103491				
5	R.D.	0455 0388	2012 2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP. MAYOCC. TRAMO I DV. COBAYTA - MAYOCC.	CHURCAMP.	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA M.F.M S.A. LRV03-2012 RUC: 2010095108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barredo	005-2012GGR (20AG02012)	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA	AGI PROYECTOS S.A. SUBJURSA DEL PERU RUC: 2002077095 Sr. Daniel Eduardo Hernandez carbonas	13,684,343.01	10,390,265.01	1,250,967.91	1,039,026.50	2,292,450.30	14,962,729.72	12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94	FN OBRA	76.27%	96.54%	-20.27%	12/09/2012	180	07/10/2013	1	84	LI	11/07/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 618-2014/GOB.REG-HUANCAYVELLA DEL 11/07/2014 LIO. CONSUL.TOR RGR. N° 704-2014/REG.HUANCAYVELLA DEL 05/08/2014	103491						
6	R.D.	0144	2013 2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA L.I.E. N° 2128 ENBUQUE GUZMAN Y VALLE DE QUELLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP.	CHURCAMP.	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO QUELLO Rubei Bajajá Tenorio	475-2013ORA (2013)	ING. RAUL BALALUI TENORIO CP. 53599	ARO. PERCY ILESTOSO VARGAS 0508-2013ORA	2,340,087.40	1,636,308.76	116,974.00	98,178.53	333,263.03	2,184,724.32	1	144,578.78	1,608,479.44	720,823.66	30.95%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86	873,889.73	FN OBRA	97.88%	92.68%	5.20%	17/10/2013	270	05/12/2014	1	145	EJ	AT		PARALIZADO 01.02.14 a 01.06.14 RENOVADO 02.06.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	111310		
7	R.D.	2013 2014	2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PE.S.O.A. EMERALDA SUSO - HUAMACACIA - HUAMACACIA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHLASI - PACHAMARCA KM 43-300	CHURCAMP.	PAUCARBAMBA CHINCHIHLASI PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	VAV CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vav Wladimir Cristian C101-2013	005-2013GGR (01/10/2013)	ING. PERCY GIMENEZ OUSPE	ING. GENRR BARRETIOS OUSPE CP.69870 RRM #380771 002-2013GGR 21-04-2013	1,140,007.98	724,581.33	108,687.20	36,229.07	156,509.57	1,006,007.17	1,026,007.16	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,400.72	25/02/2014	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	120	08/03/2014			LI		24/07/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 672-2014/GOB.REG-HUANCAYVELLA DEL 24/07/2014 LIO. CONSUL.TOR RGR. N° 993-2014/REG.HUANCAYVELLA DEL 07/11/2014	SIC					
8	R.D.	0164	2014	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE MAYOCC, ANCO - CHURCAMP. - HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA GRAFT Ing. Iago Gonzales Pomasuano LP18-2013	604-2013ORA (20/12/2013)	ING. CARLOS ALBERTO GRANADOS ASCENCION CAP. 10218	CONSORCIO PRIMADES S.A.C. ING. GUSTAVO PERCY GARDAY LAZO CP. 90652	2,051,794.66	1,494,702.17	77,441.00	74,735.36	296,419.93	1,943,322.51	1	286,079.42	1,103,979.68	1,125,422.25	50.48%	F.C. A.D. A.M.	83.36%	90.98%	-7.62%	28/01/2014	180	10/02/2015	2	199	EJ	AD		PARALIZADO 01.06.14 a 03.09.2014 RENOVADO 04.09.2014 EJECUCION	150277					
9	R.D.	0339	2014	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NIEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP., DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PACIFICO Edwin Morales Orshan amc-009-2014	096-2014GGR (01/MAR/2014)	ARO. JUAN CARLOS ALBORNOZ FLORES	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA 309-2014	1,317,055.19	957,765.84	57,465.95	47,888.29	191,361.61	1,254,481.69		520,026.96	734,454.73	58.55%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/04/2014	150	30/08/2014			T			OBRA CULMINADA.	153785						
10	R.D.	0224	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA L.I.E. 206 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCABATA, DISTRITO DE CHINCHIHLASI, PROVINCIA DE CHURCAMP. - HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	CHINCHIHLASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONINCESA Angel Quiroz Lainez ADS 006-2014	159-2014GGR (15/ABR/2014)	ARO. JOSE LUIS CALIXTO GARRINO CAP. 6124	ARC. CONSULTORES E.I. DEL ARO. VICTOR ALBERTO MATO GOTABATE	784,334.42	543,506.07	46,510.48	32,610.37	112,072.08	734,700.00		423,542.82	311,157.10	42.35%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2014	135	12/09/2014			T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA RECEPCION DE LA OBRA	150234						
11	R.D.	0225	2014	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DAMALICA, CARRANCHO-CACACENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORES - CHURCAMP. - HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PAMPALCA CARHUANCHO Sr. Carlos M. Guarnendi Rogguez #56810716 LP N° 22-2014	445-2014GGR (27/04/2014)	ING. ARMANDO ALFONSO SALCABAN HIGUERAS	CONSORCIO PAMPALCA ING. NOLBERTO GARCIA POMA CP. 85010	3,749,569.70	2,629,173.75	212,955.78	184,042.16	544,710.91	3,578,882.60		1,449,147.37	2,121,735.23	59.42%	F.C. A.D. A.M.	72.82%	40.99%	32.23%	12/07/2014	180	07/02/2015			EJ	AT		OBRA EN EJECUCION ATRAZADA	193756						
12	R.D.	0214	2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP. - HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ROSA DE LIMA Sr. Zhenia Rosa Espinoza Ochoa #64009251 ADP 023-2014	729-2014GGR (01/10/2014)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABRELLI CP. 8180	CONSORCIO SANO S.E. ING. GUSTAVO JULIUS ELIAS WANDER OUSPE HERRERO AMC 524-2014	962,493.80	665,330.40	56,553.08	46,573.13	138,322.19	906,778.80		906,778.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.	181,355.74		0.00%		120	28/04/1900			N			ENTREGA DE TERRENO 23.10.14 SUSPENDIDO PICO DE OBRA POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA APROBACION DEL INFORMEN Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	186763							
13	R.D.	0214	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 96 DEL CENTRO POBLADO DE COBAMACACIA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP., DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	CHURCAMP.	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COBAMACACIA AMC 610-2014			2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA 309-2014	1,029,526.61	724,362.36	56,798.00	36,218.12	147,128.13	944,506.61						F.C. A.D. A.M.	20/12/2014	120	22/04/2015			EJ	N			PARALIZADO	253840							
HUANCAYVELLA												22,936,702.94					22,936,702.94				5,063,274.86																				
1	DOMINACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUCACIA, TENERIA OCHOSES - LARMENTA Y TAMBILLO HUACA	HUANCAYVELLA	ECUCACIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCAYVELLA - ECUCACIA	940-2007ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARRI ESCALANTE	ING. JORGE ZARCA CARVALAJ ALVAREZ	2,030,492.49	1,422,053.57	142,205.35	142,205.36	324,228.21	2,030,492.49	1	100,192.95	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,049.25	100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LI		18/04/2011	LIO. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-2010/GOB.REG-HUANCAYVELLA (20/02/10) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HUANCAYVELLA (03/08/11)	1206					
2	R.D. P. 460, REDIMANADO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGALO ALLCACOCHA HUANDO 1 ETAPA	HUANCAYVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUANCAYVELLA	No 779 GORREG.HVCA	ING. ALBERTO DE AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CP. 7433	3,065,625.32	2,430,338.59	85,061.75	60,758.39	489,469.59	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	360					
3	R.D.	0115 0248	2008 2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN COCELLORANI	HUANCAYVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	INATEC SAC	0812-2008ORA (24/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANDER DENNIS VEGA AVILAOS	839,046.38	954,414.74	-115,368.38	-13,759.16		839,046.38		954,414.74	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L		21/08/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	23992						
4	R.D.	0092 0134	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTE DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PANCARA - BRESA HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HOSPITALAUR PAUCARA	0643-2008ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ 6371	ARO. HEVER FRENCO ANTEZANA PARRAGURRE CP. 8771	1,813,728.75	1,755,843.90	57,884.85	344,608.44	1,813,728.75			1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L	C	25/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 168-2009 (25/06/2009) LIO. FINAL 519-2010/GOB.REG-HUANCAYVELLA (07/12/2010), CERRE DE PROYECTO	4884							
5	R.D.	0089 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTE EN LOS ECES PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PURURO, CENTRO DE SALUD UNIAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAKOCHOCHA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HOSPITALAUR MOYA	0644-2008ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLANOS	ARO. WENAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP.8948	1,805,061.98	0.00	0.00	0.00	1,805,061.98			1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LI	C	25/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 168-2009 (25/06/2009) LIO. FINAL 519-2010/GOB.REG-HUANCAYVELLA (07/12/2010)	4884							
6	CANON SOBRECANA, REGALAS, ADUANAS Y RED.	0061 0317	2008 2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCAYVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO JS	081-2008ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS VELASQUEZ	ARO. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	64049	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L	L	06/08/2010	LIO. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	49258							
7	CANON SOBRECANA, REGALAS, ADUANAS Y RED.	2008 2009 2012	2008 2009 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGALO ALLCACOCHA HUANDO 2 ETAPA	HUANCAYVELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN RAMON	Nº53-2008ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS ING. RIGDO RAMOS	ING. GERMAN SANABARRA SOLTELO	9,262,472.23	0.00	0.00	0.00	9,262,472.23			9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprub. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R			CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA EL CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	360							
8	DOMINACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO JBATC	017-2008ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO IBARRO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALCARRERA TORRE	220,835.94	0.00	0.00	0.00	220,835.94			0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L		04/06/2009	LIO. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)	360								
9	PERICAMISO SOBREMOSAS R.D.	0312 0270	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTO, DISTRITO DE ACORA, HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ORION	Nº77-2010ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CP. 33079	ARO. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4060	1,371,663.51	995,178.13	98,517.81	68,962.47	219,005.10	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/10/2011	2	51	LI	C	22/08/2011	LIO. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011) R.G.G.R. N° 634-2012/GOB.REG-HUANCAYVELLA (03/05/12) LIO. FINAL N°36-2012/GOB.REG-HUANCAYVELLA DEL 26/06/2012	87706				
10	PERICAMISO SOBREMOSAS R.D.	0311 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSE GALVEZ EGORIOZA DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ANKA	Nº75-2010ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUMANA HUARES CP.6767	ARO. FERNANDO RAFAEL LEAN CP. 8094	1,653,000.50	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45	1,653,000.50			1,292,476.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.	25,080.15	100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	6									

N°	FTE, FTO, IME/MONICO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %				CROMOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP						
												TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CANAL	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO					DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°
																						S/	%															
11	FEDECARSO BOMBAS SOBRIANOS/ R.D.	0383-0102	2010-2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUJECRO BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO GARAGONDO GALIBAN HERRAN	N°997-2010IORA (16/4/2010)	ING. MARIO W. HUMANI LEANDRO CP 50507	ING. JOSE PEDRO OQUEVEDO VELA	874,575.84	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16	874,575.84	867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	L	L	12/01/2012	14/03/2012	10/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 001-2010I008-REG-HUACVACGR (12/ENE/2012). CONSULTA RGGGR 295-2010I008-REG-HUACVACGR (14/MAR/2012). LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 895-2010I008-REG-HUACVACGR (19/SEPT/2012).	8182	
12	FEDECARSO BOMBAS SOBRIANOS/ R.D.	0386-0102	2010-2012	CONTRUCCION DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN EDUARDO	N°203-2010IORA (08/05/2010)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	903,766.67	62,094.30	67,424.96	196,362.33	1,229,848.26	993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	L	L	19/10/2011	12/12/2011	04/07/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 54-2011I008-REG-HUACVACGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTA RGGGR 772-2010I008-REG-HUACVACGR (11/AGO/2011). LIQ. FIN.FINAL R.G.G.R. N° 651-2010I008-REG-HUACVACGR (04/JUL/2012).	8361	
13	FEDECARSO BOMBAS SOBRIANOS/ R.D.	0381-0102	2010-2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHUACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MAYORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (PILCHUACA)	HUANCAMELCA	PILCHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010IORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARO. ALIPO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	412,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22	566,629.26	549,990.41	17,338.85	3.10%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	10/10/2012	01/03/2012		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 014-2010I008-REG-HUACVACGR (08/ENE/2012). CONSULTA RGGGR 255-2010I008-REG-HUACVACGR (14/MAR/2012). LIQ. FIN.FINAL RGGGR. N° 1139-2010I008-REG-HUACVACGR (13/OCT/2013).	12346	
14	FEDECARSO BOMBAS SOBRIANOS/ R.D.	0381-0102	2010-2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHUACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MAYORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAMELCA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010IORA (14/07/2010)	ING. MIGUEL LUDENA AGUILAR	ARO. ALIPO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18	328,077.91	327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	L	L	10/01/2012	01/03/2012		LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 014-2010I008-REG-HUACVACGR (08/ENE/2012). CONSULTA RGGGR 255-2010I008-REG-HUACVACGR (14/MAR/2012). LIQ. FIN.FINAL RGGGR. N° 1139-2010I008-REG-HUACVACGR (13/OCT/2013).	12346	
15	R.D.	0474-0463	2010-2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 268 (KUNAWA) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 65/3000	HUANCAMELCA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010IORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PALMNO AZURZA HUMANA CP 67398	ING. ANSEL CHOQUE CONTRERAS CP 8009	1,027,818.28	864,780.81	163,037.47	195,285.47	1,027,818.28	1,027,818.28	100.00%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30	L	L	10/08/2011	27/12/2011		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 85-2010I008-REG-HUACVACGR (09/AGO/2011). LIQ. SERV. CONSULTA R.G.G.R. N° 842-2010I008-REG-HUACVACGR (27/MAR/2011).				
16	R.D.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ASOCIADOS	383-2010IORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDGAR CANCHARI CARBALJAL	4,755,139.33	3,739,088.84	107,266.13	149,563.43	759,233.93	4,755,139.33	3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30	L	L	23/01/2012	12/12/2011	18/04/2012	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 304-2010I008-REG-HUACVACGR (13/07/2010). LIQ. DE CONSULTA RGGGR N° 771-2010I008-REG-HUACVACGR (10/SEP/2011). LIQUIDACION FINAL 410-2010I008-REG-HUACVACGR (18 ABR 2012).	7094	
17	R.O.	0604	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPIRACION VAUPOYATA - MOYA HUANCAMELCA.	HUANCAMELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	SERGIO SAC	497-2010IORA (01/SET/2010)	ING. DEMETRIO SUIU YACHACHI OUSPE	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	307,473.90	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47	307,473.90	254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010			L	C	03/05/2011	15/11/2011		LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2010I008-REG-HUACVACGR (03/MAY/2011). LIQUIDACION FINAL RGGGR-446-2010I008-REG-HUACVACGR (18/MOV/2011). CIERRE DE PROYECTO	11628	
18	R.O.	XXXX-0567	2010-2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	HUANCAMELCA	SANTA ANA HUACOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010IORA (01/SET/2010)	ING. HELDO CONDOR MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	1,453,457.63	1,120,541.01	67,232.64	33,616.32	232,064.64	1,453,457.63	1,151,308.52	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/07/2011	42	29/10/2011	2	152	L	L	15/05/2012	09/07/2012		LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 294-2010I008-REG-HUACVACGR (10/MAY/2012). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 470-2010I008-REG-HUACVACGR (09/NOV/2012).		
19	R.D.	0604-0567	2010-2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYUNIMPI - PILCHUACA - VAUPOYATA PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	INATEC SAC	592-2010IORA (20/OCT/2010)	ING. TEOFILO ACERO CAPUCHA N. 52849	ING. RUBEN GARCIA AREBUCU CP. 59789	1,096,817.40	812,685.04	48,378.00	40,624.25	175,122.11	1,096,817.40	413,448.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	L	09/02/2012			LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2010I008-REG-HUACVACGR (09/FEV/2012). PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTA TORO DEBIDO AL ABSENDE LA LICITADA	11430	
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUPUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SEÑORAL - JORLIC SAC	EL 338-201IORA (19/07/2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOSA BENEL	308,357.00	182,909.93	24,496.52	11,889.14	39,473.21	258,768.80	258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R					CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLAMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA CONSENTIDO EN FECHA. LA OBRERA ESTÁ ELABORANDO LA LIQUIDACION DE PROYECTO. DEBE ESTAR LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE ENMASE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO	105	
21	R.D.	0741-0276	2011-2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCOROC VILLO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO, HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ADAJ INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	1,045,447.88	720,507.35	57,640.59	43,230.44	147,848.11	949,226.49	949,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. AM.	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	135	11/02/2012			L	L	27/04/2012	22/05/2013		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 208-2010I008-REG-HUACVACGR (23/NOV/2012). LIQ. FINANC. FINAL RGGGR N° 498-2010I008-REG-HUACVACGR (22/MAR/2013).	8992	
22	R.D.	0773-0102	2012	REHABILITACION DE PUENTE CARROZABLE EN ESTRETO CONAYCA - CHANKOCCHA - CUENCA	HUANCAMELCA	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO JEMA S.P. N° 011-2011	N°062-201IORA	ING. FREDY FERNANDO ORBUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,993.40	1,414,117.95	73,760.41	80,000.00	282,233.50	1,850,131.80	1,850,131.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	L	C	19/10/2012	22/03/2013		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1045-2010I008-REG-HUACVACGR (11/OCT/2012). LIQ. FINANC. FINAL RGGGR N° 289-2010I008-REG-HUACVACGR (22/MAR/2013). CIERRE DE PROYECTO	8949	
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CARAMANCHA ACORIA HUACA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO HUANCAMELCA ASOCIADOS	N°064-201IORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,472,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.96	1,923,812.88	1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. AM.	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/04/2012			L	L	20/12/2012	24/01/2013	20/10/2014	LIQ. DEL CONTRATO E.I.C. DE OBRA N° 1270-2010I008-REG-HUACVACGR del 20/12/2012. LIQ. CONSULTA N° 077-2010I008-REG-HUACVACGR del 24/01/2013. LIQ. FINANC. FINAL RGGGR N° 929-2010I008-REG-HUACVACGR del 20/10/2014	146154	
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUACA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Erika del camien Huacaya Rodriguez	N° 0022-2010IORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL JARAMEN LOPEZ NIZAMA	DEL. ING. EDUARDO CANCHARI CARBALJAL	1,628,237.69	1,138,016.57	92,607.61	56,900.83	231,754.50	1,519,279.52	1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. AM.	FIN OBRA 21/OCT/12 21/OCT/12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	26/11/2012	3	146	R					PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSENTIO LA RESOLUCION DE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 19/07.14 SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 145-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	128150	
25	R.O. RUBRO 000	0155-0544	2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE DE PILCHACA PROVINCIA DE HUACA - HUACA	HUANCAMELCA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027-2012 JORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	ARO ALIPO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,473,481.83	1,230,476.70	64,320.27	61,523.84	244,137.75	1,600,458.56	1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C.A.D. AM.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/07/2012			L	L	04/04/2013	06/05/2013	20/10/2014	LIQ. E.I.C. OBRA R.G.G.R. N° 315-2010I008-REG-HUACVACGR (04/MAR/2013). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 820-2010I008-REG-HUACVACGR (22/NOV/2013). LIQ. FINANC. FINAL RGGGR. N° 927-2010I008-REG-HUACVACGR DEL 20/10/2014	140201	
26	R.O.	0131	2012	CONSTRUCCION PUENTE COOTA ANANUCOS DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUACA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055-2012 JORA	ING. BRAZZEM SILVA GONZALEZ CIP 039541	ING. MARCO BURGOS OLIVEROS	4,327,552.16	4,533,492.28	276,799.01	249,350.08	910,771.99	5,970,616.35	5,560,242.27	410,354.08	6.87%	F.C.A.D. AM.	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	R					RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04/12/2013. EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 144-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	113995	
27	R.O.	0151	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO HERRERA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Bárbara Para Oroseli Tel. 064-242124	N° 0388-2012 JORA (04/11/2012)	ING. JORGE HERNANDEZ GONZALEZ ZAVILA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALJAL	1,461,526.14	993,130.35	87,095.97	69,518.42	206,295.25	1,356,687.00	1,181,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A.D. AM.	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	L	L	17/09/2013			LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 842-2010I008-REG-HUACVACGR del 17/09/2013. ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTA TORO	127338	
28	R.O.	0134-0072	2012-2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. HAYDO JOSE SANTOS ESCOBAR LIBRO ACORIA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO NIEVA ALANCA Sr. Roberto Juan Rojas Maza 064-242124	N° 0126-2012 JORA (21/MAR/2012)	ARO. SILVANO VALENZUELA	CONSORCIO FERRIX ARO. DAVID BALVIN DENEGRI	1,311,985.40	920,042.94	92,044.29	35,421.65	188,544.40	1,236,013.29	1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A.D. AM.	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			L	L	23/04/2013	04/12/2013		LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 322-2010I008-REG-HUACVACGR del 23/04/2013. LIQ. CONSULTA N° 1093-2010I008-REG-HUACVACGR (04/12/2013)	100316	
29	R.O.	0142	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRUJANO MANTACA JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	CONSORCIO SAN FRANCISCO GUSPES ESTRADA GARCIBL JUSTO	N° 0127-2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL JARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MANGUERA																											

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEADO TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CROMOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP								
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D E	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO					DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	AMPLIACIONES DE PLAZO	N° DIAS	1°	2°
																							S/	%																	
32	R.D. R.D.	0767 0422	2012 2013	CONSTRUCCION DE TROCHA CARRETERA DE 5.440 KM. MOTOPATA AL C. P. LLAMUECA, DISTRITO DE ACORCA, HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagando Bibao RPM #38702)	N° 0818-2012-JORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN BALBUENA C/P 08423 RPM	ING. GENAR BARRENTOS CUSPE C/P 08423 RPM	2.091.753,29	1.526.700,50	96.640,14	76.335,03	305.941,62	2.065.617,29		1.918.140,39	87.676,90	4,36%	F.C.A D.A.M.	200.561,73	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	12/10/2012	120	07/06/2013	119	T		SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DEL ING. ZENON ATARRAGA A FIN DE REALIZAR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA DE SEBA PAGADO POR EL CONTRATISTA.	161617						
33	R.D.	0760 0407	2012 2013	CONSTRUCCION CARRETERA ANILLADA, COCATA, DISTRITO DE ACORCA, HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO PUCARMI	N° 0658-2012-JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZEM SILVIO GONZALEZ C/P 039541	ING. EDUARDO CANCHANI CARBAL C/P 85265	2.509.461,77	1.772.796,97	155.297,01	88.639,85	363.012,09	2.379.745,92		1.869.353,54	510.392,38	21,45%	F.C.A D.A.M.	237.974,59	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	50	L	RECEPCION 26.06.14 OBRA LIQ. DE ELEC. DE OBRA N° 1101-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/11/2014	56515						
34	R.D.	0771 0415	2012 2013	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CACHARHUASA, VISTA ALGODE, TUPACUS, CACHARHUASA Y ACCESO DE SACHARHUASA, PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA YALLI HUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SACHARHUASA	N° 0832-2012-JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM CHOUQUE CASTELLO C/P 43058	ING. ANGEL CONTRERAS C/P 43058	1.521.981,30	1.028.225,23	96.447,53	71.975,77	215.396,74	1.412.045,27		492.633,27	719.411,99	50,95%	F.C.A D.A.M.	141.204,53	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T	BUSCAR RESOLUCION	110421						
35	R.D.	0770 0413	2012 2013	MEJORAMIENTO DEL PLAN DE PROGRESO 2010-2014 DEL MUNICIPIO DE SALAVERRI, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012-JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	CONSORCIO MOYA C/1 Fredy Moya (C/001 P/000009) ING. JORGE MAITA HINOZUEGA	1.851.157,00	1.299.180,16	101.598,03	77.950,81	266.171,22	1.744.900,22	1,00	56.910,79	1.822.030,60	219.780,41	12,20%	F.C.A D.A.M.	174.490,02	CUL OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	L	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 733-2014GOB.REG.HUANCAGR.07/02/2013 LIQ. CONSULTA RGR N° 905-2013GOB.REG.HUANCAGR.04/03/19/2013	133337					
36	R.D.	0879 0378	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CASA BLANCA (Ing. Francisco Diaz Gomez RPM #765670) DU 11-2012	N° 0722-2012-JORA (08/NOV/2012)	ING. HUGO VALENZUELA MIRANDA	ARO. HILDA MAGNIA CHEUVES DE LA CRUZ CAP 4560	2.642.200,35	1.920.297,80	121.966,00	96.014,89	384.890,16	2.523.168,85		1.857.018,16	666.150,70	26,46%	F.C.A D.A.M.	252316,89	CUL OBRA	100,00%	75,89%	24,11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	P	EN PROCESO DE PENALIZACION DESDE EL 03.12.2013. PROCESO DE ARBITRAJE 29.09.2014 CONTROVERCIA DE LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DE 39.342,41 NUEVOS SOLES Y ADICIONALES DE OBRA	149296						
37	R.D.	0000 0374	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA E. DE NIVEL PRIMARIO N° 3048 DEL DISTRITO DE LARA, HUANCavelica	HUANCavelica	LARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO RAC (Consejo W. Chagalanco Campos) L.P. 04-2012	N° 0713-2012-JORA (21/NOV/2012)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO ORDON ARO. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2.947.084,54	2.132.254,34	127.935,26	106.612,72	426.024,42	2.792.826,74		2.154.767,60	278.059,14	9,94%	F.C.A D.A.M.	279.282,67	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	L	LIQ. ELEC. OBRA RGR N° 996-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/11/2014	17061						
38	R.D.	0150 0150	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PUBLICO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godoy Poma) ADP 047-2012	N° 0742-2012-JORA AL (07/OCT/2012)	ING. FRANCISCO CYL GODOY POMA	CONSORCIO HUANCavelica ING. JORGE LOPEZ YARANGO	1.326.927,07	886.882,59	92.856,61	60.081,78	187.527,78	1.229.346,75		1.229.346,75	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.	122.934,88	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	11/12/2012	150	09/05/2013			L	LIQ. ELEC. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013GOB.REG.HUANCAGR.BUSCAR 04/20/2014. LIQ. CONSULTA RGR N° 956-2014GOB.REG.HUANCAGR.03/02/2014	164737						
39	R.D.	0249 0346	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CACHARHUASA, DISTRITO ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CUCHARHUASA (Gabriel Justo Quijpe Estrada) LP 13-2012	N° 0819-2012-JORA AL (28/OCT/2012)	ING. REQUE LIZ FERMINO C/P 85265	ING. EDUARDO CANCHANI CARBAL C/P 85265	2.375.933,84	1.625.314,43	146.278,30	81.265,72	333.514,52	1.864.378,97		1.309.769,38	876.603,59	40,09%	F.C.A D.A.M.	1.309.769,38	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	L	LIQ. ELEC. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/26/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 793-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/28/2014	192315						
40	R.D.	0187 0187	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 028 DEL CENTRO POBLADO DE YANAC, DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HUANCavelica ECODECO PERU & CHOCHE E.I.R.L. (Tovar Hlberto, Denny) ADS 507-2013	N° 0074-2013-JORA (27/MAR/2013)	ARO. HERNAN CHANCA LLACATA CAP. 4898	ING. RUBEN ARTUZO PALOMINO DIAZ	954.658,39	633.151,42	42.569,00	44.320,60	133.207,38	873.248,40		293.278,53	579.969,87	66,42%	F.C.A D.A.M.	293.278,53	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	11/04/2013	120	08/08/2013			L	RECEPCION 28/01/2014 LIQ. DE CONTRATO ELEC. RGR. N° 933-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/22/2014	220661						
41	R.D.	0186 0186	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION ANSO DEL DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO TERRA JAV (Rubén Guerra Vargas) ADP 1001-2013	N° 0667-2013-JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALUJICA CUIRANO C/P	ING. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP. 4237	1.350.909,49	954.297,33	73.445,00	47.718,88	193.582,30	1.249.039,50		707.561,74	561.477,74	44,24%	F.C.A D.A.M.	126.903,95	FN OBRA	100,00%	44,96%	55,04%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	R	CON CARTA 187-08A DE FECHA 05.06.14 SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION, CON FECHA 27.06.14 SE CONSENTIO LA RESOLUCION DE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 08.06.14. ESTA ENCAMINADO LA LIQUIDACION POR OFICIO	220732						
42	R.D.	0404 0404	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAC, DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO (Helen Nadaska Perilla Hospital) 214737) AMC N° 159-2013	N° 0160-2013-JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SELVO PALACIOS CABELLO	ING. CESAR RAUL SERAZO MULLUCHI CAP N° 3348	1.249.659,50	879.632,29	79.145,00	43.981,61	180.496,60	1.183.255,50		1.130.140,63	53.114,87	4,49%	F.C.A D.A.M.	118.325,55	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	20/05/2013	150	16/10/2013			L	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 642-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/18/07/2014	224276						
43	R.D.	0071 0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ACCONSON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO TYK (Gerson Gary Gonzalez Alvarado) 990834600	N° 0217-2013-JORA (24/MAY/2013)	ING. ALBERTO GILBERTO MORALES DIAZ	ARO. JUDITH PEREZ CAJEDAS	1.053.699,64	688.193,81	94.561,00	34.409,69	147.089,61	964.254,11		964.254,11	805.282,09	1,223.226,13	58,24%	F.C.A D.A.M.	96.425,41	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	95	L	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 1018-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/20/11/2014	197826					
44	R.D.	0402 0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 028 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CODECE E.I.R.L. (Florencia Yacupiane Jimenez)	N° 0113-2013-JORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	1.242.095,70	872.394,35	76.295,00	43.619,72	178.615,63	1.170.924,70		1.170.923,38	1,32	0,00%	F.C.A D.A.M.	117.892,47	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	03/05/2013	150	29/09/2013			L	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 111-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13. LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR 377-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/29/04/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 521-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/13/04/2014	210709						
45	R.D.	0401 0401	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALGODE, DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO UNO VISTA ALGODE (Ayvar Rodriguez, Carmen Julia) AMC 72-2013	N° 0125-2013-JORA (19/MAR/2013)	ARO. RONALD ARISTIDES GAMBARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS	1.110.388,35	779.729,02	48.895,00	38.986,45	159.049,88	1.042.640,35	0,00	1.042.640,35	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.	104.266,03	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	03/05/2013	150	18/09/2013			L	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 184-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/04/09/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 449-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/24/05/2014	215510						
46	R.D.	0402 0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO ASES (Sra. Deydi maritza pandes lucay) AMC 165-2013	N° 0190-2013-JORA (16/MAY/2013)	ING. SILVIO PALACIOS CABELLO	ING. EDUARDO CANCHANI CARBAL	1.120.272,43	761.591,07	79.145,00	38.079,55	158.186,81	1.037.002,43		741.311,82	295.690,60	28,51%	F.C.A D.A.M.	103.700,24	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	10/06/2013	150	06/11/2013			L	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 110-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/21/02/2014. RECEPCIONADO EL 21/03/14 LIQ. DE CONTRATO ELEC. RGR N° 642-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/18/07/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 2903/2014	217056						
47	R.D.	0438 0438	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 129 DEL CENTRO POBLADO DE COSMOPOL, DISTRITO DE ACORCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ADJ. INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0385-2013-JORA (03/MAY/2013)	ARO. HERNAN CHANCA LLACATA CAP. 4898	ING. RUBEN A PALOMINO DIAZ	1.352.957,73	926.183,82	94.561,00	46.309,19	192.089,72	1.259.123,73		1.133.623,18	125.500,55	9,97%	F.C.A D.A.M.	125.912,37	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	03/07/2013	180	29/11/2013			L	LIQ. CONSULTA RGR N° 286-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/18/04/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 473-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/18/04/2014	215473						
48	R.D.	0003 0003	2013	REHABILITACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL, HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GIDO TRUJILLO DADO	N° 0214-2013-JORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QUIRTA BEJAR	ING. VICENTE CIRIANO ZACARAS	1.959.715,75	1.440.313,28	58.022,14	72.015,66	262.363,19	1.853.014,27		1.853.014,27	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.	185.301,43	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	L	LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/08/2014 LIQ. CONSULTA RGR N° 286-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/18/04/2014	185928						
49	R.D.	0145 0145	2013 2014	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3619 DE BUJOCCE BALAJE - DISTRITO DE ACORCA	HUANCavelica	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HUANCavelica ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368-2013-JORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENZUELA MIRANDA C/P 32772	ING. WILLIAM PABLO CHIPANA N° 0406-2013OBRA	1.543.069,65	1.063.440,00	107.898,47	63.806,40	222.236,08	1.457.470,95		1.457.470,95	0,00	0,00%	F.C.A D.A.M.	145.747,10	FN OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131	L	LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014GOB.REG.HUANCAGR.04/23/07/2014	167911						
50	R.D.	0165 0165	2013 2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. BAPATA, DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	YALLI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO TERRA JAV (Rubén Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188-2013-JORA (16/MAY/2013)	ARO. LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Darwin Habano Dorene Lizama) 914922	1.134.493,54	922.445,89	73.445,00	46.122,29	187.562,37	1.229,576,55		125.370,55	1.104.205,00	89,80%	F.C.A D.A.M.	122.957,56	FN OBRA	19,33%	11,55%	7,78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	P	CON FECHA 20.06.13 EL CONTRATISTA HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO. LA LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA OBRA FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE							

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP					
												TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D E	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION				FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°
																					S/	%																
52	R.D.	0146	2013-2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORBO, MANTA, HUACHOCALA Y ACOROA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DEL SUR S/ Hernan Garand Babua #B347 LP 07-2013	N° 567-2013 JORA (CONVOC2013)	ING. RUBEN AMERICO YACHAC CONDENA	CONSORCIO HUANCVELLA 286-2014OBRA Huamapa Huaylate Gabriel A. 96429512 955-095-2013	9,983,511.91	7,421,557.80	237,112.48	296,862.32	1,431,995.87	9,387,526.47	9,387,526.47	0.00	0.00%	F.C.A D.A.M.	764,600.00	15/11/2014	15/11/2014	95.90%	88.68%	7.22%	11/12/2013	180	20/2/2014	2	194	EJ	AT	CALENDARIO DE EJECUCION PREPROGRAMADO	208485		
53	R.D.	0183	2013-2014	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE-VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAUILI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO YAUILI Benjamin Rosales Casper 99010517 AMC 555-2013	N° 013-2014 JORA (07/ENE/2014)	ING. RUBEN VARRILAS	ING. JOHNNY SUPERFOR PANTACHI ING. CLAYTON MORALES DIAZ	1,211,531.68	840,696.90	61,469.13	58,844.92	172,983.05	1,134,000.00	739,117.74	394,882.26	34.82%	F.C.A D.A.M.	100.00%	77.53%	22.47%	2/10/2014	120	18/07/2014	2	58	P		PARALIZADO DESDE 11.07.14, POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	167259					
54	R.D.	0181	2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AVACCOCHA, DISTRITO DE ACOROA, HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADJ. INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Josses A. Alonzo 1698)	N° 543-2014 JORA (25/NOV/2013)	ING. SANTOS ASENCIO FLORES	COOPERACION PRIMARIE SAC. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	1,115,233.20	776,364.60	86,875.20	46,581.89	163,767.90	1,073,589.58	799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C.A D.A.M.	107,358.96	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014			L		19/08/2014	LIO. CONTRATO OBRA N° 749-2014GOB REG- HUACVGR DEL 19/08/2014	243719		
55	R.D.	0185	2013-2014	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATUSAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO, CACHABUENO, PUCAMBA, DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELLA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANO Alex Rolin Lopez Cruz #073 50824 LP 016-2013	N° 605-2013 JORA (20/DIC/2013)	ING. AUGUSTO LLONTOP	ING. EDGAR ROSAS CASTILLO 785115	17,014,790.54	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	2,492,965.91	16,342,776.54	7,661,324.48	8,681,452.07	53.12%	F.C.A D.A.M.	1,634,277.65	58.62%	62.73%	-4.11%	14/01/2014	270	08/04/2015	3	180	EJ	AD	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLEJO SANTA ANA	253717				
56	R.D.	0213	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 34322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANO, HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO VICMAN Jessica Krome Sanchi Benitez 969684	N° 043-2014 JORA (29/ENE/2014)	ING. CARLOS GASPAR PAGO CP 5520	ING. EDGAR SABINO ROA EDGAR HUALLPA 060-2014OBRA	1,833,67.45	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.67	1,730,744.46	1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A D.A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2014	180	10/08/2014					CULMINADO 10.08.14 COMITE NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	248702					
57	R.D.	0150	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR BAYUQUE SAC	N° 054-2014 JORA (10/FEB/2014)	ING. RONALD GAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALMILA PEREZ CP. 74219	9,848,085.16	999,136.62	51,736.50	35,948.20	123,627.04	810,449.16	361,285.39	449,163.77	55.42%	F.C.A D.A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31/05/2014			L		24/11/2014	RECEPCION 06.08.14 LIO. CONTRATO OBRA N° 1044-2014GOB REG- HUACVGR DEL 24/11/2014	185979				
58	R.D.	0142	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 722 DE LA LOCALIDAD DE QUEQUEROPAMPA, CASAPATA, YAUILI, HUANCVELLA, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CHOPACA Santiago Sotelo Caspe AMC 538-2013	N° 085-2014 JORA (17/MAR/2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	ING. ROSALBA SAC. ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	1,159,418.98	791,217.39	79,145.00	39,540.87	163,786.19	1,073,709.45	480,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A D.A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	02/04/2014	150	28/08/2014			T		OBRA CULMINADA, PROCESO DE RECEPCION	216382					
59	R.D.	0206	2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 34441 DEL CENTRO POBLADO DE ENCHACILLA - YAUILI - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PACHACILLA Nady L. Cordova Zorilla ADP 004-2014	N° 152-2014 JORA (14/ABR/2014)	ING. CESAR ELIAS BAYAR LAUACA CP 4271	ING. CESAR NALDO SALVATEERRA MONTEROLA	1,075,264.74	769,737.59	46,444.78	45,414.52	154,763.44	1,014,560.33	416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D.A.M.	90.98%	80.04%	10.94%	01/05/2014	90	26/11/2014	3	120	EJ	AT	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA NUEVO CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	160225					
60	R.D.	0200	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOCHAMBA ATAYALLAMA, CHAYWAMPAMPA, ACOROA, DISTRITO DE ACOROA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACOROA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DOMINUS Sr. Coza Quijano Juan Alberto	N° 203-2014 JORA (07/MAY/2014)	ING. FREDY FERRANDO BARRUELA LARA CP. 70178	CONSORCIO PROBIA ING. GALICH POINCE PORRAS CP. 71253	4,871,276.14	3,250,818.98	390,098.27	227,557.33	696,325.42	4,564,800.00	833,232.41	3,731,567.59	81.75%	F.C.A D.A.M.	456,480.00	26-01-15	76.93%	59.11%	17.82%	23/05/2014	240	17/01/2015			EJ	AT	PARALIZADO 19.10.14 AL 08.11.14 POR CAUSAS SOCIALES EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	177074			
61	R.D.	0131	2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OBRA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 8339, COCULPACASA, YAUILI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Grandos	N° 0189-2014 JORA (20/MAY/2014)	ING. ROSAMARIA MARCO LOPEZ CAP. 9601	ING. W. MIGUEL MACUR CAMARGO CP. 7029	1,935,507.24	1,397,981.06	79,005.54	69,899.05	278,439.42	1,825,325.07	1,412,084.20	413,240.87	22.64%	F.C.A D.A.M.	182,533.00	21-11-14	84.61%	77.36%	7.25%	04/06/2014	180	14/02/2015	1	76	EJ	AT	INCOMPLETO DIGITAL EN MISMO DEL MES ANTERIOR	EN TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA 187 960 44 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	151305		
62	R.D.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS, CHELLCACASA, PUYHUA, CHANCACASA, DESIÑO, COBARNACI, HUAMPAMPA DEL DISTRITO DE YAUILI - HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TRES TRAMOS IV LP N° 013-2014 Sr. Josses A. Alonzo Tapia	N° 333-2014 JORA (04/NOV/2014)	ING. FELICIANO ASCENCIO FLORES Ep. 51465	CONSORCIO CHULLCACASA ING. WILDER ODICIO LANERA	2,312,911.92			0.00	2,170,080.00	817,123.87	1,352,976.13	62.34%	F.C.A D.A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2014	180	09/12/2014			T		CULMINADO 31.10.14 PROCESO DE NOMINACION DE COMITE DE RECEPCION BAJO ACTO RESOLUTIVO	191426						
63	R.D.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO, PELCHACA, SEBASTIAN BARBANCA, TELLEIRA, DISTRITO DE PELCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELLA - HUANCVELLA (RM 26-282)	HUANCVELLA	PELCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANTARO LP 11-2014 Sr. Lourdes Felicitas Cuadros Salazar	N° 334-2014 JORA (20/05/2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANADOS 404-2014OBRA	4,755,232.50	3,321,844.74	265,747.58	166,092.24	675,663.22	4,429,347.80	2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A D.A.M.	442,934.78	22-11-14	59.17%	47.41%	11.76%	05/06/2014	240	30/01/2015			EJ	AT	ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANCHE DE LA VÍA	187024			
64	R.D.	0154	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MEMORIZADA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO EMOPAF Sr. Teodoro Acosta Cipriani 907-45404 LP 16-2014	N° 285-2014 JORA (20/05/2014)	ING. RICARDO CABALLERO CAP. 8393	CONSORCIO PRIMARIBARRUELA CAP. 9198	2,427,027.55	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	2,314,765.55	1,799,311.13	515,454.42	22.27%	F.C.A D.A.M.	89.17%	77.73%	11.44%	05/06/2014	210	31/12/2014			EJ	AT	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	171903					
65			2014	CREACION DEL SISTEMA AL CANTABILIZADO Y LETRAMAS EN LA LOCALIDAD DE TIBACUCLA, DISTRITO DE HUANO - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANO Sra. Mery Yanagui Mendocina 99886920 LP 019-2014	N° 319-2014OBRA (20/05/2014)	ING. ALDO PAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 46973	CONSORCIO HUANO ING. GUSTAVO RODOLFO RECALVA ZAMUDIO CP. 109627	2,519,892.50	1,829,367.70	124,187.35	109,762.07	371,397.08	2,434,714.20	2,354,904.78	79,809.42	3.28%	F.C.A D.A.M.	100.00%	96.73%	3.27%	11/06/2014	150	07/12/2014	1	30	EJ		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	219960					
66			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALONSO CARBON, DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES, HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	MARISCAL CÁCERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Baranda 02882248 LP14-2014	N° 286-2014OBRA (19/05/2014)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENEDA CP. 4424 0311/14	CONSORCIO MARISCAL CÁCERES	2,253,783.67	1,703,653.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02	2,194,983.67	2,076,983.68	117,999.99	5.38%	F.C.A D.A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2014	120	26/11/2014	2	56	T		DEBE DIGITAL DOS MESES	CONCLUIDO 26.11.14 PROCESO DE CONFIRMACION DEL COMITE	213104				
67	R.D.	0138	2014	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 2700, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO FERREX Sr. Cabrera Guedes Felix	N° 485-2014 JORA (20/ABR/2014)	ING. FELIX CABRERA GUTIERREZ	ING. RUBEN DARO TINOCO GARCIA	2,031,835.98	1,428,550.08	97,048.77	99,998.51	292,607.52	1,918,204.88	1,918,204.88	100.00%	F.C.A D.A.M.	4.89%	23.46%	-18.57%	04/06/2014	180	27/02/2015	1	89	P		ENTREGA DE TERRENO 12/05/2014, PARALIZADO DEL 04.06.2014 AL 31.08.2014, POR DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y PERMISOS CORRESPONDIENTES REINICIO EL 01.09.2014 PARALIZADO 23.09.2014 A LA FECHA DEMORA EN LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1.	142052						
68	R.D.	0214	2014	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO, JOSE ANTONIO CHUMBA FRANCISCO, NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACABUENO, DISTRITO DE YAUILI, PROVINCIA HUANCVELLA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAUILI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO GOLD Sr. Heberto Mado Zanabria Valencia 961048553	N° 444-2014 JORA (07/07/2014)	ING. ALVARO SEBASTIAN MORALES DIAZ CAP. 4953	CONSORCIO YAUILI ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	3,030,975.77	2,062,367.70	0.00	2,855,700.00	405,100.00	1,188,432.25	1,188,432.25	63.33%	F.C.A D.A.M.	283,570.00	567,140.00	57.17%	49.46%	7.71%	07/08/2014	210	04/03/2015			EJ	AT	ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014 VALORACIONES PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	153141				
69	R.D.		2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO MOYA Sr. Jorge Luis Garcia Parias # 97112300 LP 26-2014	N° 065-2014 JORA (10/04/2014)	ING. ROBERTO LEON LARA CP. 050747	ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS CP. 85270	2,472,339.53	1,896,057.00	143,591.89	132,723.99	391,027.12	2,563,400.00	848,265.94	1,715,134.01	66.91%	F.C.A D.A.M.	65.76%	33.09%	32.67%	09/08/2014	180	04/02/2015			EJ	AT	ENTREGA DE TERRENO 08.08.14 INICIO DE OBRA 09.08.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	242089					
70	R.D.	0241	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 34552 DE LA LOCALIDAD DE CACHA ALTA, DISTRITO DE HUANO, PROV. Y DPTO. DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANO Sr. Tony Erickson Gualter Ojeda # 974730518 AMC 471-2014	412-2014 JORA (04/08/2014)	ING. MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES CP. 018374	CONSORCIO D'CAMERON 748-2014OBRA ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ CP. 46001	1,875,797.17	1,288,206.96	96,026.76	64,410.35	265,795.93	1,709,400.00	1,709,400.00	100.00%	F.C.A D.A.M.	35.10%	36.94%	-1.78%	20/08/2014	240	28/05/2015			EJ	AD	PARALIZADO 20.08.14 AL 30.09.14 DEBIDA A QUE LOS AMBIENTE A DE SANTIARY Y DEALES SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS	240232						

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIETO TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS			CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP									
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CANAL	TOTAL	MÉS VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO					DURACION	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
																							S/	%																FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION
71	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA <u>LE AGROPECUARIO SILVA</u> , DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAGITARIO Sr. Omar Madrid Colubres Mendoza 79714 AMC 500-2014	N° 065-2014-ORA (18082014)	ARO. JOSE LUIS CALUJO GAVINO CAP. 6124	ING. JOSE ALMIDA PEREZ CP. 74219	2.681.540,41	1.940.437,78	103.999,65	97.021,89	385.390,48	2.524.450,00			2.526.450,00	100,00%	F.C.A D.A.M.				0,00%	31/10/2014	180	28/04/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 08.08.2014	235057						
72	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL <u>P.S. PAMPACHACRA CATEGORIAL I</u> DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GEOSI Sr. Angel David Fabian Romero 99690714 AMC 527-2014	N° 483-2014-ORA (09092014)	ARO ANGEL FABIAN ROMERO CAP. 10318	ARO. MOSHE BAYAN YUPANQUI VALLADARES CAP. 6214	965.149,45	657.907,74	38.349,42	32.895,39	131.247,46	860.400,00		436.397,99	424.002,01	49,28%	F.C.A D.A.M.			62,80%	50,29%	12,56%	20/09/2014	120	17/01/2015			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	192714					
73	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° <u>219 - MUDQUECC BALAO</u>	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FORTALEZA Sr. Angel David Fabian Romero 96554241 ADS 132-2014	120-2014-ORA (29092014)	ARO. RONALDO ARISTERES GAMARRA SOLANO CAP. 8260	2. ING. FREDY FERIALEZ TOWAR	802.751,90	561.821,14	44.833,58	28.091,65	114.254,24	749.000,00		451.188,07	297.811,93	39,76%	F.C.A D.A.M.			59,04%	49,26%	9,78%	15/10/2014	90	12/01/2015			EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO EL 14.10.2014. ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	165926					
74	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° <u>36655 DE SAN SIDRO DE AMPURHAY</u>	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACIFICO Sr. Wilber Pazif Espinoza 96554241 ADS 134-2014	715-2014-ORA (29092014)	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACAMAY CAP. 9442	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARABAL CAP. 85265 RGR 981-2014 PROCEISO AMC 578-2014	757.740,52	509.487,88	59.742,97	25.484,40	107.084,75	702.000,00		222.707,50	479.292,98	68,28%	F.C.A D.A.M.			32,04%	31,72%	0,32%	15/10/2014	120	11/02/2015			EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO 14/10/2014. PARALIZADO A DESAMONTAR Y DEMOLER SE EL AMBIENTE A DESAMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRABAN EN USO PER LOS NIÑOS Y BIENES DE LA INSTITUCION IMPUTABLE AL CONTRATISTA	157919					
78	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA <u>TURBE AMARILLO</u> EN LA LOCALIDAD DE <u>PALCA</u> , DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LEY N° 30191 (EP) PROCEDIMIENTO CLASICO 1-2014 DESIERTO AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 413-2014				4.066.383,49							0,00	#DVM	F.C.A D.A.M.						11/12/2014	240	07/08/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 10.12.14 PROCESO DE ADJUDICACION DE LA SUPERVISION ADS PROCEDIMIENTO CLASICO 159-2014	240057						
78	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA <u>LE 30208</u> EN LA LOCALIDAD DE <u>HUANDO</u> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SIERRA VERDE Sr. Javier William Nuamancha Masas 740022 ADP 035-2014	787-2014-ORA (14112014)	ARO. CARLOS JOSÉ LOZANO LOZANO CAP. 9527	2. ING. WILLIAM PABLO CHIRIANA 369-2014	1.816.476,41							0,00	#DVM	F.C.A D.A.M.						23/12/2014	180	20/06/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 22.12.2014	167039						
	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° <u>931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCORA</u> DEL DISTRITO DE ACORA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SIERRA VERDE Sr. Javier William Nuamancha Masas 740022 ADP 035-2014	787-2014-ORA (14112014)	ARO. CARLOS JOSÉ LOZANO LOZANO CAP. 9527	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP.	1.132.377,57							0,00	#DVM	F.C.A D.A.M.						20/12/2014	120	18/04/2015			EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 28.11.2014	253924						
78	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA <u>LE 30208</u> EN LA LOCALIDAD DE <u>VESTA ALEGRE</u> , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	PROCESO LEY N° 30191 (EP) PROCEDIMIENTO CLASICO 4-2014 POSTERGADO				2.038.768,16							0,00	#DVM	F.C.A D.A.M.								180	27/06/1900					PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO	19350						
				HUAYTARA								4.980.946,89																														
1	R.O / DONAC Y TRANSF		2008	MANTEENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAJALUISMA AYWA - HUAYLAS - REYES - TAMBÓ, TRAMO KM 03000 KM 31-000	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	REPRES. FLORES S.R.L	641-2008/ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816.275,36	576.424,94	51.878,25	57.642,49	130.329,64	816.275,36		620.501,21	195.774,15	23,98%	F.C. AD.A.M.			20% MC	SINFORMACION	100,00%	100,00%	0,00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	LO		11/12/2009 03/09/2010	LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAL FINAL 388-2010/GOB.REG.HUANCARIG.03517021010	12552			
2	R.O.		2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VILDA DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ACSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A	955-2008/SGSRIG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0,00			0,00	1.370.910,74			1.370.910,74	0,00%	F.C. AD.A.M.					100,00%	8,29%	91,71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P			OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	2016				
3	FORSUR / R.O.		2010	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUEROO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUEROO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GMC SAC	642-2010-ORA (29/12/2010)	ING. RICARDO OSORIO LUCAS	ARO. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP. 3334	273.000,00	199.488,49	15.959,08	13.964,19	43.588,24	273.000,00		245.623,66	27.376,34	10,03%	F.C. AD.A.M.			GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULME LA OBRA	100,00%	100,00%	0,00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LO		22/11/2010 28/02/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA 540-2010/GOB.REG.HUANCARIG.020000109 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 245-2010/GOB.REG.HUANCARIG.0170002012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
4	FORSUR / R.O.		2010	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TAMBUCO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCYOYO	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ING-HEPAL	640-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILIAM PABLO CHIRIANA CP.8978	650.243,91	487.878,08	34.151,47	24.393,90	103.820,46	650.243,91	3	42.696,15	410.681,34	282.258,72	60,73%	F.C. AD.A.M.			PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	LO		15/11/2011 07/05/2013	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 348-2011 (15/09/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 412-2010/GOB.REG.HUANCARIG.0130002011	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
5	FORSUR / R.O.		2010	RECONSTRUCCION DE LA COMSARRA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERCARRA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP.82423	446.655,91	319.296,20	31.929,62	23.947,22	71.282,80	446.655,91		351.705,14	94.750,77	21,22%	F.C. AD.A.M.			PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LO		16/02/2011 13/11/2011	LIQ. CONTRATO DE E.J.C. RGR 093-2011 (16/02/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2010/GOB.REG.HUANCARIG.0130002011	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
6	FORSUR / R.O.		2010	RECONSTRUCCION DE LA COMSARRA DE LA PNP DE HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CP.53918	796.968,59	569.975,75	56.997,58	42.748,18	127.247,09	796.968,59	1	73.318,61	684.287,25	185.999,95	23,37%	F.C. AD.A.M.			PYME	PYME	100,00%	100,00%	0,00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI		28/02/2011 12/08/2011	OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (28/02/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 340-2011/ORA	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG		
7	FORSUR / R.O. / R.D.		2010	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERVENO PERA	211-2010/ORA (24/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ANGLAS	ING. EDWIN TINQUE RAMUNDO	961.446,88					881.512,16	1	169.436,22	300.674,60	81.544,11	77,98%	F.C. AD.A.M.					176.302,43	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	11/05/2010	60	12/05/2011	3	276	R			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADO Y DEVEJETO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
8	FORSUR / R.O.		2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERVENO PERA	211-2010/ORA (24/05/2010)	ING. CLAUDIO RENE LINO FRANCO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARABAL CP. 8265	356.922,92	299.943,63	104.804,20	76.902,09	404.747,83			153.956,84	250.790,99	61,96%	F.C. AD.A.M.					80.949,57	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T			CUMPLIMADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
9	FORSUR / R.O. / R.D.		2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO N° 3401 HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GUSTAVO GERARDO CERVENO PERA	211-2010/ORA (24/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARABAL CP. 8265	278.749,03	207.294,58	16.583,57	10.364,73	44.506,15	278.749,03			278.749,03	0,00	0,00%	F.C. AD.A.M.					55.749,81	28-10-2010	100,00%	100,00%	0,00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADO Y DEVEJETO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
10	FORSUR / R.O. / R.D.		2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA E 2224 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOLAN VALDIVIA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP.82423	135.996,97	101.948,43	11.315,26	1.019,48	21.713,80	135.996,97			135.996,97	100,00%	F.C. AD.A.M.					202.816,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	0,00%	0,00%	0,00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA MENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG	
11	FORSUR / R.O. / R.D.		2010	CONTRUCCION DE MODULOS EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA 2 AULAS PEDAGOGICAS DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOLAN VALDIVIA	ING. EDUARDO CANCHARI CARABAL CP. 8265	144.477,22	108.305,54	12.020,83	1.083,04	23.067,79	144.477,22			58.671,87	85.805,35	59,39%	F.C. AD.A.M.					202.816,86 53.324,29	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	76,45%	23,55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA MENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
12	FORSUR / R.O. / R.D.		2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCYOYO, DISTRITO DE OCYOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARI ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP. 93170	439.040,42	329.121,16	36.529,16	3.291,21	70.098,89	439.040,42			451.953,88	12.913,46	2,94%	F.C. AD.A.M.					202.816,86 390.000,00	15-09-2011 23-09-2011	100,00%	100,00%	0,00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T			OBRA CUMPLIMADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESELETO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJO TECNICO					MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP
												TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D E	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURAC ION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°						
																					S/	%																			
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0511	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(2044809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/OBRA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRIATES YAURI LETA	109,275.38	69,668.90	6,966.89	4,876.82	15,487.40	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ	1804/2012 2307/2012 16/1/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCAVGR (18/ABR2012) CONSULTORA RGRGR 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL2012) LIQ. FINAN.FINAL N° 1177-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 16/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(2044540420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/OBRA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	330,737.11	224,558.37	17,964.67	15,719.09	49,866.00	307,308.12			307,308.12	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	00000	00000	00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LIQ	16/07/2012 26/9/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 794-2012/GOB.REG.HVCAVGR (16/4/2012) LIQ. FIN.FINAL RGRGR 959-2012/GOB.REG.HVCA (24/SET2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE OULAS EN LA I.E. N° 36449 HILLA SALVADOR QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESIAS URBANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/OBRA	ING. ROQUE MARINO MUNGUA SILVEIRA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,320.05	126,924.37	12,692.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80			176,716.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LIQ	15/03/2012 14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCAVGR (15/03/2012) LIQ. FIN.FINAL N° RGRGR 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCOMVOCO	HUAYTARA	HUIRACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERIORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE EMPRESAS DE LOS HERMANOS QUIJPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/OBRA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	130,222.59	13,022.26	9,115.58	29,948.48	181,308.92			181,308.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LIQ	27/02/2012 01/03/2012 19/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCAVGR (27/02/2012) LIQ. FIN.FINAL N° 1047-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 19/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/OBRA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MURDO	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	363,444.43	249,230.57	24,923.06	17,446.14	55,403.95	347,003.72			347,003.72	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LIQ	08/06/2012 22/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCAVGR (08/06/2012) LIQ. FINAN.FINAL N° 837-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 22/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABIENAYVOCO	HUAYTARA	HUIRACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/OBRA	ING. ROQUI MUNGUA SILVEIRA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	131,934.94	11,193.49	9,235.45	29,329.14	183,693.02			183,693.02	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LIQ	15/03/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR 131-2012 (07/03/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN.FINAL N° RGRGR 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/07/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22424 COULLCAMPAMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COULLCAMPAMA CORPORACION CIVIL S.R.L.GUYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/OBRA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	82,410.61	8,241.06	5,768.74	18,919.88	114,740.29			114,740.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ	02/05/2012 11/04/2012 30/05/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR 454-2012 (02/05/2012) LIQ. CONSULTORA N° 327-2013/GOB.REG.HVCAVGR DEL 11/04/2013, LIQ. FINAN.FINAL N° 488-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 30/05/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0220	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194 SAN SEBASTIEN DE TABACUCHA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/OBRA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,425.80			197,425.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LIQ	20/02/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCAVGR (20/02/2012) LIQ. FIN.FINAL N° 1002-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 17/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 248 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/OBRA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MURDO	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	337,915.80	240,663.78	24,066.38	16,846.46	53,499.56	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LIQ	13/09/2012 25/02/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 906-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 13/09/2012, LIQ. FINAN.FINAL N° 187-2013/GOB.REG.HVCAVGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/OBRA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESA URUATEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	183,600.16	119,728.63	11,972.86	8,381.00	25,214.85	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LIQ	20/04/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 320-2012/GOB.REG.HVCAVGR (20/04/2012) LIQ. FIN.FINAL N° 949-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 27/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/OBRA	ARO. EDSON	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,472.13	30,880.77	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LIQ	23/05/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 520-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 23/05/2012, LIQ. FIN.FINAL N° 1024-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 15/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHUA	CONTRATO N° 341-2011/OBRA	ING. EDGARDO ANBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,041.82	74,454.60	7,445.46	5,211.82	16,551.26	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T		OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 646-2011/GOB.REG.HVCAVGR del 17/11/2011, CONTRATO RESUELTO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULAS EN I N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382-2011/OBRA	ING. MARIA ELIZABETH MNAVYA CRISTOBAL CIP 71085	EUCLIDES SOCRIATES YAURI LETA	131,514.56	86,186.63	8,618.67	6,033.06	19,159.29	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	11,999.76	00	05-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LIQ	16/06/2012 06/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCAVGR (16/06/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGRGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCAVGR (06/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUCO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUIJPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/OBRA	ING. OSCAR NACARI QUIJPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	253,995.81	25,399.58	17,751.70	56,374.35	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ	24/05/2012 23/07/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCAVGR (24/MAY/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGRGR N° 717-2012/GOB.REG.HVCAVGR (23/07/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGRGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCAVGR (09/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARHUAMACCA	CONTRATO N° 405-2011/OBRA	ING. GROBER E. FLORES BARBERA CIP 75236	ARO. WILLIAM CASTILLO MARI CAP 9658	491,932.83	338,598.44	33,859.84	23,701.49	71,308.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	LIQ	08/06/2012 19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 573-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 08/06/2012, LIQ. FIN.FINAL N° 94-2013/GOB.REG.HVCAVGR del 19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLANAHUQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (102185397) QUIJPE CASTILLO ALEX (2049456072) & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	CONTRATO N° 319-2011/OBRA	ING. WILLIAM ALDORAIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAMABAN	189,630.09	124,714.90	12,471.49	8,730.05	27,724.12	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	26/09/2011	0	0	LIQ	23/05/2012 27/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 517-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 23/05/2012, LIQ. FINAN.FINAL N° 2007-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 27/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22142 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	331,548.16	215,048.18	21,504.82	15,053.38	47,805.21	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LIQ	25/07/2012 23/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 141-2012/GOB.REG.HVCAVGR (25/07/2012) LIQ. FINAN.FINAL N° 845-2012/GOB.REG.HVCAVGR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUANA, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AZUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 651-2011/OBRA	ING. FERNANDO AMES ZORBLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,001.50	47,440.47	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LIQ	14/03/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCAVGR (14/03/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGRGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCAVGR (15/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG			

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIETO TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP									
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CANAL	TOTAL	METS VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA						FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°		
																							S/	%																	%	%
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA	ING. MILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ	SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.06	416,019.16	41,601.92	29,121.34	87,613.64	574,356.06			0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 00000000 00000000		100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2013	90	07/04/2014	1	31	L		11/22/2014	LIQ. DE CONTRATO RGRR N° 1102-2014/GOB-REG-HVCA/GR. (11/2014)					
74	R.O.	0260 0420	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA TRONCHA CARROZABLE APACA - HUANCAYVELLA - LOS BARRILES - DESDE CALVITA - SANCAYCHA HASTA NIVEL DE TERMINO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CORDOVA	N° 0518 - 2012/ ORA-CL (07/ENE/2012)	ING. GUMBO HUAYLAS COSME	ING. CONSORCIO CORDOVA (ING. Gálvez Herman Ponce Parra) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	5,947,741.29	3,965,672.38	396,469.90	199,833.62	826,735.64	5,419,711.56	0.00		4,143,347.14	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	30/06/2013	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	L		11/04/2014	LIQUID. DE CONTRATO RGRR 136-2014/GOB-REG-HVCA/GR. (11/04/2014)	80278				
75	R.O.	0088	2013 2014	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, SANTA CRUZ DE TOMACOC, SAN JOSE DE YAMANA, SAN ESTEBAN DE SANGAYACCO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA, REGION HUANCAYVELLA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE SANGAYACCO	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013/ ORA (18/JUL/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERA	ING. WILLIAN INGA TORRES	3,673,427.31	2,632,219.04	163,724.02	157,933.14	531,697.72	3,485,573.92			2,473,899.33	1,011,674.19	29.02%	F.C. A.D. A.M.	348,557.39	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2013	150	04/06/2014	2	90	T		PROGRAMACION DE RECEPCION DE OBRA PARA EL DIA 22.08.14	114863					
76	R.O.	0169	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGENTIENS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO JR	N° 566-2013/ ORA (26/NOV/2013)	ARO. MOSHE DAVAN YIPANQUI WILLKORRAS	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PERIA DUEÑAS ADS 179-2013	1,905,416.90	1,345,214.97	106,915.72	67,260.75	273,490.46	1,792,891.90			1,321,845.64	471,036.26	26.27%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2014	180	21/07/2014				10/11/2014	LIQ. CONTRATO EJEC RGRR N° 1007-2014/GOB-REG-HVCA/GR del 10/11/2014	182203						
77	R.O.	0518	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARI POSI, LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO UNION	N° 346-2014/ ORA (04/JUN/2014)	ING. JESUS MARQUEL PEREZ RIVIN CIP. 019728	ING. HENRI BARBENTOS CUSPUE CIP. 498303 763-2014/ORA	2,609,186.96	1,894,654.89	116,883.56	94,732.74	379,128.81	2,485,400.00			1,571,646.05	913,753.95	36.78%	F.C. A.D. A.M.	248,540.00	2011/2014	93.19%	82.94%	10.25%	19/06/2014	180	15/12/2014			EJ AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	260619					
78	R.O.		2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILADO EN LA LOCALIDAD DE PACOCAMARCA, DISTRITO DE OCOYO, HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PACOCAMARCA	N° 384-2014/ ORA (16/06/2014)	ING. LUIS ENRIQUE MINA ALPACAC CIP. 44685	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CIP. 50272	807,271.92	577,475.88	40,423.31	40,423.31	118,498.05	776,820.55			415,120.00	361,700.50	46.56%	F.C. A.D. A.M.			79.58%	73.71%	5.87%	01/07/2014	120	12/12/2014	1	45	EJ AT	FALTA APROBAR AMPL. DIGITAL EN USB	CALENDARIO DE E.LIQUIDACION REPROGRAMADO	203685					
TAYACAJA													26,639,387.23					23,198,966.46			18,299,569.27																					
1	R.O./DON Y TRANS	0221 0422	2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCASCA) KM 0-400 AL KM 26-470	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	ING. JORGE ARAUCO RICE	ING. OTTO LUCIANO ASTOZZA RAMOS CIP. 45855	680,000.20	432,900.56	95,238.12	43,290.06	108,571.64	680,000.20			679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02		100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T		OBRA CULMINADA, RECIBIDA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	NIC					
2	R.O.	0154 0208 0341 0401	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL, RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ORMENO	ING. MARCO BURGOS QUIÑONES	7,465,362.14	3,977,315.00	398,606.51	201,053.27	869,625.21	7,465,362.14	7	960,659.00	2,958,056.20	5,467,764.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	L		29/02/2012 20/04/2011 18/05/2012	CONTRATO DE OBRA R.G.R.R. N° 173-2011/GOB-REG-HVCA/GR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB-REG-HVCA/GR. 20/08/2011 LIQ. FINAL FINAL N° 405-2012/GOB-REG-HVCA/GR (18/06/2012)	620					
3	R.O.	0233	2009	CONSTRUCCION IRRIGACION YALICUCOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	AIR SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	ING. DIEGO INOYAN WALDEHISE	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	2,397,391.29	287,686.95	119,869.58	532,940.00	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.		08/12/2009	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L		18/05/2010 03/05/2011	LIQUID. DE CONTRATO RGRR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB-REG-HVCA/GR (03/MAY/2011)	24504				
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION S.S. HUACOCCHA, P.S. PUNTA SALCABAMBA, RED TAYACAJA DRESA HUANCAYVELLA	TAYACAJA	AYACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009- GOB-REG-HVCA/SRT	ING. ELVIS OSORIO INGARUICA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	195,874.10	0.00	0.00	0.00	195,874.10	195,874.10	0.10	0.00%	195,874.00	0.10	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	80162					
5	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION S.S. SALCABAMBA, P.S. CEDRO PAMPA, RED TAYACAJA DRESA HUANCAYVELLA (ITEM2)	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No 0085-2009- GOB-REG-HVCA/CSRT	ING. EDWIN ARALLU CHOQUE	ARO. RUBEN DARIO TRINCO GARCIA CAP 3452	426,448.50	0.00	0.00	0.00	426,448.50	426,448.50	0.00	0.00%	426,448.50	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	80162					
6	RECURSOS HUMANOS SOBERANOS R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY HAMBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010- GOB-REG-HVCA/CSRT DSRA	ARO. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FIGUEROA	2,000,640.02	0.00	0.00	0.00	2,000,640.02	2,000,640.02	0.00	0.00%	2,000,640.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T		CULMINADA AL 100% INICIADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADA, SALDOS PRESUPUESTAL HACER REVERTIDO PREVIA COORDINACION CON LA DGRP. MEF.	12056						
7	RECURSOS ORDINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLUCHACASCA - HUARI - TRANCA PAMPA - SAN SIDRO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ARE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAMER TEODORO CORONADO FARRONAN	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	727,720.67	53,570.43	49,485.01	157,847.46	988,623.57			991,298.61	-2,675.04	0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36		100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	L		28/02/2011	LIQ. DE CONTRATO DE E.I.C. DE OBRA RGRR 133-2011 (28/FEB/2011) LIQ. CONSULTOR N° 149-2011/GOB-REG-HVCA/GR del 10/08/2011 LIQ. FINAL FINAL N° 487-2011/GOB-REG-HVCA/GR del 21/09/2011	NIC				
8	R.O.	0200 0460 0542	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PAMPA, DISTRITO DE HUAMBAMBA TAYACAJA HUANCAYVELLA	TAYACAJA	HUAMBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ALCARDO	N° 005-2010/ORA (11-01-2010)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANCARIOLA	ARO. EDGAR MORAÑA DE LA CRUZ	934,760.92	772,470.55	61,698.56	38,623.53	165,830.60	934,760.92			857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.		NINGUNO	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA OBSERVADO.	121721					
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TRONCHA CARROZABLE EN SAN JERONIMO, PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRICTAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN SIDRO	N° 349-2010	ING. ROLANDO HUMANO OLARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	3,636,734.06	211,333.08	218,204.05	774,691.53	4,810,000.00			4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,947.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	L		22/05/2014 10/11/2014	LIQ. DE E.I. DE OBRA N° 444-2014/GOB-REG-HVCA/GR del 10/11/2014	103382				
10	R.O.	0151 0593	2011 2012	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCELO PASABAR DEL CENTRO PUEBLO DE SALUD, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC, TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	LP N° 07-2011 CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. SELLA WICTORIA REQUEMA MEDINA	2,103,544.65	1,452,847.41	116,227.79	72,642.37	295,509.76	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04/07/2012 06/07/2012 06/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/01/2011	180	10/12/2012	5	237	P		EVALUACION FISICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA COMPLETAR INFORMACION, SALDO POR EJECUTAR 7,648.63	108647					
11	R.O.	0152 0604	2011 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 0114 - SACABAMBA, DISTRITO DE SURCUBAMBA, TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesas Chugallanta Campesino) ADP PROCESAMIENTO	N° 599-2011/ORA (10/may/2011)	ARO. ALEJANDRO NUNES ZUNIGA CAP. ARO. ROMULO GUERRA DAMIAN CAP. 8854	Ari. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,601,118.87	1,114,947.85	107,041.72	78,046.35	234,006.47	1,534,042.39	1	1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L		20/12/2012 13/02/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1245-2012/GOB-REG-HVCA/GR del 20/12/2012, RECTIFICACION RGRR N° 141-2013 (13/02/13)	110533					
12	R.O.	0153 0271	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA, TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO URGEN DE FATIMA - AMC N° 423	N° 606-2011/ORA (14/NOV/2011)	ING. RUBEN BLOQUE EMILIO BELTRAN SOLIS ARO. MIGUEL A GILVINO CANO	CONSORCIO MEX CU CONSULTORES RL HIDALGO CUESCAS DE LA CRUZ	1,326,078.11	893,293.60	71,463.49	44,664.68	181,695.92	1,191,117.49	1	1,191,117.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,117.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L		27/11/2012 05/12/2012 02/04/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1295-2012/GOB-REG-HVCA/GR del 27/11/2012, LIQ. CONSULT N° 1236-2012/GOB-REG-HVCA/GR del 05/12/2012, LIQ. FINAL FINAL N° 437-2013/GOB-REG-HVCA/GR DEL 02/04/2013	134875					
13	R.O.	0056 0174	2011 2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RED, TAYACAJA HUANCAYVELLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SURCUBAMBA - AMC N° 427-2011	N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)	ING. MAURINO CHAVARRA HUALCOP CIP. 40414	CONSORCIO SAN JUAN COME S14 2011 ING. EDWIN TUNJOE RAYMOND CIP. 4895	1,900,747.10	1,373,127.35	96,118.91	68,658.37	276,827.47	1,814,725.10			1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	L		09/07/2013	LIQ. CONTRATO DE E.I.C N° 660-2011/GOB-REG-HVCA/GR del 09/07/2013	147681					
14	R.O.	0146	2012	MEJOR																																						

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE ELEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CROMOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP							
													TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV		TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		D E	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO					EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO	AMPLIACION ES DE PLAZO	
																							S/	%														N°	DIAS
15	R.D.	084-0173	2012-2013	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMIADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUJACA, HUARBAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO CORDONA (B&B) INGENIEROS S.R.L. ADP N° 038-2012	N° 0707-2012/ORA (09NOV/2012)	ING. ARMANDO ALONZO SALOMON ACERO N°	ING. JHONNY BENDEZU ACERO N°	1,029,743.35	607,499.35	63,356.26	42,524.95	128,608.50	841,789.07	255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2013	1	102	L		16/05/2014	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2013/GOB REG-HUANCAGGR-04/0705/2013. PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL CONSULTOR DE OBRA	129441			
16	R.D.	0875-0177	2012-2013	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE Y VOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 079-2012/ORA	ING. FREDY ORIBELLA LABA CIP 70176	ING. HUGO CONTRERAS CORDOBA CIP 46903	985,819.72	648,221.54	30,395.85	45,375.51	137,518.72	901,511.62	103,110.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013			T			CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE	129249			
17	R.D.		2012	MANTENIMIENTO BIENESTAR MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCHICO) LONG - 28.67 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	I & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.	N° 007-2012/GRG 02/02/2012	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	Z ING. WILLIAM PAZO CHAFANA CIP	145,512.18	100,657.22	14,867.07	6,039.43	21,881.47	143,445.19	143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			LO		07/05/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 465-2013/GOB REG-HUANCAGGR-04/0705/2013. LIQ. FINAL. FINAL N° 970-2013/GOB REG-HUANCAGGR-04/11/02/2013				
18	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR BAL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SACCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMA	N° 074-2013/OSB REG-HUANCASRST-G	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO. FERNANDO GAMMEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,072,431.46	171,278.30			2,243,709.76		0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T		07/05/2013	OBRA CULMINADA, RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA LIQUIDACION DE LA MISMA				
19	R.D.		2013	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LIND FRANCA	CONTRATO N° 0144-2013/GOB REG-HUANCASRST-G	ING. RAOUL GUSTAVO PALOMBO HERRERA	LIND FRANCA CLODOMIRO RENE	100,000.00	4,092.00	18,736.56			104,992.00	104,992.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2013	45	07/10/2013			T			OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.				
20	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TAYACAJA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AGUA LIMPIADA DEL DISTRITO DE ZAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB REG-HUANCASRST-G	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDIAY	ING. LUIS MEZA CIRIBIAN	224,219.65	213,542.52	10,677.13			224,219.65		0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013			T			OBRA CULMINADA, CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION. ASIMISMO CABE INFORMAR QUE, SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTRATO PARA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA O.F.C. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.				
21	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCANEVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO HUANCANEVELA Jony Luis Garcia Perera #91711200 LP 017-2013	N° 0108-2013/GOB REG-HUANCASRST-G	ARO. ANTONIO PAUL CASTRO ORDIAY	ING. LUIS MEZA CIRIBIAN	3,884,129.03	2,796,004.30	211,751.44	139,900.22	566,938.07	3,716,594.03	2,376,000.00	1,340,593.08	36.07%	F.C. A.D. A.M.	371,660.00	16/12/2014	62.08%	63.93%	-1.85%	01/01/2014	365	21/04/2015	1	109	EJ	N			PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERSIAS CON EL EXP. TEC. RENICIO EL 12.06.14 EN EJECUCION	184077		
22	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO ERL	008-2014/ORA (00/02/2013)	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ARTEGA	Z. ARO. VICENTE ESPRIMO ZACARAS 20/01/2014	5,186,381.08	1,012,259.76	57,296.50	60,735.59	203,452.53	1,333,744.38	424,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2014	120	21/05/2014			T			RECEPCION EL 18.07.2014. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR	185949			
23	R.D.	0002	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO PAZOS (Ingenieros Consultores) AMC 573-2013	083-2014/ORA (10/MAR/2014)	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CIP 21671	Z. ARO. VICENTE ESPRIMO ZACARAS 20/01/2014	6,102,177.42	4,394,739.03	396,247.55	219,736.95	901,930.24	5,912,653.77	2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.			68.11%	50.71%	17.40%	22/04/2014	270	13/02/2015	1	28	P			PARALIZADO EL 01.11.2014, POR LA DEMORA DE APROBACION DEL AGENDAL DE OBRA ADICIONAL DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	176956			
24	R.O.	0208	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO, TEMPORIZADO EN EL ANEXO DE HUAMBAYOS DEL DISTRITO DE DANIEL HERMANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	DANIEL HERMANDEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO HUAMBAYOS Jhony C. Gamara Gutierrez ADP 003-2014	142-2014/ORA (07/ABR/2014)	ING. MARCELINO MARCOS RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPICHA	1,470,534.73	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	1,360,179.00	501,733.42	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	92.68%	7.32%	23/04/2014	120	20/08/2014			P			PARALIZADO POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO INCLUIENTE N° 01	265347			
25	R.D.	0519	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO ROS DEL ANEXO DE AYACACHA DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO AYACACHA HUARBAMBA Sr. Jhony Carlos gamara gutierrez	192-2014/ORA (06/MAY/2014)	ING. ALPI EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 5685	CONSORCIO VIRGER DEL CARMEN ARO. MARCO ANTONIO SALAZAR VILLAVARZEN CIP. 8775	1,844,953.24	1,330,022.42	82,840.00	79,801.35	268,679.48	1,761,343.25	1,761,196.64	146.59	0.01%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	39	T		DIGITAL MAL RELLENADO	OBRA CULMINADA 16.11.14	190518			
26	R.D.	0441	2014	MEJORAMIENTO REAMBIACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO SAN FELIX Sr. Nahir Luján Condrea Sorilla LUCKMANA_D&HDT	197-2014/ORA (06/MAY/2014)	ING. DIONICIO WOLAN VALDIVESORO	ING. OSWALDO A. PRIAS VALROS	4,408,265.93	3,013,441.55	176,518.02	216,940.91	612,162.09	4,013,062.56	4,676,990.48	3,338,071.88	83.13%	F.C. A.D. A.M.			30.00%	23.31%	6.69%	17/06/2014	180	16/02/2015	1	65	EJ	AT	NO PRESENTA VAL SETIEMBRE, OCTUBRE	ATRASADO POR DOTACION DE MAQUINARIA INEFICIENTE	234777			
27	R.D.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 3002 DEL CENTRO POBLADO DE CEBOPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO EBENEZER Sra. Maria Socorro Cabrera Segura	242-2014/ORA (14/MAY/2014)	ING. HUGO VALENZA MIRANDA CIP 3727	Z. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,930,666.39	1,370,028.72	91,400.11	95,902.02	280,319.55	1,837,650.39	244,711.61	1,592,938.78	86.68%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	45.84%	54.16%	30/05/2014	180	25/11/2014			P			PARALIZADO DEL 01.11.2014. FALTA PRESENTAR VALORACION DEL MES DE OCTUBRE	214878			
28	R.O.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY PUNCO, DISTRITO DE TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO ROOSEVELT	588-2014/ORA (13/08/2014)	ING. HENRY ALFREDO QUISEP SOLISORANO CIP 44623	ING. JOSE ELIAS CALLE MENENDEL CIP 112706 587-2014	3,435,354.20	2,430,982.65	180,712.98	170,168.78	500,735.59	3,282,600.00	100.00%	0.00%	F.C. A.D. A.M.	328,260.00	08/04/2015	7.04%	21.33%	-14.29%	16/10/2014	240	12/06/2015			EJ	AD			ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014 EJECUCION ADELANTADA	214878			
29	R.O.		2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3109 DEL CENTRO POBLADO DE ANELVAMBUCA, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO ODLCA Sr. Rafael Babilga Tenorio 99332666 LP 024-2014	398-2014/ORA (25/06/2014)	ING. RAFAEL BALANQUI TENORIO CIP 72660	CONSORCIO ANELVAMBUCA ING. JORGE L. MALPARTIDA ROMERO	2,313,479.03	1,673,525.61	91,420.00	117,146.79	338,776.63	2,220,869.03	569,416.39	1,651,452.64	74.36%	F.C. A.D. A.M.			66.96%	37.51%	29.45%	06/08/2014	210	03/03/2015			EJ	AT			OBRA LIGERAMENTE ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	285659		
30	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPI EDGAR MIRANDA ROMERO DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO ROSARIO Sr. Jhony Torres Cabrera 99332666 ADP 013-2014	042-2014/ORA (04/07/2014)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO HUASAPAMPA S/S-2014/ORA ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 9000	1,317,346.30	892,001.11	77,115.00	62,440.08	185,680.11	1,217,236.30	756,632.43	460,603.87	37.84%	F.C. A.D. A.M.			44.05%	84.82%	20.77%	20/07/2014	180	15/01/2015			EJ	AD			OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	180685		
31	R.D.		2014	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE COCHO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCANEVELA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELA	CONSORCIO COLCABAMBA Sr. Rolando Tenorio Vahi Vahi 01-2217105 AMC 505-2014	624-2014/ORA (21/08/2014)	ING. MARIO WILMER HUAMAN LEANDRO CIP 55057	CONSORCIO SUPERVISION ORO AZU, VICENTE ANGEL CEPRIANO ZACARAS CAP. 9332 993-2014/ORA	3,442,247.17	2,534,015.31	104,999.00	152,049.92	502,389.94	3,293,445.17	402,738.54	2,890,706.61	87.77%	F.C. A.D. A.M.	65849.03	26/11/2014	15.07%	12.23%	2.84%	15/10/2014	240	11/06/2015			EJ	AT	DIGITAL USB	ENTREGA DE TERRENO 05.09.2014 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	191993			

