

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**



Periodo de Reporte : octubre - 2014

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEANTE TECNICO		ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP									
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)		CAN T	TOTAL	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO					DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
																																					1°	2°	3°
ACOBAMBA													21,066,327.31	22,427,637.10			13,099,572.25																						
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMERA NIVEL DE ATENCION EN LA MICROREGION PAUCARARA DE LA DRESEA HUANCABELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARARA	443-2009/OBRA (23/JUN/2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARG. HEBER ANTEZANA PARAGARRURRE	15,340.73	15,340.73	1		1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		25/06/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 160-2009 (25/JUN/2009)							
2	R.O.	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA-CHILCAPTE - CALA ESPRITU - MARCAS - ALLCOOMACHAY (R.V. 050 AL KM 55-00)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	REPRES. FLORES S.R.L	761-2007/OBRA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. HERMAN SANABARRA SOTOLLO	1,514,942.53	1,514,942.53			1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	L		12/04/2009 09/09/2012	LID. FINANCIERA FINAL 890-2010/GOB.REG.HUANCAGR (09/SEP/2012)	32925					
3	RECURSOS ORDINARIOS	0142 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	VEGA AVBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/CSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AVBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15			488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P			PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	16368						
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0410	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - COCACAMPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	EMPRESA ING VICTOR OUSPE CABELZUO	065-2008/OBRA (23/01/2008)	ING. RENE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYVER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	1	86,800.94	864,749.22	98,929.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T			SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	4901					
5	RECURSOS DETERMINADOS	0371	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEDICAL ANTA - CASACANCHA - LECLESAPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARE CONT. GENER. SA	001-2009/OBRA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93110	924,746.48	924,746.48	2	92,246.63	1,008,999.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65		100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	L	C	21/01/2010 06/09/2010	LID. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGRG 021-2010 (21/01/2010) LID. FINANCIERA FINAL 388-2010 (04/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	41745					
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA SECTOR 9 - SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/OBRA (04/01/2010)	ING. FIDEL REGOBERTO MEDINA SACRISTERO CIP 52574	ING. RULLU OUSPE PANTAN	3,970,031.54	3,970,031.54			1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN DEVISION	19146 29119 15737 29119 15120 16424 12860 15981 6544 2989					
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAUTOSILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUNAMAYUNCA DISTRITO DE PAUCARARA ACOBAMBA HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/CSRA	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84			872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T			SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACION SOLICITADO POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y 2) PRESENTACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	118820					
8	R.O.	0240 0411	2012 2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCOCAPAMPA DISTRITO DE PAUCARARA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO ANDINO (Reme De La Cruz Avca) 938742	N° 0631-2012/OBRA OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP 53576	ING. RENATO C. SORRUEL SANCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41			2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,908.94		100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			L		24/07/2013 09/12/2013	LID. E.J.EC OBRA RGRG N° 718-2013/GOB.REG-HUANCAGR (24/JUL/2013) LID. CONSULTOR RGRG N° 119-2013/GOB.REG-HUANCAGR (09/DIC/2013)	118770					
9	R.O.	0696 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA L.E. N 36328 DE CHOCOCAPAMPA DISTRITO DE PAUCARARA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/OBRA	ARG. LUIS LAGONES LLANOLLO	YLMMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,560,119.42	2,365,617.64			2,303,395.87	62,221.77	24.3%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/01/2013	180	30/11/2013	4	154	L		09/10/2014	LID. E.J.EC OBRA RGRG N° 892-2014/GOB.REG-HUANCAGR DEL 09/10/2014	231854					
10		0155	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL LA L.E. N° 572 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE NAHANCUNCO	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCH ERL	N°84-2013/CSRA	ARG. MOISES SEGURA TORRICO	ING. LEON QUIPCHA SEDANO	1,019,903.99	1,203,486.71			837,379.00	366,107.31	30.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T			LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, APROBADO CON RGRG	170371					
11	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. JOSÉ ANTONIO ABELARDO QUIROLES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	A & E MNEROS CIVILES S.A.C. LP. 10-2013 (Edon Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/OBRA (11/JUL/2013)	ING. ROJANDO SAIMO PALACIOS COLANO	ARG. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	3,001,445.74	2,842,211.44			2,184,331.36	655,889.28	23.08%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19	29/11/2013	100.00%	100.00%	0.00%	27/07/2013	150	12/03/2014	4	79	T			CULMINADO EL 17 DE ABRIL DEL 2014, RESEÑADO EL 04/05/2014. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	206968					
12	R.O.		2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° 100 TRAYECTORIA: EMP. PE. S. D. LA ESFERA DEL ANDABAMBA - EMP. HV. 05 (DV. ANDABAMBA)	ACOBAMBA	PAUCARARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. Hernan Garagando Bibbica CI 03-2013	N° 007-2013/CSGR (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. TEODORO ACERO CAPCHA 003-2013/SGR CI 006-2013	632,503.51	548,103.37			281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. A.D. A.M.	54,810.34	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	75	31/03/2014			T		04/04/2014	LID. EXP. TEC. N° 295-2014/GOB.REG-HUANCAGR DEL 04/04/2014 OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA LA FECHA DE RECEPCION	S/C					
13	R.O.	0221	2014	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO CARELY Sra. Jessica Ibarne Sincis Bendezu LP 17 - 2014	N° 341-2014/OBRA (04/MAY/2014)	ING. PAMEL ALDO NUPARI MAYANOMA CIP 63200	ING. WALTER GOMEZ RAMOS CIP. 69972	2,537,019.48	2,344,500.00			144,418.34	2,200,081.66	93.84%	F.C. A.D. A.M.	234,403.00	23/02/2015 03/09/2014	58.12%	54.54%	3.58%	19/06/2014	240	31/03/2014			EJ	AT			ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	181186				
14	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 846 DEL NIVEL INICIAL URBANO EN LA LOCALIDAD DE COCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO KALLPA Alexander Arroyo Barba	740-2014/OBRA (14/09/2014)	ING. DAVID CESAR HERRERA CARRION CIP 51023	ING. FREDY PERALES TOWAR	1,272,747.75	1,201,959.75			144,418.34	1,057,541.41	87.98%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2014	120	31/03/2014			EJ	N			PROCESO DE CONVOCATORIA EL SUPERVISOR DE OBRA AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 467-2014	251988		
ANGARAE													21,021,498.43	20,123,031.92			15,657,471.02																						
15	R.O. / DONACION Y TRANSF. CAMION Y SOB	0071 0220 0296	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. OUSPICANCHA - SECCILLA - JULCAMARCA - TRAMO - KM 0+000 KM 70 - 000	ANGARAE	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO WAL AYACUCHO	762-2007/OBRA (25/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	2	11,007.36	1,904,996.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	L		06/11/2012 23/01/2013	LID. E.J.EC OBRA RGRG N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LID. FINAN. FINAL RGRG N° 855-2013 (23/ENE/2013)	88510					
	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAE	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONSORCIO SANAMIENTO - HUANCABELICA	599-2007/OBRA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANCHA	ING. JORGE ALBERTO ZORRANO ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57			1,562,040.68	1,954,974.89	55.99%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	L	C	13/09/2012 21/09/2012	LID. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGRG 907-2012 (13/SET/2012), LID. FINAN. FINAL RGRG 937-2012 (21/SET/2012)	2928					
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0441	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST DEL PUENTE SANTA OLGA DE ANGARAE - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ANGARAE	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA BELLEDO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENERO	798-2008/OBRA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLEDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	3	161,064.05	2,583,078.21	177,502.66	7.38%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	L		12/03/2010 07/05/2010 25/08/2011	LID. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 113-2010 (12/03/2010), LID. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG-HUANCAGR LID. FINAN. FINAL R.G.R. N° 49-2010/GOB.REG-HUANCAGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	66341					
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTIURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCABELICA. PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINO - PEQUEÑOS SISTEMAS DE REGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPI - ANGARAE	ANGARAE	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L	041 - 2009/OBRA	ING. TEODORO HUANCANOSI OUSPE	ING. QUELLEN RONALD ROCCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	0		149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/01/2009	0	0	L		02/09/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGRG 280-2009 (25/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	4905					

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACIENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP							
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT	TOTAL	PROPORCIONADO	SALDO POR PAGAR	PRO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR	EJECUTA	DIFERENC	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°												
																MES VALORIZADO (S/)	S/	%																								
5	R.D / FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUAMBRA DE CHOINTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARARES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA.	ANGARARES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARARES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CP 10640	ING. RUBEN SANCHEZ SOSA CP 71249	599,689.22	568,610.10			536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,766.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			LI				LIQ. RGR N° 0140-2013 DEL 12 DE SETIEMBRE DEL 2013. LIQ. CONSULTOR RSR N° 0023-2014-GOB.REG-HUANCVELLA. SE SOLICITO OFICINA REGIONAL DE RIFRAE/ESTRUCTURA INFORME FINAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. SE HA SOLICITADO ANALIZAR EL REGISTRO SMI POR QUE ESTA EN FASE GIRADO Y NO SE DEBE A NINGUN PROVEEDOR	122816							
6	R.D.	2011	2011	CONSTRUCCION PUENTE ANGARA. DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	LIRCAJ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARARES	CONSORCIO ANGARA S/ Anselmo Hernandez Huaylla	035-2011-GSRA	CONSORCIO ANGARARES	CONSORCIO LIRCAJ A1	3,046,700.69	2,783,140.61						F.C. A.D. A.M.	276,314.00 556,026.12 1,113,256.25	04/04/2011 04/04/2011	100.00%	3.20%	94.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P			LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGR N° 0119-2014-GOB.REG-HUANCVELLA A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MERTO A LA OFICINA N° 020-2014-GSRA/ANGARA	163492								
7	R.D.	0508 000 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCAJUYTA - AZAYUAN. SUBORDINATA SAN MIGUEL. UBICADO EN LA PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTORA CuzCuz S/ Hugo Carlos Hinojosa Huacachi Vasequez	N° 603-2011-ORA (14NOV1011)	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CP 65855	ING. HENRY BARRIENTOS OUSPE (M73-2011-098911) RRM CP 638777, henrb@p@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63			1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	LI			LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 174-2014-GOB-REG-HUANCGR 04/04/2014. LIQ. CONSULTORA N° 577-2014-GOB-REG-HUANCGR DE 03/07/2014	6686								
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MACENA DE LA MICRORED DE SECCILLA DE LA RED ANGARARES. REPARTAMENTO DE HUACA.	ANGARARES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO INAJEPEHU	N° 0650-2011-ORA (14DIC2011)	I ARO. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) I ARO. RODRIGO LOZANO NEIL EDWIN (MACENA)	ING. HERMAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,749.20	1,648,134.64	1		1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	123666								
9	R.O.	0144 0495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3642 EN EL CENTRO POBLADO DE BAMBACHA, DISTRITO DE LIRCAJ, PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012-ORA	ING. HANID HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34			1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Poratado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	LI			LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 725-2013 (02AGO2013). LIQ. CONSULTORA N° 467-2014-GOB-REG-HUANCGR DE 29/05/2014	172610								
10	R.O.	0136 0426	2012 2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LE. JESUS NAZARENO DE HUANCVELLA. DISTRITO DE LIRCAJ, PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ALFONZO VIGARTE ALONZO TAPA	N° 008-2012-ORA (09ENE2012)	ARO HERMAN LUCIO CHANCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,999,145.82	2,814,313.88			2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Poratado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LIQ			LIQ. E.JEC OBRA R.G.R. N° 292-2013-GOB-REG-HUANCGR (20MAR2013). LIQ. CONSULTORA N° 559-2013-GOB-REG-HUANCGR DE 19/09/2013. FALTA LIQ. FINAL. FINAL RGR N° 580-2014-GOB-REG-HUANCGR DEL 03/07/2014	123960								
11	R.O.	0553 0600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCILLA. RED ANGARARES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA.	ANGARARES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CONGALLA S/ Hugo Carlos Hinojosa Huacachi #269139	N° 0485-2012-ORA OL	ING. RAUL VALCOUR TENORIO	ARO. DARWIN OSORDO DOLORIER LIZAMA	1,081,088.82	990,774.34			990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 196,154.87 396,309.74	Poratado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	LIQ			LIQ. E.JEC OBRA R.G.R. N° 792-2013-GOB-REG-HUANCGR (02SEPT2013). LIQ. CONSULT N° 560-2013-GOB-REG-HUANCGR 04/03/12/2014 LIQ. FINAL. FINAL RGR N° 676-2014-GOB-REG-HUANCGR 24/07/2014	124042								
12			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAJ DIV. QUISPACANCHA. SECCLA - JULCAMARCA LONG=70.000M	ANGARARES	SECCILLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRL	N° 006-2012/GGR	ING. FREDY FERNANDO ORRHILLA LARA	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CP	354,812.17	342,603.89			342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	s	105	15/11/2012			L			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. N° 302-2013-GOB-REG-HUANCGR 04/03/2014	SAC								
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHACOC - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARARES. HUANCVELLA. KILOMETRO 35.190	ANGARARES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARARES	CONSORCIO NAZARENO LP-PC 2012	001-2012-ORA (12DIC2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARGUENAS LEVA	2,175,242.05	2,175,242.05			2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	T			LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA EN EVALUACION EN LA SUPERVISION DE OBRA. LA PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHA LA LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TIENE OBSERVACIONES	92627								
14			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODO DE LA CARRETERA. RUTA N° 102. 116 TRAYECTORIA EMP. PEZAS (REPARACION HUASO). TUSISAMPA - SUCCAMARCA - CASHUAPATA. EMP. PE-26A (LATUNCORRAL) KM 69-880	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DEL SUR S/ Hernan Cisneros Babasa #83447 CI 02-2013	006-2013/GGR (31OCT2013)	ING. JUAN CARLOS GAMBARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTECANVA 004-2013/GGR CO 005-2013	1,691,647.19	1,437,900.12			739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2013	120	10/05/2014	1	1	L			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. RGR N° 905-2014-GOB-REG-HUANCGR 04/14/10/2014									
15	R.O.	0136	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3642 EN EL CENTRO POBLADO DE COCHACACASA. PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	COCHACACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS S/ Edwin Hervas Amaza #37263 ADP 038-2013	613-2013-ORA (27DIC2013)	ING. ROLANDO SALVO PALACIOS CABELLO	ING. CESAR RAUL SERAZO MUCULICH CAN N° 5348	1,319,908.40	1,222,298.40			1,004,387.53	217,910.87	17.83%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	180	11/07/2014			T			OBRA CULMINADA DENTRO SU PLAZO. A LA ESPERA DE LA RESOLUCION DEL GOBIERNO DEL COMITE DE RECEPCION	85693								
16	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 594 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMSA DEL DISTRITO DE COCHACACASA. ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	COCHACACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO EDUCAR S/ Jorge Luis Perilla Huaylla #4 939 999 ADP 039-2013	612-2013-ORA (27DIC2013)	ARO. JUAN ALBERTO PALOMBO ESPINOZA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,037,007.80	947,307.81			874,942.19	72,365.62	7.64%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	100.00%	100.00%	0.00%	13/01/2014	120	10/04/2014			T			CULMINADO, Y RECEPCIONADA CON FECHA 21.07.14. EN PROCESO DE LIQUIDACION	85702								
17	R.O.	0141	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCAMBIAR LLADO EN EL ANEXO DE TUSISAMPA. CENTRO POBLADO DE CASHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAJ - ANGARARES	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	GRASOLES E I.R.L. Robert Juan Rojas Rojas #99626065 ADP 039-2013	594-2013-ORA (13OCT2013)	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS	ING. RUISE CHOLUJALANGUI HERRERA	1,607,191.85	1,544,912.27			1,241,327.89	303,584.38	19.65%	F.C. A.D. A.M.		RETENCION 3 VAL	100.00%	80.35%	19.65%	29/12/2013	150	24/09/2014	3	120	P			PARALIZADO EL 23/07/14. TODA VEZ QUE A LA FECHA NO HAY APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO EL DEDUCTIVO CORRESPONDE A LA SOBREMEDION DEL LECHO DE SECAIDO Y EL ADICIONAL CORRESPONDE AL CICLO PERIÓDICO Y MOVIMIENTO DE TIERRA QUE NO HA SIDO CONSIDERADO EN EL EXP. TEC. SE HA SOLICITADO LA AMPL. DE PLAZO N° 02 HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO	98964								
18	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHOINTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA. PROVINCIA DE ANGARARES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA.	ANGARARES	ANCHONGA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ANGARARES S/ Balas, Dionicio Lozano Lozano LP 28-2014	573-2014-ORA 24/07/2014	ARO. ROBERT AUGUSTO CARRETERAS LOARDO CAP. 7214	ING. MARCO ANTONIO GARCIA DELGADO	4,125,535.29	3,896,100.00			3,896,100.00	100.00%		F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014	7.63%	21.19%	-13.56%	09/08/2014	270	05/05/2015			EJ N			ENTREGA DE TERRENO 08.08.14. INICIO DE OBRA 09.08.14	251529								
19	R.O.		2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARBOZABLE MUYUCO EN EL DISTRITO DE LIRCAJ, PROVINCIA DE ANGARARES - HUANCVELLA.	ANGARARES	LIRCAJ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PUENTE MUYUCO S/ Gabriel Jesus Guispe Chirra LP 21-2014	443-2014-ORA 27/04/2014	ING. TORIBO FELIX HUAMAN LUENEA CP 90352	ING. RUBEN RAMOS MANGUERA CP 74303	3,082,971.64	2,886,347.14			58,542.93	2,299,804.21	79.66%	F.C. A.D. A.M.	288,634.72 247,000.00 300,000.00	18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014	41.73%	40.97%	3.76%	06/08/2014	180	01/02/2015			EJ AT			EJECUCION ATRAZADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	1472826								
CASTROVIRREYNA												926,958.09	8,892,903.44			8,277,696.23																										
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUANGANGANCHAJI ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	BBB CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA COORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80			842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T			SE ENCUENTRA EN PROCURADURA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	14661								
2	R.O.	0043	2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUANGANGANCHAJI ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CONTRATISTA BELLEDO VALCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		ING. POMPEYO BELLEDO VALCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA	1,664,157.80	1,664,157.80	1,664,157.80		1,664,157.80	1,280,345.44	43.88%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	98.53%	1.47%	01/08/2008	502	20/01/2010	1	36	R			SE DEVOLVIÓ A LA GSR CASTROVIRREYNA. CON LA FINALIDAD QUE SE ELABORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACION DE LA LIQ. DE EJECUCION DEL CONTRATO	14661								

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP								
															MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRO ADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO	N°	DMS					1°	2°						
																																		CANT	TOTAL	PROGRO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO
4	R.D. R.D. R.T.	0449 0389 0391	2012 2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS- DV. COLCABAMBA- CHURCAMP. MAYOCC. TRAMO II DV. COLCABAMBA- DV. COBISVA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO LIBERTADORES RUC: 2054167675 S/ Alvaro Villavicencio Ampuero	003-2013ORA (15AUG2012)	ING. RICARDO POLI CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CP: 8978	12,226,779.86	11,189,029.59	11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,900.00	2737,835.02	25 DIC 12	100.00%	100.00%	0.00%	2009/02/12	240	19/08/2013	1	93	L	13/01/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 008-2014GOB.REG-HVACGGR DEL 13/01/2014	103491							
5	R.D.	0455 0388	2012 2013	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS- DV. COLCABAMBA- CHURCAMP. MAYOCC. TRAMO II DV. COBISVA- MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSTRUCTORA M.P.M S.A. L.P.0103.2012 RUC: 20100995100 RUC: 20100995100 Rafael Jose Domingo Navaga Barreto	005-2012GGR (23AUG2012)	ING. CARLOS VIDAL RWADENEYRA	ACI PROYECTOS S.A. SUJURSA DEL PERU RUC: 200227299 S/ Daniel Eduardo Hernandez Cardenas	13,684,340.01	14,962,729.72	12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2,992,545.94		FN OBRA	76.27%	96.54%	-20.27%	12/09/2012	180	07/11/2013	1	84	LI	11/07/2014 05/08/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 618-2014GOB.REG-HVACGGR DEL 11/07/2014 LIO. CONSORCIO RGR. N° 704-2014GOB.REG-HVACGGR del 05/08/2014	103491							
6	R.D.	0444	2013 2014	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 11291 ENBUQUE GUZMAN Y VALLE DE QUEQUELLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO QUEQUELLO Rafael Bijaletj Tenafo	475-2013ORA (2013)	ING. RAUL BALALOU TENORIO CP: 53569	ARG PERCY IDEFONSO VIDEOS 0508-2013ORA	2,340,087.40	2,184,724.32	1	144,578.78	1,888,429.40	440,873.70	18.93%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86	873,889.73		92.48%	82.19%	10.29%	17/10/2013	270	05/12/2014	1	145	EJ AT	PARALIZADO 01.02.14 al 01.06.14 RENICIO 02.06.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	171310						
7	R.D.		2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PE S.A. EMERALDA SUSO LIMA-CAJAMAHA- HUAMAYACA- PAUCARBAMBA- CHINCHIHUASI- PACHAMARCA KM 43-300	CHURCAMP	PAUCARBAMBA CHINCHIHUASI PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	VAV CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vav Victoria Cristian C 001-2013	005-2013GGR (19/10/2013)	ING PERCY GIMENES GUSPFE	ING. GENRI BARRENTOS GUSPFE CP:99870 RRM: #23877 902-2013GGR 01-04-2013	1,140,007.98	1,026,007.17	1,026,007.16	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100,600.72		25/02/2014	100.00%	100.00%	0.00%	09/11/2013	120	08/03/2014			L	24/07/2014	LIO. E.JEC. OBRA RGR. N° 672-2014GOB.REG-HVACGGR DEL 24/07/2014	SUC							
8	R.D.	0186	2014	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BENVENIDO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE COBISVA, ANCO - CHURCAMP. HUANCABELLA	CHURCAMP	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSTRUCTORA GRA F.H. Ing. Hugo Coronados Pomaucano LP N° 18-2013	604-2013ORA (2012/2013)	ARG. ALBERTO GRANADOS ASCENCIO CP: 10218	CORPORACION PRIMEROS S.A.C ING. GUSTAVO PERCY GARAY LAGO	2,051,794.66	1,943,322.51	2	286,079.42	690,214.28	1,538,187.65	69.04%	F.C. A.D. A.M.	72.42%	59.30%	13.06%	28/07/2014	180	10/02/2015	2	199	EJ AT	PARALIZADO 01.06.14 al 03.09.2014 RENICIO DE LABORES EL 04.09.2014 EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ADICIONAL 87.80	160277									
9	R.D.	0339	2014	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ Y CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCABELLA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO PACIFICO Edwin Morales Cristian amc: 009-2014	096-2014GGR (18/MAR2014)	ARG. JUAN CARLOS ALBORNOZ FLORES	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA 369-2014	1,317,055.19	1,254,481.69	520,026.96	734,454.73	58.55%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/04/2014	150	30/08/2014			T			OBRA CULMINADO.	161786									
10	R.D.	0204	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 2019 DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE CHILACAMA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP. HUANCABELLA	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO COMBENSA Angel Quiroz Lame ADS 006-2014	159-2014GGR (15/ABR2014)	ARG. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP: 6124	ARC. CONSULTORES ELVAL ARG. VICTOR ALBERTO MATTEO GOMATE	784,334.42	734,700.00	423,542.82	311,157.18	42.35%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2014	135	12/09/2014			T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA RECEPCION DE LA OBRA	100234									
11	R.D.	0225	2014	MEJORAMIENTO DE LA GABRIELITA PAMPALCA CARIHUANCHO CONCEPCION DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORES - CHURCAMP. HUANCABELLA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO PAMPALCA CARIHUANCHO St. Carlos M. Guerrero Rodriguez 956510716 LP N° 22-2014	445-2014GGR (27/06/2014)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERAS	CONSORCIO PAMPALCA ING. ROBERTO GARCIA POMA CP: 85010	3,749,509.70	3,570,882.40	151,409.85	3,419,472.75	95.76%	F.C. A.D. A.M.	65.89%	37.19%	8.70%	12/07/2014	180	07/01/2015			EJ AT	DIGITAL INCOMPLETO	OBRA EN EJECUCION ATRASADA	193766										
12	R.D.		2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LA LACLA, DISTRITO DE COSME- CHURCAMP. HUANCABELLA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO ROSA DE LIMA Sra. Zhenia Rosa Espinoza Ochoa 964097351 ADF 023-2014	729-2014GGR (01/10/2014)	ING. ROLANDO SILMO PALACIOS CABRELLI CP: 8180	CONSORCIO JUAN JOSE SALAZAR Y GONZALEZ ALBERTO GONZALEZ MERINO AMC 524-2014	962,493.80	906,778.80	906,778.80	100.00%	F.C. A.D. A.M.	181,355.76			0.00%			120			N			ENTREGA DE TERRENO 23.10.14 SUSPENDIDO INICIO DE OBRA POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA APROBACION DEL DISEÑO Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	186763									
13	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 936 DEL CENTRO POBLADO DE COASHUACAJA DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCABELLA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO COASHUACAJA AMC 610-2014					1,029,526.61	964,506.61																			251840						
HUANCABELLA													22,916,702.94	22,916,702.94																									
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EDUCAMCA, TENERIA, QUICOS, LARVENTA, Y TAMBILLO HYCA	HUANCABELLA	ICUCHUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCABELLA- ICUCHUCA	940-2007ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARRI ESCALANTE	ING. JORGE ZORA GARVAL ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	1	180,992.95		2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LIG	18/04/2011	LIO. CONTRATO DE OBRA R.G.C.R. N° 498-2010GOB.REG-HVACGGR (20/07/2010) LIO. FINAL R.G.C.R. N° 178-2011GOB.REG-HVACGGR (18/MAR/2011)	12065					
2	R.O. PL80 MONSABADO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGIO ALLOCACOCCHA HUANDO I ETAPA	HUANCABELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO HUANCABELLA	No 779 GOB REG HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO JAYVE CHOUQUE CP: 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	2	29,246.74	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53			100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	3600						
3	R.D.	0115 0248	2008 2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN COLLEORIUMI	HUANCABELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	INATEC SAC	0812-2008ORA (29/09/2008)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. WANNER DENNIS VEGA ANALDES	839,046.38	839,046.38	954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L	21/08/2009				LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR. 224-2009 (21/08/2009). FALTA LA LIQUIDACION FINAL	33892							
4	R.D.	0092 0134	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL EN LOS E.S. PUESTO DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARCA - DRESA HUANCABELLA	HUANCABELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARCA	0643-2008ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSO LOPEZ	ARG. HEYER FENEZCO ANTEZANA PARRAGUERRE CAP: 6371	1,813,728.75	1,813,728.75	1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LIG	C	25/06/2009 07/12/2010				LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR. 160-2009 (25/06/2009). LIO. FINAL FINAL R.G.C.R. N° 301-2010GOB.REG-HVACGGR (07/12/2010). CERRE DE PROYECTO	4084							
5	R.D.	0089 0246	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS E.S. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PLUTUO, CENTRO DE SALUD WIAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAKOOCCHA- MICRORED MOYA - DRESA HUANCABELLA	HUANCABELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0644-2008ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSO BOLAÑOS	ARG. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP: 8948	1,805,061.98	1,805,061.98	1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LIG		25/06/2009 20/07/2011				LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR. 161-2009 (25/06/2009). LIO. FINAL FINAL R.G.C.R. N° 301-2010GOB.REG-HVACGGR (07/12/2010)	3884							
6	CANON SOBRECARGA REGALIAS ADUANAS / RD	0061 0317	2008 2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TAYACCLLA - HUANDO - HYCA	HUANCABELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO JS	081-2008ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARG. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA	0.00		0.00%	F.C. A.D. A.M.	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L		06/08/2010				LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR. 333-2010 (06/08/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	10258							
7	CANON SOBRECARGA REGALIAS ADUANAS / RD		2008 2010	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGIO ALLOCACOCCHA HUANDO I ETAPA	HUANCABELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALBA RAMOS ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABARRA SOLTELO	9,242,472.23	9,242,472.23	9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22		Aprob. De Liquidacion	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R				CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL REPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	3600								
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO JBATC	017-2008ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BORGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERAMA TORRE	220,835.94	220,835.94		0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L				LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR. 128-2009 (04/JUN/2009)	2600									
9	FREECOMPRO BANCOS SOBREBANCOS / R.D.	0172 0270	2010 2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTTO, DISTRITO DE ACORBA, HUANCABELLA - HUANCABELLA	HUANCABELLA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	CONSORCIO ORION	N°017-2010ORA (23/02/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CP: 33079	ARG. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP: 4060	1,371,663.51	1,371,663.51	2	50,151.48	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35			100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIG	22/08/2011 26/06/2012 26/06/2012	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.C.R. N° 80-2011 (22-08-2011). R.G.C.G.R. N° 456-2012GOB.REG-HVACGGR (04/JUN/2012) LIO. FINAL FINAL N°836-2012GOB.REG-HVACGGR del 26/06/2012	87206					

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIETO TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO	N°	DMS	Y°	Z°						
																	S/.	%																		
10	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ R.D.	0373 0371 1010	2010 2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA E. JOSE GALVEZ EGUISOZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010IORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUMANI HUANES CP 67467	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CP 46984	1,653,000.50	1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/03/2011	3	43	LI	25/08/2011 13/05/2013 14/03/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 488-2011GOB.REG-HVACAGR (25/08/2011) con R. G.G.R. N° 834-2011GOB.REG-HVACAGR (14/03/2012) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 292-2012GOB.REG-HVACAGR (14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	110738		
11	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ R.D.	0381 0382 0112	2010 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRA BAZAN DE BARRIO BARRIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO GARCONDO GALBANI	N°097-2010IORA (16/04/2010)	ING. MARO W HUMANI LEANDRO CP 55507	ING. JOSE PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	LI	12/01/2012 14/03/2013 10/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012GOB.REG-HVACAGR (12/01/2012) CONSULTORIA RGRR. 295-2012GOB.REG-HVACAGR (HUMANI LEANDRO) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 195-2012GOB.REG-HVACAGR (09/SET/2012)	81652		
12	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ R.D.	0389 0388 0153	2010 2011 2012	CONTRUCCION DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LUMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010IORA (28/05/2010)	ING. JUAN MANUEL BERNARDO CANCARIHALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26			993,638.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	LI	19/10/2011 12/12/2011 04/07/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 544-2011GOB.REG-HVACAGR (19/10/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011GOB.REG-HVACAGR (04/JUL/2012) R.G.G.R. N° 655-2012GOB.REG-HVACAGR (04/JUL/2012)	83651		
13	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ R.D. R.O.	0381 0380 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORE MUYA DE LA RED DE HUANCVELLA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA (PILCHACA)	HUANCVELLA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ACIARDU ANC N° 216-2010	N°385-2010IORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVLAN	ARO ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LI	10/10/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 894-2011GOB.REG-HVACAGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGRR. 255-2012GOB.REG-HVACAGR (01/03/2012) LIQ. FINAL RGR. N° 1139-2013GOB.REG-HVACAGR (13/DIC/2013)	123462		
14	FIDEICOMISO BONOS SOBERANOS/ R.D. R.O.	0381 0389 0110	2010 2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORE MUYA DE LA RED DE HUANCVELLA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCVELLA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ACIARDU ANC N° 216-2010	N°385-2010IORA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDENA AGUILAR	ARO ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,071.91	328,071.91			327,131.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LI	10/01/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2011GOB.REG-HVACAGR (01/ENE/2012) CONSULTORIA RGRR. 255-2012GOB.REG-HVACAGR (01/MAR/2012) LIQ. FINAL RGR. N° 1139-2013GOB.REG-HVACAGR (13/DIC/2013)	123462		
15	R.D.	0474 0483	2010 2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. 288 (CHUNACO) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHOCOCOLLA - 45-300KM	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010IORA (13/07/2010)	ING. GUALBERTO PALACIOS AZURZA HUMANI CP 67798	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CP 8509	1,027,818.28	1,027,818.28			1,027,818.28	100.00%		F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	20/11/2011	1	30	LI	10/08/2011 27/12/2011	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011GOB.REG-HVACAGR (10/AGO/2011) LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 302-2011GOB.REG-HVACAGR (27/DIC/2011)			
16	R.O.	0144	2010	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLANOS ASOCIADOS	383-2010IORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCARI CABALLA	4,755,139.33	4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/11/2010	2	30	LI	23/01/2012 12/12/2011 18/04/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 304-2010GOB.REG-HVACAGR (11/07/2011) 075-2010GOB.REG-HVACAGR (23/01/2012) LIQ. DE CONSULTORIA R.G.G.R. N° 711-2011GOB.REG-HVACAGR (12/DIC/2011) LIQUIDACION FINAL 410-2012GOB.REG-HVACAGR (18/ABR/2012)	82964		
17	R.O.	0044	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YALUPATA - MOYA HUANCVELLA	HUANCVELLA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	SERGIO SAC	497-2010IORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSE A. CEIZA MIRANDA	307,473.90	307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/11/2010			LI	03/05/2011 15/11/2011	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011GOB.REG-HVACAGR (03/MAY/11) LIQUIDACION FINAL RGR. 646-2011GOB.REG-HVACAGR (15/NOV/2011) CIERRE DE PROYECTO	116288		
18	R.O.	XXXX 0567	2010 2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACOCOLLA PALCAS UCHUCUPAMPA	HVCA	CASTRO Y ANGARAYES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010IORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CABRERA MENESES	ING. FABIO PERCY CABRERA HEREDIA	1,453,457.63	1,453,457.63	1	151,308.52	1,604,766.23	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.				145,345.76	26-07/2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/06/2010	135	29/10/2011	2	152	LI	15/05/2012 09/07/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012GOB.REG-HVACAGR (15/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 470-2012GOB.REG-HVACAGR (09/JUL/2012)	
19	R.O.	0650 0507 0256	2010 2011 2012	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISAYAHUMPI - PITUCACA - YALUPATA PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	INTEC SAC	592-2010IORA (26/07/2010)	ING. TEODORO AGERO CAPACHA CP 52849	ING. RUBEN GARCIA ABREU CP 59789	1,096,817.40	1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.				98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89	L	09/02/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 162-2010GOB.REG-HVACAGR (09/FEB/2012) PARALIZADO LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA PARA SU ARBITRAJE LEVADA	114132
20	R.D.	0658	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANEANTES EN LA LOCALIDAD DE PATICO, DISTRITO DE ACORAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SERORAL - JORLUC SAC	EL 338-2011IORA (19/07/2011)	ING. CARLOS E CORONEL CASTELLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	388,357.00	258,748.80			258,748.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	70.80%	29.20%	04/08/2011	90	01/11/2011			R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SE HA CONSENTIDO ENTRENAR LA OBRA. ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACION. SE PREVIE QUE DEBE ESTAR LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE EMBARSE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO	N/C		
21	R.D.	0741 0276	2011 2012	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALICANTADO DEL CENTRO POBLADO DE OCOORO VIEJO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCVELLA HUANCVELLA	HUANCVELLA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADAJI INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION CASTRO	ING. JOHNY BENEZUEZ ACERO	1,045,447.88	969,226.49			969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				86,222.45 30000000 30000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	3/09/2011	135	11/02/2012			LI	27/06/2012 22/05/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 436-2012GOB.REG-HVACAGR (27/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL RGR. N° 658-2012GOB.REG-HVACARR (22/MAY/2013)	86951
22	R.D.	0773 0036	2012 2012	REHABILITACION DE TROCHA CARRIZABLE DISTRITO COMAYCA - CHACOCILLA - CUENCA	HUANCVELLA	COMAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011	N°0602-2011IORA	ING. FREDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	1,983,093.40	1,850,131.86			1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				185,013.91 N.S. N.S.	08/05/2012 N.S. N.S.	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2011	150	08/08/2012	2	108	LI	19/10/2012 22/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1038-2012GOB.REG-HVACAGR (19/OCT/2012) LIQ. FINAN FINAL RGR N° 289-2013GOB.REG-HVACARR (22/MAR/2013) CIERRE DE PROYECTO	80494
23	R.O. RUBRO 000	0141	2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. LOS ANGELES DE CARAMANSA ACORIA HVCA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCVELLANOS ASOCIADOS	N°046-2011IORA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO	2,070,827.35	1,923,812.88			1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.				192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	180	25/06/2012			LI	20/12/2012 24/01/2013 20/10/2014	LIQ. DE CONTRATO E.J.C DE OBRA N° 1270-2012GOB.REG-HVACAGR 86-20/12/2012 LIQ. CONSULT N° 077-2013GOB.REG-HVACAGR 84-24/01/2013 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 929-2014GOB.REG-HVACARR DEL 20/10/2014	186354
24	R.O. RUBRO 000	0156	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN GABRIEL S.A. E.I.C. del Camion Nueve y Rodriguez	N° 0022-2012IORA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NEZAMA	ING. EDUARDO CANCARI CABALLA	1,628,237.69	1,519,279.52			1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.				151,927.95 1,194,123.27 303,855.90 607,711.81	FN OBRA 21/OCT-12 21/OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%	06/03/2012	120	26/11/2012	3	146	R		PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.01.2013 CON FECHA 20.01.13 SE CONSENTIO LA RESOLUCION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 19.07.14. SE ESTA ENCUBRIENDO LA LIQUIDACION POR QUINTO EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 148-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	118250
25	R.O. RUBRO 000	0155 0544	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA, PROVINCIA DE HVCA - HVCA	HUANCVELLA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027-2012IORA (17/ENE/2012)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	ARO ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	1,673,481.83	1,600,458.56			1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C.A D A.M.				160,045.86	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	30/01/2012			LI	04/04/2013 06/09/2013 20/10/2014	LIQ. E.J.EC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013GOB.REG-HVACAGR (04/ABR/2013) LIQ. CONSUL. R.G.G.R. N° 820-2013GOB.REG-HVACAGR (06/SET/2013) LIQ. FINAN FINAL RGR. N° 927-2014GOB.REG-HVACARR DEL 20/10/2014	180201
26	R.O.	0137	2012	CONSTRUCCION PUENTE COTA AMANUCUS DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HVCA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN FELPE	N° 0055-2012IORA	ING. BRAZNI SILVA GONZALEZ	CONSORCIO H48 GONZALO SP 039541	6,327,562.16	5,970,616.35			5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C.A D A.M.				519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FN OBRA 21/08/2012 07/10/2012	84.32%	82.82%	1.50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	R		RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04.11.2013 EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 148-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	113995
27	R.O.	0153	2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LUMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SANTA BARBARA S.A. Santa Barbara Pampa Obispo Tels 064 243124	N° 0389-2012IORA (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	ING. EDUARDO CANCARI CABALLA	1,441,536.14	1,356,687.00	1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A D A.M.				136,668.77	FN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	L	17/09/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. R.G.G.R. N° 840-2013GOB.REG-HVACAGR 94/17/09/2012, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA	121333
28	R.O.	0134 0012	2012 2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSE SANTOS CHOCANO - LIBRO - ACORIA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Moza 064-243203)	N° 0136-2012IORA (21/MAR/2012)	ARO SELVANO FLORES VALENZUELA	C000101087) CONSORCIO FENIX ARO. DAVI BALWIN DENEGRI	1,311,985.40	1,236,013.29			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A D A.M.				123,601.33	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	17/04/2012	150	13/09/2012			LI	23/04/2013 04/12/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013GOB.REG-HVACAGR 44/23/04/2013. LIQ. CONSUL. N° 1995-2013GOB.REG-HVACAGR (04/12/2013)	103318
29	R.O.	0140	2012	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO SAN FRANCISCO (DISEÑO ESTRADA GABRIEL JUSTO)	N° 0127-2012IORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MANGRUA	3,990,421.60	3,671,475.07			3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C.A D A.M.				367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2012	180	20/10/201						

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDETE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP				
															CAN	TOTAL	MES VALORIZADO (\$U.)	SALDO POR PAGAR	DÍAS	MONTO (\$U.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. MAIO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO					N°	DÍAS	Y°	Z°
30	R.D.	0143 0663	2012 2013	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	2054749288 CONSORCIO ACORIA JORGE JULIO WONG CHUNG	N° 0120-2012-JORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E. SALMET SUAZOTTE CP: 18665	ING. PABLO A. HILERO CHICANA CP: 78928	5,989,974.50	5,789,774.98			5,988,449.67	201,325.31	3.48%	F.C.A D. A.M.	567791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FN OBRA 19072012 19072012	95.54%	96.25%	-0.81%	19/10/2012	180	12/09/2014	5	516	P		EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 13 DE 2014 A ESPERA DE LA MAXIMA PENALIDAD PARA RESOLVER EL CONTRATO	181951		
31	R.D.	0154 0028	2012 2013	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE EN SANTA ROSA LAMASHUACHINCA DISTRITO DE MANTA PROVINCIA DE HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (A.M.C.P. 649-2012)	N° 0651-2012-JORA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO HERASTIGUI MESEA	ING. RODRIGUEZ HUACHA NATALI PAOLO CP: 84193	3,217,165.46	3,116,693.51			2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C.A D. A.M.	311,649.35 623,338.70	FN OBRA 02/05/2013	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2012	180	23/01/2014	7	236	LI	01/03/2014 14/10/2014	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 571-2014/GOB.REG.HUANCAGR.04/01/07/2014 LIQ. CONSUL N° 90-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 14/10/2014	52753		
32	R.D. R.D.	0167 0422	2012 2013	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.440 KM. MOTOPATA AL C.P. LAURELCA. DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagando Biboa RRM 3387042)	N° 0418-2012-JORA (26/SET/2012)	ING. HERNAN SALTET BALBOA CP: 69423	ING. GENE R. BARBENTOS GUISPE CP: 69430	2,091,753.29	2,005,617.29			1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C.A D. A.M.	200,561.73	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	120	07/06/2013		119	T		SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DEL ING. ZEMEN ATENCION A FIN DE REALIZAR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE SEA PAGADO POR EL CONTRATISTA.	161617		
33	R.O.	0160 0407	2012 2013	CONSTRUCCION CARRETERA AMANUCU - COGTA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO PUCARIANI	N° 0658-2012-JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVA SCAZALO CP: 039541	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALU CP: 85265	2,509,461.77	2,379,745.92			1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A D. A.M.	237,974.59	12-ABR-13	100.00%	100.00%	0.00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	50	T		OBRA CUMPLIDA RECEPCIONADA EL 26/06/14 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION EN PROCESO DE REVISION POR PARTE DEL SUPERVISOR	56515		
34	R.O.	0071 0415	2012 2013	REHABILITACION CAMINO VEDUAL. REPARTICION DE CARBUJASA. VISITA AL CERR. JUDICIA. OMBACARANI Y ACCESO DE SACHIBETE. PROVINCIA DE HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA YAUHU HUCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SACHIPETE	N° 0632-2012-JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTELLO CP: 63958	ING. ANGELO CHIQUE CONTRERAS CP:	1,521,961.30	1,412,045.27			692,623.27	719,411.99	50.95%	F.C.A D. A.M.	141,204.53	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T		BUSCAR RESOLUCION	110421		
35	R.O.	0070 0413	2012 2013	MEJORAMIENTO AL VIAL PROGRESO 20000 PDP MOYA - JB. SALVADERY DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012-JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENON FLORES	CONSORCIO MOYA CP. Freddy Maza Gomez #99690909	1,851,157.00	1,744,900.22	1.00	56,910.76	1,882,030.64	219,780.41	12.20%	F.C.A D. A.M.	174,490.02	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LI	07/08/2013 03/10/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 733-2013/GOB.REG.HUANCAGR. 07/04/20/2013 LIQ. CONSUL RGR N° 105-2013/GOB.REG.HUANCAGR. 04/03/10/2013	133331		
36	R.D.	0079 0178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION EN EL ANEXO DE CACHA LALLACA DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO CASA BLANCA (Ing. Miguel Ángel Díaz Gómez RRM 7165670) DU 16 2012	N° 0722-2012-JORA (08/NOV/2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ARO. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP: 4960	2,642,200.35	2,523,168.85			1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D. A.M.	252,316.89	CUL OBRA	100.00%	75.89%	24.11%	08/12/2012	240	07/12/2013	5	130	P		EN PROCESO DE PENALIDAD DESDE EL 03/12/2013. PROCESO DE ARBITRAJE 29/09/2014 CONTROVERCIA DE LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DE 39.842 Y MAYORES SOLDES Y ADICIONALES DE OBRA	142906		
37	R.D.	0000 0174	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N° 3048 DEL DISTRITO DE LARA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	LARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO RAC (Cesar W. Chagalancay Campos)	N° 0712-2012-JORA (21/NOV/2012)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA CP: 4707	CONSORCIO ORION ARO. RUBEN D.	2,947,084.54	2,792,826.74			2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C.A D. A.M.	279,282.67 558,565.35	FN OBRA 20/02/2013	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	T		POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION ES REALIZADO POR LA ENTIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA. PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA	17801		
38	R.O.	0150 0150	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	HUANCAYELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Oy Gómez Poma ADP 047 2012)	N° 0742-2012-JORA AL (07/OCT/2012)	ING. FRANCISCO ZY. GORRIO POMA	CONSORCIO HUANCAYELCA ING. JORGE LOPEZ YANANGUI	1,328,927.07	1,229,348.75			1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	122,934.88	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			LI	29/11/2013 03/02/2014	CONSORCIO RGR N° 46-2013/GOB.REG.HUANCAGR. 04/03/2014	164737		
39	R.O.	0269 0166	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARANI, DISTRITO ACORIA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO CUCHARANI (Gabriel Justo Ousipe Estrada) LP 13 2012	N° 0819-2012-JORA AL (28/OCT/2012)	ING. REQUIE LID. CIP	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALU CP: 85265	2,375,933.84	2,188,372.97			1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C.A D. A.M.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	L		LIQ. EJEC. OBRA R.G.R. N° 447-2014/GOB.REG.HUANCAGR. 04/20/05/2014	192315		
40	R.O.	0181 0181	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 038 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HUANCAYELCA ECOCODE PERU & CHOCHE E.I.R.L. (Tovar Hilaro, Dany) ADS 007 2013	N° 0074-2013-JORA (27/MAR/2013)	ARO. HERNAN CHAMCA LACTIA CAP: 4998	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	954,658.39	873,248.40			293,278.53	579,969.87	66.42%	F.C.A D. A.M.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	08/08/2013			L	22/10/2014	RECCION 28/01/2014 LIQ. DE CONTRATO E.J.C. RGR. N° 93-2014/GOB.REG.HUANCAGR. 04/22/10/2014	23661		
41	R.O.	0186 0186	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067-2013-JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESU. NUCA CUBILANO CP:	ARO. NINO BENIGNO SOTO CABELLO CAP: 4337	1,350,909.49	1,249,039.50			707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C.A D. A.M.	126,903.95	FN OBRA	100.00%	44.86%	55.04%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	R		CON CARTA 187-ORA DE FECHA 05.06.14 SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION CON FECHA 27.06.14 SE CONSENTIO LA RESOLUCION DE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 04.06.14. ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO	22073		
42	R.O.	0404 0404	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE VAMACCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO (Helen Naduska Peralt Reginal "2174737") AMC N° 138-2013	N° 0160-2013-JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SIBELLO PALACIOS CABELLO	ARO. CESAR RAUL SERAZO MUDOLICH CAP N° 5348	1,249,475.50	1,183,255.50			1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C.A D. A.M.	118,325.55	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013			L	18/07/2014	DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 442-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 18/07/2014	224728		
43	R.O.	0071 0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	HUANCAYELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO TYK (Gerson Gary Gonzalez Araya) 990834600	N° 0217-2013-JORA (04/MAY/2013)	ING. ALBARTO GILBERTO MORALES DIAZ	ARO. JUDITH PEREZ SARDENAS	1,053,609.64	964,254.11			964,254.11	85,282.09	1,123,226.13	58.24%	F.C.A D. A.M.	96,425.41	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	95	T		OBRA RECEPCIONADA. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	197876	
44	R.O.	0402 0402	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacquesine Jimenes)	N° 0113-2013-JORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ CAP: 9202	1,242,095.70	1,170,924.70			1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C.A D. A.M.	117,092.47	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013			LI	29/04/2014	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 111-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13. LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR 377-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 29/04/2014 LIQ. CONSULTORA RGR N° 521-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 13/06/2014	218078		
45	R.O.	0401 0401	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VAMACCO DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO UNO VISTA AL CERR (Mayra Rodriguez Gorman Julio) AMC 72-2013	N° 0125-2013-JORA (19/MAR/2013)	ARO. RONALD ARISTIDES SAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	0.00		1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	104,266.035	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013			LI	06/03/2014 26/05/2014	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 184-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 06/03/2014 LIQ. CONSUL RGR N° 449-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 24/05/2014	215510		
46	R.D.	0403 0403	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 735 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ARES (Ra. Deyra mar cruz paredes lacy) AMC 165-2013	N° 0190-2013-JORA (11/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBALU	1,120,272.43	1,037,002.43			741,311.80	295,690.60	28.51%	F.C.A D. A.M.	103,700.24	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	06/11/2013			T		BUSCAR LIQUIDACION	217856		
47	R.D.	0420 0420	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 732 DEL CENTRO POBLADO DE COCOSHILO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	ADJ INGENIEROS CONSULTORES SAC	N° 0305-2013-JORA (03/MAY/2013)	ARO. HERNAN L. CANCHARI CAP: 4998	ING. RUBEN A PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,259,123.73			1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C.A D. A.M.	125,912.37	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2013	180	29/12/2013			LI	28/03/2014 01/04/2014	LIQ. CONTRATO RGR N° 288-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 01/04/2014	215471		
48	R.O.	0080 0080	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE HUANCAYELCA	HUANCAYEL CA	HUANCAYELCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	GEO TRULLIO BADO	N° 0214-2013-JORA (07/MAY/2013)	ING. EDGAR DURITA BEJAR	ING. VICENTE CIRIANO ZACARIAS	1,959,715.75	1,853,014.27			1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	185,301.43 370,602.85 741,205.71	FN OBRA 28/09/2013 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	LI	28/02/2014 08/04/2014 14/07/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 28/02/2014 LIQ. CONSUL RGR N° 449-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 21/01/2014 LIQ. CONSUL RGR N° 21-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 08/04/2014	185928		
49		0145	2013 2014	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3015 DE HUACUCCABALI - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAYEL CA	YAUHU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO HUANCAYELCA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368-2013-JORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CP: 37277	ING. WILLIAM PABLO CHIRANA N° 0406-2013/ORA	1,543,069.65	1,457,470.95			1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	145,747.10	FN OBRA 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131	L	22/07/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/GOB.REG.HUANCAGR DEL 22/07/2014	143511		

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPENDE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP			
															MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. MAD.	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO	N°	DMS					1°	2°	
																																		CANT
50	R.O	0185 0155	2013 2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. EMANATA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188-2013 JORA (11MAY2013)	ARO JORGE LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA Zúñiga - Hódvez (Deliver Lizana) 7014922	1,314,493.54	1,229,575.35		125,370.55	104,205.00	89.80%	F.C.A D.A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	P		CON FECHA 20.06.13 EL CONTRATISTA HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO LA LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA ORSYL FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE S/ 730,350.00 NS	21812		
51	R.D	0151	2013 2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. "JOSÉ BASCOTE, GROMANIN, PUCARSA, ATALLA" YAULI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO JORGE BASCOTE Sr. Jorge Santiago Lopez Tamayo	N° 0188-2013 JORA (11MAY2013)	ING. JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE	ING. HERNANDEZ ZAGARRIE MANUEL 3384-2013JORA	3,038,363.32	2,885,698.22		2,230,864.62	654,833.60	22.69%	F.C.A D.A.M.	2885698.20	FIN OBRA	84.32%	85.32%	-1.00%	21/12/2013	150	30/07/2014	2	72	P		PARALIZADO EL 01.09.14 POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA ADICIONAL DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	101165		
52	R.D	0146	2013 2014	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANO, OCOCORA, BUENO OCCORO, MANTA, HUACHOCOPA Y ACORBA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO OCOCORCA MANTA HUACHOCOPRA ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DEL SUR (Heman Garazo Babasa #9347 LP 007-2013)	N° 567-2013 JORA (25NOV2013)	RUBEN AMERICO YACHARA CONDERA	CONSORCIO HUANCVELLA 886-2012JORA Banamoa Huayabale Gabriel A. 94429512 ADS 095-2013	9,980,511.91	9,387,528.47		7,882,807.38	1,504,721.09	16.03%	F.C.A D.A.M.	764,800.00 190,000.00	15/11/2014 16/11/2014	94.08%	88.23%	5.83%	11/12/2013	180	20/12/2014	2	194	EJ	AT		CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	208485	
53	R.O	0183	2013 2014	CONSTRUCCION DE LA CARBETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAMPAMPA, DISTRITO DE YAULI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO YAULI Benjamin Rojas Sagay 99019517 AMC 555-2013	N° 013-2014 JORA (07ENE2014)	ING. JOHNNY RUBEN GALARZA WARELLAS	CONSORCIO SUPERVISOR PANTACHI ING. CLAYTON MORALES DIAZ	1,211,531.68	1,134,000.00		739,117.74	394,882.26	34.82%	F.C.A D.A.M.			100.00%	77.53%	22.47%	21/01/2014	120	18/07/2014	2	58	P		PARALIZADO DESDE 11.01.14 POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	167250		
54	R.D	0184	2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACUCHA, DISTRITO DE HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	ADJ INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jose A. Alonso Nogu)	N° 563-2013 JORA (25NOV2013)	ING. SANTOS AYENCO FLORES	CONSORCIO PROMAR S.A.C. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	1,115,233.20	1,073,589.58		799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C.A D.A.M.	107,358.96	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014			L		19/08/2014		LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014GOB REG- HUAC/AGRR DEL 19/08/2014	263319
55	R.O	0185	2013 2014	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURAMPAMPA, PUEBLO LIBRE, CASTILLO CACHICHANA, PUCARSA DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELLA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ASCENSION HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANCA Alex Rolin Lopez Cruz 4973 908042 LP 016-2013	N° 605-2013 JORA (20NOV2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOY AMAYA	ING. EDGAR ROSALES *78515	17,014,790.54	16,342,776.54		7,661,224.48	8,681,452.07	53.12%	F.C.A D.A.M.	1,634,277.65		52.31%	53.97%	-1.66%	14/01/2014	270	25/03/2015	1	166	EJ	AD		SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGISTRO DEL COMPONENTE COMPLEJO SANTA ANA	253717	
56	R.O	0231	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANO - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO WCMAN Jessica Inuarez Sotchi Brendzu 909084	N° 043-2014 JORA (29ENE2014)	ING. CARLOS GASPAR PACO COP 35020	ING. EDGAR SABBINO ALARCON HUALLPA 060-2014JORA	1,833,467.45	1,730,744.46		1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2014	180	10/08/2014			T			CULMINADO 10.08.14 COMITE NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	248702	
57	R.D	0150	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMANISTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTO HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR SAKYQUE SAC	N° 056-2014 JORA (10FEB2014)	ARO RONALD SAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALFONSO PEREZ CP. 74219	9,868,085.16	810,449.16		361,285.39	449,163.77	55.42%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31/05/2014			T			OBRA CULMINADA, RECEPCIONADO CON FECHA 04.08.14. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	185979	
58	R.O	0142	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 224 DE LA LOCALIDAD DE QUESHUPAMPAMPA, CCASAPATA, YAULI, HUANCVELLA, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO CHOPCCA Santiago Sotano Ouspe AMC 538-2013	N° 085-2014 JORA (17MAY2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	ING. ROSA LUCY NODRALLA SAC SALVITERRA ALARCON HUALLPA	1,159,818.98	1,073,709.45		680,395.62	393,403.63	36.64%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/04/2014	150	29/08/2014			T			OBRA CULMINADA, PROCESO DE RECEPCION	216382	
59	R.O	0208	2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3448 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACULLA - YAULI - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO PACHACULLA Nataly L. Cordova Zorrilla ADP 094-2014	N° 152-2014 JORA (14ABR2014)	ING. CESAR ELIAS INVAR LLAUACA CP. 82121	ING. CESAR NALDO SALVITERRA MONTEROLA	1,075,356.74	1,014,560.33		416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D.A.M.			90.98%	80.04%	10.94%	01/05/2014	90	26/11/2014	3	120	EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA NUEVO CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO	160225	
60	R.O	0202	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARBETERA PUCARSA NORTE EN LA LOCALIDAD DE PUCARSA DISTRITO DE ACORBA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	ACORBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO DOMINUS Sr. Coza Quinto Juan Alberto	N° 203-2014 JORA (07MAY2014)	ING. FREDY FERNANDO SERRUELLA LARA CP. 70178	CONSORCIO PRISMA ING. GALICH PONCE FERRAS CP. 71253	4,871,276.14	4,564,800.00		833,232.41	3,731,567.59	81.75%	F.C.A D.A.M.	456,480.00	26-01-15	76.93%	59.11%	17.82%	23/05/2014	240	17/01/2015			EJ	AT		PARALIZADO 19.10.14 AL 08.11.14 POR CAUSAS SOCIALES EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	177074	
61	R.D	0113	2014	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 26330, OCOLLAPACASA, YAULI, HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Granados	N° 0189-2014 JORA (02MAY2014)	ARO ROSSAMBAQUEL MADRO LOPEZ CAP. 9401	ARO W. MIGUEL MACUO CAMARGO CAP. 7029	1,935,507.24	1,825,325.07		451,615.91	1,373,709.16	75.26%	F.C.A D.A.M.	182,533.00 365,065.00	21-11-14 24-07-14	-71.26%	69.58%	1.68%	04/06/2014	180	14/02/2015	1	76	EJ	AT		INCOMPLETO DIGITAL EL MESIO DEL MES ANTERIOR	151305	
62	R.O	0207	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS, ORCHUELLACASA, PUTHUAM, CHUACMACASA, DESDYO, CSABAMUNIC, LINDAMERIA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCVELLA	HUANCVELLA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO TRES TRAMOS LP N° 013-2014 Sr. Jose A. Alonso Tappa	N° 233-2014 JORA (06MAY2014)	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES 36 51465	CONSORCIO ORCHUELLACASA ING. WILBER ORDOÑO LANUZA	2,312,911.92	2,178,000.00		817,122.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2014	180	09/12/2014			T			CULMINADO 31.10.14 PROCESO DE NOMINACION DE COMITE DE RECEPCION BAJO ACTO RESOLUTIVO	191476	
63	R.O	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO, PULCHICA-SANATA BARBARA-TULLERA, DISTRITO DE PULCHICA, PROVINCIA DE HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	PULCHICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANTARO LP 11-2014 Sr. Lourdes Fofillón Cuadros Salazar	N° 334-2014 JORA (20MAY2014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ING. JOSE ANTONIO ARNEVALS GRANADOS 404-2014JORA	4,758,232.50	4,429,347.80		2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A D.A.M.			59.17%	47.41%	11.76%	05/06/2014	240	30/01/2015			EJ	AT		ATRASADO POR AFECTAR DE PROPIEDADES DE TERCEROS EN EL PROCESO DE ENSANCHE DE LA VA	187024	
64	R.D	0154	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO EMCOFAM Sr. Teodoro Aviro Capcha 067-45004 LP 16-2014	N° 285-2014 JORA (20MAY2014)	ARO HERBERT RICSE CABALLERO CAP. 8393	ARO LOURDES ROMA BERNARDA CAP. 9198	2,427,027.95	2,314,765.55		814,909.85	1,499,855.70	64.80%	F.C.A D.A.M.			71.87%	70.26%	1.61%	05/06/2014	210	31/12/2014			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	171903	
65			2014	CREACION DEL SISTEMA AL CANTABILIDAD Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TIBACULLA, DISTRITO DE HUANO - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO HUANO Sr. Hely Toranzo Mendoza 99886920 LP 019-2014	N° 319-2014JORA (28MAY2014)	ING. ALDO PAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 49973	CONSORCIO HUANO ING. GUSTAVO ADOLFO RECLAY ZAMUDIO CP. 199872	2,519,892.50	2,434,714.20		2,434,714.20	100.00%	F.C.A D.A.M.			99.34%	94.81%	4.53%	11/06/2014	150	07/11/2014			EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	219969		
66			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALBOS CARBON DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELLA - HUANCVELLA	HUANCVELLA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO KFM Javier Mollin Barandina 02385248 LP14-2014	N° 206-2014JORA (19MAY2014)	ING. MARIO WILHELM HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO MARISCAL CACERES	2,253,783.67	2,194,983.67		2,194,983.67	100.00%	F.C.A D.A.M.			82.64%	82.64%	0.00%	04/06/2014	120	26/11/2014	2	56	EJ	AT		DEBE DIGITAL	213104		
67	R.D	0130	2014	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 37003, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELLA	HUANCVELLA	HUANCVELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELLA	CONSORCIO FENIX Sr Cabrera Gallenzer Fdez	N° 485-2014 JORA (28ABR2014)	ING. FELIX CABRERA GUTIERREZ	ARO RUBEN DARIO TIVOCO GARCIA	2,031,835.98	1,918,204.88		1,918,204.88	100.00%	F.C.A D.A.M.			4.89%	23.46%	18.57%	04/06/2014	180	27/02/2015	1	89	P		ENTREGA DE TERRENO 12/05/2014 PARALIZADO DEL 04.06.2014 AL 31.08.2014, POR DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. RENICIO EL 01.09.2014 PARALIZADO 23.09.2014 A LA FECHA DEMORA EN LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1	142052			

N°	FTE. FTO.	MATERIA	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEME TENCIO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP							
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT	TOTAL	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DMS	1°	2°												
68	R.O.		2014	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO PUEBLO DE CHACABANCA, INSTITUCION N° 1001, PROVINCIA HUANCavelica, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO GOLD Sr. Helioes Maria Zambrano Valencia 96104553	N° 44-2014 JORA (07072014)	ARG. ALVARO GIBERTO MORALES DALZ CAP. 4953	CONSORCIO YAUJI ING. MARCO PERA DUEÑAS		3,030,075.77	2,835,700.00	405,100.00	567,140.00	2,673,660.00	82.50%	F.C.A.D.A.M.	283,570.00	567,140.00		42.82%	37.99%	4.83%	07/08/2014	210	04/03/2015				EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014 VALORIZACIONES PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	153141		
69	R.O.		2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ESTABLE Y DESGASE EN LA COMUNIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO MOYA Sr. Angel Luis Garcia Porras 971712300 LP 26-2014	N° 065-2014 JORA (04062014)	ING. ROBERTO LEON LAPA CP. 050747	ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS CP. 86270	2,672,339.53	2,563,400.00		110,603.01	2,452,796.99	95.69%	F.C.A.D.A.M.				44.29%	29.21%	15.08%	09/08/2014	180	04/03/2015				EJ	AT		ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 09.08.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	242089			
70	R.O.	0249	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI AL DISTRITO DE HUANDO, PROV. Y DPTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HUANDO Sr. Tony Elicson Gallegos Ojeda 994742819 AMC 471-2014	612-2014 OIRA (04082014)	ING. MANUEL ANTONIO CRUZ CHITES CP. 018374	CONSORCIO D'CAMERON FMS 2014 OIRA ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ CP. 66001	1,875,797.17	1,709,400.00			1,709,400.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.				17.79%	26.73%	-8.98%	20/08/2014	240	28/05/2015	1	42	EJ	AT		PARALIZADO 20.08.14 AL 30.09.14 DEVIDO A QUE LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS	240232				
71	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E. AGROPECUARIO SILVA, DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA, HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO SAGITARIO Sr. Osmir Vladimir Caballeros Mendoza 971714 AMC 500-2014	N° 065-2014 JORA (08082014)	ARO. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP. 6134	ING. JOSE ALJAGA PEREZ CP. 74219 545-2014 OIRA	2,681,560.41	2,526,450.00			2,526,450.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.				0.00%			31/10/2014	180	28/04/2015				EJ	N		ENTREGA DE TERRENO 08.08.2014	235057			
72	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACA CATEGORIA I DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACA, DISTRITO DE HUANCavelica, PROVINCIA DE HUANCavelica DEPARTAMENTO HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO GEOSI Sr. Angel David Fabian Romero 996967074 AMC 527-2014	N° 483-2014 JORA (05092014)	ARO. ANGEL FABIAN ROMERO CAP. 10318	ARO. MOSHE DAYAN YIPANQUI VALLADARES CAP. 8214 646-2014 OIRA	965,149.45	860,400.00		162,129.37	698,270.63	81.16%	F.C.A.D.A.M.				20.53%	15.70%	4.78%	20/09/2014	120	17/01/2015				EJ	AT		ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	192714			
73	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 228 MIGUEL DE BALBUENA	HUANCavelica	HUANCavelica	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO FORTALEZA Sr. Wilfrido Pacur Espinoza 963546241 ADS 132-2014	720-2014 JORA (29/09/2014)	ARO. RONALD ARISTEDES GARRAMBA SOLANO CAP. 6260	2. ING. FREDY PERAZALE TOVAR	802,751.90	749,000.00			749,000.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.				19.19%	20.71%	-1.52%	15/10/2014	90	12/01/2015				EJ	AD		ENTREGA DE TERRENO EL 14.10.2014	166926			
74	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3645 DE SAN VICENTE DE AMERINDIA	HUANCavelica	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO PACIFICO Sr. Julio Germán Ayarza Rodriguez 963450241 ADS 134-2014	715-2014 OIRA (29/09/2014)	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHICHA CAP. 9442	2. ING. EDUARDO CANCARI CABALLAL PROCESO AMC 570-2014	757,740.52	702,000.00			702,000.00	100.00%	F.C.A.D.A.M.							15/10/2014	120	11/02/2015				EJ			ENTREGA DE TERRENO 14/10/2014 PARALIZADO 15.10.14 AL 30.11.14 DEVIDO A QUE LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS Y BIENES DE LA INSTITUCION	157910			
75	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 20338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALDESUR, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCavelica, REGION HUANCavelica	HUANCavelica	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	PROCESO LEY N° 30191 (L.P.) PROCEDIMIENTO CLASICO 4-2014 POSTERGADO					2,038,988.16				0.00	F.O.M.V.	F.C.A.D.A.M.							180	27/06/1900							PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO	10350			
76	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	LEY N° 30191 (L.P.) PROCEDIMIENTO CLASICO 1-2014 DESERITO AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 413-2014					4,046,383.49				0.00	F.O.M.V.	F.C.A.D.A.M.							240	26/08/1900							PROCESO DE ADJUDICACION DE LA SUPERVISION ADS PROCEDIMIENTO CLASICO 159-2014	240057			
HUAYTARA													4,860,546.80	6,199,337.72			4,475,761.68																					
1	R.O / CONVA Y TRANSI	0219	2008	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALUISMA AYAN - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	REFRES. FLORES S.R.L	441-2008/OIRA (24/09/2008)	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816,275.36	816,275.36		620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C.A.D.A.M.	20% MC	SINFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	LI			11/12/2009 03/09/2010	LIQ. CONTRATO DE OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAL N° 388-2010/IGOB.REG.HUANCARRG (03/07/2010)	125872				
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VILDA DE SACACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ACAV INGENIEROS CONTRATISTAS S.A	065-2008/05/08/IG	ING. OSCAR ALDASZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENZUELA CASTRO	0.00	1,370,910.74		1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.				100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P				OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	3714			
3	FORSUR / R.O.	0245 0672	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GMC SAC	042-2010 OIRA (29/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARO. FREDY VELASQUEZ OCHOA CAP 8344	273,000.00	273,000.00		245,623.64	27,376.34	10.03%	F.C.A.D.A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE P.V.M.E.	HASTA QUE CUMPLE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LI			22/11/2010 28/02/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA N° 2010/IGOB.REG.HUANCARRG (22/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRG N° 243-2010/IGOB.REG.HUANCARRG (08/EBR/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG				
4	FORSUR / R.O.	0258 0751	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCYOYO	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO HC HEPAL	060-2010 OIRA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CP 85978	650,243.91	650,243.91	2	42,696.15	410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C.A.D.A.M.	P.M.E.	P.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	110	LI			15/12/2011 07/05/2013	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRG 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRG N° 413-2013/IGOB.REG.HUANCARRG (07/MAY/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG			
5	FORSUR / R.O.	0399	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCHOVOS HUAYTARA - HUANCavelica AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	INATEC S.A.C.	057-2010 OIRA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 82243	446,655.91	446,655.91		351,205.14	94,570.77	21.22%	F.C.A.D.A.M.	P.M.E.	P.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LI			16/02/2011 13/12/2011	LIQ. CONTRATO DE E.J.C. RGRG 993-2011 (16/EBR/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRG N° 777-2011/IGOB.REG.HUANCARRG (13/DC/2011)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG				
6	FORSUR / R.O.	0251	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA - HUANCavelica AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	INATEC S.A.C.	059-2010 OIRA (19/02/2010)	ING. TEOFIORO ACERO CAPICHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CP 53918	796,968.59	796,968.59	1	73,318.61	684,287.25	185,999.95	21.37%	F.C.A.D.A.M.	P.M.E.	P.M.E.	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI			28/02/2011 12/08/2011	OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRG 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAL FINAN. R.G.G.R. N° 360-2011 OIRA	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG			
7	FORSUR / R.O. R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL PERIFERICO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PENA	211-2010 OIRA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TORRES RAMUNDO	901,448.88	881,512.16	1	149,436.22	300,614.68	819,544.11	77.98%	F.C.A.D.A.M.				176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	48	12/05/2011	3	276	R			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG	
8	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PENA	211-2010 OIRA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENDINO FRANCA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCARI CABALLAL CP 82665	356,932.92	404,747.83		153,956.84	250,790.99	61.66%	F.C.A.D.A.M.				80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T			CUMPLIMADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG		
9	FORSUR / R.O. R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HURPANCHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HURPANCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PENA	211-2010 OIRA (24/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCARI CABALLAL CP 82665	278,749.03	278,749.03		278,749.03	0.00	0.00%	F.C.A.D.A.M.				55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG		
10	FORSUR / R.O. / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2222 DE PUTUCA - SANTIAGO DE CHOCHOVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010 OIRA (24/06/2010)	ING. DIONICIO NOBARI VALDEBANO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 82243	135,996.97	135,996.97		135,996.97	100.00%	F.C.A.D.A.M.				202,816.86	15-09-2011 22-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P			EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LADO ARBITRAL N° CON FECHA... EL INSPECTOR DE OBRA WENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-IGG			

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPLEME TENCIO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PREY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP		
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CAN T	TOTAL	SALDO POR PAGAR	SI	%	PROG	EJECUT	DIFEREN	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DMS	1°	2°							
																			MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO															
11	FORSUR R.O / R.D.	024	2010	CONSTRUCCION DE MODULOS. EN EL CEI N° 259 - LARAMARCA. 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/OIRA (2406/2010)	ING. DIONICIO WOLAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARABAL CP. 8265	144,472.22	144,472.22			58,617.87	85,855.35	59.39%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
12	FORSUR R.O / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO. DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/OIRA (2406/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	439,040.42	439,040.42			451,953.88	12,913.46	2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD. RESULTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
13	FORSUR R.O / R.D.	052 / 0381	2010	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA. DISTRITO CORDOVA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/OIRA (2406/2010)	ING. DIONICIO WOLAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARABAL CP. 8545	145,342.78	145,342.78			151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T		EL ARBITRAJE HA DISPUESTO LA RECEPCION DE OBRA Y POSTERIOR LIQUIDACION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
14	FORSUR R.O / R.D.	053	2010	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJICO. DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADS 140-2090	331-2010/OIRA (2406/2010)	ING. DIONICIO WOLAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	5,947,741.29	591,425.57			195,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
15	FORSUR R.O / R.D.	057	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOYABA. DISTRITO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/OIRA (2406/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	571,668.66	571,668.66			229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86	15-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL N° ... CON FECHA ... EL INSPECTOR DE OBRA BIENE REALIZANDO LA REVISION Y EVALUACION CUYO INFORME LO REMITIRA EL 10.07.14	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
16	R.D.	0679	2011	CONSTRUCCION DE OJA ALTA PARA EL PRONDI DE PORONCOCHA. DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/OIRA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARONIA CUETO (INSPECTOR)		96,729.65	88,590.00						F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			LO	02/05/2012	19/04/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 455-2012/GOB.REG.HWCAGGR (09/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 343-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 19/04/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
17	R.O.	038 / 029	2011	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HURIPACANCHA - SAN ISIDRO HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUAYTARA A.M.C N° 396	N° 835-2011/OIRA	ING. MARCO A. VEGA BARRERA	ING. TEFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40			122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28	20-03-2011	100.00%	77.80%	22.14%	21/03/2011	150	31/05/2012	9	288	R		CONTRATO RESUELTO. SE ELABORO ACTA DE CONSTATAION EN AUSENCIA DE LOS CONTRATISTAS. SALDO POR EJECUTAR \$7,760.93 OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABACION	138331		
18	R.D.	035 / 026	2011	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHIC. LANAYWA. DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/OIRA	ING. DAVID ECHIVARRA TOLENTINO	ING. JOSE A. CUEVA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12			1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	131,182.31	08-12-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/05/2012	10	348	R		CONTRATO RESUELTO. SALDO POR EJECUTAR 255.5. OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABACION	27194		
19	R.D.	058	2011	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CABELLAS - SANGAYAYICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIESTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/OIRA	ING. CARLOS GASPARD PACO	CONSORCIO SUPERVISORES SAR Pp. RAFAEL PAITAN RODA	1,003,711.21	1,003,711.21	0		10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12	21/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 290-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 22/02/2012. CORTE DE OBRA. LIQ. FIN. FINAL FALTA	56		
20	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0534	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011/OIRA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	350,342.89	334,012.16			334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 572-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
21	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 348-2011/OIRA	ING. GUAPO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	214,737.45	200,042.18			200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 493-2012/GOB.REG.HWCAGGR (15/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1150-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 09/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
22	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/OIRA	ARG. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36			181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HWCAGGR (02/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 918-2012/GOB.REG.HWCAGGR DEL 15/06/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
23	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAW	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011/OIRA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54			171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HWCAGGR (04/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1020-2012/GOB.REG.HWCAGGR (15/02/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
24	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22599 - CANCAYCO	HUAYTARA	SANTIAGO DE OURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,490.00			197,490.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	0000 00000 00000	0000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HWCAGGR (15/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HWCAGGR (09/06/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
25	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE OURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/OIRA	ING. JOSE MARIAS GARCIA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86			303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/11/2011	1	10	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 328-2012/GOB.REG.HWCAGGR (09/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 027-2013/GOB.REG.HWCAGGR del 15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
26	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/OIRA	ARG. ALFREDO ALMON RAMOS CAP 5491	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73			178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HWCAGGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 866-2012/GOB.REG.HWCAGGR (27/05/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
27	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22543 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE OURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011/OIRA	ING. MARIA ELIZABETH BARRA CRISTOBAL CP 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69			173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 145-2012/GOB.REG.HWCAGGR (04/02/2012) LIQ. FIN. FINAL FINANCIERA FINAL RGR N° 993-2012/GOB.REG.HWCAGGR (14/JUN/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
28	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22366 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO MACHO CRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011/OIRA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ COMENSO CP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,809.22			186,809.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HWCAGGR (09/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 029-2013/GOB.REG.HWCAGGR del 15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
29	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RUIRPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYICO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO DREMO	CONTRATO N° 464-2011/OIRA	ING. ELMER CALIKTO MELLGAREJO NORBUELA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00			185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 343-2012/GOB.REG.HWCAGGR (24/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 031-2013/GOB.REG.HWCAGGR del 15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
30	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22195 DE VICHUR	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO AZA & C.I.P.S.A.C	CONTRATO N° 439-2011/OIRA	ARG. FERNANDO AMES CORRELA	ARG. EDISON DAVILA MARGAS	210,097.89	194,945.80			194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58	0000 00000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HWCAGGR del 24/05/2012. LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1096-2012/GOB.REG.HWCAGGR (26/02/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
31	FORSUR R.D 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/OIRA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09			177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21	00000 00000	09/01/2012 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LO		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 494-2012/GOB.REG.HWCAGGR (09/04/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HWCAGGR (17/02/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	PROPORCIÓN DEL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MAIO	EJECUT. DO	DIFERENC. IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DMS	Y°	Z°				
																	S/.	%																
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAPULLUCA- QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011ORA	ING. GUDIO GUSTAVO YATAKO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39			117,455.39	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LO			2/05/2012	1/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 539-2012GOB.REG-HVACAGGR del 2/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012GOB.REG-HVACAGGR del 1/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI-QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE OURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMAO ERL DREMAO ERL INGENIEROS CONSULTORES A CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOSÉS	103,721.29	91,999.98			91,999.98	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ			20/02/2012	15/08/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 191-2012GOB.REG-HVACAGGR (20/02/2012) CONSULTORA RGRGR. RGS-2012GOB.REG-HVACAGGR (15/08/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 077-2012GOB.REG-HVACAGGR del 11/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARBERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARBERA CIP 75236	ARO. RIS ANIELLA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,889.00			104,889.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,468.90	10,468.90	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LO			14/03/2012	27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 294-2012GOB.REG-HVACAGGR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012GOB.REG-HVACAGGR del 27/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUERAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(D049809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCORATES VALRI LEMA	109,275.38	97,000.00			97,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ			18/04/2012	23/07/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 405-2012GOB.REG-HVACAGGR (18/04/2012) CONSULTORA RGRGR. 741-2012GOB.REG-HVACAGGR (23/07/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1177-2012GOB.REG-HVACAGGR del 16/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(D049456420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAFE CASTRO	330,737.11	307,308.12			307,308.12	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	00000.00000	00000.00000	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LO			16/03/2012	26/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 704-2012GOB.REG-HVACAGGR (16/03/2012) LIQ. FIN. FINAL RGRGR. 999-2012GOB.REG-HVACAGGR del 26/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUERAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESAS URDANEGUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUA SILVEIRA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80			176,716.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LIQ			15/03/2012	14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 301-2012GOB.REG-HVACAGGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGRGR. 914-2012GOB.REG-HVACAGGR del 14/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCOMAYOC	HUAYTARA	HURSPANCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE EMPRESA DE LOS HERMANOS QUISEP RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92			181,308.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LO			27/02/2012	01/03/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 255-2012GOB.REG-HVACAGGR (27/02/2012) MODIF. 256-2012GOB.REG-HVACAGGR (01/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1047-2012GOB.REG-HVACAGGR del 19/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	363,444.43	347,803.72			347,803.72	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO			08/06/2012	22/08/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 571-2012GOB.REG-HVACAGGR (08/06/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 837-2012GOB.REG-HVACAGGR del 22/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABUENAYOC	HUAYTARA	HURSPANCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011ORA	ING. ROJIB MUNGUA SILVEIRA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02			183,693.02	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LO			15/03/2012	17/08/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR 131-2012GOB.REG-HVACAGGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGRGR. 1037-2012GOB.REG-HVACAGGR del 17/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COLLOCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GORVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011ORA	ING. MORI MENESSES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARMAO	125,713.66	114,740.29			114,740.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ			02/09/2012	11/08/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR 84-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORA N° 327-2012GOB.REG-HVACAGGR DEL 11/04/2013. LIQ. FIN. FINAL N° 488-2012GOB.REG-HVACAGGR del 30/05/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0230	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194 SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011ORA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80			197,425.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LO			20/02/2012	11/10/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 189-2012GOB.REG-HVACAGGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1100-2012GOB.REG-HVACAGGR del 11/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. IN° 248 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	337,915.80	335,076.18			335,076.18	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO			13/09/2012	25/02/2013	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 906-2012GOB.REG-HVACAGGR del 13/09/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 187-2013GOB.REG-HVACAGGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA- HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBAS ALBERTO MESA URDANEGUI	ING. MIGUEL ANGEL TAFE CASTRO	183,600.16	165,297.34			165,297.34	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LO			20/04/2012	27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 329-2012GOB.REG-HVACAGGR (20/04/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012GOB.REG-HVACAGGR del 27/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AZA & C.I.P.S.A.C.	CONTRATO N° 340-2011ORA	ARO. EDSON	ING. JESUS ERNESTO GUEWARA GUEWARA	204,497.24	188,400.62			188,400.62	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LO			23/05/2012	15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 520-2012GOB.REG-HVACAGGR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012GOB.REG-HVACAGGR del 15/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHUBA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHUBA	CONTRATO N° 341-2011ORA	ING. EDGARDO AMBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14			103,663.14	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T					OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADA N° 644-2011GOB.REG-HVACAGGR del 17/11/2011. CONTRATO RESULTO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382-2011ORA	ING. MARIA ELIZABET NAVYA CRISTOBAL CIP 71895	EUCLIDES SOCORATES VALRI LEMA	131,514.56	119,997.64			119,997.64	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	11,999.76	11,999.76	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LO			16/06/2012	06/11/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 166-2012GOB.REG-HVACAGGR (16/06/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1127-2012GOB.REG-HVACAGGR del 06/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPULLUCA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSI-ANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISEP CASTELLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011ORA	ING. OSCAR BACAR QUISEP	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ			24/05/2012	23/07/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 531-2012GOB.REG-HVACAGGR (24/MAY/2012) LIQ. CONSULTORA RGRGR N° 727-2012GOB.REG-HVACAGGR (23/07/2012) LIQ. FIN. FINAL RGRGR N° 1151-2012GOB.REG-HVACAGGR del 09/09/2013.	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARRIUMARCA	CONTRATO N° 405-2011ORA	ING. GROBER FLORES BARBERA CIP 75236	ARO. WILLIAM CASTELLO NAHUI CAP 9658	491,932.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,000.00	10,000.00	0.00%	21/08/2011	305	03/12/2011	0	0	LO			08/06/2012	19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE ELEC. RGRGR N° 573-2012GOB.REG-HVACAGGR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 934-2012GOB.REG-HVACAGGR del 19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR-GG

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PREY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP					
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	MESES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	DE	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. ADO.	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°									
50	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLAMAQUÍ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (02186397) QUEPSE CASTILLO ALEX (0049460772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/OIRA	ING. WILLIAM ALDORAIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN FARIJAY FABIAN	189,630.09	173,640.56			173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 2013/08 REG- HVCAGGR del 23/05/2012. LIC. FINAN. FINAL N° 2012/08 REG- HVCAGGR del 27/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
51	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE ANAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	317,548.16	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 741- 2012/08 REG- HVCAGGR (05/JUL/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 845-2012/08 REG- HVCAGGR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
52	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22215 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AGUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/OIRA	ING. FERNANDO AMES ZORSLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 203- 2012/08 REG- HVCAGGR (16/02/2012) LIC. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025- 2012/08 REG- HVCAGGR (15/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
53	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACHANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACHANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAPT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 396-2011/OIRA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GARVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	326,942.02	309,817.45			309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 284- 2012/08 REG- HVCAGGR (09/03/2012) LIC. FINAN. FINAL N° 810-2012/08 REG- HVCAGGR del 13/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
54	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/OIRA	ING. GABRIEL CALDERON WWA CP 44504	ING. IRS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00	0.00	0.00000000	31/10/2011	0	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 381- 2012/08 REG- HVCAGGR (13/ABR/2012) LIC. FINANCIERA FINAL RGR N° 796- 2012/08 REG- HVCAGGR (13/AGO/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG	
55	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C.	CONTRATO N° 355-2011/OIRA	ING. JORGE LUIS RUIFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PACHECO	573,397.51	573,397.51	1	(32,773.43)	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/08 REG- HVCAGGR del 23/05/2012. CORREGIDO N° 024- 2013/08 REG- HVCAGGR del 06/02/2013. LIC. FINAN. FINAL N° 615-2013/08 REG- HVCAGGR del 03/07/2013	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
56	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MIRASACASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486- 2011/OIRA	ING. ERICK HEREDIA GORE	PILAR DEL CARMEN CARIJAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T			OBRA CULMINADO. EN ELAVIAMENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE PERCEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
57	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBALQUE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/OIRA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA CAMARON CP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS/ ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPN 700866	347,400.69	325,092.88			325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	0.00	0.00000000	19/10/2011	0	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012). LIC. CONSULTA RGR 793-2012/08 REG- HVCAGGR (21/10/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG	
58	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/OIRA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARO. BETSY DUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19			110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48	0.00	0.00000000	04/11/2011	0	0.00000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 017-2012 (10/NOV/2012). LIC. FINAN. FINAL N° 801- 2012/08 REG- HVCAGGR (11/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG	
59	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHANCHA (095964688) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452691753) GRAY CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011/OIRA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76			106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 531-2012/08 REG- HVCAGGR del 23/05/2012. LIC. FINAN. FINAL N° 363- 2013/08 REG- HVCAGGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
60	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DIREMCO ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442- 2011/OIRA	ING. EDWIN ARABUJO CHOQUE	EULIODES SOCRATES YAIRI LEMA	118,243.70	104,359.29			104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2012	1	28	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 791-2012 (10/AGO/2012). LIC. CONSULTA RGR 793-2012/08 REG- HVCAGGR del 25/09/2012. LIC. FINAN. FINAL N° 343- 2013/08 REG- HVCAGGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
61	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(09503030827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 441-2011/OIRA	ING. QUINTA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/11/2012	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 583-2012 (11/NOV/2012). LIC. CONSULTA RGR 793-2012 (04/JUL/2012). LIC. FINAN. FINAL N° 333-2013/08 REG- HVCAGGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
62	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 22199 QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 344- 2011/OIRA	ING. GURDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO CALLES TORRES ALBERTO	423,671.49	399,789.44			399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 861-2012/08 REG- HVCAGGR del 03/07/2012. LIC. FINAN. FINAL RGR N° 1149-2012/08 REG- HVCAGGR (09/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
63	R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DONGO GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/OIRA	ING. MARO JULIO SARRITUAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 066-2012 (18/ABR/2012). LIC. FINAN. FINAL N° 240-2013/08 REG- HVCAGGR	DIRECTIVA N° 001-2007 FORSUR- GG				
64	R.D.	0273	2012	RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 20223 HUAYTARA, HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA1	CONTRATO N° 0668- 2011/OIRA	JAMIE EDUARDO SALAZAR	ARO. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16			747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	810,807.00	346,407.34	493,214.59	09/06/2012	26/08/2012	26/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LO			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 1239- 2012/08 REG- HVCAGGR del 05/11/2012. LIC. CONSULTA RGR N° 299-2013/08 REG- HVCAGGR LIC. FINAN. FINAL RGR N° 587-2014/08 REG- HVCAGGR DEL 03/07/2014	39110	
65	R.D.	000	2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA1	N° 0645- 2011/OIRA	ING. JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA1 ARO. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	2,096,332.10	2,012,891.72			201,280.17	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	801,262.17	385,756.36	811,512.72	09/06/2012	16/09/2012	16/09/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 1304- 2012/08 REG- HVCAGGR del 27/11/2012. LIC. CONSULTA RGR N° 241-2013/08 REG- HVCAGGR DEL 18/09/2013	38909
66	R.D.	0422	2013	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA ORDINA... HUAMANI - AYMARCA - LAMAR - SANTIAGO DE QURAHUARI (70-000 KM)	HUAYTARA	CORDOVA OCYOVO Y SANTIAGO DE QURAHUARI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MFER	N° 0031- 2012/ OIRA	ING. MARCO A. LOQUE FLORES	ING. JOSE ARENALDES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92			2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	967,146.69	0.00000000	0.00000000	16/03/2013	-----	-----	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI			LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 900-2012/08 REG- HVCAGGR del 11/09/2012. CORREGIDO LIC. CONTRATO DE EJEC. N° 1095-2013/08 REG- HVCAGGR del 04/12/2013. LIC. DE CONSULTA RGR N° 161- 2013/08 REG- HVCAGGR	N/C	
67	R.D.	0	2012	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALUISMA- AYAYI - HUAS - REYES - TAMBO, LONG 31-500 KM	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2049490319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edm Anibal Astaceza Ouspje)	N° 0001- 2012/ GGR (17/ ENO/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CP- 17662	Z ING. WILLIAM PABLO CHIPANA	126,951.33	126,951.33	0	0.00	126,951.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13	0.00000000	0.00000000	10/04/2012	-----	-----	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L			LIC. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 330- 2012/08 REG- HVCAGGR (08/JUN/2012)		

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPENDE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO		CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PREY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP								
												TOTAL (S/)	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	PROPORCIONADO	SALDO POR PAGAR	EN	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR.	EJECUTA	DIFEREN	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°					DMS	1°	2°					
																SI	%																						
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVE 9483222	CONTRATO N° 737-2013/ORA (07/12/2013)	2. ING. FREDY PERALES TOWAR		308,778.39	283,278.00			0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	2012/2012	90	19/04/2013	1	35	L		18/11/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 1052-2013/GOB.REG-HUACVGR 68/18/11/2013					
69			2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QURAHUARA DEL DISTRITO DE QURAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 829-2013/ORA (07/06/2013)	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	WILLIAM PAGO CHIRAPA	738,887.38	708,231.20			0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	95.18%	4.82%	22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	T			OBRA CULMINADA EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION					
70			2012-2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAPTUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO GULLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVL 994616366	CONTRATO N° 179-2012/ORA (07/12/2012)			173,948.89	157,344.00	0.00		0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/10/2013	3	94	L		24/02/2014	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 151-2014/GOB.REG-HUACVGR 68/26/02/2014					
71	R.D.	000 0168	2012-2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 29 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122-987580814	CONTRATO N° 740-2013/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO EMBENO	ARO. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	0.00	0.00	283,337.94	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	L		17/02/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 96-2013/GOB.REG-HUACVGR 68/17/02/2013						
72			2012-2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S.R.L. MOVL. 084-231845 MOVL. #995627390	CONTRATO N° 743-2013/ORA (06/12/2013)		ARO. EDISON DAVILA MARGAS		173,115.95	154,365.95	0.00	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T			OBRA CULMINADA CON SOLUCION DE CONSOLIDACION A PEDIDO DEL CONTRATISTA					
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.66	574,356.06	0.00	0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2013	90	07/04/2014	1	31	T			OBRA CULMINADA 07 DE ABRIL DEL 2014. EN COORDINACIONES PARA LA FECHA DE RECEPCION						
74	R.O.	0260 0420	2012-2013	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHO JARCO - LAS MERCEDES. TROCHA CARROZABLE Y OBRAS DE RECONSTRUCCION Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CORDOVA S.R.L. MOVL. 084-231845 MOVL. #995627390	N° 0518 - 2012/ORA (07/ENE2012)	ING. GUBO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (ING. Galich Hernan Ponce Portas) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	0.00	4,143,447.14	1,276,264.40	33,559.00	F.C. A.D. A.M.	142,971.78	30/06/2013	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	L		11/04/2014	LIQUID. DE CONTRATO RGR 336-2014/GOB.REG-HUACVGR 68/11/04/2014	80278						
75	R.D.	0088	2013-2014	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACCO - SAN JOSE DE YANAHUAY - SAN FRANCISCO DE SANGAYACO. PROVINCIA DE HUAYTARA. DEPARTAMENTO DE HUANCAYUELA, REGION HUANCAYUELA	HUAYTARA	STO DOMO DE CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013/ORA (18/JUN/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALCOMENEGUERA	ING. WILLIAN NICIA TORRES	3,673,427.31	3,485,573.92	0.00	2,473,899.70	1,011,674.19	29,026.00	F.C. A.D. A.M.	148,557.39	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2013	150	04/06/2014	2	96	T			PROGRAMACION DE RECEPCION DE OBRA PARA EL DIA 22 DE 14	114863						
76	R.O.	0169	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DE CUSCANCHA. DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO JR Jimmy Flores Cadage RPM #95495433 ADP 039-2013	N° 566-2013/ORA (04/NOV/2013)	ARO. MOSHE DAVAN YIPANQUI VILLADRES	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PEREA DUEÑAS ADS 179-2013	1,905,416.90	1,792,881.90	0.00	1,321,845.64	471,036.26	26,276.00	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2014	180	21/07/2014			T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE CONFORMACION DEL COMITE PARA LA RECEPCION DE OBRA	182203						
77	R.O.	0518	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU. PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA. PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO UNION Sr. Jaime Pani Cabana #98-281-271 LPI018-2014	N° 346-2014/ORA (04/JUN/2014)	ING. JESUS MANUEL PEREZ RUPAY	ING. HENRY BARRENTOS QUISEP CIP #6970 763-2014/ORA	2,609,186.96	2,485,400.00	0.00	502,827.49	1,982,572.51	79,776.00	F.C. A.D. A.M.	148,540.00	20/11/2014	57.94%	54.72%	3.22%	19/06/2014	180	15/12/2014			EJ	AT			ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	260519					
78	R.O.		2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALICANTABILIDAD EN LA LOCALIDAD DE HUAYTARA - HUANCAYUELA	HUAYTARA	OYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO PALCOMARCA Sr. Walter Torres Consta #96447083 ADS 071-2014	N° 306-2014/ORA (16/06/2014)	ING. LUIS ENRIQUE NIÑA ARANCIBO CIP 46485	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CIP 50072	807,271.92	776,820.55	0.00	415,120.05	361,700.50	46,565.00	F.C. A.D. A.M.			100.00%	57.71%	42.29%	01/07/2014	120	12/12/2014	1	45	EJ	AT			FALTA APROBAR AMPL. DIGITAL EN USB	203685					
TAYACAJA													24,639,387.23	24,318,866.46			18,299,569.27																						
1	R.O./ DON Y TRANS	0221 0422	2009-2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARÁ - LACHOCHICO (LACHOCHICA) N°8 01000 AL KM 26+870	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	BRICKS CONT. GENER SAC	001-2008/ORA (01/01/2008)	ING. JORGE ARAUJO RIVERA	ING. OTTO LUCIANO ASTOZA RAMOS CIP 48585	680,000.20	680,000.20	0.00	679,998.82	1.38	0.00%	68,000.02		F.C. A.D. A.M.	68,000.02	100.00%	100.00%	0.00%	14/05/2008	74	26/07/2008	0	0	T			OBRA CULMINADA. RECEPCIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	NIC					
2	RO	0056 0241 0303	2007-2009-2009	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED TAYACAJA DRESA HUANCAYUELA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ORMEÑO	ING. MARCO BURGOS QUINONES	7,465,362.14	7,465,362.14	7	960,659.20	2,958,056.20	5,667,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	90.28%	9.72%	05/01/2009	360	28/08/2010	4	241	L		29/02/2012 20/04/2011 18/06/2012	CONTRATO DE OBRA R.C.G.A. N° 173-2011/GOB.REG-HUACVGR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HUACVGR (20/ABR/11) LIQ. FINAL N° 466-2012/GOB.REG-HUACVGR (18/06/2012)	4230						
3	R.O.	0223	2009	CONSTRUCCION BRIGADIA YALLUCOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	AMB SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (20/01/2009)	ING. DIONICIO WOMAN VALDEHESO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	3,337,887.88	3,337,887.88	2	499,478.01	2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.	08/12/09	100.00%	100.00%	0.00%	18/02/2009	309	03/03/2010	3	70	L		18/05/2010 03/09/2011	LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HUACVGR (03/MAY/2011)	25464						
4	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACUCHA, P.S. PATAY SACABAMBA. RED TAYACAJA DRESA HUANCAYUELA	TAYACAJA	AYACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HVY CONTRATISTAS GENERALES	N° 0085-2009-GBR REG-HUACVGR	ING. ELVIS OSCANDI RIGARCIA	ING. PAUL DRELLANA PAUCAR	195,874.10	195,874.10	0.00	195,874.00	0.10	0.00%	19,587.41		F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T			OBRA CONCLUIDA AL 100%. FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	20192					
5	R.O.	0021	2009	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALSACAMBA P.S. CENTRO PAMPA. RED TAYACAJA DRESA HUANCAYUELA (TERR)	TAYACAJA	SALCAMAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	HVY CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO N° 0085-2009-GBR REG-HUACVGR	ING. EMMINARULLO CHOQUE	ARO. RUBEN DARIO CARO CIP 3432	426,448.50	426,448.50	0.00	426,448.50	0.00	0.00%	42,644.85		F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2009	180	23/05/2010	0	0	T			OBRA CONCLUIDA AL 100%. FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	20192					
6	FEDERCOMSO BONOS SOBERANOS R.D.	0105	2010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYUELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LING FRANCA	N° 125-2010-GBR REG-HUACVGR DSSA	ARO. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	JOSE MEZA FERRER	2,000,640.02	2,000,640.02	0.00	2,000,640.02	0.00	0.00%			F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2010	150	08/11/2010	0	0	T			CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS. LIQUIDADA SALDOS PRESUPUESTAL. HACER REVERTIR PREVIA COORDINACION CON LA DGRP. MEF.	126989					
7	RECURSOS ORINARIOS	0407	2010	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLUCOCHACASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACORAMBA - 37+250 KM5	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	ARE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	ING. JAVIER TEOFILO CORONADO FARRONAN	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA	988,623.57	988,623.57	0.00	991,298.61	-2,675.04	0.27%	98,862.36		F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2010	90	09/10/2010	0	0	L		28/02/2011	LIQ. DE CONTRATO DE E.I.C. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011). LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/GOB.REG-HUACVGR 84/10/08/2011 LIQ. FINAL N° 487-2011/GOB.REG-HUACVGR 84/21/09/2011	NIC					
8	R.O.	0000 0460 0208 0542	2011-2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARBAMBA. TAYACAJA-HUANCAYUELA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO ACIARDO A.D. N° 12-2010	N° 005-2011/ORA (11-01-2011)	ING. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARO. EDGAR MIRANDA ROMERO	934,760.92	934,760.92	0.00	857,466.01	77,294.91	8.27%			F.C. A.D. A.M.	NINGUNO	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2011	120	30/08/2011	0	0	L		11/12/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA ORSERVIDO.	121791					
9	R.O.	0088	2011	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO. ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO SAN ISIDRO	N° 349-2010	ING. ROLANDO HUMANI CORTI	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	4,905,106.38	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	0.00	0.00%			F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/09/2011	240	07/08/2013	5	451	L		22/05/2014	LIQ. DE EJ DE OBRA N° 444-2014/GOB.REG-HUACVGR 84/22/05/2014	101382				

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR/ INSPECTOR	MONTO DEL EMPENDE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACIENDA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP				
															MES VALORIZADO (U.S.)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRO MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CON	FECHA DE TERMINO	N°	DMS					1°	2°		
																S/.	%																		
10	R.O.	0751-0153-0993	2011-2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MICHU' DAS AMAY DEL CENTRO ESCOLAR EL CAYALLI, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LP N° 07-2011. CONSORCIO OVERALL STRATEGY S.A.	N° 532-2011ORA	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ARO. RELA VICTORIA REQUENA MEDINA	2,103,545.65	1,937,226.74			1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67	04-07-2012	06/07/2012	100.00%	90.00%	10.00%	21/10/2011	180	10/12/2012	21	237	P		EVALUACION FISICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA COMPLETAR INFORMACION SALDO POR EJECUTAR 7,468.63	188641	
11	R.D.	0752-0278-0044	2011-2013	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1114 - SACACUAYO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesha Chauquiñan Campesino) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011ORA (10NOV2011)	ARO. ALEJANDRO NUNES ZURIGA CAP/ARO. ROMELIO GUERRERA DAMIAN CAP. 8854	ARJ. JUDITH PEREZ CASADES	1,601,118.87	1,534,042.39	1		1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2011	180	10/07/2012	3	50	L		2012/2012 13/02/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1289-2012GOB.REG-HUANCGR 04/2012/2012. RECTIFICACION RGR. N° 141-2013 (13/02/13)	110531	
12	R.D.	0753-0277	2011-2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTO ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMC N° 423	N° 406-2011ORA (16NOV2011)	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLES ARO. MIGUEL A. GILYONO CANO	CONSORCIO M&S CONSULTORES RL HILDA MARIA CUERROS DE LA CRUZ	1,326,078.11	1,191,117.69	1		1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2011	180	13/07/2012	2	46	L		27/11/2012 05/12/2012 02/04/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-2012GOB.REG-HUANCGR 04/27/11/2012. LIQ CONSULT N°1236-2012GOB.REG-HUANCGR 04/05/12/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 427-2013GOB.REG-HUANCGR DEL 02/04/2013	124875	
13	R.D.	0266-0013-0764	2011-2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE REGO TAYACAJA HUANCVELICA DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SURCUBAMBA - AMC N° 427-2011	N° 616-2011ORA (21NOV2011)	ING. MAURINO GARCILUNA HIRALDO CIP. 66414	CONSORCIO SAN JUAN (CORTE S14 2011) ING. EDWIN TUNQUE GAYMUNDO CP. 48595	1,900,747.10	1,814,725.10			1,903,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2011	240	17/08/2012	2	30	L		09/07/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°660-2013GOB.REG-HUANCGR 04/09/07/2013	147663		
14	R.O.	0746	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLUMBERAYOC, SAN JUAN DE PALLA, TAYACAJA DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PERU	N° 373-2012ORA (21MAY2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIA	CONSORCIO DOS DE MAYO ING. FRANCISCO CUI GOONDO POMA	3,099,228.11	2,866,193.52			2,564,247.98	303,944.54	10.46%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2012	120	01/01/2013	3	80	T			LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO CONTROVERTIDA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCLUCION, SE DEBERA REFORMULAR LA LIQUIDACION	123891		
15	R.D.	0846-0173	2012-2013	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFERMO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - BOMBUSITO DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622786 ADP N° 028-2012	N° 0707-2012ORA (09NOV2012)	ING. ARMANDO ALFONZO SALCOMON HIGUERAS CIP. 18384	ING. JHONNY BENEZUEZ ACERO CP N°	1,029,743.35	841,789.07			255,112.67	586,676.40	49.49%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/11/2012	120	09/08/2012	1	102	L	16/05/2014		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2014GOB.REG-HUANCGR 04/16/05/2014 PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL CONSULTOR DE OBRA	129441	
16	R.D.	0875-0173	2012-2013	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VOLIETAS DE ACCOYANCA, AYBAMPAMPA CIP. VOLIETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 079-2012ORA	ING. FREDY ORHUELA LARA CIP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 60903	985,819.72	901,511.62			103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	901,511.62	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	120	08/04/2013	1	4	T			CULMINADA, CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE	129242	
17	R.D.		2012	MANTENIMIENTO BIENIARIO MECANIZADO CARPETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA LONG - 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.		ING. WILLIAM PAGO CHIRANA CP		145,512.18	143,451.19			143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012			LQ	07/05/2013 21/10/2013		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013GOB.REG-HUANCGR 04/07/05/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 470-2013GOB.REG-HUANCGR 04/21/10/2013			
18	R.D.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR BALI HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO Poblado DEL SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAD	N° 074-2013GOB REG-HUANCGR SRT-G	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO. FERNANDO GAMARRA AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76			2,243,709.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T			OBRA CULMINADA, RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO, FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA LIQUIDACION DE LA MISMA			
19	R.D.		2013	MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR BONEY - HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA.	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	CONTRATO N° 0144-2013GOB REG H UANCGR SRT-G	LINO FRANCA CLODOMIRO RENE		104,092.00	104,092.00			104,092.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2013	45	07/10/2013			T			OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.			
20	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRAFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013GOB REG H UANCGR SRT-G	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224,219.65	224,219.65			224,219.65	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013			T			OBRA CULMINADA, CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION ASIMISMO CABE INFORMAR QUE, SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTRATADOR PARA REALIZAR LA LIQUIDACION TRANSFERA FINAL DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA D.F.C. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
21	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA Jorge Luis Garcia Pizarra #971172200 UP171-2013	609-2013ORA (10MAY2014)	ARO. ABEL ARIOSTOS GABRIELIN MUJICA CAP. 9205	CONSORCIO SUPERVISOR COLCABAMBA ING. JORGE SANTIAGO LOPEZ YARRAGO CIP. 76042	3,884,129.03	3,716,594.03			993,989.94	2,722,604.09	73.26%	F.C. A.D. A.M.	371,660.00	14/12/2014	53.60%	52.18%	1.42%	03/01/2014	365	21/04/2015	1	109	EJ	N			PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERSIAS CON EL EXP. TEC. RECIBO EL 12.06.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA	184077
22	R.D.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INGENIEROS CONSULTORES Y COMERCIO DEL CENTRO ERL	008-2014ORA (00XDC2013)	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ATEGA	2. ARO. VICENTE SPRIMO ZACARAYS 20/01/2014	5,186,381.08	1,333,744.38			624,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2014	120	21/05/2014			T			RECEPCIONADO EL 18.07.2014. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR	185949		
23	R.O.	0002	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAZOS Iruel Cordova Jiron #971172200 AMC 573-2013	083-2014ORA (10MAY2014)	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CIP. 21671	CONSORCIO SUCADADO CONSORCIO DE JESUS ING. ROLANDO DAMIAN GUTIERREZ TUDELA CIP. 41650	6,102,177.42	5,912,653.77			2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.		68.11%	50.71%	17.40%	22/04/2014	270	13/02/2015	1	28	P			PARALIZADO EL 01.11.2014. POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA, ADICIONAL DEDUCTIVO A OPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	176956		
24	R.O.	0208	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO TECNIFICADO EN EL ANEJO DE HUALLAYOC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUALLAYOC Jhony G. Gamero Galarraga ADP 083-2014	142-2014ORA (07ABR2014)	ING. MARCELINO MARCOS SANCHEZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL BUENAS CARPIA	1,470,534.73	1,360,179.00			501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	92.68%	7.32%	23/04/2014	120	20/08/2014			P			PARALISADO POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO INCLINANTE N° 01	265347		
25	R.O.	0519	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GIBRAN CARO RIOS DEL ANEJO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AYACANCHA HUARBAMBA Sr. Jhony Carlos gamarra galarraga	192-2014ORA (06MAY2014)	ARO. ALIPO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 5885	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP. 8775	1,844,953.24	1,761,343.25			543,678.06	1,217,665.19	69.13%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	94.14%	5.86%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	29	EJ	AT	DIGITAL MAL RELLENADO	EJECUCION ATRAZADA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, FALTA LA APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO	190518		
26	R.D.	0441	2014	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN PEDRO Sra Nataly Lucy Cordova Sorriba LUCKANA_04@HOT	197-2014ORA (06MAY2014)	ING. DIONICIO NOBIAN VALDIVESO	ING. OSWALDO A. PIRAS YAURI	4,408,265.93	4,013,062.56			676,990.68	3,336,071.88	83.13%	F.C. A.D. A.M.		30.00%	23.31%	6.69%	17/06/2014	180	13/12/2014			EJ	AT	NO PRESENTA VAL SETIEMBRE, OCTUBRE	ATRASADO POR DOTACION DE MAQUINARIA INEFICIENTE	234777		

