

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA				AMBITOS DE ACUMULACIÓN				CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO DEL PROY.		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST. ANOMIA	OTROS	EXP.TEC	TOTAL(S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IOV	TOTAL(S)	CAN T	TOTAL	VALORIZACION	SALDO POR PAGAR	C. O. B.	MONTO (S)	PERCENTAJE	PROBADO	EJECUTADO	DEFERIDO	O.CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TÉRMINO	N° DE DIAS	N° DE DIAS	1°	2°					
																																												PROBADO				
26	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	659	2009	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 375 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOLA E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2010/08A	ARG. ALFREDO AURON RAMOS CAP 1911	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	129.034,79	12.903,48	9.567,44	26.795,58	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	194.851,29	138.439,08	12.843,91	8.990,74	28.552,01	178.825,73	178.825,73	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	11/09/2011	75	30/11/2011	0	0	10	20/02/2012	27/09/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
27	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE CURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOLA E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011/08A	ING. MARIA ELIZABET INAYTA CRISTOBAL CP-7385	ING. TENDRO CALLEJO HUGO ALBERTO	125.633,05	12.563,36	8.794,35	21.608,14	30.000,00	0,00	0,00	-4.500,00	189.479,60	124.577,01	12.457,39	8.720,45	27.893,65	173.499,69	173.499,69	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	10	14/02/2012	14/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
28	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2208 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 481-2011/08A	ING. ELOY FELIX MARTINEZ CP- 94029	ING. RIS ANGELA DAVILA CAZEAZ	15.382,60	13.538,26	9.476,78	30.995,55	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	201.993,19	134.244,94	13.424,49	9.397,15	29.862,65	186.997,22	186.997,22	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	07/06/2011	75	20/11/2011	0	0	143	09/10/2012		EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
29	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 KURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO DREMOCO	CONTRATO N° 64-2011/08A	ING. ELMER CALATO MILGAREJO NORRIBANA	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	134.193,95	13.419,40	9.393,58	29.831,32	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	200.338,25	122.873,65	13.287,37	9.303,16	29.537,82	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	110	24/03/2012	15/03/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
30	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	652	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2795 DE VICHURI	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO "AZA A.C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 449-2011/08A	ARG. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARG. EDSON DAVILA VARGAS	141.203,68	14.120,37	9.884,26	31.389,58	30.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	210.997,89	140.017,10	14.001,71	9.801,20	31.125,80	194.965,80	194.965,80	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	10	29/12/2012	26/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
31	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2201 CHALACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUAYTABA	CONTRATO N° 681-2011/08A	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP- 11183	ING. RIS ANGELA DAVILA CAZEAZ	128.452,91	12.845,29	8.991,30	28.555,08	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	193.344,98	128.452,92	12.845,29	8.991,30	27.052,18	177.342,69	177.342,69	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	10	18/04/2012	17/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 404-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 404-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
32	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2247 PAMPAPULCHA QUEROO	HUAYTARA	QUEROO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCIONES Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011/08A	ING. GUIDO GUSTAVO YALACO YONG	ING. TENDRO CALLEJO HUGO ALBERTO	85.076,61	8.507,56	5.955,29	18.932,31	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	132.950,77	84.360,69	8.436,67	5.905,25	18.753,38	117.405,39	117.405,39	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	10	2/05/2012	19/09/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
33	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3600 LAMARI CURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DREMOCO E.I.R.L. DREMOCO E.I.R.L. INGENIEROS CONSULTORES A CONTRATISTAS FLORES ACCORDING SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 993-2011/08A	ING. ZUMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA COSES	46.969,20	4.695,92	4.687,14	14.885,03	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	103.727,29	46.077,30	4.607,77	4.625,44	14.693,07	91.999,48	91.999,48	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	05/10/2011	45	30/11/2011	0	0	143	20/02/2012	10/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
34	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 MOLLAPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	FLORES BARBERA GROBE ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/08A	ING. GROBE ENRIQUE FLORES BARBERA CP- 7024	ARG. RIS ANGELA DAVILA CAZEAZ	75.830,33	7.583,03	5.308,12	16.807,08	7.000,00	0,00	0,00	4.500,00	117.078,56	75.191,42	7.578,13	5.263,40	16.715,05	104.689,00	104.689,00	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	21/08/2011	45	16/10/2011	0	0	10	14/03/2012	27/09/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
35	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOUNOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUERAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DORRABUROS JURADO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CESARADA	CONTRATO N° 320-2011/08A	ING. JUREGUI ROSAS ROBERT VICENTE	ING. EULDES SOKRATES YAURI LEMA	70.944,04	7.094,40	4.966,08	15.703,86	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	109.275,38	69.668,90	6.966,89	4.835,82	15.407,40	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	03/10/2011	75	14/12/2011	0	0	143	18/02/2012	23/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 404-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 404-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
36	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2230 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCHOVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DORRABUROS CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/08A	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALATO	ING. MIGUEL GONZALEZ CASTRO	231.083,02	18.486,64	14.175,81	30.491,64	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	330.731,11	224.588,37	17.964,67	15.719,09	49.566,00	307.308,12	307.308,12	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	10	14/02/2012	24/09/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
37	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3649 VILLA SALVADOR CURAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	MESES URDANEGUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 465-2011/08A	ING. ROQUE MARRINO MUNGUVA SILVEIRA	ING. TENDRO CALLEJO HUGO ALBERTO	129.873,63	12.987,36	9.091,15	28.870,91	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	195.323,05	128.926,37	12.892,63	8.884,70	28.275,29	176.716,80	176.716,80	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	04/09/2011	75	19/11/2011	0	0	10	15/02/2012	14/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 391-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 391-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
38	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	6518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2234 LUCMAVCOO	HUAYTARA	HURIPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE DROFESA DE LOS HERMANOS CUSPE RODRIGOS S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/08A	ING. REMEDIO SOLIZ	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	132.657,11	13.265,27	9.265,69	29.488,70	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	198.192,37	130.222,59	13.022,26	9.135,58	28.948,48	181.308,92	181.308,92	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	10	27/02/2012	01/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
39	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	651	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 3605 SAN JUAN DE FACOMARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 461-2011/08A	ING. DEMETRIO I. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ENRIQUE GUEVARA GUEVARA	251.342,69	25.134,27	17.935,99	55.875,48	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	301.444,43	249.230,57	24.923,06	17.446,14	55.403,95	347.003,72	347.003,72	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	10	08/04/2012	22/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
40	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERIBABUAYCOO	HUAYTARA	HURIPACANCHIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	IMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/08A	ING. ROQUE MUNGUVA SILVEIRA	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	133.886,41	13.388,64	9.372,05	29.762,95	30.000,00	0,00	0,00	3.500,00	201.470,05	131.934,94	13.193,49	9.235,45	29.529,14	183.693,62	183.693,62	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	24/09/2011	75	04/11/2011	0	0	10	15/02/2012	17/02/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 786-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
41	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	6538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2204 COLLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COLLOCAPAMPA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA E.I.R.L.	CONTRATO N° 489-2011/08A	ING. MORI MENDES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN RIVERA ARANGO	83.199,00	8.319,00	5.817,63	18.475,13	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	125.712,66	82.476,65	8.241,06	5.768,74	18.379,88	114.760,29	114.760,29	0,00	0,00%	F. C. A.D. A.M.	100,00%	100,00%	0,00%	14/09/2011	45	30/10/2011	0	0	143	02/09/2012	11/04/2012	EL CONTRATO DE E.I.C. REG. N° 328-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012) LIO. FIN. FINAL N° 328-2010COB.REG.HVCA/COGR (2008/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
42	FORSUR R.D. EL CANTÓN SOBRE CANTÓN	628	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2194 SAN BORDO DE TABACACHI	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	IMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/08A	ING. DANTE DAVID MOSES RENDONZA PIELZ	ING. TENDRO CALLEJO HUGO ALBERTO	144.303,05	14.430,31	10.101,21	32.078,57	30																																

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJO TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO					CARTA FIANZA					ADMISIONES ACUMULADAS				CRONOLOGIA		AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GASTO ADMINISTR.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CAN. T.	TOTAL	VALORIZADO (S)	SI	%	C. O. P.	MONTO (S)	PERCENTUAL	PROBADO	EJECUTADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	N°	DÍAS					
																																														PROBADO				
48	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	641	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2206 PAMPACHACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN GERARDO/CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GREGOR S.R.L.	CONTRATO N° 44-20110RA	ING. OSCAR RACABANQUE	ING. ANTONIO TAYVE CHOQUE	25,744.92	25,574.49	17,902.14	56,852.09	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	377,073.64	253,995.81	25,359.58	17,351.70	56,374.35	353,081.44			353,081.44	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	L43	24/09/2012	23/01/2012	09/11/2012	LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 031-2010COB.REG.HVCA.CAGR (DAMA/2012)	LD. CONSULTA TORNA REG. N° 731-2010COB.REG.HVCA.CAGR (DAMA/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1151-2010COB.REG.HVCA.CAGR (DAMA/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG			
49	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	651	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CAJEDOS DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES Y JOSE CARRIGAMACA	CONTRATO N° 44-20110RA	ING. GROBER FLORES BARRERA CP. 15236	ARO. WILLIAM CASTILLO MAHI CAP-968	38,600.05	33,860.00	21,702.00	75,720.79	15,000.00	0.00	0.00	3,500.00	491,923.83	338,998.44	33,859.84	23,901.89	71,358.83	467,469.00			467,469.00	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	09/12/2011	0	0	L10	08/06/2012			LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 974-2010COB.REG.HVCA.CAGR (08/06/2012)	LD. FR. FINAL N° 1803-2010COB.REG.HVCA.CAGR (08/06/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
50	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	654	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3640 HUAYLAHUACU	HUAYTARA	SANTAGO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SA JUAN BALISTA (DISTRIBUIDOR) CASTILLO ALEX (DISTRIBUIDOR) B & M CONSTRUCTORES Y SAAC	CONTRATO N° 319-20110RA	ING. WILLIAM ALDASORO CARRASCO	ING. FLAR DEL CARMEN CARRIYAY FABIAN	12,771.81	12,577.18	8,804.03	27,990.07	10,000.00	0.00	0.00	4,578.00	189,630.09	124,710.40	12,471.49	8,730.05	27,224.12	172,645.54			172,645.54	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	26/09/2011	0	0	L10	23/05/2012	27/11/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. N° 517-2010COB.REG.HVCA.CAGR (23/05/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1201-2010COB.REG.HVCA.CAGR (27/11/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
51	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	652	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2742 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ADRESPECTA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	27,660.75	27,766.01	15,236.21	48,385.84	10,000.00	0.00	0.00	-4,500.00	317,548.16	275,048.18	21,504.82	15,053.38	47,855.21	299,411.59			299,411.59	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	L10	20/03/2012	23/08/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 741-2010COB.REG.HVCA.CAGR (20/03/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1845-2010COB.REG.HVCA.CAGR (23/08/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
52	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	653	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2275 VILLA ALTA DE HUAMAS, HUAYTARA - HUANCAYVELLA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO AQUAL ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 463-20110RA	ING. FERNANDO AMEZ ZOBORLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	220,533.95	220,540.10	15,437.38	49,054.70	10,000.00	0.00	0.00	-4,500.00	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,001.50	47,460.47	298,379.79			298,379.79	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L10	14/03/2012	12/05/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 293-2010COB.REG.HVCA.CAGR (14/03/2012)	LD. FR. FINAL N° 1803-2010COB.REG.HVCA.CAGR (12/05/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
53	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	655	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2237 SAN MARTIN DE PALMACHACA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PALMACHACA CONSULTORES INGENIEROS SOCIEDAD CONSTRUCTORA ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-20110RA	ING. JOSE LUIS CALKOT GAVIÑO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	224,407.83	224,400.78	15,708.55	49,885.86	10,000.00	0.00	0.00	-4,500.00	326,943.02	222,522.05	22,252.20	15,536.55	49,466.65	309,873.45			309,873.45	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	09/11/2011	0	0	L10	09/03/2012	13/09/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 384-2010COB.REG.HVCA.CAGR (09/03/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1910-2010COB.REG.HVCA.CAGR (13/09/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
54	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	658	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YAMACUPA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-20110RA	ING. GABRIEL CALDERON VIAN CP. 4804	ING. RIS ANGELA DAVILA CAJAZAS	227,626.64	227,626.64	15,933.86	50,601.40	10,000.00	0.00	0.00	-4,500.00	331,424.56	226,713.20	22,571.33	15,799.93	50,176.97	314,260.63			314,260.63	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2011	75	30/10/2011	0	0	L10	13/04/2012	13/08/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 381-2010COB.REG.HVCA.CAGR (13/08/2012)	LD. FR. FINAL N° 1796-2010COB.REG.HVCA.CAGR (13/08/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
55	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	654	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2207 SACSAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	SPINE CONSTRUCTORA S.A.C	CONTRATO N° 355-20110RA	ING. JORGE LUIS RUFASO MARR	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	400,128.91	32,058.31	28,011.02	87,359.27	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	573,291.51	418,949.89	33,578.76	29,329.79	89,503.86	573,291.51	1	(32,773.43)	573,291.51	32,773.43	-4.06%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	08/01/2012	0	0	L10	23/09/2012	01/03/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. REG. N° 518-2010COB.REG.HVCA.CAGR (23/09/2012)	LD. FR. FINAL N° 1803-2010COB.REG.HVCA.CAGR (01/03/2013)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
56	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	651	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 686-20110RA	ING. ERICK HEDEDA ORE	FLAR DEL CARMEN CARRIYAY FABIAN 984791227	124,071.81	124,071.81	8,685.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54			171,293.54	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	1				OBRA CUARDADO EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG					
57	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRERA, SANTAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	ATLANTA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 364-20110RA	ING. MARCOS GAMBARRA CP. 21679	ING. RIS ANGELA DAVILA CAJAZAS/ING. MIRIAM VARGAS JORGE IUS. RPM 70884	229,101.24	23,970.13	16,737.09	53,132.1	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	347,600.69	233,495.41	23,349.34	16,344.54	51,905.59	326,902.88			326,902.88	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	L10	15/08/2012	21/05/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA REG. N° 813-2012 (15/08/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1812-2012COB.REG.HVCA.CAGR (21/05/2013)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
58	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	656	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCACHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO CUSCACHA	CONTRATO N° 395-20110RA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA	ARO. BERTSY GURTIAY VILLA	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,943.27	5,560.29	17,657.90	102,994.19			102,994.19	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/02/2011	0	0	L10	10/10/2012	17/05/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA REG. N° 071-2012 (08/02/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 1801-2012COB.REG.HVCA.CAGR (17/05/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
59	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	658	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2204 PAMPACHACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCACHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PAMPACHACA (DISTRIBUIDOR) CHAMBLIS S.R.L. (DISTRIBUIDOR) GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 398-20110RA (09/09/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FABIAN	ING. WILLIAM ANTEANA ROSAS	76,619.99	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.99	7,661.91	5,363.34	17,032.42	108,676.76			108,676.76	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	07/12/2011	1	30	L10	23/05/2012	15/03/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. N° 321-2010COB.REG.HVCA.CAGR (23/05/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 362-2010COB.REG.HVCA.CAGR	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
60	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	657	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2269 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DINCO EIRL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES CARLOS S.A.C.	CONTRATO N° 442-20110RA	ING. EDWIN ARALUZO CHOQUE	EUCLIDES SOKOTES YURI LEVA	75,589.81	7,558.98	5,291.29	16,863.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,495.46	5,246.82	16,642.41	104,399.29			104,399.29	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	L43	30/08/2012	20/01/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA REG. N° 791-2012 (08/08/2012)	LD. CONSULTA TORNA REG. N° 1803-2012COB.REG.HVCA.CAGR (20/01/2013)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
61	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	659	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLO GARCERAN DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	2050338027 OVERALL STRATEGY S.A.C.	CONTRATO N° 841-20110RA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELO	ING. ANTONIO TAYVE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	10,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,895.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.18	476,358.11			476,358.11	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	L43	11/04/2012	11/04/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA REG. N° 903-2012 (11/04/2012)	LD. CONSULTA TORNA REG. N° 333-2013COB.REG.HVCA.CAGR	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
62	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 9 AULAS EN LA I.E. N° 2279-QUIRICO	HUAYTARA	QUIRICO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 364-20110RA	ING. GUIDO GUSTAVO YACLO YONG	ING. TENDRO GALLEGO HUGO ALBERTO	299,576.59	29,957.66	20,275.36	44,372.88	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	423,677.49	287,343.17	28,714.33	20,103.02	43,831.93	399,399.44			399,399.44	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	L10	03/09/2012	09/12/2012		LD. CONTRATO DE E.E.C. N° 981-2010COB.REG.HVCA.CAGR (03/09/2012)	LD. FR. FINAL N° 362-2010COB.REG.HVCA.CAGR (09/12/2012)	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
63	FORSUR R.D. TICANON SOBRE CANON	653	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DONICO GELDES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-20110RA	ING. MARIO RAJO SANTIAPAC	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,903.71	5,532.60	17,549.94	7,000.00	0.00	0.00	2,300.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,486.11	17,422.30	109,118.59			109,118.59	0.00	0.00%	F. C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	L10	18/04/2012	15/03/2013		LD. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA REG. N° 46-2012 (08/04/2012)	LD. FRAN. FINAL N° 362-2010COB.REG.HVCA.CAGR	DIRECTIVA N° 001-2010-FORSUR-GG				
64	R.D.	671	20																																															

