

Fecha de Reporte : 02/05/2014
 Periodo de Reporte : febrero - 2014

N°	FTE	FTO	MUNICIPIO	AÑO DE E.E.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS										EJECUCION FINANCIERA								CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA DE LIQ		OBSERVACIONES	SNIP
												APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLOS	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°	3°								
												EXP. TEC. (S/)	CD (S/)	GD (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	EXP. TEC. (S/)					BENEFICIARIO (S/)	COSTO DIRECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)							SALDO POR ENTREGAR (S/)	%	%	%				
12	R.O.	0001	0002	2009	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SOCONPURU-TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CP 80392	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CP 8812	705,924.81	99,710.98	805,635.79	30,000.00	0.00	735,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00				741,220.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	7			SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL	15849	
13	CANON SOBRECARGO	REGALAS AGUANA S Y PART	0049	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA, MICRO RED SAN SIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DRESA HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELLO CAP 00869	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	0.00	0.00	591,331.42	676,764.17	384,770.81	384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	7						CUMPLADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551			
14	R.O.	0058	2009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA LE BASICA REGULAR N° 3164 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULLO CESAR SERRA LOZANO CP 10030	ARO. YILMA UELIANA GIMAROSA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	0.00	0.00	765,167.27	850,185.85	428,463.67	143,831.69	725,980.32	-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	7						SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	63364		
15	R.O.	0059	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO, MICRO RED SAN SIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DRESA HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CP 80399	ARO. MARCO ANTONIO ALMONACID CAP 898	460,691.92	63,007.23	523,699.15	0.00	0.00	460,691.92	523,699.15	288,471.33	299,479.66	0.00	288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	7						SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	31587		
16	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO LUYUY SHIUS DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. NECTOR ALFREDO ARANA VARANCA CP 10778	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CP 10062	241,657.77	24,105.78	265,763.55	0.00	0.00	241,657.77	265,763.55	250,700.08	0.00	0.00	250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	7						HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	55618		
17	R.O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SELVA LOPEZ CP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,077.90	650,077.90	280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2009	180 DIAS	31/05/2010	7						NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588		
18	R.D.	0111	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CP 10381	ARO. JUAN SAENS SURCHAQUI CAP 01045	803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00	530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	21.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	7						OBRA CUMPLADA	43111		
19	R.D.	0123	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGO PICHCCANA-TANCAPAMPALCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEDO SUAREZ CP 73693	ING. MARCO EMILOGIO CAHUAYA CP 66404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	0.00	0.00	396,784.36	448,435.08	249,974.15	178,374.03	249,975.00	-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	7						OBRA CUMPLADA	87439		
20	R.D.	0071	2009	CONSTRUCCION CANAL DE REGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CP 7622	ING. DONISA ROSA AGUIRRE GASPAR CP 6999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	85,000.00	14,442.05	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00	959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P						PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	8429		
21	R.O.	0307	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA DE LA MICRORED DE UCCUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADILA ELENA MATOS NIETO CP 7434	ARO. ALPINO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP 00985	487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00	302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	7						OBRA CUMPLADA	28081		
22	R.O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNIC. DIST. DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CP 55120	ING. WILLIAM MATA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,162,226.82	788,151.22	0.00	1,162,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AF						SE RENICIO LA OBRA EL DIA 08/06/2010 NO PRESENTO LA INFORMACION	60294	