



Table with columns: N°, FTE, FTD, INFORMADO, AÑO DE ELEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA, N° DE CONTRATO, RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR/INSPECTOR, MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (CD, GG, UTILIDAD, IVV, SUPER, GAST-ADMIN, OTROS, EXP.TEC, TOTAL (\$)), MONTO DEL CONTRATO (CD, GG, UTILIDAD, IVV, TOTAL (\$)), ADICIONALES DE OBRA, PAGOS ACUENT DEL CONTRATO (ACUENTACION AL MES VALORADO, SALDO POR PAGAR), CARTA FIANZA (MONTOS), AVANCES/FISCO ACUMULADOS %, CRONOLOGÍA (PROGRAMADO, EJECUTADO, DEFERENCIA, FECHA DE INICIO, DURACIÓN, FECHA DE TERMINO), AMPLIACION DE PLAZO, ESTADO DEL PROY. (P, S, L, T), OBSERVACIONES, and SNIP.















Table with columns: N°, FTE, FTO, INICIADO, AÑO DE EJE, NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA, N° DE CONTRATO, RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR/INSPECTOR, MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (CD, GG, UTILIDAD, IDV, SUPER, GAST-ADMIN, OTROS, EXP.TEC, TOTAL (S)), MONTO DEL CONTRATO (CD, GG, UTILIDAD, IDV, TOTAL (S)), ADICIONALES DE OBRA (CAN, TOTAL), PAGOS ACUENT DEL CONTRATO (ACUENTACION AL MES VALORADO, SALDO POR PAGAR), CARTA FIANZA (MONTO (S), FICHA DE VENCIMIENTO), AVANCES/FISICO ACUMULADOS %, CRONOLOGIA (PROGRAMADO, EJECUTADO, DIFERENCIA, FECHA DE INICIO, DURACION, FECHA DE TERMINO), AMPLIACION DE PLAZO (N, DIAS), ESTADO DEL PROY. (1°, 2°), OBSERVACIONES, SNIP.



N°	FTE. FTD.	IMPENDIO	AÑO DE EJC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FINANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP		
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CAN T.	TOTAL	ACREDITACION VALORIZADO (M)	SALDO POR PAGAR		O P.	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	BIAS			1°	2°
																													S.	%															
22			2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y CONSORCIO DEL CENTRO ERL	008-2014MORA (X)XDC0210	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ARTEGA	2 ARG. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS 20/01/2014	1,012,259.76	57,266.50	60,735.59	203,452.53	41,850.00	11,644.00	3,564,100.70	235,000.00	5,186,381.08	1,012,259.76	57,266.50	60,735.59	203,452.53	1,333,744.38			624,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2014	100	21/05/2014			T		OBRA CILMADA EN PROCESO DE RECEPCION CONTRATO DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO EN PROCESO DE ENTREGA	185948
23	R.D.	3002	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS. DISTRITO DE PAZOS. TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PAZOS Ines Corchero Jim AMC 573.2013	003-2014MORA (19)MAR2014	ING. WALTER A DEL CASTILLO RUIZ	CONSORCIO SACRADO COORDON DE JESUS ING. ROLANDO SIVIANI GUTIERREZ TIEDELA C/P. 41903	4,394,813.36	398,254.25	219,740.67	901,945.49	131,844.40	17,379.25	0.00	40,000.00	6,102,177.42	4,394,739.03	398,247.55	219,736.96	901,933.24	1,312,653.77			1,211,288.50	4,701,362.27	75.91%	F.C. A.D. A.M.			26.50%	20.40%	6.10%	22/06/2014	270	16/01/2015	EJ	AT	EJECUCION ATRAZADO RESPECTO AL PROGRAMADO	176956		
24	R.D.	5008	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RESERVO EN EL ANEXO DE HUANCAYVELLA DEL DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUANCAYVELLA Jony C. Garama Galera ADP 003.2014	142-2014MORA (19)MAR2014	ING. MARCELINO M. RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL CUEVAS GARCIA	960,785.41	124,654.32	67,254.98	207,485.03	38,029.27	19,215.71	0.00	43,100.11	1,479,534.73	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	1,380,179.89			501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.			45.50%	51.26%	-7.76%	23/06/2014	100	20/08/2014	EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A SU PROGRAMACION	265347		
25	R.D.	5019	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO ROS DEL ANEXO DE AYACANCHÁ, DISTRITO DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO AYACANCHÁ HUARBAMBA Sr. Jimmy Carlos gamara galera	192-2014MORA (06)MAY2014	ARG. EDGAR MIRANDA ROMERO	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,330,022.42	62,840.08	79,801.35	288,679.48	49,220.00	13,860.00	0.00	20,900.00	1,864,652.24	1,330,022.42	62,840.00	79,801.35	288,679.48	1,791,343.25			339,460.30	1,421,880.92	80.73%	F.C. A.D. A.M.			23.19%	19.27%	3.92%	22/05/2014	100	18/10/2014	EJ	N	LIGERAMENTE ATRASADO, LOGISTICA DE MATERIALES	190518		
26	R.D.	5841	2014	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN PEDRO Sr. Nataly Lugo Corbacho Sorillo LUCKMAN, Sngiot	197-2014MORA (06)MAY2014	ING. DONICID INOÑAN VALDIVESIO	ING. FREDY PERALES TOWAR	3,163,623.19	183,315.19	221,463.62	642,670.36	133,572.74	42,130.63	0.00	19,900.00	4,469,265.63	3,013,441.55	176,518.02	210,940.91	612,162.09	4,913,662.56			197,479.12	3,815,887.44	85.08%	F.C. A.D. A.M.			11.20%	4.92%	6.28%	17/06/2014	100	13/12/2014	EJ	N	ATRAZADO POR EXP. TEC. MAL ELABORADO	234777		
27	R.D.	5013	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 3070 DEL CENTRO POBLADO DE PEDROBAMBA. DISTRITO DE SALCABAMBA. TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO EBRENER Sr. Maria Soledad Galera Regala	242-2014MORA (14)MAY2014	ING. HUGO VALENCA BERRANDA C/P. 3727	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	1,375,326.93	91,400.00	85,922.89	280,380.57	38,720.00	8,896.00	0.00	25,000.00	1,859,666.39	1,370,028.72	91,400.11	85,902.02	280,379.55	1,837,650.39			90,604.38	1,747,026.01	85.07%	F.C. A.D. A.M.			4.91%	4.93%	-0.02%	30/05/2014	100	29/11/2014	EJ	N	DEMOLICIONES Y TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	214878		
												149,526,505.42																																	
																						148,332,744.65							100,150,960.37																