

N°	FTE. FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	TOTAL	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA					AMBIENTES ACUMULADOS %	CRONOLOGIA				AMPLIACIONES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP					
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ANEXO	OTROS	EXP.TEC	TOTAL(S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL(S)	CAN T			TOTAL	PAGOS AL MES VALORIZADO (S)	S/	C/	O/	MONTO (S)	PERCENTUAL VINCULACION	PROBADO		EJECUTA	DEFERIDA	FINANCIA	JURADA						FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°
20	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. M. N° 2279 SANTA ROSA DE PACOMBARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 028-2011-004	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ENRIQUE GUEVARA GUEVARA	241,932.61	24,193.36	34,935.38	53,381.64	30,000.00	0.00	0.00	3,500.00	350,342.99	239,899.56	23,989.94	16,792.97	53,229.63	334,012.14	334,012.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	08/04/2012	23/09/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 372-2010COB.REG.HVCAAGR.01/09/2011 LIG. FIN. FINAL N° 94-2010COB.REG.HVCAAGR.04/20/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
21	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. M. N° 2263 SANTA CRUZ DE PACOMBARCA	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSTRUCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011-004	ING. GUIDO GUSTAVO YATAICO YONG	ING. JESUS ENRIQUE GUEVARA GUEVARA	144,995.70	14,499.51	10,142.64	32,270.18	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	214,377.45	147,637.50	14,367.75	10,057.42	31,679.51	200,042.18	200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	L	15/09/2012	09/11/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 491-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1159-2010COB.REG.HVCAAGR.04/19/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
22	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	SOTO CABELLO REMEDIANDO	CONTRATO N° 407-2011-004	ARG. RENINDO NIBO SOTO CABELLO	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	133,035.54	13,303.05	9,312.14	29,572.67	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	199,718.42	137,835.32	6,158.88	9,647.14	27,602.02	181,274.36	181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	L	21/02/2012	19/09/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 196-2010COB.REG.HVCAAGR.02/09/2011 LIG. FIN. FINAL N° 816-2010COB.REG.HVCAAGR.04/10/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
23	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	659	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAN	HUAYTARA	HURIPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 305-2011-004	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	126,199.95	12,520.00	8,764.00	27,831.95	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	187,815.90	122,966.36	12,296.14	8,603.45	27,322.09	171,123.54	171,123.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/03/2012	0	0	L	14/02/2012	15/10/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 171-2010COB.REG.HVCAAGR.04/03/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1026-2010COB.REG.HVCAAGR.03/03/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
24	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22882 - CHANCABALLI	HUAYTARA	SANTAGO DE DURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO "LOS AMES"	PROCESO	PROCESO	ING. TENDRO CALLEGOS HUGO ALBERTO	143,197.23	14,319.72	10,023.81	31,832.74	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	213,873.50	141,988.08	14,198.89	9,939.17	31,563.95	197,690.00	197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	30000	0000	0000	0000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/09/2012	2	80	L	19/09/2012	09/11/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 691-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1118-2010COB.REG.HVCAAGR.09/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG					
25	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTAGO DE DURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011-004	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	25,774.43	18,861.97	14,504.22	45,136.76	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	337,153.58	222,703.73	17,748.22	15,547.26	48,529.45	303,948.86	303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	04/12/2011	1	10	L	02/04/2012	14/01/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 328-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1027-2010COB.REG.HVCAAGR.04/10/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
26	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	624	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCHOYOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011-004	ING. ALFREDO ARAUCO BARRIOS CAP 5491	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	126,134.79	12,953.48	9,507.44	28,795.58	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	194,851.29	128,439.68	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,825.33	178,825.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2011	75	30/11/2011	0	0	L	20/02/2012	27/09/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 198-2010COB.REG.HVCAAGR.08/02/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 766-2010COB.REG.HVCAAGR.03/02/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
27	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22643 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTAGO DE DURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 391-2011-004	ING. MARIA ELIZABETH MINAYA CRISTOBAL CP 7988	ING. TENDRO CALLEGOS HUGO ALBERTO	126,633.55	12,563.36	8,794.35	27,608.34	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	189,479.60	124,577.07	12,457.79	8,720.25	27,893.45	173,489.69	173,489.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	L	14/02/2012	14/04/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 160-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 943-2010COB.REG.HVCAAGR.04/04/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
28	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22268 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCHOYOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO MACHOCOR 2	CONTRATO N° 441-2011-004	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORENDO CP 94629	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135,382.60	13,538.26	9,476.78	30,995.55	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,993.19	134,204.94	13,424.49	9,397.15	29,842.45	186,909.22	186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	L	09/10/2012		LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 786-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1030-2010COB.REG.HVCAAGR.04/10/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
29	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 KURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011-004	ING. ELMER CALATO MILGAREJO NORBENIA	ARG. SEVANO FLORES VALENZUELA	134,193.95	13,419.40	9,393.58	29,831.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,293.37	9,301.76	29,537.82	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	23/02/2012	1	25	L	24/03/2012	15/01/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 183-2010COB.REG.HVCAAGR.04/03/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1031-2010COB.REG.HVCAAGR.04/10/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
30	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	650	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 2276 DE YICURI	HUAYTARA	OCYOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO "ADA A.C.P.S.A.C."	CONTRATO N° 391-2011-004	ARG. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARG. EDSON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,399.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,997.89	140,017.30	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80	194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1000	0000	0000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	L	24/11/2012	29/12/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 336-2010COB.REG.HVCAAGR.08/02/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 1096-2010COB.REG.HVCAAGR.08/02/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG					
31	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALACA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCHOYOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 039-2011-004	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 11183	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,452.91	12,845.29	8,991.70	28,555.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	193,344.98	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	173,342.09	173,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1000	0000	0000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	L	18/04/2012	17/03/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 404-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 1032-2010COB.REG.HVCAAGR.07/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG					
32	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22447 PAMPAPULLCA QUEROCO	HUAYTARA	QUEROCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	CONSTRUCIONES Y F.S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011-004	ING. GUIDO GUSTAVO YATAICO YONG	ING. TENDRO CALLEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,950.77	84,340.69	8,436.67	5,905.25	18,753.38	113,653.39	113,653.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	L	29/09/2012	19/09/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 290-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL N° 1033-2010COB.REG.HVCAAGR.04/10/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
33	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	654	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36959 LAMARI QURAHUARA	HUAYTARA	SANTAGO DE DURAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	DREMCO E.I.R.L. DREMCO SRL. INCUBADORA CONSORTIOS FLORES SOCIORES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 093-2011-004	ING. RUMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DOSES	44,969.20	4,496.92	4,487.14	14,085.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,721.29	46,077.70	4,607.77	4,425.44	14,689.07	91,999.98	91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	08/11/2011	0	0	L	20/02/2012	15/05/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 191-2010COB.REG.HVCAAGR.02/02/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 1034-2010COB.REG.HVCAAGR.03/03/2012 LIG. FIN. FINAL N° 1037-2010COB.REG.HVCAAGR.04/11/03/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
34	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	640	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22680 MOLLAPATA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCHOYOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	FLORES BARRERA GROBE R ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011-004	ING. ROBERTO ENRIQUE FLORES BARRERA CP 7026	ARG. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,807.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	111,078.56	75,191.42	7,579.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,488.90	0000	0000	10,113.2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	04/10/2011	0	0	L	14/03/2012	27/09/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 286-2010COB.REG.HVCAAGR.04/03/2011 LIG. FIN. FINAL N° 961-2010COB.REG.HVCAAGR.04/20/03/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG					
35	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	650	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTAGO DE QUERAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	DORRABWY JAUROCA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 300-2011-004	ING. JAUREGUI ROSALES ROBERT VICENTE	ING. EULDES SOKATES YAUH LEVA	70,944.04	7,094.40	4,966.08	15,760.86	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	109,275.38	69,648.90	6,966.89	4,876.62	15,487.40	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	L	18/04/2012	23/02/2012	LD. CONTRATO DE E.C. REG. N° 465-2010COB.REG.HVCAAGR.08/08/2011 LIG. FIN. FINAL REG. N° 1035-2010COB.REG.HVCAAGR.02/03/2012 LIG. FIN. FINAL N° 1036-2010COB.REG.HVCAAGR.04/11/03/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG									
36	FORSUR R.D. TILCAYAN SOBRIE CANON	620	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTAGO DE CHOCHOYOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYUELA	DORRABWY CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011-004	ING. MATIAS GARCIA GOMEZ CAL																																									

N°	FTE, FTO.	MUNICIPIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPENDIJE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS A CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA				AVANCES TÉCNICOS ACUMULADOS %				CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OBSERVACIONES	SNP	
																												CAN T.	TOTAL	VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	S/	%	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DEFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N° DE DÍAS	1°	2°					
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST ADMINISTR.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)																								
42	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	629	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2714- SAN BERNARDO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCHOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JAIUN SUMAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 077-2011009A	ING. DANTE MOSES VINCENZA PEREZ	ING. TENDRO CALLEDOS HUGO ALBERTO	141,303.55	14,430.31	10,101.21	32,078.57	30,000.00	0.00	0.00	3,500.00	214,413.14	141,798.32	14,179.84	9,925.88	31,521.77	197,453.80	197,453.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	04/11/2011	0	0	10	20/02/2012	15/10/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 199-201008 REG-HVACAGR (2002/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 160-201008 REG-HVACAGR (01/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
43	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	631	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 298 DE PACHAMARCA	HUAYTARA	OCHOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO PACHAMARCA	CONTRATO N° 417-2011009A	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MOROZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	242,703.25	24,270.33	14,989.23	53,952.94	0.00	0.00	0.00	337,975.80	240,663.78	24,066.28	16,886.46	53,499.56	338,076.18	338,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	10	13/06/2012	26/02/2013	LEI. CONTRATO DE E.E.C. N° 96-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 167-201008 REG-HVACAGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
44	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6317	2011	RECONSTRUCCION DE CENTRO N° 3023 CORDOVA-HUAYTARA-HUANCAYELCA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.R.L.	CONTRATO N° 443-201009A (29A000901)	ING. TOMAS ALBERTO MESA S. UNDADEGUA	ING. MIGUEL ANIEL TAYPE CASTRO	122,172.06	12,217.21	8,552.04	21,588.85	30,000.00	0.00	3,500.00	183,063.96	179,228.63	11,972.86	8,381.00	25,214.85	186,297.34	186,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2011	75	25/11/2011	0	0	10	20/04/2012	23/09/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 326-201008 REG-HVACAGR (08/08/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 162-201008 REG-HVACAGR (04/12/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
45	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6362	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO "ADA A.C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 346-2011009A	ARO. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	138,462.88	13,644.29	9,552.40	30,335.49	30,000.00	0.00	4,500.00	204,497.24	135,316.11	13,531.61	9,422.13	30,880.77	188,800.62	188,800.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	10	23/05/2012	15/10/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 208-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 160-201008 REG-HVACAGR (01/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
46	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6336	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2205 DE QUITARMA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO QUITARMA	CONTRATO N° 341-2011009A	ING. EDGARDO ANBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	79,037.44	7,903.74	5,532.62	17,570.02	7,000.00	0.00	3,000.00	120,043.82	74,654.60	7,465.46	5,271.82	16,551.26	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	10/09/2011	0	0	1			OBRA CULMINADA. COMISION DE RECEPCION ASIGNADA N° 664-201008 REG-HVACAGR (04/11/2011) CONTRATO RESUELTO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
47	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6315	2011	RECONSTRUCCION DE QUITARMA EN LA I.E. N° 307 SANTIAGO DE QUITARMA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUITARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO E.S.R.L.	CONTRATO N° 302-2011009A	ING. MARÍA ELIZABETH MARINA CRISTOBAL CEP-7888	EUCLES SOCATES YAUR LEVA	86,917.02	8,691.70	6,084.19	79,231.65	7,000.00	0.00	3,500.00	131,514.56	86,786.43	8,678.61	6,032.06	79,159.29	119,997.64	119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11.99%	0.00%	0.00%	05-11-2011	000	000	000	000	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	10	14/04/2012	06/11/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 164-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 1127-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG
48	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	641	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2208 PAMPAJUGO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE TUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SAN GERMAN LUIS CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GREC S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011009A	ING. OSCAR BACAR GARCERAN	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	255,794.30	25,574.49	17,902.14	56,829.29	15,000.00	0.00	6,000.00	377,073.64	253,595.81	25,359.58	17,751.70	56,374.35	353,081.44	353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	10	24/05/2012	23/01/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 202-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 163-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
49	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	631	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANSAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO GORBER FLORES S. JOSE CARHUAMARCA	CONTRATO N° 405-2011009A	ING. GROBER FLORES BARBERA CP-1026	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP-908	338,600.05	33,860.00	23,702.00	75,270.79	15,000.00	0.00	3,500.00	491,923.83	338,996.44	33,859.84	23,701.89	73,308.83	467,469.00	467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	10	08/04/2012	19/06/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 173-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 163-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
50	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	634	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3650 HUAYTARAJUNCO	HUAYTARA	SANTIAGO DE TUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO SA JUAN BALBASTA (DISTRIBUIDOR) GUSTAVO CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	CONTRATO N° 379-2011009A	ING. WILLIAM ALDAMOR CARRASCO	ING. FLAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	125,771.81	12,577.18	8,884.03	27,999.07	30,000.00	0.00	4,578.00	189,639.09	124,714.90	12,471.49	8,720.05	27,724.12	173,640.56	173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2011	45	20/09/2011	0	0	10	23/05/2012	27/11/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. N° 331-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 164-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
51	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	633	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22162 DE AMAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO ARQUITECTOS Y INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANIEL TAYPE CASTRO	217,660.70	21,766.07	19,236.21	48,388.84	30,000.00	0.00	4,500.00	311,548.16	215,048.18	21,504.82	15,853.38	47,855.21	291,411.59	291,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	08/03/2012	0	0	10	25/01/2012	23/08/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 163-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 165-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
52	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	634	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22175 VILLA ALTA DE HUAMAS HUAYTARA - HUANCAYELCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO AQUAL ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 461-2011009A	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANIEL TAYPE CASTRO	230,333.95	22,083.40	16,437.38	49,020.70	30,000.00	0.00	4,500.00	331,549.43	214,307.10	21,430.72	15,081.50	47,460.41	278,379.79	278,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	10	14/02/2012	15/10/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 293-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 165-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
53	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6325	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 SAN MARTIN DE PALMARCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO PALMARCHA CONSULTORES Y INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011009A	ING. JOSE LUIS CALVITO GAVINO	ING. MIGUEL ANIEL TAYPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	19,708.59	49,885.86	30,000.00	0.00	4,500.00	336,942.02	222,522.05	22,522.20	15,576.55	49,466.46	309,874.65	309,874.65	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	10	09/02/2012	13/09/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 286-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 166-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
54	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6348	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22217 YANACUÑA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 314-2011009A	ING. GABRIEL CALDERON VINA CP-4604	ING. IRISS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	19,933.86	50,401.40	30,000.00	0.00	4,500.00	331,424.56	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,176.67	314,360.63	314,360.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00	0.000000	0.000000	13/01/2011	0	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	10	13/04/2012	13/08/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. RGR N° 381-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL RGR N° 166-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
55	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6349	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22073 SACSAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE TUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	SPRI CONSTRUCTORA S.A. INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 395-2011009A	ING. JORGE LUIS RUFAS TOBARNA	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	400,728.91	32,088.31	28,051.02	87,599.27	38,000.00	0.00	7,000.00	573,973.51	418,919.09	33,519.76	29,529.79	91,550.86	573,973.51	573,973.51	1	(22,773.43)	573,973.51	-32,773.43	-4.06%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	10	23/05/2012	01/02/2013	LEI. CONTRATO DE OBRA N° 118-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) CONCORDIO N° 028-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 165-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG					
56	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6307	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 IMBASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE TUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	DEGO CONTRATISTAS Y RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 886-2011009A	ING. ERICK HEREDIA ORTIZ	FLAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 96479727	124,071.81	12,407.18	8,685.03	27,581.16	30,000.00	0.00	4,504.00	187,249.18	122,029.19	12,302.92	8,672.05	27,349.39	173,293.54	173,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	1			OBRA CUARDADA. EN ELLEVANTAMIENTO DE RESPONSABILIDAD PARA LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG								
57	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	636	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRA EL SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011009A	ING. MARCO ANTONIO ZAPATA GAMARRA CP-72679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA MARGAS ORGEL LUIS BPM 100856	239,101.26	23,910.13	16,737.09	53,752.21	30,000.00	0.00	4,500.00	347,600.69	234,494.41	23,349.34	16,364.54	53,905.59	325,092.88	325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	0.000000	0.000000	19/01/2011	0	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	10	13/06/2012	27/10/2012	LEI. CONTRATO DE E.E.C. DE OBRA RGRR N° 130-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012) LEI. FINAN.FINAL N° 167-201008 REG-HVACAGR (04/10/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
58	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	6355	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE TUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 396-2011009A	ING. ROBERTO CARLOS YABARCA FARRAN	ARO. BETSY QUINTANA VIELLA	79,422.73	7,942.27	5,560.29	17,657.90	30,000.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,422.73																													

