

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Resp: :

Fech: 27/05/2014

Peri: abril - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
														S/	%												
								S/ 80,805,690.86					66,141,065.93														
1	2002	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DIAS	14/12/2002	L		24/11/2009	R.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (24/NOV/2009)	
2	2003	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE			182,368.94	14,716.90	0.00	0.00		197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DIAS	27/11/2003	L		18/08/2009	R.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (18/AGO/2009)	3678
3	2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
4	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DIAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	17675
5	2004	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACCOCHA	ACOBAMBA	POMACCOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLOU ROJAS CIP 74485	352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DIAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	3698
6	2004	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DIAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373
7	2004	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
8	2005	CONSTRUCCION C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		30/12/2009	R.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (30/DIC/2009)	
9	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DIAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACION DE OBRA	2373
10	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARO. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DIAS	18/01/2006				OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCION PERO FALTA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	N/C
11	2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DIAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	151231
12	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DIAS	04/10/2006	L		16/11/2009	R.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (16/NOV/2009)	15821
13	2005	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DIAS	30/12/2009	T			OBRA CULMINADO SE ESTA ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	15578
14	2006	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DIAS	22/08/2007	L		30/12/2009	R.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (30/DIC/2009)	15802
15	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DIAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	N/C
16	2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	N/C
17	2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DIAS	30/08/2006	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	N/C
18	2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DIAS	01/10/2006	T			INFORME FINAL OBSERVADO	25117

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/.	%											
19	2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA - MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DIAS	29/02/2008	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373
20	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DIAS	13/06/2007	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
21	2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	0.00	0.00	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DIAS	20/12/2006	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
22	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACION	SIN INFORMACION	787,785.06	87,531.67	0.00	0.00	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DIAS	26/10/2007	T				CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563
23	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINGUERCCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	0.00	0.00	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DIAS	23/04/2007	T				CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192
24	2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCAHUARANRA - PATOCOCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ODON PARRA RAMOS / ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL ZAVOLA	ING. DYNINK PAUL AYUQUI QUIPE CIP 69694	1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L	15/05/2012			R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GRR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA	17675
25	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	0.00	0.00	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DIAS	26/04/2008	T				PROCESO DE LIQUIDACION	29358
26	2007	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	573,095.55	42,735.18	0.00	0.00	615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DIAS	09/12/2007	L	26/08/2010			R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GRR (26/AGO/2010)	35908
27	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TECNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION CHANQUI	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	0.00	0.00	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DIAS	26/03/2008	T				OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456
28	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHIECCO CRUZ- PAUCARÁ-PUCA CRUZ TINGUERCCASA	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARÁ ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DIAS	20/12/2011	T				OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA. FALTA PPTO PARA LIQUIDACION	17136
29	2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOAHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISEP LEON	ING. VICTOR ELIACH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	237,747.27	26,416.36	0.00	0.00	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DIAS	09/12/2008	T				INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES	
30	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINGUERCCASA)	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISEP NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	0.00	0.00	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DIAS	12/12/2008	T				CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
31	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINGUERCCASA)	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	688,931.72	55,604.95	0.00	0.00	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DIAS	26/04/2009	T				CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192
32	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINGUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ CAP 7399	369,999.81	31,253.63	0.00	0.00	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DIAS	31/01/2009	T				CULMINADO , SIN INFORME FINAL	41192
33	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	0.00	0.00	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T				CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR. FALTA INFORME FINAL	48018

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°					
														S/	%													
34	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (E.E.S. POMACOCHA)	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARG. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	0.00	0.00	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	12/12/2008	T				CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	
35	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	0.00	0.00	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DIAS	28/02/2009	T				INFORME FISICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
36	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA.DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	404,257.63	44,917.52	0.00	0.00	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DIAS	12/12/2008	T				CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542	
37	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	0.00	0.00	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DIAS	31/01/2009	T				CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309	
38	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZ SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	0.00	0.00	581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011		P			OBRA EN SITUACION LEGAL. EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZAO TRABAJO ALGUNO PESE HABER SIDO CANCELADO	66964	
39	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORIMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T				NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	76599	
40	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	422,554.83	42,255.48	0.00	0.00	464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L			01/12/2011	R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/IGRR (01/DIC/2011)	63275	
41	2010	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARO. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARO. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	863,598.07	91,671.93	0.00	0.00	955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC			30/11/2012	R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/IGRR (30/NOV/2012), CIERRE DE PROYECTO	62561	
42	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICE BASTIDAS CIP 74783	ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T				NO SE PUEDE LIQUIDAR A FALTA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS, RESPONSABLE TESORERIA	87293	
43	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T				SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	87394	
44	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	1,975,052.34	2,109,556.96	2,024,156.96	85,400.00	4.05%	100.00%	92.51%	7.49%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014	EJ AT				FALTA SUSCRIBIR ADENDA AL CONTRATISTA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE OBRA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA	89168
45	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CLEVER GUERRA CERRON	ARO. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	364,158.23	38,200.20	0.00	0.00	402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L			15/11/2011	R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/IGRR (15/NOV/2011)	64049	
46	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHAQ PAQUIYAUARI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T				NO SE PUEDE LIQUIDAR A FALTA DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS, RESPONSABLE TESORERIA	61581	
47	2010	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46-000 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA			86,400.00	9,600.00			96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L			09/02/2012	R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/IGRR (09/FEB/2012)		
48	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L			13/08/2012	R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/IGRR (13/AGO/2012)	62131	
49	2010 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARO. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	0.00	0.00	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	08/02/2011	T				NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA Y ABSOLVER LAS OBSERVAC.	27585	
50	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	0.00	0.00	701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/09/2011	T				FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	90506	
51	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAVELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	0.00	0.00	61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T				NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	SN	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP			
								CD (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º							
														\$	%															
52	2010-2011-2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FINCA CASILLAO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARO. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	0.00	0.00		1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	71506			
53	2010-2011-2012-2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA	12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00		13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	T			OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935			
54	2010-2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA. DISTRITO DE PAUCARA.ACOBAMBA.HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				0.00	0.00		0.00		0.00	#DIV/0!				0.00%					NI				OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828	
55	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				0.00	0.00		958,915.00		958,915.00	100.00%				0.00%					NI				LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68127	
56	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDORO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA				0.00	0.00		0.00																		
57	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARO° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	0.00	0.00		645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T					SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	123869	
58	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO/ ARO° ESMAIS PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	0.00	0.00		588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME FINAL	123869	
59	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUI)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° LUIS IBARRA GUISPE	ARO° ISMAIS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	0.00	0.00		695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME FINAL	123869	
60	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	0.00	0.00		707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME FINAL	123869	
61	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUI, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO° ISMAIS PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	0.00	0.00		678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME FINAL	123869	
62	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCOCCHA - POMACOCCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVILOS / ARO° ISLA VICTORIA REQUEÑA MEDINA	ARO° EDGAR HUAMANI GAMARRA	621,526.30	74,583.15	0.00	0.00		716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN CUMPLA CON PRESENTAR EL INFORME FINAL	62565	
63	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	0.00	0.00		918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T					LIQUIDACION POR CONTRATA. SE NOTIFICARA CONTRATISTA A FIN CUMPLA CON SU CONTRATA	45050	
64	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO° CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00		1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T					SE NOTIFICARA AL SUPERVISOR A FIN CONCLUYA CON LA PARTE Q LE CORRESPONDE EN LA LIQUIDACION	98694	
65	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARINO GUISPE NUÑEZ	1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00		1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T					LIQUIDACION POR CONTRATA, RESUELTO LA MISMA POR INCUMPLIMIENTO	91838	
66	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA DE CUNI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° ISELA V. REQUEÑA MEDINA	ING. JOSE L PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00		1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T					SE HA SOLICITADO REUNION CON LA GERENCIA ACOBAMBA, A FIN TOMAR ACCIONES SOBRE EL PARTICULAR	116138	
67	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLEMO QUISEP TORRES	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00		148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T					OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME, LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
68	2011-2012	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCURU	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILDER B. PELO GAYO CP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CP. 20890	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00		2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	LC					R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/CGR (27/11/2012), CIERRE DE PROYECTO LIO. FINAL TEC. FINAN. RGR N° 121-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 24/02/2014	62998	
69	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUECC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROMAR ADASBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00		1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T					NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	89166	
70	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	0.00	0.00		2,256,093.58	2,245,353.58	10,740.00	0.48%	100.00%	99.00%	1.00%	02/08/2012	209	26/02/2013	EJ	AT					SE NOTIFICARA AL RESIDENTE A FIN REGULARICE LOS DOCUMENTOS DE AMPLIACIONES DE PLAZO	157253
71	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 26464 DEL CENTRO POBLADO TIBES DE OCTUBRE - DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA. DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	J. G. HUGO CABEZAS SAI' DRAS	1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00		2,023,787.42	1,940,000.00	83,787.42	4.14%	100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2013	180	01/04/2014	T					RECIENTEMENTE SE HA RECIBIDO EL SALDO DE BALANCE, CON LO QUE SE EFECTUARA PAGOS PENDIENTES	157253	
72	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLES PAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	J. ARO VICENTE ANGEL GERRANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00		1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	LL					LIO. TEC. FINAN. RGR N° 349-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 21/04/2014	83829	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
															S/	%													
73	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP: 137619	ING. GREGORIO ENRIQUE E. GOVIL CIP: 8977	370,799.51	49,747.50	0.00	0.00	78,441.25	498,988.26	498,988.26	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T				PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75651	
74	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOQUECA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP: 130409	JUBERT COORA MONTES CIP: 130409	360,844.02	49,747.50	0.00	0.00	79,305.72	489,897.24	390,574.02	99,323.22	20.27%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	T				PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75662	
75	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO	ARO. JUAN GAMARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,209.42	0.00	0.00	2,174,027.45	1,868,123.77	305,903.68	14.07%	100.00%	93.56%	6.44%	03/06/2013	363	31/05/2014	EJ	AT				AMPLIACION DE PLAZO APROBADO CON ACTO RESOLUTIVO	147653	
76	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	0.00	0.00	575,428.90	575,428.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T				FALTO DE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DE OBRA	91820		
77	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. "NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS" DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ARO. SEGUNDO BURGOS MALAVER	9,198,781.50	601,170.00	200,000.00	0.00	0.00	9,999,951.50	262,536.43	9,737,415.07	97.37%	12.43%	3.11%	9.32%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT				REINICIADO EL 14 ABRIL DE ATRAZADO POR DE SABASTECIMIENTO DE MATERIALES	199098
78	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 36326 - HUACHUJA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP: 74363	1,297,808.71	141,300.42	21,000.00	0.00	0.00	1,460,109.13	117,534.15	1,342,574.98	91.95%	3.24%	10.89%	-7.65%	21/04/2014	180	17/10/2014	EJ	AD				CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	250100
ANGARAES								S/.					75,221,109.03				69,337,749.38												
1	2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200						76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T				NO TIENE INFORME FINAL	N/C	
2	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE - VILLOCC	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	B.ING. LUIS ORIUELAM	SIN						25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T				NO TIENE INFORME FINAL	N/C	
3	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCARMAR ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES		SIN						575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T				NO TIENE INFORME FINAL	3500	
4	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200						50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T				SIN INFORME FINAL	N/C	
5	2004	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MIX DE COLLAPAMPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N. LOSANO ORIUJELA						528,825.15	529,000.00	-174.85	-0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	L			03/09/2010	R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (03/SE/2010)	8207	
6	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANC HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200						457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T				NO TIENE INFORME FINAL	16126	
7	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANC HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79676	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO						1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DIAS	08/11/2005	T				NO TIENE INFORME FINAL	16126	
8	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HECTOR PAYTAN ROCA CIP 54336						2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DIAS	29/02/2008	T				CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	8389	
9	2006	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	34,648.32	3,464.83	0.00	0.00		38,113.15	38,113.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/11/2006	60 DIAS	22/01/2007	L			16/09/2011	R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCAIGGR (16/SET/2011)	33105	
10	2006 2007 2009	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PENALOZA CIP 72411	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	3,843,650.56	242,025.44	0.00	0.00		4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	4.30%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	300 DIAS	30/10/2009	L			24/02/2011	R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCAIGGR (24/FEB/2011)	29369	
11	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA PUCA CRUZ (PAUCARA) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMAZO CIP 89660	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	539,695.42	25,930.89	0.00	0.00		565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DIAS	31/07/2008	P				OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	8004	
12	2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	466,744.18	35,223.75	0.00	0.00		501,967.93	501,967.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2007	120 DIAS	20/03/2008	L			20/10/2009	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCAIGGR (20/OCT/2009)	16919	
13	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCARMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES						2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DIAS	06/03/2008	T				NO TIENE INFORME FINAL	N/C	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIO	OBSERVACIONES	SNIP			
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º						
															S/	%														
14	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730					0.00	0.00	668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DIAS	31/03/2008	T				TIENE INFORME FINAL. TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	15305	
15	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DEL CENTRO DE SALUD SECCILLA - RED ACOBAMBA - HVCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,656,346.42	266,603.01	0.00	0.00	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DIAS	03/06/2008	T				OBRA CONCLUIDA. NO CUENTA CON INFORME FINAL	7663			
16	2007 2008 2009	CONSTRUCCION CARRETERA LILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500					0.00	0.00	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	-17.57%	100.00%	82.46%	17.54%	08/09/2007	150 DIAS	01/10/2008	L		26/06/2012		R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%	3918	
17	2007 2008 2009 2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,924,916.61	132,179.72	0.00	0.00	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	0.00%	100.00%	74.49%	25.51%	04/02/2008	300 DIAS	07/04/2009	L			26/07/2012		R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	45331		
18	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	939,286.43	53,049.10	0.00	0.00	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	-0.65%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2008	180 DIAS	27/09/2008	L			02/09/2009		R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)	15674		
19	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656					0.00	0.00	655,479.33	655,479.33	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2008	100 DIAS	09/02/2008	L			12/10/2009		R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	15109
20	2008 2009	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	643,017.07	79,734.12	0.00	0.00	722,751.19	722,751.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L			30/12/2009		R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	16952		
21	2008 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SAN TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDORO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,613,164.32	198,999.95	0.00	0.00	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	-0.46%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2008	210 DIAS	21/09/2009	L			21/10/2010		R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)	52508		
22	2008 2009	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,082,628.61	104,131.43	0.00	0.00	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	14.21%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2008	365 DIAS	15/02/2010	L			16/02/2011		R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)	28047		
23	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T					OBRA TERMINADA. EN REVISION DE INFORME FINAL	35225		
24	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINO ORELLANA CIP 69776	792,736.46	847,769.90	0.00	0.00	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T					EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS	29650		
25	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACACASA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T					EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA. EN HVCA (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Lij. Obras	15113		
26	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZUNIGA CIP 41206	863,811.40	49,068.49	0.00	0.00	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T					SE INFORMO CAMBIO DE MODALIDAD DE LIQUIDACION DE OFICIO A DIRECTIVA N°020-2012, Y CAMBIO DE INTEGRANTES DEL COMITE DE RECEPCION	99917		
27	2009 2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORRED SECCILLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDORO RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	744,763.69	74,476.37	0.00	0.00	819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L			15/07/2010		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	16155		
28	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L			10/02/2012		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	8386		
29	2010	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	905,584.37	90,558.64	0.00	0.00	996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L			23/01/2013		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	36595		
30	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	668,026.80	74,225.20	0.00	0.00	742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L			10/02/2012		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	82580		
31	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE: PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCILLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	SECCILLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP 54579	1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T					EL PROCESO DE ARBITRAJE, LO LLEVA ASESORIA JURIDICA Y A LA FECHA NO NOS INFORMA	66226		

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
														S/	%												
32	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA. PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. ELIO ALEX CONDON CAJACHAGUA CAP. 9442	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		23/11/2011	R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	119663		
33	2010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. No. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISEP CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONTE CIP - 22289	733,756.61	73,375.66	0.00	0.00	807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		18/01/2013	R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	126267	
34	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISEP LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR - ING. RICOBERTO USCATA MALDONADO	1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P			OBRA PARALIZADA. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBE ELABORAR EL INFORME DE CORTE DE OBRA, PARA REALIZAR LA LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA.	57024	
35	2010-2011	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		20/11/2012	R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	44725	
36	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAJETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	0.00	0.00	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P			SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INFORMO PARA NOTIFICAR A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION DE OBRA.	116853	
37	2010	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	66288	
38	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1,3 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. JHONNY BENEZUEZ ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	0.00	0.00	743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	L		06/02/2014	R.G.G.R. N° 078-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (06/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	124059	
39	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. JORGE PALACIOS TORRES	ARO. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	544,234.23	54,423.42	0.00	0.00	589,530.66	589,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	L		18/02/2014	R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (18/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	64680	
40	2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J	1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	101926	
41	2010-2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARIOS	ARIOS	5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00	6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	EJ	AT			SEGUN RECOMENDACION DE ALTA DIRECCION, EN PROCESO DE REAJUSTE DE COSTOS, INSUMOS Y METAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO Y SU APROBACION DE 16 COMPONENTES	95802
42	2010-2011-2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPIQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T			COMITE DE RECEPCION OBSERVO AL INFORME FINAL, PIDIENDO DOCUMENTOS, FALTANTES. SE NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.	107989	
43	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARO. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			INFORME FINAL CON OBSERVACIONES REALIZADAS EN SUPERVISION DE OBRAS. RESIDENTE DE OBRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	117951	
44	2011-2012	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARO. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	863175.27	170117.05	0.00	0.00	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L		11/12/2013	RGR N° 1120-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 11/12/13	95273	
45	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARIOS	ARIOS	3,472,859.37	554,320.00	0.00	0.00	4,027,179.37	4,035,425.87	-8,246.50	-0.20%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T			OBRA CULMINADA. 8 COMPONENTES ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS Y 8 COMPONENTES EN PROCESO ELABORACION PARA SU ENTREGA AL SECTOR BENEFICIARIO. SE NOTIFICO A LOS EJECUTORES DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL.	94981	
46	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHUILL HUAYCHAOPALLCCA BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARAES-HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186.64	102871.61	0.00	0.00	1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T			LIQUIDACION FINANCIERA PARA CONCILIACION CONTABLE.	105777	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
															S/	%													
47	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP 576969	6.265.582,89	457.213,70	60.000,00	0,00	0,00	6.782.796,59	6.238.536,89	544.259,70	8,02%	100,00%	98,38%	1,62%	03/09/2012	450	26/11/2013	T			OBRA CULMINADA CON PARTIDAS PREDUCTIVAS. CON PLEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION.	65786		
48	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORRED DE ANGARAES HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1.002.007,20	135.533,18	0,00	0,00	1.137.540,38	1.072.998,51	64.541,87	5,67%	100,00%	100,00%	0,00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T			COMITE DE RECEPCION DE OBRA, OBSERVO LA EJECUCION DE OBRA, RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SE REMITIO A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DE HUANCavelica. LA DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION VIA ACTO RESOLUTIVO.	155670			
49	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1.372.712,43	177.695,00	0,00	0,00	1.550.407,43	1.254.112,40	296.295,03	19,11%	100,00%	99,48%	0,52%	01/08/2013	285	12/05/2014	EJ	AT		ADQUISICION DE PUERTAS EN CONVOCATORIA DE IGUAL FORMA EQUIPAMIENTO, PARA CONCLUIR AL 100 %	107915			
50	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COOLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	2.486.281,80	371.557,43	0,00	0,00	0,00	2.857.839,23	1.255.734,56	1.602.104,67	56,06%	100,00%	51,87%	48,13%	02/12/2013	240	29/07/2014	EJ	AT		PABELLON SUM AULAS: ESTRUCTURAS, CONCRETO SIMPLE (FALSO PISO, CONC. RETO EN FALSA COLUMNA) ARMADO (COLUMNAS, PLACA DE CONCRETO, VIGAS, VIGA CANAL, VIGA CANAL, ESCALERAS) ARQUITECTURA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURA. PABELLON AULAS LABORATORIO A ROUTECTURA, ALBANILERIA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORASOS, SERVICIOS HIGIENICOS, ESTRUCTURAS, TRABAJOS PRELIMINARES, CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ARMADO(ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS), LOSA ALIGERADA, MUROS ETC.	148730		
CASTROVIRREYNA								S/.					43,389,716.36				39,541,529.32												
1	2002	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			33.315,00	4.685,00	0,00	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L			R.G.G.R. N° 327-2009/COB.REG-HVCAIGGR (23OCT/2009)			
2	2002	RECONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			24.447,32	3.352,68	0,00	0,00		27.800,00	27.800,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L			R.G.G.R. N° 366-2009/COB.REG-HVCAIGGR (16NOV/2009)			
3	2002	CONSTRUCCION PUENTE SINTO	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0,00	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L			R.G.G.R. N° 343-2010/COB.REG-HVCAIGGR (10AGO/2010)			
4	2002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0,00	0,00		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L			R.G.G.R. N° 105-2010/COB.REG-HVCAIGGR (11MAR/2010)			
5	2002-2003	CONSTRUCCION DE CARRETERA CHIVILLO PAMPA - VARIANTE LAMARI	CASTROVIRREYNA		GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. BACH. JAIME RAMOS BUENDIA		324.000,00	36.000,00				360.000,00	359.245,76	754,24	0,21%												RGGR. N° 222-2014/GOB.REG-HVCAIGGR (17MAR/2014)	
6	2003	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			118.437,55	1.562,45	0,00	0,00		120.000,00	1.200,00	118.800,00	99,00%	100,00%	100,00%	0,00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L			R.G.G.R. N° 335-2009/COB.REG-HVCAIGGR (27OCT/2009)			
7	2004-2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINGHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			0,00	0,00		500.000,00		500.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	12/08/2004	268 DIAS	05/07/2005	T			OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648242		
8	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO OUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0,00	0,00		55.000,00		55.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569		
9	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			0,00	0,00		169.319,00		169.319,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%							OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446		
10	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NESTOR RAMOS GONZALES	216.153,90	24.017,10	0,00	0,00		240.171,00	240.171,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L			R.G.G.R. N° 219-2010/COB.REG-HVCAIGGR (19MAY/2010)			
11	2004-2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57244	201.062,64	23.930,41	0,00	0,00		224.993,05	220.000,00	4.993,05	2,22%	100,00%	100,00%	0,00%	14/07/2005	92 DIAS	14/10/2005	L			R.G.G.R. N° 246-2010/COB.REG-HVCAIGGR (09JUN/2010)	7680		
12	2005-2006	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCCORO	CASTROVIRREYNA	AHURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTANEZ CHOQUE CIP 78816		224.993,05	0,00	0,00		219.018,02	219.018,02	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	16/01/2005	485 DIAS	16/05/2006	L			R.G.G.R. N° 446-2010/COB.REG-HVCAIGGR (27SET/2010)	7652		
13	2006	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0,00	0,00		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L			R.G.G.R. N° 395-2010/COB.REG-HVCAIGGR (03SET/2010)	2238		
14	2007	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	QUISHUARPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			805.195,18	67.806,82	0,00	0,00		873.002,00	873.002,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L			R.G.G.R. N° 407-2011/COB.REG-HVCAIGGR (25AGO/2011)	2238		
15	2006	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	191.797,15	17.602,85	0,00	0,00		209.400,00	209.400,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L			R.G.G.R. N° 179-2009/COB.REG-HVCAIGGR (22JUL/2009)	22059		
16	2006	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA					0,00	0,00		163.189,16	170.000,00	-6.810,84	-4,17%	100,00%	100,00%	0,00%	03/10/2003			L			R.G.G.R. N° 394-2010/COB.REG-HVCAIGGR (03SET/2010)	N/C		
17	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0,00	0,00		258.012,00	258.012,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	04/09/2007		30/10/2007	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053		

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP					
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º								
															S/.	%																
18	2005-2006	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 48492					0.00	0.00			400.000.00	400.000.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007				L		12/08/2009	R.G.G.R. Nº 208-2009/GOB.REG-HVCAIGGR (12/AGO/2009)	4654		
19	2007	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	305,636.30	30,563.63	0.00	0.00			336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008				L		05/10/2009	R.G.G.R. Nº 305-2009/GOB.REG-HVCAIGGR (05/OCT/2009)	36831	
20	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLOU ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	0.00	0.00			1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	46632
21	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 92038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	0.00	0.00			181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008							T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APLIEBA A LA FECHA.	1172992
22	2007	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	0.00	0.00			186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008				T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
23	2007	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	0.00	0.00			42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008				T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
24	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	0.00	0.00			47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008				T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663	
25	2007	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	0.00			0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008							T			LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE	4663
26	2007	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	0.00	0.00			258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008							T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053
27	2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	0.00	0.00			167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009				T			OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA		
28	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	341,703.00	54,138.60	0.00	0.00			395,841.60	395,841.72	-0.12	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008				L		10/08/2010	R.G.G.R. Nº 342-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (10/AGO/2010)	60812	
29	2007-2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	0.00	0.00			1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009				T			LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CON PLUGEO DE OBSERVACIONES, FALTA LEVANTAR LA CSR CASTROVIRREYNA	36802	
30	2008	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLE JOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR NACARI QUISPE CIP 79725	312,047.27	31,204.73	0.00	0.00			343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2009	90 DIAS	02/02/2009				L		23/11/2010	R.G.G.R. Nº 547-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (23/NOV/2010)	60810	
31	2008	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR NACARI QUISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00			1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009				T			OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656	
32	2008-2010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCCOCHA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00			1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008				L			LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. Nº 180 -2011/ GOB.REG.HVCAIGGR S. R. CIG	53970	
33	2008	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA			62,889.00	8,476.53	0.00	0.00			71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009				L		23/11/2010	R.G.G.R. Nº 548-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (23/NOV/2010)	36831	
34	2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 82649	INSPECTOR DE OBRA: ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	0.00	0.00			820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012				T			SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274	
35	2009	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA CCARIAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARLUM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	0.00	0.00			1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010				T			OBRA CULMINADA. FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES	93764	
36	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	171,963.63	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	420	31/03/2013				T			SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	69432		
37	2011-2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA. DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONIEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00			2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011				T			SE HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO, SE HA SOLICITADO DICHO COMPROBANTES A TESORERIA SIN RESPUESTA ALGUNA	105394	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/	%											
38	2010	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHIPAMPARCA- DISTRITO DE CHIPAMPARCA- CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMPARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	0.00	0.00	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T				A LA ESPERA DE LA RECEPCION POR PARTE DEL COMITE	117486
39	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	0.00	0.00	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DIAS	30/05/2011	P				SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104
40	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP. DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T				A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282
41	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T				OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION. SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL	79260
42	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORAID CARRASCO CIP	2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P				PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS. COORDINACIONES DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE OBRA	7646
43	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALTRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	522,188.61	52,218.86	0.00	0.00	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P				SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE OCIVCA	62492
44	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTAMIENTO DE HUARAJA ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONIEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	12/10/2012	T				ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INVESTIGACION	53607
45	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHIPAMPARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMPARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	0.00	0.00	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T				SE HA REITERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROBANTES FALTANTES, A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	121560
46	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T				SE HA REITERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROBANTES FALTANTES, A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	141900
47	2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA- PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA- DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	1,021,351.01	1,015,116.93	6,234.08	0.61%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T				A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA	53601
48	2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMPARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raúl Aceballo Callupe	5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.66%	01/10/2012	240	30/11/2013	T			21/02/2014	LID. EXP. TEC. REG. Nº 109-2014/GOB. REG- HVC/AGR (21/FEB/2014) COMITE DE RECEPCION APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	143078
49	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN TANTARA-CHIPAMPARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00	4,722,024.20	3,900,803.91	821,220.29	17.39%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T				A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA	52874
50	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	0.00	0.00	655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T				SE HA REITERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROBANTES FALTANTES, A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	133818
51	2012	FORTAL EMBORTE DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCHOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORECHO ANILLU	ING. RAUL ROJAS HUAMANI	805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	916,815.61	916,815.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T				SE HA REITERADO LA SOLICITUD PARA LA OBTENCION DE COMPROBANTES FALTANTES, A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE TESORERIA	131235
52	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO- TIPICOCHA, DISTRITO DE CHIPAMPARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHIPAMPARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	18,000.00	0.00	580,064.81	552,062.26	28,002.55	4.83%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	29/10/2013	T				A LA ESPERA DE RECEPCION DE OBRA, POR PARTE DEL COMITE	154605
53	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISEP LAURA	ING. MANUEL BARRIONIEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	0.00	0.00	1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T				RECEPCIONADO EN TRÁMITE DE PAGOS PENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE OBRA	154498
CHURCAMP								S/.					60,644,028.19				45,802,533.83										
1	2003	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			109,729.11	6,314.89	0.00	0.00	116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L			27/10/2009	R.G.R.N. Nº 334-2009/GOB.REG-HVC/AGR (27/OCT/2009)	8125
2	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	0.00	0.00	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DIAS	25/12/2005	T				SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125
3	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DIAS	30/10/2004	T				SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
															S/.	%												
4	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	904.478.08	85.801.10	0.00	0.00		990.279.18	612.979.40	377.299.78	38.10%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DIAS	26/02/2005	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	4512
5	2005-2006	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFAZ CAP 3703	332.856.41	36.984.05	0.00	0.00		369.840.46	369.840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DIAS	30/03/2007	L		27/09/2010		R.G.G.R. Nº 444-2010/COB.REG-HVCAIGRR (27SET2010)	4911
6	2005-2006-2007-2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. M. SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP A	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357.291.93	35.729.19	0.00	0.00		393.021.12	393.021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T				PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.	17420
7	2006-2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484.394.40	53.821.60	0.00	0.00		538.216.00	538.216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T				OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA	10192
8	2006-2008	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCOPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343.803.04	38.200.34	0.00	0.00		382.003.38	382.003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T				INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE	28548
9	2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIHUACCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38.700.00	4.300.00	0.00	0.00		43.000.00	39.500.00	3.500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T				EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	25781
10	2006	INSTALACION DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292.777.08	12.065.42	0.00	0.00		304.842.50	182.905.50	121.937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007		P			ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS	19324
11	2008-2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMP A - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.139.382.00	126.598.00	0.00	0.00		1.265.980.00	1.265.980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T				INFORME Nº 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7453
12	2007-2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMP A	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904.478.08	85.801.10	0.00	0.00		990.279.18	612.979.40	377.299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	45122
13	2006-2007-2008-2009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP A LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1.543.499.10	171.499.90	0.00	0.00		1.714.999.00	1.714.999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008		P			SE ENVIO A LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP A EL INFORME Nº 114-2013 PARA QUE NOTIFIQUEN A LOS RESPONSABLES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA	7453
14	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOCC - TRAMO SOCCOS - MANZANAYOCC III ETAPA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. OSWALDO ANGEL PIRAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75787	698.087.70	77.565.30	0.00	0.00		775.653.00	387.826.50	387.826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008		P			PRESUPUESTO REVERTIDO AL TESORO PÚBLICO. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL INFORME Nº 070-2013 Y CULMINARA LA OBRA	2467
15	2008-2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1.232.687.89	136.965.32	0.00	0.00		1.369.653.21	1.369.653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T				SE VIENE COORDINANDO PARA LA LIQUIDACION POR LA MODALIDAD DE OFICIO	12192
16	2008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. DANIEL SUAREZ CONDRON CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1.110.892.70	123.432.52	0.00	0.00		1.234.325.22	864.027.65	370.297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DIAS	31/03/2009	L		18/10/2010		R.G.G.R. Nº 486-2010/COB.REG-HVCAIGRR (18OCT2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%	14660
17	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695.013.13	77.223.68	0.00	0.00		772.236.81	772.178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION FINAL FISICO Y FINANCIERO	44476
18	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528.494.18	51.849.42	0.00	0.00		580.343.60	567.420.60	12.923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T				SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL DE LA OBRA	81629
19	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA.	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1.000.847.53	100.084.76	0.00	0.00		1.100.932.29	1.096.384.29	4.548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	03/03/2010	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	44579

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (\$)	GG (\$)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$)	ACUMULADO DEL MES (\$)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
															\$	%												
20	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACACASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO - CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	65868	
21	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	97846	
22	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	0.00	0.00	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	81928	
23	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011			P		EN PROCESO DE LIQUIDACION COMO OBRA INCONCLUSA (CORTE DE OBRA) PARA SU REINICIO	17842	
24	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011			P		SE ESTA REHABILITANDO LA LIQUIDACION DE CORTE DE OBRA INCONCLUSA	123287	
25	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A					0.00	0.00	78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%						NI			EJECUCION DE OBRA POR FRONTEL	83962
26	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDAS S.R.L. ARO. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	825,980.14	82,598.01	0.00	0.00	908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L			15/03/2013	R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG-HVCAUGRR del 15/03/2013	70063	
27	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	85799	
28	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDAMBAMBA - MANZANA YOCO - LA VICTORIA - TUUCUCCASA	CHURCAMP A	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011			P		ESTAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA. CASO CONTRARIO LIQUIDAR COMO OBRA INCONCLUSA	79122	
29	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIA TUUCUCCASA.	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011			P		SE NOTIFICÓ AL RESIDENTE PARA LA PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CASO CONTRARIO LIQUIDAR COMO OBRA INCONCLUSA	80665	
30	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JAVIER VILCAHUMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	0.00	0.00	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	130693	
31	2011 2012	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESMERALDA DE ANCO. DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	780,274.92	82,599.88	0.00	0.00	862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L			02/07/2013	R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCAUGRR DEL 02/07/2013	163537	
32	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE QUIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO. - PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	10,500.00	0.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	18/11/2012			P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO. REINICIO EL 05 DE AGOSTO. 2DA PARALIZACION EL 17/10/13	142648	
33	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCOCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP. 60962	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	62,931.60	0.00	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013			P		OBRA PARALIZADA. DESDE EL 01/11/13. POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA.	82039	
34	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PICALOMA - MELUNO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALEZ NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00	7,392,119.16	5,070,935.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	90.00%	10.00%	18/06/2012	575	13/01/2014			P		PARALIZADO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA	101953	
35	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. S. MV. SEÑOR DE ATOCASAS - DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HUGO W. TAPE SOTO		1,335,566.01	176,795.61			1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	99.00%	1.00%	16/07/2012	348	28/06/2013	T				LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL . SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	114596	
36	2012	MEJORAMIENTO (REFORMA) DIQUE DE PRESA ISLACOCOCHA	CHURCAMP A	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03			470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012			P		POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL SE TOMO MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESOLVER EL CONTRATO, SIN RESPUESTA A LA FECHA.		
37	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730,911.90	243,153.15	46,387.00	0.00	2,020,452.05	1,682,296.65	338,155.40	16.74%	100.00%	97.19%	2.81%	06/06/2013	180	02/12/2013			P		EN PROCESO DE LIQUIDACION FINAL	155286	
38	2013	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. AVILIO ORE BAZAN	EN PROCESO DE ADJUDICACION	4,250,087.39	539,170.24	30,732.66		4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095				NI		SE INVIO UN MEMORANDUM 018-2014-GOB.REG-HVCAUGRR SUPLENDO EL C.S.C. CON PLAZO DE 05 DIAS PARA LA ENTREGA.		

Fech: 27/05/2014

Perk: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR/INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
														S/	%													
39	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARIHUANCHO MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARO ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	30,271.00	0.00	1,239,185.05	722,110.99	517,074.06	41.73%	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2013	150	01/11/2013	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION		
40	2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILPEPATA-PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAMP A	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING FELIX CHALCO MEDINA	ENSTA EN CONVOCATORIO PARA SUPERVISOR	1,677,040.58	315,267.00	33,473.20	0.00	2,025,780.78	392,312.83	1,633,467.95	80.63%	100.00%	4.96%	95.04%	08/07/2013	270	03/04/2014	EJ	AT				SE REINICO LA OBRA DESDE EL 09 DE ABRIL DEL 2014. RESOLUCION DE CONTRATO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR ANTERIORES	
41	2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA -CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTOÑO HUAMAN	1,723,634.50	252,648.15	25,000.00	0.00	2,001,282.65	1,783,319.76	217,962.89	10.89%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	08/12/2013	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION FINAL		
HUANCVELICA								S/.																				
								110,017,137.75 92,658,379.56																				
1	2003	REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			87,210.61	7,169.00	0.00	0.00		94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L			06/10/2009	R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (06/OCT/2009)	
2	2004	REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			3,598.30	2,981.70	0.00	0.00		6,580.00	6,580.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2002	14 DIAS	24/07/2002	L			17/11/2009	R.G.G.R. N° 370-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (17/NOV/2009)	
3	2004	REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			12,842.58	245.50	0.00	0.00		13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L			11/11/2009	R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (11/NOV/2009)	
4	2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	756,900.00	84,100.00	0.00	0.00		841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L			13/10/2011	R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCAIGRR (13/10/2011)	8155
5	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA E.E. N° 3607 HUAMSPAMPA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TAP JOUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPÉ CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	0.00	0.00		355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T				FALTA LIQUIDACION	4516
6	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	0.00	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				OBRA CULMINADA	N/C
7	2005	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	0.00	0.00		448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T				EN PROCESO DE LIQUIDACION	9298
8	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCVELICA III ETAPA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	0.00	0.00		525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T				FALTA LIQUIDACION	12566
9	2004	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00		1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T				FALTA LIQUIDACION	8095
10	2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	0.00	0.00		98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T				FALTA LIQUIDACION	N/C
11	2006	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL CHOOUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	408,894.94	45,432.77	0.00	0.00		454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L			21/04/2010	R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (21/ABR/2010)	5100
12	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	0.00	0.00		298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				FALTA LIQUIDACION	38375
13	2004	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	0.00	0.00		566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T				FALTA LIQUIDACION	8023
14	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BREDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	0.00	0.00		401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T				PROCESO DE LIQUIDACION	12490
15	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA 2DA ETAPA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	933,390.00	103,710.00	0.00	0.00		1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L			05/08/2010	R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (05/AGO/2010)	12490
16	2008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	0.00	0.00		278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T				PROCESO DE LIQUIDACION	9298
17	2006	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	0.00	0.00		471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T				FALTA LIQUIDACION	29110
18	2007	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			45,656.00	6,526.93	0.00	0.00		52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L			20/10/2009	R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCAIGRR (20/OCT/2009)	35645
19	2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00		1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	LL			12/12/2013	R.G.G.R. N° 1129-2013/GOB.REG-HVCAIGRR (12/12/2013)	9298
20	2007	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007	L			21/03/2011	R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCAIGRR (21/03/2011)	24706

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA		ESTADO		FECHA LIO	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º				2º
															S/.	%											
21	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINOS CASO CIP 973632	ING. WILFREDO RETAMOSO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	0.00	0.00	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T			FALTA LIQUIDACION	16693	
22	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P			OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88979	
23	2008 2009	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASPATA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	894,509.87	99,389.99	0.00	0.00	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (07/MAY/2010)	81130	
24	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE. SS. CHUPACA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
25	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE. SS. CHUPACA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	261,738.24	29,082.03	0.00	0.00	290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
26	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. CONCHAN)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	297,017.99	33,002.00	0.00	0.00	330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
27	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. CCAHUARANRA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	299,533.49	33,281.50	0.00	0.00	332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
28	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. CHAYNAPAMPA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
29	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCAHUARANRA, CCOSINPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. ANTAYMISA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	295,821.61	32,869.07	0.00	0.00	328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCAIGGR (15/DIC/2010)	40704	
30	2008 2009	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHULLACASCA-YAULI- HVCA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	881,553.20	97,950.36	0.00	0.00	979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	LC		13/04/2012	R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCAIGGR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO	67241	
31	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T			OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837	
32	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELICA (CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VILLASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCAIGGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
33	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANSAPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCAMELICA (CENTRO DE SALUD HUANSAPAMPA)	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUIESPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	411,015.92	127,223.21	0.00	0.00	538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC		21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCAIGGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	38238	
34	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL J. RAMOS MATOS / ING. SANTOS CUNO QUIESPE CIP 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T			OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55112	
35	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, CONFORMACION DEL COMITÉ DE VERIFICACION Y RECEPCION	12856	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/	%											
36	2010 2011	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI -HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RONNY AZAMBLAJA RIVERA	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	103073	
37	2010 2011	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA)	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	2012/2010 02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	124751	
38	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	JAVIER M. QUISEP SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DIAS	30/06/2011	LC		22/05/2013	R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	82630	
39	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAMPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		30/05/2013	RGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	119042	
40	2010 2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFFINO IVALLA NACARI	ARQ. FLOR MARIA, YARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DIAS	20/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131333	
41	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPE, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LUDY PERA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	131420	
42	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
43	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
44	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DIAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
45	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
46	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (COLLAPACCASA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
47	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, COLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DIAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	120546
48	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISEP	ARQ. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	462,905.23	50,919.58	0.00	0.00	513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO	123825	

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/	%											
49	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCARELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARO. CARROLL MARINI MAURICIO REVOLLAR	ARO. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	474,395.64	61,671.43	0.00	0.00	536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO	123415	
50	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	0.00	0.00	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
51	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	0.00	0.00	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
52	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,784.92	0.00	0.00	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
53	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (TINYACCLLA)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	0.00	0.00	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
54	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD. SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCARELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	0.00	0.00	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788	
55	2010-2011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCARELICA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9632 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	0.00	0.00	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63253	
56	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCARELICA DE LA REGION HUANCARELICA	HUANCARELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. FELIX AZAVALLA VALDEZ	ARO. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	0.00	0.00	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148	
57	2010-2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD. TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCARELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI GORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	0.00	0.00	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		HERNAN	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398	
58	2010-2011	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCARELICA	HUANCARELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	0.00	0.00	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847	
59	2010-2011-2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCOCOBAMBA	HUANCARELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALEZ CIP 73784	ING. CARLOS CASPAR PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		RAUL	EN PROCESO DE LIQUIDACION	64824	
60	2010-2011-2012-2013	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 3617 DE TACSANA-YAULI HUANCARELICA	HUANCARELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ARO. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00	994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO	86724	
61	2010-2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARO. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T			OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611	
62	2010-2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCARELICA-HUANCARELICA	HUANCARELICA	HUANCARELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		27/11/2012	R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	90125	
63	2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCARELICA	HUANCARELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS			0.00	0.00	475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T			EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA		

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE E.JEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
															S/	%													
84	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00		1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		HERNAN	PRELQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	72914		
85	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00		418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		RAUL	PRELQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	EMER		
86	2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE COCASAPATA, MICROBRED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARO. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00		397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	L		04/02/2014	RGR. N° 061-2014/GOB.REG-HVCAIGRR (04/FEB/2014)			
87	2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LIBER URRIBIA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00		206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	LL		21/04/2014	LIQ. TEC.FINAN RGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCAIGRR DEL 21/04/2014	140407		
88	2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		HERNAN	CULMINADO, PRELQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	146206		
89	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00		3,913,428.13	3,094,983.80	818,444.33	20.91%	93.48%	78.01%	15.47%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ	AT		COLOCADO DE CONCRETO EN PATIO CIVICO, EJECUCION DE OBRAS EXTERIORES, ATRAZADO POR FALTA DE MATERIAL EN OBRA	153196		
90	2013	MEJORAMIENTO - SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00	0.00	6,568,474.31	6,267,489.27	300,985.04	4.58%	92.20%	86.55%	5.65%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ	AT		EJECUCION DE OBRAS EXTERIORES, COLOCADO DE MAYOLICAS EN INTERIORES, EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE 19.07%	122320		
91	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAPOMA 63200	1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00		1,479,197.42	1,399,550.28	79,647.14	5.38%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	264	28/02/2014		T		OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014, NO PRESENTARON INFORME MENSUAL	193237		
92	2013	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARRAJAL	2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	0.00	2,240,622.44	1,144,123.36	1,096,499.08	48.94%	64.89%	58.96%	5.93%	19/08/2013	180	14/02/2014		P		OBRA PARALIZADA DESDE 01 FEBRERO AL 31 DE MARZO 2014	152884		
93	2013 2014	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN, EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	0.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	40.00%	33.19%	6.81%	01/12/2012	60	30/04/2013		P		PARALIZADO DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2014, FALTA DE PRESUPUESTO, 2DA AMPLIACION EN PROCESO DE APROBACION	273566		
94	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,630.96	1,565,718.36	4,228,912.60	72.98%	61.48%	32.12%	29.36%	04/11/2013	240	01/07/2014	EJ	AT		COLOCADO DE CONCRETO EN EL TECH DEL MODULO 01, ATRAZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	190917		
95	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36600 - LAS VERDEAS DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. EDISON EULOGIO MATOS	ING. GREGORIO EGOAVIL	2,864,536.25	325,156.00	66,631.00	0.00	0.00	3,256,323.25	1,335,967.43	1,920,355.82	58.97%	40.54%	40.99%	-0.45%	10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	AD		COLOCADO DE CONCRETO EN GRADERIA Y LOSA ALIGERADA EN AMBIENTES DE LABORATORIO	255119		
96	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CARLOS MEDINA GUITIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 70500	657,892.59	65,789.26	10,000.00	0.00	0.00	733,681.85	652,149.83	81,532.02	11.11%	90.62%	85.31%	5.31%	09/01/2014	120	08/05/2014	EJ	AT		COLOCADO DE CONCRETO EN RESERVORIO DEL SECTOR III	190573		
97	2014	TICS PRIMARIA					2. TAINÉ LOPEZ GASPAR 343.2014																						
98		TICS II.EE. SECUNDARIA					2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342.2014																						
HUAYTARA								S/.					45,061,427.99				40,280,078.73												
1	2002	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE HUAYTARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				0.00	0.00		14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (09/MAR/2010)	NC			
2	2002	MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				0.00	0.00		5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (11/MAR/2010)				
3	2002	TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA				0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (15/JUL/2010)				

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
														\$/	%													
4	2002	CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOCORVOS			0.00	0.00		428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. Nº 445-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (27/SE/2010)				
5	2002	TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOCORVOS			0.00	0.00		650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. Nº 447-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (27/SE/2010)				
6	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA OUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - OUISHUARCAMPAMPA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60990	0.00	0.00		928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010	R.G.G.R. Nº 206-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (07/MAY/2010)	5086			
7	2004	SUSTITUCION E.E. Nº 22181 OCCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	0.00	0.00		20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634		
8	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	0.00	0.00		39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T					OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSyl. CONTRATO ING WANNER	NIC	
9	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING JAMIE RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276	0.00	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T					OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSyl. CONTRATO ING WANNER	4540	
10	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	0.00	0.00		434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T					OBRA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSyl Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365	
11	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-COLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215	0.00	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T					SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717	
12	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615	0.00	0.00		1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T					OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594	
13	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	0.00	0.00		617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T					POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	744372	
14	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	0.00	0.00		240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T					EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7507	
15	2005	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR NACARI	0.00	0.00		400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		04/04/2012	R.G.G.R. Nº 352-2010/GOB.REG-HVCAIGRR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	3717			
16	2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	ARO. JOSE MARIAS YALLICO EGAS CAP 4979	0.00	0.00		826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T					LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
17	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	0.00	0.00		417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T					LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443	
18	2006 2007	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T					DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	32737
19	2007	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARO. JOSE MARIAS YALLICO EGAS CAP 4979	0.00	0.00		240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T					EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	324172	
20	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUM VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	0.00	0.00		209,068.29	40,541.61			100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T					DOC. PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	27589	
21	2009	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	0.00	0.00		618,110.01	61,811.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T					DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL. HUANCVELICA A LA ORSyl	3594	
22	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	0.00	0.00		3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ AT					OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARON EN UN 100% EL PROYECTO.	8355	
23	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERET CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T					OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	22037
24	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (E.E. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009	T					DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	38369

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMA	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/	%											
25	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAUQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANCO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	0.00	0.00	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010	T			DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	70247	
26	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARI - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISEP CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010	T			SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	114582	
27	2009 2010 2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUIJCHA SEDANO	1,021,290.87	220,185.49	0.00	0.00	1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011	P			OBRA LIQUIDADADA, EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA	4564	
28	2010 2011	CONTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP:114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011	P			SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	92032	
29	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS. P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, P.S. SANGAYACO, P.S. MEJORADA. SE HAN EJECUTADO LAS DEUDAS POR PAGAR	67584	
30	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MCRORDE HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012	P			SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	124090	
31	2011	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27-720 AL KM 42-064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GABRIEL ING.YONNY PAULICAR	1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		24/09/2012	R.G.S.R. Nº 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (24/SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	129278	
32	2011	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		31/07/2012	R.G.S.R. Nº 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-HIG (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	55839	
33	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO - ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2012	242	24/07/2013	T			SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	49450	
34	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANCO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T			EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, SE NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 25/01/2014, PRELIQUIDACION OBSERVADA.	13096	
35	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P			EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA	74463	
36	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARO. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	131362
37	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ					687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T			OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA, SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	729968	
38	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHICANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	0.00	3,641,395.88	1,781,735.00	1,859,660.88	51.07%	77.84%	48.93%	28.91%	12/08/2013	300	07/06/2014	EJ	AT		OBRA PARALIZADA DESDE EL 25/02/2014, SE REINICIARON LOS TRABAJOS EL DIA 12/05/2014	112896

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP			
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMA DO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º				2º		
								S/.					73,437,997.62		43,809,728.46													
TAYACAJA																												
1	2004	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUJICA BONIFACIO	327,566.94	36,307.60	0.00	0.00		363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005	L			11/03/2010	R.G.R.N. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GR (11MAR/2010)	7105
2	2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	0.00	0.00		226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7326
3	2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	0.00	0.00		22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	N/C
4	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	0.00	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	640202?
5	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	0.00	0.00		95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609
6	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	0.00	0.00		237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
7	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	0.00	0.00		97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
8	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	0.00	0.00		281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
9	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	0.00	0.00		54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA	8747
10	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUUS CAP 3785	1,689.09	168.91	0.00	0.00		1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	2232
11	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ALTIMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	0.00	0.00		402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213
12	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARO. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	0.00	0.00		379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8263
13	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	0.00	0.00		399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8120
14	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00		670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12444
15	2005	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	0.00	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DIAS	26/09/2006	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8392
16	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARO. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	0.00	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DIAS	17/08/2006	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
17	2005	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		57,850.91	5,785.09	0.00	0.00		63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	8747
18	2005	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	0.00	0.00		1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/SGH-ORSYL-gpdt	3676
19	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANIUS IZARRA BARRIOS CIP 51606	ARO. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	0.00	0.00		790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DIAS	31/07/2008	T				OBRA CULMINADA AL 100% SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO. MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/SGRT-ORSYL-gpdt	3684
20	2005	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	0.00	0.00		51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGUN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/SGH-ORSYL-gpdt	4502
21	2005	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUJICA BONIFACIO	23,272.73	2,327.27	0.00	0.00		25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7105

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
															S/	%													
22	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	0.00	0.00			206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	9625
23	2004 2005	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCHACC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	0.00	0.00			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	7400
24	2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	0.00	0.00			19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3609
25	2006 2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARO. EDGAR ALBERTO BONILLA LOPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	0.00	0.00			197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DIAS	28/03/2009					OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	16552
26	2006 2007 2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I. E. SEBASTIAN LORENTE IBANEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ	514.55	51.45	0.00	0.00			566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DIAS	24/03/2009			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	17047
27	2006 2007	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNANDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	0.00	0.00			701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DIAS	25/04/2008			T		LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL.	15514
28	2008 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHICAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	0.00	0.00			402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DIAS	30/04/2009		26/08/2010	T		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GR (26/AGO/2010)	29302
29	2006 2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	0.00	0.00			354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DIAS	20/08/2007			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11171
30	2006	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P.-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	0.00	0.00			430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
31	2006	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GUILERMO SALOME GALINDO CIP 45605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 7420	433,197.65	43,319.77	0.00	0.00			476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DIAS	12/12/2008			L		OBRA LIQUIDADADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG.HVCA/GR DE FECHA 26/08/2010	3390
32	2007	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP:007900	ING. JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00			1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
33	2007	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDDY GOMEZ TACURI CAP:007900	ING. JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	0.00	0.00			145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
34	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	0.00	0.00			494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DIAS	04/11/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	26670
35	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCavelica	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	0.00	0.00			566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DIAS	31/05/2009			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	31229
36	2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00			2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DIAS	20/10/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	13470
37	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAVES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	0.00	0.00			317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846
38	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUIINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	0.00	0.00			790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DIAS	30/09/2009			T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica, SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL.	15839
39	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	0.00	0.00			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%						T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	11213
40	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	0.00	0.00			29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DIAS	30/09/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	12278
41	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. BEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	0.00	0.00			200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DIAS	30/07/2008			T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	15846

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (\$/)	GG (\$/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/)	ACUMULADO DEL MES (\$/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR. MADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
															S/	%											
42	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	13,329.09	1,232.91	0.00	0.00	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	3390
43	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	0.00	0.00	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DIAS	30/11/2008	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	86696
44	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUJIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	36,363.64	3,636.36	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		26/08/2010		R.G.R.Nº 372-2010/GOB.REG.HVCA/GR (26/AGO/2010)	29302
45	2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472	1,826.36	182.64	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T				LIQUIDADO	8747
46	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUYNA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	0.00	0.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DIAS	24/01/2009	T				LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL	54658
47	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DIAS	31/07/2009	T				LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL	22243
48	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	0.00	0.00	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DIAS	31/12/2008	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	66776
49	2008	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUIPINCAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DIAS	08/10/2011	T				OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS RECIENTE IMPLEMENTADAS.	10716
50	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011		P				PARALIZADO	9477
51	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. I. Nº 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	0.00	0.00	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DIAS	01/12/2009	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	72874
52	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL Nº 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	0.00	0.00	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DIAS	29/12/2009	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	72870
53	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL Nº 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	0.00	0.00	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DIAS	02/02/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	49159
54	2010	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	87.00%	13.00%	24/05/2010	150 DIAS	24/10/2010		P			OBRA PARALIZADO	61774
55	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	T				OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION PROPUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME Nº 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GR-SRT-G.	90096
56	2010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR Nº 3104 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID HIZALDE BALVIN DENEGRI CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	13/01/2011	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA APROBADA CON RGRS Nº 047-2014/GOB.REG.HVCA/GR-SRT-G DEL 18/02/2014	65994
57	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. JOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DIAS	26/09/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	74756
58	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DIAS	17/10/2010	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA APROBADA CON RGRS Nº 048-2014/GOB.REG.HVCA/GR-SRT-G DEL 18/02/2014	124031
59	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	0.00	0.00	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/12/2010	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA APROBADA CON RGRS Nº 044-2014/GOB.REG.HVCA/GR-SRT-G DEL 18/02/2014	124062
60	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP- 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	0.00	0.00	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DIAS	19/10/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	76083

Fecha: 27/05/2014

Período: abril - 2014

Nº	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º				
															S/	%												
61	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDIVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATENO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVIAEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	28/11/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	108041	
62	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP: 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	68164	
63	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARO. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	0.00	0.00	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DIAS	21/12/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	66159	
64	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DIAS	17/11/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	123976	
65	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION Y LIQUIDACION	873,071.40	84,268.00	0.00	0.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DIAS	27/10/2010	T				SIN INFORMACION	125210	
66	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	0.00	0.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107454	
67	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervision y Liquidacion.	1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00	1,657,584.60	999,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	100.00%	0.00%	18/05/2010	195 DIAS	02/12/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	123842	
68	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE HUALLCA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	602,318.67	60,143.40	0.00	0.00	662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	31/11/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	107486	
69	2010	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP: 8776	FRANK FREDDY MORALES CAP: 006828	797,655.89	79,765.59	0.00	0.00	877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DIAS	17/10/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100% PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	69523	
70	2010	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervision y Liquidacion por funcion	453,195.62	48,388.20	0.00	0.00	558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DIAS	31/09/2010	T				OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	115502	
71	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	311,620.71	31,104.30	0.00	0.00	342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DIAS	18/12/2010	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA APROBADO CON RGRS N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G del 18/02/2014	49945	
72	2010	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA. APROBADO CON RGRS N° 050-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G del 18/02/2014	109711	
73	2011	ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRACQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRACQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	ING. HUGO QUISPE SAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T				PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	109711	
74	2011	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30926 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATENO	1,567,988.94	149,385	0.00	0.00	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L		18/02/2014		OBRA LIQUIDADADA. APROBADO CON RGRS N° 049-2014/GOB.REG.HVCA/CSRT-G del 18/02/2014	164098	
75	2011	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA"	TAYACAJA	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP: 77338.	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	35.94%	64.06%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013	EJ	AT				SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION, NO REGISTRA AVANCE FISICO NI FINANCIERO	9477
76	2011	MANUTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCHACC - DISTRITO SAN MATROCOS DE ROCHACC - PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALL LAZO CIP. 103358	164,223.43	15,092.82	0.00	0.00	179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T				OBRA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION	NC	
77	2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	727,214.03	73,321.00	0.00	0.00	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T				OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	78065	
78	2012 2013	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRIPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDY ZAMUDIO MORALES	962,535.22	149,002.70			1,111,537.92	1,100,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T				OBRA CULMINADA AL 100% SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAUGURACION	92177	

Fech: 27/05/2014

Peri: abril - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/)	GG (S/)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/)	ACUMULADO DEL MES (S/)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRA MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
															S/	%												
79	2013	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.	2,335,193.64	165,260.00				2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	43.05%	100.00%	65.42%	34.58%	20/05/2013	180	15/11/2013	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION . CON SOLICITUD DE 3RA AMPLIACION DE PLAZO. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION MENSUALIZADA PESE A QUE SE HA SOLICITADO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA A SU DEBIDO MOMENTO.		
80	2013	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	563,584.29	69,935.34				616,020.00	633,519.63	-17,499.63	-2.84%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T			OBRA CULMINADA AL 100%. RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014		
	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74720	1,460,091.98	126,733.81				1,586,825.79		1,586,825.79	100.00%	100.00%	10.84%	89.16%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT		EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PORGRAMADO		
								S/.					488,577,107.80	397,571,065.22														

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obra