

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP	
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO AL MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR	SI.	%	TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFERENC. IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°			2°
ACOBAMBA																																
												19,276,980.08	18,875,178.18	12,720,675.57																		
1	R.O.	0092	2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DRESA HUANCVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	643-2008/ORA (23JUN2008)	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARO. HEBER ANTEZANA IPARRAGUIRRE	1534073.16	1534073.16	1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	L		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25JUN2009)		
2	50% RO / 50% PROVIAS	0070	2007	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	REPRS. FLORES S.R.L.	761-2007/ORA (24/10/2007)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELLO	1,514,942.53	1,514,942.53	1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	105	07/01/2009	1	75	LIQ		LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/IGOB.REG.HVCA/IGR (09/SEP2012)	52935
3	RECURSOS ORDINARIOS	0147 0179	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COCOHARMARCA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/GSRA (04/12/2007)	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	488,961.15	488,961.15	488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	4.94%	95.06%	15/01/2008	121	14/05/2008	0	0	P		PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC CON RESPECTO AL TERRENO	16368	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0103 0401	2008 2010	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA ING VICTOR QUISPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYER MORALES DIAZ	876,777.86	876,777.86	864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	184	07/02/2009	1	29	T		SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. POR DEMORA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	40901
5	RECURSOS DETERMINADOS	0377	2009	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECLESAMPAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARIE CONT. GENER. S.A	001-2009/ORA (08/01/2009)	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	924,746.48	924,746.48	1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65			100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2009	242	12/01/2010	4	107	C		LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 385-2010 (09/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	61745
6	DONACION Y TRANSF.	0453 0448	2009 2010	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERZO CIP 52574	ING. RULLI QUISPE PAITAN	3,970,031.54	3,970,031.54	1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	310	16/02/2011	1	84	T		LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. EN PROCESO DE REVISION Y EVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	19146, 29119, 15737, 29119, 15120, 19254, 12860, 11581, 6544, 26989
7	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMABANCA</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	ING. ALEJANDRO HEYERTH VASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	1,045,377.84	1,045,377.84	872,597.02			F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2010	135	27/03/2011	1	29	T		OBRA TERMINADA LEVANTADO OBSERVACIONES. REQUIERE VERIFICAR POR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA	118828
8	R.O.	0240 0417	2012 2013	CONSTRUCCION DEL <u>SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCAPAMPA</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ANDINO (Reino De La Cruz Acovado) #387042	N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ CIP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SÁNCHEZ	2,253,438.01	2,049,809.41	2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2012	150	31/12/2012			LI		LIQ. EJEC OBRA RGR N° 718-2013/IGOB.REG.HVCA/IGR (24/JUL/2013) LIQ. CONSULTOR RGR N° 1119-2013/IGOB.REG.HVCA/IGR (09/DIC/2013)	118770
9	R.O.	0898 0145	2012 2013	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA <u>LE. N 36328 DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANCVELICA</u>	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	ARO. LUIS LAGONES LLANQUI	VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO	2,503,119.42	2,365,617.64	2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	01/01/2013	180	09/09/2013	2	72	T		ORA RECEPCIONADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	231854
10		0155	2013	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS <u>SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N° 572 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE NAINUICHUCHO</u>	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	KYZORCH EIRL	Nº4-2013/GSRA	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO	ING. LEON QUICHCA SEDANO	1,019,903.99	1,203,466.71	837,379.00	366,107.71	30.42%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	120	16/12/2013			T		CONFORMAC DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA	170371
11	R.O.	0414	2013	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA <u>LE. JOSE ABELARDO QUINONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA</u>	ACOBAMBA	ANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	A & E MINEROS CIVILES S.A.C. LP. 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/ORA (11/JUL/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ARO. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	3,001,645.74	2,842,211.64	2,186,331.36	655,880.28	23.08%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19 1,136,884.66	29/11/2013 29/11/2013		100.00%	52.16%	47.84%	27/07/2013	150	10/02/2014	2	49	EJ AT		OBRA EN EJECUCION. ATRAZADO RESPECTO AL CALENDARIO PROGRAMADO	206968
12			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA <u>CARRETERA RUTA N° HV 106 TRAYECTORIA: EMP. PE-33 (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)</u>	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L. Hernan Garagondo Balboa C/03-2013	N° 007-2013/GSR (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. TEODORO ACERO CAPCHA 003-2013/GSR CI 006-2013	632,503.51	548,103.37	281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. A.D. A.M.	54,810.34	FIN OBRA		20.69%	51.34%	-30.65%	09/11/2013	75	22/01/2014			EJ AD		OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	5/C
ANGARAES																																
												21,023,498.43	20,123,031.92	15,657,471.02																		
1	50% R.O. / 50% PROVIAS / DON. TRANS. / CANON Y SOB.	0071 0220 0390	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPACANCHA - SECCILA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	763-2007/ORA (23/10/2007)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	1,893,989.34	1,893,989.34	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2007	301	14/11/2008	4	134	LIQ		LIQ. EJEC OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 055-2013 (23/ENE/2013)	88510
2	REC. ORD. / DONACION Y TRANSF. AGUA PARA TODOS	0054 0196	2007 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANEAAMIENTO - HUANCVELICA	938-2007/ORA (03/12/2007)	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORRA-CARVALAL ALVAREZ	3,517,015.57	3,517,015.57	1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2008	221	09/09/2008	0	0	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)	9928
3	RECURSOS ORDINARIOS	0106 0247	2008 2009	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST. DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ANGARAES	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONTRATISTA BELLIDO VILCHEZ - INGENERO POMPEYO - INGENERO	798-2008/ORA (23/09/2008)	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	2,244,511.50	2,244,511.50	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2008	342	01/08/2009	2	43	LIQ		LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 205-2010/IGOB.REG.HVCA/IGR LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/IGOB.REG.HVCA/IGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	66141

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP			
														PROVISIONAL	DEFINITIVO	MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		CUBI	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGMA MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°				DIAS	1°	2°
																	S/.	%																
4	RO - RD	0123	2009	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAMEL - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - REQUERIDOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONTRATISTA GENERALES KAW S.R.L	041-2009/ORA	ING. TEODORO HUAMANUISI QUISEP	ING. QUIELEM RONAL ROCHA PAJARES	149,627.98	149,627.98	149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2009	75	07/07/2009	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 280-2009 (25ET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	6905			
5	R.D / FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS	0130	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARMIR DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMEL.	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CIP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	599,689.22	568,610.10	536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2010	120	17/12/2010			L	LIQ. RGR N°0140-2013 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, FALTA LA LIQUIDACION DE GASTOS GENERALES	123816				
6	R.O.		2011	CONSTRUCCION FUENTE ANGARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hernando Huayta	035-2011/GSRA.	CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAY A1	3,046,700.69	2,783,140.61				F.C. A.D. A.M.				100.00%	3.20%	96.80%	27/12/2011	150	24/05/2012			P	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECCION POR PARTE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	163409			
7	R.D. R.O.	0558 001 0424	2011 2012 2013	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHAYAY - AZAFBAN - SOBAPATA - SAN MIGUEL - LUCACACASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	20452477671 CONSORCIO CONSTRUCTORA OYZ AMC N° 422-2011 Jose Samuel Carhuamaica Vasquez	N° 603-2011/ORA (14NOV/1011)	ING. GUIDO R HUAYLAS COSME CIP 65855	Ing. HENRY BARRIENTOS GUISEP. (0473-2011, 0908011) RPM 4338777. henryq5@hotmail.com	2,049,486.03	1,936,160.63	1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%	30/11/2011	180	27/05/2012	0	0	T	RECEPCIONADO (24-01-13) Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECCION	68866				
8	RECURSOS ORDINARIOS	0139	2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED. ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA (14DIC/2011)	I ARO. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) II ARO. PIZARRO LOZANO REIL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	1,755,769.20	1,648,134.64	1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	2	55	T	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION	123696				
9	R.O.	0144 0495	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICACCHA - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	ING. MARIO HUAMAN LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARINO PEÑA DUEÑAS	1,726,554.27	1,576,753.34	1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2012	150	29/11/2012	3	166	L	LIQ. EJECC OBRA RGR N° 725-2013 (02/AGO/2013).	172610				
10	R.O.	0136 0426	2012 2013	CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LE JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO ALFONZO USGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09ENE/2012)	ARO. HERMAN LUJO OLANCA LLACTA	CONSORCIO RAM ING. SENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	2,859,145.82	2,814,313.88	2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2012	180	17/08/2012	2	18	LI	LIQ. EJECC. OBRA R.G.G.R. N° 292-2013/GOB.REG-HVCA/GR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 906-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 17/05/2013, FALTA LIQ. FINAN. FINAL CPC PERCY	132960				
11	R.O.	0553 0600	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMEL	ANGARAES	CONGALLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostroza Huacachi #628139	N° 0485-2012/ORA-OL	ING. RAUL VAJALQUI TENORIO	ARO. DARWIN SIDORO DOLORIER LIZANA	1,081,008.82	990,774.34	990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2012	120	08/01/2013	2	34	LI	LIQ. EJECC. OBRA R.G.G.R. N° 792-2013/GOB.REG-HVCA/GR (03/SET/2013) LIQ. CONSULT. N° 906-2013/GOB.REG-HVCA/GR LIQ. FINAN. FINAL EN PROCESO	124042				
12	R.O.		2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	ANGARAES	SECCLLA JULCAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SCRE	N° 006-2012/GGR	ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP	354,812.17	342,603.89	342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	s	105	19/11/2012			L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. N° 302-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 03/04/2013	S/C				
13	R.O.		2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCO - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES - HUANCAMEL - KILOMETRO 33.190	ANGARAES	JULCAMARCA CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	CONSORCIO NAZARENO LP-PC-1-2012	081-2012/GSRA (12DICI/2012)	ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LEIVA	2,175,242.05	2,175,242.05	2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	180	27/08/2013	1	73	T	CONTRATISTA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION DE OBRA PRESENTADO	92657				
14			2013 2014	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA, RUTA N° HW-116 TRAYECTORIA EMP. PE288 (REPARTICION HUARPA) - TUCSPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-288 - (JATUNCORRAL) KM 69+080	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Herman Gerardo Balboa 868347 CI 002-2013	006-2013/GGR (31/OCT/2013)	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA 004-2013/GGR CCI 005-2013	1,691,647.19	1,437,900.12	739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14	23.99%	51.91%	-27.92%	08/11/2013	120	07/03/2014				AD	OBRA EN EJECCION ADELANTADA				
15	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 595 DEL DISTRITO DE COCHACACASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	COCHACACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Mijael Montes Amezaga 637263 ADP 038-2013	613-2013/ORA (27DICI/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,319,908.40	1,222,298.40	185,340.85	1,036,957.55	84.84%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT	13.13%	15.16%	-2.03%	13/01/2014	180	11/07/2014						ENTREGA DE TERRENO 10/01/2014	85693		
16	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE COCHACACASA - ANGARAES - HUANCAMEL	ANGARAES	COCHACACASA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Peralta Hospital 954 939 999 ADP 039-2013	612-2013/ORA (27DICI/2013)	ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,037,007.80	947,307.81	145,674.29	801,633.52	84.62%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT	15.71%	15.38%	0.33%	13/01/2014	120	12/05/2014						ENTREGA DE TERRENO 10/01/2014	85702		
17	R.O.		2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMEL	GIRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #99262065 ADP 035-2013	594-2013/ORA (13DICI/2013)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1,607,191.85	1,544,912.27	70,324.08	1,474,588.20	95.45%	F.C. A.D. A.M.		RETENCION 3 VAL	5.31%	4.55%	0.76%	29/12/2013	150	27/05/2014				EJ AT	EJECCION DE TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO.	98964			
CASTROVIRREYNA													9,215,155.09	8,852,503.84	8,260,057.00																			
1	R.O.	0111 0007	2008 2009	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACACACHA - HUARANGACANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	B&B CONTRATISTA		ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	842,491.80	842,491.80	842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2008	180	15/05/2009	0	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS	14681				

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP					
														TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGAMA	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°								
												VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR																COTIZACION							
													S/.	%	MONTO (S/.)																					
7			2013-2014	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PES (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJAYA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHAUSI - PACHAMARCA KM 43+300	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA CHINCHIHAUSI PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Vera Victoria Gradolin CI 001-2013	005-2013/GGR (13/11/2013)	ING PERCY GIMENES QUISPE	ING. GENRI BARRENTOS QUISPE CIP 69870 RPM #338777 002-2013/GGR CI 04-2013	1,140,007.98	1,026,007.17	729,402.45	296,604.72	28.91%	F.C. A.D. A.M.	102,600.72	25/02/2014	27.91%	51.36%	-23.45%	09/11/2013	120	09/03/2014			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA	S/C					
8	R.O.		2014	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYCCC - ANCO - CHURCAMP A - HUANCVELICA	CHURCAMP A	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA GRA.F.H. Ing. Hugo Granados Tomasuco LP 018-2013		2 ARO VICENTE CIPRIANO ZACARIAS		2,045,877.22	0.00	873,889.73			F.C. A.D. A.M.							180						ACTA DE ENTREGA 03/01/2014, POR DEFINIR FECHA DE INICIO POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE ADELANTO DIRECTO	160277					
HUANCVELICA													22,836,702.84	22,836,702.84	5,063,274.86																					
1	DONACION Y TRANSF.	0162	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, CUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCVELICA - IZCUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. JORGE ZORA CARVALJA ALVAREZ	2,030,692.49	2,030,692.49	2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25	100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2008	137	11/11/2008	1	88	LIQ				LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (22OCT/2010) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (18ABR/2011)	13040					
2	R.O.-PL480-MOHUANDO	0023	2007	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDU II ETAPA	HUANCVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA	No 779- GOB.REG.HVCA	ING. ALBERTO DEL AGUILA GARCIA	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,065,625.32	3,065,625.32	1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2007	145	30/03/2008	6	205	T			PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)	3600					
3	R.O.	0115-0248	2008-2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CCELLORUMI	HUANCVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	ING. TEOFILO ACERO GARCIA	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS	839,046.38	839,046.38	954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2008	149	18/04/2009	2	30	L			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	23992					
4	R.O.	0092-0134	2008-2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION LA MICROED PAUCARA - DIRESA HUANCVELICA	HUANCVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ALFONSO COSSIO LOPEZ	ARO. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	1,813,728.75	1,813,728.75	1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55	LIQ	C			LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINANC. FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/12/2010), CIERRE DE PROYECTO	40844					
5	R.O.	0089-0246	2008-2009	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNA INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICROED MOYA - DIRESA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	ING. ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ARO VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	1,805,061.98	1,805,061.98	1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62	LIQ			LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009) / LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)	38845						
6	CANON SOBRECANTON, REGALIAS, ADUANAS / R.D.	0061-0317	2008-2010	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDU - HVCA	HUANCVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	ING. CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ARO. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA		0.00	#DIV/0#	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120	L			LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCuentra EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	19388							
7	CANON SOBRECANTON, REGALIAS, ADUANAS / R.D. R.O.		2008-2009-2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDU II ETAPA	HUANCVELICA	HUANDU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	ING. ESTHER G. TORREALVA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING. GERMAN SANABRIA SOLTELO	9,262,472.23	9,262,472.23	9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación	0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009			R				CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	3600						
8	DONACION Y TRANSF.	0124	2008	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO JB&TC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	ING. PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE	220,835.94	220,835.94		0.00%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008			L			LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)	3600						
9	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0312-0270	2010-2011	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	ING. MAX ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ARO. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4080	1,371,663.51	1,371,663.51	904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51	LIQ			LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011). R.G.G.R. N° 638-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (28/JUN/2012) LIQ. FINAN. FINAL N°336-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/06/2012	87706					
10	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0313-0271-1010	2010-2011-2012	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	ING. YOSSHI HUAMAN LEMANDRO CIP 67457	ING. FERNANDO RAFAEL LEAN CIP 40994	1,653,000.50	1,653,000.50	1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.		100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63	LI			LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 468-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) correcc. R.G.G.R. N° 834-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13SET/2013) CONSULTORIA RGR. 292-2012/GOB.REG-HVCA (14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL	110730					
11	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0383-0282-0112	2010-2011-2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECO BAO. DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUAMAN LEANDRO CIP 50507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	874,575.84	874,575.84	867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41	LIQ			LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 831-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2012/GOB.REG-HVCA (14/MAR/2012) LIQ. FINANC. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10SET/2012)	81452				
12	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D.	0389-0288-0157	2010-2011-2012	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (28/05/2010)	ARO. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	1,229,848.26	1,229,848.26	993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21	LIQ			LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011/GOB.REG-HVCA (12/OCT/2011) LIQ. FIN.FINAL R.G.G.R. N° 653-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/JUL/2012)	83657				
13	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381-0280-0110	2010-2011-2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORRES MOYA DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (PILCHACA)	HUANCVELICA	PILCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	566,629.26	566,629.26	549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93	100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LIQ			LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG-HVCA (1/MAR/2012) LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)	123462					
14	FIDEICOMISO - BONOS SOBERANOS / R.D. R.O.	0381-0280-0110	2010-2011-2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORRES MOYA DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR	ARO. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	328,077.91	328,077.91	327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79	100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0	LIQ			LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG-HVCA (1/MAR/2012) LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)	123462					

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP		
														PAGOS ACUENTA EN MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		C.P.T.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. MAD	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS				1°	2°
															S/.	%																
34	R.O	0771 0415	2012 2013	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UICHICUS - CHACARILLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA YAULI HVCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 JORA (09/OCT/2012)	ING. WILLIAM PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP.	1,521,981.30	1,412,045.27	692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C.A D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	T	OBRA RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	110424		
35	R.O.	0770 0413	2012 2013	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO OBRAS VIALES	N° 0633-2012 JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCION FLORES	CONSORCIO MOYA (Sr. Freydy Meza Gomez #99690909) ING. JORGE MAITA HINOZTROZA	1,851,157.00	1,744,900.22	1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C.A D. A.M.	174,490.02	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 733-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. (07/AGO/2013) LIQ. CONSUL. RGR N° 905-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. Del 03/10/2013	133337		
36	R.D.	0879 0178	2012 2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI I LA LAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Angel Diaz Gomez RPM *765670) DU 16-2012	N° 0722-2012 JORA (30/NOV/2012)	ING. VALENCIA MIRANDA	ARO. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4080	2,662,200.35	2,523,168.85	1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D. A.M.	252316.89	CUL OBRA	100.00%	75.89%	24.11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	EJ AT	OBRA ATRAZADA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, VALORIZACION CERVO, PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO.	142906		
37	R.D.	0000 0174	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquillanqui Campos) LP 04-2012	N° 0712-2012 JORA (21/NOV/2012)	ARO. ROLANDO PONCE CORDOVA	CONSORCIO ORION ARO. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2,967,084.54	2,792,826.74	2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C.A D. A.M.	279,282.67	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	T	OBRA CULMINADA, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES PENDIENTES POR VERIFICAR	178041		
38	R.O.	0 0150	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godíño Poma) ADP 047-2012	N° 0742 - 2012 JORA-AL (07/DIC/2012)	ING. FRANCISCO C.Y.L. GODIÑO POMA	CONSORCIO HUANCAMELICA (ING. JORGE LOPEZ YARANGO)	1,326,927.07	1,229,348.75	1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	150	09/05/2013			L	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013/GOB.REG.HVCA/GGR BUSCAR del 29/NOV/2013.	164737		
39	R.O.	0269 0146	2012 2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quispe Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 JORA-AL (28/DIC/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO CIP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85285	2,375,833.84	2,186,372.97	1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C.A D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	T	OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	192315		
40	R.O.	0187 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO HUANCAMELICA CODICE PERU & ECHOEZE I.R.L. (Tovar Hilario, Danny) ADS 007-2013	N° 0074 - 2013 JORA (27/MAR/2013)	ARO. HERNAN CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	954,658.39	873,248.40	293,278.53	579,969.87	66.42%	F.C.A D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	09/08/2013			T	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION	220663		
41	R.O.	0186 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067 - 2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALIAGA QUILIANO CIP.	ARO. BENIGNO MINO CABELLO CAP. 4327	1,350,909.49	1,269,039.50	707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C.A D. A.M.	126,903.95	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	T	CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	220732		
42	R.O.	0404 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 735 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO (Helen Mercedes Parilla Hospital) *214737) AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 JORA (06/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ING. CESAR RAUL BERRAZO MICULICH CAP N° 5348	1,269,675.50	1,183,255.50	1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C.A D. A.M.	118,325.55	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013			T	RECEPCIONADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	224276		
43	R.O.	0071 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO TYK (Gerson Gary Gonzales Abregu) 990834600	N° 0217 - 2013 JORA (24/MAR/2013)	ING. ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS	1,053,609.64	964,254.11	805,282.09	158,972.02	16.49%	F.C.A D. A.M.	96,425.41	FIN OBRA	88.42%	83.51%	4.91%	12/06/2013	180	22/01/2014	1	45	EJ AT	ATRAZADO, POR FALTA DE ENTREGA DEL MINISTERIO DE CULTURA LOS CAMBIOS DE FACHADA	197876		
44	R.O.	0402 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CODECE E.I.R.L. (Hortencia Yacqueline Jimenez)	N° 0113 - 2013 JORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARO. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	1,242,095.70	1,170,924.70	1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C.A D. A.M.	117,092.47	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	29/09/2013			T	OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, EN PROCESO DE LIQUIDACION	218078		
45	R.O.	0401 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO UNO VISTA ALEGRE (Ayunque Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125-2013 JORA (19/ABR/2013)	ARO. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS	1,110,388.35	1,042,660.35	1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	104,266.035	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013			T	OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	215510		
46	R.O.	0403 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO AREZ (Sra. Deyssi Inait cruz pardoes tacay) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 JORA (16/MAY/2013)	ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,120,272.43	1,037,002.43	741,311.83	295,690.60	28.51%	F.C.A D. A.M.	103,700.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	06/11/2013			T	A ESPERA DE LA RESOLUCION DEL COMITE DE RECEPCION	217856		
47	R.O.	0430 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSINPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ADJ INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 JORA (XX/MAY/2013)	ARO. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ	1,352,957.73	1,299,123.73	1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C.A D. A.M.	125,912.37	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2013	180	29/12/2013			T	CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	215473		
48	R.O.	0007 2013	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	GIDO TRUJILLO RADO	N° 0214 - 2013 JORA (27/MAY/2013)	ING. EDGAR QUIRITA BEJAR	ARO. VICENTE CERRANO ZACARIAS	1,859,715.75	1,853,014.27	1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	185,301.43	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2013	60	28/09/2013	2	48	T	OBRA RECEPCIONADO, EN PROCESO REVISIÓN DE LA LIQUIDACION	185928		
49			2013	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO HUANCAMELICA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 JORA (08/JUL/2013)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA N° 0406-2013 JORA	1,543,089.45	1,457,470.95	1,292,171.62	165,299.33	11.34%	F.C.A D. A.M.	145,747.10	FIN OBRA	100.00%	88.66%	11.34%	24/07/2013	120	08/03/2014	4	108	EJ AT	COLOCADO DE CERAMICO EN PISOS, TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	167513		
50	R.O	0185 2013	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 118 DEL C.P. ERAPATA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) AMC 071-2013	N° 0188 - 2013 JORA (16/MAY/2013)	ARO. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON	CONSORCIO ERA (Doroteo Dolonier Lizana) *0149222	1,314,493.54	1,229,575.55	125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A D. A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4	P	EN CONSILIACION INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	217812		

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP			
														PROPORCIONAL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		CUBI	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°					DIAS	1°	2°
															S/	%																	
51	R.O.		2013 2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA LE. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOPEZH	N° 0188 - 2013 ORA (16/MAY/2013)	ING. JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE	ING. HERMANDEZ ZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013ORA	3,038,363.32	2,885,698.22	0.00	2,885,698.22	100.00%	F.C.A D. A.M.	288569.820	FIN OBRA	0.00%	0.00%	0.00%	12/12/2013	150	10/05/2014			NI		SOLICITO POSTERGACION DE INICIO DE OBRA POR FACTORES CLIMATICOS, LA ENTIDAD NO ABRUEBA DICHO PEDIDO	151146		
52	R.O.		2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, ZUCUACHA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO ZUCUACHA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLA ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Garand Balboa #863447 LP 007-2013	N° 567 - 2013 ORA (25/NOV/2013)	ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA	CONSORCIO HUANCAVELICA 0386-2012ORA Jinamarca Huaynabala, Gabriel A. 964229512 ADS 095-2013	9,983,511.91	9,387,528.47	1,893,371.01	7,494,157.46	79.83%	F.C.A D. A.M.	190,000.00	09/06/2014	5.00%	18.67%	-13.67%	11/12/2013	180	09/06/2014			EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, LA I.E. DE TAMBILLO NO INICIO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	208485		
53	R.O.		2013	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAMPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				Z. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	1,211,531.68					F.C.A D. A.M.						120								167259		
54	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACOCCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jesus A. Alonzo Tapia)	N° 563 - 2013 ORA (25/NOV/2013)	ING. SANTOS ASENCION FLORES	COOPERACION PIRAMIDE S.A.C. ING. EDUARDO PARRA CASAS	1,115,233.20	1,073,569.58	190,104.89	883,464.69	82.29%	F.C.A D. A.M.	107,358.96	FIN OBRA	10.57%	17.71%	-7.14%	18/12/2013	120	10/04/2014			EJ	AD	OBRA EN EJECUCION, ADELANTADA RESPECTO A LO PROGRAMADO	243719		
55	R.O.		2013	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO COACHUANA, PUCARUMI DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCA Alex Rollin Lopez Cruz #073 508042 LP 016-2013	N° 605 - 2013 ORA (20/DIC/2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOY AMAYA	Z. WILMER AVALOS NEYRA	17,014,790.54	16,342,776.54				F.C.A D. A.M.	1,634,277.65						270								ENTREGA DE TERRENO 04/01/2014	253717
HUAYTARA													4,860,546.80	6,199,337.72	4,475,761.68																		
1	R.O. / DONAC. Y TRANSF	0219	2008	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALLAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	HUAYTARA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	PREPES. FLORES S.R.L	641-2008/ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDIVIA	816,275.36	816,275.36	620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C. A.D. A.M.	20% MC	S/INFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16	LQ		LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAN. FINAL 385-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (03SET2010)	126577		
2	R.O.	0007	2008	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/GSRHVG	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO H. VALENCIA CASTRO	0.00	1,370,910.74	1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0	P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	3714		
3	FORSUR / R.O.	0245 0672	2010 2011	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GMC SAC	042-2010-ORA (29/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	273,000.00	273,000.00	245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C. A.D. A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35	LQ		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 549-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 243-2012/GOB.REG.HVCA/RRG (28/FEB/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
4	FORSUR / R.O.	0258 0751	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCCOYO	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HG-HEPAL	060-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENYS LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	650,243.91	650,243.91	410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130	LQ		OBRA LIQUIDADADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 348-2011 (15NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 413-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (07/MAY/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
5	FORSUR / R.D.	0399	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	446,455.91	446,455.91	351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54	LQ		LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 093-2011 (16/FEB/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RRG (13/DIC/2011)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
6	FORSUR / R.D.	0251	2010	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA - HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	796,968.59	796,968.59	684,287.25	185,999.95	23.37%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41	LI		OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 360 - 2011ORA	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
7	FORSUR / R.O. / R.D.	0250 0237	2010 2012	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO	961,446.88	881,512.16	300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	276	R		PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA ORS.Y.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
8	FORSUR / R.O.	0256	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCIA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	356,832.92	404,747.83	153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30	T		CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
9	FORSUR / R.O. / R.D.	0255	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO Nº 34631 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	278,749.03	278,749.03	278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0	T		PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA ORS.Y.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
10	FORSUR / R.O. / R.D.	0246	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA LE 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	135,996.97	135,996.97	135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
11	FORSUR / R.O. / R.D.	0244	2010	CONSTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INOÑAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	144,477.22	144,477.22	58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112	P		OBRA NO INICIADA DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
12	FORSUR / R.O. / R.D.	0402	2010	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCCOYO, DISTRITO DE OCCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTHAN PONCE ALFARO CIP 93170	439,040.42	439,040.42	451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	105	31/12/2010	1	70	T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP	
														PAGOS ACUENTA EN MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		COTI	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°				2°
															S/.	%																
13	FORSUR / R.O. R.D.	0252 0387	2010 2011	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 88295	145,342.78	145,342.78	151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2010	120	27/11/2010	1	21	T	OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
14	FORSUR / R.O. R.D.	0253 0210	2010	RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	591,642.57	591,642.57	159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%	10/07/2010	120	12/06/2011	3	218	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
15	FORSUR / R.O. R.D.	0257 0210	2010	RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARIN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	571,668.66	571,668.66	229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%	10/07/2010	120	22/11/2010	1	16	P	OBRA INCONCLUSA, RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
16	R.D.	0679 2011		CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	ING. EDUARDO PARIOMA CUETO (INSPECTOR)		96,729.65	88,590.00				F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%		10/09/2011	60	09/11/2011			LQ		DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
17	R.O.	0380 0259	2011 2012	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPCANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	888,945.02	774,761.40	122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	22.14%	21/03/2011	150	31/03/2012	9	288	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	138334		
18	R.O.	0385 0236	2011 2012	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECOE, LANLANTA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	ING. DAVID ECHEVARRIA TOLENTINO	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	1,518,703.46	1,331,823.12	1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,822.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%	21/03/2011	90	30/06/2012	10	348	R	CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD	77194		
19	R.O.	0568 2011		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PATIAN ROCA	1,003,711.21	1,003,711.21	10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	100.00%	22.03%	0.70%	12/07/2011	120	07/01/2012	1	60	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 290-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 22/03/2013, CORTE DE OBRA; LIQ. FIN. FINAL FALTA	MC		
20	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0534 2011		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	350,342.89	334,012.16	334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	75	14/11/2011	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 572-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 08/06/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 846-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
21	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535 2011		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. ERNESTO GUEVARA GUEVARA	214,737.45	200,042.18	200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	75	01/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 483-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/MAY/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 1150-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 09/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
22	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HUIRPCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	ARO. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	199,718.42	181,274.36	181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 02/ABR/2012, LIQ. FIN. FINAL N° 518-2012/GOB.REG.HVCA/GR DEL 15/AGO/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
23	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUAYTARA	HUIRPCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505 - 2011/ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	187,815.90	171,122.54	171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
24	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 CCANCAIRO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	213,873.50	197,690.00	197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000 00000	00000 00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GR (19/SET/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
25	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	ING. JOSÉ MATIAS GARCIA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	337,157.58	303,948.86	303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/ABR/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 027-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/10/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
26	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0529 2010		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	ARO. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 5491	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	194,851.29	178,825.73	178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GR (20/2/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GR (27/SET/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
27	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384 - 2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	189,419.60	173,449.69	173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 583-2012/GOB.REG.HVCA/GR (14/JUN/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
28	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484 - 2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMERO CIP-46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	201,993.19	186,909.22	186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/AGO/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 029-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
29	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548 2011		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABUENA	ARO. SILVANO FLORES VALENZUELA	200,338.25	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GR (24/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 931-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 15/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
30	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532 2011		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	ARO. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARO. EDISON DAVILA VARGAS	210,097.89	194,945.80	194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 00000 00000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012 LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GR (26/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP
														PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO	SALDO POR PAGAR	CUBI.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRA MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°			
31	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 11803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	193,344.98	177,342.09	177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 000000 000000	09/01/2012 00000000 000	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GR (18/ABR/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GR (17/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
32	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAHUILLA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	132,950.77	117,455.39	117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 29/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
33	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI- QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMO EIRL, DREMO EIRL, INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRAD BARRENA DIOS	103,727.29	91,999.98	91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GR (20/02/2012) CONSULTORIA RGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 917-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 11/01/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
34	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	117,078.56	104,689.00	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 000000 00000000	10-11-2011 0000 0000	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 961-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/SET/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
35	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20494809675) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	109,275.38	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	18/12/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCA/GR (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1177-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 16/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
36	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22303 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(2049450420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALYTO	ING. MIGUEL ANSEL TAIPÉ CASTRO	330,737.11	307,308.12	307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
37	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	MESIAS URDANEGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	195,323.05	176,716.80	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
38	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPEZA DE LOS HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	198,192.37	181,308.92	181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/GR (27/02/2012) MOD. 258-2012/GOB.REG.HVCA/GR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1047-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 19/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
39	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0533	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	363,444.43	347,003.72	347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCA/GR (08/08/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 937-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 22/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
40	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22220 YERBABIENAYOCC	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	ING. ROQUI MUNGUJA SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	201,410.05	183,693.02	183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
41	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0538	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CCOLLCCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.L.GRYA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 458-2011/ORA	ING. MORI MENeses CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	125,712.66	114,740.29	114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 11/04/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 488-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 30/05/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
42	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/ORA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	214,413.14	197,425.80	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/GR (20/2/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 11/OCT/2012.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
43	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. 1 N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011-ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	337,915.80	335,076.18	335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 906-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 13/09/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 187-2013/GOB.REG.HVCA/GR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
44	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0517	2011	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SERVICIOS, INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (25/AGO/2011)	ING. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI	ING. MIGUEL ANSEL TAIPÉ CASTRO	183,600.16	165,297.34	165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	25/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 329-2012/GOB.REG.HVCA/GR (02/ABR/2012). LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 27/SET/2012.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
45	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0552	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22173 DE APACA-CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "AIZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	204,497.24	188,400.62	188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 520-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 15/10/2012.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	

N°	FTE. FTO.	MEMORIAL	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACION ES DE PLAZO	ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP			
														RECIBIDOS EN MES VALORIZADO (S/.)	SALDO POR PAGAR		C/P	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROG. MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°					DIAS	1°	2°
															S/.	%																	
46	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	120,043.82	103,663.14	103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	03/08/2011	45	16/09/2011	0	0	T	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GR del 17/11/2011. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
47	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0515	2011	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. I N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GIRASOL E.I.R.L	CONTRATO N° 382-2011/ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CIP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	131,514.56	119,997.64	119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76	05-11-2011	00	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GR (06/NOV/2012).	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
48	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0541	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SAN GERMAN QUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/ORA	ING. OSCAR NACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	377,073.64	353,081.44	353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GR (24/MAY/2012). LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2010/GOB.REG.HVCA/GR (23/JUL/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/NOV/2012).	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
49	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0521	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GROBER GROBER FLORES J. JOSE CARHUAMAZA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	ING. GROBER E. FLORES BARRERA CIP. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO MAHUI CAP.9658	491,932.83	467,469.00	467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	105	03/12/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N°573-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FN. FINAL N° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 19/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
50	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0554	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLAHUQUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO SA JUAN BAUTISTA (10221853897) QUISPE CASTILLO ALEX (20434560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	189,630.09	173,640.56	173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2011	45	29/09/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC N°517-2012/GOB.REG.HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FINAN FINAL N°1201-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0522	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22162 DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	317,548.16	299,411.59	299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2011	75	09/03/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GR (25/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N°845-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0524	2011	RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO AQUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORRILA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	321,549.43	298,379.79	298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GR (14/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GR (15/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0525	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PALMACANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	326,943.02	309,817.45	309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	05/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GR (09/03/2012) LIQ. FINAN FINAL N°910-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 13/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0528	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CIP. 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	331,424.56	314,260.63	314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00	31/10/2011	0	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GR (13/AGO/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0540	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SPINE CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFATO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	573,397.51	573,397.51	573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. CORREGIDO N° 024-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 06/02/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 01/07/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0557	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011/ORA	ING. ERICK HEREDIA ORE	PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN 984791227	187,249.18	171,293.54	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/08/2012	0	0	T	OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0526	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CIP. 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	347,400.69	325,092.88	325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	19/10/2011	0	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012). LIQ. FINAN. FINAL N°972-2013/GOB.REG-HVCA/GR (21/10/2013)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0555	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	125,094.19	110,594.19	110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48	04/11/2011	0	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC DE OBRA RGR 017-2012 (10/ENE/2012). LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GR (11/OCT/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0556	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452891753) GRAY CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	120,176.76	106,676.76	106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC N°521-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 23/05/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 293-2013/GOB.REG-HVCA/GR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG		

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		MONTO DEL CONTRATO		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			CRONOLOGIA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		OBSERVACIONES	SNIP
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	CANT.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFERENC IA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DIAS	1°	2°						
																													S/.	%				
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DREMCO EIRL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSU S.A.C.	CONTRATO N° 442 - 2011/ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAURI LEIVA	118,243.70	104,359.29	104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LIQ		LIQ CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGRG 791-2012 (10/AGU/2012), LIQ. CONSULT N° 950-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 25/08/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEDODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	(20503630827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461- 2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	502,895.04	476,358.11	476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LIQ		LIQ CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGRG 583-2012 (11/JUN/2012), LIQ. CONSULTARIA RGRG 703-2012 (16/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCCIONES B Y F. S. A. C.	CONTRATO N° 364 - 2011/ORA.	ING. GUIDO BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	423,677.49	399,789.44	399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LQ		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. N°981-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 03/10/2012, LIQ. FIN.FINAL RGRG N° 1148-2012/GOB.REG-HVCA/GR (08/NOV/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DOWNG GELDRES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310 - 2011/ORA.	ING. MARIO JULIO SAIRITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	119,543.33	109,118.59	109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.					100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LQ		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. DE OBRA RGRG 406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	
64	R.D.	0273/0602	2012/2013	RECONSTRUCCION , MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E N° 22023 HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668- 2011/ORA	JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARQ. MARGOT SALAZAR	2,201,626.56	2,108,069.16	747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012			100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LI		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGRG N°1239-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 05/12/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HVCA/GR	78110	
65	R.O.	000/0603	2012/2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO ARKA I	N° 0645- 2011/ORA	ING. JAIME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARQ. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	2,095,332.10	2,012,801.72	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201,280.17 305,756.36 611,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012			100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	55	LI		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGRG N°1204-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 27/11/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 15/03/2013	78909	
66	R.O.	0422/0480	2012/2013	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMAN - AYMARCA - JAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012 / ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	2,771,523.46	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013)			100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LI		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GR del 11/09/2012, CORREC. LIQ. CONTRATO DE E.JEC. N°1095-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 04/12/2013, LIQ. DE CONSULTORIA N° 161-2013/GOB.REG-HVCA/GR	MC	
67	R.O.		2012	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUJALAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM	HUAYTARA	VIARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2049450319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Astocaza Quijpe)	N° 0001 - 2012 / GGR (171 ENE/2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	126,051.33	126,051.33	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 000000000 000000000	10/04/2012			100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60	11/04/2012	0	0	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGRG N° 570-2012/GOB.REG-HVCA/GR (08/JUN/2012)		
68			2013	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVIL 964843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)		2 ING. FREDY PERALES TOVAR	308,778.39	283,278.00	0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90	19/04/2013	1	30	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. N° 1052-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 18/11/2013		
69			2013	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUJESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INTECH.	CONTRATO N° 929-2012/ORA (07/01/2013)	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	2 WILLIAM PAGO CHIPANA	738,887.38	708,231.20	0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	95.18%	4.82%	22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	T		OBRA CULMINADO, EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION		
70			2012/2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994618366	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)			173,594.89	157,344.00	0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2013	45	08/10/2013	3	94	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE RECEPCION POR PARTE DE LA COMISION		
71	R.D.	000/0168	2012/2013	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 056-315122 - 987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	303,338.83	283,337.94	0.00	283,337.94	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75	29/03/2013	1	18	L		LIQ. CONTRATO DE E.JEC. N° 967-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 17/10/2013		
72			2012/2013	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-234142 MOVIL: #995607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)		ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	173,115.95	154,365.95	0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45	21/02/2013	1	20	T		OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES DE VERIFICACION DE OBRA		
73			2013	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA		SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	599,856.06	574,356.06	0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000			100.00%	95.00%	5.00%	16/04/2013	90	15/08/2013	1	31	P		OBRA INCONCLUSA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO		
74	R.O.	0269/0420	2012/2013	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJACO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO, Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA*	PPP	CORDOVA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CORDOVA SUC 20486230833	N° 0518 - 2012 / ORA-OL (171 ENE/2012)	ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galo Heriberto Ponce Pizarra) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	5,947,741.29	5,419,711.56	4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	240	25/06/2013	1	66	T		EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA	80278	
75	R.O.		2013/2014	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYACO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013 / ORA (18/JUL/2013)	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERA	ING. WILLIAM INGA TORRES	3,673,427.31	3,485,573.92	2,473,899.73	1,011,674.19	29.02%	F.C. A.D. A.M.	348,557.39	FIN OBRA			100.00%	70.97%	29.03%	03/08/2013	150	28/02/2014	1	60	EJ AT		SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO CONCEDIDO	114863	

N°	FTE. FTO.	MENEMÓNICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	MONTO DEL CONTRATO	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP		
												TOTAL (S/.)	TOTAL (S/.)	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO	SALDO POR PAGAR	CUMPL.	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADDO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°				2°	
																																S/.
17			2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SA.C.			2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	145,512.18	143,445.19	143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2012	60	10/12/2012				LQ		LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 970-2013/GOB REG-HVCA/GGR del 21/10/2013	
18	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/GOB-REG-HVCA/GSR-T-G.	ARO. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARO.FERNANDO GAMANIEL AMES ZORRILLA	2,243,709.76	2,243,709.76	203,438.28	2,040,271.48	90.93%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	79.12%	20.88%	20/06/2013	180	16/12/2013				EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	
19	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SIGMA	N° 0109-2013/GOB-REG-HVCA/GSR-T-G.	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	224,219.65	224,219.65	182,241.09	41,978.56	18.72%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2013	60	01/09/2013				T		OBRA CULMINADO	
20	R.O.		2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO HUANCVELICA Jorge Luis Garcia Porras #971712300 LP 017-2013	808-2013/ORA (18/DIC/2013)	ING. VLADIMIR YLICH ROJAS PALOMINO	2. ING. CARLOS CANTO	3,884,129.03	3,716,594.03		3,716,594.03	100.00%	F.C. A.D. A.M.	371,660.00	14/12/2014				03/01/2014	365	02/01/2015						ENTREGA DE TERRENO 02/01/2014	184077
												144,882,178.88	#####	97,258,793.02																		