

N°	FTE	FTO	MUNICIPIO	AÑO DE E.E.C.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA						CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA DE LIG	OBSERVACIONES	SNIP				
												APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL				CONTRAPARTIDA (S/)		COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR			FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS				FECHA DE TERMINO	1°	2°	
												EXP. TEC. (S/)	CD (S/)	GD (S/)	TOTAL (S/)	MUNICIPIOS (S/)	EXP. TEC. (S/)							BENEFICIARIO (S/)	S/	%									PROGR MADO
27	R. O.	0310	2000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELDOD FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SALVA LOPEZ CIP 53919		1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	0.00	0.00	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90			280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2009	180 DIAS	31/05/2010	7		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52188
28	R. O.	0316	2000	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI- TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MIRAF SALAZAR CIP 10279	ARO. MARGOT SALAZAR VILAVICENCIO CAP 8775		1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	0.00	1,109,376.72	2,218,753.44	2,324,551.96	728,105.14	422,590.99	0.00			728,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	1	06/03/2012	R.G.G.R N° 270-2010-IGM-REG-HVCA-GR (06MAR2012)	17981
29	R.D.	0301	2000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA. DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE TAYACAJA- HUANCAYELCA.	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRENTOS CIP 10381	ARO. JUAN SAENS SURICHACU CAP- 01045		803,478.55	95,347.86	898,826.41	0.00	0.00	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00			530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.57%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	7		OBRA CULMINADA	43111
30	R.D.	0303	2000	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PISCICANA TANCARPAMPALACAYHUACCTA TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAYELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDICO SUAREZ CIP 73852	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CHURVIA CIP 60404		396,704.36	51,650.72	448,355.08	0.00	0.00	396,704.36	448,355.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00			-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	7		OBRA CULMINADA	87439
31	R.D.	0301	2000	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYRQUI	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAN CATERO MARTINEZ CIP 74222	ING. DOMINIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999		932,079.94	68,850.00	998,929.94	85,000.00	14,440.85	1,031,532.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00			959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	8429
32	R. O.	0411	2000	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 166392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 4923		2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	0.00	0.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,969,012.92	459,087.08	1,541,407.75			1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.88%	31.39%	13/01/2010	982 DIAS	31/09/2011	1	23/01/2013	R.G.G.R N° 04-2010-IGM-REG-HVCA-GR (25ENE2013) CORTE DE OBRA	52761
33	R. O. R.D.	0307	2000	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE ZOLCHACA - RED DE SALUD DE HUANCAYELCA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. AZELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP- 03585		487,611.95	48,761.20	536,373.15	0.00	0.00	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,540.26	0.00			302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	7		OBRA CULMINADA	28091
34	R. O.	0312	2000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MATA HINOSTROZA		1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	0.00	0.00	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00			1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ AT		SE RENOVIO LA OBRA EL DIA 09/02/011-NO PRESENTO LA INFORMACION	60244