

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

**REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Responsable : 0
Fecha de Reporte : 27/06/2014
Periodo de Reporte : abril - 2014

N°	FTE. FTO.	MES INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA				CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	SALDO POR RENDIR		PROGR. MADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°			2°			
											CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)				COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)											RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	S/
ACOBAMBA																															
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 18 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO -ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L		R.G.G.R. N° 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAR/2010)	15347	
2	FONCOR	0055	2004	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	899,537.71	18,200.00	917,737.71	899,537.71	917,737.71	875,937.71		154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		R.G.G.R. N° 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)	8986		
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KM MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO) SARMENTO HUAMAN CIP 66869	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00	87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%			17/02/2006	T		SIN INFORME FINAL	N/C		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00	169,621.20	100.00%			0.00%	28/08/2006	184	28/02/2007	T		SIN INFORME FINAL	237377		
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA META. SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP SANTOS CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	908,344.81	991,688.65	991,688.65	0.00	991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174	30/10/2006	T		PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA. SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	9469	
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72459	374,545.45	37,454.55	412,000.00	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00	381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178	13/04/2007	T		NO CUENTA CON INFORME FINAL Y/O PRELIQUIDACION DE OBRA	8986		
7	R.O./CANON	0243	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - LLANCA - HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY SANTOS GASPARD OTAROLA CIP 74474		791,744.44	79,174.44	870,918.88	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00	790,841.00	36,508.00	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240	22/08/2008	P		CONVENIO RESUELTO CON LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, POR NO CUMPLIR CON SU COFINANCIAMIENTO, AL HABERSE MODIFICADO EL TRAZO Y NO CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO, SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO, RESPONSABLE LA M.D. ANTA	52604		
8	R.O.	0192	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO	ING. MANUEL ELIAS CASTRO PACHECO CIP 83239	283,612.38	31,401.38	315,013.76	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00	292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122	24/10/2008	L		R.G.G.R. N° 309-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	16244	
9	R.O.	0256	2008	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCISO HUAMAN CIP 89486	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00	479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240	27/07/2009	L		R.G.G.R. N° 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	74183	
10	R.O.	0112	2008	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOPCCAPAMPA-TINQUERCASA-YURACCACYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONY MARRO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00	702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T		PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES FINANCIERAS	14645	
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBRAS - POMACUCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES	ARO. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00	1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210	08/11/2010	R		CON CORTE DE OBRA 25/08/2011, PARA LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE EN	60969	
12	R.O.	0265	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE, DISTRITO DE POMACUCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACUCHA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POMACUCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00	1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120	28/07/2009	L		R.G.G.R. N° 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	62557	
13	R.O.	0251	2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE - ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	ARO. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	762,687.55	84,743.06	847,430.61	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00	324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270	13/01/2010	L		R.G.G.R. N° 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/DIC/2011)	54600	
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00	0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90	DIAS	12/01/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	55543	
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00	0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180	DIAS	13/08/2010	T	TERMINADO, SIN INFORME FINAL	111331	
ANGARAES																															
1	FONCOR	0056	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LICAPA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL AGUIERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-	525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90	DIAS	30/11/2004	L		R.G.G.R. 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	8389
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0088	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCCYOC - ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUCCON GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00			331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90	DIAS	30/04/2006	L		R.G.G.R. N° 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56			1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150	DIAS	16/03/2007	T	INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	18064	
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GOMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-		457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90	DIAS	16/10/2006	T	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96	19861	

Nº	FTE. FTO. MIE/MONED	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS				DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA						CRONOLOGIA			ESTADO							
										APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	SALDO POR RENDIR			RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES	SNIP	
										CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)					S/	%	PROGRAMADO													EJECUTADO
22	R.O	0096/0199	2008/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCEVELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE COCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAP CIP 85999	538.977.85	59.886.43	598.864.28	538.977.85	598.864.28	335.204.33	223.469.55	0.00													SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218
23	R.O	0094/0199	2008/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCEVELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSE LUIS FELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARO. MARGOTH MARLEY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541.674.30	60,186.03	601,860.33	541,674.30	601,860.33	363.376.30	238.484.03	363.188.95													SE ESTA RECOPIANDO TODA LA DOCUMENTACION, POR RECEPCIONAR	41218
24	R.O	0096/0199	2008/2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE COCHA Y HUARBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA. DIRE SA HUANCEVELICA (PUESTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARO. MARGOTH MARLEY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348.260.76	38,695.64	386,956.40	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74													OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	41218
25	R.O	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARO. JHON CARMENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHUAMAN DOLORIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00													REMISION DEL INFORME DE PRELIQUIDACION FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, CON INFORME N°078-2013/GOB.REG.HVCA/SGR-CH, DEL 04/07/13	69987
26	R.O	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS-PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42													R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG.HVCA/GR (19/02/2010)	27249
27	CANON / R.O	0247/0483	2008/2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCEVELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45990	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59776	577,743.30	56,366.83	634,110.13	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02													SE COORDINO CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA PARA SU PRESENTACION.	74532
28	R.O	0050/0015	2008/2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MARCIO RABANAL ENCIPO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00														SE VIENE RECOPIANDO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE ARCHIVO GENERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS	47685
29	R.O	0068/0121	2008/2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCEVELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. RICARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCHUAMAN DOLORIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00													CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO FUERON COBERTURADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	44817
30	R.O	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALEMO- LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP A- HUANCEVELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. LUCIO HUMANCAYO CANDIOTTI CIP 111357	ING. QUETTY YOYAMA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00													R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG.HVCA/GR (27/SET/2010)	72103
HUANCEVELICA																																
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI/PALTIMACHAY	HUANCEVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68805	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45855	498,136.62	26,217.72	524,354.34	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34													OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	32813??
2			2003	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCEVELICA	HUANCEVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 40903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635	1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00													OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8052	
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCEVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. BERNABE FELIX PEREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOBERTO GUILLEMO CHIPANA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.55	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93													OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	7984
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCEVELICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00												OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	104900	
5	FONCOR / R.O	0014/0016	2004/2006	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCAPA PALCCAMPAMPA I ETAPA	HUANCEVELICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCHA CIP 69237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00													OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	3507
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCEVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA MATIPACCANA	HUANCEVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCEVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,666.92	108,662.99	1,086,329.91	1,406,836.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00													R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)	8095
7	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCEVELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO II MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCEVELICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. TONIO RODRIGO QUISEP GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00													R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GR (07/FEB/2012)	8095
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCEVELICA	HUANCEVELICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79													OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8023
9	RECURSOS ORDINARIOS	0047	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCEVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. ANGEL TOMAS GANCHAYYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00													EN PROCESO DE LIQUIDACION	8472
10	CANON SOBRE REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCEVELICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA	ING. JULIO MOSCOSO UROJIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00													PENDIENTE LIQUIDACION	9797
11	RECURSOS ORDINARIOS	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCEVELICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCEVELICA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00													PENDIENTE LIQUIDACION	27146

Fecha de Reporte : 27/06/2014
Periodo de Reporte : abril - 2014

Nº	FTE. FTO.	ME	FTO	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO						
												APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	DESEMBOLO ENTREGADO (S/)	SALDO POR ENTREGAR (S/)	RENDICION DE DESEMBOLOS (S/)	DEVOLUCION (S/)	SALDO POR RENDIR		%	%	%	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1º	2º	OBSERVACIONES	SNIP	
												CD (S/)	GG (S/)	TOTAL (S/)							%	%											
17	R.O.	0012	2008		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCO MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	343.377.67	71.449.33	414.827.00	379.397.71	450.847.04	380.474.30	0.00	0.00								02/09/2008	276 DIAS	04/06/2009	L		R.G.G.R. N° 269-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	31259
18		0076	2008		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WIENER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARO. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	397.222.67	59.583.40	456.806.07	397.222.67	456.806.07	425.028.26	0.00	0.00								05/10/2008	254 DIAS	15/06/2009	T		REVISION DE PRE LIQUIDACION	51286
19	R.O.	0078 0101	2008 2009		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑES COROLOCCILA CIP 79595	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771.320.18	121.484.82	892.805.00	771.320.18	892.805.00	817.599.39	0.00	0.00								25/08/2008	240 DIAS	22/04/2009	L		R.G.G.R. N° 1034-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	50827
20	R.O.	0095 0092	2008 2009		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU-TOCIGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705.924.81	99.710.98	805.635.79	755.924.81	855.635.79	741.221.05	0.00	1.00								11/05/2009	120 DIAS	08/09/2009	T		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL	15849
21	CAWON SCORREK ARIQUI REGALIAS ADJUANAS Y BART	0049	2008		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOOLPA. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. ARMANDO CHAVEZ BELLILO CAP: 001689	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 62634	591.331.42	85.432.75	676.764.17	591.331.42	676.764.17	384.770.81										01/06/2009	120 DIAS	31/12/2009	T		CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551
22	R.O.	0058	2008		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ - TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARO. YILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765.167.27	85.018.58	850.185.85	765.167.27	850.185.85	428.493.67	143.831.69	725.580.32								11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNADEZ LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	63364
23	R.O.	0059	2008		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO. MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA. RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUNA AMORIN CIP 80509	ARO. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	460.691.92	63.007.23	523.699.15	460.691.92	523.699.15	288.471.33	209.479.66	0.00								06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TINTAY PUNCO LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES	31587
24	R.O./R.D.	0321 0149	2008 2009		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1.035.138.14	68.394.66	1,103.532.80	1,035.138.14	1,103.532.80	1,062.474.14	2,091.00	728.845.14								19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	L		R.G.G.R. N° 032-2013/COB.REG-HVCA/GGR (15/ENE/2013)	78061
25	R.O./R.D.	0100	2009		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI. DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351.313.98	45.670.82	396.984.80	351.313.98	396.984.80	367.123.11	0.00	0.00								02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	L		R.G.G.R. N° 1035-2012/COB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	49914
26	R.O.	0099	2009		MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SHUIS DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	241.057.77	24.105.78	265.163.55	241.057.77	265.163.55	250.700.08	0.00	0.00								20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	55618
27	R.O.	0210	2009		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1.490.990.59	149.099.06	1,640.089.65	1,490.990.59	1,640.089.65	930.378.13	650.071.90	650.071.90								04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	T		NO LEVANTAN LAS OBSERVACIONES TECNICAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD - SEDE CENTRAL	52588
28	R.O.	0216	2009		SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESUS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARO. MARGOT SALAZAR VILLAVIENCIO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00								01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 270-2012/COB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	17981
29	R.D.	0131	2009		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA. DANIEL HERNADEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARO. JUAN SAENS SURICHAGUI CAP: 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00								14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA	43111
30	R.D.	0129	2009		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHOCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA. DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396.784.36	51.650.72	448.435.08	396.784.36	448.435.08	249.974.15	179.374.03	249.975.00								01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA	87439
31	R.D.	0371	2009		CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00								01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	8429
32	R.O.	0417 0235	2009 2012		CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75								13/01/2010	982	31/08/2011	L		R.G.G.R. N° 054-2013/COB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2013) CORTE DE OBRA	52761
33	R.O.R.D.	0107	2009		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE IZCUCACHA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARO. ALIJO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP: 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00								05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO	28081
34	R.O.	0112	2009		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00								05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION	69294

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras