

# SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

## REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



Res:

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
												S/.	%												
<b>ACOBAMBA</b>								S/.	69,938,014.46	56,125,985.82															
1	2004	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	186,732.98	18,673.30	205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NC
2	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	369,622.44	36,962.24	406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	17675
3	2004	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485	352,282.24	35,228.22	387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	3698
4	2004 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	454,545.45	45,454.55	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373
5	2004 2008	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	909,090.91	90,909.09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NC
6	2005	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	160,588.39	9,032.81	169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T				EN LIQUIDACIÓN DE OBRA	2373
7	2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARO JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	176,204.51	17,620.45	193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T				OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	NC
8	2005	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	139,943.33	13,994.33	153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	151231
9	2005 2009	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	60,723.05	6,072.31	66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T				OBRA CULMINADO SE ESTÁ ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA	15578
10	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	136,396.84	13,603.76	150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	NC
11	2006	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85878	627,344.87	62,734.49	690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	NC
12	2006	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	40,000.00	17,739.58	57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T				OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	NC
13	2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMINIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	84,021.90	8,478.10	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T				INFORME FINAL OBSERVADO	25117
14	2006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	181,870.30	18,129.70	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	2373
15	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	58,500.00	6,500.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543
16	2006	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	14,460.49	1,439.54	15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T				OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	98543

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
												S/.	%												
17	2006 2007 2008	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	787,785.06	87,531.67	875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T			CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	29563	
18	2006	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 TINQUERCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	180,990.52	20,101.17	201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T			CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA	5192	
19	2007	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CACERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	388,366.51	43,151.84	431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T			PROCESO DE LIQUIDACION	29358	
20	2007	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	647,986.10	71,998.46	719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	T			OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL	29456	
21	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	2,791,058.40	310,117.60	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T			OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN PROCESO	17136	
22	2008	CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOACHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIÓ)	237,747.27	26,416.36	264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T			INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
23	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORRED YAULI Y TINQUERCASA, CHOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORRED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOCCAPAMPA)	ACOBAMBA	CHOCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARO. MANUEL QUISPE NUÑEZ	384,656.05	417,739.79	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
24	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORRED YAULI Y TINQUERCASA, CHOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORRED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCASA)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS CIP 87772	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	688,931.72	55,604.95	744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DÍAS	26/04/2009	T			CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION	41192	
25	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORRED YAULI Y TINQUERCASA, CHOCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORRED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	369,999.81	31,253.63	401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DÍAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	41192	
26	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOACHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	853,261.48	94,806.83	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T			CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL	48018	
27	2008	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOACHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOACHA)	ACOBAMBA	POMACOACHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR HERNANDEZ PARRA CIP 73339	199,047.74	19,904.77	218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	48018	
28	2008	CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	305,372.33	33,930.26	339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T			INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
29	2008	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARO. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 73399	404,257.63	44,917.52	449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DÍAS	12/12/2008	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	35542	
30	2008 2009	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69796	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	301,105.00	33,456.11	334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DÍAS	31/01/2009	T			CULMINADO, SIN INFORME FINAL	16309	

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
												S/.	%											
31	2009 2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	525,400.38	55,959.68	581,360.06	581,360.00	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011		P		SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO DE 32,672 CON LO QUE SE REALIZARA TRABAJOS DE PERLADO Y COMPACTADO Y ALGUNA OBRA DE ARTE. SE ESTA EVALUANDO	66964	
32	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE M. MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	273,457.50	27,542.50	301,000.00	301,000.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010		T		INFORME FINAL EN PROCESO ADMINISTRATIVO EN GERENCIA GENERAL POR ESTAR OBSERVADO	76599	
33	2010	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,659,209.87	145,886.50	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011		T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO	87293	
34	2010	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,253,568.66	125,356.87	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010		T		OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO. SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESENTAR EL INFORME FINAL	87394	
35	2010 2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,790,753.89	121,298.45	2,109,556.96	1,971,818.59	137,738.37	6.53%	100.00%	89.20%	10.80%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014	EJ	AT		TEMPORADA DE LLUVIAS, NO PERMITE UN NORMAL DESARROLLO DE OBRA. FALTAN MATERIALES COMO AGREGADOS, MADERAS OTROS	89168
36	2010	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHO PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,054,957.43	108,660.62	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2010	135 DIAS	31/10/2011		T		LA COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION, RECPECIONO LA OBRA. PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	61581	
37	2010 2011 2012	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	719,021.06	68,052.87	787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011		T		OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES AL INFORME FINAL	27585
38	2010 2011 2012	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	641,058.39	60,430.00	701,488.39	701,488.39	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011		T		OBRA CULMINADO INFORME FINAL PRESENTADO	90506	
39	2010	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACION DEL CAUCE DEL RIO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	RESIDENTE DESIGNADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONAL DE APOYO	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISION, PERSONAL DE APOYO	56,000.00	5,556.00	61,556.00	61,556.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010		T		OBRA CULMINADO. SIN NINGUNA DOCUMENTACION	SN	
40	2010 2011 2012	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS	273,457.50	27,542.50	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011		T		OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL PRESENTADO	71506	
41	2010 2011 2012 2013	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA	12,525,583.35	1,177,437.55	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013		T		OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRA	52935
42	2010 2012	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00	0.00	#DIV/0!			0.00%					NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	118828	
43	2010	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑÓNEZ DE HUAYANA Y ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					958,915.00	958,915.00	100.00%			0.00%					NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TECNICO	68127	
44	2010	CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA					0.00														
45	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. LECCLES PAMPA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON	583,448.11	61,731.00	645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011		T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869
46	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. MANYACC)	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	497,429.93	90,925.00	588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	90.00%	10.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012		T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869
47	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA (P.S. CHANQUIL)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUIPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	633,412.08	61,731.00	695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011		T		SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
48	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCANEVELICA (P.S. PATACANCHA)	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	645,755.00	61,731.00	707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			SE HA RESUELTO CONTRATO CON EL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO SE TOMEN LAS ACCIONES LEGALES, POR INCUMPLIMIENTO	123869	
49	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCANEVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARO° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	616,640.39	61,731.00	678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE LE HA COMUNICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL ABSUELTO LAS OBSERVACIONES	123869	
50	2011	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCCOCHOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARO° ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARO° EDGAR HUAMAN GAMAIRA	621,526.30	74,583.15	716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	62565	
51	2011	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. E. N° 38185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	821,536.12	90,925.00	918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL PRESENTADO. LIQUIDACION EN PROCESO	45050	
52	2011	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCANEVELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARO° CESAR TRILLO VILCHEZ	ARO° FRANK ZANGUAS MORALES	1,332,580.06	120,419.71	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T			SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	98694	
53	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARO° MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ	1,500,600.69	126,535.20	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T			SE HA NOTIFICADO NOTARIAMENTE AL RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME FINAL	91838	
54	2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUÑI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,518,976.80	140,769.00	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T			OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN PROCESO DE FORMULACION	116138	
55	2011	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES	135,368.44	13,388.09	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T			OBRA CULMINADA, NO PRESENTO NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
56	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUCC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,652,147.18	148,192.60	1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T			OBRA CONCLUIDA. FALTA PRESENTAR INFORME FINAL. FALTA ENTREGA DE OBRA	89166	
57	2012	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	IGN JOSE ZAMUDIO MORALES	1,989,108.82	266,984.76	2,256,093.58	2,245,353.58	10,740.00	0.48%	100.00%	98.50%	1.50%	02/08/2012	209	26/02/2013	EJ	AT		NO S TUVO AVANCE FISICO DE OBRA, POR ESTAR RESANANDO Y LEVANTANDO OBSERVACIONES, SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO	157253	
58	2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2 G. HUGO CABEZAS SAFORAS	1,774,577.66	249,209.76	2,023,787.42	1,940,000.00	83,787.42	4.14%	100.00%	98.50%	1.50%	23/01/2013	180	21/07/2013	EJ	AT		NO S TUVO AVANCE FISICO DE OBRA, POR ESTAR RESANANDO Y LEVANTANDO OBSERVACIONES, SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO	157253	
59	2012	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 "LECCLES PAMPA - ACOBAMBA"	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2 ARO° VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	1,196,908.18	136,052.00	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	T			PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	83829	
60	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGODVIL CIP. 85977	370,799.51	49,747.50	498,988.26	498,988.26	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75651	
61	2013	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT COORA MONTES CIP. 130409	360,844.02	49,747.50	489,897.24	390,574.02	99,323.22	20.27%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	105	21/07/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	75662	
62	2013	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO, DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARO° JOSE VERAN ARAUJO	ARO° JUAN GAMARRA MALDONADO	1,987,818.03	186,209.42	2,174,027.45	1,443,123.77	730,903.68	33.62%	100.00%	85.31%	14.69%	03/06/2013	270	27/02/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION. NO SE TUBO EL AVANCE FISICO, A FALTA DE PRESUPUESTO	147653	
63	2013	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	501,069.90	74,359.00	575,428.90	575,428.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T			OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA AL SECTOR CORRESPONDIENTE. INFORME PRESENTADO	91820	
64	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCANEVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVELICA	ARO° SILVANO FLORES VALENZUELA CAP. 6784	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	9,198,781.50	601,170.00	9,999,951.50	82,050.00	9,917,901.50	99.18%	1.11%	0.62%	0.49%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT		TRAZO Y REPLANTEO, OBRAS PROVISIONALES	199098	
<b>ANGARAES</b>								S/.		<b>46,827,566.14</b>	<b>42,248,417.46</b>														
1	2004	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ANGARAES	LIRCA Y	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARO° VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP. 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP. 82200		76,267.00	76,267.00	76,267.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	90 DIAS	30/11/2004	T			NO TIENE INFORME FINAL	NC	
2	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCCO	ANGARAES	CHINCHO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	B. ING. LUIS ORJUELA M.	SIN		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL	NC	
3	2004	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	SIN	SIN		575,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			NO TIENE INFORME FINAL	3500	

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
												S/.	%												
4	2004 2005	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			50,002.11	50,002.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/R	S/R	S/R	T			SIN INFORME FINAL	N/C	
5	2004	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200			457,662.34	457,662.34	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.	<a href="#">16126</a>	
6	2005	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ENRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO			1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T			NO TIENE INFORME FINAL.	<a href="#">16126</a>	
7	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HÉCTOR PAYTÁN ROCA CIP 54336			2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	10.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	450 DÍAS	29/02/2008	T			CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	<a href="#">8389</a>	
8	2007	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARÁ) TRAMO II	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358		539,695.42	25,930.89	565,626.31	565,626.31	0.00	0.00%	100.00%	76.56%	23.44%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008		P		OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	<a href="#">8004</a>
9	2007 2008 2009	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLILO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES			2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008	T			NO TIENE INFORME FINAL	N/C	
10	2007 2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNADEZ IZAGUIRRE CIP 74739			668,104.04	668,104.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008	T			TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	<a href="#">15305</a>	
11	2007 2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327		1,656,346.42	266,603.01	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	0.55%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008	T			OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	<a href="#">7663</a>
12	2008	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 88977		1,130,229.97	190,251.60	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DÍAS	05/03/2009	T			OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL	<a href="#">35225</a>
13	2008 2009 2010	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINO COLONIO ORELLANA CIP 69776		792,736.46	847,769.90	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DÍAS	04/06/2009	T			EN HUANCAVELICA AREA DE OBRAS	<a href="#">29650</a>
14	2007 2010	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA	ANGARAES	COCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877		1,284,881.41	106,623.93	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras.	<a href="#">15113</a>
15	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDOZA ZUNIGA CIP 41206		863,811.40	49,068.49	912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DÍAS	03/12/2009	T			OBRA EN DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION RGGR 88-2014	<a href="#">99917</a>
16	2010	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCAVELICA	ANGARAES	SECCLLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUEÑAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579		1,009,979.04	100,997.90	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DÍAS	27/12/2010	T			PROCESO DE CONCILIACION CON SUPERVISOR DE OBRA, TIENE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL COMITE DE RECEPCION Y LIQUIDACION.	<a href="#">66726</a>
17	2010	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO		1,446,292.05	160,699.12	1,606,991.17	1,605,939.80	1,051.37	0.07%	100.00%	94.93%	5.07%	18/05/2010	180 DÍAS	14/04/2011		P		OBRA PARALIZADA. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEBE ELABORAR EL INFORME DE CORTE DE OBRA, PARA REALIZAR LA LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA.	<a href="#">57024</a>

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
												S/.	%												
18	2010	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977	731,690.72	73,169.07	804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DÍAS	26/10/2011			P	COMITÉ DE RECEPCION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 1160-2013/GOB.REG. HVCA/GGR DEL 27 DIC 2013	116853	
19	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUJO MICRORED CCOCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	679,548.93	64,138.00	743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DÍAS	19/11/2010	T			OBRA LIQUIDADADA. RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°078-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 06 DE FEBRERO 2014	124059	
20	2010 2011	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	5,482,356.93	587,386.85	6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	EJ	AT		OBRA COMPONENTE I.E.I. N° 455 MAICENA CONCLUIDA AL 100%. EJECUTORES DE OBRA ELABORACION DE INFORME FINAL Y PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES	95802	
21	2010 2011 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,370,351.94	136,816.82	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T			COMITE DE RECEPCION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°1161-2013/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 27 DIC 2013	107989	
22	2011	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,139,992.88	111,028.79	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	96.01%	3.99%	15/08/2010	180 DÍAS	15/02/2011	T			INFORME FINAL EN EVALUACION EN SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	117951	
23	2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS	3,472,859.37	554,320.00	4,027,179.37	4,035,425.87	-8,246.50	-0.20%	100.00%	98.00%	2.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T			OBRA ALGUNOS COMPONENTES INAUGURADO Y ENTREGADO AL SECTOR BENEFICIARIO OTROS EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL. RETERATIVO CARTA A RESIDENTES Y SUPERVISORES PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL Y RESCESION DE CONTRATO	94981	
24	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHQUIL HUAYCHAOPALLOCA BUENAVISTA - PROVINCIA DE ANGARES-HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1374186.64	102871.61	1,477,058.25	1,476,408.25	650.00	0.04%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T			OBRA EN PROCESO ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA. EN ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL Y PAGO AL PROVEEDOR.	105777	
25	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYAMPAPA - HUARICHA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel 976969	6,265,582.89	457,213.70	6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	450	26/11/2013	T			OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION	65786	
26	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1,002,007.20	135,533.18	1,137,540.38	1,072,998.51	64,541.87	5.67%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T			OBRA CONCLUIDA AL 100%. INSTALACION DE EQUIPAMIENTO. EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL.	155670	
27	2013	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36287 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1,372,712.43	177,695.00	1,550,407.43	1,160,171.62	390,235.81	25.17%	100.00%	81.90%	18.10%	01/08/2013	240	28/03/2014	EJ	AT		EJECUCION DE OBRA: AULAS. REVISTIMIENTO EN GRADAS, PINTURAS, JUNTAS ASFALTICAS Y DILATACION, INSTALACIONES ELECTRICAS. PABELLON ADMINISTRATIVO; PINTURAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SS.HH: PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ADITAMENTOS Y OTROS, INSTALACION SANITARIA.	107915	
28	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPAPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	2,486,281.80	371,557.43	2,857,839.23	1,127,070.24	1,730,768.99	60.56%	100.00%	35.17%	64.83%	02/12/2013	240	29/07/2014	EJ	AT		PABELLON AULAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE Y CONCRETO ARMADO MUROS Y TABIQUES, CANALIZACIONES, SALIDA DE DESAGUE PLUVIAL, PABELLON LABORATORIO, ESTRUCTURAS, CONCRETO ARMADO, MUROS Y TABIQUES, TARRAJEO CIELORASO, INSTALACIONES SANITARIAS, SS HH : TRABAJOS PRELIMINARES.	148730	
<b>CASTROVIRREYNA</b>								S/.		<b>30,315,849.90</b>	<b>27,402,394.95</b>														
1	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143			500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2004	268 DÍAS	05/07/2005	T				OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	648247
2	2004	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CANTO QUIESPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3569
3	2004	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229			169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	3446
4	2006	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T				OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	8053

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°	
												S/.	%												
5	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARO. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	919,503.50	91,950.35	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%								OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	46637
6	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93036	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	165,453.83	16,545.38	181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008							LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	1172592
7	2007	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	169,871.65	16,987.17	186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DÍAS	08/09/2008					LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	
8	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	38,325.96	3,832.60	42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DÍAS	30/06/2008					LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663
9	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	43,074.68	4,307.47	47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DÍAS	05/09/2008					LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663
10	2007	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	NP	NP	0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008							LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA	4663
11	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E.MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	NP	NP	258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008							OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8053
12	2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	151,898.18	15,189.82	167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009					OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA	
13	2007 2008	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	0.00	0.00	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009					CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA	36807
14	2008	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 79725	1,130,065.30	124,307.70	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009					OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL	7656
15	2009	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ CIP 92849	INSPECTOR DE OBRA: ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPISMANA CIP 82649	708,217.31	70,821.73	820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012					SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE LIQUIDACION	70274
16	2009	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA COARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	613,247.02	61,324.70	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DÍAS	23/07/2010					OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL. SE HA NOTIFICADO A LOS RESONSABLES	93764
17	2010	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,194,462.95	119,446.29	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	210 DÍAS	31/03/2011					OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME FINAL	69437
18	2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP 11911	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,151,063.58	148,049.48	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011					SE HA ELABORADO LA LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO PUEDE SE PUEDE CULMINAR LA LIQUIDACIÓN	105394
19	2010	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA- HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	524,308.94	110,104.88	634,413.82	618,411.00	16,002.82	2.52%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012					EN CONFORMACION DE COMITÉ PARA LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA	117486
20	2010	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPISMANA CIP 82649	549,997.77	53,312.19	603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	310 DÍAS	30/05/2011			P		OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS. SE ELABORA EL INFORME DE CORTE	81104

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
												S/.	%											
21	2010	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC-PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,545,543.04	138,773.55	1,684,316.59	1,654,349.38	29,967.21	1.78%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		SE ABSOLVIERON TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTRODUJAS. A LA ESPERA DE LA RECEPCION DEFINITIVA. EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE	95282	
22	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,224,260.04	97,722.00	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Días	02/05/2011	T		OBRA CULMINADA. A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL.	79260	
23	2011	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP	2,223,856.33	222,385.63	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 Días	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS. COORDINACIONES DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA PARA RENICIO DE OBRA	7646	
24	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDES VILCAS	522,188.61	52,218.86	574,407.47	427,078.44	147,329.03	25.65%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		LA DOCUMENTACION PARA LA RESCUCION DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO, POR INCLUMPTO DEL SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL; EL AREA DE ASESORIA LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A LA EMPRESA EJECUTORA DEL SERVICIO	62492	
25	2011	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJA ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	821,243.26	82,124.33	918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	12/10/2012	T		LUEGO DE HABER CULMINADO LA OBRA, SE HA PRODUCIDO DIVERSOS INCONVENIENTES LOS CUALES HAN DETERIORADO LA PRESA. EN COORDINACIONES PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA	53607	
26	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI	747,284.82	74,728.48	822,013.30	814,764.31	7,248.99	0.88%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA PROCEDIDO CON LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO PARA CULMINAR CON LA LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA	121560	
27	2012	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,074,680.32	116,844.50	1,191,524.82	1,176,692.74	14,832.08	1.24%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		SE HA PROCEDIDO CON LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES FALTANTES EN ARCHIVO, SIN EMBARGO NO SE HA ENCONTRADO EL TOTAL DE COMPROBANTES	141900	
28	2012	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA - PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA- DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	849,029.67	172,321.34	1,021,351.01	1,015,116.93	6,234.08	0.61%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		A LA ESPERA DE INFORME FINAL PARA CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION	53601	
29	2012	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA - SAN JUAN - TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA - COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4,039,376.26	482,982.00	4,722,024.20	3,900,803.91	821,220.29	17.39%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		A LA ESPERA DE LA PRELIQUIDACION	52874	
30	2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	562,391.34	92,773.00	655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO, EN TRÁMITE DE PAGOS PENDIENTES	133818	
31	2012 2013	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDOORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMAN	805,568.90	111,246.71	916,815.61	916,815.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO, EN TRÁMITE DE PAGOS PENDIENTES	131235	
32	2012	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPOCOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	464,527.81	97,537.00	560,064.81	552,062.26	28,002.55	4.83%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	29/10/2013	T		EN CONFORMACION DE COMITE PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, CULMINADO EN EL MES DE FEBRERO 2014	154605	
33	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	899,365.87	123,184.13	1,022,550.00	952,548.34	70,001.66	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		EN CONFORMACION DE COMITE PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, CULMINADO EN FEBRERO 2014	154498	
CHURCAMPAMPA								S/.	56,473,679.40	42,487,444.78														
1	2004	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMPA	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAMPA	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	87,126.38	9,680.71	96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DÍAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL	8125	
2	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMPAMPA	CHURCAMPA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAMPA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200	41,220.00	4,580.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DÍAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL		
3	2004	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMPAMPA	CHURCAMPA	CHURCAMPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAMPA	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	280,433.72	31,159.30	311,593.02	311,593.02	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DÍAS	26/02/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	4512	



Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
												S/.	%											
4	2005 2006 2007 2008	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMPA	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	357,291.93	35,729.19	393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DIAS	27/12/2006	T			PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA.	17420
5	2006 2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147	484,394.40	53,821.60	538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DIAS	09/05/2008	T			OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA	10192
6	2006 2008	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	343,803.04	38,200.34	382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DIAS	15/08/2007	T			INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO. ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA, QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE	28548
7	2006	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	38,700.00	4,300.00	43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DIAS		T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	25781
8	2006	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUACCOCHA	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	292,777.08	12,065.42	304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DIAS	12/06/2007		P		ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSALES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS	19324
9	2008 2009	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,139,382.00	126,598.00	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DIAS	02/12/2008	T			INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL	7453
10	2007 2008	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	904,478.08	85,801.10	990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DIAS	28/06/2008	T			SE LE SOLICITO CON MEMORANDUM N°493-2013-GOB.REG.HVCA/GSRCH-CHG, LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION AL INSPECTOR, EL CUAL RESPONDE CON INFORME N°074-2013/GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA/GSR-CHUI-PVD, EN LA QUE REMITE EL ESTADO SITUACIONAL Y QUE SE VIENE REGULARIZANDO LA DOCUMENTACION FALTANTE - INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO CON DEDUCTIVO POR REVERSION DEL SALDO PRESUPUESTAL DE LA CUENTA UTSA AL TESORO PUBLICO MEMORANDUM N° 499-2012/GOB. REG. HVCA/ORA.OE.	45127
11	2006 2007 2008 2009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VASQUEZ CIP 48618	1,543,499.10	171,499.90	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DIAS	07/08/2008		P		SE ENVIO A LA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP EL INFORME N° 114-2013 PARA QUE NOTIFIQUEN A LOS RESPONSABLES PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE OBRA	7453
12	2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOC II ETAPA	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	698,087.70	77,565.30	775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DIAS	01/05/2008		P		PRESUPUESTO. REVERTIDO AL TESORO PUBLICO. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA AL INFORME N° 070-2013 Y CULMINARA LA OBRA	2467
13	2008 2010	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PATAHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMPA	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ	1,232,687.89	136,965.32	1,369,653.21	1,369,653.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DIAS	15/10/2010	T			SE VIENE COORDINANDO PARA LA LIQUIDACION POR LA MODALIDAD DE OFICIO	12192
14	2010	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	695,013.13	77,223.68	772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	27/11/2010	T			SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL DE LA OBRA	44476
15	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	528,494.18	51,849.42	580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T			SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL DE LA OBRA	81629
16	2010	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA.	CHURCAMPA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON CIP. 55128	1,000,847.53	100,084.76	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T			LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL , SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	44579

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
												S/.	%											
17	2010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,782,773.94	203,387.90	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL , SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	<a href="#">65868</a>	
18	2010	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,707,772.22	155,436.75	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	24/04/2011	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL , SE ENCUENTRA VIAS DE APROBACION	<a href="#">97846</a>	
19	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA.	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	822,286.00	234,994.88	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA FINAL EN EVALUACION	<a href="#">81928</a>	
20	2010	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMPANA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	1,887,300.00	209,700.00	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P		PARALIZADO (19/09/2012), A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA PERTINENTE, PARA REALIZAR SU LIQUIDACION OBRA INCONCLUSA TAMBIEN SE REMITE INFORME N° 027-2014/GOB.REG.HVCA/SGRCH-SUP.LIQ.IJAAJ. PARA LA NOTIFICACION A LOS RESPONSABLES DE LA OBRA A FIN DE QUE REGULARICEN LOS DOCUMENTOS FALTANTES.	<a href="#">17842</a>	
21	2010	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRIAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMPANA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,221,321.09	266,933.05	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	98.00%	2.00%	01/09/2010	150	28/01/2011	P		FALTA EL INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACION DEL (II TRAMO) VILLAMAYO-ILLPE-PATIBAMBA, SE ESTA AVANZANDO SU LIQUIDACION FINANCIERA Y TECNICA DEL PRIMER TRAMO PACHAMARCA-PALTAMARCA-ICHUPATA	<a href="#">123287</a>	
22	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA				78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPEL.	<a href="#">83962</a>		
23	2010	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,338,121.46	259,791.27	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2010	180 DIAS	14/09/2010	T		CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA EN EVALUACION	<a href="#">85799</a>	
24	2010	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOC - LA VICTORIA - TUUCUCASA	CHURCAMPANA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BANSURTO	2,405,474.75	192,437.98	2,597,912.73	2,584,678.76	13,233.97	0.51%	100.00%	99.00%	1.00%	16/09/2010	299	12/07/2011	P		SE COORDINO CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA ELABORACION DEL ADICIONAL DE OBRA, ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	<a href="#">79122</a>	
25	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUUCUCASA.	CHURCAMPANA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	2,894,432.00	289,443.20	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	85.00%	15.00%	20/10/2010	345	02/11/2011	P		SE PRESENTO EL ADICIONAL PROBADO EN LA SGRCH, EL CUAL SE ENVIO A LA GERENCIA REGIONAL DE HUANCAMELICA, ESTA EN EVALUACION, DEVUELTO CON OBSERVACIONES PARA LEVANTAMIENTO	<a href="#">80665</a>	
26	2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ARO. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	874,867.14	87,492.15	962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	11/03/2012	T		LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA CON UN AVANCE AL 100% SE REQUIERE SU PRESENTACION PARA QUE SE APRUEBE VIA ACTO RESOLUTIVO	<a href="#">130693</a>	
27	2012	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIOUS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,194,056.04	235,555.00	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	18/11/2012	P		PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013 HASTA 04 DE AGOSTO, REINICIO EL 05 DE AGOSTO; 2DA PARALIZACION EL 17/10/13	<a href="#">142648</a>	
28	2012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMPANA	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,541,055.55	349,928.40	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013	P		OBRA PARALIZADA, DESDE EL 01/11/13, POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA.	<a href="#">82039</a>	
29	2012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	6,789,925.15	330,914.01	7,392,119.16	5,070,935.99	2,321,183.17	31.40%	100.00%	90.00%	10.00%	18/06/2012	575	13/01/2014	P		PARALIZADO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA	<a href="#">101953</a>	
30	2012	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.S. MX. "SEÑOR DE ATOCCASA", DISTRITO DE CHURCAMPANA, PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	CHURCAMPANA	CHURCAMPANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. HUGO W.TAIBE SOTO		1,335,566.01	176,795.61	1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	99.00%	1.00%	16/07/2012	348	28/06/2013	T		SE VIENE ELABORANDO LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA	<a href="#">114596</a>	
31	2012	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCCHA.	CHURCAMPANA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	409,520.20	61,428.03	470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012	P		PARALIZADA, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE TOMO MEDIDAS LEGALES PREVIO A RESINDIR EL CONTRATO		
32	2012	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMPANA HUANCAMELICA"	CHURCAMPANA	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPANA	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	1,730,911.90	243,153.15	2,020,452.05	1,682,296.65	338,155.40	16.74%	100.00%	97.00%	3.00%	06/06/2013	180	02/12/2013	EJ	AT	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TRAMO FINAL Y CON LOS TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACION DE ACCESORIOS, Y APARATOS ELECTRICOS Y SANITARIOS	<a href="#">155286</a>	

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP		
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º					
												S/.	%													
33	2013	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPAA-HUANCAVELICA	CHURCAMPA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAA			4,250,087.39	569,902.90	4,819,990.29	0.00	4,819,990.29	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%		1095		NI				PROCESO DE SELECCION DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y OTROS		
34	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMPAA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CHURCAMPA	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAA	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,062,111.52	146,802.53	1,239,185.05	722,110.99	517,074.06	41.73%	100.00%	97.00%	3.00%	05/06/2013	150	01/11/2013	EJ	AT			LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TRAMO FINAL Y CON LOS TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACION DE ACCESORIOS, Y APARATOS ELECTRICOS Y SANITARIOS		
35	2013	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMPAA-HUANCAVELICA	CHURCAMPA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAA	ING. TITO MALLAM CAPCHA	ING. EDILBERTO RENE GUERRA TAQUILLA	1,677,040.58	315,267.00	2,025,780.78	392,312.83	1,633,467.95	80.63%	100.00%	19.37%	80.63%	08/07/2013	270	03/04/2014		P			OBRA PARALIZADO		
36	2013	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMPAA - HUANCAVELICA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPAA	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTAÑO HUAMAN	1,723,634.50	252,648.15	2,001,282.65	1,783,319.76	217,962.89	10.89%	100.00%	87.17%	12.83%	12/06/2013	180	08/12/2013	EJ	AT			EN EJECUCION DE TRABAJOS FINALES. SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO DE EJECUCION		
		HUANCAVELICA						S/.	85,366,215.73	66,120,477.55																
1	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE N°36017 HUANASPAMPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	319,760.10	35,528.90	355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T					FALTA LIQUIDACION	4516
2	2004	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TEC. OSCAR QUISEPAPARCO	ING. GODOFREDO CASTRO RAMPA CIP 74712	21,600.00	2,400.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0			T				OBRA CULMINADA	NC
3	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	403,850.95	44,872.33	448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T					EN PROCESO DE LIQUIDACION	9798
4	2005	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	472,635.10	52,515.01	525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T					FALTA LIQUIDACION	12566
5	2004 2006	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,171,294.32	130,143.81	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T					FALTA LIQUIDACION	8095
6	2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	TAP JORGE QUISEPAPARCO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	88,961.98	9,884.66	98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T					FALTA LIQUIDACION	NC
7	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	268,662.60	29,851.40	298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T					FALTA LIQUIDACION	38375
8	2004 2005 2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	509,400.00	56,600.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T					FALTA LIQUIDACION	8023
9	2005	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CARHUARANRA- PALMIRA ALTA 1RA ETAPA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDDICH ORGEDA	361,235.44	40,137.27	401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T					PROCESO DE LIQUIDACION	12490
10	2006 2007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	250,200.00	27,800.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T					PROCESO DE LIQUIDACION	9798
11	2006 2007 2008	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		424,438.83	47,159.87	471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T					FALTA LIQUIDACION	29110
12	2007	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILDER DARIO HUAYLINSO CASO CIP 97832	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	145,595.32	16,177.26	161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T					FALTA LIQUIDACION	16693
13	2007 2008 2009	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,413,656.48	157,072.94	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009		P				OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	88979
14	2008 2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,186,379.72	131,819.97	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T					OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	50837
15	2007 2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATORCE BILINGUE ISOLINA CLOIET DE FERNANDIN SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISEPAPARCO CIP 83270	ARQ. HENRY FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRE CAP. 6371	2,828,733.79	250,167.69	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T					OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	55112
16	2009 2010 2011	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,273,196.89	98,317.25	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	T		HERNAN			OBRA CULMINADO, CONFORMACION DEL COMITE DE VERIFICACION Y RECEPCION	12856

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
												S/.	%											
17	2010 2011	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358	1,830,422.98	177,957.48	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	<a href="#">103073</a>
18	2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CONSUELO CARDEÑAS SULCARAY ING. GIM DELGADO APUMAYTA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,127,655.11	115,999.31	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	2012/2010 02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">124751</a>
19	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARO. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397	1,039,336.68	103,933.67	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	20/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">131333</a>
20	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARO. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391 / ARO. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARO.	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,611,065.49	179,007.28	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">131420</a>
21	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (VILLAPAMPA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	495,172.93	70,124.00	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
22	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (ATALLA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	503,238.17	70,124.00	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
23	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PALTAMACHAY)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	494,826.77	70,124.00	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
24	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	455,343.24	70,124.00	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
25	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (COLLAPACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	548,616.28	70,124.00	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
26	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAMELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	558,130.57	70,124.00	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	<a href="#">120546</a>
27	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	563,987.18	56,849.91	620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	<a href="#">122788</a>
28	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCAMELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	582,780.85	58,787.88	641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DÍAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	<a href="#">122788</a>

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

Nº	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º	2º			
												S/.	%											
29	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAREVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCAREVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	553,421.86	55,784.92	609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
30	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAREVELICA (TINYACCLLA)	HUANCAREVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	551,410.83	55,582.21	606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
31	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUANDO DE LA RED HUANCAREVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCAREVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	566,876.95	57,141.20	624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS	122788
32	2010 2011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAREVELICA - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ARQ. JOSEL UIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	669,063.28	66,906.33	735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	63753
33	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORRED ACORIA DE LA RED HUANCAREVELICA DE LA REGIÓN HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ARQ. FELIX A. ZAVALA VALDEZ	ING. TORIBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	460,842.98	64,518.01	525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION	123148
34	2010 2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORRED IZCUCHACA, RED DE HUANCAREVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA / ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	486,110.13	75,327.07	561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		HERNAN	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA	123398
35	2010 2011 2012	CONTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	903,767.20	90,376.72	994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION	110847
36	2010 2011 2012	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCALLA - ORCCOBAMBA	HUANCAREVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP. 55020	2,464,613.45	284,542.94	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	T		RAUL	EN PROCESO DE LIQUIDACION	64824
37	2010 2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO	920,171.75	90,411.15	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240.00	28/04/2011	T			OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION	116611
38	2011	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS	475,540.16		475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T			EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA		
39	2010 2011 2012	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E. N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAREVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,167,046.34	113,304.77	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISIÓN	19355
40	2010 2011	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCAREVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,784,606.00	178,334.00	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		RAUL	PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN, LA SUB GERENCIA DE OBRA	19332
41	2011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAREVELICA - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 8840	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,279,318.43	146,689.00	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		HERNAN	LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	132838
42	2011 2012	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAREVELICA - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. RONNIE A. AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. TRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	923,577.10	128,124.15	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE	72867
43	2011 2012	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAREVELICA - HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	HUANCAREVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA	ING. CAROLL MARIN MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,294,726.83	124,326.91	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EMITIDA A LA CONTRALORIA	95778

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
												S/.	%											
44	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP. 85009	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP. 103358	1,520,991.69	161,566.00	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS MISMAS. FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO.	<a href="#">38164</a>
45	2011 2012	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO VIAL RC&Y EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGQAVIL GREGORIO CIP	4,025,172.54	352,438.00	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION FALTA PAGO DE RESIDENTE	<a href="#">144451</a>
46	2011 2012	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	674,237.11	67,423.71	754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	<a href="#">115422</a>
47	2011 2012	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	1,565,619.47	186,153.18	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	T		HERNAN	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CULMINADO, SE ENVIA PARA SU APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO	<a href="#">147399</a>
48	2012	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	158,275.62	15,827.56	174,103.18				100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T			OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES	<a href="#">EMER</a>
49	2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS C.I. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP. 93560	190,825.66	29,958.07	223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		HERNAN	LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	<a href="#">EMER</a>
50	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	5,829,442.65	420,050.00	6,347,774.65	5,952,514.08	395,260.57	6.23%	100.00%	85.61%	14.39%	03/07/2012	365	30/04/2014	EJ	AT		CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO, COLOCADO DE PINTURA EN FACHADA	<a href="#">154827</a>
51	2012 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	HUANCAVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. EUSTAQUIO MANUEL BERMUDES VALDIMIA CAP. 10584 RPM. *177021	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	2,219,947.18	167,325.00	2,441,455.70	1,814,099.97	627,355.73	25.70%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T			OBRA CULMINADO E INAUGURADO, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO PRESENTA INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION	<a href="#">170175</a>
52	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,637,837.83	207,151.00	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	26.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		HERNAN	PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	<a href="#">77914</a>
53	2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	358,175.75	50,544.00	418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		RAUL	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	<a href="#">EMER</a>
54	2012 2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCAVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	332,668.66	41,882.00	397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	T		RAUL / OSMAR	LIQUIDACION TECNICA CULMINADO, FALTANDO LA PARTE TECNICA	
55	2013	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUIAIRA PARAGUAY CIP. 125199	151,148.75	36,555.50	206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	T		RAUL	PROCESO DE LIQUIDACION	<a href="#">140407</a>
56	2013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP. 74363	943,372.65	130,136.20	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	<a href="#">146206</a>
57	2013	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,566,203.13	344,225.00	3,913,428.13	3,014,071.55	899,356.58	22.98%	76.75%	75.70%	1.05%	02/05/2013	365	01/05/2014	EJ	AT		COLOCADO DE VIDRIO Y COMPACTACION DE TERRENO PARA LOSA DEPORTIVA	<a href="#">153196</a>
58	2013	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	5,907,777.31	540,697.00	6,568,474.31	4,923,629.38	3,238,931.77	49.31%	72.25%	75.90%	-3.65%	17/05/2013	365	16/05/2014	EJ	AD		COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA, COLOCADO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AMBIENTES ADMINISTRATIVAS	<a href="#">122329</a>
59	2013	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1,236,962.08	216,413.60	1,479,197.42	1,025,063.78	454,133.64	30.70%	94.25%	74.70%	19.55%	10/06/2013	264	28/02/2014	EJ	AT		COLOCADO DE PINTURA, AMPLIACION DE PLAZO 02 PRESENTADO, INFORME OBSERVADO, DEBE 3 INFORMES MENSUALES	<a href="#">193237</a>

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP			
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°						
												S/.	%														
60	2013	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	2,006,675.80	183,946.64	2,240,622.44	1,144,123.36	1,096,499.08	48.94%	64.89%	51.48%	13.41%	19/08/2013	180	14/02/2014	EJ	AT		ATRASADO POR DESABASTECIMIENTO DE CEMENTO EN OBRA. NO PRESENTA INFORME MENSUAL	152884			
61	2013 2014	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	89,018.38	24,234.00	118,602.38	39,364.13	79,238.25	66.81%	40.00%	33.19%	6.81%		60		EJ	AT		OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA. NO PRESENTARON LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013	273566			
62	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL, EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,342,657.64	309,431.00	5,794,630.96	237,282.71	5,557,348.25	95.91%	7.49%	7.79%	-0.30%	04/11/2013	240	01/07/2014	EJ	AD		OBRA EN EJECUCIÓN. ASENTADO DE LATRILLO. COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA DEL 2DO PISO.	190917			
63	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36001 - LAS VERDES, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ.	ING. GREGORIO EGOAVIL	2,864,536.25	325,156.00	3,256,323.25		3,256,323.25	100.00%					10/01/2014	300	05/11/2014	EJ	N		OBRA INICIADA EN EL MES DE ENERO	255119		
64	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR I Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CIP. 70500	2. ING. WLMER AVALOS NEYRA	657,892.59	65,789.26	733,681.85	339,018.20	394,663.65	53.79%	20.12%	35.83%	-15.71%	09/01/2014	120	08/05/2014	EJ	AD		COLOCADO DE TUBERIA PVC	190573			
HUAYTARA								S/.	36,769,075.91	32,261,201.59																	
1	2004	SUSTITUCION E.E N°22181 COCABAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082			20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	3634
2	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200			39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	NC
3	2004	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%										OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	4540
4	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	409,468.94	24,568.14	434,037.08	434,037.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DÍAS	30/06/2005	T					OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	7365	
5	2004 2005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DÍAS	02/09/2005	T					SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTRAGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	3717	
6	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615	1,946,403.86		1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T					OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	3594	
7	2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	561,495.55	56,149.56	617,645.11	617,645.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DÍAS	29/02/2004	T					POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA	7443??	
8	2004 2005	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARRIA SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	240,289.91		240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DÍAS	29/10/2005	T					EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	7507	
9	2006	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSE MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	696,301.75	69,630.18	826,321.94	826,321.94	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DÍAS	15/03/2008	T					LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	3241	
10	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	375,907.50	41,767.50	417,675.00	417,675.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DÍAS	13/01/2007	T					LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	7443	

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°				2°
												S/.	%											
11	2006 2007	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,369,839.23	136,983.92	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	<a href="#">32737</a>	
12	2007	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81065	ARO. JOSÉ MATÍAS YALLICO EGAS CAP 4979	218,445.37	21,844.54	240,289.91	241,068.06	-778.15	-0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DÍAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	<a href="#">324127</a>	
13	2008	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPICO LIMAYMANTA CIP 80511	209,068.29	40,541.61	249,609.90	249,609.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	<a href="#">27589</a>	
14	2009	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	618,110.01	61,811.00	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	-2.95%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DÍAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAMELCA A LA ORSYL	<a href="#">3594</a>	
15	2008 2011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS - SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,106,883.58	310,688.36	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT	OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.	<a href="#">8355</a>	
16	2008 2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAMELCA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,584,607.95	158,460.79	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DÍAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	<a href="#">22037</a>	
17	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INÉS, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIIRESA HUANCAMELCA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,454,139.09	145,413.91	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DÍAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	<a href="#">38369</a>	
18	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	HUAYTARA	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	460,011.45	46,001.15	513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DÍAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	<a href="#">70247</a>	
19	2009	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARI - PELAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,202,562.00	120,256.00	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	<a href="#">114582</a>	
20	2009 2010 2011	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARO. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,021,290.87	220,185.69	1,241,476.56	1,189,477.00	51,999.56	4.19%	95.81%	92.00%	3.81%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011		P	EN PROCESO DE CORTE DE OBRA	<a href="#">4564</a>	
21	2010 2011	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,474,431.67	347,443.17	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011		P	SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	<a href="#">92037</a>	
22	2009 2010 2011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAMELCA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELCA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	2,945,608.59	327,289.84	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010 13/09/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	T		LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y TRANSFERIDAS: P.S. CORERAC, P.S. SAN MIGUEL DE CURIS, P.S. OTUTO, P.S. AYAMARCA, P.S. SANGAYACO, P.S. MEJORADA, SE HAN EJEUTADO LAS DEUDAS POR PAGAR	<a href="#">67584</a>	
23	2011	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,393,598.89	239,359.89	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	93.04%	6.96%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	<a href="#">49450</a>	
24	2011	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAMELCA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,146,508.24	214,650.82	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	13/02/2013	T		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA. SE NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 25/01/2014. PRELIQUIDACION OBSERVADA	<a href="#">13096</a>	



Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
												S/.	%											
25	2011	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE COREAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,255,642.57	100,451.41	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012	P		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA	<a href="#">74463</a>	
26	2012	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVIENDA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,292,113.52	129,211.35	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T	HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISIÓN	<a href="#">131362</a>	
27	2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCavelica	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ			687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA. SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	<a href="#">229968</a>	
28	2013	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,151,802.85	489,593.03	3,641,395.88	1,684,873.87	1,956,522.01	53.73%	77.84%	46.27%	31.57%	12/08/2013	300	07/06/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO RESPECTO A LO PROGRAMADO	<a href="#">112896</a>	
TAYACAJA								S/.		70,970,779.87	42,929,336.50													
1	2004	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MARTINEZ GALVEZ	205,930.91	20,593.09	226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-QSVL	<a href="#">7326</a>	
2	2004	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	20,241.82	2,024.18	22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	N/C	
3	2004	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			363,636.36	36,363.64	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">64020??</a>	
4	2004 2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			86,818.18	8,681.82	95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">3609</a>	
5	2004	ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			216,119.09	21,611.91	237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION		
6	2004	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			88,181.82	8,818.18	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">9625</a>	
7	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			256,333.64	25,633.36	281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8747</a>	
8	2004	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			49,090.91	4,909.09	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8747</a>	
9	2004	AMPLIACION AULAS I.E. 30840 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 3785	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,689.09	168.91	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">2232</a>	
10	2005 2006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	366,361.82	36,636.18	402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">11213</a>	
11	2005 2008	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	TAYACAJA	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGELO LOREDO CHUPAN CAP 3472	345,420.91	34,542.09	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DIAS	11/12/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8263</a>	
12	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	362,981.88	36,298.19	399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DIAS	13/04/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8120</a>	
13	2005	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	740,200.54	-69,479.54	670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DIAS	09/05/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12444</a>	

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
												S/.	%											
14	2005	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISES SEGURA TORPOCO CAP: 008526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	109,090.91	10,909.09	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8392</a>
15	2005 2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA-	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GÓMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	227,272.73	22,727.27	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12278</a>
16	2005	SUSTITUCIÓN DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HEROINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005980		57,850.91	5,785.09	63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8747</a>
17	2005	SUSTITUCIÓN AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,399.09	139.91	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL- <a href="#">pedu</a>	<a href="#">3676</a>
18	2005	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERVADEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARRIOS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	718,251.82	71,825.18	790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-ORSYL	<a href="#">3684</a>
19	2005	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 NAHUINPUQUIO	TAYACAJA	NAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			46,655.45	4,665.55	51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% . LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL. ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL- <a href="#">pedu</a>	<a href="#">4502</a>
20	2005	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	23,272.73	2,327.27	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">7105</a>
21	2005	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL HERVADEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			187,868.18	18,786.82	206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">9625</a>
22	2004 2005	ELECTRIFICACIÓN ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,545.45	5,454.55	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">7400</a>
23	2005	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACIÓN PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			17,455.45	1,745.55	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">3609</a>
24	2006 2007 2008	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SÁNCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6836	179,709.09	17,970.91	197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">16552</a>
25	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	514.55	51.45	566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">17047</a>
26	2006 2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERVADEZ	TAYACAJA	DANIEL HERVADEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ CIP 57344	637,310.00	63,731.00	701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T			LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL	<a href="#">15514</a>
27	2006 2007 2008	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YABAR PALACIOS CIP 60027	366,023.64	36,602.36	402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-ORSYL	<a href="#">29302</a>
28	2006 2008	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	321,943.32	32,194.33	354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">11171</a>
29	2006	SUSTITUCIÓN DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACIÓN DEL I.S.T.P.-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			391,365.45	39,136.55	430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12278</a>
30	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GÓMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,299,532.81	129,953.28	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12278</a>
31	2007	SUSTITUCIÓN DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P. DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GÓMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	132,111.82	13,211.18	145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12278</a>

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

Nº	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP	
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1º				2º
												S/.	%											
32	2007	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	449,249.09	44,924.91	494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">26670</a>
33	2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. 008402	ARO. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	514,618.28	51,461.83	566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">31229</a>
34	2007	CANALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS. EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,071,566.13	135,130.73	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">13470</a>
35	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL - COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRANES CIP 82508	288,448.18	28,844.82	317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">15846</a>
36	2007	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	718,181.82	71,818.18	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.	<a href="#">15839</a>
37	2007	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	40,909.09	4,090.91	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">11213</a>
38	2008	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARO. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	26,602.73	2,660.27	29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">12278</a>
39	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	182,227.27	18,222.73	200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">15846</a>
40	2008	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	12,329.09	1,232.91	13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">3390</a>
41	2008	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	47,246.36	4,724.64	51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">86696</a>
42	2008	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA - QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARO. CESAR LOREDO CHUPAN CAP. 003472	1,826.36	182.64	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">8747</a>
43	2008	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	411,930.00	41,193.00	453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.	<a href="#">54658</a>
44	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. EDUARDO WALTER ESPINOZA PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,685,456.11	166,545.61	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T			LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA. SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.	<a href="#">22243</a>
45	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA , DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	209,095.65	20,909.57	230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">66776</a>
46	2008 2011	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,360,889.63	136,088.96	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DÍAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">10716</a>
47	2008	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	9,087,674.62	907,530.05	9,995,204.67	9,995,204.67	100.00%	15.00%	9.86%	5.14%	02/11/2010	150	31/03/2011		P		PARALIZADO	<a href="#">9477</a>	
48	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 686 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	276,725.03	27,667.33	304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">77874</a>
49	2009	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARO. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	244,624.26	24,462.43	269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">77870</a>
50	2009	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA - PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	195,029.10	21,669.90	216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION	<a href="#">49159</a>

Fect: 02/05/2014

Peri: febrero - 2014

N°	AÑO DE EJE.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	SNIP
								CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACIO N	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
												S/.	%											
51	2010	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,023,965.80	48,431.20	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	87.00%	13.00%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010	EJ	AT		OBRA REINICIADA EL 17- JULIO - 2013. LA GSR TAYACAJA NO INFORMA LOS AVANCES DE JULIO Y AGOSTO POR LO CUAL SE CONSIDERA PARALIZADO	61774
52	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENT O DE LAS OBLIGACIONES	1,520,766.00	326,441.31	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	90096
53	2010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARO. DAVID LIZALDE BALVIN DENEGRY CAP: 005014	2,195,109.34	219,510.93	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	T			OBRA LIQUIDADADA, EN VIAS DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO-SEGUN INFORME N°030-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	65994
54	2010	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHEZ DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,224,791.98	170,011.71	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTO EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	74756
55	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,684,234.97	168,423.50	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T			OBRA LIQUIDADADA, EN VIAS DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO-SEGUN INFORME N°030-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	124031
56	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	506,520.27	75,978.04	582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	T			OBRA LIQUIDADADA, EN VIAS DE APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO-SEGUN INFORME N°030-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSyL.	124069
57	2010	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS CIP: 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	788,258.87	112,763.30	901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	76083
58	2010	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP: 72141	1,251,599.82	123,825.00	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROGRAMADA EN POA APROBADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 201-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	108041
59	2010	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	1,721,700.38	172,170.04	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA, ADEMAS SE BIENE EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. EL SUPERVISOR VIENE LEVANTANDO OBSERVACIONES A FALTA DE RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA	68164
60	2010	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	515,042.00	57,226.13	572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SIN INFORMACION	123976
61	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,291,143.89	229,033.07	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SIN INFORMACION	123976
62	2010	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	873,071.40	84,268.00	957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T			SE CUENTA CON DEUDAS PENDIENTES, CUYO PRESUPUESTO NO SE A OTORGADO AL 100%, EL DIA VIERNES 09 DEL MES EN CURSO SE SUSTENTARA ANTE LA GRI.	125210
63	2010	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	712,324.50	72,795.00	785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	107454
64	2010	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,234,589.80	179,088.00	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	100.00%	0.00%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%. LIQUIDACION PROPUESTA EN POA REMITIDO A LA SEDE CENTRAL CON INFORME N° 0413-2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-G.	123847

