



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 08

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSYL - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS				EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%									%		
ACOBAMBA																																
1	FONCOR	0078	2005	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL TRAMO ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA CINTURON DE 18 PUEBLOS MULTIDISTRITAL - TRAMO ROSARIO -ANDABAMBA 9.70 KM	ACOBAMBA	ROSARIO ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ING. ALEJANDRO D. LAPA BUSTAMANTE	175,736.71	45,723.29	221,460.00	457,232.88	502,956.17	215,460.80	48,260.19	215,460.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	28/10/2006	123	28/02/2007	L		R.G.G.R. N° 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAR/2010)	15347		
2	FONCOR	0055 0061	2004 2005	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA		ING. ELDER ZACARIAS SALAS HURTADO CIP 53581	899,537.71	18,200.00	917,737.71	899,537.71	917,737.71	875,937.71		721,664.00	154,273.71	17.61%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2004	187	19/01/2005	L		R.G.G.R. N° 158-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/FEB/2012)	8986		
3		0057	2005	RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HUGO (MARIO)SARMIENTO (HUAMAN) CIP 66869	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP 82200	100,103.20	11,122.58	111,225.78	139,204.78	150,327.36	87,175.78	0.00		87,175.78	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		17/02/2006		T		SIN INFORME FINAL	N/C		
4			2005	AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA		GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	154,201.09	15,420.11	169,621.20	154,201.09	169,621.20	169,621.20	0.00		169,621.20	100.00%			0.00%	28/08/2006	184 DIAS	28/02/2007	T		SIN INFORME FINAL	2373??		
5	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0057	2005	ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA , META , SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA , ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUCAS QUISEP CARRION CIP 27968	ING. NEDER FERRER JAUREGUI VILLAR CIP 40072	750,094.35	83,343.82	833,438.17	908,344.81	991,688.63	991,688.65	0.00		991,688.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/05/2006	174 DIAS	30/10/2006	T		PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, SE LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	9469	
6	R.O.	0039	2006	CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA LLACCE II ETAPA 9.096 KM	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAS OTÁROLA CIP 74474	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	374,545.45	37,454.55	412,000.00	500,202.79	537,657.34	381,700.00	0.00		381,700.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2006	178 DIAS	13/04/2007	T		COMITÉ DE RECEPCIÓN 227-2015 (06.03.15)	8986		
7	R.O. / CANON	0243 0201	2007 2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JHONNY SANTOS GASPAS OTÁROLA CIP 74474		791,744.44	79,174.44	870,918.88	1,091,744.44	1,170,918.88	827,349.00	0.00		790,841.00	36,508.00	4.41%	100.00%	65.00%	35.00%	28/04/2008	240 DIAS	22/08/2008	P		LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, NO CUMPLE CON SU COFINANCIAMIENTO, PENDIENTE DE REDICION DE CUENTAS POR EL MONTO DE 23,081.56 NUEVOS SOLES. SE REQUIERE CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA M. D. ANTA	52604	
8	R.O.	0192 0029	2007 2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ROSAS PAMPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - ANTA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES CASTRO ALVARADO	ING. MANUEL ELIAS CASTRO PACHECO CIP 83239	283,612.38	31,401.38	315,013.76	283,612.38	315,013.76	314,013.76	0.00		292,506.56	21,507.20	6.85%	100.00%	100.00%	0.00%	24/06/2008	122 DIAS	24/10/2008	L		R.G.G.R. N° 309-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	16244	
9	R.O.	0256 0214	2008 2009	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FREDY ENCISO HUAMAN CIP 89486	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	459,387.95	51,043.10	510,431.05	459,387.95	510,431.05	510,431.05	0.00		479,912.81	30,518.24	5.98%	100.00%	104.00%	-4.00%	27/11/2008	240 DIAS	27/07/2009	L		R.G.G.R. N° 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	74183	
10	R.O.	0112 0130	2008 2009	MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCAPAMPA-CHOPCAPAMPA-TINQUERCASA-YURACCYACU	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. VICENTE MARIO LOPEZ ROJAS CIP 89078	ING. LOPEZ SILVA LOPEZ CIP 53918	2,188,962.06	218,896.21	2,407,858.27	2,188,962.06	2,407,858.27	2,407,858.97	0.00		702,489.96	1,705,369.01	70.83%	62.41%	56.00%	6.41%	27/04/2009	943	26/11/2011	T		PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES FINANCIERAS	14645	
11	R.O.	0280	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COBAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	ACOBAMBA - CAJA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. GILMER LIVER MARAVI BRAÑES	ARQ. GILBERTO ROJAS SOTO CAP 4955	1,883,146.12	169,483.15	2,052,629.27	1,883,146.12	2,052,629.27	1,904,169.66	100.00		1,010,968.66	893,201.00	46.91%	100.00%	85.12%	14.88%	12/04/2010	210 DIAS	08/11/2010	R		CON CORTE DE OBRA 25/08/2011, PARA LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA EL SALDO FALTANTE. EN PROCESO	60969	
12	R.O.	0265	2008	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE, DISTRITO DE POMACANCHA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	POMACANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE POMACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ORLANDO (TUESTA) MALDONADO CIP 14458	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE CIP 74730	925,430.32	102,825.59	1,028,255.91	925,430.32	1,028,255.91	1,028,255.91	0.00		1,028,255.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2009	120 DIAS	28/07/2009	L		R.G.G.R. N° 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	62557	
13	R.O.	0251 0249	2008 2009	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DE HUANCAPITE-ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ROBERTO CARLOS CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CIP 88738	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	762,687.55	84,743.06	847,430.61	762,687.55	847,430.61	847,430.61	0.00		324,032.81	523,397.80	61.76%	100.00%	100.00%	0.00%	14/04/2009	270 DIAS	13/01/2010	L		R.G.G.R. N° 745-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (06/dic/2011)	54600	
14	R.O.	0158	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	480,335.45	48,033.55	528,369.00	480,335.45	528,369.00	480,335.45	0.00		0.00	480,335.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	90 DIAS	12/01/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL	55543	
15	R.O.	0077	2009	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NORBERTO GARCIA JIMENEZ CIP 95323 (ENCARGADO)	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	1,982,990.33	198,299.03	2,181,289.36	1,982,990.33	2,181,289.36	2,076,397.36	0.00		0.00	2,076,397.36	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2010	180 DIAS	13/08/2010	T		TERMINADO, SIN INFORME FINAL	111331	
ANGARAES																																
1	FONCOR	0056 060	2004 2005	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - CARHUAPATA - LICAPA I ETAPA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA	ING. RAUL AGUERO MAURICIO CIP 54417	457,450.00	67,550.00	525,000.00	553,244.37	620,794.37	620,794.37	-		525,205.88	95,588.49	15.40%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2004	90 DIAS	30/11/2004	L		R.G.G.R. 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	8389	
2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0088	2004	CONSTRUCCION 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y PUENTE CHAYNABAMBA LLUCYOC - ORCCO	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	556,509.60	61,834.40	618,344.00	556,509.60	618,344.00	331,179.00	-		331,179.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2006	90 DIAS	30/04/2006	L		R.G.G.R. N° 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)			
3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FONCOR	0081	2005	CONSTRUCCION CARRETERA Y PUENTE HUAYCHAMPALLCCA - AHUAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP 60391	ING. JESUS ALBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	1,011,474.16	112,386.02	1,123,860.18	1,198,561.54	1,310,947.56	1,310,947.56	-		1,310,947.56	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/02/2006	150 DIAS	16/03/2007	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	18064		
4			2005	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO HATUM PATA - PATA PATA - PITIN PATA	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JENNY CONTRERAS CABALLERO CIP 71250	ING. EDWALD IVAN QUINTANILLA GÓMEZ CIP 58991	324,994.65	67,550.00	392,544.65	389,818.54	457,368.54	457,368.54	-		457,368.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2006	90 DIAS	16/10/2006	T		OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96	19861		
5	R.O.	0025 0024	2007 2008	GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO DISTRITOS DE ANGARAES SUR.	ANGARAES	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	398,907.27	39,890.73	438,798.00	398,907.27	438,798.00	438,798.00	-		307,303.37	131,494.63	29.97%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2008	180 DIAS	13/02/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	6641	
6	CANON Y SOBRE	0263	2008	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX TUPAC AMARU BUENAVISTA LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE TORRES PALACIOS	ARQ. MARIA SANCHEZ PAREDES	383,476.10	37,949.71	421,425.81	383,476.10	421,425.81	421,425.81	-		421,425.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/02/2008	180 DIAS	30/06/2008	L		R.G.G.R. N° 968 Y 1004-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)	16141		

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS			FECHA DE TERMINO	1°	2°
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%										
7	R.O.	0082 0245	2008 2009	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	ANGARAES	ANTAPARCO	MUNICIPALIDAD DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARG. JORGE LUIS FLORES DELGADO CAP 9980	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	505,456.64	50,545.65	556,002.29	505,456.64	556,002.29	542,456.90	-	542,456.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2008	120 DÍAS	12/06/2009	L		R.G.G.R. N° 041-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (02/FEB/2010)	57028	
8	R.O.	0023 0125	2008 2009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES SUR	ANGARAES	VARIOS	MUNICIPALIDAD DIST. SANTO TOMAS DE PATATE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	BACH. TEODOSIO HUARCAYA IRCANAUPA	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	609,524.09	151,918.91	761,443.00	609,524.09	761,443.00	761,433.00	-	497,678.77	263,754.23	34.64%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2008	180 DÍAS	03/08/2009	T		INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA	6533	
9	R.O.	0264 0131	2008 2009	CONSTRUCCION DE PUENTE NINABAMBA - CONGALLA	ANGARAES	CONGALLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. MARIO TITO CUELLAR	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1,325,057.08	145,287.61	1,470,344.69	1,452,876.13	1,598,163.74	661,011.88	-	769,380.52	-108,368.64	-16.39%	100.00%	49.10%	50.90%	15/12/2008	150 DÍAS	05/09/2009	P		PARALIZADO FALTA PRESUPUESTO Y FALTA REFORMULAR EXPEDIENTE TÉCNICO.	38945	
CASTROVIRREYNA																															
1			2004	CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHAUSI TOTORA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. MARCO ANTONIO RAMOS CURIPACO	LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ	1,162,244.91	129,138.32	1,291,383.23	1,287,184.79	1,416,323.11	1,226,183.23		1,226,183.23	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/10/2004	412	20/11/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO AL 100%			
2			2005	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN ISIDRO DE AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTORBERNAOLA MARTINEZ	ING. EDWARD IVAN QUINTANILLA GOMEZ	1,557,143.58	173,015.95	1,730,159.53	1,771,267.11	1,944,283.06	1,655,059.53		1,655,059.53	100.00%	90.00%	79.23%	10.77%	20/10/2005	180	17/04/2006	T		CULMINADO, RENDICION PRESENTADO PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFINA DE ECONOMIA			
3			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PEDRO MANDONADO SAENZ	ING. OSCAR NACATI QUISPE	371,879.10	41,319.90	413,199.00	442,461.95	483,781.85	345,087.24		345,087.24	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/06/2006	206	31/12/2006	T		CUENTA CON INFORME FINAL			
4			2006	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION SINTO LLACTAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE REREN MACEDO	MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	138,867.16		138,867.16	160,057.38	160,057.38			0.00	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	08/05/2006	75	21/07/2006	T		FALTA INFORME FINAL			
5			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA - SANTA ROSA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	YUL A. GONZALES TIPISMANA	ING. ALCIDES D. CHARAPAQUI POMA	996,849.10	897,164.19	1,894,013.29	1,104,802.32	2,001,966.51	934,349.10		934,349.10	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/05/2006	218	30/12/2006	T		SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO POR LA MODALIDAD DE OFICIO			
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0020	2006	SUSTITUCION DE 06 AULAS MAS SS.HH Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22047 - TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN ENRIQUE YEREN MACEDO CIP 46303	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	261,137.34	38,862.75	300,000.09	388,627.54	427,490.29	274,582.44		300,000.00	-25,417.56	-9.26%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2007	134 DÍAS	31/05/2007	T		LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE TECNICA HASTA LA FECHA	8039	
7			2004	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS I ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. WALTER ROJAS CUESTA	670,500.00	74,500.00	745,000.00	807,524.10	882,024.10	686,175.00		686,175.00	100.00%	100.00%	65.16%	34.84%	15/11/2004	150	13/04/2005	L		R.G.G.R. N° 368-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993		
8			2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS II ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	315,000.00	35,000.00	350,000.00	386,856.26	421,856.26		0.00	#DIV/0!	100.00%	75.31%	24.69%		01/10/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 367-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993		
9	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION COCAS III ETAPA	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020	127,272.73	12,727.27	140,000.00	155,061.18	167,788.45	132,373.25	43,041.95	124,746.50	7,626.75	5.76%	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2007	90 DÍAS	30/12/2007	L		R.G.G.R. N° 353-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012), CORTE DE OBRA	6993	
10			2006	MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 78+000	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS HEBER REYNOSO PALOMINO	ING. CARLOS ENRIQUE CORDOVA FACUNDO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	1,002,792.90	1,052,792.90	460,381.32	0.00	0.00	460,381.32	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/03/2006	179	04/09/2006	T		FALTA INFORME FINAL		
11	R.O.	0245	2007	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL COLEGIO DE COTAS - ARMA	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUNICIPALIDAD DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GIN CLAVERT DELGADO APUMAYTA CIP 105976	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	456,048.22	45,604.82	501,653.04	613,857.35	659,462.17	501,653.04	0.00	501,653.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	537 DÍAS	30/08/2008	T		LIQUIDACION APROBADA SIN OBSERVACIONES. SOLO FALTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	10989	
12		0030	2007	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - CHOCORO	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ISABEL TORRES ROCA CIP 101788	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	845,307.99	65,942.14	911,250.13	845,307.99	911,250.13	879,005.79	45,121.53	879,005.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2008	150 DÍAS	04/04/2009	T		CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, REMITIDA AL ALCALDE PARA EL LEVANTAMIENTO	8283		
13		0016	2007	CONSTRUCCION DEL CETPRO GL RIVERA PLAZA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANTONIO CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	532,084.46	50,471.22	582,555.68	532,084.46	582,555.68	546,312.46		610,798.88	-64,486.42	-11.80%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	100 DÍAS	17/08/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	38543	
14		0014	2007	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MX ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. VICTOR MOISES OBREGON ESPINOZA CIP 90706 (RENUNCIO)	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	423,822.27	43,037.16	466,859.43	423,822.27	466,859.43	440,775.16		312,032.97	128,742.19	29.21%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2007	120 DÍAS	04/03/2008	T		FALTA PRESENTAR INFORME DE PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y OBSERVADA (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	22621	
15	DONACION Y TRANSFERENCIAS	0124 0520 0234	2007 2009 2012	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN HUANCHO	CASTROVIRREYNA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JOSE ENRIQUE FLORES KUAN CIP 72600	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	545,585.38	67,750.00	613,335.38	653,245.28	720,995.28	573,435.00		332,010.30	241,424.70	42.10%	100.00%	95.00%	5.00%	20/10/2008	210 DÍAS	02/05/2009	P		EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA. PENDIENTE DE RENDICION DE SALDO POR EL MONTO DE 1,313.00 NUEVOS SOLES	7669	
16	R.O. / DON Y TRANS	0029	2008	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS CABRERA BERNAOLA CIP 72682	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	241,899.30	58,100.70	300,000.00	581,007.02	639,107.72	276,759.72		0.00	276,759.72	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2008	330 DÍAS	30/04/2009	T		FALTA RENDICIONES FISICO-FINANCIERA FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	15795	
17	CANON	0043	2008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COCAS CHIVINCURI	CASTROVIRREYNA	COCAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS ANAYA ROMANI CIP 79866	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP 55020	1,396,357.77	139,635.78	1,535,993.55	1,396,357.77	1,535,993.55	1,450,815.74	68,059.41	0.00	1,450,815.74	100.00%	100.00%	60.85%	39.15%	12/11/2007	350 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 359-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2011), CORTE DE OBRA	7660	
18	R.O.	0017	2008	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - AURAHUA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ALDO MIJAIL HUALLANCA SOTO CIP 83834	ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	674,444.33	77,444.43	751,888.76	674,444.33	751,888.76	701,422.10		451,133.40	250,288.70	35.68%	100.00%	89.03%	10.97%	17/11/2008	180 DÍAS	16/04/2009	T		FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE NOTIFICO REITERADAMENTE)	22616	
19	R.O.	0040	2008	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JOSÉ DE PAURANGA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	SIN INFORMACION ACTUAL	SIN INFORMACION ACTUAL	280,143.90	31,127.10	311,271.00	280,143.90	311,271.00			22,033.63	-22,033.63	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2009	90 DÍAS	01/08/2009	L		R.G.G.R. N° 476-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	8047	
20	R.O.	0008	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON CASANOVA	ING. ROLANDO HUAMAN CLARTE CIP 57314	310,832.00	40,408.16	351,240.16	310,832.00	351,240.16	326,995.26		326,995.26	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%		150 DÍAS			P		LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA	15064	
21	R.O.	0041	2008	CONSTRUCCION DEL VASO DE PRESAMIENTO DE HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YATHUIN RODRIGUEZ HUACCHA	622,943.05	65,720.50	688,663.55	622,943.05	688,663.55	394,499.32		394,499.32	100.00%			0.00%		180 DÍAS			R		CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA.	53607	
CHURCAMP																															
1	DON. Y TRANSFERENCIAS (MINDES FONCODES)		2004	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE COSME LIRPO	CHURCAMP	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,018,722.90	113,191.43	1,131,914.33	1,133,184.72	1,246,376.15	1,240,260.54	-108,346.21	1,154,126.15	86,134.39	6.94%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	120 DÍAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 178-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	8006	
2	FONCOR	0022	2004	CONSTRUCCION PUENTES PALCOAHUAYCOO Y ASNACC	CHURCAMP	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE CIP 68491	ING. FERRER ORTIZ CHALCO CIP 53873	190,400.57	21,155.62	211,556.19	220,447.08	241,602.70	189,256.19		189,256.19	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/10/2004	150 DÍAS	31/03/2005	L		R.G.G.R. N° 487-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2010)	8055	
3	FONCOR																														

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP		
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TERMINO			1°	2°
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%										
4	DON Y TRANS	0089	2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA ROCCHAC - RELAVE.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. MIJAIL HILVER MOLINA PEREZ CIP 73863	ING. JOSÉ OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	507,315.60	56,368.40	563,684.00	507,315.60	563,684.00	563,684.00		533,208.00		30,476.00	5.41%	100.00%	100.00%	0.00%	28/05/2007	120 DÍAS	01/08/2007	L		R.G.G.R. N° 845-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/DIC/2011)	117966???
5	FONCOR / R.O.	0027 / 0043	2004 / 2007	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MARAYPATA ACCO	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JAVIER CHAVES PERALTA CIP 55327	ING. EDGARDO JESUS PALACIOS HILARIO CIP 38120	193,332.00	40,900.00	234,232.00	265,926.76	306,826.76	205,632.00		205,632.00		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/02/2005	630 DÍAS	30/11/2006	T		SE VIENE COORDINANDO LAS SALIDAS A DICHAS MUNICIPALIDADES A FIN DE PRESIONAR EN LA REGULARIZACION DE LA DOCUMENTACION FALTANTE	9801
6	FONCOR / CANON	0028 / 0032	2004 / 2005	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LLACTAMP A - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. CARRILLO MARTINEZ MENDOZA	ING. JUAN PEDRO PABLO YILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	233,861.40	25,984.60	259,846.00	233,861.40	259,846.00	259,846.00		243,215.86		16,630.14	6.40%	100.00%	100.00%	0.00%	25/09/2004	240 DÍAS	30/07/2005	T		SE COORDINÓ CON EL RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN Y SE PROGRAMO LAS SALIDAS A FIN DE PRESIONAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION PENDIENTE	7419
7	FONCOR	0011	2004	AMPLIACION AULAS C.E.MX. CESAR VALLEJO LOCROJA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JUAN RIVERA CASTRO CIP 83353 (PABLO 78947)	ARQ. RUBEN AMES ZORILLA	346,919.45	38,546.61	385,466.05	482,385.50	520,932.10	385,466.05		385,466.05		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/07/2004	150 DÍAS	27/12/2004	T		SE VIENE LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES A NIVEL DE PRELIQUIDACION	N/C
8	FONCOR	0013 / 0046	2005 / 2007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME MANZANAYOC I ETAPA.	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,016,893.00		1,016,893.00	1,164,676.30	1,164,676.30	1,114,976.30		1,114,976.30		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2004	150 DÍAS	15/10/2005	L		R.G.G.R. N° 143-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)	2467
9	CANON Y SOBRE CANON / DON Y TRANS	0083	2005	MEJORMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - UCHUYCRUZ	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO CIP 53869	730,368.98	90,400.00	820,768.98	849,801.21	940,201.21	772,274.00		746,165.24		26,108.76	3.38%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2006	390 DÍAS	30/06/2007	T		FALTA RENDICION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE TÉCNICA	8724
10	CANON SOBRE CANON	0026	2005	MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMP A CHALHUAN Y PUENTE CHALHUAN	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA CIP 54756	ING. ALBINO EDWIN SANTANI SALAZAR (Fallecido)	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	1,085,467.56	1,185,467.56	1,185,467.56		1,185,467.56		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	360 DÍAS	31/11/2006	T		REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA EN PLANTA	7425
11	CANON SOBRE CANON / DON Y TRANS / FONCOR	0082	2005	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA LOCROJA PISO	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO CIP 53869	261,992.78	29,110.31	291,103.09	384,248.27	413,358.58	1,724,706.36	-1,433,603.27	1,724,706.36		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/04/2006	390 DÍAS	15/05/2007	L		R.G.G.R. N° 180-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)	17797
12	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0031 / 0029 / 0044	2006 / 2007 / 2008	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHINCHIHUASI - ANTACCACCA - CALLOS - PACRA	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JAVIER VÍCTOR NINANYA CRISTÓBAL CIP 70822	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	848,043.00	94,227.00	942,270.00	1,164,580.18	1,258,807.18	869,832.98		869,832.98		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/06/2007	150 DÍAS	19/11/2007	L		R.G.G.R. N° 651-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2011)	24039
13			2006	REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE CHINCHICOCHA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		FIP	597,488.00		597,488.00	597,488.00	597,488.00	597,488.00		597,488.00		597,488.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/03/2009	180 DÍAS	30/09/2009	T		EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAMELICA	142611
14	R.O.	0048	2007	SUSTITUCION CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 62890	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,242,687.97	124,268.80	1,366,956.77	1,490,192.74	1,614,461.54	1,119,452.00		1,119,452.00		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2008	300 DÍAS	17/06/2009	L		R.G.G.R. N°421-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (17/DIC/2009)	17450
15	R.O. / CAN Y SOBERCAN	0016 / 0060	2007 / 2008	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36569 NUEVA ESPERANZA DE CHONTA	CHURCAMP A	CHURCAMP A	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTTA CIP 90856	ING. JUAN PEDRO PABLO YILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	489,112.63	48,911.25	538,023.88	489,112.63	538,023.88	508,677.13		487,677.14		20,999.99	4.13%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2007	630 DÍAS	25/09/2009	L		R.G.G.R. N° 295-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	26256
16	R.O.	0014	2007	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - RAYUSCCA - EL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. JUAN PEDRO PABLO YILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	885,800.21	88,580.02	974,380.23	885,800.21	974,380.23	974,380.23		921,232.22		53,148.01	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008	180 DÍAS	02/07/2008	T		REMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CON INFORME N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GSR-CH 04/07/13 PARA SU EVALUACIÓN	25508
17	R.O.	0046 / 0064 / 0117	2007 / 2008 / 2009	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN A - COSME - MANZANAYOC - II ETAPA TRAMO: LLACUA - SOCCOS	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ROLANDO HUAMAN OLARTE CIP 57314	ING. FERNANDO JAVIER TACURY MENDOZA CIP 82795	702,000.00	78,000.00	780,000.00	901,367.06	979,367.06	749,963.47		749,963.47		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2006	150 DÍAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 294-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	2467
18	CANON	0141	2007	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE INTEGRACIÓN ANCO - ANDABAMBA	CHURCAMP A	ANCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. WILLAM EBERTH CABANILLAS VALENZUELA CIP 61184	284,069.30	31,563.26	315,632.56	2,431,018.48	2,462,581.74	2,202,732.56	0.00	1,608,918.14	0.00	593,814.42	26.96%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	480 DÍAS	27/12/2010	LC		R.G.G.R. N° 879-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/SET/2012), CIERRE DE PROYECTO	10775
19	CANON SOBRE CANON	0056 / 0489	2008 / 2009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA MERCED	CHURCAMP A	LA MERCED	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOHN SAMUEL CAZORLA ORIHUELA CIP 101099	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	679,664.55	67,966.45	747,631.00	679,664.55	747,631.00	733,058.51	14,572.49	700,444.42		32,614.09	4.45%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2008	300 DÍAS	30/09/2009	L		R.G.G.R. N° 220-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)	22670
20	R. O.	0053	2008	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DEL CARMEN	CHURCAMP A	EL CARMEN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EDWIN GASTELU HERRERA CIP 90474	ING. JUAN PEDRO PABLO YILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	352,301.42	35,230.15	387,531.57	352,301.42	387,531.57	387,531.57		387,531.57		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	135 DÍAS	15/09/2009	T		INFORME DE PRELIQUIDACION EN PROCESO DE ELABORACION DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN, FECHA DE PRESENTACION ESTIMADA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013	17640
21	R. O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD HUARIBAMBILLA)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. ALEX RICHARD MARI BASALDUA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	519,136.95	51,913.70	571,050.65	519,136.95	571,050.65	318,516.14	212,344.10		318,516.14		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DÍAS	02/03/2010	T		FALTA RENDICION DE FONDOS HABILITADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	41218
22	R. O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. NILTON FIDEL YACZA ZAVALA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	538,977.85	59,886.43	598,864.28	538,977.85	598,864.28	335,204.33	223,469.55	0.00	335,204.33		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2009	90 DÍAS	02/03/2010	T		SE ESTA RECOPILANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR	41218
23	R. O.	0096 / 0199	2008 / 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAMELICA (PUESTO DE SALUD PACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUJANO CIP 61453	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	541,674.30	60,186.03	601,860.33	541,674.30	601,860.33	363,376.30	238,484.03	363,188.95	187.35	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	07/12/2009	120 DÍAS	30/04/2010	T		SE ESTA RECOPILANDO TODA LA DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR	41218	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORICO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		AVANCES FISICO ACUMULADOS			FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TERMINO			1°	2°	
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA								
24	R. O.	0096 0199	2008 2009	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAMELICA (PUERTO DE SALUD DE PIOPACHAMARCA)	CHURCAMP A	PACHAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ROLAND CHAMORRO MAQUERA CIP 60178	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	348,260.76	38,695.64	386,956.40	348,260.76	386,956.40	233,644.27	153,312.13	186,087.74			47,556.53	20.35%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2009	90 DÍAS	30/04/2010	T		OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO LOS DEMAS PAQUETES	41218
25	R. O.	0048	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI	CHURCAMP A	CHINCHIHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. JHON CARDENAS	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	809,979.65	89,997.74	899,977.39	809,979.65	899,977.39	861,417.16	0.00	0.00			861,417.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/04/2009	150 DÍAS	13/09/2009	T		REMISION DEL INFORME DE PRELIQUIRACION FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, CON INFORME N°078-2013/GOB.REG.HVCASGR-CH, DEL 04/07/13	69987
26	R.O.	0295	2008	SUSTITUCION DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA	CHURCAMP A	PAUCARBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,237,066.86	90,587.77	1,327,654.63	1,237,066.86	1,327,654.63	1,324,082.36	0.00	794,449.42			529,632.94	40.00%	100.00%	106.16%	-6.16%	17/02/2009	240 DÍAS	17/10/2009	L		R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2010)	27249
27	CANON / R.O.	0247 0483	2008 2009	MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS , DISTRITO DE LOCROJA , PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	LOCROJA	MUNICIPALIDAD DE LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP 45900	ING. ENRIQUE MARTIN QUEVEDO GONZALES CIP 59776	577,743.30	56,366.83	634,110.13	667,743.30	724,110.13	600,290.03	0.00	360,174.02			240,116.01	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2008	180 DÍAS	10/06/2009	T		SE COORDINÓ CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA PARA SU PRESENTACIÓN.	74532
28	R. O.	0050 0015	2008 2008	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO	CHURCAMP A	SAN PEDRO DE CORIS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCIO RABANAL ENCISO CIP 93071	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP. 74255	1,696,473.90	188,497.10	1,884,971.00	1,696,473.90	1,884,971.00	1,782,154.40	0.00			1,782,154.40	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	11/03/2009	360 DÍAS	11/03/2010	T		SE VIENE RECOPIANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE CORIS	47685	
29	R. O.	0068 0121	2008 2009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	SAN MIGUEL MAYOCC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RICHARD CHANCA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	102,717.00	11,413.00	114,130.00	102,717.00	114,130.00	114,130.00	45,652.00	0.00			114,130.00	100.00%	100.00%	98.00%	2.00%	10/08/2009	45 DÍAS	25/10/2009	T		CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO FUERON COBERTURADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC	44817
30	R. O.	0491	2009	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO- LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP A	EL CARMEN, ANCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LUCIO HUAMANCAYO CANDIOTTI CIP 111357	ING. QUETTY YOVANA BENITES GUTIERREZ CIP 79332	1,445,854.02	160,650.45	1,606,504.47	1,445,854.02	1,606,504.47	945,525.58	630,350.39	0.00			945,525.58	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2009	120 DÍAS	12/02/2010	L		R.G.G.R. N° 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	72103
HUANCAMELICA																																
1			2003	CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE YAULI PALTAMACHAY	HUANCAMEL ICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45865	498,136.62	26,217.72	524,354.34	597,322.62	623,540.34	524,354.34	0.00	524,354.34			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2004	150 DÍAS	31/12/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	32813??
2			2003	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA MALECON SANTA ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMEL ICA	HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO FORTUNATO CONTRERAS CHAVEZ CIP 60903	ING. VLADIMIR JOSEPH VARILLAS BALTAZAR CIP 71635			1,500,000.00	70,000.00	1,570,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			1,500,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2004	180 DÍAS	20/09/2004	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8057
3	DONACIONE S Y TRANSFER ENCIAS / FONCOR	0073	2004	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN ANTONIO - ANCAPA	HUANCAMEL ICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. BERNABÉ FELIX. PÉREZ CARRILLO CIP 72438	ING. NOLBERTO GUILLERMO CHIPANA TACZA CIP 28147	635,265.50	70,585.06	705,850.55	730,974.88	801,559.93	801,559.93	0.00	801,559.93			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	389 DÍAS	02/02/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	7984
4	FONCOR	0033	2004	CONSTRUCCION DE 5 AULAS C.N.MX SAN JOSE DE ACOBAMBILLA	HUANCAMEL ICA	SAN JOSE ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			135,000.00	15,000.00	150,000.00	135,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			150,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		60 DÍAS		T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	104900
5	FONCOR / R.O.	0014 0016	2004 2006	CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE VIÑAS ANCCAPA PALCCAPAMPA I ETAPA	HUANCAMEL ICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FELIX CHALCO MEDINA CIP 68488	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCHA CIP 69237	633,500.37	70,388.93	703,889.30	713,103.37	783,492.30	733,792.30	0.00	703,889.00			29,903.30	4%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2004	180 DÍAS	01/03/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	3507
6	DONACIONE S Y TRANSFER ENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I MATIPACCANA	HUANCAMEL ICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	977,966.92	108,662.99	1,086,629.91	1,406,836.52	1,515,499.51	1,029,826.19	0.00	0.00			1,029,826.19	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2005	426 DÍAS	20/12/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	8095
7	DONACIONE S Y TRANSFER ENCIAS / FONCOR	0085	2004	MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAMELICA YAULI CCASAPATA PAUCARA TRAMO I MATIPACCANA PUCAPAMPA	HUANCAMEL ICA	MULTIDISTRITAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. TONINO RODRIGO QUISPE GUERRA CIP 79338	ING. JAVIER ARTURO CABEZAS SALCEDO	887,569.47	98,618.83	986,188.30	1,202,819.30	1,301,438.13	914,488.30	0.00	0.00			914,488.30	100.00%	100.00%	91.37%	8.63%	17/11/2005	126 DÍAS	23/03/2006	L		R.G.G.R. N° 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (07/FEB/2012)	8095
8	FONCOR	0046	2005	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMEL ICA	MULTIDISTRITAL	GOB REGIONAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			571,713.04	66,391.50	638,104.54	571,713.04	638,104.54	638,104.54	0.00	431,698.79			206,405.75	32.35%	100.00%	100.00%	0.00%	10/08/2005	60 DÍAS	31/12/2005	T		OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION	8023
9	RECURSOS ORDINARIO S	0047	2006	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN CARLOS CHUYA	HUANCAMEL ICA	VILCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ANGEL TOMAS CANCHANYA PEÑA CIP 82792	ING. JIMMY BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	646,348.06	76,800.71	723,148.77	768,007.10	844,807.81	723,148.77	0.00	0.00			723,148.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2007	181 DÍAS	03/02/2008	T		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	8472
10	CANON, SOBRECAN ON, REGALIAS Y PARTICIPAC IONES	0084	2006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO	HUANCAMEL ICA	HUANDO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JULIO MOSOCOSO URQUIZO	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE	312,000.00	10,000.00	322,000.00	479,517.28	489,517.28	190,000.00	0.00	0.00			190,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2006	118 DÍAS	03/01/2007	T		PENDIENTE LIQUIDACION	9797
11	RECURSOS ORDINARIO S	0045	2006	TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA TULTURI	HUANCAMEL ICA	VIARIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA			1,008,864.90	112,096.10	1,120,961.00	1,133,416.12	1,245,512.22	1,120,961.00	0.00	0.00			1,120,961.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T		PENDIENTE LIQUIDACION	27146
12	RECURSOS ORDINARIO S	0044	2006	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VIÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMEL ICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAÚL MIRANDA PINEDA	467,717.00	24,617.00	492,334.00	764,864.46	789,481.46	492,330.00	0.00	0.00			492,330.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/03/2007		27/08/2008	T		CULMINADO, CON OBSERVACIONES EN EL PLAN CONTABLE, FALTANDO RENDICION DE CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHOCOLPA	11694
13	DONACIONE S Y TRANSFER ENCIAS	0223	2006	AMPLIACIÓN CARRETERA ASCENSIÓN - ANCCAPA II ETAPA	HUANCAMEL ICA	ACOBAMBILLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RAUL ESPINOZA ZUÑIGA CIP 68076	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,292,480.02	150,960.14	1,443,440.16	1,509,601.44	1,660,561.58	1,347,730.02	0.00	0.00			1,347,730.02	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2007	209 DÍAS	30/11/2009	T		LIQUIDACION FINANCIERA 100%. LIQ. TECNICA EN PROCESO	8155
14	RECURSOS ORDINARIO S	0091 0238	2006 2008	CONSTRUCCIÓN CARRETERA MEJORADA CCARHUANRA CHUPACA COOSNIPIQUIO	HUANCAMEL ICA	ACORIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	568,224.75	112,773.74	680,998.49	1,127,737.37	1,240,511.11	609,815.71	0.00	0.00			609,815.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2007	300 DÍAS	30/08/2009	LC		RGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	8835
15	DONACIONE S Y TRANSFER ENCIA	0127 0211	2007 2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALCCAPAMPA - CHUNUMAYO	HUANCAMEL ICA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	1,452,880.69	126,050.00	1,578,930.69	1,754,792.45	1,880,842.45	1,506,380.69	0.00	1,506,380.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/10/2007	366 DÍAS	22/12/2008	T		OBRA RECEPCIONADA, NO CUENTA CON RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANNO EJECUTOR	14083

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP			
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION / DIAS	FECHA DE TERMINO			1°	2°	
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%											
16	CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0156	2007	CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI.HVCA	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA				200,000.00	100,262.00	300,262.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2007	213	31/12/2007	T		SIN INFORME FINAL	43093	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0467	2009	RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. FREDDY LOPEZ PALACIOS CIP 41726	ING. CIRO GOMEZ GASPAR	1,054,742.19	117,193.58	1,171,935.77	1,054,742.19	1,171,935.77	1,171,935.77	0.00	0.00			1,171,935.77	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2007	364 DIAS	30/11/2009	T		FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACION	9112
18	CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0043 0184	2008	CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTD - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	368,725.63	366,553.07	735,278.70	368,725.63	735,278.70	735,278.70	0.00	650,000.00			85,278.70	11.60%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2007	225 DIAS	04/04/2008	T		INFORME FINAL TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)	5089
19	RECURSOS ORDINARIOS	0033	2007	PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PABLO DE LA CRUZ QUISPE	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250	701,529.71	77,947.75	779,477.46	709,838.24	787,785.99	779,477.46	0.00	0.00			779,477.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2007	28 DIAS	15/10/2007	T		SIN INFORMACION FINAL	11694
20	RECURSOS ORDINARIOS	0055 0197	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA CHUYA	HUANCAVELICA	VILCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ARQ. OTTY GRIMA BREÑA FERNANDEZ CAP 10605	ING. DEYSY CASTRO CORNEJO CIP 71112	280,695.51	108,709.55	389,405.06	280,695.51	389,405.06	389,405.06	0.00	0.00			389,405.06	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/11/2007	366 DIAS	26/11/2008	T		SIN INFORME FINAL	28079
21			2007	CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA					100,000.00	0.00							0.00	#DIV/0!		0.00%					T		PRELIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTACION	47752
22			2007	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA.	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENCION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			71,988.30	7,998.70	79,987.00	109,757.87	117,756.57	79,987.00	0.00	0.00			79,987.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	90 DIAS	31/12/2007	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL	
23	RECURSOS ORDINARIOS	0203 0068	2008	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA	HUANCAVELICA	MOYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	ARQ. RUBEN AMES ZORRILLA	831,924.03	167,836.49	999,760.52	831,924.03	999,760.52	999,760.52	0.00	990,869.78			8,890.74	0.89%	100.00%	100.00%	0.00%	10/03/2008	205 DIAS	01/10/2008	L		RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	49539
24	CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0031	2007	MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, ASCENCION, YAULI Y ACORIA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. PEDRO PABLO VALENZUELA DIAZ CIP 82920	ING. JUAN R SOCCO QUISPE			1,446,968.14	0.00							0.00	#DIV/0!		0.00%					SI		SIN INFORMACION	11128
25	RECURSOS ORDINARIOS	0066	2008	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DAVID QUISPE SOLIS CIP 98387	ARQ. ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ	496,890.30	69,688.98	566,579.28	496,890.30	566,579.28	566,579.28	9,865.59	556,713.69			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2008	273 DIAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2010)	13564
26	RECURSOS ORDINARIOS	0051 0026 0039	2008 2009 2010	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			452,685.03	47,313.77	499,998.80	452,685.03	499,998.80	499,998.80		499,998.80			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	242 DIAS	31/03/2009	L		RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (21/AGO/2009)	36772
27	RECURSOS ORDINARIOS	0079	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	295,635.13	16,007.91	311,643.04	295,635.13	311,643.04	311,643.04	0.00	311,494.23			148.81	0.05%	100.00%	100.00%	0.00%	16/06/2008	90 DIAS	30/09/2008	L		RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/09/2010)	53474
28	RECURSOS ORDINARIOS	0266	2008	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. DENIS RIOS CHIHUAN CIP 75656	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	131,750.16	12,199.09	143,949.25	131,750.16	143,949.25	143,949.25	0.00	86,369.55			57,579.70	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	370 DIAS	23/03/2009	T		OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	56547
29	RECURSOS ORDINARIOS	0260	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,059,573.38	106,699.05	1,166,272.43	1,059,573.38	1,166,272.43	1,121,272.43	45,000.00	1,121,272.43			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2009	180 DIAS	31/12/2009	T		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 DE ABRIL DEL 2011	65103
30	RECURSOS ORDINARIOS	0291	2008	AMPLIACION DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS AVELINO CÁCERES - CCRISOTOCO	HUANCAVELICA	MANTA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. LUIS EDGAR PAITAN CUBA CIP 72319	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	684,127.53	53,676.59	737,804.12	684,127.53	737,804.12	835,617.78	0.00	737,804.12			97,813.66	11.71%	100.00%	100.00%	0.00%	04/04/2009	180 DIAS	04/09/2009	LC		RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010), CIERRE DE PROYECTO	4394
31	RECURSOS ORDINARIOS	0294	2008	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N° 36365 MOTOY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MINUCIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JUAN CARLOS SOBERANES ALARCON CIP 94132	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	714,464.32	83,938.00	798,402.32	714,464.32	798,402.32	798,402.32	0.00	125,946.46			672,455.86	84.23%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	151 DIAS	22/03/2010	T		OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL GOB.REG	69676
32	RECURSOS ORDINARIOS	0267	2008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 04 BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. EDWIN ARLUJO CHOQUE CIP 68491	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	946,108.08	101,233.56	1,047,341.64	946,108.08	1,047,341.64	983,952.00	63,389.64	380,000.00			603,952.00	61.38%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2009	180 DIAS	01/02/2010	T		OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL	69457
33	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008	MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARRRROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENCION	HUANCAVELICA	ASCENCION		GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA			1,033,357.21	382,703.20	1,416,060.41	1,033,357.21	1,416,060.41	1,337,853.51	78,206.90	0.00			1,337,853.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/08/2008	300 DIAS	24/07/2009	T		EN PROCESO DE INFORME FINAL	35723
34	R. O.		2008	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES CIP 67834	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	479,330.00	42,836.35	522,166.35	479,330.00	522,166.35	522,166.35	0.00	15,347.46			506,818.89	97.06%	100.00%	100.00%	0.00%	10/11/2009	125 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 798-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)	127147
35	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	276,795.31	32,710.33	309,505.64	276,795.31	309,505.64	309,505.64	0.00	182,163.84			127,341.80	41.14%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274
36	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE COARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)	HUANCAVELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	275,783.63	37,960.37	313,744.00	275,783.63	313,744.00	313,744.00	0.00	165,234.01			148,509.99	47.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DIAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA	42274

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (\$/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (\$/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (\$/.)	SALDO POR ENTREGAR (\$/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (\$/.)	DEVOLUCION (\$/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TERMINO			1°	2°		
											CD (\$/.)	GG (\$/.)	TOTAL (\$/.)							S/.	%												
37	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOSE ELÍAS CALLE MENDIVEL CIP 112706	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	215,716.22	37,960.37	253,676.59	215,716.22	253,676.59	102,322.12	0.00	97,887.19			4,434.93	4.33%	100.00%	100.00%	0.00%	08/02/2010	100 DÍAS	30/09/2011	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	42274	
38	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	279,308.54	29,186.63	308,495.17	279,308.54	308,495.17	308,495.17	0.00	0.00			308,495.17	100.00%	100.00%	75.13%	24.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	42274	
39	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILLAPATA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	266,272.15	27,824.37	294,096.52	266,272.15	294,096.52	294,096.52	0.00	0.00			294,096.52	100.00%	100.00%	79.13%	20.87%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	42274	
40	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCA)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	254,351.71	26,578.74	280,930.45	254,351.71	280,930.45	280,930.45	0.00	0.00			280,930.45	100.00%	100.00%	95.06%	4.94%	08/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	42274	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0090 0445 0229	2008 2011 2012	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)	HUANCAMELICA	YAULI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP 8847	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP 76017	371,941.30	38,866.38	410,807.68	371,941.30	410,807.68	410,807.68	0.00	0.00			410,807.68	100.00%	100.00%	96.68%	3.32%	09/02/2010	99 DÍAS	09/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	42274	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0543 0301	2009 2010	PAVIMENTACION JIRON SANTOS VILLA II ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FERNANDO QUISEP CHUQUILLANQUI	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	3,444,309.06	111,900.00	3,556,209.06	3,444,309.06	3,556,209.06	3,556,209.06		3,556,193.36			15.70	0.00%	100.00%	96.76%	3.24%	21/10/2009	180	21/04/2010	P		RAMITE PARA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION PARA SU APROBACION EN LA CREET	100148	
HUAYTARA																																	
1	FONCOR	0029	2004	CONSTRUCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - INGAHUASI	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MILTON ALBERTO SALCEDO MORALES CIP 74907	ING. WANNER DENNIS VEGA AVALOS CIP 46409	946,779.86	105,197.76	1,051,977.62	1,032,266.76	1,137,464.52	993,777.62					993,777.62	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2004	202 DÍAS	05/05/2005	T		DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA	7982	
2	DON Y TRANS	0091	2004	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUITO DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	ING. WILFREDO CARDENAS LEYVA CIP 54352	1,773,013.19	127,850.00	1,900,863.19	1,948,100.29	2,075,950.29	1,829,163.19	0.00	1,829,163.19			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2005	180 DÍAS	23/02/2006	L		R.G.G.R. N° 448-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	7579	
3			2004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CASALLA HUANACANCHA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUNICIPALIDAD DE CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO CIP 54490	844,260.00	80,950.00	925,210.00	936,289.87	1,017,239.87					0.00		0.00%		0.00%							OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA LIQUIDACION. TÉCNICA FINANCIERA.	5969	
4	FONCOR	0028	2004	AMPLIACION DE CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO II ETAPA / MIMDES	HUAYTARA	SAN JUAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DIOMENES AGUILINO SOTO MORALES CIP 21935	ING. ROSARIO DEL PILAR COZ APUMAYTA CIP 73855	844,758.28	90,400.00	935,158.28	913,733.14	1,004,133.14	881,758.28	0.00					881,758.28	100.00%	100.00%	85.00%	15.00%	S/I	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 077-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (23/ENE/2012) LIQ. POR OFICIO	7365	
5	FONCOR / R.O.	0035 0012 0008	2004 2005 2006	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLPAMACHAY CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE CIP 79725	ING. FELIX MEDINA CHALCO	797,783.90	88,642.66	886,426.56	976,869.29	1,065,511.95	1,080,346.01	0.00	1,041,614.40			38,731.61	3.59%	100.00%	98.43%	1.57%	11/09/2006	250 DÍAS	20/12/2008	L		R.G.G.R. N° 354-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (10/NOV/2009)	3715	
6		080	2005	CONSTRUCCION PUENTE VIAL - CRUZPAMPA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. HÉCTOR CUCHO OSQUIANO CIP 42755	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG CIP 53235	328,540.34	67,550.00	396,090.34	361,415.78	428,965.78	397,557.49					397,557.49	100.00%	100.00%	98.16%	1.84%	07/05/2006	110 DÍAS	12/08/2006	T		OBRA EJECUTADA POR CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO OBRA CONCLUIDA	3400	
7		096	2005	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE LA PUENTE - PUENTE QUINCHE	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ CIP 59763	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	1,319,607.19	106,250.00	1,425,857.19	1,463,595.03	1,569,845.03	1,363,357.19		758,549.32			604,807.87	44.36%	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2008	190 DÍAS	31/05/2008	L		R.G.G.R. N° 079-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/FEB/2010)	12510	
8	CANON SOBRE CANON	0018	2005	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA - VIZCAPALCA II ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B.ING. JAIME RAMOS BUENDIA	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	525,851.17	60,636.64	586,487.81	606,366.42	667,003.06	550,105.82					550,105.82	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	109 DÍAS	31/01/2008	L		R.G.G.R. N° 370-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	3594	
9	RECURSOS ORDINARIOS	0027	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TARAPATA - CACREHUARUJE - HUACHAJE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MODESTO PAULINO CUADROS HUAMANI CIP 56475	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CIP 45885	416,113.07	50,000.00	466,113.07	500,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2007	150 DÍAS	05/02/2007	L		R.G.G.R. N° 268-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (25/JUN/2010)	16482	
10			2006	AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO DE CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	CHOCORVOS Y SAN LUIS DE CORERAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA			86,908.76	0.00	371,648.60	61,787.84	100.00						61,787.84	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		180 DÍAS		T		OBRA TERMINADA	39778	
11	R. O.	0014	2006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE COÑE - LARAMARCA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. RAYMUNDO ISAIAS HUARANCCA CUCHO CIP 54849	ING. CEFERINO GODOFREDO ANCULLE CIP 42254	373,125.33	45,293.20	418,418.53	452,932.00	498,225.20	391,242.61	0.00	391,242.61			0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/08/2007	180 DÍAS	30/01/2009	T		OBRA, CON PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA COMISION DE LA ORS y L HUANCAMELICA.	21456	
12	R. O.	023	2007	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPCANCHA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO HUAMANI CRISOSTOMO CIP 66040	ING. ANGEL ROSAN HUANCA BORDA CIP 53304	1,726,147.65	150,376.53	1,876,524.18	1,726,147.65	1,876,524.18	940,000.00	876,521.18					940,000.00	100.00%	100.00%	5.00%	95.00%	S/I	180 DÍAS	S/I	L		R.G.G.R. N° 702-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.50%	13096
13	R.O. / CANON	0012 0229	2008 2009	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION PUESTO DE SALUD LARAMARCA -CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO II ETAPA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/I	S/I	57,000.00	3,000.00	60,000.00	119,259.47	122,259.47	57,000.00	100.00					57,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	S/I	90 DÍAS	S/I	T		OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS.	3241
14	R. O.	0069	2008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA	HUAYTARA	QUIRAHUARA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES CIP 81057	ING. HENRY ALFREDO QUISPE SOLORZANO CIP 64623	579,714.55	57,971.45	637,686.00	675,243.43	733,214.88	382,611.60	255,074.40					382,611.60	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	SET-2009	120 DÍAS	DIC.-2009	T		OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA	51477
15	R. O.	0317 0038	2008 2009	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENRRY DIOGENEA HUAMANI SERVANTES	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	1,562,788.77	156,278.88	1,719,067.65	1,562,788.77	1,719,067.65	1,031,440.59	0.00	616,468.47			414,972.12	40.23%	100.00%	45.87%	54.13%	24/11/2009 03/10/2012	210 120	24/06/2010 30/01/2013	p		CORTE EN ROCA FUA EN EL KM 3-480 AL KM 2+000.	8381	
16	R. O.		2008	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOCC-PACOMARCA - OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978	2,015,277.47	201,527.75	2,216,805.22	2,015,277.47	2,216,805.22	2,216,805.22	685,194.34	2,066,634.36			149,970.86	6.77%	90.15%	85.54%	4.61%	03/06/2010	365 DÍAS	03/06/2011	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE PRELIQUIDACION	8302	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS					DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA					AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%											
17	R.O.	0206	2009	AMPLIACION DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION	HUAYTARÁ	TAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. TOMAS ANTONIO ALVAREZ GAMONAL CIP 94703	ING. FLOR DE MARIA BELLO GASPAR CIP 60785	80,859.95	8,085.99	88,945.94	80,859.95	88,945.94	85,711.54	3,234.40			85,711.54	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2010	75 DÍAS	20/06/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO	7365	
TAYACAJA																																
1	FONCOR	0015	2004	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA			329,790.82	32,979.08	362,769.90	329,790.82	362,769.90	362,769.90	0.00			362,769.90	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3390		
2	FONCOR	0021	2004	ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA					14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00			14,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	7400		
3	FONCOR	0018	2004	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PICHOS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DAVID SUPO CARPIO CIP 85271	ING. LUIS GILBERTO PUICÓN GUEVARA CIP 62949	802,559.29	143,367.71	945,927.00	944,558.72	1,087,926.43	1,038,226.43	0.00	945,927.00		92,299.43	8.89%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2004	150 DÍAS	01/02/2005	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609		
4	CANON SOBRE CANON	0041	2005	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 QUILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISÉS SEGURA TOROPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	154,519.02	23,451.90	177,970.92	234,519.02	257,970.92	163,899.38	0.00	163,899.38		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	8392		
5	DON. TRANS / FONCOR	0079	2005	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN CHIARA - VILCAPATA	TAYACAJA	QUISUAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO C. CABALLERO ANGUIZ	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	1,310,617.40	90,300.00	1,400,917.40	1,443,261.00	1,533,561.00	1,347,617.40	0.00	0.00		1,347,617.40	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/10/2006	672 DÍAS	26/08/2008	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	14695		
6	R.O.	0006	2006	MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACIÓN PICHOS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALEJANDRO APOLINARES D.	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	806,407.99	96,426.35	902,834.34	964,263.61	1,060,689.96	839,486.55	0.00	839,486.55		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/11/2006	120 DÍAS	20/08/2007	T	NO PRESENTA INFORME DE PRE LIQUIDACION	3609		
7	R.O. - DONACIONES	0050	2006	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA AULAS JORGE CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO	TAYACAJA	SURCUBAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	446,799.09	44,679.91	491,479.00	446,799.09	491,479.00	491,479.00	0.00	0.00		491,479.00	100.00%	100.00%	90.00%	10.00%	15/06/2007	150 DÍAS	12/11/2007	T	SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE TAYCAJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES.	8289		
8	CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PART.	0037	2006	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRO CIP 74220	396,095.91	33,904.09	430,000.00	442,613.32	476,517.41	476,517.42	0.00			476,517.42	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	120 DÍAS	12/12/2008	L	R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	3390		
9	CANON SOBRECANON, REGALIAS ADUANAS Y PART.	0011	2007	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO CAP: 009497	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	641,248.57	72,337.56	713,586.13	723,375.57	795,713.13	670,183.59	0.00	0.00		670,183.59	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	150 DÍAS	06/06/2008	T	EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA INFORMACION FINANCIERA.	19601		
10	RECURSOS ORDINARIOS	0228	2007	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MARÍA GILLERMINA GIRON URETA CIP 78054	ARQ. SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8775	564,349.37	35,650.63	600,000.00	587,622.73	623,273.36	571,322.00	0.00	0.00		571,322.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2008	359 DÍAS	03/03/2009	L	R.G.G.R. N° 524-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/NOV/2010)	20248		
11	R.O.	0047	2007	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MXTO 07 DE JUNIO SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JOSE LUIS CHENET DIAZ CAP: 009027	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	344,987.51	20,433.18	365,420.69	814,987.51	835,420.69	344,987.51	0.00	0.00		344,987.51	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/01/2009	150 DÍAS	20/05/2009	T	CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	46475		
12	CANON SOBRECANON, REGALIAS ADUANAS Y PART.	0145	2007	SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAQUINA	TAYACAJA	PAMPAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	1,909,376.68	152,750.08	2,062,126.76	1,909,376.68	2,062,126.76	1,970,476.71	0.00	0.00		1,970,476.71	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2007	360 DÍAS	30/10/2008	T	HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS	13806		
13	R.O.	0231	2007	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	358,375.05	34,456.00	392,831.05	358,375.05	392,831.05	380,351.05	0.00	380,351.05		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2008	266 DÍAS	15/10/2008	L	R.G.G.R. N° 420-2008/GOB.REG-HVCA/GGR (17/DIC/2009)	47043		
14	R.O.	0032	2007	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY ANDAYMARCA INTIVILCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CRISTIAN ENRIQUE VERA MONTES CIP 77338	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	932,006.38	67,993.62	1,000,000.00	1,045,233.38	1,113,227.00	932,006.38	0.00	0.00		932,006.38	100.00%	100.00%	55.00%	45.00%	03/03/2008	119 DÍAS	30/06/2008	L	1063-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2012) CORTE DE OBRA	26588		
15	R.O.	0031	2007	CONSTRUCCION DE CARRETERA Istay Muchca	TAYACAJA	SALCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JULIO CESAR CABALLERO ANGUIZ CIP 93064	ING. FLAVIO JESUS VIA Y RADA VALLADOLID CIP 68427	1,222,431.18	54,703.43	1,277,134.61	1,242,523.18	1,297,226.61	1,257,042.61	531,524.85	0.00		1,257,042.61	100.00%	100.00%	76.08%	23.92%	19/05/2008	408 DÍAS	30/06/2009	L	R.G.G.R. N° 1053-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/11/2013)	44790		
16	RECURSOS ORDINARIOS	0077	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JARRY AMADEO AGUILAR TACZA CIP 81512	ING. EDWIN TUNQUE RAYMUNDO CIP 68505	241,877.38	39,187.74	281,065.12	241,877.38	281,065.12	281,065.12	0.00	281,065.12		0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/08/2008	90 DÍAS	27/11/2008	L	R.G.G.R. N° 107-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	49851		
17	R.O.	0012	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	343,377.67	71,449.33	414,827.00	379,397.71	450,847.04	380,474.30	0.00	0.00		380,474.30	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	276 DÍAS	04/06/2009	L	R.G.G.R. N° 269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	31259		
18		0076	2008	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WEINER LUIS DE LA CRUZ VILCA CIP 70488	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP: 002111	397,222.67	59,583.40	456,806.07	397,222.67	456,806.07	425,028.26	0.00	0.00		425,028.26	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2008	254 DÍAS	15/06/2009	T	REVISION DE PRE LIQUIDACION	51286		
19	R.O.	0078	2008	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL DARIO NUÑES COROLLOCLA CIP 75055	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	771,320.18	121,484.82	892,805.00	771,320.18	892,805.00	817,599.39	0.00	0.00		817,599.39	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2008	240 DÍAS	22/04/2009	L	R.G.G.R. N° 1034-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	50827		
20	R.O.	0005	2008	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURU-TONGOS	TAYACAJA	PAZOS	MUNICIPALIDAD DISTRIT. PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO CIP 86390	ING. MARCO ANTONIO VELASQUEZ MANTARI CIP 69512	705,924.81	99,710.98	805,635.79	755,924.81	855,635.79	741,221.05	0.00	1.00		741,221.05	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2009	120 DÍAS	08/09/2009	T	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION DE ADICIONAL	15849		
21	CANON SOBRECANON, REGALIAS ADUANAS Y PART.	0049	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD HUACHOCOLPA, MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ARMANDO CHAVEZ BELLIDO CAP: 001689	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID	591,331.42	85,432.75	676,764.17	591,331.42	676,764.17	384,770.81	0.00	0.00		384,770.81	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2009	120 DÍAS	31/12/2009	T	CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION	31551		

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	UNIDAD SUPERVISORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS			DESEMBOLSOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	SNIP				
											APORTE DEL GOBIERNO REGIONAL			COSTO DIRECTO (S/.)	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	DESEMBOLSO ENTREGADO (S/.)	SALDO POR ENTREGAR (S/.)	RENDICION DE DESEMBOLSOS (S/.)	DEVOLUCION (S/.)	SALDO POR RENDIR		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN / DIAS			FECHA DE TERMINO	1°	2°	
											CD (S/.)	GG (S/.)	TOTAL (S/.)							S/.	%											%
22	R. O.	0058	2008	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BASICA REGULAR N° 31045 DEL ANEXO DE LA COLPA DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PAULO CESAR SIERRA LOZANO CIP 100390	ARQ. VILMA LIJANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	765,167.27	85,018.58	850,185.85	765,167.27	850,185.85	428,493.67	143,831.69	725,580.32			-297,086.65	-69.33%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2009	180 DIAS	30/11/2009	T		SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE DANIEL HERNANDEZ LA ABSOLUCION DE OLSERVACIONES	63364
23	R.O.	0059	2008	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO SAN ANTONIO, MICRO RED SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIBESA HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PROVE ACUÑA AMORIN CIP 80509	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	460,691.92	63,007.23	523,699.15	460,691.92	523,699.15	288,471.33	209,479.66	0.00			288,471.33	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2009	150 DIAS	02/11/2009	L		R.G.G.R. N° 779-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (28/08/2014)	31587
24	R. O. / R.D.	0321 / 0149	2008 / 2009	CONSTRUCCION DE LA INFRESTRUTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31112 DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCO TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. MARGOTH MARLENY BENITES GUTIERREZ CAP 10519	1,035,138.14	68,394.66	1,103,532.80	1,035,138.14	1,103,532.80	1,062,474.14	2,091.00	728,845.14			333,629.00	31.40%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2009	150 DIAS	16/01/2010	L		R.G.G.R. N° 032-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (15/EENE/2013)	78061
25	R. O. / R.D.	0100	2009	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER INGA DIAZ CIP 66430	ING. DANNY ELIAS PUENTE BALVIN CIP 66432	351,313.98	45,670.82	396,984.80	351,313.98	396,984.80	367,123.11	0.00	0.00			367,123.11	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	150 DIAS	30/01/2009	L		R.G.G.R. N° 1035-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (17/OCT/2012)	49914
26	R.O.	0099	2009	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY SIHUIS DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. HECTOR ALFREDO ARANA YARANGA CIP 101786	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	241,057.77	24,105.78	265,163.55	241,057.77	265,163.55	250,700.08	0.00	0.00			250,700.08	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	159 DIAS	28/03/2009	T		HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA PRELIQUIDACION	55618
27	R. O.	0210	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELOGIO FERNANDEZ HORACIO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	1,490,990.59	149,099.06	1,640,089.65	1,490,990.59	1,640,089.65	930,378.13	650,071.90	650,071.90			280,306.23	30.13%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2009	180 DIAS	31/05/2010	L		R.G.G.R. N° 899-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 14/10/2014	52588
28	R. O.	0216	2009	SUSTITUCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE SALCAHUASI - TAYACAJA	TAYACAJA	SALCAHUASI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JESÚS MISARI SALAZAR CIP 102758	ARQ. MARGOT SALAZAR VILLAVICENCIO CAP 8775	1,109,376.72	105,798.52	1,215,175.24	2,218,753.44	2,324,551.96	729,105.14	422,590.99	0.00			729,105.14	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	240 DIAS	28/05/2010	L		R.G.G.R. N° 270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (06/MAR/2012)	17981
29	R.D.	0131	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II DE PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA-	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS PACHECO BARRIENTOS CIP 103361	ARQ. JUAN SAENS SURICHAQUI CAP. 010465	803,478.55	95,347.86	898,826.41	803,478.55	898,826.41	530,295.85	353,530.56	0.00			530,295.85	100.00%	100.00%	76.49%	23.51%	14/09/2009	150 DIAS	14/02/2010	T		OBRA CULMINADA	43111
30	R.D.	0129	2009	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA CIP 60404	396,784.36	51,650.72	448,435.08	396,784.36	448,435.08	249,974.15	179,374.03	249,975.00			-0.85	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2009	120 DIAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADA	87439
31	R.D.	0371	2009	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP 74222	ING. DIONISIA ROSA AGUIRRE GASPAR CIP 85999	932,079.94	66,850.00	998,929.94	1,031,522.59	1,098,372.59	959,029.94	0.00	0.00			959,029.94	100.00%	100.00%	74.64%	25.36%	01/07/2009	150 DIAS	30/11/2009	P		PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLSO POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	8429
32	R. O.	0417 / 0235	2009 / 2012	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOC - TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	MUNICIPALIDAD DISTRIT. DE TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PETTER JOHN MENDO SALOME CIP 106392	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,759,920.90	268,179.10	3,028,100.00	2,759,920.90	3,028,100.00	2,569,012.92	459,087.08	1,541,407.75			1,027,605.17	40.00%	66.25%	34.86%	31.39%	13/01/2010	982	31/08/2011	L		R.G.G.R. N° 054-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (23/EENE/2013) CORTE DE OBRA	52761
33	R. O. R.D.	0107	2009	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE LA MICRORED DE ICZUCHACA - RED DE SALUD DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ADELA ELENA MATOS NIETO CIP 74354	ARQ. ALIPIO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 005685	487,611.95	48,761.20	536,373.15	487,611.95	536,373.15	302,514.46	214,549.26	0.00			302,514.46	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/01/2010	115 DIAS	20/04/2010	T		OBRA CULMINADO	28081
34	R. O.	0112	2009	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	MUNIC.DIST. DE HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA CIP 55120	ING. WILLIAM MAITA HINOSTROZA	1,791,252.76	179,125.28	1,970,378.04	1,791,252.76	1,970,378.04	1,182,226.82	788,151.22	0.00			1,182,226.82	100.00%	100.00%	72.00%	28.00%	05/10/2009	240 DIAS	30/05/2010	EJ	AT	SE REINICIO LA OBRA EL DIA 09/06/2011-NO PRESENTO LA INFORMACION	69294

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION