

N°	FTE.FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES								
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	O.TROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CK	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADA	SALDO POR PAGAR S/	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DUR. ACO N			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1*	2*		
																																															1*	2*
4	R.O.	0092 0134	2009 2009	40844	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARA - DREESA HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA (23062008)	0643-2008ORA (23062008)	ING ALFONSO COSSIO LOPEZ	ING FREDY ANTEZANA PARRAGUIRE CADABIZ	1,755,843.90	57,884.85	344,608.46				1,813,728.75	1,755,843.90	57,884.85	344,608.46				1,813,728.75	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	234	16/05/2009	2	55		LIC. C	25/06/2009 07/12/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 160-2011008-REG-HVCAAGR (07/12/2010), CIERRE DE PROYECTO						
5	R.O.	0089 0246	2009 2009	38845	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.S. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VÍAS. CENTRO DE SALUD MOYA Y PUESTO DE SALUD CHALQUICCHA - MICRORED MOYA - DREESA HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA (23062008)	0664-2008ORA (23062008)	ING ROBERTO COSSIO BOLAÑOS	ING. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948			0.00			1,805,061.98	1,805,061.98						1,805,061.98	100.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	241	30/03/2009	2	62		LIC.	25/06/2009 20/07/2011	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011008-REG-HVCAAGR (20/07/2011)							
6	CANON SOBRECANON, REGALIAS, ADUANAS Y R.D.	0091 0317	2008 2010	19368	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACLLA - HUANDI - HVCA HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	HUANDI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO S.J.	081-2008ORA (05/02/2008)	ING CARLOS BORJAS VELASQUEZ	ING. FREDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA			0.00										0.00	#DWD/			100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2008	150	18/01/2009	3	120		L	06/08/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010). SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD								
7	CANON SOBRECANON, REGALIAS, ADUANAS Y R.D.	0091 0317	2008 2010	3600	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO AL CCOCCHA HUANDI II ETAPA	HUANCAMELCA	HUANDI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008ORA (13/05/2008)	ING ESTHER G. TORREALBA RAMOS / ING. HUGO RAMOS LEVY	ING GERMAN SANABRIA SOLTELO			0.00			9,262,472.23						9,262,472.23	100.00%	F.C. AD. AM.	926,247.22	Aprob. De Liquidación		0.00%	01/08/2008	502	15/12/2009				R		CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO									
8	DONACION Y TRANSP.	0124	2008	3600	MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVINCIAL	MULTITRITAL	SEDE CENTRAL	CONSORCIO IBATC	017-2008ORA (15/ENE/2008)	ING PABLO ANTONIO JURADO BRINGAS	ING. JUAN CARLOS VALDERRAMA TORRE			0.00			220,835.94							0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	31/01/2008	43	13/03/2008				L	04/06/2009	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)								
9	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0312 0270	2010 2011	87706	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLACOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ORION	N°077-2010ORA (23/03/2010)	ING. MM ENRIQUE GOMEZ FERNANDEZ CIP 33079	ING. HILDA CUEVAS DE LA CRUZ CAP 4060	985,178.13	98,517.81	68,962.47	219,005.10		1,371,663.51	985,178.13	98,517.81	68,962.47	219,005.10			1,371,663.51	2	50,151.48			100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2010	240	23/01/2011	2	51		LIC.	22/08/2011 26/06/2012 26/06/2012	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 636-2011008-REG-HVCAAGR (26/JUN/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 636-2012008-REG-HVCAAGR del 26/06/2012							
10	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0313 0270	2010 2012	110230	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGGUICCHA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ANA	N°075-2010ORA (16/03/2010)	ING. YOSHI HUMANI HILARES CIP 57437	ING. FERNANDO RAFAEL LEÓN CIP 40894	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45		1,653,000.50	1,286,181.52	96,463.62	6,430.91	263,924.45			1,653,000.50			1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	01/04/2010	270	28/02/2011	3	63		LI	25/08/2011 13/09/2013 14/03/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011008-REG-HVCAAGR (25/08/2011) corre: R.G.G.R. N° 634-2011008-REG-HVCAAGR (13/09/2013) CONSULTORIA RGR. 292-2013008-REG-HVCAAGR (14/MAR/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL			
11	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0383 0282	2010 2011	81662	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRIO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010ORA (16/04/2010)	ING. MARIO W. HUMANI LEANDRO CIP 55507	ING. JOSÉ PEDRO QUEVEDO VELA	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16		874,575.84	656,194.36	52,495.55	26,247.77	139,638.16			874,575.84			867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. AD. AM.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2010	240	05/02/2011	3	41		LIC.	12/01/2012 14/03/2012 10/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 631-2012008-REG-HVCAAGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 295-2012008-REG-HVCA (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012008-REG-HVCAAGR (10/SET/2012)			
12	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0389 0388	2010 2011	83652	CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LYDIA DE LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°003-2010ORA (28/05/2010)	ING. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33		1,229,848.26	903,766.67	62,094.30	67,624.96	196,362.33			1,229,848.26			993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. AD. AM.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2010	180	14/02/2011	2	21		LIC.	19/10/2011 12/12/2011 04/07/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011008-REG-HVCAAGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011008-REG-HVCA (12/OCT/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012008-REG-HVCAAGR (10/SET/2012)			
13	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0381 0380	2010 2011	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (PILCHACA)	HUANCAMELCA	PILCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010ORA (14/07/2010)	ING. POOL GAVILAN	ING. ALPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	412,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22		566,629.26	412,258.91	35,042.01	28,858.12	90,470.22			566,629.26			549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. AD. AM.	56,662.93	100.00%	96.90%	3.10%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0		LIC.	10/10/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 616-2012008-REG-HVCAAGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012008-REG-HVCA (10/MAR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR. N° 1139-2013008-REG-HVCAAGR (13/DIC/2013)				
14	FIDEICOMISOS SOBERANOS S.R.L.	0381 0380	2010 2011	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORED MOYA DE LA RED DE HUANCAMELCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAMELCA	MANTA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010ORA (14/07/2010)	ING. MSHEL LUDEÑA AGUILAR	ING. ALPIO EDGAR MIRANDA ROMERO	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18		328,077.91	238,697.59	20,289.29	16,708.83	52,382.18			328,077.91			327,171.94	905.97	0.28%	F.C. AD. AM.	32,807.79	100.00%	100.00%	0.00%	23/07/2010	120	19/11/2010	0	0		LIC.	10/01/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 616-2012008-REG-HVCAAGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012008-REG-HVCA (10/MAR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR. N° 1139-2013008-REG-HVCAAGR (13/DIC/2013)				
15	R.D.	0474 0463	2010 2012		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP 268 (CUNYACC) - PUCAPAMPA - LA MACANCHA - CHECCOCRUZ 45-300M	HUANCAMELCA	YAUILI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MERCURIO	382-2010ORA (13/07/2010)	ING. GABRIEL PAULINO AZURZA HUAMANI CIP 67238	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	864,780.81	163,037.47	195,285.47		1,027,818.28	864,780.81	163,037.47	195,285.47				1,027,818.28			1,027,818.28	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2010	90	26/11/2010	1	30		LI	10/08/2011 27/12/2011	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 355-2011008-REG-HVCAAGR (10/OCT/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011008-REG-HVCAAGR (27/DIC/2011) LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 358-2011008-REG-HVCAAGR (12-07-2011), 073-2012008-REG-HVCAAGR (23/1/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 418-2012008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011)				
16	R.O.	0144	2010	70964	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA / MULTIPROVINCIAL	VARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCAMELCA ASOCIADOS	383-2010ORA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	3,739,085.84	107,266.13	149,563.43	759,223.93		4,755,139.33	3,739,085.84	107,266.13	149,563.43	759,223.93			4,755,139.33			3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. AD. AM.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%	11/08/2010	90	08/12/2010	2	30		LIC.	23/01/2012 18/04/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 771-2011008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 418-2012008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011)			
17	R.O.	0604	2010	116288	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YALUPATA - MOYA HUANCAMELCA	HUANCAMELCA / MULTIPROVINCIAL	MOYA	SEDE CENTRAL	SERGIO SAC	497-2010ORA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SALL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47		307,473.90	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47			307,473.90			254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. AD. AM.	30,747.39	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	90	19/12/2010				LIC. C	03/05/2011 15/11/2011	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011008-REG-HVCAAGR (03/MAY/11), LIQUIDACION FINAL RGR. N° 646-2011008-REG-HVCAAGR (15/NOV/2011), CIERRE DE PROYECTO				
18	R.O.	XXXX 0967	2010 2011		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS LICHUJAMBA	HVCA, CASTRO Y ANGARAS	SANTA ROSA HUACHOCOLPA PALCAS LICHUJAMBA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO LOS ANDES	483-2010ORA (01/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO FERCY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66	0.00	0.00	0.00	1,453,457.63	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,064.66		1,453,457.63	1	151,308.52			1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. AD. AM.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%	20/09/2010	135	29/10/2011	2	152		LI	15/06/2012 09/07/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 355-2011008-REG-HVCAAGR (10/OCT/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011008-REG-HVCAAGR (27/DIC/2011) LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 358-2011008-REG-HVCAAGR (12-07-2011), 073-2012008-REG-HVCAAGR (23/1/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 418-2012008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011)
19	R.O.	0604 0507	2010 2011	111332	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YALUPATA PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	MOYA	SEDE CENTRAL	INATEC SAC	592-2010ORA (25/OCT/2010)	ING. TEDDORO ACERO CAPCHA CIP 59789	ING. RUBEN GARCIA AREGUO CIP 59789	812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11		1,096,817.40	812,685.04	68,376.00	40,634.25	175,122.11			1,096,817.40			413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. AD. AM.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2010	150	09/07/2011	2	89		L	09/02/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 355-2011008-REG-HVCAAGR (10/OCT/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011008-REG-HVCAAGR (27/DIC/2011) LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 358-2011008-REG-HVCAAGR (12-07-2011), 073-2012008-REG-HVCAAGR (23/1/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 418-2012008-REG-HVCAAGR (12-DIC-2011)			
20	R.D.	0658	2011	NC	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACCOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACOBAMBILLA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EL SEÑORAL - JORJUC SAC	338-2011ORA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	203,233.25	27,218.35	13,210.16																																	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	ITE.FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES							
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	OBS. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CK NT	TOTAL	DOCUM.	VALORIZADA	AL MES	SALDO POR PAGAR	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO			DUR. ACO N	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1*	2*
26	RO	0137	113995	CONSTRUCCION PUENTE COOTA-ANANOSI DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HVCA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN FELIPE	N° 0055 - 2012 JORA	ING. BRAZZINI SILVAGONZALO CIP: 039541	ING. MARCO A. BUR	4.533.692,28	276.799,00	249.353,08	910.771,88	222.507,00	45.336,92	0,00	89.091,90	6.327.552,16	4.533.692,28	276.799,01	249.353,08	910.771,99	5.970.616,35				5.970.616,35	6.87%	F.C.A. D. AM.	519.000,00	FN OBRA	21/08/2012	17/16/2012	84,32%	82,82%	1,50%	03/03/2012	180	16/01/2013	5	140	R	RESECCION DE CONTRATO Y FORMALIZACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON ROR 144-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA.		
27	RO	0157	171338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE REGIONAL DEL CENTRO POBLADO ALMA DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SANTA BARBARA S.A. Santa Isidora Para Oroya Tel: 042423399	N° 0388 - 2012 JORA (11/JUN/2012)	ING. JORGE ALONSO GONZALEZ ZAVALA	JARDO CANCHARI	993.120,35	87.096,66	69.518,42	206.952,38	52.423,90	993,20	5.500,00	45.931,23	1.681.536,14	993.120,35	87.096,97	69.518,42	206.952,25	1.356.687,00	1	0,00		1.281.266,91	75,42/09	5,96%	F.C.A. D. AM.	135.668,7	FN OBRA			100,00%	91,47%	8,53%	26/06/2012	150	18/01/2013	2	66	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 942-2013/08/REG-HVCA/GR del 17/03/2013. LIQ. DE CONSULTORIA OBSERVADO	
28	RO	0134	103318	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (Sr. Roberto Yara Soto) Calle 2054 7466933	N° 0128 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. SILVANO FLORES VALENZUELA	CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN ROMERO	920.042,94	92.004,29	46.002,15	190.448,89	46.002,15	12.484,98	0,00	5.000,00	1.311.985,40	920.042,94	92.004,29	35.421,65	188.544,40	1.236.013,29				1.236.013,29	0,00	0,00%	F.C.A. D. AM.	123.601,33	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	17/04/2012	150	13/09/2012			LI	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 372-2013/08/REG-HVCA/GR del 23/04/2013. LIQ. CONSUL N° 1693-2013/08/REG-HVCA/GR	
29	RO	0142	58546	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUISEP ESTRADA CABREL JUSTO)	N° 0127 - 2012 JORA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ RUBEN RAMOS MAGUIZAMA		2.650.271,61	262.377,57	198.770,37	560.055,52	174.276,00	53.005,43	0,00	91.665,10	3.990.421,60	2.650.271,61	222.623,50	238.524,44	560.055,52	3.671.475,07				3.645.716,52	25.758,55	0,70%	F.C.A. D. AM.	367.147,52	CUL OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	24/04/2012	180	20/10/2012			LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 372-2013/08/REG-HVCA/GR del 23/04/2013. LIQ. CONSUL N° 1693-2013/08/REG-HVCA/GR	
30	RD	0143	184161	CONSTRUCCION DEFENSA BARRERA DEL RIO CHUACORRA DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NAZARENO Sr. Hernan Garagando Balboa	N° 0120 - 2012 JORA (02/ABR/2012)	ING. MARIUS E CALMET GUAZOTTE CIP: 18665	ING. PABLO WALTER GUICHAMA CIP: 79528	4.341.653,20	252.849,00	217.092,66	866.123,08	145.109,00	43.418,53	0,00	123.529,00	5.989.974,50	4.459.319,25	224.303,76	222.965,96	863.186,01	5.789.774,98				5.588.449,67	201.325,31	3,48%	F.C.A. D. AM.	567.917,80	FN OBRA	15/07/2012	19/07/2012	95,54%	96,35%	0,81%	19/10/2012	180	12/09/2014	5	514	R	EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 26/12/2014. PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO. LA CONSTATAcion FISICA Y METEOROLOGICA SE REALIZO EL 22/03/2015	
31	RO	0154	92753	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LA BRASHERSHUACCHA DISTRITO DE MANTA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 649-2012)	N° 0661 - 2012 JORA (19/OCT/2012)	ING. RODRIGUEZ FERNANDO VERASTQUI MESA		2.288.480,20	125.866,41	160.193,61	463.417,24	106.527,20	22.884,80	4.000,00	45.796,00	3.217.165,46	2.312.320,41	143.959,65	184.985,63	475.427,82	3.116.693,51				2.768.626,10	348.167,41	11,17%	F.C.A. D. AM.	311.669,35	FN OBRA	02/05/2013		100,00%	100,00%	0,00%	04/12/2012	180	23/01/2014	7	236	LI	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 571-2014/08/REG-HVCA/GR del 01/07/2014. LIQ. CONSUL N° 949-2014/08/REG-HVCA/GR DEL 14/10/2014	
32	RD	0167	181617	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EL-5.460 KM MOTOPATA - C.P. LA HUACCA DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO NAZARENO (Hernan Garagando Balboa RPM#387042)	N° 0618-2012 JORA (26/SET/2012)	ING. GARAGONDO BALBOA CIP: 84623	ING. JOSE BARRIENTOS QUISEP CIP: 69870	1.526.700,50	96.604,14	76.335,03	305.935,14	43.485,00	15.267,00	0,00	27.384,00	2.091.753,29	1.526.700,50	96.640,14	76.335,03	305.941,62	2.065.617,29				1.918.140,39	87.476,90	4,36%	F.C.A. D. AM.	200.561,73	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	12/10/2012	120	07/06/2013	119		T	SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DEL INGENIERO EN CARRETERAS A FIN DE REALIZAR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SERA PAGADO POR EL CONTRATISTA EL CUAL NO HA SIDO	
33	RO	0169	56515	CONSTRUCCION CARRETERA ANANOSI - COOTA DISTRITO DE ACORA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PUCARUM	N° 0658-2012 JORA (11/OCT/2012)	ING. BRAZZINI SILVAGONZALO CIP: 039541	ING. EDUARDO CANCHARI CARBUAL CIP: 82565	1.772.796,97	155.297,01	88.639,85	363.012,09	76.073,40	23.442,45	0,00	30.200,00	2.599.461,77	1.772.796,97	155.297,01	88.639,85	363.012,09	2.379.745,92				1.869.363,54	510.392,38	21,45%	F.C.A. D. AM.	237.974,59	12-ABR-13	100,00%	100,00%	0,00%	25/10/2012	150	12/05/2013	2	50	L	RECEPCION 26.06.14			
34	RO	0171	110424	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES Y FRÍAS EN LA COMUNIDAD YACACUAY DISTRITO DE SACABAY PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA YAUJI HVCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0632-2012 JORA (09/OCT/2012)	ING. WILFRIDO PEDRO BLACIDO CASTILLO CIP: 63008	ING. ARBEL CHIQUE CONTRERAS CIP: 63008	1.028.225,24	96.447,53	71.975,77	215.396,74	69.705,00	10.282,25	0,00	29.948,77	1.521.981,30	1.028.225,23	96.447,53	71.975,77	215.396,74	1.412.045,27				692.633,27	711.919,51	50,95%	F.C.A. D. AM.	141.204,53	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	23/10/2012	150	14/07/2013	3	90	L	BUSCAR RESOLUCION	
35	RO	0170	133337	MEJORAMIENTO VAL. AV. PROGRESO TRAMO P.M.P. MOYA - JR. SALABERRY DISTRITO DE MOYA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MOYA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012 JORA (01/OCT/2012)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	ING. JORGE MANTA HINOJOSA	1.299.180,16	101.598,03	77.950,81	266.171,22	42.491,00	22.902,78	0,00	40.863,00	1.851.157,90	1.299.180,16	101.598,03	77.950,81	266.171,22	1.744.900,22	1,00	56.910,79		1.582.030,60	219.780,41	12,20%	F.C.A. D. AM.	174.490,02	CUL OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	16/10/2012	150	30/03/2013	1	16	LI		
36	RD	0879	162906	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL SUELO LUNION EN EL AREA DE CACHILLAS DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CASA BLANCA (Miguel Ángel Díaz Gómez R.M.°155670) L.P.° 05-2012 (DU 16-12)	0722-2012 JORA (30/NOV/2012)	ING. HUGO VALENZUELA BRINDA CIP: 32727	ARQ. HILDA MARGA CUEVAS DE LA CRUZ CAP: 4060	1.920.297,60	121.966,00	96.014,89	384.890,16	106.279,99	19.202,98	0,00	13.548,53	2.662.200,35	1.920.297,60	121.966,00	96.014,89	384.890,16	2.523.168,85				1.857.018,16	666.150,70	26,40%	F.C.A. D. AM.	252.316,69	CUL OBRA			100,00%	75,89%	24,11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	P	PROCESO DE ARBITRAJE 29.09.2014 CONTROVERENCIA DE LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE LAZON N° 06 Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DE 39.342,47 NUEVOS SOLES Y ADICIONALES DE OBRA	
37	RD	0002	178041	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. DE NIVEL PRIMARIO N° 36049 DEL DISTRITO DE LARA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO RAC (Cesar Y. Chiquillanqui Campos) L.P. 04-2012	N° 0712-2012 JORA (21/NOV/2012)	CONSORCIO ORION	ING. ROLANDO PONCE COROYA CAP: 4707	ING. RUBEN D. TINOCO GARCIA	2.132.254,34	127.935,26	106.612,72	426.024,42	127.935,26	21.322,54	0,00	25.000,00	2.967.884,54	2.132.254,34	127.935,26	106.612,72	426.024,42	2.792.826,74				2.514.767,60	278.059,14	9,96%	F.C.A. D. AM.	279.282,67	FN OBRA	20/02/2013		100,00%	100,00%	0,00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	L	LIQ. EJEC. OBRA RGR N° 998-2014/08/REG-HVCA/GR del 07/11/2014 (POR OFICIO) FALTA PRESENTAR LIQ. DE CONSULTORIA
38	RO	0150	164732	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS CALIENTES Y FRÍAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUEBLO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Gedino Rom) ADP 047-2012	N° 0742 - 2012 JORA (07/OCT/2012)	ING. FRANCISCO CIL GEDINO ROM	CAVELLA JORG	886.882,60	92.856,61	62.081,78	187.527,78	59.828,00	12.749,50	0,00	25.000,00	1.326.927,07	886.882,59	92.856,61	62.081,78	187.527,78	1.229.348,75				1.229.348,75	0,00	0,00%	F.C.A. D. AM.	122.934,88	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	11/12/2012	150	09/05/2013			LI	LIQ. EJEC. OBRA RGR N° 1881-2013/08/REG-HVCA/GR del 13/07/2014. LIQ. CONSUL N° 1056-2014/08/REG-HVCA/GR del 13/07/2014	
39	RO	0209	192315	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN DISTRITO ACORA, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Justo Quisep Estrada) LP 13-2012	N° 0819 - 2012 JORA (28/OCT/2012)	ING. REQUE LIZA FERNANDO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBUAL CIP: 82565	1.625.314,43	146.279,30	81.265,72	333.514,52	81.265,72	16.253,14	0,00	92.042,00	2.375.933,84	1.625.314,43	146.279,30	81.265,72	333.514,52	2.186.372,97				1.309.769,38	876.603,59	40,99%	F.C.A. D. AM.	149.025,37	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	12/01/2013	120	22/06/2013	2	42	L	LIQ. EJEC. OBRA RGR N° 998-2014/08/REG-HVCA/GR del 26/05/2014. LIQ. CONSUL N° 906-2014/08/REG-HVCA/GR del 14/10/2014	
40	RO	0180	228536	MEJORAMIENTO Y PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORA, LARA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	CHUPACA LARA	SEDE CENTRAL	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0758-2012 JORA (12/12/2012)	ING. BRENDA ROS TOVAR	SAC Sr. Fernando Talpa	1.975.406,21	217.294,68	138.276,43	419.576,28	75.156,00	0,00	0,00	34.964,69	2.860.676,29	1.975.406,21	217.294,68	138.276,43	419.576,28	2.236.948,50				859.083,02	1.377.665,48	61,60%	F.C. A. D. AM.	149.025,37	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	03/03/2013	120	29/07/2013	1	28	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 906-2014/08/REG-HVCA/GR del 14/10/2014	
41	RO	0327	201115	MEJORAMIENTO Y PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORA, LARA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIANEXOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO AZOGUE	0809-2012 JORA (09/10/2012)	ING. CARLOS GASPARD PACO	ING. ALFREDO POMA SAMANEZ	1.067.609,34	141.937,19	53.380,47	227.326,86	120.468,00	15.564,50	0,00	87.360,00	1.713.646,36	1.067.609,34	141.937,19	53.380,47	227.326,86	1.490.253,86				1.315.327,00	174.926,66	11,74%	F.C. A. D. AM.	149.025,37	FN OBRA			100,00%	100,00%	0,00%	24/01/2013	90	23/05/2013	1	30	LI	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 998-2014/08/REG-HVCA/GR del 07/11/2014. LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 555-2014/08/REG-HVCA/GR	
42	RO	0330	201115	MEJORAMIENTO Y PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORA, LARA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	SARAGONDO BALBOA HERNAN	0797-2012 JORA (20/12/2012)	MARCO A. LLIQUE FLORES	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE	1.375.171,34	1																																		

N°	FTE.FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES			
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CK	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR S/	%	TIPO	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS			DOCUMENTO	1*	2*
54		2013	187513	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3011 DEL C.D. BARRIO DE ACORIA - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANCAVELICA APT 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368-2013-JORA (09JUL2013)	ING. HUGO WALDENA MENDOZA CIP: 32727	ING. WILLIAM PADO	1,064,169.65	107,972.50	63,850.18	222,478.62	37,404.50	18,252.00	0.00	28,942.00	1,543,069.45	1,063,440.00	107,898.47	63,806.40	222,326.08	1,457,470.95				1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A D. AM.	145,747.10	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	24/07/2013	120	31/03/2014	5	131		L	22/07/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 658-2014-GOB-REG-HVACGR DEL 22/07/2014
55		2013	217812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 118 DEL C.D. BARRIO DE ACORIA - DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TERRAJAV (Rafael Guerra Vargas) AMC N° 071-2013 (16MAY2013)	0188-2013-JORA (16MAY2013)	ARO. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON CAP: 006706	ARO. DARWIN EGRODO CORBERON LIZANA CAP.	922,445.89	73,445.00	46,122.29	187,562.37	54,499.99	14,670.00	0.00	15,748.00	1,314,493.54	922,445.89	73,445.00	46,122.29	187,562.37	1,229,575.55				123,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A D. AM.	122,957.56	FN OBRA	100.00%	11.55%	7.78%	01/06/2013	150	01/11/2013	2	4		P	CON FECHA 20/06/13 EL CONTRATISTA INDICADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO LA LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA ORSAL FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE S/ 750,550.00 NS EXP. SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN CREET SISEG 20130714	
56	R.O.	2013	151145	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA LIE. JORGE BASADRE GROMANN PICARA ATALLA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO JORGE BASADRE Sr. Jorge Santiago Lopez Yarrango	N° 0188-2013-JORA (16MAY2013)	ING. JUAN EFRAIM VARGAS VALVERDE CIP: 046579	ING. HERNANDEZ ZAGUIRRE JUAN MANUEL CIP: 0384-2013-JORA	2,270,205.22	74,080.47	113,510.26	442,403.27	53,303.07	23,055.03	0.00	61,806.00	3,038,363.32	2,258,854.19	73,710.07	112,942.71	440,191.25	2,885,698.22				2,230,864.62	654,833.60	22.69%	F.C.A D. AM.	288,569.00	FN OBRA	100.00%	96.57%	3.43%	11/12/2013	2012/2013	150	15/09/2014	3	120		AT	PARALIZADO EL 01/09/2014 - 11/03/2015 ADICIONAL DENEGATIVO DENEGADO INFORMADO AL CONTRATISTA CON N° 153-2015 (02/03/2015). RENICIO 18.03.2015. AMPL. A SOLICITADO 25.03.2015 AL SUPERVISOR
57	R.O.	2013	208485	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDOS, ESCOBAR, NUEVO OCCORO MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Hernan Gerardo Balboa #863447 LP 007-2013)	N° 567-2013-JORA (25NOV2013)	ING. RUBEN ANIBERTO YASHA CONDORI	Jannapa Huaynita Gabriel A. 964229512	7,421,928.90	237,124.34	296,877.16	#####	223,260.70	23,253.34	89,000.00	260,000.00	9,983,511.91	7,421,557.80	237,112.48	296,862.32	#####	9,387,528.47				9,387,528.47	0.00	0.00%	F.C.A D. AM.	764,600.00	15/11/2014	95.90%	88.68%	7.22%	11/12/2013	180	19/05/2015	4	345	RGR 284-2014 (11.08.2014)	EU	AT	01 PARAL. 05.01.2015 - 31.03.2015 FACTOR CLIMATOLÓGICOS PROPÓS DE LA ZONA RENICIO 21.04.2015
58	R.O.	2013	167259	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE. VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO YAULI Benjamin Rosales Gaspar 990100517 AMC 555-2013	N° 013-2014-JORA (07ENE2014)	ING. JOHNNY LORENZO VARELLAS	SUPERVISOR PATRICIO ING. CLAYTON	841,538.92	61,530.55	58,907.72	173,155.89	44,393.57	12,073.03	0.00	19,932.00	1,211,531.68	840,699.90	61,469.13	58,846.90	172,983.05	1,134,000.00				739,117.74	394,826.26	34.82%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	77.53%	22.47%	21/01/2014	120	18/07/2014	2	58		P	PARALIZADO DESDE 11.07.14. POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD Y NO DISPONIBILIDAD DE CANTERA	
59	R.O.	2014	243120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACUCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ADAJ INGENIEROS CONSULTORES SAC. (Jesus A. Alonso Tapia)	N° 563-2013-JORA (25NOV2013)	ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	COOPERACION PRANDE SAC. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	776,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	32,207.69	9,435.93	0.00	0.00	1,115,233.20	776,364.60	86,875.20	46,581.88	163,767.90	1,073,589.58				799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C.A D. AM.	107,358.96	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30/03/2014				L	19/08/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014-GOB-REG-HVACGR DEL 19/08/2014
60	R.O.	2013	253217	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATARIPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILPO, CACHICHANA, PACHACOLLA, YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUACA Refin Lopez Cruz 407350862 LP 016-2013	N° 605-2013-JORA (20DIC2013)	ING. CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA	2. ING. DANIEL ALMONDOR 2. ING. LUIS YARANGA CONDORI	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	#####	399,764.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,014,790.54	12,178,444.51	818,875.00	852,491.12	#####	16,342,776.54	1.00	33,355.28	REER 366-14 (10.10.14)	7,661,324.48	8,140,807.35	53.22%	F.C.A D. AM.	1,634,277.65	15/09/2015	64.40%	64.13%	0.27%	14/01/2014	270	08/04/2015	3	180	RGR 486-14 (03.08.14) RGR 988-14 (06.11.14) RGR 1009-14 (11.11.14)	EU	AT	ACTA DE CONSILIACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL EJECUTOR CON FECHA 17.02.2015 DONDE INDICA QUE EL CONTRATISTA CONTINUARA CON LA EJECUCION DE LA OBRA PARA LA REALIZACION DE LOS PASOS DEPORTIVOS RENICIO 16.03.2015
61	R.O.	2013	248202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LIE. LOCALIDAD DE LA LUISA, DISTRITO DE HUANDOS - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VICMAN Jessica Ivonne Sotelo Bendeza *909084	N° 043-2014-JORA (29ENE2014)	ING. CARLOS CASAPRA PAGO CIP: 55520	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 060-2014-JORA	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	60,749.99	20,270.00	0.00	21,893.00	1,833,557.45	1,289,567.23	112,687.00	64,478.36	264,011.87	1,730,744.46				1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2014	180	10/08/2014				T	CULMINADO 10.08.14 COMITÉ NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	
62	R.O.	2014	185929	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	COOPERACION EMPRESA PUCAR BAYUQUE SAC	N° 056-2014-JORA (10FEB2014)	ARO. RONALD GANARRA SOLANO	ING. JOSE ALMAGRA PEREZ CIP: 74219	599,136.62	51,736.50	35,948.20	123,627.84	30,142.00	9,394.00	#####	285,600.00	9,968,085.16	599,136.62	51,736.50	35,948.20	123,627.84	810,449.16				361,285.39	449,167.73	55.42%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31/05/2014				L	24/11/2014	RECEPCION 06.08.14 LIQ. CONTRATO OBRA N° 1044-2014-GOB-REG-HVACGR DEL 24/11/2014. EXISTE DEFICIENCIAS EN LA PARTE FISICA HAS SIDO SEPARADO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
63	R.O.	2014	216382	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LIE. LOCALIDAD DE CUSHUAPAMPAS, CASAPATA, YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CHORICA Santiago Sotelo Quijpe AMC 538-2013	N° 085-2014-JORA (17MAR2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	NOCRALA SAC. ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	791,217.39	79,145.00	39,560.87	163,786.19	54,350.00	14,670.00	0.00	16,889.53	1,159,518.98	791,217.39	79,145.00	39,560.87	163,786.19	1,073,709.45				680,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/04/2014	150	29/08/2014				T	OBRA CULMINADO RECEPCION 10.11.2014 PRESENT LIQ 20.02.2015 PROCESO DE REVISION ING EDUARDO CANCHARRI	
64	R.O.	2014	160223	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 26443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACOLLA - YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACHACOLLA Nelly L. Cordova Zorrilla ARD 014-2014	N° 152-2014-JORA (14ABR2014)	ING. CESAR ELIAS AYARR LAUACIP 43271	ING. CESAR NALDO SALVATERRA MONTEROLA	769,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	30,436.81	10,145.60	0.00	20,214.00	1,075,356.74	769,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	1,014,560.33				416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2014	90	26/11/2014	3	120		T	CULMINADO EL 06.12.2014 CON PENALIDAD DE 10 DIAS CALENDARIO	
65	R.O.	2014	427023	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PLOSCACHA ATALLA, CHAMAMPA, ACORIA - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO COMNIS LP 2014 Sr. Clara Quimb. Juan Alberto	N° 203-2014-JORA (07MAY2014)	ING. FREDY FERNANDO ORHUELA LARA CIP: 70178	CONSORCIO PRISMA ING. GALICH PONCE PORRAS	3,250,980.29	390,117.63	227,568.62	696,359.98	195,058.82	32,509.80	0.00	78,681.00	4,871,276.14	3,250,818.98	390,098.27	227,557.33	696,325.42	4,564,800.00				2,832,043.56	1,732,756.44	37.96%	F.C.A D. AM.	456,480.00	26-01-15	76.05%	65.13%	10.92%	22/05/2014	2305/2014	240	17/01/2015		P	01 PARAL. 19.10.14 - 02.12.14 POR CAUSAS SOCIALES RENICIO 03.12.2015 02 PARAL. 24.12.2014 - 31.03.2015		
66	R.O.	2014	151305	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA LIE. LOCALIDAD DE COLLAPACCA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Granados	N° 0199-2014-JORA (02MAY2014)	ARO. ROSSANA RAQUEL MADRID LOPEZ CAP: 9601	ARO. H. MIGUEL MACURI CAHARRIDU CAP: 7829	1,398,413.91	79,030.00	69,920.70	278,526.63	51,700.00	15,202.00	0.00	42,715.00	1,935,507.24	1,397,981.06	79,005.54	69,899.06	278,439.42	1,825,325.07				1,412,084.20	413,240.87	22.64%	F.C.A D. AM.	182,533.00	21-11-14	84.61%	77.36%	7.25%	04/06/2014	180	14/02/2015	1	76		P	IRA PARAL. 12.12.14 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL Y DENEGATIVO DE OBRA DE MAYOR PRESUPUESTO EN S/ 167,964.44 NS	
67	R.O.	2014	191626	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEINAL TRES TRAMOS: COLCACOLLA, PACHACOLLA, CHIMACACCA, YERRE, COCHINACCA, MESALES, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	CONSORCIO TRES TRAMOS Sr. Jesus A. Alonso Tapia	N° 333-2014-JORA (xxxx2014)	ING. FELICIANO ASCENCIO FLORES dp 51645	CONSORCIO CHULLACACCA ING. WILDER DODICOLA HURIA	1,618,353.18	108,481.27	113,284.72	331,221.45	61,350.95	16,183.53	0.00	64,038.82	2,132,211.92				0.00	2,170,000.00				817,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2014	180	09/12/2014				L	LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGR N° 1146-2014-GOB-REG-HVACGR (23DIC2014) LIQ. CONSULTORIA PENDIENTE	
68	R.O.	2014	182024	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEINAL HUANTARO, PILCHACA, SERRAN BARRANCA, TELERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA (RM26-282)	HUANCAVELICA	PILCHACA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUANTARO LP 11-2014 Sra. Lourdes Felicias Cuadros Salazar	N° 334-2014-JORA (20052014)	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR	ARENAS LEON VILLAR 404-2014-JORA	3,389,637.61	271,171.01	169,481.88	689,452.29	180,789.71	9,700.00	0.00	45,000.00	4,755,232.50	3,321,844.76	265,747.58	166,092.24	675,663.22	4,429,347.80				2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A D. AM.	442,934.78	22-11-14	100.00%	54.13%	45.87%	05/06/2014	240	08/05/2015	2	98	RGR 260-15 (18.03.15) Anexo de marzo 2015 es 0.00	EU	AT	OBRA EN EJECUCION LA ORSAL DENEGO LA PARALIZACION SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE 45 DIAS CALENDARIO
69	R.O.	2014	171903	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA LIE. OSAR VALLE LEON MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EMCOFAM Sr. Teodoro Asoro Capcha 067-454004 LP 16-2014	N° 285-2014-JORA (20052014)	ARO. HERBERT R. RICE CABALLERO CAP: 8393	ARO. LOURDES POMA BARRALCA CAP: 9198	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	65,750.00	6,250.00	0.00	40,262.00	2,427,027.55	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	2,314,765.55				1,799,311.13	515,454.42	22.27%	F.C.A D. AM.		FN OBRA	100.00%	93.51%	6.49%	05/06/2014	210	30/01/2015	2	30		P	01 PARAL. 05.01.2015 - APROBACION DEL ADICIONAL 01	
70	R.O.	2014	219989	CREACION DEL SISTEMA CONTABILIZADO Y TERNAS EN LA LOCALIDAD DE TIVACOLLA, DISTRITO DE																																										

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Período de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE.FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY. LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES									
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GANT. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CK NT	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADO AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR S/	%	TIPO	MONTO (S/)		FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO				DUR. ACO N	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				
																																																1*	2*		
79	R.O.	0792	2014	157919	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5665 DE SAN ISIDRO DE AMURILUAY	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PACIFICO Sr. Julio German Ayupe Rodriguez 983546241 ADS 134-2014	715-2014-ORA (28092014)	ARG. ELIO ALEX CONDOMOR CAJACHAGUA CAP 9442	ING. JENNY MARLENE BLANCA QUINCHO CIP: 71299 25.11.2014	510,034.99	59,783.65	25,501.75	107,157.87	35,259.50	5,100.35	0.00	14,902.81	737,740.92	509,687.88	59,742.87	25,484.40	107,084.75	702,000.00				222,707.92	479,292.08	68.28%	F.C.A.D.A.M.		23.05.2015	88.69%	100.00%	11.31%	13/10/2015	15/10/2014	120	11/02/2015	1				T		ENTREGA DE TERRENO 13/10/2014 PARALIZADO 15.10.14 AL 15.11.14 DEVIDO A QUE LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLIR SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS Y BENES DE LA INSTITUCION RENICIO 17.11.2014 SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO 01		
80	R.O.	0835	2014	240057	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	SEDE CENTRAL	CORPORACION DOMINUS Sr. Juan Alberto Coara Quimb LP 001-2014 DESERTO AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 613-2014	816-2014-ORA (25112014)	ING. ALEJANDRINO CUSHUAMANI 71939	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA CIP: 82695 826-2014	3,022,544.25	180,405.81	90,676.33	592,852.75	86,377.90	28,526.45	0.00	65,000.00	4,066,383.49	3,022,521.59	180,404.46	90,675.48	592,848.31	3,886,450.00				273,225.71	3,613,224.29	92.97%	F.C.A.D.A.M.		23.05.2015	16.38%	9.98%	-6.40%	30/12/2014	240	28/08/2015			FALTA DIGITAL			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 29.12.14 CALENDARIO DE EJECUCION ACELERADO		
81	R.O.	0793	2014	162002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 3538 - CANTON DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO EJECUTOR YIRSA Sr. Wilber Rivera Ramos Sant ADP 037-2014	822-2014-ORA (25112014)	ARG. JESUS MEGAS BONILLA CARO CAP 8226	ING. RENATO ORO CORONEL SANCHEZ CIP: 69996	1,295,745.11	77,744.71	64,787.26	258,889.87	71,265.98	25,914.90	0.00	22,128.78	1,816,476.61	1,295,656.24	77,739.38	64,782.81	258,872.12	1,697,950.55				466,642.36	1,230,408.19	72.50%	F.C.A.D.A.M.		22/12/2014	40.85%	42.87%	2.02%	22/12/2014	23/12/2014	180	20/06/2015					EJ	AT	ENTREGA DE TERRENO 22.12.14 18A PARALEL 23.12.2014 AL 29.12.2014 RENICIO DE OBRA 30.12.14		
82	R.O.	0545	2014	253024	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 531 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCHOA DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO SEÑOR VERDE Sr. Javier William Huamantaga Mezas 940022	787-2014-ORA (14112014)	ARG. JOSE CARLOS LOZANO LOZANO CAP 9527	Z. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP: 73486 M - RGR 138	721,226.60	94,400.00	50,485.86	155,900.24	65,270.00	16,450.00	0.00	28,544.87	1,132,377.57	721,217.64	94,398.83	50,485.23	155,898.31	1,022,000.00				132,479.01	889,520.99	87.04%	F.C.A.D.A.M.		20/12/2014	82.33%	100.00%	17.67%	20/12/2014	120	18/04/2015					T		ENTREGA DE TERRENO 28.11.2014 EJECUCION ATRAZADA LIGERAMENTE IMPUTABLE AL CONTRATISTA OBRA CULMINADA 18.04.2015			
83	R.O.	0851	2014	19330	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 3639 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	PROCESO LEM N° 30191 (P) PROCEDIMIENTO CLASICO 4-2014 DESERTO Informado el 13/01/2015 por 0003044526075			1,483,406.02	103,045.00	74,170.30	288,911.84	51,420.00	17,515.00	0.00	10,500.00	2,038,968.16						0.00	#DND#									180	27/06/1900					NI		PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO							
HUAYTARA												57,822,885.87									46,402,917.73				4,475,761.68																										
1	R.O. / DONAC. Y TRANSF.	0219	2008	125527	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHUALBA - AYARI - HUALLAS - REYES - TAMBO, TRAMO 000-000 KM 31+000	HUAYTARA	VARIOS	SEDE CENTRAL	REPRES FLORES S.R.L.	641-2008/ORA (24/06/2008)	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YUEN VALDAMA	576,424.94	51,878.25	57,642.49	130,329.68	0.00	0.00		816,275.36	576,424.94	51,878.25	57,642.49	130,329.68	816,275.36				620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C. AD. AM.		20% MC	SINFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%	12/07/2008	89	24/10/2008	1	16			LQ		11/12/2009 03/09/2010			LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAL FINAL 38-2010/00B/REG-HVCAARRG (03/SET/2010)
2	R.O.	0007	2006	3714	CONSTRUCCION CANAL DE RIRIGACION LA VILLOTA DE SACKAGUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ACVA INGENIEROS CONTRATISTAS SA	055-2008/GRPHG 22/10/2008	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO HUARO VALENZUELA CASTRO CIP:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,370,910.74			1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	8.29%	91.71%	19/11/2008	200	06/06/2009	0	0			P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO					
3	FORSUR. R.O.	0245	2010	0872	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERO	SEDE CENTRAL	GMC SAC	042-2010-ORA (20/01/2010)	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARG. FREDDY VELASCO OCHOA CAP 6344	199,488.49	15,959.08	13,964.19	43,588.24	0.00	0.00		273,000.00	199,488.49	15,959.08	13,964.19	43,588.24	273,000.00				245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C. AD. AM.		GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO ODEPME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2010	60	17/05/2010	1	35			LQ		22/11/2010 28/02/2012			LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 546-2010/00B/REG-HVCAARRG (20/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 245-2010/00B/REG-HVCAARRG (28/FEB/2012)
4	FORSUR. R.O.	0258	2010	0751	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACHICO AYAPACCA DISTRITO DE OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HG-HEPAL	060-2010-ORA (19/02/2010)	ING. DENIS LUYA FERNANDEZ	ING. WILLIAM GONZALEZ GONZALEZ CAP 65978	487,878.08	34,151.47	24,393.90	103,820.46	0.00	0.00		650,243.91	487,878.08	34,151.47	24,393.90	103,820.46	650,243.91	3	42,896.15		410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C. AD. AM.		PMME	PMME	100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2010	90	05/12/2010	4	130			LQ		15/11/2011 07/05/2013			OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 415-2013/00B/REG-HVCAARRG (07/MAY/2013)
5	FORSUR. R.O.	0309	2010	0707	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PIMP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	319,296.20	31,929.62	23,947.22	71,282.88	0.00	0.00		446,455.91	319,296.20	31,929.62	23,947.22	71,282.88	446,455.91				351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. AD. AM.		PMME	PMME	100.00%	100.00%	0.00%	04/03/2010	120	24/08/2010	4	54			LQ		16/02/2011 13/12/2011			LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 893-2011 (16/FEB/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 777-2011/00B/REG-HVCAARRG (13/DIC/2011)
6	FORSUR. R.O.	0251	2010	0707	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PIMP DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	ING. TEOFILO AGUIRRE CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918	569,975.75	56,997.58	42,748.18	127,247.09	0.00	0.00		796,968.59	569,975.75	56,997.58	42,748.18	127,247.09	796,968.59	1	73,318.61		684,287.25	185,999.95	21.37%	F.C. AD. AM.		PMME	PMME	100.00%	100.00%	0.00%	06/03/2010	120	13/08/2010	2	41			LQ		28/02/2011 12/08/2011			OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 360-2011/ORA
7	FORSUR. R.O. R.D.	0250	2010	0237	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGO DEL CANAL PERPETUO SACOPRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERNEJO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGELAS	ING. EDWIN TUNJUE RAMIRO	655,545.59	52,443.65	45,888.19	143,236.71	39,322.74	0.00	0.00	25,000.00	901,448.88	655,545.59	52,443.65	45,888.19	143,236.71	901,448.88	1	169,436.22		300,674.60	619,544.11	77.98%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	60	12/05/2011	3	278			R		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEBEU TO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE			
8	FORSUR. R.O.	0256	2010	0707	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERNEJO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CLAUDIO RENE LINO FRANCA	ING. FRANCIS CANCHARI CANCHARI CIP 84364	299,943.63	0.00	0.00	56,989.29	0.00	0.00		356,932.92	299,943.63	0.00	0.00	56,989.29	404,747.83				153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2010	120	07/11/2010	1	30			T		CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION				
9	FORSUR. R.O. R.D.	0255	2010	0707	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO N° 34031 HURIPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HURIPACANCHA	SEDE CENTRAL	GUSTAVO GERARDO CERNEJO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. FRANCIS CANCHARI CANCHARI CIP 84364	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	0.00	0.00		278,749.03	207,294.58	16,583.57	10,364.73	44,506.15	278,749.03				278,749.03	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	29/06/2010	60	27/08/2010	0	0			T		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEBEU TO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE				
10	FORSUR. R.O. / R.D.	0246	2010	0707	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22224 DE PUTUCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	101,848.43	11,315.26	1,019.48	21,713.00	0.00	0.00		135,986.97	101,848.43	11,315.26	1,019.48	21,713.00	135,986.97				135,986.97	100.00%	F.C. AD. AM.			202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%	10/07/2010	60	02/11/2010	1	56			P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL. EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO			
11	FORSUR. R.O. / R.D.	0244	2010	0707	CONSTRUCCION DE MODULOS EN EL CENTRO EDUCATIVO LARAMARCA 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP: 85265	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	0.00	0.00		144,477.22	108,305.54	12,020.83	1,083.06	23,067.79	144,477.22				58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C. AD. AM.			202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%	10/07/2010	120	26/02/2011	2	112			P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL. EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
12	FORSUR. R.O. / R.D.	0402	2010	0707	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	ING. JUAN MARRIN ESCALANTE	ING. CHRISTHAN PONCE ALFARO CIP 93170	329,121.16	36,529																																					

N°	ITE. FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENERGÍA EN TERREMOS	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES				
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	CONT. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CK NT	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADO AL MES	SALDO POR PAGAR	%	TIPO	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO		PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DUR ACIO N	FECHA DE TERMINO	N°			DÍAS	DOCUMENTO	1*	2*
22	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0520	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 21267 - TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURIPACANCHA	SEDE CENTRAL	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011ORA	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,030.54	13,303.05	9,312.14	29,572.69	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	199,718.42	137,816.32	6,158.88	9,647.14	27,652.02	181,274.36	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	22/09/2011	75	05/12/2011	0	0				21/02/2012	15/08/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCAAGR (18/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCAAGR DEL 15/AGO2012		
23	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0519	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYMA	HUAYTARA	HURIPACANCHA	SEDE CENTRAL	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011ORA	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	125,199.95	12,520.00	8,764.00	27,831.95	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	187,815.90	122,306.36	12,290.64	8,603.45	27,322.09	171,122.54	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	21/10/2011	75	03/01/2012	0	0				18/02/2012	15/10/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCAAGR (18/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1028-2012/GOB.REG.HVCAAGR (15/OCT/2012)		
24	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0549	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22388 CCANCCABO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "LOS ANDES	PROCESO	PROCESO	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	143,197.23	14,319.72	10,023.81	31,832.74	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	213,873.50	141,988.08	14,198.80	9,393.17	31,563.95	197,890.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	80000	80000	80000	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	75	20/06/2012	2	80				19/09/2012	09/11/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 831-2012/GOB.REG.HVCAAGR (19/SET/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCAAGR (09/NOV/2012)		
25	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0547	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M.A.S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011ORA	ING. JOSE MARIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	235,774.63	18,861.97	16,504.22	51,516.76	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	337,157.58	222,103.73	17,768.22	15,547.26	48,529.65	303,848.86	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2011	75	06/12/2011	1	10				02/04/2012	15/01/2013	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 336-2012/GOB.REG.HVCAAGR (08/08/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 927-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 15/01/2013		
26	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2010	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011ORA	ARQ. ALFREDO ALMOND RAMOS CAP 5491	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	129,534.79	12,953.48	9,067.44	28,795.58	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	194,851.29	128,439.08	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,823.73	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0				20/02/2012	27/09/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCAAGR (20/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCAAGR (27/SET/2012)		
27	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0514	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011ORA	ING. MIRIA ELIZABET NAYAYA CRISTOBAL CIP 71085	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	125,633.55	12,563.38	8,794.35	27,928.34	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	189,419.60	124,577.81	12,457.79	8,720.45	27,693.65	173,449.69	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	75	12/11/2011	0	0				16/02/2012	14/06/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 465-2012/GOB.REG.HVCAAGR (18/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 533-2012/GOB.REG.HVCAAGR (14/JUN/2012)		
28	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0527	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CIP 48624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135,382.60	13,538.26	9,476.78	30,095.55	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,993.19	134,244.94	13,424.49	9,397.15	29,842.65	186,990.22	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0				09/10/2012		LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCAAGR (09/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 929-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 15/01/2013		
29	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0548	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011ORA	ING. ELMER CALIXTO MEL GORJO NORABUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	134,193.95	13,419.40	9,393.58	29,831.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,287.37	9,301.16	29,537.82	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25				24/07/2012	15/01/2013	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCAAGR (24/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 931-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 15/01/2013		
30	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0532	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. PM N° 22195 DE VICHURI	HUAYTARA	OCCOYO	SEDE CENTRAL	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011ORA	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,997.89	140,017.10	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,845.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	19,494.58	0000	000000	ENTREGA DE LA PRELQ.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0				29/11/2012	26/10/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCAAGR (26/OCT/2012)	
31	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0543	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CIP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,452.91	12,845.29	8,991.70	28,558.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	193,344.98	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	177,342.89	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	17,734.21	000000	00000000	09/01/2012	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0				18/04/2012	17/10/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCAAGR (18/ABR/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCAAGR (17/OCT/2012)	
32	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0545	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAYULLCA. QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	85,075.61	8,507.56	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,950.77	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,753.38	117,455.39	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0				29/05/2012	19/09/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL N° 933-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 19/09/2012		
33	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0516	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI-QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	DREMCO E.I.R.L. DREMCO E.I.R.L. INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011ORA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRADO BARRERA DIOSSES	66,959.20	6,695.92	4,687.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,727.29	66,077.70	6,607.77	4,625.44	14,689.07	91,999.90	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2011	45	18/11/2011	0	0				20/02/2012	15/08/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCAAGR (08/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 895-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 917-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 11/01/2013		
34	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0542	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPTA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011ORA	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,857.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,078.56	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,468.90	000000	00000000	10-11-2011	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0				14/03/2012	27/09/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 394-2012/GOB.REG.HVCAAGR (14/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 967-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 27/SET/2012	
35	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0551	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	(2048489973) JURISCONSULTORES Y CONTRATISTAS GONZALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011ORA	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EULIODES SOCRATES YAUHRI LENA	70,944.04	7,094.40	4,966.08	15,770.96	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	109,275.38	69,668.90	6,966.69	4,876.82	15,487.40	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0				18/04/2012	23/07/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCAAGR (18/ABR/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1177-2012/GOB.REG.HVCAAGR del 16/11/2012		
36	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0523	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	(2048460420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M.A.S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011ORA	ING. MARIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MOJEL ANGEL TAPE CASTRO	231,083.02	18,486.64	16,175.81	50,491.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	330,737.11	224,558.37	17,964.67	15,719.09	49,086.00	307,398.12	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	00000	000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	21/11/2011	0	0				16/07/2012	26/09/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 104-2012/GOB.REG.HVCAAGR (16/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)		
37	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0550	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	MESAS URDANEGUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011ORA	ING. ROQUE MARINO MUNGUA SILVERA	ING. TENORIO GALLEGOS HUGO ALBERTO	129,873.63	12,987.36	9,091.15	28,870.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	186,323.05	126,824.37	12,892.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	18/11/2011	0	0				15/03/2012	14/09/2012	LQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCAAGR (15/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)		
38	FORSUR. R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0518	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22204 LUCCIMAYOCCO	HUAYTARA	HURIPACANCHA	SEDE CENTRAL	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS HERMANOS QUIPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-																																						

N°	FTE.FTO.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	CONSULTORIA SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES						
												CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	SUPER	OBS. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S)	CD (S)	GG (S)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S)	CK NT	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADO AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR S.	%	TIPO	MONTO (S)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR. MADO	EJECUT. DO	DIFEREN. CIA	EJECUC. %	FECHA DE INICIO	DUR. ACO. N			FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1*	2*
56	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MNASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011/ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ YARBEA CIP 44624	ING. WILMER AVALOS NIETRA CIP	124,071.81	12,407.18	8,685.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,612.05	27,349.39	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2013	23/05/2012	75	14/07/2012	0	0		T		OBRA CULMINADA. EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION						
57	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 36547 OBRAE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	INVERSIONES ATLANIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GARRERA CIP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	239,101.26	23,910.13	16,737.09	53,152.21	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,905.59	325,092.88	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	3,301.04 000 0000000000	19/10/2011 0 0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	28/11/2011	75	0	0	LQ	15/08/2012 21/10/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 813-2012 (15/08/2012), LIQ. FNAN. FINAL N° 972-2013/GOB.REG-HVCAAGR (21/10/2013)					
58	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0535	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ARQ. BETSY QUINTANA VILLA	79,432.73	7,843.27	5,560.29	17,657.90	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,843.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	10,966.48 000 0000000000	04/11/2011 0 0000000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45 07/10/2011	0	0		LQ	10/01/2012 11/10/2012		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 817-2012 (10/01/2012), LIQ. FNAN. FINAL N° 1401-2013/GOB.REG-HVCAAGR (11/10/2012)					
59	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0536	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO PAMPACHACRA (2049504688) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452891753) GRYA (CONSTRUCCIONES E.I.R.L)	CONTRATO N° 394-2011/ORA (09/08/2011)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARFAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75 03/12/2011	1	30		LQ	23/05/2012 15/03/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 813-2012 (23/05/2012), LIQ. FNAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-HVCAAGR					
60	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0537	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22069 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	DIR. COM. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011/ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ELUCIDES SOCRADES YAUARI LENA	75,589.81	7,558.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,954.59	7,485.46	5,246.82	16,662.41	104,359.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45 25/09/2011	1	28		LQ	10/08/2012 25/09/2012 16/04/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 791-2012 (10/08/2012), LIQ. CONSULT. N° 950-2012/GOB.REG-HVCAAGR del 25/09/2012, LIQ. FNAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCAAGR					
61	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0539	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL DEDORO BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	(2050383827) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011/ORA	ING. QUINTA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.59	76,701.73	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	502,895.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,057.18	476,358.11	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105 12/12/2011	0	0		LQ	11/06/2012 16/07/2012 11/04/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 883-2012 (11/06/2012), LIQ. CONSULT. TABLA RGR 783-2012 (11/06/2012), LIQ. FNAN. FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCAAGR					
62	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0544	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 22159-QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	SEDE CENTRAL	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 364-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLIGOS HUGO ALBERTO	289,576.59	28,957.66	20,270.36	64,372.88	15,000.00	0.00	0.00	5,500.00	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,831.93	399,789.44	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90 06/10/2012	1	52		LQ	03/10/2012 09/11/2012		LIQ CONTRATO DE EJEC N° 81-2012/GOB.REG-HVCAAGR del 03/10/2012, LIQ. FNAN. FINAL RGR N° 1149-2012/GOB.REG-HVCAAGR (09/NOV/2012)					
63	FORSUR R.D. 18 CANON SOBRE CANON	0553	2011	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	SEDE CENTRAL	DONOSO GELDES MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA	ING. MARIO JULIO SARITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,903.71	5,532.60	17,569.94	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,486.11	17,422.30	109,118.59	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45 12/09/2011	0	0		LQ	18/04/2012 15/03/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC DE OBRA RGR 406-2012 (18/04/2012), LIQ. FNAN. FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCAAGR					
64	R.D.	0275 0602 2015	7910		RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 HUAYTARA HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 068-2011/ORA	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ING. MARGOT SALAZAR	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	53,933.40	0.00	0.00	39,624.00	2,201,626.56	1,553,490.26	108,729.81	124,279.22	321,569.87	2,108,069.16	747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. ADA M.	210,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2012	180 22/07/2012	1	18		LQ	05/12/2012 02/04/2013 03/07/2014		LIQ CONTRATO DE EJEC RGR N° 1239-2012/GOB.REG-HVCAAGR del 05/12/2012, LIQ. CONSULT. N° 299-2013/GOB.REG-HVCAAGR del 03/07/2014, LIQ. FNAN. FINAL RGR N° 587-2014/GOB.REG-HVCAAGR del 03/07/2014				
65	RO	300 0603 2015	7892		RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO ARKA I	N° 065-2011/ORA	ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARQ. JUAN VALCÁZEL DUEÑAS	1,523,003.73	97,572.57	91,380.22	308,152.17	46,443.40	0.00	0.00	28,780.00	2,095,332.10	1,517,494.85	97,219.64	91,949.69	307,037.55	2,012,801.72	719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. AD. AM.	201,280.17 305,756.36 611,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150 20/07/2012	1	55		LQ	27/11/2012 15/03/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC RGR N° 1204-2012/GOB.REG-HVCAAGR del 27/11/2012, LIQ. CONSULT. N° 241-2013/GOB.REG-HVCAAGR del 15/03/2013				
66	RO	0422 0440 2015	NG		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA-HUAMANI-AYAWACA-LAMBEL-SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70-000 KM)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO MPFER	N° 0031-2012/ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARNALDES GRANADOS	1,986,470.37	119,188.22	158,917.63	407,623.72	99,323.92	0.00	0.00	0.00	2,771,523.46	1,983,315.63	181,473.61	99,165.78	407,511.90	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	267,146.69 0000000000 0000000000	16/03/2013	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120 21/06/2012	2	20		LQ	11/09/2012 04/12/2013 20/02/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC RGR N° 1199/2012, CORREC. LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 1095-2013/GOB.REG-HVCAAGR del 04/12/2013, LIQ. CONSULT. N° 161-2013/GOB.REG-HVCAAGR				
67	RO	000 0158 2015			MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHALUISMA-AYAVI-HUALAS-REYES-TAMBO LONG 31+500 KM	HUAYTARA	VIARIOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO FERREYRAS GONZALES MOVL 964843222	N° 0001-2012/ORA (ENE2012)	ING. MIGUEL ANGEL VALENZUELA ROJAS CIP 77862	2 ING. WILLIAM PACO CHIPANA	92,255.94	10,876.98	3,690.24	19,228.17	0.00	0.00	0.00	126,051.33	92,255.94	10,876.98	3,690.24	19,228.17	126,051.33	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	12,605.13 0000000000 0000000000	10/04/2012	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2012	60 11/04/2012	0	0		L	08/06/2012		LIQ CONTRATO DE EJEC RGR N° 570-2012/GOB.REG-HVCAAGR (08/JUN/2012)						
68		2015			RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE PERUS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SEDE CENTRAL	CONSORCIO FERREYRAS GONZALES MOVL 964843222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)	2 ING. FREDY PERALES TOVAR	205,184.98	20,518.50	14,362.95	43,211.96	21,000.00	0.00	0.00	4,500.00	308,778.39	205,184.98	20,518.50	14,362.95	43,211.96	283,278.00	0.00	283,278.00	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2012	90 19/04/2013	1	30		L	18/11/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC N° 1052-2013/GOB.REG-HVCAAGR del 18/11/2013									
69		2015			SUSTITUCION DE TORNILLOS DE PUESTOS DE SALIDA DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO INTECH	CONTRATO N° 829-2012/ORA (07/12/2012)	ING. RONY ALDO CACERES JONES	2 WILLIAM PACO CHIPANA	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40	18,655.29	0.00	0.00	12,000.00	738,887.38	512,988.63	51,298.86	35,909.20	108,035.40	708,231.20	0.00	708,231.20	100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2013	90 21/11/2013	5	213		T		OBRA CULMINADA. EN COORDINACIONES PARA LA VERIFICACION Y RECEPCION									
70		2012 2015			CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAUTUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	CASTILLO BUJAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVL 994616366	CONTRATO N° 739-2012/ORA (07/12/2012)	ING. ZOSMO FREDY PERALES TOVAR CIP	113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	13,250.00	0.00	0.00	3,000.00	173,594.89	113,968.49	11,396.85	7,977.79	24,001.76	157,344.00	0.00	157,344.00	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2012	45 07/10/2013	3	94		LQ	24/02/2014 07/07/2014		LIQ CONTRATO DE EJEC N° 151-2014/GOB.REG-HVCAAGR del 25/02/2014, LIQ. FNAN. FINAL RGR N° 658-2014/GOB.REG-HVCAAGR del 07/07/2014									
71	RD	000 0158 2015			CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO 056	CONTRATO N° 740-2012/ORA	ING. JOSE ALBERTO ANGLUO ERMENO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	205,228.76	20,522.88	14,366.01	43,221.18	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	303,338.83	205,228.76	20,522.88	14,366.01	43,221.18	283,337.94	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	0000000000 0000000000 0000000000		100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2012	75 29/03/2013	1	18		L	17/10/2013		LIQ CONTRATO DE EJEC N° 867-2013/GOB.REG-HVCAAGR del 17/10/2013					
72	RD	0882 2012 2015			CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TATACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	SEDE CENTRAL	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S.C. R.L. MOVL 066-23142 (06/12/2012) MOVL 995607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)	ING. GREGOR A. MARRINO CALDERON CIP 137204	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP 11882	111,810.77	11,181.08	7,826.75	23,547.35	15,750.00	0.00	0.00	3,000.00	173,115.95	111,810.77	11,181.08	7,826.75	23,547.35	154,365.95	0.00	154,365.95	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2012	45 21/02/2013	1	20		T											

