



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.
Fecha de Reporte : 30/06/2015
Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MNE. MONICO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
ACOBAMBA														S/.					83,950,387.12			74,439,220.62											
1	R.O.		2002		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA							37,502.60	2,069.00	0.00	0.00		39,571.60	39,571.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/11/2002	29 DÍAS	14/12/2002	L		24/11/2009	R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)
2	CANON SOBRECANON		2003	3678	AMPLIACION EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 38212 PUNCHAYPAMPAROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA							182,368.94	14,716.90	0.00	0.00		197,085.84	197,085.84	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2003	98 DÍAS	27/11/2003	L		18/08/2009	R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)
3			2004	N/C	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP				186,732.98	18,673.30	0.00	0.00		205,406.28	205,406.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
4	FONCOR	0081 0064	2004 2005	17675	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA-CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACORIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHELM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS				369,622.44	36,962.24	0.00	0.00		406,584.68	406,584.68	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
5	FONCOR	0052 2004	2004	3698	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. M.X. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. ERNESTO COLQUI ROJAS				352,282.24	35,228.22	0.00	0.00		387,510.46	387,510.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
6	FONCOR	0069 0062	2004 2005	2373	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74266				454,545.45	45,454.55	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
7	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0012 0018	2004 2008	N/C	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823				909,090.91	90,909.09	0.00	0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2004			T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
8	CANON SOBRECANON		2005		CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						185,277.24	14,722.76	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2006	111 DÍAS	20/06/2006	L		30/12/2009	R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
9	FONCOR	0062 2005	2005	2373	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74266				160,588.39	9,032.81	0.00	0.00		169,621.20	169,621.20	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T			EN LIQUIDACIÓN DE OBRA	
10	FONCOR	0070 2005	2005	N/C	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP				176,204.51	17,620.45	0.00	0.00		193,824.96	193,824.96	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T			OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	
11	FONCOR		2005	151231	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 78359				139,943.33	13,994.33	0.00	0.00		153,937.66	153,937.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
12	CANON / CANON / SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0069 0086	2005 2006	15821	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357				139,276.14	5,723.86	0.00	0.00		145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		16/11/2009	R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0072 0516	2005 2009	15578	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ				60,723.05	6,072.31	0.00	0.00		66,795.36	66,795.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T			OBRA CULMINADO SE ESTÁ ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA	
14	CANON / SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0082 0135 0206	2006 2007 2008	15802	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				367,530.37	36,753.04	0.00	0.00		404,283.41	404,283.41	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L		30/12/2009	R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
15	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		2005	N/C	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO INTERACCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439				136,396.84	13,603.76	0.00	0.00		150,000.60	150,000.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
16	RECURSOS ORDINARIOS		2006	N/C	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85878				627,344.87	62,734.49	0.00	0.00		690,079.36	690,079.36	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	N/C	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				40,000.00	17,739.58	0.00	0.00		57,739.58	57,739.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
18	RECURSOS ORDINARIOS		2006	25117	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357				84,021.90	8,478.10	0.00	0.00		92,500.00	92,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T			INFORME FINAL OBSERVADO	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2006	2373	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA - MAYUNMARCA - ALHUARA II ETAPA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP				181,870.30	18,129.70	0.00	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
20	CANON / SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0106 0137 0208	2006 2007 2008	98543	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZATO ORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				58,500.00	6,500.00	0.00	0.00		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T			OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO DE EJEC.	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°				
																					S/.	%												
21	ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA		2006	98543	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP					14,460.49	1,439.54	0.00	0.00				15,900.03	15,900.03	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL
22	CANON SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / RECURSOS ORDINARIOS	0101 0128 0178	2006 2007 2008	29563	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN					787,785.06	87,531.67	0.00	0.00				875,316.73	875,316.73	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
23	CANON SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0102	2006	5192	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCCASA-PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP 82200					180,990.52	20,101.17	0.00	0.00				201,091.69	201,091.69	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	006 005	2007 2008	17675	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA TRAMO II: CCAHUARANRA-PATOCOCCHA - PALMIRA ALTA	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ODON PACHA RAMOS / ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS / ING. MARCO A.	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694					1,604,646.81	180,033.19	0.00	0.00				1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	0.37%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/2008	261 DÍAS	29/11/2009	L	15/05/2012	R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15MAY/2012) GSR-ACOBAMBA
25	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2007	29358	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLARICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUENDO CIP					388,366.51	43,151.84	0.00	0.00				431,518.35	431,518.35	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION
26	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	35908	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 66006					573,095.55	42,735.18	0.00	0.00				615,830.73	605,199.70	10,631.03	1.73%	100.00%	98.68%	1.32%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L	26/08/2010	R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26AGO/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2007	29456	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION CHANQUIL	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9002	POR DESIGNAR					647,986.10	71,998.46	0.00	0.00				719,984.56	662,889.78	57,094.78	7.93%	100.00%	95.00%	5.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	T		OBRA TERMINADA SIN INFORME FINAL
28	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0168 0108 0200	2007 2008 2009	17136	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ - PAUCARÁ - PUCA CRUZ	ACOBAMBA	ACOBAMBA ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS					2,791,058.40	310,117.60	0.00	0.00				3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA, FALTA PPTO PARA LIQUIDACION, LA OBRA TUVO VARIOS RESIDENTES POR LO QUE NO HAY INFORME FINAL
29	RECURSOS ORDINARIOS		2008		CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCCHA MICRO RED ACOBAMBA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)					237,747.27	26,416.36	0.00	0.00				264,163.63	264,163.63	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
30	RECURSOS ORDINARIOS		2008	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIBESA HUANCAMELICA / EE.SS.	ACOBAMBA	CHOPCCAPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ					384,656.05	417,739.79	0.00	0.00				802,395.84	812,395.84	-10,000.00	-1.25%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
31	RECURSOS ORDINARIOS		2008	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIBESA HUANCAMELICA / EE.SS.	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399					688,931.72	55,604.95	0.00	0.00				744,536.67	744,563.67	-27.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	257 DÍAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACION
32	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARÁ EN LA DIBESA HUANCAMELICA / EE.SS.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399					369,999.81	31,253.63	0.00	0.00				401,253.44	401,253.44	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2008	193 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
33	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	48018	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAMELICA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ					853,261.48	94,806.83	0.00	0.00				948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	-9.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL
34	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008	48018	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAMELICA	ACOBAMBA	POMACOCCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. RUSSEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339					199,047.74	19,904.77	0.00	0.00				218,952.51	218,952.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
35	RECURSOS ORDINARIOS	0098	2008		CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339					305,372.33	33,930.26	0.00	0.00				339,302.59	339,301.59	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0095	2008	35542	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399					404,257.63	44,917.52	0.00	0.00				449,175.15	424,695.10	24,480.05	5.45%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2008	120 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL
37	RECURSOS ORDINARIOS	0032 0218	2008 2009	16309	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO					301,105.00	33,456.11	0.00	0.00				334,561.11	181,064.47	153,496.64	45.88%	100.00%	100.00%	0.00%	17/07/2008	75 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES			
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°			2°		
																					S/.	%												
38	RECURSOS ORDINARIOS	0518	2009	66964	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRACO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR				525,400.38	55,959.68	0.00	0.00		581,360.06	581,360.00	0.06	0.00%	100.00%	75.60%	24.40%	21/10/2009	105 DIAS	31/10/2011		P		OBRA EN SITUACIÓN LEGAL. EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZÓ TRABAJO ALGUNO PESE HABER SIDO CANCELADO		
39	RECURSOS ORDINARIOS	0109	2010	76599	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JOSE MARTIN MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS				273,457.50	27,542.50	0.00	0.00		301,000.00	301,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T			OBRA OBSERVADA POR LA COMISIÓN DE LIQUIDACIÓN. ES NECESARIO LEVANTAR LAS OBSERVACIONES		
40	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	63725	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESMAAS PAUL ANGLAS ROQUE				422,554.83	42,255.48	0.00	0.00		464,810.31	464,810.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		01/12/2011	R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GR (01/DIC/2011)		
41	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	62561	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR				863,598.07	91,671.93	0.00	0.00		955,270.00	955,269.98	0.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC		30/11/2012	R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GR (30/NOV/2012), CIERRE DE PROYECTO		
42	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	87293	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO				1,659,209.87	145,886.50	0.00	0.00		1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
43	CANON Y SOBRE CANON	0106	2010	87394	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784				1,253,568.66	125,356.87	0.00	0.00		1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
44	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	89168	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS				1,790,753.89	121,298.45	0.00	0.00	197,504.62	2,109,556.96	2,106,656.96	2,900.00	0.14%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014 31/07/2014	T			OBRA CULMINADO SEGÚN INFORMACIÓN AL MES DE ENERO DEL 2015		
45	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	64049	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESMAAS PAUL ANGLAS ROQUE				364,158.23	38,200.20	0.00	0.00		402,358.43	402,358.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		15/11/2011	R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GR (15/NOV/2011)		
46	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	61581	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHO PAQUINYAURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO				1,054,957.43	108,660.62	0.00	0.00		1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
47	DONAC. Y TRANSJ		2010		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+000 KM	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA						86,400.00	9,600.00				96,000.00	47,804.36	48,195.64	50.20%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GR (09/FEB/2012)		
48	CANON Y SOBRE CANON / RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	62131	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO				1,446,892.04	144,689.20	0.00	0.00		1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		13/08/2012	R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GR (13/AGO/2012)		
49	RECURSOS ORDINARIOS	0313	2010	27585	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ				719,021.06	68,052.87	0.00	0.00		787,073.93	765,183.00	21,890.93	2.78%	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA Y ABSOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME FINAL		
50	CANON Y SOBRE CANON	0383	2010	90506	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO				641,058.39	60,430.00	0.00	0.00		701,488.39	701,488.39	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T			SE CONFORMARÁ NUEVA COMISIÓN PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACIÓN. FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE		
51	CANON Y SOBRE CANON	0089	2010	SN	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA - AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ACOBAMBA	ANDABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO				56,000.00	5,556.00	0.00	0.00		61,556.00	61,556.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T			NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE		
52	RECURSOS ORDINARIOS	0381	2010	71506	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA REPUBLICA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. RAUL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS				273,457.50	27,542.50	0.00	0.00		1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
53	FONIPREL R.D.	0381	2010	52935	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA				12,525,583.35	1,177,437.55	0.00	0.00		13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	2.27%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	L		12/02/2015	LIQ.TEC FINANCIERA RGR N° 162-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 12/02/2015		
54	RECURSOS ORDINARIOS	0474	2010	118828	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA									0.00	0.00		0.00		#DIV/0!		0.00%						NI			OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0113	2010	68127	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUINONEZ DE HUAYANAY - ANTA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA									0.00	0.00		958,915.00	958,915.00	100.00%		0.00%						NI			LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010		CONSTRUCCION DE LA IRRIGACIÓN SAN ISIDRO - CHONTA - MARCAS - HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA									0.00	0.00		0.00														
57	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO. DE HUANCVELICA / P.S.	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON				583,448.11	61,731.00	0.00	0.00		645,179.11	558,160.61	87,018.50	13.49%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
58	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORREGION PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ANTA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE				497,429.93	90,925.00	0.00	0.00		588,354.93	112,314.00	476,040.93	80.91%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
59	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORREGION PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISEP	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE				633,412.08	61,731.00	0.00	0.00		695,143.08	566,879.77	128,263.31	18.45%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			SE ESTÁ DENUNCIANDO AL RESIDENTE A FIN DE VUELVA LA LAPTOP Y ENTREGUE EL INFORME FINAL
60	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORREGION PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ROSARIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE				645,755.00	61,731.00	0.00	0.00		707,486.00	531,012.22	176,473.78	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T			INFORME FINAL DEVUELTO POR ESTAR OBSERVADO. NO TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
61	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORREGION PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE				616,640.39	61,731.00	0.00	0.00		678,371.39	599,126.88	79,244.51	11.68%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
62	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	62565	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCCLOCOCHA - POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA				621,526.30	74,583.15	0.00	0.00		716,924.97	716,924.97	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T			SERÁ NECESARIO NOTIFICAR LA RESIDENTE A FIN CUMPLA CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
63	RECURSOS ORDINARIOS	0089	2011	45050	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES				821,536.12	90,925.00	0.00	0.00		918,689.74	918,689.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
64	RECURSOS ORDINARIOS	0149	2011	98694	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARQ. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARQ° FRANK ZAMUDIO MORALES				1,332,580.06	120,419.71	36,747.00	0.00		1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	2.47%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
65	RECURSOS ORDINARIOS	0150	2011	91838	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARQ° MANUEL MARINO QUISEP NUÑEZ				1,500,600.69	126,535.20	0.00	0.00		1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
66	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2011	116138	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA DE CUÑI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA	ACOBAMBA	MARCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE				1,518,976.80	140,769.00	0.00	0.00		1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T			SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PERSONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
67	R.O.	0780	2011		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISEP TORRES		NO TUBO	YOVANA ARCOCI	135,368.44	13,388.09	0.00	0.00		148,756.53	162,144.62	-13,388.09	-9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T			OBRA CULMINADA, NO PRESENTO NINGUN INFORME. LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS
68	RECURSOS ORDINARIOS	0772 0031	2011 2012	62998	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP 82890		VALDEMAR QUISEP MATAMOROS	NANCY JORGE VERGARA	2,302,242.21	171,953.50	36,900.00	0.00		2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	4.08%	100.00%	100.00%	0.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	LC	27/11/2012 24/02/2014		(27/11/2012), CIERRE DE PROYECTO LIQ. FINAL TEC. FINAN. RGGR N° 121-2014/008 REG. HUANCAB. DEL 24/02/2014
69	RECURSOS DETERMINADOS	0152	2011	89166	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUCC - RIO MANTARO	ACOBAMBA	CAJA ESPIRITU	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO				1,652,147.18	148,192.60	0.00	0.00		1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T			SE TIENE UN CONSULTOR PARA QUE LIQUIDE POR CONTRATO ESTA OBRA
70	RECURSOS ORDINARIOS	064	2012	157253	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES				1,989,108.82	266,984.76	0.00	0.00		2,256,093.58	2,256,093.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2012	209	30/05/2014	T			OBRA VIRTUALMENTE TERMINADA. FALTA ALGUNOS REMATES PARA SU ENTREGA E INAUGURACION
71	CANON	0164	2012	157253	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2 ING. HUGO CABEZAS SAFORAS				1,774,577.66	249,209.76	0.00	0.00		2,023,787.42	1,940,000.00	83,787.42	4.14%	100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2013	180	01/04/2014	T			OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, FALTA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
72	RECURSOS ORDINARIOS	0659	2012	83829	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLES PAMPA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	ROSARIO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2 ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS				1,196,908.18	136,052.00	20,000.00	0.00		1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	32.23%	100.00%	100.00%	0.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	L	21/04/2014		LIQ. TEC. FINAN. RGGR. N° 349-2014/GOB.REG-HVCA/GRR DEL 21/04/2014
73	R.O.	0470	2013	75651	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. ROSSELL MEJIA CAYLLAHUA	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 89977				370,799.51	49,747.50	0.00	0.00	78,441.25	498,988.26	498,988.26	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
74	R.O.	0542	2013	75662	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ING. ROSSELL MEJIA CAYLLAHUA	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409				360,844.02	49,747.50	0.00	0.00	79,305.72	489,897.24	390,574.02	99,323.22	20.27%	100.00%	76.70%	23.30%	08/04/2013	176	30/09/2013	T			PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
75	R.O.	0154	2013	147653	AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO	ARQ. JUAN GAMARRA MALDONADO				1,987,818.03	186,209.42	0.00	0.00		2,174,027.45	1,940,123.77	233,903.68	10.76%	100.00%	100.00%	0.00%	03/06/2013	363	31/05/2014	T			OBRA A SER ENTREGADA E INAUGURADA EL JUEVES 14.08.04. FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL.
76	R.O.	0153	2013	91820	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCABELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA				501,069.90	74,359.00	0.00	0.00		575,428.90	575,428.90	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T			SE CONFORMARÁ LA COMISION PARA LA LIQUIDACION DE OBRA
77	R.O.	0748	2013	199098	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ARQ. SEGUNDO BURGOS MALAVER		NOLASCO VILLAFUERTE JAMER	LUCILA JURADO MANCHA	9,198,781.50	601,170.00	200,000.00	0.00	0.00	9,999,951.50	5,116,279.98	4,883,671.52	48.84%	90.54%	52.21%	38.33%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS CON MEMO N° 104, CON FECHA 16/02/2014 MEMO N° 103, CON FECHA 16/02/2014 MEMO N° 138, CON FECHA 16/02/2014 EXISTE EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES COMO CEMENTO. ADICIONAL DE OBRA APROBADO EXISTE DESABASTECIMIENTO DE
78	R.O.	0222	2014	250100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36326 - HUACHHUA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	ARQ. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE		KARINA CUTI HUALLPA	LILIANA MAGALI GUILLERMO MAQUERA	1,297,808.71	141,300.42	21,000.00	0.00	0.00	1,460,109.13	1,288,519.85	171,589.28	11.75%	100.00%	100.00%	0.00%	21/04/2014	180	17/10/2014	T			OBRA CULMINADA. COMITÉ DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO
79	R.O.	0156	2014	95382	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36749 - SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	PAUCARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	PAULINO QUISEP GONZALEZ CIP. 87060	ARQ. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ CAP. 10668				1,006,850.96	155,457.77	0.00	0.00	0.00	1,162,308.73	990,845.07	171,463.66	14.75%	83.71%	71.24%	12.47%	17/06/2014	180	13/12/2014	P			PARALIZADO DEL 01.00.14 SE ENCUENTRA ATRASADO
80	R.O.	0159	2014	213176	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUCC, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCABELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	ARQ. LUIS E MARTINEZ VERA CAP. 01.19.14	ARQ. ZOILA IRIS ZUMETA SEGURA		JESUS REMIGIO HUAMANI ARECHE	ELVIS	1,804,903.61	177,483.92	0.00	0.00	0.00	1,982,387.53	1,117,340.37	865,047.16	43.64%	78.96%	46.35%	32.61%	17/07/2014	210	11/02/2015	P			OBRA PARALIZADA DEL 01.08.14 AL 18.08.12 A FALTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - ACEROS PARAL 17.12.2014
														S/.					85,488,358.39	74,939,838.93												

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
23	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2008	35225	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 86077				1,130,229.97	190,251.60	0.00	0.00		1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	-1.83%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2008	124 DIAS	05/03/2009	T			OBRA TERMINADA EN REVISION DE INFORME FINAL
24	RECURSOS ORDINARIOS	0186 0198 0393	2008 2009 2010	29650	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP				792,736.46	847,769.90	0.00	0.00		1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	52.34%	100.00%	98.00%	2.00%	10/09/2008	180 DIAS	04/06/2009	T			EN HUANCAMELICA AREA DE OBRAS
25	RECURSOS ORDINARIOS	0201 0137	2007 2010	15113	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA	ANGARAES	COCHACCASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. EDGARD CONDOR CAJACHAHUA CAP 0442	ING. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877				1,284,881.41	106,623.93	0.00	0.00		1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	17.85%	100.00%	100.00%	0.00%	13/07/2009	180 DIAS	09/02/2010	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA EN HVCA (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras
26	RECURSOS ORDINARIOS		2009	99917	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	ANGARAES	CALLANMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLA ZUÑIGA CIP				863,811.40	49,068.49	0.00	0.00		912,879.89	912,879.89	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2009	150 DIAS	03/12/2009	T			FALTA SUSTENTO TECNICO Y FINANCIERO Y NO TIENE DOCUMENTO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL (NO TIENE CIP COMPLETOS)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0519 0136	2009 2010	16155	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLA - RED II COCHABAMBA HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ISIDORO RUBEN MAJURI NAHUI CIP 102786	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAML				744,763.69	74,476.37	0.00	0.00		819,240.06	819,239.16	0.90	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2009	150 DIAS	10/03/2010	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0085	2010	8386	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713				1,017,849.94	103,884.99	0.00	0.00		1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	11.07%	100.00%	108.94%	-8.94%	16/09/2009	180 DIAS	15/03/2010	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
29	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0126	2010	36595	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PINAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361				905,584.37	90,558.64	0.00	0.00		996,143.01	979,185.47	16,957.54	1.70%	100.00%	93.00%	7.00%	07/05/2010	180 DIAS	07/11/2010	L		23/01/2013	R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
30	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0127	2010	82580	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	ANGARAES	JULCAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. EDILBERTO MISACO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502				668,026.80	74,225.20	0.00	0.00		742,252.00	734,386.70	7,865.30	1.06%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	120 DIAS	03/09/2010	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
31	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0124	2010	66226	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE, PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	SECCLA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579				1,009,979.04	100,997.90	0.00	0.00	0.00	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	2.25%	100.00%	99.25%	0.75%	27/04/2010	180 DIAS	27/12/2010	T			OBRA CULMINADA FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA EN INFORME FINAL. EL PROCESO DE ARBITRAJE LO LLEVA ASESORIA JURIDICA EL SALDO ES PARA PAGAR AL SUPERVISOR DE OBRA
32	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0128	2010	119663	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA PROV. ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877				1,112,116.66	109,936.67	0.00	0.00		1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	180 DIAS	03/11/2010	L		23/11/2011	R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
33	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0129	2010	126267	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS Ayme QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289				733,756.61	73,375.66	0.00	0.00		807,132.27	806,911.72	220.55	0.03%	100.00%	99.40%	0.60%	18/05/2010	150 DIAS	18/11/2010	L		18/01/2013	R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
34	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	57024	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO				1,446,292.05	160,699.12	0.00	0.00	19,520.31	1,626,511.48	1,626,511.48	0.00	0.00%	100.00%	94.93%	5.07%	19/05/2010	180 DIAS	14/04/2011	P			EL 10.11.10 SE SOLICITA LA TRAMPLIACION DE 45 DIAS, SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. 2DA AMPLI DE PLAZO POR 65 DIAS. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL INFORME FINAL DE OBRA POR CORTE DE OBRA Y NO
35	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0119 0278	2010 2011	44725	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCCHA - HUANCAS - TOTORA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.				2,124,325.21	212,432.52	0.00	0.00		2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		20/11/2012	R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
36	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0131	2010 2011	116853	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP. 9499	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL 85977				731,690.72	73,169.07	0.00	0.00		804,859.79	804,859.79	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	07/06/2010	150 DIAS	26/10/2011	P			OBRA CULMINADA SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION SOLICITO NOTIFICAR AL SUPERVISOR DE OBRA PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL POR TERCERA VEZ CON INFORME 456-2014, SIGEDO 1041071
37	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS / RECURSOS DETERMINADOS	0123	2010	66288	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249				2,319,731.05	231,741.13	0.00	0.00		2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	41.86%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		10/02/2012	R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES				
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			1°	2°		
																					S/.	%												
38	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0125	2010	124059	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUUCO MICRORED COCHACACASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	COCHACACASA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING. JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017				679,548.93	64,138.00	0.00	0.00			743,686.93	743,620.93	66.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	135 DIAS	19/11/2010	L		06/02/2014	R.G.G.R. N° 078-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (06/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
39	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0121 0115	2010	64680	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCAHUANCA - ANGARAES	ANGARAES	HUANCAHUANCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492				544,234.23	54,423.42	0.00	0.00			589,530.66	589,530.66	0.00	0.00%	100.00%	71.19%	28.81%	07/06/2010	150 DIAS	30/10/2010	L		18/02/2014	R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (18/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
40	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0120	2010	101926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. RUBEN MAURI NAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J				1,023,142.25	102,314.23	0.00	0.00			1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	8.27%	100.00%	106.00%	-6.00%	02/06/2010	180 DIAS	18/12/2010	L		09/02/2012	R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
41	RECURSOS ORDINARIOS	0066 0139	2010 2011	95802	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS				5,482,356.93	587,386.85	0.00	0.00			6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	0.00%	100.00%	87.00%	13.00%	10/08/2010	374	30/12/2011	P			EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULADO Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCAMELICA, SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL 1- EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULACION Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCAMELICA SOLO 16 COMPONENTES, SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL 2- SE DEVOLVO LA PRELIQUIDACION DE DICHA OBRA A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR EXISTIR SOLO COMPROBANTES DE PAGO Y NO ESTA COMPLETO LA PRELIQUIDACION Y ESTAN REALIZANDO LA	
42	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S	0144 0129	2010 2011 2013	107989	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877				1,370,351.94	136,816.82	0.00	0.00			1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	29.41%	134.00%	100.00%	34.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T			NO PRESENTO INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL POR EL MONTO DE S/332,000.00, SE NOTIFICO PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION CON INFORME N° 335-2014 DE LA OFICINA DE SUPERVISION CON SIGEDO 999948	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0142	2011	117951	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANGARAES	ANCHONGA	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877				1,139,992.88	111,028.79	0.00	0.00			1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T			EL COMITÉ DE RECEPCION SE HA RECONFORMADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 923-2014/GOB.REG.HVCA/GGR. DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2014, EL INFORME FINAL TIENE OBSERVACIONES Y SE ENCUENTRA EN	
44	R.O.	0138 0063	2011 2012	95273	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA				863175.27	170117.05	0.00	0.00			1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L		11/12/2013	RGR N°1120-2013/GOB.REG.HVCA/GGR 11/12/13	
45	R.O.	0062	2012	94981	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	VARIOS	VARIOS				3,472,859.37	554,320.00	0.00	0.00	61,918.63		4,089,098.00	4,089,098.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T			OBRA CULMINADA, COMPONENTES T.E. INICIAL DE ANTACACCA CUCHO Y PIRCAPAHUANA, COMPONENTE BUENAVISTA Y CHAHUARMA Y COMPONENTE SANTA ROSA Y OCOPA SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO Y SOLO PRESENTA INFORME FINAL, COMPONENTES HUAYLLAY CHICO, HUAYLLAY GRANDE HUANCACHUAY Y CALLANMARCA LAS CUALES TIENEN OBSERVACIONES, SE RESOLVO EL CONTRATO DE SUPERVISOR CON RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL N° 120-2014-GOB.REG.HVCA-GSR Arg. DE LOS COMPONENTES: TUCSIPAMPA, RUMICHACA, TANCAPAMPA, YANACCOCHA, ALLATO, UCHCUPAMPA, OCOPA Y SANTA ROSA Y CON RES. GER. SUB REG N° 121-2014. LOS COMPONENTES: CHAHUARMA Y BUENAVISTA TODO ESTO POR NO PRESENTAR INFORME FINAL Y SE SOLICITO A INFRAESTRUCTURA INFORME FINAL DE OBRA Y SE NOTIFICO AL SUPERVISOR DE LOS COMPONENTES DE PIRCAPAHUANA Y ANTACACCA CUCHO PARA LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA	
46	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2012	105777	MEJORAMIENTO O SISTEMA DE RIEGO QUICHQUI- HUAYCHAOPALLCCA BUENAVISTA - PROVINCIA DE ANGARAES - HVCA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA				1,374,186.64	102,871.61	0.00	0.00			1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T			REMITIDO A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO	
47			2012	65786	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. SILVANO J. LLERENA CARDENAS CIP 28132698				6,265,582.89	457,213.70	60,000.00	0.00	0.00			6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	8.02%	100.00%	98.38%	1.62%	03/09/2012	450	26/11/2013	T			DEDUCTIVAS, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION
48	RECURSOS ORDINARIOS	0063	2013	155670	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCAMELICA	ANGARAES	LIRCAY	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784				1,002,007.20	135,533.18	0.00	0.00			1,137,540.38	1,154,142.86	-16,602.48	-1.46%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T			INFORME FINAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, SE ENCUENTRA OBSERVADO POR EL COMITÉ DE RECEPCION Y LIQUIDACION, EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES, SE	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	INMEINCO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS				EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES				
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°			
																					S/.	%													
15	R.O./ SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACION	0015	2006	22059	MEJORAMIENTO Y TERMINACION CANAL DE RIEGO CHOCOLLORUMI	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493				191,797.15	17,602.85	0.00	0.00				209,400.00	209,400.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2006	365 DIAS	22/05/2007	L		22/07/2010	R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GR (22JUL/2009)	
16	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2006	N/C	CONSTRUCCION PUENTE HUAJINTAY-HUACHOS-CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA								0.00	0.00				163,189.16	170,000.00	-6,810.84	-4.17%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2003			L		03/09/2010	R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GR (03SET/2010)	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2006	8053	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 84602	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493				NP	NP	0.00	0.00				258,012.00	258,012.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2007		30/10/2007	T			OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0013	2005	4654	CONSTRUCCION Y REHABILITACION IRRIGACION SUPOCCOCHAI II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNCION ALMIRANO LAURA CIP 31200	ING. DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493						0.00	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2007			L		12/08/2009	R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GR (12AGO/2009)	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0015	2007	36831	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO RIVERA HURTADO CIP 77082	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534				305,636.30	30,563.63	0.00	0.00				336,199.93	336,199.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2007	450 DIAS	25/03/2008	L		05/10/2009	R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GR (05OCT/2009)	
20	SHOCK INVERS.	0026	2007	4663?	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA				919,503.50	91,950.35	0.00	0.00				1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T				OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
21	SHOCK INVERS.	0422	2007	117259?	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP				165,453.83	16,545.38	0.00	0.00				181,999.21	181,999.21	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2008			T				LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
22	SHOCK INVERS.	0026	2007		CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				169,871.65	16,987.17	0.00	0.00				186,858.82	186,858.82	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	210 DIAS	08/09/2008	T				LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
23	SHOCK INVERS.	0026	2007	4663	REHABILITACION DEL P.S EN HUAJINTAY	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				38,325.96	3,832.60	0.00	0.00				42,158.56	42,158.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	180 DIAS	30/06/2008	T				LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
24	SHOCK INVERS.	0026	2007	4663	REHABILITACION DEL P.S EN CAJAMARCA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				43,074.68	4,307.47	0.00	0.00				47,382.15	47,382.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008	90 DIAS	05/09/2008	T				LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
25	SHOCK INVERS.	0026	2007	4663	REHABILITACION DEL P.S EN CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				NP	NP	0.00	0.00				0.00	47,857.64	-47,857.64	#DIV/0!	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T				LIQUIDACION CULMINADA, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE
26	CANON Y SOBRECANON	0025	2007	8053	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 84602	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493				NP	NP	0.00	0.00				258,011.58	38,326.00	219,685.58	85.15%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2008			T				OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
27	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2008		CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO				151,898.18	15,189.82	0.00	0.00				167,088.00	167,088.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2008	90 DIAS	01/03/2009	T				OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA
28	RECURSOS ORDINARIOS	0018	2008	60812	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - HUACHOS	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP				341,703.00	54,138.60	0.00	0.00				395,841.60	341,703.00	54,138.60	13.66%	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2008	90 DIAS	15/12/2008	L		10/08/2010	R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GR (10AGO/2010)	
29	R.O./ RECURSOS ORDINARIOS S/C/S	0227	2007	36807	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621				0.00	0.00	0.00	0.00				1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2008	210 DIAS	30/03/2009	T				LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CON PLEGO DE OBSERVACIONES, FALTA LEVANTAR LA GSR CASTROVIRREYNA
30	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	60810	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAYELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 80326				312,047.27	31,204.73	0.00	0.00				343,252.00	343,252.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/10/2008	90 DIAS	29/01/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23NOV/2010)	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0038	2008	7656	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. AUGUSTO NACARI QUISPE CIP 76725				1,130,065.30	124,307.70	0.00	0.00				1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2009	150 DIAS	02/06/2009	T				OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL
32	RECURSOS ORDINARIOS	0014	2008	53970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA - DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAYELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. CARLOS GASPARD PACO CIP 55020				1,396,357.77	139,635.78	0.00	0.00				1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/11/2007	290 DIAS	27/09/2008	L				LIQUIDACION APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 -2011/ GOB.REG.HVCA/GR S.R.C/G
33	CANON SOBRECANON		2008	36831	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA						62,889.00	8,476.53	0.00	0.00				71,365.53	71,365.53	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		23/11/2010	R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GR (23NOV/2010)	
34	RECURSOS ORDINARIOS		2009	70274	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA	2. ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649				708,217.31	70,821.73	0.00	0.00				820,181.04	820,181.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T				EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.
35	RECURSOS ORDINARIOS		2009	93764	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE ANTA OCCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTO ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP				613,247.02	61,324.70	0.00	0.00				1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	54.60%	100.00%	100.00%	0.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T				OBRA CULMINADA FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES
36	RECURSOS ORDINARIOS	0120	2010	69437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621				1,194,462.95	119,446.29	0.00	0.00	171,963.63			1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	-13.09%	100.00%	100.00%	0.00%	06/01/2010	420	31/03/2013	T				EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.
37	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0056	2011	105394	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAYELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089				2,151,063.58	148,049.48	0.00	0.00				2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T				SE HA ENTREGADO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES ENTREGADOS

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°			2°
38	RECURSOS DETERMINADOS	0111	2010	117486	INSTALACION DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805				524,308.94	110,104.88	0.00	0.00			634,413.82	630,036.55	4,377.27	0.69%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.
39	RECURSOS ORDINARIOS	0118	2010	81104	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649			549,997.77	53,312.19	0.00	0.00			603,309.96	603,306.44	3.52	0.00%	95.00%	85.00%	10.00%	19/07/2010	645	20/10/2011	P		PARALIZADA POR INCREMENTO DE COSTOS Y BLOQUEO DE ACCESOS A OBRA DESDE EL 01.03.11 A LA FECHA CUENTA CON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO 40 Y 295 DIAS CALENDARIO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO EL 20.10.11. EN FILE DE OBRA SE CUENTA CON COPIAS XEROX DEL CUADERNO DE OBRA SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE CORTES DE	
40	RECURSOS DETERMINADOS	0112	2010	95282	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV- ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHAY Y LOS ANGELES DE SUYUPAMPA- CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. JAWER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973			1,545,543.04	138,773.55	0.00	0.00			1,684,316.59	1,680,989.38	3,327.21	0.20%	100.00%	100.00%	0.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.	
41	RECURSOS DETERMINADOS	0118	2010	79260	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHRIS - VILLOCO	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621			1,224,260.04	97,722.00	0.00	0.00			1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.	
42	RECURSOS ORDINARIOS	0010	2011	7646	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. WILLIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP 30825			2,223,856.33	222,385.63	0.00	0.00			2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	2.89%	94.04%	79.47%	14.57%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012	P		PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DESDE 01.01.12 A LA FECHA RENUNCIA DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE RESIDENTE PARA LA CULMINACION DE OBRA SIN EMBARGO NO HAY RESPUESTA AL IGUNA EN PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE COCHUCA. SE HA SOLICITADO LA NOTIFICACION REITERADAS VECES A FIN QUE LA ING. CAROLA GONZALES ENTREGUE EL CUADERNO ORIGINAL SIN RESPUESTA A LA PARALIZACION DE 01.12.11 AL 07.05.12.	
43	RECURSOS ORDINARIOS	0131	2011	62492	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE- CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS			522,188.61	52,218.86	0.00	0.00			574,407.47	574,406.87	0.60	0.00%	37.23%	27.30%	9.93%	25/10/2011	120	21/02/2012	P		AMPL. PLAZO 01: 116 DIAS AMPL. PLAZO 02: 61 DIAS AMPL. PLAZO 03: 24 DIAS OBSERVACIONES DE ASENTAMIENTO EN LA BASE. AL NO SER LEVANTADA DICHA OBSERVACION A TIEMPO Y POR PRESENCIA DE LLUVIAS SE HAGENERADO LA COLMATACION DE LA CAJA DE SEDIMENTOS.	
44	RECURSOS ORDINARIOS	0121	2011	53607	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089			821,243.26	82,124.33	0.00	15,243.00			918,610.59	756,064.79	162,545.80	17.69%	100.00%	100.00%	0.00%	23/09/2011	386	24/11/2012	T		ALA FECHA SE ENCUENTRA EN SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE E LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODAVEZ QUE LA OBRA CALIFICA SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE E LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES.	
45	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	121560	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA- PAMPA JUNINO - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858			747,284.82	74,728.48	0.00	0.00			822,013.30	821,800.43	212.87	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		TODAVEZ QUE LA OBRA CALIFICA SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE E LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES.	
46	R.O.	0091	2012	141900	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO			1,074,680.32	116,844.50	0.00	0.00	30,243.00		1,221,767.82	1,203,056.94	18,710.88	1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		TODAVEZ QUE LA OBRA CALIFICA SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE E LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES.	
47	R.O.		2012	53601	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA- PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA- DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA			849,029.67	172,321.34	0.00	0.00	15,000.00		1,036,351.01	1,036,045.15	305.86	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		TODAVEZ QUE LA OBRA CALIFICA SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE E LA LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES.	
48			2012	143078	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Calles)			5,938,760.17	801,834.45	68,346.00	0.00	0.00		6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	13.03%	100.00%	97.34%	2.66%	01/10/2012	240	30/11/2013	T	21/02/2014	COMITÉ DE RECEPCION APROBADO BAJO CUIDADO DE LA GSRC	
49	RECURSOS ORDINARIOS	0114	2012	52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YANEZ RODRIGUEZ			4,039,376.26	482,982.00	199,665.94	0.00			4,722,024.20	3,965,056.13	756,968.07	16.03%	100.00%	100.00%	0.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		OBRA CULMINADA EN RESOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ	
50		0145	2012	133818	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI- DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA			562,391.34	92,773.00	0.00	0.00			655,164.34	651,974.20	3,190.14	0.49%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.	
51	R.O.	0115 0146	2012 2013	131235	PORTAL COMUNITARIO DE OPERACIONES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	GODOFREDO CONDORCHO ANCHILLO	ING. RAUL ROJAS HUAMANÍ			805,568.90	111,246.71	0.00	0.00	10,000.00		926,815.61	925,341.79	1,473.82	0.16%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		CONSTRUCION COMPLETADA EN RESOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ	
52	R.O.	0116	2012	154605	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA			464,527.81	97,537.00	18,000.00	0.00			580,064.81	562,065.26	17,999.55	3.10%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	90	28/02/2014	T		SE HA NOTIFICADO AL COMITÉ PARA LA RECEPCION DE OBRA	
53	R.O.	0117	2013	154498	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA	BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089			899,365.87	123,184.13	0.00	0.00			1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		RECEPCION EN COMITÉ DE PAGOS PENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE OBRA	
54	R.O.	0105	2014	194274	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. CESAR ACHUSPE BAZALAR	ING. CARLOS PEREZ PERALTA			871,227.46	132,831.05	30,000.00	0.00			1,034,058.51	713,461.10	320,597.41	31.00%	33.75%	19.59%	14.16%	14/07/2014	120	10/11/2014	EJ	AT	MONITOREO DE OBRA, A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA	
55	RECURSOS ORDINARIOS	0130	2014	178928	MEJORAMIENTO DE LOS LIBERTADORES DEL MERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. ZENON ARTAGA MELENDEZ	ING. BROMMEL CHIUILLANQUI HUAMAN			4,708,841.91	369,658.00	0.00	0.00	0.00		5,078,499.91	1,965,669.32	3,112,830.59	61.29%	27.41%	14.72%	12.69%	21/08/2014	210	18/03/2015	EJ	AT	SOLICITAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO	
56	RECURSOS ORDINARIOS	0106	2014	191141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA I.E. N. 372, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. FRANCISCO G. LLERENA CARDENAS	STIVAL INGENIEROS			938,876.73	115,519.00	0.00	0.00	0.00		1,054,395.73	263,348.10	791,047.63	75.02%	67.23%	15.49%	51.74%	06/08/2014	120	03/12/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, MONITOREO DE OBRA, A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																					S/.	%										
57	RECURSOS ORDINARIOS	0160	2014	131375	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN EL CORREGIDOR-SANTUARIO HUACA HUACA-JUAN DE LOZA DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS	ING. DOMINGO OCTAVO VERGARA CUEVA					873,251.17	151,200.10	0.00	0.00	0.00	1,024,451.27		0.00%	-	-		03/11/2014	120	16/05/2015	NI	-		POR INICIAR, EN COORDINACIÓN CON LA POBLACIÓN DE BENEFICIARIA
CHURCAMP														S/.					63,921,393.52				50,668,738.71									
1	FONCOR		2003	8125	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP						109,729.11	6,314.89	0.00	0.00		116,044.00	116,044.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2003	278 DÍAS	30/05/2004	L		27/10/2009	R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GR (27/OCT/2009)
2	FONCOR	0012	2004	8125	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	CHURCAMP	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCABARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP				87,126.38	9,680.71	0.00	0.00		96,807.09	96,807.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2004	690 DÍAS	25/12/2005	T			SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3	FONCOR / CANON SOBRECAMP	0027	2004		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200				41,220.00	4,580.00	0.00	0.00		45,800.00	45,800.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2004	90 DÍAS	30/10/2004	T			SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0010	2004	4512	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP	ARO. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452				904,478.08	85,801.10	0.00	0.00		990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2004	120 DÍAS	26/02/2005	T			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
5	CANON SOBRECAMP / CANON, SOBRECAMP, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0044 / 0022	2005 / 2006	4911	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARO. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703				332,856.41	36,984.05	0.00	0.00		369,840.46	369,840.46	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	450 DÍAS	30/03/2007	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GR (27/SET/2010)
6	CANON, SOBRECAMP, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0037 / 0023 / 0037 / 0040	2005 / 2006 / 2007 / 2008	17420	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	CHURCAMP	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311				357,291.93	35,729.19	0.00	0.00		393,021.12	393,021.12	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2006	330 DÍAS	27/12/2006	T			PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAMELICA
7	CANON, SOBRECAMP, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0049 / 0042	2006 / 2007	10192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLUS RODRIGUEZ CIP 72147				484,394.40	53,821.60	0.00	0.00		538,216.00	538,216.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/11/2006	540 DÍAS	09/05/2008	T			OBRAS ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCAMELICA
8	RECURSOS ORDINARIOS	0051 / 0042	2006 / 2008	28548	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP				343,803.04	38,200.34	0.00	0.00		382,003.38	382,003.38	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/05/2007	90 DÍAS	15/08/2007	T			INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO, ADEMÁS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA QUE HASTA LA FECHA NO EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
9	RECURSOS ORDINARIOS		2006	25781	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIHUACCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP				38,700.00	4,300.00	0.00	0.00		43,000.00	39,500.00	3,500.00	8.14%	100.00%	100.00%	0.00%		45 DÍAS		T			ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS CSO CONTRARIO SE LIQUIDARA
10	RECURSOS ORDINARIOS	0030	2006	19324	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP				292,777.08	12,065.42	0.00	0.00		304,842.50	182,905.50	121,937.00	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007	P			ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS CSO CONTRARIO SE LIQUIDARA
11	CANON Y SOBRECAMP, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES / R.O.	0046 / 0127	2008 / 2009	7453	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAML CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618				1,139,382.00	126,598.00	0.00	0.00		1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008	T			INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORME FINAL SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA
12	RECURSOS ORDINARIOS	0015 / 0006	2007 / 2008	45127	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP				904,478.08	85,801.10	0.00	0.00		990,279.18	612,979.40	377,299.78	38.10%	100.00%	99.00%	1.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008	P			EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
13	CANON, SOBRECAMP, REGALIAS Y PARTICIPACIONES / R.O. / RECURSOS ORDINARIOS	0056 / 0090 / 0046 / 0127	2006 / 2007 / 2008 / 2009	7453	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	CHURCAMP	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618				1,543,499.10	171,499.90	0.00	0.00		1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	0.00%	100.00%	95.00%	5.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008	P			YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL.
14	RECURSOS ORDINARIOS	0046	2007	2467	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLEN - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANYOCC III ETAPA	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP				698,087.70	77,565.30	0.00	0.00		775,653.00	387,826.50	387,826.50	50.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/09/2008	180 DÍAS	01/05/2008	P			YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA
15	RECURSOS ORDINARIOS	0054 / 0100	2008 / 2010	12192	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY - PAT AHUASI HUAYLLABAMBA - CHACHAS	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.				1,232,687.89	136,965.32	0.00	0.00	30,448.00	1,400,101.21	1,369,653.21	30,448.00	2.17%	100.00%	100.00%	0.00%	15/03/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L	01/09/2014		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGR N° 240/A-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 01/09/2014 ELABORAR POR LA GSR CHURCAMP
16	RECURSOS ORDINARIOS	0007	2008	14660	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	CHURCAMP	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP				1,110,892.70	123,432.52	0.00	0.00		1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	30.00%	100.00%	70.00%	30.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009	L	18/10/2010		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%)

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
17	RECURSOS DETERMINADOS	0102	2010	44476	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA				695,013.13	77,223.68	0.00	0.00		772,236.81	772,178.81	58.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	27/05/2010	180 DIAS	31/10/2010	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 203A-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
18	RECURSOS DETERMINADOS	0097	2010	81629	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTIÑA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	CHURCAMPA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER				528,494.18	51,849.42	0.00	0.00		580,343.60	567,420.60	12,923.00	2.23%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	120 DIAS	30/10/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION		
19	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0107	2010	44579	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA IE N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON. CIP. 55128				1,000,847.53	100,084.76	0.00	0.00		1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	0.41%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	180 DIAS	07/03/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION		
20	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0104	2010	65868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. MARCO A VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.A.C. ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181				1,782,773.94	203,387.90	0.00	0.00		1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	0.15%	100.00%	100.00%	0.00%	06/05/2010	180 DIAS	06/11/2010	L		14/05/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 133-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
21	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0108	2010	97846	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHURCAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ARQ. EDGAR CASAS NAVARRO	ING. WILLIAM PEREZ PICON				1,707,772.22	155,436.75	0.00	0.00		1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	0.00%	100.00%	103.00%	-3.00%	10/05/2010	180 DIAS	20/04/2011	L		14/05/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 132-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
22	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0109	2010	81928	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ARQ. NILTON LLACAZAWALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ				822,286.00	234,994.88	0.00	0.00		1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 206-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
23	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0103	2010	17842	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	CHURCAMPA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA				1,887,300.00	209,700.00	0.00	0.00		2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	5.32%	100.00%	85.00%	15.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P			EN PROCESO DE ELABORACION DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	
24	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0105	2010	123287	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, WILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	CHURCAMPA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742				2,221,321.09	266,933.05	0.00	0.00		2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	0.54%	100.00%	97.77%	2.23%	01/09/2010	150	28/01/2011	P			LA RESOLUCION DE APROBACION SE ENCUENTRA EN ELABORACION.	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0009	2010	83962	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAYANCO.	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA									0.00	0.00		78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%				NI			EJECUCION DE OBRA POR FRONTEL
26	RECURSOS ORDINARIOS	0359 0359 0150 0511	2010 2011 2012 2013	20063	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA IE. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	CHINCHIHUASI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTOR A OJEDAS S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739				825,980.14	82,598.01	0.00	0.00		908,578.15	895,332.11	13,246.04	1.46%	100.00%	94.85%	5.15%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L		15/03/2013	R.G.G.R. N° 263-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 15/03/2013	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0112	2010	85799	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP. 66001				2,338,121.46	259,791.27	0.00	0.00		2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	42.64%	100.00%	99.50%	0.50%	14/03/2010	180 DIAS	06/12/2011	L		13/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 211-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 13/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
28	RECURSOS ORDINARIOS	0111	2010	79122	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANA Y OCC - LA VICTORIA - TUCUCASA	CHURCAMPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO				2,405,474.75	192,437.98	0.00	0.00		2,597,912.73	2,581,901.69	16,011.04	0.62%	100.00%	99.49%	0.51%	16/09/2010	299	12/07/2011	L		29/09/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 264-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 29/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
29	RECURSOS ORDINARIOS	0110	2010	80665	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCASA	CHURCAMPA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP. 84274				2,894,432.00	289,443.20	0.00	0.00		3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	0.00%	100.00%	83.00%	17.00%	20/10/2010	345	02/11/2011	P			NO PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE NOTIFICÓ MEDIANTE MEMORANDUM N° 050-2014-GOB.REG-HVCA/GRS/CHG SUB L.	
30	RECURSOS ORDINARIOS	0136	2011	130693	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	CHURCAMPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON				874,867.14	87,492.15	0.00	0.00		962,359.29	962,359.29	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/09/2011	192	08/02/2012	L		06/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGRS N° 205-2014/GOB.REG-HVCA/GRS/CHG del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMPA	
31	RECURSOS ORDINARIOS	0455 0026	2011 2012	163537	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP. 58626	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85077				780,274.92	82,599.88	0.00	0.00		862,874.80	768,458.45	94,416.35	10.94%	100.00%	99.43%	0.57%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		02/07/2013	R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 02/07/2013	
32	R.D. CANON SOBRE CANON	0126	2012	142648	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTAROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAMELICA	CHURCAMPA	ANCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465		JOSE QUINTO PAÑEZ	ELIZABETH ORIHUELA MONTAÑEZ			10,500.00	0.00		2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	67.00%	100.00%	97.28%	2.72%	16/04/2012	217	18/11/2012	P			OBRA PARALIZADA DESDE NOVIEMBRE 2013 MOTIVO CORTE DE OBRA CON INFORME N° 294-2015/2015/GOB.REG-HVCA/GR-SGO. ASUNTO: REITERO INFORMACION APROBACION DE CULMINACION DE OBRA, CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2015. OBRA PARALIZADA DESDE EL 05.10.13 A LA FECHA POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA CONFORMACION DE COMITÉ TECNICO PARA LA EVALUACION DEL REINICIO EN TANTO DICHO COMITÉ EN SU INFORME TECNICO SUGIEREN QUE EL DINERO OTORGADO POR FONIPREL DEBERA SER REVERTIDO A FIN DE REALIZAR CON EL SEGURO DEL	
33	FONIPREL R.O.	0238	2012	82039	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMPA	LOCROJA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962		ALEXANDER QUISPE QUINTO	ALEX / MAURO MAXIMON INFANTES GALVEZ				0.00	0.00		2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	48.69%	100.00%	51.74%	48.26%	16/04/2012	300	09/02/2013	P			

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	%	PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
34			2012	101953	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PATI TAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS. PACHAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLAS COSME GUIDO ROGER		CARLOS CARO SILVERA	GIOVANNA C. ALCOCER RAMOS	6,789,925.15	330,914.01	80,000.00	191,280.00			7,392,119.16	6,527,425.15	864,694.01	11.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2012	575	25/06/2014	T		NO PRESENTAN INFORME DE MAYO JUNIO X4	OBRA CULMINADA EL 25 DE JUNIO DEL 2014 SE SOLICITA LA DEUDA POR DEVENGADO CON MEMORANDUM N° 200-201-205-214-208, CON FECHA 23/02/2015, 13/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, RESPECTIVAMENTE.
35	R.O.	0082	2012	114596	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCASACA", DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAM PA	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. HUGO W.TAIBE SOTO	ING. WILIAM JOSE PRADO LAVADO				1,335,566.01	176,795.61				1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	348	28/06/2013	T		PARA LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE REALIZO CONTRATO DE SERVICIOS DE TERCEROS, Y POR INCUMPLIMIENTO A LA CONTRATA (DEL PLAZO DE ENTREGA) SE RESOLVO SU		
36	RECURSOS DETERMINADOS	0154	2012		MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESAISLACCOCHA	CHURCAM PA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA				409,520.20	61,428.03				470,948.23	91,174.38	379,773.85	80.64%	100.00%	25.26%	74.74%	01/08/2012	75	14/10/2012	P		POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SE RESOLVO EL CONTRATO. EL AVANCE SIGUE IGUAL QUE EL MES PASADO.		
37	RECURSOS ORDINARIOS	044	2012	155286	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I. NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA"	CHURCAM PA	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO				1,730,911.90	243,153.15	46,387.00	0.00		2,020,452.05	1,682,296.65	338,155.40	16.74%	100.00%	100.00%	0.00%	06/06/2013	180	02/12/2013	T		OBRA CULMINADA SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2014-GOB.REG.HVCA.GSRCHUI. A FIN DE QUE CUMPLAN EN EL PALZO MAS BREVE Y NO PRESENTARON EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE SE NOTIFICO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. N° 056-2014-		
38	RECURSOS ORDINARIOS		2013	167883	"MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCAMELICA"	CHURCAM PA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. AVILIO ORE BAZAN	EN PROCESO DE ADJUDICACION				4,250,087.39	539,170.24	30,732.66			4,819,990.29	483,397.97	4,336,592.32	89.97%	100.00%	9.78%	90.22%	03/02/2014	1095	01/02/2017	P		SE REMITIO UN INFORME N° 248-2014/GOB.REG.HVCA.DSL/PPVD. A LA GERENCIA SUB REGIONAL A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CUMPLIMACION Y ENTREGA DE MATERIALES REMANENTES Y BIENES.		
39	RECURSOS ORDINARIOS		2013	165169	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO - MICRO RED PAUCARBAMBA - RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAM PA	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO				1,062,111.52	146,802.53	30,271.00	0.00		1,239,185.05	1,239,185.05	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/06/2013	150	01/11/2013	T		SE REMITIO UN INFORME N° 248-2014/GOB.REG.HVCA.DSL/PPVD. A LA GERENCIA SUB REGIONAL A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CUMPLIMACION Y ENTREGA DE MATERIALES REMANENTES Y BIENES.		
40	RECURSOS ORDINARIOS		2013	15435	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMP A - ILLPEPAT - PATIBAMBA - DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAM PA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FELIX CHALCO MEDINA	ESTA EN CONVOCATORIO PARA SUPERVISOR				1,677,040.58	315,267.00	33,473.20	0.00	0.00	2,025,780.78	635,604.63	1,390,176.15	68.62%	100.00%	78.08%	21.92%	08/07/2013	270	03/04/2014	EJ AT		OBRA QUE TIENE UN BUEN AVANCE FISICO AL MES DE AGOSTO		
41	RECURSOS ORDINARIOS		2013	110260	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAM PA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OT AÑO HUAMAN				1,723,634.50	252,648.15	25,000.00	0.00	51,814.90	2,053,097.55	2,053,097.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	08/12/2013	T		SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 014-2014-GOB.REG.HVCA.GSRCHUI. A FIN DE QUE ENTREGUEN EL INFORME FINAL		
42	RECURSOS ORDINARIOS	0200	2014	283069	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE COCHA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	CHURCAM PA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. GILBERTO V. ROJAS SOTO	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ				1,058,793.47	145,939.00	39,498.29	0.00	0.00	1,244,230.76	421,253.62	822,977.14	66.14%	100.00%	56.67%	41.33%	15/07/2014	120	11/11/2014	EJ AT		OBRA EN EJECUCION ATRASADO		
43	RECURSOS ORDINARIOS		214	160151	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP A DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CHURCAM PA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. FREDY HUACACACHI HUAMAN	ING. CHRISTIAN ENRIQUE AMES CAMARGO				868,559.67	110,051.00	22,381.00	0.00	0.00	1,000,991.67	528,666.37	472,325.30	47.19%	100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2014	120	11/11/2014	T		OBRA CULMINADA SEGUN INFORME N° 043-2015/GOB.REG.HVCA.GSRCHG		
44	RECURSOS ORDINARIOS		214		MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA CHURCAMP A - CHALLHUAN Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALLHUAN	CHURCAM PA	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. WITMAN GROVER PRADO COILA	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI				949,880.00					949,880.00	949,031.18	848.82	0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2005	120	15/07/2006					
HUANCAMELICA														S/.					185,509,885.37			99,838,068.63											
1	CANON SOBRECANON		2003		REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA						87,210.61	7,169.00	0.00	0.00		94,379.61	94,379.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		06/10/2009	R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG.HVCA.GR (06/OCT/2009)	
213	R.O.	748	2013	0.0077	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MAYOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INDECI	ANGARAES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JUAN TORRES RETAMOZO	B/ING OMAR R. AYAPOMATORALVA	#999881759	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	995056090						58320	10500	11000	6000	3000	88820	88820	66452.82	####	0.25	1		0.923		
214	R.O.		2014	0.907	REHABILITACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA Y REGION HUANCAMELICA	INDECI	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CARLOS L. CARO SILVERA	ING. CARLOS L. CARO SILVERA	*0043000 96605661	ING. CESAR TITO ESPINOZA	*882554						162526	10500	11000	6000	3000	193026	193026	55186.13	####	0.71	1		0.093		
4	FONCOR		2004		REHABILITACION PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA						12,842.58	245.50	0.00	0.00		13,088.08	13,088.08	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/11/2004	30 DIAS	24/12/2004	L		11/11/2009	R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG.HVCA.GR (11/NOV/2009)	
5	FONCOR	0057	2004	8155	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRRETERA ASCENSION - ANCCAPA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784				756,900.00	84,100.00	0.00	0.00		841,000.00	841,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2004	267 DIAS	25/06/2005	L		13/10/2011	R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG.HVCA.GR (13/10/2011)	
6	FONCOR	0049	2004	4516	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EEN°36017 HUANASPAMPA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JOUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 73359				319,760.10	35,528.90	0.00	0.00		355,289.00	355,289.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	05/10/2004	191 DIAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION		
7	TRANSFERENCIAS Y TRANSFERENCIAS	0020	2004	N/C	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. OSCAR QUISPE APARCO	GODOFREDO CASTRO AMPA				21,600.00	2,400.00	0.00	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		OBRA CULMINADA		
8	RECURSOS ORDINARIOS	0055	2005	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78267				403,850.95	44,872.33	0.00	0.00		448,723.28	448,723.28	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2004	42 DIAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION		
9	CANON Y SOBRECANON	0056	2005	12566	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAMELICA III ETAPA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78267				472,635.10	52,515.01	0.00	0.00		525,150.11	525,150.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/02/2005	42 DIAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION		
10	TRANSFERENCIAS Y TRANSFERENCIAS	0084	2006	8095	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAMELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051				1,171,294.32	130,143.81	0.00	0.00		1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2005	130 DIAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION		
11	FONCOR		2005	N/C	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNH HVCA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78267				88,961.98	9,884.66	0.00	0.00		98,846.64	98,846.64	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2005	79 DIAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION		
12	RECURSOS ORDINARIOS	0115	2006	5100	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	HUANCAMELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CHOQUE CONTRERAS CIP 78267	ING. BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78267				408,894.94	45,432.77	0.00	0.00		454,327.71	454,327.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/04/2007	169 DIAS	10/10/2007	L		21/04/2010	R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG.HVCA.GR (21/ABR/2010)	
13	CANON Y SOBRECANON	0028	2004	38375	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP					268,662.60	29,851.40	0.00	0.00		298,514.00	298,514.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION		

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	INMEINICO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
14	CONFORTE RECURSOS ORDINARIOS	0068 0046 0027	2004 2005 2006	8023	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES					509,400.00	56,600.00	0.00	0.00		566,000.00	566,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION	
15	FONCOR	0064	2005	12490	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNICACION CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBATRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - BALBUENA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	KARTHHERINE MARIA CORNEJO ORGEDA	ING. WILHEIM BREDICH					361,235.44	40,137.27	0.00	0.00		401,372.71	401,372.71	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/03/2005	58 DIAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION	
16	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0064	2005	12490	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNICACION CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARA - ACOBAMBATRAMO I MEJORADA CARHUARANRA - BALBUENA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP					933,390.00	103,710.00	0.00	0.00		1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/09/2006	153 DIAS	11/11/2007	L	05/08/2010	R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)	
17	RECURSOS ORDINARIOS	0030 0042	2006 2007	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD, ICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RAUL GONZALES JURADO CAP 9240	ING. BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78267					250,200.00	27,800.00	0.00	0.00		278,000.00	278,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2006	230 DIAS	31/01/2007	T		PROCESO DE LIQUIDACION	
18	RECURSOS ORDINARIOS	0108 0053 0185	2006 2007 2008	29110	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO O HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250						424,438.83	47,159.87	0.00	0.00		471,598.70	471,598.70	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/12/2007	336 DIAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION	
19	RECURSOS ORDINARIOS	0042	2007	35645	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENOMENO SOCIO POLITICO EN LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA							45,656.00	6,526.93	0.00	0.00		52,182.93	52,182.93	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/12/2007	120 DIAS	18/04/2008	L		20/10/2009	R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)
20	RECURSOS ORDINARIOS	0042 0202	2007 2008	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACION DE PABELLONES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	HUANCAMELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237					1,385,272.88	153,919.21	0.00	0.00		1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	06/04/2007	119 DIAS	05/07/2007	L		12/12/2013	R.G.G.R. N° 1129-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (12/12/2013)
21	RECURSOS ORDINARIOS	0122	2007	24706	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE					450,000.00	50,000.00	0.00	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2007	116 DIAS	25/11/2007	L		21/03/2011	R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)
22	RECURSOS ORDINARIOS	0052	2007	16693	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FREDY DARIO CASO CIP 97632	ING. STEFANO RETAMOZO AYUQUE CIP 86076					145,595.32	16,177.26	0.00	0.00		161,772.58	161,772.58	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/10/2007	153 DIAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION	
23	RECURSOS ORDINARIOS / DETERMINADOS	0198 0060 0153	2007 2008 2009 2010	88979	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. ANTONIO REYNAGASOTO CIP 88700					1,413,656.48	157,072.94	0.00	0.00		1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	87.69%	100.00%	55.34%	44.66%	17/01/2008	420 DIAS	17/03/2009	P		OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0246 0196	2008 2009	81130	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA IE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057					894,509.87	99,389.99	0.00	0.00		993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	-1.39%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2008	180 DIAS	30/03/2009	L	07/05/2010	R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358					295,821.61	32,869.07	0.00	0.00		328,690.68	273,923.03	54,767.65	16.66%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
26	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358					261,738.24	29,082.03	0.00	0.00		290,820.27	273,923.03	16,897.24	5.81%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2008	120 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
27	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358					297,017.99	33,002.00	0.00	0.00		330,019.99	236,040.21	93,979.78	28.48%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	90 DIAS	12/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
28	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALLAZO CIP 103358					299,533.49	33,281.50	0.00	0.00		332,814.99	236,621.32	96,193.67	28.90%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	120 DIAS	31/03/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
29	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730					295,821.61	32,869.07	0.00	0.00		328,690.68	303,499.38	25,191.30	7.66%	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2008	90 DIAS	28/02/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
30	RECURSOS ORDINARIOS	0093 0107	2008 2009	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAMPAY Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA DIFESA HUANCAMELICA / EE.SS.	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730					295,821.61	32,869.07	0.00	0.00		328,690.68	308,116.09	20,574.59	6.26%	100.00%	100.00%	0.00%	03/11/2008	90 DIAS	31/01/2009	L		15/12/2010	R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)
31	CANON Y SOBRE CANON	0245 0151	2008 2009	67241	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA IE MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACASA - YAULI - HVCA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 20284	ING. ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 20284					881,553.20	97,950.36	0.00	0.00		979,503.55	979,503.55	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	181 DIAS	30/10/2009	LC	13/04/2012	R.G.G.R. N° 382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO	
32	RECURSOS ORDINARIOS	0261 0237	2008 2009	50837	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUANCAMELICA	HUACHOCOLPA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70200					1,186,379.72	131,819.97	0.00	0.00		1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	28.56%	100.00%	100.00%	0.00%	18/11/2008	240 DIAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS	
33	RECURSOS ORDINARIOS / DETERMINADOS	0052	2009	38238	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA DE LA MICROREGION AYACCOCHA - DIFESA HUANCAMELICA / CENTRO DE SALUD	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGASOTO CIP 88700	ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344					1,257,104.77	139,678.31	0.00	0.00		1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	73.00%	100.00%	101.00%	-1.00%	20/07/2009	180 DIAS	24/04/2010	LC	21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	
34	RECURSOS ORDINARIOS / DETERMINADOS	0052	2009	38238	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA DE LA MICROREGION AYACCOCHA - DIFESA HUANCAMELICA / CENTRO DE SALUD	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. MARIELA ART EAGA ANYAPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISEP	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371					411,015.92	127,223.21	0.00	0.00		538,239.13	140,000.00	398,239.13	73.99%	100.00%	108.81%	-8.81%	21/07/2009	90 DIAS	29/10/2009	LC	21/09/2011	R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0200 0056 0142 0325	2007 2009 2010 2011	55112	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE		VERONICA BALBIN			2,828,733.79	250,167.69	0.00	0.00		3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	2.40%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	210 DIAS	27/08/2011	T		OBRA CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORIO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	S/.	%	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
36	RECURSOS DETERMINADOS	0373 0234 0381	2009 2010 2011	12856	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844					1,273,196.89	98,317.25	0.00	0.00		1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	16.62%	100.00%	100.00%	0.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	L		02/12/2014	RGGR N° 1081-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 04/12/2014
37	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0374 0273	2010 2011	103073	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALLI LAZO CIP 103358		DEYSI BOZA QUINTO		1,830,422.98	177,957.48	0.00	0.00		2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	25.34%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T			OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL	
38	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0382 0281	2010 2011	124751	COSTRUCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA)	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761				1,127,655.11	115,999.31	0.00	0.00		1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	-1.11%	100.00%	98.00%	2.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADA PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
39	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0384 0283	2010 2011	82630	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002		PABLO LUJAN TUNQUE	NO SE CONTO	998,074.96	105,149.00	0.00	0.00		1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	1.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/05/2010	180 DÍAS	3/06/2011	LC		22/05/2013	R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	
40	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0386 0285	2010 2011	119042	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANSAPAMPA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELIXA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560		MARCO ANTONIO CAHUANA DE LA CRUZ		1,248,240.15	107,972.34	0.00	0.00		1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	18.22%	100.00%	85.00%	15.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L		30/05/2013	RGGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	
41	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0388 0287	2010 2011	131333	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING. WILDER RUFINO IVALA NACARI	ARQ. FLOR MARIA VARGAS MERCADO CAP 7397				1,039,336.68	103,933.67	0.00	0.00	162,800.40	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	11.22%	100.00%	99.00%	1.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	2/05/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
42	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0390 0289	2010 2011 2012	131420	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VILCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ.	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761		JORGE QUISPE TRONERO	JUAN CARLOS DUEÑAS RIVERA	1,611,065.49	179,007.28	0.00	0.00		1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	7.68%	100.00%	100.00%	0.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
43	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (VILLAPAMPA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265				495,172.93	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,596.25	548,781.28	22,814.97	3.99%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
44	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (ATALLA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265				503,238.17	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	579,661.49	489,707.91	89,953.58	15.52%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
45	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PALTAMACHAY)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265		CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE		494,826.77	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	571,250.09	527,807.41	43,442.68	7.60%	100.00%	100.00%	0.00%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
46	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265				455,343.24	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	531,766.56	516,450.23	15,316.33	2.88%	100.00%	100.00%	0.00%	05/07/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
47	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CCOLLPACCASA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265				548,616.28	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	625,039.60	579,266.03	45,773.57	7.32%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	
48	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	0375 0274	2010 2011	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA ATALLA PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORRED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CONDOR HUACHANA)	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265				558,130.57	70,124.00	0.00	0.00	6,299.32	634,553.89	613,419.88	21,134.01	3.33%	100.00%	100.00%	0.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°
49	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03770276	20102011	123825	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972				462,905.23	50,919.58	0.00	0.00		513,824.81	513,824.81	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		24/05/2012	R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO
50	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03800279	20102011	123415	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844				474,395.64	61,671.43	0.00	0.00		536,067.07	522,312.57	13,754.50	2.57%	100.00%	99.83%	0.17%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO
51	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03760275	20102011	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSE DE MIRAFLORES)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				563,987.18	56,849.91	0.00	0.00		620,837.09	439,003.69	181,833.40	29.29%	100.00%	100.00%	0.00%	01/07/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
52	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03760275	20102011	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				582,780.85	58,787.88	0.00	0.00		641,568.73	537,447.60	104,121.13	16.23%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	120 DIAS	30/09/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
53	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03760275	20102011	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				553,421.86	55,784.92	0.00	0.00		609,206.78	526,963.86	82,242.92	13.50%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
54	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03760275	20102011	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (TINYACLLA)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				551,410.83	55,582.21	0.00	0.00		606,993.04	416,478.25	190,514.79	31.39%	100.00%	100.00%	0.00%	21/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
55	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03760275	20102011	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (VISTA ALEGRE)	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	2 ING. MARCO A GAMBOA DELGADO	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				566,876.95	57,141.20	0.00	0.00		624,018.15	493,910.37	130,107.78	20.85%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2010	120 DIAS	31/08/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCION A LA SUB GERENCIA DE OBRAS
56	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03870286	20102011	63753	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE LUIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002		CARLOS SOLDEVILLA LAURENTE		669,063.28	66,906.33	0.00	0.00		735,969.61	636,512.18	99,457.43	13.51%	100.00%	100.00%	0.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
57	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03780277	20102011	123148	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCVELICA DE LA REGION HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. FELIX AZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972				460,842.98	64,518.01	0.00	0.00		525,360.99	393,625.05	131,735.94	25.08%	100.00%	82.26%	17.74%	01/06/2010	150 DIAS	01/11/2010	T		HERNAN	CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACION
58	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03790278	20102011	123398	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD: TOTORAJATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 8597				486,110.13	75,327.07	0.00	0.00		561,437.20	407,814.71	153,622.49	27.36%	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2010	120 DIAS	20/09/2010	T		HERNAN	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA
59	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03850284	20102012	110847	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363				903,767.20	90,376.72	0.00	0.00		994,143.92	994,143.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION
60	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANO S/ RECURSOS DETERMINADOS	03730272	20102012	64824	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAR PACO CIP. 55020				2,464,613.45	284,542.94	0.00	0.00		2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	15.07%	100.00%	100.00%	0.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	L		31/03/2015	LIQ. TEC. FINANCIERA RGR. N° 290-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 31.03.2015
61	RECURSOS ORDINARIOS	04590244	20102013	86724	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36117 DE TACSANA-YAULI - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP 85978			GRACIELA UCHUYPOMA	904,199.23	90,419.92	0.00	0.00		994,619.15	914,266.78	80,352.37	8.08%	100.00%	100.00%	0.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC		17/10/2013	R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO
62	RECURSOS ORDINARIOS	02770340	20102011	116611	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DE HUANCVELICA HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO		MIGUEL HUAMAN	GAUDENCIO HILARIO MANCHA	920,171.75	90,411.15	0.00	0.00		1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	11.42%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	240	28/04/2011	T		HERNAN	OBRA CULMINADA, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION
63	RECURSOS ORDINARIOS	05730330	20102011	90125	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCVELICA HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CABRAL CIP		LUCIANO MEZA CCANTO	1,178,363.62	117,745.80	0.00	0.00		1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	16.01%	100.00%	100.00%	0.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		27/11/2012	R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012	
64			2011		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTIPLE	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CERAFIN RAMOS ROJAS						0.00	0.00			475,540.16	475,540.16	0.00	0.00%	100.00%	91.43%	8.57%	24/07/2010	240	21/03/2011	T			EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
																					S/.	%											
65	R.D. D.TRAF	0570	2010	19355	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EEN N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 8544	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597		PABLO LUJAN TUNQUE	JOSUE BOZA APARICIO	1,167,046.34	113,304.77	0.00	0.00		1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	12.08%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN	
66	R.D. D.TRAF	0569	2010	19332	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. CONDR CAJACHUA CAP. 8442	ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948		TEC. CIVIL EDGAR PAITAN MATAMOROS	JOSUE RAMOS CURASMA	1,784,606.00	178,334.00	0.00	0.00		1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	27.71%	100.00%	98.07%	1.93%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		RAUL	PRE LIQUIDACION OBSERVADAS LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN, LA SUB GERENCIA DE OBRA	
67	RECURSOS ORDINARIOS	0609	2010	126276	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 36303 CCASAPATA DISTRITO DE YAULI	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOVA CIP. 95900		GONZALO ZANABRIA OLARTE	NELSON DE LA CRUZ YARANGA	1,185,900.80	79,102.86	0.00	30,666.58		1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	6.81%	100.00%	100.00%	0.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC			17/05/2013	R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013
68	DON Y TRAN	0624	2010	PIP ED 001-2010-01	REHABILITACION DEL PUENTE BULICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUUNAPAMPADISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVALOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO				43,751.41	16,817.34	0.00	0.00		60,568.75	60,568.75	0.00	0.00%	100.00%	77.22%	22.78%	01/12/2010	45	05/01/2011	L			09/02/2012	R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
69	DON Y TRAN		2010	PIP ED 001-2010-01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SAMIGUEL DE PUCACCOCHA DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ATAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVALOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO				72,230.96	12,194.04	0.00	0.00		84,425.00	74,771.93	9,653.07	11.43%	100.00%	101.59%	-1.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L			09/02/2012	R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)
70	R.O.	0357	2011	132838	AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. EDUARDO NUREÑA CORONEL CIP. 73465	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465		MOISES DE LA CRUZ		1,279,318.43	146,689.00	0.00	0.00		1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	2.97%	100.00%	100.00%	0.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		HERNAN	LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA OBSERVADA TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA	
71	R.O.	0513	2011	72867	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SAMIGUEL DE PUCACCOCHA DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. RONNIE AZANBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560		MERY LUZ GONZALES SINCHE	CRISTIAN WILMER SANTIVANE / BLANCA TORRES CAMBOTI	923,577.10	128,124.15	0.00	0.00		1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	8.68%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE	
72	R.O.	0450	2011	95778	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. CAROL MARNI MAURICIO REVOLLAR CIP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363		ROSARIO DEL PILAR MAYQUI		1,294,726.83	124,326.91	0.00	0.00		1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	4.23%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EMITIDA A LA CONTRALORIA	
73	R.O.	0451	2011	38164	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358				1,520,991.69	161,566.00	0.00	0.00		1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	9.60%	100.00%	101.00%	-1.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		HERNAN	PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACION PARA ABSOLUCIÓN DE LAS MISMAS, FALTA PAGOS DE SUPERVISOR,	
74	R.O.	0775	2011	144451	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO VAL RCO & Y EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP.	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGOAVIL				4,025,172.54	352,438.00	25,000.00	0.00		4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	-17.30%	100.00%	100.00%	0.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR POR EXCEDER LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO	
75	R.O.	0777	2011	115422	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570				674,237.11	67,423.71	12,821.00	0.00		754,481.82	744,823.18	9,658.64	1.28%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T		HERNAN	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACION, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR	
76	R.O.	0452	2011	147399	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 8597	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597		LUIS PAUCAR CURACA		1,565,619.47	186,153.18	39,635.00	0.00		1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	16.07%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	L			03/07/2014	LIQ. TEC.FINANCIERAS ARGGR N° 579-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014
77	R.O.	0168	2012	73404	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. FABRICO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS				2,272,795.82	200,313.00	28,000.00	0.00		2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	-10.03%	100.00%	100.00%	0.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	L			05/11/2013	R.G.G.R. N° 1015-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 05/11/2013
78			2012	EMER	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465				158,275.62	15,827.56	0.00	0.00					100.00%	100.00%	0.00%		12/03/2012	60	10/05/2012	T				OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES
79	R.D.	0508	2012	EMER	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560				190,825.66	29,958.07	3,000.00	0.00		223,783.73	209,353.11	14,430.62	6.45%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		HERNAN	LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION	
80	R.D.18 CANON Y SOBRE CANON	029	2012	154827	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMON CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. LUZ SOLEDAD CUERAS RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938		TEC. CIVIL WALTER FLORES HUAMAN	CPC. EDITH CAHUANA ESPINOZA	5,829,442.65	420,050.00	98,282.00	0.00	0.00	6,347,774.65	6,480,222.23	-132,447.58	-2.09%	100.00%	100.00%	0.00%	03/07/2012	412	16/06/2014	T		NO PRESENTA FILE DE MAYO		CULMINADO, INAUGURADO EL 17 JUNIO DEL 2014
81	R.O.	0661	2012	169786	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMILACCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MIGUEL ESCOBAR RAMOS CIP. 93342	ING. JHONY BENDEZU ACERO				556,555.55	107,931.00	11,704.00	0.00		676,190.55	414,415.70	261,774.85	38.71%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC			30/05/2013	R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013, CIERRE DE PROYECTO
82	R.O.	0739	2012	170175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EUSTQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIMA CIP. 10584	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597			LIC. ADM. EMP. LUIS PAUCAR CURACA	2,219,947.18	167,325.00	54,183.52	0.00	99,172.30	2,540,628.00	1,814,099.97	726,528.03	28.60%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T				OBRA CULMINADO E INAUGURADO, COMITÉ DE RECEPCIÓN NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION
83	R.O.	0777	2012	153143	CONSTRUCCION DE DEFENSABARRERA DEL RIO PALCA RIO RUNT UARACA Y RIO NUNUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EDUARDO AGUILAR CONDOR CAP. 87176	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176				3,080,826.15	293,965.00	46,000.00	0.00		3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	50.25%	100.00%	100.00%	0.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	LC			24/02/2014	R.G.G.R. N° 126-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2013
84	R.O.	0000	2012	168323	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPATRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. ALMONACID PAYTAN CIP. 120764	2. ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560				354,777.75	58,113.54	13,216.00	0.00		426,107.29	185,766.29	240,341.00	56.40%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	LC			20/05/2013	R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO
85			2012	77914	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219		Tec. Cont. Mariluz Clemente 986 250 585 cl		1,637,837.83	207,151.00	39,600.00	0.00		1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	25.21%	100.00%	99.08%	0.92%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		HERNAN	PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION	
86			2012	EMER	MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICIAS	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465			CPC. SONIA YUCRA DIAZ	358,175.75	50,544.00	10,000.00	0.00		418,719.75	179,660.00	239,059.75	57.09%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		RAUL	PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.	
87			2012		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERAMATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS	HUANCVELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. EFRAN CARLOS YANCE AYLA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.				332,668.66	41,882.00	8,088.45	15,309.00		397,948.11	297,406.05	100,542.06	25.27%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	L			04/02/2014	RGGR. N° 061-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (04/FEB/2014)
88			2013	140407	FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO ANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ING. DIETER URBINA HUAMAN CIP. 99620	ING. THOMAS HUARA PARAGUAY CIP. 134409				151,148.75	36,555.50	16,770.42	2,000.00		206,474.67	148,609.51	57,865.16	28.03%	100.00%	100.00%	0.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	L			21/04/2014	LIQ. TEC.FINAN RGGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014
89			2013	146206	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363			CPC. FRANKLIN REYNOSO	943,372.65	130,136.20	17,260.42	0.00	0.00	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	-9.97%	100.00%	98.88%	1.12%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		PROGR MADO	% EJECUTA DO	% DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°			2°
90	R.O.	0049 0030	2013 2014	153196	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243		DANTE MATAMOROS BOZA	EUGENIA LAURENTE CHAHUAYO	3,566,203.13	344,225.00	3,000.00	0.00			3,913,428.13	3,358,998.09	554,430.04	14.17%	91.66%	90.16%	1.50%	02/05/2013	445	20/07/2014		P	OBRA EN EJECUCION REINICIO DE DE OBRA EL 16 DE MARZO, CON FECHA DE CULMINACION EL 15 DE ABRIL. EN LA ACTUALIDAD SE BIENE TRAMITANDO LOS PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS
91	R.O.		2013	122329	MEJORAMIENTO ,SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL		HUAMANI AGUILAR MARCO ANTONIO		5,907,777.31	540,697.00	120,000.00	0.00			6,568,474.31	6,956,203.44	-387,729.13	-5.90%	100.00%	115.61%	-15.61%	17/05/2013	365	16/05/2014		T	EN PROCESO DE REVISION D ELA PRELIQUIDACION
92	R.O.	0504	2013	193237	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MARISCAL CÁCERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAPOMA 63200			CPC. NORMAC. HUARCAYA GUILLEN	1,236,962.08	216,413.60	25,821.74	0.00			1,479,197.42	1,399,550.28	79,647.14	5.38%	100.00%	93.20%	6.80%	10/06/2013	264	28/02/2014		T	OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014, NO PRESENTARON INFORME MENSUAL
93	R.O.	0056	2013	152884	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA LE. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EFRAN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		LUCIANO MEZA CCANTO	ELIZABETH QUISPE MACHUCA #969 824 282	2,006,675.80	183,946.64	50,000.00	0.00	0.00	2,240,622.44	199,642.50	2,040,979.94	91.09%	100.00%	100.00%	0.00%	19/08/2013	408	30/09/2014		T	NO PRESENTA INFORME JULIO	
94	R.O.	0166	2013 2014	273566	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761		PABEL M DE LA CRUZ CASTILLOS	89,018.38	24,234.00	5,350.00	0.00	0.00	118,602.38	89,018.38	29,584.00	24.94%	100.00%	100.00%	0.00%	01/12/2012	60	15/06/2013		T	DEBE COMPATIBILIDAD INFORME 01, 02 Y 04		
95	R.O.	0012	2013	190917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. FRANCISCO GILLERENA CARDENAS CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO		GONZALO SANABRIA OLARTE	NELSON DE LA CRUZ YARANGA	5,342,657.64	309,431.00	142,542.32	0.00	0.00	5,794,630.96	2,280,198.69	3,514,432.27	60.65%	100.00%	62.15%	37.86%	04/11/2013	442	19/01/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION REINICIO DE OBRA EL 17 DE MARZO DEL 2015, HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2015 FECHA PROBABLE PARA CULMINACION DE OBRA SE SOLICITO EL PAGO DE DEUDA DE DEVENGADO CON INFORME DE RESIDENTE N° 23, CON FECHA 16/02/2015	
96	R.O.	0195	2014	255119	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N 36001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. EDISON EULOGIO MATOS CAP. 5536	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977	ING. MARINO PEÑA DUENAS	EDUARDO HUAMAN HUAMAN	MOISES DE LA CRUZ CRISPIN	2,864,536.25	325,156.00	66,631.00	0.00	0.00	3,256,323.25	2,223,905.63	1,032,417.62	31.71%	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2014	300	05/11/2014		T	OBRA CULMINADA CON PENDIENTES DE PAGO DE DEUDAS PENDIENTES SOLICITA PAGO DE DEVENGADO DEUDA CON MEMORANDUM N° 237-224, CON FECHA 26/02/2015. PAGO DE COMBUSTIBLE. A LA FECHA LA OBRA SE REINICIO EL 05 FEBRERO DEL 2015, CON FECHA DE 16/02/2015	
97	R.O.	0196	2014	190573	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CARLOS MEDINA GUITIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA		JULIO CESAR TAIPESANCHEZ	FRANCO N. RAMOS CORASMA	657,892.59	65,789.26	10,000.00	0.00	0.00	733,681.85	652,149.83	81,532.02	11.11%	100.00%	100.00%	0.00%	09/01/2014	120	30/04/2014		T	FALTA PRESENTAR LA VAL DE ABRIL Y MAYO	
98	R.O.	0182	2014	261399	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.I.E.E. INICIAL EN LA REGION DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	PROF. EDGAR ANCCASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE										7,846,049.01	7,846,049.01	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
99	R.O.	0209	2014	261473	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) EN LAS I.I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. T AINE LOPEZ GASPAR 343-2014									23,598,386.73	23,598,386.73	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		
100	R.O.	0210	2014	261493	MEJORAMIENTO DE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TICS) I.I.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA EBR, DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342-2014									17,119,206.21	17,119,206.21	100.00%	12.00%	14.00%	-2.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		
101	R.O.	0204	2014	162393	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CESAR DAMAN ANCCASI CIP. 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439		RUBEN D. RIVEROS DE LA CRUZ	JOSUE BOZA APARICIO	170,436.72	33,916.91	15,000.00	0.00	0.00	219,353.63	119,196.76	100,156.87	45.66%	100.00%	100.00%	0.00%	08/04/2014	60	21/07/2014		T	ALA FECHA NO PRESENTAN INFORMES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	
102	R.O.	0201	2014	154891	MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CARLOS L. CARO SILVERA	2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439		EDWIN DE LA CRUZ MANCHA	MAURO MAXIMO INFANTES GALVEZ	383,801.73	73,518.20	14,770.53	0.00	0.00	472,090.46	383,801.73	88,288.73	18.70%	100.00%	100.00%	0.00%	18/06/2014	105	30/09/2014		T	OBRA CULMINADO NO PRESENTA INFORMES MENSUALES LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PARA SU EVALUACION DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	
103	R.O.	0004	2014	142357	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 66197	ING. JOAQUIN VASQUEZ MISAEEL CIPRIANO CIP. 66197		JHONY TUTAYA	NANCY JORGE VERGARA	8,783,110.13	694,664.14	252,168.00	0.00	0.00	9,729,942.27	1,471,188.10	8,258,754.17	84.88%	35.07%	16.75%	18.32%	01/07/2014	330	26/05/2015	EJ	AT	SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS CON MEMO N° 144, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 161, CON FECHA 19/02/2015 MEMO N° 143, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 141, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 142, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 162, CON FECHA 19/02/2015 MEMO N° 175, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 180, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 183, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 182, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 181, CON FECHA 23/02/2015	
104	R.O.	0004	2014	236635	MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHOCCO, MANZANAYOCCO, SEQUIA ALTA Y JURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.		MARTIN JOSEF TITO ESPINOZA	CIRILO HUAMANI PEREZ	3,750,470.54	481,784.00	140,000.00	0.00	0.00	4,372,254.54	2,171,641.65	2,200,612.89	50.33%	85.46%	57.72%	27.76%	01/09/2014	240	28/04/2015	EJ	AT	OBRA PARALIZADA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2015. POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (ADOQUINES), POR TERCERA VEZ EL PROCESO QUEDO DESIERTO.	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES	
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		PROGR. MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURACI ON	FECHA DE TERMINO	1°			2°
105	R.O.		2014	156460	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACAN - ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP. ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. DANIEL DARIO ALMONACID PATAN CIP. 130761		TEOFILO OLARTE PARI	GIANNINA C. ALCOCER RAMOS	1,063,372.53	178,541.00	24,073.13	0.00	0.00	1,265,986.66	517,689.51	748,297.15	59.11%	94.55%	38.15%	56.40%	05/08/2014	180	31/01/2015	EJ		NO PRESENTAN VALORIZACION	OBRA EN EJECUCION DEUDAS PENDIENTE POR PAGAR, EL CUAL SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMORANDUM N° 209, CON FECHA 25/02/2015. EL UNICO ACCESO EXISTENTE, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES A
106	R.O.		2014	178150	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP.	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		HECTOR ESTEBAN CURASMA	ELIZABETH ORIHUELA MONTAÑEZ	375,252.24	51,697.02	10,000.00	56,415.20	0.00	493,364.46	493,364.46	100.00%				05/09/2014	60	03/11/2014	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	OBRA CULMINADA AL 31 DE MARZO DEL 2015 PENDIENTE DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL. PENDIENTE DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE OBRA O PRE LIQUIDACION. PENDIENTES DE PAGOS DE DEVENGADO.	
107	R.O.		2014	113995	CONSTRUCCION PUENTE COTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HVCA	HUANCAMELICA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP.	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL				586,624.68	106,774.60	0.00	82,653.88	0.00	776,053.16	487,168.17	288,884.99	37.22%			05/09/2014	120	02/01/2015	EJ	AT	NO PRESENTAN VALORIZACION	SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMO N° 191, CON FECHA 20/12/2015 FALTA CULMINAR CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DE 1 + 400 KM. PROCESO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	
108	R.O.		2014	#####	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCHACA, DISTRITO DE IZCUCHACA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. RONALD ALBUJAR	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978 RGR 1032-2014		LUCIANO MEZA CGANTO	HILARIO MANCHA GAUDENCIO	8,628,860.07	462,183.00	164,298.92	252,126.20	0.00	9,507,468.19	375,262.77	9,132,205.42	96.05%	20.06%	4.35%	15.71%	04/11/2014	300	30/08/2015		P		EN PROCESO DE CONVOCATORIA SE SOLICITO LA CONVOCATORIA DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIO CON INFORME N° 019 Y FECHA 04 DE MARZO 2015.
HUAYTARA														S/.					47,141,685.99			42,228,208.68										
1	RECURSOS ORDINARIOS		2002	N/C	RECONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA										14,738.80	22,812.18	-8,073.38	-54.78%	100.00%	100.00%	0.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		09/03/2010	R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	
2	RECURSOS ORDINARIOS		2002		MITIGACION DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARA II ETAPA	HUAYTARA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA										5,000.00	6,260.24	-1,260.24	-25.20%	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
3	RECURSOS ORDINARIOS		2002		TERMINACION REPRESA PARIONA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA										400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		15/07/2010	R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	
4	RECURSOS ORDINARIOS	0021	2002		CONSTRUCCION DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA										428,550.69	320,000.00	108,550.69	25.33%	100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
5	RECURSOS ORDINARIOS	0022	2002		TERMINACION CARRETERA HUAYTARA CHAULISMA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA										650,000.00	624,528.00	25,472.00	3.92%	100.00%	100.00%	0.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		27/09/2010	R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
6	P-L 480		2004	5086	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUAR PAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISUAR PAMPA	HUAYTARA	ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 24712	ING. FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60900								928,986.04	928,986.04	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/08/2004	303 DIAS	15/06/2005	L		07/05/2010	R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	
7	FONCOR	0022	2004	3634	SUSTITUCION DE E.E. N° 22181 OCOBAMBA CORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 66082	ING. JOSE OSCAR HUARCAYALIMA CIP 66082								20000	20000	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION. CONTRATO ING WANNER	
8	FONCOR / CANON Y SOBRECANON	0029	2004	N/C	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE REYMUÑO CIP	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUÑO CIP								39,996.00	39,996.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	
9	FONCOR	0023	2004	4540	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	BING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276								30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA TERMINADA CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISION EN LA ORSYL. CONTRATO ING WANNER	
10	FONCOR RECURSOS ORDINARIOS	0028	2004	7365	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	HUAYTARA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO								409,468.94	24,568.14	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/08/2004	307 DIAS	30/06/2005	T			OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVISION A LA OFICINA ORSYL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	
11	FONCOR	0032	2004	3717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA COLLECCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CARREBA CIP								300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/09/2004	151 DIAS	02/09/2005	T			SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	
12	CANON Y SOBRECANON	0018	2005	3594	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 60615	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615								1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	08/10/2004			T			OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTORVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	
13	FONCOR	0031	2004	7443??	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. AQUILINO SOTO MORALES CIP 24026								561,495.55	56,149.56	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/10/2004	243 DIAS	29/02/2004	T			POR INFORMAR POR PARTE DE LAGS HUAYTARA	
14	FONCOR / CANON Y SOBRECANON	0025	2004	7507	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARI SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISTOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347								240,289.91	240,289.91	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/11/2004	334 DIAS	29/10/2005	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	
15	FONCOR	0011	2005	3717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA COLLECCAPAMPA II ETAPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERETT CONCHA CARBAJAL CIP 74499	ING. OSCAR NACARI								400,000.00	368,000.00	32,000.00	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	27/09/2005	90 DIAS	21/12/2005	L		04/04/2012	R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA	
16	RECURSOS ORDINARIOS CANON		2006	3241	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	HUAYTARA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 20644	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979								696,301.75	69,630.18	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2006	195 DIAS	15/03/2008	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	
17	RECURSOS ORDINARIOS		2006	7443	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221								375,907.50	41,767.50	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2006	90 DIAS	13/01/2007	T			LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL	
18	RECURSOS ORDINARIOS / CANON Y SOBRECANON	0022	2006	32737	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR								1,369,839.23	136,983.92	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T			DOCUMENTOS DE PRE LIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES	
19	RECURSOS ORDINARIOS		2007	3241??	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979								218,445.37	21,844.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/02/2007	150 DIAS	15/08/2007	T			EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL	
20	RECURSOS ORDINARIOS	0036	2008	27589	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VCHURI OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47272	HENRY PAPIUCO LIMAYMANTA CIP 20644								209,068.29	40,541.61	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T			DOC. PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	
21	RECURSOS ORDINARIOS	0040	2009	3594	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502								618,110.01	61,811.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	14/10/2007	150 DIAS	07/09/2009	T			DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAMELICA A LA ORSYL	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES				
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°			
																					S/.	%													
22	RECURSOS ORDINARIOS	0025 0128	2008 2011	8355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAME CIP 63784				3,106,883.58	310,688.36	0.00	0.00				3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	-0.02%	100.00%	97.50%	2.50%	16/06/2008	390 30	28/02/2010	22/11/2011	EJ	AT		OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.
23	RECURSOS ORDINARIOS	0031 0097	2008 2010	22037	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED	HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVELYN CONCHA CARBAL CIP 75482	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR				1,584,607.95	158,460.79	0.00	0.00				1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010		T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
24	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2008	38369	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICORRED CAST ROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. PILPICHACA)	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCION DE CONTRATO, POR DESIGNAR				1,454,139.09	145,413.91	0.00	0.00				1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	20/10/2008	180 DIAS	21/05/2009		T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA	
25	RECURSOS ORDINARIOS	0034	2009	70247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAM	HUAYTARA	AYAM	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCONCH				460,011.45	46,001.15	0.00	0.00				513,212.60	513,212.60	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2009	150 DIAS	06/02/2010		T		DOC PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO	
26	RECURSOS ORDINARIOS	0127	2009	114582	CONSTRUCCION CARRETERA YANORCCO PARIAPAPATA - PILPICHACA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. MARCO ANTONIO TORRES QUISEP CIP 54356				1,202,562.00	120,256.00	0.00	0.00				1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2009	150 DIAS	13/03/2010		T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	
27	RECURSOS ORDINARIOS	0129 0098 0093	2009 2010 2011	4564	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 86028	GUILLEMO QUICHCA SEDANO				1,021,290.87	220,185.69	0.00	0.00				1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	0.00%	100.00%	89.62%	10.38%	12/04/2010	180 60	04/09/2011	12/12/2014		T		OBRA LIQUIDADA EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA
28	RECURSOS DETERMINADOS	0095 0110	2010 2011	92037	CONTRUCCION TROCHACARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLOAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS				3,474,431.67	347,443.17	0.00	0.00				3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	0.00%	100.00%	63.52%	36.48%	07/06/2010	270 120	05/03/2011	30/11/2011		P		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO OBRA PROBLEMA EN PROCESO POR CONTROL INTERNO
29	FONIPREL/ RECURSOS DETERMINADOS	0259 0103 0121	2009 2010 2011	67584	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAMELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA GOBIERNO REGIONAL DE HUAYTARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS				2,945,608.59	327,289.84	0.00	0.00				3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2010	90 137	13/09/2010	27/10/2011		L		LIQ. TEC FINANCIERA CON RGGR N° 1080-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 03/12/2014 LIQ POR OFICIO
30	R.O.	0108 0092	2010 2011	124090	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUANCANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICORRED HUAYTARA RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUAYTARA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD				1,641,325.99	182,269.55	0.00	0.00				1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	14.57%	100.00%	91.90%	8.10%	15/06/2010	90 107	10/09/2010	14/05/2012		P		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO
31	R.O.	0124	2011	129278	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHACARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCARO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING. YONNY PAUCAR SANEAMIENTO O				1,367,307.90	151,923.10	0.00	0.00	0.00			1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2011	305	01/07/2012		L		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG.HVCA/GSR-HIG (24/SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	
32	R.O.	0135	2011	55839	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARGA	ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS				2,002,978.80	119,271.21	0.00	0.00				2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	07/11/2011	159	13/04/2012		L		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG.HVCA/GSR-HIG (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARA	
33	R.O.	0136	2011	49450	CONSTRUCCION TROCHACARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO - QUINCHIHUA - COMAYO	HUAYTARA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP.76323				2,393,598.89	239,359.89	0.00	0.00	0.00			2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	47.26%	100.00%	100.00%	0.00%	25/11/2012	242	24/07/2013		T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO	
34	RECURSOS ORDINARIOS	0137	2011	13096	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA ACCION 1000 HUANCAMELICA	HUAYTARA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE				2,146,508.24	214,650.82	0.00	0.00				2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	30.61%	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2012	150	16/03/2013		T		NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 26/04/2014, DEBILIDAD OBSERVADA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA	
35	RECURSOS ORDINARIOS	0138	2011	74463	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN LA ZONA DE ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES				1,255,642.57	100,451.41	0.00	0.00				1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	39.25%	100.00%	68.08%	31.92%	13/02/2011	180	09/08/2012		P		ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA	
36	R.O.	0085	2012	131362	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVIENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA HUAYTARA	HUAYTARA	PILPICHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN				1,292,113.52	129,211.35	6,500.00	0.00	180,552.71		1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	1.34%	100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2012	423	31/07/2013		T	HERNAN	CULMINADO, PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION		
37	R.O. RECURSOS DETERMINADOS	0139	2012	229968	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ										687,603.65	687,603.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2012	90	23/12/2012		T		OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA. SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO		
38	R.O. R.D.	0110	2013	112896	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	HUAYTARA	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO				3,151,802.85	489,593.03	0.00	0.00	0.00			3,641,395.88	3,371,204.31	270,191.57	7.42%	100.00%	100.00%	0.00%	12/08/2013	489	13/12/2014		T		PARALIZACION 01 24.02.14 AL 11.05.14 REINICIO 12.05.2014, DESPUES DE 76 DIAS DE PARALIZACION 03 AMPLIACIONES DE PLAZO 27, 50 Y 15 DIAS RESPECTIVAMENTE OBRA CULMINADA EL 13/12/2014, SE LE HA INDICADO AL RESIDENTE DE OBRA	
39			2014	195707	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A VALLEJO DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA	ING. ANGEL E. BARRETO SALLDARRIAGA				271,833.51	36,433.00					308,266.51	308,266.51	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	10/07/2014	136	22/11/2014		T		AMPLIACION DE PLAZO DE 15 Y 10 DIAS RESPECTIVAMENTE. SE HA INCURRIDO EN PENALIDAD DE 21 DIAS CALENDARIO		
40			2014	164920	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA AVALOS, FIRMO CONTRATO EL 07/12/2014	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR				1,587,152.49	184,839.00					1,771,991.49	50,394.13	1,721,597.36	97.16%	21.81%	3.18%	18.63%	04/11/2014	180	02/05/2015		EJ	AT		OBRA INICIADO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ATRAZO POR PROCESOS DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS Y BIENES PARA LA OBRA	
TAYACAJA														S/.					71,460,710.28			46,558,506.63													
1			2004	7105	SUSTITUCION DE AJULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83720	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO				327,566.94	36,307.60	0.00	0.00			363,874.54	363,874.54	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150 DIAS	20/02/2005		L		11/03/2010	R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
2	FONCOR		2004	7326	SUSTITUCION DE AJULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ					205,930.91	20,593.09	0.00	0.00			226,524.00	226,524.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
3	FONCOR		2004	NIC	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA				20,241.82	2,024.18	0.00	0.00			22,266.00	22,266.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
4	CANON SOBRECANTON	0030	2004	640207	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						363,636.36	36,363.64	0.00	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA				AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES
														CD (\$/.)	GG (\$/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (\$/.)	ACUMULADO DEL MES (\$/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
																					S/.	%										
5	FONCOR	0018 0019	2004 2005	3609	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						86,818.18	8,681.82	0.00	0.00		95,500.00	95,500.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
6	FONCOR	0006	2004		ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						216,119.09	21,611.91	0.00	0.00		237,731.00	237,731.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
7	CANON Y SOBRECANON	0014	2004	9625	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						88,181.82	8,818.18	0.00	0.00		97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
8	CANON Y SOBRECANON	0013	2004	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						256,333.64	25,633.36	0.00	0.00		281,967.00	281,967.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
9			2004	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						49,090.91	4,909.09	0.00	0.00		54,000.00	54,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
10	FONCOR	0019	2004	2232	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785				1,689.09	168.91	0.00	0.00		1,858.00	1,858.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
11	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0042 0015	2005 2006	11213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP	ING. WILMER AWALOS NEYRA CIP 73465				366,361.82	36,636.18	0.00	0.00		402,998.00	402,998.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			31/12/2008		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
12	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0015 0030	2005 2008	8263	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUSHUAR	TAYACAJA	QUSHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 82770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 2472				345,420.91	34,542.09	0.00	0.00		379,963.00	410,000.00	-30,037.00	-7.91%	100.00%	100.00%	0.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
13	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0040 0038 0032	2005 2006 2008	8120	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAM BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUCO LIMAMANTA CIP 80511				362,981.88	36,298.19	0.00	0.00		399,280.07	399,280.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
14	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS	0024	2005	12444	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP				740,200.54	-69,479.54	0.00	0.00		670,721.00	670,721.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
15	CANON Y SOBRECANON	0041	2005	8392	SUSTITUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. TORIBIO SEGURA TORPOCO CAP 80626	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444				109,090.91	10,909.09	0.00	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
16	FONCOR / RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANON	0014 0007 0021 0029	2005 2006 2007 2008	12278	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLÓGICO PAMPAS TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943				227,272.73	22,727.27	0.00	0.00		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
17	FONCOR	0010	2005	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICELA BASTIDAS PUYUCHUA-QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP. 005880					57,850.91	5,785.09	0.00	0.00		63,636.00	63,636.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
18	FONCOR	0034	2005	3676	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						1,399.09	139.91	0.00	0.00		1,539.00	1,539.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T	AMADOR	OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSIL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013-CO.PREC.HVCA/GR-ORSIL
19	FONCOR	0035	2005	3684	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP				718,251.82	71,825.18	0.00	0.00		790,077.00	790,077.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204
20	FONCOR	0036	2005	4502	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 ÑAHUINPUQUIO	TAYACAJA	ÑAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						46,655.45	4,665.55	0.00	0.00		51,321.00	51,321.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSIL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013-CO.PREC.HVCA/GR-ORSIL
21	CANON Y SOBRECANON	0021	2005	7105	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 82770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO				23,272.73	2,327.27	0.00	0.00		25,600.00	25,600.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/09/2004	150	20/02/2005		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
22	CANON Y SOBRECANON	0023	2005	9625	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						187,868.18	18,786.82	0.00	0.00		206,655.00	206,655.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
23	FONCOR	0021 0025	2004 2005	7400	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHAC.	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						54,545.45	5,454.55	0.00	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
24	FONCOR	0019	2005	3609	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						17,455.45	1,745.55	0.00	0.00		19,201.00	19,201.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
25	RECURSOS ORDINARIOS / CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACION	0028 0040 0033	2006 2007 2008	16552	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 31028 - TOCLLACURI	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLALÓPEZ CAP 6836				179,709.09	17,970.91	0.00	0.00		197,680.00	197,680.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
26	RECURSOS ORDINARIOS	0039 0062	2007 2008	17047	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I.E. SEBASTIÁN LORENTE E IBÁÑEZ - SANTA MARIA DE HUACHOCOLPA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PEDRO ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ				514.55	51.45	0.00	0.00		566.00	566.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
27	RECURSOS ORDINARIOS	0048 0022	2006 2007	15514	SUSTITUCION DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I.E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNANDEZ CIP				637,310.00	63,731.00	0.00	0.00		701,041.00	701,041.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008		T		LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GR-ORSIL
28	RECURSOS ORDINARIOS	0052 0026 0065	2006 2007 2008	29302	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUNA CAP 9889	ING. JESSI PAUL YÁBAR PALACIOS CIP 60027				366,023.64	36,602.36	0.00	0.00		402,626.00	402,626.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	L	26/08/2010		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCA/GR (26AGO/2010)
29	CANON Y SOBRE CANON	0029 0009	2006 2008	11171	SUSTITUCION DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126				321,943.32	32,194.33	0.00	0.00		354,137.65	354,137.65	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
30	CANON	0007	2006	12278	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA						391,365.45	39,136.55	0.00	0.00		430,502.00	430,502.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%			28/02/2008		T		OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			1°	2°
																					S/.	%										
31	CANON	0037	2006	3390	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WILFREDO GLICER SALOME GALINDO CIP 6666	ING. EUGENIO CABEZAS ONOFRIO CIP 7470				433,197.65	43,319.77	0.00	0.00		476,517.42	476,517.42	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	L		26/08/2010	OBRA LIQUIDADADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG.HVCAIGGR DE FECHA 26/08/2010
32	FONCOR	0021	2007	12278	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP				1,299,532.81	129,953.28	0.00	0.00		1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/02/2006			T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
33			2007	12278	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP. 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP				132,111.82	13,211.18	0.00	0.00		145,323.00	145,323.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%		28/02/2008		T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
34	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0186	2007	26670	SANEAMIENTO BASICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700				449,249.09	44,924.91	0.00	0.00		494,174.00	494,174.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
35	RECURSOS ORDINARIOS	0020	2007	31229	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DRESA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP	ARQ. MIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA				514,618.28	51,461.83	0.00	0.00		566,080.11	566,080.11	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
36	RECURSOS ORDINARIOS		2007	13470	CAVALIZACION DEL RIO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACION DE 10 HAS EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA, TAYACAJA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DEL CANTO CIP				2,071,566.13	135,130.73	0.00	0.00		2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
37	CANON Y SOBRE CANON	0023	2007	15846	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. WILMER UVER MARAM BRAÑES CIP 82500				288,448.18	28,844.82	0.00	0.00		317,293.00	317,293.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
38	CANON	0024	2007	15839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88100	ALBERTO SHAEFER DELMOND				718,181.82	71,818.18	0.00	0.00		790,000.00	790,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T			LIQUIDACION OFICIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCAIGGR-ORSI
39	RECURSOS ORDINARIOS	0025	2007	11213	MEJORAMIENTO O SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	TAYACAJA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP	ING. WILMER AWALOS NEYRA CIP 73465				40,909.09	4,090.91	0.00	0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%				T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
40	RECURSOS ORDINARIOS	0029	2008	12278	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)				26,602.73	2,660.27	0.00	0.00		29,263.00	29,263.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
41	CANON	0038	2008	15846	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. DE LOS CASTRO CORNEJO CIP				182,227.27	18,222.73	0.00	0.00		200,450.00	200,450.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
42	RECURSOS ORDINARIOS	0035	2008	3390	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				12,329.09	1,232.91	0.00	0.00		13,562.00	13,562.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
43	RECURSOS ORDINARIOS	0057	2008	86696	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	TAYACAJA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				47,246.36	4,724.64	0.00	0.00		51,971.00	51,971.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
44	RECURSOS ORDINARIOS	0065	2008	29302	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHICAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMETRICO)	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GUIBERT DEL CADO	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				36,363.64	3,636.36	0.00	0.00		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		26/08/2010	R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG.HVCAIGGR (26/AGO/2010)
45			2008	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICHAEL BASTIDAS PUYUCHUA -QUICHUAS	TAYACAJA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		LOREDO CHUPAN CAP. 002470				1,826.36	182.64	0.00	0.00		2,009.00	2,009.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T			LIQUIDADO
46	RECURSOS ORDINARIOS	0116	2008	54658	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255				411,930.00	41,193.00	0.00	0.00		453,123.00	397,298.25	55,824.75	12.32%	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T			LIQUIDACION OFICIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCAIGGR-ORSI
47	CANON	0047	2008	22243	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179				1,665,456.11	166,545.61	0.00	0.00		1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	60.82%	100.00%	100.00%	0.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T			LIQUIDACION OFICIO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA SEGUN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCAIGGR-ORSI
48	RECURSOS ORDINARIOS	0019	2008	66776	MEJORAMIENTO O SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646				209,095.65	20,909.57	0.00	0.00		230,005.22	48,577.10	181,428.12	78.88%	100.00%	100.00%	0.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
49	CANON	0045	2008	10716	MEJORAMIENTO O CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS CARAMPA PICHUS	TAYACAJA		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PEDRO RIVEROS CHAHUAYO CIP 116710	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				1,360,889.63	136,088.96	0.00	0.00		1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	73.35%	100.00%	100.00%	0.00%	01/08/2008	183 DÍAS	08/10/2011	T			OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION, SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS REGIONAL HUANCAMELCA
50	RO	0134	2008	9477	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAMARCA PUERTO SAN ANTONIO (TRAMO II)	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. MANUEL ORELLANA RUSSO				1,813,807.64	17,874.51	0.00	0.00		1,831,682.15	1,831,682.15	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2010	150	31/03/2011	L		25/08/2014	LIQ. TECNICA FINANCIERA RGR N° 769-2014/GOB.REG.HVCAIGGR del 25/08/2014 LIQ. POR OFICIO
51	RECURSOS ORDINARIOS	0123	2009	77874	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				276,725.03	27,667.33	0.00	0.00		304,392.36	182,635.42	121,756.94	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
52	RECURSOS ORDINARIOS	0124	2009	77870	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. HUMANI ESPINOZA CIP				244,624.26	24,462.43	0.00	0.00		269,086.69	161,452.01	107,634.68	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
53	RECURSOS ORDINARIOS	0725	2009	49159	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA				195,029.10	21,669.90	0.00	0.00		216,699.00	130,019.40	86,679.60	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
54	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0114	2010	61774	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI ANIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA				1,023,965.80	48,431.20	0.00	0.00		1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	94.32%	100.00%	86.10%	13.90%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010	P			REINICIANDO EL 18/07/13 EN LA CUAL SE REALIZO TRABAJOS DE VOLADURA POR TERCEROS PREVIO REQUERIMIENTO O DE AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 15.04.14. 2DA PARAL. DESDE 02/04/2014 A LA FECHA TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON
55	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0115	2010	90096	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACION INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES				1,520,766.00	326,441.31	0.00	0.00		1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	3.90%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	210	17/12/2010	T		30/03/2013	OBRA CULMINADA AL 100% YA SE CUENTA CON EL COMITÉ PARA RECEPCION Y ENTREGA DE LA MISMA

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES		
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°			2°	
																					S/.	%											
56	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0118	2010	65994	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRI CAP: 005014					2,195,109.34	219,510.93	0.00	0.00		2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	-0.09%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
57	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0121	2010	74756	MEJORAMIENTO O, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110					1,224,791.98	170,011.71	0.00	0.00		1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
58	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0111	2010	124031	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE LA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816				1,684,234.97	168,423.50	0.00	0.00		1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	1.14%	100.00%	100.00%	0.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 048-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014	
59	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0122	2010	124069	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJAMARO	ING. PETER JHON MENDO SALOME CIP: 106392				506,520.27	75,978.04	0.00	0.00		582,498.31	582,498.31	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADA CON RGRS N° 044-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G 18/02/2014	
60	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0108	2010	76083	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA -	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS CIP° 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452				788,258.87	112,763.30	0.00	0.00		901,022.17	901,022.17	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
61	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0106	2010	108041	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYO - RUNDUVILCA DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVANEZ CASTILLO CIP:				1,251,599.82	123,825.00	0.00	0.00		1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	0.01%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
62	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0116	2010	68164	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS				1,721,700.38	172,170.04	0.00	0.00		2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	89.10%	100.00%	92.32%	7.68%	12/05/2010	285	16/11/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
63	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0117	2010	66159	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUAHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA				515,042.00	57,226.13	0.00	0.00		572,268.13	572,268.13	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
64	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0112	2010	123976	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNAY HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448				2,291,143.89	229,033.07	0.00	0.00		2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	-1.53%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T			PS. ACCOYANCA PRESENTA COLAPSAMIENTO EN PASADIZO QUE NECESITA RECONSTRUIR, POR LO CUAL SE SOLICITO LA CERTIFICACIÓN PERO A CAUSA QUE LA OBRA HA GENERADO SOBRE GIRO PRESUPUESTAL POR LO QUE IMPOSIBILITA LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO. INFORMACIÓN RATIFICADA POR EL ASISTENTE TÉCNICO. BACH. RICHTER ENRIQUE PEREZ PAUCARCHUCO	
65	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0120	2010	125210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AGUSTO SALA VERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERNA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN				873,071.40	84,268.00	0.00	0.00		957,339.40	284,972.00	672,367.40	70.23%	100.00%	96.89%	3.11%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
66	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0107	2010	107454	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP:	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA				712,324.50	72,795.00	0.00	0.00		785,119.50	785,119.50	0.00	0.00%	100.00%	98.00%	2.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
67	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0113	2010	123847	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.				1,234,589.80	179,088.00	0.00	0.00		1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	40.31%	100.00%	86.38%	13.62%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T			FALTA CULMINAR EL P.S. QUINTAO A CONSECUENCIA DE QUE FUE REVERTIDO IRRESPONSABLEMENTE LA SUMA DE S/ 16,695.69. SE JUSTIFICÓ LA AMPL. PPTAL DE S/ 24,761.93. POR LO QUE SE REQUIERE S/ 41,457.62 NUEVOS SOLES, PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y	
68	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0110	2010	107486	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP:	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442				602,318.67	60,143.40	0.00	0.00		662,462.07	662,462.07	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100% SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
69	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0123	2010	69523	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828				797,655.89	79,765.59	0.00	0.00		877,421.48	877,178.48	243.00	0.03%	100.00%	100.00%	0.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T			OBRA CULMINADA AL 100%- PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	
70	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0119	2010	115502	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función				453,195.62	48,388.20	0.00	0.00		558,754.24	558,754.82	-0.58	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	T			FALTA LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL 2DO NIVEL Y Techo DE LA CAJA DE ESCALERA A FALTA DE PRESUPUESTO.	
71	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0109	2010	49945	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP:	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442				311,620.71	31,104.30	0.00	0.00		342,725.01	342,104.30	620.71	0.18%	100.00%	100.00%	0.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADO CON RGRS N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G del 18/02/2014	
72	RECURSOS ORDINARIOS	0100	2010	109711	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZAMARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO				1,065,084.26	65,283.40	0.00	0.00		1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	17/11/2011	150 DÍAS	31/07/2012	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADO CON RGRS N° 050-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G del 18/02/2014	
73	R.O.	0776	2011	109711	CONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. HUGO QUISPE ÑAHUY ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ		BLANCA TORRES CANDIOTTI / ISAI			1,965,787.37	196,578.72	30,000.00	54,000.00		2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	50.88%	100.00%	100.00%	0.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T			PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR
74	FIDEICOMIS O - BONOS SOBERANOS	0166	2011	164098	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAN CATEÑO				1,567,988.94	149,385	0.00	0.00		1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	0.32%	100.00%	100.00%	0.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L		18/02/2014	OBRA LIQUIDAD APROBADO CON RGRS N° 049-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014	

Fecha de Reporte : 30/06/2015
 Periodo de Reporte : marzo - 2015

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	REPRESENTANTE CONSORCIO CONTRATO	ASISTENTE TÉCNICO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	COSTOS					EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS			CRONOLOGIA			ESTADO		FECHA LIQ	OBSERVACIONES				
														CD (S/.)	GG (S/.)	EXP.TEC	SUPERVISION	AMPL. PRESUP. OTROS	TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR		% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO			1°	2°		
																					S/.	%												
75	RECURSOS ORDINARIOS	0161	2011	9477	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA"	TAYACAJA	COLCABAMBA TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA X OFICIO	ING. PEDRO E. GARCIA URDANEGUI				9,087,674.62	907,530.05	0.00	0.00		9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	76.70%	100.00%	70.05%	29.95%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013		P		OBRA PARALIZADA. CABE RESALTAR QUE LA INFORMACION FINANCIERA DEL MONTO DEL EXPEDIENTE APROBADO POR EL MONTO DE 789,494.00, ASIMISMO SE INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA PORQUE LAS DOS MAQUINARIAS DE LOS DOS FRENTES SE ENCUENTRA MALOGRADO Y SU REPARACION Y RESPUESOTOS DE DICHA MAQUINARIA SE		
76	R.D.	0736	2011	NC	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHACC - PROVINVA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP	ING. DIETER HUALLAZO CIP. 103358			164,223.43	15,092.82	0.00	0.00		179,316.25	164,970.95	14,345.30	8.00%	100.00%	100.00%	0.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T			OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES, SUPERVISION A CARGO DE ORS.YL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION			
77	R.O.	0167	2011	78065	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVAN RAMOS GALLEGOS			727,214.03	73,321.00	0.00	0.00		800,535.03	803,616.24	-3,081.21	-0.38%	100.00%	100.00%	0.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T			OBRA CULMINADA AL 100%. SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION			
78	R.O.	166	2012	92177	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRIPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA SOSTIENDE LA INSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES			962,535.22	149,002.70				1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	90.10%	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T			OBRA CULMINADA AL 100%, SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAGURACION			
79	R.O.	0121	2013		COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA SOSTIENDE LA INSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOHNN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.			2,335,193.64	165,260.00				2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	43.05%	100.00%	95.00%	5.00%	20/05/2013	451	13/08/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION, CON SOLICITUD DE 4TA AMPLIACION DE PLAZO.			
80	R.O.	0214	2013		EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ROSEN OSCAR YAURICASA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO			563,584.29	69,935.34				616,020.00	633,519.63	-17,499.63	-2.84%	100.00%	100.00%	0.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T			OBRA CULMINADA AL 100% RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014, PRELIQUIDACION PRESENTADA Y SE ENCUENTRA EN EVALUACION			
81	R.O.	0203	2014		I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JOHNN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO			1,460,091.98	126,733.81				1,586,825.79	804,839.70	781,986.09	49.28%	100.00%	54.78%	45.22%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT		OBRA EN EJECUCION A TRAZADO			
82	R.O.	0887	2014	201357	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICHCANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	TAYACAJA	HUARIBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. JOHNN ESTEBAN CURASMA CIP. 161415	2. ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA		RUBEN D. RIVEROS DE LA CRUZ	JOSUE BOZA APARICIO	5,520,676.18	426,721.00	87,212.00	151,626.00	0.00	6,186,235.18	112,256.32	6,073,978.86	98.19%	8.34%	2.03%	6.31%	10/09/2014	450	03/12/2015		P	NO PRESENTAN VALORIZACION	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE CONVOCATORIA 1RA PARALIZ. 17.12.2014, POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL la maquina pesada (TRACTOR ORUGADE), cuesta 1500 dólares. Meses de retraso		
														S/.	589,108,785.45	431,425,155.24																		

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION