

N°	FTE. FTO.	INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA			PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACION ES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IDV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IDV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO		DÍAS	1°	2°					
																													S/.	%																	
7	RECURSOS ORDINARIOS	0125	2011	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIREYNA	TANTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ORA (19/09/2011)	ING GUIDO GUSTAVO VAYCO YONG	ING FERNANDO GILBERTO QUISPE PERA	98,747.60	9,649.62	9,874.76	21,288.96	7,675.85		6,922.21	153,799.00	98,747.60	9,649.62	9,874.76	21,288.96			152,622.94	-13,062.00	-5.30%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/10/2011	60	11/12/2011	0	L	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA. RGR N° 028-2011/GOB.REG-HVCA/GR.ELABORADO POR LA GER. CASTROVIREYNA	15964						
8	RECURSOS ORDINARIOS	0148	2012	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY. DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	ASTOMARCA	002-2012/ORA (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHUSI CHRA CP: 67146	ING. RICARDO MEDINA FLORES	1,424,827.29	290,209.73	71,242.86	296,230.09	35,000.00			2,117,509.97	1,424,827.29	290,209.73	71,242.86	296,230.09			2,065,406.00	-123,453.18	-5.30%	F.C. A.D. A.M.	194,196.28		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	02/12/2012	150	01/09/2013	2	123	T	A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DE LA NUEVA LIQUIDACION	22953				
9			2012	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MECANIZADO CARRETERA HUANCOS - PUCALLGO 11.75KM	CASTROVIREYNA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSTRUCTORA ROSA MARELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/GR (16/ENE/2012)	ING. CARLOS CHRA CUSI CHRA CP: 67146	2 ING. WILLIAM PABO CHAPANA CP.	48,603.82	8,743.79	2,916.22	10,847.45	0.00	0.00	0.00	74,944.35	48,603.82	8,743.79	2,916.22	10,847.45			74,044.35	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	7,405.00		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	09/02/2012	69	17/04/2012		L	LIQ. EJE. OBRA RGR N° 84-2012/GOB.REG-HVCA (19/SET/2012). LIQ. FIN. FINAL EN TRAMITE PARA SU APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO						
10	R.O.	0160 0002	2012 2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COTAS DE LA MICROD. HUACHOS DE LA RED CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	VILA DE ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO COTAS	064-2012/ORA (19/07/2012)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENDA CP: 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CP: 70209	678,444.23	30,962.49	33,922.21	133,637.21	51,489.90	8,702.00	0.00	15,000.00	901,257.64	678,444.23	30,962.49	33,922.21	133,637.21			876,066.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	87,606.61		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	21/06/2013	2	83	LI	LIQ. EJE. OBRA RGR N° 38-2014/GOB.REG-HVCA DEL 12/02/14. LIQ. CONSULTA N° 29-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 08/04/2014	15890			
11	R.O.	0175 12615	2013 2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUPAMARCA DE LA MICROD. TANTARA DE LA RED CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MARCA Sr. Roberto Forero M. Vayco (AMC 480-2012/GOB.REG-HVCA/CEPI)	063-2012/ORA (19/07/2012)	ING. MARIO HUAMAN LENDERO CP: 50507	CONSORCIO CHUPAMARCA Sr. MARINO PEÑA BUENAS CP: 70308	716,036.08	30,962.49	35,801.80	140,742.07	51,489.90	8,702.00	0.00	15,000.00	997,833.34	716,036.08	30,962.49	35,801.80	140,742.07			922,842.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,264.24		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	01/11/2012	150	24/06/2013	3	86	LI	LIQ. TEC. FIN. EXP. TEC. RGR N° 1112-2013/GOB.REG-HVCA. LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 275-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 28/03/2014. LIQ. CONSULTA N° 28-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 09/04/2014	15865			
12	R.O.	0144	2013	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	CHUPAMARCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO Julio Mujica Quipe Nro. 012-2012/GOB.REG-HVCA/CE	0816-2012/ORA (27/04/2012)	ING. RICARDO EMEL CORNEJO LACS	CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	1,537,002.09	92,220.13	76,850.10	307,000.02	53,796.07	23,056.03	0.00	24,000.00	2,114,915.44	1,537,002.09	92,220.13	76,850.10	307,000.02			2,013,165.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	201,316.54		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	120	28/09/2013	4	140	LI	LIQ. EJE. OBRA RGR N° 176-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 04/03/2014. LIQ. CONSULTA N° 27-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 09/04/2014	20761			
13	R.O.	0175	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	CAPILLAS, HUACHOS, AURAHUA, MOLLEPAMPA, SANTA ANA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujerra Pardo)	0748-2012/ORA	ING. BRENDA RIOS TOVAR	ING. JESSI YABAR PALACIOS	2,222,817.53	244,509.93	155,997.23	472,126.44	87,810.50	0.00	0.00	39,343.87	3,222,265.50	2,222,817.53	244,509.93	155,997.23	472,126.44			1,537,427.96	63.21%		F.C. A.D. A.M.	894,698.49		99.99%	100.00%	-0.01%	01/03/2013	120	27/07/2013	1	28	LI	LIQ. DEL CONTRATO RGR N° 728-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 13/09/2014. LIQ. CONSULTOR RGR N° 876-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 01/10/2014.	22856				
14	R.O.	0336	2013	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (IV. SINTO-SINTO-PATACANCHA-ISCUQUITA-ALTAR-PIPIA-CUSISACANCHA-HUAYACUNDO ARMA EMP. PE-28 (IV. HUAYACUNDO ARMA) (68-00 KM)	CASTROVIREYNA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	GARAGONDO BALDOA HERNAN	0808-2012/ORA (27/12/2012)	ING. HERNAN GARAGONDO BALDOA	ROJAS CASTILLO EDGAR JESUS	1,334,879.80	109,656.14	120,139.18	281,641.52	97,064.88	16,800.00	0.00	97,591.20	2,057,772.72	1,334,879.80	109,656.14	120,139.18	281,641.52			1,846,316.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	92,305.83			100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	60	13/03/2013		LI	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR N° 419-2013/GOB.REG-HVCA/GR (08/JUN/2013). LIQ. CONSULTA EXH. TEC. N° 1986-2013/GOB.REG-HVCA/GR DEL 29/11/2013					
15	R.O.	0118	2013	RECONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CENEDAO DE LA CALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	MOLLEPAMPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIREYNA	CONSORCIO MOLLEPAMPA	068-2013/ORA (19/FEB/2014)	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CP: 49588	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	735,124.67	97,875.71	44,107.48	157,843.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,063,751.27	735,124.67	97,875.71	44,107.48	157,843.41			865,419.82	81.53%		F.C. A.D. A.M.	109,734.17		100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2013	120	02/01/2014	2	62	T	LIQUIDACION DE OBRA APROBADA. A LA ESPERA DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO					
16	R.O.	0440	2014 2015	MEJORAMIENTO DE LAS CALES CIRCUNVALACION Y MANEJO DEL CERCAJO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO DEL CENTRO Julio Mujica Quipe Nro. 012-2012/GOB.REG-HVCA/CE	068-2014/ORA (19/FEB/2014)	ING. RICARDO EMEL CORNEJO LACS CP: 37036	ING. CARLOS FREDDY ESPINOZA SANTIAGO	2,120,037.66	206,575.01	148,402.64	445,502.76	119,809.00	21,200.38	0.00	10,500.00	3,072,027.45	2,120,037.66	206,575.01	148,402.64	445,502.76			2,920,519.07	403.67%	12.14%	F.C. A.D. A.M.	2,820,519.07	403.67%	12.14%			100.00%	100.00%	0.00%	05/03/2014	180	31/01/2015	4	180	T	PARALIZADO DEL 14/08/2014 AL 06/11/2014 POR FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE UN MUR DE CONTENCIÓN. RENICIO EL 11/2014 CULMINADO 31/01/2015	216430	
17	R.O.	0439	2014	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	HUACHOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO INGENRIA Sr. Elmer Rodriguez Reyes	230-2014/ORA (09/MAY/2014)	ING. DONICO MORAN VALENZUELA CP: 31810	ING. GEORGE WILDER OCHOA LAHURA CP: 78055	2,426,333.53	112,199.75	105,165.01	476,569.29	98,381.00	5,361.00	0.00	65,000.00	3,263,069.58	2,426,094.06	112,199.75	105,165.01	476,542.37			1,682,016.59	1,441,983.07	45.16%	F.C. A.D. A.M.	1,441,983.07	45.16%		100.00%	100.00%	0.00%	02/06/2014	150	25/12/2014	1	26	T	CULMINADO 24/11/2014	192755			
18	R.O.	0211	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	COCAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO MIMAS Sr. Jerry Carillo Valverde	208-2014/ORA (12/MAY/2014)	ING. CHEDDI GASTRIBURU ALARCO CP: 51660	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CP: 49588	2,083,110.08	126,166.63	145,817.92	423,917.47	69,214.50	26,772.75	0.00	39,450.00	2,914,451.74	2,083,038.12	126,167.49	145,812.67	423,902.21			2,779,914.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	2,779,914.49		95.46%	100.00%	-4.54%	18/06/2014	150	15/12/2014	1	30	T	PARALIZADO DEL 02/12/2014 AL 31/10/2014 RENICIO EL 01/11/2014 CULMINADO 30/11/2014	247126				
19	R.O.	0813	2014	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO UPRAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	TICRAPO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO EJECUTOR UPRAGA Sandra Yenny Churamp Panto AOB 18/2014	707-2014/ORA (28/11/2014)	ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI CP: 37834	2 WILLIAM PABO CHAPANA CP: 69079	270,909.48	30,252.00	16,254.57	57,134.89	14,301.00	5,709.00	0.00	16,750.00	411,310.84	270,836.47	30,243.85	16,250.19	57,119.49			374,458.00	257,613.67	116,836.33	31.20%	F.C. A.D. A.M.	REMYPE	100% 10%		27.08%	68.78%	41.70%	18/12/2014	60	14/02/2015		EU AD	ENTREGA DE TERRENO 15/12/2014. INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL EL 15/12/2014	247126			
20	R.O.	0850	2014 2015	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO DEL CENTRO DE SAN JOSE, DISTRITO DE CASTROVIREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	CASTROVIREYNA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	CONSORCIO FENIX AMC 501-2014 DESERTO Homado el 27/10/2014 por 000094650015				2,375,887.96	160,593.00	118,794.40	477,949.57	81,807.00	20,860.00	0.00	50,000.00	3,285,981.92							0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%		0.00%		240	27/09/1900		NI		189308					
21	R.O.	0949	2014 2015	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 237 DEL NIVEL INICIAL BARRIO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CASTROVIREYNA	SANTA ANA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA					778,847.15	77,300.00	54,919.30	163,919.96	65,270.00	23,950.00	0.00	26,644.87	1,192,451.28							0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%		0.00%		120	29/04/1900		NI		254783					
CHURCAMP												40,626,004.79								40,626,004.79								39,134,796.14																			
1	R.O.	0308	2010	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TOROYGMANA	CHURCAMP	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	ING. JULIO INOSTROZA DEL AGUILA	2 ANDRES HUAMAN GALARZA	1,075,183.65	405,990.15	281,423.02					1,481,173.80	1,075,183.65	405,990.15	281,423.02				1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2010	120	03/06/2011	164	LI	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR 156-2011- GOB.REG-HVCA/GR DEL 28/09/2011 LIQ. CONSULTOR RGR 195-2015- GOB.REG-HVCA/GR DEL 13/09/2013 LIQ. FINAN. FINAN RGR N° 286-2015- GOB.REG-HVCA/GR DEL 05/06/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	6388						
2	R.O.	0106	2010	AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTILLAS EN LA LOCALIDAD DE YALARECAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	LOCRUJA	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	COOPERACION EL DORADO	045-2010-GSCH	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARELLAS	1,317,162.02	197,674.30	287,799.90					2,104,432.80	1,317,162.02	197,674.30	287,799.90				2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	19/07/2010	301	15/05/2011		LI	LIQ. CONTRATO DE EJE. RGR 178-2013- GOB.REG-HVCA/GR DEL 07/09/2013 LIQ. CONSULTOR RGR 179-2013- GOB.REG-HVCA/GR DEL 08/06/2013 LIQ. FINAN. FINAN RGR N° 199-2015- GOB.REG-HVCA/GR DEL 26/09/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	6020						
3	R.O.	0105 0041	2012 2013	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS 35 HH. ARGAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	EMPRESA CONSTRUCTORA ORAF P.H. S.R.L.																																							

N°	FTE. FTO.	INVENCIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO				CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE BIENES	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		DÍAS	MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO		DIFERENCIA	N°	DÍAS	+	PZ			
																													S/.	%														
15	R.D.	6474/2011	2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP 288 (CUNYACCI)-PUCAPAMPA-LAMACANCHA-CHICOCORUZ 45-300M	HUANCAVELICA	YAUJI	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/DRA (13/07/2010)	ING. GUABERTO PAULINO AZURZA HUAMANI CP:67799	ING. ANGEL CHOUVE CONTRERAS CP:8009	864,780.81	163,037.47	195,285.47					1,027,816.28	864,780.81	163,037.47	195,285.47			1,027,816.28	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%			1	30	L	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2010/08 REG-HVCAAGR. (18/02/2011). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 90-2010/08 REG-HVCAAGR. (27/02/2011).					
16	R.O.	8144	2010	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VARDES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	383-2010/DRA (13/07/2010)	ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAL	3,739,085.84	107,266.13	149,563.43	799,223.93				4,755,139.33	3,739,085.84	107,266.13	149,563.43	799,223.93			4,755,139.33	3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. AD. AM.	475,939.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%			2	30	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 306-2010/08 REG-HVCAAGR. (11/07/2011). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 771-2010/08 REG-HVCAAGR. (12/02/2011). LIQUIDACION FINAL 48-2010/08 REG-HVCAAGR. (18-ABR-2012)	73066		
17	R.O.	8004	2010	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUYPATA-MOYA HUANCAVELICA.	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	SERGIO SAC	491-2010/DRA (07/SET/2010)	ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CEJA MIRANDA	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47				307,473.90	222,350.87	20,466.00	15,564.56	49,092.47			307,473.90	254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. AD. AM.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%				LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 296-2010/08 REG-HVCAAGR. (08-MAY-2012). LIQUIDACION FINAL RGR-446-2010/08 REG-HVCAAGR. (15-MAY-2011). CIERRE DE PROYECTO	116388				
18	R.O.	X000/0567	2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA CHONTA-HUACHOOLPA PALCAS UCHUPAMPAMPA	HUANCAVELICA	SANTA ANA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/DRA (06/SET/2010)	ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABO PERCY CABANA HEREDIA	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,264.66	0.00	0.00	0.00	1,453,457.63	1,120,544.01	67,232.64	33,616.32	232,264.66		1	151,308.52	1,600,163.25	4,822.90	0.29%	F.C. AD. AM.	145,346.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%			2	152	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 484-2010/08 REG-HVCAAGR. (13-MAY-2012). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 678-2010/08 REG-HVCAAGR. (09/JUL-2012)			
19	R.O.	8004/0307/0308	2010	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA-BILAYCHUMPI PUTUCA-YAUYPATA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	INATEC SAC	592-2010/DRA (29/OCT/2010)	ING. TEODORO ACERO CAPANA CP: 52849	ING. RUBEN GARCIA BARRERA CP: 59789	812,885.04	68,376.00	40,834.25	175,122.11				1,096,817.40	812,885.04	68,376.00	40,834.25	175,122.11			1,096,817.40	413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. AD. AM.	98,713.87	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%			2	89	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2010/08 REG-HVCAAGR. (08/12/2012). PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTA DEBIDO AL ARBITRAJE LEVANTADA	114332		
20	R.D.	0609	2011	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUTUCO, DISTRITO DE ACOSAMBELLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACOSAMBELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SERENA SAC	338-2011/DRA (19-07-2011)	ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEL	203,233.25	27,218.35	13,210.16	49,296.73	9,399.51	0.00	0.00	9,000.00	203,233.25	182,269.93	24,496.52	11,895.14	39,473.21			298,768.80	298,768.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.		04/08/2011	100.00%	70.80%	29.20%				R	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE HA CONSENTIDO EN FECHA... LA ORSJA ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACION, SE PREVIE QUE DEBE ESTAR LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE ENVIARSE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO	NIC		
21	R.D.	0741/0276	2011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALcantarillado del CENTRO POBLADO DE OCCORO VEDADO DISTRITO DE NUEVO OCCORO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	ADAJI INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 2011	ING. SANTOS FELICIANO ASCENSO FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	720,507.35	57,640.59	43,230.44	150,061.89	39,997.61	0.00	0.00	26,110.00	1,045,647.88	720,507.35	57,640.59	43,230.44	147,846.11			969,228.49	969,228.49	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	96,922.66 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%			136	11/02/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 639-2010/08 REG-HVCAAGR. (27/JUN/2012). LIQ. FINAL RGR N° 458-2010/08 REG-HVCAAGR. (22/MAR/2013)	69903		
22	R.D.	0773/0308	2011	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA-CHAKKOOCHA-CUENCA	HUANCAVELICA	CONAYCA CUENTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO JEMA S.P. N° 011-2011	N° 0802-2011/DRA	ING. FREDDY FERNANDO ORTIZELA JARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIBARRER	1,414,117.59	115,062.64	70,709.50	287,983.17	44,862.56	14,141.16		37,000.00	1,983,093.40	1,414,117.59	73,750.41	80,000.00	282,223.50			1,826,131.86	1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	185,013.19 N.S.	30/05/2012 N.S.	100.00%	100.00%	0.00%			2	100	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 298-2010/08 REG-HVCAAGR. (19/02/2012). LIQ. FINAL RGR N° 28-2010/08 REG-HVCAAGR. (22/MAR/2013). CIERRE DE PROYECTO	8856	
23	R.O. RUBRO 000	0141	2011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. LOS ANGELES DE CARAMUASA-ACORAHUACA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS	N° 0846-2011/DRA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABILLO	1,496,733.86	70,322.03	89,744.03	298,043.99	70,204.10	14,957.34	0.00	31,822.00	2,078,873.35	1,472,744.09	69,241.16	88,364.64	293,462.98			1,923,812.88	1,923,812.88	-0.01	0.00%	F.C. AD. AM.	182,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%			186	29/02/2012	LIQ. DE CONTRATO E.E.C. DE OBRA N° 1270-2010/08 REG-HVCAAGR del 20/12/2012. LIQ. CONSULTA N° 07-2010/08 REG-HVCAAGR. Del 24/01/11. LIQ. FINAL FINAL RGR N° 505-2010/08 REG-HVCAAGR DEL 20/10/2014	146154		
24	R.O. RUBRO 000	0106	2012	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORAHUACA DISTRITO DE ACORAHUACA-HUCA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN CARLOS S.A. Empresa con capital Huaygay Rodriguez	N° 0022-2012/DRA (07/12/2011)	ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NOZAMA	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAL	1,130,016.58	69,847.28	79,661.16	231,794.50	77,578.10	11,380.17	0.00	20,000.00	1,628,227.69	1,130,016.58	92,607.61	96,900.83	231,794.50			1,519,278.52	1,287,529.02	231,794.50	15.25%	F.C. AD. AM.	151,927.95 303,853.90 607,717.81	FN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	96.90%	43.10%			126	26/11/2012	PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSENTIÓ LA RESOLUCION DE CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 10/07/14. SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO, ENPENDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON POR 14-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	123130		
25	R.O. RUBRO 000	0165/0544	2011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE. ALFONSO UGARTE PLOCHACA PROVINCIA DE HUCA.	HUANCAVELICA	PLOCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ALFONSO USARTE	N° 0027-2012/DRA (17/FEB/2012)	ING. SANTOS ASCENSO FLORES	ING. ALFONSO EDGAR BARRERA ROMERO	1,230,479.70	64,320.27	61,923.84	244,137.75	56,718.50	12,304.77	0.00	5,000.00	1,673,481.83	1,230,479.70	64,320.27	61,923.84	244,137.75			1,600,498.56	1,600,498.56	0.00	0.00%	F.C.A.D. AM.	160,045.86	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%			186	02/02/2012	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2010/08 REG-HVCAAGR. (04/ABR/2013). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 228-2010/08 REG-HVCAAGR. (06/SET/2013). LIQ. FINAL FINAL RGR. N° 927-2010/08 REG-HVCAAGR DEL 20/10/2014	150001		
26	R.O.	0137	2011	CONSTRUCCION PUENTE ECOTA ANARUJUI DISTRITO DE ACORAHUACA-HUANCAVELICA-HUCA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SAN FELPE	N° 0556-2012/DRA	ING. BRAZZINI SALVADORA GONZALEZ CP: 039641	HAB. ING. MARCO A. JURJES BUÑONES	4,533,692.28	276,799.00	249,353.08	910,771.98	222,527.00	43,338.92	0.00	80,991.90	6,327,552.16	4,533,692.28	276,799.01	249,353.08	910,771.99			5,970,616.35	5,560,282.27	410,354.08	6.87%	F.C.A.D. AM.	519,500.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FN OBRA 21/08/2012 17/05/2012	84.32%	82.82%	1.50%			6	14/1	R	RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 24/11/2013. ENPENDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON POR 14-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	113969	
27	R.O.	0157	2011	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO ALMIRA DISTRITO DE ACORAHUACA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Santa Ines para Civitas Tel. 04-243154	N° 0388-2012/DRA (11/JUN/2012)	ING. ALEJANDRO GONZALEZ ZAVILA	ING. JORGE CANCHARI CARBAL	993,120.35	87,096.66	69,518.42	206,962.38	52,423.90	993.20	5,500.00	45,931.23	1,461,536.14	993,120.35	87,096.67	69,518.42	206,962.25		1	0.00	1,281,266.91	75,420.09	5.95%	F.C.A.D. AM.	135,668.7	FN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%			3	66	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 842-2010/08 REG-HVCAAGR del 17/03/2012. ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTA	121338	
28	R.O.	0134/0072	2011	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE. MIXTO JOSE SANTOS CHOCANO-LIBRO-ACORAHUACA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO NUEVA ALIANZA (S. Roberto Juan Rojas Maca 096-243023)	N° 0126-2012/DRA (21/MAR/2012)	ING. SALVANO FLORES VALENDELA	CONSORCIO FENIX ING. DAVID SALVIN DENEGRI	920,042.94	92,004.29	46,002.15	190,448.89	46,002.15	12,484.96	0.00	5,000.00	1,311,985.40	920,042.94	92,004.29	35,421.65	188,544.40			1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A.D. AM.	123,601.33	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%			150	17/04/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2010/08 REG-HVCAAGR del 03/03/2013. LIQ. CONSUL N° 1695-2010/08 REG-HVCAAGR (04/12/2013)	153339			
29	R.D.	0142/2011	2011	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTAYASA-JOSE CARLOS MARTELLO DISTRITO DE ACORAHUACA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 549-2012)	N° 0127-2012/DRA (21/MAR/2012)	ING. JOSE DEL CARMEN NEZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUARA	2,690,271.61	262,377.57	198,770.37	560,065.52	174,278.00	53,000.43	0.00	91,665.10	3,990,421.60	2,690,271.61	222,823.56	238,524.44	560,065.52			3,671,473.07	3,545,716.52	25,756.55	0.70%	F.C.A.D. AM.	367,147.52	CUL OBRA	100.00%	100.00%	0.00%			180	20/10/2012	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 646-2010/08 REG-HVCAAGR (08/01/2013). LIQ. CONSULTA R.G.G.R. N° 285-2010/08 REG-HVCAAGR 01/04/2014	56546		
30	R.D.	0143/0663	2011	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA DEL RIO JHU ACORAHUACA DISTRITO DE ACORAHUACA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORAHUACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ACORAHUACA JORGE JULIO WONG CHING	N° 0120-2012/DRA (05/ABR/2012)	ING. MARILYN CALMET GUAZOTTI CP: 19860	ING. PABLO A. MAURICIO CHICANA CP: 78928	4,341,853.23	292,849.00	217,962.66	868,123.08	145,109.00	43,418.53	0.00	123,529.00	5,989,874.96	4,459,319.25	224,303.74	222,966.96	863,198.01			5,789,774.98	5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C.A.D. AM.	567791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.30%	-0.81%			190	19/10/2012	EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 26.12.2014. se comenzo al supervisor con carta notarial 072-2015-008 REG-HVCAAGR-OBRA	184161		
31	R.O.	0164/0025	2011	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBASHUACHINCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MANTA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU (AMC PC 549-2012)	N° 0661-2012/DRA (19/OCT/2012)	ING. FERNANDO VERASTEGUI MESA CP: 84193	ING. RODRIGUEZ HUANCHA PARTIM PAOLO CP: 84193	2,288,480.20	125,866.41	160,193.61	463,417.24	106,527.00	22,884.80	4,000.00	45,796.00	3,211,165.46	2,312,320.41	143,959.65	184,965.63	475,427.82			3,116,693.51	2,769,526.10	348,167.41	11.17%	F.C.A.D. AM.	311,689.35 623,338.70	FN OBRA 10/05/2013 10/05/2013	100.00%	100.00%	0.00%			7	23/1	L	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 971-2010/08 REG-HVCAAGR del 04/07/2014. LIQ. CONSUL N° 941-2010/08 REG-HVCAAGR DEL 14/02/2014</		

N°	FTE. FTO.	INICIACIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERMINO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP
												CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IDV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IDV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR	%	MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	DÍAS	+	-			
36	R.D.	08/2013	2013	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHILALLAS, DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CASA BLANCA (Rmqf Rmqf Dna Gomez Pm 766670) DU 16-2012	N° 0722-2012 JORA (30NOV2012)	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	ING. HILDA MAGNA NUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4060	1,800,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	106,279.99	18,202.98	0.00	13,548.53	2,662,200.35	1,800,297.80	121,966.00	96,014.89	384,890.16	2,521,168.85			1,857,018.16	666,190.70	26.40%	F.C.A.D. A.M.	262316.89	CU. OBRA	100.00%	75.80%	24.11%	08/12/2012	240	02/12/2013	5	120	P	EN PROCESO DE PENALIDAD DESDE EL 03/12/2013. PROCESO DE ARBITRAJE 23/03/2014. CONTRAVENCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MANEJOS GASTOS GENERALES DE \$ 36,362 DE NUEVOS SOLES Y ADICIONALES DE OBRA	147009	
37	R.D.	02/00	2013	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO 3640 DEL DISTRITO DE LARA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO RAC (Cesar M. Chavarrin Campos) LP 04-2012	N° 0712-2012 JORA (21NOV2012)	ARG. ROLANDO PONCE CORONA CAP. 4707	CONSORCIO ORION ARG. RUBEN D. TINCINO GARCIA	2,132,254.34	127,935.26	106,812.72	426,024.42	127,935.26	21,322.94	0.00	25,000.00	2,967,094.54	2,132,254.34	127,935.26	106,812.72	426,024.42	2,792,826.74			2,514,767.60	278,059.14	9.95%	F.C.A.D. A.M.	279,262.67	FN OBRA 2002/2013	100.00%	100.00%	0.00%	10/12/2012	240	06/09/2013	1	31	L	LIQ. ELEC. OBRA RGR N° 998-2014/008 REG-HVACGR del 06/11/2014	173941	
38	R.D.	9/2010	2013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO, PUEBLO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Godoy Poma) ADP 047-2012	N° 0742-2012 JORA AL (09/10/2012)	ING. FRANCISCO CIVIL GODOYO POMA CAP. 2012	CONSORCIO HUANCABO ING. JORGE LOPEZ HERRERA	886,892.86	92,856.61	62,081.70	187,507.78	59,828.80	12,749.50	0.00	25,000.00	1,326,927.07	886,892.86	92,856.61	62,081.70	187,507.78	1,229,348.75			1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A.D. A.M.	123,934.88	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2012	180	09/05/2013			LI	LIQ. ELEC. OBRA R.G.G.R. N° 981-2014/008 REG-HVACGR BUSCAR del 20/09/2012. LIQ. CONSULTORA RGR N° 956-2014/008 REG-HVACPR del 03/09/2014	184732	
39	R.O.	08/2013	2013	INSTALACION DEL PUENTE CUCHAMAN, DISTRITO ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO CUCHAMAN (Gómez Jara) Cuchaman 13-2012	N° 0819-2012 JORA AL (20/02/2012)	ING. REQUE LEON FERNANDO CP	ING. EDUARDO CANCHALI CARBALI CP. 8205	1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	81,265.72	16,253.14	0.00	92,042.00	2,375,833.94	1,625,314.43	146,278.30	81,265.72	333,514.52	2,166,372.87			1,309,769.38	876,603.59	40.00%	F.C.A.D. A.M.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/01/2013	120	22/06/2013	2	42	LI	LIQ. ELEC. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014/008 REG-HVACGR del 06/09/2014. LIQ. CONSULTORA RGR N° 978-2014/008 REG-HVACPR del 28/08/2014	192315	
40	R.O.	01/80	2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORA, LARA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	UNION AMBO CHUPACA LARA PALCA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	COBRA PERU (Sr. Jesus Guejara Pardo)	0758-2012/JORA (12/12/2012)	ING. BRENDA RIGOS TOVAR	ING. FERNANDO ZABALA SANCHEZ ING. JESSI YABARI	1,975,406.21	217,294.68	138,278.43	419,976.28	75,156.00	0.00	34,964.69	2,860,676.29						859,083.02	1,377,865.48	61.60%	F.C.A.D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	0.00%	03/03/2013	120	29/07/2013	1	28	L	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 805-2014/008 REG-HVACGR del 14/10/2014.	228538				
41	R.O.	02/27	2013	MANUTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 MARISCA, CÁCERES (LA MEJORADA) - CARPAS - COARIHURAN-PALMIRA ALTA = 52+150 KM²	HUANCAVELICA	MULTIANDINO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO AZOQUE	0809-2012/JORA (09/01/2013)	ING. CARLOS GONZALEZ PASCUAL	ING. ALFREDO POMA SAMANEZ	1,067,609.34	141,937.19	53,300.47	227,326.86	120,468.00	15,564.50	0.00	87,360.00	1,713,646.36	1,067,609.34	141,937.19	53,300.47	227,326.86	1,490,253.66			1,315,327.00	174,926.86	11.74%	F.C.A.D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	0.00%	24/01/2013	90	23/05/2013	1	30	LI	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 996-2014/008 REG-HVACGR del 07/11/2014. LIQ. CONTRATO RGR N° 565-2014/008 REG-HVACGR LIQ. CONSULTORA RGR N° 837-2014/008 REG-HVACGR	D.U. 058-2011	
42	R.O.	03/30	2013	MANUTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE-26 HUANCAVELICA - CALLODI - DV SATCO - ABRA MANCANCHA - TANSER - EMP. HV - 110 (VRAS) = 49+170KM	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0787-2012/JORA (20/12/2012)	MARCO A. LLIQUE FLORES	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE	1,375,171.34	130,898.85	96,261.99	288,419.79	161,084.00	4,406.23	0.00	82,605.60	2,138,847.80	1,375,171.34	130,898.85	96,261.99	288,419.79	1,890,751.97			1,637,281.00	253,470.97	13.41%	F.C.A.D. A.M.	180,075.197		100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2013	60	26/05/2013	1	83	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 313-2014/008 REG-HVACGR (04/09/2014) LIQ. CONSULTORA RGR N° 591-2014/008 REG-HVACGR	D.U. 058-2011	
43	R.O.	03/34	2013	MANUTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-35 (IMPERIAL) RUMIACHACA MOYA VILCA - INAS - ACOSIBELLA - HARTINASHA - S. JUNJI (CHAUJALLE, JJ. 110 A TURPO)	HUANCAVELICA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	POLO CONTRERAS RICARDO	0782-2012/JORA (28/12/2012)	ING. VICTOR ALBARO CADIA SEGOVIA	ING. CARLOS CANTO GUISPE	3,170,233.29	297,967.30	221,916.33	648,021.05	276,864.85	12,430.00	0.00	200,000.00	4,737,452.62	3,170,233.29	297,967.30	221,916.33	648,021.05	4,248,137.97			3,521,054.00	727,083.97	17.12%	F.C.A.D. A.M.	424,813.80	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	16/04/2013	90	15/07/2013			L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 164-2014/008 REG-HVACGR (08/08/2014)	D.U. 058-2011	
44	R.O.	03/38	2013	MANUTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YALU - AMBATO - PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)	HUANCAVELICA	YALU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO MASTER EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA CIVIL	0831-2012/JORA (10/01/2013)	JOSE TEODORO MAURICIO FLORES	LLERENA CARDENAS FRANCISCO GIL	712,761.50	52,869.14	49,893.31	146,794.31	49,370.00	5,820.00	0.00	40,320.00	1,057,828.26	712,761.50	52,869.14	49,893.31	146,794.31	962,318.26			885,737.00	76,581.26	7.96%	F.C. A.D. A.M.	96,231.83		100.00%	100.00%	0.00%	23/01/2013	45	01/06/2013	2	88	T	CUMLIMADO Y RECEPCIONADO. FALTA PRESENTAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	D.U. 058-2011	
45	R.O.	04/01	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 20 DEL CENTRO POBLADO DE YANACO - DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ESCUELA PERU & CODEE E.I.R.L. (Tovar Hinojosa, Dany) ADS 007-2013	N° 0074-2013 JORA (07/MAR/2013)	ARG. HERNAN L. CHANCA LACTA CAP. 4888	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	54,099.96	12,310.00	0.00	15,000.00	844,639.39	633,151.42	62,569.00	44,320.60	133,207.38	871,240.40			283,278.53	578,968.87	68.42%	F.C.A.D. A.M.		FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/04/2013	120	06/08/2013			L	RECEPCION 28/01/2014. LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. RGR N° 933-2014/008 REG-HVACGR del 22/10/2014	220963	
46	R.O.	01/80	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 20 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TERRA JAVI (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067-2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. JAVIER JESUS ALAJALA QUILANO CP.	ARG. BENIGNO SOTO CABELLO CAP. 4327	954,297.33	73,445.00	47,714.87	193,982.30	52,199.96	14,670.00	0.00	15,000.00	1,350,909.49	954,297.33	73,445.00	47,714.87	193,982.30	1,269,019.50			707,261.76	561,777.74	44.24%	F.C.A.D. A.M.	126,903.95	FN OBRA	100.00%	44.98%	55.04%	19/04/2013	150	25/01/2014	1	132	R	CON CARTA 187-ORA DE FECHA 05.06.14 SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION, CON FECHA 27.14 SE CONGRATULA LA RESOLUCION DE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACION EL 30.06.14. ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR FOLIO	220332	
47	R.O.	04/04	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 20 DEL CENTRO POBLADO DE YANACO - DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO (Helen Hinojosa Paredes) Hospital "2147" AMC N° 136-2013	N° 0180-2013 JORA (09/MAR/2013)	ING. ROLANDO PALACIOS ARTEAGA	ARG. CESAR RAUL ESPINOZA BUCICHOLICH CAP N° 3348	878,832.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	53,790.00	14,670.00	0.00	18,000.00	1,289,875.90	878,832.29	79,145.00	43,981.61	180,496.60	1,163,256.50			1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C.A.D. A.M.	118,325.55	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	20/05/2013	150	16/10/2013			L	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 643-2014/008 REG-HVACGR DEL 18/07/2014	226729	
48	R.O.	0071	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO TIK (Geron Goy Gonzalez Almeyda) 99034600	N° 0217-2013 JORA (24/MAY/2013)	ING. ALBERTO GILBERTO MORALES DIAZ	ARG. JUDITH PEREZ CARDENAS	688,193.81	94,561.00	34,409.69	147,069.61	57,749.99	17,270.00	0.00	14,335.54	1,053,069.64	688,193.81	94,561.00	34,409.69	147,069.61	964,254.11			805,282.00	1,123,226.13	58.24%	F.C.A.D. A.M.	96,425.41	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	12/06/2013	180	24/03/2014	3	96	L	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 1036-2014/008 REG-HVACGR DEL 20/10/2014. LIQ. CONSULTORA RGR N° 130-2014/008 REG-HVAC DEL 02/02/2015	193793	
49	R.O.	04/02	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 80 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CODEE E.I.R.L. (Hernandez Vazquez Jovani)	N° 0113-2013 JORA (17/ABR/2013)	ING. MARCELO FORTINATO ROSAS ARTEAGA	ARG. FREDY MEZA COMEZ	872,384.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	41,250.00	14,670.00	0.00	15,291.00	1,242,095.79	872,384.35	76,295.00	43,619.72	178,615.63	1,178,924.79			1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C.A.D. A.M.	117,062.47	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/09/2013	150	29/09/2013			LI	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 111-2014/008 REG-HVACGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13. LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR 377-2014/008 REG-HVACGR DEL 29/09/14. LIQ. CONSULTORA RGR N° 021-2014/008 REG-HVACGR DEL 13/06/2014	223803	
50	R.O.	04/01	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 74 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALFREDE, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO UNO VISTA ALFREDE (Ayuga Rodriguez, Gerson Jara) AMC 72-2013	N° 0126-2013 JORA (19/ABR/2013)	ARG. RONALDO ARISTIDES GAMARRA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS	779,729.02	64,895.00	38,986.40	159,049.88	39,790.00	14,670.00	0.00	13,308.00	1,110,388.35	779,729.02	64,895.00	38,986.40	159,049.88	1,042,668.35			1,042,668.35	0.00	0.00%	F.C.A.D. A.M.	104,266.035	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	03/05/2013	150	18/09/2013			LI	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 184-2014/008 REG-HVACGR DEL 06/03/2014. LIQ. CONSULTORA RGR N° 448-2014/008 REG-HVACGR DEL 26/09/2014	226310	
51	R.O.	04/02	2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.º 70 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	CONSORCIO ANES (Sra. Deyra Maricruz Paredes Botay) AMC 165-2013	N° 0180-2013 JORA (19/MAR/2013)	ING. ROLANDO PALACIOS ARTEAGA	ING. EDUARDO CANCHALI CARBALI CAP. 4327	761,591.07	79,145.00	38,079.59	158,168.81	53,790.00	14,670.00	0.00	14,800.00	1,130,373.43	761,591.07	79,145.00	38,079.59	158,168.81	1,037,983.43			741,311.83	296,680.60	28.51%	F.C.A.D. A.M.	103,700.24	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	10/06/2013	150	06/11/2013			L	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 110-2014/008 REG-HVACGR DEL 21/02/14. RECEPCIONADO EL 12/03/14. LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. RGR N° 862		

N°	FTE. FTO.	INICIADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAJOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNP
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IOV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN		FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°	2°			
																													S/.	%																
59	R.O.	0194	2014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAYELLA - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	ADU/ INGENIEROS CONSULTORES SAC (Jesus A. Alonso Tapia)	N° 563-2013-ORA (25NOV2013)	ING. SANTOS FLORES	COOPERACION PRANDE S.A.C. ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS	776,364.61	86,875.20	46,581.88	163,707.90	32,207.89	9,435.93	0.00	0.00	1,115,233.20	776,364.60	86,875.20	46,581.88	163,707.90	1,073,568.58	789,711.10	273,878.39	25.51%	F.C.A.D.A.M.	107,368.96	FN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	18/12/2013	120	30832014			L	LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014-008-REG-HUACGR DEL 19/08/2014	243719				
60	R.O.	0185	2013	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILPO, CACHANA, EDUCANDIA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELLA, ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	ASCENSION HUANCAYELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO HUANA Alex Rolin Lopez Cruz #0718046 LP 018-2013	N° 605-2013-ORA (09DIC2013)	JORA CESAR AUGUSTO LONTOY AMAYA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO 78515	12,178,444.51	818,875.00	852,491.32	2,492,965.91	399,764.00	129,250.00	0.00	143,000.00	17,074,799.54	12,178,444.51	818,875.00	852,491.32	2,492,965.91	16,342,778.54	1.00	33,359.28	7,661,324.48	8,714,807.35	53.22%	F.C.A.D.A.M.	1,634,377.65		58.57%	60.30%	-1.78%	14/01/2014	270	08042015	3	180	P	VALORIZACION AL MES DE NOVIEMBRE LA VALORIZACION DE DICIEMBRE NO FUE PRESENTADO POR EL PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	253717		
61	R.O.	0223	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 3032 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO VECMAN Jessica Ivonne Sotoli Benitez 769594	N° 043-2014-ORA (25ENE2014)	ING. CARLOS CASPAR PAGO CFI 52020	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 800-2014-ORA	1,289,567.23	112,687.00	64,478.38	264,011.87	60,749.99	20,270.00	0.00	21,893.00	1,833,657.45	1,289,567.23	112,687.00	64,478.38	264,011.87	1,730,744.46	1,482,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	12/02/2014	180	10082014			T	CUMPLADO 10.08.14 COMITE NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	248701				
62	R.O.	0150	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	COOPERACION EMPRESA PAUCAR BAYOQUE SAC	N° 056-2014-ORA (01FEB2014)	ARO. RONALD SAMARRA SOLANO	ING. JOSE ALAINA PEREZ CFI. 74219	599,136.62	51,736.50	35,948.20	123,627.84	30,142.00	9,394.00	8,732,500.00	286,600.00	9,068,085.16	599,136.62	51,736.50	35,948.20	123,627.84	816,448.16	361,289.39	449,163.79	55.42%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	25/02/2014	120	31052014			L	RECEPCION 06.08.14 LIQ. CONTRATO OBRA N° 1044-2014-008-REG-HUACGR DEL 24/10/2014	183979				
63	R.O.	0142	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 1261 DE LA LOCALIDAD DE QUIBURAMPAMPA, CCASAPATA, YAUJU, HUANCAYELLA, HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	YAUJU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO CHOPPCA Sergio Sotelo Ouspiz AMC 338-2013	N° 085-2014-ORA (01MAY2014)	ING. EDGAR FLORES RUIZ	ING. NOCRILA SAC. ING. EDGAR ALARCON HUALLPA	791,217.28	79,145.00	39,660.67	163,786.19	54,300.00	14,670.00	0.00	16,889.53	1,158,618.98	791,217.28	79,145.00	39,660.67	163,786.19	1,073,708.45	680,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	02/04/2014	150	29082014			T	OBRA CUMPLADO RECEPCION 10.11.2014 PRESENT LIQ. 20.02.2015 PROCESO DE REVISION ING EDUARDO CANDARI	216382				
64	R.O.	0205	2014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 3645 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACALLA - YAUJU - HUANCAYELLA - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	YAUJU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO PACHACALLA Nady L. Condes Zorrilla ADP 004-2014	N° 162-2014-ORA (14ABR2014)	ING. CESAR ELIAS YAGUAR LARA CFI 42071	ING. CESAR NALDO SALVATEIRA MONTEROLA	789,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	30,438.81	10,145.00	0.00	20,214.00	1,074,396.74	789,737.59	44,644.78	45,414.52	154,763.44	1,014,568.33	416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	01/05/2014	90	26112014	3	120	T	CUMPLADO EL 12.2014, CON FENALIDAD DE 19 DIAS CALENDARIO	160225				
65	R.O.	0200	2014	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CASERITA, PLOCHACA, PROVINCIA DE HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	ACORIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO DOMINUS Sr. Coira Danilo Juan Alberto	N° 203-2014-ORA (07MAY2014)	ING. FREDDY BERNARDINO ORHUELA LARA CFI. 70178	ING. PRISMA ING. GUALCHER PONCE TORRES CFI. 71253	3,250,980.29	390,117.63	227,968.62	696,399.98	195,059.82	32,509.00	0.00	78,681.00	4,071,276.14	3,250,918.98	390,098.27	227,957.33	696,325.42	4,564,800.00	2,832,043.56	1,732,756.44	37.96%	F.C.A.D.A.M.	456,480.00	26-01-15	76.05%	68.13%	10.92%	23/05/2014	23/05/2014	240	17/012015		EI	AT	PARALIZADO 19.10.14 AL 02.12.14 POR CAUSAS SOCIALES CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO SIN APROBACION	177024			
66	R.O.	0133	2014	ASOCIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 3630, CULLPACCASA, YAUJU, HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	YAUJU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSTRUCTORA GRAP SRL Hugo Pablo Granados	N° 0189-2014-ORA (02MAY2014)	ARO. ROSANA MADRID CAP. 9601	ARO. YU. MIGUEL MACUAMARCA CAP. 7029	1,368,413.91	79,030.00	69,920.70	278,525.63	51,700.00	15,200.00	0.00	42,715.00	1,935,997.24	1,397,981.06	79,030.54	69,899.60	278,439.42	1,825,325.07	1,412,084.20	413,240.87	22.84%	F.C.A.D.A.M.	182,533.00	21-11-14	84.61%	77.30%	7.25%	04/06/2014	180	14/022015	1	76	P	EN TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA 167369.14 ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA TRA PARALIZ. 12.12.14 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA	151305				
67	R.O.	0207	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS, CHILCACACCA, PLOCHACA, HUANCAYELLA, REVUELO, CARRANZA, JAMPAMPA DEL DISTRITO DE YAUJU, HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	YAUJU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO TRES TRAMOS CHILCACACCA, PLOCHACA, REVUELO, CARRANZA, JAMPAMPA DEL DISTRITO DE YAUJU, HUANCAYELLA	N° 333-2014-ORA (06MAY2014)	ING. FELICIANO ASCENCION FLORES sp. 51945	CONSORCIO CHILCACACCA ING. WILDER ODDIO LAHURA	1,618,333.18	108,481.27	113,284.72	331,221.45	61,300.95	16,183.53	0.00	64,006.82	2,312,911.92	1,618,333.18	108,481.27	113,284.72	331,221.45	2,170,000.00	817,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	13/06/2014	180	09/122014			T	CUMPLADO 31.10.14 PROCESO DE NOMINACION DE COMITE DE RECEPCION BAJO ACTO RESOLUTIVO	191476				
68	R.O.	0203	2014	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO, PLOCHACA, SEBASTIAN BARRANCA, TELERA, DISTRITO DE PLOCHACA, PROVINCIA DE HUANCAYELLA, HUANCAYELLA, KM 26-282	HUANCAYELLA	PLOCHACA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO HUANTARO LP 11-2014 Sr. Lourdes Felicitas Castro Sotelo	N° 334-2014-ORA (01MAY2014)	ING. FREDY RUBEN LEON YAGUAR	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANADOS 404-2014-ORA	3,389,637.61	271,171.01	169,481.88	689,452.29	180,789.71	9,700.00	0.00	45,000.00	4,795,232.59	3,321,844.76	265,747.58	166,092.24	675,663.22	4,429,347.80	2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A.D.A.M.	442,834.78	22-11-14	59.17%	47.41%	11.76%	05/06/2014	240	30/012015			EI	AT	NO PRESENTA VALORIZACION DE DICIEMBRE SUPERVISOR SOLICITA INTERVENCION ECONOMICA 27.01.2015	187024			
69	R.O.	0154	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO, MENDOCIA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO EMCOPAM Sr. Teodoro Asato Castro #07-46009 LP 16-2014	N° 285-2014-ORA (09NOV2014)	ARO. HERBERT KUCSE CABALLERO CAP. 8393	ARO. LOURDES POMA BERNARDA CAP. 9198	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	65,790.00	6,290.00	0.00	40,262.00	2,427,007.55	1,781,481.64	91,110.00	89,074.08	353,099.83	2,314,785.55	1,799,311.13	515,454.42	22.27%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	93.51%	6.49%	05/06/2014	210	30/012015	2	30	EI	AT	ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SOLICITA AMPL. PLAZO 01 30 DIAS POR DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL 01	171903			
70	R.O.	0219	2014	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TRIVASCILLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAYELLA - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO HUANDO Sr. Mary Yara Mengoz 98989602 LP 019-2014	N° 319-2014-ORA (09NOV2014)	ING. ALDO PAUL BARRIOS JURJE CAP. 4893	CONSORCIO HUANDO ING. GUSTAVO ADOLFO REICLY ZAMUDIO CFI. 109872	1,629,367.70	124,187.35	109,782.07	371,397.08	59,628.80	15,349.50	0.00	10,000.00	2,519,892.59	1,629,367.70	124,187.35	109,782.07	371,397.08	2,434,714.20	2,354,904.78	79,809.42	3.26%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	11/06/2014	180	07/122014	1	38	T	OBRA CUMPLADO 31.12.2014	219969				
71	R.O.	0340	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRON DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAYELLA - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	MARISCAL CACERES	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Berrada 23385248 LP 14-2014	N° 298-2014-ORA (19NOV2014)	ING. JAVIER MUÑOZ BUENOSA CFI. 84424 LP 11-2014	CONSORCIO MARISCAL CACERES	1,703,653.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02	42,950.00	6,250.00	0.00	10,500.00	2,253,783.67	1,703,653.00	71,320.00	85,182.65	334,828.02	2,194,983.67	2,076,983.68	117,999.99	5.38%	F.C.A.D.A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	04/06/2014	120	26/12014	2	58	T	CONCLUIDO 26.11.14 PROCESO DE FORMACION DEL COMITE	213101				
72	R.O.	0136	2014	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 3630, CULLPACCASA, YAUJU, HUANCAYELLA, HUANCAYELLA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO FENIX Sr. Cabrera Guzman Felix	N° 485-2014-ORA (28ABR2014)	ING. FELIX CABRERA GUTIERREZ CFI. 76888	ING. EDUARDO RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CFI. 8270	1,428,550.06	97,048.77	99,998.51	292,607.52	62,803.07	23,550.03	0.00	27,273.00	2,091,835.98	1,428,550.06	97,048.77	99,998.51	292,607.52	1,914,268.88	1.00	144,815.72	2,063,020.60	100.00%	F.C.A.D.A.M.	191,820.49	17.04.2015	103.05.2015	24.78%	38.96%	-14.18%	13/05/2014	180	28/042015	2	171	EI	AD	ENTREGA DE TERRENO 12/05/2014 PARALIZADO DEL 13.05.2014 AL 31.08.2014 POR DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y FIRMAS CORRESPONDIENTES RENIDO EL 01.09.2014 PARALIZADO 22.09.2014 RENIDO 13.12.14 ADICIONAL	142022	
73	R.O.	0202	2014	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO SE ANTONIO ENCINAS FRANCO, NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACABELLA, DISTRITO DE YAUJU, PROVINCIA HUANCAYELLA, DEPARTAMENTO HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	YAUJU	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO GOLD Sr. Wesley Mario Zambra Valencia #1045553	N° 444-2014-ORA (07MAY2014)	ARO. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 4953	CONSORCIO YAUJU ING. MARIFOTYRA DUEÑAS	2,107,245.35	148,510.00	406,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00	2,960,791.31	2,107,245.35	148,510.00	406,035.96	0.00	0.00	0.00	405,100.00	1,188,432.25	2,052,267.78	69.33%	F.C.A.D.A.M.	283,570.00	5/7/14/2014	71.27%	49.46%	21.81%	07/08/2014	210	04/032015			P	ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07/08.2014 VALORIZACIONES PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE TRA PARALIZ. 05.12.2014 A 31.03.2015 PROBLEMAS DE ACCESO A LA OBRA	153344		
74	R.O.	0236	2014	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAYELLA - HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	MOYA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO MOYA Sr. Angel Luis Garcia Porras #91712300 LP 26-2014	N° 085-2014-ORA (10MAY2014)	ING. ROBERTO CALVO CORDO CFI. 02047	ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS CFI. 8270	1,896,195.67	143,602.39	132,733.70	391,055.72	60,341.05	18,410.00	0.00	30,000.00	2,672,338.53	1,896,057.00	143,591.89	132,723.99	391,027.12	2,563,400.00	848,265.99	1,715,134.01	66.91%	F.C.A.D.A.M.			66.76%	33.09%	32.67%	09/09/2014	180	04/022015			P	TRA PARALIZ. 14.11.2014 AL 13.12.14 FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA CONTINUAR LA PARALIZACION POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA SOLICITUD AMPL. PLAZO 01 DE 90 DIAS	242089				
75	R.O.	0240	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 3032 DE LA LOCALIDAD DE CACHANA ALTA, DISTRITO DE HUANDO, PROV. Y DPTO DE HUANCAYELLA	HUANCAYELLA	HUANDO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA	CONSORCIO HUANDO Sr. Tony Erickson Guillen Original #947439518 AMC 475-2014	N° 612-2014-ORA (04ABR2014)	ING. MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES CFI. 018374	CONSORCIO D'CAMERON 748-2014-ORA ING. DANTE MOSES HENCOCA PEREZ CFI. 6601	1,288,344.34	96,037.00	64,417.22	260,783.74	74																														

N°	FTE. FTO.	INMONEDADO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERMINO	CRONOLOGÍA			ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP		
												CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IDV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IDV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN		FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS				1°	2°
																													S/.	%																
26	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0529	2010	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 373 SAN MIGUEL DE CURSE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 486-2011ORA	ARG. ALFREDO ALMON RAMOS CAP 5891	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	129,534.79	12,953.48	9,067.44	28,795.58	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	194,851.29	128,438.08	12,843.91	8,990.74	28,552.01	178,825.73	178,825.73	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	17/09/2011	75	30/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 190-2010QOB.REG-HVCAAGOR (02/02/2012) LIQ. FINAL FINAL RGR N° 190-2010QOB.REG-HVCAAGOR (27/SET/2012)	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
27	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0514	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2263 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 384-2011ORA	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CP. 71085	ING. TENORIO CALLEGOS HUO ALBERTO	125,633.55	12,563.36	8,714.35	27,828.34	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	189,419.60	124,577.81	12,457.79	8,720.45	27,893.65	173,449.69	173,449.69	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	30/09/2011	75	12/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 185-2010QOB.REG-HVCAAGOR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 185-2010QOB.REG-HVCAAGOR (14/JUN/2012)	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
28	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0507	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2205 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011ORA	ING. ELOY FELIX MARTINEZ ORMEÑO CP 49024	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	135,382.60	13,338.26	9,476.78	30,095.55	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	201,993.19	134,244.94	13,424.49	9,397.15	29,842.65	186,909.22	186,909.22	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	07/09/2011	75	20/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 786-2010QOB.REG-HVCAAGOR (08/04/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1026-2013QOB.REG-HVCAAGOR del 15/11/2013	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
29	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0548	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2222 RUPURA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYVICO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO DRIMCO	CONTRATO N° 484-2011ORA	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORABERDIA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	134,193.95	13,419.40	9,393.58	29,831.32	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	200,338.25	132,873.65	13,287.37	9,301.16	29,537.82	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	14/11/2011	75	21/02/2012	1	25	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 783-2010QOB.REG-HVCAAGOR (04/JUL/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 031-2013QOB.REG-HVCAAGOR del 15/11/2013	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
30	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0532	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2218 DE VICHURI	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011ORA	ARG. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARG. EDSON DAVILA VARGAS	141,203.68	14,120.37	9,884.26	31,389.58	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	210,997.89	140,017.10	14,001.71	9,801.20	31,125.80	194,945.80	194,945.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	20/09/2011	75	03/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 338-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 28/09/11 LIQ. FINAL FINAL RGR N° 1096-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 15/11/2013	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
31	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0543	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011ORA	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 11183	ING. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	128,452.91	12,845.29	8,991.70	28,555.08	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	193,344.98	128,452.92	12,845.29	8,991.70	27,052.18	177,342.09	177,342.09	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	09/09/2011	75	22/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 404-2010QOB.REG-HVCAAGOR (18/08/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1036-2010QOB.REG-HVCAAGOR (17/OCT/2012)	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
32	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0545	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2267 PAMPAPALLICA QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSTRUCCIONES B Y F S. A. C.	CONTRATO N° 307-2011ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO CALLEGOS HUO ALBERTO	85,075.81	8,507.58	5,955.29	18,912.31	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	132,960.77	84,360.69	8,436.07	5,905.25	18,753.38	117,455.39	117,455.39	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	21/07/2011	45	03/09/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 336-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 20/05/2012 LIQ. FIN. FINAL N° 935-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 19/09/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
33	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0516	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3650 LAMARQUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	DREMCO ERL DREMCO ERL INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 383-2011ORA	ING. JULIANA FANY ARAUJO CHOQUE	JHON CONRADO BARRERA DISES	66,659.20	6,655.50	4,687.14	14,885.03	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	103,727.29	66,077.70	6,607.77	4,625.44	14,693.07	91,999.98	91,999.98	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	09/10/2011	45	18/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 151-2010QOB.REG-HVCAAGOR (20/02/2012) CONSULTORIA RGR: 865-2010QOB.REG-HVCAAGOR (19/04/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1036-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 11/11/2013	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
34	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0542	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2260 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011ORA	ING. ENRIQUE FLORES BARRERA CP 75236	ARG. RIS ANGELA DAVILA CABEZAS	75,830.33	7,583.03	5,308.12	16,857.08	7,000.00	0.00	0.00	4,500.00	117,078.56	75,191.42	7,519.13	5,263.40	16,715.05	104,689.00	104,689.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	21/08/2011	45	05/10/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 384-2010QOB.REG-HVCAAGOR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 941-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 27/SET/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
35	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0501	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2262 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	(2049480975) JUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011ORA	ING. JAUREGUI ROSAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLEDES SOCATES YAURI LENA	70,944.04	7,094.40	4,968.08	15,770.89	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	109,275.38	69,688.90	6,966.89	4,876.82	15,487.40	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	03/10/2011	75	16/12/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 485-2010QOB.REG-HVCAAGOR (18/08/2012) CONSULTORIA RGR: 741-2010QOB.REG-HVCAAGOR (23/JUL/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1177-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 16/11/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
36	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0523	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2223 SANTA ROSA DE HELEKRAKA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	(2049480975) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S & S S.A.C.	CONTRATO N° 439-2011ORA	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL YAPE CASTRO	231,083.02	18,486.64	18,175.81	50,491.64	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	307,731.11	224,558.37	17,964.67	15,719.09	49,066.00	307,308.12	307,308.12	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 384-2010QOB.REG-HVCAAGOR (16/04/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR: 959-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 29/SET/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
37	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0550	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 3669 VILLA SALVADOR QUIRAHARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	MESAS URDANEGUI TOBAS ALBERTO	CONTRATO N° 439-2011ORA	ING. ROGUE MARINO MUNGUZA SILVERA	ING. TENORIO CALLEGOS HUO ALBERTO	129,873.63	12,987.36	9,091.15	28,870.91	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	195,323.05	126,924.37	12,692.43	8,884.70	28,215.29	176,716.80	176,716.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	06/09/2011	75	19/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 381-2010QOB.REG-HVCAAGOR (19/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 914-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 14/SET/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
38	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0518	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2224 LUCANAYOC	HUAYTARA	HURRACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SEÑOR DE OROSPINA DE LOS HERMANOS JUSPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011ORA	ING. REMIGIO SOLIZ	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	132,652.71	13,265.27	9,285.69	29,488.70	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	198,192.37	130,222.59	13,022.26	9,115.58	28,948.48	181,308.92	181,308.92	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	08/09/2011	75	21/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 205-2010QOB.REG-HVCAAGOR (17/02/2012) MOSES 256-2010QOB.REG-HVCAAGOR (18/MAR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1047-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 16/10/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
39	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0523	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 3665 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO QUEWARA QUEWARA	261,342.69	26,134.27	17,993.99	65,673.48	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	363,444.43	249,220.57	24,923.06	17,446.14	55,403.96	347,093.72	347,093.72	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	20/08/2011	75	02/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 571-2010QOB.REG-HVCAAGOR (08/NOV/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1837-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 23/09/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
40	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0546	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2220 YERBUBUYAYOC	HUAYTARA	HURRACANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUBAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011ORA	ING. ROQUI MUNGUZA SILVERA	ARG. SILVANO FLORES VALENZUELA	133,886.41	13,388.64	9,372.05	29,782.95	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	201,410.05	131,934.94	13,193.49	9,235.45	29,329.14	183,693.02	183,693.02	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 391-2010QOB.REG-HVCAAGOR (07/FEB/2012) (15/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° RGR: 1037-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 17/OCT/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
41	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0528	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2254 COOLLOCAPAMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COOLLOCAPAMA CORPORACION CAMARILLA S.L.R.O.A CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011ORA	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	83,109.00	8,310.90	5,817.63	18,475.13	7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	125,712.66	82,410.61	8,241.06	5,768.74	18,319.88	114,740.29	114,740.29	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	16/09/2011	45	30/10/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 454-2012 (02/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2010QOB.REG-HVCAAGOR DEL 11/04/2012 LIQ. FINANCIERA FINAL N° 489-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 30/09/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
42	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0520	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M. N° 2214 SAN EDRO DE TARABACHI	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUBAMACHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011ORA	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIO CALLEGOS HUO ALBERTO	144,303.05	14,430.31	10,101.21	32,078.57	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	214,413.14	141,798.32	14,179.84	9,928.88	31,521.77	197,425.80	197,425.80	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	06/11/2011	0	0	LIQ.	LIQ. CONTRATO DE EJE RGR N° 189-2010QOB.REG-HVCAAGOR (20/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL N° 1003-2010QOB.REG-HVCAAGOR del 11/OCT/2012	RECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG						
43	FORSUR, R.D. SOBRE CANON	0531	2011	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCCOYO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011ORA	ING. DEMETRIO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO QUEWARA QUEWARA	242,703.30	24,270.33	16,989.23	53,992.94	10,00																														

N°	FTE. FTO.	AÑO DE INICIO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE BIENES	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP				
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO		DURACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	N°	DÍAS	1°				2°			
																													S/.	%																	0	1	2
51	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2022	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2182 DE ANDAMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	PROCESO	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	217,660.10	21,766.01	15,236.21	48,365.84	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	317,548.16	215,045.18	21,504.82	15,933.38	47,855.21	298,411.59	298,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	26/10/2012	75	09/03/2012	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 742-2012/008 REG-HVCAAGR (14402012) LIQ. FINAL. FINAL N° 845-2012/008 REG-HVCAAGR del 23/08/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
52	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2024	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 2215 VILLA ALTA DE HUASAS HUAYTARA - HUANCAYEL	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO AGUA, ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	ING. FERNANDO AMES ZORILLA	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	220,533.95	22,053.40	15,437.38	49,024.70	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	321,549.43	214,307.10	21,430.72	15,001.50	47,640.47	298,379.79	298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 295-2012/008 REG-HVCAAGR (14402012) LIQ. FINANCIERA FINAL. FINAL N° 825-2012/008 REG-HVCAAGR (15002012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
53	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2025	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2207 SAN MARTIN DE PALMAYANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO PALMAYANCHA CONJUNTOS INVERSIONES INGENIERIA Y CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 396-2011/ORA	ING. JOSE LUIS CALALTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGELO TAPE CASTRO	224,407.83	22,440.78	15,708.55	49,885.86	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	326,943.02	222,522.05	22,252.20	15,576.55	48,466.65	309,817.45	309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	75	09/11/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 284-2012/008 REG-HVCAAGR (14402012) LIQ. FINANCIERA FINAL. FINAL N° 819-2012/008 REG-HVCAAGR del 15/09/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
54	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2028	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2217 YANACOLCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	ING. GABRIEL CALDERON VIVAR CP 4654	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	227,626.64	22,762.66	15,933.86	50,601.40	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	314,426.56	225,713.30	22,571.33	15,799.93	50,176.07	314,260.63	314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00	31/10/2011	0	0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	75	30/10/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 381-2012/008 REG-HVCAAGR (14402012) LIQ. FINANCIERA FINAL. FINAL N° 796-2012/008 REG-HVCAAGR (15002012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
55	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2040	2011	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 2087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	SPNE CONSTRUCTORA S INMOBILIARIA S A C	CONTRATO N° 335-2011/ORA	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	400,728.91	32,058.31	20,051.02	87,559.27	18,000.00	0.00	0.00	7,000.00	573,397.51	418,997.09	33,519.76	29,329.79	91,550.86	573,397.51	573,397.51	-32,773.43	-5.00%	F.C. A.D. A.M.	1	(32,773.43)	100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/008 REG-HVCAAGR del 23/08/2012, CORREGIDO N° 004-2012/008 REG-HVCAAGR del 08/02/2012, LIQ. FINAL. FINAL N° 815-2012/008 REG-HVCAAGR del 01/07/2013	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
56	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2057	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3639 MIRACASACA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 488-2011/ORA	ING. ERICK HEREDIA JOSE	PLAR DEL CARMEN CARIHUAY FABIAN 98479122	124,071.81	12,407.18	8,685.03	27,581.16	10,000.00	0.00	0.00	4,504.00	187,249.18	123,029.19	12,302.92	8,812.06	27,349.39	171,293.54	171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2012	75	05/06/2012	0	0	T	OBRA CULMINADA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
57	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2028	2011	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E. N° 3647 OBRAE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMAARRA CP 2169	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM 1020856	239,101.26	23,910.13	16,737.09	53,152.21	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	347,400.69	233,493.41	23,349.34	16,344.54	51,955.59	325,092.88	325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04	00000000	19/10/2011	0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	15/09/2011	75	28/11/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. OBRA RGR N° 813-2012/008 REG-HVCAAGR (14402012) LIQ. FINAL. FINAL N° 815-2012/008 REG-HVCAAGR del 21/10/2012	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
58	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2055	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ARG. Betsy Quintana Villa	78,432.73	7,843.27	5,560.29	17,657.90	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	125,094.19	79,432.73	7,843.27	5,560.29	17,657.90	110,594.19	110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,968.48	00000000	04/11/2011	0	0	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	45	07/10/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. OBRA RGR N° 817-2012 (15062012) LIQ. FINAL. FINAL N° 801-2012/008 REG-HVCAAGR (15002012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			
59	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2056	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 2261 PAMPACACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO PAMPACACRA (CONSP0608) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (0462891975) GRUPO CONSTRUCCIONES EIRL	CONTRATO N° 394-2011/ORA (0462891975)	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	120,176.76	76,619.09	7,661.91	5,363.34	17,032.42	106,676.76	106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2011	75	03/12/2011	1	30	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. N° 521-2012/008 REG-HVCAAGR del 23/08/2012, LIQ. FINAL. FINAL N° 383-2012/008 REG-HVCAAGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
60	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2057	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 2269 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	DRECO ERL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GASOLUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011/ORA	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EULCES SOCORATES YAURI LENA	75,989.81	7,598.98	5,291.29	16,803.61	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	118,243.70	74,854.59	7,485.46	5,246.82	16,682.41	104,359.29	104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	15/07/2011	45	25/09/2011	1	28	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. OBRA RGR N° 791-2012 (14042012) LIQ. CONSULTA N° 950-2012/008 REG-HVCAAGR del 25/08/2012, LIQ. FINAL. FINAL N° 345-2012/008 REG-HVCAAGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
61	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2039	2011	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	(0690303027) OVERALL STRATEGY S.A.C	CONTRATO N° 461-2011/ORA	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELINO	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	345,037.02	34,503.70	24,152.99	76,791.73	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	602,886.04	342,137.55	34,213.75	23,949.63	76,587.18	478,308.11	478,308.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/08/2011	105	12/12/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. OBRA RGR N° 3013-2012 (11/11/2012) LIQ. CONSULTA TARIFA RGR N° 793-2012 (16/11/2012) LIQ. FINAL. FINAL N° 333-2012/008 REG-HVCAAGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
62	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2044	2011	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 04 AULAS EN LA I.E. N° 2199 QUERO	HUAYTARA	QUERO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSTRUCCIONES B Y F S A C.	CONTRATO N° 364-2011/ORA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORIO GALLICHO ALBERTO	289,576.59	28,957.66	20,270.36	64,372.88	15,000.00	0.00	0.00	5,500.00	423,677.49	287,143.17	28,714.32	20,100.02	63,811.93	399,789.44	399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	17/08/2011	90	06/01/2012	1	52	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. N° 961-2012/008 REG-HVCAAGR del 15/08/2012, LIQ. CONSULTA TARIFA RGR N° 1149-2012/008 REG-HVCAAGR (09/09/2012)	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
63	FORSUR, R.D. 18 CANON SOBRE CANON	2053	2011	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	DONJO GELDERIS MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA	ING. MARIO JULIO SARRUTAPAC	ING. LUIS REYNAGA	79,037.08	7,903.71	5,532.60	17,969.94	7,000.00	0.00	0.00	2,500.00	119,543.33	78,372.90	7,837.29	5,488.11	17,422.30	108,118.59	108,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	30/07/2011	45	12/09/2011	0	0	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. OBRA RGR N° 696-2012 (16/08/2012) LIQ. FINAL. FINAL N° 350-2012/008 REG-HVCAAGR	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG							
64	R.D.	2013	2013	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL L.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 068-2011/ORA	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARG. MARGOT SALAZAR	1,553,496.26	158,729.81	124,279.22	321,569.67	53,933.40	0.00	0.00	39,604.00	2,291,628.56	1,553,496.26	158,729.81	124,279.22	321,569.67	2,108,068.16	747,952.43	1,360,116.73	64,592,493.214	64,592,493.214	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00	09/06/2012	00000000	206/06/2012	206/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	07/01/2012	180	22/07/2012	1	18	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 1238-2012/008 REG-HVCAAGR del 09/10/2012, LIQ. CONSULTA TARIFA RGR N° 296-2012/008 REG-HVCAAGR, LIQ. FINAL. FINAL N° 887-2012/008 REG-HVCAAGR DEL 03/07/2014	22110	
65	R.O.	2007	2013	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO ARKA I	N° 066-2011/ORA	ING. JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARG. JUAN VALCACECEL DUEÑAS	1,523,003.73	97,572.57	91,380.22	308,152.17	46,443.40	0.00	0.00	28,780.00	2,095,332.19	1,517,494.85	97,219.64	91,049.69	307,037.55	2,012,801.72	201,280.17	719,352.46	1,494,729.44	67,519,811.512	67,519,811.512	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	201,080.17	09/06/2012	00000000	16/06/2012	16/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%	29/12/2011	150	20/07/2012	1	58	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. RGR N° 1294-2012/008 REG-HVCAAGR del 07/11/2012, LIQ. CONSULTA TARIFA RGR N° 251-2012/008 REG-HVCAAGR DEL 15/03/2013	7300
66	R.O.	2012	2013	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA HUAMANI, AYAMACA, JAMARI, SANTIAGO DE QUARAHARA (70-800 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA, COCHO Y SANTIAGO DE QUARAHARA.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	CONSORCIO MIFER	N° 0031-2012/ORA	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	ING. JOSE ARENALES GRANADOS	1,986,470.37	119,188.22	158,917.63	407,633.72	99,323.92	0.00	0.00	0.00	2,771,523.48	1,983,315.63	181,473.61	99,165.78	407,211.90	2,671,466.92	2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69	(16/03/2013)	00000000	00000000	00000000	100.00%	100.00%	0.00%	03/02/2012	120	21/06/2012	2	20	LQ	LQ. CONTRATO DE ELEC. N° 900-2012/008 REG-HVCAAGR del 11/08/2012, CORREC. LIQ. CONTRATO DE ELEC. N° 1096-2012/008 REG-HVCAAGR del 04/12/2013, LIQ. CONSULTA TARIFA RGR N° 161-2012/008 REG-HVCAAGR	N/C				
67	R.O.	2012	2013	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAUDEMA - AYAN - HUASAS - RIES - TAMBO LONGO 31-50 KM	HUAYTARA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL	204840319 BIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Ambrador Quiroz)	N° 0001-2012/ORA (17/ENE2012)	ING. MIGUEL ANGELO VALEN																																							

N°	FTE. FTO.	INICIACIÓN	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO										MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA		PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO		ESTADO DEL PROY.	OBSERVACIONES	SNIP			
												CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	GAST. ADMINI	OTROS	EXP.TEC	TOTAL (S/)	CD (S/)	OG (S/)	UTILIDAD	IGV	TOTAL (S/)	CANT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO (S/)	SALDO POR PAGAR		MONTOS (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN		FECHA DE TÉRMINO	DÍAS	F'	Z'							
																													S/.	%																			
20	R.O.	0333	2013	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA EMP 3S (ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRQUIA - AHUAYCHA - EMP. PE-SDD PAMPAS 38.34 KM LOG	TAYACAJA	VARIOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES S.A.C.	0788-2012(ORA)	ING. SANTOS FELICIANO ACEVEDO FLORES	CONSORCIO SANTA CRUZ	1,115,632.60	79,767.73	78,094.28	229,229.03	127,071.54	15,027.24	0.00	65,000.00	1,709,822.42	1,115,632.60	79,767.73	78,094.28	229,229.03	1,472,600.00			1,299,979.00	172,621.00	11.72%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	12/01/2013	60	11/05/2013	1	60	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRN N° 186-2014(OG) REG. HVCACOR (08/02/2014). LIQ. CONSULTORA RGRN N° 226-2014(OG) REG. HVCACOR DEL 11/03/2014	38				
21	R.O.	0324	2013	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACCOPALCA-JU-109 DE ACCOPALCA) - WARI - TRANCAMPAPA - YANANTA - SAN ISIDRO ACOPALCA - MATIBAMBA - EMP. 14-109 NUEVA ESPERANZA) - SAN ANTONIO - CHIQUAC	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO "TAYACAJA"	0533-2012(ORA) (10/01/2013)	ING. EDGAR RAUL YANCARI MERINO	CONSORCIO ABRA	1,459,307.35	166,240.07	72,965.37	305,732.30	160,923.00	20,226.00	0.00	108,864.00	2,294,258.09	1,459,307.35	166,240.07	72,965.37	305,732.30	2,004,245.09			1,173,073.30	831,171.79	41.47%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	29/01/2013	90	28/10/2013	2	183	T	OBRA CULMINADA. RECEPCIONADO 13.03.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA CON OBSERVACIONES HECHAS POR EL SUPERVISOR	D.U. 056-2011				
22	R.O.	0149	2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HATA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO PATRONAG	N° 074-2013(OG) REG. HVCACOR	ARG. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARG. FERNANDO GABRIEL AMES ZORRILLA	2,072,431.46	171,278.30							2,243,709.76	2,072,431.46	171,278.30			2,243,709.76	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	20/06/2013	180	16/12/2013			T	OBRA CULMINADA. RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA LIQUIDACION DE LA MISMA								
23			2013	MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	ING. CLODOMIRO RENE LIND FRANCA	CONTRATO N° 0144-2013(OG) REG. HVCACOR	LIND FRANCA CLODOMIRO RENE	ING. RAUL GUSTAVO PALMERO HERRERA	100,000.00	4,092.00							104,092.00	100,000.00	4,092.00			104,092.00	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	24/08/2013	45	07/10/2013			T	OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION.								
24	R.O.	0169	2013	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIAS TRAFASCA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	CONSORCIO SKIMA	N° 3108-2013(OG) REG. HVCACOR	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDANA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	213,542.52	10,677.13							224,219.65	213,542.52	10,677.13			224,219.65	0.00	0.00%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	04/01/2013	60	01/09/2013			T	OBRA CULMINADA. CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION. ASIMISMO SE INFORMA QUE SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL DE LA OBRA PERO MANEJA LA OFIC. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.								
25	R.O.	0304	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO Jorge Luis Garcia Porras	69-2013(ORA) (18/02/2013)	ARG. ABEL ARDITOS CAMARENA MUCHA CAP. 3055	CONSORCIO SUPERIOR COLCABAMBA ING. JORGE SANTIAGO LOPEZ YARAWO CAP. 7042	2,798,004.30	211,751.44	138,900.22	566,938.07	128,840.00	12,896.00	26,000.00		3,884,129.03	2,798,004.30	211,751.44	138,900.22	566,938.07	3,716,594.03			2,618,812.77	1,099,781.26	28.95%	F.C. AD. AM.				80.12%	78.62%	1.50%	03/01/2014	365	21/04/2015	1	109	EJ. AT	PARALIZADO DEL 23/01/14 AL 11/06/14 POR CONTROVERSIAS EN EL EXP. TEC. RENCIADO EL 12/06/14 EN EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE A CONTRATISTA	184077				
26		0143	2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO DEL	08-2014(ORA) (XIX/02/2014)	ING. MARCELO FORTUNATO ROSAS ARTEGA	2 ARG. VENTE CERRADO ZAPATA 20/01/2014	1,012,259.76	57,296.50	60,735.99	203,452.53	41,822.00	11,644.00	3,564,100.70	235,000.00	5,198,381.08	1,012,259.76	57,296.50	60,735.99	203,452.53	1,333,744.38			624,451.61	709,312.77	53.18%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	22/01/2014	120	21/05/2014			T	RECEPCIONADO EL 18/07/2014. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR	185949				
27	R.O.	0302	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	PAZOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO PAZOS	083-2014(ORA) (10/MAY/2014)	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CP. 2181	CONSORCIO SACRADO CORAZON DE JESUS ING. ROLANDO DAMIAN GUTIERREZ TUDELA CP. 4160	4,394,813.36	396,254.25	219,740.67	901,945.49	131,844.40	17,579.25	0.00	40,000.00	6,102,177.42	4,394,739.03	396,247.55	219,739.95	901,830.24	5,912,653.77			2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. AD. AM.				68.11%	50.71%	17.40%	22/04/2014	270	13/02/2015	1	28	P	PARALIZADO EL 01/11/2014 POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA ADICIONAL DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL	176956				
28	R.O.	0308	2014	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLAHUYOC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNADEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	DANIEL HERNADEZ	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO HUALLAHUYOC	142-2014(ORA) (07/ABR/2014)	ING. MARCELO MARCOS RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUEÑAS CAPANA	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	48,039.27	19,215.71	0.00	43,100.11	1,478,534.73	960,785.41	124,654.22	67,254.98	207,485.03	1,360,179.00			501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. AD. AM.				100.00%	92.68%	7.32%	23/04/2014	120	20/08/2014			P	PARALIZADO DESDE SEPTIEMBRE POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO INCLUSIVE N° 01	265347				
29	R.O.	0519	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO ROS DEL ANEXO DE ATACANCHA, DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	HUARBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ATACANCHA HUARBAMBA	162-2014(ORA) (08/MAY/2014)	ARG. ALFONSO EDGAR WAFANDA ROMERO CAP. 5685	CONSORCIO VIRGER DEL GABRIEL ARG. WANDISOT SALAZAR VALLEJUNCO CAP. 8775	1,330,022.42	82,840.00	79,801.35	268,679.48	49,220.00	13,890.00	0.00	20,500.00	1,844,933.24	1,330,022.42	82,840.00	79,801.35	268,679.48	1,761,343.25			1,761,596.66	146.59	0.01%	F.C. AD. AM.				100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	29	T	OBRA CULMINADA EL 16.11.14	190518				
30	R.O.	0441	2014	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO SAN PEDRO	191-2014(ORA) (06/MAY/2014)	ING. DIONICIO BONAÑO VALDESOS	ING. OSWALDO A. PIRAS YAUPI	3,163,623.19	185,315.19	221,453.62	642,670.96	133,972.74	42,130.63	0.00	19,500.00	4,408,265.93	3,013,441.55	176,518.02	210,949.91	612,162.00	4,013,062.56			676,990.68	3,336,071.88	83.13%	F.C. AD. AM.				30.00%	23.31%	6.69%	17/06/2014	180	16/02/2015	1	65	P	IRA PARALEL 01.10.2014 FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES	234777				
31	R.O.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 3072 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO EBENEZER	242-2014(ORA) (14/MAY/2014)	ING. HUGO ALFREDO QUIPE SOLORZANO CP. 3727	ING. EDWIN ARALLU CHOCHE CP. 68491	1,370,326.93	91,420.00	95,922.89	280,380.57	58,720.00	8,896.00	0.00	25,000.00	1,938,666.39	1,370,326.93	91,420.00	95,922.89	280,319.95	1,837,650.39			244,711.61	1,592,938.78	86.88%	F.C. AD. AM.				100.00%	45.84%	54.16%	30/05/2014	180	25/11/2014	3		P	PARALIZADO DEL 01.11.2014 AL POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS CONSTANTES EN LA ZONA 2DA PARALEL 20.01.2014 AL 15.03.2015 FALTA PRESENTAR VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE 3RA AMP. PLAZO 20 DIAS	214878				
32	R.O.	0213	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.B.T. SAN JOSE TINTAY DISTRITO DE TINTAY PUNCO - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	TINTAY PUNCO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ROOVELY	588-2014(ORA) (13/08/2014)	ING. HENRY ALFREDO QUIPE SOLORZANO CP. 54823	CONSORCIO TINTAY ING. JOSE ELIAS CALLE MENONEL CP. 112706 587-2014	2,431,215.03	180,730.00	170,184.81	500,782.76	95,550.00	31,896.00	0.00	25,000.00	3,435,354.20	2,430,982.65	180,712.98	170,184.78	500,735.59	3,282,600.00			789,946.75	2,492,653.25	75.94%	F.C. AD. AM.				19.18%	24.06%	-4.88%	16/10/2014	240	12/06/2015			EJ. AD	ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014 EJECUCION ADELANTADA	162783				
33	R.O.	0302	2014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1008 DEL CENTRO POBLADO DE ANTA TAYACAJA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COLCA	398-2014(ORA) (25/06/2014)	ING. RAFAEL BALANQUI TEMORDO CP. 7260	ING. JORGE L. MALPARTEIDA ROMERO	1,673,526.61	91,420.00	117,146.79	338,776.63	58,720.00	13,890.00	0.00	20,000.00	2,311,479.03	1,673,526.61	91,420.00	117,146.79	338,776.63	2,220,869.03			670,452.68	1,550,416.35	68.81%	F.C. AD. AM.				83.60%	37.74%	45.91%	06/08/2014	180	01/02/2015			P	OBRA LIGERAMENTE ATRASADO IMPUTABLE A CONTRATISTA SOLICITUD PARA PARAL. DESDE 28.12.2014 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO Y PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA	285650				
34	R.O.	0537	2014	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALFREDO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNIO ROSARIO, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	SALCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO ROSARIO	062-2014(ORA) (03/03/2014)	ARG. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	CONSORCIO HUAMPAMPAPA 335-2014(ORA) ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CP. 7050	892,001.11	77,115.00	62,440.08	185,680.11	54,020.00	21,090.00	0.00	25,000.00	1,317,346.30	892,001.11	77,115.00	62,440.08	185,680.11	1,217,236.30			952,788.30	264,448.00	21.73%	F.C. AD. AM.				90.56%	89.83%	0.73%	20/07/2014	180	15/01/2015			EJ. AD	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO 02.00.00	180683				
35	R.O.	0890	2014	EREGACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.D. DE OCOBO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	COLCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO COLCABAMBA	624-2014(ORA) (21/08/2014)	ING. MARCO WILMER HUAMAN LEANORA CP. 3057	CONSORCIO SUPERVISION ORO AZUL VICENTE ANGEL CARRASCO ZACARIAS CAP. 8332 693-2014(ORA)	2,534,015.31	104,999.00	152,040.92	502,389.94	74,850.00	8,450.00	0.00	65,502.00	3,442,247.17	2,534,015.31	104,999.00	152,040.92	502,389.94	3,293,445.17			402,738.56	2,890,706.61	87.77%	F.C. AD. AM.				32.344.52	16.56	2015	30/11/2014	37.47%	14.96%	22.51%	15/10/2014	240	11/06/2015			EJ. AT	ENTREGA DE TERRENO 05.09.2014 ATRASADO IMPUTABLE AAL CONTRATISTA	191991
36	R.O.	0140	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAMATA DE LA MICRORED ACCOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO VILLA REAL	623-2014(ORA) (22/08/2014)	ING. LEON QUICHUA SEDANO CP. 5133	CONSORCIO ME A CUCURUSI TORRES ING. ALEJANDRO VERASTEGUI CARRASCO CP. 2252	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	32,000.52	6,400.10	0.00	31,000.00	937,894.71	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	868,484.09			231,956.69	636,498.20	73.29%	F.C. AD. AM.				97.00%	55.67%	41.13%	17/10/2014	90	25/02/2015	2	42	EJ. AT	ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS PRESENTACION DE CALENDARIO 02.23.02.15	148871				
37	R.O.	0207	2014	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA CALABAZA DEL DISTRITO DE HAHUMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYVELLA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELLA	CONSORCIO RAC	685-2014(ORA) (24/09/2																																								

