



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Respo : ORSyL - Gob. Reg. Hvca.

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
ACOBAMBA							S/.	83,950,387.12	74,439,220.62									
1		CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - ACOBAMBA	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA			39,571.60	39,571.60	0.00	100.00%	100.00%	15/11/2002	29 DÍAS	14/12/2002	L		R.G.G.R. N° 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (24/NOV/2009)	
2	3678	AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - PUNCHAYPAMPA ROSARIO	ROSARIO	GSR ACOBAMBA			197,085.84	197,085.84	0.00	100.00%	100.00%	20/08/2003	98 DÍAS	27/11/2003	L		R.G.G.R. N° 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (18/AGO/2009)	
3	N/C	CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA CIP 81458	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	205,406.28	205,406.28	0.00	100.00%	100.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
4	17675	MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA - CCAHUARANRA - CHECCO CRUZ - PAUCARA- ACOBAMBA	ACORIA	GSR ACOBAMBA	ING. CATHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHENM BEDRICH ORGEDA DE LOS RIOS	406,584.68	406,584.68	0.00	100.00%	100.00%	03/01/2005	90 DÍAS	02/04/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
5	3698	SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA ARGUEDAS - POMACOCOA	POMACOCOA	GSR ACOBAMBA	ING. JOSE MANUEL SERPA	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485	387,510.46	387,510.46	0.00	100.00%	100.00%	30/01/2004	90 DÍAS	29/04/2004	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
6	2373	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRA VILCAPOMA CIP 74356	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	16/12/2004	60 DÍAS	31/11/2005	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
7	N/C	CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA CIP 40823	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	20/10/2004			T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
8		CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA			200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%	01/03/2006	111 DIAS	20/06/2006	L		R.G.G.R. N° 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
9	2373	AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA MAYUNMARCA I ETAPA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	169,621.20	169,621.20	0.00	100.00%	100.00%	01/09/2005	60 DÍAS	31/10/2005	T		EN LIQUIDACIÓN DE OBRA	
10	N/C	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. OSCAR ALEJANDRO DIAZ CUBAS CIP 34336	ARQ. JULIO CESAR CHUMBES CARBAJAL CAP 5738	193,824.96	193,824.96	0.00	100.00%	100.00%	05/09/2005	150 DÍAS	18/01/2006	T		OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	
11	151231	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA JARA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. LIDIO TUPAC YUPANQUI	ING. EDWIN TAPE CONDORI CIP 79359	153,937.66	153,937.66	0.00	100.00%	100.00%	05/09/2005	120 DÍAS	05/01/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
12	15821	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO QUIJADA JARA - CURIMARAY	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	145,000.00	145,000.00	0.00	100.00%	100.00%	04/07/2006	90 DÍAS	04/10/2006	L		R.G.G.R. N° 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	
13	15578	CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	66,795.36	66,795.36	0.00	100.00%	100.00%	06/07/2008	542 DÍAS	30/12/2009	T		OBRA CULMINADO SE ESTÁ ELABORANDO EL INFORME FINAL CON SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA	
14	15802	SUSTITUCION DE AULAS I.E. N° 36413 VISTA ALEGRE - ANTA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHUMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	404,283.41	404,283.41	0.00	100.00%	100.00%	13/11/2006	180 DÍAS	22/08/2007	L		R.G.G.R. N° 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)	
15	N/C	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS ACTIVIDAD* CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP 72439	150,000.60	150,000.60	0.00	100.00%	100.00%	14/03/2006	65 DÍAS	27/05/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
16	N/C	INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. SEGUNDO	ING. WILIAM PACO CHIPANA CIP 85978	690,079.36	690,079.36	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO EXISTE INFORMACION	
17	N/C	AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE BARRIO CALVARIO - ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	57,739.58	57,739.58	0.00	100.00%	100.00%	03/07/2006	57 DÍAS	30/08/2006	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
18	25117	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI CAJA ESPIRITU	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	92,500.00	92,500.00	0.00	100.00%	100.00%	01/08/2006	60 DÍAS	01/10/2006	T		INFORME FINAL OBSERVADO	
19	2373	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%	100.00%	29/08/2006	105 DÍAS	29/02/2008	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
20	98543	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	65,000.00	65,000.00	0.00	100.00%	100.00%	06/11/2006	200 DÍAS	13/06/2007	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	
21	98543	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.S.T.P. MANUEL SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	15,900.03	15,900.03	0.00	100.00%	100.00%	20/11/2006	30 DÍAS	20/12/2006	T		OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
22	29563	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA-HVCA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	875,316.73	875,316.73	0.00	100.00%	98.00%	01/03/2007	325 DÍAS	26/10/2007	T		CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL INFORME FINAL		
23	5192	SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I N° 538 TINQUERCCASA-PAUCARÁ	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA	ARQ. MILNER ESPINOZA VICTORIA CAP 4615	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	201,091.69	201,091.69	0.00	100.00%	100.00%	09/01/2007	105 DÍAS	23/04/2007	T		CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA LIQUIDACION DE OBRA		
24	17675	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA ACOBAMBA, TRAMO II: CCAHUARANRA - PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA	MULTIDISTRITAL	GSR ACOBAMBA	ING. ODON PACO RAMOS/ ING. BROMEL CHUQUILLANQUI HUAMAN / ING. ANGEL CHOQUE	ING. DYNNIK PAUL AYUQUI QUISPE CIP 69694	1,784,680.00	1,777,993.19	6,686.81	100.00%	100.00%	30/01/2008	261 DIAS	29/11/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA		
25	29358	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MIGUEL MERINA CHAMPE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	431,518.35	431,518.35	0.00	100.00%	100.00%	09/08/2007	257 DÍAS	26/04/2008	T		PROCESO DE LIQUIDACION		
26	35908	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36205 PAMPAPUQUIO PAUCARÁ	PAUCARÁ	GSR ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 69996	615,830.73	605,199.70	10,631.03	100.00%	98.68%	09/08/2007	120 DÍAS	09/12/2007	L		R.G.G.R. N° 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)		
27	29456	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - CHANQUIL	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	POR DESIGNAR	719,984.56	662,889.78	57,094.78	100.00%	95.00%	09/08/2007	150 DÍAS	26/03/2008	T		OBRA TERMINADA, SIN INFORME FINAL		
28	17136	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ	ACOBAMBA PAUCARA ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. JOHONY MARIO LOPEZ ROJAS	ING. VICTOR HUGO CABEZAS SAFORAS	3,101,176.00	3,101,176.00	0.00	100.00%	100.00%	07/05/2008	210 DÍAS	20/12/2011	T		OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL DE TODA LA OBRA. FALTA PPTO PARA LIQUIDACIÓN, LA OBRA TUVO VARIOS RESIDENTE POR LO QUE NO HAY INFORME FINAL		
29		CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOA MICRO RED ACOBAMBA	POMACOA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339 (RENUNCIO)	264,163.63	264,163.63	0.00	100.00%	100.00%	01/07/2008	105 DÍAS	09/12/2008	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
30	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. CHOPCCAPAMPA)	CHOPCCAPAMPA	GSR ACOBAMBA	ARQ. FELIPE MARTINEZ DE LA CRUZ CAP 9903	ARQ. MANUEL QUISPE NUÑEZ	802,395.84	812,395.84	-10,000.00	100.00%	100.00%	18/07/2008	190 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
31	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. TINQUERCCASA)	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	744,536.67	744,563.67	-27.00	100.00%	100.00%	18/07/2008	257 DÍAS	26/04/2009	T		CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN		
32	41192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED PAUCARA EN LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS. HUANCAPITE)	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ DIAZ	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	401,253.44	401,253.44	0.00	100.00%	100.00%	22/07/2008	193 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO , SIN INFORME FINAL		
33	48018	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. CAJA ESPIRITU)	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA CAP 7028	ING. FERNANDO CALDERON VELASQUEZ	948,068.31	1,040,064.16	-91,995.85	100.00%	100.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, FALTA INFORME FINAL		
34	48018	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA (EE.SS. POMACOCHA)	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ARQ. RUSBEL ORELLANA SAMANIEGO CAP 10899	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	218,952.51	218,952.51	0.00	100.00%	100.00%	18/07/2008	225 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
35		CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN PABLO QUISPE LEON	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA CIP 73339	339,302.59	339,301.59	1.00	100.00%	100.00%	18/07/2008	225 DÍAS	28/02/2009	T		INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON OBSERVACIONES		
36	35542	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. NOLBERTO GARCIA POMA CIP 85010	ARQ. MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ CAP 7399	449,175.15	424,695.10	24,480.05	100.00%	100.00%	15/08/2008	120 DÍAS	12/12/2008	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
37	16309	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. ISMAEL MOISES QUISPE ROJAS CIP 69786	ING. MANUEL ELIAS QUISPE PACHECO	334,561.11	181,064.47	153,496.64	100.00%	100.00%	17/07/2008	75 DÍAS	31/01/2009	T		CULMINADO, SIN INFORME FINAL		
38	66964	CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-ACOBAMBA	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ING. CARLOS ANTONIO CONDEZO SUAREZ CIP 73862 / POR DETERMINAR	581,360.06	581,360.00	0.06	100.00%	75.60%	21/10/2009	105 DÍAS	31/10/2011		P	OBRA EN SITUACIÓN LEGAL. EL CONTRATISTA DE LA PARTIDA AFIRMADO, NO REALIZÓ TRABAJO ALGUNO PESE HABER SIDO CANCELADO		
39	76599	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE TORORUMI - ROSARIO	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. JOSE MARTIN MENDOZA CASTILLO	ING. JHONY MARIO LOPEZ ROJAS	301,000.00	301,000.00	0.00	100.00%	100.00%	02/07/2010	90 DIAS	05/12/2010	T		OBRA OBSERVADA POR LA COMISIÓN DE LIQUIDAICIÓN. ES NECESARIO LEVANTAR LAS OBSERVACIONES		
40	63775	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	464,810.31	464,810.31	0.00	100.00%	100.00%	02/08/2010	90 DIAS	17/12/2010	L		R.G.G.R. N° 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (01/DIC/2011)		
41	62561	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO	ARQ. MARIO SIXTO VEGA CHUCO / ARQ. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO	955,270.00	955,269.98	0.02	100.00%	100.00%	01/07/2010	180 DIAS	14/01/2011	LC		R.G.G.R. N° 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (30/NOV/2012), CIERRE DE PROYECTO		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
42	87293	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS CIP 74783	ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO	1,805,096.37	1,805,096.37	0.00	100.00%	100.00%	01/06/2010	195 DIAS	21/01/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
43	87394	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 POMACOCHA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING. LUZ MERCEDES SANTOS VARGAS	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	1,378,925.53	1,378,925.53	0.00	100.00%	100.00%	10/06/2010	120 DIAS	21/12/2010	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
44	89168	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ARQ. LIDIO ABRAHAM TUPAC YUPANQUI LIZARRAGA	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	2,109,556.96	2,106,656.96	2,900.00	100.00%	100.00%	02/08/2010 01/03/2012 19/12/2013	180 45	25/10/2011 02/02/2014 31/07/2014	T		OBRA CULMINADO SEGÚN INFORMACIÓN AL MES DE ENERO DEL 2015		
45	64049	SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - MARCAS	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ. CLEVER GUERRA CERRON	ARQ. ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	402,358.43	402,358.43	0.00	100.00%	100.00%	02/08/2010	90 DIAS	20/12/2010	L		R.G.G.R. N° 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (15/NOV/2011)		
46	61581	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR - LENLECC	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. ULISES HUAMANCHO PAQUIYURI	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,163,618.05	1,163,618.05	0.00	100.00%	100.00%	14/10/2010	135 DIAS	31/10/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		
47		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+000 KM	ACOBAMBA CAJA ESPIRITU MARCAS	GSR ACOBAMBA			96,000.00	47,804.36	48,195.64	100.00%	100.00%	01/11/2010	30	31/12/2010	L		R.G.G.R. N° 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)		
48	62131	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. JUAN EDGAR MONTES TAIPE	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,591,581.24	1,591,581.24	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2010	180 DIAS	27/12/2010	L		R.G.G.R. N° 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (13/AGO/2012)		
49	27585	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. PETER ZAMBRANO PEDROZA	ARQ. GUILLERMO GERMAN CASTRO NUÑEZ	787,073.93	765,183.00	21,890.93	100.00%	100.00%	06/09/2010	120	02/02/2011	T		NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA Y ABSOLVER LAS OBSERVACIONES AL INFORME FINAL		
50	90506	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING. EDGAR RAUL FLORES RUIZ	ING. JHONY BENDEZU ACERO	701,488.39	701,488.39	0.00	100.00%	100.00%	02/08/2010	165 DIAS	26/08/2011	T		SE CONFORMARÁ NUEVA COMISIÓN PARA PROCEDER CON LA LIQUIDACIÓN. FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE		
51	SN	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCVELICA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ANDABAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. MARIA ANGELICA RICSE BASTIDAS	INSPECTOR DESIGNADO POR LA OFICINA DE SUPERVISIÓN, PERSONAL DE APOYO	61,556.00	61,556.00	0.00	100.00%	100.00%	15/08/2010	30 DIAS	15/12/2010	T		NO SE TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE		
52	71506	CONSTRUCCION Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING. RAÚL ZAMBRANO OCHOA	ARQ. EDUARDO TACUNAN SALAS	1,152,998.00	1,152,998.00	0.00	100.00%	100.00%	15/08/2010	180 DIAS	14/02/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
53	52935	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	SEDE CENTRAL	ING. GUALBERTO AZURZA HUAMANI	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	13,703,020.90	13,391,707.60	311,313.30	100.00%	100.00%	19/07/2010	866	26/05/2013	L		LIQ TEC FINANCIERA RGGR N° 162-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 12/02/2015	
54	118828	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA			0.00		0.00						NI		OBRA POR CONTRATA EN PROCESO	
55	68127	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA	ANTA	GSR ACOBAMBA			958,915.00		958,915.00						NI		LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - EXPEDIENTE TÉCNICO	
56		CONSTRUCCION DE LA IRRIGACIÓN SAN ISIDRO-CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS	ROSARIO	GSR ACOBAMBA			0.00											
57	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. LECCLESPAMPA)	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ARQ° CLEVER GUERRA CERRON	645,179.11	558,160.61	87,018.50	100.00%	100.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	
58	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. MANYACC)	ANTA	GSR ACOBAMBA	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	ING° CALISTO FORTUNATO SANCHEZ DELGADO / ARQ° ESAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	588,354.93	112,314.00	476,040.93	100.00%	100.00%	01/09/2011	135 DIAS	15/01/2012	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	
59	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. CHANQUIL)	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ARQ° LUIS IBARRA QUISPE	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	695,143.08	566,879.77	128,263.31	100.00%	100.00%	06/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		SE ESTÁ DENUNCIANDO AL RESIDENTE A FIN DEVUELVA LA LAPTOP Y ENTREGUE EL INFORME FINAL	
60	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. PATACANCHA)	ROSARIO	GSR ACOBAMBA	ING° CARLOS A. CANTORAL CRUCES	ING° JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE	707,486.00	531,012.22	176,473.78	100.00%	100.00%	04/05/2011	135 DIAS	06/09/2011	T		INFORME FINAL DEVUELTO POR ESTAR OBSERVADO. NO TIENE PRESUPUESTO PARA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE	
61	123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORRED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. PAMPAPUQUIO)	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	ARQ° ISAIAS PAUL ANGLAS ROQUE	678,371.39	599,126.88	79,244.51	100.00%	100.00%	10/05/2011	135 DIAS	10/09/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	
62	62565	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA-ACOBAMBA - HUANCAVELICA	POMACOCHA	GSR ACOBAMBA	ING° WAGNER DENNIS VEGA AVALOS / ARQ. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	ARQ. EDGAR HUAMAN GAMARRA	716,924.97	716,924.97	0.00	100.00%	100.00%	15/06/2011	135 DIAS	15/10/2011	T		SERÁ NECESARIO NOTIFICAR LA RESIDENTE A FIN CUMPLA CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL	
63	45050	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I.E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - ACOBAMBA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING° JUAN MONTES TAYPE	ING° JOSE ZAMUDIO MORALES	918,689.74	918,689.74	0.00	100.00%	100.00%	15/06/2011	165 DIAS	15/11/2011	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
64	98694	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ° EYBE MARIA TORRES FAJARDO / ARQ. CESAR TRILLO VILCHEZ	ARQ° FRANK ZAMUDIO MORALES	1,489,746.77	1,452,999.77	36,747.00	100.00%	100.00%	18/10/2011	150 DIAS	18/03/2012	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
65	91838	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ARQ° MANUEL MARINO QUISPE NUÑEZ	1,627,135.89	1,627,135.89	0.00	100.00%	100.00%	18/10/2011	180 DIAS	18/04/2012	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
66	116138	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUÑI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	MARCAS	GSR ACOBAMBA	ARQ. ISELA V. REQUENA MEDINA	ING. JOSE L. PERES ALDERETE	1,659,745.80	1,659,745.80	0.00	100.00%	100.00%	18/10/2011	180 DIAS	31/07/2012	T		SE ESTÁ ORDENANDO LOS DOCUMENTOS C/P CON PESONAL DE ESTA OSRSYL PARA ASI CONTINUAR CON LAS LIQUIDACIONES
67		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)	CAJA ESPIRITU	SEDE CENTRAL	ING. JUAN CACERES CHAUCA	ING. GUILLERMO QUISPE TORRES	148,756.53	162,144.62	-13,388.09	100.00%	100.00%	17/10/2011	90	14/01/2012	T		OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN INFORME, LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS
68	62998	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI	ROSARIO	SEDE CENTRAL	ING. WILDER R. PILCO CAYO CIP. 74132	WILLY GUSTAVO GASTELU ASCARZA CIP. 62890	2,511,095.71	2,408,763.10	102,332.61	100.00%	100.00%	10/10/2011	219	15/05/2012	LC		R.G.G.R. N° 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/11/2012), CIERRE DE PROYECTO LIQ. FINAL TEC. FINAN. RGGR N° 121-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2014
69	89166	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUECC - RIO MANTARO	CAJA ESPIRITU	GSR ACOBAMBA	ING. INGMAR ADALBERTO DIAZ CABRERA	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	1,800,339.78	1,800,339.78	0.00	100.00%	100.00%	09/01/2012 03/06/2013	135	28/02/2013	T		SE TIENE UN CONSULTOR PARA QUE LIQUIDE POR CONTRATO ESTA OBRA
70	157253	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ING° MARCOS AGUIRRE FLORES	ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	2,256,093.58	2,256,093.58	0.00	100.00%	100.00%	02/08/2012	209	30/05/2014	T		OBRA VIRTUALMENTE TERMINADA. FALTA ALGUNOS REMATES PARA SU ENTREGA E INAUGURACION
71	157253	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	Arq. JUAN JOSE EULOGIO SAENZ	2. ING. HUGO CABEZAS SAFORAS	2,023,787.42	1,940,000.00	83,787.42	100.00%	100.00%	23/01/2013	180	01/04/2014	T		OBRA INAUGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, FALTA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL
72	83829	AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA*	ROSARIO	SEDE CENTRAL	ING. MARCO GAMBOA DELGADO	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	1,352,960.18	916,894.58	436,065.60	100.00%	100.00%	13/08/2012	240	09/04/2013	L		LIQ. TEC. FINAN RGGR. N° 349-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014
73	75651	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	ING. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA CIP. 137619	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	498,988.26	498,988.26	0.00	100.00%	100.00%	15/04/2013	77	30/09/2013	T		PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
74	75662	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	PAUCARÁ	SEDE CENTRAL	ING. JUAN C. INGA CASTELLARES CIP. 137616	JUBERTT CCORA MONTES CIP. 130409	489,897.24	390,574.02	99,323.22	100.00%	76.70%	08/04/2013	176	30/09/2013	T		PRELIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION
75	147653	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO	ARQ. JUAN GAMARRA MALDONADO	2,174,027.45	1,940,123.77	233,903.68	100.00%	100.00%	03/06/2013	363	31/05/2014	T		OBRA A SER ENTREGADA E INAUGURADA EL JUEVES 14.08.04. FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL.
76	91820	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA HUANCAMELICA	ACOBAMBA	GSR ACOBAMBA	ING. IGMAR DIAS CABRERA	ING. CESAR PACHECO MOYA	575,428.90	575,428.90	0.00	100.00%	100.00%	22/04/2013	90	20/07/2013	T		SE CONFORMARÁ LA COMISION PARA LA LIQUIDACION DE OBRA
77	199098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	PAUCARA	SEDE CENTRAL	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ARQ. SEGUNDO BURGOS MALAVER	9,999,951.50	5,116,279.98	4,883,671.52	90.54%	52.21%	08/01/2014	480	02/05/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS CON MEMO N° 104, CON FECHA 16/02/2014 MEMO N° 103, CON FECHA 16/02/2014
78	250100	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 36326 - HUACHHUA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	PAUCARA	SEDE CENTRAL	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,460,109.13	1,288,519.85	171,589.28	100.00%	100.00%	21/04/2014	180	17/10/2014	T		OBRA CULMINADA, COMITÉ DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO COMITÉ DE RECEPCION RGGR 293-15 (01.04.15)

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES	
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
79	95382	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 - SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	PAUCARA	GSR ACOBAMBA	ARQ SAUL PAULINOQUISPE GONZALEZ CAP. 57969	ARQ. JUAN JOSE EULOJIO SAENZ CAP. 10668	1,162,308.73	990,845.07	171,463.66	83.71%	71.24%	17/06/2014	180	13/12/2014		P	PARALIZADO DEL 01.00.14 SE ENCUENTRA ATRASADO	
80	213176	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACOCCHA,, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	POMACOCCHA	GSR ACOBAMBA	ARQ. LUIS E MARTINEZ VERA CAP. 01.19.14	ARQ. ZOILA IRIS ZUMAETA SEGURA	1,982,387.53	1,117,340.37	865,047.16	78.96%	46.35%	17/07/2014	210	11/02/2015		P	OBRA PARALIZADA DEL 01.08.14 AL 18.08.12 A FALTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - ACEROS 02 PARAL 17.12.2014	
ANGARAES							S/.	85,488,358.39	74,939,838.93									
1	N/C	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	76,267.00	76,267.00	0.00	100.00%	100.00%	10/01/2004	90 DÍAS	30/11/2004	T		NO TIENE INFORME FINAL	
2	N/C	MEJORAMIENTO CARRETERA YANACHOCCE-VILLOCC	CHINCHO	GSR ANGARAES	B.ING.LUIS ORIUELA.M	SIN	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00%	100.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	
3	3500	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA JULCAMARCA ANTAPARCO	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES		SIN	575,000.00	575,000.00	0.00	100.00%	100.00%	S/R	S/R	S/R	T		NO TIENE INFORME FINAL	
4	N/C	EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	JUAN MEZA SOSA	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	50,002.11	50,002.11	0.00	100.00%	100.00%	S/R	S/R	S/R	T		SIN INFORME FINAL	
5	8207	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ESTATAL MX DE CCOLLAPAMPA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CESAR PERALTA QUIROS	ING. SATURNINO N.L OSANO ORIUELA	528,825.15	529,000.00	-174.85	100.00%	100.00%	S/R	S/R	S/R	L		R.G.G.R. N° 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	
6	16126	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - CONGALLA.	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CATHERINE CORNEJO PAZ	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	457,662.34	457,662.34	0.00	100.00%	100.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	
7	16126	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - SECCLLA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ENRRIQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP 79675	ING. NESTOR MERINO CANO PINTO	1,288,756.06	1,288,756.06	0.00	100.00%	100.00%	05/11/2005	90 DÍAS	08/11/2005	T		NO TIENE INFORME FINAL.	
8	8389	MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	ING. RAFAEL HÉCTOR PAYTÁN ROCA CIP 54336	2,940,952.31	2,646,857.08	294,095.23	100.00%	100.00%	11/06/2006	450 DÍAS	29/02/2008	T		CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA	
9	33105	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. N° 36509 DE COMUN CORRAL	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. VICENTE SATURNINO CARRILLO JAUREGUI CAP 7951	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	38,113.15	38,113.15	0.00	100.00%	100.00%	21/11/2006	60 DÍAS	22/01/2007	L		R.G.G.R. N° 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/SET/2011)	
10	29369	MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CRISANTO SEDANO PEÑALOZA CIP 72441	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ GALVEZ CIP 54892	4,085,676.00	3,909,801.58	175,874.42	100.00%	100.00%	12/03/2007	300 DÍAS	30/10/2009	L		R.G.G.R. N° 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (24/FEB/2011)	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
11	8004	MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - PUCA CRUZ (PAUCARÁ) TRAMO II	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JUAN EDILBERTO TORRES RETAMOZO CIP 89660	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	565,626.31	565,626.31	0.00	100.00%	76.56%	05/02/2008	90 DÍAS	31/07/2008			P	OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE FINANCIAMIENTO, SE REQUIERE LIQUIDACION PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO	
12	16919	SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. JOSE MANUEL BAZAN SERPA CAP 9851	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CAP 8595	501,967.93	501,967.93	0.00	100.00%	100.00%	20/11/2007	120 DÍAS	20/03/2008			L	R.G.G.R. N° 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)	
13	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : LIRCAY DV QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ CIP 42016	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200 / ING. OLGA SANDOVAL LINARES	2,064,603.09	2,064,603.09	0.00	100.00%	100.00%	10/06/2007	240 DÍAS	06/03/2008			T	NO TIENE INFORME FINAL	
14	15305	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 36241 DE JATUMPATA - LIRCAY	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. HUGO CAMILO SALAS TOCASCA CAP 10036	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	668,104.04	668,104.04	0.00	100.00%	100.00%	08/09/2007	210 DÍAS	31/03/2008			T	TIENE INFORME FINAL; TIENE OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION.	
15	7663	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - HVCA.	JULCAMARCA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO CAP 4327	1,922,949.43	1,912,358.00	10,591.43	100.00%	100.00%	09/10/2007	135 DÍAS	03/06/2008			T	OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME FINAL	
16	3918	CONSTRUCCION CARRETERA LLILLINTA SAN JUAN DE DIOS I ETAPA.	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. RUBÉN SÁNCHEZ SOCA CIP 71249	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,467,309.00	1,725,078.79	-257,769.79	100.00%	82.46%	08/09/2007	150 DÍAS	01/10/2008			L	R.G.G.R. N° 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%	
17	45331	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ING. NILTON CONDORI QUISPE CIP 98315	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	2,057,096.33	2,057,096.33	0.00	100.00%	74.49%	04/02/2008	300 DÍAS	07/04/2009			L	R.G.G.R. N° 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%	
18	15674	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36214 BELLAVISTA LIRCAY	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA CAP 10099	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	992,335.53	998,807.63	-6,472.10	100.00%	100.00%	04/01/2008	180 DÍAS	27/09/2008			L	R.G.G.R. N° 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (02/SET/2009)	
19	15109	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - LIRCAY	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ.SILVANO FLORES	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE CIP 73656	655,479.33	655,479.33	0.00	100.00%	100.00%	21/05/2008	100 DÍAS	09/02/2008			L	R.G.G.R. N° 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/OCT/2009)	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
20	16952	CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - DISTRITO DE CONGALLA	CONGALLA	GSR ANGARAES	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	722,751.19	722,751.19	0.00	100.00%	100.00%	05/04/2008	397 DIAS	07/05/2009	L		R.G.G.R. N° 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (30/DIC/2009)
21	52508	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE PATA	SAN TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,812,164.27	1,820,582.41	-8,418.14	100.00%	100.00%	09/01/2008	210 DÍAS	21/09/2009	L		R.G.G.R. N° 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/OCT/2010)
22	28047	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. BENEDICTO CHACON AYALA CIP 73338	ING. JOSE ANTONIO CIEZA MIRANDA CIP 43923	2,186,760.04	1,876,026.68	310,733.36	100.00%	100.00%	01/12/2008	365 DÍAS	15/02/2010	L		R.G.G.R. N° 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (16/FEB/2011)
23	35225	CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. RICARDO PARI GARCIA CIP 70221	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP 85977	1,320,481.57	1,344,671.45	-24,189.88	100.00%	100.00%	12/05/2008	124 DÍAS	05/03/2009	T		OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME FINAL
24	29650	DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO HISTORICO ARTITISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. ENRIQUE GUZMAN VARGAS CAP 8015	ING. PLINIO ALPINIANO COLONIO ORELLANA CIP 69776	1,640,506.36	781,900.76	858,605.60	100.00%	98.00%	10/09/2008	180 DÍAS	04/06/2009	T		EN HUANCVELICA AREA DE OBRAS
25	15113	SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP 5877	1,391,505.34	1,143,086.78	248,418.56	100.00%	100.00%	13/07/2009	180 DÍAS	09/02/2010	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES) Dir. Reg. Sup. Y Liq. Obras
26	99917	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA	CALLANMARCA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO TORRES PALACIOS	ING. ISMAEL AMADEO MENDIOLAZA ZUÑIGA CIP 41206	912,879.89	912,879.89	0.00	100.00%	100.00%	07/07/2009	150 DÍAS	03/12/2009	T		FALTA SUSTENTO TECNICO Y FINANCIERO Y NO TIENE DOCUMENTO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL (NO TIENE C/P COMPLETOS)
27	16155	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - MICRORED SECCLA - RED II ACOBAMBA - HUANCVELICA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ISIDRO RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	ING. GREGORIO ENRIQUES EGOAVIL	819,240.06	819,239.16	0.90	100.00%	100.00%	05/10/2009	150 DÍAS	10/03/2010	L		R.G.G.R. N° 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)
28	8386	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	ING. EDWIN CABEZAS MENESES CIP 66713	1,121,734.93	997,583.42	124,151.51	100.00%	108.94%	16/09/2009	180 DÍAS	15/03/2010	L		R.G.G.R. N° 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
29	36595	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - ANGARES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ARQ. CLEMENTE RAUL PIÑAS YAURI	ING. LENIN MIGUEL BENDEZU ROMERO CIP 75361	996,143.01	979,185.47	16,957.54	100.00%	93.00%	07/05/2010	180 DÍAS	07/11/2010	L		R.G.G.R. N° 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
30	82580	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA	JULCAMARCA	GSR ANGARAES	ING. EDILBERTO MISAICO VALDEZ CIP 110544	ING. DONATO SEBASTIAN LEON CIP 85502	742,252.00	734,386.70	7,865.30	100.00%	100.00%	03/05/2010	120 DÍAS	03/09/2010	L		R.G.G.R. N° 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
31	66726	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE; PAMPA HUASI EN EL DIST. DE SECCLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO ANGARAES HUANCVELICA	SECCLA	GSR ANGARAES	ING. REYNALDO W. SERNA DUENAS CIP. 77011	ING. ALFREDO QUISPE ALFARO CIP. 54579	1,110,976.94	1,085,980.84	24,996.10	100.00%	99.25%	27/04/2010	180 DÍAS	27/12/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA LEVANTAR OBSERVACIONES DEL RESIDNETE Y SUPERVISOR DE OBRA DE INFORME FINAL, EL PROCESO DE ARBITRAJE LO LLEVA ASESORIA JURIDICA. EL SALDO ES PARA PAGAR AL SUPERVISOR DE OBRA.

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
32	119663	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, PROV. ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,222,053.33	1,222,018.47	34.86	100.00%	100.00%	03/05/2010	180 DÍAS	03/11/2010	L		R.G.G.R. N° 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
33	126267	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. Nro. 36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ING. CARLOS AYME QUISPE CIP. 73632	ING. JULIAN SORRILLA MONGE CIP - 22289	807,132.27	806,911.72	220.55	100.00%	99.40%	18/05/2010	150 DÍAS	18/11/2010	L		R.G.G.R. N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/01/2013 REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
34	57024	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	GSR ANGARAES	ING. SERGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	CONSORCIO ANGARAES SUR : ING. RIGOBERTO USCATA MALDONADO	1,626,511.48	1,626,511.48	0.00	100.00%	94.93%	19/05/2010	180	14/04/2011	P		EL 10.11.10 SE SOLICITA LA 1RA AMPLIACION DE 45 DÍAS; SE PARALIZA DESDE EL 21.12.10 AL 13.02.11 POR MOTIVOS DE TRANSFERENCIA DE GESTION. 2DA AMPLI DE PLAZO POR 65 DIAS. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EL INFORME FINAL DE OBRA POR CORTE DE OBRA Y NO ENCONTRARON ALGUNOS DOCUMENTOS DE SUTENTO
35	44725	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. FELIPE CUBA CAMERO CIP. 51005	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.	2,336,757.73	2,333,325.98	3,431.75	100.00%	100.00%	03/05/2010	227 DIAS	30/07/2011	L		R.G.G.R. N° 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
36	116853	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA	SANTO TOMAS DE PATA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE FRANCISCO DEXTRE CAYETANO CAP-9499	ING GREGORIO ENRRIQUES EGOAVIL 85977	804,859.79	804,859.79	0.00	100.00%	98.00%	07/06/2010	150 DÍAS	26/10/2011	P		OBRA CULMINADA, SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO, SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION SOLICITO NOTIFICAR AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL POR TERCERA VEZ CON INFORME 456-2014, SIGEDO 1041071
37	66288	MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ING. JULIO BELLIDO PRADO CIP 78510	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	2,551,472.18	1,483,490.76	1,067,981.42	100.00%	100.00%	07/06/2010	225 DIAS	26/06/2011	L		R.G.G.R. N° 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES
38	124059	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED CCOCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CCOCHACCASA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ING JHONNY BENDEZU ACERO CIP. 76017	743,686.93	743,620.93	66.00	100.00%	100.00%	09/06/2010	135 DÍAS	19/11/2010	L		R.G.G.R. N° 078-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (06/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
39	64680	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA - ANGARAES	HUANCA HUANCA	GSR ANGARAES	ARQ. JORGE PALACIOS TORRES	ARQ. MARIA M. SANCHEZ PAREDES CAP. 10492	589,530.66	589,530.66	0.00	100.00%	71.19%	07/06/2010	150 DÍAS	30/10/2010	L		R.G.G.R. N° 100-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (18/FEB/2014), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
40	101926	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE	HUYLLAY GRANDE	GSR ANGARAES	ING. RUBEN MAURI ÑAHUI CIP 102766	CONSORCIO J&J	1,125,456.48	1,032,408.15	93,048.33	100.00%	106.00%	02/06/2010	180 DÍAS	18/12/2010	L		R.G.G.R. N° 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES	
41	95802	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	VARIOS	VARIOS	6,069,743.78	6,069,743.78	0.00	100.00%	87.00%	10/08/2010	374	30/12/2011		P	EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULADO Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCAVELICA., SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL1.- EXPEDIENTE TECNICO EN REFORMULACION Y EN EVALUACION EN LA CRET HUANCAVELICA. SOLO 16 COMPONENTES, SIGUE CON OBSERVACIONES EN LA SEDE CENTRAL 2.-SE DEVOLVIO LA PRELIQUIDACION DE DICHA OBRA A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA POR EXISTIR SOLO COMPROBANTES DE PAGO Y NO ESTA COMPLETO LA PRELIQUIDACION Y ESTAN REALIZANDO LA PRELIQUIDACION. DE 16 COMPONENTES. POR CORTE DE OBRA EN IFRAESTRUCTURA	
42	107989	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO ANCHONGA - ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ARQ. EULOGIO SAENS JUAN JOSE	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,507,168.76	1,063,865.31	443,303.45	134.00%	100.00%	13/09/2010	270	31/05/2011	T		NO PRESENTO INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO ADICIONAL POR EL MONTO DE S/.332,000.00, SE NOTIFICO PARA LA ENTREGA DE INFORME FINAL Y TODA LA DOCUMENTACION CON INFORME N° 335-2014 DE LA OFICINA DE SUPERVISION CON SISGEDO 999948	
43	117951	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N°. 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - ANGARAES	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JAMES BALDEON GONZALES CIP 104640	ARQ. EDGAR RUIZ VILLAR CAP. 5877	1,251,021.67	1,251,020.72	0.95	100.00%	100.00%	15/08/2010	180 DIAS	15/02/2011	T		EL COMITÉ DE RECEPCION SE HA RECONFORMADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 923-2014/GOB.REG.HVCA/GGR. DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2014, EL INFORME FINAL TIENE OBSERVACIONES Y SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.	
44	95273	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION HUANCAVELICA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI	ARQ. DARWIN I. DOLORIER LIZANA	1,033,292.32	1,033,292.32	0.00	100.00%	100.00%	01/03/2012	120	28/06/2012	L		RGGR N°1120-2013/GOB.REG.HVCA/GGR 11/12/13	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
45	94981	MEJORAMIENTO DE <u>INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE</u>	MULTIDISTRITAL	GSR ANGARAES	ARIOS	ARIOS	4,089,098.00	4,089,098.00	0.00	100.00%	100.00%	18/07/2012	120	14/11/2012	T		OBRA CULMINADA, COMPONENTES I. E. INICIAL DE ANTACCACCA CUCHO Y PIRCAPAHUANA, COMPONENTE BUENAVISTA Y CHAHUARMA Y COMPONENTE SANTA ROSA Y OCOPA SE ENTREGO AL ENTE BENEFICIARIO Y SOLO PRESENTA INFORME FINAL, COMONNETES HUAYLLAY CHICO, HUAYLLAY GRANDEN HUANCAHUANCA Y CALLANMARCA LAS CUALES TIENEN OBSERVACIONES, SE RESOLVIO EL CONTRATO DE SUPERVISOR CON RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL N° 120-2014-GOB.REG.HVCA-GSRAng. DE LOS COMPONENTES: TUCSIPAMPA, RUMICHACA, TANCARPAMPA, YANACCOCHA, ALLATO,, UCHCUPAMPA, OCOPA Y SANTA ROSA Y CON RES. GER. SUB REG N° 121-2014 LOS COMPONENTES: CHAHUARMA Y BUENAVISTA TODO ESTO POR NO PRESENTAR INFORME FINAL Y SE SOLICITO A INFRAESTRUCTURA INFORME FINAL DE OBRA Y SE NOTIFICO AL SUPERVISOR DE LOS COMPONENTES DE PIRCAPAHUAN Y ANTACCACCACUCHO PARA PRESENTACION DE INFORME FINAL, LOS INFORMES DE PRELIQUIDACION LO ESTAN REALIZANDO EN INFRAESTRUCTURA		
46	105777	MEJORAMIENTO SISTEMA DE <u>RIEGO QUICHQUI-HUAYCHAOPALLCCA, BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARES-HVCA</u>	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	1,477,058.25	1,477,057.25	1.00	100.00%	100.00%	17/09/2012	120	14/01/2013	T		LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA, REMITIDO A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO		
47	65786	CONSTRUCCION Y <u>MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA - PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.</u>	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. WILFREDO GUZMAN RAMOS CIP 89461	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS CIP cel *576969	6,782,796.59	6,238,536.89	544,259.70	100.00%	98.38%	03/09/2012	450	26/11/2013	T		OBRA CULMINADO CON PARTIDAS DEDUCTIVAS, CON PLIEGO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION		
48	155670	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED DE ANGARAES HUANCVELICA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ALBERTO VARGAS MANRIQUE CIP N°	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA CAP 6784	1,137,540.38	1,154,142.86	-16,602.48	100.00%	100.00%	04/06/2013	270	28/02/2014	T		INFORME FINAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, SE ENCUENTRA OBSERVADO POR EL COMITÉ DE RECEPCION Y LIQUIDACION, EL COMPONENTE EQUIPAMIENTO HASTA LA FECHA NO LEVANTAN OBSERVACIONES, SE HA REMITIDO LAS OBSERVACIONES POR SEGUNDA VEZ .		
49	107915	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA <u>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES</u>	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. YURI GIRALDES VILCAS CIP. 143633	1,550,407.43	1,516,673.62	33,733.81	100.00%	100.00%	01/08/2013	285	12/05/2014	T		OBRA CULMINADA FISICAMENTE AL 100% , SE ENTREGO AL BENEFICIARIO, FALTA REALIZAR ALGUNOS PAGOS PENDIENTES.		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
50	148730	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO N°134707	ARQ. DARWIN ISIDRO DOLORIER LIZANA CAP N°10428	2,857,839.23	2,352,132.19	505,707.04	100.00%	94.10%	02/12/2013	334	31/10/2014	EJ	AT	ENCUETRA PARALIZADA DESDE EL DIA 01/10/2014 Y ES INDEFINIDO. POR POR FALTA, ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y OTROS DE EQUIPAMIENTO, Y FALA LA ENTREGA AL ENTE BENEFICIARIO Y RECEPCION TODO ESTO NO SE HIZO POR TRANSFERENCIA DE GESTION.	
51	124257	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°37002 RICARDO FERNANDES- DISTRITO DE LIRCAY ANGARAES - HUANCVELICA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. WALTER TAPE SARMIENTO	ING. URIEL NEIRA CALSIN	1,555,531.24	1,054,265.19	501,266.05	100.00%	75.35%	19/05/2014	180	14/11/2014		P	01 PARAL 14 AL 28 DE JUNIO 02 PARAL: 20.10.14 AL 31.10.14 POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES AMPLIACION DE PLAZO DEL 11/10/2014 AL 14/11/2014 CON RGSRA N° 234-2014 03 PARAL. 26.12.14 A LA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO	
52	154773	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCVELICA	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. DANTE MENDOZA PEREZ CIP N°66001	ING. GENARO JUSTO LLERENA CARDENAS CIP N° 58526	2,795,273.15	641,191.94	2,154,081.21	88.93%	23.94%	01/07/2014	240	25/02/2015		P	PARALIZACION 01: 03 PARAL 01.10.2014 POR PERIODO INDEFINIDO, POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.MEDIANTE RES.GER. SUG. REG. N° 201-2014-GOB.REG.HVCA-GSRAng.	
53	125457	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36440 HUARIRUMI - ANCHONGA -ANGARAES	LIRCAY	GSR ANGARAES	ING. ENIRQUE RIGOBERTO CAMAC OJEDA CIP N°79675	ING. DEDICACION MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP N°76681	1,549,879.63	1,065,420.90	484,458.73	100.00%	78.42%	02/07/2014	172	20/12/2014		P	01 PARAL 26.12.2014 A LA FECHA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1RA AMPL PLAZO 22 DIAS	
54		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	ANCHONGA	GSR ANGARAES	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS CIP 143633	ARQ. ROEL GENIX HUAYASCACHI LLIUYACC CAP. 10337	1,392,668.15	545,890.16	846,777.99	22.94%	22.87%	01/11/2014	180	29/04/2015		P	01 PARAL 20.12.2014 HASTA LA ACTUALIDAD, POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL.	
55		"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE CARLOS MARIATEGUI, LIRCAYCCASA, CONGALLA. ANGARAES, HUANCVELICA"	CONGALLA	GSR ANGARAES	ING. ROCIO DE LA CRUZ MOLINA CIP. 147877	CONSORCIO ANGARAES ING. RENATO CIRO CORONEL SANCHEZ CIP 669998	2,359,008.44	537,439.79	1,821,568.65	24.94%	8.19%	11/11/2014	240	08/07/2015		P	01 PARAL 30.11.2014 POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL, FALTA ADQUISICION DE CEMENTO.	
56		ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DEL RIO CACHI DESDE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO HASTA MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES REGIÓN DE HUANCVELICA, AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RIO CACHI OCURRIDA EL 11 DE ENERO DEL 2014	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	T/ING. OSCAR QUISPE APARCO	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465									EJ	AT	CULMINADO AL 100 %. Esta pendiente la presentacion del informe fianl (Pre Liquidacion).	
57	293728	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE TINTAYOCC , UBICADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	B/ING OMAR R. AYAIPOMA TORALVA	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	73,085.81	66,474.51	6,611.30			20/06/2014	90	17/09/2014	EJ	N	CULMINADO FISICAMENTE AL 100%, Esta pendiente la presentacion del informe fianl (Pre Liquidacion). Esta en tramite el pago de devengados.	
58	293727	REHABILITACIÓN DE MUROS DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CACHI EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES – DEPARTAMENTO HUANCVELICA	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SEDE CENTRAL	B/ING OMAR R. AYAIPOMA TORALVA	2. ING. CARLOS CANTO QUISPE	460,364.00	177,060.05	283,303.95			03/11/2014	150	01/04/2015		P	PARALIZADO, No cuenta con el presupuesto suficiente, siendo necesario una ampliacion de presupuesto de S/. 70,000.00, para pago de mano de obra, para concluir con el proyecto. Esta en tramite el pago de devengados. Nuevo Residente de Obra Omar Ayaiopoma Toralva, se realizo la inspeccion de Obra, para el correspondiente reinicio de Obra.	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
CASTROVIRREYNA							S/.	51,636,364.78	42,752,573.04									
1		CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE LLACTAS	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYN A			38,000.00	38,000.00	0.00	100.00%	100.00%	20/05/2002	37 DIAS	26/06/2002	L		R.G.G.R. N° 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2009)	
2		RECONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE CHACAPAMPA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A			27,800.00	27,800.00	0.00	100.00%	100.00%	15/05/2002	44 DIAS	28/06/2002	L		R.G.G.R. N° 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (16/NOV/2009)	
3		CONSTRUCCIÓN PUENTE SINTO	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A			350,000.00	350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	04/09/2002	99 DIAS	12/12/2002	L		R.G.G.R. N° 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)	
4		REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A			6,700.00	6,700.00	0.00	100.00%	100.00%	20/05/2002	23 DIAS	12/06/2002	L		R.G.G.R. N° 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
5		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERACHIVILLO PAMPA - VARIANTE LAMARI		GSR CASTROVIRREYN A	ING. BACH. JAIME RAMOS BUENDIA		360,000.00	359,245.76	754.24						L		RGGR. N° 222-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2014)	
6		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYN A			120,000.00	1,200.00	118,800.00	100.00%	100.00%	27/03/2003	102 DIAS	07/07/2003	L		R.G.G.R. N° 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)	
7	64824?	MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE ARMA CHINCHA	VILLA DE ARMA	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERTO JOHNNY CONTRERAS SANCHEZ CIP 88033	ING. RICARDO DARIO MEDINA FLORES CIP 69143	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	12/08/2004	268 DÍAS	05/07/2005	T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
8	3569	REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYN A	ING. CANTO QUISPE	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229	55,000.00		55,000.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
9	3446	CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - YACAPANA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYN A	ING. GASPAR SAAVEDRA	ING. MARCOS CAHUANA CIP 83229	169,319.00		169,319.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-LIQUIDACION	
10		MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	QUISHUARPAMPA	GSR CASTROVIRREYN A	ING ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD	ING. NÉSTOR RAMOS GONZÁLES	240,171.00	240,171.00	0.00	100.00%	100.00%	01/06/2005	466 DIAS	10/09/2005	L		R.G.G.R. N° 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (19/MAY/2010)	
11	7680	SUSTITUCION DE AULAS C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS DE PRAGA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. FLOR ROSARIO RAMIREZ FERNADEZ CIP 57344	224,993.05	220,000.00	4,993.05	100.00%	100.00%	14/07/2005	92 DÍAS	14/10/2005	L		R.G.G.R. N° 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUN/2010)	
12	7652	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO	AHURAHUA	GSR CASTROVIRREYN A	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	ING. JORGE MONTAÑEZ CHOQUE CIP 78816	219,018.02	219,018.02	0.00	100.00%	100.00%	16/01/2005	485 DÍAS	16/05/2006	L		R.G.G.R. N° 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
13	2238	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A			350,000.00	350,000.00	0.00	100.00%	100.00%	15/06/2004	165 DIAS	27/11/2004	L		R.G.G.R. N° 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	
14	2238	MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA II ETAPA	QUISHUARPAMPA	GSR CASTROVIRREYN A			873,002.00	873,002.00	0.00	100.00%	100.00%	06/12/2007	252 DIAS	14/08/2008	L		R.G.G.R. N° 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)	
15	22059	MEJORAMIENTO Y TERMINACIÓN CANAL DE RIEGO CHOCCLORUMI	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	209,400.00	209,400.00	0.00	100.00%	100.00%	22/05/2006	365 DÍAS	22/05/2007	L		R.G.G.R. N° 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (22/JUL/2009)	
16	N/C	CONSTRUCCIÓN PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - CASTROVIRREYNA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A			163,189.16	170,000.00	-6,810.84	100.00%	100.00%	03/10/2003			L		R.G.G.R. N° 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
17	8053	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	258,012.00	258,012.00	0.00	100.00%	100.00%	04/09/2007		30/10/2007	T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE INFORME DE PRE-LIQUIDACION
18	4654	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN IRRIGACIÓN SUPOCCHOCHA II ETAPA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ASUNCIÓN ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. ALEJANDRO DENNIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68492	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%	100.00%	10/01/2007			L		R.G.G.R. N° 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (12/AGO/2009)
19	36831	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPELS Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYN A	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROXANA RIVERA HURTADO CIP 77986	ING. LEVIS ULISES QUIPE AYBAR CIP 49534	336,199.93	336,199.93	0.00	100.00%	100.00%	14/09/2007	450 DÍAS	25/03/2008	L		R.G.G.R. N° 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (05/OCT/2009)
20	4663?	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR CAP 9545 / ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. OMAR ERNESTO COLQUI ROJAS CIP 76485 / ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	1,011,453.85	1,011,453.85	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
21	117259?	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. RAUL AUGUSTO MANRIQUE PADILLA CIP 93038	ING. MARCOS EUSEBIO CAHUANA MUÑOZ CIP 83229	181,999.21	181,999.21	0.00	100.00%	100.00%	02/01/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
22		CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	186,858.82	186,858.82	0.00	100.00%	100.00%	02/09/2008	210 DÍAS	08/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
23	4663	REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	42,158.56	42,158.56	0.00	100.00%	100.00%	02/09/2008	180 DÍAS	30/06/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
24	4663	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	47,382.15	47,382.15	0.00	100.00%	100.00%	02/09/2008	90 DÍAS	05/09/2008	T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
25	4663	REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	0.00	47,857.64	-47,857.64	100.00%	100.00%	02/09/2008			T		LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU INFORME FINAL. POR SER PAQUETE NO SE APRUEBA A LA FECHA
26	8053	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JUAN BAUTISTA - CAPILLAS	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. CESAR FRANCISCO SOTELO FLORES CIP 80592	ING. JIMMY LUIS BUSTAMANTE LAPA CIP 68493	258,011.58	38,326.00	219,685.58	100.00%	100.00%	02/09/2008			T		OBRA CULMINADA EN PROCESO DE PRELIQUIDACION
27		CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. JAVIER CABALLA HUAYHUAS CIP 92427	ING. JORGE LUIS VERGUEL POLO	167,088.00	167,088.00	0.00	100.00%	100.00%	10/06/2008	90 DÍAS	01/03/2009	T		OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA EJECUCION, NO RECEPCIONADA
28	60812	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA-HUACHOS	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYN A	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZAGARRA CIP 85514	395,841.60	341,703.00	54,138.60	100.00%	100.00%	15/09/2008	90 DÍAS	15/12/2008	L		R.G.G.R. N° 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010)

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
29	36807	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,150,327.00	1,150,327.00	0.00	100.00%	100.00%	27/08/2008	210 DÍAS	30/03/2009	T		LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA CON PLIEGO DE OBSERVACIONES, FALTA LEVANTAR LA GSR CASTROVIRREYNA
30	60810	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	HUACHOS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SEGUNDO JOSE VALLEJOS AZULA CIP 92974	ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE CIP 79725	343,252.00	343,252.00	0.00	100.00%	100.00%	27/10/2008	90 DÍAS	29/01/2009	L		R.G.G.R. N° 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)
31	7656	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - CANCHINA - HUACHACC PAURANGA	MOLLEPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ING. OSCAR AUGUSTO ÑACARI QUISPE CIP 79725	1,254,373.00	1,254,373.00	0.00	100.00%	100.00%	02/01/2009	150 DÍAS	02/06/2009	T		OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL
32	53970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	SANTA ANA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. RONNIE ARTHUR AZAMBUJA RIVERA CIP 95213 CONTRATISTA	ING. CARLOS GASPAS PACO CIP 55020	1,535,993.55	1,535,993.55	0.00	100.00%	100.00%	12/11/2007	290 DÍAS	27/09/2008	L		LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. R. N° 180 -2011/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G
33	36831	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA			71,365.53	71,365.53	0.00	100.00%	100.00%	14/11/2008	103 DIAS	25/02/2009	L		R.G.G.R. N° 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (23/NOV/2010)
34	70274	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. NELSON JORGE GUZMAN QUINTERO CIP 105169 / ING. CAROLA GONZALEZ,	2. ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	820,181.04	820,181.04	0.00	100.00%	100.00%	19/01/2010	863	30/05/2012	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.
35	93764	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ROBERTH ROJAS CASTRO CIP 87176	ING. YARTUIM PAOLO RODRIGUEZ HUACHUA CIP 84193	1,485,872.87	674,571.72	811,301.15	100.00%	100.00%	08/01/2010	150 DIAS	23/07/2010	T		OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL; SE HA NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES
36	69437	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. JUAN PAUL ARANCIBIA ROMANI CIP 90850	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,313,909.24	1,485,872.87	-171,963.63	100.00%	100.00%	06/01/2010	420	31/03/2013	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.
37	105394	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA CIP ING.	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	2,299,113.06	2,298,953.06	160.00	100.00%	100.00%	05/05/2010	575	30/11/2011	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO CALIFICA DENTRO DE LA LIQUIDACIÓN POR
38	117486	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA- HUANCVELICA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNSION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. MARCO A. DE LOS RIOS BREÑA CIP 107805	634,413.82	630,036.55	4,377.27	100.00%	100.00%	04/05/2010	973	31/12/2012	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
39	81104	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	VILLA DE ARMA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CAROLA GONZALEZ, CANALES CIP 93753	2 ING. ALEX PABLO ZEVALLOS TIPIANA CIP 82649	603,309.96	603,306.44	3.52	95.00%	85.00%	19/07/2010	645	20/10/2011		P	1RA PARAL. 01.01.11 AL 31.01.11; PARALIZADO A LA FECHA POR INCREMENTO DE COSTOS Y BLOQUEO DE ACCESOS A OBRA DESDE EL 01.03.11 A LA FECHA. CUENTA CON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO 40 Y 295 DIAS CALENDARIO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO EL 20.10.11. EN FILE DE OBRA SE CUENTA CON COPIAS XEROX DEL CUADERNO DE OBRA. SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE CORTE DE OBRA. NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DE COMPROBANTES DE PAGO		
40	95282	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA - II ETAPA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. JAVIER PAREJOS MADGE CIP 114109	INGESAC ING. MARINO CENCIA CRISPIN CIP 64973	1,684,316.59	1,680,989.38	3,327.21	100.00%	100.00%	02/08/2010	517	31/12/2011	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.		
41	79260	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. YURI GIRALDES VILCAS	ING. YUL ANDRES GONZALES TIPISMANA CIP 75621	1,321,982.04	1,321,526.66	455.38	100.00%	100.00%	17/01/2011	90 Dias	02/05/2011	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSRC.		
42	7646	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARA CASACANCHA	TANTARA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. WILIAM LEONCIO ALDORADIN CARRASCO CIP 30825	2,446,241.96	2,375,465.02	70,776.94	94.04%	79.47%	01/07/2011	365 Dias	30/06/2012		P	PARALIZADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DESDE 01.01.12 A LA FECHA; RENUNCIA DEL RESIDENTE. SE HA SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DE RESIDENTE PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA SIN EMBARGO NO HAY RESPUESTA ALGUNA DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA.		
43	62492	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA . HUANCVELICA	MOLLEPAMPA	GSR CASTROVIRREYNA		ING. YURI GIRALDEZ VILCAS	574,407.47	574,406.87	0.60	37.23%	27.30%	25/10/2011	120	21/02/2012		P	RENUNCIA DE RESIDENTE. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA OFICINA DE OCI-HVCA. SE HA SOLICITADO LA NOTIFICACIÓN REITERADAS VECES A FIN QUE LA ING. CAROLA GONZALES ENTREGUE EL CUADERNO ORIGINAL SIN RESPUESTA A LA FECHA.		
44	53607	CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJÓ ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SEGIO QUISPE LAURA CIP. 109399	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	918,610.59	756,064.79	162,545.80	100.00%	100.00%	23/09/2011	386	24/11/2012	T		PARALIZACIÓN DEL 01.12.11 AL 07.05.12. AMPL. PLAZO 01: 116 DIAS AMPL. PLAZO 02: 61 DIAS AMPL. PLAZO 03: 24 DIAS OBSERVACIONES DE ASENTAMIENTO EN LA BASE; AL NO SER LEVANTA DICHA OBSERVACION A TIEMPO Y POR PRESENCIA DE LLUVIAS SE HA GENERADO LA COLMATACION DE LA CAJA DE SEDIMENTOS. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN		
45	121560	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCVELICA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CARLOS PÉREZ PERALTA	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	822,013.30	821,800.43	212.87	100.00%	100.00%	16/01/2012	120	14/05/2012	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACIÓN TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
46	141900	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	AURAHUA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	ING. IGNACIO EPIFANIO SHIGUAY SARMIENTO	1,221,767.82	1,203,056.94	18,710.88	100.00%	100.00%	01/03/2012	183	30/08/2012	T		SE HA REMITIDO LA LIQUIDACION FINANCIERA PARA QUE PUEDA SER EVALUADO SI ES PROCEDENTE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA CON ALGUNOS COMPROBANTES FALTANTES. TODA VEZ QUE LA OBRA NO CALIFICA DENTRO DE LA LIQUIDACION POR OFICIO.
47	53601	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CAPILLAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA	1,036,351.01	1,036,045.15	305.86	100.00%	100.00%	01/08/2012	495	08/12/2013	T		OBRA CULMINADA EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITE, EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.
48	143078	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CHUPAMARCA	SEDE CENTRAL	2. ING. PAUL J. RAMOS MATOS	CONSORCIO GEOTEC (Victor Raul Arzapalo Callupe)	6,808,940.62	5,921,969.22	886,971.40	100.00%	97.34%	01/10/2012	240	30/11/2013	T		LIQ. EXP. TEC. RGG. N° 109-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (21/FEB/2014) COMITE DE RECEPCION APROBADO BAJO ACTO RESOLUTIVO
49	52874	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA	MULTIDISTRITAL	GSR CASTROVIRREYNA	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	ING. EDGAR YAÑEZ RODRIGUEZ	4,722,024.20	3,965,056.13	756,968.07	100.00%	100.00%	08/11/2012	443	24/01/2014	T		OBRA CULMINADA EN ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITE A LA ESPERA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS
50	133818	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - DISTRITO DE TANTARA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	TANTARA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	655,164.34	651,974.20	3,190.14	100.00%	100.00%	08/10/2012	161	17/03/2013	T		EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA GSR.
51	131235	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -- HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GODOFREDO CONDORCHOA ANCULLE	ING. RAUL ROJAS HUAMANÍ	926,815.61	925,341.79	1,473.82	100.00%	100.00%	15/10/2012	285	26/07/2013	T		OBRA RECEPCIONADA Y ENTREGADA AL ENTE BENEFICIARIO. EN PROCESO DE LIQUIDACION. EN LA ETAPA FINAL DE LA BUSQUEDA DE COMPROBANTES DE PAGO EN ARCHIVO DE LA
52	154605	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA- CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ASUNION ALTAMIRANO LAURA CIP 31200	ING. RICARDO IGNACIO JORGE YACOLCA	580,064.81	562,065.26	17,999.55	100.00%	100.00%	01/08/2013	90	28/02/2014	T		SE HA NOTIFICADO AL COMITE PARA LA RECEPCION DE OBRA
53	154498	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA	TANTARA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. SERGIO QUISPE LAURA	ING. MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA CIP 55089	1,022,550.00	1,022,523.98	26.02	100.00%	100.00%	01/08/2013	184	31/01/2014	T		RECEPCIONADO, EN TRAMITE DE PAGOS PENDIENTES, MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE OBRA.
54	194274	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. CESAR A.CHUSPE BAZALAR	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	1,034,058.51	713,461.10	320,597.41	33.75%	19.59%	14/07/2014	120	10/11/2014	EJ	AT	MONITOREO DE OBRA, A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA.
55	178928	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	GSR CASTROVIRREYNA	ING. ZENON ARTEAGA MELENDEZ	ING. BROMMEL CHIQUILLANQUI HUAMAN	5,078,499.91	1,965,669.32	3,112,830.59	27.41%	14.72%	21/08/2014	210	18/03/2015	EJ	AT	SOLICITAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA REPROGRAMADO
56	191141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA I.E.I. N 372, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	COCAS	GSR CASTROVIRREYNA	ING. FRANCISCO G. LLERENA CARDENAS	STEVAL INGENIEROS	1,054,395.73	263,348.10	791,047.63	67.23%	15.49%	06/08/2014	120	03/12/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION, MONITOREO DE OBRA, A FIN QUE SE CUMPLA EL NUEVO CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA.
57	131375	CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE CORREGIDOR-SANTUARIO HUACA HUACA-JUAN DE LOZA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA	TICRAPO	GSR CASTROVIRREYNA	ING. GENARO J. LLERENA CARDENAS	ING. LAURO OCTAVIO VERGARA GUEVARA	1,024,451.27			-	-	03/11/2014	120	16/05/2015	NI	-	POR INICIAR, EN COORDINACION CON LA POBLACION DE BENEFICIARIA
CHURCAMP							S/.	63,921,393.52	50,668,738.71								
1	8125	SUSTITUCION DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED DE CCASIR	LA MERCED	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			116,044.00	116,044.00	0.00	100.00%	100.00%	25/08/2003	278 DIAS	30/05/2004	L		R.G.G.R. N° 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (27/OCT/2009)

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
2	8125	CONSTRUCCION PONTON PALERMO	EL CARMEN	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. PEDRO SULCA BARRON	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	96,807.09	96,807.09	0.00	100.00%	100.00%	25/01/2004	690 DÍAS	25/12/2005	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
3		EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMP	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	45,800.00	45,800.00	0.00	100.00%	100.00%	01/08/2004	90 DÍAS	30/10/2004	T		SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH 07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL
4	4512	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	ARQ. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	990,279.18	612,979.40	377,299.78	100.00%	100.00%	26/10/2004	120 DÍAS	26/02/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
5	4911	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GUILLERMO ESTEBAN TALLA CIP 67608	ARQ. MENCIO CIRO MUCHA BONIFACIO CAP 3703	369,840.46	369,840.46	0.00	100.00%	100.00%	12/12/2005	450 DÍAS	30/03/2007	L		R.G.G.R. N° 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)
6	17420	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. MX SAN MIGUEL DE MAYOCC	MAYOCC	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. CESAR NALDO SALVATIERRA MONTEROLA CIP 70311	393,021.12	393,021.12	0.00	100.00%	100.00%	02/01/2006	330 DÍAS	27/12/2006	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCVELICA.
7	10192	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JAIME CISNEROS VALENZUELA CIP 52448	ING. HUGO ENRIQUE UBILLÚS RODRÍGUEZ CIP 72147	538,216.00	538,216.00	0.00	100.00%	100.00%	23/11/2006	540 DÍAS	09/05/2008	T		OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE HUANCVELICA
8	28548	CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. EDWIN GILMER PORRAS VILCAPOMA CIP 74356	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	382,003.38	382,003.38	0.00	100.00%	100.00%	15/05/2007	90 DÍAS	15/08/2007	T		INFORME DE PRE LIQUIDACION EN PROCESO, ADEMAS HAY UN COMPROMISO DE LA SEDE CENTRAL PARA QUE ENVIE UNA AMBULANCIA, QUE HASTA LA FECHA NO CUMPLE
9	25781	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE PIRHUACCOCHA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARIANO TOLEDO VASQUEZ	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	43,000.00	39,500.00	3,500.00	100.00%	100.00%		45 DÍAS		T		EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS
10	19324	INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE CCALLHUARCCOCHA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DONATO MATOS.	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	304,842.50	182,905.50	121,937.00	100.00%	60.00%	15/11/2006	210 DÍAS	12/06/2007		P	ESTAMOS A LA ESPERA DEL INFORME DE PRE LIQUIDACION, DE PARTE DE LOS RESPONSALES DE LA OBRA, AL NO SER UBICADOS CSO CONTRARIO SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
11	7453	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC I ETAPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. GREGORIO ENRÍQUEZ EGOAVIL CIP 85977	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,265,980.00	1,265,980.00	0.00	100.00%	95.00%	06/08/2007	150 DÍAS	02/12/2008	T		INFORME N° 2013 PRESENTADO A LA GERENCIA SRCH PARA EL ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES PARA QUE CUMPLAN EN PRESENTAR EL INFORNE FINAL SE LIQUIDARA COMO OBRA INCONCLUSA	
12	4512?	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMP	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JOSE LUIS MACHADO GARCIA	ING. JUAN PEDRO PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER CIP 108300	990,279.18	612,979.40	377,299.78	100.00%	99.00%	28/01/2008	150 DÍAS	28/06/2008		P	EN PROCESO DE LIQUIDACION BAJO LA MODALIDAD DE OFICIO INTEGRADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LIQUIDACION DE OBRAS	
13	7453	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMP - LA MERCED MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II ETAPA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP 60962	ING. DOMINGO GUSMAN VALQUI VÁSQUEZ CIP 48618	1,714,999.00	1,714,999.00	0.00	100.00%	95.00%	11/02/2008	180 DÍAS	07/08/2008		P	YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA. Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL.	
14	2467	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA VILLENA - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - MANZANAYOC III ETAPA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. OSWALDO ANGEL PIÑAS YAURI CIP 20442	ING. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA CIP 75797	775,653.00	387,826.50	387,826.50	100.00%	70.00%	01/09/2008	180 DÍAS	01/05/2008		P	YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CULMINACION DE LA OBRA, SE LIQUIDARA LA OBRA COMO ESTA. Y ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO PARA OBTENER EL PRESUPUESTO ADICIONAL.	
15	12192	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY- PATAHUASI HUAYLLABAMBA- CHACHAS	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DENIS RIOS CHIHUAN	ING. DANTE MENDOZA PEREZ.	1,400,101.21	1,369,653.21	30,448.00	100.00%	100.00%	15/03/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 240/A-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 01/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP	
16	14660	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. DANIEL SUAREZ CONDOR CIP 72914	ING. WILDER GEORGE MACEDO GUTIERREZ CIP 73689	1,234,325.22	864,027.65	370,297.57	100.00%	70.00%	01/10/2008	180 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (18/OCT/2010) CORTE DE OBRA (CORTE DE OBRA A 70%	
17	44476	COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I:E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. R. GOMEZ PALOMINO	ING. MIGUEL GARCIA.	772,236.81	772,178.81	58.00	100.00%	100.00%	27/05/2010	180 DIAS	31/10/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 203/A-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP	
18	81629	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. RICARDO YACOLCA	ING. JUAN PABLO VILCAHUAMAN DOLORIER	580,343.60	567,420.60	12,923.00	100.00%	100.00%	10/05/2010	120 DÍAS	30/10/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL , SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION Y RESOLUCION	
19	44579	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA.	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEX MORI BASALDUA	ING. WILLIAM D. PEREZ PICON.CIP. 55128	1,100,932.29	1,096,384.29	4,548.00	100.00%	100.00%	10/05/2010	180 DÍAS	07/03/2010	T		LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA APROBACION	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
20	65868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. MARCO A. VELASQUEZ MANTARI.	CORPORACION FC INGENIEROS S.AC.ING. VICTOR RAUL ARZAPALO CALLUPE CIP. 66181	1,986,161.84	1,983,114.28	3,047.56	100.00%	100.00%	06/05/2010	180 DÍAS	06/11/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 133- 2014- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G.del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP		
21	97846	CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. EDGAR CASAS NAVAROO	ING. WILLIAM PEREZ PICON	1,863,208.97	1,863,180.37	28.60	100.00%	103.00%	10/05/2010	180 DÍAS	20/04/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 132- 2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 14/05/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP		
22	81928	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCVELICA.	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. NILTON LLACZA ZAVALA	ING. MIGUEL A. GARCIA RAMIREZ	1,057,280.88	1,057,280.88	0.00	100.00%	100.00%	10/05/2010	150	25/11/2010	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 206- 2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP		
23	17842	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JORGE LUIS FERNANDEZ PALOMINO	ING. WILFREDO APAZA HUANCAPAZA	2,097,000.00	1,985,455.15	111,544.85	100.00%	85.00%	12/07/2010	385	31/07/2011	P		EN PROCE SO DE ELEBORACION DE LA RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA.		
24	123287	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y PATIBAMBA (Item 2)	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. ALEJANDRO NAVARRO MALDONADO	ING. RICARDO JORGE YACOLCA CIP. 88742	2,488,254.14	2,474,815.40	13,438.74	100.00%	97.77%	01/09/2010	150	28/01/2011	P		LA RESOLUCION DE APROBACION SE ENCUENTRA EN ELABORACION.		
25	83962	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY ANCO.	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP			78,207.00	0.00	78,207.00	100.00%	0.00%				NI		EJECUCION DE OBRA POR FRONIPEL.		
26	70063	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHINCHIHUASI	SEDE CENTRAL	ARQ.JOSE LUIS RODRIGUEZ OLIVERA	CONSTRUCTORA OJEDA'S S.R.L. ARQ. LUIS EDGAR OJEDA AQUINO CAP. 5739	908,578.15	895,332.11	13,246.04	100.00%	94.85%	01/09/2010	150 DIAS	31/12/2011	L		R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/03/2013		
27	85799	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. JUDI CHAMORRO TRUJILLO	ING. DANTE MENDOZA PEREZ. CIP 66001	2,597,912.73	1,490,065.10	1,107,847.63	100.00%	99.50%	14/03/2010	180 DIAS	06/12/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 211- 2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 13/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
28	79122	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCCASA	ANCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING HENRY BARRIENTOS	ING. WELSER BASURTO	2,597,912.73	2,581,901.69	16,011.04	100.00%	99.49%	16/09/2010	299	12/07/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 264-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 29/09/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
29	80665	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCCASA.	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. CESAR PACHEDO MOYA	ING. ENRIQUE AMES CAMARGO CIP 84274	3,183,875.20	3,183,874.53	0.67	100.00%	83.00%	20/10/2010	345	02/11/2011		P	NO PRESENTARON EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE NOTIFICO MEDIANTE MEMORANDUM N° 059 -2014-GOB.REG.HVCA/GSRCH/SUP.LIQ.
30	130693	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ARQ. JAVIER VILCAHUAMAN	ING. MARINO GUTIERREZ FALCON	962,359.29	962,359.29	0.00	100.00%	100.00%	02/09/2011	192	08/02/2012	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGSR N° 205-2014/GOB.REG-HVCA/GSRCH/G del 06/08/2014 ELAB POR LA GSR CHURCAMP
31	163537	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	ANCO	SEDE CENTRAL	ING. GENARO LLERENA CARDENAS CIP 58526	ING. ENRIQUE EGOAVIL GREGORIO CIP. 85977	862,874.80	768,458.45	94,416.35	100.00%	99.43%	05/09/2011	210	14/04/2012	L		R.G.G.R. N° 629-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/07/2013
32	142648	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	ANCO	SEDE CENTRAL	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA CIP. 82794 *0109801 963980101	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	2,440,111.04	2,355,328.22	84,782.82	100.00%	97.28%	16/04/2012	217	18/11/2012		P	OBRA PARALIZADA DESDE NOVIEMBRE 2013 MOTIVO CORTE DE OBRA CON INFORME N° 294-2015/2015/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO. ASUNTO: REITERO INFORMACION APROBACION DE CULMINACION DE OBRA, CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2015. EL TALUD DE LA CARRETERA CUBRIO TODA LA CARRETERA COMITE INVESTIFADORA RGGR 190-15 (24.02.15)
33	82039	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	LOCROJA	SEDE CENTRAL	ING. EDGAR PACHECO BALDEON CIP.	ING. ZOSIMO RAMOS ANCCASI CIP. 60962	2,953,915.55	1,515,512.66	1,438,402.89	100.00%	51.74%	16/04/2012	300	09/02/2013		P	OBRA PARALIZADA, DESDE EL 05.10.13 A LA FECHA POR REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE REPRESA. CONFORMACION DE COMITE TECNICO PARA LA EVALUACION DEL REINICIO EN TANTO DICHO COMITE EN SU INFORME TECNICO SUGIEREN QUE EL DINERO OTROGADO POR FONIPREL DEBERA SER REVERTIDO A FIN DE REALIZAR CON EL SECURSO DEL GOB.REG.HVCA
34	101953	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA	SEDE CENTRAL	RAMOS GONZALES NESTOR NICOLAS 964283164	CONSORCIO HYG HUAYLLAS COSME GUIDO ROGER	7,392,119.16	6,527,425.15	864,694.01	100.00%	100.00%	18/06/2012	575	25/06/2014	T		OBRA CULMINADO EL 25 DE JUNIO DEL 2014 SE SOLICITA LA DEUDA POR DEVENGADO CON MEMORAMDUM N° 200-201-205-214-208, CON FECHA 23/02/2015/, 13/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, 25/02/2015, RESPECTIVAMENTE. COMITE RECEPCION RGGR 289-185 (31.03.15)
35	114596	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. S. MX. "SEÑOR DE ATOCCASA", DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. HUGO W.TAIPE SOTO	ING. WILLIAM JOSE PRADO LAVADO	1,512,361.62	1,512,361.62	0.00	100.00%	100.00%	16/07/2012	348	28/06/2013	T		PARA LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA FINAL, SE REALIZO CONTRATO DE SERVICIOS DE TERCEROS, Y POR INCUMPLIMIENTO A LA CONTRATA (DEL PLAZO DE ENTREGA) SE RESOLVIO SU CONTRATO
36		MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA	LOCROJA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	ING. FILIBERTO CERGIO MAITA	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA	470,948.23	91,174.38	379,773.85	100.00%	25.26%	01/08/2012	75	14/10/2012		P	POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, SE RESOLVIO EL CONTRATO., EL AVANCE SIGUE IGUAL QUE EL MES PASADO.

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
37	155286	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP A HUANCAMELICA"	CHINCHIHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. EWBY DE LA CRUZ APAICO	ING. MIGUEL ANGEL LOPEZ JURADO	2,020,452.05	1,682,296.65	338,155.40	100.00%	100.00%	06/06/2013	180	02/12/2013	T		OBRA CULMINADA SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 013-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCH/UI. A FIN DE QUE SUBSANE EN EL PALZO MAS BREVE Y ENTREGAR EL INFORME FINAL.
38	167883	"MEJORAMIENTO,REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A-HUANCAMELICA"	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. AVILIO ORE BAZAN	EN PROCESO DE ADJUDICACION	4,819,990.29	483,397.97	4,336,592.32	100.00%	9.78%	03/02/2014	1095	01/02/2017		P	NO PRESENTARON EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE NOTIFICO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. N° 056 -2014-GOB.REG.HVCA/GSRCH/SUP.LIQ.
39	165169	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CARHUANCHO-MICRO RED PAUCARBAMBA-RED CHURCAMP A DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	SAN PEDRO DE CORIS	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. ALFREDO DIEGO CAJACHAGUA RIVERA	ING. EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	1,239,185.05	1,239,185.05	0.00	100.00%	100.00%	05/06/2013	150	01/11/2013	T		SE REMITIO UN INFORME N° 248-2014/GOB.REG.HVCA-DSL/JPPVD. A LA GERENCIA SUB REGIONAL A FIN DE QUE CUMPLAN CON LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA CUMPLINACION Y ENTREGA DE MATERIALES REMANENTES Y BIENES PATRIMONIALES.
40	154357	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-CHURCAMP A-HUANCAMELICA	PACHAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING FELIX CHALCO MEDINA	ESTA EN CONVOCATORIO PARA SUPERVISOR	2,025,780.78	635,604.63	1,390,176.15	100.00%	78.08%	08/07/2013	270	03/04/2014	EJ	AT	OBRA QUE TIENE UN BUEN AVANCE FISICO AL MES DE AGOSTO
41	110260	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ING. PALOMINO PALOMINO LUIS	ING. JESUS CARLOS OTAÑO HUAMAN	2,053,097.55	2,053,097.55	0.00	100.00%	100.00%	12/06/2013	180	08/12/2013	T		SE REMITIO MEMORANDUM MULTIPLE N° 014-2014-GOB.REG.HVCA/GSRCH/UI. A FIN DE QUE ENTREGUEN EL INFORME FINAL.
42	283069	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTÓBAL DE CCOCHA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP A - HUANCAMELICA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	ARQ. GILBERTO V. ROJAS SOTO	Ing. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	1,244,230.76	421,253.62	822,977.14	100.00%	58.67%	15/07/2014	120	11/11/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRASADO
43	160151	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31136 MADRE TERESA DE CALCUTA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE HUACHUAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PAUCARBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	Ing. FREDY HUACCACHI HUAMAN	Ing. CHRISTIAN ENRIQUE AMES CAMARGO	1,000,991.67	528,666.37	472,325.30	100.00%	100.00%	15/07/2014	120	11/11/2014	T		OBRA CULMINADO SEGÚN INFORME N° 043-2015/GOB.REG.HVCA7GSRCH/G
44		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURCAMP A-CHALLHUAN Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALLHUAN	CHURCAMP A	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP A	Ing. WITMAN GROVER PRADO COILA	Ing. ALBINO EDWIN SANTIANI	949,880.00	949,031.18	848.82	100.00%	100.00%	25/11/2005	120	15/07/2006	NI		
HUANCAMELICA							S/.	185,509,885.37	99,838,068.63								
1		REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	HUANCAMELICA	SEDE CENTRAL			94,379.61	94,379.61	0.00	100.00%	100.00%	16/10/2003	65 DIAS	20/12/2003	L		R.G.G.R. N° 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (06/OCT/2009)
213	0.0077	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MAYOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ANGARAES	ING. JUAN TORRES RETAMOZO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	B/ING OMAR R. AYAIPOMA TORALVA			58320	11000	6000	88820	88820	66452.82	####	0.25	0.9923
214	0.907	REHABILITACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA Y REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ING. CARLOS L. CARO SILVERA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	ING. CARLOS L. CARO SILVERA			162526	11000	6000	193026	193026	55186.13	####	0.71	0.093

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
4		REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN CRISTOBAL	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL			13,088.08	13,088.08	0.00	100.00%	100.00%	22/11/2004	30 DÍAS	24/12/2004	L		R.G.G.R. N° 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (11/NOV/2009)
5	8155	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA ASCENCION - ANCCAPA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. SARA ROGELIA GARCIA OLAECHEA CIP 54324	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	841,000.00	841,000.00	0.00	100.00%	100.00%	10/01/2004	267 DÍAS	25/06/2005	L		R.G.G.R. N° 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (13/10/2011)
6	4516	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 HUANASPAMPA	ACORIA	SEDE CENTRAL	TAP JQUISPE TORNERO	ING. EDWIN TAIPE CONDORI CIP 79359	355,289.00	355,289.00	0.00	100.00%	100.00%	05/10/2004	191 DÍAS	17/11/2004	T		FALTA LIQUIDACION
7	N/C	REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)	ASCENCION	SEDE CENTRAL	TEC. OSCAR QUISPE APARCO	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00%	100.00%		0		T		OBRA CULMINADA
8	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. LA VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCION PABELLON PRIMARIA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. ROGER GONZALES JURADO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	448,723.28	448,723.28	0.00	100.00%	100.00%	13/02/2004	42 DÍAS	27/03/2005	T		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
9	12566	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE HUANCAVELICA III ETAPA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. GILBERTO VIDAL ROJAS SOTO CAP 4955	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	525,150.11	525,150.11	0.00	100.00%	100.00%	13/02/2005	42 DÍAS	27/03/2005	T		FALTA LIQUIDACION
10	8095	MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA - YAULI - CCASAPATA - PAUCARA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	ING. CLAUDIA LUZ BLANCA RAEZ SAAVEDRA CIP 64051	1,301,438.13	1,301,438.13	0.00	100.00%	100.00%	17/11/2005	130 DÍAS	23/03/2006	T		FALTA LIQUIDACION
11	N/C	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL DE LA PNP HVCA.	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	TAP JORGE QUISPE TORNERO	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	98,846.64	98,846.64	0.00	100.00%	100.00%	12/12/2005	79 DÍAS	23/02/2006	T		FALTA LIQUIDACION
12	5100	SUSTITUCION DE AULAS C.E. MX. SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA	VILCA	SEDE CENTRAL	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	454,327.71	454,327.71	0.00	100.00%	100.00%	24/04/2007	169 DÍAS	10/10/2007	L		R.G.G.R. N° 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (21/ABR/2010)
13	38375	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL		ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	298,514.00	298,514.00	0.00	100.00%	100.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION
14	8023	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	LIC. GUILLERMO SALCEDO CANELO	ECO. ANGEL CARDENAS TORRES	566,000.00	566,000.00	0.00	100.00%	100.00%		0		T		FALTA LIQUIDACION
15	12490	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARÁ - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 1RA ETAPA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. KARTHERINE MARIA CORNEJO ASTO CIP 79360	ING. WILHEIM BREDICH ORGEDA	401,372.71	401,372.71	0.00	100.00%	100.00%	01/03/2005	58 DÍAS	03/02/2006	T		PROCESO DE LIQUIDACION
16	12490	MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARÁ - ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA C CARHUARANRA - PALMIRA ALTA. 2DA ETAPA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. SEVERO CHUMBES GOMEZ CIP 63597	1,037,100.00	1,037,091.02	8.98	100.00%	100.00%	04/09/2006	153 DÍAS	11/11/2007	L		R.G.G.R. N° 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (05/AGO/2010)
17	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y ELECTRICIDAD- HVCA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. ROGER GONZALES JURADO CAP 9349	ING. DEMNIS BLAS HEREDIA BENAVIDES CIP 78357	278,000.00	278,000.00	0.00	100.00%	100.00%	11/06/2006	230 DÍAS	31/01/2007	T		PROCESO DE LIQUIDACION

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
18	29110	MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	SEDE CENTRAL	ING. RAUL MIRANDA PINEDA CIP 93250		471,598.70	471,598.70	0.00	100.00%	100.00%	20/12/2007	336 DÍAS	20/11/2008	T		FALTA LIQUIDACION		
19	35645	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES PRODUCTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENÓMENO SOCIO POLÍTICO EN LA REGIÓN HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL			52,182.93	52,182.93	0.00	100.00%	100.00%	19/12/2007	120 DÍAS	18/04/2008	L		R.G.G.R. N° 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR (20/OCT/2009)		
20	9798	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	ASCENSIÓN	SEDE CENTRAL	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	ING. GERARDO LITTO ROJAS CHOCA CIP 69237	1,539,192.09	1,539,192.09	0.00	100.00%	100.00%	06/04/2007	119 DÍAS	05/07/2007	L		R.G.G.R. N° 1129-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (12/12/2013)		
21	24706	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA REGION DE HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	PROF. JUAN ROJAS DE LA CRUZ	ADM. ESTHER BLANCA CARDENAS DE BERNUI	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	01/08/2007	116 DÍAS	25/11/2007	L		R.G.G.R. N° 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/03/2011)		
22	16693	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	SEDE CENTRAL	ING. WILDER DARIO HUAYLINSO CASO CIP 97632	ING. WILFREDO RETAMOZO AYUQUE CIP 85975	161,772.58	161,772.58	0.00	100.00%	100.00%	12/10/2007	153 DÍAS	14/05/2007	T		FALTA LIQUIDACION		
23	88979	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	1,570,729.42	1,400,344.62	1,377,431.31	100.00%	55.34%	17/01/2008	420 DÍAS	17/03/2009		P	OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010		
24	81130	SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI-HUANCAMELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CHRISTIAN MANUEL PORRAS ROMERO CIP 75057	993,899.85	1,007,704.60	-13,804.75	100.00%	100.00%	01/10/2008	180 DÍAS	30/03/2009	L		R.G.G.R. N° 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)		
25	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS. CCOSNIPUQUIO)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	328,690.68	273,923.03	54,767.65	100.00%	100.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		
26	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CHUPACA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	290,820.27	273,923.03	16,897.24	100.00%	100.00%	04/11/2008	120 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		
27	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CONCHAN)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	330,019.99	236,040.21	93,979.78	100.00%	100.00%	18/11/2008	90 DÍAS	12/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		
28	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAMELICA (EE.SS CCAHUARANRA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	332,814.99	236,621.32	96,193.67	100.00%	100.00%	03/11/2008	120 DÍAS	31/03/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
29	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS CHAYNAPAMPA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP 82243	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	328,690.68	303,499.38	25,191.30	100.00%	100.00%	01/11/2008	90 DÍAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		
30	40704	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCVELICA (EE.SS ANTAYMISA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRRE CIP 74730	328,690.68	308,116.09	20,574.59	100.00%	100.00%	03/11/2008	90 DÍAS	31/01/2009	L		R.G.G.R. N° 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/DIC/2010)		
31	67241	SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACCASA-YAULI- HVCA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. FREDY RUFO AZA MORALES CIP 29381	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	979,503.55	979,503.55	0.00	100.00%	100.00%	18/11/2008	181 DÍAS	30/10/2009	LC		R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del (13/04/2012), CIERRE DE PROYECTO		
32	50837	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA	HUACHOCOLPA	SEDE CENTRAL	ING. PAÚL ISAAC RAMOS MATOS CIP 104636	ING. CARLOS ADRIAN MEDINA GUTIERREZ CIP 70500	1,318,199.69	941,769.08	376,430.61	100.00%	100.00%	18/11/2008	240 DÍAS	16/07/2009	T		OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES FISICAS		
33	38238	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA.(CENTRO DE SALUD AYACCOCHA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ARQ. FREDY VELASQUEZ OCHOA CAP 6344	1,396,783.08	377,129.46	1,019,653.62	100.00%	101.00%	20/07/2009	180 DÍAS	24/04/2010	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO		
34	38238	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - DIRESA HUANCVELICA.(CENTRO DE SALUD HUANASPAMPA)	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. MARIELA ARTEAGA ANYAIPOMA CAP 9441 / ING. DIOGENES PARI / JORGE QUISPE	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	538,239.13	140,000.00	398,239.13	100.00%	108.81%	21/07/2009	90 DÍAS	29/10/2009	LC		R.G.G.R. N° 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (21/SET/2011), CIERRE DE PROYECTO		
35	55112	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL J. RAMOS RAMOS / ING. SANTOS CUNO QUISPE cip. 83270	ARQ. HEVER FIDENCIO ANTEZANA IPARRAGUIRRE CAP 6371	3,078,901.48	3,005,007.84	73,893.64	100.00%	100.00%	20/11/2009	210 DÍAS	27/08/2011	T		OBRA. CULMINADO, PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA		
36	12856	PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. GENRY LABAN GUERRERO / RQ. JOSÉ VERAN ARAUJO CAP 9541	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	1,371,514.14	1,143,620.14	227,894.00	100.00%	100.00%	20/11/2009	240	10/10/2010	L		RGGR N° 1081-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 04/12/2014		
37	103073	CONTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI -HUANCVELICA - HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. RONNY AZAMBUJA RIVERA	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	2,008,380.46	1,672,490.94	335,889.52	100.00%	100.00%	17/05/2010	426	16/07/2011	T		OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME FINAL		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
38	124751	COSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E. P. N° 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCVELICA	LARIA	SEDE CENTRAL	ING. CONSULEO CARDENAS SULCARAY (ING. GIM DELGADO APUMAYTA)	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,243,654.42	1,257,445.36	-13,790.94	100.00%	98.00%	11/05/2010 03/09/2012	223 90	20/12/2010 02/12/2012	T			OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISIÓN DE LA PRELIQUIDACIÓN	
39	82630	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	JAVIER M. QUISPE SERPA CIP 105173	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	1,103,223.96	1,087,565.00	15,658.96	100.00%	100.00%	12/05/2010	180 DÍAS	30/06/2011	LC			R.G.G.R. N° 457-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2013, CIERRE DE PROYECTO	
40	119042	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCVELIXA - HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,356,212.49	1,109,079.10	247,133.39	100.00%	85.00%	14/05/2010	360	08/05/2011	L			RGGR. N° 484-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013	
41	131333	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	VILCA	SEDE CENTRAL	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560 / ING WILDER RUFINO IVALA ÑACARI	ARQ. FLOR MARIA, VARGAS MERCADO CAP 7397	1,306,070.75	1,159,531.09	146,539.66	100.00%	99.00%	11/05/2010 18/10/2012	150 DÍAS	20/05/2013	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN	
42	131420	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	VILCA	SEDE CENTRAL	ARQ. LIZ ESMERALDA RAMOS BAZAN CAP 10391. / ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA / ARQ. LIDIO PEÑA	2 ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN CIP 30761	1,790,072.77	1,652,511.00	137,561.77	100.00%	100.00%	11/05/2010 05/12/2011	150 177	07/10/2010 30/10/2012	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN	
43	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (VILLAPAMPA)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	571,596.25	548,781.28	22,814.97	100.00%	100.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN	
44	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (ATALLA)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	579,661.49	489,707.91	89,953.58	100.00%	100.00%	01/06/2010	546	15/04/2013	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN	
45	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PALTAMACHAY)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	571,250.09	527,807.41	43,442.68	100.00%	100.00%	09/06/2010	105 DÍAS	22/09/2010	T			OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
46	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	531,766.56	516,450.23	15,316.33	100.00%	100.00%	05/07/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN		
47	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CCOLLPACCASA)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. PAUL RAMOS MATOS CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	625,039.60	579,266.03	45,773.57	100.00%	100.00%	01/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN		
48	120546	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCVELICA (CONDOR HUACHANA)	YAULI	SEDE CENTRAL	2 ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP. 85265	634,553.89	613,419.88	21,134.01	100.00%	100.00%	07/06/2010	105 DÍAS	15/04/2013	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACIÓN		
49	123825	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. JOSE LUIS SORIA QUISPE	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	513,824.81	513,824.81	0.00	100.00%	100.00%	19/05/2010	448	31/07/2011	LC		R.G.G.R. N° 524-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012), CIERRE DE PROYECTO		
50	123415	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE / ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ARQ. OLIMPIA ELSA VALENCIA HUAMAN CAP 9844	536,067.07	522,312.57	13,754.50	100.00%	99.83%	08/06/2010	538	29/11/2011	LC		R.G.G.R. N° 960-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (17/10/2013), CIERRE DE PROYECTO		
51	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (SAN JOSÉ DE MIRAFLORES)	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	620,837.09	439,003.69	181,833.40	100.00%	100.00%	01/07/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
52	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCVELICA (CHILLHUAPAMPA)	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	641,568.73	537,447.60	104,121.13	100.00%	100.00%	17/05/2010	120 DÍAS	30/09/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
53	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (NUEVA ACOBAMBILLA)	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	609,206.78	526,963.86	82,242.92	100.00%	100.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
54	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (TINYACLLA)	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	606,993.04	416,478.25	190,514.79	100.00%	100.00%	21/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
55	122788	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACLLA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAMELICA (VISTA ALEGRE)	HUANDO	SEDE CENTRAL	2 ING. MARCO A. GAMBOA DELGADO	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	624,018.15	493,910.37	130,107.78	100.00%	100.00%	01/06/2010	120 DÍAS	31/08/2013	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACION CON OBSERVACIONES, CON DEVOLUCIÓN A LA SUB GERENCIA DE OBRAS		
56	63753	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE L UIS PACHECO PALOMINO CAP. 9832 / ING. CONSUELO CARDENAS SULCARAY	ING. LUIS MIGUEL PAREDES SOLDEVILLA CIP 66002	735,969.61	636,512.18	99,457.43	100.00%	100.00%	14/06/2010	201	30/05/2011	T		OBRA CULMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA		
57	123148	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCAMELICA DE LA REGIÓN HUANCAMELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. FELIX A.ZAVALA VALDEZ	ARQ. TORIOBIO VICTOR LUNA FLORES CAP. 8972	525,360.99	393,625.05	131,735.94	100.00%	82.26%	01/06/2010	150 DÍAS	01/11/2010	T		CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN		
58	123398	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	IZCUCHACA	SEDE CENTRAL	ING. DIANA HILDA TUPALLACHI CORDOVA ING. GLORIA J. SUAZO CARTEGENA	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	561,437.20	407,814.71	153,622.49	100.00%	100.00%	20/05/2010	120 DÍAS	20/09/2010	T		CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA		
59	110847	CONTRUCCÓN, MEJORAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAMELICA	MANTA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	994,143.92	994,143.92	0.00	100.00%	100.00%	19/07/2010	150	31/05/2011	T		OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES TECNICAS EN LA PRELIQUIDACION		
60	64824	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	ASCENSION	SEDE CENTRAL	ING. NESTOR NICOLAS RAMOS GONZALES CIP 73784	ING. CARLOS GASPAS PACO CIP. 55020	2,749,156.39	2,334,893.92	414,262.47	100.00%	100.00%	09/07/2010	549	09/01/2012	L		LIQ. TEC. FINANCIERA RGGR. N° 290-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 31.03.2015		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
61	86724	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.N°36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCAVELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP85978	994,619.15	914,266.78	80,352.37	100.00%	100.00%	16/07/2012	210	10/02/2013	LC		R.G.G.R. N° 959-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013, CIERRE DE PROYECTO		
62	116611	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANDO	SEDE CENTRAL	ING. EDGAR ANIBAL CABRERA	ARQ. CESAR E. MELGAR MERINO	1,010,582.90	895,179.66	115,403.24	100.00%	100.00%	01/09/2010	240	28/04/2011	T		OBRA CULMINADO, E INAGURADA, FALTA LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION		
63	90125	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING RONNIE AZAMBUJA RIVERA	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CIP.	1,296,109.42	1,088,620.02	207,489.40	100.00%	100.00%	07/10/2010	298	15/06/2011	L		R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012		
64		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - HUANCAVELICA	MULTIPLE	SEDE CENTRAL		ING. CERAFIN RAMOS ROJAS	475,540.16	475,540.16	0.00	100.00%	91.43%	24/07/2010	240	21/03/2011	T		EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA		
65	19355	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	NUEVO OCCORO	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP8597	1,297,965.86	1,141,232.28	156,733.58	100.00%	100.00%	21/09/2010	210	28/04/2012	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN		
66	19332	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	NUEVO OCCORO	SEDE CENTRAL	ARQ. ELIO ALEX CONDOR CAJACHAHUA CAP 9442	ARQ. ROBERTO TOLEDO SERPA CAP. 8948	1,962,940.00	1,419,002.80	543,937.20	100.00%	98.07%	10/06/2011	279	14/03/2012	T		PRE LIQUIDACION OBSERVADA LAS MISMAS QUE A LA FECHA NO ABSUELVEN, LA SUB GERENCIA DE OBRA		
67	126276	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. CARLOS JOHNNY ATILANO OTOYA CIP. 95900	1,295,670.24	1,207,463.82	88,206.42	100.00%	100.00%	07/02/2011	180	05/08/2011	LC		R.G.G.R. N° 555-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/06/2013		
68	PIP ED 001-2010-EF	REHABILITACIÓN DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. MARCO AURELIO GOMEZ CORTEZ	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	60,568.75	60,568.75	0.00	100.00%	77.22%	01/12/2010	45	05/01/2011	L		R.G.G.R. N° 136-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)		
69	PIP ED 001-2010-EF	REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIOAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL A. TAYPE CASTRO	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CIP 53918 / ING. DIETER HUALI LAZO	84,425.00	74,771.93	9,653.07	100.00%	101.59%	15/12/2010	60	25/02/2011	L		R.G.G.R. N° 137-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/FEB/2012)		
70	132838	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELIACA	PALCA	SEDE CENTRAL	ING. EDDY W. NUREÑA CORONEL CIP 69940	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	1,426,007.43	1,383,588.66	42,418.77	100.00%	100.00%	04/05/2011	180	30/10/2011	T		LA PRELIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y ASISTENTE DE OBRA		
71	72867	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. RONNIE A. AZAMBUJA RIVERA CIP 95213	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	1,051,701.25	960,414.55	91,286.70	100.00%	100.00%	19/08/2011	225	30/03/2012	T		OBRA CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN OBSERVADA, FALTA PAGOS DE RESIDENTE		
72	95778	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR CAP. 8847	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,419,053.74	1,358,992.57	60,061.17	100.00%	100.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EMITIDA A LA CONTRALORIA		
73	38164	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CIP 85009	ING. DIETER HUALI LAZO CIP 103358	1,682,557.69	1,520,991.69	161,566.00	100.00%	101.00%	15/08/2011	180	10/02/2012	T		PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO DOCUMENTACIÓN PARA ABSOLUCIÓN DE LAS MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO CUENTA CON PRESUPUESTO		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
74	144451	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	CONSORCIO VIAL RC&GY EDGAR J. CASTILLO ROJAS CIP. 54490	CONSORCIO OBRAS 2011 ING. ENRIQUEZ EGOAVIL GREGORIO CIP	4,402,610.54	5,164,388.59	-761,778.05	100.00%	100.00%	19/10/2011	617	26/06/2013	T		OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE LIQUIDACION FALTA PAGO DE RESIDENTE Y SUPERVISOR POR EXCEDER LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
75	115422	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. ANDRES TREJO SALINAS CIP. 94651	ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA CIP. 53570	754,481.82	744,823.18	9,658.64	100.00%	100.00%	03/10/2011	180	25/07/2012	T		OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA PRELIQUIDACIÓN, FALTA PAGOS DE RESIDENTE Y SUPERVISOR
76	147399	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP 82199	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	1,791,407.65	1,503,555.44	287,852.21	100.00%	100.00%	01/12/2011	180	28/05/2012	L		LIQ. TEC.FINANCIERTA RGGR N° 579-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014
77	73404	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. FABRICIO JOSE MIRANDA JAUREGUI	2. ARQ. VICENTE ANGEL CIPRIANO ZACARIAS	2,501,108.82	2,752,039.53	-250,930.71	100.00%	100.00%	18/01/2012	360	11/01/2013	L		R.G.G.R. N° 1015-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 05/11/2013
78	EMER	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANDO	SEDE CENTRAL	ING. WILL	2 ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	174,103.18			100.00%	100.00%	12/03/2012	60	10/05/2012	T		OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES
79	EMER	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TECHO DE LA I.E. N° 36002 LAS AZULES HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS CI. 104636	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS CIP 93560	223,783.73	209,353.11	14,430.62	100.00%	100.00%	11/06/2012	90	16/09/2012	T		LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, PRE LIQUIDACION TECNICA EN PROCESO DE REVISION
80	154827	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUZ SOLEDAD CURASMA RAMOS	ING. CESAR AUGUSTO CACCHA VALENCIA CIP. 71938	6,347,774.65	6,480,222.23	-132,447.58	100.00%	100.00%	03/07/2012	412	16/06/2014	T		CULMINADO, INAUGURADO EL 17 JUNIO DEL 2014 COMITÉ DE RECEPCIÓN 266-2015 (20.03.2015)
81	169786	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI - LLACCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MIGUEL A. ESCOBAR RAMOS CIP.82243	ING. JHONY BENDEZU ACERO	676,190.55	414,415.70	261,774.85	100.00%	100.00%	01/08/2012	120	29/11/2012	LC		R.G.G.R. N° 486-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 30/05/2013, CIERRE DE PROYECTO
82	170175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	HUANDO	SEDE CENTRAL	ARQ. EUSTAQUI MANUEL BERMUDEZ VALDIMIA CAP. 10584 RPM. *177021	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 8597	2,540,628.00	1,814,099.97	726,528.03	100.00%	100.00%	03/09/2012	330	29/07/2013	T		OBRA CULMINADO E INAUGURADO, COMITÉ DE RECEPCIÓN NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO INFORME MENSUAL DESDE ABRIL 2013 HASTA LA CULMINACION
83	153143	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	PALCA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. ROBERT ROJAS CASTRO CIP. 87176	3,420,791.15	2,628,404.10	1,719,032.97	100.00%	100.00%	15/08/2012	210	12/03/2013	LC		R.G.G.R. N° 126-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/02/2013
84	168323	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA-HUANCVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN cip 130761	2 ING. IRIS DAVILA CABEZAS CIP 93560	426,107.29	185,766.29	240,341.00	100.00%	100.00%	01/10/2012	90	31/11/2012	LC		R.G.G.R. N° 443-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/05/2013, CIERRE DE PROYECTO

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
85	77914	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del centro poblado de Quimina, Distrito de Acoria - Huancavelica	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CIP. 74219	1,884,588.83	1,409,391.43	475,197.40	100.00%	99.08%	05/09/2012	150	01/02/2013	T		PRELIQUIDACION PRESENTADA, EN PROCESO DE REVISION
86	EMER	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICÍAS	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. PAUL RAMOS MATOS CIP.	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP. 73465	418,719.75	179,660.00	239,059.75	100.00%	100.00%	16/11/2012	77	31/01/2013	T		PRELIQUIDACIÓN CON OBSERVACIONES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE OBRAS.
87		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCATELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCATELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP.	397,948.11	297,406.05	100,542.06	100.00%	100.00%	03/12/2012	60	31/01/2013	L		RGGR. N° 061-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (04/FEB/2014)
88	140407	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA	ASCENSION	SEDE CENTRAL	ING. LIBER URBINA HUAMAN CIP. 99620 #985859121	ING. YHONY S. HUAIRA PARAGUAY CIP. 125199	206,474.67	148,609.51	57,865.16	100.00%	100.00%	02/01/2013	105	16/04/2013	L		LIQ. TEC.FINAN RGGR. N° 350-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 21/04/2014
89	146206	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCATELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. CAROLL MARNI MAURICIO REVOLLAR	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE CIP 74363	1,090,769.27	1,199,529.20	-108,759.93	100.00%	98.88%	03/01/2013	210	31/07/2013	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN
90	153196	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCATELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. RONALD LOPEZ LAURENTE CAP. 11229	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CIP. 82243	3,913,428.13	3,358,998.09	554,430.04	91.66%	90.16%	02/05/2013	445	20/07/2014	P		OBRA EN EJECUCION REINICIO DE DE OBRA EL 16 DE MARZO, CON FECHA DE CULMINACION EL 15 DE ABRIL. EN LA ACTUALIDA SE BIENE TRAMITANDO LOS PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS
91	122329	MEJORAMIENTO , SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCATELICA - HUANCATELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. HOOVER HUERTA DEXTRE CIP. 82199	CONSORCIO "EL MERCURIO" ING. RENATO CORONEL ZANCHEZ	6,568,474.31	6,956,203.44	-387,729.13	100.00%	115.61%	17/05/2013	365	16/05/2014	T		EN PROCESO DE REVISION D ELA PRELIQUIDACION
92	193237	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36049 DE MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE MARISCAL CÁCERES - HUANCATELICA - HUANCATELICA	MARISCAL CACERES	SEDE CENTRAL	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	ING. PAVEL ALDO YUPARI ANYAIPOMA 63200	1,479,197.42	1,399,550.28	79,647.14	100.00%	93.20%	10/06/2013	264	28/02/2014	T		OBRA CULMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2014, NO PRESENTARON INFORME MENSUAL
93	152884	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCATELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ARQ. EFRAIN CARLOS YANCE AYALA CAP.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	2,240,622.44	199,642.50	2,040,979.94	100.00%	100.00%	19/08/2013	408	30/09/2014	T		OBRA CULMINADO, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION Y REVISION DE LA PRELIQUIDACION SE SOLICITA LA DEUDA POR DEVENGADO CON INFORME 211-2015-SGO,26/02/2015 INFORME 213-2015-SGO,26/02/2015
94	273566	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL RETABLO DORADO, POLICROMADO MESTIZO DE SAN JUAN EVANGELISTA EN LA IGLESIA DE ASCENSION - DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDGARDO AGUILAR CONDOR CAP. 10292	2. ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN 130761	118,602.38	89,018.38	29,584.00	100.00%	100.00%	01/12/2012	60	15/06/2013	T		OBRA CULMINADO, FALTA ENTREGA DE PRELIQUIDACION, ACTA DE CULMINACION 19/06/14 CON PENDIENTES PAGO MONTO S/.12,364.90 FALTA ENTREGA DE PRE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SOLICITAR CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
95	190917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	SEDE CENTRAL	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CÁRDENAS CIP 87772	ING. JHONY BENDEZU ACERO	5,794,630.96	2,280,198.69	3,514,432.27	100.00%	62.15%	04/11/2013	442	19/01/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION REINICIO DE OBRA EL 17 DE MARZO DEL 2015, HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2015 FECHA PROBABLE PARA CULMINACION DE OBRA. SE SOLICITO EL PAGO DE DEUDA DE DEVENGADO CON INFORME DE RESIDENTE N° 23 , CON FECHA 16/02/2015 EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN LA OFICINA DE LOGISTICA DEL 100%	
96	255119	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 36001 - LAS VERDES DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. EDISON EULOGIO MATOS CAP. 5536	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP. 85977 #988899057	3,256,323.25	2,223,905.63	1,032,417.62	100.00%	100.00%	10/01/2014	386	30/01/2015	T		OBRA CULMINADA CON PENDIENTES DE PAGO DEUDAS PENDIENTES SOLICITA PAGO DE DEVENGADO DEUDA CON MEMORANDUM N° 237-224, CON FECHA 26/02/2015. PAGO DE COMBUSTIBLE. A LA FECHA LA OBRA SE REINICIO EL 05 FEBRERO DEL 2015, CON FECHA DE CULMINACION EL 31 DE MARZO DEL 2015.	
97	190573	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR II Y III EN LA LOCALIDAD DE ANTACCOCHA , DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ING. CARLOS MEDINA GUITIERREZ CIP. 70500	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA	733,681.85	652,149.83	81,532.02	100.00%	100.00%	09/01/2014	120	30/04/2014	T		OBRA CULMINADO, PAGOS PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO COMITÉ DE RECEPCION NOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS COMITÉ DE RECEPCION DENOMINADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	
98	261399	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS I.EE. INICIAL EN LA REGION DE HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. EDGAR ANCCASI TAYPE	PROF. ALFONZO ARANDA ORE	7,846,049.01		7,846,049.01	12.00%	14.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
99	261473	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LAS I.EE., DEL NIVEL PRIMARIA DE LA REGION HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. CANCIO INGA GARCIA	2. TAINÉ LOPEZ GASPAR 343-2014	23,598,386.73		23,598,386.73	12.00%	14.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
100	261493	MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) I.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA , DE LA EBR, DE LA REGION HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	SEDE CENTRAL	PROF. BENJAMIN ALANYA MIRANDA	2. ELMER CAJAHUANCA GOMEZ 342-2014	17,119,206.21		17,119,206.21	12.00%	14.00%	17/01/2014	365	16/01/2015	EJ	N	ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	
101	162393	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	YAULI	SEDE CENTRAL	ING. CESAR DAMAN ANCCASI CIP. 125197	ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	219,353.63	119,196.76	100,156.87	100.00%	100.00%	08/04/2014	60	21/07/2014	T		OBRA CULMINADO, ESPERA DE LA PRELIQUIDACIÓN NO PRESENTA LA VALORIZACIONES COMITÉ DE RECEPCION RGR 265-2015 (20.03.2015)	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
102	154891	MEJORAMIENTO DE <u>MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCCHA</u> Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCHO - YANACOCCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. CARLOS L. CARO SILVERA	2. ING. ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR CIP. 72439	472,090.46	383,801.73	88,288.73	100.00%	100.00%	18/06/2014	105	30/09/2014	T		OBRA CULMINADO NO PRESENTA INFORMES MENSUALES LA PRE LIQUIDACION SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION PARA SU EVALUACION DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014	
103	142357	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE <u>SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORRED SANTA ANA</u> , RED HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	2. ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP.	9,729,942.27	1,471,188.10	8,258,754.17	35.07%	16.75%	01/07/2014	330	26/05/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADOS CON MEMO N° 144, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 161, CON FECHA 19/02/2015 MEMO N° 143, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 141, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 142, CON FECHA 18/02/2015 MEMO N° 162, CON FECHA 19/02/2015 MEMO N° 175, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 180, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 183, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 182, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 181, CON FECHA 23/02/2015 MEMO N° 179, CON FECHA 23/02/2015 TOMAR ACCIONES LEGALES CON LOS RESPONSABLES DE LA CAIDA DEL TALUD.	
104	236635	MEJORAMIENTO DE LA <u>TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR PUCHQOCC, MANZANAYOCC, SEQUIA ALTA Y YURAC RUMI DE LA C.C. SANTA BÁRBARA</u> , DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SEDE CENTRAL	ING. HOOBER HUERTA DEXTRE	ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP.	4,372,254.54	2,171,641.65	2,200,612.89	85.48%	57.72%	01/09/2014	240	28/04/2015	EJ	AT	OBRA PARALIZADA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2015. POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (ADOQUINES), POR TERCERA VEZ EL PROCESO QUEDO DESIERTO.	
105	156460	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA <u>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN</u> - ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP. ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. DANIEL DARIO ALMONACID PAITAN CIP. 130761	1,265,986.66	517,689.51	748,297.15	94.55%	38.15%	05/08/2014	180	31/01/2015	EJ		OBRA EN EJECUCION DEUDAS PENDIENTE POR PAGAR, EL CUAL SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMORANDUM N° 209, CON FECHA 25/02/2015. EL UNICO ACCESO EXISTENTE, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES A CAUSA DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.	
106	178150	RECONSTRUCCION <u>PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA</u> , DISTRITO DE ACORIA - HVCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP.	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	493,364.46		493,364.46			05/09/2014	60	03/11/2014	EJ	AT	OBRA CULMINADA AL 31 DE MARZO DEL 2015 PENDIENTE DE LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL. PENDIENTE DE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE OBRA O PRE LIQUIDACION. PENDIENTES DE PAGOS DE DEVENGADO, POR ADQUISICION DE CEMENTO POR LA SUMA DE S/.38,740.00	
107	113995	CONSTRUCCION <u>PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA</u> - HUANCAVELICA - HVCA	ACORIA	SEDE CENTRAL	ARQ. LUIS TAYPE ORÉ CAP.	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP.	776,053.16	487,168.17	288,884.99			05/09/2014	120	02/01/2015	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION SE SOLICITO EL PAGO DE DEVENGADO CON MEMO N° 191, CON FECHA 20/12/2015 FALTA CULMINAR CON LA NIVELACION Y COMPACTACION DE 1 + 400 KM. PROCESO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, APERTURA DE SOBRE EL 27 DE MARZO.	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
108	#####	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCHACA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	IZCUCHACA	SEDE CENTRAL	ING. RONALD ALBUJAR	2. ING. WILLIAM PACO CHIPANA CIP. 85978 RGR 1032-2014	9,507,468.19	375,262.77	9,132,205.42	20.06%	4.35%	04/11/2014	300	30/08/2015		P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE CONVOCATORIA SE SOLICITO LA CONVOCATORIA DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIO CON INFORME N° 019 Y FECHA 04 DE MARZO 2015.	
109	303483	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO TEMPORAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO CON ALTOS RENDIMIENTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (COAR)	ASCENSIÓN	SEDE CENTRAL											NI			
HUAYTARA							S/.	47,141,685.99	42,228,208.68									
1	N/C	RECONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL BELLINOCHACA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE			14,738.80	22,812.18	-8,073.38	100.00%	100.00%	25/03/2002	30	20/04/2002	L		R.G.G.R. N° 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (09/MAR/2010)	
2		MITIGACIÓN DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE ROCAS TANTARÁ II ETAPA	TANTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE			5,000.00	6,260.24	-1,260.24	100.00%	100.00%	03/10/2002		20/10/2002	L		R.G.G.R. N° 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)	
3		TERMINACIÓN REPRESA PARIONA	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE			400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%	100.00%	03/12/2002	69 DIAS	10/02/2003	L		R.G.G.R. N° 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (15/JUL/2010)	
4		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LOMA BAJA - CASABLANCA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE			428,550.69	320,000.00	108,550.69	100.00%	100.00%	25/02/2002	88 DIAS	25/05/2002	L		R.G.G.R. N° 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
5		TERMINACIÓN CARRETERA HUAYTARÁ CHAULISMA	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE			650,000.00	624,528.00	25,472.00	100.00%	100.00%	20/03/2002	270 DIAS	15/12/2002	L		R.G.G.R. N° 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (27/SET/2010)	
6	5086	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - QUISHUARCPAMPA	HUAYACUNDO ARMA / SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. GODOFREDO CASTRO AMPA CIP 74712	ING. RUTH FANNY MUÑOZ BENDEZU CIP 60890	928,986.04	928,986.04	0.00	100.00%	100.00%	16/08/2004	303 DÍAS	15/06/2005	L		R.G.G.R. N° 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/MAY/2010)	
7	3634	SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. JOSE OSCAR HUARCAYA LIMA CIP 66082	20000	20000	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN. CONTRATO ING WANNER	
8	N/C	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	SURIEL VELARDE	ING. ZOSIMO UBALDO PAREJAS REYMUNDO CIP 82200	39,996.00	39,996.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA ORSyL. CONTRATO ING WANNER	
9	4540	INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353	HUAYTARÁ	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	B/ING. JAIME RAMOS	ING. JORGE LUIS BULEJE ALFARO CIP 56276	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA PRESENTADA EN PROCESO DE REVISIÓN EN LA ORSyL. CONTRATO ING WANNER	
10	7365	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA	SAN JUAN DE TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ESTEBAN MARINO BENDEZU VELASQUEZ CIP 35194	ING. EDUARDO DE LA TORRE MORENO	434,037.08	434,037.08	0.00	100.00%	100.00%	27/08/2004	307 DÍAS	30/06/2005	T		OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PRESENTADA PARA SU REVICION A LA OFICINA ORSyL Y ESTABA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBO DIRECTAMENTE CON LA SEDE CENTRAL	
11	3717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING.OSCAR AMANCAQUI	ING. ROSARIO DEL CARMEN ELENA VELASQUEZ CABRERA CIP 43215	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00%	100.00%	11/09/2004	151 DÍAS	02/09/2005	T		SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING CAMILO IZARRA ABAD PARA QUE HAGA ENTREGA LA ENTRAGA DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA	
12	3594	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA I ETAPA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PAUL ALEXANDER CALDERON COSSIO CIP 73961	ING. HEBERT IVAN RODRIGUEZ CUETO CIP 60615	1,946,403.86	1,946,403.86	0.00	100.00%	100.00%	08/10/2004			T		OBRA FUE SUPERVISADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE CASTROVIRREYNA LO CUAL CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE OBRA	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
13	7443??	CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA SAN LUIS DE CORERAC	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ANSELMO CARBAJO VENTURA	ING. DIOMENES AQUILINO SOTO MORALES CIP 21935	617,645.11	617,645.11	0.00	100.00%	100.00%	29/10/2004	243 DÍAS	29/02/2004	T		POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS HUAYTARA
14	7507	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARI SAN MIGUEL DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN JESUS CRISOSTOMO AGUILAR CIP 77851	ING. JESUS ABLBERTO VARGAS FALCONI CIP 54347	240,289.91	240,289.91	0.00	100.00%	100.00%	29/11/2004	334 DÍAS	29/10/2005	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
15	3717	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II ETAPA	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	ING. OSCAR ÑACARI	400,000.00	368,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%	27/09/2005	90 DÍAS	21/12/2005	L		R.G.G.R. N° 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2012) CORTE DE OBRA
16	3241	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO II ETAPA	QUERCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	826,321.94	826,321.94	0.00	100.00%	100.00%	01/09/2006	195 DÍAS	15/03/2008	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
17	7443	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. DEDICACIÓN MIGUEL MEDINA CHAMPE CIP 76681	ING. TERESA MELINA ROMANI MANSILLA CIP 73221	417,675.00	417,675.00	0.00	100.00%	100.00%	12/06/2006	90 DÍAS	13/01/2007	T		LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE CENTRAL
18	32737	INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL HUAYTARA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. CINDY EVELIN LEGUIA HUAROTO CIP 81892	POR DESIGNAR	1,506,823.15	1,506,823.15	0.00	100.00%	100.00%	25/01/2010	240	21/09/2010	T		DOCUMENTOS DE PRELIQUIDACION CON PREVIA RESOLUCION DE LEVANTAMIENTOS DE OBSERVACIONES
19	3241??	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE ALEJANDRO MARQUEZ TRINIDAD CIP 81055	ARQ. JOSÉ MATIAS YALLICO EGAS CAP 4979	240,289.91	241,068.06	-778.15	100.00%	100.00%	26/02/2007	150 DÍAS	15/08/2007	T		EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION EN SEDE CENTRAL
20	27589	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO CHACARUMI VICHURI OCOYO	OCOYO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JUAN DE DIOS ESQUIVEL YERENA CIP 47777	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	249,609.90	249,609.90	0.00	100.00%	100.00%	14/08/2007	150	10/01/2008	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO
21	3594	CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA VIZCAPALCA III ETAPA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GUTIERREZ CIP 78115	ING. MANUEL ANTONIO LOYOLA GUERRA CIP 24502	679,921.01	700,000.00	-20,078.99	100.00%	100.00%	14/10/2007	150 DÍAS	07/09/2009	T		DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SEDE CENTRAL HUANCAVELICA A LA ORSyl
22	8355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ	SANTIAGO DE CHOCORVOS-SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LARA PEREZ SAUL FELIX	ING. MARCELINO RAUL PINCO LAIME CIP 63784	3,417,571.94	3,418,186.10	-614.16	100.00%	97.50%	16/06/2008 22/08/2011	390 30	28/02/2010 22/11/2011	EJ	AT	OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES EN UN LAPSO DE 20 DIAS SE CULMINARAN EN UN 100% EL PROYECTO.
23	22037	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED HUANCAVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. EVERT CONCHA CARBAJAL CIP 75483	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,743,068.74	1,743,068.74	0.00	100.00%	100.00%	30/01/1900	255 DIAS	31/05/2010	T		OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
24	38369	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. DE PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO DE LA MICRORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. PILPICHACA)	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ZULMA FANY ARAUJO CHOQUE CIP 93063	RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DESIGNAR	1,599,553.00	1,599,553.00	0.00	100.00%	100.00%	20/10/2008	180 DÍAS	21/05/2009	T		DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA INCOMPLETA
25	70247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO CHAQUICOCHA - AYAVI	AYAVI	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSÉ ARANGO MOROTE	ING. HERMINIO ANTONIO ARCE MARCOVICH	513,212.60	513,212.60	0.00	100.00%	100.00%	09/09/2009	150 DÍAS	06/02/2010	T		DOC.PRE LIQUIDACION EN LA GERENCIA HUAYTARA PREVIA APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
26	114582	CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIAPELAPATA - PILPICHACA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. PERCY LOPEZ FLORES CIP 83846	ING. PAVEL TORRES QUISPE CIP 54356	1,322,818.00	1,322,817.53	0.47	100.00%	100.00%	15/10/2009	150 DÍAS	13/03/2010	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO
27	4564	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. ROBERT VICENTE JAUREGUI ROJAS CIP 85928	ARQ. GUILLERMO QUICHCA SEDANO	1,241,476.56	1,241,475.02	1.54	100.00%	89.62%	12/04/2010 04/07/2011	180 60	12/10/2010 04/09/2011 12/12/2014	T		OBRA LIQUIDADA, EN ESPERA DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION POR CORTE DE OBRA
28	92037	CONTRUCCCIÓN TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA - DE LILLINTA	PILPICHACA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MISAEL LUDEÑA AGUILAR CIP.114246	ING. LETICIA LAN ORTIGAS	3,821,874.84	3,821,874.34	0.50	100.00%	63.52%	07/06/2010 30/05/2011	270 120	05/03/2011 30/11/2011		P	SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO OBRA PROBLEMA EN PROCESO POR CONTROL INTERNO
29	67584	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA, GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR OBRAS	POR OBRAS	3,272,898.43	3,272,898.43	0.00	100.00%	100.00%	15/06/2010 13/06/2011	90 137	13/09/2010 27/10/2011	L		LIQ. TEC FINANCIERA CON RGGR N° 1080-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 03/12/2014 LIQ POR OFICIO
30	124090	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUAYTARA, RED HUAYTARA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CAPILLAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	POR PUESTOS DE SALUD	POR PUESTOS DE SALUD	1,823,595.54	1,557,950.52	265,645.02	100.00%	91.90%	15/06/2010 13/06/2011	90 107	10/09/2010 14/05/2012		P	SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO
31	129278	CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCVELICA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. LUIS A. NEYRA IBARRA	CONSORCIO SAN GRABRIEL ING. YONNY PAUCAR	1,519,231.00	1,519,231.00	0.00	100.00%	100.00%	01/09/2011	305	01/07/2012	L		R.G.S.R. N° 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (24/SET/2012), REALIZADO POR LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ
32	55839	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JORGE PERCY ALCANTARA CARIGA	CONSORCIO SANEAMIENTO ING. ANGELO J. DE LA ROSA TORO ROJAS	2,122,250.01	2,122,250.01	0.00	100.00%	100.00%	07/11/2011	159	13/04/2012	L		R.G.S.R. N° 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G (31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB GERENCIA DE HUAYTARÁ
33	49450	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.	QUITO ARMA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL VALENZUELA ROJAS	ING. RONY ALDO CACERES JUNES CIP 76323	2,632,958.78	1,388,610.06	1,244,348.72	100.00%	100.00%	25/11/2012	242	24/07/2013	T		SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO
34	13096	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI - HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCVELICA	HUIRPACANCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. OMAR GALLEGOS MEZA	ING. JOSE ARANGO MOROTE	2,361,159.06	1,638,438.00	722,721.06	100.00%	100.00%	17/09/2012	150	16/03/2013	T		EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, SE NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL AL RESIDENTE Y SUPERVISOR CON FECHA 25/01/2014, PRELIQUIDACION OBSERVADA

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
35	74463	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE CHOCORVOS	SANTIAGO CHOCORVOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. JOSE EDGAR ZAMUDIO MORALES	ING. RONY ALDO CACERES JUNES	1,356,093.98	823,834.36	532,259.62	100.00%	68.08%	13/02/2011	180	09/08/2012		P	EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, ELABORANDO UN PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CONTINUAR CON LA OBRA		
36	131362	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	PILPICHACA	SEDE CENTRAL	ARQ. JOSE VERAN ARAUJO CAP. 9541	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	1,608,377.58	1,586,883.90	21,493.68	100.00%	100.00%	04/06/2012	423	31/07/2013	T		CULMINADO, PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN		
37	229968	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUAYTARA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. MIGUEL ALTAMIRANO ANCHANTE	ING. LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	687,603.65	687,603.65	0.00	100.00%	100.00%	23/08/2012	90	23/12/2012	T		OBRA CULMINADA Y TRANSFERIDA, SE ESTA REALIZANDO LA BUSQUEDA DE LA DOCUMENTACION DEL FILE DE OBRA PARA EL CORTE DE OBRA RESPECTIVO		
38	112896	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI LARAMARCA CHIRCANTE	LARAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	LUIS GENARO HUARCAYA SUAREZ	EDGAR JESUS ROJAS CASTILLO	3,641,395.88	3,371,204.31	270,191.57	100.00%	100.00%	12/08/2013	489	13/12/2014	T		PARALIZACION 01 24.02.14 AL 11.05.14 REINICIO 12.05.2014, DESPUES DE 76 DIAS DE PARALIZACION 03 AMPLIACIONES DE PLAZO 27, 50 Y 15 DIAS RESPECTIVAMENTE OBRA CULMINADA EL 13/12/2014, SE LE HA INDICADO AL RESIDENTE DE OBRA PREPARAR LA DOCUMENTACION PARA PRESENTAR LA PRELIQUIDACION		
39	195707	CREACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR A. VALLEJO DISTRITO DE CORDOVA-HUAYTARA-HUANCAVELICA	CORDOVA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA	ING. ANGEL E. BARRETO SALDARRIAGA	308,266.51	308,266.51	0.00	100.00%	100.00%	10/07/2014	136	22/11/2014	T		AMPLIACION DE PLAZO DE 15 Y 10 DÍAS RESPECTIVAMENTE. SE HA INCURRIDO EN PENALIDAD DE 21 DÍAS CALENDARIO		
40	164920	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA	TAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	ING. WANNER VEGA AVALOS, FIRMO CONTRATO EL 07/12/2014	ING ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR	1,771,991.49	50,394.13	1,721,597.36	21.81%	3.18%	04/11/2014	180	02/05/2015	EJ	AT	OBRA INICIADO EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SE ATRAZO POR PROCESOS DE ADQUISIONES DE SERVICIOS Y BIENES PARA LA OBRA		
TAYACAJA							S/.	71,460,710.28	46,558,506.63										
1	7105	SUSTITUCION DE AULAS DE LA E.E. N° 30954 - SANTIAGO DE PICHOS	PICHOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	363,874.54	363,874.54	0.00	100.00%	100.00%	21/09/2004	150 DÍAS	20/02/2005	L		R.G.G.R. N° 106-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (11/MAR/2010)		
2	7326	SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE PICHOS	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ING. EDWIN MATINEZ GALVEZ	226,524.00	226,524.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
3	N/C	REHABILITACION AUDITORIUM SAGRADO CORAZON	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE GIBBERT DELGADO	ING. LUIS ALBERTO ZELADA SANCHEZ CIP 61088	22,266.00	22,266.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
4	64020??	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
5	3609	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION PICHUS I ETAPA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			95,500.00	95,500.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
6		ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			237,731.00	237,731.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
7	9625	SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS.	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			97,000.00	97,000.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
8	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS I ETAPA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			281,967.00	281,967.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA	
9	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. QUICHUAS II ETAPA	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			54,000.00	54,000.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA	
10	2232	AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ARQ. SANTOS AMARANTO BENITES ARHUIS CAP 3785	1,858.00	1,858.00	0.00	100.00%	100.00%					T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
11	11213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	402,998.00	402,998.00	0.00	100.00%	100.00%			31/12/2008		T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
12	8263	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO TOLEDO QUISHUAR	QUISHUAR	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ARQ. CESAR ANGEL LOREDO CHUPAN CAP 3472	379,963.00	410,000.00	-30,037.00	100.00%	100.00%	15/06/2005	150 DÍAS	11/12/2005		T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
13	8120	SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE PAMPAS	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	ING. EFRAIN HENRY PAPUICO LIMAYMANTA CIP 80511	399,280.07	399,280.07	0.00	100.00%	100.00%	16/11/2005	148 DÍAS	13/04/2006		T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
14	12444	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. VILMA LILIANA GAMARRA PACHECO CAP 2634	670,721.00	670,721.00	0.00	100.00%	100.00%	01/06/2006	242 DÍAS	09/05/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
15	8392	SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30957 QUIMILLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MOISÉS SEGURA TORPOCO CAP: 009526	ING. CLAYER MORALES DIAZ CIP 35444	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00%	100.00%	29/05/2006	120 DÍAS	26/09/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
16	12278	SUSTITUCION DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS TAYACAJA-	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	17/02/2006	181 DÍAS	17/08/2006	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
17	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. HERQUINIO CHUQUILLANQUI CAP: 005880		63,636.00	63,636.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
18	3676	SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			1,539.00	1,539.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.		
19	3684	COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ.	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JANUS IZARRA BARROS CIP 51606	ARQ. SUSANA RAQUEL BUSTILLOS SEBASTIAN CAP 6426	790,077.00	790,077.00	0.00	100.00%	100.00%	03/01/2005	1248 DÍAS	31/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100%. SE SOLICITO INFORMACION A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CON DOCUMENTO, MEMORANDUM N° 204- 2013/GOB.REG.HVCA/GSRT-OSYL.		
20	4502	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 ÑAHUINPUQUIO	ÑAHUINPUQUIO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			51,321.00	51,321.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100% , LIQUIDACION COMPROMETIDO EN LA SEDE CENTRAL, ORSYL DEL GRH. SEGÚN INFORME 055-2013- GOB.REG.HVCA/GGH-ORSYL-gedp.		
21	7105	SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE PICHUS	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL SANTIANI PUICAN CIP 83770	ING. M. CIRO MUCHA BONIFACIO	25,600.00	25,600.00	0.00	100.00%	100.00%	21/09/2004	150	20/02/2005	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
22	9625	SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			206,655.00	206,655.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
23	7400	ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN MARCOS DE ROCCHACC.	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			60,000.00	60,000.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
24	3609	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL IRRIGACION PICHUS II ETAPA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			19,201.00	19,201.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		
25	16552	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I. E. N° 31028 - TOCLLACURI	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ CIP 75365	ARQ. EDGAR ALBERTO BONILLA LÓPEZ CAP 6836	197,680.00	197,680.00	0.00	100.00%	100.00%	12/12/2006	837 DÍAS	28/03/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
26	17047	SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE HUACHOCOLPA	HUACHOCOLPA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	566.00	566.00	0.00	100.00%	100.00%	15/01/2007	799 DÍAS	24/03/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
27	15514	SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. E. N° 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	ING. FLOR ROSARIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ CIP 57344	701,041.00	701,041.00	0.00	100.00%	100.00%	15/01/2007	466 DÍAS	25/04/2008	T			LIQUIDACION POR OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.	
28	29302	SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - PICHCCAPUQUIO	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. WALTER CELSO OLIVERA ACUÑA CAP 9889	ING. JESSI PAÚL YÁBAR PALACIOS CIP 60027	402,626.00	402,626.00	0.00	100.00%	100.00%	01/09/2007	842 DÍAS	30/04/2009	L			R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)	
29	11171	SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO N° 31315 SANTA ROSA DE MALLMA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. MARCO ANTONIO ARIZAPANA ALMONACID CIP 8595	ING. EDMAR JESUS MONTES GUZMAN CIP 76126	354,137.65	354,137.65	0.00	100.00%	100.00%	02/05/2007	200 DÍAS	20/08/2007	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
30	12278	SUSTITUCION DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T.P-PAMPAS	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			430,502.00	430,502.00	0.00	100.00%	100.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
31	3390	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II ETAPA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. WALDO GLICER SALOME GALINDO CIP 65605	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	476,517.42	476,517.42	0.00	100.00%	100.00%	13/11/2007	395 DÍAS	12/12/2008	L			OBRA LIQUIDADADA CON R.G.G.R. N° 371-2010/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 26/08/2010	
32	12278	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	1,429,486.09	1,429,486.09	0.00	100.00%	100.00%	17/02/2006			T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
33	12278	SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDDY GOMEZ TACURI CAP: 007900	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP 0943	145,323.00	145,323.00	0.00	100.00%	100.00%			28/02/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
34	26670	SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. LUIS ANTONIO REYNAGA SOTO CIP 88700	494,174.00	494,174.00	0.00	100.00%	100.00%	26/12/2007	183 DÍAS	04/11/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
35	31229	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - HUANCAMELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP: 008402	ARQ. VIDAL ROBERTO TOLEDO SERPA CAP 8948	566,080.11	566,080.11	0.00	100.00%	100.00%	11/06/2007	207 DÍAS	31/05/2009	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
36	13470	CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN DE 10 HAS.EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - COLCABAMBA - TAYACAJA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CIP 85265	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,206,696.86	2,206,696.86	0.00	100.00%	100.00%	22/07/2007	456 DÍAS	20/10/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	
37	15846	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL -COLCABAMBA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	MAXIMO TORRES SEDANO	ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES CIP 82508	317,293.00	317,293.00	0.00	100.00%	100.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T			OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
38	15839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CANAL DE RIEGO PUMARANRA - MATIBAMBA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EDGAR JESUS YARASCA QUINTANA CIP 88194	ING. CARLOS ALBERTO SHAEFER REMOND	790,000.00	790,000.00	0.00	100.00%	100.00%	11/01/2008	105 DÍAS	30/09/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSIL.
39	11213	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA	ACRAQUIA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA CIP 22524	ING. WILMER AVALOS NEYRA CIP 73465	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00%	100.00%				T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
40	12278	SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ARQ. JOSE ROJAS LAZO	ING. ALBINO EDWIN SANTIANI SALAZAR (Fallecido)	29,263.00	29,263.00	0.00	100.00%	100.00%	03/09/2008	27 DÍAS	30/09/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
41	15846	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL COLCABAMBA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	SR. MAXIMO TORRES SEDANO.	ING. DEYSI CASTRO CORNEJO CIP 71112	200,450.00	200,450.00	0.00	100.00%	100.00%	11/01/2007	272 DÍAS	30/07/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
42	3390	CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO SALCAHUASI	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	13,562.00	13,562.00	0.00	100.00%	100.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
43	86696	REHABILITACION DE CARRETERA SALCAHUASI - CHURRIAPAMPA	SALCAHUASI	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	51,971.00	51,971.00	0.00	100.00%	100.00%	11/02/2008	28 DÍAS	30/11/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
44	29302	SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947 DE PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO PERIMÉTRICO)	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	BACH. ING. JORGE GUISBERT DELGADO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00%	100.00%	02/02/2009	26 DIAS	28/02/2009	L		R.G.G.R. N° 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (26/AGO/2010)
45	8747	SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA -QUICHUAS	QUICHUAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA		ARQ. CESAR LOREDO CHUPAN CAP: 003472	2,009.00	2,009.00	0.00	100.00%	100.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T		LIQUIDADO
46	54658	CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - HUANCVELICA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	TEC. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. ALFONSO PORRAS CUNYA CIP 74255	453,123.00	397,298.25	55,824.75	100.00%	100.00%	24/08/2008	153 DÍAS	24/01/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.
47	22243	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED PAMPAS, RED III TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ING. JAVIER ALFREDO RUIZ CRISOSTOMO CIP 70179	1,832,001.72	717,781.83	1,114,219.89	100.00%	100.00%	14/07/2008	180 DÍAS	31/07/2009	T		LIQUIDACION X OFICIO- GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, SEGÚN MEMORANDUM N° 1358-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.
48	66776	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA AYACCOCHA, DISTRITO DE SALCABAMBA	SALCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. MAXIMO TORRES SEDANO	ING. SERGIO SOTO YANGALI CIP 38646	230,005.22	48,577.10	181,428.12	100.00%	100.00%	12/09/2008	90 DÍAS	31/12/2008	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
49	10716	MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPIÑICAS CARAMPA PICHUS		GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. UBALDO RIVEROS CHAHUAYO CIP 115719	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	1,496,978.59	398,920.00	1,098,058.59	100.00%	100.00%	01/08/2008	183 DÍAS	08/10/2011	T		OBRA CULMINADA AL 100% SIN INFORMACION; SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION A LA OFICINA DE ARCHIVOS RECIEN IMPLEMENTADAS.
50	9477	CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO (TRAMO II)	MULTIDISTRITAL	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	CONVOCATORIA	ING. PAUL MANUEL ORELLANA PAUCAR	1,831,682.15	1,831,682.15	0.00	100.00%	100.00%	02/11/2010	150	31/03/2011	L		LIQ. TECNICA FINANCIERA RGGR N° 769-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 25/08/2014 LIQ. POR OFICIO

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS	EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°	
									S/.								
51	77874	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. N° 656 BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	304,392.36	182,635.42	121,756.94	100.00%	100.00%	03/09/2009	90 DÍAS	01/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
52	77870	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. PEDRO PAUCAR CAMPOSANO	ING. JUAN HUAMANI ESPINOZA CIP 100062	269,086.69	161,452.01	107,634.68	100.00%	100.00%	01/10/2009	90 DÍAS	29/12/2009	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
53	49159	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL N° 304 DEL CENTRO POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAMELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	B/ING. JORGE GUIBERT DELGADO	ING. MARCO PALOMINO CAHUANA	216,699.00	130,019.40	86,679.60	100.00%	100.00%	04/11/2009	90 DÍAS	02/02/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION POR OFICIO
54	61774	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	1,072,397.00	60,887.87	1,011,509.13	100.00%	86.10%	24/05/2010	150 DÍAS	24/10/2010		P	REINICIANDO EL 18.07.13 EN LA CUAL SE REALIZO TRABAJOS DE VOLADURA POR TERCEROS PREVIO REQUERIMIENTO DE AMPLIACION DEL PLAZO HASTA EL 15.04.14. 2DA PARAL. DESDE 02/04/2014 A LA FECHA TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
55	90096	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	1,847,207.31	1,775,191.02	72,016.29	100.00%	100.00%	17/05/2010 18/06/2012	210 60	17/12/2010 30/03/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100% YA SE CUENTA CON EL COMITÉ PARA RECEPCION Y ENTREGA DE LA MISMA.
56	65994	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR N° 31044 MARISCAL CACERES - DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. EDUARDO WALTER ESPEJO PILLACA CAP 5462	ARQ. DAVID ILIZALDE BALVIN DENEGRI CAP: 005014	2,414,620.27	2,416,706.05	-2,085.78	100.00%	100.00%	17/05/2010	240	17/01/2011	L		OBRA LIQUIDADA APROBADA CON RGSR N° 047-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
57	74756	MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CALIXTO SANCHES DELGADO	ING. ZOSIMO PASTOR ZARATE JANAMPA CIP 20110	1,394,803.69	1,394,803.00	0.69	100.00%	100.00%	26/04/2010	180 DÍAS	26/09/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION
58	124031	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, SAN LUCAS DE TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HVCA.	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP 81920	ING. JUAN PABLO SOBREVILLA JAUREGUI CIP 50816	1,852,658.47	1,831,598.46	21,060.01	100.00%	100.00%	07/07/2010	150 DÍAS	17/10/2010	L		OBRA LIQUIDADA, APROBADA CON RGSR N° 048-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G DEL 18/02/2014
59	124069	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	JUAN PEDRO MEJIA MARO	ING. PETTER JHON MENDO SALOME CIP: 106392	582,498.31	582,498.31	0.00	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/12/2010	L		OBRA LIQUIDADA, APROBADA CON RGSR N° 044-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G 18/02/2014

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
60	76083	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	HUARIBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JORGE LUIS, CRISOSTOMO CAMPOS CIP° 113483	ING. JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA CIP: 61452	901,022.17	901,022.17	0.00	100.00%	100.00%	19/05/2010	150 DÍAS	19/10/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
61	108041	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO JONECHUYJO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. EFRAIN CATEÑO MARTINEZ CIP: 74222	ING. LUIS ANTONIO SANTIVAÑEZ CASTILLO CIP: 72141	1,375,424.82	1,375,278.82	146.00	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DÍAS	28/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
62	68164	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA	SURCUBAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. EDWIN R. QUINTANILLA GUTARRA CAP 8707	ING. GALICH PONCE PORRAS	2,265,932.21	247,042.23	2,018,889.98	100.00%	92.32%	12/05/2010	285	16/11/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
63	66159	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	AHUAYCHA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. ELMER RAUL TOVAR HUANCA	ARQ. PERCY GABRIEL CARTOLIN TOCASCA	572,268.13	572,268.13	0.00	100.00%	100.00%	21/05/2010	210 DÍAS	21/12/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
64	123976	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOSTAMBO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	ING. MARCO ANTONIO GAMBOA DELGADO CIP 74448	2,520,176.96	2,558,790.46	-38,613.50	100.00%	100.00%	17/05/2010	180 DÍAS	17/11/2010	T		PS. ACCOYANCA PRESENTA COLAPSAMIENTO EN PASADIZO QUE NECESITA RECONSTRUIR, POR LO CUAL SE SOLICITO LA CERTIFICACIÓN PERO A CAUSA QUE LA OBRA HA GENERADO SOBRE GIRO PRESUPUESTAL POR LO QUE IMPOSIBILITA LA ASIGNACION SOLICITADA.		
65	125210	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	DESIGNACIÓN INTERINA AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN	957,339.40	284,972.00	672,367.40	100.00%	96.89%	27/05/2010	150 DÍAS	27/10/2010	T		LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO, INFORMACIÓN RATIFICADO POR EL ASISTENTE TÉCNICO. BACH. RICHTER ENRIQUE PEREZ PAUCARCHUCO		
66	107454	CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CARLOS ENRIQUE PALOMINO GALINDO CIP	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	785,119.50	785,119.50	0.00	100.00%	98.00%	27/05/2010	180 DÍAS	27/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
67	123847	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	Arq. Carlos Alberto RAU VARGAS CAP: 9872.	Ofic. Supervisión y Liquidación.	1,657,584.60	989,414.57	668,170.03	100.00%	86.38%	18/05/2010	195 DÍAS	03/12/2010	T		FALTA CULMINAR EL P.S. QUINTAO A CONSECUENCIA DE QUE FUE REVERTIDO IRRESPONSABLEMENTE LA SUMA DE S/. 16,695.69. SE JUSTIFICO LA AMPL. PPTAL DE S/. 24,761.93. POR LO QUE SE REQUIERE S/. 41,457.62 NUEVOS SOLES, PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y CIELORRASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS.		

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA		AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°		
68	107486	AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. PABLO ENRIQUE SANCHEZ GARCIA CIP: 81920	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	662,462.07	662,462.07	0.00	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DÍAS	31/11/2010	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION	
69	69523	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. ISMAEL MARTIN QUISPE BERROCAL CAP. 8776	FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES CAP: 006828	877,421.48	877,178.48	243.00	100.00%	100.00%	17/05/2010	150 DÍAS	17/10/2010	T		OBRA CULMINADO AL 100%- PROCESO DE ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS	
70	115502	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. CATI JULIETA ENRIQUEZ FLORES	Supervisión y Liquidación por función	558,754.24	558,754.82	-0.58	100.00%	100.00%	31/05/2010 02/07/2012	120 DÍAS	31/09/2010	T		FALTA LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL 2DO NIVEL Y TECHO DE LA CAJA DE ESCALERA A FALTA DE PRESUPUESTO.	
71	49945	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	PAZOS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUDI MARGOT CHAMORRO TRUJILLO CIP: 80980	ING. MAYRA GALVEZ QUISPE CIP: 95442	342,725.01	342,104.30	620.71	100.00%	100.00%	01/09/2010	105 DÍAS	10/12/2010	L		OBRA LIQUIDADADA APROBADO CON RGSR N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/GSRT-G del 18/02/2014	
72	109711	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	COLCABAMBA	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA MARIN	ING. EDGAR MIRANDA ROMERO	1,130,367.66	1,130,367.66	0.00	100.00%	100.00%	17/11/2011	150 DIAS	31/07/2012	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADO CON RGSR N° 050-2014/GOB.REG.HVCA7GSRT-G del 18/02/2014	
73	109711	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ACCESO A <u>LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA</u>	DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA	SEDE CENTRAL	ING. HUGO QUISPE ÑAHUI Y ING. PAUL KIRWAN ROJAS HUANQUI	ING. ALFREDO ARCHI DE LA CRUZ	2,246,366.09	1,103,391.00	1,142,975.09	100.00%	100.00%	01/10/2011	150	27/02/2012	T		PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE PRESUPUESTO POR EJECUTAR	
74	164098	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ	ING. EFRAIN CATEÑO	1,717,373.94	1,711,801.68	5,572.26	100.00%	100.00%	05/09/2011	150	23/04/2012	L		OBRA LIQUIDADADA, APROBADO CON RGSR N° 049-2014/GOB.REG.HVCA7GSRT-G DEL 18/02/2014	
75	9477	"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA"	COLCABAMBA-TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA X OFICIO	ING. PEDRO E. GARCIA URDANEGUI	9,995,204.67	2,329,035.65	7,666,169.02	100.00%	70.05%	01/12/2010	150 DIAS	22/01/2013		P	OBRA PARALIZADO CABE RESALTAR QUE LA INFORMACION FINANCIERA ES DEL MONTO DEL EXPEDIENTILLO APROBADO POR EL MONTO DE 789,494.00, ASIMISMO SE INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA PORQUE LAS DOS MAQUINARIAS DE LOS DOS FRENTE SE ENCUENTRA MALOGRADO Y SU REPARACION Y RESPUESTOS DE DICHA MAQUINARIA SE ENCUENTRA PROCESO DE ADJUDICACIÓN.	

Fecha : 30/06/2015

Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	UNIDAD EJECUTORA	RESIDENTE	SUPERVISOR / INSPECTOR	COSTOS		EJECUCION FINANCIERA			AVANCES FISICO ACUMULADOS		CRONOLOGIA			ESTADO		OBSERVACIONES
							TOTAL (S/.)	ACUMULADO DEL MES (S/.)	SALDO POR EJECUTAR S/.	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA DE TERMINO	1°	2°			
76	N/C	MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN MATRCOS DE ROCCHACC - PROVINIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	SAN MARCOS DE ROCCHACC	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. FORTUNATO M. ORIHUELA PAUCAR CIP 118728	ING. DIETER HUALI LAZO CIP. 103358	179,316.25	164,970.95	14,345.30	100.00%	100.00%	25/08/2011	30	31/09/2011	T		OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE TRANSPORTES. SUPERVISION A CARCO DE ORSYL, CON INFORME DE SOLICITUD DE COMISION DE RECEPCION		
77	78065	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO	TINTAY PUNCO	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING. SUSI GIOVANA RAMOS GALLEGOS	800,535.03	803,616.24	-3,081.21	100.00%	100.00%	02/11/2011	150	30/03/2012	T		OBRA CULMINADA AL 100 % SE REQUIERE REALIZAR UN POA PARA LA LIQUIDACION		
78	92177	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA – HUANCVELICA"	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ARQ. CESAR PAUL TRILLO VILCHEZ	ING°. FRANK FREDDY ZAMUDIO MORALES	1,111,537.92	110,009.00	1,001,528.92	100.00%	100.00%	07/01/2013	125	06/06/2013	T		OBRA CULMINADA AL 100%, SE CUENTA CON LA RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA PARA SU INAGURACION		
79		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE MANTACRA PAMPAS TAYACAJA HUANCVELICA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. DAVID CESAR VERA CARRION.	2,500,453.64	1,424,113.64	1,076,340.00	100.00%	95.00%	20/05/2013	451	13/08/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION , CON SOLICITUD DE 4TA AMPLIACION DE PLAZO.		
80		SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 30998 DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	PAMPAS	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. RUBEN OSCAR YAURICASA MOTA	ING. MARCO EDMUNDO PALOMINO CAHUAYA	616,020.00	633,519.63	-17,499.63	100.00%	100.00%	15/10/2013	90	12/01/2014	T		OBRA CULMINADA AL 100% -RECEPCION DE LA OBRA DIA 09-04-2014, PRELIQUIDACION PRESENTADA Y SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN		
81		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 428 EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA.	DANIEL HERNANDEZ	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA	ING. ELIZABETH CABEZAS ONOFRIO CIP 74220	1,586,825.79	804,839.70	781,986.09	100.00%	54.78%	03/04/2014	180	29/09/2014	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO		
82	201357	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA - PUTACCA - CARHUAC - ANTIPAHUASIN - PITECC - PUCARAPATA - ACOCRA, DISTRITO DE HUARIBAMBA , PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUARIBAMBA	SEDE CENTRAL	ING. HECTOR ESTEBAN CURASMA CIP. 161415 ARQ. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING FREDDY HUACCACHI HUAMAN	6,186,235.18	112,256.32	6,073,978.86	8.34%	2.03%	10/09/2014	450	03/12/2015		P	OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE CONVOCATORIA 1RA PARALIZ. 17.12.2014, POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL la maquina pesada (TRACTOR ORUGA D6), cumplio 1500 h/maq. Necesita realizar mantenimiento		
							S/.	589,108,785.45	431,425,155.24										

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION