



Resp :
Fech :
Peric :

ORSyL - Gob. Reg. Hvca.
30/06/2015
marzo - 2015

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Nº	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA		FECHA DE INICIO	DURACIÓN	FECHA DE TERMINO	Nº	DÍAS	DOCUMENTO	1º	2º			
										S/.	%																		
				ACOBAMBA	25,038,389.80				16,358,956.58																				
1	40844			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DIRESA HUANCAVELICA	1534073.16	1				1,534,073.16	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/08/2008	234	16/05/2009	2	55		L		25/06/2009	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGGR 160-2009 (25/JUN/2009)	
2	52935			MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)	1,514,942.53					1,075,081.31	439,861.22	29.03%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		12/07/2008	105	07/01/2009	1	75		LIQ		12/04/2009 09/09/2012	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012//GOB.REG.HVCA/GGR (09/SEP/2012)
3	16368			CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COCHAMARCA - MAYUNMARCA	488,961.15					488,961.15	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	4.94%	95.06%		15/01/2008	121	14/05/2008	0	0		P			PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO	
4	40901	ING. ELIAS REQUENA / ING JUAN HERNANDEZ / ING. EDUARDO CANCHARI		CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	876,777.86	1	86,800.94			864,749.22	98,829.58	10.26%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		10/07/2008	184	07/02/2009	1	29		T			TIENE LIQUIDACION DE CONTRATO POR OFICIO REALIZADO POR EL ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, EL CUAL FUE CONTRVERTIDO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE SIN SEGUIMIENTO ALGUNO (ABANDONADO)
5	61745			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ	924,746.48	2	92,246.63			1,008,909.33	8,083.78	0.79%	F.C. A.D. A.M.	92,474.65	100.00%	100.00%	0.00%		29/01/2009	242	12/01/2010	4	107		LQ	C	21/01/2010 09/09/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO	
6	19146, 29119, 15737, 29119, 15120, 16624, 12860, 11581, 6544.	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II-SALDO DE OBRA	3,970,031.54					1,241,023.81	2,729,007.73	68.74%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		19/01/2010	310	16/02/2011	1	84		T			LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN
7	118828			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA</u> , DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA	1,045,377.84					872,597.02			F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		15/10/2010	135	27/03/2011	1	29		T			SE HA CONSOLIDADO LA CONCILIACIÓN SOLICITADO POR EL CONTRATISTA REFERIDO A: 1) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y, 2) PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
8	118770	ING. WILMER AVALOS NEYRA		CONSTRUCCION DEL <u>SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA</u> , DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	2,049,809.41					2,049,809.40	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	204,980.94	100.00%	100.00%	0.00%		30/08/2012	150	31/12/2012				LI		24/07/2013 09/12/2013	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 718-2013//GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013) LIQ. CONSULTOR RGGR N° 1119-2013//GOB.REG-HVCA/GGR (09/DIC/2013)	
9	231854	ING. WILMER AVALOS NEYRA		AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA <u>LE. N 36328 DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA</u> - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	2,365,617.64					2,303,395.87	62,221.77	2.63%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/01/2013	180	30/11/2013	4	154		LI		09/10/2014 06/11/2014	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 892-2014//GOB.REG-HVCA/GGR DEL 09/10/2014 LIQ. CONSULTOR RGGR N° 982-2014//GOB.REG-HVCA/GGR del 06/11/2014
10	170371			MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS <u>SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N° 527 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE NAHUINCUCHO</u>	1,203,486.71					837,379.00	366,107.71	30.42%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		19/08/2013	120	16/12/2013				T			LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, APROBADO CON RGRS
11	228452	ING. WILMER AVALOS NEYRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	1,811,029.02					768,393.27	1,042,635.75	57.57%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		09/03/2013	90	05/07/2013	1	28		L		21/08/2014	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR. N° 760-2014//GOB.REG-HVCA/GGR del 21/08/2014, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA
12	D.U. 058-2011	ING. GUSTAVO CALDERON VERVARA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA LA CALZADA - PUCA CRUZ - ACOBAMBA (24+000 KM)	805,722.84					762360	43,362.84	5.38%	F.C.A D. A.M.	80,572.28	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		23/01/2013	45	31/05/2013	1	83		LIQ		08/04/2014 29/05/2014 08/05/2015	LIQ. EXP. TEC 1004-2014//GOB.REG.HVCA/GGR del 10/11/2014 LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 334-2014//GOB.REG.HVCA/GGR (08/04/2014) LIQ. CONSULTORIA N° 466-2014//GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/05/2014 LIQ. FINAN FINAL RGGR 377-2015//GOB.REG.HVCA/GGR del 08/05/2015
13	206968	ING. CARLOS CANTO QUISPE 0470-2013/ORA		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA <u>LE. JOSE ABELARDO QUINONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA</u> - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	2,842,211.64					2,186,331.36	655,880.28	23.08%	F.C. A.D. A.M.	284,221.19 1,136,884.66	29/11/2013 29/11/2013	100.00%	100.00%	0.00%		27/07/2013	150	17/04/2014	4	115		L		04/05/2015	1. RGGR 1117-13 (10.12.13) 1. RGGR 034-14 (29.01.14) 2. RGGR 066-14 (04.02.14) 3. RGGR 178-14 (04.03.14) 4. RGGR 932-14 (22.10.14)
14	S/C	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA <u>CARRETERA RUTA N° HV-106 TRAYECTORIA: EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) ANDABAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDABAMBA)</u>	548,103.37					281,399.24	266,704.12	48.66%	F.C. A.D. A.M.	54,810.34	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		09/11/2013	75	27/03/2014				L		04/04/2014 17/03/2015	LIQ. EXP. TEC. N° 295-2014//GOB.REG.HVCA/RRG DEL 04/04/2014 RECEPCION 26.05.2014 LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 257-2015//GOB.REG.HVCA/GGR del 17/03/2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°
										S/.	%																		
15	181186	ING. LUIS EFRAN YARANGA CONDORI	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUNMARCA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,344,500.00				1,434,159.80	910,340.20	38.83%	F.C.A D. A.M.	234,450.00 468,900.00	23/05/2015 28/05/2015	100.00%	82.66%	17.34%	18/06/2014	03/07/2014	240	28/04/2015	2	60	RGGR 318-15 (15.04.15) RGGR 365-15 (06.05.15)	EJ	AT	PARALIZ 01. 30.12.2014 - 01.03.2015 REINICIO 02.03.2015 CALENDARIO REFORMULADO		
16	251988	ING. WILMER AVALOS NEYRA	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,201,959.75				673,367.94	528,591.81	43.98%	F.C.A D. A.M.			48.87%	56.02%	-7.15%	18/11/2014	19/11/2014	120	05/07/2015	2	109	RGGR 328-15 (20.04.15) RGGR EN PROCESO	EJ	AD	PARALIZ 02: 27.12.2014-31.03.2015 REINICIO 14.04.2015		
ANGARAES					41,132,856.19				19,230,044.02																				
1	88510			MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000	1,893,989.34	2		11,007.36	1,904,995.33	1.37	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		07/09/2007	301	14/11/2008	4	134		LIQ		06/11/2012 23/01/2013	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 055-2013 (23/ENE/2013)	
2	9928	ING. CRISTIAN PONCE		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	3,517,015.57				1,562,040.68	1,954,974.89	55.59%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		02/02/2008	221	09/09/2008	0	0		LQ	C	13/09/2012 21/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGR 937-2012 (21/SET/2012)	
3	66141			MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST. DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCVELICA	2,244,511.50	3		161,064.05	2,583,078.21	-177,502.66	-7.38%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		07/10/2008	342	01/08/2009	2	43		LIQ		12/03/2010 07/05/2010 25/08/2011	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORIA N° 203-2010/GOB.REG.HVCA/GGR LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	
4	6905			APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCVELICA - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPITI - ANGARAES	149,627.98	0			149,627.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		24/04/2009	75	07/07/2009	0	0		L		02/09/2009	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 280-2009 (2/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACIÓN FINAL	
5	123816			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	568,610.10				536,611.32	31,998.78	5.63%	F.C. A.D. A.M.	239,786.03	16-01-2011	100.00%	100.00%	0.00%		20/08/2010	120	17/12/2010				LIQ		12/09/2013 11/02/2014 17/02/2015	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGRS N° 0140-2013-GOB.REG.HVCA-GSRAng del 12/09/2013 LIQ. CONSULTOR RSR N° 0023-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng del 11/02/2014 LIQ. FINANCIERA FINAL RGRS 020-2015-GOB.REG.HVCA-GSRAng del 17/02/2015	
6	D.U. 058-2011	ING. GUSTAVO CALDERON VERVARA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY) - ANCHONGA - HUAYANAY - EMP. HV-105 (DV HUAYANAY) - EMP. HV-105 (45+785KM)	2,024,006.98				1,742,802.00	281,204.98	13.89%	F.C.A D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		12/01/2013	75	30/06/2013	1	86		LI			LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 474-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (30/05/2014) LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 574-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE FECHA 02.07.2014	
7	D.U. 058-2011	ING. GUSTAVO CALDERON VERVARA	ANGEL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA - CONGALLA-EMP. PE-26B (SECCLLA)	3,434,616.71				1,829,771.00	1,604,845.71	46.73%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		15/01/2013	90	04/04/2014	3	120		L		04/02/2015	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 139-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/02/2015	
8	163409	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	2,783,140.61							F.C. A.D. A.M.	278,314.00 556,628.12 1,113,256.25	04/04/2011 04/04/2011	100.00%	3.20%	96.80%		27/12/2011	150	24/05/2012				P			LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGRS N° 0119-2014-GOB.REG.HVCA-GSRAng, A LA LIQUIDACION SE HIZO EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 020-2014/GSRA/OSRAJ/jccp.	
9	66866	ING. WILMER AVALOS NEYRA		MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN-SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1,936,160.63				1,877,418.09	58,742.54	3.03%	F.C. A.D. A.M.	193,616.06	09/07/2012	100.00%	100.00%	0.00%		30/11/2011	180	27/05/2012	0	0		LI		04/03/2014	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 174-2014 GOB.REG-HVCA/GGR del 04/03/2014. LIQ. CONSULTORIA N° 577-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 03/07/2014	
10	123696	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	1,648,134.64	1			1,661,857.86	-13,723.22	-0.83%	F.C. A.D. A.M.	164,813.464	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		29/12/2011	150	20/07/2012	2	55		T			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR ATRAZO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION	
11	172610	ING. WILMER AVALOS NEYRA		MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1,576,753.34				1,576,753.34	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%		19/01/2012	150	29/11/2012	3	166		LI		02/08/2013 29/05/2014	LIQ. EJEC OBRA RGGR N° 725-2013 (02/AGO/2013). LIQ. CONSULTORIA N° 467-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/05/2014	
12	132960	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONTRUCCION E IMPLEMETACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA	2,814,313.88				2,814,313.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	157,675.34	Porrateado	100.00%	100.00%	0.00%		02/02/2012	180	17/08/2012	2	18		LIQ		26/03/2013 17/05/2013	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 292-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 559-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 17/05/2013, FALTA LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 580-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014	
13	124042	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	990,774.34				990,774.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	99,077.43 198,154.87 396,309.74	Porrateado 24-ENE-13 20-NOV-12	100.00%	100.00%	0.00%		08/08/2012	120	08/01/2013	2	34		LIQ		03/09/2013 03/10/2013 24/07/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 792-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2013) LIQ. CONSULT N° 906-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/11/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 676-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 24/07/2014	

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°
										S/.	%																		
14	S/C			MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY DV. QUISPICANCHA - SECLLA - JULCAMARCA LONG=70.000KM	342,603.89				342,603.89	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		02/08/2012	105	15/11/2012				L	03/04/2013	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. N° 302-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/04/2013	
15	92657			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCAMARCA - YANACHOCCE - CHINCHO - HUANCHUY - ANGARAES HUANCVELICA - KILOMETRO:33.190	2,175,242.05				2,020,752.26	154,489.79	7.10%	F.C. A.D. A.M.	217,524.21	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%		18/12/2012	180	27/08/2013	1	73		T		LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA EN EVALUACION EN LA SUPERVISION DE OBRA, LA PARTE FINANCIERA YA ESTA HECHO LA LIQUIDACION Y LA PARTE TECNICA TIENE OBSERVACIONES	
16	228459	ING. WILMER AVALOS NEYRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE PARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,098,488.90				357,202.64	741,286.26	67.48%	F.C.A. D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		09/03/2013	91	06/07/2013	1	28		L	22/08/2014 01/10/2014	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR. N° 762-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014, A ESPERA DE LA LIQ. DE CONSULTORIA LIQ. CONSULTOR RGGR. N° 877-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/10/2014.	
17		ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA; RUTA N° HV-116 TRAYECTORIA EMP. PE26B (REPARTICION HUARPA) - TUCSPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	1,437,900.12				739,510.83	698,389.29	48.57%	F.C. A.D. A.M.	143,790.01	05/05/14		100.00%	100.00%	0.00%		08/11/2013	120	10/05/2014	1			LI	14/10/2014 06/02/2015	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE E.J. RGGR N° 905-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014 LIQ. CONSULTORIA N° 146-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2015	
18	85693	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.595 DEL DISTRITO DE COCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	1,222,298.40				1,004,387.53	217,910.87	17.83%	F.C. A.D. A.M.	122,229.84	PRORRACT		100.00%	100.00%	0.00%		13/01/2014	180	11/07/2014				T		OBRA CULMINADA DENTRO SU PLAZO. RECEPCION 01.09.2014 EL CONTRATISTA NO PRESENTA A LA FECHA LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA EN PROCESO DE FIRMA	
19	85702	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE COCHACCASA - ANGARAES - HUANCVELICA	947,307.81				874,942.19	72,365.62	7.64%	F.C. A.D. A.M.	94,730.78	PRORRACT		100.00%	100.00%	0.00%		13/01/2014	120	10/06/2014				L	06/03/2015	CULMINADO, Y RECEPCIONADA CON FECHA 21.07.14 LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. RGGR N° 231-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015	
20	98964	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA CRI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	1,544,912.27	1			1,241,327.89	303,584.38	19.65%	F.C. A.D. A.M.	RETENCION	3 VAL		100.00%	82.77%	17.23%		29/12/2013	150	08/12/2014	6	195		T		PARALIZADO EL 23.07.14 FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL DEDUCTIVO REINICIO 10.12.2014 VALORIZACION ADICIONAL DE 17.13% AL MONTO DEL CONTRATO CULMINADO CON EL CUAL SUMA LA EJECUCIÓN AL 100% CULMINADO EL 19.12.14	
21	251529	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA ATI	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,896,100.00				1,050,214.85	2,845,885.15	73.04%	F.C. A.D. A.M.	389,610.00 0 0	15.10.15 0 0		41.01%	41.01%	0.00%	08/08/2014	09/08/2014	270	11/07/2015	1	67	RGGR 369-15 (07.05.15)	EJ AT		ENTREGA DE TERRENO 08.08.14, INICIO DE OBRA 09.08.14 1RA PARALIZ 24.12.2014 AL 28.02.15 REINIO 01.03.2015	
22	172826	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	MARIA	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	2,886,347.14				1,981,811.74	904,535.40	31.34%	F.C. A.D. A.M.	288,634.72 247,000.00	18/12/2014 18/12/2014		100.00%	75.72%	24.28%		06/08/2014	180	25/02/2015	1	24	RGGR 254-15 (17.03.15)	P		01 PARAL. 02.02.2015 - 31.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS OBRA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS. SE HA SOLICITADO PRUEBA DIAMANTINA	
CASTROVIRREYNA					25,327,414.55				8,277,696.23																				
1	14661			CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA I ETAPA	842,491.80				842,491.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		17/11/2008	180	15/05/2009	0	0		T		SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS	
2	14661			CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CCACCACHACA-HUARANGACANCHA II ETAPA	1,664,157.80		1,280,345.44		1,664,157.80	1,280,345.44	43.48%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	98.53%	1.47%		01/08/2008	502	20/01/2010	1	36		R		SE DEVOLVIO A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA FINALIDAD QUE SE ELEBORE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL. FALTA LA APROBACIÓN DE LA LIQ. DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
3	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	572,127.53	1	64,196.31		498,325.47	137,998.37	21.69%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	98.00%	2.00%		23/06/2010	120	29/05/2011	6	221		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	
4	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	535,711.32	1	39,746.00		131,114.98	444,342.34	77.22%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	78.82%	21.18%		01/07/2010	120	02/08/2012	2	643		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	
5	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	614,524.79				369,625.09	244,899.70	39.85%	F.C. A.D. A.M.	172,237.00 205,392.26	18/10/2011 18-10-2011		100.00%	81.05%	18.95%		03/10/2011	120	24/06/2012	4	146		R		RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO, LIQUIDACION DE CUENTAS CONSENTIDA, REMITIDO A SGE PARA ELABORAR EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA.	
6	118500	CASTRO		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	669,223.72				681,199.22	-11,975.50	-1.79%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		22/08/2011	120	19/12/2011	0			T		OBRA CULMINADA; VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN	

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES				
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°						
										S/.	%																					
1	67858			CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	1,481,173.80				1,481,173.00	0.80	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				23/08/2010	120	02/06/2011	164			LIQ		28/09/2011 13/08/2013 26/08/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRSR 156-2011- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 28/09/2011 LIQ. CONSULTOR RGRSR 185-2013- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 13/08/2013 LIQ. FINANC. FINAN RGRSR N° 200-2013- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013, ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	
2	50290			AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	2,104,432.80				2,204,524.50	-100,091.70	-4.76%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				19/07/2010	301	15/05/2011				LIQ		07/08/2013 08/08/2013 26/08/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRSR 178-2013- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 07/08/2013 LIQ. CONSULTOR RGRSR 179-2013- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 08/08/2013 LIQ. FINANC. FINAN RGRSR N° 199-2013- GOB.REG.HVCA/GSRCH/G DEL 26/08/2013, ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	
3	47986	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA LE. JOSE SANTOS CHOCAÑO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	1,874,657.99	2			1,874,536.83	121.16	0.01%	F.C. A.D. A.M.	187,465.79 374,931.60	15/07/2012 05/06/2012		100.00%	100.00%	0.00%				23/02/2012	180	03/10/2012	2	42			LIQ		08/05/2013 24/07/2013 01/08/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 421-2013/GOB.REG- HVCA/GGR (08/MAY/2013), LIQ. CONSULTOR R.G.G.R. N° 717-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/JUL/2013), LIQ. FINAN. FINAL RGRSR N° 690- 2014/GOB.REG-HVCA/GGR DE 01/08/2014
4	227299	ING. WILMER AVALOS MEYRA	MARIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,432,126.45				894,698.49	1,537,427.96	63.21%	F.C. A.D. A.M.				99.99%	100.00%	-0.01%				01/03/2013	120	27/07/2013	1	28			LI		13/08/2014 01/10/2014	LIQ. DEL CONTRATO RGRSR N° 728- 2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 13/08/2014. LIQ. CONSULTOR RGRSR N° 876-2014/GOB.REG- HVCA/GGR del 01/10/2014.
5	103491	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	11,189,029.59				11,189,029.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	1,118,903.00 2'237,805.92	05-ABR-13 23-DIC-12		100.00%	100.00%	0.00%				20/09/2012	240	19/08/2013	1	93			LI		13/01/2014 07/11/2014 08/05/2015	LIQ. EJEC. OBRA RGRSR. N° 008-2014/GOB.REG- HVCA/GGR DEL 13/01/2014 LIQ. CONSULTOR RGRSR. N° 992-2014/GOB.REG- HVCA/GGR del 07/11/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGRSR N° 375-2015/GOB.REG- HVCA/GGR del 08/05/2015
6	103491	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	14,962,729.72				12,607,958.86	2,354,770.86	15.74%	F.C. A.D. A.M.	2'992,545.94	FIN OBRA		76.27%	96.54%	-20.27%				12/09/2012	180	08/11/2013	1	84			LI		11/07/2014 05/08/2014	LIQ. EJEC. OBRA RGRSR. N° 618-2014/GOB.REG- HVCA/GGR DEL 11/07/2014 LIQ. CONSULTOR RGRSR. N° 704-2014/GOB.REG- HVCA/GGR del 05/08/2014
7	171319	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,184,724.32	1	144,578.78		1,608,479.44	720,823.66	30.95%	F.C. A.D. A.M.	436,944.86 873,889.73	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%				17/10/2013	270	05/12/2014	1	145			T		PARALIZADO 01.02.14 al 01.06.14 REINICIO 02.06.14 CULMINADO 05.12.2014 PLIEGO DE OBSERVACIONES 20.02.2015 RECEPCION 07.04.2015	
8	SIC	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,026,007.17				1,026,007.16	0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,600.72	25/02/2014		100.00%	100.00%	0.00%				09/11/2013	120	08/03/2014					LI		24/07/2014 07/11/2014	LIQ. EJEC. OBRA RGRSR. N° 672-2014/GOB.REG- HVCA/GGR DEL 24/07/2014 LIQ. CONSULTOR RGRSR. N° 993-2014/GOB.REG- HVCA/GGR DEL 07/11/2014
9	160277	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	1,943,322.51	1	286,079.42	RER 317-14 (01.09.14)	1,311,183.08	918,218.85	41.19%	F.C. A.D. A.M.	194333.33 28608.00	23.06.15 09.07.15		95.20%	87.47%	7.73%				28/01/2014	180	17/06/2015	4	326	RGRSR 931-14 (22.10.14) RGRSR 1069-14 (02.12.14) RGRSR 264-15 (18.03.15) RGRSR 360-15 (05.05.15)	EJ	AT			1RA PARALIZ. 01.06.14 AL 03.09.2014 REINICIO DE LABORES EL 04.09.2014 2DA PARALIZ. 19.12.2014 - 05.04.2015 REINICIO 06.04.2015 AMPL PLAZO 04 POR 54 DÍAS EN PROCESO
10	161786	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	ANGEL	IMPLEMENTACION CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,254,481.69				1,254,481.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				03/04/2014	150	30/08/2014					L		06/03/2015	LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGRSR. N° 221- 2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/03/2015
11	190234	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA LE. I N° 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	734,700.00				423,542.82	311,157.18	42.35%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				01/05/2014	135	12/09/2014					L		15/01/2015	LIQ. DEL CONTRATO EJEC. OBRA RGRSR. N° 108- 2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2015
12	193766	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCVELICA	3,570,882.60				1,449,147.37	2,121,735.23	59.42%	F.C. A.D. A.M.				72.82%	40.59%	32.23%				12/07/2014	180		2	123	RGRSR 163-15 (12.02.15) RGRSR 216-15 (05.03.15)		P			ENTREGA TERRENO 01.07.14 1RA PARALIZ. 25.11.204 AL 03.01.2015 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO REINICIO 04.01.15 2DA PARALIZ. 08.01.2015 AL 31.03.2015 POR FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES CLIMATOLOGIAS CONSTANTES EN LA ZONA DE TRABAJO
13	186763	ING. LUIS YARANGA CONDORI	ANGEL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCVELICA	906,778.80				906,778.80		100.00%	F.C. A.D. A.M.	181,355.76						0.00%					120	28/04/1900					NI		ENTREGA DE TERRENO 23.10.14 SUSPENDIDO INICIO DE OBRA POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1 EXP. TEC. ADICIONAL Y DEDUCTIVO ENTREGADO CON RETRAZO SIENDO EL ADICIONAL MAYOR AL DEDUCTIVO

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
14	251840	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	MARIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACATA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	964,506.61				964,506.61	100.00%	F.C. A.D. A.M.	192,901.32		17.68%	18.17%	-0.49%	09.12.14	24/12/2014	120	20/06/2015	2	59	RGGR 327-15 (20.05.15) RGGR 329-15 (20.04.15)			P		ENTREGA DE TERRENO 09.12.14 01 PARAL. 01.02.2015 AL 31.03.2015 FACTOR CLIMATOLOGICOS, POR FALTA DE ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA PRESENTADO EL 02.03.2015
HUANCVELICA					180,324,357.21				5,063,274.86																			
1	13040			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA	2,030,692.49	1	180,992.95		2,211,685.44	100.00%	F.C. A.D. A.M.	203,069.25		100.00%	100.00%	0.00%		01/04/2008	137	11/11/2008	1	88				LIQ	18/04/2011	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 498-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (22/OCT/2010) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (18/ABR/2011)
2	3600			CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA	3,065,625.32	2	29,246.74		1,062,821.95	2,032,050.11	65.66%	F.C. A.D. A.M.	306,562.53		100.00%	100.00%	0.00%		16/04/2007	145	30/03/2008	6	205			T		PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD (INCONCLUSA)
3	23992			CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CCELLORUMI	839,046.38				954,414.76	-115,368.38	-13.75%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		22/10/2008	149	18/04/2009	2	30			L	21/08/2009	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 224-2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL
4	40844			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DIRESA HUANCVELICA	1,813,728.75				1,813,728.75	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/08/2008	234	16/05/2009	2	55			LIQ	25/06/2009 07/12/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL 570-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (07/12/2010), CIERRE DE PROYECTO	
5	38845			FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCVELICA	1,805,061.98				1,805,061.98	100.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/08/2008	241	30/03/2009	2	62			LIQ	25/06/2009 20/07/2011	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 161-2009 (25/06/2009), LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 317-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/JUL/2011)	
6	19358	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO		INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.Mx FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA					0.00	#DIV/0!	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		24/04/2008	150	18/01/2009	3	120			L	06/08/2010	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	
7	3600	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO II ETAPA	9,262,472.23				9,262,472.23	100.00%	F.C. A.D. A.M.	926,247.22	Aprob. De Liquidación			0.00%		01/08/2008	502	15/12/2009					R			CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
8	3600			MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA	220,835.94					0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		31/01/2008	43	13/03/2008					L	04/06/2009	LIQ. DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 128-2009 (04/JUN/2009)	
9	87706	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,371,663.51	2	50,151.48		904,433.62	517,381.37	36.39%	F.C. A.D. A.M.	137,166.35		100.00%	100.00%	0.00%		08/04/2010	240	23/01/2011	2	51			LIQ	22/08/2011 26/06/2012 26/06/2012	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), R.G.G.R. N° 636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (26/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL N°636-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/06/2012
10	110730	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGÚSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,653,000.50				1,274,292.45	378,708.05	22.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/04/2010	270	28/02/2011	3	63			LI	25/08/2011 13/09/2013 14/03/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011) correc. R.G.G.R. N° 834-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/SET/2013) CONSULTORIA RGGR. 292-2012/GOB.REG.HVCA (14/MARZ/2012) FALTA LIQUIDACION FINAL
11	81452	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	874,575.84				867,312.08	7,263.76	0.83%	F.C. A.D. A.M.	87,457.58	HASTA FINALIZAR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		01/05/2010	240	05/02/2011	3	41			LIQ	12/01/2012 14/03/2012 10/09/2012	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (12/ENE/2012) CONSULTORIA RGGR. 295-2012/GOB.REG.HVCA (14/MARZ/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/SET/2012)

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°
										S/.	%																		
12	83657	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,229,848.26				993,636.19	236,212.07	19.21%	F.C. A.D. A.M.	122,984.83	21-12-2010	100.00%	100.00%	0.00%		13/06/2010	180	14/02/2011	2	21		LIQ	19/10/2011 12/12/2011 04/07/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORIA RGR. 772-2011/GOB.REG.HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN.FINAL R.G.G.R. N° 653-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (04/JUL/2012)		
13	123462	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (PILCHACA)	566,629.26				549,090.41	17,538.85	3.10%	F.C. A.D. A.M.	56,662.93		100.00%	96.90%	3.10%		23/07/2010	120	19/11/2010	0	0		LIQ	10/10/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)		
14	123462	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	328,077.91				327,171.94	905.97	0.28%	F.C. A.D. A.M.	32,807.79		100.00%	100.00%	0.00%		23/07/2010	120	19/11/2010	0	0		LIQ	10/01/2012 01/03/2012	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (10/ENE/2012) CONSULTORIA RGR. 255-2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012), LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (13/DIC/2013)		
15		ING. ZENON		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACC) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45+300KM	1,027,818.28				1,027,818.28	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	102,781.83	120 DÍAS	100.00%	100.00%	0.00%		30/07/2010	90	26/11/2010	1	30		LI	10/08/2011 27/12/2011	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (10/AGO/2011), LIQ. SERV. CONSULTORIA R.G.G.R. N° 842-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/DIC/2011),		
16	70964	SRA BETTY		IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,755,139.33				3,546,111.41	1,209,027.92	25.43%	F.C. A.D. A.M.	475,513.93	06-11-2010	100.00%	100.00%	0.00%		11/08/2010	90	08/12/2010	2	30		LIQ	23/01/2012 12/12/2011 18/04/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-07-2011). (075-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. 23/01/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG.HVCA/GGR. (12-DIC-2011), LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (18-ABR-2012)		
17	116288	ING. ANTONIO CIEZA		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN YAUYPATA - MOYA HUANCAMELICA	307,473.90				254,606.94	52,866.96	17.19%	F.C. A.D. A.M.	30,747.39		100.00%	100.00%	0.00%		21/09/2010	90	19/12/2010				LIQ	03/05/2011 15/11/2011	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAY/11), LIQUIDACION FINAL RGR - 646-2011/GOB.REG.HVCA/GGR (15/NOV/2011), CIERRE DE PROYECTO		
18		ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUPAMPA	1,453,457.63	1	151,308.52		1,600,163.25	4,602.90	0.29%	F.C. A.D. A.M.	145,345.76	26-07-2011	92.89%	84.91%	7.98%		20/09/2010	135	29/10/2011	2	152		LI	15/05/2012 09/07/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (15/MAY/2012), LIQ. Consultoria R.G.G.R. N° 670-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (09/JUL/2012),		
19	114332	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YAUYPATA PROVINCIA DE HUANCAMELICA	1,096,817.40				413,648.91	683,168.49	62.29%	F.C. A.D. A.M.	98,713.57	16-06-2011	100.00%	100.00%	0.00%		13/11/2010	150	09/07/2011	2	89		L	09/02/2012	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (09/FEB/2012). PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DEBIDO AL ARBITRAJE LLEVADA		
20	NC	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	258,768.80				258,768.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	70.80%	29.20%		04/08/2011	90	01/11/2011				R		CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE HA CONSENTIDO EN FECHA LA ORSLYL ESTA ELABORANDO LA LIQUIDACIÓN, SE PREVEE QUE DEBE ESTAR LISTO PARA LA 2DA SEMANA DE JULIO Y DEBE DE ENIARSE AL CONTRATISTA PARA SU CONSENTIMIENTO		
21	69593	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		CONSTRUCCION SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO</u> DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCAMELICA-HUANCAMELICA	969,226.49				969,226.49	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	96,922.65 00000000 00000000	HASTA CONCLUIR LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		30/09/2011	135	11/02/2012				LI	27/06/2012 22/05/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 639-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (27/JUN/2012) LIQ. FINAN FINAL RGR N° 458-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAY/2013)		
22	89494	ING. WILMER AVALOS NEYRA		REHABILITACIÓN DE <u>TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA – CHAKICOCHA</u> - CUENCA	1,850,131.86				1,850,131.87	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	185,013.19 N.S. N.S.	08/05/2012 N.S. N.S.	100.00%	100.00%	0.00%		25/11/2011	150	08/08/2012	2	108		LQ	19/10/2012 22/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 1048-2012/GOB.REG.HVCA/GGR. (19/OCT/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 289-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (22/MAR/2013), CIERRE DE PROYECTO		
23	146154	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA <u>LE. LOS ANGELES DE OCARAHUASA-ACORIA-HVCA</u>	1,923,812.88				1,923,812.89	-0.01	0.00%	F.C. A.D. A.M.	192,381.28	07/08/2012	100.00%	100.00%	0.00%		29/12/2011	180	25/06/2012				LIQ	20/12/2012 24/01/2013 20/10/2014	LIQ. DE CONTRATO EJEC DE OBRA N° 1270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, LIQ. CONSULT N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GGR. Del 24/01/21 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 929-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/10/2014		
24	178150	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		RECONSTRUCCION <u>PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA</u> , DISTRITO DE ACORIA - HVCA	1,519,279.52				1,287,525.02	231,754.50	15.25%	F.C. A.D. A.M.	151,927.95 303,855.90 607,711.81	FIN OBRA 21-OCT-12 21-OCT-12	100.00%	56.90%	43.10%		06/03/2012	120	26/11/2012	3	146		R		PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSINTIÓ LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE DE PRESENTAR SU LIQUIDACIÓN EL 19.07.14. SE ESTA ENCAMINANDO LA LIQUIDACION POR OFICIO, EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR 148-2014 PARA SU EJECICION POR ADMINISTRACION DIRECTA		

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
25	140201	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	1,600,458.56				1,600,458.56	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	160,045.86	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		02/02/2012	180	30/07/2012				LIQ	04/04/2013 06/09/2013 20/10/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (04/ABR/2013), LIQ. CONSUL. R.G.G.R. N° 820-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (06/SET/2013), LIQ. FINAN FINAL RGR. N° 927-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 20/10/2014	
26	113995	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA	5,970,616.35				5,560,262.27	410,354.08	6.87%	F.C.A D. A.M.	519,000.00 1,194,123.27 2,388,249.54	FIN OBRA 21/08/2012 17/16/2012	84.32%	82.82%	1.50%		03/03/2012	180	16/01/2013	5	140		R		RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04.11.2013 EXPEDIENTE DE SALIDA DE OBRA APROBADO CON RGR 144-2014 PARA SU EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	
27	171338	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,356,687.00	1	0.00		1,281,266.91	75,420.09	5.56%	F.C.A D. A.M.	135,668.7	FIN OBRA	100.00%	91.47%	8.53%		26/06/2012	150	18/01/2013	2	66		L	17/09/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. R.G.G.R. N° 842-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/09/2013. LIQ. DE CONSULTORIA OBSERVADO	
28	103318	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCVELICA	1,236,013.29				1,236,013.29	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	123,601.33	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		17/04/2012	150	13/09/2012				LI	23/04/2013 24/01/2013	LIQ. CONTRATO DE EJ. OBRA R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/04/2013, LIQ. CONSUL N° 1093-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (04/12/2013)	
29	56546	ING. WILMER AVALOS NEYRA		CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	3,671,475.07				3,645,716.52	25,758.55	0.70%	F.C.A D. A.M.	367,147.52	CUL.OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		24/04/2012	180	20/10/2012				LIQ	18/01/2013 24/01/2013 01/04/2014	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (18/01/2013), LIQ. CONSUL N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (24/01/2013) LIQ. FINAN. FINAL N° 285-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 01/04/2014	
30	184161	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	5,789,774.98				5,588,449.67	201,325.31	3.48%	F.C.A D. A.M.	567,791.80 1,135,583.59 2,271,167.19	FIN OBRA 19/07/2012 19/07/2012	95.54%	96.35%	-0.81%		19/10/2012	180	12/09/2014	6	514	RGR RGR RGR RGR RGR RGR 079-15 (09.01.15)	R		EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 26.12.2014. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, LA CONSTATAción FISICA E INVENTARIO SE REALIZA EL 22.03.2015	
31	92753	ING. CARLOS CANTO QUISPE		CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA , PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	3,116,693.51				2,768,526.10	348,167.41	11.17%	F.C.A D. A.M.	311,669.35 623,338.70	FIN OBRA 02/05/2013	100.00%	100.00%	0.00%		04/11/2012	180	23/01/2014	7	236		LI	01/07/2014 14/10/2014	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 571-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 01/07/2014 LIQ. CONSUL N° 901-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 14/10/2014	
32	161617	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM., MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,005,617.29				1,918,140.39	87,476.90	4.36%	F.C.A D. A.M.	200,561.73	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		12/10/2012	120	07/06/2013		119		T		SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DEL ING. ZENON ATERAGA A FIN DE REALIZAR CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA QUE SERÁ PAGADO POR EL CONTRATISTA. EL CUAL NO HA SIDO CUMPLIDO	
33	56515	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	CONSTRUCCION CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,379,745.92				1,869,353.54	510,392.38	21.45%	F.C.A D. A.M.	237,974.59	12-ABRL-13	100.00%	100.00%	0.00%		25/10/2012	150	12/05/2013	2	50		L	11/12/2014	RECEPCION 26.06.14 OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 1101-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2014	
34	110424	ING. CARLOS CANTO QUISPE	MARIA	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE , PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,412,045.27				692,633.27	719,411.99	50.95%	F.C.A D. A.M.	141,204.53	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		23/10/2012	150	14/07/2013	3	90		L	BUSCAR RESOLUC	OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 153-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/02/2015 FALTA LIQ. DE CONSULTORIA	
35	133337	ING. CARLOS CANTO QUISPE	MARIA	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERY, DISTRITO DE MOYA , PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,744,900.22	1.00	56,910.79		1,582,030.60	219,780.41	12.20%	F.C.A D. A.M.	174,490.02	CUL.OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		16/10/2012	150	30/03/2013	1	16		LI	07/08/2013 03/10/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 733-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (07/AGO/2013) LIQ. CONSUL. RGR N° 905-2013/GOB.REG.HVCA/GGR. Del 03/10/2013	
36	142906	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHILLALLAS , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	2,523,168.85				1,857,018.16	666,150.70	26.40%	F.C.A D. A.M.	252,316.89	CUL.OBRA	100.00%	75.89%	24.11%		08/12/2012	240	02/12/2013	5	120		P		PROCESO DE ARBITRAJE 29.09.2014 CONTROVERCIA DE LA DENEGACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 Y PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES DE 39,342.47 NUEVOS SOLES Y ADICIONALES DE OBRA	
37	178041	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL , DISTRITO DE LARIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,792,826.74				2,514,767.60	278,059.14	9.96%	F.C.A D. A.M.	279,282.67 558,565.35	FIN OBRA 20/02/2013	100.00%	100.00%	0.00%		10/12/2012	240	06/09/2013	1	31		L	07/11/2014	LIQ. EJEC. OBRA RGR N° 998-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/11/2014 (POR OFICIO) FALTA PRESENTAR LIQ. DE CONSULTORIA	
38	164737	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCVELICA	1,229,348.75				1,229,348.75	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	122,934.88	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		11/12/2012	150	09/05/2013				LI	29/11/2013 03/02/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013/GOB.REG-HVCA/GGR BUSCAR del 29/NOV/2013, LIQ. CONSULTORIA RGR N°056-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 03/02/2014	
39	192315	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,186,372.97				1,309,769.38	876,603.59	40.09%	F.C.A D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		12/01/2013	120	22/06/2013	2	42		LI	26/05/2014 28/08/2014	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 26/05/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N°783-2014/GOB.REG-HVCA/PR del 28/08/2014	

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	
						CAN	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°			
										S/.	%																		
40	228536	ING. WILMER AVALOS MEYRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,236,948.50				859,083.02	1,377,865.48	61.60%	F.C.A D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	0.00%		03/03/2013	120	29/07/2013	1	28		L		14/10/2014	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGGR N° 906-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 14/10/2014,	
41	D.U. 058-2011	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: "EMP. PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) – CARPAS – CCARHURANRA-PALMIRA ALTA" = 52+180 km"	1,490,253.86				1,315,327.00	174,926.86	11.74%	F.C.A D. A.M.	149,025.37		100.00%	100.00%	0.00%		24/01/2013	90	23/05/2013	1	30		LI			LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 996-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 07/11/2014 LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 555-2014/GOB.REG.HVCA/GGR	
42	D.U. 058-2011	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: "EMP. PE-26 (HUANCVELICA) – CALLQUI – DV SATCO – ABRA MAMACANCHA – TANSIRI – EMP. HV – 110 (VIÑAS) = 49+170KM"	1,890,751.97				1,637,281.00	253,470.97	13.41%	F.C.A D. A.M.	189,075.197		100.00%	100.00%	0.00%		04/01/2013	60	26/05/2013	1	83		LI			LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 313-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (04/04/2014) LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 551-2014/GOB.REG.HVCA/GGR	
43	D.U. 058-2011	ING. CARLOS CANTO QUISPE		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)-RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASH-D. JUNÍN (CHAUCALLE. JU.-110 A TURPO)	4,248,137.97				3,521,054.00	727,083.97	17.12%	F.C.A D. A.M.	424,813.80	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		16/04/2013	90	15/07/2013				L				LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 154-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (26/02/2014)
44	D.U. 058-2011	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YAULI – AMBATO – PAUCAPAMPA (EMP. HV-113)	962,318.26				885,737.00	76,581.26	7.96%	F.C. A.D. A.M.	96,231.83		100.00%	100.00%	0.00%		23/01/2013	45	01/06/2013	2	85		L		16/02/2015	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 172-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015	
45	220663	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	873,248.40				293,278.53	579,969.87	66.42%	F.C.A D. A.M.		FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		11/04/2013	120	08/08/2013				LI		22/10/2014 06/05/2015	RECEPCIÓN 28/01/2014 LIQ. DE CONTRATO EJEC. RGGR. N° 933-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 22/10/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR. N° 364-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/05/2015	
46	220732	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,269,039.50				707,561.76	561,477.74	44.24%	F.C.A D. A.M.	126,903.95	FIN OBRA	100.00%	44.96%	55.04%		19/04/2013	150	25/01/2014	1	132		R			CON CARTA 187-ORA DE FECHA 05.06.14, SE RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION, CON FECHA 27.06.14 SE CONSENTIÓ LA RESOLUCION DE CONTRATO, NO PRESENTA LA LIQUIDACION POR ESTAR EN ARBITRAJE A CARGO DEL ABOG. MARIO DE LA CRUZ	
47	224276	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	MARIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,183,255.50				1,130,140.63	53,114.87	4.49%	F.C.A D. A.M.	118,325.55	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		20/05/2013	150	16/10/2013				L		18/07/2014	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 642-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 18/07/2014 LIQ. CONSULTORIA OBSERVADO	
48	197876	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	964,254.11		964,254.11		805,282.09	1,123,226.13	58.24%	F.C.A D. A.M.	96,425.41	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		12/06/2013	180	24/03/2014	3	95		LI		20/11/2014 02/02/2015	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 1036-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 20/11/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 132-2015/GOB.REG.HVCA DEL 02/02/2015	
49	218078	ING. CARLOS CANTO QUISPE		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,170,924.70				1,170,923.38	1.32	0.00%	F.C.A D. A.M.	117,092.47	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		03/05/2013	150	29/09/2013				LI		29/04/2014	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR N° 111-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/2014. OBRA RECEPCIONADO 29/11/13, LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGGR 377-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 29/04/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N°521-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 13/06/2014	
50	215510	ING. CARLOS CANTO QUISPE		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,042,660.35	0.00			1,042,660.35	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	104,266.035	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		03/05/2013	150	18/09/2013				LI		06/03/2014 26/05/2014	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGGR 184-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 06/03/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 449-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 26/05/2014	
51	217856	ING. CARLOS CANTO QUISPE		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,037,002.43				741,311.83	295,690.60	28.51%	F.C.A D. A.M.	103,700.24	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		10/06/2013	150	06/11/2013				LI		24/09/2014 15/01/2015	LIQ. EXP. TEC. RGGR N° 110-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 21/02/14, RECEPCIONADO EL 21/03/14 LIQ. DE CONTRATO EJEC RGGR N° 862-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 24/09/2014 LIQ. CONSULTORIA RGGR N° 104-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 28/03/2014	
52	215473	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,259,123.73				1,133,623.18	125,500.55	9.97%	F.C.A D. A.M.	125,912.37	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		03/07/2013	180	29/12/2013				LI		28/03/2014 01/04/2014	LIQ. DE CONTRATO EJEC OBRA RGGR N° 263-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 28/03/2014 LIQ. TEC. FINAN. EXP. TEC. N° 286-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 01/04/2014 LIQ. CONSULTOR RGGR N° 622-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 14/07/2014	
53	185928	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA	1,853,014.27				1,853,014.27	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	185,301.43 370,602.85 741,205.71	FIN OBRA 28/08/2013 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%		13/06/2013	60	28/09/2013	2	48		LI		28/02/2014 08/04/2014 14/07/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 28/02/2014, LIQ. CONSULTOR RGGR N° 321-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 08/04/2014 RGGR N° 178-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 16/02/2015	
54	167513	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	MARIA	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO – DISTRITO DE ACORIA	1,457,470.95				1,457,470.95	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	145,747.10	FIN OBRA 17/09/2013	100.00%	100.00%	0.00%		24/07/2013	120	31/03/2014	5	131		L		22/07/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 22/07/2014	

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
55	217812	ING. LUIS YARANGA CONDORI		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA</u> , DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,229,575.55				125,370.55	1,104,205.00	89.80%	F.C.A D. A.M.	122,957.56	FIN OBRA	19.33%	11.55%	7.78%		01/06/2013	150	01/11/2013	2	4			P	CON FECHA 20.06.13 EL CONTRATISTA HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE POR LO QUE NO FUE CONSENTIDA LA RESOLUCION DEL CONTRATO, LA LIQUIDACION DE OBRA REALIZADA POR LA ORSYL FUE OBSERVADA. EL CONTRATISTA INDICA QUE SE LE DEBE S/. 750,550.00 NS EXP. SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN CREET SISGEDO 907734	
56	151145	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA CRI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA <u>I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA, ATALLA</u> , YAULI, HUANCAMELICA	2,885,698.22				2,871,197.22	14,501.00	0.50%	F.C.A D. A.M.	288569.820	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%	11/12/2013	20/12/2013	150	29/04/2015	4	346	RGGR 284-14 (11.08.14) RGGR 706-14 (05.08.14) RGGR 785-14 (28.08.14) RGGR 346-15 (29.04.15)		T	1RA PARL. 01.09.2014 - 17.03.2015 ADICIONAL DEDUCTIVO DENEGADO INFORMADO AL CONTRATISTA CON INF. 153-2015 (02.03.2015). REINICIO 18.03.2015, AMPL. 04 SOLICITADO 25.03.2015 AL SUPERVISOR	
57	208485	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	MARIA ATI	INSTALACION DE LOS SERVICIOS <u>EDUCATIVOS INICIAL</u> ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE <u>HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA</u> DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	9,387,528.47				9,387,528.47	0.00	0.00%	F.C.A D. A.M.	764,600.00 190,000.00	15/11/2014 16/11/2014	95.90%	88.68%	7.22%		11/12/2013	180	19/05/2015	5	345	RGGR RGGR RGGR RGGR 145-2014 (05.02.15) RGGR 367-15 (07.05.15)	EJ AT		LIQ. CONSULTORIA EXP. TEC. RGGR N° 335-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015 01 PARAL. 05.01.2015 - 31.03.2015 FACTOR CLIMATOLOGICO PROPIOS DE LA ZONA REINICIO 21.04.2015	
58	167259	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	MARIA	CONSTRUCCION DE LA <u>CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI</u> - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,134,000.00				739,117.74	394,882.26	34.82%	F.C.A D. A.M.			100.00%	77.53%	22.47%		21/01/2014	120	18/07/2014	2	58			P	PARALIZADO DESDE 11.07.14, POR PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD Y NO DISPONIBILIDAD DE CANTERA	
59	243719	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA		MEJORAMIENTO DEL <u>SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA</u> - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,073,589.58				799,711.19	273,878.39	25.51%	F.C.A D. A.M.	107,358.96	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		18/12/2013	120	30/03/2014					L	19/08/2014	LIQ. CONTRATO OBRA N° 749-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 19/08/2014
60	253717	ING. WILMER AVALOS NEYRA	MARIA	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI</u> , DE LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	16,342,776.54	1.00	33,355.28	RER 366-14 (10.10.14)	7,661,324.48	8,714,807.35	53.22%	F.C.A D. A.M.	1,634,277.65 1,558,502.25	15.09.2015 11.07.2015	72.32%	68.92%	3.40%		14/01/2014	270	08/04/2015	3	180	RGGR 486-14 (03.06.14) RGGR 988-14 (06.11.14) RGGR 1009-14 11.11.14)	EJ AT		ACTA DE CONSILIACION ENTRE LA ENTIDAD Y EL EJECUTOR CON FECHA 17.02.2015 DONDE INDICA QUE EL CONTRATISTA CONTINUARA CON LA EJECUCION Y LA ENTIDAD REALIZARA LOS PAGOS OPORTUNOS REINICIO 16.03.2015	
61	248702	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA <u>I.E. N. 36322 LOCALIDAD DE LLALLAS ALTA</u> , DISTRITO DE HUANDO - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,730,744.46				1,452,161.06	278,583.40	16.10%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		12/02/2014	180	10/08/2014					T	CULMINADO 10.08.14 COMITÉ NOMBRADO BAJO ACTO RESOLUTIVO	
62	185979	ING. LUIS YARANGA CONDORI	ANGEL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE <u>DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL</u> HUANCAMELICA	810,449.16				361,285.39	449,163.77	55.42%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		25/02/2014	120	31/05/2014					L	24/11/2014	RECEPCION 06.08.14 LIQ. CONTRATO OBRA N° 1044-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 24/11/2014, EXISTE DEFICIENCIAS EN LA PARTE FÍSICA. HAS SIDO SEPARADO EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
63	216382	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ANGEL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA <u>I.E.I. N° 724 DE LA LOCALIDAD DE QUISHUARPAMPA</u> , CCASAPATA, YAULI, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA	1,073,709.45				680,305.82	393,403.63	36.64%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		02/04/2014	150	29/08/2014					T	OBRA CULMINADO RECEPCIÓN 10.11.2014 PRESENT LIQ 20.02.2015 PROCESO DE REVISION ING EDUARDO CANCHARI	
64	160225	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA <u>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA</u> - YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	1,014,560.33				416,663.26	597,897.07	58.93%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/05/2014	90	26/11/2014	3	120			T	CULMINADO EL 06.12.2014, CON PENALIDAD DE 10 DIAS CALENDARIO	
65	177074	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ANGEL	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA PILCOCANCHA-ATAYLLAMA-CHAYNAPAMPA-ACORIA</u> , DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	4,564,800.00				3,181,093.44	1,383,706.56	30.31%	F.C.A D. A.M.	456,480.00	25.07.15	100.00%	69.69%	30.31%	22/05/2014	23/05/2014	240	29/05/2015	2	132	RGGR 253-15 (17.03.15) RGGR 363-15 (05.05.15)	EJ AT	OBSERVADO	01 PARAL. 19.10.14 - 02.12.14 02.12.2014 POR CAUSAS SOCIALES REINICIO 03.12.2015 02 PARAL. 18.01.2014 - 31.03.2015	
66	151305	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	ANGEL CRI	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA <u>I.E. N. 36330, CCOLLPACCASA, YAULI</u> , HUANCAMELICA.	1,825,325.07				1,412,084.20	413,240.87	22.64%	F.C.A D. A.M.	182,533.00 365,065.00	21-11-14 29-07-14	84.61%	77.36%	7.25%		04/06/2014	180	29/03/2015	3	119	1 RGGR RGGR 262-15 (18.03.15) RGGR 220-15 (06.03.15)	P	IMCOMPLETO DIGITAL EL MISMO DEL MES ANTERIOR	1RA PARALAZ. 12.12.14 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA DE OBRA MAYOR PRESUPUESTO EN S/. 167,960.44 NS	
67	191476	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	MEJORAMIENTO DEL <u>CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA</u> DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA	2,170,000.00				817,123.87	1,352,876.13	62.34%	F.C.A D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		13/06/2014	180	09/12/2014					L	LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGGR N° 1146-2014/GOB.REG-HVCA/RRG (23/DIC/2014) LIQ. CONSULTORIA PENDIENTE	
68	187024	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	MARIA	MEJORAMIENTO DEL <u>CAMINO VECINAL DE HUANTARO-PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA-TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA</u> , PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA (KM 26+282)	4,429,347.80				2,099,443.24	2,329,904.56	52.60%	F.C.A D. A.M.	442,934.78	22-11-14	100.00%	54.13%	45.87%		05/06/2014	240	17/04/2015	2	77	RGGR 260-15 (18.03.15) RGGR 319-15 (15.04.15)	EJ AT		OBRA EN EJECUCIÓN, LA ORSYL DENEGO LA PARALIZACIÓN SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE 46 DIAS CALENDARIO. Avance de marzo 2015 es 0.00	

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°
										S/.	%																		
69	171903	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE , DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,314,765.55	1.00		RER 234-15	1,799,311.13	515,454.42	22.27%	F.C.A D. A.M.				100.00%	93.51%	6.49%		05/06/2014	210	07/05/2015	5	127	RGGR 258-15 (18.03.15) RGGR 259-15 (18.03.15) RGGR 263-15 (18.03.15) RGGR 326-15 (20.04.15) RGGR 381-15 (12.05.15)	T		01 PARAL. 06.01.2015 - APROBACION DEL ADICIONAL 01 REINICIO 04.05.2015 CULMINACION 07.05.15	
70	219969	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	MARIA	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TINYACLLA , DISTRITO DE HUANDO - HUANCAMELICA	2,434,714.20				2,354,904.78	79,809.42	3.28%	F.C.A D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		11/06/2014	150	07/12/2014	1	30		T		OBRA CULMINADO 31.12.2014 RECEPCION PROGRAMADO 06.03.2015 PLIEGO DE OBSERVACIONES (VERIFICAR FECHA DE CULMINACION, POSIBLE PENALIDAD) LA RECEPCION ESTARIA A DESTIEMPO (VERIFICAR)	
71	213104	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES , DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA	2,194,983.67				2,076,983.68	117,999.99	5.38%	F.C.A D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		04/06/2014	120	26/11/2014	2	56		T	DEBE DIGITAL DOS MESES	CONCLUIDO 26.11.14 RECEPCION 06.02.2015 ENTREGA A BENEFICIARIOS 23.02.2015 LA RECEPCION ESTARIA A DESTIEMPO (VERIFICAR)	
72	142052	ING. NADIESDA CHUMBES GONZALES	ANGEL	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001. UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,918,204.88	1.00	144,815.72	RER 465-14 (09.12.14)	1,106,613.12	956,407.48	46.36%	F.C.A D. A.M.	191,820.49 89,737.94	15.08.2015 03.05.2015		65.10%	68.15%	-3.05%	12/05/2014	13/05/2014	180	28/04/2015	2	171	RGGR 985-14 (06.11.14) RGR 1166-14 (31.12.14)	EJ AD		01 PARAL. 13.05.2014 AL 31.08.2014, (Falta de disponibilidad de terreno y permisos pertinentes) REINICIO EL 01.09.2014 02 PARALZ. 22.09.14 AL 12.12.14 REINICIO 13.12.2014 fecha de termino según resolución 20.05.2015	
73	153141	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA CRI	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA , DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,896,100.00		556,585.71		1,938,964.32	2,513,721.39	56.45%	F.C.A D. A.M.	283,570.00 567,140.00	13.06.2015 DEVUELTO		64.59%	68.38%	-3.79%		07/08/2014	210	29/06/2015	1	117	RGGR 272-15 (24.03.2015)	EJ AD		ENTREGA DE TERRENO 22.07.14 INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 07.08.2014 1RA PARALIZ. 05.12.2014 A 31.03.2015. REINICIO 01.04.2015 CARTA NOTARIAL N° 341-2015 COMUNICA RESOLUCION DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	
74	242089	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,563,400.00				2,025,382.07	538,017.93	20.99%	F.C.A D. A.M.	256340	17.10.15		79.01%	79.01%	0.00%	08/08/2015	09/08/2014	180	22/05/2015	2	107	RGGR 202-15 (02.03.15) RGGR 362-15 (05.05.15)	EJ AT		1RA PARALIZ. 14.11.2014 AL 04.02.15 REINICIO 05.02.2015 CALENDARIO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO	
75	240232	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ANGEL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N. 36552 DE LA LOCALIDAD DE CACHI ALTA DISTRITO DE HUANDO PROV Y DPTO DE HUANCAMELICA	1,709,400.00					1,709,400.00	100.00%	F.C.A D. A.M.				94.25%	54.87%	39.38%		20/08/2014	240	28/05/2015	1	42		EJ AT		PARAL. 01: 20.08.14 - 30.09.14 REINICIO 01.10.2014 PARAL. 02: 09.01.2015 - 02.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS PROPIOS DE LA ZONA REINICIO 02.03.2015 CAMBIO DE SUPERVISOR DENEGADO	
76	235057	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E. AGROPECUARIO SILVA , DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,526,450.00				746,132.16	1,780,317.84	70.47%	F.C.A D. A.M.	52,656.64	12.069.2015		37.81%	37.81%	0.00%	02/09/2014	03/09/2014	180	13/08/2015	1	165	RGGR 251-15 (17.03.15)	P		ENTREGA DE TERRENO 02.09.2014 1RA PARAL. 03.09.14 AL 31.10.14 REINICIO 01.11.14 2DA PARAL. 03.01.15 AL 17.04.15, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS CAUSADOS POR LAS CONSTANTES PRECIPITACIONES PROPIAS DE LA ZONA REINICIO 17.04.2015	
77	192714	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORIA I DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	860,400.00				436,397.99	424,002.01	49.28%	F.C.A D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		20/09/2014	120	17/01/2015				T		CULMINADO 17.01.2015 INFORME DEL SUPERVISOR 22.01.2015	
78	166926	ING. LUIS YARANGA CONDORI	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 239 - MUQUECC BAJO	749,000.00				436,963.28	312,036.72	41.66%	F.C.A D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	14/09/2014	15/10/2014	90	25/01/2015	1	13	RGGR 165-15 (12.02.15)	T		ENTREGA DE TERRENO EL 14.10.2014. TERMINO 25.01.2015 PLIEGO DE OBSERVACIONES POR EL COMITÉ DE RECEPCION	
79	157919	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	702,000.00				222,707.92	479,292.08	68.28%	F.C.A D. A.M.				88.69%	100.00%	11.31%	13/10/2015	15/10/2014	120	08/03/2015	1	25	RGGR 204-15 (02.03.15)	T		ENTREGA DE TERRENO 13/10/2014. PARALIZADO 15.10.14 AL 15.11.14 DEVIDO A QUE LOS AMBIENTE A DESMONTAR Y DEMOLER SE ENCONTRABAN EN USO POR LOS ALUMNOS Y BIENES DE LA INSTITUCION REINICIO 17.11.2014 RECEPCION PROGRAMADO 14.05.15	
80	240057	ING. LUIS EFRAIN YARANGA CONDORI	MARIA ATI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA , DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	3,886,450.00				63,189.79	3,823,260.21	98.37%	F.C.A D. A.M.	388,645.00	23.05.2015		16.24%	15.01%	-1.23%		30/12/2014	240	26/08/2015			FALTA DIGITAL	EJ N		ENTREGA DE TERRENO 29.12.14 CALENDARIO DE EJECUCIÓN ACELERADO	
81	167039	ING. NADIESDA CHUMBES GONZALES	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 - CUYAO , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	1,697,050.55				727,376.74	969,673.81	57.14%	F.C.A D. A.M.				64.54%	57.25%	-7.29%	22/12/2014	23/12/2014	180	20/06/2015				EJ AT		ENTREGA DE TERRENO 22.12.2014 1RA PARALIZ. 23.12.2014 AL 29.12.2014 REINICIO DE OBRA 30.12.14	

Fech : 30/06/2015
 Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°
										S/.	%																		
82	253924	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	MARIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPE DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,022,000.00				132,479.01	889,520.99	87.04%	F.C.A D.A.M.				82.33%	100.00%	17.67%		20/12/2014	120	18/04/2015				T		ENTREGA DE TERRENO 28.11.2014 EJECUCIÓN ATRAZADO LIGERAMENTE IMPUTABLE AL CONTRATISTA OBRA CULMINADA 18.04.2015	
83	19350			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, REGIÓN HUANCAMELICA	0.00					0.00	#,DNV/0!	F.C.A D.A.M.						0.00%			180	27/06/1900				NI		PROCESO DE CONVOCATORIA POSTERGADO	
HUAYTARA					46,462,917.73				4,475,761.68																				
1	125577			MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	816,275.36				620,501.21	195,774.15	23.98%	F.C. A.D. A.M.	20% MC	S/INFORMACION	100.00%	100.00%	0.00%		12/07/2008	89	24/10/2008	1	16				LQ	11/12/2009 03/09/2010	LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAN. FINAL 388-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (03/SET/2010)
2	3714	ING. CRISTIAN PONCE		CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSQUERO	1,370,910.74				1,370,910.74	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	8.29%	91.71%		19/11/2008	200	06/06/2009	0	0				P		OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
3	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	PERCY LIQ		RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	273,000.00				245,623.66	27,376.34	10.03%	F.C. A.D. A.M.	GARANTIA DE FIEL DE CUMPLIMIENTO DE PYME	HASTA QUE CULMINE LA OBRA	100.00%	100.00%	0.00%		12/02/2010	60	17/05/2010	1	35				LQ	22/11/2010 28/02/2012	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA 540-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (22/NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 243-2012/GOB.REG.HVCA/RRG (28/FEB/2012)
4	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO	650,243.91	3	42,696.15		410,681.34	282,258.72	40.73%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%		03/03/2010	90	05/12/2010	4	130				LIQ	15/11/2011 07/05/2013	OBRA LIQUIDADA DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGG 348-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 413-2013/GOB.REG.HVCA/RRG (07/MAY/2013)
5	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	PERCY LIQ		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAMELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	446,455.91				351,705.14	94,750.77	21.22%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%		04/03/2010	120	24/08/2010	4	54				LIQ	16/02/2011 13/12/2011	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGG 093-2011 (16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGG N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RRG (13/DIC/2011)
6	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CULMINADO		RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA -HUANCAMELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	796,968.59	1	73,318.61		684,287.25	185,999.95	21.37%	F.C. A.D. A.M.	PYME	PYME	100.00%	100.00%	0.00%		06/03/2010	120	13/08/2010	2	41				LI	28/02/2011 12/08/2011	OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RGG 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 360 -2011/ORA
7	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	881,512.16	1	169,436.22		300,674.60	819,544.11	77.98%	F.C. A.D. A.M.	176,302.43	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%		11/06/2010	60	12/05/2011	3	276				R		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE
8	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	404,747.83				153,956.84	250,790.99	61.96%	F.C. A.D. A.M.	80,949.57	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%		11/06/2010	120	07/11/2010	1	30				T		CULMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN
9	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTR N° 34031 HUIRPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	278,749.03				278,749.03	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	55,749.81	28-10-2010	100.00%	100.00%	0.00%		29/06/2010	60	27/08/2010	0	0				T		LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION OBSERVADA Y DEVUELTO AL CONTRATISTA PARA SU ABSOLUCION CORRESPONDIENTE
10	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	135,996.97					135,996.97	100.00%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	0.00%	0.00%	0.00%		10/07/2010	60	02/11/2010	1	56				P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
11	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	144,477.22				58,671.87	85,805.35	59.39%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00 53,324.29	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	76.45%	23.55%		10/07/2010	120	26/02/2011	2	112				P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO
12	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	439,040.42				451,953.88	-12,913.46	-2.94%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%		10/07/2010	105	31/12/2010	1	70				T		OBRA CULMINADA Y EN USO POR NECESIDAD, RESUELTO EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SOMETIDA A ARBITRAJE
13	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	145,342.78				151,287.89	-5,945.11	-4.09%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	100.00%	0.00%		10/07/2010	120	27/11/2010	1	21				T		EL ARBITRAJE HA DISPUESTO LA RECEPCION DE OBRA Y POSTERIOR LIQUIDACION.
14	DIRECTVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	591,642.57				159,541.34	432,101.23	73.03%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	27.41%	72.59%		10/07/2010	120	12/06/2011	3	218				P		EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
15	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAMELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	571,668.66				229,329.86	342,338.80	59.88%	F.C. A.D. A.M.	202,816.86 390,000.00	15-09-2011 23-09-2011	100.00%	52.16%	47.84%		10/07/2010	120	22/11/2010	1	16			P	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL; EL MISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO	
16	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ	88,590.00							F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%			10/09/2011	60	09/11/2011					LQ	02/05/2012 19/04/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 455-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 363-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/04/2013
17	138334	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARÁ - HUANCAMELICA	774,761.40				122,405.16	652,356.24	84.20%	F.C. A.D. A.M.	154,952.28 309,904.56	20-03-2011 20-04-2011	100.00%	77.86%	22.14%		21/03/2011	150	31/05/2012	9	288			R	CONTRATO RESUELTO. SE ELABORÓ ACTA DE CONSTATAción EN AUSENCIA DE LOS CONTRATISTAS. SALDO POR EJECUTAR 57,760.93 OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABCIÓN	
18	77194	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAMELICA	1,331,823.12				1,361,249.53	-29,426.41	-2.21%	F.C. A.D. A.M.	133,182.31 158,622.46 317,240.75	08-12-2011 11-11-2011 17-11-2011	100.00%	91.63%	8.37%		21/03/2011	90	30/05/2012	10	348			R	CONTRATO RESULETO, SALDO POR EJECUTAR 255.43 OBRA LIQUIDADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PROBABCIÓN	
19	NC	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	1,003,711.21	0			10,907.02	992,804.19	98.91%	F.C. A.D. A.M.	100,371.12 401,484.48	11/09/2011 27/09/2011	22.00%	21.30%	0.70%		12/07/2011	120	07/01/2012	1	60			L	22/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 290-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 22/03/2013, CORTE DE OBRA; LIQ. FIN. FINAL FALTA
20	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APAELLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	334,012.16				334,012.16	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		01/09/2011	75	14/11/2011	0	0			L	08/06/2012 23/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N°572-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/06/2012, LIQ. FIN. FINAL N°846-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/08/2012
21	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APAELLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	200,042.18				200,042.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		19/08/2011	75	01/11/2011	0	0			LQ	15/05/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 493-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 1150-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/11/2012
22	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	181,274.36				181,274.36	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		22/09/2011	75	05/12/2011	0	0			LQ	21/02/2012 15/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (21/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 818-2012/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 15/AGO/2012
23	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	171,122.54				171,122.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		21/10/2011	75	03/01/2012	0	0			LQ	16/02/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)
24	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APAELLA		RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22589 CCANCAIRO	197,690.00				197,690.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%		18/01/2012	75	20/06/2012	2	80			LQ	19/09/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 931-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)
25	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	303,948.86				303,948.86	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		12/09/2011	75	06/12/2011	1	10			LIQ	02/04/2012 15/01/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 328-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°027-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/01/2013
26	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	178,825.73				178,825.73	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		17/09/2011	75	30/11/2011	0	0			LQ	20/02/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FINAN. FINAL RGGR N° 966-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA		PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES				
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO		DIFEREN CIA	FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°			2°			
										S/.	%																				
27	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	173,449.69				173,449.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				30/08/2011	75	12/11/2011	0	0			LQ	16/02/2012 14/06/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 165-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGGGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)
28	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	186,909.22				186,909.22	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				07/09/2011	75	20/11/2011	0	0			LIQ	09/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 786-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) LIQ. FINAN FINAL N°029-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013
29	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22222 RURUPA	185,000.00				185,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				14/11/2011	75	21/02/2012	1	25			LQ	24/07/2012 15/01/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N°031-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/01/2013
30	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M N° 22195 DE VICHURI	194,945.80				194,945.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,494.58 0000 000000	ENTREGA DE LA PRE LIQ.		100.00%	100.00%	0.00%				20/08/2011	75	02/11/2011	0	0			LQ	29/11/2012 26/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N°538-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 LIQ. FINAN. FINAL RGGGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)
31	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22201 CHALLACA	177,342.09				177,342.09	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	17,734.21 000000 000000	09/01/2012 0000000 000		100.00%	100.00%	0.00%				09/09/2011	75	22/11/2011	0	0			LQ	18/04/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 404-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGGGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)
32	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22647 PAMPAHULLCA- QUERCO	117,455.39				117,455.39	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				21/07/2011	45	03/09/2011	0	0			LQ	29/05/2012 19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N°539-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 29/05/2012 , LIQ. FIN. FINAL N°933-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012
33	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI-QUIRAHUARA	91,999.98				91,999.98	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				05/10/2011	45	18/11/2011	0	0			LIQ	20/02/2012 15/08/2012 11/01/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) CONSULTORIA RGGGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FINAN FINAL N°017-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/01/2013
34	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22650 MOLLEPATA	104,689.00				104,689.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,468.90 00000 0000000	10-11-2011 0000 0000		100.00%	100.00%	0.00%				21/08/2011	45	05/10/2011	0	0			LQ	14/03/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/SET/2012
35	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	97,000.00				97,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				03/10/2011	75	16/12/2011	0	0			LIQ	18/04/2012 23/07/2012 16/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGGR N° 405-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012) CONSULTORIA RGGGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ.FINAN FINAL N°1177-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/11/2012

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
36	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	307,308.12				307,308.12	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000 00000 00000	00000 00000 00000	100.00%	100.00%	0.00%		08/09/2011	75	21/11/2011	0	0			LQ	16/07/2012 26/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 704-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/jul/2012) LIQ. FIN.FINAL RGGR. 959-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)
37	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE QULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	176,716.80				176,716.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		06/09/2011	75	19/11/2011	0	0			LQ	15/03/2012 14/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)
38	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	181,308.92				181,308.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		08/09/2011	75	21/11/2011	0	0			LQ	27/02/2012 01/03/2012 19/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 235-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/02/2012) MODF. 256-2012 /GOB.REG.HVCA/GGR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN FINAL N°1047-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/10/2012
39	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	347,003.72				347,003.72	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		20/08/2011	75	02/11/2011	0	0			LQ	08/06/2012 22/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 571-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. FINAN FINAL N°837-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2012
40	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBUBENAYOCCC	183,693.02				183,693.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		24/08/2011	75	06/11/2011	0	0			LQ	15/03/2012 17/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGGR. 1037-2012/GOB.REG.HVCA (17/OCT/2012)
41	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	114,740.29				114,740.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		16/09/2011	45	30/10/2011	0	0			LIQ	02/05/2012 11/04/2013 30/05/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR 454-2012 (02/MAY2012) LIQ. CONSULTORIA N° 327-2013/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 11/04/2013. LIQ.FINAN FINAL N°488-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 30/05/2013
42	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	197,425.80				197,425.80	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		24/08/2011	75	06/11/2011	0	0			LQ	20/02/2012 11/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGGR N° 189-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/OCT/2012.
43	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E I N° 268 DE PACOMARCA	335,076.18				335,076.18	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		20/08/2011	75	02/11/2011	0	0			LQ	13/09/2012 25/02/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°906-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012 LIQ. FINAN FINAL N° 187-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
44	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCVELICA	165,297.34				165,297.34	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		12/09/2011	75	25/11/2011	0	0			LQ	20/04/2012 27/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 329-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012), LIQ. FIN. FINAL N°969-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/SET/2012.

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°				
										S/.	%																			
45	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECOPNSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA- CORDOVA	188,400.62				188,400.62	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				20/08/2011	75	02/11/2011	0	0		LQ	23/05/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 520-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1024-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/10/2012.
46	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHIHUA	103,663.14				103,663.14	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				03/08/2011	45	16/09/2011	0	0		T		OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011, CONTRATO RESUELTO, EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
47	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	119,997.64				119,997.64	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	11,999.76 000	05-11-2011 00		100.00%	100.00%	0.00%				24/08/2011	45	07/10/2011	0	0		LQ	16/06/2012 06/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 166-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1127-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (06/NOV/2012),
48	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	353,081.44				353,081.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				17/09/2011	75	30/11/2011	0	0		LIQ	24/05/2012 23/07/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/MAY/2012), LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012),
49	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	467,469.00				467,469.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				21/08/2011	105	03/12/2011	0	0		LQ	08/06/2012 19/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 573-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 08/06/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 934-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012
50	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUACUI	173,640.56				173,640.56	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				16/08/2011	45	29/09/2011	0	0		LQ	23/05/2012 27/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 517-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012. LIQ. FINAN FINAL N° 1207-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012
51	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG			RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22162 DE ANDAYMARCA	299,411.59				299,411.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				26/12/2011	75	09/03/2012	0	0		LQ	25/07/2012 23/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 747-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (25/JUL/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 845-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/08/2012
52	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCVELICA	298,379.79				298,379.79	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				15/09/2011	75	28/11/2011	0	0		LQ	14/03/2012 15/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 293-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)
53	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	309,817.45				309,817.45	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				23/08/2011	75	05/11/2011	0	0		LQ	09/03/2012 13/09/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/03/2012) LIQ. FINAN FINAL N° 910-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
54	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	314,260.63				314,260.63	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	31,427.00 000 000000000	31/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%		17/08/2011	75	30/10/2011	0	0			LQ	13/04/2012 13/08/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 381-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/ABR/2012) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 796-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (13/AGO/2012)
55	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSQUERO	573,397.51	1	(32,773.43)		573,397.51	-32,773.43	-6.06%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/08/2011	24/08/2011	135	05/01/2012	0	0			LQ	23/05/2012 01/07/2013	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012 , CORREGIDO N° 024-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 06/02/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 01/07/2013
56	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	171,293.54				171,293.54	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%	23/05/2013	23/05/2012	75	14/07/2012	0	0			T		OBRA CULMINADO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION
57	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	325,092.88				325,092.88	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	3,301.04 000 000000000	19/10/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%		15/09/2011	75	28/11/2011	0	0			LQ	15/08/2012 21/10/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 972-2013/GOB.REG-HVCA/GGR (21/10/2013)
58	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	110,594.19				110,594.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	10,966.48 000 000000000	04/11/2011 0 000000000	100.00%	100.00%	0.00%		23/08/2011	45	07/10/2011	0	0			LQ	10/01/2012 11/10/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 017-2012 (10/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (11/OCT/2012)
59	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	106,676.76				106,676.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		24/08/2011	75	03/12/2011	1	30			LQ	23/05/2012 15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°521-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012 , LIQ. FINAN. FINAL N° 262-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
60	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22609 SANTA ROSA	104,359.29				104,359.29	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		15/07/2011	45	25/09/2011	1	28			LQ	10/08/2012 25/09/2012 16/04/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 791-2012 (10/AGO/2012), LIQ. CONSULT N° 950-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/09/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
61	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	476,358.11				476,358.11	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		30/08/2011	105	12/12/2011	0	0			LQ	11/06/2012 16/07/2012 11/04/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC.DE OBRA RGR 583-2012 (11/JUN/2012), LIQ. CONSULTARIA RGR 703-2012 (16/JUL/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 333-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
62	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACLLA		RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159- QUERCO	399,789.44				399,789.44	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%		17/08/2011	90	06/01/2012	1	52			LQ	03/10/2012 09/11/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°981-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 03/10/2012 LIQ. FIN.FINAL RGR N° 1149-2012/GOB.REG.-HVCA/GGR (09/NOV/2012)

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES			
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO				1°	2°	
										S/.	%																			
63	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	109,118.59				109,118.59	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				30/07/2011	45	12/09/2011	0	0		LQ	18/04/2012 15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGRG 406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN FINAL N° 260-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
64	79110	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 22023 HUAYTARA- HUANCVELICA	2,108,069.16				747,952.43	1,360,116.73	64.52%	F.C. A.D. A.M.	210,807.00 246,607.34 493,214.59	09/06/2012 26/06/2012 26/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%				07/01/2012	180	22/07/2012	1	18		LIQ	05/12/2012 02/04/2013 03/07/2014	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRG N°1239-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 299-2013/GOB.REG-HVCA/GGR LIQ. FINAN. FINAL RGRG N° 587-2014/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 03/07/2014	
65	78909	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	2,012,801.72		201,280.17		719,352.46	1,494,729.44	67.51%	F.C. A.D. A.M.	201280.17 305,756.36 611,512.72	09/06/2012 16/06/2012 16/06/2012	100.00%	100.00%	0.00%				29/12/2011	150	20/07/2012	1	55		LI	27/11/2012 15/03/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGRG N°1204-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ. CONSULTORIA N° 261-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 15/03/2013	
66	NIC	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)	2,671,466.92				2,671,466.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	267,146.69 000000000 000000000	(16/03/2013)	100.00%	100.00%	0.00%				03/02/2012	120	21/06/2012	2	20		LI	11/09/2012 04/12/2013 20/02/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°900-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/09/2012, CORREC. LIQ. CONTRATO DE EJEC N°1095-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/12/2013, LIQ. DE COLSULTORIA N° 161-2013/GOB.REG-HVCA/GGR	
67		ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM	126,051.33	0	0.00		126,051.33	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	12,605.13 000000000 000000000	10/04/2012	100.00%	100.00%	0.00%				11/02/2012	60	11/04/2012	0	0		L	08/06/2012	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRG N° 570-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (08/JUN/2012)	
68				RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	283,278.00				0.00	283,278.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	100.00%	0.00%				20/12/2012	90	19/04/2013	1	30		L	18/11/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 1052-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/11/2013	
69		ING. WILMER AVALOS NEYRA		SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	708,231.20				0.00	708,231.20	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	95.18%	4.82%				22/01/2013	90	21/11/2013	5	213	RGRG 424-13 (09.05.13) RGRG 950-13 (14.10.13) RGRG 1008-13 (L	14/01/2015	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGRG N° 102-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/01/2015	
70		ING. WILMER AVALOS NEYRA		CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	157,344.00		0.00		0.00	157,344.00	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	100.00%	0.00%				22/05/2013	45	07/10/2013	3	94		LQ	24/02/2014 07/07/2014	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 151-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 25/02/2014 LIQ. FINAN FINAL RGRG N° 608-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/07/2014	
71				CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	283,337.94	1	34,028.98		317,366.92	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	100.00%	0.00%				26/12/2012	75	29/03/2013	1	18		L	17/10/2013	LIQ. CONTRATO DE EJEC N° 967-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/10/2013	
72		ING. LUIS YARANGA CONDORI		CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	154,365.95		0.00		0.00	154,365.95	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	100.00%	0.00%				18/12/2012	45	21/02/2013	1	20		T		OBRA CULMINADO, CON SOLICITUD DE CONSILIACION A PEDIDO DEL CONTRATISTA	
73		ING. LUIS YARANGA CONDORI		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	574,356.06				0.00	574,356.06	100.00%	F.C. A.D. A.M.	00000000 000000000 000000000	100.00%	100.00%	0.00%				16/04/2013	90	07/04/2014	1	31		L	11/12/2014	LIQ. DE CONTRATO RGRG N° 1102-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 11/12/2014	
74	80278	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMACION Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA*	5,419,711.56		0.00		4,143,447.16	1,276,264.40	23.55%	F.C. A.D. A.M.	542,971.16	(30/06/2013)	100.00%	100.00%	0.00%				23/08/2012	240	25/06/2013	1	66		L	11/04/2014	LIQ. TEC. FINAN EXP. TEC. RGRG N° 270-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/03/2015 LIQUID. DE CONTRATO RGRG 336-2014/GOB.REG-HVCA/GGR (11/04/2014)	
75	228537	ING. WILMER AVALOS NEYRA		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INGAHUAASI, PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,053,865.20				935,954.40	1,117,910.80	54.43%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%				09/03/2013	120	04/08/2013	1	28		LI	22/08/2014 14/10/2014	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGRG. N° 763-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2014, LIQ. CONSULTORIA RGRG. N° 903-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 14/10/2014	
76	D.U. 058-2011	ING. WILLIAM POCO CHIPANA		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL ICA) - TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE TAMBO (LONG. 52+500 KM) Y TRAMO II: SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA - TINGO (LIMITE DPTAL ICA - 74+180) (216.68 KM)	4,322,901.66				3,721,655.67	601,245.99	13.91%	F.C. A.D. A.M.			100.00%	100.00%	0.00%				30/01/2013	90	30/04/2013				L	19/12/2014	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGRG. N° 1133-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/12/2014	
77	114863	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	MARIA	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	3,485,573.92				2,473,899.73	1,011,674.19	29.02%	F.C. A.D. A.M.	348,557.39	FIN OBRA	100.00%	100.00%	0.00%				03/08/2013	150	05/06/2014	4	156		L	24/04/2015	1RA PARALIZ. 24.01.2014 AL 28.04.2014 REINICIO 29.04.2014 CULMINACION 09.06.2014 PENALIDAD 04 DIAS PIELGO OBS. 22.08.2014 RECEPCION 22.08.14 LIQ. DEL CONTRATO DE EJEC RGRG N° 333-2015GOB.REG-HVCA/GGR del 24/04/2015	

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°			
										S/.	%																		
78	182203	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. <u>JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA</u> , DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA	1,792,881.90				1,321,845.64	471,036.26	26.27%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		23/01/2014	180	21/07/2014				LI	10/11/2014 16/02/2015	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 1007-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/11/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA N° 175-2015/GOB.REG-HVCA/GGR de 16/02/2015	
79	260619	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	MARIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. <u>TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA</u> , PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	2,485,400.00	1	0.00	RER 163-15 (10.03.15)	2,112,676.95	372,723.05	15.00%	F.C. A.D. A.M.	248,540.00	12.07.2015		89.62%	89.62%	0.00%	18/06/2014	19/06/2014	180	15/04/2015	3	120	RGGR 115-15 (20.01.15) R RGGR 261-15 (18.03.15) RGGR 207-15 (03.03.15) RGGR 317-15 (14.04.15)	T		3RA AMPLIACION DE PLAZO EN TRAMITE POR TREINTA DIAS. OBRA CULMINADA	
80	203685	ING. WILLIAM PACO CHIPANA	MARIA	INSTALACION DEL SERVICIO DE <u>ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA</u> , DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA	776,820.55				415,120.05	361,700.50	46.56%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		01/07/2014	120	26/01/2015	2	90	RGGR RGGR 183-15 (18.02.15)	T	FALTA DIGITAL	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO 1RA PARALIZ. 03.12.2014 AL 01.01.2015 FALTA CARTA DE AUTORIZACION 2DA AMPL. PLAZO 02 45 DIAS CULMINADO 26.01.2015 VERIFICAR LAS FECHAS DE: CULMINACION, FORMACION DE COMITÉ Y RECEPCION	
TAYACAJA					78,244,699.89				18,299,569.27																				
1	N/C			MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0+000 AL KM 26+870	680,000.20				679,998.82	1.38	0.00%	F.C. A.D. A.M.	68,000.02			100.00%	100.00%	0.00%		14/05/2008	74	26/07/2008	0	0		T		OBRA CULMINADO, RECPECIONADO Y EN PPROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA	
2	4230	PERCI LIQ		MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	7,465,362.14	7	960,659.00		2,958,056.20	5,467,964.94	64.89%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	90.28%	9.72%		05/01/2009	360	28/08/2010	4	241		LIQ	29/02/2012 20/04/2011 18/06/2012	CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 173-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (11/ABR/11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/ABR/11), LIQ. FINAN FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (18/06/2012)	
3	25404	CULMINADO		CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICCOCHA - PAZOS	3,337,887.88	2	499,478.01		2,022,494.49	1,814,871.40	47.29%	F.C. A.D. A.M.		08/12/09		100.00%	100.00%	0.00%		18/02/2009	309	03/03/2010	3	70		LQ	18/05/2010 03/05/2011	LIQUID. DE CONTRATO RGGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAY/2011)	
4	40182			MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DIRESA HUANCVELICA	195,874.10				195,874.00	0.10	0.00%	F.C. A.D. A.M.	19,587.41			100.00%	100.00%	0.00%		25/11/2009	180	23/05/2010	0	0		T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	
5	40182			MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DIRESA-HUANCVELICA, ITEM(2)	426,448.50				426,448.50	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	42,644.85			100.00%	100.00%	0.00%		25/11/2009	180	23/05/2010	0	0		T		OBRA CONCLUIDA AL 100%, FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA	
6	120589			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	2,000,640.02				2,000,640.02	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%		12/06/2010	150	08/11/2010	0	0		T		CULMINADA AL 100% INAGURADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, LIQUIDADA. SALDOS PRESUPUESTAL HACER REVERTIDO PREVIA COORDINACIÓN CON LA DGRP. MEF.	
7	N/C	SRA BETTY		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLLUCHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37+250 KMS	988,623.57				991,298.61	-2,675.04	-0.27%	F.C. A.D. A.M.	98,862.36			100.00%	100.00%	0.00%		12/07/2010	90	09/10/2010	0	0		LIQ	28/02/2011	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGGR 133-2011 (28/FEB/2011), LIQ. CONSULTOR N° 349-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/08/2011 LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/09/2011	
8	121791	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL <u>PUESTO DE SALUD DE PARIACC</u> , DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	934,760.92				857,466.01	77,294.91	8.27%	F.C. A.D. A.M.	NINGUNO			100.00%	100.00%	0.00%		03/05/2011	120	30/08/2011	0	0		L	11/12/2012	LIQ. DE EJ DE OBRA N° 1254-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/12/2012 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA OBSERVADO.	
9	103382	ING. WILLIAM PACO CHIPANA		CONSTRUCCION DE <u>TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE</u> - PROVINCIA DE TAYACAJA	4,810,000.00				4,810,000.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	481,000.00 154,952.28 309,904.56	02/12/2012 16/11/2011 17/12/2011		100.00%	100.00%	0.00%		10/09/2011	240	07/08/2013	5	451		LI	22/05/2014 10/11/2014	LIQ. DE EJ DE OBRA N° 444-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/05/2014 LIQ. CONSULTOR N° 1006-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 10/11/2014	
10	108647	ING. WILMER AVALOS NEYRA	MARIA	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA <u>MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILLO</u> , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,937,226.74				1,823,253.54	113,973.20	5.88%	F.C. A.D. A.M.	193,722.67 331,872.70 221,640.91	04-07-2012 06/07/2012 06/07/2012		100.00%	90.00%	10.00%		21/10/2011	180	10/12/2012	5	237		P		EVALUACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS FINALES DE OBRA. SALDO POR EJECUTAR 7,648.63 PROCESO DE ARBITRAJE	
11	110533	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		MEJORAMIENTO DE <u>SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO</u> , DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,534,042.39	1			1,534,039.08	3.30	0.00%	F.C. A.D. A.M.	153,404.24	HASTA CULMINAR LA OBRA		100.00%	100.00%	0.00%		24/11/2011	180	10/07/2012	3	50		L	20/12/2012 13/02/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 20/12/2012, RECTIFICACIÓN RGGR. N° 141-2013 (13/02/13)	
12	134875	ING. LUIS PAREDES SOLDEVILLA		CONSTRUCCION DE LA <u>I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE</u> , DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,191,117.69	1			1,191,117.69	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.	119,111.77	HASTA CULMINAR LA OBRA		100.00%	100.00%	0.00%		02/12/2011	180	13/07/2012	2	46		LIQ	27/11/2012 05/12/2012 02/04/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 1205-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012, LIQ. CONSULT N° 1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/12/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 637-2013/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 02/04/2013	

Fech :
Perio :

30/06/2015
marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES		
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°				
										S/.	%																			
13	147683	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,814,725.10				1,593,346.85	221,378.25	12.20%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				22/11/2011	240	17/08/2012	2	30		LQ	09/07/2013 04/05/2015	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°660-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 09/07/2013 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 355-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/05/2015
14	123891	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOLVICA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	2,868,192.52				2,564,247.98	303,944.54	10.60%	F.C. A.D. A.M.	286,819.25			100.00%	100.00%	0.00%				16/06/2012	120	01/01/2013	3	80		T		LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO CONTROVERTIDA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCILIACION, SE DEBERA REFORMULAR LA LIQUIDACION
15	129441	ING. CARLOS CANTO QUISPE	MARIA	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	841,789.07				255,112.67	586,676.40	69.69%	F.C. A.D. A.M.	84,178.91	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%				24/11/2012	120	09/08/2013	1	102		LI	16/05/2014 04/02/2015	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2014/GOB.REG-HVCA/GGR del 16/05/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 140-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 04/02/2015
16	129249	ING. CARLOS CANTO QUISPE		CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	901,511.62				103,710.05	797,801.57	88.50%	F.C. A.D. A.M.	90151.162	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%				10/12/2012	120	08/04/2013				T		CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE
17		ING. WILLIAM PACO CHIPANA		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	143,445.19				143,445.19	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				12/10/2012	60	10/12/2012				LQ	07/05/2013 21/10/2013	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 07/05/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 970-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 21/10/2013
18	228455	ING. WILMER AVALOS VEYRA	MARIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, HUARIBAMBA, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,267,481.10				1,470,950.73	2,796,530.37	65.53%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				28/02/2013	90	23/08/2014	2	71		T		PARALIZADO 24.04.13 AL 11.07.14 REUBICACION DE LA EBC APROBADO, COORDINACIONES PARA SU REINICIO COMITÉ DE RECEPCIÓN DESIGNADO BAJO ACTO RESOLUTIVO
19	D.U. 058-2011	ING. CARLOS CANTO QUISPE		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3SD (DV.JABONILLO-HUANCAYOJASA-COLCABAMBA-TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)	1,797,798.91				1,561,190.00	236,608.91	13.16%	F.C. A.D. A.M.	179779.89	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%				14/01/2013	90	17/10/2013	1	73		L	11/03/2015 04/05/2015	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 236-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/03/2015. LIQ. CONSULTORIA RGR N° 356-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/2015 LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 186-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (06/03/2014) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 220-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 17/03/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 173-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015
20	38	ING. WILLIAM POCO CHIPANA	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA EMP-3S (ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRAQUIA - AHUAYCHA - EMP. PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM LOG	1,472,600.00				1,299,979.00	172,621.00	11.72%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				12/01/2013	60	11/05/2013	1	60		LIQ	06/03/2014 17/03/2014 16/02/2015	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 236-2015/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/03/2015. LIQ. CONSULTORIA RGR N° 356-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/2015 LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 186-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (06/03/2014) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 220-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 17/03/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 173-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/02/2015
21	D.U. 058-2011	ING. GUSTAVO CALDERON VERVERA		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN ISIDRO ACOBAMBA - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) - SAN ANTONIO - CHIQUIAC	2,004,245.09				1,173,073.30	831,171.79	41.47%	F.C. A.D. A.M.	200,424.5	FIN OBRA		100.00%	100.00%	0.00%				29/01/2013	90	28/10/2013	2	183		T		OBRA CULMINADA, RECEPCIONADO 13.03.14, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SE REMITE AL SUPERVISOR PARA SU REVISION (14.05.15)
22				MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SOCCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	2,243,709.76				2,243,709.76	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				20/06/2013	180	16/12/2013				T		OBRA CULMINADA, RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. FALTA QUE EL CONSORCIO ENTREGUE LA LIQUIDACION DE LA MISMA
23				MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY - HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA.	104,092.00				104,092.00	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				24/08/2013	45	07/10/2013				T		OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION .
24				INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA.	224,219.65				224,219.65	0.00	0.00%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				04/07/2013	60	01/09/2013				T		OBRA CULMINADA, CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION . ASIMISMO CABE INFORMAR QUE, SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE UN CONTADOR PARA REALIZAR LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL DE LA OBRA PERO MANIFIESTA LA OFC. DE PRESUPUESTO QUE NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
25	184077	ING. WILMER AVALOS NEYRA	MARIA CRI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,716,594.03				2,616,812.77	1,099,781.26	29.59%	F.C. A.D. A.M.	371,660.00	14/12/2014		96.42%	84.30%	12.12%				03/01/2014	365	21/04/2015	1	109		EJ AT		PARALIZADO DEL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERCIAS CON EL EXP. TEC. REINICIO EL 12.06.14 EN EJECUCION ATRASADO IMPUTABLE AL CONTRATISTA
26	185949	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	1,333,744.38				624,431.61	709,312.77	53.18%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%				22/01/2014	120	21/05/2014				T		RECEPCIONADO EL 18.07.2014, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR
27	176956	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL ATI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	5,912,653.77				2,703,636.40	3,209,017.37	54.27%	F.C. A.D. A.M.				68.11%	50.71%	17.40%				22/04/2014	270	13/02/2015	1	28		P		PARALIZADO EL 01.11.2014, POR LA DEMORA DE APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA. ADICIONAL DEDUCTIVO A ESPERA DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CIÓN	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
										S/.	%																	
28	265347	ING. WILMER AVALOS NEYRA	ANGEL	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,360,179.00	1	-	RER 145-2015 (26.03.2015)	501,731.62	858,447.38	63.11%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	23/04/2014	120	31/03/2015	1	223	RGGR 286-2015 (27.03.2015)	T			PARALIZADO DESDE SETIEMBRE POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 REINICIO 17.03.2015 CULMINADO 31.03.2015
29	190518	ING. GUSTAVO CALDERON VERGARA	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,761,343.25				1,761,196.66	146.59	0.01%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	100.00%	0.00%	22/05/2014	150	16/11/2014	1	29		T	DIGITAL MAL RRELLENADO	OBRA CULMINADO 16.11.14	
30	234777	ING. WILMER AVALOS NERYA	ANGEL	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,013,062.56				1,126,792.03	2,886,270.53	71.92%	F.C. A.D. A.M.	401,306.26 594,357.80	21.10.2015 08.05.2015		78.64%	34.24%	44.40%	22/05/2014	17/06/2014	180	10/05/2015	2	148	RGGR 1059-14 (27.11.14) RGGR 252-15 (17.03.15)	EJ AT	NUEVO TERMINO 28.04.15 OBSERVADO	1RA PARALIZ. 01.10.2014 - 16.03.2015 FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA Y PRECIPITACIONES PLUVIALES CONSTANTES INICIO 17.03.2015
31	214878	ING. WILMER AVALOS NERYA	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,837,650.39				1,267,973.84	569,676.55	31.00%	F.C. A.D. A.M.	183,805.03	03.05.15		100.00%	69.00%	31.00%	29/05/2014	30/05/2014	180	04/04/2015	5	130	RGGR 1068-14 (01.12.14) RGGR 1148-14 (23.12.14) RGGR 152-15 (09.02.15) RGGR 217-15 (05.03.15) RGGR 219-15 (05.03.15)	P		PARALIZADO DEL 01.11.2014 AL 15.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICAS CONSTANTES EN LA ZONA REINICIO 16.03.2015 AL 20.03.2015 SOLICITUD DE PARALIZ 21.03.2015
32	169783	ING. WILMER AVALOS NERYA	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	3,282,600.00				789,946.75	2,492,653.25	75.94%	F.C. A.D. A.M.	328,260.00	10/04/2015		19.18%	24.06%	-4.88%	26/08/2014	27/08/2014	240	12/06/2015	1	50	RGGR 368 (07.05.15)	P		ENTREGA DE TERRENO 26.08.2014 1RA PARAL. 02.01.2015
33	285659	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	MARIA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	2,220,869.03				670,452.68	1,550,416.35	69.81%	F.C. A.D. A.M.	222,087.00 444,174.00	13-02-2015 24-12-2014		83.65%	37.74%	45.91%	06/08/2014	180	23/05/2015	1	111	RGGR 218-15 (05.03.15)	P		01 PARAL 01.01.2015 POR LA NO APROBACION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO ADICIONAL 84,000.00 REINICIO PROBABLE 04.05.2015 OBRA QUE SE ENCUENTRA ATRAZADO POR DEBAJO DEL 80%	
34	180685	ING. WILMER AVALOS NERYA	MARIA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,217,236.30	1		RGGR 230-15 (04/05/15)	952,788.30	264,448.00	21.73%	F.C. A.D. A.M.				100.00%	97.86%	2.14%		20/07/2014	180	15/05/2015	4	120	RGGR 179-15 (18.02.15) RGGR 203-15 (02.03.15) RGGR 287-15 (30.03.15) RGGR 345-15 (29.04.15)	EJ AT		OBRA EN EJECUCION ADELANTADA 1RA PARALIZ. 20.01.2015 AL 15.03.2015 SOLICITUD DE ADICIONAL DEDUCTIVO Y AMPLIACION DE PLAZO 02 30D REINICIO 16.03.2015
35	191993	ING. WILMER AVALOS NERYA	MARIA	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	3,293,445.17				802,466.96	2,490,978.21	75.63%	F.C. A.D. A.M.	329,344.52 658689.03	16.05.2015 23/05/2015		16.01%	19.72%	-3.71%	05/09/2014	15/10/2014	240	28/08/2015	1	78	RGGR 359-15 (04.05.15)	EJ AT		01 PARAL. 03.01.2015 - 15.04.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS PROPIOS DE LA ZONA REINICIO 16.04.15
36	148871	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	868,494.09				635,427.92	233,066.17	26.84%	F.C. A.D. A.M.	173,698.81	25.02.2015		100.00%	100.00%	0.00%	17/10/2014	90	15/03/2015	3	60	RGGR 147-15 (06.02.15) RGGR 157-15 (10.02.15) RGGR 241-15 (12.03.15)	T		ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLOGICAS PRESENTACION DE CALENDARIO N° 02 CON FECHA 23.02.15	
37	279615	ING. DANIEL ALMONACID PAYTAN	ANGEL	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	2,106,333.73				2,106,333.73		100.00%	F.C. A.D. A.M.				88.01%	80.06%	7.95%	25/09/2014	26/09/2014	180	13/05/2015	2	50	RGGR 180-2015 (18.02.2015) RGGR 194-2015 (26.02.2015)	EJ AT		ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014 1RA PARAL 27.10.2014 AL 15.11.2014 REINICIO 17.11.2014 SOLICITUD 2DA PARAL 15.02.15 AL 08.03.15 FACTOR CLIMATOLOGICO REINICIO 09.03.15
38	255652			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUJENA VISTA, 912-SACHACOPATA, 913 MILLPO-SURCUBAMBA, 907-HUACCAYRUMI, 908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	0.00				0.00		#/DN/0!	F.C. A.D. A.M.						0.00%			120	28/04/1900				NI		
39	251224	ING. WILMER AVALOS NEYRA	ANGEL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,134,700.00				493,370.85	641,329.15	56.52%	F.C. A.D. A.M.				96.89%	97.68%	-0.79%	02/12/2014	03/12/2014	120	06/05/2015	2	35	RGGR 291-15 (01.04.15) RGGR 321-15 (16.04.15)	EJ AT		ENTREGA DE TERRENO 02.12.2014, INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL EL 03/12.2014 01 PARAL 16.02.2015 - 01.03.2015 REINICIO 02.03.2015 2DA PARALIZ 10.03.2015 - 28.03.2015 REINICIO 29.03.2015 INACCESEBILIDAD A OBRA CALENDARIO REPROGRAMADO

Fech : 30/06/2015
 Perio : marzo - 2015

N°	SNIP	MONITOR ENCARGADO	ENCARGADO FINANCIERO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ADICIONALES DE OBRA			PAGOS CUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA			AVANCES FISICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGÍA			AMPLIACIONES DE PLAZO			ESTADO DEL PROY.		FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES
						CAN T	TOTAL	DOCUM.	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		TIPO	MONTO (S/.)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGR MADO	EJECUTA DO	DIFEREN CIA		FECHA DE INICIO	DURA CION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	DOCUMENTO	1°	2°		
					S/.					%	1°							2°										
40				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 DE CHICHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA																		NI						
					443,160,189.42				111,047,302.18																			

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION