



Gobierno Regional
HUANCVELICA

Responsable ORSyL - Gob. Reg. Hvca.
Fecha de Reporte 27/06/2017
Periodo de Reporte mayo - 2017

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

FS-09

LEYENDA	
N°	DESCRIPCIÓN
01	No Iniciado
02	En Ejecución
03	Terminado
04	Liq. de Contrato Ejec.
05	Liq. de Contrato Ejec. + Liq. Consultoria
06	Liq. de Contrato Ejec. + Liq. Consultoria + Liq. Financiera Final
07	Resultado

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fla. Pb.	Módulo	Año ejec. Financie	Mto. Exp. Tec. TOTAL (S/.)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES			AVAN. FISICO				AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA			PARAL.		Amp.Plazo		ESTADO	Observaciones
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/.) Mto contrato	Car.	Adicional Total (S/.)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor / Habilitad	program. Acum.	Ejecutado Acumul.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Car.	N° Dias	N° Dias	1°		
ACOBAMBA																																			
1	2046158	40844	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARÁ DE LA DRESEA HUANCVELICA	ACOBAMBA	VARIOS	R.O.	0092	2009	1,534,073.16	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARÁ	843-2008/ORA (23/JUN/2008)	F.C. A.D. A.M.	1,534,073.16	1	-	1,534,073.16	ING. ROBERTO COSSIO LOPEZ	ARG. HEBER ANTEZANA PARRAGUIRE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	234	01-08-2008	16-05-2009	-	-	2	55	L	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (23/JUN/2009)		
2	2133116	52935	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPRITU - MARCAS - ALLCOMACHAY (RM 0+000 AL KM 55+50)	ACOBAMBA	VARIOS	R.O./R.P.R.	0070	2007	1,502,211.92	REPRS. FLORES S.R.L	761-2007/ORA (24/10/2007)	F.C. A.D. A.M.	1,502,211.92	-	-	1,502,211.92	ING. VICTOR BELLO AEDO	ING. HERNAN SANABRIA SOTELO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	105	12-07-2008	07-01-2009	-	-	1	75	LIQ	LIQ. FINANCIERA FINAL 890-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/SEP/2012)			
3	2041684	16368	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO CCOCHAMARCA - MAYUMARCA	ACOBAMBA	ANDBAMBA	R.O.	0147 0179	2007/2008	488,961.15	VEGA AYBAR JORGE PASCUAL ING.	186-2007/GSRA (04/12/2007)	F.C. A.D. A.M.	-	-	-	ING. JORGE VEGA AYBAR	ING. GUSTAVO CERMEÑO PEÑA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	121	15-01-2008	14-05-2008	-	-	0	-	PP	PARALIZADO DESDE ENERO DE 2008. POR INCOMPATIBILIDAD DEL EXP. TEC. CON RESPECTO AL TERRENO.				
4	2045662	40901	CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CCANCAPAMPA	ACOBAMBA	MARCAS	R.O.	0103 0401	2008/2009	869,409.98	EMPRESA ING VICTOR GUISPE CABEZUDO	065-2008/ORA (22/01/2008)	F.C. A.D. A.M.	869,409.98	-	-	869,409.98	ING. RENEE SALAZAR SALCEDO	ING. CLAYNER MORALES DIAZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	184	10-07-2008	07-02-2009	-	-	1	29	T	TIENE LIQUIDACION DE CONTRATO POR OFICIO REALIZADO POR EL ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL, EL CUAL FUE CONTRATADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE SIN SEGUIMIENTO ALGUNO (ABANDONADO).			
5	2063115	61745	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLES PAMPA - PUCACRUZ	ACOBAMBA	VARIOS	R.O.	0377	2009	916,975.50	ARIE CONT. GENER SA	001-2009/ORA (08/01/2009)	F.C. A.D. A.M.	916,975.50	-	-	916,975.50	ING. CESAR CAPCHA VALENCIA	ING. CRISTIAN PONCE ALFARO CIP 93170	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	242	29-01-2009	12-01-2010	-	-	4	107	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 021-2010 (21/01/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL 388-2010 (09/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO			
6	19146 29119 15737 29119 15120 16624 15860		ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-SECTOR I - SALDO DE OBRA	ACOBAMBA	MULTIPROVINCIAL	DONAC.	0453 0448	2009/2010	3,396,669.93	CONSORCIO SAN ANTONIO	001-2010/ORA (04/01/2010)	F.C. A.D. A.M.	3,396,669.93	-	-	3,396,669.93	ING. FIDEL RIGOBERTO MEDINA BAQUERO CP 52574	ING. RULLI GUISPE PATAN	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	310	19-01-2010	16-02-2011	-	-	1	84	L	LIQ	LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISION LIQ CONTRATO E.JEC RGR N° 161-2011/GOB.REG.HVCA/GGR del 31.03.2017		
7	2154836	118828	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUJAMARCA</u> , DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	R.O.	0116	2010	1,233,545.85	CONSORCIO TAMBO	393 - 2010/ GSRA	F.C. A.D. A.M.	1,233,545.85	-	-	1,233,545.85	ING. ALEJANDRO HEVERTH VERASTEGUI CARHUANCHO	ING. JHONY BENDEZU ACERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	135	15-10-2010	27-03-2011	-	-	1	29	T	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS. EL CONTRATISTA NO PRESENTO SU LIQUIDACION DE OBRA			
8	2099757	118770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARÁ - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	R.O.	0240 0417	2012/2011	2,253,438.01	CONSORCIO ANINDO (Raene De La Cruz Anesedo) #387042	N° 0631-2012/ORA-OL (19/AGO/2012)	F.C. A.D. A.M.	2,049,809.41	-	-	2,049,809.41	ING. DENYS LUYER FERNANDEZ CP. 53576	ING. RENATO C. CORONEL SANCHEZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	30-08-2012	26-01-2013	-	-	-	-	LI	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 718-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2013) LIQ. CONSULTOR RGR N° 119-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (09/OCT/2013)			
9	2163112	231854	AMPLIACION Y SUSTITUCION DE LA <u>LE N. 96308 DE CHOPCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARÁ</u> - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	R.O.	0898 0145	2012/2011	2,363,617.64	CONSORCIO Huancavelica	763-2012/ORA	F.C. A.D. A.M.	2,363,617.64	-	-	2,363,617.64	ARO. LUIS LASOÑEZ LLANQUI	ARQ. MILENA GAMARRA PACHECO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	01-01-2013	30-11-2013	-	-	4	154	LI	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 850-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 09/10/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 963-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/12/2014			
10	2154836	170371	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA <u>LE N° 527 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE NAHINCUCHO</u>	ACOBAMBA	ANTA	R.O.	0155	2013	1,203,486.71	KYZORCH ERL	N°94-2013/GSRA	F.C. A.D. A.M.	1,203,486.71	-	-	1,203,486.71	ARO. MOISES SEGURA TORPOCO	ING. LEON QUICHCA SEDANO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	120	19-08-2013	16-12-2013	-	-	-	-	T	LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, APROBADO CON RGR FALTA LIQUIDAR LA PARTE ADMINISTRATIVA, PARA ELLO FALTA PPTO.			
11	2163025	228452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANTA Y PAUCARÁ DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA TINQUEROCASA	R.O.	0169	2013	2,158,500.58	COBRA PERU (Sr. Jesus Quijmo Paredo)	0749-2012/ORA (06/12/2013)	F.C. A.D. A.M.	-	-	-	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sainz ING. JESSI YABAR PALACIOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	90	09-03-2013	04-07-2013	-	-	1	28	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGR. N° 760-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 21/08/2014. LIQ. CONSULTOR RGR. N° 953-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 24/10/2014 LIQ. FINAN. FINAL N° 785-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 23.11.2016				
12	D.U. 058-2011		MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA LA CALZADA - PUCA CRUZ - ACOBAMBA (24+000 KM)	ACOBAMBA	PUCACRUZ	R.O.	0328	2013	918,251.04	CONSORCIO EIVEGA	0631-2012/ORA (10/01/2013)	F.C. A.D. A.M.	805,722.84	-	-	805,722.84	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IZAGUIRE	CONSORCIO DELTA NORRAL S.A.C EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	45	23-01-2013	30-05-2013	-	-	1	83	LIQ	LIQ. EXP. TEC. 104-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/11/2014 LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 334-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (08/04/2014) LIQ. CONSULTORIA N° 466-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DE 28/09/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR 377-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/05/2015			
13	2216060	206968	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA <u>LE. JOSE ABELO OLMONES DE LA LOCALIDAD HUAYANAY</u> , DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANTA	R.O.	0414	2013	3,001,645.74	A & E MINEROS CIVILES S.A.C. LP. 10-2013 (Edison Rodriguez Reyes)	N° 0369-2013/ORA (11/JUL/2013)	F.C. A.D. A.M.	2,842,211.64	-	-	2,842,211.64	ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	ARQ. ANGEL DAVID FABIAN ROMERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	27-07-2013	17-04-2014	-	-	4	115	LI	CLAMADO EL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECEPCIONADO EL 04.05.2014 LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 337-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04/05/15 LIQ. CONSULTORARGR N° 664-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/08/2015			
14	SIC		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° HV 106 TRAYECTORIA: EMP. PE-35 (LA ESMERALDA) - ANDBAMBA - EMP. HV-105 (DV. ANDBAMBA)	ACOBAMBA	PAUCARÁ	R.O.	0325	2013/2012	632,903.51	MIFER OBRAS CIVILES EN GENERAL E.I.R.L.	N° 007-2013/GGR (31/OCT/2013)	F.C. A.D. A.M.	548,103.37	-	-	548,103.37	ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. TEODORO ACERO CAPCHA 003-2013/GGR C1006-2013	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	75	09-11-2013	22-01-2014	-	-	-	-	LI	LIQ. EXP. TEC. N° 295-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 04/04/2014 RECEPCION 26.05.2014 LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 257-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 17/03/2015 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 963-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.05.2016			
15	2141284	181186	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA <u>LE. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE MAYUMARCA</u> , DISTRITO DE ANDBAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	ANDBAMBA	R.O.	0223	2014	2,537,019.48	CONSORCIO CARELY	N° 341-2014/ORA (04/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.	2,344,500.00	-	-	2,344,500.00	ING. PABLO ALDO YUPARI ANYAPOMA CP. 63200	ING. WALTER GOMEZ RAMOS CP. 69972	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	240	03-07-2014	28-04-2015	-	-	2	60	LI	PARALIZO EL 30.12.2014 - 01.03.2015 CLAMADO EL 02/06/15 LIQ. CONTRATO E.JEC RGR N° 945-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16.11.2016 LIQ CONSULTORIA SUP RGR N° 152-2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 28.03.2017			

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

Nº	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto de Inversión	Rend. Ejec. Financie	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/.)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones				
										Empresa Ejecutora	Nº de contrato	Monit.	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/.)	Monto contrato	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cart. Nº	Nº Dias			Nº Dias	1º	2º	
16	2191298	251988	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 848 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA DEL DISTRITO DE ANDAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACOBAMBA	ANDAMBAMA	R.O.	0548	2014	1,272,747.75	CONSORCIO KALLPA	740-2014/ORA (14/10/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,201,959.75	-	1,201,959.75	ARQ. LUIS EDGAR OUEBA AGUIÑO CAP. 5739	ING. HUGO WILMER TAPE SOTO CIP	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	19-11-2014	05-07-2015	-	-	2	109	LI	PARALIZ. 02. 27.12.2014-31.03.2015 REINICIO 14.03.2015 CULMINADO 05.07.15 LIQ. CONTRATO E.I.E.C N° 223-2014-GOB.REG.HVCA/GGR del 08/04/2016 LIQ. CONSULTORA N° 846-2016-GOB.REG.HVCA/GGR del 16/11/2016	
17	2173523	248280	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y SECCIONES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA Y POMACCOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACOBAMBA	ACOBAMBA	R.O.	0474	2015	5,407,635.04	CONSORCIO ACOBAMBA	573-2015/ORA 12.11.15	F.C. A.D. A.M.			4,999,035.04	-	4,999,035.04	varios	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	5,207,842.99	96.31%	120	11-12-2015	12-05-2016	-	-	2	34	T	CULMINADO 12.05.16 re-recepcion 03.07.2016 Liq de contrato de E.I.E.C observado
17	2173523	248280		ACOBAMBA	ACOBAMBA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. GUILLERMO JAVIER ALBORNOZ RAMOS CIP. 45162	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 14.07.16	
17	2173523	248280		ACOBAMBA	ACOBAMBA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. CESAR DAVID CURILA MADRID CAP. 4698	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 14.07.16	
17	2173523	248280		ACOBAMBA	ACOBAMBA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI CAP. 2627	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 14.07.16	
17	2173523	248280		ACOBAMBA	ACOBAMBA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. DANIEL MAURICIO MUNOZ SAEZ CAP. 4813	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 15.07.16	
17	2173523	248280		ACOBAMBA	ACOBAMBA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. RICARDO MAXIMO HERNANDEZ AGUIE CIP.17123	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 15.07.16	
17	2173523	248280		ACOBAMBA	POMACCOCHA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP. 943	2. ARQ. ULISES CUBA ZAMUDDO CAP. 6749	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-12-2015	08-04-2016	-	-	-	-	-	RECEPCION DE OBRA 15.07.16	
18	2191134	253437	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 849 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PANTACACHCHI DEL DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACOBAMBA	ANTA	R.O.	0353	2015	1,409,781.40	CONSORCIO JOSEMARIA	550-2015/ORA 27.10.15	F.C. A.D. A.M.			1,279,811.36	-	1,279,811.36	CAP. MIGUEL ANGEL GILVONVO CANO CAP. 3751	ARQ. ZOLA RIS ZUMETA SEGURA CAP. 10070	100.00%	99.21%	0.00%	99.21%	1,388,422.94	98.48%	120	11-11-2015	29-04-2016	-	-	3	51	T	TERMINO REAL 10.11.16 Pliego de Observaciones 21-12-2016, programado visita de recepcion 20.01.2017.	
19	2183148	251470	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION: OCEHUACACASA - PUCAACASA - OCOIPACACASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANCUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCavelica	ACOBAMBA	PAUCARA				7,640,111.70	CONSORCIO GRENA	037-2017/ORA 04.04.2017	F.C. A.D. A.M.	670,640.85		6,706,408.47	-	6,706,408.47	ING. OSWALDO ANGEL PÑAS YAUER CIP. 20442	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA CIP. 60391	37.22%	44.87%	34.19%	120.55%	1,388,422.94	18.17%	120	02-05-2017	29-08-2017	-	-	-	-	EJ	AD	OBRA NUEVA CONSENTIMIENTO DEL CONTRATO E.I.E.C. 20.03.2017 INICIO PROGRAMADO 02.05.2017 falta regularizar documentos, postergacion de entrega
-	-	-	ANGARAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	88510	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPACHINCA - SECCILLA - JULCAMARCA - TRAMO: KM 0+000 KM 70 + 000	ANGARAES	VARIOS	R.O.PTC	0071 0220 0390	2007200	1,878,073.46	CONSORCIO VAL AYACUCHO	762-2007/ORA (25/10/2007)	F.C. A.D. A.M.			1,878,073.46	-	1,878,073.46	ING. JORGE POMPEYO BELLOD VILCHEZ CIP. 42016	ING. OLGA SANDOVAL LINARES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	301	07-09-2007	14-11-2008	-	-	4	134	LIQ	LIQ. E.I.E.C OBRA RGR N° 1128-2012 (06/NOV/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 055-2013 (23/ENE/2013)	
2	2019254	9928	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY	ANGARAES	LIRCAY	R.O.AGL	0054 0196	2007200	3,487,460.76	CONSORCIO SANEAMIENTO-HUANCavelica	938-2007/ORA (03/12/2007)	F.C. A.D. A.M.			3,487,460.76	-	3,487,460.76	ING. NAHUN CEVALLOS CANDIA	ING. JORGE ALBERTO ZORA-CORVALAN ALVAREZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	221	02-02-2008	09-09-2008	-	-	0	0	LIQ	C	LIQ. DEL CONTRATO DE LA OBRA RGR 907-2012 (13/SET/2012), LIQ. FINAN. FINAL RGR 937-2012 (21/SET/2012)
3	2056425	66141	MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST. DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES - ACOBAMBA - HUANCavelica	ANGARAES	VARIOS	R.O.	0106 0247	2008200	2,225,650.06	CONTRATISTA BELLOD VILCHEZ-JORGE POMPEYO-INGENIERO	798-2008/ORA (23/09/2008)	F.C. A.D. A.M.			2,225,650.06	-	2,225,650.06	ING. JORGE POMPEYO BELLOD VILCHEZ CIP. 42016	ING. EDGAR ROJAS CASTILLO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	342	07-10-2008	26-10-2009	-	-	2	43	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA RGR 112-2010 (12/03/2010), LIQ. CONSULTORA N° 205-2010-GOB.REG.HVCA/GGR. LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011-GOB.REG.HVCA/GGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	
4	2021331	6905	APOYO A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APRIMAC, AYACUCHO Y HUANCavelica - PROALPACA / HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE REGO PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE ANTAPTI-ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	R.O.R.D	0123	2009	148,370.60	CONTRATISTA GENERALES KANI S.R.L.	041-2009/ORA	F.C. A.D. A.M.			148,370.60	-	148,370.60	ING. TEODORO HUANCACUSI QUISPE	ING. QUELME RONALD ROCHA PAJARES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	24-04-2009	07-07-2009	-	-	0	0	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.I. DE OBRA RGR 280-2009 (25/SET/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
5	2106269	123816	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUERTO DE SALDO DE HUARIUMI DE CHINTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ANGARAES	ANCHONGA	R.D.	0130	2010	530,241.87	CORPORACION SAYON SAC	154-2010-GSRA	F.C. A.D. A.M.			563,831.86	-	563,831.86	ING. JAMES BALDEON GONZALEZ CP 104640	ING. RUBEN SANCHEZ SOCA CIP 71249	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	20-08-2010	17-12-2010	-	-	-	-	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 0140-2010-GOB.REG.HVCA-GSRAng del 12/09/2013 LIQ. CONSULTOR RSR N° 0023-2014-GOB.REG.HVCA/GSRAng del 11/02/2014 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR 020-2015-GOB.REG.HVCA-GSRAng del 17/02/2015	
6	D.U. 059-2011		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE-268 (RUCRE) - ANCHONGA - HUAYANAY - EMP. HV-105 (DV HUAYANAY) - EMP. HV-105 (45+785KM)	ANGARAES	MULTIDIST RUTAL	R.O.	0331	2013	2,254,467.15	CONSORCIO LA PAZ INVERSION	781-2012/ORA (27/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,024,006.98	-	2,024,006.98	ING. ENRIQUE ROBERTO CAMAC OJEDA	RENATO CRO CORONEL SANCHEZ CIP. 89996	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	12-01-2013	21-06-2013	-	-	1	86	LI	LIQ. CONTRATO DE E.I.E.C RGR N° 474-2014-GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2014), LIQ. CONSULTORA N° 205-2010-GOB.REG.HVCA/GGR. LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 409-2011-GOB.REG.HVCA/GGR (25/AGO/2011), CON FICHA DE CIERRE APROBADO	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fl. Fb.	Monto	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	Empresa Ejecutora	CONTRATISTA			CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES			AVAN. FISICO			AVAN. FINAN.			CRONOLOGIA			PARAL.			Amp. Plazo			ESTADO	Observaciones
										N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Venimiento	TOTAL (S/)	Monto	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de otra Habilitación	Inspector / Supervisor Habilitado	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant.	N° Dias	Cant. días	N° Dias	N° Dias	N° Dias	N° Dias		
7	D.U. 058-2011		MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-268 (LIRCAI-HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA - CONGALLA-EMP. PE-268 (SECCILLA))	ANGARAES	MULTIDIST RUTAL	R.O.	0332	2013	3,747,350.72	CONSORCIO LIRCAI	0796-2012/ORA (31/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			3,434,616.71	-	3,434,616.71			ING. KORGE ANTONIO TOVAR COBOS	CABANA HEREDIA FABIO PERCY	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	90	15-01-2013	12-08-2013	-	-	3	120	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 139-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 04/02/2015 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 44-2015/GOB.REG.HVCA/GR DEL 28/05/2015			
8	163409		CONSTRUCCION PUENTE ANDARA - DOBLE VIA. PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	LIRCAI	R.O.		2011	3,046,700.69	CONSORCIO ANGARAES Sr Artemio Hernandez Huaylla	035-2011/GSRA.	F.C. A.D. A.M.			2,783,140.61	-	2,783,140.61			CONSORCIO ANGARAES	CONSORCIO LIRCAI A1	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	27-12-2011	24-05-2012	-	-	-	-	PP	LIQ. CONTRATO DE OBRA CON RGR N° 819-2014/GOB.REG.HVCA-OSRANG. A LA LIQUIDACION DE HDG EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 020-2014/GSRA/OSRA/Jcp.			
9	2133116	66866	MEJORAMIENTO DE CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAI/CASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	LIRCAI	R.D.R.O.	0558 000 0424	2011/201	2,049,486.03	CONSORCIO 20454778/1 CONSORCIO CONSTRUCTORA CyZ - AMC N° 422-2011 (Jose Samuel Carhuamaca Viquez)	N° 603-2011/ORA (14/NOV/2011)	F.C. A.D. A.M.			1,936,160.63	-	1,936,160.63			ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	ING. HENRY BARRIENTOS QUISPE (0473-2011, 09/09/11) RPM #338777, henribc@hotmail.com	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	30-11-2011	27-05-2012	-	-	0	-	LI	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 174-2014 GOB.REG.HVCA/GR del 04/03/2014. LIQ. CONSULTORIA N° 57-2014/GOB.REG.HVCA/GR DE 03/07/2014			
10	2106267	123696	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCILLA DE LA RED. ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	R.O.	0139	2012	1,755,769.20	CONSORCIO NUEVOPERU	N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)	F.C. A.D. A.M.			1,648,134.64	-	1,648,134.64			I. ARQ. RAUL FERNANDO SOTELO RUIZ (ANTAPARCO) / I. ARQ. RIZARDO LOZANO NEL EDWIN (MAICENA)	ING. HERNAN LAURENTE OLAYA AVILEZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	29-12-2011	20-07-2012	-	-	2	55	T	EN PROCESO DE ARBITRAL, POR ATRAZADO EN ELLEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR EL COMITE DE RECEPCION			
11	2134074	172610	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 36429 EN EL CENTRO COMERCIAL DE JULCÁMARCA, DISTRITO DE LIRCAI, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	LIRCAI	R.O.	0144 0496	2012/201	1,726,554.27	CONSORCIO INGENIEROS	N° 003-2012/ORA	F.C. A.D. A.M.			1,576,753.34	-	1,576,753.34			ING. MARIO HUMANO LEANDRO	CONSORCIO INGENIEROS ING. MARIO PEÑA DUEÑAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	19-01-2012	29-11-2012	-	-	3	166	LI	LIQ. E.JEC OBRA RGR N° 725-2013 (02/AGO/2013). LIQ. CONSULTORIA N° 48-2014/GOB.REG.HVCA/GR DE 29/05/2014			
12	2124168	132960	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCÁMARCA DISTRITO DE JULCÁMARCA - ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	LIRCAI	R.O.	0136 0426	2012/201	2,959,145.82	CONSORCIO ALFONZO UGARTE (ALONZO TAPIA)	N° 008-2012/ORA (09/ENE/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,814,313.88	-	2,814,313.88			CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	CONSORCIO R&M ING. BENNY RICHARD CARRILLO BALCAZAR	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	02-02-2012	17-08-2012	-	-	2	18	LIQ	LIQ. E.JEC. OBRA. R.G.G.R. N° 293-2013/GOB.REG.HVCA/GR (26/MAR/2013), LIQ. CONSULTORIA N° 558-2013/GOB.REG.HVCA/GR DEL 17/05/2013. LIQ. FINAL FINAL RGR N° 68-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 03/07/2014			
13	2106268	124042	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED. SECCILLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELCA	ANGARAES	CONGALLA	R.O.	0553 0600	2012/201	1,081,008.82	CONSORCIO CONGALLA Sr. Hugo Carlos Hinostroza Huaschi #62839	N° 9465-2012/ORA-OL	F.C. A.D. A.M.			990,774.34	-	990,774.34			ARQ. DARWIN SIDRO DOLIERE LIZANA	ARQ. DARWIN SIDRO DOLIERE LIZANA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	120	08-08-2012	08-01-2013	-	-	2	34	LIQ	LIQ. E.JEC. OBRA. R.G.G.R. N° 752-2013/GOB.REG.HVCA/GR (03/SE/2013) LIQ. CONSULT N° 906-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 03/11/2014. LIQ. FINAL FINAL RGR N° 676-2014/GOB.REG.HVCA/GR 24/07/2014			
14		S/C	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAI DV. QUESPIANCCHA - SECCILLA - JULCÁMARCA LONG-70-0000M	ANGARAES	SECCILLA JULCÁMARCA	R.O.		2012	354,812.17	DESARROLLO DE LA INGENIERIA LOS AUDACES SRL	N° 006-2012/GR	F.C. A.D. A.M.			342,603.89	-	342,603.89			ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	105	02-08-2012	14-11-2012	-	-	-	-	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. N° 302-2013/GOB.REG.HVCA/GR del 03/04/2013			
15	2108614	92657	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULCÁMARCA - YANACHOQUE - CHINCHO - HUANCHUVI - ANGARAES HUANCVELCA - KILOMETRO 33,190	ANGARAES	JULCÁMARCA CHINCHO	R.O.		2012/201	2,175,242.05	CONSORCIO NAZARENO (FR. PC-1-2012)	081-2012/GSRA. (12/DIC/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,175,242.05	-	2,175,242.05			ING. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA	ING. WILFREDO CARDENAS LENA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	18-12-2012	27-08-2013	-	-	1	73	T	SE DEBE AL SUPERVISOR DE OBRA EL MONTO DE S/. 9,975.36 (25% DEL CONTRATO), SE HA SOLICITADO SU ASIGNACION CON FINES DE LIQUIDACION PERO NO SE TIENE RESPUESTA			
16	2163028	228469	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CONGALLA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DE PARTAMENTO DE HUANCVELCA	ANGARAES	ANCHONG CHAYNABA MBA	R.O.	0161	2013	1,403,406.19	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0760-2012/ORA (12/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			-	-	-			ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Saez ING. JESSI YABAR PALACIOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	91	09-03-2013	05-07-2013	-	-	1	28	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGR N° 762-2014/GOB.REG.HVCA/GR del 20/02/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 877-2014/GOB.REG.HVCA/GR del 01/10/2014. LIQ. FINAN FINAL RGR N° 1016-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 30-12-2016			
17			MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° 116 TRAYECTORIA EMP. PE268 (REPARTICION HUARPAL - TUICSPAMPA - JULCÁMARCA - CARHUAPATA - EMP. PE-28A (JATUNCORRAL) KM 69-080	ANGARAES	LIRCAI	R.O.	0323	2013/201	1,691,647.19	CONSORCIO DEL SUR (Sr. Herman Gerardo Balboa #863447 CI 002-2013)	006-2013/GR (31/OCT/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,437,900.12	-	1,437,900.12			ING. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA	ING. JUAN AURELIO MEDINA CORTESANA 004-2013/GR CO 005-2013	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	120	08-11-2013	07-03-2014	-	-	1	-	LI	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. RGR N° 905-2014/GOB.REG.HVCA/GR del 14/10/2014 LIQ. CONSULTORIA N° 146-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 06/02/2015			
18	2230816	86693	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 595 DEL DISTRITO DE COCHACACSA - PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	COCHACACSA	R.O.	0136	2014	1,319,908.40	CONSORCIO EDUCATIVO ATLAS Edwin Miguel Morales Amezaga #53783 ADP 038-2013	613-2013/ORA (27/DIC/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,222,298.40	-	1,222,298.40			ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MUCULICHI CAP N° 5348	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	13-01-2014	11-07-2014	-	-	-	-	LIQ	RESEPCION 01.08.2014 LIQ. DEL CONTRATO DE EJECUCION RGR N° 388-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 15/05/2015 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 485-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 24/05/2015 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 662-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 15.08.2016			
19	2230780	86702	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N. 596 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MIMOSA DEL DISTRITO DE COCHACACSA - ANGARAES - HUANCVELCA	ANGARAES	COCHACACSA	R.O.	0137	2014	1,037,007.80	CONSORCIO EDUCAR Sr. Jorge Luis Perilla Hospital #54 939 999 ADP 039-2013	612-2013/ORA (27/DIC/2013)	F.C. A.D. A.M.			947,307.81	-	947,307.81			ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA	ING. RUBEN A. PALOMINO DIAZ CIP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	120	13-01-2014	12-05-2014	-	-	-	-	LI	CLAMADO, Y RESEPCIONADA CON FECHA 21.07.14 LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. RGR N° 231-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 09/03/2015 LIQ. CONSULTORIA N° 413-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 26/05/2015 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 689-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 27.09.2016			
20	2134782	98964	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUICSPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAI - ANGARAES	ANGARAES	LIRCAI	R.O.	0141	2014	1,607,191.84	GRASOLES E.I.R.L. Robert Juan Rojas Meza #996262065 ADP 035-2013	594-2013/ORA (13/DIC/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,544,912.27	-	1,544,912.27			ING. JORGE LUIS MIRANDA VARGAS CIP. 45900	ING. RAUL FERNANDO CHUQUILLANQUI HERRERA CIP. 122349	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	29-12-2013	08-12-2014	-	-	6	195	LI	LIQ. DEL EXP. TEC RGR N° 661-2016/GOB.REG.HVCA/RRG del 15.09.2016 LIQ. CONTRATO EJEC RGR N° 733-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 12/10/15 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 376-2016/GOB.REG.HVCA/RRG del 02.06.2016			
21	2176789	251529	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELCA	ANGARAES	ANCHONGA	R.O.	0236	2014	4,125,535.29	CONSORCIO ANGARAES	573-2014/ORA 24/07/2014	F.C. A.D. A.M.			3,896,100.00	-	3,896,100.00			ARQ. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CAP 2464	ING. MARCO ANTONIO GANDEGA DELGADO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	270	09-08-2014	07-08-2015	-	-	3	94	LI	1RA PARALIZ 24.12.2014 AL 28.02.15 2DA PARALIZ 09.08.15 AL 07.09.15 EJECUCION Llena de plazo y ejecución CLAMANDO 21.10.15 CONCLACION (20.08.16) LIQ. CONTRATO EJEC RGR N° 191-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 17.04.2017 LIQ. CONSULTORIA SUPERVISION RGR N° 159-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 31.03.2017			

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Período de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Mensualidad	Régimen de Financiamiento	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones			
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monte	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Mbo contrato	Carb.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Carb.			N° Dias	N° Plaz.	1°
22	2218038	172826	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MIYUCCO EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY	R.O.	0216	2014	3,082,971.64	CONSORCIO PUENTE MIYUCCO	443-2014/ORA 2706/2014	F.C. A.D. A.M.			2,886,347.14	-	2,886,347.14	ING. TORIBIO FELIX HUAMAN LUENEA CP. 061282	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA CP. 74303	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	06-08-2014	06-08-2015	-	-	3	186	T	01 PARAL. 02.02.2015 - 31.03.2015 CUMPLIDO 06.08.2015 LIQ. PENDIENTE DE SU APROBACION POR OBSERVACIONES EN LA EJEC. DE OBRA		
23	2134073	168384	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 8638 DE ALLPACHACA - LIRCAY - ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY	R.O.		2015	1,580,485.25	CONSORCIO SAN JUAN	561-2015/ORA 30/10/2015	F.C. A.D. A.M.			1,508,597.22	-	1,508,597.22	ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR CP. 53729	ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO CP. 148950	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	1,585,931.98	100.34%	150	14-11-2015	23-06-2016	-	-	2	73	L	CUMPLIDO CON PARTIDAS REDUCIDAS Recepción 25.08.2016 LIQ. CONTRATO E.J.C. RGR N° 111-2017/008 REG. HVCAGOR del 28.02.2017		
24	2196790	273555	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELOCCAYPATA, CCOLLAPAMPAPA, CHALLHUAPUQUO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE PIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY ANCHONGA			2015	10,050,823.04	CONSORCIO OUCH	617-2015/ORA 03.12.2015	F.C. A.D. A.M.			9,466,023.04	-	9,466,023.04	VARIOS	2. ING. JOSE A. TORRES SUELDO 2. INC. RUBEN SANCHEZ CASTRO	35.92%	17.39%	0.00%	48.41%	2,100,126.86	20.90%	180	11-01-2016	08-07-2016	-	-	-	-	L	R	RESOLUCION DE CONTRATO 21.04.16 CONSTATAcion DE OBRA LIQ. DE CUENTAS comunicado al contratista el 21.10.16 ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDOS N° 212-2016 LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS RGR N° 945-2016/008 REG. HVCAGOR del 28.12.2016 SE VIENE ELABORANDO EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA POR LA SGE, EL CUAL SE HA COMPROMETIDO PARA LA ENTREGA 31.05.2017	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. EUGENIO LAMIE CUPAPUSA CP. 55115	2. ING. JOSE A. TORRES SUELDO	96.98%	12.58%	0.00%	12.97%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	ANCHONGA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. RAFAEL R. VILLAVARDE ROMANI CP. 73854	2. ING. JOSE A. TORRES SUELDO	95.56%	25.73%	0.00%	26.93%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. EUGENIO LAMIE CUPAPUSA CP. 55115	2. ING. JOSE A. TORRES SUELDO	95.86%	24.27%	0.00%	25.32%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	ANCHONGA				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. RAFAEL R. VILLAVARDE ROMANI CP. 73854	2. ING. JOSE A. TORRES SUELDO	91.32%	24.31%	0.00%	26.62%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. MELQUIADES ELMER HINOSTROZA BARTOLO CP. 90853 20.01.15	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	90.86%	9.78%	0.00%	10.76%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. EUDIS NETO POCOMUCHA CP. 60839	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	91.22%	26.16%	0.00%	28.68%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. EUDIS NETO POCOMUCHA CP. 60839	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	90.03%	22.71%	0.00%	25.22%	-	-									L	R	
24	2196790			ANGARAES	LIRCAY				-			F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. MELQUIADES ELMER HINOSTROZA BARTOLO CP. 90853 20.01.15	2. ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO	95.21%	24.10%	0.00%	25.31%	-	-									L	R	
25	2190431	273990	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCU, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	ANGARAES	ANCHONGA	R.O.	182 029	2016 2017	5,135,543.11	CONSORCIO NAZARENO	182-2016/ORA 23.09.2016	F.C. A.D. A.M.	714,989.24	11-09-2017	4,421,241.10	-	4,421,241.10	ARQ. ALFREDO WALTER ALMIDON RAMOS CAP.	ARQ. ULISES VIDAL CLUSA ZAMUDIO CAP. 6749	76.61%	0.00%	-66.61%	0.00%	2,503,006.06	48.74%	365	22-10-2016	21-10-2017	-	-	-	-	EJ	AT	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A SU PROGRAMACION	
26	2173398	163081	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU, SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAJUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	ANGARAES	LIRCAY				2,902,155.20	CONSORCIO CHAJUARMA	027-2017/ORA 15.03.2017	F.C. A.D. A.M.	237,390.82	05.09.2017	2,373,908.20	-	2,373,908.20	ING. JUAN JOSE MAYAUTE CORDOVA CP. 59910	ARQ. RAUL JESUS DOLORIER Y DOLORIER CAP. 0943	39.15%	36.23%	18.74%	92.54%	44,175.00	1.77%	180	05-04-2017	01-10-2017	-	-	-	-	EJ	AT	OBRA NUEVA ENTREGA DE TERRENO 29.03.2017	
27	2065818	59653	MEJORAMIENTO SISTEMA DE REGO MAYHUACHUOLA, CCELLOCCELLO COMUNIDAD DE CARCOS DEL DISTRITO DE CONGALLA, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELCA	ANGARAES	CONGALLA				3,483,379.15			F.C. A.D. A.M.						DESERDO SE ENVA II CONVOCATORIA		38.43%	0.00%	0.00%	0.00%	-	-	180		27-06-1900	-	-	-	-	NI		OBRA NUEVA PERIODA DE BUENA PRO 21.03.2017 POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO.	
CASTROVIRREYNA																																				
1	2031154	14661	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACHA - HUARANGANCANCHA I ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	R.O.	0111 0007	2008/2009	799,089.78	B&B CONTRATISTA		F.C. A.D. A.M.			799,089.78	-	799,089.78	ING. FERNANDO BOZA CCORA	ARTEMIO HAYRA ZEGARRA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	17-11-2008	15-05-2009	1	-	0	T	SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA, POR MOTIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS			
2	2031154	14661	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACCACHACHA - HUARANGANCANCHA II ETAPA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	R.O.	0043	2009	2,237,589.16	CONTRATISTA BELLILO VILCHEZ - JORGE POMPEYO - INGENIERO		F.C. A.D. A.M.			2,237,589.16	-	2,237,589.16	ING. POMPEYO BELLILO VILCHEZ	ING. PABLO ALEX ZEVALLOS TIPANA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	502	01-08-2008	20-01-2010	-	-	1	36	R	SE DEVOLVIÓ A LA GSR CASTROVIRREYNA, CON LA FINALIDAD QUE SE ELEBRE LA LIQUIDACION FINANCIERA FINAL FALTA LA APROBACION DE LA LIQ. DE EJECUCION DEL CONTRATO		
3	2090203	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	FORSUR	0249	2010	567,319.74	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ORA (20/05/2010)	F.C. A.D. A.M.			567,319.74	-	567,319.74	ING. YOBANI VILCA PALOMINO / ING. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	23-06-2010	29-05-2011	-	-	6	221	R	OBRA LIQUIDADA POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE		

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fob.	Monto de Inversión	Régimen de Inversión	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones	
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Carat.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habitada	Inspector / Supervisor Habitada	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Carat.	N° Dias	N° Dias			N° Dias
4	2090204	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	FORSUR	0254 0500 0151	2010201	531.209.54	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (2005/2010)	F.C. A.D. A.M.			531.209.54		531.209.54			ING. GIOVANNI VILCA PALOMINO / ING. LUIS E. DE LA CRUZ LOPEZ	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	01-07-2010	01-08-2012	-	-	2	643	R	OBRA LIQUIDAD POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE
5	2090205	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	FORSUR	0248 0275	2010201	609.360.72	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GLOBAL PROJECT S.A.	199-2010/ ORA (2005/2010)	F.C. A.D. A.M.			609.360.72		609.360.72			ING. LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LOPEZ / ING. CHRISTIAN W. MASQUEZ SANTA MARIA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	03-10-2011	24-06-2012	-	-	4	146	R	OBRA LIQUIDAD POR LA ENTIDAD, NO HA SIDO ACEPTADO POR EL CONTRATISTA Y SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE
6	2108617	118500	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO EMERALDA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	R.O.	0119	2011	688.792.99	CONSORCIO SANTA EMERALDA	005-2011/ ORA (07/06/2011)	F.C. A.D. A.M.			663.599.99		663.599.99			ING. LUIS ENRIQUE MINA APRARICIO	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	22-08-2011	19-12-2011	-	-	-	-	L	LIQ. CONTRATO EJECC RGR N° 015-2012/GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/D SE LIQUIDARÁ EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN EN EL TRANSCURSO DEL MES
7	2046109	15064	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGO SANTA ROSA - TANTARA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	R.O.	0125	2011	153.799.00	ARQUITECTURA E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	007-2011/ ORA (19/06/2011)	F.C. A.D. A.M.			139.560.94		139.560.94			ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. FERNANDO GILBERTO QUISEPENA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	13-10-2011	11-12-2011	-	-	-	-	L	LIQUIDACION DE EJECUCIÓN DE OBRA. RGR N° 028-2012/GOB.REG.HVCA/S.R.C/D ELABORADO POR LA CSR - CASTROVIRREYNA SE REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA UNA VEZ APROBADA EL NUNO FGA
8	2157290	209553	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA Y ANAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	R.O.	0148	2012	2.142.810.26	CONSORCIO ASTOMARCA		F.C. A.D. A.M.			-		-			ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. RICARDO MEDINA FLORES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	02-11-2012	01-08-2013	-	-	2	123	T	A LA ESPERA DE LA NUEVA LIQUIDACIÓN TÉCNICO Y FINANCIERA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
9	-	-	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA HUANCHOS - PALCA LONG 11.75KM	CASTROVIRREYNA	VARIOS	R.O.		2012	71.111.00	CONSTRUCTORA ROSA MARELA JOAN CARLOS S.A.C.	002-2012/ GGR (16/ENE/2012)	F.C. A.D. A.M.			-		-			ING. CARLOS CHIRA CUSI CHIRA CP. 67146	2. ING. WILLIAM PAGO CHIPMANA CIP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	69	09-02-2012	17-04-2012	-	-	-	-	LQ	LIQ. EJECC OBRA RGR N° 204-2012/GOB.REG.HVCA (18/SET/2012). LIQ. FINAN FINAL RGR 1009-2013/GOB.REG.HVCA del 05.11.2013
10	2133108	148980	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD H1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	R.O.	0760 0002	2012/201	951.257.64	CONSORCIO COTAS	0664-2012/ ORA (19/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			876.066.14		876.066.14			ING. JAVIER MUÑOZ BUENEDIA CIP. 64424	ING. CARLOS GARCIA MERCADO CIP. 70209	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	01-11-2012	21-06-2013	-	-	2	83	LQ	LIQ. EJECC OBRA RGR N° 208-2014/GOB.REG.HVCA DEL 12/02/2014. LIQ. CONSULTORA N° 020-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 09/04/2014. LIQ. FINAN FINAL RGR N° 969-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 31.12.2015
11	2133109	144645	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	R.O.	0615	2012/201	997.833.94	CONSORCIO MARCA Sr. Rolando Fortunato Vidal Vidal (AMC 450-2010/GOB.REG.HVCA ACEP)	0663-2012/ ORA (18/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			922.642.44		922.642.44			ING. MARIO HUAMANI LEANDRO CIP. 50307	CONSORCIO CHUPAMARCA ING. MARINO PEÑA DUEÑAS CIP. 78936	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	01-11-2012	24-06-2013	-	-	3	86	LQ	LIQ. TEC.FINAN EXP. TEC. RGR N° 1110-2013/GOB.REG.HVCA. LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 275-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 28/03/2014. LIQ. CONSULTORA N° 328-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 08/04/2014. LIQ. FINAN FINAL RGR N° 969-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 06.12.2015 CERRADO
12	2156263	209761	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TURPACABARI DE LA LOCALIDAD DE CHANCHAHUALI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	R.O.	0144	2013	2.114.015.44	CONSORCIO DEL CENTRO (Jairo Miguel Casque Vilca) DU 12-2012/GOB.REG.HVCA ACE	0818-2012/ ORA (27/DIC/2012)	F.C. A.D. A.M.			2.013.165.34		2.013.165.34			ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS	CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	12-01-2013	28-09-2013	-	-	4	140	LQ	LIQ. EJECC OBRA RGR N° 178-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 04/03/2014. LIQ. CONSULT. N° 327-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 08/04/2014. LIQ. FINAN FINAL RGR N° 969-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.09.2015
13	2163026	228456	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION EN 05 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS, HUACHOS, AURAHUA, MOLLEPAMPA, SANTA ANA	R.O.	0176	2013	3.222.205.50	COBRA PERU (Sr. Jesús Gujumo Pardo)	0748-2012/ORA (27/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			-		-			AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Saez ING. JESSI YABAR PALACIOS	ING. BRENDA RIOS TOVAR	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	01-03-2013	26-07-2013	-	-	1	28	LQ	LIQ. DEL CONTRATO RGR N° 728-2014/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 13/09/2014. LIQ. CONSULTOR RGR N° 876-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 01/10/2014. LIQ. FINAN FINAL RGR N° 969-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 02.12.2015
14	-	-	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-28 (DV. SINTO) SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (DV. HUAYACUNDO ARMA) (58+00 KM)	CASTROVIRREYNA	MULTIDISTRITO	R.O.	0336	2013	2.057.772.72	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0808-2012/ORA (27/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			1.846.316.64		1.846.316.64			ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA	ROJAS CASTILLO EDGAR JESUS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	12-01-2013	12-03-2013	-	-	-	-	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJECC RGR N° 419-2013/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AVR/2013). LIQ. CONSULTORA EXP. TEC. N° 1096-2013/GOB.REG.HVCA/GGR DE 29/11/2013. LIQ. FINAL TECNICA FINANCIERA RGR N° 498-2015/GOB.REG.HVCA/GGR 01/02/2015
15	-	-	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MOLLEPAMPA	R.O.	0118	2013	1.063.751.27	CONSORCIO MOLLEPAMPA		F.C. A.D. A.M.			985.419.92		985.419.92			ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	ING. CARLOS PEREZ PERALTA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	04-07-2013	01-01-2014	-	-	2	62	T	LIQUIDACION DE OBRA APROBADA A LA ESPERA DE LA CANCELACION AL CONTRATISTA DE LA GARANTIA DE FEL. CUMPLIMIENTO.
16	2212027	216430	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MANCHEGO MUÑOZ DEL CERCADO DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	R.O.	0440	2014/201	3.072.027.45	CONSORCIO DEL CENTRO (Jael Miguel Quispe Vilca) LP 19-2013	066-2014/ ORA (19/FEB/2014)	F.C. A.D. A.M.			2.920.518.07		2.920.518.07			ING. RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS CIP. 37936	ING. CARLOS FREDY ESPINOZA SANTIAGO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	05-03-2014	27-02-2015	-	-	4	180	LI	PARALIZADO DEL 14.08.2014 AL 05.11.2014 POR FALTA DE APROBACION RESPECTO A LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN REINICIO 07.11.2014 CUANDO EL 31.01.2015 LIQ. EJECC OBRA RGR N° 889-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 29.12.2015 LIQ. CONSULTORA RGR N° 286-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 05/04/2016
17	2216176	192755	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JOYOC HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	R.O.	0439	2014	3.253.069.58	CONSORCIO INGENIERIA LP 9-2014 Sr. Elmer Rodríguez Reyes	230-2014/ ORA (09/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.			3.124.000.00		3.124.000.00			ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO CIP. 31610	ING. GEORGE WILLER ODICID LAHURA CIP. 78055	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	02-06-2014	24-11-2014	-	-	1	26	T	RECEPCION 18.01.2015
18	2178893	247126	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO EN EL ANEXO DE NUEVA ESPERANZA DE ANASMARCA, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	R.O.	0211	2014	2.914.451.75	CONSORCIO MIRMAS Sra. Jenny Carrillo Villanueva	208-2014/ ORA (12/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.			2.778.914.49		2.778.914.49			ING. CHEDDI GASTABURU ALARCO CIP. 51650	ING. EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA CIP. 45858	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	19-06-2014	14-12-2014	-	-	1	30	LI	PARALIZADO DEL 02.10.2014 AL 31.10.2014 REINICIO EL 01.11.2014 CUANDO EL 30.11.2014 RECIBO DE OBRAS 30.01.2015 RECEPCION 03.03.2015 LIQ. CONTRATO EJECC RGR N° 780-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 11/11/2015 LIQ. SERV CONSULTORA RGR N° 100-2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 16.02.2017

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fl. Fb.	Municipi	RUC	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		ESTADO		Observaciones								
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Mont	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Mb contrato	Car	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %		Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Card	N° Dias	Amp. Plazo	N° Dias	1°
19	2096763	123199	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES MARGEN DERECHO DEL RIO UPRAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	TICRAPO	R.O.	0813	2014	411,310.95	CONSORCIO EJECUTOR UPRAGA	797-2014/ORA (28/11/2014)	F.C. A.D. A.M.	374,450.00	T. OBRA	374,450.00	1	26,531.24	374,450.00	ING. ENRIQUE ANTONIO MACEDA NICOLINI CP. 37834	ING. DANIEL D. ALMONACD PAYANT CP. 130761	100.00%	87.33%	0.00%	87.33%	342,315.77	83.23%	60	16-12-2014	25-11-2015	1	594	7	285	P	OBRA PARALIZADO ADICIONAL DEDUCTIVO INVLINANTE DEBERGADO CON RES 330-2016/REG.HVCA/GR del 12.09.2016 SE DESIGNO INSPECTOR CON FECHA 04.14.2017 CON RESOLUCION SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA PARA RENICIO DE OBRA CON FECHA 04.04.2017 - RENICIO PROGRAMADO 11.04.2017	
20	2230099	186308	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	R.O.	0850	2014/201	3,285,891.93	CONSORCIO SAN ISIDRO	589-2015/ORA 18.11.2015	F.C. A.D. A.M.			3,133,224.92		3,133,224.92	ING. ANDERSON LENIN SOTO ESPINOZA CP. 151244	ARG. MARGOT SALZAR VILLAVENCIO CAP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3,222,439.14	98.07%	240	09-12-2015	04-08-2016	1	72			T	CUMPLIMIENTO REAL 14.10.2016 PLEUEO DE OBS 23.11.2016 RECEPCION 04.01.2017		
21	2191299	254783	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 737 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	R.O.	0549	2014/201	1,196,136.62	CONSTRUCTORA SAN GABRIEL S.A.C. 20511662568	597-2015/ORA 27.11.2015	F.C. A.D. A.M.			1,078,271.75		1,078,271.75	ING. HECTOR ELIAS JOSE PEREZ BUSTAMANTE CP. 040836	ING. JESUS HUJAMANI HUJAMANI	100.00%	14.22%	0.00%	14.22%	419,729.09	35.09%	120	23-12-2015	20-04-2016			1	0		L	R	RESOLUCION DE CONTRATO DE E.JEC.31.03.16 CONSTACION FISICA E INVENTARIO 11.05.2016 NOTIFICADO - CARTA NOTARIA 195.165 LIO FINAL DE CUENTAS DEL CONTRATO RGR N° 946-2016/REG.HVCA/GR del 28.12.2016 GR SOLICITARA LA CONVOCATORIA PARA EL 21.06.2017 RESOLVER AL CONSULTOR DE MUTUO ACUERDO.
22	2192212	273703	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N° 3699 - YANARUMIL - CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	R.O.			1,441,836.91	CONSORCIO HP	015-2016/ORA 12.01.2016	F.C. A.D. A.M.			1,353,220.91		1,353,220.91	ARG. LUIS EDGAR OJEDA AQUIÑO CAP. 5739	ING. JACKSON VELASQUEZ CABRERA CP. 75625	100.00%	0.00%	-85.90%	0.00%	1,243,980.12	86.28%	150	25-01-2016	31-08-2016			2	70		EJ	N	PARALIZADO EL 21.07.2016 POR FALTA DE APROBACION DEL ADICION Y DEDUCTIVO VINCULANTE - carta Mult N° 076-16 del 05.08.16 EL 28.04.2017 LA ORSyl SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE LA EJECUCION DEL ADICIONAL DEDUCTIVO N° 82. A FIN QUE GR REGISTRE LA MODIF. CON EL FIN Y SOLICITARA LA CERTIFICACION PPITAL PARA LA APROB. DE LA ADICIONAL. RENICIO 12.06.2017
85	2192208	259750	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA LE. SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	R.O.	0189	2017	9,534,213.94	CONSORCIO SAN ROQUE	039-2017/ORA 10.04.2017	F.C. A.D. A.M.	873,992.09 873,992.09 1,747,984.19	24.11.2017 05.07.2017 20.08.2017	8,739,920.93		8,739,920.93	ARG. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	ING. JOSE LUIS LORENZO PEREZ ALDERETE CP 84465	13.76%	19.09%	15.08%	138.74%			240	17-05-2017	11-01-2018					EJ	AD	OBRA NUEVA INICIO PROGRAMADO 05.05.2017 falta regularizar postergacion de entrega, entre otros.	
CHURCAMP																																				
1	2109605	67858	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED FORTALEZA TURISTICA DE TORONGANA	CHURCAMP	LA MERCED	R.O.	0098	2010	1,747,785.08	CORPORACION GENESIS	N° 079-2010-GSCH	F.C. A.D. A.M.			1,747,785.08		1,747,785.08	ING. JULIO NOSTROZA DEL AGUILA	2 ANDRES HUJAMANI GALARZA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			120	23-06-2010	02-06-2011			1	164		LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 196-2011-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 28/09/2011 LIQ. CONSULTOR RGR N° 185-2013-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 13/09/2013 LIQ. FINAN. FINAN RGR N° 208-2013-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 25/09/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP PROCESO DE CIENRE	
2	2047473	50290	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECAN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCavelica	CHURCAMP	LOCROJA	R.D.	0106	2010	1,787,388.86	COORPORACION EL DORADO	045-2010-GSCH	F.C. A.D. A.M.			1,787,388.86		1,787,388.86	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA	ING. JHONY GALARZA VARILAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			301	19-07-2010	15-05-2011						LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGR N° 178-2013-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 07/08/2013 LIQ. CONSULTOR RGR N° 179-2013-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 08/09/2013 LIQ. FINAN. FINAN RGR N° 199-2013-GOB.REG.HVCA/GRSCH DEL 25/09/2013. ELAB. POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP	
3	2147985	47966	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA LE. JOSE SANTOS CHOCHANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCavelica	CHURCAMP	EL CARMEN	R.O.	0135 0543	2012/201	1,972,312.06	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP P.H.S.R.L.	0048-2012/ORA (01/FEB/2012)	F.C. A.D. A.M.			1,874,657.99		1,874,657.99	ING. JOSE E. CUMPA ANGELES / ING. HUGO PABLO GRANADOS POMASUNCO	ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			180	23-02-2012	01-10-2012			2	42		LIQ	LIQ. E.JEC. OBRA R.G.G.R. N° 421-2013/GOB.REG-HVCA/GR (09/MAY/2013). LIQ. CONSULTOR R.G.G.R. N° 717-2013/GOB.REG-HVCA/GR (04/JUL/2013). LIQ. FINAL. FINAL RGR N° 86-2014/GOB.REG.HVCA/GR del 09.12.2014	
4	2163024	227299	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ANCO Y LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	CHURCAMP	LOCROJA ANCO	R.O.	0166	2013	3,222,205.50	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujara Pardo)	0759-2012/ORA (12/12/2012)	F.C. A.D. A.M.						AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zabala Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			120	01-03-2013	26-07-2013			1	28		LIQ	LIQ. DEL CONTRATO RGR N° 726-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 13/09/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 876-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 01/10/2014 LIQ. FINAL. FINAL RGR N° 94-2016/GOB.REG-HVCA/GR del 09.12.2016	
5	2111495	103491	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TRAMO I DV. COLCABAMBA - DV. COBRZA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	R.D./R.D.	0449 0389 0391	2012/201	12,226,729.85	CONSORCIO LIBERTADORES RUC: 20549182675 Sr. Manuel Villavicencio Amparero	003-2012/ORA (15/AGO/2012)	F.C. A.D. A.M.			11,189,029.59		11,189,029.59	ING. RICARDO POLO CONTRERAS	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CP. 85978	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			240	20-09-2012	18-08-2013			1	93		LIQ	LIQ. CONSULTORIA EXP TECNICO RGR N° 196-2017/GOB.REG-HVCA/GR del 12.04.2017 LIQ. E.JEC. OBRA RGR N° 008-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 13/01/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 92-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 07/11/2014 LIQ. FINAL. FINAL RGR N° 375-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 08/05/2015	
6	2111495	103491	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC - TRAMO I DV. COBRZA - MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	R.D.	0455 0388	2012/201	13,684,343.01	CONSTRUCTORA M.P.M. S.A. LPI 003-2012 RUC 20100995108 SR. Rafael Jose Domingo Noriega Barreto	005-2012/GR (22/AGO/2012)	F.C. A.D. A.M.			14,962,728.72		14,962,728.72	ING. CARLOS VIDAL RIVADENEYRA Daniel Eduardo Hernandez cardenas	SA. SUCURSAL DEL PERU RUC 20492307296 Sr. Daniel Eduardo Hernandez cardenas	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			180	12-09-2012	02-06-2013			1	84		LIQ	LIQ. CONSULTORIA EXP TECNICO RGR N° 196-2017/GOB.REG-HVCA/GR del 12.04.2017 LIQ. E.JEC. OBRA RGR N° 819-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 11/07/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 704-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 05/09/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 815-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 01.12.2015	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Municipi	Régimen	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES			AVAN. FISICO			AVAN. FINAN.			CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones			
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Mont.	Fecha de Venimiento.	TOTAL (S/) Mto contrato	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector / Supervisor Habilidad	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual.	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. N°	N° Días	Cant. N°			N° Días	1°	2°
18	2235190	251363		CHURCAMP	ANCO						F.C. A.D. A.M.											0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/01	-	-	#####	-	-							
18	2235190	251363		CHURCAMP	COSME						F.C. A.D. A.M.											0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/01	-	-	#####	-	-							
18	2235190	251363		CHURCAMP	ANCO						F.C. A.D. A.M.											0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/01	-	-	#####	-	-							
HUANCAVELICA																																					
1	2030166	13040	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMIENTA, Y TAMBULO HVCA	HUANCAVELI CA	IZCUCHACA	DONACI	0162	2007	2,013,627.85	CONSORCIO SANAMENDO HUANCAVELICA- IZCUCHACA	940-2007/ORA (05/12/2007)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	137	01-04-2008	11-11-2008	-	-	1	88	LIQ	LIQ. CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 488-2010/GOB.REG- HVCAGGR (22/01/2010) LIQ. FINAL R.G.G.R. N° 178- 2011/GOB.REG-HVCAGGR (18/ABR/2011)	
2	2015282	3600	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLCACCOCHA HUANDO IETAPA	HUANCAVELI CA	HUANDO	R.O. - PI	0023	2007	3,039,863.76	CONSORCIO HUANCAVELICA	No 779 GOB REG HVCA	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	145	16-04-2007	30-03-2008	-	-	6	205	PP	CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO HUANCAVELICA, EL CUAL IMPOSIBILITA LA LIQ. CONTRATO DE OBRA, CONFORME A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
3	2045821	23992	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCAN CCELLORUMI	HUANCAVELI CA	VIARIOS	R.O.	0115 0248	2008/2009	839,046.38	INATEC SAC	0812-2008/ORA (29/09/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	149	22-10-2008	18-04-2009	-	-	2	30	L	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 224- 2009 (21/08/2009), FALTA LA LIQUIDACION FINAL	
4	2046158	40844	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DRESA HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	VIARIOS	R.O.	0092 0134	2008/2009	2,140,199.93	CONSORCIO HOSPITALARIO PAUCARA	0643-2008/ORA (23/06/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	234	01-08-2008	16-05-2009	-	-	2	55	LIQ C	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 160-2009 (25/JUN/2009) / LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 317- 2011/GOB.REG-HVCAGGR (07/12/2010), CIERRE DE PROYECTO	
5	2045976	38845	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE. SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUTUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED MOYA - DRESA - HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	VIARIOS	R.O.	0089 0246	2008/2009	1,805,061.98	CONSORCIO HOSPITALARIO MOYA	0664-2008/ORA (23/06/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	241	01-08-2008	30-05-2009	-	-	2	62	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 161-2009 (25/06/2009) / LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 317- 2011/GOB.REG-HVCAGGR (26/JUL/2011)	
6	2046081	19358	INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.M. FRANCISCO BOLONDES DE TINYACLLA - HUANDO - HVCA	HUANCAVELI CA	HUANDO	CANON	0061 0317	2008/2009		CONSORCIO JS	081-2008/ORA (05/02/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	24-04-2008	18-01-2009	-	-	3	120	L	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 333-2010 (06/08/2010), SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE RESPECTO A LA LIQUIDACION ELABORADA POR LA ENTIDAD	
7	2015282	3600	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO ALLCACCOCHA HUANDO IETAPA	HUANCAVELI CA	HUANDO	CANON		2008/2009	9,262,472.23	CONSORCIO SAN RAMON	N°533-2008/ORA (13/05/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	502	01-08-2008	15-12-2009	-	-			R PP	CONTINUA CON EL ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONSORCIO SAN RAMON, PENDIENTE EL CONTRATATISTA A SOLICITUD DEVOLUCION DE CARTA FIANZA, POR LO QUE SE HA DENEGADO CON NF 1837-16 del 30.12.16 sigado: 214952	
8	2027699	3600	MEJORA DE LA ORENTACION TURISTICA MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	MULTIPROVIN CIAL	MULTISTRITA L	DONACI	0124	2008	220,835.94	CONSORCIO JSB/TC	017-2008/ORA (15/ENE/2008)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	43	31-01-2008	13-03-2008	-	-			L	LIQ. DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA RGR 128-2009 (04/JUN/2009)	
9	2079594	87706	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLAGOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	ACORIA	FIDEICO	0312 0270	2010/2011	1,360,136.92	CONSORCIO ORION	N°077-2010/ORA (23/03/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	08-04-2010	23-01-2011	-	-	2	51	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382/2011 (22/05/2011), R.G.G.R. N° 838-2012/GOB.REG-HVCAGGR (26/JUN/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°382-2012/GOB.REG-HVCAGGR del 20/06/2012	
10	2103503	110730	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA IE. JOSE GALVEZ EQUISQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	ACORIA	FIDEICO	0313 0271 1010	2010/2011	1,639,109.74	CONSORCIO ANKA	N°075-2010/ORA (16/03/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	270	01-04-2010	27-02-2011	-	-	3	63	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCAGGR (25/AGO/2011) corre: R.G.G.R. N° 834-2013/GOB.REG-HVCAGGR (13/SE/2013) LIQ. CONSULTORA RGR. N° 292-2012/GOB.REG-HVCA del 14/03/2012 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR. N° 027-2017/GOB.REG.HVCA del 22.01.2014	
11	2073028	81452	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E. CRO ALEGRIA BAZAN DE MUJQUECO BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	ACORIA	FIDEICO	0383 0282 0112	2010/2011	867,226.46	CONSORCIO GARAGONDO GALBAN HERNAN	N°097-2010/ORA (16/04/2010)	F.C. A.D. A.M.											100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	01-05-2010	05-02-2011	-	-	3	41	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 031-2012/GOB.REG-HVCAGGR (15/ENE/2012) CONSULTORA RGR. 295-2012/GOB.REG.HVCA (14/MAR/2012) LIQ. FINAN. FINAL R.G.G.R. N° 895-2012/GOB.REG-HVCAGGR (10/SE/2012)
12	2079841	83657	CONTRUCCION DE LA IE SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELI CA	ACORIA	FIDEICO	0389 0289 0157	2010/2011	1,219,513.40	CONSORCIO SAN IGNACIO	N°203-2010/ORA (28/05/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	13-06-2010	30-12-2010	-	-	2	21	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 554-2011/GOB.REG- HVCAGGR (19/OCT/2011) LIQ. CONSULTORA RGR. 772- 2011/GOB.REG.HVCA(12/DIC/2011) LIQ. FIN.FINAL R.G.G.R. N° 653- 2012/GOB.REG-HVCAGGR (04/JUL/2012)	
13	2106275	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)	HUANCAVELI CA	PILCHACA	FIDEICO	0381 0280 0110	2010/2011	561,867.67	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	23-07-2010	19-11-2010	-	-	0	0	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG- HVCAGGR (10/ENE/2012) CONSULTORA RGR. 255- 2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012) LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139- 2013/GOB.REG-HVCAGGR (13/OCT/2013)	
14	2106275	123462	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE MANTA)	HUANCAVELI CA	MANTA	FIDEICO	0381 0280 0110	2010/2011	325,320.94	CONSORCIO ACUARIO AMC N° 216-2010	N°385-2010/ORA (14/07/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	23-07-2010	19-11-2010	-	-	0	0	LIQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 016-2012/GOB.REG- HVCAGGR (10/ENE/2012) CONSULTORA RGR. 255- 2012/GOB.REG.HVCA(01/MAR/2012) LIQ. FIN.FINAL RGR. N° 1139- 2013/GOB.REG-HVCAGGR (13/OCT/2013)	
15	-	-	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 268 (CUNYACO) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45-3000M	HUANCAVELI CA	YAULI	R.D.	0474 0463	2010/2011	1,212,825.57	CONSORCIO MERCURIO	382-2010/ORA (13/07/2010)	F.C. A.D. A.M.										100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	30-07-2010	26-11-2010	-	-	1	30	LI	LIQ.CONTRATO DE OBRA R.G.G.R. N° 355-2011/GOB.REG.HVCAGGR (10/AGO/2011), LIQ. SERV. CONSULTORA R.G.G.R. N° 842- 2011/GOB.REG-HVCAGGR. (07/OCT/2011).	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fl. Fto.	Municipi	Régimen Financie	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones		
									Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monib.	Fecha de Vencimiento.	TOTAL (S/)	Mto contrato	Carb.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual.	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.			Carb.	N° Dias
16	2094740	70964	IMPLEMENTACION DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	VARIOS	R.O.	0144	2010	4,715,180.17	CONSORCIO HUANCAYVELLANOS ASOCIADOS	383-2010/ORA (13/07/2010)	F.C. A.D. A.M.		4,715,180.17		4,715,180.17			ING. EDGAR PACHECO BALDEON	ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	90	11-08-2010	08-12-2010	-	-	2	30	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.J. R.G.G.R. N° 304-2011/GOB.REG-HVCA/GRG. (10/07/2011) (07/2011) REG-HVCA/GRG. 23/01/2012) LIQ. DE CONSULTORIA RGR N° 771-2011/GOB.REG-HVCA/GRG. (12-DIC-2011). LIQUIDACION FINAL 410-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (18-ABR-2012) CIERRE DE PROYECTO
17	2102058	116288	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION YAUPOYATA - MOYA HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MOYA	R.O.	0604	2010	304,890.09	SERGIO SAC	497-2010/ORA (07/SET/2010)	F.C. A.D. A.M.		304,890.09		304,890.09			ING. DEMETRIO SAUL YACHACHI QUISPE	ING. JOSÉ A. CIEZA MIRANDA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	90	21-09-2010	19-12-2010	-	-	-	-	LIQ	LIQ. DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 206-2011/GOB.REG-HVCA/GRG. (03MAY/11). LIQUIDACION FINAL RGR- 646-2011/GOB.REG-HVCA/GRG. (15/NOV/2011) CIERRE DE PROYECTO
18			MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	HVCA	SANTA ANA, HUACHOCOLPA PALCAS UCHUCUPAMPA	R.O.	XXXX 0567	2010/2011	1,441,243.70	CONSORCIO LOS ANDES	482-2010/ORA (01SET/2010)	F.C. A.D. A.M.		1,441,243.70		1,441,243.70			ING. HILDO CONDENA MENESES	ING. FABIO PERCY CABANA HEREDIA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	135	20-09-2010	03-07-2011	-	-	2	152	LIQ	LIQ. FINANCIERA PERFIL RGR N° 631-2010/GOB.REG-HVCA/GRG. del 26/09/2010. LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA R.G.G.R. N° 494-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (15MAY/2012). Liq. Consultoria R.G.G.R. N° 870-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (09/JUL/2012). LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 862-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. del 17.06.2016
19	2105477	114332	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YAUPOYATA PROVINCIA DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MOYA	R.O.	0604 0507 0256	2010/2011	1,087,600.44	INATEC SAC	592-2010/ORA (25/OCT/2010)	F.C. A.D. A.M.		1,087,600.44		1,087,600.44			ING. TEODORO ACERO CAPCHA CP. 59789	ING. RUBEN GARCIA ABRUGO CP. 59789	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	13-11-2010	09-07-2011	-	-	2	89	L	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA B.G.G.R. N° 145-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (08/FEV/2012). PENDIENTE LA LIQUIDACION DE CONSULTORIA DEBIDO AL ARBITRAJE LLEVADA
20	2114295	N/C	REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS, SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUYUCO, DISTRITO DE ACCOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACOBAMBILLA	R.D.	0658	2011	305,920.39	CONSORCIO EL SEÑORAL - JORJUC SAC	338-2011/ORA. (19-07-2011)	F.C. A.D. A.M.		258,768.80		258,768.80			ING. CARLOS E. CORONEL CASTILLO	ING. ELIZABETH ROSA ESPINOZA BENEZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	90	04-08-2011	01-11-2011	-	-	-	-	R	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSYL LIQUIDA EL CONTRATO DE OBRA
21	2068747	69593	CONSTRUCCION DEL CENTRO POBLADO DE OCCORVEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORVEJO HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	NUEVO OCCORVEJO	R.D.	0741 0276	2011/2012	1,037,434.10	ADAJ INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° -2011	F.C. A.D. A.M.		969,226.49		969,226.49			ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES	ING. JOHNY BENDEZU ACERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	135	30-09-2011	11-02-2012	-	-	-	-	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. OBRA RGR N° 639-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (22MAY/2013). FALTA CIERRE
22	2134690	89494	REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CUENCA	HUANCAYVELLA	CONAYCA CUENCA	R.D.	0773 0036	2012/2011	1,983,093.40	CONSORCIO JEMAL P. N° 011-2011	N° 0602-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		1,850,131.86		1,850,131.86			ING. FREDDY FERNANDO ORIHUELA LARA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ IGARIBERRE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	25-11-2011	08-08-2012	-	-	2	108	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.J. OBRA B.G.G.R. N° 1046-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. (30/OCT/2012). LIQ. CONSULTORIA RGR N° 1030-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. del 27-11-2012. LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 893-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (22/MAR/2013). CIERRE DE PROYECTO
23	2129733	146154	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA LOS ANGELES DE CACABUJAS ACORIA HUACA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O. RU	0141	2012	2,070,827.35	CONSORCIO HUANCAYVELLANOS ASOCIADOS	N° 0846-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		1,923,812.87		1,923,812.87			ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. BENIGNO NIÑO SOTO CABELLO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	29-12-2011	25-06-2012	-	-	-	-	LIQ	LIQ. DE CONTRATO EJEC DE OBRA N° 1270-2012/GOB.REG-HVCA/GRG. del 20/12/2012. LIQ. CONSULT. N° 077-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. del 24/01/2013. LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 829-2014/GOB.REG-HVCA/GRG. DEL 20/10/2014
24	2143201	178150	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O. RU	0156	2012	1,628,237.69	CONSORCIO SAN GABRIEL Sra. Enica del carmen Huarcaya Rodriguez	N° 0022-2012/ORA (07/12/2011)	F.C. A.D. A.M.		1,519,279.51		1,519,279.51			ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. JULIAN CONDOR MOLLEHUARA EN CONTRATA 2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL (AD)	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	120	06-03-2012	26-11-2012	-	-	3	146	R	PARALIZADO POR EL CONTRATISTA 20.08.2013 CON FECHA 20.08.13 SE CONSISTO LA RESOLUCION DE CONTRATO. OBRA CONCLUIDA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION
25	2126181	140201	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LÍNEA ALFONSO UGARTE PICHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCAYVELLA	PICHACA	R.O. RU	0156 0544	2012/2011	1,673,481.83	CONSORCIO ALFONSO UGARTE	N° 0027-2012/ORA (17/ENE/2012)	F.C. A.D. A.M.		1,600,458.56		1,600,458.56			ING. SANTOS F. ASCENCION FLORES	ARQ. ALPILO EDGAR MIRANDA ROMERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	02-02-2012	30-07-2012	-	-	-	-	LIQ	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 315-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (04/ABR/2013). LIQ. CONSUL. R.G.G.R. N° 820-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (06/03/2013). LIQ. FINAN. FINAL RGR. N° 927-2014/GOB.REG-HVCA/GRG. DEL 20/10/2014
26	2107874	113995	CONSTRUCCION PUENTE COOTA ANANCSU DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HVCA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0137	2012	6,327,552.16	CONSORCIO SAN FELPE	N° 0055-2012/ORA	F.C. A.D. A.M.		5,970,616.36		5,970,616.36			ING. BRAZZANI SELVA GONZALO CP. 039541	CONSORCIO H8B ING. MARCO A. BURGOS QUIRONES ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO AD	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	03-03-2012	16-01-2013	-	-	5	140	R	RESOLUCION DEL CONTRATO Y PARALIZADO EL 04.11.2013. OBRA CONCLUIDA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION EN EVALUACION DE LA NUEVA COMISION DE RECEPCION
27	2138984	171338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0157	2012	1,461,536.14	CONSORCIO SANTA BARBARA Sra. Sra. Ildora Parra Obisola Tel. 064 243124	N° 0388-2012/ORA-OL (11/JUN/2012)	F.C. A.D. A.M.		1,356,686.99		1,356,686.99			ING. JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	26-06-2012	27-01-2013	-	-	2	66	LI	LIQ. CONTRATO DE E.J. R.G.G.R. N° 842-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. del 17/09/2013. LIQ. CONSULTORIA N° 630-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. del 26/10/2013
28	2093838	103318	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LÍNEA MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0134 0072	2012/2011	1,311,985.40	CONSORCIO NUEVA ALANZA (Sr. Roberto Juan Rojas Maza 064 243023)	N° 0126-2012/ORA (21/MAR/2012)	F.C. A.D. A.M.		1,236,013.28		1,236,013.28			ARQ. SILVANO VALENZUELA	C0002101087) CONSORCIO FENIX ARQ. DAVID BALVIN DENEGRÍ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	150	17-04-2012	13-09-2012	-	-	-	-	LI	LIQ. CONTRATO DE E.J. R.G.G.R. N° 372-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. del 23/04/2013. LIQ. CONSUL. N° 699-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (04/12/2013)
29	2050211	56546	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0142	2012	3,990,421.60	CONSORCIO SAN FRANCISCO (QUIJSE ESTRADA GABRIEL JUSTO)	N° 0127-2012/ORA (21/MAR/2012)	F.C. A.D. A.M.		3,671,475.07		3,671,475.07			ING. JOSE DEL CARMEN LOPEZ NIZAMA	ING. RUBEN RAMOS MAGUÑA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	24-04-2012	20-10-2012	-	-	-	-	LIQ	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 048-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (18/01/2013). LIQ. CONSUL. N° 076-2013/GOB.REG-HVCA/GRG. (24/01/2013). LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 285-2014/GOB.REG-HVCA/GRG. 01/04/2014. FALTA CIERRE
30	2147852	184161	CONSTRUCCION DEFENSA BARRERA DEL RIO CHU ACORIA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.D.	0143 0669	2012/2011	5,989,974.50	CONSORCIO NAZARENO Sr. Hernan Garagondo Balboa	N° 0120-2012/ORA (02/ABR/2012)	F.C. A.D. A.M.		5,789,774.98		5,789,774.98			ING. MARLIS E. CALMET GUAZZOTTE CP 18665	ING. PABLO A. VALERO CHICANA CP 78928	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	180	19-10-2012	12-09-2014	-	-	6	514	R	EL CONTRATISTA INCURRE EN PENALIDAD DESDE 26.12.2014. EL CONTRATO HA SIDO RESUELTO. LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCILIACION

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto	Régimen	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Residente de obra	Inspector / Supervisor	AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones			
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado			progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. N°			N°	N°	N°
31	2081861	92753	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MANTA	R.O.	0154 0026	2012201	3,217,165.46	CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU	N° 0661-2012/JORA (19/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			3,116,693.51		3,116,693.51			ING. FERNANDO VERASTIGUI MESA	ING. RODRIGUEZ HUACHUA YARTUJIM PAOLO CP. 84193	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	04-11-2012	23-01-2014	-	-	7	266	LI	OBRA CON LIQ. DE EJEC. DE OBRA RGR N° 571-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 01/07/2014 LIQ. CONSUL RGR N° 591-2014/GOB.REG-HVCA/GR DEL 14/10/2014
32	2136956	161617	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.400 KM. MOTOPIATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.D.R.O.	0767 0422	2012201	2,091,710.81	CONSORCIO NAZARENO (Herman Garagondo Balboa RPM #387042)	N° 0618-2012/JORA (26/SET/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,005,617.29		2,005,617.29			ING. HERNAN GARAGONDO BALBOA CP. 84623 RPM	ING. GENRI BARRIENTOS QUISEP CP. 89876 RPM #338777	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	12-10-2012	07-06-2013	-	-	-	119	L	OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 899-2016/GOB.REG-HVCA/GR del 06.12.2016
33	2047712	95515	CONSTRUCCION CARRETERA ANANCIUS - COOTA DISTRITO DE ACORIA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0760 0407	2012201	2,509,461.77	CONSORCIO PUCARUMI	N° 0658-2012/JORA (11/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,379,745.92		2,379,745.92			ING. BRAZZINI SILVA GONZALO CP. 039541	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	25-10-2012	12-05-2013	-	-	2	50	L	OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 1031-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 11/12/2014 RECEPCION 26.06.14
34	2105225	110424	REHABILITACION CAMINO VEONAL REPARACION CARAHUASA - VISTA ALGEBRE - YICHICUS - CHACABELLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA YAULI HVCA	R.O.	0771 0415	2012201	1,521,981.30	CONSORCIO SACHAPITE	N° 0532-2012/JORA (09/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			1,412,045.27		1,412,045.27			ING. WILLIAM PEDRO BLACOD CASTILLO CP. 63058	ING. ANGEL CHOQUE CONTRERAS CP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	23-10-2012	19-06-2013	-	-	3	90	L	OBRA LIQ. DE EJEC. DE OBRA N° 153-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 26/02/2014
35	2128273	133337	MEJORAMIENTO VAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	MOYA	R.O.	0770 0419	2012201	1,851,157.00	CONSORCIO OBRAS VALES	N° 0633-2012/JORA (01/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			1,744,900.22		1,744,900.22			ING. SANTOS ASCENCIO FLORES	ING. JORGE MAITA HINOJOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	16-10-2012	30-03-2013	-	-	1	16	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 733-2013/GOB.REG-HVCA/GR (07/AGO/2013) LIQ. CONSUL RGR N° 905-2013/GOB.REG-HVCA/GR del 03/10/2013
36	2134933	142906	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHILALLAS, DISTRITO DE HUANO, PROVINCIA DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANO	R.D.	0879 0176	2012201	2,662,200.35	CONSORCIO CASA BLANCA	0723-2012/JORA (30/NOV/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,523,168.85		2,523,168.85			ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CP. 32727	ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ CAP. 4060	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	0.00%	240	08-12-2012	02-12-2013	-	-	5	120	PP	EL CONTRATO DE EJECUCION HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO DE OBRA, SE HA INICIADO PROCESO DE ARBITRAJE DEL 23.08.2016, ORSYL HA REMITIDO N° 1417-2016 del 16.10.16.
37	2152726	178041	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL DISTRITO DE LARA - HUANCAYVELLA - HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	LARA	R.D.	0000 0174	2012201	2,967,084.54	CONSORCIO R&C (Cesar W. Chuquilanga Campos) LP 94-2012	N° 0712-2012/JORA (21/NOV/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,792,826.74		2,792,826.74			ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4797	CONSORCIO ORION ARG. RUBEN D. TIVOCO GARCIA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	10-12-2012	06-09-2013	-	-	1	31	LI	LIQ. EJEC. OBRA RGR N° 988-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 07/11/2014 (POR OFICIO) LIQ. DE CONSULTORA RGR N° 884-2017/GOB.REG-HVCA/GR del 16-09-2017
38	2130891	164737	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	R.O.	0 0150	2012201	1,326,927.07	CONSORCIO EL INSTITUTO (Ing. Francisco Cyl Godínez Poma) ADP 047-2012	N° 0742-2012/JORA AL (07/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			1,229,348.75		1,229,348.75			ING. FRANCISCO CYL GODINEZ POMA	CONSORCIO HUANCAYVELLA ING. JORGE LOPEZ YARANGO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	11-12-2012	09-05-2013	-	-	-	-	LIQ	LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 1081-2013/GOB.REG-HVCA/GR BUSCAR del 29/NOV/2013, LIQ. CONSULTORA RGR N° 056-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 03/02/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 1138-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 19.12.2014
39	2150730	192315	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0269 0146	2012201	2,375,933.83	CONSORCIO CUCHARAN (Gabriel Jusib Quispe Estrada) LP 15-2012	N° 0819-2012/JORA-AL (28/OCT/2012)	F.C. A.D. A.M.			2,186,372.97		2,186,372.97			ING. REQUE LIZA FERNANDO CIP	2 ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL CP. 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	12-01-2013	22-06-2013	-	-	2	42	LI	LIQ. EXP. TEC RGR N° 127-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 24.02.2014 LIQ. EJEC. OBRA R.G.G.R. N° 447-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 20/05/2014 LIQ. CONSULTORA RGR N° 783-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 28/08/2014
40	2163030	228536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, LARIA Y PALCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	UNION AMBO CHUPACA LARIA PALCA	R.O.	0180	2013	2,866,676.29	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0758-2012/JORA (12/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			-		-			ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YABAR PALACIOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	03-03-2013	28-07-2013	-	-	1	28	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJ. RGR N° 906-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 14/10/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 906-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 14/10/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 872-2016/GOB.REG-HVCA/GR del 29.11.2016
41	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S MARISCAL CÁCERES (LA MEJORADA) - CARPAS - CARHUARAN-PALMIRA ALTA" = 52-180 km"	HUANCAYVELLA	MULTIANEXOS	R.O.	0327	2013	1,713,646.36	CONSORCIO AZOGUE	0809-2012/JORA (09/01/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,490,253.86		1,490,253.86			ING. CARLOS GASPAR PACO	ING. ALFREDO POMA SAMANEZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	24-01-2013	23-05-2013	-	-	1	30	LIQ	LIQ. EXP. TEC RGR N° 996-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 07/11/2014 LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 855-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 09/09/2014 LIQ. CONSULTORA RGR N° 837-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 16/07/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 855-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 13/07/2015
42	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-26 HUANCAYVELLA) - CALLQUI - DV SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EMP. HV - 110 (VIÑAS) = 49-170KM"	HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	R.O.	0330	2013	2,138,847.80	GARAGONDO BALBOA HERNAN	0797-2012/JORA (20/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			1,890,751.97		1,890,751.97			MARCO A. LLUQUE FLORES	ING. HOOVER HUESTA DEXTE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	04-01-2013	26-05-2013	-	-	1	83	LIQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 313-2014/GOB.REG-HVCA/GR (04/04/2014) LIQ. CONSULTORA RGR N° 851-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 20/07/2015 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 553-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 20/07/2015
43	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)-RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASILL-D. JUNIN (CHAUCALLE JU-110 A TURPO)	HUANCAYVELLA	MULTIDISTRITAL	R.O.	0334	2013	4,737,452.62	POLO CONTRERAS RICARDO	0782-2012/JORA (26/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			4,248,137.97		4,248,137.97			ING. VICTOR ALBARO CADA SEGOVIA	2 ING. CARLOS CANTO QUISEP	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	16-04-2013	14-07-2013	-	-	-	-	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 154-2014/GOB.REG-HVCA/GR (06/02/2014) LIQ. FINAN FINAL N° 533-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 13/07/2015
44	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA DV. PE-26 - YAULI - AMBATO - PUCAPAMPA (EMP. HV-113)	HUANCAYVELLA	YAULI	R.O.	0338	2013	1,057,828.26	CONSORCIO MASTERPROC MASTER EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA CIVIL MINERA S.A.C.	0831-2012/JORA (10/01/2013)	F.C. A.D. A.M.			962,318.26		962,318.26			JOSE TEODOR MAURICIO FLORES	LLENERA CARDENAS FRANCISCO GL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	23-01-2013	01-06-2013	-	-	2	85	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 172-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 16/02/2015 LIQ. CONSULTORA RGR N° 725-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 01/10/15
45	2161395	220663	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0187	2013	956,659.39	CONSORCIO HUANCAYVELLA ECCODE PERU & CHOZGE E.I.R.L. (Tovar Hilario, Danny) ADS 007-2013	N° 0074-2013/JORA (27/MAR/2013)	F.C. A.D. A.M.			873,248.40		873,248.40			ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CP. 4988	ING. RUBEN ARTURO PALOMINO DIAZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-04-2013	08-08-2013	-	-	-	-	LIQ	RECEPCION 20/01/2014 LIQ. DE CONTRATO EJEC. RGR N° 593-2014/GOB.REG-HVCA/GR del 22/10/2014 LIQ. CONSULTORA RGR N° 384-2015/GOB.REG-HVCA/GR del 06/05/2015 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 191-2016/GOB.REG-HVCA/GR del 04.04.2016, falta cierre
46	2161392	220732	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYVELLA	HUANCAYVELLA	ACORIA	R.O.	0186	2013	1,350,909.49	CONSORCIO TERRA JAV (Rafael Guerra Vargas) ADP 001-2013	N° 0067-2013/JORA (19/MAR/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,269,039.51		1,269,039.51			ING. JAVIER JESUS ALAGA QUELUND CP.	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABALLERO CAP. 4327	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	19-04-2013	25-01-2014	-	-	1	132	R	EL CONTRATO DE EJECUCION HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO DE OBRA, PROCESO DE ARBITRAJE ARCHIVADO POR FALTA DE LOS PAGOS (14.01.16)

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto	Régimen	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp.Plazo		ESTADO	Observaciones						
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/) Mto contrato	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector / Supervisor Habilidad	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.			Cant. Días	N° Días	1°	2°		
47	2161390	224276	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.	0404	2013	1,269,675.50	CONSORCIO (Hellen Naduska Parata Hospital *214737) AMC N° 135-2013	N° 0160 - 2013 /ORA (08MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,183,255.50		1,183,255.50			ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	ARQ. CESAR RAUL SERAZO MUCILICH CAP N° 5348	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	20-05-2013	16-10-2013	-	-	-	-	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 642-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 19/07/2014 LIQ. SERV CONSULTORIA RGR N° 403-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 02/07/2015 LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 190-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 04/05/2016, falta cierre	
48	2216932	197876	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 138 DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.	0071	2013	1,053,609.64	CONSORCIO TTK (Gerson Gary Gonzales Abregu) 990834600	N° 0217 - 2013 /ORA (24MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			964,254.11		964,254.11			ARQ. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 4953	ARQ. JUDITH PEREZ CARDENAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	12-06-2013	13-03-2014	-	-	3	95	LI	LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR N° 1035-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 29/11/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 132-2015/GOB.REG.HVCA DEL 02/02/2015	
49	2161393	218078	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 865 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.	0402	2013	1,242,095.70	CODECE I.E.R.L. (Hortencia Yasoceline Jimenes)	N° 0113 - 2013 /ORA (17ABR/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,170,924.70		1,170,924.70			ING. MARCELO FORTUNATO ROJAS ARTEAGA	ARQ. FREDY MEZA GOMEZ CAP. 9202	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	03-05-2013	29-09-2013	-	-	-	-	LI	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 111-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 21/02/2014 OBRA RESECCIONADO 2013/13, LIQ. DE CONTRATO DE OBRA RGR LIQ. CONSULTORIA RGR N° 449-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 26/09/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 521-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 13/06/2014	
50	2161394	215510	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.	0401	2013	1,110,388.35	CONSORCIO UNIO VISTA ALEGRE (Ayuque Rodriguez, German Julio) AMC 72-2013	N° 0125 - 2013 /ORA (19ABR/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,042,660.35		1,042,660.35			ING. RONALD ARISTEBES GARRERA SOLANO	ING. JORGE LUIS CRISTOSTOMO CAMPOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	03-05-2013	29-09-2013	-	-	-	-	LIQ	LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGR 194-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 06/03/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 449-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 26/09/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 389-2015/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 15/09/2015, falta cierre	
51	2161391	217866	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.	0403	2013	1,120,272.43	CONSORCIO AREAS (Sra. Deyis mari cruz paredes tosay) AMC 165-2013	N° 0190 - 2013 /ORA (16MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,037,002.43		1,037,002.43			ING. ROLANDO SILVO PALACIOS CABELLO	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	10-06-2013	06-11-2013	-	-	-	-	LI	LIQ. EXP. TEC. RGR N° 110-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 21/02/14, RECEPCIONADO EL 21/03/14 LIQ. DE CONTRATO EJE RGR N° 862-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 01/04/2014 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 104-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 05/01/2015	
52	2161396	215473	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 729 DEL CENTRO POBLADO DE COSMOPOLIS, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.	0430	2013	1,352,957.73	AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.	N° 0305 - 2013 /ORA (XXMAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,259,123.73		1,259,123.73			ARQ. HERNAN L. CHANCA LLACTA CAP. 4898	ING. RUBEN A. PALMOMINO DIAZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	03-07-2013	29-12-2013	-	-	-	-	LI	LIQ. DE CONTRATO EJE OBRA RGR N° 253-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 28/03/2014 LIQ. TEC. FINAN. EXP. TEC. N° 286-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 01/04/2014 LIQ. CONSULTOR RGR N° 622-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 14/07/2014 LIQ. FINAN FINAL RGR N° 124-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 20/07/2015	
53	2151264	185928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.	0007	2013	1,959,715.75	GIDO TRULLIO RADO	N° 0214 - 2013 /ORA (27MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,853,014.27		1,853,014.27			ING. EDGAR QUIRITA BEJAR	ARQ. VICENTE OFRANCO ZACARIAS CAP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	13-06-2013	28-09-2013	-	-	2	48	LI	LIQ. CONTRATO OBRA N° 158-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 28/02/2014, LIQ. CONSULTOR RGR N° 321-2014/GOB.REG.HVCA/RRG DEL 06/09/2014 RGR N° 178-2015/GOB.REG.HVCA/RRG del 16/02/2015	
54	2154358	167513	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 3819 DE MUQUECC BALO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAYELCA	YALLI		0145	2013/201	1,543,069.45	CONSORCIO HUANCAYELCA ADP 17-2013 (Sr. Arango Arenales, Harry Alberto)	N° 0368 - 2013 /ORA (08JUL/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,457,470.95		1,457,470.95			ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CIP. 32727	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA N° 0406-2013/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	24-07-2013	31-03-2014	-	-	5	131	LI	LIQ. CONTRATO OBRA N° 659-2014/GOB.REG.HVCA/GR DEL 22/07/2014	
55	2161389	217812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 718 DEL C.P. ERAPATA DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.	0185 0155	2013/201	1,314,493.54	CONSORCIO TERRA JAVI (Rafael Guerra Vargas) AMC N° 071-2013	0188 - 2013 /ORA (16MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			1,229,575.55		1,229,575.55			ARQ. JORGE LORENZO BALBUENA MONZON CAP. 006706	ARQ. DARWIN OSORO DOLORER LIZANA CAP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	0.00%	150	01-06-2013	01-11-2013	-	-	2	4	PP	RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION EL CONTRATO DE EJECUCION HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO DE OBRA con Inf 1005-2016 de fecha 01.08.16, se remite a GRI a fin de elaborar el Exp. Saldo de obra. Slapado 122265 adjunto al 166642	
56	2149325	151145	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GRICHMANN, PUCARA ATALLA, YALLI, HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.	0151	2013/201	3,038,363.32	CONSORCIO JORGE BASADRE Sr. Jorge Santiago Lopez Yarrango	N° 0168 - 2013 /ORA (16MAY/2013)	F.C. A.D. A.M.			2,885,698.22		2,885,698.22			ING. JUAN ERFANDO VARGAS VALVERDE CIP. 048579	ING. HERNANDEZ ZAGUIRRE JUAN MANUEL 0384-2013/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	20-12-2013	29-04-2015	-	-	4	346	T	IRA PARL. 01.08.2014 - 17.03.2015 ADICIONAL DEDUCTIVO DESEÑADO INFORMADO AL CONTRATISTA CON INF. 153-2015 (02.03.2015). REINICIO 18.03.2015, AMPL. 04 SOLICITADO 25.03.2015 AL SUPERVISOR recepcion prog 18.06.15	
57	2160579	208485	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, QUICHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANDO	R.O.	0146	2013/201	9,983,511.91	CONSORCIO DEL SUR	N° 567 - 2013 /ORA (25NOV/2013)	F.C. A.D. A.M.			9,387,528.47		9,387,528.47			ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDENA	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	100.00%	85.00%	0.00%	85.00%	9,178,553.70	91.94%	180	11-12-2013	07-10-2015	-	-	5	486	PP	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBRAS 02) EI FUERON ENTREGADOS (VISTA ALEGRE, MUA 07) EI FALTA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, DOTACION DE MATERIAL DIDACTIVO Y MOBILIARIOS. RESOLUCION DE CONTRATO 22.09.2015 CONTATACION FISICA: 13.12.16 Y 24.25 Y 30.05.16 LIQ AL 92.739% DE VUELTA AL CONTRATISTA POR OBSERVACIONES QUE NO SE AJUSTA A LA LET DE CONTRATACIONES - Carta 814-16 del 28.10.16 REQUERIR A GRI ELAB DE EXP TEC SALDO DE OBRA Y DESIGNAR A SUPERVISOR	
57	2160579	208485		HUANCAYELCA	HUANDO					CONSORCIO DEL SUR		F.C. A.D. A.M.							2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		0.00%	0.00%	0.00%													Constatación 30.05.2016 96.72%	
57	2160579	208485		HUANCAYELCA	HUANDO					CONSORCIO DEL SUR		F.C. A.D. A.M.							ING. SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES CIP. 52627	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	0.00%	0.00%	0.00%													Culminado pendiente de Recepcion	
57	2160579	208485		HUANCAYELCA	HUANDO					CONSORCIO DEL SUR		F.C. A.D. A.M.							2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL		0.00%	0.00%	0.00%													Obra reprogramada	
57	2160579	208485		HUANCAYELCA	HUANDO					CONSORCIO DEL SUR		F.C. A.D. A.M.							ING. HERNAN GARANDO BALBOA CIP. 84623	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	0.00%	0.00%	0.00%														Constatación 25.05.2016 96.30%
57	2160579	208485		HUANCAYELCA	HUANDO					CONSORCIO DEL SUR		F.C. A.D. A.M.							ING. HERNAN GARANDO BALBOA CIP. 84623	2. ING. EDUARDO CANCHARI CARBAJAL	0.00%	0.00%	0.00%													Constatación 24.05.2016 91.31%	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fts.	Municipi	Rendim	Rendim	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones	
											Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Mont	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Mb contrato	Cant. A	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. A	N° Dias			Cant. A
65	2207068	17704	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOYANCHA-ATAJAMA-CHUANIPAL-ACORIA. DISTRITO DE ACORIA. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	R.O.	0202	2014		4,871,276.14	CONSORCIO DOMINUS	N° 203-2014 /ORA (07/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.			4,564,800.00		4,564,800.00			ING. FREDY FERNANDO ORIHUELA LARA CP. 70178	ING. GALICH PONCE PORRAS CP. 71253	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	23-05-2014	29-05-2015	-	2	132	LI	01 PARAL 19.10.14 - 02.12.14 02.12.2014 POR CAUSAS SOCIALES RENDICO 03.10.2015 02 PARAL 19.01.2014 - 31.03.2015 CULMINADO REAL 29/05/2015 LIQ. CONTRATO E.JEC RGRG N° 381-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del LIQ CONSULTORIA RGRG N° 902-2016/2016/GOB.REG.HVCA/GGR del
66	2214550	151305	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N. 36330. CACHUACCA, YAULI, HUANCavelica.	HUANCavelica	YAULI	R.O.	0133	2014		1,935,507.24	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP.H.S.R.LTDA	N° 0189-2014 /ORA (02/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,825,325.07		1,825,325.07			ARQ. ROSSANA RAQUEL MADRID LOPEZ CAP. 9001	ARQ. W. MIGUEL MACURI CAMARGO CAP. 7029	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	05-06-2014	23-12-2015	-	7	387	L	1RA PARALAZ. 12.12.14 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA DE OBRA RENDICO 19.10.15 TERMINADO CON DEDUCTIVO EL 30.11.2015 LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGRG N° 086-2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 09.02.2017
67	2113101	191476	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACACSA - PIVHIAN, CHACMACACSA, DESVU. CACHUACCA, MAPAMPA, DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCavelica	HUANCavelica	YAULI	R.O.	0207	2014		2,312,911.92	CONSORCIO TRES TRAMOS IV LP 13-2014 Sr. Jesus A. Alonso Tapia	N° 333-2014 /ORA (pobho/2014)	F.C. A.D. A.M.			-		-			ING. SANTOS FELICIANO ASCENCION FLORES cp. 51645	CONSORCIO CHUCLLACACSA ING. WILDER DODIO LAHURA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	13-06-2014	09-12-2014	-	-	-	LI	LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGRG N° 1146-2014/GOB.REG.HVCA/GGR (23/02/2014) LIQ. CONSULTORIA RGRG N° 897-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 13/09/15
68	2135219	187024	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO. PILCHACA-SEBASTIAN BARRANCA TELERA, DISTRITO DE PILCHACA. PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica (KM 26+282)	HUANCavelica	PILCHACA	R.O.	0203	2014		4,755,232.50	CONSORCIO HUANTARO I	N° 334-2014 /ORA (20/05/2014)	F.C. A.D. A.M.			4,429,347.80		4,429,347.80			ING. FREDY RUBEN LEON VILLAR CP. 53729	ING. JOSE ANTONIO ARENALES GRANDADOS 404-2014/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	05-06-2014	05-07-2015	-	4	156	L	CULMINADO 24.07.2015 LIQ. DEL CONTRATO OBRA RGRG N° 897-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 04.11.2016
69	2226716	171903	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO MENDOZA DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	R.O.	0154	2014		2,427,027.55	CONSORCIO EMCOFAM	N° 285-2014 /ORA (20/05/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,314,765.55		2,314,765.55			ARQ. HERBERT I. ROSCE CABALLERO CAP. 8393	ARQ. LOURDES POMA BERNALCA CAP. 9198	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	210	05-06-2014	07-05-2015	-	5	127	LI	01 PARAL. 06.01.2015 - APROBACION DEL ADICIONAL 01 RENDICO 04.02.2015 CULMINACION 07.05.15 LIQ. CONTRATO E.JEC RGRG N° 879-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 28.12.2015 LIQ. DE CONSULTORIA OBRA RGRG N° 264-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 16.04.2016
70	2173447	219969	CREACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE TIVACUILLA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	HUANDO	R.O.	0219	2014		2,519,892.50	CONSORCIO HUANDO Srta Mery Yara Mendoa 999896920 LP 019-2014	N° 319-2014/ORA (28/05/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,434,714.20		2,434,714.20			ING. ALDO PAUL BARRIOS MUÑOZ CP. 46973	CONSORCIO HUANDO ING. GUSTAVO ADOLFO REGUIO ZAMUDIO CP. 109872	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	11-06-2014	07-12-2014	-	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE OBRA RGRG N° 039-2016/GOB.REG.HVCA/RGR del 14/01/2016
71	2231054	213104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL ALDRES CARRON DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	MARISCAL CACERES	R.O.	0340	2014		2,253,783.67	CONSORCIO KFM Javier Muñoz Buendia 023852248 LP14-2014	N° 286-2014/ORA (19/05/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,194,983.67		2,194,983.67			ING. JAVIER MUÑOZ BUENDIA CP. 64424 021114	CONSORCIO MARISCAL CACERES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	04-06-2014	26-11-2014	-	2	56	LI	CONCLUIDO 26.11.14 RECEPCION 06.02.2015 ENTREGA A BENEFICIARIOS 23.02.2015 LIQ. CONTRATO DE OBRA RGRG N° 649-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 03/05/2015 LIQ. CONSULTORIA OBRA RGRG N° 788-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 23/11/2015
72	2152567	142052	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N. 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANCavelica	R.O.	0138	2014		2,031,835.98	CONSORCIO FENIX INGENIEROS	N° 485-2014 /ORA (28/ABR/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,918,204.88		1,918,204.88			ING. FELIX CARRERA GUTIERREZ CP. 76988	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CP. 134707	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	04-06-2014	06-12-2015	-	12	371	T	01 PARAL 13.05.2014 AL 31.08.2014. (Falta de disponibilidad de terreno y permisos pertinentes) RENDICO EL 01.09.2014 02 PARALAZ 22.08.14 AL 12.12.14 RENDICO 13.12.2014 fecha de terreno según resolución 20.05.2015 RENDICO 18.11.2015 CULMINADO 08.12.2015 FECHA DE RECEPCION 17.03.16
73	2230406	153141	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CACHUACCA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCavelica, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	YAULI	R.O.	0032	2014		3,030,975.77	CONSORCIO GOLD	N° 444-2014 /ORA (07/07/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,835,709.01		2,835,709.01			ARQ. ALVARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 4563	ING. LUIS EFRAIN YARANGA CONDORI CP. 161279	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	210	07-08-2014	29-06-2015	-	1	117	LI	CULMINADO EL 29.06.2015 LIQ. DEL CONTRATO DE EJECUCION RGRG N° 722-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 23.09.2016 LIQ DE CONSULTORIA RGRG N° 903-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 07.12.2016
74	2152006	242089	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIAS DE HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	MOYA	R.O.	0536	2014		2,672,339.53	CONSORCIO MOYA Sr. Jorge Luis Garcia Porras # 971712300 LP 26-2014	N° 065-2014 /ORA (10/04/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,563,400.00		2,563,400.00			ING. ROBERTO LEON LAPA CP. 050747	ING. EDUARDO JOSE PARRA CASAS CP. 85270	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	09-08-2014	05-06-2015	-	2	121	L	1RA PARALAZ. 14.11.2014 AL 04.02.15 RENDICO 05.02.2015 CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO CULMINADO 05.06.15 LIQ DEL CONTRATO E.JEC RGRG N° 311-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 13.05.2016
75	2231721	240232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N. 36562 DE LA LOCALIDAD DE CACHUACCA, DISTRITO DE HUANDO, PROV Y OPTO DE HUANCavelica	HUANCavelica	HUANDO	R.O.	0249	2014		1,875,797.17	CONSORCIO HUANDO	612-2014/ORA (04/08/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,709,400.00		1,709,400.00			ING. MANUEL ANTONIO CRUZ CHUYES CP. 018374	ING. DANTE MOSES MENDOZA PEREZ CP. 86001	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	20-08-2014	19-07-2015	-	2	94	L	PARAL. 01.20.08.14 - 30.09.14 RENDICO 10.10.2014 PARAL. 02.09.01.2015 - 02.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS PROPOSITO DELA ZONA RENDICO 02.03.2015 LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGRG N° 871-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 05.02.2016
76	2146533	235057	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIOS EN LA I.E. AGRICOLA SILVA, DEL CP. DE SILVA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCavelica - HUANCavelica	HUANCavelica	ACORIA	R.O.	0832 0206	2014/201		2,881,560.41	CONSORCIO SAGRARIO	N° 065-2014 /ORA (18/08/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,526,450.00		2,526,450.00			ARQ. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO CAP. 6124	ING. JOSE ALIAGA PEREZ CP. 74219 545-2014/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	03-09-2014	13-08-2015	-	1	165	LI	ENTREGA DE TERRENO 02.09.2014 1RA PARAL. 03.08.14 AL 31.10.14 RENDICO 01.11.14 2DA PARAL. 03.01.15 AL 17.04.15 RENDICO 17.04.2015 Culminado 13.08.2015 LIQ CONTRATO E.JEC RGRG N° 866-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 25.11.2016 LIQ CONSULTORIA RGRG N° 892-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 06.02.2016

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Municipi	Rendim	o Financie	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp.Plazo		ESTADO	Observaciones												
											Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monib	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/) Mto contrato	Car	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector / Supervisor Habilidad	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado S/.	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Car	N° Días			Car progr. Fie	N° Días	1°	2°								
77	2191138	192714	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORIA 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAYELCA, PROVINCIA DE HUANCAYELCA DEPARTAMENTO HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.				2014	955.149.45	CONSORCIO GOSI Sr. Angel David Fabian Romero 996960714 AMO 527-2014	N° 683-2014 /ORA (05/09/2014)	F.C. A.D. A.M.		860.400.00		860.400.00		ARO ANGEL FABIAN ROMERO CAP. 10318	ING. MOSHE DANAN YUPANQUI VALLADARES CAP. 8214 646-2014/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	20-09-2014	17-01-2015	-	-	-	-	-	-	L	CULMINADO 17.01.2015 LIQ. CONTRATO E.I.E.C RGR N° 626-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 03/12/2015								
78	2230972	166926	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 238 - MUQUECC BAJO	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.			0250	2014/02/01	802.751.90	CONSORCIO FORTALEZA Sr. Wilber Pausor Espinoza 993546204 ADS 132-2014	720-2014/ORA (29/09/2014)	F.C. A.D. A.M.		749.000.00		749.000.00		ARO RONALD ARISTEDES GAMARRA SOLANO CAP. 8280	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CP. 76017	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	15-10-2014	25-01-2015	-	-	-	-	-	-	L	LIQ. CONTRATO E.I.E.C RGR N° 734-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 12/10/15								
79	2191133	157919	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36955 DE SAN SERGIO DE AMPURHUY	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.			0792	2014	757.740.52	CONSORCIO PACIFICO Sr. Julio German Ayuga Rodriguez 963548241 ADS 134-2014	715-2014/ORA (29/09/2014)	F.C. A.D. A.M.		702.000.00		702.000.00		ARO ELIO ALEX CONDOR CAJACHAGUA CAP. 9442	ING. JENNY MARLENE BLANCA QUINCHO CP. 71299 25.11.2014	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	15-10-2014	08-03-2015	-	-	-	-	-	-	L	LIQ. CONTRATO E.I.E.C RGR N° 743-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 14/10/15								
80	2219926	240657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	PALCA	R.O.			0835	2014	4.066.383.49	CORPORACION DOMINUS S.A.C.	816-2014/ORA (25/11/2014)	F.C. A.D. A.M.		3.886.450.01		3.886.450.01		ING. EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA CP. 82995 826-2014		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	30-12-2014	16-09-2015	-	-	-	-	-	-	T	ENTREGA DE TERRENO 29.12.14 CALENDARIO DE EJECUCION ACCELERADO PRESENTADO EL 05.03.2015 FIJERA DE PLAZO DE EJECUCION CULMINADO EL 03.11.2015								
81	2234228	167039	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N. 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANDQ	R.O.			0793	2014	1.816.476.81	CONSORCIO EJECUTOR VIRSA	822-2014/ORA (25/11/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.697.050.55		1.697.050.55		ARO JESUS MESIAS BONILLA CARO CAP. 8226	ING. RENATO CRO CORONEL SANCHEZ CP. 69996	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	23-12-2014	07-07-2015	-	-	-	-	-	-	-	L	LIQ SERV EXP TEC RGR N° 112-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 28.02.2017 ENTREGA DE TERRENO 22.12.2014 IRA PARALELO 23.12.2014 AL 29.12.2014 REINICIO DE OBRA 30.12.14 Val presentado 08.02.16 CULM REAL 21.08.2015 no se cuenta con la recepción, es responsabilidad del comité							
82	2230103	253504	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 931 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOPEL DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.			0545	2014	1.132.377.57	CONSORCIO SIERRA VERDE Sr. Javier William Humancocq Mezas 1540022 ADP 035-2014	787-2014/ORA (14/11/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.022.000.01		1.022.000.01		ARO JOSE CARLOS LOZANO LOZANO CAP. 9527	2. ING. WILMER AVALOS NEVRA CP. 73465 74 - RGR 138	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	20-12-2014	18-04-2015	-	-	-	-	-	-	-	L	LIQ. CONTRATO E.I.E.C RGR N° 101-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 15/02/2016							
83	2215919	19350	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N. 36338 DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDQ, PROVINCIA DE HUANCAYELCA, REGION HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANDQ	R.O.			0851	2014	2.225.053.73	CONSORCIO MPC CONSTRUCTORES	533-2015/ORA 21.10.2015	F.C. A.D. A.M.	214.000.00	2.139.294.84		2.139.294.84		ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ CP. 66001	ING. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. 8402	89.24%	0.00%	-95.72%	0.00%	2.148.549.38	96.56%	180	06-11-2015	06-04-2017	1	414	5	338	EJ	AT	PARALIZADO DE FORMA UNILATERAL 09.05.16(CONTRATISTA) POR FALTA DE PAGO, CAMBIO DE RESIDENTE Y DENEGATORIA DE AMPLIACIONES DE PLAZO CONCLUSION 03.03.2017 TRAMITE DE CAMBIO DE SUPERVISOR FECHA DE REINICIO PROGRAMADO 18.04.2017									
84	2257398	254157	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 929 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUJICO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	ACORIA	R.O.			0627	2015	1.861.002.27	CONSORCIO PACIFICO	544-2015/ORA	F.C. A.D. A.M.		1.751.012.58		1.751.012.58		ARO ALFREDO WALTER ALMIDON RAMOS CAP. 5491	ARO CARLOS ALBERTO MARTINEZ BARRIENTOS CAP. 8458 DNI 20053833	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3.177.909.33	170.76%	180	07-11-2015	08-06-2016	-	-	-	-	-	-	-	L	CULMINADO 08.06.2016 PLEGEO DE OBS 12.07.16 RECEPCION DE OBRA 03.08.2016 LIQ CONTRATO DE E.I.E.C RGR N° 782-2016/GOB.REG.HVCA/RGR del 27.10.2016							
85	2219926	243625	INSTALACION DE LA REFEENIA REFEENIA DEL RIO CHU EN LA CIUDAD DE YALLI, DISTRITO DE YALLI - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.			0534	2015	5.177.102.43	CONSORCIO RIO CHU	575-2015/ORA 11.11.2015	F.C. A.D. A.M.	353.914.94 357.914.94 715.829.87	4.800.410.01		4.800.410.01		ING. PERCY FLABO CABANA HEREDIA CP.	ING. CHARLES SALOME NUNEZ CP. 91668	100.00%	97.24%	0.00%	97.24%	4.895.058.16	94.55%	180	27-11-2015	13-09-2016	-	-	-	-	-	-	-	L	TERMINO 06.09.2016 LIQ DEL CONTRATO DE EJECUCION RGR N° 042-2015/GOB.REG.HVCA/RGR del 13.01.2017 LIQ. CONTRATO E.I.E.C RGR N° 042-2017/GOB.REG.HVCA/RGR del 13.01.2017							
86	2214228	128795	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N. 36327 DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YALLI, PROVINCIA DE HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.			0585	2015	1.924.597.95	CONSORCIO CHUÑUNAPAMPA	628-2015/ORA 10.12.2015	F.C. A.D. A.M.	185.910.80	1.859.107.95		1.859.107.95		ING. PAUL FELIX OCHANTA CASTILLO CP. 74733	ING. CLODDALDO JUAN GARCIA ESTRADA CP. 104509	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	1.920.205.89	99.78%	150	19-12-2015	10-06-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	L	TERMINO REAL 11.06.2016 pleglo de obs 12.08.2016						
87	2230103	219685	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YALLI - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.					3.778.481.41	CONSORCIO ABCR	145-2016/ORA 20.07.2016	F.C. A.D. A.M.	353.914.94 357.914.94 715.829.87	3.539.248.00		3.539.248.00		ING. ALBARO GILBERTO MORALES DIAZ CAP. 8953 #049433	ING. ALBINO MACEDO QUISEP CP. 86576	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3.571.647.56	94.53%	240	10-08-2016	06-04-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	T	OBRA CULMINADA REAL 28.02.2017 FALTA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE LAS 02 ULTIMAS VALORACIONES A FAVOR DEL CONTRATISTA						
88	2215919	206891	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36364 DEL CENTRO POBLADO DE SACHAPITE, DISTRITO DE YALLI - HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	YALLI	R.O.					2.161.186.37	CONSORCIO SACHAPITE	032-2016/ORA 18.01.2016	F.C. A.D. A.M.		2.022.991.35		2.022.991.35		ACR. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	ING. DANNY ELIAS FUENTE BALBIN CP. 684432	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	2.148.549.38	99.42%	210	16-02-2016	01-10-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	L	CULMINADO REAL 21.10.2016 PLEGEO OBS 16.12.2016 RECEPCION 05.01.2017						
89	2257398	234308	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BICONTAMINADOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.					3.196.853.49	CONSORCIO LIMA	121-2016/ORA 27.06.2016	F.C. A.D. A.M.		3.109.730.00		3.109.730.00		ARO ESAKS PAUL ANGLAS ROQUE CAP.	ARO PAVEL AGAMA BENAVIDES CAP. 7118	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3.177.909.33	99.41%	52	02-08-2016	21-11-2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	TERMINO REGAL 21.11.2016 PLEGEO OBS 16.12.2016 RECEPCION 05.01.2017					
90	2195703	287853	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUICHICO, DISTRITO DE HUANCAYELCA, PROVINCIA DE HUANCAYELCA - HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.					7.556.860.68	CONSORCIO OROPESA	139-2016/ORA 14.07.2016	F.C. A.D. A.M.	734.408.37 359.378.15 753.173.75	7.344.083.68		7.344.083.68		ING. JOSE LUIS PARRAGUIRRE ROSAS CP. 96115	ING. ADOLFO NAHUI GASPAR CP. 89663	65.07%	0.00%	-58.63%	0.00%	5.103.687.13	67.54%	300	19-08-2016	13-06-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EJ	N	PARAL. DEL 06.02.2017 HASTA LA CULMINACION DE LAS LLUVIAS SUCIERTO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCLANTE N° 01 CERCO PERMÍTICO DE LA CAPTACION, REDESÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LOS DOS COMPONENTES POR ESTAR UBICADO DENTRO DEL CASCO URBANO) REINICIO 08.05.2017				
91	2305188		INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIAS DE HUANCAYELCA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	R.O.					3.216.302.23	CONSORCIO PRAMIDE	194-2016/ORA 13.10.2016	F.C. A.D. A.M.	309.031.74 309.031.74 618.063.47	3.090.317.35		3.090.317.35		ING. JOSE CARLOS HEREDIA SORIA CP. 52443	ING. WILDER FERNANDO GONZALEZ SOLANO CP. 827198	100.00%	62.48%	0.00%	62.48%	926.816.01	88.28%	90	17-11-2016	14-02-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PP	RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCION CON CARTA NOTARIAL 337-2016, ADEMAS SE HA DECLARADO NULDA DE CONTRATO CON REIN 462-2016/GOB.REG.HVCA/RGR del 30.12.2016 REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA SU NUEVA CONVOCATORIA DEVOLUCION CON T-4 A LA CUENTA CORRIENTE DE INDECI DE S/ 2.902.674.96 (20.06.2017)

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Municipi	Régim. Financie	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones			
									Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monib	Fecha de Venimiento.	TOTAL (S/) Mto contrato	Carat.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector / Supervisor Habilidad	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Carat.			N° Días	N° Días	1°
92	2231822	224755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	YAULI				2,932,811.67	CONSORCIO CASTILLAPATA	163-2016/ORA 24.08.2016	F.C. A.D. A.M.	278,788.87	11.06.2017	2,787,888.67	-	2,787,888.67	ARQ. ENRIQUE LOPEZ ORIHUELA CAP. 10670	ARO. SOLEDAD CURASMA RAMOS CAP. 9659	100.00%	0.00%	#####	0.00%	2,060,615.47	70.26%	210	13-09-2016	30-04-2017	-	-	1	20	T	OBRA CULMINADA Calendario de ejecución acelerado de obra SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 45 DIAS, EN EVALUACION (INGRESO 31.03.2017)	
93	2179235	261244	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAMELCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELCA - HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	VILCA				4,342,973.27	CONSORCIO PALOMINO		F.C. A.D. A.M.			3,745,509.16		3,745,509.16	DECLARADO DESERTO DE ENVIA LA II CONVOCATORIA		41.74%	0.00%	0.00%	0.00%			300	01-05-2017	24-02-2018	-	-	-	-	NI	OBRA NUEVA CONTRATO DE EJECUCION CONSENTIDO 21.03.2017 proceso de consultoria declarado desierto 10.02.2017. (2da convocatoria en proceso para supervisor de obra)	
94	2193676	207772	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE E.L. ESCOLARIZADOS EN C. DE TACSONA - COACCOMARCA - HORNOPAMPAPA, LLMUCHPAMPA, OCCOPAMPA, TOTORPAMPA, LA FLORIDA, ECCUSANA, MOSOCO CANCHA - HUAYOCUCHO, CHICHUCANCHA, HUAYCHARUMI, CCATUNHUAYCCO Y ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI - HVCA	HUANCAMELCA	YAULI				15,760,792.84			F.C. A.D. A.M.			-		-			71.48%	0.00%	0.00%	0.00%			120		28-04-1900	-	-	-	-	NI	NO SE CONVOCA POR FALTA PRESUPUESTO	
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
																			71.48%						120		28-04-1900	-	-	-	-	NI			
95	2195385	245118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUICACCOCHA, LAMINA, MIQUECC ALTO, UNION PROGRESO Y HUANCAC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUANCAMELCA	ACORIA				9,966,216.05	CONSORCIO SAN MARTIN		F.C. A.D. A.M.			1,734,060.46		1,734,060.46			87.10%	0.00%	0.00%	0.00%			150		28-05-1900	-	-	-	-	EJ N	CONSENTIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION 22.03.2017 DE 05 COMPONENTES, DECLARADO DESIERTO EL COMPONENTE 728 BUENOS AIRES EL MISMO QUE FUE APELADO ANTE LA OSCE.	
									1,833,436.32	CONSORCIO SAN MIGUEL		F.C. A.D. A.M.			1,721,300.00		1,721,300.00			72.04%	0.00%	0.00%	0.00%			150		28-05-1900	-	-	-	-	NI	CONSENTIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION 22.03.2017	
									1,881,060.45	CONSORCIO SAN MARTIN		F.C. A.D. A.M.			1,734,060.46		1,734,060.46	2. ING. SONIA CASTELLON SUAREZ CP. 61942		20.26%	0.00%	-3.44%	0.00%	53,762.96		150	07-05-2017	03-10-2017	-	-	-	-	EJ N	ENTREGA TERRENO 06.05.2017 EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADO	
									1,429,048.84	CONSORCIO VENEZIA		F.C. A.D. A.M.	131,953.92 263,907.83	25.09.2017 27.06.2017 808.07.2017	1,319,539.16		1,319,539.16	ARO. TOBIAS ALBERTO MESIAS URDANEGUI CP. 2627	2. ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO CP. 148960	19.45%	29.55%	18.43%	151.93%	298,777.70		150	07-05-2017	03-10-2017	-	-	-	-	EJ AD	ENTREGA TERRENO 06.05.2017 EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADO	
									1,509,785.28	CONSORCIO HURACC		F.C. A.D. A.M.			1,337,404.57		1,337,404.57			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%			150		28-05-1900	-	-	-	-	NI	CONSENTIMIENTO DEL PROCESO DE EJECUCION 22.03.2017	
									1,327,178.71	CONSORCIO HUANCAMELCA	055-2017/ORA 24.05.2017	F.C. A.D. A.M.	116,755.00	18.12.2017	-		-	ING. PEDRO ENRIQUE TACSA DORREGARAY CP. 54588	2. ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO CP. 148960	4.86%	12.73%	12.73%	261.93%			150	09-06-2017	05-11-2017	-	-	-	-	EJ N	ENTREGA DE TERRENO 08.06.2017 INICIO 09.06.2017	
									1,391,516.45	CONSORCIO AMAUTA	042-2017/ORA 06.04.2017	F.C. A.D. A.M.	129,333.35	30-08-2017	1,293,335.45	-	1,293,335.45	ARO. VICTOR ALBERTO MATEO COTARATE CP. 6624	2. ING. WILDER FERNANDO GONZALEZ SOLANO CP. 82198	28.16%	25.18%	18.49%	89.42%			150	15-05-2017	11-10-2017	-	-	-	-	EJ N	EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADA INICIO 15.05.2017	
1		125577	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHULLISMA AYAWI - HUJALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000	HUAYTARA	VIARIOS	R.O. / D.	0219	2008	809,415.90	REPRS. FLORES S.R.L.	641-2008/ORA (24/06/2008)	F.C. A.D. A.M.			809,415.90	-	809,415.90	ING. VICTOR BELLIDO AEDO	ING. LUIS ENRIQUE YLEN VALDIVIA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			89	12-07-2008	24-10-2008	-	-	1	16	LQ	LIQ. CONTRATO DE LA OBRA (11/12/2009) LIQ. FINAN. FINAL 388-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (03SET/2010)	
2		204563	3714 CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIDUA DE SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	R.O.	0007	2008	-	AC&V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	055-2008/VSRHIG 22/10/2008	F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. OSCAR A. DIAZ CUBAS	ING. EUSEBIO HILARIO VALENCIA CASTRO CP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			200	19-11-2008	06-06-2009	-	-	0	0	PP	OBRA PARALIZADA SE ESTA SOLICITANDO ARBITRAJE PARA LA RESOLUCION DE CONTRATO	
3		2090301	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA, AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007.	HUAYTARA	QUERCO	FORSUR	0245 0672	2010/201	270,705.88	GMC SAC	042-2010-ORA (29/01/2010)	F.C. A.D. A.M.			270,705.88	-	270,705.88	ING. RICARDO CORNEJO LAOS	ARO. FREDDY VELASQUEZ COCHO CAP. 634	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			60	12-02-2010	17-05-2010	-	-	1	35	LQ	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE E.J. DE OBRA 540-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (22NOV/2010) LIQ. FINANCIERA FINAL RGR N° 243-2010/GOB.REG-HVCA/RRG (28FEB/2012)	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNIP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Municipi	Régim	Mts. Exp. Financie	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp.Plazo		ESTADO	Observaciones
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monib	Fecha de Venimiento.	TOTAL (S/)	Mb contrato	Cant	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habitad	Inspector / Supervisor Habitad	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual.	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant	N°	Cant		
4	209308	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0258 0751	2010001	644.779.67	CONSORCIO HG-HEPAL	069-2010-ORA (19/02/2010)	F.C. A.D. A.M.		644.779.67	-	644.779.67	ING. DENYIS LUYA FERNANDEZ	ING. WILMAM PACHO CHIPANA CP 85978	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	03-03-2010	08-10-2010	-	-	4	130	LIQ	OBRA LIQUIDADADA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRR 346-2011 (15/NOV/2011) LIQ. FINANCIERA FINAL RGRR N° 415-2013/GOB.REG.HVCA/RGR (07/MAY/2013)		
5	209308	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	SANTO DE CHOCORVOS	FORSUR	0399	2010	442.704.18	INATEC S.A.C.	057-2010/ORA (17/02/2010)	F.C. A.D. A.M.		442.704.19	-	442.704.19	ING. GUSTAVO ALEJANDRO CARDENAS VERGARA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 82243	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	04-03-2010	24-08-2010	-	-	4	54	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC. RGRR 093-2011 (16/FEB/2011), LIQ. FINANCIERA FINAL RGRR N° 777-2011/GOB.REG.HVCA/RGR (13/NOV/2011)		
6	209307	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA-HUANCAMELCA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HUAYTARA	FORSUR	0251	2010	790.271.38	INATEC S.A.C.	059-2010/ORA (19/02/2010)	F.C. A.D. A.M.		790.271.38	-	790.271.38	ING. TEOFILO ACERO CAPCHA	ING. VICENTE SILVA LOPEZ CP 53918	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	06-03-2010	13-08-2010	-	-	2	41	LI	OBRA LIQ. DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA RGRR 134-2011 (28/FEB/2011) LIQ. FINAL FINAL R.G.G.R. N° 360-2011/ORA		
7	209307	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	FORSUR	0250 0237	2010001	953.908.11	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	F.C. A.D. A.M.		-	-	-	ING. JOSE OLEGARIO ARROYO ANGLAS	ING. EDWIN TUNJUE RAYMUNDO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	11-06-2010	12-05-2011	-	-	3	276	R	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSULTATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACION		
8	209306	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCOYO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	FORSUR	0256	2010	353.933.48	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	F.C. A.D. A.M.		477.602.44	-	477.602.44	ING. CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CP 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	11-06-2010	07-11-2010	-	-	1	30	T	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSULTATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACION		
9	2093463	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HURPACANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	HURPACANCHA	FORSUR	0256	2010	276.406.60	GUSTAVO GERARDO CERMEÑO PEÑA	211-2010/ORA (26/05/2010)	F.C. A.D. A.M.		276.406.60	-	276.406.60	ING. CESAR MALDONADO MORENO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CP 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	29-06-2010	27-08-2010	-	-	0	0	T	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION CONFORME AL ACUERDO CONSULTATORIO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO PENDIENTE DE SUBSANACION		
10	2093462	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA E 22224 DE PUTCCA - SANTIAGO DE CHOCORVOS.	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0246	2010	134.854.14	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		134.854.14	-	134.854.14	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS CP 82243	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	10-07-2010	02-11-2010	-	-	1	56	PP	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
11	2093464	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEIN N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	LARAMARCA	FORSUR	0244	2010	143.263.13	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		143.263.13	-	143.263.13	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CP 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	10-07-2010	26-02-2011	-	-	2	112	PP	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
12	2093002	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0402	2010	435.351.00	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		435.351.01	-	435.351.01	ING. JUAN MARN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	105	10-07-2010	31-12-2010	-	-	1	70	T	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
13	2093033	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO DE CORDOVA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	FORSUR	0252 0387	2010001	144.121.42	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		144.121.41	-	144.121.41	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL CP 85265	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	10-07-2010	27-11-2010	-	-	1	21	T	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
14	2093034	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJACO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA	HUAYTARA	CORDOVA	FORSUR	0253	2010	586.670.78	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADS 140-2090	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		586.670.78	-	586.670.78	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESO	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	10-07-2010	12-06-2011	-	-	3	218	PP	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
15	2093005	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE COBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	CORDOVA	FORSUR	0257	2010	566.864.72	CONSORCIO CONSTRUCTOR	331-2010/ORA (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.		566.864.72	-	566.864.72	ING. JUAN MARN ESCALANTE	ING. CHRISTIAN PONCE ALFARO CP 93170	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	10-07-2010	22-11-2010	-	-	1	16	PP	EL CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL, ASIMISMO SE ENCUENTRA OBSERVADO		
16	2093465	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA	HUAYTARA	LARAMARCA	R.D.	0679	2011	96.729.66	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES DEL PERU S.A.C.	N° 395-2011/ORA (15-09-2011)	F.C. A.D. A.M.		-	-	0	ING. EDUARDO PARONA CUETO (INSPECTOR)		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	10-09-2011	08-11-2011	-	-	-	-	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGRR N° 455-2010/GOB.REG.HVCA/GGR (02/MAY/2012), LIQ. FIN. FINAL N° 368-2010/GOB.REG.HVCA/GGR del 19/04/2013		
17	2116606	138334	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HURPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	R.O.	0380 0259	2011001	811.711.02	CONSORCIO HUAYTARA AMC N° 396	N° 035-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		-	-	-	ING. MARCO A. VEGA BECERRA	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	21-03-2011	31-05-2012	-	-	9	288	R	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSYL LIQUIDA EL CONTRATO DE OBRA. SALDO POR EJECUTAR S/ 790.93		
18	2071464	77194	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CANAL CHECHOCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	R.O.	0385 0236	2011001	1.506.268.14	CONSORCIO CORDOVA	N° 036-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		1.320.631.33	-	1.320.631.33	ING. DAVID ECHEVARRA TOLENTINO	ING. JOSE A. CIEZA MIRANDA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	21-03-2011	31-05-2012	-	-	10	348	R	CONTRATO RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA ORSYL LIQUIDA EL CONTRATO DE OBRA. SALDO POR EJECUTAR 296.43		
19	-	NIC	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYACO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	MULTIDISTRIT	R.O.	0568	2011	995.276.66	CONSORCIO SEÑOR DE CRUZ PATA	N° 177-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		995.276.66	-	995.276.66	ING. CARLOS GASPAR PACO	CONSORCIO SUPERVISORES S&R Ing. RAFAEL PAITAN ROCCA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	12-07-2011	07-01-2012	-	-	1	60	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGRR N° 230-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 22/03/2013. CORTE DE OBRA. LIQ. FIN. FINAL FALTA		
20	2133174	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0534	2011	347.512.28	CONSORCIO SANTA ROSA	CONTRATO N° 428-2011-ORA	F.C. A.D. A.M.		331.205.34	-	331.205.34	ING. DEMETRO T. HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	01-09-2011	14-11-2011	-	-	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGRR N° 893-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 08/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 466-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 23/08/2012		
21	2133175	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0535	2011	213.042.18	CONSTRUCCIONES B Y F S.A.C.	CONTRATO N° 368-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.		198.361.15	-	198.361.15	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	19-08-2011	01-11-2011	-	-	0	0	LIQ	LIQ. CONTRATO DE E.JEC RGRR N° 893-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/MAY/2012) LIQ. FINAL FINAL N° 415-2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 09/11/2012		

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNIP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto	Régimen	Mts. Exp. Financie	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	progr. Acum.	Ejecutado Acumul.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. N°		
22	2133160	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167- TAMBO CRUZ	HUAYTARA	HURPACANHA	FORSUR	0520	2011	198,161.96	SOTO CABELLO BENIGNO NINO	CONTRATO N° 457-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	181,274.36	-	181,274.36	ARQ. BENIGNO NINO SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	22-09-2011	05-12-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 196-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 815-2012/GOB.REG.HVCA/GGR DEL 15/AGO/2012	
23	2133159	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22483 DE AYAVI	HUAYTARA	HURPACANHA	FORSUR	0519	2011	186,351.06	EMPRESA CONSTRUCTORA EL MERCURIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 505-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	169,684.53	-	169,684.53	ING. ANGEL SOTO CABELLO	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	21-10-2011	03-01-2012	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 177-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1026-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/OCT/2012)	
24	2133189	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22689 CACANOCARGO	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0549	2011	212,198.10	CONSORCIO "LOS ANDES"	PROCESO	F.C. A.D. A.M.	196,028.74	-	196,028.74	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	18-01-2012	20-06-2012	-	-	2	80	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 531-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (19/SET/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1148-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/NOV/2012)	
25	2133187	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0547	2011	334,446.17	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 448-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	301,394.67	-	301,394.67	ING. JOSE MATIAS GARCIA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	12-09-2011	05-12-2011	-	-	1	10	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (02/ABR/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1022-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/01/2013	
26	2133169	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0529	2010	193,335.73	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 468-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	177,322.99	-	177,322.99	ARQ. ALFREDO ALMIDON RAMOS CAP 5481	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	17-09-2011	30-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 190-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 986-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (27/SET/2012)	
27	2133154	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0514	2011	187,949.69	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	171,992.13	-	171,992.13	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CP. 71085	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	30-08-2011	12-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 985-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 593-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/JUN/2012)	
28	2133167	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0527	2011	200,409.22	CONSORCIO MACHOCRUZ 2	CONTRATO N° 484-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	185,338.55	-	185,338.55	ING. ELOY FELIX MARTNEZ ORMEÑO CP 46624	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	07-09-2011	20-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 798-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (09/AGO/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1025-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/01/2013	
29	2133188	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22222 RURUPA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAYCO	FORSUR	0548	2011	198,768.17	CONSORCIO DREMCO	CONTRATO N° 464-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	183,445.36	-	183,445.36	ING. ELMER CALIXTO MELGAREJO NORBUENA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	14-11-2011	21-02-2012	-	-	1	25	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 743-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (24/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1031-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 15/01/2013	
30	2133172	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22195 DE VIDHURI	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0532	2011	208,445.81	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 339-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	193,307.60	-	193,307.60	ARQ. FERNANDO AMES ZORRILLA	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	20-08-2011	02-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 538-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 30/07/2012 LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1096-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (26/OCT/2012)	
31	2133183	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22201 CHALLACA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0543	2011	191,842.09	CONSORCIO HUAYTARA	CONTRATO N° 439-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	177,342.09	-	177,342.09	ING. RAFAEL PARRA BELLO CP 111803	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	09-09-2011	22-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 804-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (18/ABR/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (17/OCT/2012)	
32	2133185	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22647 PAMPAHULLCA- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	FORSUR	0545	2011	131,955.38	CONSTRUCCIONES B Y F. S.A.C.	CONTRATO N° 307-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	116,468.37	-	116,468.37	ING. GUIDO GUSTAVO YATACO YONG	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	21-07-2011	03-09-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 539-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 29/05/2012 LIQ. FIN. FINAL RGR N° 1036-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/09/2012	
33	2133156	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI- QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0516	2011	102,943.87	DREMCO E.I.R.L. DREMCO INGENIEROS CONSULTORES & CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO N° 493-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	91,226.87	-	91,226.87	ING. ZULMA FAVI ARALLUJ CHOQUE	JHON CONRAD BARRERA DIOSES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	05-10-2011	18-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 191-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (20/02/2012) CONSULTORA RGR. 805-2012/GOB.REG.HVCA (15/AGO/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1017-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 11/01/2013	
34	2133182	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22650 MOLLEPATA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0542	2011	116,191.35	FLORES BARRERA GROBER ENRIQUE	CONTRATO N° 336-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	103,809.26	-	103,809.26	ING. GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA CIP 75236	ARQ. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	21-08-2011	04-10-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 294-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (14/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 967-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 27/SET/2012	
35	2133191	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0551	2011	108,445.33	(20494809975) JAUREGUI INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 520-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	96,184.88	-	96,184.88	ING. JAUREGUI ROJAS ROBERT VICENTE	ING. EUCLIDES SOCRATES YAURI LENA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	03-10-2011	16-12-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 483-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/ABR/2012) CONSULTORA RGR. 741-2012/GOB.REG.HVCA (23/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1017-2012/GOB.REG.HVCA/GGR del 16/11/2012	
36	2133163	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0523	2011	328,079.65	(20494560420) CONSTRUCTORA Y CONSULTORA M & S S.A.C.	CONTRATO N° 435-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	304,725.70	-	304,725.70	ING. MATIAS GARCIA JORGE CALIXTO	ING. MIGUEL ANGEL TAPIE CASTRO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	08-09-2011	21-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 794-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (16/JUL/2012) LIQ. FIN. FINAL RGR. 859-2012/GOB.REG.HVCA (26/SET/2012)	
37	2133190	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0550	2011	193,803.53	MESIAS URUANGUI TOBIAS ALBERTO	CONTRATO N° 455-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.	175,231.78	-	175,231.78	ING. ROQUE MARINO MUNGUJA SILVERA	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	06-09-2011	19-11-2011	-	-	0	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 301-2012/GOB.REG.HVCA/GGR (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 914-2012/GOB.REG.HVCA (14/SET/2012)	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Mensualidad	Régimen Financiero	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO		ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones	
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monte	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/) Mto contrato	Cant. Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector / Supervisor Habilidad	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. Dias	N° Dias	Cant. Dias			N° Dias
38	2133158	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA LE N° 22204 LUCCMAYOCC	HUAYTARA	HURPACANCHA	FORSUR	0518	2011	196.640.33	CONSULTORES SUPERVISORES Y CONTRATISTAS SENOR DE CROFESA DE LOS HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C.	CONTRATO N° 411-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			179,785.32	-	179,785.32	ING. REMIGIO SOLIZ	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	08-09-2011	21-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 235-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (27/02/2012) MODIF. 236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (01/MAR/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°1047-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 18/10/2012
39	2133173	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 3655 SAN JUAN DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0533	2011	360.503.72	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO N° 427-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			344,087.72	-	344,087.72	ING. DEMETRIO T.HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	20-08-2011	02-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 271-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (08/06/2012) LIQ. FINAN.FINAL N°1937-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 22/08/2012
40	2133186	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA LE N° 22220 YERABUENAYOCCC	HUAYTARA	HURPACANCHA	FORSUR	0546	2011	199.843.58	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 376-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			182,149.38	-	182,149.38	ING. ROQUI MUNGUJAR SILVERA	ARQ. SILVANO FLORES VALENZUELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	24-08-2011	06-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR 131-2012 (07/FEB/2012), (15/03/2012) LIQ. FIN. FINAL N° RGR. 1037-2012/GOB.REG-HVCA (11/OCT/2012)
41	2133178	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 COCCLOCAPAMPA	HUAYTARA	QUITO ARMA	FORSUR	0538	2011	124.740.29	CONSORCIO COCCLOCAPAMPA CORPORACION CHAMEL S.R.LGRVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 459-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			113,776.08	-	113,776.08	ING. MORI MENESES CESAR GABRIEL	CHRISTIAN MENDOZA ARNAO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	16-09-2011	30-10-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 454-2012 (03/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA N° 1221-2011/GOB.REG-HVCA/GGR DEL 11/04/2012. LIQ.FINAN.FINAL N°48-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 30/05/2012
42	2133170	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P.M N° 22194 SAN ISIDRO DE TARACACHI	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0230	2011	212.724.79	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JATUN SUMAGCHA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 377-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			195,766.76	-	195,766.76	ING. DANTE MOISES MENDOZA PEREZ	ING. TENORIS GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	24-08-2011	06-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 180-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (20/02/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 11/OCT/2012.
43	2133171	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA LE N° 268 DE PACOMARCA	HUAYTARA	OCOYO	FORSUR	0531	2011	335.076.17	CONSORCIO PACOMARCA	CONTRATO N° 417-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			332,260.41	-	332,260.41	ING. DEMETRIO T.HERNANDEZ MUÑOZ	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	20-08-2011	02-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 306-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 13/09/2012 LIQ. FINAN.FINAL N° 167-2013/GOB.REG-HVCA/GGR
44	2133157	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCANELICA	HUAYTARA	CORDOVA	FORSUR	0517	2011	182.170.75	SERVICIOS INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CONTRATO N° 443-2011/ORA (29/AGO/2011)	F.C. A.D. A.M.			165,297.35	-	165,297.35	ING. TOBIAS ALBERTO MESA MURILLO	ING. MIGUEL ANGEL TAYPE CASTRO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	12-09-2011	25-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 329-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (02/ABR/2012) LIQ. FIN. FINAL N° 969-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/03/2012.
45	2133192	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA LE N° 22173 DE APACACORDOVA	HUAYTARA	CORDOVA	FORSUR	0552	2011	202.900.63	CONSORCIO "AZA & C.I.P.S.A.C."	CONTRATO N° 340-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			186,817.42	-	186,817.42	ARQ. EDISON	ING. JESUS ERNESTO GUEVARA GUEVARA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	20-08-2011	02-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 339-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/09/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 1002-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 15/10/2012.
46	2133176	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE QUINCHIHUA	HUAYTARA	QUITO DE ARMA	FORSUR	0536	2011	119.119.08	CONSORCIO QUINCHIHUA	CONTRATO N° 341-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			102,792.02	-	102,792.02	ING. EDGARD ANIBAL CABRERA BENAVIDES	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	03-08-2011	16-09-2011	-	-	-	0	T	OBRA CUERNO, COMISION DE RECEPCION ASIGNADO N° 664-2011/GOB.REG-HVCA/GGR del 17/11/2011. CONTRATO RESUELTO. EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
47	2133155	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	FORSUR	0515	2011	130.497.63	GRASOL E.I.R.L.	CONTRATO N° 382-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			118,989.26	-	118,989.26	ING. MARIA ELIZABET NINAYA CRISTOBAL CP. 71085	EUCLIDES SOCRATES YAURILEMA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	24-08-2011	07-10-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 186-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (16/02/2012) LIQ. FINAN.FINAL N° 1127-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (06/NOV/2012).
48	2133181	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	FORSUR	0541	2011	374.081.43	CONSORCIO SAN GERMAN QUISPE CASTILLO ALEX PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GRECIA S.R.L.	CONTRATO N° 446-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			350,114.37	-	350,114.37	ING. OSCAR NACARI QUISPE	ING. ANTONIO TAYPE CHOQUE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	17-09-2011	30-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 231-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (24/MAY/2012) LIQ. CONSULTORIA RGR N° 737-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (23/JUL/2012), LIQ. FINAN.FINAL RGR N° 1151-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (06/NOV/2012).
49	2133161	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0521	2011	487.971.22	CONSORCIO GROBER FLORES JOSE CARHUAMACCA	CONTRATO N° 405-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			467,469.00	-	467,469.00	ING. GROBER FLORES BARRERA C.P. 75236	ARQ. WILLIAM CASTILLO NAHUI CAP.9658	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	105	21-08-2011	03-12-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 373-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 05/05/2012. LIQ. FIN. FINAL N° 334-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 19/09/2012
50	2133194	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLAHUAJUI	HUAYTARA	SANTIAGO DE CUSCANCHA	FORSUR	0554	2011	188.158.56	CONSORCIO SAN JUAN BAUTISTA (10221853097) QUISPE CASTILLO ALEX (20/94560772) R & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C	CONTRATO N° 319-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			172,181.40	-	172,181.40	ING. WILLIAM ALDORADIN CARRASCO	ING. PILAR DEL CARMEN CARHUAY FABIAN	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	16-08-2011	29-09-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 317-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 23/05/2012. LIQ. FINAN.FINAL N° 1287-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 27/11/2012

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNIP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Monto Mensual	Monto Ejec. Financ.	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Carat.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	progr. Acum.	Ejecutado Acumul.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Carat.	N° Dias	N° Dias		
51	2133162	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE N° 22162 DE ANDAYMARGA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0522	2011	315,001.54	CONSORCIO ARQUITECTOS & INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROCESO	F.C. A.D. A.M.			296,895.53	-	296,895.53	PROCESO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	26-12-2011	09-03-2012	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 747-2012/GOB. REG. HVC/AGR (25/JUL/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 845-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 23/09/2012	
52	2133164	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE 22215 VILLA ALTA DE HUANAS, HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0524	2011	318,969.18	CONSORCIO AGUA ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 451-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			295,872.40	-	295,872.40	ING. FERNANDO AMES ZORRILLA	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	15-09-2011	28-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 393-2012/GOB. REG. HVC/AGR (14/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 845-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 2012/GOB. REG. HVC/AGR (15/OCT/2012)	
53	2133165	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0525	2011	324,317.45	CONSORCIO PALMACANCHA CONSULTORES INVERSIONES PERUVIAN SAC CONSTRUCTORES ADAT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	CONTRATO N° 396-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			307,213.94	-	307,213.94	ING. JOSE LUIS CALIXTO GAVINO	ING. MIGUEL ANGEL TAPE CASTRO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	23-08-2011	05-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 284-2012/GOB. REG. HVC/AGR (06/03/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 819-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 13/09/2012	
54	2133168	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE N° 22217 YANACOLPA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0528	2011	328,761.33	CONSORCIO "ESTRELLA DEL SUR"	CONTRATO N° 334-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			311,619.78	-	311,619.78	ING. GABRIEL CALDERON VVAR CP 44504	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	17-08-2011	30-10-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 381-2012/GOB. REG. HVC/AGR (13/ABR/2012) LIQ. FINAN. FINAL N° 796-2012/GOB. REG. HVC/AGR (15/AGO/2012)	
55	2133180	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSACUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	FORSUR	0540	2011	568,789.12	SPINE CONSTRUCTORES & INMOBILIARIA S.A.C	CONTRATO N° 355-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			568,579.05	-	568,579.05	ING. JORGE LUIS RUFASTO MARIN	ING. VICTOR ELICH HERNANDEZ PARRA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	135	24-08-2011	05-01-2012	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE OBRA N° 518-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 23/05/2012, CORRECCION N° 04-2013/GOB. REG. HVC/AGR del 05/02/2013, LIQ. FINAN. FINAL N° 615-2013/GOB. REG. HVC/AGR DEL 01/01/2013	
56	2133197	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36539 MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	FORSUR	0557	2011	185,797.54	DEGO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 486-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			169,854.10	-	169,854.10	ING. ELOY FELIX MARTINEZ CRIMENO CP 46624	ING. WILMER AVALOS NEVRA CP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	23-05-2012	05-08-2012	-	-	-	0	T	OBRA CULMINADA, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISION DE RECEPCION	
57	2133196	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA IE N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	FORSUR	0526	2011	344,603.21	INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATO N° 412-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			322,361.00	-	322,361.00	ING. MARCOS ANTONIO ZAPATA GAMARRA CP 21679	ING. IRIS ANGELA DAVILA CABEZAS / ING. MIRANDA VARGAS JORGE LUIS RPM *020856	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	15-09-2011	28-11-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 813-2012 (15/AGO/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 972-2013/GOB. REG. HVC/AGR (21/10/2013)	
58	2133195	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSCANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	FORSUR	0555	2011	124,164.82	CONSORCIO CUSCANCHA	CONTRATO N° 395-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			109,664.82	-	109,664.82	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ARQ. BETSY QUINTANA VELA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	23-08-2011	06-10-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 017-2012 (16/ENE/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 1001-2013/GOB. REG. HVC/AGR (11/OCT/2013)	
59	2133196	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	FORSUR	0556	2011	119,280.32	CONSORCIO PAMPACHACRA (20495046088) CORPORACION CHAMEL S.R.L. (20452891753) GRVA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	CONTRATO N° 394-2011/ORA (09/08/2011)	F.C. A.D. A.M.			105,780.32	-	105,780.32	ING. ROBERTO CARLOS YARASCA FARRAN	ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	24-08-2011	06-12-2011	-	-	1	30	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 521-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 23/05/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 282-2013/GOB. REG. HVC/AGR	
60	2133177	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE N° 22609 SANTA ROSA	HUAYTARA	QUITO ARMA	FORSUR	0537	2011	117,359.29	DREMICO ERL CONTRATISTA S Y SERVICIOS GENERALES GAROSUR S.A.C.	CONTRATO N° 442-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			103,482.32	-	103,482.32	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	EUCLIDES SOCRATES YAUURILEMA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	15-07-2011	25-09-2011	-	-	1	28	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 791-2012 (10/AGO/2012), LIQ. CONSULT N° 950-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 29/09/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 343-2013/GOB. REG. HVC/AGR	
61	2133179	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEDORO BELLO BRAVO DE QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	FORSUR	0539	2011	496,858.11	(2052932827) OVERALL STRATEGY S.A.C.	CONTRATO N° 461-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			472,355.10	-	472,355.10	ING. QUIRITA BEJAR EDGAR MARCELO	ING. ANTONIO TAPE CHOQUE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	105	30-08-2011	12-12-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 883-2012 (11/JUN/2012), LIQ. CONSULTARA RGR 789-2012 (18/JUL/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 333-2013/GOB. REG. HVC/AGR	
62	2133184	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE 04 AULAS EN LA IE N° 22199- QUERCO	HUAYTARA	QUERCO	FORSUR	0544	2011	420,289.44	CONSTRUCCIONES B Y F.S. A. C.	CONTRATO N° 394-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			396,429.86	-	396,429.86	ING. GUIDO GUSTAVO YATAO YONG	ING. TENORID GALLEGOS HUGO ALBERTO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	17-08-2011	05-01-2012	-	-	1	52	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 81-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 03/10/2012, LIQ. FINAN. FINAL N° 1149-2012/GOB. REG. HVC/AGR (09/NOV/2012)	
63	2133193	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA IE N° 218 QUITO ARMA	HUAYTARA	QUITO ARMA	FORSUR	0553	2011	118,618.60	DONGO GELDRIS MARCO ANTONIO	CONTRATO N° 310-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			108,201.62	-	108,201.62	ING. MARIO JULIO SARITUPAC	ING. LUIS REYNAGA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	30-07-2011	12-09-2011	-	-	-	0	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 406-2012 (18/ABR/2012), LIQ. FINAN. FINAL N° 280-2013/GOB. REG. HVC/AGR	
64	2086288	79110	RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE N° 22023 HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	R.D.	0273 0602	2012/201	2,201,626.56	CONSORCIO ARKA I	CONTRATO N° 0668-2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			2,108,069.16	-	2,108,069.16	JAME EDUARDO RUPAY AGUILAR	ARQ. MARGOT SALAZAR	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	07-01-2012	22-07-2012	-	-	1	18	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 1239-2012/GOB. REG. HVC/AGR del 05/12/2012, LIQ. CONSULTORA N° 299-2013/GOB. REG. HVC/AGR LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 587-2014/GOB. REG. HVC/AGR DEL 03/07/2014	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Monto a Ejecutar	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	Empresa Ejecutora	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones	
										N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto	Cant.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant.	N°	N°	N°			N°
65	2088287	78909	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA <u>LE SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA</u>	HUAYTARA	HUAYTARA	R.O.	000 0603	2012201	2,095,332.09	CONSORCIO ARKA I	N° 0645 - 2011/ORA	F.C. A.D. A.M.			2,012,801.72	-	2,012,801.72			ING. JAMIE EDUARDO RUPAY AGUILAR	CONSORCIO ARKA I ARO. JUAN VALCARCEL DUEÑAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	29-12-2011	20-07-2012	-	-	1	55	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 1204-2012/GOB. REG-HVCA/GR del 27/11/2012. LIQ. CONSULTORIA N° 98-2014/GOB. REG-HVCA/GR DEL 15/03/2013
66	2022788	NIC	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA <u>CARRETERA CORDOVA-HUAMANI-AYAMARCA-LAMARI-SANTIAGO DE QUIRAHUARA</u> (70-000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA	R.O.	0422 0480	2012201	2,771,523.46	CONSORCIO MIFER	N° 0031 - 2012/ORA	F.C. A.D. A.M.			2,671,466.92	-	2,671,466.92			ING. JOSE ARENALES GRANADOS	ING. MARCO A. LIQUE FLORES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	03-02-2012	21-06-2012	-	-	2	20	LI	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 900-2012/GOB. REG-HVCA/GR del 11/09/2012. CORREC. LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 1096-2013/GOB. REG-HVCA/GR del 04/12/2013. LIQ. DE CONSULTORIA N° 161-2013/GOB. REG-HVCA/GR
67	-	-	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA AYAVI-HUALAS-REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM	HUAYTARA	VIARIOS	R.O.		2012	126,051.33	2049409319 IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES (Edwin Anibal Antozza Quipe)	N° 0001 - 2012/ GGR (17/ENE2012)	F.C. A.D. A.M.			126,051.33	-	126,051.33			ING. MIGUEL ANGELO VALENZUELA ROJAS C.P. 77662	2 ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	11-02-2012	10-04-2012	-	-	0	0	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 570-2012/GOB. REG-HVCA/GR (08/JUN2012)
68	2162122	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22166 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	R.O.		2013	308,778.39	CONSORCIO FERREYRA & GONZALES MOVIL 96484222	CONTRATO N° 737-2012/ORA (05/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			283,278.39	-	283,278.39	0		2 ING. FREDY PERALES TOVAR		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	20-12-2012	18-04-2013	-	-	1	30	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 1662-2013/GOB. REG-HVCA/GR del 18/11/2013
69	2163250	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	SUSTITUCION DE TODA LA POSTA DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	HUAYTARA	QUIRAHUARA	R.O.		2013	738,887.38	CONSORCIO INTECH,	CONTRATO N° 829-2012/ORA (07/01/2013)	F.C. A.D. A.M.			708,232.09	-	708,232.09			ING. RONY ALDO CACERES JUNES	2 WILLIAM PAGO CHIPANA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	22-01-2013	20-11-2013	-	-	5	213	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. RGR N° 102-2013/GOB. REG-HVCA/GR del 14/01/2015
70	2162125	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAPITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	R.O.		2012201	173,594.89	CONSORCIO GUILLEN CASTILLO BUCAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MOVIL: 994616366	CONTRATO N° 738-2012/ORA (07/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			157,344.89	-	157,344.89	0		ING. ZOSMO FREDY PERALES TOVAR C.P.		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	22-05-2013	07-10-2013	-	-	3	94	LQ	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 151-2014/GOB. REG-HVCA/GR del 25/02/2014. LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 658-2014/GOB. REG-HVCA/GR del 07/07/2014
71	2162123	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 299 DE SACSQUERO	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	R.D.	000 0168	2012201	303,338.83	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES N° TELEFONICO: 066-315122 - 987580814	CONTRATO N° 740-2012/ORA	F.C. A.D. A.M.			283,338.83	-	283,338.83			ING. JOSE ALBERTO ANGULO ERMEÑO	ARQ. JOSE CHAVEZ MIRANDA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	75	26-12-2012	28-03-2013	-	-	1	18	L	LIQ. CONTRATO DE EJEC. N° 98-2013/GOB. REG-HVCA/GR del 17/10/2013
72	2162124	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	R.D.	0882	2012201	173,115.95	INGENIERIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION S. C. R.L. MOVIL: 064-224142 MOVIL: #996607390	CONTRATO N° 743-2012/ORA (06/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			154,365.95	-	154,365.95			ING. GREGOR A. MARININO CALDERON C.P. 137204	ARQ. EDISON DAVILA VARGAS CAP. 11882	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	18-12-2012	20-02-2013	-	-	1	20	T	OBRA CULMINADA. CON SOLICITUD DE CONSILIACION A PEDIDO DEL CONTRATISTA
73	2164873	DIRECTIVA N° 001-2007-FORSUR-GG	RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	CAPILLAS	R.O.		2013	999,856.06	CORPORACION PRISMA S.A.C.	CONTRATO N° 090-2013/ORA	F.C. A.D. A.M.			574,356.06	-	574,356.06			ING. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ	SALCEDO SANCHEZ JUAN JOSE	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	16-04-2013	14-08-2013	-	-	1	31	LI	LIQ. DE CONTRATO RGR N° 1102-2014/GOB. REG-HVCA/GR 19/02/2014. LIQ. CONSULTORIA SUPERVISION RGR N° 182-2017/GOB. REG-HVCA/GR del 10.04.2017
74	2072616	80278	MEJORAMIENTO DE LA <u>TROCHA CARROZABLE APACA-HUACHOJACO-LAS MERCEDES-TMPCOPIJUNOY-CALLANCA & MIEL DE AFRAMIO</u> Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	R.O.	0260 0420	2012201	5,947,741.29	CONSORCIO CORDOVA RUC: 2048623933	N° 0618 - 2012/ORA-OL 117/ENE2012)	F.C. A.D. A.M.			5,419,711.56	-	5,419,711.56			ING. GUIDO HUAYLAS COSME	CONSORCIO CORDOVA (Ing. Galich Hernan Ponce Porras) ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	23-08-2012	24-06-2013	-	-	1	66	L	LIQ. TEC. FINAN. EXP. TEC. RGR N° 270-2015/GOB. REG-HVCA/GR del 23/03/2015. LIQ. DE CONTRATO RGR N° 338-2016/GOB. REG-HVCA/GR (11/04/2014)
75	2163031	228537	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE INCAHUASI, PILPICHACA, SAN FELIPE, E LA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUAYTARA	INGAHUASI PILPICHACA SAN FELIPE	R.O.	0181	2013	2,540,712.36	COBRA PERU (Sr. Jesus Gujardo Pardo)	0747-2012/ORA (06/12/2012)	F.C. A.D. A.M.			-	-	-			ING. BRENDA RIOS TOVAR	AENOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sanz ING. JESSI YBAR PALACIOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	09-03-2013	03-08-2013	-	-	1	28	LI	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGR. N° 763-2014/GOB. REG-HVCA/GR del 22/06/2014. LIQ. CONSULTORIA RGR N° 963-2014/GOB. REG-HVCA/GR del 14/10/2014
76	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA. (KM 50.50 L. DPTAL. ICA) - TAMBILLO - CHAULISMA - AYAVI - SANTA ROSA DE TAMBO (LONG. 52-500 KM) Y TRAMO II: SANGAYACO-SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - ANDAYMARCA - TINGO (LIMITE DPTAL. ICA - 74+180) (216.68 KM)	HUAYTARA	VIARIOS	R.O.	0326	2013	5,515,410.04	CONSORCIO "TAMBILLO"	0832-2012/ORA	F.C. A.D. A.M.			-	-	-			ING. JOSE ZAMUDIO MORALES	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	30-01-2013	29-04-2013	-	-	-	-	LQ	LIQ. CONTRATO DE E.J. RGR. N° 1133-2014/GOB. REG-HVCA/GR del 19/02/2014. LIQ. FINAN. FINAL N° RGR 159-2017/GOB. REG-HVCA/GR del 02.03.2017
77	2114972	114863	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA <u>CARRETERA-SANTO DOMINGO DE CAPILLAS-SANTA ROSA DE TAMBO-SAN JOSE DE YANAMA-SAN FRANCISCO DE SANGAYACO</u> , PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	HUAYTARA	STO DGO DE CAPILLAS SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	R.O.	0088	2013201	3,673,427.31	CONSORCIO CAPILLAS	N° 0382 - 2013/ORA (18/JUL/2013)	F.C. A.D. A.M.			3,485,573.92	-	3,485,573.92			ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERA	ING. WILLIAM INGA TORRES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	03-08-2013	04-06-2014	-	-	4	156	L	1RA PARALIZ 24.01.2014 AL 28.04.2014. RENICIO 29.04.2014. CULMINACION 01.06.2014. FORMALIDAD 04 DAS. PLEGO CBS: 23.08.2014. RECEPCION 03.10.14. LIQ. DEL CONTRATO DE EJEC RGR N° 333-2015/GOB. REG-HVCA/GR del 24/04/2015

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Mensualidad	Rend. Ejec. Financie	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/.)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones				
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monte	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/.) Mto contrato	Cant. Adicional Total (S/.)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilitado	Inspector / Supervisor Habilitado	progr. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. N° Dias			N° Dias	Cant. N° Dias	N° Dias	1°
78	2145065	182203	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSCANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSCANCHA - HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA	R.O.	0169	2014	1,905,416.90	CONSORCIO JR Jeremy Flores Quispe RPM #954959433 ADP 030/2013	N° 566-2013/ORA (26NOV2013)	F.C. A.D. A.M.				1,792,881.90	-	1,792,881.90	ARG. MOSHÉ DAYAN YUPANQUI WALLADARES	CONSORCIO SAN ANTONIO 597-2013/ORA ING. MARINO PERA DUEÑAS ADS 179-2013	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	23-01-2014	21-07-2014	-	-	-	-	LI	LIQ. CONTRATO EJE RGR N° 1007-2014/GOB.REG-HVCA/GGR de 10/1/2014 SERVICIO DE CONSULTORIA N° 175-2015/GOB.REG-HVCA/GGR de 16/02/2015
79	2182366	260619	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU ESJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	HUAYTARA	R.O.	0518	2014	2,699,186.96	CONSORCIO UNION Sr. Jaime Pati Cahana #968-241-271 LP018-2014	N° 346-2014/ORA (04JUN2014)	F.C. A.D. A.M.				2,485,400.00	-	2,485,400.00	ING. JESUS MANUEL PEREZ RUIPAY CP. 019728	ING. HENRI BARRIENTOS QUISEP CP. 88970 763-2014/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	19-06-2014	14-04-2015	-	3	120	T	3RA AMPLIACION DE PLAZO EN TRAMITE POR TRENTE DIAS. OBRA CULMINADA	
80	2208909	203685	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAMELCA	HUAYTARA	OCOYO	R.O.	0530	2014	807,271.92	CONSORCIO PACOMARCA	N° 386-2014/ORA (1606/2014)	F.C. A.D. A.M.				776,820.55	-	776,820.55	ING. LUIS ENRIQUE MINA APARICIO CP. 44685	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CP. 50272	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	01-07-2014	26-01-2015	-	2	90	T	CALENDARIO DE EJECUCION REPROGRAMADO 1RA PARALIZ. 03/12/2014 AL 01/01/2015 FALTA CARTA DE AUTORIZACION 2DA AMPL. PLAZO 02/45 DIAS CULMINADO 28/01/2015 VERIFICAR LAS FECHAS DE CULMINACION FORMACION DE COMITE Y RECEPCION	
81	2193697	274681	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCASA, PUTJA Y S.A. DE TINCOC ULLPACO DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, QUITO ARMA, S.A. CUSCANCHA, SANTIAGO DE CHOCORVOS Y S.F. SANGAYACO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO				8,194,050.61	CONSORCIO HUAYTARA	036-2016/ORA 29/01/2016	F.C. A.D. A.M.				7,538,145.61	-	7,538,145.61	ING. MAURO MOSCARO CHURA CP. 71176	ING. EDUARDO DE LA CRUZ TORRE MORENO CP. 50272	100.00%	0.00%	-28.82%	0.00%	7,333,548.59	89.50%	120	02-05-2016	10-11-2016	-	3	73	EJ N	PARALIZ. 16.10.16 - carta MUL 143-16 del 24.10.16, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y ELABORACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01. EL CUAL ESTA EN GOBERNACION RENICIO 15.06.17	
###	2193697	274681		HUAYTARA	PILPICHACA				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. LUCIO WALTER HERNANDEZ AQUIL CP. 48149	ING. DANIEL FERNANDO CULQUICONDOR JACHA CP. 133114	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
###	2193697	274681		HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. JORGE FRANCISCO MERCADO MARIN CP. 027325	ING. ELDER RONALD NAUPARI FABIAN CP. 108512	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
###	2193697	274681		HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA CP. 93413	ING. WILDER ROBERTO MENDOZA HUAMAN CP. 61286	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
###	2193697	274681		HUAYTARA	QUITO - ARMA				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. ARTURO BANEZ GOMEZ CP. 50508	ING. RAMON GENARO CULQUICONDOR FRANCO CP. 78294	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
###	2193697	274681		HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ARG. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MOSQUERA CAP. 6539	ARG. FREDY ROLAND TOLENTINO HUARANGA CAP. 9183	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
###	2193697	274681		HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO				-			F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. ORLANDO ZAVALLA ZAVALA CP. 93074	ING. EFRAN CESAR ANORGA TREVEJOS CP. 83397	0.00%	0.00%	0.00%	#DNI/!	-	-									
82	2112820	68875	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGO SECO - QUIRAHUARA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	R.O.	0313 0000	2016 2017	3,811,679.70	CONSORCIO QUIRAHUARA	015-2017/ORA 20/01/2017	F.C. A.D. A.M.	358,122.21			3,581,222.12	-	3,581,222.12	ING. JOSE MIGUEL CORNETERO SINGAS CONCACTORI CP. 33543	DESERTO 2 07/03/2017. SE ENVIA LA II CONVOCATORIA	5.50%	4.65%	4.65%	84.55%	-	-	210	01-06-2017	27-12-2017	-	-	-	-	EJ N	OBRA NUEVA PROCESO DE SUPERVISION DESERTO POR SEGUNDA VEZ EL 07/03/2017 INICIO DE OBRA SUJETO AL CONTRATO DE SUPERVISOR solicitud de modificación de presupuesto n° 001/382 del 28/03/2017
TAYACAJA																																			
1		NIC	MANUTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0-4000 AL KM 26-870	TAYACAJA	VARIOS	R.O./DD	0221 0422	2008/2009	674,285.91	BRICKS CONT. GENER. SAC	001-2008/ORA (07/01/2008)	F.C. A.D. A.M.				674,285.91	-	674,285.91	ING. JORGE ARAUJO RICE	ING. OTTO LUCIANO ASTOCAZA RAMOS CP. 46855	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	74	14-05-2008	26-07-2008	-	-	-	-	T	OBRA CULMINADA, RECPECIONADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
2	2031695	4230	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	RO	0056 0198 0241 0303	2007/2009	5,400,830.24	CONSORCIO SAN ANTONIO	406-2008/ORA (01/04/2008)	F.C. A.D. A.M.				5,400,830.24	-	5,400,830.24	ING. JOSE ALBERTO ANGLU ORMENO	ING. MARCO BURGOS QUINONES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	05-01-2009	30-04-2010	-	8	241	LIQ	CONTRATO DE OBRA R.G.R. N° 175-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (11/ABR11) MOD. 247-2012 (29/FEB/2012) SERVICIO DE CONSULTORIA N° 195-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (20/ABR11). LIQ. FINAN FINAL N° 605-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (18/08/2012)	
3	2042804	25404	CONSTRUCCION IRRIGACION YALUCCOCHA - PAZOS	TAYACAJA	PAZOS	R.O.	0233	2009	3,309,838.40	AAR SAC CONTRATISTAS GENERALES	0019-2009/ORA (26/01/2009)	F.C. A.D. A.M.				3,309,838.40	-	3,309,838.40	ING. DIONICIO INONAN VALDIVESIO	ING. JESUS SIMON CAMARGO VELIZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	309	18-02-2009	03-03-2010	-	3	70	LIQ	LIQUID. DE CONTRATO RGR 218-2010 (18/05/2010) LIQ. FINAL N° 205-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (03/MAY/2011)	
4	2088225	40182	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION C.S. AYACCOCHA, P.S. PATAY SALCABAMBA - RED TAYACAJA DRESA HUANCAMELCA	TAYACAJA	AYACCOCHA	R.O.	0021	2009	231,131.32	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	No 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. ELVIS OSCANOS INGARUCA	ING. PAUL ORELLANA PAUCAR	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	25-11-2009	23-05-2010	-	-	-	-	T	OBRA CONCLUIDA AL 100%. FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA
5	2088225	40182	MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION P.S. SALCAHUASI P.S. CEDRO PAMPA - RED TAYACAJA DRESA-HUANCAMELCA. ITEM(2)	TAYACAJA	SALCAHUASI CEDRO PAMPA	R.O.	0021	2009	426,448.50	HRV. CONTRATISTAS GENERALES	CONTRATO No. 0085-2009-GOB-REG-HVCA/GSRT	F.C. A.D. A.M.				-	-	-	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE	ARG. RUBEN DARIO TINOCO GARCIA CAP 3452	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	25-11-2009	23-05-2010	-	-	-	-	T	OBRA CONCLUIDA AL 100%. FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LIQUIDAR LA OBRA

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fl. Fb.	Municipi	Régimen Financie	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA			CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES			Jun				AVAN. FISICO				AVAN. FINAN.				CRONOLOGIA				PARAL.				ESTADO				Observaciones
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Car	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Car	N° Dias	N° Dias	N° Dias	N° Dias	1°	2°	3°	4°							
6	2103325	120589	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	FIDEICOM	0105	2010	2,000,640.02	ING CLODOMIRO RENE LINO FRANCA	No 125-2010-GOB-REG-HVCA/GSR-T-DSRA	F.C. A.D. A.M.	-	-	-	ARQ. MARIA ANGELICA GUTIERREZ CACERES	ING. JOSE MEZA FIGUEROA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	12-06-2010	08-11-2010	-	-	0	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.	
7	-	NIC	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LULLUCUCHACCA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN SIDRO DE ACOBAMBA - 37-250 KMS	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	RECUR	0407	2010	980,315.81	ARE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	330 (24/06/2010)	F.C. A.D. A.M.	-	-	980,315.81	ING. JAVIER TEODORO CORONADO FARRONAN	ING. JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	12-07-2010	09-10-2010	-	-	0	LIQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE CONTRATO DE EJEC. DE OBRA RGR 133-2011 (28/FEB/2011). LIQ. CONSULTORA RGR N° 306-2011/GOB.REG.HVCA/GSR del 10/03/2011 LIQ. FINAN.FINAL N° 487-2011/GOB.REG.HVCA/GSR del 21/09/2011	
8	2100531	121791	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARACC, DISTRITO DE HUARBAMBA-TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	HUARBAMBA	R.O.	00000 0460 0230 0542	2010201	1,029,895.32	CONSORCIO ACUARIO A.D. N° 02-2010	N° 005-2011(ORA. (11-01-2011)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,029,895.32	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGAHUALA	ARQ. EDGAR MIRANDA ROMERO	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	03-05-2011	30-08-2011	-	-	0	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJ. DE OBRA N° 1256-2010/GOB.REG.HVCA/GSR del 11/12/2012 LIQ. CONSULTOR N° 1006-2014/GOB.REG.HVCA/GSR del 10/11/2014			
9	2094642	103382	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN SIDRO, ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRIT AL	R.O.	0088	2011	4,905,106.38	CONSORCIO SAN SIDRO	N° 389-2010	F.C. A.D. A.M.	-	-	4,810,000.00	ING. ROLANDO HUAMIN QUARTE	ING. TEOFILO NAVARRO MUÑOZ CIP. 115022	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	10-09-2011	31-07-2013	-	-	5	451	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJ. DE OBRA N° 444-2014/GOB.REG.HVCA/GSR del 22/05/2014		
10	2104889	108647	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACSTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	R.O.	0751 0153 0599	2011201	2,103,564.65	CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC.	532-2011(ORA 05/10/2011)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,937,226.73	ING. OSCAR ALVARADO RIVERA	ING. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	2,016,676.61	95.87%	180	21-10-2011	10-12-2012	-	-	5	237	PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL CONTRATO DE EJECUCION HA SIDO RESUELTO POR LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL TERMINO DE OBRA. SE ENCUENTRA EN LAUDO ARBITRAL CON FECHA 26.11.16. SE NOTIFICA LA RESOLUCION 32 MEDIANTE DEL CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA			
11	2103469	110533	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 3114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	R.D.	0752 0278 0604	2011201	1,601,118.87	CONSORCIO SURCUBAMBA (Cesar Chuzhuallqui Campos) ADP PROCEDIMIENTO	N° 599-2011(ORA (10/nov/2011)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,534,042.39	ARQ. ALEJANDRO NUÑES ZUNIGA CAP / ARQ. ROMULO QUERRA DAMIAN CAP. 8554	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	24-11-2011	10-07-2012	-	-	3	50	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1269-2012/GOB.REG.HVCA/GSR del 20/12/2012. RECTIFICACION RGR N° 141-2013 (13/02/13)			
12	2119566	134875	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALGORE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	R.D.	0753 0277	2011201	1,326,078.11	CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA AMIC N° 423	N° 606-2011(ORA (16/NOV/2011)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,191,117.69	ING. RUBEN ROQUE EMILIO BELTRAN SOLIS ARO MIEGUELA GILVONIO CANO	CONSORCIO VEA CUJ CONSULTORES - RLL HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	02-12-2011	14-07-2012	-	-	2	46	LIQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N°1205-2012/GOB.REG.HVCA/GSR del 27/11/2012. LIQ CONSULT N°1236-2012/GOB.REG.HVCA/GSR del 05/12/2012. LIQ. FINAN. FINAL N° 35-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 02/04/2015		
13	2128427	147683	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE REGO TINYAC HUAYCO - CHIVARA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	R.D.	0056 0017 0704	2011201	1,800,747.10	CONSORCIO SURCUBAMBA AMIC N° 427-2011	N° 616-2011(ORA (21/NOV/2011)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,614,725.10	ING. MAURINO CAHUANA HIDALGO CP. 60414	CONSORCIO SAN JUAN (CONT. 514-2011) ING. EDWIN TUNIQUE RAYMUNDO CP 66505	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	22-11-2011	17-08-2012	-	-	2	30	LIQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. CONTRATO DE EJEC N°65-2013/GOB.REG.HVCA/GSR del 09/07/2013 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 35-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 04/05/2015		
14	2106266	123891	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACACHOCHA, SAN JUAN DE PALTAHUAYAN, LOS DE MAYO Y RINOCEROS, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	R.O.	0146	2012	3,095,228.11	CONSORCIO PERU	N° 373-2012(ORA (31/MAY/2012)	F.C. A.D. A.M.	-	-	2,868,192.52	ING. JAVIER MUÑOZ BUENOIA	ING. FRANCISCO CYL GODINO POMA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	16-06-2012	01-01-2013	-	-	3	80	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO HA SIDO CONTROLADA POR EL CONTRATISTA EL CUAL A LA FECHA SE TIENE EL ACTA DE CONCLUSION. SE DEBERA REFORMULAR LA LIQUIDACION.			
15	2118561	129441	AMPLIACION MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFERMIADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTI, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	R.D.	0846 0173	2012201	1,029,743.35	CONSORCIO CORONA (Edwin Mendoza Jara) RPM #622786 ADP N° 038-2012	N° 0707-2012(ORA (09/NOV/2012)	F.C. A.D. A.M.	-	-	841,789.07	ING. ARMANDO ALFONSO SALOMON HIGUERAS CIP. 18394	ING. JHONNY ACERO CP N°	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	24-11-2012	03-07-2013	-	-	1	102	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 412-2014/GOB.REG.HVCA/GSR del 16/05/2014 LIQ. CONSULTORA RGR N° 140-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 04/02/2015			
16	2123924	129249	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAPAMPA C P M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	R.D.	0875 0177	2012201	985,819.72	ORE INGENIEROS SRL (ADP 042-2012)	N° 079-2012(ORA	F.C. A.D. A.M.	-	-	901,511.62	ING. FREDDY ORHUELA LARA CP. 70176	ING. HUGO CONTRERAS CHAVEZ CIP. 89303	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	10-12-2012	08-04-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CULMINADO, CON RESOLUCION DE CONTRATO PROCESO DE ARBITRAJE
17	-	-	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA EUCABA - LACHOCHICO (LACHOCCACA) LONG = 26.87 KM	TAYACAJA	VIARIOS	-	-	2012	145,512.18	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SAC.	N° 007-2012(GR 02/10/2012)	F.C. A.D. A.M.	-	-	143,445.19	ING. GUIDO R. HUAYLAS COSME CIP 65855	ING. WILLIAM PAGO CHIPANA CIP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	12-10-2012	10-12-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA N° 405-2013/GOB.REG.HVCA/GSR del 07/05/2013. LIQ. FINAN. FINAL N° 970-2013/GOB.REG.HVCA/GSR del 21/10/2013		
18	2163029	228455	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LOS DISTRITOS DE ACOSTAMBO, HUARBAMBA, SAN MARCOS DE ROCHAC, SURCUBAMBA, PAZOS, TINTAY PUNCU DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO WARI PAZOS PUERTO SAN ANTONIO HUAYARQUI SOCCOS	R.O.	0176	2013	5,192,031.79	COBRA PERU (Sr. Jesus Guillermo Pardo)	0757-2012(ORA (12/12/2012)	F.C. A.D. A.M.	-	-	-	ING. BRENDA RIOS TOVAR	AEONOR PERU SAC Sr. Fernando Zaba Sainz ING. JESSI YABAR PALACIOS	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	28-02-2013	07-08-2013	-	-	2	71	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARALIZADO 24.04.13 AL 11.07.14 REEJECUCION DE LA EPC. APRUBADO. RECEPCION DE OBRA 22.10.2014		
19	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-3SD (DV. JABONILLO HUANCAYOJASA COLCABAMBA-TOCAS-CALLQUI-EMP. PE-3SD (MILPO)	TAYACAJA	MULTIDISTRIT RITAL	R.O.	0329	2013	1,890,874.99	CONSORCIO JABONILLO	0798-2012(ORA OL (29/12/2012)	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,797,798.91	ING. RENEE GUERRA TAQUA	ING. WILDER LAZO REYES	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	14-01-2013	25-06-2013	-	-	1	73	LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. DE EJECUCION DE OBRA RGR N° 236-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 11/03/2015 LIQ. CONSULTORA RGR N° 356-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 04/05/2015		
20	-	38.34	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA EMP-3S (ACOSTAMBO) - PAMPACORRAL - ACRAQUIA - AHUYACHA - EMP. PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM LOG	TAYACAJA	VIARIOS	R.O.	0333	2013	1,709,822.42	L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES MULTIPLES SAC.	0780-2012(ORA	F.C. A.D. A.M.	-	-	1,502,723.64	ING. SANTOS FELICIANO ASCENCIO FLORES	CONSORCIO SANTA CRUZ	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	12-01-2013	11-05-2013	-	-	1	60	LIQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LIQ. CONTRATO DE EJEC RGR N° 186-2014/GOB.REG.HVCA/GSR (06/03/2014) LIQ. CONSULTORA RGR N° 203-2014/GOB.REG.HVCA/GSR DEL 17/02/2014 LIQ. FINAN. FINAL RGR N° 173-2015/GOB.REG.HVCA/GSR del 16/02/2015		

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun		AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones	
									Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Carat.	Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Carat.			N° Dias
21	-	D.U. 058-2011	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA L.D. CON JUNIN (ABRA ACOPLCA-JU-109 DE ACOPLCA) - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN ISIDRO ACOBAMBA - MATIBAMBA - EMP. HV-101 (NUEVA ESPERANZA) - SAN ANTONIO - CHQUIAC	TAYACAJA	MULTIDIST RITAL	R.O.	0324	2.294.258,09	CONSORCIO "TAYACAJA"	0833-2012/ORA (15/01/2013)	F.C. A.D. A.M.		2.004.245,09	-	2.004.245,09	ING. EDGAR RAUL YANCARI MERINO	CONSORCIO ABRA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	29-01-2013	28-10-2013	-	2	183	LI		OBRA CULMINADA. RECEPCIONADO 13.03.14 LIQ. CONTRATO DE EJECUCION RGR N° 484-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 24/06/2015 LIQ. CONSULTORA RGR N° 034-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 12.01.2017	
22	-	-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE SACCOS - DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	R.O.	0149	2.647.577,52	CONSORCIO PATROMAQ	N° 074-2013/GOB-REG-HVCA/GR-G.	F.C. A.D. A.M.		2.647.577,52	-	2.647.577,52	ARG. FERNANDO TORRES SUAREZ	ARG.FERNANDO GAMANEL AMES ZORRILLA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	20-06-2013	16-12-2013	-	-	-	T		OBRA CULMINADA. RECEPCION Y ENTREGA DE LA OBRA FUE EL DIA 20 Y 21 DEL MES DE MAYO. LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 264-2014/GOB.REG.HVCA/GR-G. EL 24/10/14	
23	-	-	MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA IE. AGUSTO SALAZAR BONDY - HUARBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELCA.	TAYACAJA	HUARBAMBA			-	ING.CLODOMIRO RENE LINO FRANCO	CONTRATO N° 0144-2013/GOB.REG.HVCA/GR-G	F.C. A.D. A.M.		122.828,56	-	122.828,56	LINO FRANCO CLODOMIRO RENE	ING. RAUL GUSTAVO PALOMINO HERRERA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	45	24-08-2013	07-10-2013	-	-	-	T		OBRA CULMINADA. EN PROCESO DE LIQUIDACION.	
24	-	-	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA TRIFASICA A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAYELCA.	TAYACAJA	PAMPAS	R.O.	0169	264.579,19	CONSORCIO SIGMA	N° 0108-2013/GOB-REG-HVCA/GR-G.	F.C. A.D. A.M.		264.579,19	-	264.579,19	ING. ANTONIO PAUL CASTRO ORDAYA	ING. LUIS MEZA CHIHUAN	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	60	04-07-2013	01-09-2013	-	-	-	T		OBRA CULMINADA. CON RESOLUCION DE ATRIBUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y CONTRATO DE SUPERVISION.	
25	2159886	184077	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA DEL DISTRITO DE COLCABAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA. DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	R.O.	0034	3.884.129,03	CONSORCIO HUANCAYELCA	609-2013/ORA (18/01/2013)	F.C. A.D. A.M.		3.716.594,03	-	3.716.594,03	ARG. ABEL ARIOSTO CAMARENA MUJICA CAP. 9205	ING. JORGE SANTIAGO LOPEZ YARANGO CP. 75042	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	365	03-01-2014	20-06-2015	-	1	169	L		PARALIZADO EL 23.01.14 AL 11.06.14 POR CONTROVERSIAS CON EL EMP. TEL. RENICIO EL 12.06.14 CULMINADO LIQ DEL CONTRATO E.EC RGR N° 316-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 13.05.2016	
26	2151266	185949	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS		0143	5.188.381,08	INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y COMERCIO DEL CENTRO ERL	008-2014/ORA (XX/01/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.333.744,38	-	1.333.744,38	ING. MARCELINO FORTUNATO ROJAS ARTEGA	2. ARG. VICENTE CIPRIANO ZACARIAS 201012014	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	22-01-2014	21-05-2014	-	-	-	L		RECEPCIONADO EL 18.07.2014. LIQ. E.EC OBRA RGR N° 1162-2014/GOB.REG.HVCA/GR del 16/02/2014 UDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA EN PROCESO DE REVISION POR EL MONITOR	
27	2140940	176956	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS. DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	PAZOS	R.O.	0002	6.102.177,42	CONSORCIO PAZOS	083-2014/ORA (10/MAR/2014)	F.C. A.D. A.M.		5.912.653,77	-	5.912.653,77	ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ CP. 21671	2 ING. NADESDA CHUMES GONZALES CP.	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3.061.885,81	50.18%	270	22-04-2014	13-02-2015	-	1	28	PP		PARALIZADO EL 01.11.2014 ADICIONAL DEDUCTIVO DENEGADO CON RES N° 521-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 31.12.2015 PERTO EN PROCESO DE CONVOCATORIA SINCERAMIENTO DE VALORIZACION 34.00% LIQ DE CUENTAS RGR N° 590-2016 del 16.08.2016, se renuncio Inf1621-16 del 24.11.16 a OGR para ordenar a quien corresponda elaborar Exp. Saldo y a GR con Inf. 1620-16, el 25.11.2016; algado: 162159 a Procurador Inf. 1620-16 del 01.12.2016 Sigado: 191594	
28	2185430	265347	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGO TRONCADO EN EL ANEXO DE LA I.E. HUALHUAYOC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ	R.O.	0208	1.470.534,73	CONSORCIO HUALHUAYOC Jhony C. Gamara Guterra ADP 003-2014	142-2014/ORA (07/ABR/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.360.178,00	-	1.360.178,00	ING. MARCELINO MARCOS RAMIREZ DE LA CRUZ	ING. VICTOR RAUL DUENAS CAPCHA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	23-04-2014	31-03-2015	-	1	223	LI		PARALIZADO DESDE SETIEMBRE POR PROCESO DE TRAMITE DE ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 RENIDO 17.03.2015 CULMINADO 31.03.2015 LIQ CONTRATO E.EC RGR N° 590-2016 del 16.08.2016, se renuncio Inf1621-16 del 24.11.16 a OGR para ordenar a quien corresponda elaborar Exp. Saldo y a GR con Inf. 1620-16, el 25.11.2016; algado: 162159 a Procurador Inf. 1620-16 del 01.12.2016 Sigado: 191594	
29	2150041	190518	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA. DISTRITO DE HUARBAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	HUARBAMBA	R.O.	0519	1.844.953,25	CONSORCIO AYACANCHA HUARBAMBA Sr. Jhony Carlos gamara guterra	192-2014/ORA (06/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.761.343,25	-	1.761.343,25	ARG. ALPIPO EDGAR MIRANDA ROMERO CAP. 5885	CONSORCIO VIRGER DEL CARMEN ARG. MARGOT SALAZAR VILLAVENCIO CAP. 8775	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	150	22-05-2014	16-11-2014	-	1	29	LIQ		LIQ. CONTRATO E.EC RGR N° 525-2015/GOB.REG.HVCA/GR del 10.07.2015 LIQ. CONSULTORA RGR N° 799-2015/GOB.REG.HVCA del 23.11.2015 LIQ FINAN FINAL RGR N° 161-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 27.03.2017	
30	2221577	234777	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL. DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	R.O.	0441	4.408.265,93	CONSORCIO SAN PEDRO	197-2014/ORA (06/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.		4.013.062,56	-	4.013.062,56	ING. WALTER MEZA MEZA CP. 57195	ING. OSWALDO A. PIÑAS YAURI	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	3.060.131,38	69.42%	180	17-06-2014	08-12-2015	-	6	360	PP		1RA PARALIZ 01.10.2014 - 16.03.2015 RENIDO 17.03.2015 2DA PARA 27.07.2015 - 20.09.2015 RESOLUCION DE CONTRATO DE EJECUCION DEL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE	
31	2212373	214878	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA. DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	R.O.	0213	1.930.866,39	CONSORCIO EBENEZER	242-2014/ORA (14/MAY/2014)	F.C. A.D. A.M.		1.837.650,39	-	1.837.650,39	ING. HUGO VALENCIA MIRANDA CP. 32727	ING. EDWIN ARAUJO CHOQUE CP. 08491	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	30-05-2014	21-05-2015	-	6	177	LI		PARALIZADO DEL 01.11.2014 AL 15.03.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICAS CONSTANTES EN LA ZONA REAL 16.03.2015 AL 20.03.2015 SOLICITUD DE PARALIZ 21.03.2015 CULMINACION 15.05.2015 LIQ. CONTRATO E.EC RGR N° 486-2016/GOB.REG.HVCA/GR del 14.07.2016 LIQ CONSULTORA RGR N° 029-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 10.01.2017	
32	2141206	169783	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	R.O.	0213	3.453.354,20	CONSORCIO ROOSEVELT	588-2014/ORA (13/08/2014)	F.C. A.D. A.M.		3.282.600,00	6	50.074.7396	3.282.600,00	ING. HENRRY ALFREDO QUISEP SOLORZANO CP. 64623 30.10.14	ING. JOSE ELIAS CALLE MENDIVEL CP. 112706	100.00%	0.00%	-98.46%	0.00%	3.163.405,26	92.08%	240	26-08-2014	16-11-2015	-	4	208	T		CULMINADO REAL 06.01.2016 PENDIENTE DE 02 PAGOS AL CONTRATISTA POR FALTA DE PROSPERISITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
33	2192396	285669	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31039 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA. PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	R.O.	0532	2.313.479,03	CONSORCIO COLCA	398-2014/ORA (25/08/2014)	F.C. A.D. A.M.		2.220.869,03	-	2.220.869,03	ING. RAUL BALANQUI TENORIO CP. 53569	ING. MARNO PEÑA DUENAS CP. 78936	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	2.275.194,19	98.35%	180	06-08-2014	20-02-2016	-	4	384	L		OBRA CULMINADA 20.02.2016. CON REDUCCION RECEPCION 03.05.2016 LIQ. CONTRATO DE E.EC. RGR N° 184-2017/GOB.REG.HVCA/GR del 10.04.2017 ENVADO CON INF 366-17 D34843 E237025	

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Periodo de Reporte mayo - 2017

Nº	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fto.	Monto	Rend. %	Mts. Exp. Financie	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA			MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES		Jun				AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGIA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones
											Empresa Ejecutora	Nº de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Mto contrato	Cant. Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. N°	N° Dias	Cant. N°	N° Dias		
34	2211390	180685	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO STA. DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	SALCABAMBA	R.O.	0537		2014	1,317,346.30	CONSORCIO ROSARIO Sr. Josue Torres Carbajal 993363566 ADP 013-2014	062-2014/ORA (04/07/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,217,236.30	-	1,217,236.30	ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP. 4707	ING. CARLOS MEDINA GUTIERREZ CP. 7050	CONSORCIO HUANASPAMPA 535-2014/ORA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	20-07-2014	15-05-2015	-	-	4	120	Li	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA IRA PARALIZ 20.01.2015 AL 15.03.2015 CULMINADO 15.05.15 LIQ. CONTRATO E.J.C. RGR N° 148-2015/GOB.REG.HVCA/GRR del 17/12/2015 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 285-2016/GOB.REG.HVCA/GRR del 08/04/2016 LIQ FINAN FINAL enviado Inf 376-F 0352315 E246068
35	2206667	191993	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OROO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	COLCABAMBA	R.O.	0890		2014	3,442,247.17	CONSORCIO COLCABAMBA	624-2014/ORA (21/08/2014)	F.C. A.D. A.M.			3,293,445.17	-	3,293,445.17	ING. JAVIER MUÑOZ BUENIDO CP. 064424	ARQ. VICENTE ANGELO CARRANO ZACARIAS CAP. 9332		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	240	15-10-2014	29-09-2015	-	-	4	110	Li	01 PARAL 03.01.2015 - 15.04.2015 POR FACTORES CLIMATOLOGICOS PROPIOS DE LA ZONA RENIDO 15.04.15 2DA PARALIZ 25.08.2015 DENEGADA POR LA ENTIDAD (4TA AMPLIACION DE PLAZO SOMETIDA POR EL CONTRATISTA) CULMINADO 25.10.15 LIQ. CONTRATO E.J.C. RGR N° 599-2016/GOB.REG.HVCA/GRR del 28.12.2016 LIQ SERV CONSULTORIA RGR N° 105-2017/GOB.REG.HVCA/GRR del 20.02.2017
36	2134982	148871	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	R.O.	0140		2014	937,894.71	CONSORCIO VILLA REAL Sr. Leon Quicha Sedano #964883888 AMC 472-2014	623-2014/ORA (22/08/2014)	F.C. A.D. A.M.			868,494.09	-	868,494.09	ING. LEON QUICHA SEDANO CP. 55133	ING. ALEJANDRO E. VERASTEGUI CARHUANCHO CP. 22552		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	90	17-10-2014	15-03-2015	-	-	3	60	Li	ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLOGICOS PRESENTACION DE CALENDARIO N° 02 CON FECHA 23.02.15 LIQ. CONTRATO E.J.C. RGR N° 157-2016/GOB.REG.HVCA/GRR del 14-03-2016 LIQ. CONSULTORIA RGR N° 348-2016/GOB.REG.HVCA/GRR del 23.05.2016
37	2221482	279615	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE NAHUMPUQUO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELCA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	R.O.	0837		2014	2,205,220.79	CONSORCIO R&C	685-2014/ORA (24/09/2014)	F.C. A.D. A.M.			2,106,333.72	-	2,106,333.72	ARQ. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA CAP. 4898	ARQ. CARLOS JOSE CANTON CAMAYO CAP. 8198		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	180	26-09-2014	11-06-2015	-	-	2	79	T	ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014 IRA PARAL 27.10.2014 AL 15.11.2014 RENIDO 17.11.2014 SOLICITUD 2DA PARAL 15.02.15 AL 08.03.15 FACTOR CLIMATOLOGICO RENIDO 09.03.15 CULMINADO 11.06.15
38	2173511	251224	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 893 DEL CENTRO POBLADO DE LOS LIBERTADORES HUARI DISTRITO SAN MARCOS DE ROCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC	R.O.	0550		2014	1,202,516.61	CONSORCIO B&C Sr. Elvis Walter Bultrín Torres ADP 034-2014	776-2014/ORA (05/12/2014)	F.C. A.D. A.M.			1,134,700.00	-	1,134,700.00	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZUNIGA CAP. 2111	ING. FERNANDO J. TACURI MENDOZA CP. 82795		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	-	120	03-12-2014	06-05-2015	-	-	2	35	T	ENTREGA DE TERRENO 02.12.2014. INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL EL 03.12.2014 01 PARAL 16.02.2015 - 01.03.2015 RENIDO 02.03.2015 2DA PARALIZ 10.03.2015 - 28.03.2015 RENIDO 20.03.2015 CULMINADO 06.05.15 LIQ. E.JEC. OBRA R.G.G.R. N° 801-2015/GOB.REG.HVCA/GRR del 23/11/2015
39	2190837	257420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 1028 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 DE CHICCHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	TAYACAJA	PAZOS ACRQUIA	R.O.	0551		2015	4,036,924.68	CONSORCIO VILLA RICA	543-2015/ORA 23.10.15	F.C. A.D. A.M.			3,986,172.40	-	3,986,172.40	Varios	Varios		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	4,163,075.35	103.12%	150	07-11-2015	24-09-2016	-	-	3	173	T	TERMINO REAL 17.09.16 PLEGO OBS 19.10.16 RECEPCION 05.12.16 entrega de Liquidacion 13.01.2016
39	2190837			TAYACAJA	ACOSTAMBO					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. MARINO PERA DUEÑAS CP. 78936	Arq. JUDITH PEREZ CARDENAS CAP. #98990		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	2190837			TAYACAJA	PAZOS					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. WALTER GOMEZ RAMOS	ING. GEOVANA YULI CHUQUILLANQUI GUTIERREZ CP. 97155		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	2190837			TAYACAJA	ACRAQUI					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. LUIS M. PAREDES SOLDEVILLA	ING. BEATRIZ MARLENE CARRION HUAMAN CP. 8708		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	2190838	255662	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO, HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA, 912-SACHACOPATA, 913 MILLIPO, SURCUBAMBA, 907-HUACHOCOLPA, 908-CHUAPATA, SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHAC SURCUBAMBA A HUACHOCOLPA SALCAHUASI	R.O.	0547		2014	8,907,933.98	CONSORCIO TAYACAJA	591-2015/ORA 18.11.2015	F.C. A.D. A.M.			8,264,137.19	-	8,264,137.19	VARIOS	ARQ. WILFREDO ZAMUDIO MORALES CAP. 10114		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	8,812,972.02	98.93%	120	04-12-2015	09-12-2016	-	-	3	252	T	CULMINACION 09.12.2016 A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECEPCION DE OBRA. ES RESPONSABILIDAD DE LOS DOS COMITES
40	2190838			TAYACAJA	HUACHOCOLPA					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. M ORO BONIFACIO CAP. 3703	ARQ. WILFREDO ZAMUDIO MORALES CAP. 10114		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PARALIZ 20.07.2016 POR FALTA DE APROBACION DE DEDUCCION DE OBRA
40	2190838			TAYACAJA	SURCUBAMBA					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ARQ. CESAR SERAZO MICULICH CP. 2627	ARQ. SUMNER RAFAEL FLORES CAP. 8394		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	CULMINADO 19.07.2016
40	2190838			TAYACAJA	SURCUBAMBA					-		F.C. A.D. A.M.			-	-	-	ING. CLAUDIO ROMANUCUNA CP. 43313	ING. DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO CP. 42889		0.00%	100.00%	0.00%	#DM/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	CULMINADO 19.07.2016

Responsable ORSyl - Gob. Reg. Hvca.
 Fecha de Reporte 27/06/2017
 Período de Reporte mayo - 2017

N°	Código DGPP	SNP	Nombre del proyecto	Provincia	Distrito	Fls. Fb.	Monto financiado	Monto Ejec. Financ.	Mts. Exp. Tec. TOTAL (S/)	CONTRATISTA		CARTA FIANZA		MONTO DEL CONTRATO			ADICIONALES			Jun			AVAN. FISICO		AVAN. FINAN.		CRONOLOGÍA		PARAL.		Amp. Plazo		ESTADO	Observaciones				
										Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Vencimiento	TOTAL (S/)	Monto contrato	Cant. Adicional Total (S/)	Contrato ajustado	Residente de obra	Inspector / Supervisor	program. Acum.	Ejecutado Acum.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cant. Dias	N° Dias	Cant. emp. Plaz.			N° Dias	1°	2°	
40	2190838			TAYACAJA	SURCUBAMBA				-		F.C. A.D. A.M.											0.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-										CULMINADO	
40	2190838			TAYACAJA	SURCUBAMBA				-		F.C. A.D. A.M.											0.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-										CULMINADO	
40	2190838			TAYACAJA	SALCAHUASI				-		F.C. A.D. A.M.											0.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-										PARALIZADO EL 20.07.2016 POR FALTA DE APROBACION DE LA REDUCCION DE OBRA	
40	2190838			TAYACAJA	SALCAHUASI				-		F.C. A.D. A.M.											0.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-										CULMINANDO 16.07.16	
40	2190838			TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC				-		F.C. A.D. A.M.											0.00%	100.00%	0.00%	#DIV/0!	-	-										CULMINANDO 16.07.16	
41	2151978	180524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROOCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC	R.O.	0404 0395 0193	2015 2016 2017	5,498,503.54	CONSORCIO SAN ISIDRO	621-2015/ORA 14.12.2015	F.C. A.D. A.M.			5,315,410.54	2	195,834,850.00	5,315,410.54					86.66%	84.47%	0.11%	97.4%	4,778,623.75	86.91%	210	18-12-2015	23-07-2017	-	177	5	374	EJ	AT	1RA PARAL. 27.11.16 con carta 948-2016 15.12.16 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO RESPECTO AL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01 DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA DE SALUD (VODROS, BARRIDO EN SALA DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE PISOS Y MUROS DE PORCELANATO); EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION ADICIONAL DEDUCTIVO N° 02 POR INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO BASICO REINICIO 25.65.2017
42	2230811	172816	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. ENRIQUE LÓPEZ ALVARO DEL CENTRO PUEBLO CENTRO UNION PUCALLA, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS			2015	2,487,792.96	CONSORCIO LUNA TURQUESA	666-2015/ORA 28.11.2015	F.C. A.D. A.M.			2,385,214.25	-	2,385,214.25					100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	2,512,160.98	100.98%	210	15-01-2016	11-08-2016	-	-	-	-	L	TERMINO REAL 10.08.2016 PLEO OBRAS 14.08.2016 REPOSICION DE 10.2016 LIO CONTRATO EJEC RGR N° 103-2017/008 REG/HVCA/GOR del 17.02.2017		
43	2192882	275253	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DE PALTARUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ				2,501,424.78	CONSORCIO MIBER	N° 0005-2015/028-REG- HVCA/GSRT-G.	F.C. A.D. A.M.			2,501,424.78	-	2,501,424.78					100.00%	0.00%	-71.97%	0.00%	745,116.16	29.79%	180	16-11-2015	13-05-2016	-	-	-	-	P	PARALIZADO FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		
##	2193022	195188	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACCOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANAMA - SAN MARCOS DE ROOCHAC - MATBAMBA - EMP HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA					20,609,439.77	CONSORCIO GM VIAL	161-2016/ORA 22.08.2016	F.C. A.D. A.M.	1'967,948.48 1'967,948.48 3,935,896.95	15.08.2017 20.02.2017 05.03.20167	19,679,484.77	-	19,679,484.77						34.30%	0.00%	-29.85%	0.00%	9,877,787.17	47.93%	365	14-09-2016	13-09-2017	2	95	1	0	EJ	N	PARALIZ 01 EL 10.01.2017 AL 20.03.2017 PARALIZ 02 DEL 23.03.2017 AL 17.04.2017 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS. REINICIO 18.04.2017
45	2250414	272718	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA REGIONAL STAY: MICHICA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	R.O.	0187	2016 2017	6,520,883.02	CONSORCIO NAZARENO	191-2016/ORA 11.10.2016	F.C. A.D. A.M.			5,606,519.34	-	5,606,519.34						100.00%	0.00%	-34.68%	0.00%	1,095,855.34	16.81%	180	11-11-2016	09-05-2017	3	107	-	-	P	PARALIZ 01: 14.01.2017 al 28.02.2017 PARALIZ 02 01.03.2017 AL 31.03.2017 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS INTERVENCIÓN DEL FISCAL DEL AMBIENTE 30.03.2017 DONDE SOLICITA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS Y EL SANEAMIENTO DEL TERRENO. EXISTE UNA DENUNCIA DE LA FAMILIA ABAD CABRERA POR AFECTACION A SU PROPIEDAD.	
46	2190432	277586	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUTA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	R.O.	0180	2016	7,340,364.23	CONSORCIO VIRGEN DE LOURDES	190-2016/ORA 04.10.2016	F.C. A.D. A.M.	705,533.36	19.09.2016	7,055,333.60	-	7,055,333.60						65.02%	61.57%	13.94%	94.60%	3,359,977.90	45.77%	365	16-10-2016	18-10-2017	-	-	0	0	EJ	AD	OBRA EN EJECUCIÓN ADELANTADA RESPECTO A SU PROGRAMACION APEROQUIMIENTO AL SUPERVISOR DE OBRA 21.03.2017, CON CARTA NOTARIAL 049-0117, POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
##	2230855	146767	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	R.O.	0005 228	2016 2017	8,372,053.00	CARBOZ CONSTRUCTORA & MINERIA E.I.R.L.	214-2016/ORA 03.11.2016	F.C. A.D. A.M.	792,386.02 792,386.02 1,584,732.04	03.09.17 25.07.17 25.07.17	7,923,660.19	-	7,923,660.19						48.04%	0.00%	-21.11%	0.00%	1,076,271.33	12.86%	312	10-12-2016	03-11-2017	-	-	1	17	EJ	AT	OBRA EN EJECUCIÓN ADICIONAL POR VISION OSCILATOR POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO (ZAPATAS Y RELLENO) ADICIONAL DEDUCTIVO DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA DE SALUD (VODROS, BARRIDO EN SALA DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE PISOS Y MUROS DE PORCELANATO). EL EQUIPAMIENTO ESTIPULADO SE MANERA GLOBAL EL CUAL NO CUENTA CON EL DISCREGADO DE LOS INSUMOS (ADICIONAL DEDUCTIVO) DE GENERARA ADICIONAL DEDUCTIVO PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION ELECTRICA.
48	2240373	277138	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL REGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	HUACHOCOLPA	R.O.	0194	2017	4,370,499.19	CONSORCIO AMARO	044-2017/ORA 06.04.2017	F.C. A.D. A.M.	377,516.62 377,516.62 755,033.25	25.10.2017 05.07.2017 06.09.2017	3,775,166.23	-	3,775,166.23						58.84%	0.00%	-20.60%	0.00%	622,108.69	14.23%	180	04-05-2017	30-10-2017	-	-	-	-	EJ	N	OBRA NUEVA CONSENTIMIENTO DEL CONTRATO EJEC. 23.03.2017 PROCESO DE SUPERVISOR DECLARADO DESERTO 10.02.2017. SE SOLICITO LA NUEVA CONVOCATORIA

