





N°	Código DGPP	SNIP	Nombre del proyecto	Componente	Provincia	Distrito	Fla. Flo.	Ministerio	Año ejec. Financia.	Mto. Exp. Tec. TOTAL (S/.)	Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Venimiento	TOTAL (S/.) Mto. contrato	Cont. Ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector (2) / Supervisor Habilidad	progam. Acumul.	Ejecutado Acumul.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado S/.	Total pagado %	Plazo Inicial	Fecha de Inicio	F. Término Reprogram.	Cart. amos	N° Día	N° Día	1°	2°	Observaciones			
<b>ACOBAMBA</b>																																					
8	2195385	245118		IEI 549 - UNION PROGRESO	HUANCVELI CA	ACORIA	R.O.	0204	2017	1,429,048.84	CONSORCIO VENEZIA	040-2017/ORA 06.04.2017	F.C. A.D. A.M.	131,953.92 131,953.92 263,90783	25.09.2017 24.09.2017 05.10.2017	1,319,539.16	1,319,539.16	ARQ. TOBIAS ALBERTO JESUS URDANEGUI CIP. 2627	2. ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDI CIP. 148960	99.61%	86.24%	25.77%	86.57%	331,194.63	150	07-05-2017	03-10-2017						EJ	AD	ENTREGA TERRENO 06.05.2017 EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADO		
8	2195385	245118		IEI 521 - HUIRACC PAMPA	HUANCVELI CA	ACORIA	R.O.	0204	2017	1,509,785.28	CONSORCIO HUIRACC	040-2017/ORA 2017	F.C. A.D. A.M.	140,779.43	06.12.2017	1,407,794.28	1,407,794.28	ING. EDGAR DAMASO MORGUEVO ARDIZO CIP. 33091	ARG. VIRGINDO SILVIO LAZO BERNARDO CAP. 4780	5.43%	0.00%	0.00%	0.00%	-	150	07-09-2017	03-02-2018						EJ	N	OBRA EN EJECUCION DE OBRA INICIO 07.09.2017		
8	2195385	245118		IEI 174 - MIQUECC ALTO	HUANCVELI CA	ACORIA	R.O.	0204	2017	1,327,178.71	CONSORCIO HUANCVELICA	055-2017/ORA 24.05.2017	F.C. A.D. A.M.	116,755.00	18.12.2017	1,167,548.00	1,167,548.00	ING. PEDRO ENRIQUE TACSA DORREGORAY CIP. 54588	2. ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDI CIP. 148960	77.48%	64.69%	21.10%	83.49%	365,005.84	150	09-06-2017	05-11-2017						EJ	AD	OBRA EN EJECUCIÓN ADELANTADA ENTREGA DE TERRENO 08.06.2017 INICIO 09.06.2017		
8	2195385	245118		IEI 728 - BUENOS AIRES	HUANCVELI CA	ACORIA	R.O.	0204	2017	1,391,516.45	CONSORCIO AMALTA	042-2017/ORA 06.04.2017	F.C. A.D. A.M.	129,333.35	30-08-2017	1,293,335.45	1,293,335.45	ING. VICTOR ALBERTO MATEO COTARATE CAP. 6624	ING. RUBEN SANCHEZ CASTRO CIP. 134707	88.74%	61.95%	13.80%	69.81%	323,050.82	150	15-05-2017	11-10-2017						EJ	AT	EJECUCION ATRAZADA RESPECTO AL PROGRAMADO		
9	2251239	297882	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VEGINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA		HUANCVELI CA	ACOBAMBILLA			2017	9,212,386.37			F.C. A.D. A.M.							0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			15-05-2017	14-05-2017				0	NI	OBRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA PENDIENTE A LA INTEGRACION DE BASES POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN SE RETROTRAERÁ A LA ETAPA DE CONVOCATORIA				
10	2230338	186147	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY - AÑANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCVELICA		HUANCVELI CA	ACOBAMBA	R.O.		2017	28,202,499.99			F.C. A.D. A.M.							0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!			15-05-2017	14-05-2017				0	NI	OBRA DECLARADO LA NULIDAD DEL PROCESO (21.09.17)				
<b>HUAYTARA</b>																																					
1	2193697	274681	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA PALMERA GRANDE PUEBLO NUEVO ACCOMAYO, CARMEN DE MINASCASA, PUTJA Y S.A. DE TINCOCCULLIPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, QUITO ARMA, S.A. CUSCANCHA, SANTIAGO DE CHOCCORVOS Y S.F. SANGAYACO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	6	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO	R.O.	0625	2015	8,194,050.61	CONSORCIO HUAYTARA	036-2016/ORA 29.01.2016	F.C. A.D. A.M.	753,814.56 66,650.00 1,116,730.00	16.01.2018 23.10.2017 25.08.2017	7,538,145.61	18,767,3280	7,538,145.61	ING. MAURO MOSCARO CHURA CIP. 71176	varios	100.00%	94.23%	3.87%	94.23%	3,385,573.18	41.32%	120	02-05-2016	22-09-2017			8	389	EJ	AT	PARALIZ. 16.10.16 - carta Mult. 143-16 del 24.10.16, POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y ELABORACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 01, EL CUAL ESTÁ EN GOBERNACION REINICIO 15.06.17	
36	2193697	274681		IEI 1048 - ANTACANCHA	HUAYTARA	PILPICHACA							F.C. A.D. A.M.						ING. LUCIO WALTER HERNANDEZ AGUIE CIP. 48149	ING. DANIEL FERNANDO CULQUICONDOR JACHA CIP. 133114	100.00%	99.89%	0.01%	99.89%	20,629.92			#####								culminado	
35	2193697	274681		IEI 1048 PALMERA GRANDE	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCCORVOS							F.C. A.D. A.M.						ING. JORGE FRANCISCO MERCADO MARIN CIP. 027325	ING. ELDER RONALD RAUPARI FABIAN CIP. 108512	100.00%	71.61%	18.70%	71.61%	6,631.78			#####								ejecución	
34	2193697	274681		IEI 1055 PUTJA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCCORVOS							F.C. A.D. A.M.						ING. PEDRO MIGUEL SALVADOR CABRERA CIP. 93413	ING. WILDER ROBERTO MENDOZA HUAMAN CIP. 67286	100.00%	99.78%	0.00%	99.78%	130,972.99			#####								ejecución	
31	2193697	274681		IEI 1052 ACCOMAYO	HUAYTARA	QUITO - ARMA							F.C. A.D. A.M.						ING. ARTURO BAREZ GOMEZ CIP. 50598	ING. RAMON GENARO CULQUICONDOR FRANCO CIP. 78294	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	148,299.50			#####								culminado	
30	2193697	274681		IEI 1053 CARMEN DE MINASCASA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSCANCHA							F.C. A.D. A.M.						ARQ. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MOSQUERA CAP. 6539	ARQ. FREDY ROLAND TOLENTINO HUARANGA CAP. 9183	100.00%	99.75%	0.00%	99.75%	4,127.58			#####								culminado	
29	2193697	274681		IEI 1056 SAN ANTONIO DE TINCOCCULLIPACC	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYACO							F.C. A.D. A.M.						ING. ORLANDO ZAVALA ZAVALA CIP. 93074	ING. EFRAN CESAR ANORGA TREVESOS CIP. 83387	100.00%	99.36%	5.96%	99.36%	342,793.79			#####								ejecución	
2	2112820	68875	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA		HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	R.O.	0313 0000	2016 2017	3,811,679.70	CONSORCIO QUIRAHUARA	015-2017/ORA 20.01.2017	F.C. A.D. A.M.	358,122.21		3,581,222.12	3,581,222.12	ING. JOSE MIGUEL CORNETERO SANCOS CIP. 33543	2. ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDI CIP. 148960	46.06%	46.06%	10.33%	100.00%	979,798.98	210	01-06-2017	27-12-2017						EJ	N	CALENDARIO ACLEERADO DE OBRA APROBADO		
3	2112599	89043	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUAYTARA		HUAYTARA	VIARIOS	R.O.	0234	2017		CONSORCIO FORTALEZA	120-2017/ORA 27.09.2017	F.C. A.D. A.M.						ING. JESUS FLATON MORALES ZAPATA CIP. 59804	ING. HERIBERTO CARLOS CABRERA AGUILAR CIP. -	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!											EJ		

N°	Código DGPP	SNIP	Nombre del proyecto	Componente	Provincia	Distrito	Fle. Flo.	Menciono	Año ejec. Financia	Mto. Exp. Tec. TOTAL (\$.)	Empresa Ejecutora	N° de contrato	Tipo	Monto	Fecha de Venimiento	TOTAL (\$.) Mto contrato	Cont. Adic.	Adicional Total (\$.)	Contrato ajustado	Residente de obra Habilidad	Inspector (2) / Supervisor Habilidad	prog.m. Acum.	Ejecutado Acumul.	Ejecutado Mensual	Diferencia	Total pagado \$.	Total pagado %	Plazo inicial	Fecha de Inico	F. Término Reprogram.	Cont. Adic.	N° Dias	Cont. Amp. Plazo	N° Dias	1°	2°	Observaciones		
ACOBAMBA																																							
TAYACAJA																																							
1	2141206	169783	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. <b>SAN JOSE - TINTAY</b> , DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA		TAYACAJA	TINTAY PUNCU	R.O.	0213	2014	3,435,354.20	CONSORCIO ROOSEVELT	588-2014(ORA (13/08/2014))	F.C. A.D. A.M.			3,282,600.00	6	50,074,739.6	3,282,600.00	ING. HENRRY ALFREDO QUIJSE SOLÓRZANO CIP. 64623 30.10.14	ING. JOSE ELIAS CALLE MENVIEL CIP. 112706	100.00%	98.46%	0.00%	98.46%	3,163,405.26	92.08%	240	26-08-2014	16-11-2015	-	-	4	208	T		CULMINADO REAL 06.01.2016 RECEPCION 18.04.2017 LIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION		
2	2151978	180524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL <b>CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA</b> , EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	R.O.	0404 0396 0193	2015 2016 2017	5,496,503.54	CONSORCIO SAN ISIDRO	621-2015(ORA 14.12.2015)	F.C. A.D. A.M.	531,541.10 170,471.88	21.08.17 11.09.17	5,315,410.54	2	195,834,850.0	5,315,410.54	ARQ. JUAN MANUEL BERNARDO CANGARAJALA CAP. 5930	ING. FERNANDO J. TACURI MENDOZA CIP. 82795	100.00%	84.47%	0.00%	84.47%	63,034.16	1.15%	210	18-12-2015	23-07-2017	-	177	5	374	P		1RA PARAL. 27.11.16 con obra 948-2016 15.12.16 POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO RESPECTO AL EQUIPAMIENTO MEDICO BASICO ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01 DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA DE SALUD (VIDRIOS, BARRITADO EN SALA DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE PISOS Y MUROS DE PORCELANATO), EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION. ADICIONAL DEDUCTIVO N° 02 POR INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO BASICO RENICIO 25.05.2017 PARL. 22.07.2017 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO N° 02		
3	2192882	275253	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN JUAN DE PALTAJUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ TAYACAJA-HUANCVELICA		TAYACAJA	DANIEL HERNANDEZ				2,501,424.78	CONSORCIO MISER	N° 0095-2015(008-REG-HVCA)SGRT-G.	F.C. A.D. A.M.			2,501,424.78	-	2,501,424.78	ARG. CARLOS E. OLIVERA MACAVICA	ARG. FERNANDO AMES ZORRILLA	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	-	0.00%	180	16-11-2015	13-05-2016	-	-	-	-	T		OBRA CULMINADA, EJECUTADA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA			
26	2193022	195188	MEJORAMIENTO DE LA <b>CARRETERA DEPARTAMENTAL HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANAMA</b> - SAN MARCOS DE ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP HV-101 (NUEVA ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA		TAYACAJA	VARIOS	CANON	2015	2016	20,609,439.77	CONSORCIO GM VIAL	161-2016(ORA 22.08.2016)	F.C. A.D. A.M.	1,967,948.48 1,967,948.48 3,935,896.96	15.08.2017 17.08.2017 30.08.2017	19,679,484.77	-	19,679,484.77	ING. EDWIN LINDER MARTINEZ CALVEZ CIP. 054892	ING. VICTOR PONCE CARHUAMACA CIP.	80.79%	59.58%	5.51%	73.75%	7,529,901.56	36.54%	365	14-09-2016	13-09-2017	2	95	1	0	EJ	AT		PARAL 01 EL 10.01.2017 AL 20.03.2017 PARALIZ 02 DEL 21.03.2017 AL 17.04.2017 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS. RENICIO 18.04.2017 <b>OBRA EN EJECUCIÓN</b>		
5	2250414	272718	CONSTRUCCIÓN DE LA <b>CARRETERA VECINAL ISTAY. MUJCHA</b> , DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		TAYACAJA	SALCABAMBA	R.O.	0187	2016 2017	6,520,883.02	CONSORCIO NAZARENO	191-2016(ORA 11.10.2016)	F.C. A.D. A.M.	560,852.00	29.09.2017	5,966,519.34	-	5,966,519.34	ING. HERNAN GARAGINDO SALCOSA CIP. 84623	ING. DANY ELIAS PUENTE BALVIN CIP. 66432	83.75%	60.80%	5.01%	72.60%	3,408,961.81	52.28%	180	11-11-2016	01-11-2017	3	107	-	176	EJ	AT		PARALIZ 01: 14.01.2017 # 28.02.2017 PARALIZ 02 01.03.2017 AL 31.03.2017 POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS. PARAL. 03: 01.04.17 AL 09.07.2017 (Operancia familia Abad) <b>RENICIO 10.07.2017 CALENDARIO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO</b>		
6	2190432	277596	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA <b>I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES</b> , DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - HUANCVELICA		TAYACAJA	PAMPAS	R.O.	0180	2016 2017	7,340,364.23	CONSORCIO VIRGEN DE LOURDES	190-2016(ORA 04.10.2016)	F.C. A.D. A.M.	705,533.36	19.09.2016	7,055,333.60	-	7,055,333.60	ING. HUGO WILMER TAIRE SOTO CIP. 95443	ING. OSWALDO JOSE CASUSOL PEREZ CIP. 67436	92.70%	85.79%	7.71%	92.55%	6,052,501.02	82.46%	365	19-10-2016	18-10-2017	-	-	-	-	0	-	EJ	AT		OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA RESPECTO A SU PROGRAMACION, EL MISMO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
26	2230855	146767	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL <b>CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO</b> , DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		TAYACAJA	ACOSTAMBO	R.O.	0005 228	2016 2017	8,372,053.08	CARBOS CONSTRUCTORA & MINERIA E.I.R.L.	214-2016(ORA 03.11.2016)	F.C. A.D. A.M.	792,366.02 792,366.02 1,584,732.04	03.09.17 26.07.17 25.07.17	7,823,660.19	-	7,823,660.19	ING. EULER HECTOR CABRERA MORA CIP. 79829	ING. JOHNY BENDEZU ACERO CIP. 76517	49.00%	42.33%	4.86%	86.39%	2,254,394.14	26.93%	312	10-12-2016	03-11-2017	-	-	2	17	EJ	N		OBRA EN EJECUCIÓN ADICIONAL POR VICIO OCULTOS POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO (ZAPATAS, Y RELLENO) ADICIONAL DEDUCTIVO DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA DE SALUD (VIDRIOS, BARRITADO EN SALA DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE PISOS Y MUROS DE PORCELANATO); EL EQUIPAMIENTO ESTIPULADA DE MANERA GLOBAL EL CUAL NO CUENTA CON EL DISCRECIONADO DE LOS INSUMOS (ADICIONAL DEDUCTIVO) DE GENERARÁ ADICIONAL DEDUCTIVO PARA LA INSTALACION DE SUB ESTACION ELECTRICA. PARALIZ 01 - 12.06.2017 POR DEFICIENCIAS DEL EXP. TEC. RENICIO 07.08.2017		
8	2240373	277138	CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <b>RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA</b> , DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCVELICA		TAYACAJA	HUACHOCOLPA	R.O.	0194	2017	4,370,499.19	CONSORCIO AHARO	044-2017(ORA 06.04.2017)	F.C. A.D. A.M.	377,516.62 377,516.62 755,033.25	25.10.2017 05.07.2017 06.09.2017	3,775,166.23	-	3,775,166.23	ING. MAURINO SALVESTRE CAHUANA HIDALGO CIP. 69414	ING. JORGE LUIS MATOS LANDA CIP. 93770	96.25%	85.57%	0.00%	88.90%	1,516,413.87	34.70%	180	04-05-2017	30-10-2017	-	-	-	-	-	-	EJ	AT		OBRA NUEVA OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA, LA MISMA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN