

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA
REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA MARZO - 2019
SUB GERENCIA DE OBRAS

ITEM	FUNCION	OBRAS	PROVINCIA	RESIDENTE	SUPERVISOR	COSTOS			EJECUCION FINANCIERA			EJECUCION FISICA			CRONOLOGIA		ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACION	
						COSTO DIRECTO DE OBRA	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	COSTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	SALDO POR EJECUTAR S/	SALDO POR EJECUTAR %	PROGRAMADO	EJECUTADO ACUMULADO - 31/12/18	DIFERENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO VIGENTE			
1	201357	TRANSPORTES	TAYACAJA	ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS	ING. DANTE HERMINO CLARES ALCA	S/ 5,520,676.18	S/ 6,186,235.18	S/ 6,658,995.15	S/ 6,225,101.83	S/ 433,893.32	6.52%	100.00%	121.23%	-21.23%	10/09/2014	10/09/2018	P	OBRA PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 12-10-2018 POR MOTIVOS QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 03 EL INFORME MENSUAL DE JUNIO Y JULIO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION PENDIENTE DE SU APROBACION POR EL INSPECTOR DE OBRA LOS INFORMES MENSUALES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE NO HA SIDO PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.
2	250071	ENERGIA	HUANCAYELLA	ING. WALTER GUERRERO PAREJAS	ING. COTERA ALEJANDRO ABNER JOSUE	S/ 877,368.71	S/ 1,007,014.71	S/ 1,210,067.80	S/ 1,106,542.95	S/ 103,524.85	8.56%	100.00%	82.15%	17.85%	1/07/2016	29/09/2018	P	OBRA PARALIZADA	SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 29 DE SETIEMBRE DEL 2018 EL RESIDENTE DE OBRA A SOLICITADO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 90 DIAS EL CUAL ESTA EN PROCESO DE TRAMITE.
3	231492	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	HUANCAYELLA	ING. ELOY VALENCIA LIMA	ING. WILMER DELA CRUZ MERCADO HUANCAYELLA	S/ 2,281,621.48	S/ 2,542,889.53	S/ 4,266,975.61	S/ 4,398,165.43	#(VALORI)	#(VALORI)	100.00%	81.99%	18.01%	8/08/2016	30/12/2018	P	OBRA PARALIZADA	SU AMPLIACION DE PLAZO N° 06 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE EL CUAL FUE SOLICITADO POR 60 DIAS CALENDARIOS DEL 31/12/18 AL 28/02/2019.
4	230676	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	HUANCAYELLA	ING. CARLOS CAPANI JURADO	ING. HOOPER HUERTA DEXTRE	S/ 8,487,696.49	S/ 9,037,303.49	S/ 9,299,301.83	S/ 4,480,620.12	S/ 4,818,681.71	51.82%	100.00%	33.71%	66.29%	1/06/2017	22/11/2018	C	OBRA CULMINADA	LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA.
5	238474	PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	HUANCAYELLA	ING. JUAN TORRES RETAMOZO	ARQ. MARIA SANCHEZ PAREDES	S/ 9,843,747.99	S/ 10,673,372.99	S/ 12,933,872.63	S/ 8,370,970.22	S/ 4,562,902.41	35.28%	100.00%	71.94%	28.06%	22/05/2017	15/02/2019	EJ.	OBRA EN EJECUCION	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION SE HA APROBADO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DEL 19/10/18 AL 14/02/2019.
6	238474	TRANSPORTES	HUANCAYELLA	ING. WALTER TAIPE SARMIENTO	ING. ALEX SONCCO BENDEZU	S/ 2,868,773.68	S/ 3,228,370.68	S/ 4,589,344.59	S/ 3,612,985.67	S/ 976,358.92	21.27%	100.00%	57.31%	42.69%	08/08/2017	4/11/2018	P	OBRA PARALIZADA	EL EXPEDIENTE TECNICO INCLUIDO ADICIONALES Y DEDUCTIVOS FUE APROBADO CON RESOLUCION ROR N° 031-2018-GR-HVCA GRI. LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SE HA PRESENTADO AL RESIDENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - LA PRE LIQUIDACION SE A DERIVADO A LA OF. REG. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
7	251237	EDUCACION	HUANCAYELLA	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ING. JOSE LUIS MATOS BENAVIDES	S/ 2,984,652.07	S/ 3,324,300.07	S/ 3,964,653.89	S/ 3,942,450.14	S/ 22,203.75	0.56%	100.00%	93.51%	6.49%	2/05/2017	4/08/2018	C	OBRA CULMINADA	LA OBRA CULMINO SU EJECUCION EL 31/08/2018 EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE LE HA DEVUELTO AL RESIDENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - LA PRE LIQUIDACION SE A DERIVADO A LA OF. REG. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.
8	373573	CULTURA Y DEPORTE	HUANCAYELLA	ARQ. JUAN RAFAEL VALCARCEL DUEÑAS	ARQ. FREDY CHAVEZ PEÑA	S/ 12,655,146.86	S/ 13,947,956.86	S/ 17,194,046.69	S/ 13,316,638.09	S/ 3,877,408.60	22.55%	100.00%	94.09%	5.91%	5/06/2017	2/03/2019	EJ.	OBRA EN EJECUCION	EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y 02 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION - SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 120 DIAS CUMPLIENDO ESTA EL 02/03/19.
9	176956	SALUD	TAYACAJA	ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS	ARQ. MOSHEDAYAN YUPANQUI VALLADARE	S/ 5,998,913.31	S/ 6,533,287.31	S/ 6,533,287.31	S/ 1,768,601.84	S/ 4,764,685.47	72.93%	100.00%	23.09%	76.91%	1/08/2018	27/01/2019	P	OBRA PARALIZADA	PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
10	286842	CULTURA Y DEPORTE	HUANCAYELLA	ARQ. JOSE LUIS LACHO CAYLLAHUA	ING. JOSE LUIS MATOS BENAVIDES	S/ 1,766,521.62	S/ 2,127,292.12	S/ 2,127,292.12	S/ 672,542.79	S/ 1,454,749.33	68.39%	100.00%	20.92%	79.08%	20/08/2018	15/02/2019	P	OBRA PARALIZADA	SE HA SOLICITADO EL ADICIONAL 01 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN GRI.
11	234777	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	TAYACAJA	ING. PAUL RAMOS MATOS	ING. GERALD DICSONN QUISEP RAMOS	S/ 1,909,250.81	S/ 2,139,375.81	S/ 2,139,375.81	S/ 81,176.67	S/ 2,058,199.14	96.21%	100.00%	1.09%	98.91%	14/12/2018	12/04/2019	P	OBRA PARALIZADA	PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
12	372239	TRANSPORTE URBANO -VIAS URBANAS	HUANCAYELLA	ING. JOSE LUIS PAREDES SOLDEVILLA	ING. JORGE BEJARANO DOLORIER	S/ 11,878,232.72	S/ 13,078,266.72	S/ 13,078,266.72	S/ 1,878,980.30	S/ 11,199,286.42	85.63%	100.00%	11.91%	88.09%	7/08/2018	3/04/2019	P	OBRA PARALIZADA	PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
13	190917	SALUD	HUANCAYELLA	ING. ANDERSON LINCOLD CONDORI PAYTAN	ING. GISELA PAREJAS MORA	S/ 5,342,657.64	S/ 5,794,630.96	S/ 6,954,369.47	S/ 6,471,897.25	S/ 482,472.22	6.94%	100.00%	89.40%	10.60%	4/11/2013	20/12/2018	C	OBRA CULMINADA	OBRA CULMINADA
14	142357	SALUD	HUANCAYELLA	ING. IVAN MARINO OLARTE BRENA	ING. JHON GUZMAN ARISTE	S/ 8,793,110.13	S/ 9,729,942	S/ 10,723,216.56	S/ 10,803,109.94	S/ 120,106.62	1.12%	100.00%	99.89%	0.11%	1/07/2017	20/11/2018	C	OBRA CULMINADA	OBRA CULMINADA
15	303483	EDUCACION	HUANCAYELLA	ARQ. PAVEL AGAMA BENAVIDES		S/ 1,603,656.44	S/ 1,354,013.85	S/ 2,237,804.04	S/ 2,185,545.81	S/ 52,258.23	2.34%	100.00%	97.71%	2.29%	11/09/2015	23/10/2016	C	OBRA CULMINADA	LA OBRA CULMINO EL 23 DEL 2016 - SE ENCUENTRA OBSERVADO POR EL COMITÉ DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA - SE ELABORO EL ADICIONAL DE OBRA N° 02 QUE SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL RESIDENTE DE OBRA.
16	S/N	SALUD	CHURCAMP			S/ 937,365.82	S/ 1,235,926.82	S/ 1,235,926.82	S/ 0.00	S/ 1,235,926.82	100.00%	100.00%	0	100.00%					LA OBRA NO CUENTA CON INCORPORACION EN EL PIA 2019
17	S/N	EDUCACION	CHURCAMP			S/ 40,323.49	S/ 50,763.99	S/ 50,763.99	S/ 0.00	S/ 50,763.99	100.00%	100.00%	0	100.00%					NO INICIADA
18	S/N	SANEAMIENTO	HUANCAYELLA	ING. GERAL DICSONN QUISEP RAMOS	ING. JORGE BEJARANO DOLORIER	S/ 107,678.73	S/ 129,169.00	S/ 585,657.87	S/ 140,948.13	S/ 444,709.74	75.93%	100.00%	42.89%	57.11%	5/09/2018	7/03/2018	P	OBRA PARALIZADA	A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ADICIONAL DE OBRA.