

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION	% de Avance	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP					TOTAL (S./.)	respecto		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
							al PIM Anual															
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA	1,881,060.45	2018	2,627,013.00	1,642,329.14	62.52%	100.00%										9.45%	CULMINACION REAL 21.05.2019 PLIEGO OBS. 19.06.19 RECEPCION 11.07.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 842			
				2019	1,734,629.00	1,684,070.47	97.09%		17.13%	18.53%	2.84%	31.53%	20.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA	1,833,436.32	2018	2,627,013.00	1,642,329.14	62.52%	100.00%									19.23%	49.78%	6.07%	CULMINADO 13.04.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 803- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 05.12.2019		
				2019	1,734,629.00	1,684,070.47	97.09%		5.45%	7.07%	0.00%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
217812	2161389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUACTIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - SALDO DE OBRA	1,314,493.54	2019	1,637,087.00	1,603,526.58	97.95%	100.00%	0.00%	0.00%	1.99%	7.69%	28.73%	21.91%	18.96%	13.47%	7.25%	0.00%	0.00%	0.00%	OBRA CULMINADA EL 20.12.2019	
-	2399745	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CARRETERA VECINAL TRAMO: EMP. R601 KM 3.100 (CUENCA CONAYCA) - EMP. HV503 KM 10.020(PE3S-PILCHACA) CENTRO POBLADO DE CUENCA - DISTRITO DE CUENCA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - REGION HUANCAMELICA, CENTRO POBLADO DE PILCHACA - DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - REGION HUANCAMELICA	3,065,531.78	2019	2,784,639.00	1,684,802.22	60.50%	49.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	23.66%	12.05%	obra culminada e 31.10.21 con deductivo, ad 01 al 100%	
				2020	1,204,416.00	49,468.39	4.11%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.16%		0.00%
				2021	1,546,354.00	1,083,812.85	70.09%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	9.50%				
	2442680	REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 36086 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CHACCOMA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	104,400.72	2019	96,594.00	94,096.72	97.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.77%	7.23%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 16.11.2019		
	2442536	REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 36093 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CCELLUPUCRO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	105,332.90	2019	98,101.00	89,680.82	91.42%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.94%	38.06%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 15.11.2019		
295562	2251170	CREACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	2,613,769.92	2019	1,694,749.00	1,409,872.52	83.19%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.13%	22.26%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 399- 2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 07.07.2021	
				2020	1,162,211.00	1,162,209.67	100.00%		12.00%	13.78%				11.40%	6.41%	15.86%	4.16%					
252665	2193048	CREACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	4,816,496.44	2019	4,382,733.00	1,588,035.28	36.23%	75.22%										1.97%	2.90%	obra reiniciada el mes de octubre del 2021 Val Adicional 36.80%		
				2020	3,146,200.00	1,399,547.36	44.48%									5.55%	11.10%	12.88%	13.44%			
				2021	1,746,652.00	750,683.64	42.98%		5.73%	0.00%	0.00%	14.49%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.34%	0.00%		0.00%	
305751	2251643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO CESAR TELLO ROJAS, DEL CENTRO POBLADO DE CHUYA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,488,889.93	2020	2,413,542.00	2,410,096.08	99.86%	100.00%	1.66%	10.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.53%	12.28%	6.88%	13.82%	23.42%	20.65%	LIQ. DEL CONTRATO EJECUCION RGGR N° 602-2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 30.09.2021	
-	2249803	CREACION DEL SERVICIO DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PATOCCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	3,104,804.91	2019	1,142,094.00	1,026,129.06	89.85%	87.62%												5.45%	obra culminada con adicional deductivo vinculante	
				2020	1,962,757.00	1,553,610.82	79.15%		27.53%	10.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.32%	16.54%	4.51%	0.00%		
				2021	458,326.00	398,317.45	86.91%		0.00%	8.08%												
-	2452945	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) IE LOS ANGELES DE CCARAHUASA - YAULI EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE CCARAHUASA CENTRO, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	541,450.13	2021	522,336.00	522,095.47	99.95%	99.36%		41.50%	29.70%	28.16%									obra culminada con adicional deductivo vinculante	
374295	2335186	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,669,156.01	2021	1,433,281.00	1,417,613.20	98.91%	100.00%		18.44%	26.03%	26.50%	18.96%	10.07%	0.00%	0.00%	0.00%				Obra Culminada	
	2454020	CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA COMEDOR; EN EL(LA) IE SAN MIGUEL - MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	598,377.44	2021	578,294.00	572,916.35	99.07%	100.00%		25.55%	40.21%	34.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				Obra culminada	

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION	% de Avance	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
SNIP	DGPP					TOTAL (S./.)	respecto		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
							al PIM Anual																		
				2019	525,662.00	25,400.00	4.83%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
89043	2112599	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	2,181,653.02	2018	1,691,971.00	1,526,801.84	90.24%	32.58%							3.74%	6.37%	15.92%	5.07%	0.91%	0.57%		PARALISADO DEL 26.01.2019			
				2019	237,305.00	109,599.73	46.19%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		
				2020	110,694.00	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		
				2021	-	0.00	#¡DIV/0!		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	16,319,727.88	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	85.40%										2.50%	10.05%	2.36%		OBRA EN EJECUCIÓN desde el 23 de noviembre			
				2020	12,331,090.00	9,710,758.80	78.75%		7.01%	3.83%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	11.80%	6.75%	8.86%	4.82%	4.28%	11.19%					
				2021	4,009,482.00	747,620.65	18.65%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%					0.35%	5.05%				
TAYACAJA																									
-	2382206	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL DESLIZAMIENTO DE MASAS DEL CERRO HATUM RUMI, DEL ANEXO DE EMPEDRADO, DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2,404,418.00	2019	2,404,418.00	771,338.34	32.08%	100.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.10%	23.95%	16.58%	21.46%	0.00%	6.66%	0.00%		obra culminada			
				2020	1,633,080.00	1,555,151.28	95.23%		0.00%	0.00%	3.65%														
309031	2251820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,667,113.48	2019	2,534,223.00	2,469,902.18	97.46%	99.11%										9.96%	21.87%	22.71%		obra culminado con adicional deductivo vinculante			
				2020	2,307,372.00	2,285,684.20	99.06%		21.32%	11.61%	3.09%	0.00%	0.00%	0.00%	7.48%	0.00%	0.00%	1.07%							
354822	2317676	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 202 DEL CENTRO POBLADO DE TONGOS, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,611,874.30	2019	1,487,529.00	1,087,126.17	73.08%	100.00%											5.16%	11.83%		LIQ. CONTRATO DE EJEC RGGR N° 575- 2021/GOB.REG.HVCA/GGR del 17.09.2021			
				2020	1,474,808.00	1,467,507.69	99.50%		17.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.92%	3.61%	14.34%	28.96%							
362006	2325309	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30952 - TOBIAS CASTRO REYES, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,483,785.36	2019	2,383,219.00	933,699.26	39.18%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%	10.71%		obra culminada y recepcionada			
				2020	62,581.00	43,002.26	68.71%		10.90%	10.94%	6.45%	0.00%	0.00%	0.00%	9.78%	8.10%	4.98%	9.30%	26.43%						
201501	2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	37,082,657.52	2019	10,359,363.00	10,359,360.74	100.00%	67.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	5.14%		obra suspendida			
				2020	25,359,723.00	9,814,562.92	38.70%		5.12%	7.10%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.01%	0.00%	0.00%	4.60%	5.00%	7.42%					
				2021	16,833,663.00	6,827,839.65	40.56%		4.80%	5.28%	5.39%	5.13%	2.37%	0.45%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 203 - AYACCOCHA	2,546,832.37	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	98.88%	7.99%							16.84%	14.54%	16.01%	13.31%	13.61%		Obra culminada con adicional deductivo vinculante			
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.32%	0.00%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.82%	0.00%								
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31095 - CAYMO	2,132,126.26	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.69%							7.79%	13.56%	16.11%	15.14%	19.72%		Obra culminada con adicional deductivo vinculante				
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.38%	0.00%	14.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.99%	4.98%								

INFORMACION ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL CUARTO TRIMESTRE 2023

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION	% de Avance	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP					TOTAL (S./.)	respecto														
							al PIM Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31240 - OVEJERIA	2,589,499.15	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%								14.33%	9.40%	15.15%	14.82%	14.65%	Obra culminada
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		0.00%	0.00%	12.82%	18.83%									
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 231 - SALCABAMBA	2,577,760.48	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.42%										13.04%	12.58%	11.20%	Obra culminada con adicional deductivo vinculante
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.23%	8.34%	8.22%	6.33%	13.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.18%	0.65%	
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31241 - ISTAY HUALCAS	2,058,093.24	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			4.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.08%	11.28%	12.86%	15.72%	6.07%	Obra culminada
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		3.75%	0.00%	16.67%	17.58%									
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 548 - MIRAFLORES	2,739,039.79	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	86.37%			7.66%					7.73%	10.77%	16.59%	11.78%	8.82%	Obra en ejecucion
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		2.52%	0.00%	10.70%	4.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		5.08%	0.59%
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31099 - SANTA ROSA DE PALCA	1,817,926.34	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	99.88%								8.95%	9.98%	12.87%	18.05%	21.35%	CULMINACION REAL 17.03.21 PLIEGO OBS 21.04.2021
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		5.42%	0.00%	23.27%										
267237	2195395	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMBA, MIRAFLORES, CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DE SALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA - HVCA - IEI 31098 - SANTA CRUZ DE PUCAYACU	1,913,029.92	2020	2,040,395.75	1,424,927.29	69.84%	100.00%			3.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	10.20%	7.52%	16.39%	6.08%	Obra culminada
				2021	854,892.38	664,128.69	77.69%		6.52%	0.00%	18.71%	0.00%	21.58%								
-	2408806	RECUPERACION DE LA CARRETERA VECINAL - EMP. PE 3SD (LACHOCCASA) - CATAC - HUARIBAMBA , DISTRITO DE HUARIBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,540,554.01	2020	2,696,677.00	1,329,400.12	49.30%	100.00%										9.04%	10.28%	27.54%	Obra culminada
				2021	1,054,504.00	317,511.52	30.11%		4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	32.92%	0.00%	16.02%					
-	2480835	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE 30970 - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	1,271,913.57	2021	1,247,416.00	1,216,081.51	97.49%	100.00%		26.00%	31.53%	6.81%	35.66%								CULMINACION REAL 12.05.21 RECEPCION 14.07.21
-	2480668	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE DANIEL ALCIDES CARRION - SALCAHUASI DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	584,318.96	2021	560,357.00	533,379.16	95.19%	99.57%		30.06%	30.11%	8.30%	31.10%								CULMINACION REAL 08.05.21 con Deductivo (0.43%) PLIEGO DE OBS: 11.06.21

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación