

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP								
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic									
251529	2176789	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,125,535.29	2014																	LIQ. CONSULTORIA SUPERVISION RGGR N° 159-2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 31.03.2017								
				2015																									
172826	2218038	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE MUYUCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	3,082,971.64	2014																		CULMINADO							
				2015																									
2134073	168384	2134073: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO EN IE 36508 DE ALLPACHACA - LIRCAY ANGARAES	1,580,485.25	2015																		LIQ FINAN FINAL RGGR N° 179-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 10-04-18							
				2016																									
273555	2196790	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ÁNGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y	10,050,823.04	2016																		LIQ. CORTE DE OBRA							
					2018	1,383,940.88	1,314,473.65	94.98%	100.00%																	CULMINADO			
					2018	1,019,358.40	961,356.61	94.31%	100.00%																		CULMINADO		
					2018	979,009.63	927,064.32	94.69%	100.01%																			CULMINADO	
					2018	1,178,910.14	1,107,421.46	93.94%	92.09%																			CULMINADO	
					2018	1,367,881.25	1,284,084.42	93.87%	100.00%																				CULMINADO
					2018	1,206,543.09	1,145,005.32	94.90%	100.00%																				CULMINADO
					2018	1,086,943.16	1,030,751.35	94.83%	99.54%																				CULMINADO
					2018	1,033,684.42	541,348.75	52.37%	100.00%																				CULMINADO
273990	2190431	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IE JOSE GALVEZ BARRENECHEA EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCU DISTRITO DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	5,135,543.11	2016																		CULMINADO							
				2017			5,004,042.41	97.44%																					
163081	2173398	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUJARMA</u> , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,502,155.20	2017		2,466,874.81		98.59%														LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 419-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 13.09.2018 LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR N° 268-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 21-03-2019							
225864	2224510	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE <u>RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI</u> , DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	3,327,940.59	2017																		CULMINADO CON DEDUCTIVO							
				2018			2,828,416.71	84.99%																					
361912	2325210	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36425 DEL CENTRO POBLADO DE OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,688,508.73	2019	2,640,548.00	2,616,091.32	99.07%	100.00%														CULMINACION REAL 27.11.2019							
383242	2344722	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE <u>INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACCLLA, LIRCAY Y OCOPA</u> , DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (SICRA)	44,043,869.54	2019	43,899,162.00	14,717,268.31	33.53%	12.86%														SUSPENSION 01: 27.12.2019 (Factores climatologicas propios de la zona)							

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP			
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
259750	2192208	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. <u>SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA</u> Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	9,534,213.94	2017		9,112,801.68		95.58%					4.01%	15.08%	5.60%	12.92%	10.04%	14.44%	18.81%	14.53%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGGR N° 639-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 26.12.2018			
				2018					0.15%															
189069	2232390	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL <u>CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS</u> - HUINCHULLAY - ZANULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA	4,625,126.83	2017		4,625,126.83		100.00%													10.70%	CULMINADO		
				2018					3.92%	10.50%	4.53%	13.11%	21.65%	15.69%	19.90%									
-	2408870	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL EMP. PE-280 - JAHUÑA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA			2,309,776.00	1,625,992.88		70.40%	63.28%									27.11%	25.79%	10.38%	SUSPENSION 01: 15.12.2019 (Factores climatologicas propios de la zona)			
247176	2223951	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL <u>CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA</u> , DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELCA																						
CHURCAMP																								
103491	2111495	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	12,001,414.17	2012	9,075,381.00	4,994,227.09	55.03%	100.00%									10.23%	19.96%	17.95%	7.65%	CULMINADO			
				2013	6,405,079.50	6,194,802.50000	96.72%		0.00%	0.00%	0.00%	13.99%	18.47%	10.88%	0.87%									
103491	2111495	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	13,684,343.01	2012	9,075,381.00	6,704,113.94000	73.87%	99.65%									0.41%	3.36%	13.16%	14.07%	CULMINADO			
				2013	6,405,079.50	8,204,883.37	128.10%		1.54%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.81%	11.99%	23.55%	16.22%	3.10%					
171319	2143147	RECONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP	2,340,087.40	2013	1,364,578.00	1,700,761.58	124.64%	100.00%										9.59%	9.75%	9.86%	CULMINADO			
				2014	1,085,089.00	856,842.00	78.97%		7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.18%	7.91%	7.74%	7.20%	8.56%	10.50%	7.31%				
S/C		MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA EMP. PE.S (LA ESMERALDA) SUSO - LLAMACANCHA - HUAMANJASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - PACHAMARCA KM 43+300	1,140,007.98	2013				100.00%											15.26%	21.51%	CULMINADO			
				2014					20.25%	31.57%	11.41%													
160277	2135248	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELCA	2,051,794.66	2014	987,200.00	1,770,522.27	179.35%	91.11%	7.10%	6.66%	11.06%	11.17%	3.51%	0.00%	0.00%	0.00%	12.19%	7.69%	17.42%	0.00%	LIQ. CORTE DE OBRA			
				2015					0.00%	0.00%	0.00%	10.66%	3.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
161786	2149559	IMPLEMENTACIÓN CON MODULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RAUL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	1,317,055.19	2014	328,041.00		0.00%	100.00%				25.91%	15.54%	19.57%	27.46%	11.52%					CULMINADO			
190234	2212413	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N° 769 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELCA	784,334.42	2014			-	100.00%					9.02%	19.60%	15.26%	34.02%	22.09%				CULMINADO			
193766	2210936	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPALCA-CARHUANCHO-CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCAMELCA	3,769,509.70	2014			-	100.00%						4.24%	6.45%	5.18%	21.31%	3.40%	0.00%		CULMINADO			
				2015					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.16%	11.85%	26.41%						liq. Contratista y supervisor			
251840	2178922	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 926 DEL CENTRO POBLADO DE CARRHUACATA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	1,029,526.61	2014			-	93.27%												0.00%	CULMINADO			
				2015					18.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.46%	43.46%	10.17%					con liq. Financiera final RGGGR N° 240-2017			
186763	2207872	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCAMELCA	962,493.80	2016			-	61.93%									1.55%	17.76%	21.63%	11.61%	CONTRATO RESUELTO			
				2017					9.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%										

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP							
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic								
251363	2235190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES: COTAY, UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	7,663,617.70	2016		1,384,815.72	-	18.07%												11.09%	CONTRATO RESUELTO							
		IEI N° 763 UNION LA VICTORIA	1,440,377.65	2019	1,440,377.65	787,241.35	54.66%	99.68%		38.86%	26.88%	5.69%	28.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.71%	CULMINACION REAL 21.05.2019 con deductivo			
		IEI N° 778 - UCHUY CRUZ	1,142,369.31	2018 2019	1,142,369.31	554,641.84	48.55%	100.00%	17.43%	4.77%	0.00%	44.54%	24.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	RECEPCIÓN 03.07.2019			
		IEI N° 773 - LA MERCED DE CHUPAS	1,294,790.67	2019	1,294,790.67	451,070.30	34.84%	100.00%	0.00%	8.71%	23.74%	44.57%	22.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TERMINO REAL 04.06.2019			
		IEI N° 764 - QUICLLO	1,453,954.55	2018 2019	1,453,954.55	778,866.74	53.57%	100.00%	0.00%	31.39%	25.26%	37.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	OBRA EN EJECUCION			
		IEI N° 762 - COTAY	1,094,499.63	2018 2019	1,094,499.63	379,470.81	34.67%	100.00%	29.44%	2.71%	0.00%	47.95%	17.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%	RECEPCION 25.06.2019			
		IEI N° 1000 - CHACHASPATA	1,196,520.04	2018 2019	1,196,520.04	506,191.76	42.31%	100.00%	15.73%	21.94%	24.56%	29.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.71%	RECEPCION 04.06.2019			
252358	2178921	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,350,282.18	2019	1,291,785.00	1,007,904.08	78.02%	97.99%	0.00%	0.00%	0.00%	18.35%	21.20%	5.34%	35.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.73%	CULMINACION REAL 28.12.2019 con deductivo			
-	2408834	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CCELLCCOY - LOCROJA - YAURECCAN - OCCOPAMPA DISTRITO DE LOCROJA - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	4,962,928.26	2019	2,662,681.00	2,428,655.23	91.21%	49.81%																	SUSPENSION 01: 10.01.2020 (Factores climatologicas propios de la zona)			
HUANCVELICA																												
113995	2.107874	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA	6,327,552.16	2012 2013 2014	6,240,213.00 20,245.00 0.00	5,560,262.26 0.00 0.00	89.10% 0.00% -	82.82%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	RESOLUCION DE CONTARTO SE EJECUTARA POR AD	
171338	2.138984	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,461,536.14	2012 2013	1,483,737.00 9,832.00	1,064,088.36 70,957.74	71.72% 721.70%	100.00%						8.09%	24.42%	26.73%	13.56%	10.78%	7.88%	0.00%							CULMINADO	
184161	2.147852	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	5,989,974.50	2012 2013 2014	3,267,909.00 2,433,339.00 360,253.00	5,287,682.46 300,767.21 0.00	161.81% 12.36% 0.00%	96.53%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	6.81% 0.00% 0.00%	7.26% 0.00% 0.00%	7.17% 0.00% 0.00%	9.72% 0.00% 0.00%	4.98% 0.00% 0.00%	2.98% 0.00% 0.00%	2.22% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	RESUELTO EJECUCIÓN POR AD		
92753	2.081861	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	3,217,165.46	2012 2013 2014	1,710,084.00 1,144,893.00 1,144,893.00	358,388.16 2,768,526.10 2,768,526.10	20.96% 241.82% 241.82%	100.00%	0.00% 0.00% 1.10%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 30.64% 3.89%	1.43% 0.00% 0.00%	0.00% 7.98% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	22.82% 14.37% 0.00%	17.77% 0.00% 0.00%	CULMINADO			
161617	2.136956	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,091,753.29	2012 2013	2,024,560.00 92,587.00	1,918,140.39 0.00	94.74% 0.00%	100.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 4.88%						34.95%	35.91%	24.26%						CULMINADO		
56515	2.047712	CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,509,461.77	2012 2013	2,440,906.00 564,930.00	1,836,258.52 463,014.74	75.23% 81.96%	96.33%	18.09% 1.24%	4.08% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	15.56% 19.46%	29.63% 0.00%	8.27% 0.00%	CULMINADO
110424	2.105225	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,521,981.30	2012 2013	1,502,727.00 772,808.00	692,633.27 719,412.00	46.09% 93.09%	100.00%	4.17% 0.00%	0.00% 0.00%	8.75% 22.31%	22.31% 16.93%						9.97%	20.58%	17.27%						CULMINADO		
133337	2.128273	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	1,851,157.00	2012 2013	1,851,257.00 590,088.00	1,232,511.66 1,744,900.22	66.58% 295.70%	100.00%	20.03% 0.00%	0.00% 9.31%								27.42%	23.74%	19.50%						CULMINADO		

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
254157	2191133	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 929 DEL NIVEL INICIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUCUTO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,657,826.42	2015				100.01%										8.92%	18.07%	CULMINADO con liq. Contratista	
				2016					1.11%	12.40%	11.24%	12.46%	18.90%	16.90%							
128795	2214228	2214228: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 36327 DE CHUÑUNAPAMPA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCVELICA, HUANCVELICA	1,924,507.95	2015				100.00%											20.04%	CULMINADO	
				2016					14.79%	11.54%	7.02%	9.03%	19.74%	17.83%							
243625	2219926	2219926: INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	5,177,102.43	2015				97.25%											12.07%	LIQ. FINAN FINAL RGGR N° 601-2018/GOB.REG/HVCA/GGR del 12.12.2018	
				2016					0.00%	0.00%	0.00%	8.06%	18.74%	19.64%	21.15%	17.59%					
206891	2215919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36384 DEL CENTRO POBLADO DE SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,161,186.37	2016				100.00%			8.13%	9.01%	6.88%	9.85%	14.07%	24.28%	11.60%	16.18%		CULMINADO con liq de contratista	
219685	2230103	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA - DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,778,481.41	2016				100.00%							13.91%	21.14%	20.45%	31.62%	7.05%	LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 337-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 24.07.2018	
				2017					4.79%	1.04%											
234098	2257398	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOCONTAMINADOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	3,196,653.49	2016		3,194,735.50		99.94%							22.45%	1.03%	0.89%	75.57%		CULMINADO CON DEDUCTIVO con liq finan final RGGR N° 281-2017	
287853	2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	7,556,860.68	2016				79.32%							3.54%	12.29%	13.41%	10.33%	11.62%	OBRA CULMINADO CON DEDUCTIVO ADICIONAL Y MAYORES METRADOS	
				2017		5,994,101.89			4.13%	0.11%	0.00%	0.00%	3.20%	4.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		5.54%
				2018					6.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.65%	2.22%		
-	2305188	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCVELICA	3,216,302.23	2016		709,194.64		22.05%											22.05%	RESUELTO	
				2017					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
224755	2231622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36121 DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,932,811.67	2016		2,932,811.67		100.00%							8.80%	12.36%	17.34%	8.43%		LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 224-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 14.05.2018	
				2017					11.50%	8.47%	17.01%	16.09%									
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LAIMINA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,881,060.45	2017		362,292.24		19.26%				3.44%	11.27%	4.55%	0.00%	0.00%				CONTRATO RESUELTO	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 549 EN LA LOCALIDAD DE UNION PROGRESO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,429,048.84	2017		1,428,988.91		100.00%				11.12%	18.43%	9.07%	21.85%	25.77%	13.76%			LIQ CONTRATO EJE RGGR N° 227-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 16.05.18	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 521 EN LA LOCALIDAD DE HUINACC PAMPA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,509,785.28	2017		1,509,785.28		100.00%							5.15%	24.18%	10.86%	48.00%		LIQ. CONTRATO EJE RGGR N° 465-2018/GOB.REG.HVCA/GGR LIQ. CONSULTORIA SUP RGGR N° 508-2018/GOB.REG.HVCA/GGR	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 174 EN LA LOCALIDAD DE MUQUECC ALTO, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,327,178.71	2017		1,327,164.77		100.00%					12.73%	18.53%	12.33%	21.10%	24.40%	10.91%		CULMINADO Resuelto por no levantar observaciones	

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP					
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 728 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1,391,516.45	2017		1,391,377.30		99.99%							6.69%	18.49%	13.39%	9.78%	13.60%	18.17%	19.87%		LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 357-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 07.08.2018			
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1,833,436.32	2017		110,739.55		6.04%												1.17%	4.87%		CONTRATO RESUELTO			
261244	2179235	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCavelica - HUANCavelica	4,102,161.46	2017 2018		4,005,760.66		97.65%		0.00%	0.00%	0.00%	4.69%	9.58%	11.78%	11.13%	5.75%	6.02%	1.51%			8.85%	14.52%	13.42%	10.40%	OBRA CULMINADO CON ADICIONAL DEDUCTIVO
297882	2251239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCavelica - HUANCavelica	9,212,386.37	2018 2019	7,575,591.00 5,128,016.00	2,447,573.98 834,411.30	32.31% 16.27%	31.09%		6.39%	1.54%	0.00%	9.77%	17.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.37%	OBRA PARALIZADO DESDE EL 21.02.19	
186147	2230338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY - ANANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCavelica	27,454,535.99	2018 2019	19,945,368.00 9,505,190.00	18,895,980.43 936,036.10	94.74% 9.85%	60.34%		3.07%	0.00%	0.00%	5.62%	10.45%	5.90%	5.77%	14.97%	10.73%	2.87%	2.51%	1.52%				OBRA PARALIZADO DESDE EL 01.02.19	
	2398751	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCavelica Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCavelica	3,780,609.20	2018 2019	3,775,610.00 -	389,560.92 0.00	10.32% #¡DIV/O!	16.84%		12.34%	0.00%	0.00%												16.84%	OBRA PARALIZADO DESDE EL 19.01.19	
308235	2304060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACOLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	1,818,462.80	2018 2019	1,176,091.00 840,168.00	875,220.32 388,353.42	74.42% 46.22%	38.18%		18.57%	0.00%	0.00%											24.13%	14.05%	OBRA PARALIZADO DESDE EL 21.01.19	
220732	2161392	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica - SALDO DE OBRA	905,169.18	2018 2019	682,051.00 226,787.00	682,049.87 226,786.85	100.00% 100.00%	100.00%		18.67%	12.60%	4.22%										10.02%	34.02%	20.47%	LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 642-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 20.09.2019	
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 558 EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica - SALDO DE OBRA	1,881,060.45	2018 2019		1,881,060.45		100.00%		17.13%	18.53%	2.84%	31.53%	20.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.45%	CULMINACION REAL 21.05.2019 PLIEGO OBS. 19.06.19 RECEPCION 11.07.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 842
245118	2195385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 555 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica - SALDO DE OBRA	1,833,436.32	2018 2019		1,833,436.32		100.00%		5.45%	7.07%	0.00%	12.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.07%	CULMINADO 13.04.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 803-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 05.12.2019
217812	2161389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 718 DEL C.P. ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCavelica - SALDO DE OBRA	1,314,493.54	2019	1,637,087.00	1,603,526.58	97.95%	100.00%	0.00%	0.00%	1.99%	7.69%	28.73%	21.91%	18.96%	13.47%	7.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		OBRA CULMINADA EL 20.12.2019
297882	2251239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCavelica - HUANCavelica	9,212,386.37	2018 2019	7,575,591.00 6,625,955.00	2,447,573.98 6,152,361.51	32.31% 92.85%	100.00%	0.00%	6.39%	1.54%	0.00%	18.26%	23.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.37%	CULMINACION REAL 24.06.2019 LIQ. CONTRATO EJEC RGGR N° 842-2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 27.12.2019

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP				
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
186147	2230338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY – AÑANCUSI – MAYUNMARCA – ANDABAMBA – ROSARIO – VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – HUANCVELICA	28,202,490.99	2018	19,945,368.00	18,895,980.43	94.74%	97.80%				9.52%	10.45%	5.90%	5.77%	14.97%	10.73%	2.87%	2.51%	1.52%	OBRAS EN EJECUCION				
				2019	9,177,701.00	7,268,082.73	79.19%		3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	7.23%	2.76%	0.00%	0.00%	5.05%	4.18%	0.00%	11.27%					
-	2398751	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA , DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO, PROVINCIAS DE HUANCVELICA Y TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	3,780,609.20		3,775,610.00	389,560.92	10.32%	100.00%												16.84%	CULMINACION REAL 21.11.2019				
				2019	3,869,693.00	3,809,691.93	98.45%		12.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.68%	27.38%	1.33%	0.00%	0.00%	15.43%	0.00%					
308235	2304060	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 567 DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA - CUNYACC, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,818,462.80		1,176,091.00	875,220.32	74.42%	100.00%											24.13%	14.05%	RECEPCION 12.07.19 LIQ. CONTRATO EJE RGGGR N° 823- 2019/GOB.REG.HVCA/GGR del 17.12.2019				
				2019	904,362.00	837,682.20	92.63%		18.57%	0.00%	0.00%	27.93%	15.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
-	2399745	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CARRETERA VECINAL TRAMO: EMP. R601 KM 3.100 (CUENCA CONAYCA) , EMP. HV503 KM 10.020(PE3S-PILCHACA) CENTRO POBLADO DE CUENCA - DISTRITO DE CUENCA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA, CENTRO POBLADO DE PILCHACA - DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA	3,065,531.78	2019	2,784,639.00	1,684,802.22	60.50%	36.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	23.66%	12.05%	OBRA EN EJECUCION ADELANTADA RESPECTO A LA PROGRAMACION				
	2442680	REPARACION DE COBERTURA EN EL(LA) JE 36086 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CHACCOMA , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	104,400.72	2019	96,594.00	94,096.72	97.41%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.77%	7.23%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 16.11.2019				
	2442536	REPARACION DE COBERTURA EN EL(LA) JE 36093 - HUANDO EN LA LOCALIDAD CCELLOPUCRO , DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	105,332.90	2019	98,101.00	89,680.82	91.42%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.94%	38.06%	0.00%	OBRA IOARR CULMINACION REAL 15.11.2019				
295562	2251170	CREACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 288 DE LA LOCALIDAD DE AYACCOCHA , DISTRITO DE ACORIA, DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	2,613,769.92	2019	1,694,749.00	1,409,872.52	83.19%	36.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.13%	22.26%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019				
252665	2193048	CREACION DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	4,816,496.44	2019	4,382,733.00	1,588,035.28	36.23%	4.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.87%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019				
305751	2251643	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JULIO CESAR TELLO ROJAS, DEL CENTRO POBLADO DE CHUYA , DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA DE HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,488,889.93	2019			#/DIV/OI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	obra en proceso de convocatoria AS-SM-82-2019- GOB.REG.HVCA/CS-1				
HUAYTARÁ																									
forsur 234258	2162122	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	308,778.39	2013	301,278.00	0.00	0.00%	100.00%	20.46%	24.57%	14.09%	18.21%	22.67%								CULMINADO				
forsur	2163250	RECONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUIRAHUARA DEL DISTRITO DE QUIRAHUARA AFECTADO POR EL TERREMOTO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	738,887.38	2013	577,319.00	0.00	0.00%	95.18%			11.94%	8.43%	7.63%	0.00%	15.80%	12.96%	0.00%	14.20%	24.22%	CULMINADO					
forsur 234261	2162125	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22572 DE CAVITUNA	173,594.89	2013	170,595.00	0.00	0.00%	100.00%	60.64%	18.70%	20.66%										CULMINADO				
forsur 234259	2162123	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 259 DE SACSQUERO	303,338.83	2013	297,714.00	0.00	0.00%	100.00%	50.96%	34.15%	14.89%										CULMINADO				
forsur 234260	2162124	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22621 DE TASTACANCHA	173,115.95	2013	169,824.00	0.00	0.00%	100.00%	76.24%	23.76%											CULMINADO				
forsur		RECONSTRUCCION DE LA I.E. N° 22151 CAPILLAS SUR	599,856.06	2013	594,356.00	0.00	0.00%	100.00%				20.75%	11.06%	14.24%	23.14%	19.45%	11.36%				CULMINADO				

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP		
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
80278	2072616	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA-HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA"	5,947,741.29	2012	6,235,048.00	4,143,447.16	66.45%	100.01%									39.56%	9.45%	14.68%	12.76%	CULMINADO		
				2013	1,313,688.00	1,276,264.4	97.15%		0.00%	0.00%	0.00%	8.94%	8.03%	0.00%	6.59%								
114863	2114972	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, REGION HUANCVELICA	3,673,427.31	2013	1,572,704.00	2,473,899.73	157.30%	100.00%									17.67%	16.11%	10.30%	12.18%	14.70%	CULMINADO	
				2014	1,062,517.00	1,062,517.00	100.00%		14.90%	7.26%	6.88%												
182203	2145065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA	1,905,416.90	2014	1,236,894.00	1,621,735.98	131.11%	100.00%	7.61%	14.67%	23.38%	17.33%	17.91%	9.56%	9.54%							CULMINADO	
260619	2182366	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	2,609,186.96	2014		115,431.20	-	100.00%						4.64%	16.13%	5.76%	6.55%	21.63%	28.22%	2.06%	CULMIANDO		
				2015					2.07%	1.01%	1.54%	3.56%	4.89%	1.93%									
203685	2208909	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO-HUAYTARA - HUANCVELICA	776,820.55	2014				100.00%						26.53%	11.21%	15.70%	4.27%	16.00%	0.00%	CULMINADO			
				2015					26.29%														
274681	2193697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCASA, PUTJA Y S.A. DE TINCOCO ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, QUITO ARMA, S.A. CUSICANCHA, SANTIAGO DE CHOCORVOS Y S.F. SANGAYAICO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		2016				99.73%					4.10%	7.15%	16.23%	25.54%	5.79%	10.89%	0.00%	0.00%	CULMINADO CON DEDUCTIVO LIQ. CONTRATO EJE RGG 441-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 19.09.2018 LIQ. CONSULTOR DE SUP. RGG 625-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 20.12.2018		
				2017					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.67%	6.75%	5.23%	3.87%	5.51%					
68875	2112820	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA	3,811,679.70	2017	3,671,794.00	3,193,147.59	86.96%	87.34%						4.65%	7.14%	15.57%	10.33%	15.43%	19.23%	14.99%	CONTRATO RESUELTO		
				2018	851,471.00	23,631.60	2.78%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
				2019	525,662.00	25,400.00	4.83%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
89043	2112599	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HVCA	2,181,653.02	2018	1,691,971.00	1,526,801.84	90.24%	32.58%						3.74%	6.37%	15.92%	5.07%	0.91%	0.57%	PARALISADO DEL 26.01.2019			
				2019	237,305.00	109,599.73	46.19%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		
374234	2335118	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	16,319,727.88	2019	6,811,556.00	2,477,378.29	36.37%	14.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.50%	10.05%	2.36%	OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADA POR DEBAJO DEL 80%			
TAYACAJA																							
123891	2.106266	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOLVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	3,095,228.11	2012	3,099,021.00		92.24%	100.00%									20.80%	10.30%	17.20%	24.21%	14.01%	13.14%	CULMINADO
				2013	1,313,688.00		0.00%		0.34%														
129441	2.118561	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,029,743.35	2012	151,707.00	151,206.75	99.67%	100.00%													17.96%	CULMINADO	
				2013	744,776.00	690,582.34	92.72%		11.17%	0.00%	0.00%	19.25%	0.00%	10.74%	24.28%	16.60%							

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (\$/.)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP	
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
129249	2.123924	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAI PAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA HUANCVELICA	985,819.72	2013	282,979.00	712,580.25	251.81%	100.00%	28.76%	24.84%	0.00%	16.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.51%			CULMINADO	
S/C		MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) LONG = 26.87 KM	145,512.18	2012	145,512.18	145,512.18	100.00%	100.00%										52.42%	47.58%			CULMINADO
184077	2159986	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,884,129.03	2014 2015	534,085.00	561,274.40	105.09%	100.00%	4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	4.12%	6.24%	11.64%	13.21%	4.71%	7.51%	11.75%	6.48%		LIQ DEL CONTRATO EJEC RGGR N° 310-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 13.05.2016 LIQ DE CONSULTORIA SUP RGGR N° 556-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 20.08.2016
185949	2151266	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	5,186,381.08	2014 CONT. OBRA 2014 MAMOGRAFIA 2014 ULTRASONOGRAFIA TOMOGRAFO RAYOS X	1,333,744.38 313,900.00 247,500.00 2,072,080.00 929,722.00	1,333,744.38	100.00%	100.00%	6.38%	21.43%	19.01%	32.55%	20.63%									CULMINADO INSTALACION INSTALACION INSTALACION INSTALACION
176956	2140940	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCVELICA	6,102,177.42	2014 2015	271,339.00	271,339.00	100.00%	50.71%				4.25%	6.20%	10.85%	14.08%	10.35%	4.75%	0.23%	0.00%	0.00%		CONTRATO RESULETO
265347	2185430	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE HUALLHUAYOCC DEL DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,470,534.73	2014 2015	288,214.00	697,223.21	241.91%	100.00%				7.04%	29.85%	14.37%	18.80%	22.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		LIQ.FINAN FINAL N° 112-2018/GOB.REG.HVCA/RRG del 05.03.2018
190518	2150041	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. GERMAN CARO RIOS DEL ANEXO DE AYACANCHA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	1,844,953.24	2014		339,492.33	-	100.00%					4.07%	15.20%	11.60%	14.89%	18.01%	30.37%	5.86%			CULMINADO
234777	2221577	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,408,265.93	2014 2015 2016 2017	802,613.00	197,475.11	24.60%	74.38%	0.00%	0.00%	0.00%	4.91%	8.04%	14.67%	5.03%	0.00%	6.02%	2.14%	2.65%	0.00%	0.00%	RESOLUCION DE CONTRATO
214878	2212373	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30972 DEL CENTRO POBLADO DE CEDROPAMPA, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,930,666.39	2014 2015	772,267.00	67,563.46	8.75%	100.00%						4.93%	8.39%	20.76%	10.04%	1.72%	0.00%	0.00%		LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 150-2018/GOB.REG.HVCA/RRG del 27.03.2018
169783	2141206	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCVELICA	3,435,354.20	2014 2015			-	100.00%								0.00%	0.00%	10.70%	10.63%	2.73%		LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 336-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 24.07.18
285659	2192396	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31030 DEL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	2,313,479.03	2014 2015 2016			-	99.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.86%	15.32%	14.92%		CULMINADO IQ. CON DEDUCTIVO LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 207-2018/GOB.REG.HVCA/GGR del 04.05.18
180685	2211390	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. TECNICO ALIPIO PONCE VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE UNION ROSARIO ISTAY, DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	1,317,346.30	2014 2015			-	100.00%		1.91%	0.00%	4.84%	3.19%	2.14%		3.04%	26.67%	16.60%	5.89%	32.62%	3.09%	LIQ.FINAN FINAL RGGR N° 342-2017/GOB.REG.HVCA/GGR del 23.06.2017
191993	2206667	CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	3,442,247.17	2014 2015			-	100.00%	0.95%	0.00%	0.00%	4.76%	7.89%	15.05%	11.53%	11.33%	14.55%	19.94%		1.79%		LIQ CONTRATO EJEC RGGR N° 958-2016/GOB.REG.HVCA/GRR LIQ.SERV CONSULTORIA RGGR N° 105-2017/GOB.REG.HVCA/GRR

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - IV TRIMESTRE 2019

Código		Denominación	Monto de la Viabilidad	Años	PIM	EJECUCION TOTAL (S/-)	% de Avance respecto al PIM Anual	% de Avance	EJECUCION MENSUALIZADA												ESTADO DE PIP
SNIP	DGPP								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
-	2382206	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE EL <u>DESPLAZAMIENTO DE MASAS DEL CERRO HATUM RUMI DEL ANEXO DE EMPEDRADO</u> , DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2,404,418.00	2018	2,404,418.00	771,338.34	32.08%	96.75%													Suspensión de plazo 01; 28.12.2018 (Riesgo inminente sobre pobladores asentados en zona de intervencion) Suspensión de plazo 02; 10.10.2019 (Falta de
				2019	1,633,080.00	1,555,151.28	95.23%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.10%	23.95%	16.58%	21.46%	0.00%	6.66%	0.00%	
309031	2251820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE <u>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO</u> , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,667,113.48	2019	2,534,223.00	2,469,902.18	97.46%	54.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.96%	21.87%	22.71%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 23 DE OCTUBRE DEL 2019
354822	2317676	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA <u>I.E. N 202 DEL CENTRO POBLADO DE TONGOS</u> , DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,611,874.30	2019	1,487,529.00	1,087,126.17	73.08%	16.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.99%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019
362006	2325309	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA <u>INSTITUCION EDUCATIVA N 30952 - TOBIAS CASTRO REYES</u> , DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	2,483,785.36	2019	2,383,219.00	933,699.26	39.18%	13.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.41%	10.71%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019
201501	2194692	MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC</u> - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	37,082,657.52	2019	10,359,363.00	10,359,360.74	100.00%	6.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	5.14%	OBRA EN EJECUCION DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras