



VIII audiencia pública regional descentralizada

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN - HUANCVELICA

Arq. Freddy A. Velásquez Ochoa
DIRECTOR

OBRAS
OPUV2

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

× **Objetivo Especifico**

Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura dentro del ámbito regional teniendo en cuenta las funciones consignadas en el ROF:

Normar, monitorear, supervisar, liquidar y transferir obras.

× **A.- Normar: Resultados y Logros.**

- Se propuso la directiva sobre colores para el pintado de las edificaciones la misma que fue aprobada el 26/10/09 por la GGR. (RGGR N° 330-2009/GGR)

- Se formuló la directiva sobre Liquidación Final de obras y proyectos de infraestructura ejecutados por contrata, el cual fue aprobado con RGGR N° 330-2009/GGR

× **B.- Monitoreo de Obras: Resultados y Logros.**

- Proceso de implementación de equipos de monitoreo a nivel de provincias, priorizando la atención a las obras en situación de riesgo a fin de garantizar y mejorar la calidad técnica y administrativa de las obras, asegurando la liquidación dentro de los plazos previstos.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

× C.- Supervisión de Obras:


- Durante el desarrollo del presente año se asignaron supervisores e inspectores a las obras programadas en los años 2010, 2009, e incluso 2008 y algunas del 2007, quienes antes del inicio respectivo procedieron a emitir los informes de verificación previo al inicio de obra, que posibilitaron al inicio de la obra o en su defecto a la reformulación de los expedientes técnicos por no guardar coherencia en si mismos o con los perfiles aprobados.

PROVINCIAS	TOTAL DE OBRAS	2007, 2008, 2009 Y 2010				
		TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	LIQUIDADOS	POR INICIAR
ACOBAMBA	54	14	19	4	12	4
ANGARAES	47	15	14	5	13	0
CASTROVIRREYNA	50	23	7	4	14	2
CHURCAMPA	44	14	16	2	11	1
HUANCAVELICA	102	29	40	11	18	3
HUAYTARA	98	11	18	5	12	52
TAYACAJA	75	37	26	5	6	1
TOTAL	470	143	140	36	86	63

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

PROVINCIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						CONVENIO						CONTRATA						TOTAL DE OBRAS
	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	
ACOBAMBA	38	11	15	1	4	6	10	2	2	2	0	4	6	1	2	1	0	2	54
ANGARAES	33	10	13	3	0	7	9	5	0	1	0	3	5	0	1	1	0	3	47
CASTROVIRREYNA	34	14	6	0	0	14	11	7	0	3	1	0	5	2	1	1	1	0	50
CHURCAMP	22	5	12	2	1	2	20	9	2	0	0	9	2	0	2	0	0	0	44
HUANCAVELICA	55	13	29	3	3	7	29	14	1	7	0	6	18	2	10	1	0	5	102
HUAYTARA	22	6	8	1	1	6	11	2	1	2	1	5	65	3	9	2	50	1	98
TAYACAJA	41	19	19	0	1	2	27	13	5	5	0	4	7	5	2	0	0	0	75
TOTAL	245	78	102	10	10	44	117	52	11	20	2	31	106	13	27	6	51	11	470

CUADRO DE RESUMEN ESTADISTICO DE OBRAS



	ACOBAMB A	ANGARAES	CASTROVIR REYNA	CHURCAMP A	HUANCAYE LICA	HUAYTARA	TAYACAJA	
■ ADMINISTRACIÓN DIRECTA	38	33	34	22	55	22	41	245
■ CONVENIO	10	9	11	20	29	11	27	117
■ CONTRATA	6	5	5	2	18	65	7	108
■ TOTAL DE OBRAS	54	47	50	44	102	98	75	470

PROYECTOS BONOS SOBERANOS HUANCVELICA

PROVINCIAS	2010				
	PROGRAMADO	FINANCIADO (PIA)	EN EJECUCIÓN	POR INICIAL	POR FINANCIAR
ACOBAMBA	7	7	6	1	0
ANGARAES	13	13	13	0	0
CASTROVIRREYNA	1	1	1	0	0
CHURCAMPA	9	7	6	1	2
HUANCAVELICA	20	20	20	0	0
HUAYTARA	2	2	1	1	1
TAYACAJA	19	18	18	1	0
TOTAL	71	68	65	4	3

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

× D.- LIQUIDAR:


- . Se han generado los instrumentos normativos que nos permitan liquidar las obras y poder realizar las respectivas bajas contables
- . Se han designado los equipos de liquidación a nivel de provincias para poder liquidar las obras que se encuentran pendientes de baja contable.
 - La gran limitante que se tiene para liquidar las obras de edificaciones es la dificultad en obtener las licencias de construcción, y conformidades de obra con los Municipios y la demora en la presentación de rendiciones de gastos de las Municipalidades.
- . Otro aspecto limitante es la dificultad en la obtención de los documentos que sustentan el gasto público.

CUADRO DE AVANCE DE LIQUIDACIONES

PROVINCIAS	OBRAS LIQUIDADAS 2009 – 2010			
	N OBRAS 2009	MONTO DE LIQUIDACION	N OBRAS 2010	MONTO DE LIQUIDACION
ACOBAMBA	6	1,272,424.03	8	3,942,570.86
ANGARAES	6	3,572,514.56	5	3,951,698.27
CASTROVIRREYNA	6	1,065,923.37	10	2,135,629.53
CHURCAMP	2	1,235,496.00	11	8,320,197.55
HUANCAVELICA	11	6,879,112.00	6	3,451,741.62
HUAYTARA	3	2,170,326.00	12	8,127,220.47
TAYACAJA	1	380,351.00	5	1,615,106.98
TOTAL	35	16,576,146.96	57	31,544,165.28


OBRAS 2007-2010

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS




OBRAS 2007-2010

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL



OBRAS 2007-2010

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN





VIII

audiencia

OBRAS EJECUTADAS

regional descentralizada

POR LA MODALIDAD DE

CONVENIO

PAVIMENTACIÓN JIRÓN SANTOS VILLA II ETAPA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Ascensión
- × **Distrito** : Ascensión
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Ejecución


- **Monto de inversión:** 3,556,209.06

- **Objetivo:** Consiste en el mejoramiento de la vías urbana y atención de los servicios básicos de la población del Distrito de Ascensión.

- **Situación actual:** Se ejecuta trabajos de pavimentación de concreto rígido y obras de arte, Cunetas, Alcantarillas, Sardineles. Acumulando un avance porcentual de 77.49%

- **Metas:** Mejorar la vía urbana y atención de los servicios básicos.

- **Logros y beneficios:** mayor fluidez en la comunicación, mejorar el ornato de la ciudad.



CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - QUERCO

Generales:

- × **Localidad** : Querco
- × **Distrito** : Querco
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Ejecución

Monto de inversión: 1,719,067.65

Objetivo: Incrementar la producción agrícola en la comunidad de san francisco de Querco – Huaytará.

Situación actual: se viene ejecutando movimiento de roca fija y vaciado de base de canaleta. Acumulando un avance porcentual de 46.95%

Metas: Construcción de canal principal de 11.50 km. de canal trapezoidal revestido con mampostería de piedra. Capacitación y asistencia técnica, en uso y manejo de agua para riego. Capacitación y asistencia técnica, en control de plagas y enfermedades. Capacitación y asistencia técnica, en uso adecuado de nivel de fertilización. Capacitación y asistencia técnica, en uso y semillas mejoradas. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Logros y beneficios: Incrementar la producción agrícola en la comunidad de san francisco de Querco - Huaytará



CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Coras
- × **Distrito** : Caja Espiritu
- × **Provincia** : Acobamba
- × **Estado** : Ejecución

- **Monto de inversión:** 2,052,629.27

- **Objetivo:** Población Escolar del Nivel Secundario de la I.E. Coras Adecuadamente Atendida

- **Situación actual:** Se viene ejecutando el tarrajeo interior , carpintería metálica y pintado. Acumulando un avance porcentual de 51.36%

- **Metas:** Construcción de pabellones pedagógicos y complementarios a base de material noble con cobertura de losa aligerada horizontal y cubierta con teja andina, la cual comprende: a) 01 pabellón de material noble con 02 niveles (05 aulas por nivel). b) 01 pabellón con 02 niveles:.

- **Logros y beneficios:** Atención adecuada Población Escolar del Nivel Secundario de la Institución Educativa Coras



CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - TINTAY PUNCO

- **Generales:**

- × **Localidad** : Tincocc
- × **Distrito** : Tintay Puncu
- × **Provincia** : Tayacaja
- × **Estado** : Paralizado

- **Monto de inversión:** 3,028,100.00

- **Objetivo:** Se tiene que el objetivo central que se plantea esta orientado al "INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

- **Situación actual:** Se viene ejecutando el colocado del tubo Asbesto. Acumulando un avance porcentual de 21.04%

- **Metas:** Construcción de Línea de Conducción con Tubería PVC en una longitud de 17.738 Km, con riego tecnificado, para conducir 475 lt/s

- **Logros y beneficios:** Incrementar la producción agrícola beneficiando 890 personas



14-Abr-10 12:23



30-Jun-10 12:45

SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE YACURAQUINA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Yacuraquina
- × **Distrito** : Pampas
- × **Provincia** : Tayacaja - Hvca
- × **Estado** : Terminado

- **Monto de inversión:** 2,062,126.76

- **Objetivo:** Adecuados y eficientes servicios educativos en las instituciones educativas de nivel primario e inicial del barrio Yacuraquina de Pampas.

- **Metas:** Construcción de aulas con muros de ladrillo, techo de teja andina sobre estructuras de madera, en ambos niveles. Construcción de la infraestructura pedagógica complementaria (Dirección, Biblioteca, Servicios higiénicos, losa deportiva, cerco perimetral). Equipamiento con un módulo básico de computación y mobiliario escolar

- **Logros y beneficios:** Crear fuentes de trabajo temporal, beneficiarios directos 2,889 personas.



CONSTRUCCIÓN CARRETERA MEJORADA CCARHURANRA CHUPACA CCOSNIPUQUIO

Generales:

- × **Localidad** : Mejorada, Ccarhuanra, Chupaca
- × **Distrito** : Acoria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Liquidado con RGGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (03/SET/2010)

Monto de inversión: 1,230,998.49

Objetivo: Accesibilidad de los medios de transporte.

Metas: Construcción de la carretera CV-3 a nivel de sin afirmado de 11.00 kms. con un ancho de plataforma de 6.00mts. lastrado sub base =0.20mtrs. con pendiente promedio 5%, más obras de arte (como muros de contención, alcantarillas, badenes, cunetas y 01 pontón) las alcantarillas serán de concreto armado

Logros y beneficios: acceso de los medios de transporte vial en el tramo Ccarhuanra –Mejorada contando con 48,530 Beneficiarios Directos



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO

Generales:

- **Localidad** : Pallccapampa - Yanamina
- **Distrito** : Huachocolpa
- **Provincia** : Huancavelica
- **Estado** : Culminado

● **Monto de inversión:** 1,829,753.37

● **Objetivo:** Fácil acceso a los mercados de consumo y adecuada articulación vial con los demás distritos y la capital de la provincia y el departamento

● **Situación actual:** Obra ejecutada al 100%

● **Metas:** Construir el tramo restante desde Pallccapampa hasta Chunumayo de 13.500 km. luego ejecutar el mejoramiento del tramo en su conjunto desde Yanamina-Pallccapampa-Chunumayo, que tiene una longitud total de 26.360 km. Ancho de plataforma de 3.60 rn, La rehabilitación consiste en rectificar el alineamiento de sus trazos, ampliación de anchos críticos de calzada, ampliación de curvas y construcción de obras de arte y drenaje

● **Logros y beneficios:** Mejora de la calidad de vida de 1,861 Beneficiarios Directos



CONSTRUCCION REHABILITACION DE AULAS DE LA I.E. N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE YAULI.HVCA

Generales:

- Localidad : Castillapata
- Distrito : Yauli
- Provincia : Huancavelica
- Estado : Culminado

● Monto de inversión: 300,262.00

● Objetivo: Dotar de una nueva infraestructura acorde al avance tecnológico en beneficio de la población estudiantil.

● Situación actual: Obra ejecutada al 100%

● Metas: Construcción de aulas con columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o metálicas, con techos aligerados o losa de concreto armado inclinados, construcción de letrinas, rehabilitación de ambientes e implementación con mobiliarios escolares

● Logros y beneficios: Adecuada prestación de servicios Educativos en la I.E. Nro. 36121 del C. P. de Castillapata teniendo 1,520 beneficiarios



RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HVCA

Generales:

- Localidad : Varios
- Distrito : Multidistrital
- Provincia : Huancavelica
- Estado : Culminado

Monto de inversión: 1,171,935.77



Objetivo: Incremento de la producción en la Cuenca del Río Mantaro - Huancavelica

Situación actual: Obra ejecutada al 100%

Metas: Construcción de obras mecánico estructurales con agroforestería, Gerencia y Administración. capacitación - asistencia técnica. Equipamiento. COMPONENTES: Obras mecánico estructural con agroforestería: construcción terrazas de absorción y terrazas de formación lenta. Instalación de viveros forestales comunales, producción de plántones y plantaciones forestales.

Gerencia de Administración del proyecto.

Logros y beneficios: Incremento de la producción en la Cuenca del Río Mantaro - Huancavelica teniendo 7,651 beneficiarios



CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAMELICA

Generales:

- Localidad : Ascensión
- Distrito : Ascensión
- Provincia : Huancavelica
- Estado : Culminado

Monto de inversión: 735,278.70

Objetivo: Población estudiantil de la Especialidad de Mecánica de Producción del I.S.T.P.H. adecuadamente atendida

Situación actual: Obra ejecutada al 100%

Metas: Construcción con techo estructural aligerado, 01 taller, 01 laboratorio, 01 sala de diseño, 01 almacén, 01 batería de servicios higiénicos (con duchas y lavadero), e implementación con equipos, maquinaria, herramientas y mobiliarios.

Logros y beneficios: Atención adecuada a la población estudiantil de la Especialidad de Mecánica de Producción del I.S.T.P.H siendo 865 personas.



PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA

Generales:

- Localidad : Huachocolpa
- Distrito : Huachocolpa
- Provincia : Huancavelica
- Estado : Culminado

Monto de inversión: 787,785.99

Objetivo: Aprovechamiento del recurso vicuña.

Situación actual: Obra ejecutada al 100%

Metas: Instalación de cerco permanente en Teccranccapampa con malla ganadera de 1.80 metros de altura, la abertura de las mallas es de 12 x 10 cm. en forma de rombo, las cuales estarán sujetas a los postes de madera de eucalipto tratadas, el cual se instalará en un perímetro de 20,010 metros lineales con 4,002 postes. Rehabilitación del cerco permanente de Huanacopampa, con 6,000 ml. de malla ganadera G - 180 y con 1,000 postes. Se construirá 02 casetas de vigilancia, se contratará 3 guarda parques. Se fortalecerá la organización comunal formando comité comunal de crianza de vicuñas.

Logros y beneficios: Generar fuentes de trabajo temporal y mejora de la calidad de vida de 1,561 beneficiarios.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAMELICA CHUYA

Generales:

- Localidad : Chuya
- Distrito : Vilca
- Provincia : Huancavelica
- Estado : Culminado

Monto de inversión: 389,405.06

Objetivo: Eficiente capacidad resolutive de los servicios de salud materno infantil en el puesto de salud de chuya.

Situación actual: Obra ejecutada al 100%

Metas: Construcción de Infraestructura de salud con material rustico(adobe); cerco perimétrico; dotación de equipo y mobiliario medico; y capacitación técnica para el puesto de salud de chuya.

Logros y beneficios: Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria siendo 804 personas, disminuir el alto índice de enfermedades y muerte.



CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA

- **Generales:**
 - ◉ **Localidad** : Huancavelica
 - ◉ **Distrito** : Huancavelica
 - ◉ **Provincia** : Huancavelica
 - ◉ **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** Sin información
- **Objetivo:** Adecuado acceso a las bibliotecas en la localidad de Huancavelica
- **Situación actual:** Obra ejecutada al 100%
- **Metas:** Construcción de la infraestructura Biblioteca de la asociación de Jóvenes, Adolescente y Niños Trabajadores (ASJANTS) de material noble.
- **Logros y beneficios:** Mayor Acceso a las bibliotecas locales mejorando la calidad y aprovechamiento del conocimiento.

REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS HVCA.

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Ascensión.
 - × **Localidad** : Ascensión
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Obra Liquidado
- **Monto de inversión:** 117,756.57
- **Objetivo:** delimitar área y contar con seguridad para la aldea infantil.
- **Metas:** Construcción de Muro de concreto con adobe con cimientos corridos, sobrecimiento y columnas de concreto y acero.
- **Logros y beneficios:** brindar protección para la aldea infantil san Francisco de Asis; delimitando el área.

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Moya.
 - × **Localidad** : Moya
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Terminado
- **Monto de inversión:** 999,760.52
- **Objetivo:** Población Escolar de Nivel Secundaria de la Institución Educativa San Miguel del Distrito de Moya Adecuadamente Atendido.
- **Metas:** Sustitución y rehabilitación de infraestructura con estructura y techo de cobertura de madera, con teja andina, losa deportiva multiusos, adquisición de equipo de cómputo y mobiliario escolar, en la institución educativa San Miguel del Distrito de Moya de la provincia de Huancavelica.
- **Logros y beneficios:** Los Beneficiarios pertenecen al área urbano y rural con bajos niveles de ingresos, dedicados fundamentalmente a las actividades agropecuarias de autoconsumo, considerados como población de extrema pobreza. Brindad una educación de calidad a la población estudiantil de San Miguel.



MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA, ASCENSION, YAULI Y ACORIA

- **Generales:**

- × **Distrito** : Yauli, Ascensión Acoria y Huancavelica.
- × **Localidad** : Múltiple
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : terminado

- **Monto de inversión:** Sin Información

- **Objetivo:** Beneficiar a la población ganadera que tiene como fuente de ingreso la ganadería.

- **Metas:** Mejoramiento genético de vacunos de las comunidades de: Antacocha, Huayllaraca, Atalla, Chacarilla, Uckus-Incañan, Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca Ticlla y Ayacocha, Antacocha, Huayllaraca, Atalla, Chacarilla, Uckus-Incañan, Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca Ticlla y Ayacocha. Con sistema de inseminación artificial y complementado con monta natural controlado, a través del CEPROFOVAC.

- **Logros y beneficios:** Incrementar la calidad de vida de los beneficiarios a través del mejoramiento Genético del recurso animal.



SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCVELICA

Generales:

- × **Distrito** : Laria
- × **Localidad** : Laria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Liquidado con R.G.G.R. N° 117-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (17/MAR/2010)

Monto de inversión: 566,579.28

Objetivo: Atención adecuada a la población escolar de la Institución Educativa "Dos de Mayo" de Laria.

Metas: Demolición de los ambientes antiguos y construcción de ambientes pedagógicos, administrativos, complementarios y de extensión académica necesarios para atender adecuadamente a la demanda estudiantil, con material noble y cobertura con tijerales de madera cubiertas con teja andina.

Logros y beneficios: Los beneficiarios Directos son un total de 2,114 alumnos. La población beneficiaria se caracteriza por la falta de acceso a los servicios de educación, ubicados en zonas muy alejadas, sumado a los limitados servicios de infraestructura y equipamiento con altas tasas de deserción y ausentismo escolar por la lejanía de los centros educativos, sus ingresos económicos ubicados por debajo de la línea de pobreza, no les permite tener acceso a los últimos avances pedagógicos y tecnológicos, por tanto la mayoría de alumnos optan por migrar a la capital o ciudades costeras en busca de mejorar su nivel de vida y educación.



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Varios
 - × **Localidad** : Multidistrital
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Liquidado con RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GGR
- **Monto de inversión:** 499,998.80
- **Objetivo:** Mejorar la productividad del cultivo de papa nativa, en el departamento de Huancavelica.
- **Metas:** Capacitación, asistencia técnica en la producción de semilla de calidad a partir de semilla básica, gestión empresarial, cadena productiva y difusión de la papa nativa en el departamento de Huancavelica.
- **Logros y beneficios:** Mejorar la productividad del cultivo de papa nativa, en el departamento de Huancavelica beneficiando a 3316 personas.



AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA

Generales:

- × **Distrito** : Conayccasa
- × **Localidad** : Palca
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Liquidado con RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GGR

Monto de inversión: 311,643.04

Objetivo: Disminución de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Conayccasa.

Metas: Construcción Sistema de agua potable Captación, línea de conducción, reservorio apoyado de 25 m³ e instalación de conexión domiciliaria. Sistema de alcantarillado, red colectora 1000m, construcción de buzones, instalación de línea emisora de 500m, e instalación de conexiones domiciliarias, y construcción de planta de tratamiento de aguas servidas por medio de tanque séptico y pozas de percolación, por ultimo capacitación.

Logros y beneficios: Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Conayccasa, beneficiando a 520 personas



CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE HUANCATELICA- HUANCATELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Huamaccocha
 - × **Localidad** : Cuenca
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** 143,949.25
- **Objetivo:** Disminución de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la comunidad de Huamancocha.
- **Situación actual:** Obra Recepcionada en proceso de liquidación.
- **Metas:** Const. sist. de agua potable con líneas de conducción 4 Kms., reservorio de 5 M3, 5 cámaras rompe presión, líneas de aducción 12 Km, de Red Distrib. 2.5 Km. instalación de 25 letrinas.
- **Logros y beneficios:** Disminuir los casos de enfermedades gastro intestinales y parasitarias en la localidad de Huamancocha.



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALCA , PROVINCIA DE HUANCATELICA - HUANCATELICA

Generales:

- × **Distrito** : Palca
- × **Localidad** : Palca
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Culminado

Monto de inversión: 1,166,272.43

Objetivo: Disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales dérmicas y parasitarias en la localidad de palca.

Situación actual: Obra culminado al 100%.

Metas: Mejoramiento del sistema de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en lagunas facultativas.

Logros y beneficios: bajar la Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, dérmicas y parasitarias en la localidad de Palca.



AMPLIACIÓN DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS AVELINO CÁCERES - CCORISOTOCC

- **Generales:**

- × **Distrito** : Manta.
- × **Localidad** : Ccorisotocc.
- × **Provincia** : Huancaveliva.
- × **Estado** : Liquidado con RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GGR (10/AGO/2010).

- **Monto de inversión:** 737,804.12

- **Objetivo:** Dotar de una Infraestructura moderna y amplia al servicio de la población estudiantil.

- **Metas:** Construcción de 04 aulas, SS.HH., cerco perimétrico con material noble y equipamiento con mobiliario escolar.

- **Logros y beneficios:** Brindar buena calidad de enseñanza a través de la infraestructura y el equipamiento adecuado. Beneficiando directamente 116 estudiantes. Generar fuentes de trabajo temporales a través de la ejecución y mantenimiento del proyecto.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.Nº. 36365 MOTOY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Motoy
 - × **Localidad** : Acoria
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** 798,402.32
- **Objetivo:** Eficiente servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 36365 Motoy
- **Metas:** Elaboración de Expediente Técnico. Construcción de 6 aulas en ladrillo y concreto, losa aligerada. Mejoramiento de 2 ambientes. Construcción de sala de cómputo y Dirección. Mejoramiento de servicios higiénicos con tanque séptico y pozo de percolación. Construcción de cerco perimétrico. Construcción de losa deportiva. Gastos Generales. Supervisión. Mitigación Ambiental. Adquisición de mobiliario escolar. Adquisición de equipos educativos. Capacitaciones y Charlas dirigidos a los padres de familia y docentes de la I.E. Operación de la Institución y Mantenimiento de la Infraestructura
- **Logros y beneficios:** Disminuir la deficiente servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 36365 Motoy beneficiando a 1348 personas.



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 4 BARRIOS DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO- HUANCATELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Nuevo Occoro
 - × **Localidad** : Nuevo Occoro
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** 1,047,341.64
- **Objetivo:** Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en los 04 barrios de Nuevo Occoro, Buenos Aires, Occoro Viejo y Proceres.
- **Metas:** Instalación de 280 conexiones domiciliarias con caja de registro y válvulas de paso. cabe señalar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solución; sin embargo, se encontró que solo existía una fuente de agua que consta de un manantial con caudal de 2.86 LTS /seg., los ríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversión) y al no evidenciarse información técnica respecto a las aguas subterráneas, se estimó por conveniente la formulación de una alternativa única.
- **Logros y beneficios:** Disminuir incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en los 03 barrios de Nuevo Occoro, Buenos Aires, Occoro Viejo y Proceres.



MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN EL DISTRITO DE ASCENSIÓN

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Ascensión
 - × **Localidad** : Ascensión
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** 1,416,060.41
- **Objetivo:** Incremento de la producción y productividad de la crianza de alpacas en el distrito de Ascensión.
- **Metas:** Mejoramiento genético de alpacas a través de la instalación de centros pilotos de reproducción y transferencia tecnológica en el distrito de ascensión con fortalecimiento de la organización social y empresarial .
- **Logros y beneficios:** Incrementar la producción y productividad de la crianza de alpacas en el distrito de Ascensión beneficiando a 1,727 personas.

FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)

• Generales:

- × **Localidad** : Pantachi Norte
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado

• Monto de inversión: 309,505.64

• Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Pantachi Norte

• Situación actual: Instalado de Equipamiento

• Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

• Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de Pantachi Norte



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)

Generales:

- × **Localidad** : Pantachi Sur
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado

Monto de inversión: 313,744.00

Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Pantachi Sur

Situación actual: Instalación de equipamiento, Acumulando un avance porcentual de 71.99%

Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de Pantachi Sur.



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)

Generales:

- × **Localidad** : San Juan de Ccarhuacc
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado

Monto de inversión: 253,676.59

Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud San Juan de Ccarhuacc.

Situación actual: Instalación de equipamiento. Acumulando un avance porcentual de 76.40%

Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de San Juan de Ccarhuacc.



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DURESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)

Generales:

- × **Localidad** : Chucllaccasa
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado


Monto de inversión: 308,495.17

Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Chucllaccasa.

Situación actual: Se realizó la instalación eléctrica y las partidas varios, paralizado a causa del desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de la municipalidad. Acumulando un avance porcentual de 75.13%

Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puesto de salud de Chucllaccasa.



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCCA)

• Generales:

- × **Localidad** : Santa Rosa de Chopcca
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado

• Monto de inversión: 294,096.52

• Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Santa Rosa de Chopcca.

• Situación actual: Se realizó Tarrajeo frotachado en el Tanque Séptico y las partidas varios, paralizado a causa del desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de la municipalidad. Acumulando un avance porcentual de 79.13%

• Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

• Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de Santa Rosa de Chopcca.



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILLAPATA)

Generales:

- × **Localidad** : Castillapata
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado


• **Monto de inversión:** 280,930.45

• **Objetivo:** Reemplazo total del puesto de salud Castillapata.

• **Situación actual:** Se realizó la instalación eléctrica y Vaciado del tanque séptico, paralizado a causa del desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de la municipalidad, Acumulando un avance porcentual de 95.06%

• **Metas:** Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

• **Logros y beneficios:** Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puestos de salud de Castillapata.



FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSTETRICA NEONATAL E INFANTIL EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)

Generales:

- × **Localidad** : Ambato
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Paralizado


Monto de inversión: 410,807.68

Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Ambato.

Situación actual: Se realizó veredas de concreto, paralizado a causa del desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de la municipalidad. Acumulando un avance porcentual de 96.68%

Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de las condiciones ambientales adecuadas y la implementación suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.

Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral obstétrica, neonatal e infantil en el puesto de salud de Ambato.





VIII

audiencia

OBRAS EJECUTADAS

publica

POB. LA MODALIDAD DE

regional descentralizada

CONTRATO

PROVINCIA DE **ACOBAMBA**

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY (KM 0+000 AL KM 55+500)

Generales:

- × **Localidad** : varios
- × **Distrito** : Varios
- × **Provincia** : Acobamba
- × **Estado** : LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJ. DE OBRA RGGR 163-2009 (12/04/2009)


Monto de inversión: 1,514,942.53

Objetivo: Adecuada transitabilidad de la carretera incrementando la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.

Situación actual: Obra Liquidado del contrato de ejecución de Obra.

Metas: Mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080 km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m. de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m. siendo el trabajo principal la ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de carpeta de rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá los pontones, badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas laterales y alcantarillas, la ampliación de las curvas de volteo, una base compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr., visibilidad de paso 80 mts. señalización con postes kilométricos

Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera limitando la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales.



CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA - MAYUNMARCA

Generales:

- × **Localidad** : Ccochamarca Mayunmarca
- × **Distrito** : Andabamba
- × **Provincia** : Acobamba
- × **Estado** : Cierre de proyecto

Monto de inversión: 488,961.15

Objetivo: Elevada producción agrícola en las localidades de Ccochamarca y Mayunmarca.

Situación actual: Paralizado en cierre de Obra

Metas: Construcción de una bocatoma, construcción de un desarenador, construcción del canal principal de concreto tipo I de longitud 3,078 ml. Construcción del canal principal de concreto tipo II de 1,992 ml. de longitud. Obras de arte: 04 canoas y 03 puentes acueductos. Construcción de 03 reservorios de 400 m³ de capacidad cada uno. Instalación línea tubería PVC clase 7.5 de 4 pulgadas, en una longitud total de 836 ml. instalación línea de tubería PVC C-7.5 de 3 pulgadas, en una longitud de 4,199 ml. Inscripción en Registros Públicos del comité de regantes. Capacitación en diferentes áreas, labores de mitigación

Logros y beneficios: Incremento de la producción agrícola en las localidades de Ccochamarca y Mayunmarca beneficiando a 1,505 personas.




CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Marcas.
 - × **Localidad** : Parisa.
 - × **Provincia** : Acobamba
 - × **Estado** : Culminado.
- **Monto de inversión:** 876,777.86
- **Objetivo:** Facilidad en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo.
- **Situación actual:** Obra en proceso de liquidación del contrato de ejecución de obra.
- **Metas:** Construcción de una carretera de categoría, Carretera Vecinal Tipo 3 (CV-3) con una longitud de 14.047 km. y plataforma de 3.50 m, pavimento a nivel de sin afirmar, con una sub base de 15 cm y obras de arte respectivamente, teniendo como inicio 0+00 km en la localidad de Parisa, culminando en el punto de conexión con la carretera de ruta nacional R-35 (Huancayo-Ayacucho), en el lugar denominado Cancapampa progresiva 14+047 km.
- **Logros y beneficios:** Facilitar el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo, crear fuentes de trabajo temporales mediante la ejecución y el mantenimiento del proyecto.



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Rosario y Anta
 - × **Localidad** : Múltiple
 - × **Provincia** : Acobamba
 - × **Estado** : Culminado y Liquidado
- **Monto de inversión:** 924,746.48
- **Objetivo:** Facilidad de acceso hacia los mercados potenciales.
- **Situación actual:** Liquidación de contrato de Ejecución con RGGR 021-2010 (21/01/2010).
- **Metas:** MEJORAMIENTO de Carretera Vecinal Tipo 3 (CV-3) en un tramo de 4.520 km, que se ubicará entre las localidades de Anta-Casacancha-Lecclespampa. CONSTRUCCION de nueva vía en un tramo de 3.840 km, que se ubicará entre las localidades de Lecclespampa y Puca Cruz. Longitud Total: 8.360 km.; a nivel de afirmado en 6.20 km de espesor 0.15 m. El ancho de la superficie de rodadura es de 4.00 m; se construirán cunetas de sec. Triangular (0.50X0.30m), obras de arte (alcantarilla, cunetas de drenaje).
- **Logros y beneficios:** Crear fuentes de trabajo temporales a través de la ejecución de la obra, Transitabilidad en la carretera vecinal Anta – Casacancha – Lecclespampa – Puca Cruz.



ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II –SALDO DE OBRA (ANTA)

Generales:

- × **Localidad** : Anta
- × **Distrito** : Anta
- × **Provincia** : Acobamba
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 3,970,031.54

Objetivo: Mayor cobertura del Servicio eléctrico a la población no atendida y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos que brindan diferentes servicios.

Situación actual: Se realizan Instalación de pozos Puesta a tierra, Instalaciones de retenidas y Suministros de materiales. Acumulando un avance de 68.33%

Metas: Incremento de la cobertura de servicio Eléctrico a la población no atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos que brindan deficiente servicio y no permite el desarrollo de actividades productivas.

Logros y beneficios: mayor cobertura de Servicio Eléctrico, mejoras en el desarrollo socio económico de la población beneficiaria.



PROVINCIA DE
ANGARAES

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 KM 70 + 000

Generales:

- × **Distrito** : Lircay Seclla y Julcamarca.
- × **Localidad** : Varios
- × **Provincia** : Angaraes
- × **Estado** : Culminado y Liquidado


Monto de inversión: 1,893,989.34

Objetivo: Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de pasajeros y carga.

Situación actual: Liquidación del contrato de ejecución de obra RGGR 133-2008 (12/11/2008)

Metas: CARRETERA AFIRMADA E = 0.10 m. Características Técnicas y geométricas de la alternativa Longitud total del tramo : 88+000.00 Km Velocidad directriz : 45 KPH Numero de carriles : 2 Ancho de via : 6.00 mt. Radio Mínimo : 30.00 mt Radio Mínimo excepcional : 25.00 mt. Radio Máximo : 220.00 mt. Curvas Horizontales : 991 Pendiente Máxima : 6.1 % Pendiente Minima : 0.5 % Superficie de rodadura : Carretera afirmada. Sistema de drenaje : Alcantarillas de concreto armado Cunetas.

Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LIRCAY

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Lircay.
 - × **Localidad** : Lircay
 - × **Provincia** : Angaraes.
 - × **Estado** : Paralizado
- **Monto de inversión:** 3,517,015.57
- **Objetivo:** Brindar mejores servicios Básicos a la Población de Lircay.
- **Metas:** Mejoramiento del sistema de agua potable, ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en lagunas facultativas, más programa de capacitación.
- **Logros y beneficios:** Crear fuente de trabajo a través de la ejecución de la Obra y Reducir la Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales dérmicas y parasitarias en la localidad de Lircay



MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST.DEL PUENTE SANTA OLA DE ANGARAES – ACOBAMBA - HUANCVELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Acobamba y Huanca Huanca
 - × **Localidad** : Cconoc, Santa Ola y Huanca Huanca
 - × **Provincia** : Acobamba y Angaraes
 - × **Estado** : Liquidado la ejecución de Obra
- **Monto de inversión:** 2,244,511.50
- **Objetivo:** Facilidad en el traslado de Productos Agrícolas y Pecuarios a los Mercados de Consumo.
- **Metas:** Construcción del puente carrozable tipo bailey de 35 mt, con losa de madera. Mejoramiento de la carretera con un ancho de plataforma de 4.5 mt, con una longitud de 18+300 km, con sus respectivas obras de arte. Conformación de comités de mantenimiento de vía.
- **Logros y beneficios:** Transitabilidad de la carretera Incrementando la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



HABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES ALTO ANDINOS - PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO

Generales:

- × **Localidad** : Lircay
- × **Distrito** : Lircay
- × **Provincia** : Angaraes
- × **Estado** : Liquidación del contrato de ejecución de obra

Monto de inversión: 178,057.30

Objetivo: Elevada producción agrícola en las localidades de Lircay.

Situación actual: Obra Liquidada del contrato de Ejecución de Obra, ejecutado 100.00%

Metas: Dotar de una

Logros y beneficios: Incremento de la producción agrícola en las localidades de Lircay.



PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA

RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA – HUANCAMELICA

Generales:

- × **Localidad** : Villa de Arma
- × **Distrito** : Villa de Arma
- × **Provincia** : Castrovirreyna
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 572,127.53

Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Villa de Arma.

Situación actual: Se viene asentando ladrillo de soga, vaciado de columnas con un avance del 53.80%.

Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Villa de Arma. Atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

- **Generales:**

- × **Distrito** : Ticrapo
- × **Localidad** : Ticrapo
- × **Provincia** : Castrovirreyna
- × **Estado** : Paralizado

- **Monto de inversión:** 535,711.32

- **Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Ticrapo.

- **Situación actual:** Se viene asentando la excavación de zanjas para zapatas y cimientos corridos.

- **Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

- **Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Ticrapo. Atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

- **Generales:**

- × **Distrito** : Huachos
- × **Localidad** : Huachos
- × **Provincia** : castrovirreyna
- × **Estado** : No Iniciado

- **Monto de inversión:** 614,524.79

- **Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Huachos.

- **Situación actual:** No se inicia por que el expediente técnico no es compatible con la Obra.

- **Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

- **Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Huachos. Atención adecuada a la Población.



PROVINCIA DE HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Izcuchaca
 - × **Localidad** : Azcuchaca
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Terminado
- **Monto de inversión:** No indicado
- **Objetivo:** Brindar buena calidad en los servicios Básicos a la población de Izcuchaca.
- **Metas:** Ejecución de una línea de conducción, con tubería PVC, en una longitud de 7,895m. Construcción de un reservorio apoyado de concreto armado de 90m³, con su respectiva caseta de válvulas. Construcción de una red de alcantarillado (colector, interceptor y emisor), en una longitud de 2500m. de tubería PVC de 8" y la construcción de 50 buzones standard. Construcción de una planta de tratamiento de desagüe (laguna facultativa). Programa de capacitación y sensibilización
- **Logros y beneficios:** Disminuir las enfermedades diarreicas y parasitarias en el Distrito de Izcuchaca, crear fuentes de trabajo temporal.



CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN CELLORUMI

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Acoria.
 - × **Localidad** : Cellorumi
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : Culminada y Liquidada
- **Monto de inversión:** 839,046.38
- **Objetivo:** Facilidad para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo.
- **Metas:** Construcción de una trocha carrozable en una longitud de 11+300 Km. desde la localidad de Ccellorumi hasta la localidad de Panccan. con una plataforma de 5.00 m. De ancho de un solo carril, constará con cunetas tipo triangular de 0.30m. x 0.50 m. El perfil de terreno será de acuerdo al tipo de terreno que se cuenta siendo estable o inestable en todo el tramo de la trocha, la plataforma será compactada a nivel de la rasante. Teniendo las plazoletas de cruce cada 400.00m. y/o 500.00m. de 8.00 m. de ancho por 20.00m. de longitud, con obras de arte de acuerdo a las necesidades de la infraestructura vial, como alcantarillas tipo TMC tanto de 02 medidas, de 24 pulgadas de diámetro y de 36 pulgadas de diámetro, se desarrollaran badenes de concreto simple, postes kilométricos y otros necesarios dentro de la obra
- **Logros y beneficios:** Transitabilidad de la carretera Incrementando la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA MICRORRED PAUCARA - DIRESA HUANCVELICA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Varios
 - × **Localidad** : Varios
 - × **Provincia** : Multiprovincial
 - × **Estado** : Culminado y Liquidado
- **Monto de inversión:** 1,534,073.16
- **Objetivo:** Mejorar el acceso de la población materno infantil más pobre a adecuados servicios de salud preventivo promocionales y recuperativos de las jurisdicciones .
- **Metas:** Reubicación y construcción del PS Puacará con adecuada seguridad estructural; adquisición de equipos biomédicos, muebles y enseres, medios de comunicación y transporte local; implementar programas de capacitación y pasantías para el personal de salud en el área materno infantil y mantenimiento de equipos biomédicos; implementación de talleres informativos y demostrativos sobre la importancia del parto institucional, lactancia materna y alimentación balanceada, nutrición, conservación y manejo adecuado de los alimentos, así como acondicionar los protocolos de atención a las gestantes a fin de reducir las barreras culturales; implementación de Programas de Apoyo Comunal a las gestantes fin de asegurar el cuidado de su familia y animales al momento de la etapa del parto.
- **Logros y beneficios:** Acceso de la población materno infantil más pobre a adecuados servicios de salud preventivo promocionales, crear fuentes de trabajo temporal.



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA - MICRORED MOYA - DIRESA - HUANCAMELICA

Generales:


- × **Distrito** : Acobambilla
- × **Localidad** : Viñas
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Liquidación del contrato de ej. de obra RGGR 161-2009 (25/05/2009)

Monto de inversión: 1,805,061.98

Objetivo: Acceso de la Población Materno Infantil más pobre a Servicios de Salud de la Microrred Moya de la Red Huancavelica.

Metas: Rehabilitación y mejoramiento de actuales establecimientos de Salud, Adquisición de equipamiento según categoría, Contratación de personal sanitario para establecimientos de salud Microrred Moya, Adquisición de equipos de transportes y comunicaciones, Capacitación al personal sanitario sobre gestión de redes, Capacitación a la población sobre cuidado materno perinatal y nutricional, Incremento del número de promotores de los Centros Poblados, Atención obstétrica adecuada a la cultura local.

Logros y beneficios: acceso de la población materno infantil mas pobre a servicios de Salud de la Microrred Moya de la Red Huancavelica beneficiando directamente a 4, 013 personas.



INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.MX FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA

Generales:

- × **Distrito** : Huando
- × **Localidad** : Huando
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : Liquidación del contrato de ej. de obra RGGR 333-2010 (06/08/2010)

Monto de inversión: sin información

Objetivo: Adecuada atención a la población escolar del C.E. Mx. Francisco Bolognesi, de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia y departamento de Huancavelica.

Metas: Construcción de ambientes educativos, dotación de mobiliarios básicos y complementarios e implementación con equipos de cómputo (cobertura de las aulas: tijerales de madera con cobertura de teja andina 1.14x72).

Logros y beneficios: atención a la población escolar del C.E. Mx. Francisco Bolognesi de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia y departamento de Huancavelica beneficiando a 162 personas de la población estudiantil.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA

- **Generales:**
 - × **Distrito** : Huando
 - × **Localidad** : Huando
 - × **Provincia** : Huancavelica
 - × **Estado** : terminado
- **Monto de inversión:** Sin Información.
- **Objetivo:** Productividad agropecuaria en Huando
- **Metas:** Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y represas; cursos de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica en las actividades agrícolas y pecuarias; así como en la operación y mantenimiento de la infraestructura, manejo del agua, conservación de suelos, organización y otros.
- **Logros y beneficios:** Baja producción y productividad agropecuaria en huando, incrementando el ingreso económico de las familias es baja.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO II ETAPA

- **Generales:**

- × **Distrito** : Huando
- × **Localidad** : Múltiple
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : paralizado

- **Monto de inversión:** 9,262,472.23

- **Objetivo:** Productividad agropecuaria en Huando

- **Metas:** Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y represas; cursos de transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica en las actividades agrícolas y pecuarias; así como en la operación y mantenimiento de la infraestructura, manejo del agua, conservación de suelos, organización y otros.

- **Logros y beneficios:** Baja producción y productividad agropecuaria en huando, incrementando el ingreso económico de las familias es baja.



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

Generales:

- × **Localidad** : Huayllaccoto
- × **Distrito** : Acoria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 1,371,663.51

Objetivo: Adecuadas condiciones físicas para brindar servicio en la I.E. Pueblos Unidos y Mejorar las condiciones en la que estudian los jóvenes de la zona.

Situación actual: Vaciado lo losas aligerados del 2do. Piso, movimiento de tierras para losa multiuso. Acumulando un avance porcentual de 68.54%

Metas: Construcción de una Infraestructura que comprende 06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de computo, Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Laboratorio, Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento.

Logros y beneficios: Atención adecuada a la población educativa de Pueblos Unidos de Huayllaccoto, para brindar una formación acorde a los avances tecnológicos, Brindar una infraestructura adecuada a los jóvenes de la zona (106 alumnos). Empleo temporal .



MAJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Acoria
- × **Distrito** : Acoria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 1,653,000.50

- **Objetivo:** Incremento del acceso al servicio educativo de calidad, del nivel secundario, de la población escolar de la I.E. José Gálvez Egusquiza.

- **Situación actual:** Tarrajeo de cielo rasos, Instalaciones eléctricas y concreto en cimientos corrido en el cerco perimétrico. Acumulando un avance porcentual de 65.30%

- **Metas:** Construcción de una Infraestructura que comprende 06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de computo, Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, Biblioteca, Hemeroteca, Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento.

- **Logros y beneficios:** Creación de puesto de trabajo temporal, Infraestructura adecuada para la población estudiantil.



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Muquecc Bajo
- × **Distrito** : Acoria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 874,575.84

- **Objetivo:** Adecuada prestación de servicios de I.E. "Ciro Alegría Bazan de Muquecc Bajo."

- **Situación actual:** Colocación de Instalaciones Eléctricas, encofrado de columnas del cerco perimétrico, y techo del 2do nivel de la edificación. Acumulando un avance porcentual de 88.09%

- **Metas:** Construcción de una Infraestructura que comprende 05 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de computo, Dirección, Secretaría, SS.HH. Administrativos, Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento, Refacción de Auditorio, tópicos, cafetín y depósito.

- **Logros y beneficios:** Construcción de una moderna infraestructura educativa con criterios arquitectónicos modernos, acorde al tiempo y espacio en que se ubica, sin faltar a la identidad cultural de la zona.



CONSTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Laimina
- × **Distrito** : Acoria
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 1,229,848.26

- **Objetivo:** Construcción de un Modulo de Aulas de dos niveles de edificación (08 aulas), una Bateria de SS. HH. para alumnos y otra para docentes, Muro Perimétrico, Losa Multideportiva y Equipamiento.

- **Situación actual:** Desencofrado de las columnas del 2do nivel de la edificación. Acumulando un avance porcentual de 46.01%

- **Metas:** Construcción de una Infraestructura que comprende 08 Aulas, SS.HH., Tanque séptico y pozo percolador, Cerco perimétrico, Losa multifuncional y Equipamiento.

- **Logros y beneficios:** Construcción de una infraestructura con criterios arquitectónicos modernos, acorde al tiempo y espacio en que se ubica, sin faltar a la identidad cultural de la zona, para el albergue de los estudiantes.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORRES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (PILCHACA)

- **Generales:**

- × **Localidad** : Pilchaca
- × **Distrito** : Pilchaca
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 566,629.26

- **Objetivo:** Construcción de Infraestructura un módulo de Puesto de Salud del Tipo I.

- **Situación actual:** Se viene ejecutando los acabados. Acumulando un avance porcentual de 59.10%

- **Metas:** Construcción de Infraestructura, Dotar de un servicio de salud integral. Reducir la Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y población.

- **Logros y beneficios:** Infraestructura moderna, atención integral de salud a la población de Pilchaca.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (SANTA ROSA DE MANTA)

- **Generales:**

- × **Localidad** : Santa Rosa de Manta
- × **Distrito** : manta
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 328,077.91

- **Objetivo:** Construcción de Infraestructura un módulo de Puesto de Salud del Tipo I.

- **Situación actual:** Se viene ejecutando los acabados. Acumulando un avance porcentual de 55.89%

- **Metas:** Construcción de Infraestructura, Dotar de un servicio de salud integral. Reducir la Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y población.

- **Logros y beneficios:** Infraestructura moderna, atención integral de salud a la población de Santa Rosa de Manta.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B (CUNYACC) - PUCAPAMPA - LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 45+300KM

Generales:

- × **Localidad** : Cunyacc - Pucapampa - Llamacancha - Checcocruz .
- × **Distrito** : Yauli
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 1,027,818.28

Objetivo: Mejoramiento de la plataforma de la carretera Huancavelica – Paucara en el tramo: Cunyacc, Pucapampa, Llamacancha y Checcocruz.

Situación actual: Acopio de material afirmado y lastrado. Acumulando un avance porcentual de 14.12%

Metas: Construcción de 206,910.00 m² de afirmado, Construcción de 2 alcantarillas, Reparación de 5 alcantarillas, limpieza de 61 alcantarillas, reconstrucción de 190.00 m muro seco, excavación de 1,900.00 m de cuneta en roca, Limpieza 44,400.00 m de cuneta, Mejoramiento de 450.00 m de sub rasante, Construcción de 2 Hitos kilométricos, Reparación de 04 hitos Kilométricos, Construcción de 04 señales kilométricos.

Logros y beneficios: Mejorar la transitabilidad de los vehículos para Intercomunicar fluidamente entre las provincias de Huancavelica y Acobamba, por ende a los pueblos por las cuales atraviesa la carretera.



IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

- **Generales:**
 - × **Localidad** : Varios
 - × **Distrito** : Varios
 - × **Provincia** : Multiprovincial
 - × **Estado** : En Ejecución
- **Monto de inversión:** 4,755,139.33
- **Objetivo:** Adecuadas condiciones de áreas públicas para el desarrollo de actividades recreativas para la población infantil de las comunidades campesinas del departamento de Huancavelica
- **Situación actual:** Transporte de módulo para su respectivo Colocado, acumulando el 47.62%.
- **Metas:** Implementación con módulos de juegos recreativos en los espacios recreativos de las comunidades campesinas del departamento de Huancavelica para uso de la población infantil de 0 - 12 años.
- **Logros y beneficios:** Adecuar condiciones de áreas públicas para el desarrollo de actividades recreativas para la población infantil de las comunidades campesinas del departamento de Huancavelica, beneficiando a 159,375 personas.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN YAUYOPATA - MOYA HUANCAMELICA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Yauyopata
- × **Distrito** : Moya
- × **Provincia** : Huancavelica
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 307,473.90

- **Objetivo:** Incremento de la producción y productividad de los cultivos en las parcelas del centro poblado de Yauyopata.

- **Situación actual:** Entubado de la línea de conducción con tuberías PVC de 4" un avance de 56.61%

- **Metas:** Instalación de un sistema de riego tecnificado con reservorio con capacidad para almacenar 130 m3 de agua

- **Logros y beneficios:** Incrementar la producción y productividad de los cultivos en las parcelas del centro poblado de Yauyopata, crear fuentes de trabajo temporal.



PROVINCIA DE **HUAYTARÁ**

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 31+000

Generales:



- × **Distrito** : Santo Domingo de capillas, Ayavi, Tambo, San Francisco de sangayaico y sSantiago de Chocorvos.
- × **Localidad** : Múltiple
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 816,275.36

Objetivo: El objetivo central que se plantea está encaminado al: Fácil y Rápido Acceso a los Mercados de Consumo y Servicios Públicos Tanto Locales como Regionales.

Metas: Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayavi - Tambo - Capillas - Sangayaico - Santiago de Chocorvos, con un recorrido de 90.86 km., a una red vial secundaria Carretera Departamental -Tercera Clase de Tipo Orografía 4, afirmado con un pavimento de Sub.Base de espesor de 0.15 mts. un ancho de plataforma de 6.00 mts.; con pendientes máximas de 8.0 % mas obras de arte (alcantarillas , badenes), rehabilitación de 01 puente de 12 ml., 01 rehabilitación de puente de 23 ml. y cunetas longitudinales material suelto sin revestir).

Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION LA VIUDA DE SACSAQUERO

- **Generales:**
 - × **Localidad** : la viuda de Sacsaquero
 - × **Distrito** : San Antonio de Cusicancha
 - × **Provincia** : Huaytará
 - × **Estado** : Paralizado
- **Monto de inversión:** 1,370,910.74
- **Objetivo:** Incremento de la producción agrícola en las comunidades del Distrito: San Antonio de Cusicancha.
- **Situación actual:** Obra paralizada se esta solicitando arbitraje para la resolución de contrato. En un avance 8.29%
- **Metas:** construcción de un sistema de captación, el revestimiento del canal con concreto simple y la construcción de obras complementarias. Los componentes son: la construcción del sistema de captación, construcción de 11.80 km. de canal principal revestido con concreto. Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, implementación de un programa de capacitación.
- **Logros y beneficios:** Incrementar la producción agrícola en las comunidades del Distrito: San Antonio de Cusicancha, beneficiando a 317 pobladores.



RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE QUERCO

- **Generales:**

- × **Distrito** : Querco
- × **Localidad** : Querco
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Culinado y Recepcionada

- **Monto de inversión:** 273,000.00

- **Objetivo:** brindar Seguridad y delimitar el área del Puesto de Salud de Querco.

- **Estado Situacional:** Tramite de Liquidación del contrato de Ejecución de Obra.

- **Metas:** Construcción de Cerco perimétrico de 8.25 ml del Puesto de Salud, 60 ml del muro de contención de concreto armado, cunetas 60 ml y veredas a lo largo del cerco perimétrico.

- **Logros y beneficios:** Transitabilidad de la carretera Incrementando la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO

Generales:

- × **Localidad** : Ayamarca
- × **Distrito** : Ocoyo
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 650,243.91

Objetivo: Construcción de Canal, Refacción de Reservorio, para beneficio de la población.

Situación actual: Encofrado y Vaciado de canal, acumulando el 28.26% de avance.

Metas: Reconstrucción de canal emboquillado 3.74 km , 05 pasarelas, 11 alcantarillas de 5m., posas disipadoras y Refacción de Reservorio con Geomembrana de 1200.00m³.

Logros y beneficios: el Proyecto beneficia directamente a los propietarios de las tierras agrícolas que son irrigadas con el reservorio. Estimando a la población beneficiaria de 217 habitantes.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

- **Generales:**

- × **Distrito** : Santiago de Chocorvos
- × **Localidad** : Santiago de Chocorvos
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Terminado

- **Monto de inversión:** 446,455.91

- **Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Santiago de Chocorvos.

- **Situación actual:** en proceso de Liquidación

- **Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

- **Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Santiago de Chocorvos y atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA -HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

- **Generales:**

- × **Distrito** : Huaytará
- × **Localidad** : Huaytará
- × **Provincia** : Huaytara
- × **Estado** : Terminado

- **Monto de inversión:** 796,968.59

- **Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Huaytará.

- **Situación actual:** En proceso de Liquidación.

- **Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

- **Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Huaytará. Atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA

Generales:

- × **Localidad** : Quito Arma
- × **Distrito** : Quito Arma
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Paralizado

Monto de inversión: 881,512.16

Objetivo: Reconstrucción del Canal de riego Perpetuo Socorro de Quito Arma.

Situación actual: Acumulando un avance de 26.41%

Metas: Sustitución de 1.10 Km de Línea de Conducción con tubería, Instalación de una línea de conducción con Tubería PVC UF Ø de 4,000 ml, Defensa Rivereña de 70 ml, Construcción del canal aductor de una sección de 0.50 x 0.40 longitud de 118.60 ml, Construcción de una bocatoma aguas arriba del desarenador, Construcción de 11 válvulas de aire con su respectiva caja de protección.

Logros y beneficios: Incrementar los niveles de producción agrícola de la zona, orientados principalmente a abastecer las necesidades alimenticias de la población. Sentar base para el socio-económico sostenible de la población.



RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO

Generales:

- × **Localidad** : San Juan de Occoro
- × **Distrito** : San Francisco de Sangayaico
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 404,747.83

Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población en general que conforma la micro red San Juan de Occoro y sus anexos comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción

Situación actual: Se viene ejecutando el encofrado de columna para su respectivo vaciado, ascendiendo a los. 76.41%.

Metas: Construcción de Infraestructura del puesto de Salud, vivienda para médicos, tanque séptico y pozo percolador, tanque elevado y Equipamiento.

Logros y beneficios: Generar Fuentes de trabajo temporales a través de la ejecución y mantenimiento de obra, y Reducir la morbilidad y mortalidad de la Madre Niño y población en general a través de la infraestructura y equipamiento adecuados de salud preventiva promocionales y recuperativos en el núcleo San Juan de Occoro.



RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRON N° 34031 HUIRPACANCHA

Generales:

- × **Localidad** : Huirpachanca
- × **Distrito** : Huirpachanca
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 278,749.03

Objetivo: Dotar de una infraestructura educativa con ambientes adecuados y modernos de acuerdo a las necesidades y requerimientos educativos de éstos tiempos.

Situación actual: Se viene desencofrando las columnas y asentamiento de ladrillo acumulando un avance del 40.52%

Metas: Construcción de 02 Pabellones: 02 aulas Pedagógicas en 166.00 m² y 01 Administrativo: 01 ambiente administrativo en un área de 91.08m²

Logros y beneficios: Contribuir en la formación integral y aprendizaje de la población pre – escolar de la comunidad de Huirpachanca, crear fuentes de trabajo temporales a través de la ejecución, operación y mantenimiento de la Obra.



CONSTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA

Generales:

- × **Localidad** : Laramarca
- × **Distrito** : Laramarca
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 144,477.22

Objetivo: Dotar de una nueva infraestructura educativa con ambientes adecuados y modernos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos educativos de estos tiempo.

Situación actual: Se encuentra en un avance porcentual de 12.00%.

Metas: Construcción de 01 Pabellón Pedagógico que consta de 02 aulas, con un área de 166.00m².

Logros y beneficios: Contribuir en la formación integral y aprendizaje de la población pre-escolar del distrito de Laramarca, Crear fuentes de trabajo temporal a la población a través de la ejecución, operación y mantenimiento de la Obra.



RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

- **Generales:**

- × **Distrito** : Ocoyo
- × **Localidad** : Ocoyo
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : Paralizado

- **Monto de inversión:** 439,040.42

- **Objetivo:** Adecuada capacidad resolutive del puesto de salud de Ocoyo.

- **Situación Actual:** Se ejecuta el vaciado de la loza aligerada, acumulando 68.15%.

- **Metas:** Construcción de nueva infraestructura con material noble, capacitación de personal, adquisición de equipos y mobiliarios, implementación de planes de mantenimiento.

- **Logros y beneficios:** Mejorar la limitada capacidad resolutive del puesto de salud de Ocoyo, disminuir la mortandad de la población, crear fuentes de trabajo.



RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO CORDOVA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Córdova
- × **Distrito** : Córdova
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 145,342.78

- **Objetivo:** Construcción de adecuada infraestructura (CERCO PERIMETRICO) con los requerimientos arquitectónicos estructurales mínimos de funcionalidad, Brindar servicio de salud a la población más pobre de las comunidades del distrito de Córdova.

- **Situación actual:** Se efectúan la elaboración de la columnetas, acumulando un avance del 46.11%

- **Metas:** Construcción del cerco perimétrico de material noble con cimiento corrido, sobrecimiento y columnas, tarrajeados con mezcla cemento.

- **Logros y beneficios:** Delimitar el área del puesto de salud , Dando seguridad al mismo.



RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA

- **Generales:**

- × **Localidad** : Huachojaico
- × **Distrito** : Córdova
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 591,642.57

- **Objetivo:** Dotar de un servicio de salud integral a la población de Huachojaico y sus anexos comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.

- **Situación actual:** Se viene ejecutando excavación de zanjas y eliminación de terreno con un avance de 10.45%

- **Metas:** Construcción de Infraestructura de salud, vivienda para médicos, cont. Tanque Séptico y pozo percolador, Tanque elevado y Equipamiento.

- **Logros y beneficios:** Fortalecer el desarrollo del recurso humano y de la atención a la salud de la Población de la zona y todas las localidades del radio de influencia. Reducir la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y la población en general a través de la infraestructura y el equipamiento adecuados de salud preventiva.



RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA

Generales:

- × **Localidad** : Ocobamba
- × **Distrito** : Córdoba
- × **Provincia** : Huaytará
- × **Estado** : En Ejecución

Monto de inversión: 571,668.66

Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población de Ocobamba y sus anexos comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.

Situación actual: Se vienen ejecutando los encofrados para Vigas y vigas de amarre acumulando un avance de 9.89%.

Metas: Construcción de Infraestructura de salud, vivienda para residencial, Tanque elevado y Cisterna.

Logros y beneficios: Fortalecer el desarrollo del recurso humano y de la atención a la salud de la Población de la zona y todas las localidades del radio de influencia. Reducir la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y la población en general a través de la infraestructura adecuados de salud preventiva.



PROVINCIA DE
TAYACAJA

MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. RED DE SALUD TAYACAJA

- **Generales:**

- × **Distrito** : Pampas
- × **Localidad** : Pampas
- × **Provincia** : Tayacaja
- × **Estado** : Culminado

- **Monto de inversión:** 7,465,362.14

- **Objetivo:** Incrementar la cobertura de servicios de salud de mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red Tayacaja.

- **Situación Actual:** Obra Culminada, Liquidación presentada por parte del contratista en revisión.

- **Metas:** Construcción, ampliación y remodelación de ambientes, adquisición y reemplazo de equipos y mobiliarios, contratación de personal de salud especializado, capacitación al personal asistencial en Nuevas Metodologías de atención integral, capacitación al personal administrativo en Nuevas metodologías de gestión.

- **Logros y beneficios:** cobertura de servicios de salud de mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red Tayacaja, beneficiarios directos 8,066 personas.



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA) KM 0+000 AL KM 26+870

Generales:

- × **Distrito** : Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas.
- × **Localidad** : Multiple
- × **Provincia** : Acobamba
- × **Estado** : Terminado


Monto de inversión: 13,703,020.90

- **Objetivo:** mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080 km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m. de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m.
- **Metas:** Mejoramiento de la carretera, siendo el trabajo principal la ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de carpeta de rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá los pontones, badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas laterales y alcantarillas, la ampliación de las curvas de volteo, una base compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr., visibilidad de paso 80 mts. señalización con postes kilometricos.
- **Logros y beneficios:** Transitabilidad de la carretera Incrementando la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los mercados locales, regionales y nacionales



CONSTRUCCION IRRIGACION YAULICCOCHA - PAZOS

- **Generales:**
 - × **Localidad** : Yauliccocha
 - × **Distrito** : Pazos
 - × **Provincia** : Tayacaja
 - × **Estado** : Culminado
- **Monto de inversión:** 3,337,887.88
- **Objetivo:** Incrementar la cobertura de servicios de salud de mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red Tayacaja.
- **Situación actual:** terminado al 100%.
- **Metas:** Construcción, ampliación y remodelación de ambientes, adquisición y reemplazo de equipos y mobiliarios, contratación de personal de salud especializado, capacitación al personal asistencial en Nuevas Metodologías de atención integral, capacitación al personal administrativo en Nuevas metodologías de gestión.
- **Logros y beneficios:** cobertura de servicios de salud de mayor resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro red Pampas, sede de la Red Tayacaja, beneficiando a 8,066 personas.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LLULLUCHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - 37+250 KMS

Generales:

- × **Localidad** : varios
- × **Distrito** : San Marcos de Rocchoac
- × **Provincia** : Tayacaja
- × **Estado** : Culminado

Monto de inversión: 988,623.57

Objetivo: Mejoramiento de la plataforma de la carretera Huancayo – Tintay Puncu en el tramo: Llulluchaccasa – Trancapampa – San Isidro de Acobamba, (37+250 Kms)

Situación actual: Se vienen ejecutando la compactación de la plataforma de la vía reflejando un Avance acumulado 100.00%

Metas: Mejoramiento de la Plataforma de 37+250 kms, Construcción de 4 Alcantarillas, Limpieza de 60 alcantarillas, Reemplazo de puentes de madera, construcción de 1 Baden.

Logros y beneficios: Mejorar la transitabilidad de los vehículos para Intercomunicar Los distritos de San Marcos de Rocchacc y Salcahuasi, con la provincia de Huancayo, por ende a los pueblos por las cuales atraviesa la carretera.



MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

- **Generales:**

- × **Localidad** : Varios
- × **Distrito** : Varios
- × **Provincia** : Angaraes, Acobamba, Huaytará y Tayacaja
- × **Estado** : En Ejecución

- **Monto de inversión:** 838,496.00

- **Objetivo:** Mantener las vías ubicados en estos tramos en buen estado de transitabilidad para el transportista y la población en general y que, los productos agro- ganaderos tenga un buen acceso y a menor costo de transporte hacia los mercados como Huancavelica, Huancayo, Ica y Ayacucho y otros departamentos, dinamizando la economía local de los pueblos de Huancavelica.

- **Situación actual:** Las vías que se vienen trabajando se encuentran en buenas condiciones de transitabilidad

- **Metas:** Tener bien conservado las carreteras permanentemente durante todo el año y que el transito sea normal en épocas de verano e invierno .

- **Logros y beneficios:** Dinamizar la economía de las provincias de Huancavelica y así disminuir la pobreza, generar fuentes de trabajo temporal beneficiando indirectamente a 500 a su vez en las 4 provincias se benefician 123,642 habitantes.

