

2019

II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL



Maciste —
Díaz GOBERNADOR
Abad REGIONAL

2019

SUB GERENCIA DE OBRAS



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO: CCACHUANA MILLPO-TRONCOSO

2019



INVERSIÓN TOTAL

15,665,405

Componente:

- 3.1 Km de Pavimento Rígido con Veredas Adoquinadas.

1,7000 beneficiarios.

Distritos Beneficiarios:

- Ascensión, Troncoso Ccachuana Millpo-Troncoso.

1126
puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 8,043,746.91	S/ 10,066,427.82	38.19 %	39.16 %



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAVELICA

2019

INVERSIÓN TOTAL

18,032,758



Componentes:

- Campo Deportivo.
- Pista atlética.
- Tribuna Principal.
- Áreas Deportivas.
- Complementarias.

73,513.00 beneficiarios.

Distritos Beneficiarios:

- 07 Provincias de Huancavelica.

INFRAESTRUCTURA CULMINADA

1825

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,758,038.52	S/ 17,791,364.87	98.66 %	100 %



RECUPERACION DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO, MONUMENTO HISTORICO RECONOCIDO DE HUANCAVELICA

2019

INVERSIÓN TOTAL

3,063,073



Componentes:

- ✓ Cambio de cobertura de techo.
- ✓ Reemplazo de muros laterales, instalaciones eléctricas.
- ✓ Pintado de fachada, torres y paredes interiores.

1,141,929 Beneficiarios.

Distritos Beneficiarios:

- ✓ Provincia de Huancavelica.

INFRAESTRUCTURA CULMINADA

640

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,046,554.82	S/ 2,789,092.32	91.06 %	100 %



“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

2019

INVERSIÓN TOTAL

12,933,872



Componentes:

- Construcción de infraestructura.
- Capacitación.
- Equipamiento.
- Tanque cisterna.

251,713 beneficiarios.

Distritos Beneficiarios:

- 07 provincias de Huancavelica.

INFRAESTRUCTURA CULMINADA

750 puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,859,105.16	S/ 11,217,009.37	86.73 %	100 %



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, HUANCAVELICA

2019

INVERSIÓN TOTAL

2,414,652



Componentes:

- Módulos pedagógicos.
- Módulos administrativos.
- Modulo de guardianía.
- Cerco perimétrico.
- Equipamiento y capacitación.

719,00 Beneficiarios.

Distritos Beneficiarios:

- Pueblo Libre.

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 1,930,498.28	S/ 1,961,854.28	81.25 %	75.47%

278 puestos de trabajo



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I-1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO HUANCAVELICA

2019



Componentes:

- Módulo de atención.
- Módulo de vivienda.
- Modulo de servicios higiénicos.
- Comedor.
- Equipamiento y capacitación.

981,00 Beneficiarios

INFRAESTRUCTURA CULMINADA

200
puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 1,389,698.51	S/ 1,426,336.15	87.98 %	100 %



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA HUANCAVELICA

2019

INVERSIÓN TOTAL

3,594,164



Componentes:

- Ambientes pedagógicos.
- Servicios higiénicos y vestidores.
- Comedor.
- Ambientes administrativos.
- Equipamiento.

7,345.00 Beneficiarios

283
puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,557,913.4	S/ 2,585,572.90	71.94 %	66.42 %



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA

2019

INVERSIÓN TOTAL

6,533,287



Componentes:

- Módulo Administrativo.
- Módulo Consultorios.
- Modulo de Atención.
- Sala de Hospitalización.
- Módulos de laboratorio, cirugía. emergencia, servicios generales.
- Equipamiento y capacitación.

7,878.00 Beneficiarios

45
puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 737,423.1	S/ 5,610,740.75	85.88 %	31.48 %



MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

2019

INVERSIÓN TOTAL

2,139,375



Componentes:

- 2.9Km de pavimento rígido.
- Obras provisionales.
- Obras de arte.
- Trabajos preliminares.
- Mitigación ambiental.

1,593.00 Beneficiarios

55

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 1,742,890.45	S/ 1,880,662.64	87.91 %	75.48 %



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN DE JR. ÑAHUINCOPA, DISTRITO DE ACORIA

2019



INVERSIÓN TOTAL

5,174,663

COMPONENTES:

- Pavimentación.
- Obras de arte.
- Puesto de venta y SS-HH.
- Instalaciones Eléctricas.
- Saneamiento Básico.
- Muro de contención badenes.
- Mitigación ambiental.
- Capacitación y monitoreo arqueológico.

2,156.00 Beneficiarios

1126

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 1,029,037.43	S/ 4,611,768.35	89.12 %	66.48 %



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 269 DEL DISTRITO DE ASCENSION”

2019



INVERSIÓN TOTAL

5,249,956

Componentes:

- ✓ Obras exteriores.
- ✓ Modulo administrativo.
- ✓ Aulas pedagógicas.
- ✓ Sum comedor.
- ✓ Patio multiuso.
- ✓ Cerco perimétrico.
- ✓ Equipamiento con mobiliarios escolar, equipos, materiales educativos y capacitación.

250 Beneficiarios

500 puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 4,574,375.87	S/ 4,627,371.87	88.14 %	77.92 %



**Maciste
Díaz
Abad**

—
GOBERNADOR
REGIONAL
—





regionhuancavelica.gob.pe