



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA HUANCAVELICA

ING. EDUARDO MARTIN PARIONA CUETO
GERENTE

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27860 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XXV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 84 de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y ORGANOS DE LINEA



Trabajamos para todos...!

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano de línea que ejerce funciones específicas en materia de estudios y ejecución de obras, así como también ejerce funciones en materia de transportes, comunicaciones; para tal efecto coordina, dirige, ejecuta, supervisa e impulsa las políticas en las referidas materias.

Trabajamos para todos...!



PRESUPUESTO 2011

2011	EJECUCION DE OBRAS (SUBGERENCIA DE OBRAS Y DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES)	S/. 88,573,745.78
2010	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (SUBGERENCIA DE ESTUDIO)	S/. 1,725,454.00
	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS (CREET)	S/. 646,717.00
	TOTAL	S/. 90,945,916.78



Trabajamos para todos...!

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS



Trabajamos para todos...!

SITUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



MEJORAMIENTO DE LA
 CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
 PRIMER NIVEL DE ATENCION
 DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE
 COTAS DE LA MICRORED
 HUACHOS DE LA RED
 CASTROVIRREYNA DEL
 DEPARTAMENTO DE
 HUANCAVELICA

	EXP.TEC. APROBADOS	EXP.TEC. EN EVALUACION	EXP.TEC. EN FORMULACION
ADMINISTRACION DIRECTA	09	08	03
CONSULTORIA	01	03	03
TOTAL	10	11	06



Trabajamos para todos...!

EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERADOS EN EL PIA 2011



MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

	RECURSOS DETERMINADOS	CANON SOBRE CANON	TOTAL
EXP.TEC. ADMINISTRACION DIRECTA	13	07	20
EXP.TEC. CONSULTORIA	05	02	07
TOTAL	18	09	27

Trabajamos para todos...!

PRESUPUESTO GENERAL PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA

	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSULTORIA	TOTAL
RECURSOS DETERMINADOS	410,152.00	324,405.00	734,557.00
CANON SOBRE CANON	263,142.00	727,755.00	990,897.00
TOTAL	673,294.00	1'052,160.00	1'725,454.00

Trabajamos para todos...!

AVANCE DE EJECUCIÓN DE GASTO A LA FECHA



	PRESUPUESTO GENERAL	AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE (%)
ADMINISTRACION DIRECTA	673,294.00	518,816.00	77%
CONSULTORIA	1'052,160.00	480,943.00	46%
TOTAL	1'725,454.00	999,759.00	57%

Trabajamos para todos...!

EXPEDIENTES TECNICOS POR CONSULTORIA

Nº	MNM	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	UBICACIÓN		META PRESUPUESTAL		SITUACION ACTUAL	OBSERVACIONES
				PROVINCIA	DISTRITO	TOTAL	PROG. ANUAL		
1	061	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO RUMICHURCO, PANTACHI SUR, CCHARHUACC, PUCACCASA Y PALTAMACHAY EN EL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA	139799	HVCA	YAULI	260,000.00	198,000.00	EXP. TEC. EN FORMULACION, EL CONSULTOR PRESENTO LA 1ra Y 2da ETAPA	CON OBSERVACIONES DE LA 1ra y 2da ETAPA ENVIADO AL CONSULTOR PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBS.
2	063	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	118770	ACOBAMBA	PAUCARA	50,000.00	45,000.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN EVALUACION EN LA CREET	CON OBSERVACIONES, SE ENVIO AL CONSULTOR PARA SUBSANAR OBS.
3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	123696	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	8,501.00	8,501.00	EXP. TEC. CONCLUIDO Y APROBADO	
4	756	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO QUIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	77914	HVCA	ACORIA	44,003.00	44,003.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN EVALUACION EN LA CREET	
5	781	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCHARHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	110424	HVCA	HVCA	28,901.00	28,901.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN EVALUACION EN LA CREET	
6	564	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - HUANCAVELICA	105807	HVCA	HVCA	702,755.00	702,755.00	AMC PROCEDIMIENTO CLASICO 533.2011/GOB.REG-HVCA/CEP, ADJUDICADO AL CONSORCIO SOLIPRO SAC.	
7	256	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS PARA ELEAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAVELICA	164737	HVCA	HVCA	25,000.00	25,000.00	EXP. TEC. EN FORMULACION, EL CONSULTOR PRESENTO LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA EN EVALUACION	

EXPEDIENTES TÉCNICOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Nº	MNM	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	UBICACIÓN		META PRESUPUESTAL		SITUACION ACTUAL	OBSERVACIONES
				PROVINCIA	DISTRITO	TOTAL	PROG. ANUAL		
1	493	MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAMELICA	154827	HVCA	HVCA	98,282.00	98,282.00	EXP. TEC. CONCLUIDO DERIVADO PARA SU EVALUACION CON INF N° 2011/SGE SIG, N° FECHA	
2	496	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	153196	HVCA	YAULI	60,000.00	60,000.00	EXP. TEC. EN FORMULACION SE ENVIO EVALUACION DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO A LA CREET CON FECHA 23 DE AGOSTO	SE TIENE PREVISTO SUCULMINACION PARA EL 20/12/2011
3	064	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL C.P. AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	142673	HVCA	ACORIA	44,978.00	44,978.00	CONCLUIDO Y APROBADO CON INF. N°048-2011/RMS, EVALUADOR DE LA CREET	
4	240	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA, DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA	132960	ANGARAES	ACORIA	30,000.00	30,000.00	EXPEDIENTE CONCLUIDO, APROBADO CON INFORME DE LA CREET	
5	495	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RIUNUNGAYOCC, PALCA-HUANCAMELICA	156905	HVCA	PALCA	25,000.00	25,000.00	EXP. TEC. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	
6	492	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36401 DEL CENTRO POBLADO DE LLACÁN - ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	156460	HVCA	ACORIA	24,073.00	24,073.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN EVALUACION POR LA CREET	
7	480	AMPLIACION, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA I.E. N° 36561 LECCLESPAMPA - ACOBAMBA	83829	ACOBAMBA	ROSARIO	20,000.00	20,000.00	EXP. TEC. CONCLUIDO Y APROBADO CON INF. N°081-2011/ERV; EVALUADOR DE LA CREET	
8	483	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE COTAS DE LA MICRORRED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	148980	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	15,000.00	15,000.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN EVALUACION POR LA CREET	
9	497	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FERRO RUMI - LLACCO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	169786	HVCA	ACORIA	11,704.00	11,704.00	EXP. TEC. CONCLUIDO EN PROCESO DE EVALUACION POR LA CREET	
10		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO, LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	80278	HUAYTARA	CORDOVA	32,899.00	32,899.00	EXP. TEC. CONCLUIDO Y APROBADO	
11	484	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE LETRINAS, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE: YURACC YACU, HATUN OCCO, ANGASMARCA ANTIGUA, POCOLLO Y NUEVA ESPERANZA	101096	CASTROVIRREYNA	COCAS	20,000.00	20,000.00	EXP. TEC. EN FORMULACION PREVISTO SU CULMINACION PARA EL 15/12/2011	

12	491	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA - TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	168323	HVCA	ACORIA	13,216.00	13,216.00	EXP. TEC. EN FORMULACION PREVISTO SU CULMINACION PARA EL 20/12/2011	
13	783	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORRED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	144645	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	15,000.00	15,000.00	EXP. TEC. CULMINADO EN EVALUACION POR LA CREET	
14	739	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA	172610	ANGARAES	LIRCAY	60,000.00	60,000.00	EXPEDIENTE CONCLUIDO APROBADO CON RESOLUCION N°	
15	0466	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 22023 DE HUAYTARA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	79110	HUAYTARA	HUAYTARA	28,780.00	28,780.00	EXPEDIENTE CONCLUIDO APROBADO CON RESOLUCION	
16	0465	2088287: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	78909	HUAYTARA	HUAYTARA	22,523.00	22,523.00	EXPEDIENTE CONCLUIDO APROBADO CON RESOLUCION	
17	0465	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 36475 SAN GERONIMO - HUANCAMELICA	78909	HVCA	SAN GERONIMO	23,922.00	23,922.00	EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	SE TIENE PREVISTO LA CULMINACION EL 15 DE NOVIEMBRE
18	0800	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	143078	CASTROVIRREYNA	COTAY - TIPICOCHA	68,346.00	68,346.00	EXP. TEC. CONCLUIDO DERIVADO PARA SU EVALUACION	
19		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES	98964	ANGARAES	TUCSIPAMPA	22,072.00	22,072.00	EXP. TEC. EN FORMULACION PREVISTO SU CULMINACION PARA EL 20/12/2011	
20	787	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36001 - HUANCAMELICA	129659	HVCA	HVCA	37,499.00	37,499.00	EXP. TEC. EN FORMULACION PREVISTO SU CULMINACION PARA EL 20/12/2011	

COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



INFORME SITUACIONAL DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS INGRESADOS EN EL AÑO 2011



Trabajamos para todos...!



PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

- La comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Huancavelica CREET, es la encargada de evaluar los Expedientes Técnico y/o Estudios Definitivos, presentados dentro de la fase de inversión de los PIP, los cuales deben ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad.



OBJETIVO

Garantizar la adecuada y correcta ejecución de Proyectos de Inversión Pública del PROGRAMA DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

Los PIP en el proceso de Formulación de expedientes técnicos han sufrido diversas dificultades generado principalmente por la falta de lineamientos técnicos que regulen la formulación de los estudios definitivos, que conlleven garantizar la correcta ejecución de las obras.

Trabajamos para todos...!

CUADRO RESUMEN DE EXPEDIENTES 2011

PROVINCIA	ESTADO			
	APROBADO	EN EVALUACION	OBSERVADOS	TOTAL
ACOBAMBA	8	2	7	17
ANGARAES	12	8	15	35
CASTROVIRREYNA	4	6	8	18
CHURCAMPA	7	4	5	16
HUANCAVELICA	27	11	61	99
HUAYTARA	9	7	11	27
TAYACAJA	13	5	34	52
TOTAL	80	43	141	264



Trabajamos para todos...!



TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ENERO – NOVIEMBRE 2011



Trabajamos para todos...!

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ENERO – NOVIEMBRE 2011



MONTO TOTAL DE EXP. TEC. = S/.455'893,795.69



Trabajamos para todos...!

LOS EXPEDIENTES TECNICOS OBSERVADOS ES A CAUSA DE QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS TECNICAS.

SUB GERENCIA DE OBRAS



Trabajamos para todos...!





TOTAL OBRAS EN EJECUCION 2011

FINANCIAMIENTO / MODALIDAD DE EJECUCION	FIDEICOMISO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	FORSUR	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LAS MUNICIPALIDADES	TOTAL
ADMINISTRACION DIRECTA	15	19	6	63	0	0	103
CONTRATA	5	18	14	0	2	12	51
TOTAL	20	37	20	63	2	12	154

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAMELICA

Generales:

- Localidad : Pucapampa
- Distrito : Yauli
- Provincia : Huancavelica

Monto de inversión: S/. 1'103, 223.96

Objetivo : Adecuada prestación de servicios educativos en la institución educativa N° 36321 de Pucapampa.

Avance : 100% Físico 98,58% Presupuestal.

Situación Actual : Obra culminado, proceso de revisión de la preliquidación de obras en la Orsyl

Logros y Beneficios: Construcción de área pedagógica y área administrativa con material noble techado con teja andina sobre tijerales de madera y servicios complementarios y equipamiento con mobiliarios educativos y equipos de computo. equipamiento con mobiliarios educativos y de computación



OBRAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / AÑO PRESUPUESTAL	FIDEICOMISO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	FORSUR	DONACION Y TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LAS MUNICIPALIDADES	TOTAL
OBRAS 2010	20	8	3	17	2	0	50
OBRAS 2011	0	29	17	46	0	12	104
TOTAL OBRAS	20	37	20	63	2	12	154



SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA

Trabajamos para todos...!

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO	FIDEICOMISO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	FORSUR	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA A LAS MUNICIPALIDADES	TOTAL
EJECUCION DE OBRAS A CARGO DE GRI (SEGUN EXP.TEC.)	27,720,054.16	78,499,815.25	46,020,253.18	19,041,627.71	3,243,291.11	26,917,556.00	201'442,597.41
PRESUPUESTO EJECUTADO 2010	18,874,147.16	11,678,726.66	3,185,201.04	4,910,932.71	1,633,189.11	0.00	40'282,196.68
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011	8,845,907.00	38,109,981.53	13,923,270.25	14,130,695.00	1,610,102.00	11,953,790.00	88'573,745.78
PRESUPUESTO POR ASIGNAR 2012	0.00	28,711,107.06	28,911,781.89	0.00	0.00	14,963,766.00	72'586,654.95

Trabajamos para todos...!

GRACIAS