



**GERENCIA SUB REGIONAL  
ACOBAMBA**

**Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA  
GERENTE**



**INFORME DE GESTIÓN DE LOGROS  
OBTENIDOS EN 2011**

**PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



# PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR CONTINUIDAD 2011

## PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CONTINUIDAD 2010 Y 2011. (RECURSOS DETERMINADOS)

PROYECTO	META	FTE. FTO.	PIM	EJECUTADO (05-12-2011)	AVANCE % (05-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (05-12-2011)
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Minabamba - Mayunmarca.	101	CANON	164,308.00	128,994.85	78.51%	35,313.15
Construcción de la Trocha Carrozable en la Repartición Cangar - Lenjerc.	102	CANON	843,413.00	835,876.67	99.11%	7,536.33
Construcción de la Infraestructura de la I.E N° 36301 de la Localidad de Tinquerccasa.	103	CANON	137,144.00	137,142.63	100.00%	1.37
Sustitución de las Aulas de la I.E. N° 36201 de la Localidad de Paloma.	104	CANON	800.00	750.00	93.75%	50.00
Sustitución de las Aulas de la I.E. N° 36172 de la Localidad de Pomacocha.	105	CANON	73,349.00	43,993.00	59.98%	29,356.00
Sustitución e Implementación de la I.E. Jorge Chavez de la Localidad de Choclococha.	106	CANON	386,336.00	380,285.20	98.43%	6,050.80
Construcción e Implementación de Infraestructura de la I.E. José Carlos Mareategui de la Localidad de Caja.	107	CANON	733,085.00	726,908.81	99.16%	6,176.19
Ampliación del Cauce Río Huayanay, Paucará-Acobamba.	142	CANON	61,556.00	61,555.40	100.00%	0.60
Construcción de la Carretera Huayanay, Tambranco Puente Choccca Distrito de Anta Acobamba-Hyca.	144	CANON	71,882.00	71,863.96	99.97%	18.04
Mantenimiento Preventivo Básico de las Infraestructuras y Servicios Públicos del Área Rural de	146	CANON	102,861.00	102,757.72	99.90%	103.28
<b>RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CONTINUIDAD 2010 Y 2011.</b>						
			PIM	EJECUTADO (05-12-2011)	AVANCE % (05-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (05-12-2011)
<b>SUB TOTAL DE OBRAS POR CONTINUIDAD</b>			2,574,734.00	2,490,128.24	96.71%	84,605.76

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2011

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### PROYECTOS DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN 2011 (RECURSOS ORDINARIOS)

PROYECTO	META	FTE. FTO.	PIM	EJECUTADO (08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención de los Puestos de Salud de Leccespampa, Manyacc, Chanquil, Patacancha y Pampapuquio Microred Paucará.	38	R.O.	3,314,535.00	2,936,644.33	88.60%	377,890.67
Mejoramiento e Implementación de Servicios Educativos en la I.E. N° 177 Inicial en la Localidad de Choclococha.	138	R.O.	716,924.00	636,817.58	88.83%	80,106.42
Sustitución de Aulas e Implementación en la I.E. N° 36185 de la Localidad de Curimaray - Acobamba.	141	R.O.	918,689.00	871,409.63	94.85%	47,279.37
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Secundaria de Cuñi del Distrito de Marcas	148	R.O.	1,019,847.00	680,031.25	66.68%	339,815.75
Construcción del Complejo Educativo Multifuncional de la Provincia de Acobamba departamento de Huancavelica	149	R.O.	893,848.00	716,829.89	80.20%	177,018.11
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. Primaria N° 36374 de Checco Cruz	150	R.O.	934,561.00	571,204.53	61.12%	363,356.47
Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Pumarana Distrito de Paucará.	140	R.O.	110,566.00	2,851.00	2.58%	107,715.00
Construcción y sustitución de la Infraestructura de la I.E. Inca Garcilazo de la Vega - Puca Cruz	145	R.O.	30,125.00	29,993.74	99.56%	131.26
<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011 (RECURSOS ORDINARIOS)</b>						
			PIM	EJECUTADO (08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
<b>SUB TOTAL DE OBRAS NUEVAS 2011</b>			7,939,095.00	6,445,781.95	81.19%	1,493,313.05

## RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR CONTINUIDAD Y NUEVAS 2010 Y 2011

	PIM	EJECUTADO ( 08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
<b>TOTAL DE OBRAS</b>	10,876,396.00	8,954,492.78	82.33%	1,921,903.22

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION - CONVENIO EUROSPAN						
	META	FTE FTO	PIM	EJECUTADO ( 08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
EJECUCION PRESUPUESTAL CONVENIO - EUROSPAN	VARIOS	D. y T.	1,311,212.00	946,124.95	72.16%	365,087.05

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE PELA						
	META	FTE FTO	PIM	EJECUTADO ( 08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
EJECUCION PRESUPUESTAL PPR EDUCACION - PELA	VARIOS	R.O.	1,182,483.00	1,046,224.19	88.48%	136,258.81

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS ESTRATEGICOS SALUD						
	META	FTE FTO	PIM	EJECUTADO ( 08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	VARIOS	R.O.	1,455,601.00	1,287,800.44	88.47%	167,800.56
SALUD MATERNO NEONATAL	VARIOS	R.O.	422,108.00	346,066.70	81.99%	76,041.30
PROGRAMA ESTRATEGICO TBC/VIH-SIDA	VARIOS	R.O.	243,438.00	196,642.16	80.78%	46,795.84
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	VARIOS	R.O.	48,891.00	37,752.60	77.22%	11,138.40
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	VARIOS	R.O.	266,079.00	193,853.73	72.86%	72,225.27
<b>TOTAL EJECUCION</b>			<b>2,436,117.00</b>	<b>2,062,115.63</b>	<b>84.65%</b>	<b>374,001.37</b>

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA G.G. 2.3						
	META	FTE FTO	PIM	EJECUTADO ( 08-12-2011)	AVANCE % (08-12-2011)	SALDO X EJECUTAR (08-12-2011)
	VARIOS	R.O.	5,483,167.00	4,681,540.86	85.38%	801,626.14

# RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL GENERAL TODA FUENTE

ANALISIS PRESUPUESTAL POR RUBRO 05/12/2011				
RUBRO	PIM	COMPROMISOS	AVANCE	SALDOS
RECURSOS ORDINARIOS	33,857,664	29,235,846	<b>86.35</b>	4,621,818
DON. Y TRANSF.	1,311,212	946,125	<b>72.16</b>	365,087
CANON Y SOBRECANON	2,974,734	2,497,544	<b>83.96</b>	477,190
<b>TOTAL</b>	<b>38,143,610</b>	<b>32,679,515</b>	<b>85.67</b>	<b>5,464,095</b>

ANALISIS PRESUPUESTAL POR RUBRO Y FASE 05/120/2011							
RUBRO	PIM	CERTIFICADO	COMPROMIS O ANUAL	COMPROMIS O MENSUAL	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO
RECURSOS ORDINARIOS	33,857,664	29,557,320.72	29,235,845.77	29,047,995.86	29,036,727.68	26,513,346.83	25,930,410.68
DON. Y TRANSF.	1,311,212	953,429.03	946,124.95	922,590.12	922,590.12	808,149.84	542,175.91
CANON Y SOBRECANON	2,974,734	2,519,579.81	2,497,543.93	2,497,541.21	2,497,541.21	2,250,325.01	2,183,444.25
<b>TOTAL</b>	<b>38,143,610</b>	<b>33,030,329.56</b>	<b>32,679,515</b>	<b>32,468,127.19</b>	<b>32,456,859.01</b>	<b>29,571,821.68</b>	<b>28,656,030.84</b>



**GERENCIA SUB REGIONAL  
ACOBAMBA**

**Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA  
GERENTE**

**OBRAS**

## Sustitución de Aulas y Ambientes Educativos en la Institución Educativa N° 36150- Acobamba ( Continuidad)

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Acobamba  
Ubicación Acobamba

❖ Monto de inversión : S/ 787,073.93

❖ Objetivo: Mejorar el nivel educativo de los estudiantes de la capital de esta provincia

❖ Avances: **Al 100% e n Proceso de liquidación de obra**

❖ Situación actual: Obra en uso culminada y entregada a los beneficiarios

❖ Logros y beneficios: Se realizó la construcción de infraestructura educativa a los estudiantes de la capital de esta provincia de Acobamba. Buscando una mejora en los indicadores del nivel educativo.



## Sustitución e Implementación de Infraestructura en la I.E. Jorge Chávez Dartnell de Choclococha ( Continuidad)

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Pomacocha  
Ubicación Choclococha

❖ Monto de inversión : 1,805,096.37

❖ Objetivo: Mejorar el nivel de la calidad Educativa de especialidad técnica productiva de la localidad

❖ Avances: **Al 100% en Proceso de Informe Final**

❖ Situación actual: Obra culminada y entregada a los beneficiarios

❖ Logros y beneficios: Por vez primera la provincia de Acobamba contará con un colegio técnico pecuario que contará con talleres y equipos modernos en carpintería, industria del vestido, taller de música, asimismo tendrán una granja de animales menores. Que impulsará el desarrollo económico de las familias más pobres



# CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172

## Pomacocha ( Continuidad)

### Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Pomacocha  
Ubicación Pomacocha

Monto de inversión :  
925.532

1,378,

Objetivo: La ejecución de una estructura adecuada y con condiciones óptimas al servicio de los estudiantes con implementación y equipamiento.

Avances: **Al 100% e n Proceso de Informe Final**

Situación actual: Obra en uso culminada y entregada a los beneficiarios

Logros y beneficios: Brindar ambientes aptos para una adecuada preparación académica para los estudiantes y docentes esta localidad



# Infraestructura Educativa I.E. N° 36207 de Chilcapite- Pomacocha ( Continuidad)

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Pomacocha  
Ubicación Chilcapite

❖ Monto de inversión : s/ 955,270.00

❖ Objetivo: Brindar una adecuada infraestructura para mejorar el nivel Educativo de esta localidad

❖ Avances: **Al 100% e n Proceso de Informe Final**

❖ Situación actual: Obra en uso culminada y entregada a los beneficiarios

❖ Logros y beneficios: Se logró la ejecución de 06 aulas, dirección, centro computo, servicios , implementación de equipamiento y mobiliario al servicio de 120 niños de educación primaria .



## CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE la I.E. N°36301 del Centro Poblado Tiquerccasa Paucará

### Datos Generales

Provincia Acobamba  
Distrito Paucará  
Ubicación Tiquerccasa  
Monto de inversión: s/ 701,488.39

Objetivo: Contribuir a una mejora de la educación con ambientes adecuados y aptos para la población académica esta comunidad

Avances: **Al 100% e n Proceso de Informe Final**

Situación actual: Obra culminada y entregada a los beneficiarios

Logros y beneficios: Se ejecutó una moderna infraestructura educativa de 06 aulas ,servicios higiénicos, cerco perimétrico en beneficio de 108 estudiantes del nivel primario.



## Construcción de la Trocha Carrozable Repartición Cangar – Lenlecc

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Caja  
Ubicación Cangar –Lenlecc

❖ Monto de inversión: s/  
1,163,618.05

❖ Objetivo: Solucionar con mejores vías de comunicación y unir los anexos de Cangar Lenlecc para su desarrollo.

❖ Avances: **Al 100% e n Proceso de Informe Final**

❖ Situación actual: Obra en uso culminada y entregada a beneficiarios

❖ Logros y beneficios: ejecución de 11 + 300 km. De trocha carrozable , beneficiando a las localidades de Cangar, Lenlecc, Congalla, y Caja.



# Infraestructura en la I.E. José Carlos Mariátegui - Caja

- ❖ **Datos Generales:**

Provincia	Acobamba
Distrito	Caja
Ubicación	Caja
- ❖ **Monto de inversión :** s/ 1,912,052.34
- ❖ **Objetivo:** Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para la mejora educativa dentro de la zona del proyecto
- ❖ **Avances:** Avance físico al 87.91%
- ❖ **Situación actual:** Solitud de adicional para la culminación. Esto por variación de costo de materiales de construcción.
- ❖ **Logros y beneficios:** Construcción de módulo escolar, además contará con el centro de producción pecuaria que permitirá el desarrollo socioeconómico de las humildes familias



# CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA Huayanay Tambraico puente Chopcca- Anta

- ❖ **Datos Generales:**

Provincia	Acobamba
Distrito	Anta
Ubicación	Huayanay
- ❖ **Monto de inversión :** s/ 581,360.06
- ❖ **Objetivo:** Mejorar el flujo comercial entre las comunidades aledañas de esta zona y unir a otras red viales.
- ❖ **Avances:** Avance físico 78 %
- ❖ **Situación actual:** Se realizó la construcción de la trocha carrozable , un puente , 06 alcantarillas y muros de contención
- ❖ **Logros y beneficios:** Se beneficiaran más de 1600 pobladores de estas zonas ,además mayor conexión vial con Huayanay y Tinqerccasa



## de los Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Patacancha –Anta

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Anta
Ubicación	Patacancha
- ❖ Monto de inversión: S/. 707,486.00
- ❖ Objetivo: Incremento de acceso adecuados de servicios de salud de primer nivel en La comunidad de Patacancha.
- ❖ Avances: **Al 100% en Proceso de Informe Final**
- ❖ Situación actual: Obra culminada
- ❖ Logros y beneficios: permitirá que la población rural de estas localidades puedan acceder al servicio de salud de primer nivel con infraestructura y equipamiento adecuado.



## de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Lecclespampa

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Rosario
Ubicación	Lecclespampa
- ❖ Monto de inversión: S/. 645,179.11
- ❖ Objetivo: Mejorar los servicios de salud con adecuados ambientes para la salud en La comunidad de Lecclespampa.
- ❖ Avances: **Al 100% en Proceso de Informe Final**
- ❖ Situación actual: Obra culminada y entregada a los beneficiarios .
- ❖ Logros y beneficios: permitirá que la población rural de estas localidades puedan acceder al servicio de salud de primer nivel con infraestructura y equipamiento adecuado.



## RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Chanquil

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Rosario
Ubicación	Chanquil
- ❖ Monto de inversión: S/. 695,143.54
- ❖ Objetivo: Incremento de acceso adecuados de servicio de salud de primer nivel en La comunidad de Chanquil.
- ❖ Avances: **Al 100% en Proceso de Informe Final**
- ❖ Situación actual: Obra culminada y entregada a los beneficiarios .
- Logros y beneficios: permitirá que la población rural de estas localidades puedan acceder al servicio de salud de primer nivel con infraestructura y equipamiento adecuado.



## de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Pampapuquio

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Paucará
Ubicación	Pampapuquio
- ❖ Monto de inversión: S/. 678,304.44
- ❖ Objetivo: Incremento de acceso adecuados de servicio de salud de primer nivel en La comunidad de Pampapuquio
- ❖ Avances: **Al 100% en Proceso de Informe Final**
- ❖ Situación actual: Obra culminada
- ❖ Logros y beneficios: permitirá que la población rural de estas localidades puedan acceder al servicio de salud de primer nivel con infraestructura y equipamiento adecuado.



## RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD de Primer Nivel de Atención del Puesto de Salud de Manyacc

• Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Anta  
Ubicación Manyacc

❖ Monto de inversión :  
588,354.93

S/.

❖ Objetivo: Incremento de acceso adecuados de servicio de salud de primer nivel en La comunidad de Manyacc

❖ Avances: Avance físico en 60%

❖ Situación actual: En ejecución normal

❖ Logros y beneficios: permitirá que la población rural de estas localidades puedan acceder al servicio de salud de primer nivel con infraestructura y equipamiento adecuado.



## SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 177 Nivel Inicial en la localidad de Choclococha

❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Pomacocha.  
Ubicación Choclococha

❖ Monto de inversión : S/. 716,924.97

❖ Objetivo: Mejorar con implementación de materiales educativos, adecuado con la demanda de los servicios de la I.E Inicial N°177

❖ Avances: Avance físico a la fecha 99.86%

❖ Situación actual: Se encuentra con pintados de interiores, exteriores y veredas con adoquinados.

❖ Logros y beneficios: permitirá mejoramiento de los servicios educativos, mediante una infraestructura y equipamiento adecuado



## Sustitución de Aulas e Implementación en la I.E. N° 36185 de la localidad de Curimaray

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Acobamba
Ubicación	Curimaray
- ❖ Monto de inversión: S/. 918,689.74
- ❖ Objetivo: Implementar con mejores ambientes educativos para fortalecer el desarrollo humano de la población estudiantil de la localidad de Curimaray
- ❖ Avances: Avance físico a la fecha 89.74%
- ❖ Situación actual: Tarrajeo de interiores, enchape, pisos de madera y pintura.
- ❖ Logros y beneficios: permitirá lograr una educación básica de calidad con ambientes óptimos para la I.E. 36185.



## Construcción del Complejo Educativo Multifuncional de la Provincia de Acobamba

- ❖ Datos Generales:

Provincia	Acobamba
Distrito	Acobamba
Ubicación	Acobamba
- ❖ Monto de inversión: S/. 1,452,999.77
- ❖ Objetivo: Dotar de una infraestructura adecuada y condiciones óptimas al servicio de los estudiantes adicionalmente con el equipamiento centro computo, taller carpintería y de corte confección.
- ❖ Avances: Avance físico a fecha **15.74%**
- ❖ Situación actual: Obra iniciada, trabajos preliminares, movimientos de tierras y concreto simple.
- ❖ Logros y beneficios: Primer proyecto de esta naturaleza orientado a la formación en educación primaria, secundaria y especialización técnica para personas adultas .



## Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. 36374 DE Checco Cruz- Paucará- Acobamba

❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Paucará  
Ubicación Checcocruz

❖ Monto de inversión :  
1,627,135.89

S/.

- ❖ Objetivo: Mejorar las condiciones de infraestructura educativa y equipamiento tanto para alumnos y docentes asignándoles ambientes adecuados.

- ❖ Avances: Avance físico a fecha 20.00%

- ❖ Situación actual: Obra iniciada, trabajos preliminares, movimientos de tierras y concreto simple.

- ❖ Logros y beneficios: Una moderna infraestructura para la atención adecuada en servicios de educación tanto en los niveles de enseñanza



## Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Secundaria Cuñi- del Distrito de Marcas

❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Marcas  
Ubicación Cuñi

❖ Monto de inversión :

S/. 1,659,745.80

- ❖ Objetivo: Realizar la construcción de infraestructura moderna en mejora de los indicadores nivel de educación de esta localidad.

- ❖ Avances: Avance físico a fecha 10.00%

- ❖ Situación actual: Obra iniciada, trabajos preliminares, movimientos de tierras y concreto simple.

- ❖ Logros y beneficios: Beneficiará a la población estudiantil contribuyendo al desarrollo educativo con adecuada infraestructura.





## GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

**Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA**  
**GERENTE**



# PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

## EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES EJECUTADOS

N° TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS	19
N°TOTAL DE PERFILES EJECTADOS	18

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				
1.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL USCovilca"	SER	1.00	45,300.00
2.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELA DIRECCION DE LA RED DE SALUD ACOBAMBA"	SER	1.00	30,000.00
3.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE VILLA UNIÓN (RUTA HV-105) – SAN MIGUEL DE CONCHAN – LA MEJORADA (RUTA HV-105), DISTRITO DE ACORIA – PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	65,000.00
4.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN VIAL Y ARTICULACION COMERCIAL HUANCAPITE - SANTA ROSA - SOL DE ORO - VISTA ALEGRE - LINDA PAMPA Y MAYUNMARCA., DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	40,000.00
5.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCVELICA"	SER	1.00	20,000.00
6.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE CURABAMBA Y HUANCAS DISTRITO DE POMACOCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA"	SER	1.00	20,000.00
7.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36167 DEL CENTRO POBLADO DE PARISA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	20,000.00
8.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMO RECURSO PEDAGÓGICO EN LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL QAPAQ ÑAN, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	20,000.00
9.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS: "CONSTRUCCION DE AULAS DE LA IE INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
10.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE ANDABAMBA, MICRORED DE PAUCARA, RED DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
11.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LIBERTADORES CHOPCCAS - DISTRITO DE PAUCARA – PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGIÓN DE HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
12.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PACCHO MOLINOS, CENTRO DE SALUD DE PAUCARA, MICRO RED PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
13.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE INCAPACCHAN, CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA, MICRO RED ACOBAMBA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
14.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE AYAHUASAN, CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA, MICRO RED ACOBAMBA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCVELICA"	SER	1.00	10,800.00
15.00	CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS "CREACION TROCHA CARROZABLE CAJA - HUANCALLACO, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	18,100.00

ESTUDIOS DE PRE INVERSION				
1.00	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ACOBAMBA HUANCVELICA	SER	1.00	10,800.00
2.00	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELA DIRECCIÓN DE LA RED DE SALUD ACOBAMBA"	SER	1.00	10,800.00
3.00	AMPLIACION Y SUTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N ° 36416 ÑAHUIINCUCO ANTA-ACOBAMBA-HUANCVELICA	SER	1.00	4,200.00
4.00	"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MODULO BASICO DEL PODER JUDICIAL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA"	SER	1.00	6,000.00
5.00	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PACCHO MOLINOS, CENTRO DE SALUD DE PAUCARA MICRO RED DE PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE LIBERTADORES CHOPCCAS, DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA REGION HUANCVELICA	SER	1.00	5,000.00
6.00	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE AYAHUASAN, CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA MICRO RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE INCAPACCHAN, CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA MICRO RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA	SER	1.00	5,000.00
7.00	PIP: CONSTRUCCION DE CARETERA VILLA UNION TRES DE MAYO LA MEJORADA	SER	1.00	45,000.00
8.00	PIP "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IE PRIMARIA 36466 DE TRES DE OCTUBRE DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA REGION HUANCVELICA"	SER	1.00	10,000.00
9.00	PIP : "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES Y EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA"	SER	1.00	16,200.00
10.00	PIP "CONSTRUCCION DE JARDINES BOTANICOS PARA LA PRESERVACION Y ESTUDIO DE LAS ESPECIES NATIVAS FORESTALES EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA"	SER	1.00	10,512.00
11.00	PIP: "MEJORAMIENTO DE GANADO VACUNO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA"	SER	1.00	14,400.00
12.00	PIP: FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA"	SER	1.00	10,000.00



## GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

Ing. ROLANDO VARGAS MENDOZA  
GERENTE



# ACTIVIDADES

## Renabilitation de la carretera Acobamba Choclococha ,Bellavista – Casaví, Manyacc, Allpas Santa Ola y vía departamental Acobamba –Puca Cruz,

- ❖ Datos Generales:  
Provincia : Acobamba  
Distrito :  
Acobamba , Anta , Rosario, Paucara,  
Andabamba , Caja Espiritu, Pomacocha y  
Marcas.  
Ubicación
- ❖ Monto de inversión: 5,958.75 GL/D2 ( Petróleo utilizado)
- ❖ Objetivo: Rehabilitar vías afectadas por inclemencias climáticos y realizar el mantenimiento básico preventivo de las mismas.
- ❖ Situación actual: El transito de vehículos se desarrolla de forma normal en las vías intervenidas .
- ❖ Metas: Miles de beneficiarios de las localidades Acobamba, Bellavista, Casaví , Choclococha y Pucacruz .
- ❖ Logros y beneficios: Permitió que la población de estas localidades tengan mejor transitabilidad de los vehículos y mejor flujo comercial para el desarrollo socioeconómico .



## Capacitación a funcionarios públicos de Acobamba del Nuevo Código Procesal Penal

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Acobamba  
Ubicación Acobamba

### ❖ Monto de inversión: S/ 200.50

❖ Objetivo: Capacitar a las autoridades y funcionarios de la provincia del Nuevo Código Procesal Penal "Sistema Anticorrupción " que entró en vigencia en el distrito judicial de Huancavelica a partir del 1 de junio del presente año

❖ Situación actual: Sirvió para asegurar el equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la protección de la seguridad ciudadana

❖ Metas: 50 Autoridades y funcionarios de la provincia

❖ Logros y beneficios: El conocimiento de los delitos contra la administración pública" y la acción del" Nuevo Código Procesal Penal -Sistema Anticorrupción



## Capacitación a profesionales de salud en emergencias obstétricas ( salud)

### ❖ Datos Generales:

Provincia Acobamba  
Distrito Acobamba  
Ubicación Acobamba

### ❖ Monto de inversión: S/ 8, 196.00

❖ Objetivo: Capacitar a los profesionales de salud en claves de emergencias obstétricas en los establecimientos de salud

❖ Situación actual: se han implementado en los diferentes establecimientos de salud estas claves de emergencias obstétricas.

❖ Metas: Se realizó para 54 profesionales de salud

❖ Logros y beneficios: Se ha seleccionado la información de capacitación; con ello se busca reducir la mortalidad materna en la provincia.



## Seguro Agrario Catastráfico ( Agricultura)

- ❖ Datos Generales:  
Provincia Acobamba  
Distrito Acobamba  
Ubicación Acobamba
- ❖ Monto de inversión: S/ 1,786,575.00
- ❖ Objetivo: Aliviar la delicada situación económica de productores que perdieron su cultivo por la intensas lluvias y otros fenómenos climatológicos
- ❖ Situación actual: se atendió las necesidades de la campaña agrícola 2010-2011
- ❖ Metas: Indemnizó a **12 417 beneficiarios** de los diferentes distritos de la provincia de Acobamba
- ❖ Logros y beneficios: Se logró la cobertura de cientos de pequeños agricultores de la provincia de Acobamba



## Programa Estratégico Logros de Aprendizaje ( Educación)

- ❖ Datos Generales:  
Provincia : Acobamba  
Distrito : Acobamba  
Ubicación : Acobamba
- ❖ Monto de inversión: S/ 1, 182,134.00
- ❖ Objetivo: Incrementar las oportunidades de aprendizaje del nivel de desarrollo humano de los alumnos del II y III en comprensión lectora y resolver problemas matemáticas.
- ❖ Situación actual: **Más del 70% de los estudiantes están en la capacidad de resolver problemas matemáticos y de comprensión lectora .**
- ❖ Metas: 3500 alumnos y 225 docentes del nivel inicial, primaria y promotores educativos
- ❖ Logros y beneficios: Se logró resultados favorables en desarrollo de una educación inicial articulada con la educación primaria y el nuevo sistema de capacitación para procesos de enseñanza de comunicación Integral y Lógico Matemático en los docentes.





**GERENCIA SUB REGIONAL  
ACOBAMBA**



**ROLANDO VARGAS MENDOZA  
GERENTE**

