

# GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP

**GERENTE:**

**CPC. MIGUEL ANGEL  
CCENTE ALIAGA**

## OBRAS

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27860 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

## UNIDAD EJECUTORA 1300 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP

Nº	FTEFTO_RUBRO	SECTOR	PROG_PPTAL	GENERICA	PIM	EJECUTADO AL 08/DIC/2011	% EJECUTADO	SALDO AL 08/DIC/2011	PROGRAMADO AL DIC 2011	SALDO FINAL
1	1-00	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,712.00	97,985.20	72.74%	36,726.80	35,000.00	1,726.80
2	1-00	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	47,000.00	31,876.44	67.82%	15,123.56	12,500.00	2,623.56
3	1-00	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	672,000.00	573,573.16	85.35%	98,426.84	97,500.00	926.84
4	2-09	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,892.00	22,374.00	62.34%	13,518.00	12,500.00	1,018.00
5	5-18	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,000.00	111,500.00	95.30%	5,500.00	5,500.00	-
6	1-00	03-SEDE	PROGRAMATICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	66,853.60	66.85%	33,146.40	33,146.00	0.40
7	1-00	10-AGRARIA	PROGRAMATICO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	173,199.00	149,030.98	86.05%	24,168.02	21,500.00	2,668.02
8	1-00	10-AGRARIA	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,000.00	44,825.86	83.01%	9,174.14	9,000.00	174.14
9	1-00	20-SALUD	PROGRAMATICO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,322,803.00	1,139,483.25	86.14%	183,319.75	180,000.00	3,319.75
10	1-00	20-SALUD	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	298,251.00	220,641.09	73.98%	77,609.91	77,000.00	609.91
11	1-00	20-SALUD	AISPED	2.3 BIENES Y SERVICIOS	152,992.00	93,873.24	61.36%	59,118.76	58,500.00	618.76
11	1-00	20-SALUD	PROGRAMATICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500.00	1,200.00	80.00%	300.00	300.00	-
11	1-00	20-SALUD	AISPED	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,476.00	-	0.00%	14,476.00	14,476.00	-
12	1-00	20-SALUD	ESTRATEGICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,609,006.00	1,118,792.15	69.53%	490,213.85	490,000.00	213.85
13	4-13	20-SALUD	ESTRATEGICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	904,796.00	604,410.17	66.80%	300,385.83	300,000.00	385.83
14	1-00	20-SALUD	ESTRATEGICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,774.00	40,351.91	51.88%	37,422.09	36,500.00	922.09
15	4-13	20-SALUD	ESTRATEGICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,453.00	84,284.00	38.23%	136,169.00	135,500.00	669.00
16	1-00	22-EDUCACION	PROGRAMATICO	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,874,859.00	14,984,796.80	88.80%	1,890,062.20	1,875,000.00	15,062.20
17	1-00	22-EDUCACION	PROGRAMATICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	346,221.00	241,023.19	69.62%	105,197.81	105,000.00	197.81
18	1-00	22-EDUCACION	ESTRATEGICO	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,384,276.00	1,100,685.43	79.51%	283,590.57	283,000.00	590.57
19	1-00	22-EDUCACION	ESTRATEGICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,380.00	15,425.00	88.75%	1,955.00	1,900.00	55.00
20	1-00	INVERSIONES	PROGRAMATICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,704,158.00	2,917,678.25	78.77%	786,479.75	785,000.00	1,479.75
21	5-18	INVERSIONES	PROGRAMATICO	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,229,383.00	2,258,522.33	69.94%	970,860.67	970,000.00	860.67
22	1-00	24-PREVISION SOCIAL	PROGRAMATICO	2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	539,804.00	474,588.57	87.92%	65,215.43	65,000.00	215.43
<b>TOTAL S/.</b>					<b>32,031,935.00</b>	<b>26,393,774.62</b>	<b>82.40%</b>	<b>5,638,160.38</b>	<b>5,603,822.00</b>	<b>34,338.38</b>

## UNIDAD EJECUTORA 1300 - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP



### RESUMEN POR TODA GENERICA DEL GASTO

GENERICA	PIM	EJECUTADO AL 08/DIC/2011	% EJECUTADO	SALDO AL 08/DIC/2011	PROGRAMADO AL DIC 2011	SALDO FINAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,505,573.00	16,371,296.23	88.47%	2,134,276.77	2,111,500.00	22,776.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	586,804.00	506,465.01	86.31%	80,338.99	77,500.00	2,838.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,574,434.00	4,131,698.29	74.12%	1,442,735.71	1,438,000.00	4,735.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,365,124.00	5,384,315.09	73.11%	1,980,808.91	1,976,822.00	3,986.91
<b>TOTAL S/.</b>	<b>32,031,935.00</b>	<b>26,393,774.62</b>	<b>82.40%</b>	<b>5,638,160.38</b>	<b>5,603,822.00</b>	<b>34,338.38</b>

Fuente: SIAF Unidad Ejecutora 1300 GSR Churcampa

## Obra N° 1: CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E.S. “ANTONIO RAIMONDI” DE CHURCAMP



- Datos Generales:**
  - Localidad : Barrio Miraflores
  - Distrito : Churcampa
  - Provincia : Churcampa
  - Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 1,863,208.97
- Objetivo:** Rehabilitación de aulas existentes. Construcción del Módulo I, consistente en un pabellón de 02 plantas que alberga el taller de electricidad, taller de industrias del vestido, aulas de arte y de música, y 01 depósito. Módulo II, que consiste en el área administrativa, sala de profesores y servicios. Módulo III (Laboratorio de Química y Aula Innovadora). Módulo IV (Biblioteca). Servicios higiénicos. Losa deportiva. Cerco perimétrico. Veredas, graderías y pasadizo de ingreso, canaletas.  
 Equipamiento y adquisición de bienes: 27 computadoras, muebles de oficina (escritorios y carpetas unipersonales, módulos personales para computación, estantes metálicos); equipamiento de Laboratorio Químico y equipos audiovisuales. Además de realizar Capacitación docente y a los beneficiarios del proyecto.
- Avances:**
  - 100% de avance físico
  - 100% de avance financiero.
- Situación actual:** Se encuentra concluida, en proceso de liquidación de obra para la respectiva entrega a los beneficiarios.
- Logros y beneficios:** Mejorar el Servicio Educativo en el Nivel Secundario en la capital de la provincia de Churcampa.



## Obra N° 2: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 30982 “MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN” DE CHURCAMP

- Datos Generales:**

Localidad : Churcampa  
 Distrito : Churcampa  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 1,100,932.29

- Objetivo:** Construcción de pabellón administrativo (Dirección, sala de profesores, centro de cómputo, biblioteca y almacén). Demolición de techo y reemplazo de cubierta del segundo pabellón. Construcción de losa deportiva. Construcción de tanque elevado de agua. Equipamiento de mobiliario y adquisición de centro de cómputo. Construcción de cerco perimétrico y portón general. Construcción del auditorio. Servicios higiénicos.

- Avances :** 100% de avance físico  
99.59% de avance financiero.

- Situación actual:** Se encuentra concluida, en proceso de liquidación de obra para la respectiva entrega a los beneficiarios.

- Logros y beneficios:** Mejorar el Servicio Educativo en el Nivel Primario de la capital de la provincia de Churcampa.



## Obra N° 3: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S. “CÉSAR VALLEJO” DE LOCROJA - CHURCAMP - HUANCAVELICA

- Datos Generales:**

Localidad : Locroja  
 Distrito : Locroja  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 1,057,280.87

- Objetivo:** Módulo general, consistente en 01 pabellón de 02 plantas donde alberga el auditorio, sala de profesores, dirección, laboratorio de física y química, y sala de cómputo. Patio de honor (de formación), veredas y obras exteriores. Servicios higiénicos. Cerco perimétrico. Equipamiento, consistente en la dotación de módulos escolares para docentes y equipos informáticos con sus respectivos muebles.

- Avances :** 100 % de avance físico  
100% de avance financiero.

- Situación actual:** Se encuentra concluida, ya se realizó la inauguración de la obra recientemente.

- Logros y beneficios:** Mejorar el Servicio Educativo en el Nivel Secundario en la capital del distrito de Locroja.



## Obra N° 4: PUENTE DE INTEGRACION ANCO - ANDABAMBA – MANZANAYOC - LA VICTORIA - TUKUQASA

- Datos Generales:**

Localidad : Anco  
 Distrito : Anco  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión : S/. 2'597,912.73**

- Objetivo:** Habilitación y mantenimiento de la carretera de 22+644 km. Ancho de plataforma de 4.00, con espesor de pavimento de 0.15 cm, cunetas de 50cm. Corrección de pendiente en sectores críticos promedio de 3% a 12%. Construcción de obras de arte (8 badenes, 70 alcantarillas TMC de 36" y 8 alcantarillas TMC de 48"). Construcción de 01 pontón de 6.00 ml.

- Avances :** 95.61 % de avance físico  
90.29% de avance financiero.

- Situación actual:** La obra se encuentra en un 95.61 % de avance, en proceso de lastrado.

**Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la Interconexión fluida entre los distritos de Andabamba, de la provincia de Acobamba con el distrito de Anco, y, en general con la provincia de Churcampa; la Integración mas corta de la provincia de Churcampa con la capital Regional Huancavelica, e incluso con la provincia de Angaraes. Con los beneficios colaterales identificados en el proyecto.

Constituyéndose, además, en el Eje Transversal desde la Vía Libertadores – Lircay – Huancavelica – Acobamba – Churcampa, con el distrito de Ayahuanco, en la provincia de Huanta, en la Región Ayacucho, y muy pronto con el VRAE



- Datos Generales:**

Localidad : La Merced  
 Distrito : La Merced  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión : S/. 1,481,173.80**

- Objetivo:**

Construcción y mejoramiento desde la prog 0+000 al 19+225.  
 Colocación de material afirmado desde la prog 0+000 al 6+000  
 Construcción de 22 alcantarillas de tipo I  
 Construcción de 3 badenes.  
 Construcción de cunetas desde la prog 1+300 al 19+225.

- Avances :** 100% de avance físico  
100% de avance financiero.

- Situación actual:** La obra se encuentra finalizada, recepcionada y en liquidación.

- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la interconexión fluida entre las comunidades beneficiarias permitiendo a la población de éstas comunidades sacar sus productos a los mercados de consumo masivo; además, se fomentará el turismo regional y nacional, promocionando la Fortaleza de Torongana, ubicada sobre un excepcional mirador natural.



## Obra N° 6: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO WACCRACCASA–EL CHORRO–PAMPAPUQUIO – WAYRAPATA - PACCHA

- Datos Generales:**

Localidad : Churcampa  
 Distrito : Churcampa  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 1,863,208,97

- Objetivo:** Construcción de un sistema de riego tecnificado en el que incluye una instalación y tendido de tuberías de riego, que son abastecidas por 03 reservorios recubiertos de geomembrana, que va a beneficiar a la población inmersa en el proyecto.

- Avances :** 100% de avance físico.  
100% de avance financiero.

- Situación actual:** Se encuentra finalizada, en proceso de recepción y liquidación de obra.

- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la intensificación de los cultivos de pan llevar hasta de 02 cosechas por año. Elevando el nivel socio económico de la población beneficiaria



## Obra N° 7: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TUCUCCASA – PAUCARBAMBA – CHINCHIHUASI - PACHAMARCA – CAMPO FERIAL TUCUCCASA”

- Datos Generales:**

Localidad : Tucuccasa  
 Distritos : Paucarbamba – Pachamarca - Chinchihuasi.  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 3'183,875.20

- Objetivo:**

Mejoramiento de la carretera de 43+501 km. Con un ancho de plataforma de 4.50 m, con espesor de pavimento de 0.15 cm, cunetas de 50cm.

Construcción de alcantarillas tipo b con una longitud de 4.50 m.

Refacción de alcantarillas existentes ( 4 unid)

Construcción de alcantarillas de 8 m: 1 unid

Construcción de alcantarillas de 6 m : 4 unid.

Muros de sostenimiento de piedra: 3 unid.

Construcción de badén Tipo I, Tipo II y badén Tipo III

- Avances :** 68.20% de avance físico  
75.40% de avance financiero.

- Situación actual:** Se encuentra en proceso de ejecución con un avance físico del 65%

- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la interconexión fluida entre los distritos de Anco, Paucarbamba, Chinchihuasi y Pachamarca, en la provincia de Churcampa. Constituyéndose en un eje de interconexión de sur a norte, permitiendo a las comunidades sacar sus productos a los mercados, con la consiguiente mejora de sus condiciones de vida.



## Obra N° 8: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA.

- Datos Generales:**  
 Localidad : Takayccocho, Pumararra, Ichupata  
 Distrito : Pachamarca.  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 2'097,000.00
- Objetivo:**  
 Construcción de la presa de gravedad en la laguna Warmi Takayccocho.  
 Construcción de la línea de conducción 17+400 km.  
 Dispositivo hidráulico.  
 Capacitación en tecnificación del riego y gestión eficiente del agua.
- Avances :**  
 40% de avance físico  
 79.12 % de avance financiero.
- Situación actual:** Se encuentra en proceso de ejecución con un avance físico del 40%
- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la intensificación de los cultivos de pan llevar y de pastos mejorados intensificando la actividad agropecuaria elevando el nivel socio económico de la población beneficiaria.



## Obra N° 9: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA.

- Datos Generales:**  
 Localidad : Nueva Esperanza de Chonta  
 Distrito : Paucarbamba  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 580,343.60
- Objetivo:**  
 01 Reservorio Nocturno  
 03 Cámara de Inspección  
 Muro de Contención  
 Línea de Conducción
- Avances :**  
 100% de avance físico  
 97.80% de avance financiero.
- Situación actual:** Se encuentra en culminación, para su respectiva recepción de obra.
- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a permitir la intensificación de los cultivos de pan llevar y de pastos mejorados, mejorando el nivel socio económico de la población beneficiaria.



## Obra N° 10: CONSTRUCCIÓN CARRETERA URPAY – PATAHUASI - HUAYLLABAMBA - CHACHAS

- Datos Generales:**  
 Localidad : Urpay - Patahuasi- Huayllabamba – Chachas  
 Distrito : Chinchihuasi  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 1'369,653.21
- Objetivo:**  
 Construcción de la Carretera a nivel de Afirmado en 19 Km. 29 Alcantarillas.
- Avances :**  
 97% de avance físico  
 97.89% de avance financiero.
- Situación actual:** Reparación de plataformas y colocación de alcantarillas, se encuentra con un avance del 97 %.
- Logros y beneficios:** La ejecución de la Obra va a permitir la interconexión de las comunidades beneficiarias con la Capital del distrito de Chinchihuasi, el ámbito provincial y los mercados de consumo masivo.



## Obra N° 11: MEJORAMIENTO DE CARRETERA TUCUCASA - ARMA - SIRIWASI - BUENOS AIRES

- Datos Generales:**  
 Localidad : Tucucasa – Arma – Siriwasi – Buenos Aires  
 Distrito : Anco  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 1,494,832.00
- Objetivo:**  
 Mejoramiento de la carretera de 15+32 km.  
 Construcción de badenes  
 Construcción de Alcantarillas  
 Señalización
- Avances :**  
 99.50% de avance físico  
 98.90 % de avance financiero.
- Situación actual:** Obra ya finalizada, faltando sólo acciones de limpieza, lista para recepción de obra.
- Logros y beneficios:** : La ejecución de la obra va ha permitir la interconexión fluida entre las comunidades beneficiarias, permitiendo a la población de estas comunidades sacar sus productos a los mercados de consumo masivo de los excedentes de su producción., a costos competitivos en los mercados regionales, con la consiguiente elevación del nivel socio económico de la población beneficiaria.



## Obra N° 12: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAURECCÁN, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP.

- Datos Generales:**  
 Localidad : Yaureccán  
 Distrito : Locroja  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 2'104,432.80
- Objetivo:**  
**AGUA POTABLE**  
 Construcción de caja de captación 2 unid.  
 Renovación de la línea de conducción de agua potable con PVC 8,983.20m  
 Tendido de la línea de aducción 81.64m  
 Tendido de la línea de la red de distribución 6,970.51m  
 conexiones 282 unid.  
 Construcción de reservorio de 30 m3  
**RESERVORIO**  
 Construcción de redes colectoras de alcantarillado 6,964.26  
 Construcción de buzones 282 unid.  
 Cámara de rejillas desarenador 1 unid.  
 Tanque Inhoff 1 unid  
 Lecho de secado 1 unid.  
 Pozas de percolación 4 unid.  
 Construcción de cerco perimétrico 1 unid.
- Avances :**  
 100% de avance físico  
 98.50% de avance financiero.
- Situación actual:** Obra ya finalizada, recepcionada en proceso de liquidación.
- Logros y beneficios:** Mejorar los niveles de salubridad de la población de Yaureccán. Elevar los niveles de vida de la población.



## Obra N° 13: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAS Y LETRINAS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA

- Datos Generales:**  
 Localidad : Pachamarca, Paltamarca, Ichupata, Villamayo, Illpe y Patibamba  
 Distrito : Pachamarca  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica
- Monto de inversión** : S/. 2' 488,276.14
- Objetivo:**  
 Construcción del sistema de alcantarillado y mejoramiento del sistema de agua potable, de las localidades beneficiarias.
- Avances :**  
 96.50% de avance físico  
 98.50 %de avance financiero.
- Situación actual:** Culminación de obras en las localidades de Pachamarca, Paltamarca e Ichupata, faltando algunas obras finales en las demás localidades.
- Logros y beneficios:** La ejecución de la obra va a mejorar la salubridad y la calidad de vida de los beneficiarios, con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado se logrará disminuir el alto índice de enfermedades parasitarias e infecciosas existentes.



## Obra N° 14: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30989 “JESUS DE NAZARETH” DE LOCROJA – DISTRITO DE LOCROJA – CHURCAMP - HUANCAVELICA

- Datos Generales:**

Localidad : Locroja  
 Distrito : Locroja  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 772,236.81

- Objetivo:**

Aulas, Dirección, Secretaría, SS.HH., Centro de Cómputo, Biblioteca, Sala de Profesores y de Asistencia Social, asta de bandera, cerco perimétrico, rehabilitación de ambientes, adquisición de equipos y mobiliario escolar.

- Avances :** 100% de avance físico  
100% de avance financiero.

- Situación actual:** Obra finalizada, ha sido inaugurada y transferida recientemente. Obra en proceso de liquidación.

- Logros y beneficios:** Mejorar el servicio educativo en el Nivel Primario en la capital del distrito de Locroja.



## Obra N° 15: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCÁN - MICRORED CHURCAMP - DIRESA HUANCAVELICA

- Datos Generales:**

Localidad : Centro Poblado de Yaureccán  
 Distrito : Locroja  
 Provincia : Churcampa  
 Región : Huancavelica

- Monto de inversión** : S/. 962,359.21

- Objetivo:**

Unidad de Servicio  
 Vivienda del personal  
 Casa materna  
 Cerco Perimétrico  
 Tanque séptico y Pozo de percolación  
 Equipamiento.  
 Capacitación  
 Tanque Elevado  
 Cisterna.

- Avances :** 48% de avance físico  
55.71% de avance financiero.

- Situación actual:** En proceso de ejecución, alcanzando un avance del 48%.

- Logros y beneficios:** Se mejorará el nivel de atención en salud y bienestar de la población de Yaureccán.



## OBRAS A EJECUTARSE - 2012

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	COSTO	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA, MOLINO, PATIBAMBA, ILLPE, VILLAMAYO, PALTAMARCA – CHURCAMP – HUANCAVELICA	101953	7,392,119.16	REGIÓN HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
2	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETA ROCCHAC, SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO – CHURCAMP – HUANCAVELICA.	142648	2,407,934.04	REGIÓN HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS HIGIÉNICOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSÉ SANTOS CHOCANO DE PALERMO – CHURCAMP – HUANCAVELICA	47986	1,561,557.65	REGIÓN HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD RESOLUTIVA DE LA I.E. MX SR. DE ATOCCASA – CHURCAMP – HUANCAVELICA.	114596	1,512,361.62	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
5	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE COTAY – ANCO – CHURCAMP – HUANCAVELICA .	97928	400,040 .00	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
6	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 234 SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS – CHURCAMP – HUANCAVELICA .	107662	439,941.00	GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA LOS ANDES SAN ANTONIO YAURECCAN LOCROJA .	82039	2,362,069.00	REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
8	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36519 MARIA MONTESSORI, C.C SAN ANTONIO, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP .	161240	934,092.00	FONIPREL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA

## RELACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN EJECUCION SELECCIONADOS A NIVEL DE LA GSRCH

Nº	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP
1	ANCO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE COTAY - ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA.	97928
		CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC-ANCO-CHURCAMP-HUANCAVELICA	160277
2	CHINCHIHUASI	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LIBRILLON, CHILCAPATA, HUANCAHOS - CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CHURCAMP - HUANCAVELICA	143665
3	CHURCAMP	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP - HUCA	167883
		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL HUAUCO - COTAY DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	130442
4	COSME	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 30979 SANTA CLARA DE COSME	171105
		INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE DE CHILCAPATA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMP - HUANCAVELICA	186216
5	EL CARMEN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHONTA - LARCAY, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	193849

## RELACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS EN EJECUCION SELECCIONADOS A NIVEL DE LA GSRCH



Nº	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP
6	LA MERCED	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA DEL DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	176830
7	LOCROJA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 36719 DEL BARRIO LOS ANDES, DISTRITO DELOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	172369
8	PACHAMARCA	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA- ILLPEPATA- PATIBAMBA DISTRITO DE PACHAMARCA- CHURCAMP - HUANCAVELICA	154357
9	PAUCARBAMB A	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHRISTIAN BARNARD, DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE CCOCHA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	119031
		IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAÚL JIMENEZ CHAVEZ DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE CHONTA, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	161786
10	SAN MIGUEL DE MAYOCC	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE MAYOCC Y CCARANACC, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	176846
11	SAN PEDRO DE CORIS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 234 SAN MIGUEL ARCANGEL DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCAVELICA	107662
		MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 31213 TUPAC AMARU DE PISCOS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	152446

## PERFILES EN EJECUCION 2011



Nº	Especif.	DESCRIPCIÓN	Costo Directo
<b>AGRARIA</b>			58,966.96
1	26.81.21	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPALCA SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMP - HUANCAVELICA	25,000.00
2	26.81.21	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC CHURCAMP - HUANCAVELICA.	25,000.00
3	26.81.21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL DE ARMA SIRIHUASI CONSTRUCCION DE RESERVIOS ARMA - SIRIHUASI DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA	8,966.96
<b>TRANSPORTES</b>			36,000.00
1	26.81.21	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA CARRETERA CALLOS PACRA - PUENTE MELLIZO EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUSI - CHURCAMP - HUANCAVELICA.	18,000.00
2	26.81.21	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA CARRETERA HUACCOTO - LLACUA - HUAYLLABAMBA - LIRPO - LECHUGUILLAS EN LOS DISTRITOS DE ANCO Y CHINCHIHUASI - CHURCAMP - HUANCAVELICA	18,000.00
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>			57,000.00
1	26.81.21	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ORCCOMPI- CHILCAPATA - PANTUILLA - LIRPO - LLACUA - SULLAPAMPA - HUAYLLABAMBA - CCOCHAPATA - COTAY - Y ANTACALLA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA DE COSME - CHURCAMP - HUANCAVELICA.	30,000.00
2	26.81.21	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHOS - DISTRITO DE PAUCARBAMBA - CHURCAMP - HUANCAVELICA.	7,000.00
3	26.81.21	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA - ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA.	20,000.00

# PERFILES EN EJECUCION 2011



EDUCACION			18.000,00
1	26.81.21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N° 36518 "GUEDELIA LARCO ZUÑIGA" DE LARCAY DISTRITO DE EL CARMEN - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA.	8.000,00
2	26.81.21	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN CRISTOBAL DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA.	10.000,00
<b>ABSOLUCION DE PERFILES OBSERVADOS.</b>			<b>38.000,00</b>
1	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E. JOSÉ A. ENCINAS FRANCO DE YAURECCAN - LOCROJA CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
2	26.81.21	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 30981 SAN LUIS GONZAGA DE CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	3.000,00
3	26.81.21	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMAUTA DE MANZANA YOCC - ANCO - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
4	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. N° 3297 DANIEL ALOMIA ROBLES DE LIRPO - ANCO - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
5	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE PIQUIS DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
6	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLCCOY EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO LOCROJA - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
7	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PUTACCA - LIRPO EN EL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00
8	26.81.21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PACHA SPUCRO Y PUCAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE MARCAYLLO DEL DISTRITO DE LOCROJA - CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA	5.000,00



● **MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION**