



SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA

FS 09

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Table with columns: N°, FTE, FTO, MENSURADO, AÑO DE EJEC., NOMBRE DEL PROYECTO, PROVINCIA, DISTRITO, NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA, N° DE CONTRATO, RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR/INSPECTOR, MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, MONTO DEL CONTRATO, ADICIONALES DE OBRA, PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO, CARTA FIANZA, AVANCES FÍSICO ACUMULADOS%, CRONOLOGÍA, AMPLIACION DEL PLAZO, ESTADO DEL PROY., FECHA DE LIQUIDACION, OBSERVACIONES, SNP.

N°	FTE. FTO.	MEMORANDO	AÑO DE EJEC.	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA	N° DE CONTRATO	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							MONTO DEL CONTRATO					ADICIONALES DE OBRA	PAGOS ACUENTA DEL CONTRATO			CARTA FIANZA		AVANCES FÍSICO ACUMULADOS %			ENTREGA DE TERRENO	CRONOLOGIA			AMPLIACION		ESTADO DEL PROY.	FECHA DE LIQUIDACION	OBSERVACIONES	SNP						
												CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD	IGV	SUPER	OBS. ADMIN.	OTROS	EXP.TEC.	TOTAL (S/)	CD (S/)	GG (S/)	UTILIDAD		IGV	TOTAL (S/)	LÍM. MT.	TOTAL	ACUMULADA AL MES VALORIZADO	SALDO POR PAGAR		DIFERENCIA		MONTO (S/)	FECHA DE VENCIMIENTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	FECHA DE INICIO					DURACION	FECHA DE TERMINO	N°	DÍAS	1°	2°
																														S.	%																	
36	R.O.	9140	2014	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUEBLO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO VILLA REAL Sr. Leon Quichica Sedano #964883888 AMC 472-2014	623-2014-ORA (22/08/2014)	ING. LEON QUICHICA SEDANO CIP. 55133	CONSORCIO VE & CONSULTORES ING. ALEJANDRO E. VERASTEGUI CARHUANCHO CIP. 22552	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	32,000.52	6,400.10	0.00	31,000.00	937,894.71	640,010.38	64,001.04	32,000.52	132,482.15	868,494.09			231,995.69	636,498.20	73.29%	F.C. A.D. A.M.	173,698.81	25.02.2015	97.00%	55.87%	41.13%		17/10/2014	90	25/02/2015	2	42	EJ	AT	ATRASADO POR FACTORES CLIMATOLÓGICAS PRESENTACION DE CALENDARIO 02 23.02.15	148871		
37	R.O.	8837	2014	INSTALACION, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE RAHUIMPUQUIO PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAYELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO R&C Sra. Ruth Natalia Melles Bellosa	685-2014-ORA (24/09/2014)	ARQ. HERNAN LUCIO CHANCA LLACTA CAP. 4898	CONSORCIO RAHUIMPUQUIO ARQ. CARLOS JOSE CANTORIN CAMAYO CAP. 8198	1,626,102.93	77,790.00	81,305.15	321,335.65	58,250.00	15,250.00	0.00	25,187.06	2,205,229.79					0.00	#DWD/	F.C. A.D. A.M.				74.93%	44.10%	30.83%	25/09/2014	26/09/2014	180	23/04/2015	1	30	P		ENTREGA DE TERRENO EL 25.09.2014 1RA PARAL 27.10.2014 AL 15.11.2014 REINICIO 17.11.2014 SOLICITUD 2DA PARAL 15.02.15 AL 07.02.15 FACTOR CLIMATOLÓGICO	279515					
38	R.O.	8547	2014	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LE. N.991-COCHABAMBA CHICO- HUACHOCOLPA, 910-CHINCHAMPAPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA Y 912-SACHACAPATA 913 MILLIPO- SURCUBAMBA 914 HUACACAYUMBI-CHUYAPATA- SURCUBAMBA 915 HUACACAYUMBI-SURCUBAMBA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	AMC 626-2014 DESERTO informado el 24/11/2014 por 00003944526075				6,040,545.37	424,320.00	422,838.18	1,238,786.64	380,400.00	93,200.00	0.00	190,196.79	8,771,286.98					0.00	#DWD/	F.C. A.D. A.M.						0.00%		120	28/04/1900			NI		255652							
39	R.O.	8950	2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N.991 DEL CENTRO DOBLADO DE LOS LIBERTADORES (HUAS) DISTRITO SAN MARCOS DE ROOCHAC - PROVINCIA TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROOCHAC	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	CONSORCIO SAC Sr. Elvis Walter Bullon Torres ADP034-2014	776-2014-ORA (05/12/2014)	ARQ. ALEJANDRO NUÑEZ ZURIGA CAP. 2111	ING. FERNANDO J. TACURI MENDOZA CIP. 82795	853,358.22	65,671.00	42,867.91	173,105.48	43,640.00	9,224.00	0.00	14,850.00	1,292,516.61	853,281.06	65,665.06	42,864.05	173,089.83	1,134,760.00			431,922.04	702,777.96	61.94%	F.C. A.D. A.M.			52.03%	53.48%	-1.45%	02/12/2014	03/12/2014	120	01/04/2015			EJ	N	ENTREGA DE TERRENO 02.12.2014, INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL EL 03/12/2014	251224		
40	R.O.	9551	2015	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 1058 DE CONOPA DEL DISTRITO DE ACOSTAMBO, N° 1072 DE CHICHE DEL DISTRITO DE PAZOS Y N° 1076 DE PUSQUI DEL DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	TAYACAJA	PAZOS ACRAQUIA	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA	DESERTO informado el 21/10/2014 por 00003944526075																																								
												503,155,931.53																																				
																								439,993,455.69					110,155,661.37																			

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION